Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды",г.Караганда, ул.Архитектурная, 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950740000309
Исполнитель	ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 , тел.: 90-80-89 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	091240002160

Договор (контракт) Договор №50 от 09.06.15г от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000021	29.06.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района города Караганды		тенге	1	2 000 000,00	2 000 000,00	214 285,71	2 000 000,00
			Итого	1	x	2 000 000,00	214 285,71	2 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Куантаев Арман Шынтемирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Глав специалист / _____ / Телигреханов Е.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды",г.Караганда, ул.Архитектурная, 13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950740000309
Исполнитель	ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 , тел.: 90-80-89 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	091240002160

Договор (контракт) Договор №50 от 09.06.15г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000025	24.07.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района города Караганды		тенге	1	3 995 673,00	3 995 673,00	428 107,82	3 995 673,00
			Итого	1	x	3 995 673,00	428 107,82	3 995 673,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Куантаев Арман Шынтемирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный бухгалтер / Тельфханов Е.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды",г.Караганда, ул.Архитектурная, 13** — 950740000309

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 , тел.: 90-80-89** — 091240002160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 09.06.15г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000031	25.08.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района города Караганды		тенге	1	4 441 538,00	4 441 538,00	475 879,07	4 441 538,00
			Итого	1	x	4 441 538,00	475 879,07	4 441 538,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Куантаев Арман Шынтемирович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Телиржанов Е.О.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды",г.Караганда, ул.Архитектурная, 13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 , тел.: 90-80-89** — **091240002160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 09.06.15г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000034	28.09.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района города Караганды		тенге	1	20 831 074,00	20 831 074,00	2 231 900,79	20 831 074,00
			Итого	1	x	20 831 074,00	2 231 900,79	20 831 074,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Куантаев Арман Шынтемирович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) акім района / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды",г.Караганда, ул.Архитектурная, 13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 , тел.: 90-80-89** — **091240002160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 09.06.15г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000035	19.10.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района города Караганды		тенге	1	88 254,20	88 254,20	9 455,81	88 254,20
			Итого	1	x	88 254,20	9 455,81	88 254,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Куантаев Арман Шынтемирович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор №50 от 09 июня 2015год

А К Т №5

стоимости выполненных работ за октябрь 2015 года
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ»

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	31 356 539,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	31 268 285,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	31 268 285,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	31 356 539,20
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2015 года.	88 254,20
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС	**88 254,20**
	(сумма без НДС – 78 798,39)	**9 455,81**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Аким Октябрьского района г.Караганды **Е.О. Темирханов**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор №50 от 09 июня 2015год

А К Т №3

стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ»

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	31 356 539,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 437 211,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 437 211,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	31 268 285,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2015 года.	20 831 074,00
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС (сумма без НДС – 18 599 173,21)	**20 831 074,00** **2 231 900,79**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Аким Октябрьского района г.Караганды **Е.О. Темирханов**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор №50 от 09 июня 2015год

А К Т №3

стоимости выполненных работ за август 2015 года
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ»

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	31 356 539,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 995 673,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 995 673,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 437 211,00
7	Сумма выполненных работ за август 2015 года.	4 441 538,00
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС (сумма без НДС – 3 965 658,93)	**4 441 538,00** **475 879,07**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Аким Октябрьского района г.Караганды **Е.О. Темирханов**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор №50 от 09 июня 2015год

А К Т №2

стоимости выполненных работ за июль 2015 года
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ»

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	31 356 539,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 000 000,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 000 000,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 995 673,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2015 года.	3 995 673,00
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС (сумма без НДС – 3 567 565,18)	**3 995 673,00** **428 107,82**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Аким Октябрьского района г.Караганды **Е.О. Темирханов**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жібек жолы" LTD

Договор: № 50 от 09 июня 2015 года

А К Т № 1

стоимости выполненных работ за июнь 2015г. "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ"

(тенге)

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**31 356 539,20**
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	
3. Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4. Виды выполняемых работ - Благоустройство дворовых территории Октябрьского района г.Караганды	**благоустройство дворовых территорий**
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	
6. Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	2 000 000
7. Сумма выполненных работ *за июнь 2015 г*	**2 000 000**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9. Сумма удержания гарантии 5%	
10. Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ,	**2 000 000,00**
в том числе НДС 12%	**214 285,71**

ГУ "Аппарат акима Октябрьского района города Караганды"
Аким Октябрьского района г.Караганды **Е.О. Темирханов**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **А.Ш.Куантаев**

АКТ
приемки выполненных работ по программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» «Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Архитектурная дома № 3,5,9,11 Октябрьского района г.Караганды»

г.Караганда «30» 10 2015г.
(местонахождение) *(дата)*

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды», № 48-р от 26.10.2015г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя рабочей комиссии: **Канаева А.С. –** заместителя акима Октябрьского района г.Караганды;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя рабочей комиссии: **Нукич Е.А. –** руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды»;
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Мунтян В.Г. – руководитель государственно-правового отдела ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды»;
Жакиленов Р.А. - главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды»;
Скурихин П.З. – представитель технического надзора директор ТОО «KazGPS» LTD;
Хен Е.В. – представитель авторского надзора директор ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»;
Киселев А.В. – представитель авторского надзора инженер ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»;
Куантаев А.Ш – директор ТОО «Жібек жолы LTD» (подрядчик);
Аймагамбетов М.С. – председатель Совета ветеранов Октябрьского района г.Караганды;
Аманжолова Б.А. – первый заместитель председателя Октябрьского районного филиала партии «Нұр Отан»
Ивченко Г.И. – депутат Карагандинского городского маслихата;
Мухтаров Ж.А. - депутат Карагандинского городского маслихата;
Кайназаров М.А. – директор ТОО «EuroAsia жолдары» (субподрядчик).
(Ф.И.О., должность)

Составили настоящий акт выполненных работ по программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» «Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Архитектурная дома № 3,5,9,11 Октябрьского района г.Караганды»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1	Асфальтирование дворовой территории	м2	2097,5
2	Асфальтирование хозяйственных и контейнерных площадок	м2	170,9
3	Устройство брусчатки	м2	596,5
4	Устройство бортового камня (бордюр)	п.м.	557,2
5	Устройство бортового камня (поребрик)	п.м.	636,1
6	Искусственные неровности	шт.	3
7	Посадка деревьев (тополь)	шт.	8
8	Посадка кустарников (сирень)	шт.	10
9	Посев трав	м2	86
10	Ограждение детских площадок	п.м.	100
11	Контейнеры под ТБО	шт.	5
12	Контейнеры для сбора энергосберегающих ламп	шт.	2

13	Стойки для сушки белья	шт.	24
14	Стойки для выбивания ковров	шт.	16
15	Скамейка	шт.	21
16	Урна	шт.	21
17	Беседка	шт.	6
18	Качалка балансир	шт.	4
19	Карусель	шт.	4
20	Качели двойные	шт.	3
21	Песочница с зонтом	шт.	3
22	Игровой комплекс	шт.	1
23	Спортивное оборудование	шт.	1
24	Уличный тренажер (маятниковый)	шт.	4
25	Уличный тренажер (жим от груди)	шт.	4
26	Уличный тренажер (жим ногами)	шт.	4
27	Уличный тренажер (шаговый)	шт.	4
28	Уличный тренажер (твистер)	шт.	4
29	Уличный тренажер (верхняя тяга)	шт.	4
30	Уличный тренажер (эллиптический)	шт.	4
31	Уличный тренажер (велотренажер)	шт.	4
32	Опоры освещения	шт.	9

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика ТОО «Жібек жолы» LTD работы по программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» «Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Архитектурная дома № 3,5,9,11 Октябрьского района г.Караганды»

Председатель комиссии: _____ **А.Канаев**

Зам. председателя комиссии: _____ **Е.Нукич**

Члены комиссии:

_____ **В.Мунтян**

_____ **Р.Жакиленов**

_____ **Н.Скурихин**

_____ **Е.Хен**

_____ **А. Киселев**

_____ **А. Куантаев**

_____ **М. Аймагамбетов**

_____ **Б. Аманжолова**

_____ Г. Ивченко

_____ Ж. Мухтаров

_____ М. Кайназаров

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского районз г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .Наружное освещение								
1.	Е0133-258 -1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	9,00	479,14	191,14	4312	1720	1,96	18
					288,00	48,74	2592	439	0,19	2
2.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	9,00	4467,37	1831,40	40206	16483	12,00	108
					1977,75	625,01	17800	5625	2,34	21
3.	Тпрайс-лист	стойка СТ-8 с фундаментом для для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	9,00	29974,41	--	269770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .Наружное освещение								314288
	ИТОГО:						314288	18204		126
							20392	6064		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3182
На металломонтажные работы	24596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	27778
Итого с накладными	342066
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20524
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	362590
Итого с временными, 1,8 %	369117
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	378862
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	380338
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	384029
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	982123
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19642
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1001765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120212
Итого с НДС	1121977

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Начальник отдела благоустройства — Нукич Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .Вертикальная планировка								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	430,00	42,18	40,26	18139	17312	0,01	6
					1,86	10,92	800	4695	0,04	16
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	775,70	76,60	76,60	59419	59419	--	--
					--	15,32	--	11884	0,32	250
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	43,00	26,21	25,02	1127	1076	0,01	0
					1,15	6,79	49	292	0,02	1
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	51,60	76,60	76,60	3953	3953	--	--
					--	15,32	--	791	0,32	17
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	43,00	3,08	2,66	132	114	0,00	0
					0,39	0,93	17	40	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: .Вертикальная планировка								82769
		Раздел: .Благоустройство								
6.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	434,16	28,49	27,39	12367	11890	0,01	3
					1,10	4,70	478	2041	0,03	11
7.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	62,00	122,85	--	7617	--	0,77	48
					122,85	--	7617	--	--	--
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	80,00	539,66	6,63	43173	530	0,70	56
					108,68	1,76	8694	141	0,01	0
9.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,60	21800,00	--	78480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .Благоустройство								141637

ИТОГО:

	224407	94295	113
	17655	19884	295

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43285
Всего накладных расходов:	43285
Итого с накладными	267692

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	283753
Итого с временными, 1,8 %	288861
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	296487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	297642
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	300531
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	768577
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15372
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	783949
Налог на добавленную стоимость, 12 %	94074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС 878023

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды Канаев А.С.

Начальник отдела благоустройства Нукич Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды, ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ										
1.	У1-19-2	Детская качалка балансир, строительные работы	качалка	2,00	937,65	641,85	295,80	1875	1284	592
							98,70			197
2.	У1-19-3	Детская качалка балансир, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	1354,78	1339,17	15,61	2710	2678	31
							5,61			11
3.	Спрайс	Детская качалка ROMANA	шт	2,00	11732,50	--	--	23465	--	--
							--			--
4.	У1-18-3	Детская карусель, строительные работы	карусель	2,00	2182,96	2029,50	153,46	4366	4059	307
							36,66			73
5.	У1-18-4	Детская карусель, монтаж металлоконструкций	карусель	2,00	1919,65	1904,04	15,61	3839	3808	31
							5,61			11
6.	Спрайс	Детская карусель	шт	2,00	53773,95	--	--	107548	--	--
							--			--
7.	У1-21-8	Детские качели двойные,	качели	2,00	1317,94	1120,35	197,59	2636	2241	395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы					47,94			96
8.	У1-21-9	Детские качели двойные, монтаж металлоконструкций	качели	2,00	1098,52	1091,65	6,87	2197	2183	14
							1,87			4
9.	Спрайс	Качели двойные	шт	2,00	28189,42	--	--	56379	--	--
							--			--
10.	У1-4-1	Беседка, строительные работы	беседка	4,00	11550,42	10593,00	957,42	46202	42372	3830
							256,62			1026
11.	Спрайс	Беседка	шт	4,00	78300,46	--	--	313202	--	--
							--			--
12.	У1-21-23	Игровой комплекс, строительные работы	устр-во	1,00	4892,08	4224,00	668,08	4892	4224	668
							222,78			223
13.	У1-21-24	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	устр-во	1,00	8794,80	8758,58	36,22	8795	8759	36
							11,22			11
14.	Спрайс	Игровой комплекс ROMANA	шт	1,00	118974,87	--	--	118975	--	--
							--			--
15.	У1-9-6	Игровой комплекс из металлических элементов,тренажеры, строительные работы	комплекс	12,00	2302,91	2211,00	91,91	27635	26532	1103
							22,56			271
16.	У1-9-7	Игровой комплекс из металлических элементов,тренажеры, монтаж металлоконструкций	комплекс	12,00	4938,32	4865,88	72,44	59260	58391	869
							22,44			269
17.	Спрайс	Уличный тренажер "Шейкер"	тренажер	2,00	24268,12	--	--	48536	--	--
							--			--
18.	Спрайс	Уличный тренажер "Жим от груди"	тренажер	2,00	33346,84	--	--	66694	--	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
21.	Спрайс	Уличный тренажер "Жим ногами"	тренажер	2,00	28807,48	--	--	57615	--	--
							--			--
22.	Спрайс	Уличный тренажер "Скороход"	тренажер	2,00	29505,84	--	--	59012	--	--
							--			--
23.	Спрайс	Уличный тренажер "Подтягивание"	тренажер	2,00	30727,97	--	--	61456	--	--
							--			--
24.	Спрайс	Уличный тренажер "Лыжный ход"	тренажер	2,00	36489,47	--	--	72979	--	--
							--			--
25.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций малых архитектурных форм при автомобильных перевозках	т	0,60	247,10	--	--	148	--	--
							--			--
26.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций малых архитектурных форм при автомобильных перевозках	т	0,60	234,30	--	--	141	--	--
							--			--
ИТОГО:							1139416	173559	9121	2556

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114775
На металломонтажные работы	68513
Всего накладных расходов:	183288
Итого с накладными	1322704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1344679
Итого с временными, 1,8 %	1351667
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	1362101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1363682
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1367634
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3497613
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69952
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3567565,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						428107,82		
		Итого с НДС						3995673		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела благоустройства
и бюджетных программ — Нукич Е.А.

Главный специалист отдела благоустройства
и бюджетных программ — Жакиленов Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды, ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ул АРХИТЕКТУРНАЯ 9,11										
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	10,35	1072,27	21,38	54,51 / 10,89	11097	221	564 / 113
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
2.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Скамья ROMANA	шт	10,00	18969,98	--	-- / --	189700	--	-- / --
3.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Урна	шт	10,00	5436,76	--	--	54368	--	-- / --
4.	Спрайс ТОО Импортер-KZ	Песочница с зонтом	шт	2,00	24442,71	--	-- / --	48885	--	-- / --
		Раздел: Уличные тренажеры								
5.	Спрайс ТОО Импортер-KZ	Уличный тренажер Твистер	тренажер	2,00	23045,98	--	--	46092	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ул АРХИТЕКТУРНАЯ 3,5										
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ					--			--
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	м3	10,22	1072,27	21,38	54,51 10,89	10960	219	557 111
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
7.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Скамья ROMANA	шт	11,00	18969,98	--	-- --	208670	--	-- --
8.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Урна шт 11,00 5436,76	--	--	59804	--	-- --			--
9.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Качалка-балансир	шт	2,00	11732,50	--	-- --	23465	--	-- --
10.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Детская карусель	шт	2,00	53773,95	--	-- --	107548	--	-- --
11.	Спрайс ТОО Импортер-KZ	Песочница с зонтом	шт	1,00	24442,71	--	-- --	24443	--	-- --
12.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Качели двойные	шт	1,00	28189,42	--	-- --	28189	--	-- --
13.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Беседка	шт	3,00	78300,46	--	-- --	234901	--	-- --
14.	Спрайс ТОО Жибек Жолы	Спортивный комплекс ROMANA	шт	1,00	56040,14	--	-- --	56040	--	-- --
		Раздел: УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ								
15.	Спрайс ТОО Импортер-KZ	Уличный тренажер Маятниковый	тренажер	2,00	24268,12	--	-- --	48536	--	-- --
16.	Спрайс ТОО Импортер-KZ	Уличный тренажер Жим от груди	тренажер	2,00	33346,84	--	--	66694	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Спрайс ТОО Уличный тренажер Жим ногами Импортер-KZ	тренажер	2,00	28807,48	--	--	57615	--	--	--
18.	Спрайс ТОО Уличный тренажер Шаговый Импортер-KZ	тренажер	2,00	29505,84	--	--	59012	--	--	--
19.	Спрайс ТОО Уличный тренажер Твистер Импортер-KZ	тренажер	2,00	23045,98	--	--	46092	--	--	--
20.	Спрайс ТОО Уличный тренажер Верхняя тяга Импортер-KZ	тренажер	2,00	30727,97	--	--	61456	--	--	--
21.	Спрайс ТОО Уличный тренажер Эллиптический Импортер-KZ	тренажер	2,00	36489,47	--	--	72979	--	--	--
	ИТОГО:						1516546	440	1121	224

Накладные расходы :

На общестроительные работы	883
Всего накладных расходов:	883
Итого с накладными	1517429

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1376
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1518805
Итого с временными, 1,8 %	1519243
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	1519897
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1519996
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1520244
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3887901
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77758
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3965658,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	475879,07
Итого с НДС	4441538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды Канаев А.С.

Руководитель отдела благоустройства Нукич Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды, ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-430,00	42,18	1,86	40,26	-18139	-800	-17312
							10,92			-4695
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	-775,70	76,60	--	76,60	-59419	--	-59419
							15,32			-11884
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы	м3	-43,00	26,21	1,15	25,02	-1127	-49	-1076
							6,79			-292
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	-51,60	76,60	--	76,60	-3953	--	-3953
							15,32			-791
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	-43,00	3,08	0,39	2,66	-132	-17	-114
							0,93			-40
6.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	2476,90	19,40	19,40	--	54531	54531	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-2	Разработка грунта	м3	123,845	9,24	--	9,24 3,00	1299	--	1299 422
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	140,54	3,44	0,48	2,96 0,96	484	67	416 135
9.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	133,75	30,00	--	30,00 21,00	4012	--	4012 2809
10.	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,класс груза 1	т	133,75	76,60	--	76,60 15,32	10245	--	10245 2049
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО АСФАЛЬТИРОВАНИЯ								
11.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	550,00	122,85	122,85	-- --	67568	67568	-- --
12.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	-488,00	122,85	122,85	-- --	-59951	-59951	-- --
13.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	1996,30	196,89	5,00	33,28 11,49	393046	9982	66440 22931
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,60	39376,59	--	339,59 140,94	62886	--	542 225
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1996,30	506,56	5,94	15,35 5,06	1011237	11858	30646 10101
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	м2	1996,30	241,60	0,04	-- --	482298	80	-- --
		Раздел: УСТАНОВКА БОРДЮР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	477,20	539,66	108,68	6,63 1,76	257526	51862	3164 838
18.	С143003-9	Камни бетонные бортовые-бордюры /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	23,80	21800,00	--	-- --	518945	--	-- --
19.	Е0101-166-2	Укрепление бордюр с наружной стороны местным утрамбованным грунтом	м3	14,12	134,10	134,10	-- --	1893	1893	-- --
20.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	101,20	166,04	5,00	33,28 11,49	16803	506	3368 1162
21.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	39376,59	--	339,59 140,94	3188	--	27 11
22.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	101,20	506,56	5,94	15,35 5,06	51263	601	1554 512
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ БРУСЧАТКОЙ,ТИП 3								
23.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева дробления	м3	59,65	97,29	21,38	72,68 16,77	5803	1275	4335 1001
24.	С143008-98	Отсев дробления	м3	65,61	282,84	--	-- --	18559	--	-- --
25.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	596,50	181,23	156,15	21,26 7,97	108104	93143	12682 4754
26.	С143003-36	Плиты тротуарные /ГОСТ17608-91/ толщ.60мм	м2	596,50	557,00	--	-- --	332250	--	-- --
		Раздел: УСТАНОВКА ПОРЕБРИКОВ								
27.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	636,10	481,14	108,68	6,63 1,76	306051	69131	4218 1118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143003-9	Камни бетонные бортовые-бордюры /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	10,18	21800,00	--	-- ---	221872	--	-- ---
29.	Е0101-166 -2	Укрепление поребриков с наружной стороны местным утрамбованным грунтом	м3	11,45	134,10	134,10	-- ---	1535	1535	-- ---
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ ПОД ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ,ТИП 4								
30.	Е0169-18-1	Очистка детской площадки размером 22,1х17,5м от строительного мусора при производстве демонтажных работ	м2	713,40	6,08	6,08	-- ---	4337	4337	-- ---
31.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева толщиной 20см	м3	156,95	408,41	21,38	72,68 16,77	64100	3356	11407 2632
32.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.8см под детские площадки	м3	16,83	1072,27	21,38	54,51 10,89	18046	360	917 183
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК,ТИП 5								
33.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	170,90	187,61	5,00	33,28 11,49	32062	854	5688 1963
34.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	39376,59	--	339,59 140,94	5384	--	46 19
35.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	170,90	506,56	5,94	15,35 5,06	86570	1015	2624 865
36.	Е0127-54-1	Вычитается позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов	м2	-170,90	241,60	0,04	-- ---	-41289	-7	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 до толщ.2см								
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПОД МУСОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ,ТИП 6								
37.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	24,00	187,61	5,00	33,28 / 11,49	4503	120	799 / 276
38.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	39376,59	--	339,59 / 140,94	756	--	7 / 3
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	24,00	506,56	5,94	15,35 / 5,06	12157	143	368 / 121
40.	Е0127-54-1	Вычитается позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.2см	м2	-24,00	241,60	0,04	-- / --	-5798	-1	-- / --
41.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	20,00	481,14	108,68	6,63 / 1,76	9623	2174	133 / 35
42.	С143003-9	Камни бетонные бортовые-поребрики /ГОСТ 6665-91/ М-300	м	0,32	21800,00	--	-- / --	6976	--	-- / --
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
43.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, строительные работы	скамья	21,00	1727,42	1295,25	432,17 / 143,82	36276	27200	9076 / 3020
44.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	21,00	1070,96	990,00	80,96 / 22,56	22490	20790	1700 / 474
45.	У1-19-3	Качалка -балансир, монтаж металлоконструкций	качалка	-2,00	1354,78	1339,17	15,61 / 5,61	-2710	-2678	-31 / -11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	У1-19-2	Качалка-балансир, строительные работы	качалка	2,00	937,65	641,85	295,80 / 98,70	1875	1284	592 / 197
47.	У1-18-3	Детская карусель, строительные работы	карусель	4,00	2182,96	2029,50	153,46 / 36,66	8732	8118	614 / 147
48.	У1-18-4	Детская карусель, монтаж металлоконструкций	карусель	-2,00	1919,65	1904,04	15,61 / 5,61	-3839	-3808	-31 / -11
49.	У1-38-6	Песочница с зонтом, строительные работы	песочн.	3,00	14912,75	13810,50	1102,25 / 310,20	44738	41432	3307 / 931
50.	У1-21-8	Качели двойные, строительные работы	качели	1,00	1317,94	1120,35	197,59 / 47,94	1318	1120	198 / 48
51.	У1-4-1	Беседка, строительные работы	беседка	2,00	11550,42	10593,00	957,42 / 256,62	23101	21186	1915 / 513
52.	Спрайс	Беседка	шт	-1,00	78300,46	--	-- / --	-78300	--	-- / --
53.	У1-21-24	Игровой комплекс, монтаж металлоконструкций	устр-во	-1,00	8794,80	8758,58	36,22 / 11,22	-8795	-8759	-36 / -11
54.	У1-21-23	Спортивный комплекс, строительные работы	устр-во	1,00	4892,08	4224,00	668,08 / 222,78	4892	4224	668 / 223
		Раздел: Уличные тренажеры								
55.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов,тренажеры, строительные работы	комплекс	20,00	2302,91	2211,00	91,91 / 22,56	46058	44220	1838 / 451
56.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов,тренажеры, монтаж металлоконструкций	комплекс	-12,00	4938,32	4865,88	72,44 / 22,44	-59260	-58391	-869 / -269
57.	У1-40-13	Стойки для сушки белья, строительные работы	установ.	24,00	2061,77	498,30	67,19 / 19,74	49482	11959	1613 / 474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	У1-40-14	Стойки для сушки белья, монтаж металлоконструкций	установ	24,00	9151,72	905,48	13,74 --- 3,74	219641	21732	330 --- 90
59.	У1-40-13	Стойки для выбивания ковров, строительные работы	установ	16,00	2061,77	498,30	67,19 --- 19,74	32988	7973	1075 --- 316
60.	У1-40-14	Стойки для выбивания ковров, монтаж металлоконструкций	установ	16,00	9151,72	905,48	13,74 --- 3,74	146428	14488	220 --- 60
61.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций малых архитектурных форм при автомобильных перевозках	т	-0,60	247,10	--	247,10 --- 172,97	-148	--	-148 --- -104
62.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций малых архитектурных форм при автомобильных перевозках	т	-0,60	234,30	--	234,30 --- 164,01	-141	--	-141 --- -98
63.	С	Евроконтейнер на колесах	шт	5,00	36664,06	--	-- --- --	183320	--	-- --- --
64.	С	Контейнер для ртутесодержащих отходов	шт	2,00	62852,67	--	-- --- --	125705	--	-- --- --
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
65.	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	7,00	38,90	28,58	10,32 --- 3,92	272	200	72 --- 27
66.	Е0147-15-10	Естественный отпад 10%	яма	0,70	371,73	136,13	-- --- --	260	95	-- --- --
67.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,3х0,3 м	шт	7,00	141,16	108,68	25,57 --- 5,85	988	761	179 --- 41
68.	Е0147-9-2	Естественный отпад 10%	шт	0,70	141,16	108,68	25,57 --- 5,85	99	76	18 --- 4
69.	С143012-45	Кустарники лиственных пород -сирень,с комом размером 0,3х0,3 м	шт	3,00	4500,00	--	-- --- --	13500	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород- тополь серебристый, с комом земли, высотой 1,5 м	шт	4,00	649,00	--	-- ---	2596	--	-- ---
71.	С143012-45	Естественный отпад 10%	шт	0,70	4500,00	--	-- ---	3150	--	-- ---
72.	Е0147-224-1	Посев многолетних трав на откосах вручную	га	0,01	360,00	360,00	-- ---	3	3	-- ---
73.	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	м3	15,55	365,87	65,25	236,02 --- 54,00	5689	1015	3670 --- 840
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
74.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	118,10	1619,78	73,26	133,05 --- 43,99	191296	8652	15713 --- 5195
75.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	118,10	1191,71	141,11	2,09 --- 0,64	140741	16665	247 --- 76
76.	Спрайс	Ограждение металлическое	м	98,00	1396,73	--	-- ---	136879	--	-- ---
77.	Спрайс	Ограждение площадок для мусора	шт	7,00	21823,84	--	-- ---	152767	--	-- ---
	ИТОГО:							5428195	495123	124850 --- 49086

Накладные расходы :

На общестроительные работы	619468
На металломонтажные работы	-18745
Всего накладных расходов:	600722
Итого с накладными	6028918

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	330513
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6359431
Итого с временными, 1,8 %	6464534
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	6621460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6645237
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6704679
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17146673
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	342933
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17489606,25
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2098752,75
Итого с НДС	19588359

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Руководитель отдела благоустройства и бюджетных программ — Нукич Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш

Заказчик ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды»
Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жібек жолы» LTD
Субподрядчик
Договор № 50 от 09.06.2015 г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь
На наружные сети электроснабжения с оборудованием

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	514	254	105 / 20
2.	С	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт	1,00	30288,94	--	-- / --	30289	--	-- / --
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	158,00	5,40 / 2,30	167	158	5 / 2
4.	С151801-968	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения Меркурий-201.2,класс точности 1	шт	1,00	1122,00	--	-- / --	1122	--	-- / --
5.	У65-8-22	Корпус для счетчика ШУРн-П 3/6	устр-во	1,00	7360,06	381,86	69,72 / 10,12	7360	382	70 / 10
6.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	9,00	1745,38	333,00	1411,25 / 239,85	15708	2997	12701 / 2159
7.	С	Светильники SLP-48	шт	9,00	21367,80	--	-- /	192310	--	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	101,00	26,40	19,10	3,10 / 0,50	2666	1929	313 / 50
9.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	352,00	27,70	19,70	2,10 / 0,50	9750	6934	739 / 176
10.	Ц0108-142 -1	Устройство постели толщ.5см при одном кабеле в траншее глубиной 0,7м	м	453,00	36,70	8,80	27,80 / 6,90	16625	3986	12593 / 3126
11.	С143008-9 2	Песок природный	м3	19,20	735,00	--	-- / --	14112	--	-- / --
12.	С151601-4 70	Кабели силовые АВВбШв 3х2,5	км	0,36	55027,00	--	-- / --	19757	--	-- / --
13.	С151601-1 17	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	0,09	12893,00	--	-- / --	1223	--	-- / --
14.	С151601-1 13	Кабели силовые АВВГ 2х16	км	0,00	41976,00	--	-- / --	128	--	-- / --
15.	С151603-1 1	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	38943,00	--	-- / --	199	--	-- / --
16.	Спрайс	Сжим ответвительный У731МУ3	шт	33,00	34,21	--	-- / --	1129	--	-- / --
17.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	6,50	377,78	292,50	12,19 / 4,57	2456	1901	79 / 30
18.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	2,50	296,28	188,55	5,28 / 1,98	741	471	13 / 5
19.	С130804-2 310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные диам. 32 мм	м	9,00	218,00	--	-- / --	1962	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,11	221076,38	27450,00	-- ---	24130	2996	-- ---
21.	С130802-3 0	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	шт	31,00	108,00	--	-- ---	3348	--	-- ---
22.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	12,70	55,00	23,20	7,60 --- 0,90	698	295	97 --- 11
23.	С11041-81	Сталь полосовая 100х4 мм, марка 45/ГОСТ 1050-88/	т	0,01	43300,00	--	-- ---	368	--	-- ---
24.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400,00	--	-- ---	382	--	-- ---
25.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	9,00	431,60	149,00	21,60 --- 2,90	3884	1341	194 --- 26
26.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	-- ---	1601	--	-- ---
	ИТОГО:							352629	23644	26911 --- 5615

Накладные расходы :

На монтажные работы	23180
На общестроительные работы	3296
На сантехнические работы	3081
Всего накладных расходов:	29557
Итого с накладными	382186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21114
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	403300
Итого с временными, 1,8 %	410014
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	420039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	421558
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	425355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1087811
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21756
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1109566,96
Налог на добавленную стоимость, 12 %	133148,04
Итого с НДС	1242715

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Руководитель отдела благоустройства
и бюджетных программ — Нукич Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Карагандыул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды, ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Добавить								
1.	E0168-8-1	Разборка деревянных сараев площадью 18х22м,высотой 3м	м2	396,00	162,27	161,80	0,47 / --	64259	64073	186 / --
2.	E0101-166-2	Засыпка вручную подвалы сараев грунтом 2 группы и мусором после демонтажных работ	м3	178,20	134,10	134,10	-- / --	23897	23897	-- / --
3.	C	Искусственная неровность	м	12,00	1222,14	--	-- / --	14666	--	-- / --
4.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	488,00	122,85	122,85	-- / --	59951	59951	-- / --
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ высотой 0,7м								
5.	E0107-24-7	Установка металлических оград высотой 0,7 м по металлическим стойкам	м	100,00	658,36	301,50	211,09 / 57,29	65836	30150	21109 / 5729
6.	C130806-12	Стойки из труб стальных профильных размером 80х40мм	м	61,20	400,00	--	-- /	24480	--	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
7.	Спрайс	Ограждение металлическое	м	100,00	1384,16	--	--	138416	--	--
							--			--
		Раздел: Ограждение площадок для мусора								
8.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций из труб диаметром 65мм	т	0,16	17355,76	12555,00	2191,28	2725	1971	344
							101,25			16
9.	С130806-12	Трубы стальные сварные ,черные легкие 65х3,2 мм	м	27,50	400,00	--	--	11000	--	--
							--			--
10.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций мусорок из профилированного листа высотой 2,0м	м2	40,00	214,50	144,00	7,35	8580	5760	294
							2,36			94
11.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	40,00	896,00	--	--	35840	--	--
							--			--
12.	Е0109-42-1	Монтаж покрытия козырька мусорок из профилированного листа	м2	24,00	83,44	51,08	5,23	2003	1226	126
							1,80			43
13.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	24,00	896,00	--	--	21504	--	--
							--			--
		Раздел: ПОДНЯТИЕ КОЛОДЦЕВ-7шт								
14.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	1,40	408,11	238,50	169,61	571	334	237
							4,07			6
15.	Е0127-18-2	Разборка покрытий щебеночных	м3	1,40	68,17	15,50	52,67	95	22	74
							9,62			13
16.	Е0123-24-1К=0,6	Демонтаж люков колодцев	шт	7,00	146,80	125,55	21,25	1028	879	149
							8,10			57
17.	Е0123-24-1	Установка люков колодцев	шт	7,00	288,27	209,25	35,42	2018	1465	248
							13,50			95
18.	Е0106-19-	Наращивание горловины колодца	м3	0,70	9004,20	1368,00	316,01	6303	958	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	монолитным бетоном до отметок пешеходной зоны					119,39			84
19.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4,20	506,56	5,94	15,35 5,06	2128	25	64 21
20.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	м2	4,20	241,60	0,04	-- --	1015	--	-- --
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
21.	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	9,00	38,90	28,58	10,32 3,92	350	257	93 35
22.	Е0147-15-1	Естественный отпад 10%	яма	0,90	38,90	28,58	10,32 3,92	35	26	9 4
23.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	9,00	141,16	108,68	25,57 5,85	1270	978	230 53
24.	Е0147-9-2	Естественный отпад 10%	шт	0,90	141,16	108,68	25,57 5,85	127	98	23 5
25.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	5,00	649,00	--	-- --	3245	--	-- --
26.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	4,00	649,00	--	-- --	2596	--	-- --
		Раздел: Исключить								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	-118,10	1619,78	73,26	133,05 43,99	-191296	-8652	-15713 -5195
28.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	-118,10	1191,71	141,11	2,09 0,64	-140741	-16665	-247 -76
29.	Спрайс	Ограждение металлическое	м	-98,00	1396,73	--	-- --	-136879	--	-- --
30.	Спрайс	Ограждения площадок для мусора	шт	-7,00	21823,84	--	-- --	-152767	--	-- --
31.	С143003-9	Камни бетонные бортовые	м3	-3,45	21800,00	--	-- --	-75110	--	-- --
		ИТОГО:						-202855	166753	7447 984

Накладные расходы :

На общестроительные работы	221052
На металломонтажные работы	-6866
Всего накладных расходов:	214184
Итого с накладными	11331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17179
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28510
Итого с временными, 1,8 %	29023
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	29789
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29908
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30208
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	77254
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1545
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78798,39
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9455,81
Итого с НДС	88254,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Руководитель отдела
Благоустройства и бюджетных программ — Нукич Е.А.

Главный специалист отдела
благоустройства и бюджетных программ — Жакиленов Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор 50 от 09.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Карагандыул.Архитектурная, дома 3,5,9,11

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г.Караганды, ул.Архитектурная, дома 3,5,9,11 Наружные сети электроснабжения с оборудованием

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	-101,00	26,40	19,10	3,10 / 0,50	-2666	-1929	-313 / -50
2.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	-352,00	27,70	19,70	2,10 / 0,50	-9750	-6934	-739 / -176
3.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	-453,00	36,70	8,80	27,80 / 6,90	-16625	-3986	-12593 / -3126
4.	С151601-4 70	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5	км	-0,36	55027,00	--	-- / --	-19757	--	-- / --
5.	С151601-1 17	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	-0,09	12893,00	--	-- / --	-1184	--	-- / --
6.	С151601-1 13	Кабели силовые АВВГ 2х16	км	-0,00	41976,00	--	-- / --	-128	--	-- / --
7.	С151603-1	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ	км	-0,01	38943,00	--	--	-199	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1508-78									
8.	Спрайс	Сжим ответвительный У731МУ3	шт	-6,00	34,21	--	-- / --	-205	--	-- / --
9.	Спрайс	Сжим ответвительный У739МУ3	шт	-27,00	34,21	--	-- / --	-924	--	-- / --
10.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	-6,50	318,09	292,50	12,19 / 4,57	-2068	-1901	-79 / -30
11.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	-2,50	202,57	188,55	5,28 / 1,98	-506	-471	-13 / -5
12.	С130804-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные диам. 32 мм	м	-9,00	218,00	--	-- / --	-1962	--	-- / --
13.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	-0,11	221076,38	27450,00	-- / --	-24130	-2996	-- / --
14.	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	шт	-31,00	108,00	--	-- / --	-3348	--	-- / --
15.	С143008-92	Песок природный	м3	-19,20	735,00	--	-- / --	-14112	--	-- / --
16.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	-12,70	55,00	23,20	7,60 / 0,90	-698	-295	-97 / -11
17.	С11041-81	Сталь полосовая 100х4 мм, марка 45/ГОСТ 1050-88/	т	-0,01	43300,00	--	-- / --	-368	--	-- / --
18.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	-0,01	48400,00	--	-- / --	-382	--	-- / --
19.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	-9,00	431,60	149,00	21,60	-3884	-1341	-194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	угловой стали, размер 50х50х5 мм								
20.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	-0,03	47200,00	--	2,90 -- ---	-1601	--	-26 -- ---
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
21.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	319,60	27,50	19,30	4,00 0,70	8789	6168	1278 224
22.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	319,60	36,70	8,80	27,80 6,90	11729	2812	8885 2205
23.	С143008-9 2	Песок природный	м3	5,00	735,00	--	-- ---	3675	--	-- ---
24.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,в местах пересечения с проезжей частью	м	152,00	45,00	32,20	6,70 1,60	6840	4894	1018 243
25.	С130804-8 84	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	152,00	131,00	--	-- ---	19912	--	-- ---
26.	С151601-4 87	Кабели силовые АВБбШв 4х35	км	0,32	189246,00	--	-- ---	60483	--	-- ---
27.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям опор, масса 1 м до 1 кг	м	72,00	23,20	16,50	2,10 0,30	1670	1188	151 22
28.	С151601-1 17	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	0,07	12893,00	--	-- ---	928	--	-- ---
29.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	38,00	84,00	--	-- ---	3192	--	-- ---
30.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,00	26,30	23,00	3,30 0,40	316	276	40 5
31.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	-- ---	394	--	-- ---
32.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	9,00	431,60	149,00	21,60	3884	1341	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2,90			26
33.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	--	1605	--	--
							--			--
ИТОГО:								18920	-3174	-2461
										-699

Накладные расходы :

На монтажные работы	-12541
На общестроительные работы	-3295
На сантехнические работы	-3084
Всего накладных расходов:	-18920
Итого с накладными	0

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	0
Итого с временными, 1,8 %	0
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	0
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	0
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	0
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	0
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	0
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	0
Налог на добавленную стоимость, 12 %	0
Итого с НДС	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Руководитель отдела
благоустройства и бюджетных программ — Нукич Е.А.

Главный специалист отдела
благоустройства и бюджетных программ — Жакиленов Р.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.