Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Генподрядчик (застройщик) : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СҚ-Астана Құрылысшы"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жандос и К"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция автомобильной дороги Шиели-Тайконур с переводом в IV техническую категорию, протяженностью 6 км, участки дороги от 76-82 км, находящаяся в Шиелийском районе, Кызылординской области"**
Сумма Договора - **452 162 190 тенге**
Договор : **№ 6 от 14 августа 2013г.**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 22 декабря 2013 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		№ 6	14.08.2013г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных текущих ценах 2013 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2013 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция автомобильной дороги Шиели-Тайконур с переводом в IV техническую категорию, протяженностью 6 км, участки дороги от 76-82 км, находящаяся в Шиелийском районе, Кызылординской области"	234 032 092	212 445 163	212 445 163	212 445 163					22761982
	Удержание аванса	70 209 627	63 733 549	63 733 549	63 733 549					6828595
	Удержание по ставке 10%	23 403 209	21 244 516	21 244 516	21 244 516					2276198
	Всего к оплате	140 419 256	127 467 098	127 467 098	127 467 098					13657189

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СҚ-Астана Құрылысшы"

Директор _____ **Ли В.Э.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жандос и К"

Директор _____ **Бугыбаев Т.Ж.**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Астана Құрылысшы»**
Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жандос и К»**

Договор **№6 от 14 августа 2013 года;**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги "Шиели-Тайконур" с переводом в IV техническую категорию км 0-152**

Наименование обьекта: **3 участок км 76-82**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 22 декабря 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО												
1.	Е0101-25-2	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4020,00	11,19	11,19	44984	44984	--	--				
					--	3,06	--	12301	0,01	40				
2.	Е0101-25-10к=2		м3	4020,00	15,98	15,98	64237	64237	--	--				
					--	4,37	--	17566	0,01	57				
3.	Е0101-25-1	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	3940,00	9,85	9,85	38798	38798	--	--				
					--	2,69	--	10610	0,01	35				
4.	Е0101-25-9		м3	3940,00	14,08	14,08	55463	55463	--	--				
					--	3,85	--	15167	0,01	50				
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	1300,00	9,85	9,85	12801	12801	--	--				
					--	2,69	--	3501	0,01	11				
6.	Е0101-25-9		м3	1300,00	28,15	28,15	36600	36600	--	--				
					--	7,70	--	10009	0,03	33				
7.	Е0101-25-1	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	980,00	9,85	9,85	9650	9650	--	--				
					--	2,69	--	2639	0,01	9				

8.	E0101-25-9		м3	980,00
9.	E0101-25-2	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	900,00
10.	E0101-25-10		м3	900,00
11.	E0101-25-2	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	340,00
12.	E0101-25-10		м3	340,00
13.	E0101-25-3	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	380,00
14.	E0101-25-11		м3	380,00
15.	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимост ью 0,65 м3	м3	340,00
16.	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 65 м3	м3	380,00
17.	E010333-A 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1244,50
18.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	720,00
19.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	340,00

63,35	63,35	62080	62080	--	--
--	17,32	--	16976	0,06	55
11,19	11,19	10071	10071	--	--
--	3,06	--	2754	0,01	9
71,91	71,91	64716	64716	--	--
--	19,66	--	17697	0,06	58
11,19	11,19	3805	3805	--	--
--	3,06	--	1040	0,01	3
31,96	31,96	10866	10866	--	--
--	8,74	--	2971	0,03	10
12,31	12,31	4677	4677	--	--
--	3,37	--	1279	0,01	4
33,10	33,10	12578	12578	--	--
--	9,05	--	3440	0,03	11
32,23	30,77	10959	10462	0,01	3
1,42	8,34	483	2837	0,03	10
32,23	30,77	12248	11693	0,01	4
1,42	8,34	540	3171	0,03	11
22,66	22,66	28194	28194	--	--
--	4,53	--	5639	0,10	118
3,77	3,24	2711	2336	0,00	2
0,48	1,12	346	806	0,00	3
2,99	2,74	1017	932	--	--
--	1,02	--	347	0,00	2

20.	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	380,00
21.	Е0101-25-1	Разработка грунта в выемках и кювет-резервах бульдозерами мощностью 96	м3	5810,00
22.	Е0101-25-9		м3	5810,00
23.	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,6 5 м3	м3	5810,00
24.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	5810,00
25.	Е010333-А 2-1	Перевозка грунта авто мобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	3910,00
26.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5219,00
27.	Е010333-А 6-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	748,00
28.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	2300,00
29.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	3070,00
30.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	440,00
31.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	7101,00

3,17	2,88	1205	1094	--	--
--	1,08	--	410	0,01	2
9,85	9,85	57212	57212	--	--
--	2,69	--	15645	0,01	51
28,15	28,15	163575	163575	--	--
--	7,70	--	44731	0,03	146
26,20	25,02	152236	145373	0,01	46
1,15	6,79	6681	39427	0,02	135
3,07	2,66	17846	15459	0,00	16
0,39	0,93	2266	5403	0,00	18
29,90	29,90	116909	116909	--	--
--	5,98	--	23382	0,13	491
51,75	51,75	270083	270083	--	--
--	10,35	--	54017	0,22	1134
59,00	59,00	44128	44128	--	--
--	11,80	--	8826	0,25	185
5,46	5,04	12550	11592	--	--
--	1,88	--	4324	0,01	21
13,64	12,60	41878	38682	--	--
--	4,70	--	14429	0,02	69
16,37	15,12	7202	6653	--	--
--	5,64	--	2482	0,03	12
26,20	25,02	186063	177676	0,01	57

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		
32.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	12071,70
33.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	7101,00
34.	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	7101,00
		Сопутствующие земляные работы		
35.	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	900,00
36.	Е0101-150-5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт	м3	28848,00
37.	Е0101-130-1	Уплотнение	м3	28848,00
38.	Е0101-130-7к=3		м3	28848,00
39.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	28848,00
40.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	32670,00
41.	Е0101-130-7к=7		м3	32670,00
42.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	32670,00

1,15	6,79	8166	48187	0,02	165
22,66	22,66	273484	273484	--	--
--	4,53	--	54697	0,10	1149
3,07	2,66	21811	18894	0,00	19
0,39	0,93	2769	6604	0,00	22
2,73	2,52	19373	17895	--	--
--	0,94	--	6675	0,00	32
192,39	10,14	173154	9129	1,33	1197
182,25	3,52	164025	3167	0,01	10
1,75	1,75	50344	50344	--	--
--	0,29	--	8386	0,00	27
14,01	14,01	404034	404034	--	--
--	4,80	--	138327	0,02	452
4,18	4,18	120557	120557	--	--
--	1,26	--	36281	0,00	119
14,12	12,00	407261	346103	0,01	352
1,62	2,75	46734	79188	0,01	352
14,01	14,01	457563	457563	--	--
--	4,80	--	156653	0,02	512
9,75	9,75	318569	318569	--	--
--	2,93	--	95871	0,01	313
14,12	12,00	461218	391958	0,01	399
1,62	2,75	52925	89679	0,01	399

43.	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	72120,00	1,41	1,41	101748	101748	--	--
					--	0,30	--	21664	0,00	71
44.	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	25590,00	8,55	4,43	218686	113255	0,03	714
					4,12	0,74	105431	19007	0,00	64
45.	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемоки кюветов из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7035,00	14,12	3,88	99328	27290	0,07	509
					10,24	0,78	72038	5468	0,00	19
46.	E0101-145-9	Планировка дна кювет-резервов из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3210,00	14,12	3,88	45322	12452	0,07	232
					10,24	0,78	32870	2495	0,00	8
47.	E0101-25-1	Надвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	851,40	9,85	9,85	8384	8384	--	--
					--	2,69	--	2293	0,01	7
48.	E0101-25-9		м3	851,40	14,08	14,08	11985	11985	--	--
					--	3,85	--	3277	0,01	11
49.	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	72120,00	1,22	1,22	88125	88125	--	--
					--	0,25	--	18373	0,00	61

Итого по разделу: 4838291

Раздел: Доставка воды на трассу

50.	E27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных	м-час	689,00	983,40	983,40	677564	677564	4,13	2846
					196,68	225,00	135513	155025	1,00	689

Итого по разделу: Доставка воды на трассу 677564

ИТОГО:	5515852	4982712	6397
	630787	1295143	7275

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1881267

Всего накладных расходов: 1881267

Итого с накладными 7397119

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами
Итого с временными, 3,68 %
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %
Затраты, связанными с командированием работников
Итого с затратами, связанными с командированием работников

Площадка отдыха

Раздел: Земляные работы

1.	Е0101-24-5	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79	м3	528,00	4,85
2.	Е0101-24-13	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79	м3	528,00	16,79
3.	Е0101-150-5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт	м3	709,50	1,75
4.	Е0101-130-1	Уплотнение	м3	709,50	14,01
5.	Е0101-130-7к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см	м3	709,50	4,18
6.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	709,50	14,12 1,62
7.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	22,00	11,19
8.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	22,00	18,80
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	22,00	3,79 0,48

443827

7840946
8129493
8656284
8688802
8770097
548986
9318083

4,85	2561	2561	--	--
1,68	--	889	0,01	3
16,79	8867	8867	--	--
5,83	--	3076	0,02	10
1,75	1238	1238	--	--
0,29	--	206	0,00	1
14,01	9937	9937	--	--
4,80	--	3402	0,02	11
4,18	2965	2965	--	--
1,26	--	892	0,00	3

12,00	10016	8512	0,01	9
2,75	1149	1948	0,01	9
11,19	246	246	--	--
3,06	--	67	0,01	0
18,80	414	414	--	--
5,14	--	113	0,02	0
3,24	83	71	0,00	0
1,12	11	25	0,00	0

10.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	665,50
11.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	665,50
12.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	665,50
13.	E0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	44,00
14.	E0101-130-1	Уплотнение	м3	726,00
15.	E0101-130-7к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	726,00
16.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	726,00
17.	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3894,00

Итого по разделу: Земляные работы

Раздел: Дорожная одежда

18.	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований толщиной 10 см смешением с цементом 2% навесными фрезами, полибондом и 8% фосфорным граншлаком	м2	3276,00
19.	C11011-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	14,09
20.	C	Фосфорный шлак с доставкой до трассы	тн	56,35

11,19	11,19	7447	7447	--	--
--	3,06	--	2036	0,01	7
37,60	37,60	25022	25022	--	--
--	10,28	--	6842	0,03	22
3,79	3,24	2523	2159	0,00	2
0,48	1,12	319	745	0,00	2
192,39	10,14	8465	446	1,33	59
182,25	3,52	8019	155	0,01	1
14,01	14,01	10168	10168	--	--
--	4,80	--	3481	0,02	11
9,75	9,75	7079	7079	--	--
--	2,93	--	2130	0,01	7
14,12	12,00	10249	8710	0,01	9
1,62	2,75	1176	1993	0,01	9
8,55	4,43	33277	17234	0,03	109
4,12	0,74	16043	2892	0,00	10
					140559
41,59	38,97	136243	127673	0,01	27
2,57	5,71	8419	18690	0,02	65
7800,00	--	109877	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2631,94	--	148302	--	--	--
--	--	--	--	--	--

21. С	Полибонд с доставкой до трассы	л	55,36	10486,36	--	580571	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22. Е0127-21-3	Устройство верхнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей, укрепленных 12% фосфорного шлака, 3% цемента и полибондом толщиной 20 см	м2	3213,00	17,39	11,84	55884	38051	0,04	115
				5,51	3,11	17704	10008	0,01	36
23. С	Песчанно-гравийная смесь, укрепленная 12 % фосфорным шлаком, 3 % цемента и полибондом 0,00785% с доставкой до трассы	м3	642,60	4332,84	--	2784283	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Дорожная одежда								3815160
	Раздел: Доставка воды на трассу								
24. Е27т.ч.п. 1,6	Доставка воды на 15 км сверх 5 учтенных, всего 20 км	м-час	48,23	983,40	983,40	47429	47429	4,13	199
				196,68	225,00	9486	10852	1,00	48
	Итого по разделу: Доставка воды на трассу								47429
ИТОГО:						4003146	326230		528
						62326	70442		255

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149133
Всего накладных расходов:	149133
Итого с накладными	4152279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	249137
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4401416
Итого с временными, 3,68 %	4563388
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4624994
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4643248
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4688882
Затраты, связанными с командированием работников	37487
Итого с затратами, связанными с командированием работников	4726369

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ: Нижний слой основания Н-10

1.	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований толщиной 10 см смешением с цементом 2% навесными фрезами, полибондом и 8% фосфорным граншлаком и полимерной добавкой Полибонд	м2	48900,00
2.	С11011-10 06	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	241,83
3.	С	Фосфорный шлак с доставкой до трассы	тн	967,33
4.	С	Полибонд с доставкой до трассы	л	950,46
5.	Е0127-21-3	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, укрепленных 12% фосфорного шлака, 3% цемента и полибондом толщиной 20 см	м2	45000,00
6.	С	Песчанно-гравийная смесь, укрепленная 12 % фосфорным шлаком, 3 % цемента и полибондом 0,00785% с доставкой до трассы	м3	10428,00
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	3460,00

Итого по разделу:

Раздел: Доставка воды на трассу

8.	Е27т.ч.п. 1,6	Доставка воды на 7 км сверх 5 учтенных	м-час	126,47

Итого по разделу: Доставка воды на трассу

ИТОГО:

Накладные расходы :

) см, Верхний слой основания Н-20 см с км 76-82

41,59	38,97	2033670	1905735	0,01	399
2,57	5,71	125673	278974	0,02	966
7800,00	--	1886290	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2631,94	--	2545949	--	--	--
--	--	--	--	--	--
10486,36	--	9966824	--	--	--
--	--	--	--	--	--
17,39	11,84	782682	532932	0,04	1616
5,51	3,11	247950	140174	0,01	504
4332,84	--	45182856	--	--	--
--	--	--	--	--	--
95,48	73,75	330373	255188	0,14	498
21,38	11,67	73975	40375	0,04	142
					62728644
983,40	983,40	124372	124372	4,13	522
196,68	225,00	24874	28456	1,00	126
					124372
		62853016	2818227		3035
		472472	487979		1739

9

На общестроительные работы	1259802
Всего накладных расходов:	1259802
Итого с накладными	64112818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3846769
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	67959587
Итого с временными, 3,68 %	70460500
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	71475131
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	71756973
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	72461578
Затраты, связанными с командированием работников	238410
Итого с затратами, связанными с командированием работников	72699988
Итого в ценах 2001 года	**86745440**

Пересчет в текущих ценах, К-2,14379	185963903
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3719278
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	189683181
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22761982
Итого с НДС	**212445163**

Директор ТОО «СК-Астана Құрылысшы»

---------- **Ли В.Э.**

Директор ТОО «Жандос и К»

---------- **Бугыбаев Т.Ж.**