Утверждаю
Директор Алматинского ОФ
АО «Казпочта»
Карибаев М.У.

«____»_____2019г.

АКТ

О приемке рабочей приемочной комиссии

Работ по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53

г. Талдыкорган « » _____ 2019 года

Рабочая приемочная комиссия, назначенная АОФ «Казпочта» Приказом № 299 от 12.09.2019 года в составе:

Председатель комиссии – председатель Заказчика, заместитель директора Тастанов М.Т
Члены комиссии:
<u>От Заказчика</u>
Начальник ОУИСиЗ – Меркулов А.С.
И.о.начальника ФЭС – Токбаев А.К.
Гл.специалист СБ и ОТ – Даулетханов Т.Т.
Эксперт ОУИСиЗ- Серикбаева Н.М.
<u>От Подрядчика</u>
ТОО «NurTemirGas Stroy» - директор Айтакынов Ә.А.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NurTemirGas Stroy» выполнены работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53.
2. Работы выполнены по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53.
3. Работы выполнены на основании Договора №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года, согласно проектно-сметной документации/дефектному акту,
4. Замечания и претензии к выполненным работам отсутствуют;
5. Общая стоимость Работ выполняемых по Договору составляет 2 651 613,44 тенге, с учетом НДС;
6. Работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: __.__201_г. (месяц и год) Окончание работ: __.__201_г. (месяц и год)

Приемочная рабочая комиссия решила:

Принять предъявленный к приемке работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53.

(наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
_____ ***Тастанов М.Т***

Члены комиссии:
_____ ***Меркулов А.С.***
_____ ***Токбаев А.К.***
_____ ***Даулетханов Т.Т.***
_____ ***Серикбаева Н.М.***

от Подрядчика:
ТОО «NurTemirGas Stroy» _____ ***Айтақынов Ә.А.***

Приложение № 4

к Договору о закупке работ по _____.

№321462/2019/1/200005835

от «30» сентября 2019 года

АКТ

приема-передачи объекта для производства работ по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53

Объект: АО «Казпочта»

Адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 53.

Акционерное общество «Казпочта», в лице Карибаева М.У., действующего на основании Генеральной доверенности №222-18 от 19.12.2018 года, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и **ТОО "NurTemirGas Stroy»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице Директора Айтақынова Әділета Алдабергенулы, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что «Заказчик» передал, а «Подрядчик» принял данный объект для проведения работ по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53.

Настоящий акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензий у «Подрядчика» к «Заказчику» по принимаемому объекту (составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр «Подрядчика», второй экземпляр «Заказчика»).

«Передал»	**«Принял»**
Заказчик	**Подрядчик**
Директор	**Директор**
Алматинского ОФ АО «Казпочта»	**ТОО "NurTemirGas Stroy»**
_____ **Карибаев М.У.**	_____ **Айтақынов Ә.А.**

Приложение №2

АКТ
приема – передачи объекта после проведения работ по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53

Согласно договора о закупках работ
№321462/2019/1/200005835от 30.09.2019 года.

г.Талдыкорган **« » _____ 2019 года.**

Объект: работ по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53.

Акционерное общество «Казпочта», в лице **Директора Алматинского ОФ АО «Казпочта» Карибаева М.У.** действующего на основании Положения и генеральной доверенности № 222-18 от 19.12.2018 года именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и ТОО «**NurTemirGas Stroy**» именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице **Директора Айтақынова Ә.А., действующего** на основании Устава составили настоящий Акт о том, что **«Заказчик»** принимает, а **«Подрядчик»** сдает данный объект после завершения ремонтных работ.

Настоящий Акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензии у «**Заказчика**» к «**Подрядчику**» по принимаемому объекту (составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр «**Подрядчика**», второй экземпляр «**Заказчика**»).

«Передал»
Директор
ТОО «NurTemirGas Stroy»
_____ **Айтақынов Ә.А.**

«Принял
Директор
Алматинского ОФ АО «Казпочта»
_____**Карибаев М.У.**

Согласовано:

Начальник ОУИСиЗ_____

Специалист по технической документации_____

Форма КС-3

Заказ 24545

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "NurTemirGasStroy"
Объект: Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53
Договор подряда (контракт) №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53	2367,512	2367,512			284,10144	2651,61344
	Выполнено в текущем месяце	2367,512	2367,512			284,10144	2651,61344
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**2367,512**	**2367,512**			**284,10144**	**2651,61344**

Заказчик:
Директор Алматинского ОФ АО "Казпочта"

Карибаев М.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "NurTemirGasStroy"

Айтақынов Ә.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24545

Форма

Заказчик: Акционерное Общество "Казпочта" БИН 010841003446 Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, здание 53 Тел: +7(728)230-6920

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy" БИН 050640011144 РК г.Алматы,мкр.Курлысшы, ул.Ырысты 17 офис 15 Тел: 8(701)4350660

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53

(наименование, адрес)

Объект : Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53

(наименование)

Договор подряда (контракт) №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2019 года

Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт помещений и санузла 3 этажа административного здания Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом 53

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Кабинет

1.1 Демонтажные работы

1	1 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1419	58	1419	58	–	1000	2419
					1361	28	1361	28	–	–	
2	2 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	2,56	2626,17	46,48	6723	119	–	4795	11518
					2579,69	21,88	6604	56	–	–	
3	3 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	2117	117,33	6351	352	–	4437	10788
					1999,67	54,67	5999	164	–	–	
4	4 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	37,88	36,38	–	1378	–	–	992	2370
					36,38	–	1378	–	–	–	
5	5 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	56,1	343,08	18,84	19247	1057	–	13497	32744
					324,24	9,91	18190	556	–	–	
6	6 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	56,1	74,01	–	4152	–	–	2989	7141
					74,01	–	4152	–	–	–	

7	7 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	8,53	112,78	2,81	962	24	–	685	1647
					109,96	1,52	938	13	–	–	
8	8 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	0,384	835,94	31,25	321	12	–	227	548
					804,69	15,63	309	6	–	–	
9	9 1204-0101-0302	Потолки. Разборка потолка из декорпанели НР = 72 %	м2 подшивки	8,53	144,67	1,99	1234	17	–	883	2117
					142,67	1,06	1217	9	–	–	
10	10 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	117,91	220,21	–	25965	–	–	21811	47776
					220,21	–	25965	–	–	–	
11	11 1134-0108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Демонтаж НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 площади	51,6	1819,3	356,92	93876	18417	6083	62009	155885
					1344,5	236,72	69376	12215	–	–	
12	12 1134-0108-0713	Демонтаж потолков "Armstrong" НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 поверхности	51,6	671,53	6,86	34651	354	–	26149	60800

					664,67	2,11	34297	109	–	–	
13	13 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	8	184,25	1,75	1474	14	–	1056	2530
					182,5	0,88	1460	7	–	–	
14	14 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	56,33	–	338	–	–	243	581
					56,33	–	338	–	–	–	
	1.2 Проемы										
15	15 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	11,89	2410,51	174,85	28661	2079	12004	14042	42703
					1226,07	86,12	14578	1024	–	–	
16	16 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=-1,000;	м2 проемов	-1,63	2410,43	174,85	-3929	-285	-1646	-1924	-5853

					1225,77	85,89	-1998	-140	–	–	
17	17	2911-0005-0033(пл)Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	11,89	7906		94002		94002	–	94002
						–		–		–	–	
18	18	2911-0005-0033(пл)Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-1,63	7906		-12887		-12887	–	-12887
						–		–		–	–	
19	19	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	6,4	1094,38	5,16	7004	33	5407	1422	8426
						244,38	2,5	1564	16	–	–	

20	20 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=-1,000;	п/м	-0,7	1094,29	5,71	-766	-4	-591	-155	-921
					244,29	1,43	-171	-1	–	–	
21	21 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	6,4	2357		15085		15085	–	15085
					–		–		–	–	
22	22 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 К=-1,000;	м	-0,7	2357		-1650		-1650	–	-1650
					–		–		–	–	
23	23 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	6,4	990,16	2,03	6337	13	4397	1392	7729
					301,09	1,09	1927	7	–	–	
24	24 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	6,72	1740,92	78,13	11699	525	3322	7281	18980
					1168,45	35,42	7852	238	–	–	

25	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=-1,000;	м2	-1,29	1741,09	78,29	-2246	-101	-638	-1398	-3644
					1168,22	35,66	-1507	-46	–	–	
26	26 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5242		16512		16512	–	16512
					–		–		–	–	
27	27 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=-1,000;	м2	-1,29	5242		-6762		-6762	–	-6762
					–		–		–	–	

28	28 2109-0102-0110							
	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	7098	10434	10434	–	10434
				–	–	–	–	
29	29 2109-0102-0103							
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1	4295	9020	9020	–	9020
				–	–	–	–	
30	30 2109-0404-0305							
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5436	21744	21744	–	21744
				–	–	–	–	
31	31 2109-0404-0305							
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=-1,000;	шт.	-1	5436	-5436	-5436	–	-5436
				–	–	–	–	

	1.3 Полы									
32	32 1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,514	655,75	29,37	39682	1777	16319	21124	60806
					356,71	14,64	21586	886	–	–	
33	33 1111-0101-3408									
		Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	60,514	2390,44	12,28	144655	743	127769	15530	160185
					266,76	6,25	16143	378	–	–	
34	34 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	14,88	350,6	0,81	5217	12	3327	1771	6988
					126,21	0,4	1878	6	–	–	
	1.4 Отделочные работы									
35	35 1109-0306-0201									
		Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,513	122267,06	13752,44	62723	7055	7471	33704	96427
					93951,27	1267,06	48197	650	–	–	
36	36 1110-0104-0203									
		Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	60,13	1223,17	15,02	73549	903	25238	43070	116619
					788,43	7,43	47408	447	–	–	

37	37 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 % К=-1,000;	м2 потолков	-8,53	1223,09	15,01	-10433	-128	-3580	-6109	-16542
					788,39	7,39	-6725	-63	–	–	
38	38 2901-0000-0002(пл)Прайс лист	Подвесной потолок Rokfon ARCTIC 600x600, E 15, E 24	м2	60,13	999		60070		60070	–	60070
					–		–		–	–	
39	39 2901-0000-0002(пл)Прайс лист	Подвесной потолок Rokfon ARCTIC 600x600, E 15, E 24 К=-1,000;	м2	-8,53	999		-8521		-8521	–	-8521
					–		–		–	–	
40	40 1115-0201-0303	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	12,42	886,47	1,29	11010	16	1861	7306	18316
					735,35	–	9133	–	–	–	
41	41 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,42	154,19	45,33	1915	563	1352	–	1915
					–	38,57	–	479	–	–	

42	42 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания.. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	117,91	1306,96	27,86	154104	3285	28646	89824	243928
					1036,15	21,91	122173	2583	–	–	
43	43 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	130,33	707,73	4,58	92239	597	28462	50783	143022
					484,77	2,29	63180	299	–	–	
44	44 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,52	914,49	1,09	5048	6	688	3486	8534
					788,77	0,54	4354	3	–	–	

1.5 Электромонтажные работы

45	45 1308-0206-1101									
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	65	882,52	28,78	57364	1871	17341	27861	85225
					586,95	8,37	38152	544	–	–	
46	46 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	260495		16932		16932	–	16932
					–		–		–	–	
47	47 1308-0305-0411										
		Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	8	7782	1301,25	62256	10410	15581	31331	93587
					4533,13	906,25	36265	7250	–	–	
48	48 1308-0305-0411										
		Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-2	7781,5	1301	-15563	-2602	-3895	-7833	-23396
					4533	906,5	-9066	-1813	–	–	
49	49 2307-0106-0201										
		Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	8	9784		78272		78272	–	78272

						–		–		–	–
50	50 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 К=-1,000;	шт.	-2	9784		-19568		-19568	–	-19568
					–		–		–	–	
51	51 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	430,5	3,5	861	7	25	599	1460
					414,5	1,5	829	3	–	–	
52	52 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351		702		702	–	702
					–		–		–	–	
53	53 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	513,25	3,75	2053	15	93	1404	3457
					486,25	1,25	1945	5	–	–	
54	54 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-2	512	3,5	-1024	-7	-45	-702	-1726

					486	1,5	-972	-3	–	–	
55	55 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	472		1888		1888	–	1888
					–		–		–	–	
56	56 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 К=-1,000;	шт.	-2	472		-944		-944	–	-944
					–		–		–	–	
	Раздел 2 Санузел										
	2.1 Демонтажные работы										
57	57 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	667	3	667	3	–	479	1146
					664	1	664	1	–	–	

58	58 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	425	2	425	2	–	305	730
					423	1	423	1	–	–	
59	59 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	597	6	597	6	–	428	1025
					591	3	591	3	–	–	
60	60 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	742	6	742	6	–	532	1274
					736	3	736	3	–	–	
61	61 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	5,9	837,12	31,53	4939	186	–	3493	8432
					805,59	16,61	4753	98	–	–	
62	62 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 84 %	м3	0,5	16432	6684	8216	3342	–	5401	13617
					9748	3112	4874	1556	–	–	
63	63 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 84 % К=-1,000;	м3	-0,5	16432	6684	-8216	-3342	–	-5401	-13617
					9748	3112	-4874	-1556	–	–	
64	64 1204-0101-0302	Потолки. Разборка потолка из декорпанели НР = 72 %	м2 подшивки	5,9	144,75	2,03	854	12	–	611	1465
					142,71	1,02	842	6	–	–	

65	65 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	6,21	220,29	–	1368	–	–	1149	2517
					220,29	–	1368	–	–	–	
66	66 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	15,52	786,47	56,12	12206	871	–	8459	20665
					730,35	26,61	11335	413	–	–	
67	67 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	184	1,67	552	5	–	396	948
					182,33	1	547	3	–	–	
68	68 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	56,33	–	169	–	–	122	291
					56,33	–	169	–	–	–	
69	69 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	431	3	431	3	13	300	731
					415	2	415	2	–	–	
70	70 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	351		351		351	–	351

					–		–		–	–	
71	71 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	512	3,5	1024	7	45	702	1726
					486	1,5	972	3	–	–	
72	72 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-2	512	3,5	-1024	-7	-45	-702	-1726
					486	1,5	-972	-3	–	–	
73	73 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	472		944		944	–	944
					–		–		–	–	

74	74 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 К=-1,000;	шт.	-2	472		-944		-944	–	-944
					–		–		–	–	
	2.2 Полы										
75	75 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,9	391,86	15,76	2312	93	2	2107	4419
					375,76	4,24	2217	25	–	–	
76	76 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,9	1593,56	74,58	9402	440	1470	7238	16640
					1269,83	35,25	7492	208	–	–	

77	77 2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	60,18	1596		96047		96047	–	96047
					–		–		–	–	
78	78 2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=-1,020;	м2	-53,10018	1596		-84748		-84748	–	-84748
					–		–		–	–	
	2.3 Отделочные работы										
79	79 1110-0104-0203	Потолки. Устройство натяжного потолка НР = 90 %	м2 потолков	5,9	820,34	15,08	4840	89	99	4226	9066
					788,47	7,46	4652	44	–	–	
80	80 2901-0000-0002(пл)Прайс лист	Натяжной потолок	м2	5,9	3200		18880		18880	–	18880
					–		–		–	–	

81	81 1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	6,21	1307,09	27,86	8117	173	1509	4731	12848
					1036,23	21,9	6435	136	–	–	
82	82 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=-1,000;	м2	-6,21	1307,09	27,86	-8117	-173	-1509	-4731	-12848
					1036,23	21,9	-6435	-136	–	–	
83	83 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,21	707,89	4,67	4396	29	1357	2419	6815
					484,7	2,25	3010	14	–	–	

84	84 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-6,21	707,89	4,67	-4396	-29	-1357	-2419	-6815
					484,7	2,25	-3010	-14	–	–	
85	85 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,52	5055,15	19,97	78456	310	38166	32109	110565
					2576,03	10,05	39980	156	–	–	
	2.4 Сантехнические работы										
86	86 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	7,85	1647,01	9,81	12929	77	5903	5032	17961
					885,22	5,1	6949	40	–	–	
87	87 1215-0101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка НР = 72 %	м трубопровода	18	456,33	0,28	8214	5	2083	4412	12626
					340,33	0,11	6126	2	–	–	

88	88 1215-0101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	5,65	2505,66	20,35	14157	115	7359	4833	18990
					1182,83	5,31	6683	30	–	–	
89	89 1117-0101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды НР = 98 %	комплект	1	2286	80	2286	80	237	1970	4256
					1969	41	1969	41	–	–	
90	90 2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	1	5478		5478		5478	–	5478
					–		–		–	–	
91	91 2901-0000-0003(пл)Прайс лист	Тумба под умывальник AM-PM Bourgeois 65	комплект	1	29997		29997		29997	–	29997
					–		–		–	–	
92	92 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	998	–	998	–	34	945	1943
					964	–	964	–	–	–	
93	93 2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2142		2142		2142	–	2142
					–		–		–	–	

94	94 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3729	178	3729	178	541	3039	6768
					3010	91	3010	91	–	–	
95	95 2303-0102-0703	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	1	11017		11017		11017	–	11017
					–		–		–	–	
96	96 2303-0102-0703	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96 К=-1,000;	шт.	-1	11017		-11017		-11017	–	-11017
					–		–		–	–	
97	97 2303-0102-3318	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	6354		6354		6354	–	6354
					–		–		–	–	
98	98 2303-0102-3318	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96 К=-1,000;	шт.	-1	6354		-6354		-6354	–	-6354
					–		–		–	–	

2.5 Элетромонтажные работы

99	99 1308-0206-1101										
		Кабель двух-. четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	32,5	882,49	28,77	28681	935	8670	13931	42612
					586,95	8,37	19076	272	–	–	
100	100 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0325	260495		8466		8466	–	8466
					–		–		–	–	
101	101 1308-0305-0411										
		Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	4	7782	1301	31128	5204	7792	15664	46792
					4533	906	18132	3624	–	–	
102	102 1308-0305-0411										
		Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-4	7782	1301	-31128	-5204	-7792	-15664	-46792
					4533	906	-18132	-3624	–	–	
103	103 2307-0106-0201										
		Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	4	9784		39136		39136	–	39136

						–		–		–	–
104	104	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 К=-1,000;	шт.	-4	9784		-39136		-39136	–	-39136
						–		–		–	–

Раздел 3 Дополнительные работы

105	105	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,08	5055,18	20,04	45901	182	22329	18785	64686
						2575,99	10,02	23390	91	–	–	
106	106	1110-0104-0203	Потолки. Устройство натяжного потолка НР = 90 %	м2 потолков	8,53	820,28	15,01	6997	128	144	6109	13106
						788,39	7,39	6725	63	–	–	
107	107	2901-0000-0002(пл)Прайс лист	Натяжной потолок	м2	8,53	3200		27296		27296	–	27296
						–		–		–	–	

108	108 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	8	1990,75	789,13	15926	6313	1033	9256	25182
					1072,5	534,38	8580	4275	–	–	
109	109 2307-0106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED СТ РК 2595-2014	шт.	8	3656		29248		29248	–	29248
					–		–		–	–	
110	110 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	512	3,5	1024	7	45	702	1726
					486	1,5	972	3	–	–	
111	111 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361		722		722	–	722

					–		–		–	–	
112	112 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 84 %	м3	0,45	16433,33	6684,44	7395	3008	–	4861	12256
					9748,89	3111,11	4387	1400	–	–	
113	113 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	17,25	1140,35	4,99	19671	86	5356	13273	32944
					824,87	2,49	14229	43	–	–	
114	114 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	12,42	220,21	–	2735	–	–	2297	5032
					220,21	–	2735	–	–	–	
115	115 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	12,42	1380,35	27,86	17144	346	3929	9462	26606
					1036,15	21,9	12869	272	–	–	
116	116 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,77	20953,25	2444,16	16134	1882	10424	3954	20088
					4971,43	550,65	3828	424	–	–	

117	117 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,84	1141,37	32,75	7807	224	1828	4755	12562
					841,37	27,63	5755	189	–	–	
118	118 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	6,84	1380,41	27,92	9442	191	2164	5211	14653
					1036,11	21,93	7087	150	–	–	
119	119 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,84	317,98	2,34	2175	16	986	946	3121
					171,49	1,32	1173	9	–	–	

120	120 1110-0402-0602									
		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,34	3205,13	30,77	7500	72	4284	2856	10356
					1343,59	12,39	3144	29	–	–	
121	121 1110-0401-0101										
		Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	0,9	3226,67	46,67	2904	42	1279	1442	4346
					1758,89	21,11	1583	19	–	–	

122	122 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	3,24	1380,56	28,09	4473	91	1025	2468	6941
					1036,11	21,91	3357	71	–	–	
123	123 1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,24	318,21	2,47	1031	8	467	448	1479
					171,6	1,23	556	4	–	–	
124	124 2303-0102-0302										
		Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16679		16679		16679	–	16679
					–		–		–	–	
125	125 2910-0000-0000(пл)Прайс лист	Зеркало	комплект	1	2818		2818		2818	–	2818
					–		–		–	–	

Итого	**2 367 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	809 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 130
- накладные расходы, тенге	657 523
в т.ч. зарплата, тенге	59 176
Всего	**2 367 512**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 367 512**
НДС (12 %)	284 101,44
Итого	**2 651 613,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NurTemirGasStroy" БИН 050640011144

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Айтақынов Ә.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Акционерное Общество "Казпочта" БИН 010841003446

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматинского ОФ АО "Казпочта" **Карибаев М.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)