Приложение №2

АКТ
приема – передачи объекта после проведения работ по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

Согласно договора о закупках работ
№321462/2019/1/200005835от 30.09.2019 года.

г.Талдыкорган **« » _____ 2019 года.**

Объект: работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

Акционерное общество «Казпочта», в лице **Директора Алматинского ОФ АО «Казпочта» Карибаева М.У.** действующего на основании Положения и генеральной доверенности № 222-18 от 19.12.2018 года именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и ТОО «**NurTemirGas Stroy**» именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице **Директора Айтақынова Ә.А., действующего** на основании Устава составили настоящий Акт о том, что **«Заказчик»** принимает, а **«Подрядчик»** сдает данный объект после завершения ремонтных работ.

Настоящий Акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензии у «**Заказчика**» к «**Подрядчику**» по принимаемому объекту (составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр «**Подрядчика**», второй экземпляр «**Заказчика**»).

«Передал»
Директор
ТОО «NurTemirGas Stroy»
_____ **Айтақынов Ә.А.**

«Принял
Директор
Алматинского ОФ АО «Казпочта»
_____**Карибаев М.У.**

Согласовано:

Начальник ОУИСиЗ_____

Специалист по технической документации_____

Приложение № 4

к Договору о закупке работ по _____.

№321462/2019/1/200005835

от «30» сентября 2019 года

АКТ

приема-передачи объекта для производства Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

Объект: АО «Казпочта»

Адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

Акционерное общество «Казпочта», в лице Карибаева М.У., действующего на основании Генеральной доверенности №222-18 от 19.12.2018 года, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и **ТОО "NurTemirGas Stroy»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице Директора Айтақынова Әділета Алдабергенулы, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что «Заказчик» передал, а «Подрядчик» принял данный объект для проведения работ по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

Настоящий акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензий у «Подрядчика» к «Заказчику» по принимаемому объекту (составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр «Подрядчика», второй экземпляр «Заказчика»).

«Передал»	**«Принял»**
Заказчик	**Подрядчик**
Директор	**Директор**
Алматинского ОФ АО «Казпочта»	**ТОО "NurTemirGas Stroy»**
_____ **Карибаев М.У.**	_____ **Айтақынов Ә.А.**

Утверждаю
Директор Алматинского ОФ
АО «Казпочта»
Карибаев М.У.
_____
«____»_____2019г.

АКТ
О приемке рабочей приемочной комиссии
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

г.Талдыкорган «09» 11 2019 года

Рабочая приемочная комиссия, назначенная АОФ «Казпочта» Приказом № 299 от 12.09.2019 года в составе:

Председатель комиссии – председатель Заказчика, заместитель директора Тастанов М.Т
Члены комиссии:
<u>От Заказчика</u>
Начальник ОУИСиЗ – Меркулов А.С.
И.о.начальника ФЭС – Токбаев А.К.
Гл.специалист СБ и ОТ – Даулетханов Т.Т.
Эксперт ОУИСиЗ - Серикбаева Н.М.
Начальник АТЦ – Мамешев А.С.
<u>От Подрядчика</u>
ТОО «NurTemirGas Stroy» - директор Айтақынов Ә.А.

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ТОО «NurTemirGas Stroy» выполнены работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.
2. Работы выполнены по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.
3. Работы выполнены на основании Договора №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года, согласно проектно-сметной документации/дефектному акту,
4. Замечания и претензии к выполненным работам отсутствуют;
5. Общая стоимость Работ выполняемых по Договору составляет 960 742,72 тенге, с учетом НДС;
6. Работы осуществлены в сроки:
Начало работ: __.__201_г. (месяц и год) Окончание работ: __.__201_г. (месяц и год)

Приемочная рабочая комиссия решила:
Принять предъявленный к приемке работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.
(наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
_____ ***Тастанов М.Т***

Члены комиссии:
_____ ***Меркулов А.С.***
_____ ***Токбаев А.К.***
_____ ***Даулетханов Т.Т.***
_____ ***Серикбаева Н.М.***
_____ ***Мамешев А.С.***

от Подрядчика:
ТОО «NurTemirGas Stroy» _____ ***Айтақынов Ә.А.***

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
10841003446

Заказчик **Акционерное общество "Казпочта" Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК, здание 53**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011144

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy",Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, мкр.Курылысшы, ул.Ырысты, дом № 17**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019

Номер документа	Дата составления
00000000048	22.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50			тенге	1	960 742.72	960 742.72
				Итого	1	x	960 742.72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтақынов Ә.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Карибаев М.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказ 24548а

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "NurTemirGasStroy"
Объект: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) - ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО "Казпочта", расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева 50
Договор № 321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2019 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) - ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО "Казпочта", расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева 50	857,806	857,806			102,93672	960,74272
	Выполнено в текущем месяце	857,806	857,806			102,93672	960,74272
	Всего по объекту с начала строительства	**857,806**	**857,806**			**102,93672**	**960,74272**

Заказчик:
Директор Алматинского ОФ АО "Казпочта"
Карибаев М.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "NurTemirGasStroy"
Айтақынов Ә.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24548а
Форма

Заказчик: Акционерное Общество "Казпочта" БИН 010841003446 Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, здание 53 Тел: +7(728)230-6920

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy" БИН 050640011144 РК г.Алматы,мкр.Курлысшы, ул.Ырысты 17 офис 15 Тел: 8(701)4350660

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) - ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО "Казпочта", расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева 50

(наименование, адрес)

Объект : Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) - ремонт санитарного узла в здании УСПП Алматинского областного филиала АО "Казпочта", расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Еркин, ул.Сулеева 50

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2019 года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Дворовой туалет

1	1 1101-0205-0108	Септик. Разработка вручную с креплениями шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	6	2938,33	–	17630	–	–	9520	27150
					2938,33	–	17630	–	–	–	
2	2 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,51	27470,86	7162,25	41481	10815	15254	14795	56276
					10206,62	2989,4	15412	4514	–	–	
3	3 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17540		35080		35080	–	35080
					–		–		–	–	
4	4 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,17	8361,32	2688,39	43228	13899	6731	17947	61175
					4370,99	605,8	22598	3132	–	–	
5	5 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-0,73	8363,01	2689,04	-6105	-1963	-951	-2534	-8639
					4371,23	605,48	-3191	-442	–	–	
6	6 2911-0000-0003(пл)Прайс лист	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 190мм х 188мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	322	95		30590		30590	–	30590
					–		–		–	–	

7	7 2911-0000-0003(пл)Прайс лист	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 190мм х 188мм, М100, серые СТ РК 945-92 К=-1,000;	шт.	-45	95		-4275		-4275	–	-4275
					–		–		–	–	
8	8 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	12,45	5019,36	33,25	62491	414	49405	8822	71313
					1017,83	9,16	12672	114	–	–	
9	9 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=-1,000;	м2 кровли	-12,45	5019,36	33,25	-62491	-414	-49405	-8822	-71313
					1017,83	9,16	-12672	-114	–	–	
	Раздел 2 Санузел для УСПП										
10	10 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1419	58	1419	58	–	750	2169
					1361	28	1361	28	–	–	
11	11 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-1	1419	58	-1419	-58	–	-750	-2169
					1361	28	-1361	-28	–	–	
12	12 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	0,855	2626,9	46,78	2246	40	–	1202	3448
					2580,12	22,22	2206	19	–	–	
13	13 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 % К=-1,000;	м2	-0,855	2626,9	46,78	-2246	-40	–	-1202	-3448

					2580,12	22,22	-2206	-19	–	–	
14	14 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1130	49	1130	49	–	598	1728
					1081	26	1081	26	–	–	
15	15 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-1	1130	49	-1130	-49	–	-598	-1728
					1081	26	-1081	-26	–	–	
16	16 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,315	20685,71	7511,11	6516	2366	–	3309	9825
					13174,6	3498,41	4150	1102	–	–	
17	17 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 % К=-1,000;	м3	-0,011	20727,27	7545,45	-228	-83	–	-115	-343
					13181,82	3454,55	-145	-38	–	–	
18	18 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3,09	112,94	2,91	349	9	–	186	535
					110,03	1,62	340	5	–	–	
19	19 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3,09	343,04	18,77	1060	58	–	558	1618
					324,27	10,03	1002	31	–	–	
20	20 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	3,09	74,11	–	229	–	–	124	353
					74,11	–	229	–	–	–	
21	21 1205-0101-0905	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР = 72 %	м2	11,128	4956,6	248,29	55157	2763	19951	18103	73260
					2915,44	97,14	32443	1081	–	–	

22	22 1205-0101-0905	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР = 72 % К=-1,000;	м2	-11,128	4956,6	248,29	-55157	-2763	-19951	-18103	-73260
					2915,44	97,14	-32443	-1081	–	–	
23	23 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,26	3863,49	480,95	4868	606	1693	1847	6715
					2038,89	133,33	2569	168	–	–	
24	24 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 % К=-1,000;	м2	-1,26	3863,49	480,95	-4868	-606	-1693	-1847	-6715
					2038,89	133,33	-2569	-168	–	–	
25	25 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,26	21462		27042		27042	–	27042
					–		–		–	–	

26	26 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-1,26	21462		-27042		-27042	–	-27042
					–		–		–	–	
27	27 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	1,26	1073,81	26,98	1353	34	451	591	1944
					688,89	6,35	868	8	–	–	
28	28 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 % К=-1,000;	м2 проемов	-1,26	1073,81	26,98	-1353	-34	-451	-591	-1944
					688,89	6,35	-868	-8	–	–	
29	29 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	0,9	2284		2056		2056	–	2056
					–		–		–	–	
30	30 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 К=-1,000;	м	-0,9	2284		-2056		-2056	–	-2056
					–		–		–	–	
31	31 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	2694,18	552,12	10184	2087	3720	3327	13511
					1157,94	146,03	4377	552	–	–	

32	32 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=-1,000;	м2	-3,78	2694,18	552,12	-10184	-2087	-3720	-3327	-13511
					1157,94	146,03	-4377	-552	–	–	
33	33 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5242		7706		7706	–	7706
					–		–		–	–	
34	34 1115-0201-0106	Карнизы, тяги и наличники прямолинейные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,6	7160,87	11,96	32940	55	6309	15946	48886
					5777,39	–	26576	–	–	–	
35	35 1115-0201-0106	Карнизы, тяги и наличники прямолинейные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-4,6	7160,87	11,96	-32940	-55	-6309	-15946	-48886
					5777,39	–	-26576	–	–	–	
36	36 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,256	1334,88	81,69	29709	1818	5921	14035	43744
					987,15	63,89	21970	1422	–	–	
37	37 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1,486	1335,13	81,43	-1984	-121	-396	-937	-2921

					987,21	63,93	-1467	-95	–	–	
38	38 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,1	5055,19	20	40947	162	19919	12569	53516
					2576,05	10,12	20866	82	–	–	
39	39 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % К=-1,000;	м2 поверхности облицовки	-2,3	5054,78	20	-11626	-46	-5655	-3569	-15195
					2576,09	10	-5925	-23	–	–	
40	40 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	18,756	1393,37	27,88	26134	523	6177	10716	36850
					1036,15	21,86	19434	410	–	–	
41	41 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	4,6	2270	41,52	10442	191	1177	4986	15428
					1972,61	34,57	9074	159	–	–	

42	42 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % К=-1,000;	м2	-2,17	2270,05	41,47	-4926	-90	-556	-2352	-7278
					1972,35	35,02	-4280	-76	–	–	
43	43 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,756	707,72	4,59	13274	86	4096	5481	18755
					484,75	2,29	9092	43	–	–	
44	44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,09	655,66	29,45	2026	91	833	809	2835
					356,63	14,56	1102	45	–	–	
45	45 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,09	1593,53	74,76	4924	231	769	2843	7767
					1269,9	35,28	3924	109	–	–	
46	46 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	184	2	184	2	–	99	283
					182	1	182	1	–	–	
47	47 1110-0104-0203	Потолки. Устройство натяжного потолка НР = 90 %	м2 потолков	3,09	820,06	14,89	2534	46	52	1660	4194
					788,35	7,44	2436	23	–	–	
48	48 2901-0000-0002(пл)Прайс лист	Натяжной потолок	м2	3,09	950		2936		2936	–	2936

					–		–		–	–	
49	49 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	1647,33	10	4942	30	2256	1442	6384
					885,33	5	2656	15	–	–	
50	50 1215-0101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка НР = 72 %	м трубопровода	6	456,5	0,33	2739	2	695	1103	3842
					340,33	0,17	2042	1	–	–	
51	51 1215-0101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	5,65	2505,66	20,35	14157	115	7359	3625	17782
					1182,83	5,31	6683	30	–	–	
52	52 1117-0101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды НР = 98 %	комплект	1	2286	80	2286	80	237	1477	3763
					1969	41	1969	41	–	–	
53	53 2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	1	5478		5478		5478	–	5478
					–		–		–	–	
54	54 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	998	–	998	–	34	709	1707
					964	–	964	–	–	–	
55	55 2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2142		2142		2142	–	2142
					–		–		–	–	

56	56 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3729	178	3729	178	541	2279	6008
					3010	91	3010	91	–	–	
57	57 2903-0000-0011(пл)Прайс лист	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-93	комплект	1	12388		12388		12388	–	12388
					–		–		–	–	
58	58 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	12,5	882,56	28,72	11032	359	3336	4018	15050
					586,96	8,32	7337	104	–	–	
59	59 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0125	260495		3256		3256	–	3256
					–		–		–	–	
60	60 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1138	65	2276	130	115	1102	3378
					1015,5	5	2031	10	–	–	
61	61 2307-0101-0110	Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	4305		8610		8610	–	8610
					–		–		–	–	
62	62 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	431	3	431	3	13	225	656
					415	2	415	2	–	–	

63	63 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012										
			шт.	1	351		351		351	–	351
					–		–		–	–	
64	64 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %										
			шт.	1	512	3	512	3	23	264	776
					486	2	486	2	–	–	
65	65 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % К=-1,000;										
			шт.	-1	512	3	-512	-3	-23	-264	-776
					486	2	-486	-2	–	–	
66	66 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011										
			шт.	1	472		472		472	–	472
					–		–		–	–	
67	67 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 К=-1,000;										
			шт.	-1	472		-472		-472	–	-472
					–		–		–	–	

68	68 1106-0101-0101	Устройство бетонного крыльца НР = 91 %	м3	4,071	14328,67	1111,52	58332	4525	48504	4313	62645
					1302,63	249,57	5303	1016	–	–	
69	69 1106-0101-0101	Устройство бетонного крыльца НР = 91 % К=-1,000;	м3	-4,071	14328,67	1111,52	-58332	-4525	-48504	-4313	-62645
					1302,63	249,57	-5303	-1016	–	–	
70	70 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02659	91688,6	21699,89	2438	577	61	1014	3452
					67694,62	5979,69	1800	159	–	–	
71	71 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,02659	91688,6	21699,89	-2438	-577	-61	-1014	-3452
					67694,62	5979,69	-1800	-159	–	–	
72	72 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02659	249466		6633		6633	–	6633
					–		–		–	–	
73	73 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=-1,000;	т	-0,02659	249466		-6633		-6633	–	-6633

					–		–		–	–	
74	74 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	4,25	5019,29	33,18	21332	141	16865	3013	24345
					1017,88	9,41	4326	40	–	–	
75	75 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=-1,000;	м2 кровли	-4,25	5019,29	33,18	-21332	-141	-16865	-3013	-24345
					1017,88	9,41	-4326	-40	–	–	
	Раздел 3 Дополнительные работы										
	3.1 Дворовой туалет										
76	76 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,968	81103		78508		78508	–	78508
					–		–		–	–	
77	77 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,27	2693,7	551,97	3421	701	1249	1118	4539
					1158,27	146,46	1471	186	–	–	
78	78 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,27	5242		6657		6657	–	6657
					–		–		–	–	
79	79 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	9,6	2976,67	100,94	28576	969	8318	13498	42074

					2009,27	28,54	19289	274	–	–	
80	80	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	10,6176	3377		35856		35856	–	35856
						–		–		–	–	
	3.2 Санузел для УСПП											
81	81	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,31	112,78	2,9	1050	27	–	560	1610
						109,88	1,5	1023	14	–	–	
82	82	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,077	8361,58	2688,49	17367	5584	2704	7210	24577
						4371,21	605,68	9079	1258	–	–	
83	83	2911-0000-0003(пл)Прайс лист	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 190мм х 188мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	130	95		12350		12350	–	12350
						–		–		–	–	
84	84	1110-0401-0103	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	1,5	4569,33	86	6854	129	3486	2225	9079
						2159,33	38	3239	57	–	–	
85	85	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,08	2693,18	551,95	8295	1700	3029	2710	11005

					1157,79	145,78	3566	449	–	–	
86	86 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,08	1461,69	108,44	4502	334	1102	2176	6678
					995,45	51,3	3066	158	–	–	
87	87 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,61	5242		8440		8440	–	8440
					–		–		–	–	
88	88 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3439		6878		6878	–	6878
					–		–		–	–	
89	89 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	5,17	1393,42	27,85	7204	144	1703	2954	10158
					1036,17	21,86	5357	113	–	–	
90	90 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,17	707,35	4,45	3657	23	1128	1511	5168
					484,72	2,32	2506	12	–	–	
91	91 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,3464	17205,54	8,66	5960	3	4617	945	6905

					3868,36	–	1340	–	–	–	
92	92 2910-0000-0011(пл)Прайс лист	Плитка керамическая	м2	4,06	1940		7876		7876	–	7876
					–		–		–	–	
93	93 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	2,3	577,83	1,74	1329	4	589	520	1849
					320	0,87	736	2	–	–	
94	94 1110-0104-0203	Потолки. Устройство натяжного потолка НР = 90 %	м2 потолков	0,74	818,92	14,86	606	11	12	398	1004
					787,84	8,11	583	6	–	–	
95	95 2901-0000-0002(пл)Прайс лист	Натяжной потолок	м2	0,74	950		703		703	–	703
					–		–		–	–	
96	96 1110-0102-0603	Короб. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,692	2090,43	13,59	3537	23	1988	1037	4574
					901,89	6,5	1526	11	–	–	
97	97 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	839	1,67	2517	5	7	1842	4359
					835	0,33	2505	1	–	–	
98	98 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	3	288		864		864	–	864
					–		–		–	–	

99	99	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	809,2	3,4	4046	17	25	2947	6993
						800,8	1	4004	5	–	–	
100	100	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	5	740		3700		3700	–	3700
						–		–		–	–	
			3.3 Будка для насоса Автомойки									
101	101	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,75	8361,09	2688,36	22993	7393	3580	9546	32539
						4370,91	605,82	12020	1666	–	–	
102	102	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,48	2693,24	552,03	3986	817	1455	1303	5289
						1158,11	146,62	1714	217	–	–	
103	103	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439		3439		3439	–	3439
						–		–		–	–	
104	104	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	5,59	2976,21	100,72	16637	563	4842	7860	24497
						2009,3	28,62	11232	160	–	–	
105	105	2110-0101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	6,18254	3377		20878		20878	–	20878

Итого	**857 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	398 202
- накладные расходы, тенге	166 470
в т.ч. зарплата, тенге	14 982
Всего	**857 806**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**857 806**
НДС (12 %)	102 936,72
Итого	**960 742,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NurTemirGasStroy" БИН 050640011144
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Айтақынов Ә.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Акционерное Общество "Казпочта" БИН 010841003446
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алматинского ОФ АО "Казпочта" **Карибаев М.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)