Заказчик: ТОО «Тенгиз-Строй» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО ФСК «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 19-ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ПЕНТХАУСОМ И С ПОДЗЕМНЫМ АВТОПАРКИНГОКОМ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	289,66	32,22	30,77	9333	8913	0,01	3
					1,42	8,34	411	2417	0,03	8
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,96	262,72	--	2354	--	1,85	17
					262,72	--	2354	--	--	--
3.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	522,59	45,00	45,00	23516	23516	--	--
					--	9,00	--	4703	0,19	99
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	298,62	3,75	3,24	1121	969	0,00	1
					0,48	1,12	143	334	0,00	1
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	298,23	26,19	25,02	7811	7462	0,01	2
					1,15	6,79	343	2024	0,02	7
6.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	501,02	45,00	45,00	22546	22546	--	--
					--	9,00	--	4509	0,19	95
7.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	238,58	6,48	6,48	1546	1546	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,10	--	502	0,01	2
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	238,58	14,12	12,00	3368	2862	0,01	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,62	2,75	386	655	0,01	3
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	59,65	134,10	--	7998	--	0,97	58
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					134,10	--	7998	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	298,23	21,55	4,52	6426	1347	0,11	32
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,03	--	5079	--	--	--
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,31	32,22	30,77	687	656	0,01	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,42	8,34	30	178	0,03	1
12.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,66	262,72	--	173	--	1,85	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					262,72	--	173	--	--	--
13.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	38,44	45,00	45,00	1730	1730	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	9,00	--	346	0,19	7
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,97	3,75	3,24	82	71	0,00	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					0,48	1,12	11	25	0,00	0
15.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,54	26,19	25,02	328	314	0,01	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,15	6,79	14	85	0,02	0
16.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	21,06	45,00	45,00	948	948	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	9,00	--	190	0,19	4
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,03	6,48	6,48	65	65	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,10	--	21	0,01	0
18.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	10,03	14,12	12,00	142	120	0,01	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,62	2,75	16	28	0,01	0
19.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,51	134,10	--	336	--	0,97	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					134,10	--	336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,54	21,55	4,52	270	57	0,11	1
					17,03	--	213	--	--	--
21.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	70153,47	10674,97	7015	1067	270,00	27
					48825,00	4032,00	4882	403	19,69	2
22.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	100,40	443,00	--	44477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,10	8287,75	--	829	--	51,50	5
					8032,50	--	803	--	--	--
24.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	км	0,10	228588,23	30337,38	22859	3034	204,80	20
					35550,00	11459,25	3555	1146	55,97	6
25.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	64249,36	8122,48	1285	162	254,00	5
					45900,00	3069,00	918	61	14,99	0
26.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,08	377,00	--	7570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 76 мм	км	0,02	8170,63	--	163	--	51,50	1
					8032,50	--	161	--	--	--
28.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм	км	0,02	179860,41	29821,28	3597	596	203,80	4
					35550,00	11265,75	711	225	55,02	1
29.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диаметром до 80 мм	шт	3,00	405,40	16,15	1216	48	1,36	4
					227,25	6,75	682	20	0,03	0
30.	С130902-753	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,00	10363,00	--	20726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130902-754	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,	шт	1,00	12516,00	--	12516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм	фланец	6,00	118,85	16,47	713	99	0,46	3
					96,75	--	580	--	--	--
33.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4,00	412,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	458,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	10137,87	304,24	262	8	58,00	1
					9675,00	114,75	250	3	0,56	0
36.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,50	1200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	5,00	917,96	111,26	4590	556	1,59	8
					262,50	1,85	1312	9	0,02	0
38.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,10	23105,31	355,81	2311	36	61,11	6
					9117,00	135,00	912	14	0,66	0
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	255	104	312,70	1
					62775,00	18657,00	132	39	91,12	0
40.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - крестовина, 89х3 мм	т	0,00	126700,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2,00	311,00	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
43.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт	2,00	412,00	--	824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,11	21,80	0,05	2	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,11	63,40	0,04	7	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
46.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,88	16371,06	1879,87	47149	5414	8,86	26
					1435,50	538,43	4134	1551	2,06	6
47.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00	--	12786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00	--	12200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60	--	10585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143018-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт	2,00	5725,00	--	11450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	4,00	773,00	--	3092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,09	154400,00	--	13402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,03	133700,00	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	27,78	245,44	3,82	6818	106	0,21	6
					37,35	1,44	1038	40	0,01	0
56.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,69	6430,57	66,01	4407	45	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	134	17	0,12	0
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								380666
		Раздел: Водопровод противопожарный (В2)								
57.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	685,47	32,22	30,77	22086	21092	0,01	7
					1,42	8,34	973	5720	0,03	20
58.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,20	262,72	--	5570	--	1,85	39
					262,72	--	5570	--	--	--
59.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1236,68	45,00	45,00	55651	55651	--	--
					--	9,00	--	11130	0,19	234
60.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	706,67	3,75	3,24	2652	2292	0,00	2
					0,48	1,12	339	791	0,00	3
61.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	700,94	26,19	25,02	18360	17538	0,01	6
					1,15	6,79	806	4757	0,02	16
62.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1177,58	45,00	45,00	52991	52991	--	--
					--	9,00	--	10598	0,19	223
63.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	560,75	6,48	6,48	3633	3633	--	--
					--	2,10	--	1180	0,01	5
64.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	560,75	14,12	12,00	7916	6728	0,01	7
					1,62	2,75	908	1539	0,01	7
65.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,19	134,10	--	18799	--	0,97	136
					134,10	--	18799	--	--	--
66.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	700,94	21,55	4,52	15102	3165	0,11	76
					17,03	--	11937	--	--	--
67.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	42,67	32,22	30,77	1375	1313	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	61	356	0,03	1
68.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,32	262,72	--	347	--	1,85	2
					262,72	--	347	--	--	--
69.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	76,98	45,00	45,00	3464	3464	--	--
					--	9,00	--	693	0,19	15
70.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	43,99	3,75	3,24	165	143	0,00	0
					0,48	1,12	21	49	0,00	0
71.	Е0101-17- 7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,93	26,19	25,02	548	524	0,01	0
					1,15	6,79	24	142	0,02	0
72.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	35,16	45,00	45,00	1582	1582	--	--
					--	9,00	--	316	0,19	7
73.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,74	6,48	6,48	108	108	--	--
					--	2,10	--	35	0,01	0
74.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	16,74	14,12	12,00	236	201	0,01	0
					1,62	2,75	27	46	0,01	0
75.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,19	134,10	--	561	--	0,97	4
					134,10	--	561	--	--	--
76.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,93	21,55	4,52	451	95	0,11	2
					17,03	--	356	--	--	--
77.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	км	0,29	115636,32	31953,19	33419	9234	360,00	104
					66375,00	12071,25	19182	3489	58,95	17
78.	С130806-9 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	290,16	1580,00	--	458446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-20- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром	км	0,29	348390,19	68162,54	100685	19699	255,70	74
					44482,50	25749,00	12855	7441	125,76	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159 мм								
80.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	12,00	231,52	33,52	2778	402	0,90	11
					180,00	2,25	2160	27	0,01	0
81.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	12,00	881,00	--	10572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	шт	3,00	585,99	36,99	1758	111	1,93	6
					317,25	13,50	952	40	0,07	0
83.	С130902-756	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	3,00	25230,00	--	75690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	6,00	231,52	33,52	1389	201	0,90	5
					180,00	2,25	1080	13	0,01	0
85.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	6,00	881,00	--	5286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	10137,87	304,24	1436	43	58,00	8
					9675,00	114,75	1370	16	0,56	0
87.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,00	3360,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	10,00	1876,34	227,42	18763	2274	3,25	32
					536,55	3,77	5366	38	0,02	0
89.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,20	23105,31	355,81	4621	71	61,11	12
					9117,00	135,00	1823	27	0,66	0
90.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	801	326	312,70	2
					62775,00	18657,00	414	123	91,12	1
91.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или	шт	2,00	1290,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 159х6 мм								
92.	Е0122-33-5	Установка подставок пожарных стальных сварных диаметром 150 мм	т	0,11	247994,13	49389,75	27527	5482	312,70	35
					62775,00	18657,00	6968	2071	91,12	10
93.	Е0127-83-1	Установка флуоресцентных указателей	шт	3,00	747,86	146,19	2244	439	3,20	10
					506,25	28,21	1519	85	0,11	0
94.	С11011-85 45	Знаки флуоресцентные квадратные "пожарный гидрант", В-400 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 ГОСТ 12.14.026-76	шт	3,00	1491,00	--	4473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74	21,80	0,05	16	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
96.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,74	63,40	0,04	47	--	0,04	0
					8,32	--	6	--	--	--
97.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,75	16371,06	1879,87	110423	12680	8,86	60
					1435,50	538,43	9682	3632	2,06	14
98.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	3,00	6393,00	--	19179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	1,00	11942,00	--	11942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	1,00	3845,00	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6а	шт	1,00	3845,00	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	3,00	6100,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60	--	10585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	1,00	9211,00	--	9211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
105.	С143018-3 37	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт	1,00	7760,00	--	7760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	3,00	6149,00	--	18447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С143018-3 48	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт	1,00	11030,00	--	11030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143018-3 40	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	13,00	773,00	--	10049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С131104-1 5	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	14400,00	--	43200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,16	154400,00	--	24321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,08	133700,00	--	10276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	63,19	245,44	3,82	15509	241	0,21	13
					37,35	1,44	2360	91	0,01	0
114.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	1,37	6430,57	66,01	8813	90	1,35	2
					195,75	24,93	268	34	0,12	0

Итого по разделу: Водопровод противопожарный (В2) 1324345

Раздел: Водопровод спусуной (СП)
==========

115.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	73,57	32,22	30,77	2370	2264	0,01	1
					1,42	8,34	104	614	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,28	262,72	--	598	--	1,85	4
					262,72	--	598	--	--	--
117.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	132,73	45,00	45,00	5973	5973	--	--
					--	9,00	--	1195	0,19	25
118.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	75,85	3,75	3,24	285	246	0,00	0
					0,48	1,12	36	85	0,00	0
119.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	74,42	26,19	25,02	1949	1862	0,01	1
					1,15	6,79	86	505	0,02	2
120.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	125,02	45,00	45,00	5626	5626	--	--
					--	9,00	--	1125	0,19	24
121.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	59,53	6,48	6,48	386	386	--	--
					--	2,10	--	125	0,01	0
122.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	59,53	14,12	12,00	840	714	0,01	1
					1,62	2,75	96	163	0,01	1
123.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,88	134,10	--	1996	--	0,97	14
					134,10	--	1996	--	--	--
124.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,42	21,55	4,52	1603	336	0,11	8
					17,03	--	1267	--	--	--
125.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,86	32,22	30,77	479	457	0,01	0
					1,42	8,34	21	124	0,03	0
126.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,46	262,72	--	121	--	1,85	1
					262,72	--	121	--	--	--
127.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	26,82	45,00	45,00	1207	1207	--	--
					--	9,00	--	241	0,19	5
128.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,32	3,75	3,24	58	50	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	7	17	0,00	0
129.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,78	26,19	25,02	151	145	0,01	0
					1,15	6,79	7	39	0,02	0
130.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	9,70	45,00	45,00	437	437	--	--
					--	9,00	--	87	0,19	2
131.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,62	6,48	6,48	30	30	--	--
					--	2,10	--	10	0,01	0
132.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4,62	14,12	12,00	65	55	0,01	0
					1,62	2,75	7	13	0,01	0
133.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,16	134,10	--	155	--	0,97	1
					134,10	--	155	--	--	--
134.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,78	21,55	4,52	124	26	0,11	1
					17,03	--	98	--	--	--
135.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	154891,68	66009,80	5886	2508	376,00	14
					70200,00	24936,75	2668	948	121,79	5
136.	С130806-9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	38,15	1710,00	--	65240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	км	0,04	453445,54	80944,76	17231	3076	278,50	11
					48442,50	30577,50	1841	1162	149,34	6
138.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
139.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	1320,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6