Заказчик: ТОО «Тенгиз-Строй» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО ФСК «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 19-ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ПЕНТХАУСОМ И С ПОДЗЕМНЫМ АВТОПАРКИНГОКОМ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Наименование обьекта: ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	118,03	23,36	22,08	2757	2606	0,01	1
					1,28	5,56	151	656	0,02	2
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	3,65	262,72	--	959	--	1,85	7
					262,72	--	959	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,84	32,25	30,77	1962	1872	0,01	1
					1,42	8,34	86	508	0,03	2
4.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	114,38	45,00	45,00	5147	5147	--	--
					--	9,00	--	1029	0,19	22
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	60,84	3,79	3,24	230	197	0,00	0
					0,48	1,12	29	68	0,00	0
6.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвалах с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	60,84	26,22	25,02	1595	1522	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,15	6,79	70	413	0,02	1
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	110,12	45,00	45,00	4955	4955	--	--
					--	9,00	--	991	0,19	21
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	м3	60,84	122,18	--	7433	--	0,89	54
					122,18	--	7433	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	97,34	6,48	6,48	631	631	--	--
					--	2,10	--	205	0,01	1
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	97,34	14,12	12,00	1374	1168	0,01	1
					1,62	2,75	158	267	0,01	1
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,34	134,10	--	3263	--	0,97	24
					134,10	--	3263	--	--	--
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	121,68	21,55	4,52	2622	550	0,11	13
					17,03	--	2072	--	--	--
13.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	км	0,22	230122,38	--	49706	--	144,00	31
					22500,00	--	4860	--	--	--
14.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	291,00	36,70	27,80	10680	8090	0,06	17
					8,80	6,90	2561	2008	0,04	12
15.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	м	108,03	11,20	7,90	1210	853	0,02	2
					3,30	2,00	356	216	0,01	1
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	291,00	32,40	23,70	9428	6897	0,06	17
					8,60	5,90	2503	1717	0,03	10
17.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	м	108,03	18,80	14,20	2031	1534	0,03	3
					4,50	3,50	486	378	0,02	2
18.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	4,92	10400,00	--	51210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	36,00	60,40 / 38,70	15,60 / 3,80	2174 / 1393	562 / 137	0,24 / 0,02	9 / 1
20.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	324,00	44,00 / 29,00	10,60 / 2,30	14256 / 9396	3434 / 745	0,18 / 0,01	58 / 4
21.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	20,39	113,20 / 40,50	42,70 / 9,30	2308 / 826	871 / 190	0,25 / 0,05	5 / 1
22.	С151601-5 51	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185	км	0,391	374600,00 / --	-- / --	533345 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	72,00	45,00 / 32,20	6,70 / 1,60	3240 / 2318	482 / 115	0,19 / 0,01	14 / 1
24.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	128,00	31,50 / 19,80	7,50 / 1,60	4032 / 2534	960 / 205	0,12 / 0,01	15 / 1
25.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	19,61	93,40 / 31,30	32,30 / 7,00	1831 / 614	633 / 137	0,20 / 0,04	4 / 1
26.	С151601-5 48	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95	км	0,22	790100,00 / --	-- / --	176982 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	108,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	2992 / 2128	227 / 54	0,10 / 0,00	11 / 0
28.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1299,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	34294 / 24811	4027 / 649	0,11 / 0,00	143 / 4
29.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	58,63	73,10 / 23,40	20,80 / 4,40	4286 / 1372	1219 / 258	0,14 / 0,03	8 / 1
30.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	44,18	66,80 / 20,30	18,10 / 3,80	2951 / 897	800 / 168	0,12 / 0,02	5 / 1
31.	С151601-5 44	Кабели силовые АВБбШв 4х25	км	0,37	309900,00 / --	-- / --	114663 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151601-5 43	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16	км	0,72	216900,00 ---	-- --	156168 ---	-- --	-- ---	-- --
33.	С151603-1 93	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	157400,00 ---	-- --	7083 ---	-- --	-- ---	-- --
34.	С151603-1 94	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,41	204700,00 ---	-- --	82904 ---	-- --	-- ---	-- --
35.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8,00	2815,00 --- 1008,00	1781,00 --- 393,99	22520 --- 8064	14248 --- 3152	6,00 --- 2,29	48 --- 18
36.	С151610-1 7	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	4,00	6990,00 ---	-- --	27960 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	С151610-1 5	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	4,00	5290,00 ---	-- --	21160 ---	-- --	-- ---	-- --
38.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	14,00	2021,10 --- 756,00	1245,00 --- 275,00	28295 --- 10584	17430 --- 3850	4,00 --- 1,59	56 --- 22
39.	С151610-1 3	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	14,00	3870,00 ---	-- --	54180 ---	-- --	-- ---	-- --

Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ 1454819

Раздел: Трансформаторная подстанция
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-30- 2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	93,87	0,20 ---	0,20 ---	19 ---	19 ---	-- ---	-- ---
					---	0,07	--	7	0,00	0
41.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	86,14	32,25 ---	30,77 ---	2778 ---	2651 ---	0,01 ---	1 ---
					1,42	8,34	122	719	0,03	2
42.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	161,94	45,00 ---	45,00 ---	7287 ---	7287 ---	-- ---	-- ---
					--	9,00	--	1457	0,19	31
43.	Е0101-139 -1	Устройство подушек из местного суглинка со щебнем на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	103,94	89,00 ---	88,73 ---	9251 ---	9222 ---	0,00 ---	0 ---
					0,25	24,61	26	2558	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	25,98	1660,00 ---	-- --	43133 ---	-- --	-- ---	-- --
45.	Е0101-33- 6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	6,55	31,65 0,55	31,10 8,97	207 4	204 59	0,00 0,03	0 0
46.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6,55	14,12 1,62	12,00 2,75	92 11	79 18	0,01 0,01	0 0
47.	Е0101-166 -2	Подсыпка вручную под полы в грунтах 2 группы	м3	1,64	134,10 134,10	-- --	220 220	-- --	0,97 ---	2 --
48.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,19	21,55 17,03	4,52 --	176 139	37 --	0,11 ---	1 --
49.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,09	32,25 1,42	30,77 8,34	1680 74	1603 435	0,01 0,03	1 1
50.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	97,92	45,00 ---	45,00 9,00	4406 ---	4406 881	-- 0,19	-- 19
51.	Е0101-24- 6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	41,67	6,01 ---	6,01 2,08	250 ---	250 87	-- 0,01	-- 0
52.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	41,67	14,12 1,62	12,00 2,75	588 68	500 114	0,01 0,01	1 1
53.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,42	134,10 134,10	-- --	1397 1397	-- --	0,97 ---	10 --
54.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,09	21,55 17,03	4,52 --	1122 887	235 --	0,11 ---	6 --
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,70	7470,97 195,75	66,01 24,93	20172 529	178 67	1,35 0,12	4 0
56.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине	м3	8,10	9238,62	353,46	74833	2863	3,60	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверху до 1000 мм			585,00	133,52	4738	1082	0,65	5
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,69	89,00 ---	-- --	1040 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 ---	-- --	6664 ---	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00 ---	-- --	5730 ---	-- --	-- --	-- --
60.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	км	0,02	221322,38 --- 27450,00	-- -- --	4249 --- 527	-- -- --	175,00 --- --	3 --- --
61.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 --- 600,75	2165,46 --- 566,01	2766 --- 601	2165 --- 566	3,62 --- 2,24	4 --- 2
62.	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 --- 1707,75	2804,53 --- 811,13	4519 --- 1708	2805 --- 811	9,33 --- 3,37	9 --- 3
63.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1,00	1835400,00 ---	-- --	1835400 ---	-- --	-- --	-- --
64.	75-3-23	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 10 кВ, марка ТМ 400/10-0,4, мощность 400 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1435х9350х2200 мм	шт	2,00	963500,00 ---	-- --	1927000 ---	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-524-21	Монтаж панели наружного освещения	шт	1,00	4545,00 --- 1643,00	374,00 --- 76,50	4545 --- 1643	374 --- 77	9,00 --- 0,44	9 --- 0
66.	75-6-А10	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94	шт	1,00	105300,00 ---	-- --	105300 ---	-- --	-- --	-- --
67.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	40,00	61,90	3,30	2476	132	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
					23,00	0,40	920	16	0,00	0
68.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	21,00	330,10	24,10	6932	506	0,70	15
					116,00	2,50	2436	52	0,01	0
69.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	48,00	88,90	3,10	4267	149	0,16	8
					27,90	0,30	1339	14	0,00	0
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция								4078502
		Раздел: Наружное освещение								
70.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,90	23,36	22,08	3291	3111	0,01	1
					1,28	5,56	180	783	0,02	3
71.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	4,36	262,72	--	1145	--	1,85	8
					262,72	--	1145	--	--	--
72.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,63	32,25	30,77	2342	2235	0,01	1
					1,42	8,34	103	606	0,03	2
73.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	136,54	45,00	45,00	6144	6144	--	--
					--	9,00	--	1229	0,19	26
74.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,63	3,79	3,24	275	236	0,00	0
					0,48	1,12	35	81	0,00	0
75.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,63	26,22	25,02	1904	1817	0,01	1
					1,15	6,79	84	493	0,02	2
76.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	131,46	45,00	45,00	5916	5916	--	--
					--	9,00	--	1183	0,19	25
77.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	м3	72,63	122,18	--	8874	--	0,89	64
					122,18	--	8874	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	116,21	6,48	6,48	753	753	--	--
					--	2,10	--	244	0,01	1
79.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	116,21	14,12	12,00	1641	1394	0,01	1
					1,62	2,75	188	319	0,01	1
80.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,05	134,10	--	3896	--	0,97	28
					134,10	--	3896	--	--	--
81.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	145,26	21,55	4,52	3130	656	0,11	16
					17,03	--	2474	--	--	--
82.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	км	0,13	230122,38	--	28995	--	144,00	18
					22500,00	--	2835	--	--	--
83.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	42,00	162,72	143,86	6834	6042	0,13	6
					18,86	36,68	792	1541	0,14	6
84.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	21,00	9457,55	95,97	198609	2015	4,90	103
					771,75	36,25	16207	761	0,18	4
85.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	1т	3,74	4643,83	1831,40	17359	6846	12,00	45
					1977,75	625,01	7393	2336	2,34	9
86.	С12021-245	Опоры освещения	т	3,42	172800,00	--	590976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12021-245	Опоры освещения	т	0,32	172800,00	--	54950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	681,00	36,70	27,80	24993	18932	0,06	41
					8,80	6,90	5993	4699	0,04	27
89.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	681,00	32,40	23,70	22064	16140	0,06	41
					8,60	5,90	5857	4018	0,03	23
90.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ	1000шт	5,68	10400,00	--	59072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		530-2012								
91.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	126,00	27,70	2,10	3490	265	0,10	13
					19,70	0,50	2482	63	0,00	0
92.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	681,00	26,40	3,10	17978	2111	0,11	75
					19,10	0,50	13007	340	0,00	2
93.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	83,26	73,10	20,80	6086	1732	0,14	12
					23,40	4,40	1948	366	0,03	2
94.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	250,92	66,80	18,10	16761	4542	0,12	30
					20,30	3,80	5094	953	0,02	6
95.	С151601-711	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилен	км	0,77	672000,00	--	514752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151601-697	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10	км	0,11	495700,00	--	53536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151601-473	Кабели силовые АВБбШв 3х10	км	0,29	140600,00	--	40774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	210,00	27,70	2,10	5817	441	0,10	21
					19,70	0,50	4137	105	0,00	1
99.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,21	52100,00	--	11160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемыепо дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	4,90	18,50	2,60	91	13	0,06	0
					10,10	0,50	50	2	0,00	0
101.	С151601-289	Кабели силовые АВВГ 5х16	км	0,01	3601500,00	--	18008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	36,00	1745,38	1411,25	62834	50805	2,01	72
					333,00	239,85	11988	8635	0,81	29
103.	С151703-6	Светильники тип РКУ01-400-006-У1	шт	36,00	8640,00	--	311040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	36,00	537,00	--	19332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0108-593-1	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	12,00	216,30	120,00	2596	1440	0,41	5
					65,00	34,40	780	413	0,20	2
106.	С151703-13	Светильники тип РТУ08Х75-001-У1	шт	12,00	4950,00	--	59400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ75/6/	шт	12,00	496,00	--	5952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0108-545-1	Коробка	шт	42,00	843,50	19,50	35427	819	3,00	126
					479,00	2,30	20118	97	0,01	1
109.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	42,00	1660,00	--	69720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	45,00	247,70	20,70	11146	932	0,70	31
					111,00	1,60	4995	72	0,01	0
111.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	315,00	51,70	2,80	16286	882	0,16	50
					27,50	0,30	8662	94	0,00	1
		Итого по разделу: Наружное освещение								2325348
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
112.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	708,71	32,25	30,77	22857	21807	0,01	7
					1,42	8,34	1006	5914	0,03	20
113.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,92	262,72	--	5758	--	1,85	41
					262,72	--	5758	--	--	--
114.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1220,14	45,00	45,00	54907	54907	--	--
					--	9,00	--	10981	0,19	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	730,63	3,79	3,24	2766	2370	0,00	2
					0,48	1,12	351	818	0,00	3
116.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	218,23	26,22	25,02	5721	5460	0,01	2
					1,15	6,79	251	1481	0,02	5
117.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	364,44	45,00	45,00	16400	16400	--	--
					--	9,00	--	3280	0,19	69
118.	Е0101-139-1	Устройство щебеночно-грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	290,97	89,00	88,73	25897	25819	0,00	1
					0,25	24,61	73	7161	0,08	25
119.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	72,74	1660,00	--	120753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	329,12	26,22	25,02	8629	8235	0,01	3
					1,15	6,79	378	2233	0,02	8
121.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	549,63	45,00	45,00	24733	24733	--	--
					--	9,00	--	4947	0,19	104
122.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	263,30	6,48	6,48	1706	1706	--	--
					--	2,10	--	554	0,01	2
123.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	263,30	14,12	12,00	3717	3159	0,01	3
					1,62	2,75	427	723	0,01	3
124.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	65,82	134,10	--	8827	--	0,97	64
					134,10	--	8827	--	--	--
125.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	329,12	21,55	4,52	7091	1486	0,11	36
					17,03	--	5605	--	--	--
126.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13,90	7583,17	66,01	105406	918	1,35	19
					195,75	24,93	2721	347	0,12	2
127.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	38,24	8885,82	503,19	339794	19242	3,86	148
					623,25	172,45	23833	6594	0,68	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	52,99	89,00	--	4716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,00	67700,00	--	135142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	66000,00	--	14286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62	304,24	293	3	198,00	2
					33075,00	114,75	288	1	0,56	0
132.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	0,45	44,77	0,09	20	--	0,03	0
					5,81	0,05	3	--	0,00	0
134.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	0,45	129,70	0,18	59	--	0,03	0
					5,54	0,10	3	--	0,00	0
135.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	7,92	2585,21	1240,61	20475	9826	2,13	17
					362,25	127,08	2869	1006	0,41	3
136.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	7,92	18200,00	--	144144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,92	89,00	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,21	2585,21	1240,61	3128	1501	2,13	3
					362,25	127,08	438	154	0,41	0
139.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	1,21	19800,00	--	23958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
140.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,21	89,00 ---	-- --	108 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,14	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2568 1031	1516 573	42,50 20,52	6 3
142.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,14	63600,00 ---	-- --	8670 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	6,09	44,77 5,81	0,09 0,05	273 35	1 --	0,03 0,00	0 0
144.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	6,09	129,70 5,54	0,18 0,10	790 34	1 1	0,03 0,00	0 0
145.	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	1,39	22080,90 3840,75	302,67 114,75	30692 5339	421 160	24,61 0,56	34 1
146.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	0,24	11263,28 1280,25	229,39 86,65	2703 307	55 21	8,14 0,42	2 0
147.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,24	89,00 ---	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
148.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00 ---	-- --	4010 --	-- --	-- --	-- --
149.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	33697,62 33075,00	304,24 114,75	115 113	1 --	198,00 0,56	1 0
151.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	60500,00 ---	-- --	207 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	7583,17	66,01	1896	17	1,35	0