Заказчик ТОО «Тенгиз Строй»

Подрядчик ТОО «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных сетей и благоустройства к многоквартирным жилым домам п.3,4.

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 289,66 | 32,22 | 30,77 | 9333 | 8913 | 0,01 | 3 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 411 | 2417 | 0,03 | 8 |
| 2. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 8,96 | 262,72 | -- | 2354 | -- | 1,85 | 17 |
| | | | | | 262,72 | -- | 2354 | -- | -- | -- |
| 3. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 522,59 | 45,00 | 45,00 | 23516 | 23516 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 4703 | 0,19 | 99 |
| 4. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 298,62 | 3,75 | 3,24 | 1121 | 969 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 143 | 334 | 0,00 | 1 |
| 5. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 298,23 | 26,19 | 25,02 | 7811 | 7462 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 343 | 2024 | 0,02 | 7 |
| 6. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 501,02 | 45,00 | 45,00 | 22546 | 22546 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 4509 | 0,19 | 95 |
| 7. | Е0101-27- | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 238,58 | 6,48 | 6,48 | 1546 | 1546 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | бульдозерами мощностью 59 | | | -- | 2,10 | -- | 502 | 0,01 | 2 |
| 8. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 238,58 | 14,12 | 12,00 | 3368 | 2862 | 0,01 | 3 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 386 | 655 | 0,01 | 3 |
| 9. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 59,65 | 134,10 | -- | 7998 | -- | 0,97 | 58 |
| | | | | | 134,10 | -- | 7998 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 298,23 | 21,55 | 4,52 | 6426 | 1347 | 0,11 | 32 |
| | | | | | 17,03 | -- | 5079 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 21,31 | 32,22 | 30,77 | 687 | 656 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 30 | 178 | 0,03 | 1 |
| 12. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,66 | 262,72 | -- | 173 | -- | 1,85 | 1 |
| | | | | | 262,72 | -- | 173 | -- | -- | -- |
| 13. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 38,44 | 45,00 | 45,00 | 1730 | 1730 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 346 | 0,19 | 7 |
| 14. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 21,97 | 3,75 | 3,24 | 82 | 71 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 11 | 25 | 0,00 | 0 |
| 15. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 12,54 | 26,19 | 25,02 | 328 | 314 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 14 | 85 | 0,02 | 0 |
| 16. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 21,06 | 45,00 | 45,00 | 948 | 948 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 190 | 0,19 | 4 |
| 17. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 10,03 | 6,48 | 6,48 | 65 | 65 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 21 | 0,01 | 0 |
| 18. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 10,03 | 14,12 | 12,00 | 142 | 120 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 16 | 28 | 0,01 | 0 |
| 19. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,51 | 134,10 | -- | 336 | -- | 0,97 | 2 |
| | | | | | 134,10 | -- | 336 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 12,54 | 21,55 | 4,52 | 270 | 57 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 213 | -- | -- | -- |
| 21. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,10 | 70153,47 | 10674,97 | 7015 | 1067 | 270,00 | 27 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 4882 | 403 | 19,69 | 2 |
| 22. | С130806-74 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 100,40 | 443,00 | -- | 44477 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 89 мм | км | 0,10 | 8287,75 | -- | 829 | -- | 51,50 | 5 |
| | | | | | 8032,50 | -- | 803 | -- | -- | -- |
| 24. | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм | км | 0,10 | 228588,23 | 30337,38 | 22859 | 3034 | 204,80 | 20 |
| | | | | | 35550,00 | 11459,25 | 3555 | 1146 | 55,97 | 6 |
| 25. | Е0122-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,02 | 64249,36 | 8122,48 | 1285 | 162 | 254,00 | 5 |
| | | | | | 45900,00 | 3069,00 | 918 | 61 | 14,99 | 0 |
| 26. | С130806-68 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 20,08 | 377,00 | -- | 7570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Е0122-31-2 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 76 мм | км | 0,02 | 8170,63 | -- | 163 | -- | 51,50 | 1 |
| | | | | | 8032,50 | -- | 161 | -- | -- | -- |
| 28. | Е0122-20-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм | км | 0,02 | 179860,41 | 29821,28 | 3597 | 596 | 203,80 | 4 |
| | | | | | 35550,00 | 11265,75 | 711 | 225 | 55,02 | 1 |
| 29. | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек диаметром до 80 мм | шт | 3,00 | 405,40 | 16,15 | 1216 | 48 | 1,36 | 4 |
| | | | | | 227,25 | 6,75 | 682 | 20 | 0,03 | 0 |
| 30. | С130902-753 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт | 2,00 | 10363,00 | -- | 20726 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | С130902-754 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, | шт | 1,00 | 12516,00 | -- | 12516 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Е0122-40-2 | Приваркa фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм | фланец | 6,00 | 118,85<br>96,75 | 16,47<br>-- | 713<br>580 | 99<br>-- | 0,46<br>-- | 3<br>-- |
| 33. | С130809-34 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт | 4,00 | 412,00<br>-- | --<br>-- | 1648<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | С130809-35 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт | 2,00 | 458,00<br>-- | --<br>-- | 916<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,03 | 10137,87<br>9675,00 | 304,24<br>114,75 | 262<br>250 | 8<br>3 | 58,00<br>0,56 | 1<br>0 |
| 36. | С130806-90 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 1,50 | 1200,00<br>-- | --<br>-- | 1800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 | футляр | 5,00 | 917,96<br>262,50 | 111,26<br>1,85 | 4590<br>1312 | 556<br>9 | 1,59<br>0,02 | 8<br>0 |
| 38. | Е0146-33-4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах | м3 | 0,10 | 23105,31<br>9117,00 | 355,81<br>135,00 | 2311<br>912 | 36<br>14 | 61,11<br>0,66 | 6<br>0 |
| 39. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм | т | 0,00 | 121294,13<br>62775,00 | 49389,75<br>18657,00 | 255<br>132 | 104<br>39 | 312,70<br>91,12 | 1<br>0 |
| 40. | С130810-162 | Фасонные части стальные сварные - крестовина, 89х3 мм | т | 0,00 | 126700,00<br>-- | --<br>-- | 190<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 41. | С130810-109 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм | шт | 2,00 | 311,00<br>-- | --<br>-- | 622<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42. | Е0122-40-2 | Приваркa фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм | фланец | 2,00 | 118,85<br>96,75 | 16,47<br>-- | 238<br>194 | 33<br>-- | 0,46<br>-- | 1<br>-- |
| 43. | С130809-34 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и | шт | 2,00 | 412,00 | -- | 824 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,11 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 2<br>1 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 45. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,11 | 63,40<br>8,32 | 0,04<br>-- | 7<br>1 | --<br>-- | 0,04<br>-- | 0<br>-- |
| 46. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 2,88 | 16371,06<br>1435,50 | 1879,87<br>538,43 | 47149<br>4134 | 5414<br>1551 | 8,86<br>2,06 | 26<br>6 |
| 47. | С143018-342 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт | 2,00 | 6393,00<br>-- | --<br>-- | 12786<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 48. | С143018-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | шт | 2,00 | 6100,00<br>-- | --<br>-- | 12200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | С143018-332 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а | шт | 2,00 | 5292,60<br>-- | --<br>-- | 10585<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | С143018-347 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 | шт | 2,00 | 5725,00<br>-- | --<br>-- | 11450<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт | 4,00 | 773,00<br>-- | --<br>-- | 3092<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 52. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 13400,00<br>-- | --<br>-- | 26800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,09 | 154400,00<br>-- | --<br>-- | 13402<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54. | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки | т | 0,03 | 133700,00<br>-- | --<br>-- | 4567<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 55. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен | м2 | 27,78 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6818<br>1038 | 106<br>40 | 0,21<br>0,01 | 6<br>0 |
| 56. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 0,69 | 6430,57 | 66,01 | 4407 | 45 | 1,35 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 134 | 17 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) | | | | | | | | 380666 |
| | | Раздел: Водопровод противопожарный (В2) | | | | | | | | |
| 57. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 685,47 | 32,22 | 30,77 | 22086 | 21092 | 0,01 | 7 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 973 | 5720 | 0,03 | 20 |
| 58. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 21,20 | 262,72 | -- | 5570 | -- | 1,85 | 39 |
| | | | | | 262,72 | -- | 5570 | -- | -- | -- |
| 59. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 1236,68 | 45,00 | 45,00 | 55651 | 55651 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 11130 | 0,19 | 234 |
| 60. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 706,67 | 3,75 | 3,24 | 2652 | 2292 | 0,00 | 2 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 339 | 791 | 0,00 | 3 |
| 61. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 700,94 | 26,19 | 25,02 | 18360 | 17538 | 0,01 | 6 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 806 | 4757 | 0,02 | 16 |
| 62. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 1177,58 | 45,00 | 45,00 | 52991 | 52991 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 10598 | 0,19 | 223 |
| 63. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 560,75 | 6,48 | 6,48 | 3633 | 3633 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 1180 | 0,01 | 5 |
| 64. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 560,75 | 14,12 | 12,00 | 7916 | 6728 | 0,01 | 7 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 908 | 1539 | 0,01 | 7 |
| 65. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 140,19 | 134,10 | -- | 18799 | -- | 0,97 | 136 |
| | | | | | 134,10 | -- | 18799 | -- | -- | -- |
| 66. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 700,94 | 21,55 | 4,52 | 15102 | 3165 | 0,11 | 76 |
| | | | | | 17,03 | -- | 11937 | -- | -- | -- |
| 67. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 42,67 | 32,22 | 30,77 | 1375 | 1313 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | 1,42 | 8,34 | 61 | 356 | 0,03 | 1 |
| 68. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,32 | 262,72 | -- | 347 | -- | 1,85 | 2 |
| | | | | | 262,72 | -- | 347 | -- | -- | -- |
| 69. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 76,98 | 45,00 | 45,00 | 3464 | 3464 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 693 | 0,19 | 15 |
| 70. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 43,99 | 3,75 | 3,24 | 165 | 143 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 21 | 49 | 0,00 | 0 |
| 71. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 20,93 | 26,19 | 25,02 | 548 | 524 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 24 | 142 | 0,02 | 0 |
| 72. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 35,16 | 45,00 | 45,00 | 1582 | 1582 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 316 | 0,19 | 7 |
| 73. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 16,74 | 6,48 | 6,48 | 108 | 108 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 35 | 0,01 | 0 |
| 74. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 16,74 | 14,12 | 12,00 | 236 | 201 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 27 | 46 | 0,01 | 0 |
| 75. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 4,19 | 134,10 | -- | 561 | -- | 0,97 | 4 |
| | | | | | 134,10 | -- | 561 | -- | -- | -- |
| 76. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 20,93 | 21,55 | 4,52 | 451 | 95 | 0,11 | 2 |
| | | | | | 17,03 | -- | 356 | -- | -- | -- |
| 77. | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,29 | 115636,32 | 31953,19 | 33419 | 9234 | 360,00 | 104 |
| | | | | | 66375,00 | 12071,25 | 19182 | 3489 | 58,95 | 17 |
| 78. | С130806-92 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 290,16 | 1580,00 | -- | 458446 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | Е0122-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром | км | 0,29 | 348390,19 | 68162,54 | 100685 | 19699 | 255,70 | 74 |
| | | | | | 44482,50 | 25749,00 | 12855 | 7441 | 125,76 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159 мм | | | | | | | | |
| 80. | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | фланец | 12,00 | 231,52<br>180,00 | 33,52<br>2,25 | 2778<br>2160 | 402<br>27 | 0,90<br>0,01 | 11<br>0 |
| 81. | С130809-38 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт | 12,00 | 881,00<br>-- | --<br>-- | 10572<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм | шт | 3,00 | 585,99<br>317,25 | 36,99<br>13,50 | 1758<br>952 | 111<br>40 | 1,93<br>0,07 | 6<br>0 |
| 83. | С130902-756 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт | 3,00 | 25230,00<br>-- | --<br>-- | 75690<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 84. | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | фланец | 6,00 | 231,52<br>180,00 | 33,52<br>2,25 | 1389<br>1080 | 201<br>13 | 0,90<br>0,01 | 5<br>0 |
| 85. | С130809-38 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт | 6,00 | 881,00<br>-- | --<br>-- | 5286<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 86. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,14 | 10137,87<br>9675,00 | 304,24<br>114,75 | 1436<br>1370 | 43<br>16 | 58,00<br>0,56 | 8<br>0 |
| 87. | С130806-112 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 3,00 | 3360,00<br>-- | --<br>-- | 10080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 | футляр | 10,00 | 1876,34<br>536,55 | 227,42<br>3,77 | 18763<br>5366 | 2274<br>38 | 3,25<br>0,02 | 32<br>0 |
| 89. | Е0146-33-4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах | м3 | 0,20 | 23105,31<br>9117,00 | 355,81<br>135,00 | 4621<br>1823 | 71<br>27 | 61,11<br>0,66 | 12<br>0 |
| 90. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм | т | 0,01 | 121294,13<br>62775,00 | 49389,75<br>18657,00 | 801<br>414 | 326<br>123 | 312,70<br>91,12 | 2<br>1 |
| 91. | С130810-140 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или | шт | 2,00 | 1290,00<br>-- | --<br>-- | 2580<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | равно 16 МПа, 159х6 мм | | | | | | | | |
| 92. | Е0122-33-5 | Установка подставок пожарных стальных сварных диаметром 150 мм | т | 0,11 | 247994,13<br>62775,00 | 49389,75<br>18657,00 | 27527<br>6968 | 5482<br>2071 | 312,70<br>91,12 | 35<br>10 |
| 93. | Е0127-83-1 | Установка флуоресцентных указателей | шт | 3,00 | 747,86<br>506,25 | 146,19<br>28,21 | 2244<br>1519 | 439<br>85 | 3,20<br>0,11 | 10<br>0 |
| 94. | С11011-85 45 | Знаки флуоресцентные квадратные "пожарный гидрант", В-400 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 ГОСТ 12.14.026-76 | шт | 3,00 | 1491,00<br>-- | --<br>-- | 4473<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,74 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 16<br>4 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 96. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,74 | 63,40<br>8,32 | 0,04<br>-- | 47<br>6 | --<br>-- | 0,04<br>-- | 0<br>-- |
| 97. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 6,75 | 16371,06<br>1435,50 | 1879,87<br>538,43 | 110423<br>9682 | 12680<br>3632 | 8,86<br>2,06 | 60<br>14 |
| 98. | С143018-3 42 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт | 3,00 | 6393,00<br>-- | --<br>-- | 19179<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 99. | С143018-3 43 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт | 1,00 | 11942,00<br>-- | --<br>-- | 11942<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 100. | С143018-3 29 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | шт | 1,00 | 3845,00<br>-- | --<br>-- | 3845<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101. | С143018-3 29 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6а | шт | 1,00 | 3845,00<br>-- | --<br>-- | 3845<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 102. | С143018-3 31 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | шт | 3,00 | 6100,00<br>-- | --<br>-- | 18300<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 103. | С143018-3 32 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а | шт | 2,00 | 5292,60<br>-- | --<br>-- | 10585<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 104. | С143018-3 36 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт | 1,00 | 9211,00 | -- | 9211 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | С143018-337 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а | шт | 1,00 | 7760,00 | -- | 7760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | С143018-346 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 | шт | 3,00 | 6149,00 | -- | 18447 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | С143018-348 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 | шт | 1,00 | 11030,00 | -- | 11030 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт | 13,00 | 773,00 | -- | 10049 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | С131104-15 | Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 3,00 | 14400,00 | -- | 43200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,16 | 154400,00 | -- | 24321 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки | т | 0,08 | 133700,00 | -- | 10276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен | м2 | 63,19 | 245,44 | 3,82 | 15509 | 241 | 0,21 | 13 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 2360 | 91 | 0,01 | 0 |
| 114. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 1,37 | 6430,57 | 66,01 | 8813 | 90 | 1,35 | 2 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 268 | 34 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод противопожарный (В2) | | | | | | | | 1324345 |
| | | Раздел: Водопровод спусуной (СП) | | | | | | | | |
| 115. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 73,57 | 32,22 | 30,77 | 2370 | 2264 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 104 | 614 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,28 | 262,72 | -- | 598 | -- | 1,85 | 4 |
| | | | | | 262,72 | -- | 598 | -- | -- | -- |
| 117. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 132,73 | 45,00 | 45,00 | 5973 | 5973 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 1195 | 0,19 | 25 |
| 118. | Е0101-20- 2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 75,85 | 3,75 | 3,24 | 285 | 246 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 36 | 85 | 0,00 | 0 |
| 119. | Е0101-17- 7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 74,42 | 26,19 | 25,02 | 1949 | 1862 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 86 | 505 | 0,02 | 2 |
| 120. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 125,02 | 45,00 | 45,00 | 5626 | 5626 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 1125 | 0,19 | 24 |
| 121. | Е0101-27- 2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 59,53 | 6,48 | 6,48 | 386 | 386 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 125 | 0,01 | 0 |
| 122. | Е0101-135 -1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 59,53 | 14,12 | 12,00 | 840 | 714 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 96 | 163 | 0,01 | 1 |
| 123. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 14,88 | 134,10 | -- | 1996 | -- | 0,97 | 14 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1996 | -- | -- | -- |
| 124. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 74,42 | 21,55 | 4,52 | 1603 | 336 | 0,11 | 8 |
| | | | | | 17,03 | -- | 1267 | -- | -- | -- |
| 125. | Е0101-17- 8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 14,86 | 32,22 | 30,77 | 479 | 457 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 21 | 124 | 0,03 | 0 |
| 126. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,46 | 262,72 | -- | 121 | -- | 1,85 | 1 |
| | | | | | 262,72 | -- | 121 | -- | -- | -- |
| 127. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 26,82 | 45,00 | 45,00 | 1207 | 1207 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 241 | 0,19 | 5 |
| 128. | Е0101-20- 2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 15,32 | 3,75 | 3,24 | 58 | 50 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 7 | 17 | 0,00 | 0 |
| 129. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 5,78 | 26,19 | 25,02 | 151 | 145 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 7 | 39 | 0,02 | 0 |
| 130. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 9,70 | 45,00 | 45,00 | 437 | 437 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 87 | 0,19 | 2 |
| 131. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 4,62 | 6,48 | 6,48 | 30 | 30 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 10 | 0,01 | 0 |
| 132. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 4,62 | 14,12 | 12,00 | 65 | 55 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 7 | 13 | 0,01 | 0 |
| 133. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,16 | 134,10 | -- | 155 | -- | 0,97 | 1 |
| | | | | | 134,10 | -- | 155 | -- | -- | -- |
| 134. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 5,78 | 21,55 | 4,52 | 124 | 26 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 98 | -- | -- | -- |
| 135. | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,04 | 154891,68 | 66009,80 | 5886 | 2508 | 376,00 | 14 |
| | | | | | 70200,00 | 24936,75 | 2668 | 948 | 121,79 | 5 |
| 136. | С130806-99 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 38,15 | 1710,00 | -- | 65240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | Е0122-20-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм | км | 0,04 | 453445,54 | 80944,76 | 17231 | 3076 | 278,50 | 11 |
| | | | | | 48442,50 | 30577,50 | 1841 | 1162 | 149,34 | 6 |
| 138. | Е0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | фланец | 2,00 | 391,37 | 57,24 | 783 | 114 | 1,43 | 3 |
| | | | | | 301,50 | 2,25 | 603 | 4 | 0,01 | 0 |
| 139. | С130809-39 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт | 2,00 | 1320,00 | -- | 2640 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | Е0122-35-6 | Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм | шт | 2,00 | 1230,66 | 466,78 | 2461 | 934 | 3,04 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 513,00 | 175,50 | 1026 | 351 | 0,86 | 2 |
| 141. | С130902-757 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт | 2,00 | 38299,00 | -- | 76598 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142. | Е0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | фланец | 4,00 | 391,37 | 57,24 | 1565 | 229 | 1,43 | 6 |
| | | | | | 301,50 | 2,25 | 1206 | 9 | 0,01 | 0 |
| 143. | С130809-39 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт | 4,00 | 1320,00 | -- | 5280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,08 | 10137,87 | 304,24 | 861 | 26 | 58,00 | 5 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 822 | 10 | 0,56 | 0 |
| 145. | С130806-112 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 1,80 | 3360,00 | -- | 6048 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 | футляр | 6,00 | 1876,34 | 227,42 | 11258 | 1365 | 3,25 | 19 |
| | | | | | 536,55 | 3,77 | 3219 | 23 | 0,02 | 0 |
| 147. | Е0146-33-4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах | м3 | 0,12 | 23105,31 | 355,81 | 2773 | 43 | 61,11 | 7 |
| | | | | | 9117,00 | 135,00 | 1094 | 16 | 0,66 | 0 |
| 148. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм | т | 0,02 | 121294,13 | 49389,75 | 1989 | 810 | 312,70 | 5 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 1030 | 306 | 91,12 | 1 |
| 149. | С130810-141 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм | шт | 1,00 | 2250,00 | -- | 2250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,23 | 21,80 | 0,05 | 5 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1 | -- | 0,00 | 0 |
| 151. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,23 | 63,40 | 0,04 | 15 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 152. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 2,88 | 16371,06 | 1879,87 | 47149 | 5414 | 8,86 | 26 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 4134 | 1551 | 2,06 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153. | С143018-342 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт | 2,00 | 6393,00<br>--- | ---<br>--- | 12786<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 154. | С143018-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | шт | 2,00 | 6100,00<br>--- | ---<br>--- | 12200<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 155. | С143018-332 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а | шт | 2,00 | 5292,60<br>--- | ---<br>--- | 10585<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 156. | С143018-346 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 | шт | 2,00 | 6149,00<br>--- | ---<br>--- | 12298<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 157. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт | 7,00 | 773,00<br>--- | ---<br>--- | 5411<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 158. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 13400,00<br>--- | ---<br>--- | 26800<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 159. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,07 | 154400,00<br>--- | ---<br>--- | 10919<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 160. | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки | т | 0,03 | 133700,00<br>--- | ---<br>--- | 4567<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| 161. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен | м2 | 28,33 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6954<br>1058 | 108<br>41 | 0,21<br>0,01 | 6<br>0 |
| 162. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 0,69 | 6430,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 4407<br>134 | 45<br>17 | 1,35<br>0,12 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод спусуной (СП) | | | | | | | | 381412 |
| | | Раздел: Канализация бытовая (К1) | | | | | | | | |
| 163. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1761,19 | 32,22<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 56745<br>2501 | 54192<br>14697 | 0,01<br>0,03 | 17<br>50 |
| 164. | Е0101-164 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 54,47 | 262,72 | -- | 14310 | -- | 1,85 | 101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | 262,72 | -- | 14310 | -- | -- | -- |
| 165. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 3177,40 | 45,00 | 45,00 | 142983 | 142983 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 28597 | 0,19 | 601 |
| 166. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 1815,66 | 3,75 | 3,24 | 6815 | 5890 | 0,00 | 6 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 872 | 2034 | 0,00 | 7 |
| 167. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1800,62 | 26,19 | 25,02 | 47164 | 45054 | 0,01 | 14 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 2071 | 12219 | 0,02 | 42 |
| 168. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 3025,05 | 45,00 | 45,00 | 136127 | 136127 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 27225 | 0,19 | 572 |
| 169. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1440,50 | 6,48 | 6,48 | 9334 | 9334 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 3030 | 0,01 | 12 |
| 170. | Е0101-135 -1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 1440,50 | 14,12 | 12,00 | 20336 | 17282 | 0,01 | 18 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 2334 | 3954 | 0,01 | 18 |
| 171. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 360,12 | 134,10 | -- | 48293 | -- | 0,97 | 350 |
| | | | | | 134,10 | -- | 48293 | -- | -- | -- |
| 172. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 1800,62 | 21,55 | 4,52 | 38796 | 8132 | 0,11 | 194 |
| | | | | | 17,03 | -- | 30665 | -- | -- | -- |
| 173. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 407,44 | 32,22 | 30,77 | 13128 | 12537 | 0,01 | 4 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 579 | 3400 | 0,03 | 12 |
| 174. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 12,60 | 262,72 | -- | 3311 | -- | 1,85 | 23 |
| | | | | | 262,72 | -- | 3311 | -- | -- | -- |
| 175. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 735,07 | 45,00 | 45,00 | 33078 | 33078 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 6616 | 0,19 | 139 |
| 176. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 420,04 | 3,75 | 3,24 | 1577 | 1363 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 202 | 470 | 0,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 420,04 | 26,19 | 25,02 | 11002 | 10510 | 0,01 | 3 |
| | | | | | 1,15 | 6,79 | 483 | 2850 | 0,02 | 10 |
| 178. | Е010333-А5-1 | Перевозка | т | 705,67 | 45,00 | 45,00 | 31755 | 31755 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 6351 | 0,19 | 133 |
| 179. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 336,03 | 6,48 | 6,48 | 2177 | 2177 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 707 | 0,01 | 3 |
| 180. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 336,03 | 14,12 | 12,00 | 4744 | 4032 | 0,01 | 4 |
| | | | | | 1,62 | 2,75 | 544 | 922 | 0,01 | 4 |
| 181. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 84,01 | 134,10 | -- | 11266 | -- | 0,97 | 82 |
| | | | | | 134,10 | -- | 11266 | -- | -- | -- |
| 182. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 420,04 | 21,55 | 4,52 | 9050 | 1897 | 0,11 | 45 |
| | | | | | 17,03 | -- | 7153 | -- | -- | -- |
| 183. | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм | км | 0,71 | 139706,75 | 90794,12 | 99052 | 64373 | 286,00 | 203 |
| | | | | | 48375,00 | 19582,83 | 34298 | 13884 | 84,07 | 60 |
| 184. | С130804-6191 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 716,09 | 552,00 | -- | 395282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 91,00 | 712,05 | 10,58 | 64797 | 963 | 0,70 | 64 |
| | | | | | 119,25 | 3,96 | 10852 | 360 | 0,02 | 2 |
| 186. | Е0116-4-3 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 4,00 | 1338,05 | 17,67 | 5352 | 71 | 0,81 | 3 |
| | | | | | 137,25 | 6,62 | 549 | 26 | 0,03 | 0 |
| 187. | Е0116-5-3 | Установка по стенам колодцев стояков из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 9,54 | 1990,19 | 17,67 | 18986 | 169 | 0,91 | 9 |
| | | | | | 164,25 | 6,62 | 1567 | 63 | 0,03 | 0 |
| 188. | Е0122-33-2 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 100-200 мм | т | 0,16 | 17757,36 | 3488,98 | 2841 | 558 | 32,70 | 5 |
| | | | | | 4950,00 | 1318,50 | 792 | 211 | 6,44 | 1 |
| 189. | С130810-2 | Тройники чугунные прямые под углом | шт | 10,00 | 2117,00 | -- | 21170 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 893 | 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98 | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 190. | С130810-2 927 | Отводы чугунные под углом 90° DN 150 ГОСТ 6942-98 | шт | 10,00 | 1634,00 -------- -- | -- -------- -- | 16340 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 191. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - воронка | т | 0,11 | 247994,13 -------- 62775,00 | 49389,75 -------- 18657,00 | 28271 -------- 7156 | 5630 -------- 2127 | 312,70 -------- 91,12 | 36 -------- 10 |
| 192. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | м3 | 6,92 | 8807,58 -------- 2286,00 | 2308,84 -------- 864,68 | 60948 -------- 15819 | 15977 -------- 5984 | 13,87 -------- 4,22 | 96 -------- 29 |
| 193. | С143018-3 41 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | шт | 12,00 | 3355,00 -------- -- | -- -------- -- | 40260 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 194. | С143018-3 24 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | шт | 2,00 | 2401,00 -------- -- | -- -------- -- | 4802 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 195. | С143018-3 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | шт | 10,00 | 3996,00 -------- -- | -- -------- -- | 39960 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 196. | С143018-3 44 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | шт | 12,00 | 3043,00 -------- -- | -- -------- -- | 36516 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 197. | С143018-3 40 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт | 42,00 | 773,00 -------- -- | -- -------- -- | 32466 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 198. | С131104-1 0 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 12,00 | 13400,00 -------- -- | -- -------- -- | 160800 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 199. | С12021-26 7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки | т | 0,10 | 133700,00 -------- -- | -- -------- -- | 13076 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 200. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,38 | 13010,10 -------- 8100,00 | 1826,10 -------- 690,75 | 4971 -------- 3095 | 698 -------- 264 | 42,70 -------- 3,37 | 16 -------- 1 |
| 201. | С12021-23 7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 0,38 | 154400,00 -------- -- | -- -------- -- | 58993 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 202. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 71,23 | 245,44 | 3,82 | 17482 | 272 | 0,21 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | битумная в 2 слоя по бетону стен | | | 37,35 | 1,44 | 2660 | 103 | 0,01 | 0 |
| 203. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 4,11 | 6430,57 | 66,01 | 26440 | 271 | 1,35 | 6 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 805 | 103 | 0,12 | 1 |
| 204. | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 58,16 | 7826,45 | 1538,85 | 455186 | 89500 | 9,65 | 562 |
| | | | | | 1615,95 | 576,23 | 93984 | 33514 | 2,81 | 164 |
| 205. | С143018-342 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт | 38,00 | 6393,00 | -- | 242934 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206. | С143018-329 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | шт | 36,00 | 3845,00 | -- | 138420 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207. | С143018-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | шт | 54,00 | 6100,00 | -- | 329400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208. | С143018-346 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 | шт | 38,00 | 6149,00 | -- | 233662 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт | 116,00 | 773,00 | -- | 89668 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 38,00 | 13400,00 | -- | 509200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211. | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки | т | 0,80 | 133700,00 | -- | 107013 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 2,12 | 13010,10 | 1826,10 | 27608 | 3875 | 42,70 | 91 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 17189 | 1466 | 3,37 | 7 |
| 213. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 2,12 | 154400,00 | -- | 327649 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен | м2 | 543,97 | 245,44 | 3,82 | 133511 | 2078 | 0,21 | 115 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 20317 | 783 | 0,01 | 4 |
| 215. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 13,02 | 6430,57 | 66,01 | 83726 | 859 | 1,35 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 2549 | 325 | 0,12 | 2 |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая (К1) | | | | | | | | 4468774 |
| | | Раздел: Колодец-жироуловитель | | | | | | | | |
| 216. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 9,92 | 32,22<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 320<br>14 | 305<br>83 | 0,01<br>0,03 | 0<br>0 |
| 217. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,31 | 262,72<br>262,72 | --<br>-- | 81<br>81 | --<br>-- | 1,85<br>-- | 1<br>-- |
| 218. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 17,89 | 45,00<br>-- | 45,00<br>9,00 | 805<br>-- | 805<br>161 | --<br>0,19 | --<br>3 |
| 219. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 10,22 | 3,75<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 38<br>5 | 33<br>11 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 220. | Е0101-17-7 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 8,18 | 26,19<br>1,15 | 25,02<br>6,79 | 214<br>9 | 205<br>56 | 0,01<br>0,02 | 0<br>0 |
| 221. | Е010333-А 5-1 | Перевозка | т | 13,74 | 45,00<br>-- | 45,00<br>9,00 | 618<br>-- | 618<br>124 | --<br>0,19 | --<br>3 |
| 222. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 6,54 | 6,48<br>-- | 6,48<br>2,10 | 42<br>-- | 42<br>14 | --<br>0,01 | --<br>0 |
| 223. | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 6,54 | 14,12<br>1,62 | 12,00<br>2,75 | 92<br>11 | 79<br>18 | 0,01<br>0,01 | 0<br>0 |
| 224. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,64 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 219<br>219 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 2<br>-- |
| 225. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 8,18 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>-- | 176<br>139 | 37<br>-- | 0,11<br>-- | 1<br>-- |
| 226. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухихгрунтах | м3 | 2,75 | 8807,58<br>2286,00 | 2308,84<br>864,68 | 24221<br>6286 | 6349<br>2378 | 13,87<br>4,22 | 38<br>12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227. | С143018-342 | Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15 | шт | 2,00 | 6393,00<br>--- | --<br>--- | 12786<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 228. | С143018-329 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | шт | 2,00 | 3845,00<br>--- | --<br>--- | 7690<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 229. | С143018-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | шт | 2,00 | 6100,00<br>--- | --<br>--- | 12200<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 230. | С143018-346 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 | шт | 2,00 | 6149,00<br>--- | --<br>--- | 12298<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 231. | С143018-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт | 6,00 | 773,00<br>--- | --<br>--- | 4638<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 232. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 13400,00<br>--- | --<br>--- | 26800<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 233. | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм | т | 0,02 | 14686,81<br>6750,00 | 398,18<br>150,75 | 226<br>104 | 6<br>2 | 42,10<br>0,74 | 1<br>0 |
| 234. | С130810-2890 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98 | шт | 2,00 | 1358,00<br>--- | --<br>--- | 2716<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 235. | Е0122-33-2 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм | т | 0,02 | 17757,36<br>4950,00 | 3488,98<br>1318,50 | 384<br>107 | 75<br>28 | 32,70<br>6,44 | 1<br>0 |
| 236. | С130810-2893 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98 | шт | 2,00 | 2117,00<br>--- | --<br>--- | 4234<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 237. | С11011-774 | Скобы ходовые | кг | 11,06 | 129,00<br>--- | --<br>--- | 1427<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 238. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 1,14 | 13010,10<br>8100,00 | 1826,10<br>690,75 | 14854<br>9248 | 2085<br>789 | 42,70<br>3,37 | 49<br>4 |
| 239. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | т | 1,14 | 154400,00<br>--- | --<br>--- | 176288<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240. | Е0109-53-2 | Монтаж металлических конструкций из стали | т | 0,02 | 9850,48 | 1162,95 | 229 | 27 | 46,60 | 1 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 171 | 3 | 0,53 | 0 |
| 241. | С12021-26-0 | Стальные крепежные элементыиз швеллеров и уголков | т | 0,02 | 114900,00 | -- | 2440 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | С12041-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно | т | 0,00 | 69800,00 | -- | 140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243. | Е0110-9-2 | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных | м2 | 1,12 | 834,73 | 14,05 | 935 | 16 | 1,19 | 1 |
| | | | | | 178,20 | 5,31 | 200 | 6 | 0,03 | 0 |
| 244. | Е0110-54-4 | Антисептирование пастами перегородок с двух сторон | м2 | 1,12 | 228,49 | 0,83 | 256 | 1 | 0,15 | 0 |
| | | | | | 24,98 | 0,32 | 28 | -- | 0,00 | 0 |
| 245. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных стен | м2 | 21,82 | 245,44 | 3,82 | 5355 | 83 | 0,21 | 5 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 815 | 31 | 0,01 | 0 |
| 246. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 0,32 | 6430,57 | 66,01 | 2066 | 21 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 63 | 8 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: Колодец-жироуловитель | | | | | | | | 314790 |
| ИТОГО: | | | | | | | 6869983 | 1053154 | | 3238 |
| | | | | | | | 521798 | 258802 | | 2839 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 914342 |
| На металломонтажные работы | 156 |
| Всего накладных расходов: | 914498 |
| Итого с накладными | 7784481 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 467069 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 8251550 |
| Итого с временными, 2,8 % | 8482593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 8597108 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 8631038 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 8715864 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 340087 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 17344457 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 2081335 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 19425792 | | |

Принял:

Сдал: