Генподрядчик: Филиал "Енбек-Семей" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания акимата Мамырсуского с/о, Аягозского района

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь
Текущий ремонт здания акимата Мамырсуского с/о, Аягозского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	549	48,37	4,36	26555	2394	29195	0,2875	158
		м2 кровли		44,01	0,68	24161	373	119	0,005	3
2	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	269	179,25	2,55	48218	686	9344	0,1959	53
		м2		28,78	0,41	7742	110	119	0,0051	1
3	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа kзпр1=1,15; kзкс1=1,25; kзпм1=1,25;	549	136,86	50,91	75136	27950	34893	0,317	174
		м2		58,74	11,88	32248	6522	90	0,0302	17
5	Е10-3-5	Устройство карнизов с ветровыми досками	57,8	799,25	7,54	46197	436	15086	1,43	83
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	12407	165	120	0,0139	1

6 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	400,18	102,53	840	215	472	0,899	2
	м2 проемов		151,65	35,67	318	75	120	0,1393	–
7 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	2,1	12300		25830				
	м2								
8 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
9 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	6,32	325,27	83,13	2056	525	1273	0,801	5
	м2 проемов		138,83	29,17	877	184	120	0,1169	1
10 6-3-19	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П; ДНО 21-10П (ГОСТ 14624-84)	2,42	4580		11084				
	м2								
11 6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	3,9	14500		56550				
	м2								
12 Е56-26-1	Установка наличников	15	99,63	0,41	1494	6	217	0,0804	1
	м		11,97	0,07	180	1	120	0,0008	–
13 Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	3	921,9	–	2766	–	275	0,3903	1
	прибор		76,46	–	229	–	120	–	–
14 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов kзпр1=1,15; kзкс1=1,25; kзлм1=1,25;	39,3	4420,41	51,94	173722	2041	7845	0,682	27
	кВт		124,72	31,25	4901	1228	128	0,0635	2
15 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,5	4899,15	1881	7349	2822	6294	21,241	32
	м3 кладки		3018,15	538,09	4527	807	118	2,91	4
16 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	15	51,33	4,89	770	73	872	0,336	5

		м2							
				46,44	0,83	697	12	123	0,0086	–
17	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	15	11,07	0,04	166	1	203	0,0767	1
		м2							
				11,03	0,02	165	–	123	0,0001	–
18	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	15	20,6	0,12	309	2	379	0,1426	2
		м2							
				20,48	0,05	307	1	123	0,0001	–
19	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	3	2409,08	516,53	7227	1550	1282	1,63	5
		м3							
				254,25	137,7	763	413	109	0,48	1
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под полы	1,5	8419,57	66,01	12629	99	348	1,35	2
		м3							
				195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	279,63	9,95	4194	149	1032	0,356	5
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	783	56	123	0,0182	–
22	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	15	2022,36	30,36	30335	455	2589	0,801	12
		м2 покрытия							
				132,85	7,46	1993	112	123	0,038	1
23	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16	142,6	0,32	2282	5	822	0,236	4
		м плинтусов							
				41,63	0,11	666	2	123	0,0006	–
24	Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м	15	906,39	27,64	13596	415	3616	1,25	19
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				193,95	10,35	2909	155	118	0,0505	1
25	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	30	283,65	3,39	8510	102	3709	0,65	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				117	0,72	3510	22	105	0,0505	2
26	Е15-65-2	Штукатурка по бетону и камню криволинейных оконных и дверных откосов	3	733,89	6,33	2202	19	2268	3,8	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности							

			717,75	2,39	2153	7	105	0,0117	–
27	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	33	17,43	0,12	575	4	478	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	453	2	105	0,0002	–
29	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	92	291,7	14,12	26836	1299	12440	0,553	51
		м трубопровода								
				100,35	5,29	9232	487	128	0,0258	2
30	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	50	473,47	39,24	23674	1962	17281	1,47	74
		шт								
				254,25	15,75	12713	788	128	0,07	4
31	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	50	106		5300				
		шт								
32	8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	5	226		1130				
		10шт								
33	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	25	62,13	–	1553	–	721	0,12	3
		комплект								
				22,5	–	563	–	128	–	–
34	9-5-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	1840		1840				
		шт								
35	9-5-1086	Вентиль запорный типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120 °С, PN 10, DN 50	2	4410		8820				
		шт								
36	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	144	46,51	44,35	6697	6386	2680	0,015	2
		м3 грунта								
				2,16	17,03	311	2452	97	0,0688	10
37	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	72	33,98	–	2447	–	2765	0,216	16

	м2 спланированной поверхности								
			33,98	–	2447	–	113	–	–
38	Е1-27-3 Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	144	7,57	7,57	1090	1090	343	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	354	97	0,00942	1
39	Е16-10-2 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1622	0,553	7
	м трубопровода								
			100,35	5,29	1204	63	128	0,0258	–
40	Е26-1-7 Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	12	206,35	5,31	2476	64	1652	0,74	9
	м трубопровода								
			135,68	2,03	1628	24	100	0,01	–
41	1-3-157 Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	2,1	4400		9240				
	м3								
42	Е16-15-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	2593,47	39,24	5187	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
43	Е22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,5	31225,6	1879,87	109290	6580	8982	8,86	31
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	5024	1885	130	2,061	7
44	11-4-10 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
45	Е16-27-6 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	5097,96	63,9	5098	64	1322	5,64	6

	врезка		1008	24,75	1008	25	128	0,12	–
46 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
	м трубопровода		102,38	0,54	1229	6	128	0,0026	–
47 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	19	475,88	332,26	9042	6313	5152	0,9443	18
	отверстие		143,62	127,55	2729	2423	100	0,702	13
48 Е51-2-1	Разработка грунта на глубину до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	1,7	975,7	0,07	1659	–	1643	5,87	10
	м3 грунта		855	0,03	1454	–	113	0,0002	–
49 Е6-1-2	Устройство бетонных приямков объемом для выпуска труб канализации	0,89	9906,05	98,32	8816	88	685	4,41	4
	м3		695,25	37,15	619	33	105	0,1814	–
	Всего прямые затраты				**838198**	**64059**			**866**
					142953	**18856**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				631186				
	Накладные расходы, тенге				182053				
	- заработная плата, тенге				27308				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61215				
	Всего				**1081466**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10815				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4326				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1124278,87**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3077151,26**
- материалы, тенге	1727556
- сметная заработная плата, тенге	559054
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1028
Налог (2 %)	61543,0252
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3138694,29**
НДС (12 %)	376643.314
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3515337,6**

Генподрядчик:
Филиал "Енбек-Семей" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

_____ Кусаинов Е.М.

Субподрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

_____ Тыныбаева Л.Н.