Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Основание"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

Справка №6
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»	600 000 000,00	65 256 568		58 109 143					7 830 788	73 087 356

Заказчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Основание"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»
Наименование объекта - «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

АКТ № 6
на общестроительные работы
за декабрь 2019 года

Составлена в ценах на II квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета. Общестроительные работы АС					
		РАЗДЕЛ 20.Устройство полов.					
		Типовой /2-9/ этаж					
		Тип 2					
1	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе /т.12 мм/ из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**420,8000**		**2241,37**	**943170**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**358058**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**20760**
		Итого материалов:				**1364,15**	**574033**
		Накладные расходы	%	--		635.20	267293
		Сметная прибыль	%	8		230.13	96837
		Сметная стоимость:				**3106,70**	**1307301**
2	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**412,2400**		**457,70**	**188682**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**82879**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**445**
		Итого материалов:				**256,09**	**105570**
		Накладные расходы	%	--		147.03	60613
		Сметная прибыль	%	8		48.38	19944
		Сметная стоимость:				**653,11**	**269239**
		Тип 4					
3	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**3042,2400**		**721,92**	**2196244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				262,12	797444
		Итого эксплуатация машин:				18,64	56711
		Итого материалов:				450,82	1371497
		Накладные расходы	%	--		197,01	599355
		Сметная прибыль	%	8		73,51	223648
		Сметная стоимость:				992,44	3019247
4	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 38 мм**	**м2**	**3042,2400**		**427,43**	**1300351**
		Итого оплата труда:				16,99	51679
		Итого эксплуатация машин:				11,41	34705
		Итого материалов:				404,79	1231472
		Накладные расходы	%	--		28,91	87942
		Сметная прибыль	%	8		36,51	111063
		Сметная стоимость:				492,85	1499356
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**4628447**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4628447
Материалы -			Тенге				3282573
Всего заработная плата -			Тенге				1290059
		Накладные расходы -	Тенге				1015204
		Сметная прибыль -	Тенге				451492
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6095143
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1290059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**6095143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1290059
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка					
		Первый этаж.					
		Стены.					
5	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1690,9200**		**1132,16**	**1914387**
		Итого оплата труда:				663,35	1121664
		Итого эксплуатация машин:				53,39	90282
		Итого материалов:				457,59	773742
		Накладные расходы	%	--		426,93	721904
		Сметная прибыль	%	8		124,73	210903
		Сметная стоимость:				1683,81	2847195
		Откосы					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатур	116,2000		2487,77	289079
		Итого оплата труда:				1501,04	174421
		Итого эксплуатация машин:				28,69	3333
		Итого материалов:				973,72	113146
		Накладные расходы	%	--		962,93	111892
		Сметная прибыль	%	8		276,06	32078
		Сметная стоимость:				3726,75	433049
		Типовой этаж /2-9 этажи/.					
		Стены.					
7	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	6948,9000		1132,16	7867247
		Итого оплата труда:				663,35	4609521
		Итого эксплуатация машин:				53,39	371018
		Итого материалов:				457,59	3179724
		Накладные расходы	%	--		426,93	2966692
		Сметная прибыль	%	8		124,73	866715
		Сметная стоимость:				1683,81	11700654
		Откосы					
8	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатур	556,3600		2487,77	1384095
		Итого оплата труда:				1501,04	835118
		Итого эксплуатация машин:				28,69	15960
		Итого материалов:				973,72	541740
		Накладные расходы	%	--		962,93	535735
		Сметная прибыль	%	8		276,06	153586
		Сметная стоимость:				3726,75	2073415
		Технический этаж.					
		Стены.					
9	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	329,3930		1132,16	372925
		Итого оплата труда:				663,35	218501
		Итого эксплуатация машин:				53,39	17587
		Итого материалов:				457,59	150726
		Накладные расходы	%	--		426,93	140628
		Сметная прибыль	%	8		124,73	41084
		Сметная стоимость:				1683,81	554637
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**11827733**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11827733

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				4759079
	Всего заработная плата -		Тенге				6959225
		Накладные расходы -	Тенге				4476850
		Сметная прибыль -	Тенге				1304367
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17608949
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8352
		Сметная заработная плата -	Тенге				6959225
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**17608949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8352
		Сметная заработная плата -	Тенге				6959225
		Локальная смета. Отопление и вентиляция					
		Система отопления 2					
10	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**75,0000**		**1783,90**	**133792**
		Итого оплата труда:				328,47	24635
		Итого эксплуатация машин:				21,35	1601
		Итого материалов:				1442,88	108216
		Накладные расходы	%	--		282,44	21183
		Сметная прибыль	%	8		165,31	12398
		Сметная стоимость:				2231,65	167374
11	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**1475,25**	**29505**
		Итого оплата труда:				259,72	5194
		Итого эксплуатация машин:				11,55	231
		Итого материалов:				1208,48	24170
		Накладные расходы	%	--		226,07	4521
		Сметная прибыль	%	8		136,11	2722
		Сметная стоимость:				1837,43	36749
12	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**1363,46**	**27269**
		Итого оплата труда:				259,72	5194
		Итого эксплуатация машин:				11,55	231
		Итого материалов:				1096,68	21934
		Накладные расходы	%	--		221,33	4427
		Сметная прибыль	%	8		126,78	2536
		Сметная стоимость:				1711,57	34231
13	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**1124,52**	**22490**
		Итого оплата труда:				259,72	5194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				11,55	231
		Итого материалов:				857,75	17155
		Накладные расходы	%	--		211,20	4224
		Сметная прибыль	%	8		106,86	2137
		Сметная стоимость:				1442,58	28852
14	**11-161301-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм**	**м**	**1440,0000**		**839,43**	**1208778**
		Итого оплата труда:				832,42	1198686
		Итого эксплуатация машин:				9,47	13638
		Итого материалов:				1,41	2025
		Накладные расходы	%	--		559,69	805957
		Сметная прибыль	%	8		111,93	161179
		Сметная стоимость:				1511,05	2175913
15	**11-161301-0105 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм**	**м**	**270,0000**		**751,67**	**202951**
		Итого оплата труда:				745,21	201205
		Итого эксплуатация машин:				9,44	2549
		Итого материалов:				0,89	241
		Накладные расходы	%	--		501,06	135286
		Сметная прибыль	%	8		100,22	27059
		Сметная стоимость:				1352,95	365296
16	**23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**1416,9600**		**687,72**	**974472**
		Накладные расходы	%	--		29,16	41318
		Сметная прибыль	%	8		57,35	81263
		Сметная стоимость:				774,23	1097052
17	**23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**262,1700**		**399,03**	**104614**
		Накладные расходы	%	--		16,92	4436
		Сметная прибыль	%	8		33,28	8724
		Сметная стоимость:				449,22	117773
18	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы биметаллические. Установка**	**кВт**	**140,0000**		**18959,25**	**2654295**
		Итого оплата труда:				613,62	85906
		Итого эксплуатация машин:				103,54	14496
		Итого материалов:				18293,55	2561096
		Накладные расходы	%	--		1190,21	166630
		Сметная прибыль	%	8		1611,96	225674

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21761,42	3046599
19	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**126,0000**		**781,03**	**98410**
		Итого оплата труда:				781,03	98410
		Накладные расходы	%	--		391,34	49309
		Сметная прибыль	%	8		93,79	11817
		Сметная стоимость:				1266,16	159536
20	**23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**53409,66**	**1922748**
		Накладные расходы	%	--		2264,57	81525
		Сметная прибыль	%	8		4453,94	160342
		Сметная стоимость:				60128,17	2164614
21	**23-041008-0431 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**90,0000**		**7073,97**	**636657**
		Накладные расходы	%	--		299,94	26994
		Сметная прибыль	%	8		589,91	53092
		Сметная стоимость:				7963,82	716744
22	**23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**90,0000**		**8270,36**	**744332**
		Накладные расходы	%	--		350,66	31560
		Сметная прибыль	%	8		689,68	62071
		Сметная стоимость:				9310,71	837963
23	**23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**27415,41**	**493477**
		Накладные расходы	%	--		1162,41	20923
		Сметная прибыль	%	8		2286,23	41152
		Сметная стоимость:				30864,05	555553
24	**23-040904-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**198,0000**		**15364,62**	**3042195**
		Накладные расходы	%	--		651,46	128989
		Сметная прибыль	%	8		1281,29	253695
		Сметная стоимость:				17297,37	3424879
25	**23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в**	**Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72,0000**		**4304,95**	**309956**
		Накладные расходы	%	--		182,53	13142

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		359,00	25848
		Сметная стоимость:				4846,48	348946
26	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**18,0000**		**211,04**	**3799**
		Итого оплата труда:				112,64	2027
		Итого материалов:				98,40	1771
		Накладные расходы	%	--		79,87	1438
		Сметная прибыль	%	8		23,27	419
		Сметная стоимость:				314,18	5655
27	**23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**90,0000**		**265,26**	**23873**
		Накладные расходы	%	--		11,25	1012
		Сметная прибыль	%	8		22,12	1991
		Сметная стоимость:				298,63	26876
28	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**9,0000**		**770,92**	**6938**
		Итого оплата труда:				680,63	6126
		Итого эксплуатация машин:				108,79	979
		Итого материалов:				13,68	123
		Накладные расходы	%	--		461,22	4151
		Сметная прибыль	%	8		98,57	887
		Сметная стоимость:				1330,71	11976
29	**23-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**9,0000**		**8327,50**	**74948**
		Накладные расходы	%	--		353,09	3178
		Сметная прибыль	%	8		694,45	6250
		Сметная стоимость:				9375,03	84375
30	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**135,0000**		**411,10**	**55498**
		Итого оплата труда:				208,35	28128
		Итого эксплуатация машин:				45,02	6078
		Итого материалов:				179,20	24192
		Накладные расходы	%	--		137,54	18567
		Сметная прибыль	%	8		43,89	5925
		Сметная стоимость:				592,52	79990

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**82,5000**		**362,29**	**29889**
		Накладные расходы	%	--		15,36	1267
		Сметная прибыль	%	8		30,21	2492
		Сметная стоимость:				407,86	33649
32	**21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**281,52**	**6193**
		Накладные расходы	%	--		11,94	263
		Сметная прибыль	%	8		23,48	516
		Сметная стоимость:				316,93	6973
33	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**225,63**	**4964**
		Накладные расходы	%	--		9,57	210
		Сметная прибыль	%	8		18,82	414
		Сметная стоимость:				254,01	5588
34	**21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**190,67**	**4195**
		Накладные расходы	%	--		8,08	178
		Сметная прибыль	%	8		15,90	350
		Сметная стоимость:				214,65	4722
35	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в**	**Крепления трубопроводов**	**кг**	**261,0000**		**511,02**	**133376**
		Накладные расходы	%	--		21,67	5655
		Сметная прибыль	%	8		42,61	11123
		Сметная стоимость:				575,30	150154
36	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**15,9800**		**62,70**	**1002**
		Итого оплата труда:				28,21	451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,03	16
		Итого материалов:				33,64	538
		Накладные расходы	%	--		18,60	297
		Сметная прибыль	%	8		6,50	104
		Сметная стоимость:				87,80	1403
37	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)**	**м2**	**31,9600**		**71,74**	**2293**
		Итого оплата труда:				13,23	423
		Итого эксплуатация машин:				1,33	43
		Итого материалов:				57,44	1836
		Накладные расходы	%	--		10,51	336
		Сметная прибыль	%	8		6,58	210
		Сметная стоимость:				88,83	2839
38	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**1845,0000**		**54,39**	**100346**
		Итого оплата труда:				52,02	95982
		Итого эксплуатация машин:				1,81	3333
		Итого материалов:				0,56	1031
		Накладные расходы	%	--		35,06	64686
		Сметная прибыль	%	8		7,16	13203
		Сметная стоимость:				96,60	178235
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13053256**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				98410
Всего заработная плата -			Тенге				98410
Накладные расходы -			Тенге				49309
Сметная прибыль -			Тенге				11817
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				159536
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				126
Сметная заработная плата -			Тенге				98410
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				104034
Материалы -			Тенге				26565
Всего заработная плата -			Тенге				29001
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				45241
Накладные расходы -			Тенге				21119
Сметная прибыль -			Тенге				10012
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				135165
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				33
Сметная заработная плата -			Тенге				29001
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				12850813

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				2737762
	Всего заработная плата -		Тенге				1630152
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8460649
	Сдача и испытание -		Тенге				2972
		Накладные расходы -	Тенге				1571234
		Сметная прибыль -	Тенге				1153764
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15575810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1861
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15870511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2020
		Сметная заработная плата -	Тенге				1757563
		Локальная смета электроснабжения					
		Кабели и провода					
39	**13-080206-2208 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2**	**м**	**7,0000**		**347,57**	**2433**
		Итого оплата труда:				301,85	2113
		Итого эксплуатация машин:				22,59	158
		Итого материалов:				31,19	218
		Накладные расходы	%	--		149,41	1046
		Сметная прибыль	%	8		39,76	278
		Сметная стоимость:				536,74	3757
40	**13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2**	**м**	**710,0000**		**145,23**	**103115**
		Итого оплата труда:				111,94	79479
		Итого эксплуатация машин:				7,91	5613
		Итого материалов:				28,20	20023
		Накладные расходы	%	--		56,10	39832
		Сметная прибыль	%	8		16,11	11436
		Сметная стоимость:				217,44	154382
41	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**907,0000**		**113,85**	**103260**
		Итого оплата труда:				85,55	77596
		Итого эксплуатация машин:				4,52	4097
		Итого материалов:				25,39	23027
		Накладные расходы	%	--		43,00	38998

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,55	11381
		Сметная стоимость:				169,39	153638
42	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**14387,0000**		**81,89**	**1178141**
		Итого оплата труда:				59,56	856960
		Итого эксплуатация машин:				2,26	32495
		Итого материалов:				20,87	300265
		Накладные расходы	%	--		30.05	432283
		Сметная прибыль	%	8		8.95	128834
		Сметная стоимость:				120,89	1739258
43	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1079,0000**		**599,14**	**646476**
		Итого оплата труда:				210,17	226778
		Итого эксплуатация машин:				294,15	317384
		Итого материалов:				184,69	199281
		Накладные расходы	%	--		119.17	128587
		Сметная прибыль	%	8		57.47	62005
		Сметная стоимость:				775,78	837068
44	**23-060128-1018 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0070**		**11069376,17**	**77486**
		Накладные расходы	%	--		469341.55	3285
		Сметная прибыль	%	8		923097.42	6462
		Сметная стоимость:				12461815,14	87233
45	**23-060128-0514 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0060**		**1891041,75**	**11346**
		Накладные расходы	%	--		80180.17	481
		Сметная прибыль	%	8		157697.75	946
		Сметная стоимость:				2128919,67	12774
46	**23-060128-0513 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2000**		**1216279,17**	**243256**
		Накладные расходы	%	--		51570.24	10314
		Сметная прибыль	%	8		101427.95	20286
		Сметная стоимость:				1369277,36	273855
47	**23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0210**		**507449,67**	**10656**
		Накладные расходы	%	--		21515.87	452
		Сметная прибыль	%	8		42317.24	889
		Сметная стоимость:				571282,78	11997

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0060**		**330592,66**	**1984**
		Накладные расходы	%	--		14017.13	84
		Сметная прибыль	%	8		27568.78	165
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**2233**
49	**23-060128-0308 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7600**		**1292692,37**	**982446**
		Накладные расходы	%	--		54810.16	41656
		Сметная прибыль	%	8		107800.20	81928
		Сметная стоимость:				**1455302,73**	**1106030**
50	**23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,2000**		**426752,74**	**512103**
		Накладные расходы	%	--		18094.32	21713
		Сметная прибыль	%	8		35587.76	42705
		Сметная стоимость:				**480434,82**	**576522**
51	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**8,0000**		**192466,63**	**1539733**
		Накладные расходы	%	--		8160.59	65285
		Сметная прибыль	%	8		16050.18	128401
		Сметная стоимость:				**216677,39**	**1733419**
52	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,5000**		**122520,95**	**551344**
		Накладные расходы	%	--		5194.89	23377
		Сметная прибыль	%	8		10217.27	45978
		Сметная стоимость:				**137933,11**	**620699**
53	**23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6800**		**173778,66**	**118169**
		Накладные расходы	%	--		7368.22	5010
		Сметная прибыль	%	8		14491.75	9854
		Сметная стоимость:				**195638,63**	**133034**
54	**23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5580**		**82304,69**	**45926**
		Накладные расходы	%	--		3489.72	1947
		Сметная прибыль	%	8		6863.55	3830
		Сметная стоимость:				**92657,96**	**51703**
55	**23-060902-0118 РСНБ РК 2015 в**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5040**		**1793606,79**	**903978**
		Накладные расходы	%	--		76048.93	38329
		Сметная прибыль	%	8		149572.46	75385
		Сметная стоимость:				**2019228,18**	**1017691**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1260		906734,09	114248
		Накладные расходы	%	--		38445,53	4844
		Сметная прибыль	%	8		75614,37	9527
		Сметная стоимость:				1020793,98	128620
57	23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0720		217775,17	15680
		Накладные расходы	%	--		9233,67	665
		Сметная прибыль	%	8		18160,71	1308
		Сметная стоимость:				245169,54	17652
58	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,4500		57600,27	25920
		Накладные расходы	%	--		2442,25	1099
		Сметная прибыль	%	8		4803,40	2162
		Сметная стоимость:				64845,92	29181
		ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
59	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм**	м	126,0000		419,97	52916
		Итого оплата труда:				285,86	36019
		Итого эксплуатация машин:				29,90	3767
		Итого материалов:				113,06	14246
		Накладные расходы	%	--		145,34	18313
		Сметная прибыль	%	8		45,23	5698
		Сметная стоимость:				610,54	76928
60	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	м	1028,0000		381,08	391752
		Итого оплата труда:				250,07	257076
		Итого эксплуатация машин:				23,41	24066
		Итого материалов:				114,24	117435
		Накладные расходы	%	--		127,73	131304
		Сметная прибыль	%	8		40,70	41845
		Сметная стоимость:				549,51	564901
61	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	14857,0000		309,16	4593256
		Итого оплата труда:				186,89	2776591
		Итого эксплуатация машин:				10,70	158959
		Итого материалов:				113,79	1690586
		Накладные расходы	%	--		96,49	1433522
		Сметная прибыль	%	8		32,45	482142
		Сметная стоимость:				438,10	6508920

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**23-010501-1607 РСНБ РК 2015 в**	**Труба /поливинилхлоридная/при- 63х7,1**	**м**	**126,0000**		**1167,96**	**147163**
		Накладные расходы	%	--		49.52	6240
		Сметная прибыль	%	8		97.40	12272
		Сметная стоимость:				**1314,88**	**165675**
63	**23-010501-1605 РСНБ РК 2015 в**	**Труба /поливинилхлоридная/при- 40х4,5**	**м**	**268,0000**		**474,11**	**127061**
		Накладные расходы	%	--		20.10	5387
		Сметная прибыль	%	8		39.54	10596
		Сметная стоимость:				**533,75**	**143045**
64	**23-010501-1604 РСНБ РК 2015 в**	**Труба /поливинилхлоридная/при- 32х3,6**	**м**	**760,0000**		**303,61**	**230744**
		Накладные расходы	%	--		12.87	9784
		Сметная прибыль	%	8		25.32	19242
		Сметная стоимость:				**341,80**	**259769**
65	**23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в**	**Труба /поливинилхлоридная/при- 25х2,8**	**м**	**1227,0000**		**185,08**	**227093**
		Накладные расходы	%	--		7.85	9629
		Сметная прибыль	%	8		15.43	18938
		Сметная стоимость:				**208,36**	**255660**
66	**23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в**	**Труба /поливинилхлоридная/при- 20х2,3**	**м**	**13180,0000**		**123,09**	**1622326**
		Накладные расходы	%	--		5.22	68787
		Сметная прибыль	%	8		10.26	135289
		Сметная стоимость:				**138,57**	**1826402**
67	**23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в**	**Труба /поливинилхлоридная/при- 16х2**	**м**	**450,0000**		**83,88**	**37746**
		Накладные расходы	%	--		3.56	1600
		Сметная прибыль	%	8		6.99	3148
		Сметная стоимость:				**94,43**	**42494**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге				**14617758**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				12225625
Материалы -			Тенге				2365081
Всего заработная плата -			Тенге				4312613
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5154276
	Накладные расходы -		Тенге				2442427
	Сметная прибыль -		Тенге				1173444
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				15841495
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				5115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				4312613
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2392133
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2392133
		Накладные расходы -	Тенге				101426
		Сметная прибыль -	Тенге				199485
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2693045
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**18534540**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5115
		Сметная заработная плата -	Тенге				4312613
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**44127194**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13703067
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1200767
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				616392
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29223359
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				7489040
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				51616234
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2188528
	ИТОГО:		Тенге				53804762
	Сметная прибыль		Тенге				4304381
	ИТОГО по смете:		Тенге				**58 109 143**
	ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,123		**Тенге**				**65 256 568**
	НДС, 12 %:		**Тенге**				**7 830 788**
	ИТОГО с НДС:		**Тенге**				**73 087 356**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: