# Счет-фактура № 6 от 12 апреля 2010 г. (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС** (1а)

РНН и адрес поставщика: РНН 511700058524,БИН 980240001295 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0002789, от 11.11.2009 **(2)**

Расчетный счет поставщика: р/с 004467142, в банке Филиал Семей АО "БТА Банк" , БИК 193801307 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках № 67 от 26 марта 2010 года источник финансирования Республиканский Бюджет (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ВКО г.Аягоз ул им.Рахимова 1 (4)

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 511700058524, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2 (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН 182000212184, КГКП Медицинское объединение Аягозского района Управления Здравоохранения ВКО акимата, Республика Казахстан ВКО г.Аягоз ул им.Рахимова 1 (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: КГКП Медицинское объединение Аягозского района Управления Здравоохранения ВКО акимата** **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН 182000212184, Республика Казахстан ВКО г.Аягоз ул им.Рахимова 1 (10а)

Расчетный счет покупателя: р/с 300609808, в банке Филиал Семей АО БТА г.Аягоз, БИК 193801307 (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | текущий ремонт КГКП Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата | услуга | 1 | 11 259 254.00 | 11 259 254.00 | 12% | 1 351 110.00 | 12 610 364.00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **11 259 254.00** | | **1 351 110.00** | **12 610 364.00** | | |

**Руководитель: Шоранов Е. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Малежик Т. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
**главный бухгалтер**

*(должность)*

**Малежик Т.В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**Заказчик:** КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата

Источник финансирования:Республиканский бюджет
Ф-3

**Подрядчик:** ТОО "Курылыс"

**Договор:** №67 от 26 марта 2010г.
Код бюджетной программы 253002011369. За счет трансферов из республиканского бюджета.

**СПРАВКА №3 от 12 апреля 2010 года**
о стоимости выполненных работ за **АПРЕЛЬ** месяц 2010г.
по объекту:Текущий ремонт КГКП "Медицинское объединение Аягозкого района"УЗ ВК областного акимата

| № п/п | Наименование вида работ и затрат | Стоимость по договору | Стоимость выполненных раб с иначала года,тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге | Остаток по договору тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акт выполненных работ №1 за апрель 2010 года | 22 533 036 | 11 259 254 | 11 259 254 | 11 273 782 |
| 2 | НДС | 2703964 | 1 351 110 | 1 351 110 | 1352854 |
| 3 | Всего | 25 237 000 | 12 610 364 | 12 610 364 | 12 626 636 |
| 4 | Аванс 30% | 7571100 | 3783109 | 3783109 | 3787991 |
| 5 | Итого к оплате | 17 665 900 | 8 827 255 | 8 827 255 | 8 838 645 |

**Директор КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата**

_____ **Жумаханов Ж.А.**

**Генеральный директор ТОО "Курылыс"**

_____ **Шоранов Е.К.**

**Аким Аягозского района**

_____ **Азимбаев Н.Т.**

Источник финансирования : Республиканский бюджет

**ЗАКАЗЧИК КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата**

**ПОДРЯДЧИК ТОО «Курылыс»**

**Договор подряда № 67 от 26 марта 2010 г.**

**Код бюджетной программы 253002011369. За счет трансфертов из республиканского бюджета.**

**АКТ № 1**

**выполненных работ по состоянию на 12 апреля 2010 года**

**объект : "Текущий ремонт КГКП "Медицинское объединение Аягозского района"УЗ ВК областного акимата**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Окна** | | | | | | | | |
| 1 | Е046-44-1 | **Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** | 209,09 | 313,91 | 29,73 | 65635 | 6216 | 55591 | 1,90 | 397 |
| | | 1м2 | | 284,19 | 11,22 | 59421 | 2346 | 90 | 0,04 | 8 |
| 2 | Е0110-91-6 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема более 2м2** | 209,09 | 371,23 | 23,59 | 77620 | 4932 | 37237 | 0,94 | 231 |
| | | 1м2 | | 156,91 | 7,99 | 32808 | 1671 | 108 | 0,03 | 8 |
| 3 | С12061-189 | **Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой:трехэлементные с одной створкой** | 209,09 | 13436,80 | | 2809501 | | | | |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0156-10-1 | **Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах** | 144,4 | 77,38 | 0,47 | 11174 | 68 | 3927 | 0,16 | 23 |
| | | м2 | | 25,09 | 0,09 | 3623 | 13 | 108 | | |
| 5 | СТПрайс лист | **Стоимость пластиковых подоконных досок** | 144,4 | 2785,00 | | 402154 | | | | |
| | | 1м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е058-4-1 | Разборка мелких покрытий:сливы | 94 | 14,39 | 1,29 | 1353 | 121 | 1342 | 0,09 | 8 |
| | | 1м2 | | 13,10 | 0,23 | 1231 | 22 | 107,1 | | |
| 7 | Е0158-18-4 | Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов из листовой стали | 94 | 253,64 | 0,56 | 23842 | 53 | 4123 | 0,26 | 24 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 3841 | 8 | 107,1 | | |
| 8 | Е0110-91-1 | Установка раздаточного окна(накухне) из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 0,72 | 537,52 | 23,97 | 387 | 17 | 213 | 1,59 | 1 |
| | | м2 | | 265,62 | 7,73 | 191 | 6 | 108 | 0,03 | |
| 9 | С12061-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные одноэлементные глухие | 0,72 | 7490,00 | | 5393 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0156-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах | 0,9 | 77,38 | 0,47 | 70 | | 24 | 0,16 | |
| | | м | | 25,09 | 0,09 | 23 | | 108 | | |
| 11 | Спрайс лист | Стоимость пластиковых подоконных досок | 0,9 | 2785,00 | | 2507 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3399635 | 11408 | 102457 | | 685 |
| | | | Тенге | | | 101139 | 4065 | | | 16 |
| | | **РАЗДЕЛ . Двери** | | | | | | | | |
| 12 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 63,42 | 184,52 | 29,73 | 11702 | 1885 | 9476 | 1,05 | 67 |
| | | 1м2 | | 154,79 | 11,22 | 9817 | 712 | 90 | 0,04 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 11702 | 1885 | 9476 | | 67 |
| | | | Тенге | | | 9817 | 712 | | | 3 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Полы** | | | | | | | | |
| 29 | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 379,4 | 116,63 | 10,56 | 44249 | 4006 | 45250 | 0,70 | 266 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 40243 | 634 | 110,7 | 0,01 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0157-2-6 | Разборка покрытия полов из поливинил[illegible]ридных плиток | 278,8 | 52,14 | 0,93 | 14537 | 259 | 15848 | 0,35 | 98 |
| | | 1м2 | | 51,21 | 0,14 | 14277 | 39 | 110,7 | -- | |
| 31 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 104,2 | 17,38 | 0,93 | 1811 | 97 | 1914 | 0,11 | 11 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 1714 | 15 | 110,7 | -- | |
| 32 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 356,8 | 20,76 | 0,19 | 7407 | 68 | 8133 | 0,14 | 50 |
| | | 1м2 | | 20,57 | 0,02 | 7339 | 7 | 110,7 | -- | |
| 33 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 383,7 | 5,64 | 0,19 | 2164 | 73 | 2323 | 0,04 | 15 |
| | | 1м | | 5,45 | 0,02 | 2091 | 8 | 110,7 | -- | |
| 35 | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 47 | 1612,87 | 14,85 | 75805 | 698 | 12813 | 1,54 | 72 |
| | | 1м2 | | 243,95 | 2,32 | 11466 | 109 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 38 | Е0157-2-8 | Разборка цементной стяжки | 189,7 | 361,12 | 194,21 | 68504 | 36842 | 50202 | 1,11 | 211 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,15 | 31663 | 13687 | 110,7 | 0,40 | 76 |
| 39 | Е0157-15-2 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | 128 | 276,40 | 14,01 | 35379 | 1793 | 12469 | 0,58 | 74 |
| | | 1м2 | | 85,79 | 2,21 | 10981 | 283 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 249857 | 43836 | 148953 | | 797 |
| | | | Тенге | | | 119775 | 14781 | | | 82 |
| | | **Раздел 4.Перегородки, стены** | | | | | | | | |
| 40 | Е0109-45-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 8,55 | 8602,25 | 36,06 | 73549 | 308 | 7471 | 5,73 | 49 |
| | | м2 | | 1066,05 | 12,69 | 9115 | 108 | 81 | 0,04 | |
| 41 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 9,57 | 392,85 | 24,17 | 3760 | 231 | 1742 | 0,96 | 9 |
| | | м2 | | 160,30 | 8,22 | 1534 | 79 | 108 | 0,03 | -- |
| 42 | С12061-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные | 9,57 | 18200,00 | -- | 174174 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | теплозащитные,остекленные однокаме[illegible]ми стеклопакетами,с фурнитурой:двупольные м2 | | | -- | | -- | | -- | -- |
| 43 | Е0134-56-1 | Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками м2 | 29,81 | 1047,34 | 9,19 | 31221 | 274 | 7893 | 1,64 | 49 |
| | | | | 263,93 | 3,51 | 7868 | 105 | 99 | 0,01 | |
| 44 | Е0134-60-5 | Облицовка каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками м2 | 29,81 | 198,71 | 5,51 | 5924 | 164 | 4896 | 1,02 | 30 |
| | | | | 163,79 | 2,11 | 4883 | 63 | 99 | 0,01 | |
| 45 | С11011-376 | Листы гипсокартонные для перегородок,толщиной 10мм м2 | 30,7 | 286 | | 8780 | | | | |
| 46 | Е0126-31-1 | Теплоизоляция стен Изовером м3 | 1,51 | 2493,43 | 413,08 | 3765 | 624 | 3037 | 12,17 | 18 |
| | | | | 2080,35 | 154,69 | 3141 | 234 | 90 | 0,60 | 1 |
| 47 | С1131-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER,марка КТ 11 м3 | 1,54 | 2890 | | 4451 | | | | |
| 48 | Е0153-18-1 | Закладка проемов кирпичом отдельными местами м3 | 1,38 | 12991,96 | 474,95 | 17916 | 655 | 7816 | 35,39 | 49 |
| | | | | 5258,25 | 78,75 | 7251 | 109 | 106,2 | 0,43 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 323539 | 2257 | 32855 | | 205 |
| | | | Тенге | | | 33792 | 697 | | | 2 |

## РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0162-36-1 | Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов м2 | 539,69 | 25,70 | -- | 13870 | -- | 13107 | 0,18 | 97 |
| | | | | 25,70 | -- | 13870 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 50 | Е0162-36-4 | Очистка вручную от масляной окраски стен м2 | 1005 | 37,04 | -- | 37225 | -- | 35178 | 0,26 | 261 |
| | | | | 37,04 | -- | 37225 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 51 | Е0162-36-1 | Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов | 760,2 | 25,70 | -- | 19537 | -- | 18463 | 0,18 | 137 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | косов<br>м2 | | 25,70 | -- | 19537 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 52 | Е0162-36-4 | Очистка вручную от масляной окраски потолков | 199,3 | 37,04 | -- | 7382 | -- | 6976 | 0,26 | 52 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 7382 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 53 | Е063-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 145,2 | 133,16 | 23,58 | 19335 | 3424 | 15607 | 0,74 | 107 |
| | | м2 | | 109,58 | 4,16 | 15911 | 604 | 94,5 | 0,02 | 3 |
| 54 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 287 | 1941,24 | 2,63 | 557136 | 755 | 104130 | 2,30 | 660,1 |
| | | м2 | | 382,95 | 0,99 | 109907 | 284 | 94,5 | -- | |
| 55 | Е0161-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм | 312,1 | 577,87 | 33,79 | 180353 | 10546 | 104283 | 2,06 | 643 |
| | | м2 | | 347,96 | 5,62 | 108598 | 1754 | 94,5 | 0,03 | 9 |
| 56 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 340 | 370,50 | 4,29 | 125970 | 1459 | 27770 | 0,52 | 177 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 28829 | 558 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 59 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 122 | 450,49 | 4,93 | 54960 | 601 | 13753 | 0,64 | 78 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 14326 | 227 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1015768 | 16785 | 339267 | | 2212 |
| | | | Тенге | | | 355585 | 3427 | | | 17 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5000501 | 76171 | 633006 | | 3966 |
| | | | Тенге | | | 620107 | 23681 | | | 120 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 633006 |
| Итого с накладными расходами | 5633508 |
| Ненармируемые и непредвиденные затраты 6% | 338010 |
| Итого с непредвиденными расходами | 5971518 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 59715 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 23886 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года | 6055120 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года К=1,823 | 11038483 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 220770 |
| Итого | 11259254 |
| НДС 12% | 1351110 |
| ВСЕГО ПО АКТУ | 12610364 |

**ЗАКАЗЧИК**

**Директор КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата**

_____ **Жумаханов Ж.А.**

**Аким Аягозского района**

_____ **Азимбаев Н.Т**

**ПОДРЯДЧИК**

**Генеральный директор ТОО "Курылыс"**

_____ **Шоранов Е.К.**

# Счет-фактура № 3 от 12 апреля 2010 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС** (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 511700058524БИН 980240001295, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0002789, от 11.11.2009 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с 004467142, в банке Филиал Семей АО "БТА Банк" , БИК 193801307 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках № 67 от 26 марта 2010 года источник финансирования Местный Бюджет (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ВКО г.Аягоз ул им.Рахимова 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 511700058524, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2 (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН 182000212184, КГКП Медицинское объединение Аягозского района Управления Здравоохранения ВКО акимата, Республика Казахстан ВКО г.Аягоз ул им.Рахимова 1 (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: КГКП Медицинское объединение Аягозского района Управления Здравоохранения ВКО акимата** (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 182000212184, Республика Казахстан ВКО г.Аягоз ул им.Рахимова 1 (10а)

Расчетный счет покупателя: р/с 300609808, в банке Филиал Семей АО БТА г.Аягоз, БИК 193801307 (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | текущий ремонт КГКП Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата | услуга | 1 | 3 753 085.00 | 3 753 085.00 | 12% | 450 370.00 | 4 203 455.00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 753 085.00** | | **450 370.00** | **4 203 455.00** | | |

**Руководитель: Шоранов Е. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Малежик Т. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

"КУРЫЛЫС"

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
**главный бухгалтер**

*(должность)*

**Малежик Т.В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**Заказчик:** КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата

**Источник финансирования :Местный бюджет**
Ф-3

**Подрядчик:** ТОО "Курылыс"

**Договор:** №67 от 26 марта 2010г.
Код бюджетной программы 253002011369. За счет трансферов из республиканского бюджета.

**СПРАВКА №3 от 12 апреля 2010 года**
о стоимости выполненных работ за **АПРЕЛЬ** месяц 2010г.
по объекту:Текущий ремонт КГКП "Медицинское объединение Аягозкого района"УЗ ВК областного акимата

| № п/п | Наименование вида работ и затрат | Стоимость по договору | Стоимость выполненных раб с иначала года,тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге | Остаток по договору тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акт выполненных работ №1 за апрель 2010 года | 7 478 571 | 3 753 085 | 3 753 085 | 3 725 486 |
| 2 | НДС | 897429 | 450 370 | 450 370 | 447059 |
| 3 | Всего | 8 376 000 | 4 203 455 | 4 203 455 | 4 172 545 |
| 4 | Аванс 30% | 2512800 | 1261037 | 1261037 | 1251763 |
| 5 | Итого к оплате | 5 863 200 | 2 942 418 | 2 942 418 | 2 920 782 |

**Директор КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата**

_____ **Жумаханов Ж.А.**

**Генеральный директор ТОО "Курылыс"**

_____**Шоранов Е.К.**

**Аким Аягозского района**

_____ **Азимбаев Н.Т.**

ЗАКАЗЧИК КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата

Источник финансирования:Местный бюджет

ПОДРЯДЧИК ТОО «Курылыс»

Договор подряда № 67 от 26 марта 2010 г.

Код бюджетной программы 253002011369. За счет трансфертов из местного бюджета.

# АКТ № 1

выполненных работ по состоянию на 12 апреля 2010 года

объект : "Текущий ремонт КГКП "Медицинское объединение Аягозского района"УЗ ВК областного акимата

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | на един. | всего |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы** | | | | | | | | |
| 49 | Е0162-36-1 | Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов | 312,51 | 25,70 | -- | 8032 | -- | 7590 | 0,18 | 56 |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 8032 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 50 | Е0162-36-4 | Очистка вручную от масляной окраски стен | 586,9 | 37,04 | -- | 21739 | -- | 20543 | 0,26 | 153 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 21739 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 51 | Е0162-36-1 | Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов | 100 | 25,70 | -- | 2570 | -- | 2429 | 0,18 | 18 |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 2570 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 56 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 410 | 370,50 | 4,29 | 151905 | 1759 | 33487 | 0,52 | 213 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 34764 | 672 | 94,5 | 0,01 | 4 |
| 59 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 398 | 450,49 | 4,93 | 179295 | 1962 | 44866 | 0,64 | 255 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 46737 | 740 | 94,5 | 0,01 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 363540 | 3721 | 108915 | | 695 |
| | | | Тенге | | | 113841 | 1413 | | | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Электромонтажные работы** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 141 | 9,32 | 0,23 | 1314 | 32 | 1253 | 0,06 | 8 |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 1282 | 7 | 97,2 | -- | -- |
| 67 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 234 | 8,42 | -- | 1970 | -- | 1915 | 0,06 | 14 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 1970 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 68 | Е0169-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 755 | 113,54 | 73,85 | 85723 | 55757 | 46063 | 0,26 | 196 |
| | | м | | 39,69 | 28,10 | 29966 | 21216 | 90 | 0,15 | 113 |
| 70 | Е0169-5-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | 120 | 8,62 | 0,02 | 1034 | 2 | 929 | 0,05 | 6 |
| | | отверст | | 8,60 | -- | 1032 | | 90 | -- | |
| 71 | Е0169-5-3 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диамета свыше 20мм | 120 | 9,9 | | 1188 | 0 | 1016 | 0,06 | 7 |
| | | отверстие | | 9,9 | | 1188 | 0 | 85,5 | | 0 |
| 72 | Ц01108-401-1 | Кабели с креплением еакладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4 жильный,сечение жилы до 16 мм2 | 855 | 175,20 | 75,70 | 149796 | 64724 | 68205 | 0,44 | 376 |
| | | м | | 72,70 | 20,60 | 62159 | 17613 | 85,5 | 0,12 | 103 |
| 73 | С151601-128 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2 | 0,102 | 79000 | -- | 8058 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С151601-382 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 0,452 | 83200 | -- | 37606 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С151601-381 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,398 | 63700 | -- | 25353 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С151601-365 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,316 | 36500 | -- | 11534 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С151803-56 | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и ответвительных сетей, прокладываемых в | 122 | 92 | -- | 11224 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проводов силовых и осветительных сетеи, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ шт | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Ц0108-572-3 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт/шкаф/устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600мм | 3 | 115,59 | 20,49 | 347 | 61 | 254 | 0,6 | 2 |
| | | | | 95,1 | 4,05 | 285 | 12 | 85,5 | 0,02 | 0 |
| 96 | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт/шкаф/устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600мм шт | 3 | 1299,3 | 68,3 | 3898 | 205 | 848 | 2 | 6 |
| | | | | 317 | 13,5 | 951 | 41 | 85,5 | 0,08 | 0 |
| 97 | С151803-191 | Ящик силовой шт | 3 | 1590 | -- | 4770 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 98 | Ц0108-526-2 | Автомат одно,двух,трехполюсный,устанавливаемый на шт | 3 | 862 | 28 | 2586 | 84 | 884 | 2,00 | 6 |
| | | | | 340 | 4,5 | 1020 | 14 | 85,5 | 0,03 | 0 |
| 99 | СТПрайс лист Казахский свет | Стоимость выключателя Автоматического АЕ 2066 100А шт | 3 | 3265 | -- | 9795 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 100 | Ц0108-526-1 | Автомат одно,двух,трехполюсный,устанавливаемый на шт | 12 | 501,20 | 13,20 | 6014 | 158 | 2353 | 1,00 | 12 |
| | | | | 227,00 | 2,30 | 2724 | 28 | 85,5 | 0,01 | 0 |
| 101 | СТПрайс лист Казахский свет | Стоимость выключателя Автоматического АЕ 2043 25А шт | 12 | 1441 | -- | 17292 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 102 | Е0121-24-9 | Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10кг в готовой нише или стене шт | 5 | 140,65 | 12,40 | 703 | 62 | 647 | 0,74 | 4 |
| | | | | 128,25 | 4,92 | 641 | 25 | 97,2 | 0,02 | 0 |
| 103 | Е0121-24-9 | Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене | 5 | 581,55 | 51,67 | 2908 | 258 | 2489 | 2,83 | 14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | 491,63 | 20,48 | 2458 | 102 | 97,2 | 0,08 | 0 |
| 104 | С151803-158 | Щиток осветительный на 12 лднофазных групп,тип ОЩВ-12А УХЛ 4 | 5 | 18600 | -- | 93000 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 476114 | 121344 | 126855 | | 652 | |
| | | | Тенге | | | 105676 | 39056 | | | 216 | |

## РАЗДЕЛ 7. Отопление с 1 по 4 этажи

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 72 | 197,20 | 15,96 | 14198 | 1149 | 15242 | 1,21 | 87 | |
| | | шт | | 181,24 | 2,52 | 13049 | 181 | 115,2 | 0,02 | 1 | |
| 108 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 260 | 51,07 | 0,69 | 13278 | 179 | 15123 | 0,33 | 86 | |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 13099 | 29 | 115,2 | -- | | |
| 109 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм | 18 | 51,07 | 0,69 | 919 | 12 | 1047 | 0,33 | 6 | |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 907 | 2 | 115,2 | -- | | |
| 110 | Е0169-2-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм | 38 | 341,53 | 229,14 | 12978 | 8707 | 6863 | 0,73 | 28 | |
| | | отверст | | 112,39 | 88,29 | 4271 | 3355 | 90 | 0,48 | 18 | |
| 111 | Е0169-7-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 38 | 205,85 | 2,32 | 7822 | 88 | 5599 | 1,09 | 41 | |
| | | отверстие | | 163,35 | 0,36 | 6207 | 14 | 90 | | | |
| 112 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 115,2 | 4352,10 | 43,41 | 501361 | 5001 | 18708 | 0,78 | 90 | |
| | | кВт | | 124,72 | 16,26 | 14367 | 1873 | 115,2 | 0,06 | 7 | |
| 113 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром.25мм | 260 | 520,28 | 17,65 | 135273 | 4589 | 36546 | 0,64 | 165 | |
| | | м | | 115,40 | 6,61 | 30005 | 1719 | 115,2 | 0,03 | 7 | |
| 114 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/ | 26 | 200,00 | | 5200 | | | | | |
| | | кг | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром.20мм | 18 | 520,28 | 17,65 | 9365 | 318 | 2530 | 0,64 | 11 |
| | | м | | 115,40 | 6,61 | 2077 | 119 | 115,2 | 0,03 | |
| 116 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/ | 1,8 | 200,00 | | 360 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 700755 | 20044 | 101658 | | 514 |
| | | | Тенге | | | 83982 | 7291 | | | 33 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1540409 | 145109 | 337427 | | 1860 |
| | | | Тенге | | | 303499 | 47760 | | | 257 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 337427 |
| Итого с накладными расходами | 1877836 |
| Ненармируемые и непредвиденные затраты 6% | 112670 |
| Итого с непредвиденными расходами | 1990506 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 19905 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 7962 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года | 2018373 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года К=1,823 | 3679495 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 73590 |
| Итого | 3753085 |
| НДС 12% | 450370 |
| ВСЕГО ПО АКТУ | 4203455 |

ЗАКАЗЧИК

Директор КГКП "Медицинское объединение Аягозского района УЗ ВК областного акимата

_____ Жумаханов Ж.А.

Аким Аягозского района

_____ Азимбаев Н.Т

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ Шоранов Е.К.