Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 20 за ноябрь 2019года

Выполненных работ по дополнительному соглашению №4 от 2019-11-21 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Подлежит регистрации с начала действия договора	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района	тенге	1 633 967 997,76	1 278 794 999,99	1 278 794 999,99	0,00	1 193 794 999,99	85 000 000,00	85 000 000,00
	в т. ч. 159 -оплата прочих услуг и работ		1 633 967 997,76	1 278 794 999,99	1 278 794 999,99	0,00	1 193 794 999,99	85 000 000,00	85 000 000,00
	Всего по акту:				1 278 794 999,99		1 193 794 999,99	85 000 000,00	85 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

10400

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №4 от 2019-11-21 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Улица Ауэзова, с.Отеген батыр

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж старого основания из ж/б плит/Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,4150		59226,29	143031
		Итого оплата труда:				42024,41	101489
		Итого эксплуатация машин:				32220,15	77812
		Накладные расходы	%	--		24732,54	59729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6716,71	16221
		Сметная стоимость:				90675,53	218981
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,3470		403,00	1752
		Накладные расходы	%	--		16,93	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	146
		Сметная стоимость:				453,52	1971

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	4,3470		441,24	1918
		Накладные расходы	%	--		18,53	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	160
		Сметная стоимость:				496,55	2159
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				146701
		Накладные расходы -	Тенге				59883
		Сметная прибыль -	Тенге				16527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				223111
		РАЗДЕЛ ТРОТУАР					
4	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,0000		90,83	2907
		Итого оплата труда:				31,27	1001
		Итого эксплуатация машин:				84,03	2689
		Накладные расходы	%	--		23,07	738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	292
		Сметная стоимость:				123,02	3937
5	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	8,7600		5825,34	51030
		Итого оплата труда:				1671,86	14645
		Итого эксплуатация машин:				162,58	1424
		Итого материалов:				4067,08	35628
		Накладные расходы	%	--		1279,46	11208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	4979
		Сметная стоимость:				7673,18	67217
6	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	292,0000		1513,07	441816
		Итого оплата труда:				587,51	171554
		Итого эксплуатация машин:				20,86	6091

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				912,80	266539
		Накладные расходы	%	--		432,70	126348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	45453
		Сметная стоимость:				2101,43	613617
7	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,1840		43050,68	653682
		Накладные расходы	%	--		1808,13	27455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	54491
		Сметная стоимость:				48447,51	735627
8	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,9100		5825,34	34428
		Итого оплата труда:				1671,86	9881
		Итого эксплуатация машин:				162,58	961
		Итого материалов:				4067,08	24036
		Накладные расходы	%	--		1279,46	7562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	3359
		Сметная стоимость:				7673,18	45349
9	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	394,0000		1215,58	478939
		Итого оплата труда:				587,51	231481
		Итого эксплуатация машин:				20,86	8219
		Итого материалов:				615,32	242436
		Накладные расходы	%	--		420,20	165561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,86	51560
		Сметная стоимость:				1766,65	696060
10	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,3040		41402,88	261004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1738,92	10962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,34	21757
		Сметная стоимость:				46593,15	293723
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	37,8000		3087,90	116722
		Итого оплата труда:				276,33	10445
		Итого эксплуатация машин:				829,80	31366
		Итого материалов:				2144,77	81072
		Накладные расходы	%	--		303,31	11465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,30	10255
		Сметная стоимость:				3662,51	138443
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2040527
		Накладные расходы -	Тенге				361299
		Сметная прибыль -	Тенге				192146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2593972
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2187228
	Накладные расходы I уровня		Тенге				316045
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2503273
	Накладные расходы II уровня		Тенге				105137
	ИТОГО:		Тенге				2608410
	Сметная прибыль		Тенге				208673
	ИТОГО по акту:		Тенге				2817083
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				2985934
	Тендерная скидка		Тенге				-1742
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				2984192
	НДС 12%		Тенге				358103
	Итого с НДС		Тенге				3342295

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Доп.соглашение №4 от 2019-11-21 к договору № 485/18-10 от 2018-06-27

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц и дорог Илийского района Алматинской области, в т.ч. 15 улиц п. Боралдай Илийского района

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Титова п. Отеген батыр

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7400		111019,13	82154
		Итого оплата труда:				631,29	467
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	946
		Итого материалов:				109740,99	81208
		Накладные расходы	%	--		5059,46	3744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	6872
		Сметная стоимость:				125364,88	92770
2	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1980		111019,13	244020
		Итого оплата труда:				631,29	1388
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	2809
		Итого материалов:				109740,99	241211
		Накладные расходы	%	--		5059,46	11121

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	20411
		Сметная стоимость:				125364,88	275552
3	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	14998,9400		1605,34	24078353
		Итого оплата труда:				52,33	784918
		Итого эксплуатация машин:				68,64	1029500
		Итого материалов:				1504,94	22572536
		Накладные расходы	%	--		100,31	1504475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	2046626
		Сметная стоимость:				1842,09	27629454
4	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	14998,9400		375,99	5639441
		Итого оплата труда:				0,17	2552
		Итого эксплуатация машин:				0,03	509
		Итого материалов:				375,79	5636381
		Накладные расходы	%	--		15,90	238460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	470232
		Сметная стоимость:				423,24	6348133
5	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	663,0000		133,09	88239
		Итого оплата труда:				56,01	37136
		Итого эксплуатация машин:				107,48	71256
		Итого материалов:				0,20	130
		Накладные расходы	%	--		40,78	27039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	9222
		Сметная стоимость:				187,78	124500
6	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,8860		1756,40	142068
		Накладные расходы	%	--		73,77	5967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	11843
		Сметная стоимость:				1976,58	159878
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				30274275
		Накладные расходы -	Тенге				1790806
		Сметная прибыль -	Тенге				2565207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				34630288
		РАЗДЕЛ ПРИМЫКАНИЯ					
7	Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	2146,0000		107,79	231322
		Итого оплата труда:				48,03	103071
		Итого эксплуатация машин:				82,38	176780
		Итого материалов:				0,42	901
		Накладные расходы	%	--		34,71	74478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	24464
		Сметная стоимость:				153,90	330263
8	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	279,9000		1756,40	491616
		Накладные расходы	%	--		73,77	20648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	40981
		Сметная стоимость:				1976,58	553245
9	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	60,8400		3544,70	215660
		Накладные расходы	%	--		148,88	9058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,49	17977
		Сметная стоимость:				3989,06	242695

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	60,8400		3226,87	196323
		Накладные расходы	%	--		135,53	8246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	16365
		Сметная стоимость:				3631,39	220934
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7168		111019,13	190598
		Итого оплата труда:				631,29	1084
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	2194
		Итого материалов:				109740,99	188403
		Накладные расходы	%	--		5059,46	8686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9286,29	15943
		Сметная стоимость:				125364,88	215226
12	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2146,0000		1605,34	3445053
		Итого оплата труда:				52,33	112304
		Итого эксплуатация машин:				68,64	147298
		Итого материалов:				1504,94	3229606
		Накладные расходы	%	--		100,31	215255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	292825
		Сметная стоимость:				1842,09	3953133
13	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2146,0000		375,99	806873
		Итого оплата труда:				0,17	365
		Итого эксплуатация машин:				0,03	73
		Итого материалов:				375,79	806435
		Накладные расходы	%	--		15,90	34118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	67279
		Сметная стоимость:				423,24	908270

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	280,0000		133,09	37265
		Итого оплата труда:				56,01	15683
		Итого эксплуатация машин:				107,48	30093
		Итого материалов:				0,20	55
		Накладные расходы	%	--		40,78	11419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,91	3895
		Сметная стоимость:				187,78	52579
15	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,1600		1756,40	59999
		Накладные расходы	%	--		73,77	2520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,41	5001
		Сметная стоимость:				1976,58	67520
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5674708
		Накладные расходы -	Тенге				384428
		Сметная прибыль -	Тенге				484731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6543866
		РАЗДЕЛ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ					
16	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,2000		2111,20	8867
		Итого оплата труда:				1636,42	6873
		Итого эксплуатация машин:				846,45	3555
		Накладные расходы	%	--		1116,88	4691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	1085
		Сметная стоимость:				3486,33	14643
17	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,5600		154,00	1164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,47	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	97
		Сметная стоимость:				173,31	1310
18	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	7,5600		441,24	3336
		Накладные расходы	%	--		18,53	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	278
		Сметная стоимость:				496,55	3754
19	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	70,0000		1754,51	122815
		Итого оплата труда:				1754,51	122815
		Накладные расходы	%	--		1154,15	80791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	16288
		Сметная стоимость:				3141,35	219895
20	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8,4000		476,00	3998
		Накладные расходы	%	--		19,99	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	333
		Сметная стоимость:				535,67	4500
21	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	8,4000		441,24	3706
		Накладные расходы	%	--		18,53	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	309
		Сметная стоимость:				496,55	4171

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б подкладок для поднятия люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,4800		20005,68	89625
		Итого оплата труда:				3518,56	15763
		Итого эксплуатация машин:				680,79	3050
		Итого материалов:				16054,34	71923
		Накладные расходы	%	--		2618,42	11731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	8108
		Сметная стоимость:				24434,03	109464
23	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	70,0000		1343,56	94049
		Итого оплата труда:				1176,69	82368
		Итого эксплуатация машин:				132,52	9277
		Итого материалов:				100,51	7036
		Накладные расходы	%	--		817,84	57249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,91	12104
		Сметная стоимость:				2334,32	163402
24	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	70,0000		31332,65	2193286
		Накладные расходы	%	--		1315,97	92118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2611,89	182832
		Сметная стоимость:				35260,51	2468236
25	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	11,2000		20005,68	224064
		Итого оплата труда:				3518,56	39408
		Итого эксплуатация машин:				680,79	7625
		Итого материалов:				16054,34	179809
		Накладные расходы	%	--		2618,42	29326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,93	20271
		Сметная стоимость:				24434,03	273661

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	70,0000		1605,34	112374
		Итого оплата труда:				52,33	3663
		Итого эксплуатация машин:				68,64	4805
		Итого материалов:				1504,94	105346
		Накладные расходы	%	--		100,31	7021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,45	9552
		Сметная стоимость:				1842,09	128947
27	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	70,0000		751,98	52639
		Итого оплата труда:				0,34	24
		Итого эксплуатация машин:				0,07	5
		Итого материалов:				751,57	52610
		Накладные расходы	%	--		31,80	2226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,70	4389
		Сметная стоимость:				846,48	59253
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2909923
		Накладные расходы -	Тенге				285665
		Сметная прибыль -	Тенге				255647
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3451235
		РАЗДЕЛ ЗАМЕНА БОРДЮРА					
28	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2815,0000		769,65	2166564
		Итого оплата труда:				667,50	1879023
		Итого эксплуатация машин:				190,99	537635
		Накладные расходы	%	--		443,39	1248139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	273176
		Сметная стоимость:				1310,08	3687879
29	Е11-460401-0202 11-460401-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	124,4230		39034,13	4856744
		Итого оплата труда:				27807,98	3459953

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				21027,25	2616273
		Накладные расходы	%	--		16359,20	2035461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4431,47	551376
		Сметная стоимость:				59824,80	7443581
30	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	487,4454		476,00	232024
		Накладные расходы	%	--		19,99	9745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	19342
		Сметная стоимость:				535,67	261111
31	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	487,4454		441,24	215080
		Накладные расходы	%	--		18,53	9033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	17929
		Сметная стоимость:				496,55	242043
32	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	57,4500		5825,34	334666
		Итого оплата труда:				1671,86	96048
		Итого эксплуатация машин:				162,58	9340
		Итого материалов:				4067,08	233654
		Накладные расходы	%	--		1279,46	73505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	32654
		Сметная стоимость:				7673,18	440824
33	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1915,0000		1513,07	2897524
		Итого оплата труда:				587,51	1125089
		Итого эксплуатация машин:				20,86	39946
		Итого материалов:				912,80	1748022

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		432,70	828619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,66	298091
		Сметная стоимость:				2101,43	4024235
34	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	99,5800		43050,68	4286987
		Накладные расходы	%	--		1808,13	180053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3588,70	357363
		Сметная стоимость:				48447,51	4824403
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				14989589
		Накладные расходы -	Тенге				4384556
		Сметная прибыль -	Тенге				1549932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20924076
		РАЗДЕЛ ОДД					
35	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	55,0000		3797,16	208844
		Итого оплата труда:				2856,56	157111
		Итого эксплуатация машин:				737,37	40555
		Итого материалов:				380,95	20952
		Накладные расходы	%	--		1954,33	107488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	25307
		Сметная стоимость:				6211,62	341639
36	С124-010202-0708 24-010202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	33,0000		4979,43	164321
		Накладные расходы	%	--		209,14	6901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,09	13698
		Сметная стоимость:				5603,65	184920

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С124-010202-0713 24-010202-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	22,0000		6234,07	137150
		Накладные расходы	%	--		261,83	5760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,67	11433
		Сметная стоимость:				7015,57	154343
38	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	2,5740		18529,99	47696
		Итого оплата труда:				1205,25	3102
		Итого эксплуатация машин:				674,65	1737
		Итого материалов:				16821,45	43298
		Накладные расходы	%	--		1387,36	3571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1593,39	4101
		Сметная стоимость:				21510,74	55369
39	С124-010201-0203 24-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	25,0000		7299,30	182483
		Накладные расходы	%	--		306,57	7664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		608,47	15212
		Сметная стоимость:				8214,34	205359
40	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		7911,71	63294
		Накладные расходы	%	--		332,29	2658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,52	5276
		Сметная стоимость:				8903,52	71228

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	23,0000		6650,21	152955
		Накладные расходы	%	--		279,31	6424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,36	12750
		Сметная стоимость:				7483,88	172129
42	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	24,0000		7912,19	189893
		Накладные расходы	%	--		332,31	7975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	15829
		Сметная стоимость:				8904,06	213697
43	С124-010201-0315 24-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прим.Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	24,0000		10389,33	249344
		Накладные расходы	%	--		436,35	10472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		866,05	20785
		Сметная стоимость:				11691,74	280602
44	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3,0000		3797,16	11391
		Итого оплата труда:				2856,56	8570
		Итого эксплуатация машин:				737,37	2212
		Итого материалов:				380,95	1143
		Накладные расходы	%	--		1954,33	5863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	1380
		Сметная стоимость:				6211,62	18635
45	Т Прайс	Комплект знаков парковка для инвалидов	шт	3,0000		56669,64	170009

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2380,13	7140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4723,98	14172
		Сметная стоимость:				63773,75	191321
46	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка (1.1) термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,1965		352435,28	421689
		Итого оплата труда:				5193,37	6214
		Итого эксплуатация машин:				2998,12	3587
		Итого материалов:				345932,64	413908
		Накладные расходы	%	--		18065,41	21615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29640,06	35464
		Сметная стоимость:				400140,75	478768
47	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской (1.4 желтая). Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,1529		28165,40	4306
		Итого оплата труда:				4317,67	660
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	822
		Итого материалов:				20392,46	3118
		Накладные расходы	%	--		3895,85	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2564,90	392
		Сметная стоимость:				34626,16	5294
48	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки краской (1.14.1)	м2 разметки	291,2000		2373,13	691054
		Итого оплата труда:				334,60	97435
		Итого эксплуатация машин:				18,69	5443
		Итого материалов:				2030,89	591396
		Накладные расходы	%	--		309,91	90245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,64	62504
		Сметная стоимость:				2897,68	843803

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.23.1)	м2 разметки	9,3500		5343,80	49965
		Итого оплата труда:				334,60	3129
		Итого эксплуатация машин:				18,69	175
		Итого материалов:				5001,57	46765
		Накладные расходы	%	--		434,68	4064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,28	4322
		Сметная стоимость:				6240,75	58351
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2744393
		Накладные расходы -	Тенге				288439
		Сметная прибыль -	Тенге				242627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3275459
	Итого прямые затраты:		Тенге				56592888
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4565252
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				61158140
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2568642
	ИТОГО:		Тенге				63726782
	Сметная прибыль		Тенге				5098143
	ИТОГО по акту:		Тенге				68824925
	В текущих ценах на 2018год к=1,0599383		Тенге				72950174
	Тендерная скидка		Тенге				-41509
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				72908665
	НДС 12%		Тенге				8749040
	Итого с НДС		Тенге				81657705

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.