1

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию № 235

от "23"декабря 2014 г. ***Строительство врачебной амбудлатории на 50 посещений в смену в с. Кошмамбет Карасайского района Алматинской области***
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная **Постановлением Акимата Карасайского района** № 10-2823 от «09» октября 2014 года:

В составе:

Председатель: ***Жумаділ Н.Б. – заместитель акима Карасайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя: **Боранбаев Б.С. – государственный инспектор ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: ***ГУ «Управления строительства Алматинской области» - и.о заместителя руководителя Нусипбаев М.О.***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель ГУ «Управления здравохранения Алматинской области»: ***Мейрбеков М.Б.***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аким: ***Аким Жамбыльского сельского округа Карасайского района Марат А.К***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель отдела отдела строительства: ***Гриненко О.П.***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ: ***Ашимбай А.Р***
(фамилия, имя, отчество, должность)

И.О. Руководитель Карасайского районного управления по защите прав потребителей: ***Доспанов Е.К***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель ОЧС Карсайского района: ***Ботпаев Ж.Ж.***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор районной центральной поликлиники: ***Байдувалиев А.М.***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика: ***Заместитель президента АО «АКСУ» В.П. Полонский***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика: ***Директор ТОО «ПТИ Пищепромпроект» В.Н.Горелкин***
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технадзор- эксперт ТОО «УКС Алматинской области: ***К.Б. Нурелов***
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Генеральным подрядчиком: ***АО «АКСУ»***

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: ***«Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области»***

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком АО «АКСУ», выполнившим:

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Строительство здания врачебной амбулатории-1этажное-418,21м2;
Котельная (6х4)с оборудованием:
Все внутренние коммуникации (ОВ, ВК, пожарная сигнализация);
Внутренние общестроительные и отделочные работы:
Фасадные работы:
Наружные сети:
-водопровод-83,80пм;
-канализация-48,7пм;
-теплотрасса-65пм.
-Дренаж 206пм.
Благоустройство (бетонное покрытие, озеленение, мафы).

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями **ТОО «ПТИпищепромпроект»**

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту: «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района», **согласно ОПЗ №2445 Разделами,ГП,АР,ТХ,КЖ,ОВ,ТС,НВК,ВК,ЭС,ОПЗ,НСС ПС,ГСН,НЭС**

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **РГП «Талдыкурган ГОСЭКСПЕРТИЗА»№00968от 26.04.2012 года**

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 года;**

(месяц и год)

окончание работ **декабрь 2014 год;**

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал авторского надзора
2. Журнал по технике безопасности
3. Журнал производства работ
4. Журнал сварочных работ
5. Журнал бетонных работ
5. Акты скрытых работ
6. Проектно-сметная документация
7. Технический отчет на обследование и измерение сопротивления изоляции электросетей, электро-приемников и защитного заземления электрооборудования.
8.Сертификаты качества
9. Паспорта на материалы ,изделия, оборудования

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

-Здание ВА -1 этажное-площадь застройки-684,27м2,общая площадь здания 418,21м2

-Наружный Водопровод - 83,8 пм, Канализация-48,7 пм, теплотрасса-65пм,Дренаж 206пм.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Конструктивные решения здания: **Здание каркасное, с кирпичным заполнением стен, с утиплителем, монолитное перекрытие, монолитные фундаменты.**

Инженерные сети: **Инженерные сети разработаны согласно технических условий.**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту согласно проекта единиц;

фактически согласно проекта единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **161 890,994 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **121 266,68 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **18 769,5 тыс. тенге.**

13.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъземных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Мощность	*посещения*	*50*	*50*
Общая площадь земельного участка	*га*	*0,46*	*0,46*
Общая площадь здания	*кв.м*	*418,21*	*418,21*
Строительный объем	*$м^3$*	*1785,85*	*1785,85*

Решение рабочей комиссии:

«Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену с.КошмамбетКарасайского района Алматинскойобласти»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Жумаділ Н.Б.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Боранбаев Б

Члены государственной приемочной комиссии:

Мейрбеков М.Б.

Нусипбаев М.О.

Марат А.К.

Гриненко О.П.

Ашимбай А.Р

Доспанов Е.К

Ботпаев Ж.Ж.

Байдувалиев А.М.

ПолонскийВ.П

Горелкин В.Н.

К.Б.Нурелов

Акт № 00000000019 от 29 октября 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **АО "Аксу"**

Основание: **Договор № 25-8/2014 от 25.08.14 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 50 посещений в смену в п.Кошмамбет Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	3 448 189,00	3 448 189,00

Итого: 3 448 189,00
В том числе НДС 369 448,82

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 448 189,00 KZT

Три миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто восемьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км
Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Генподрядчик: АО "АКСУ"

БИК ALMAKZKA, ИИК: KZ94826B0KZTD2000402, Кбе 12, Филиал АО "АТФ Банк"в г.Каскелен,ул.Наурызбая 2км.

Исполнитель: ТОО"Карасай Құрылыс""

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826B0KZTD2000784, Кбе 12, Филиал АО"АТФ Банк" в г.Каскелен,ул.Абылайхана,88
БИН банка 091300215870

Наименование стройки и его адрес -Строительство СВА на 50 посещений в смену в п.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

Полная стоимость -11 912 614 тенге
Лимит финансирование на 2014год - 11 912 614 тенге

Форма 3

Акт Ф-3
выполненных работ за октябрь месяц 2014г.
по договору №25-08/2014 от 25.08.2014г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**431**	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в п. Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	**тенге**	11 912 614	737 849	172 409	565 440	0	3 275 780	2 924 804	350 976	3 448 189	3 078 740	369 449
		ИТОГО:	**тенге**	**11 912 614**	**737 849**	**172 409**	**565 440**	**0**	**3 275 780**	**2 924 804**	**350 976**	**3 448 189**	**3 078 740**	**369 449**

Генподрядчик:

Вице-президент АО"АКСУ"

Ж.М.Казанбасов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО"Карасай Курылыс"

А.К.Аскарбаев

Акт № 00000000020 от 26 ноября 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **АО "Аксу"**

Основание: **Договор №25-08/2014 от 25.08.14 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	8 464 425,00	8 464 425,00

Итого: 8 464 425,00
В том числе НДС 906 902,68

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 464 425,00 KZT

Восемь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км
Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Полная стоимость -11 912 614 тенге
Лимит финансирование на 2014год - 11 912 614 тенге

Форма 3

Генподряд[redacted]

БИК ALMAKZ[redacted], ИИК [redacted] KZ94826B0KZTD2000402, Кбе 12, Филиал АО "АТФ Банк"в г.Каскелен,ул.Н[redacted]ыз[redacted] 2км.

Исполнитель: [redacted]О"[redacted]арасай Курылыс""

Адрес: Алматин[redacted]я [redacted]ласть г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИК ALMNKZ[redacted], ИИК: [redacted]Z62826B0KZTD2000784, Кбе 12, Филиал АО"АТФ Банк" в г.Каскелен,ул.Абылайхана,88

БИН банка 091300215870

Наименование стройки и его адрес -Строительство СВА на 50 посещений в смену в п.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

Акт Ф-3

выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

по договору №25-08/2014 от 25.08.2014г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в п. Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	тенге	11 912 614	737 849	737 849	0	3 448 189	7 898 985	7 052 665	846 320	11 912 614	10 636 263	1 276 352
		ИТОГО:	тенге	11 912 614	737 849	737 849	0	3 448 189	7 898 985	7 052 665	846 320	11 912 614	10 636 263	1 276 352

Генподрядчик:

Вице-президент АО"АКСУ"

_____ **Ж.М.Казанбасов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **Е.Аскарбаев**

Счет-фактура № 20 от 26 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25-08/2014 от 25.08.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	7 557 522,32	7 557 522,32	12%	906 902,68	8 464 425,00		
Всего по счету:					**7 557 522,32**		**906 902,68**	**8 464 425,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер: Танудалова

(должность)

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Полная стоимость -11 912 614 тенге
Лимит финансирование на 2014год - 11 912 614 тенге

БИК ALMAKZKA, ИИК: KZ94826B0KZTD2000402, Кбе 12, Филиал АО "АТФ Банк"в г.Каскелен,ул.Наурызбая 2км.

Исполнитель: ТОО"Карасай Курылыс""

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

Форма 3

БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826B0KZTD2000784, Кбе 12, Филиал АО"АТФ Банк" в г.Каскелен,ул.Абылайхана,88

БИН банка 091300215870

Наименование стройки и его адрес -Строительство СВА на 50 посещений в смену в п.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

Акт Ф-3

выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

по договору №25-08/2014 от 25.08.2014г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в п. Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	тенге	11 912 614	737 849	737 849	0	3 448 189	7 898 985	7 052 665	846 320	11 912 614	10 636 263	1 276 352
		ИТОГО:	тенге	11 912 614	737 849	737 849	0	3 448 189	7 898 985	7 052 665	846 320	11 912 614	10 636 263	1 276 352

Генподрядчик:

Вице-президент АО"АКСУ"

Ж.М.Казанбасов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО"Карасай Курылыс"

А.Р.Аскарбаев

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"

Договор № 25-08/14 от 25.08.2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области"

Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 6-1-1. Наружные сети ВК

АКТ №1

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,03	39,76	37,82	2 069	1 968	650	0,01	0,52
		м3		1,87	11,00	97	572	97	0,04	2,08
2	Е010333-А5-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	91,05	45,00	45,00	4 097	4 097	819	0,00	0,00
		т		0,00	9,00	0	819	100	0,19	17,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	159,20	27,84	26,18	4 432	4 168	1 368	0,01	1,59
		м3		1,66	7,20	264	1 146	97	0,03	4,78
4	E0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,92	262,72	0,00	1 294	0	1 462	1,85	9,11
		м3		262,72	0,00	1 294	0	113	0,00	0,00
7	C143008-92	Песок природный	7,65	1370,00	0,00	10 481	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОЛОДЦЫ								
11	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,62	48,96	47,46	1 597	1 548	243	0,01	0,33
		м3		1,27	6,40	41	209	97	0,02	0,65
12	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,71	23,36	22,08	1 769	1 672	502	0,01	0,76
		м3		1,28	5,56	97	421	97	0,02	1,51
13	E0101-162-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,34	353,70	0,00	828	0	936	2,27	5,32
		м3		353,70	0,00	828	0	113	0,00	0,00
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1 ==========								
19	C130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,90	2590,00	0,00	4 918	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	4,06	1420,00 0,00	0,00 0,00	5 765 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
22	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	18,72	1623,00 0,00	0,00 0,00	30 383 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
24	СПрайс-Лист	Кран шаровый d-32 мм BUGATTI шт	2,00	205,13 0,00	0,00 0,00	410 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
25	СПрайс-Лист	Кран шаровый d-50 мм BUGATTI шт	1,00	205,13 0,00	0,00 0,00	205 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
27	С130902-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2,00	32537,00 0,00	0,00 0,00	65 074 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
28	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	4,00	1140,00 0,00	0,00 0,00	4 560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	С11011-21	Асбестоцементная смесь м3	0,01	43400,00 0,00	0,00 0,00	434 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
30	С ПРАЙС	Лента предупредительная "Внимание водопровод" м	59,00	17,71 0,00	0,00 0,00	1 045 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
31	С12021-259	Соединительные элементы МС-2,5 т	0,23	162700,00 0,00	0,00 0,00	37 239 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	1,80	4836,00	0,00	8 705	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	С130804-22	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	0,12	29800,00	0,00	3 576	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	25,00	523,00	0,00	13 075	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	С131003-2прим	Мотопомпа	1,00	29200,00	0,00	29 200	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,63	23700,00	0,00	38 631	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,40	6230,00	0,00	52 332	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
46	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,30	7920,00	0,00	26 136	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-3	8,00	784,00	0,00	6 272	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	4,20	2900,00	0,00	12 180	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	369,60	83,00	0,00	30 677	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	5,00	9260,00	0,00	46 300	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С12021-222	Стремянки С2,С5,С7	0,05	151200,00	0,00	8 014	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,20	23700,00	0,00	28 440	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
59	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1,КЦО-3	5,00	784,00	0,00	3 920	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,80	3870,00	0,00	6 966	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
61	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	3,00	9260,00	0,00	27 780	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
62	С12021-222	Стремянки С1,С1-03	0,02	151200,00	0,00	2 994	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-21	Асбестоцементная смесь м3	0,20	43400,00 0,00	0,00 0,00	8 680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
65	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	96,00	83,00 0,00	0,00 0,00	7 968 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ								
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,84	23700,00 0,00	0,00 0,00	43 608 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002.	Кольца горловин смотровых колодцев КЦ-7-3 шт	2,00	784,00 0,00	0,00 0,00	1 568 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
72	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	6,00	3870,00 0,00	0,00 0,00	23 220 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
73	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ м3	0,28	8030,00 0,00	0,00 0,00	2 248 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
74	С11011-773	Скобы ходовые шт	12,00	221,00 0,00	0,00 0,00	2 652 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
75	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм м	2,40	253,00 0,00	0,00 0,00	607 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
76	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	2,00	9260,00 0,00	0,00 0,00	18 520 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,02	63600,00	0,00	1 048	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
78	С130804-18прим	Отпуск ф150мм	0,10	12100,00	0,00	1 210	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
79	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	2,00	799,00	0,00	1 598	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
80	С12021-222	Стремянки С9	0,05	151200,00	0,00	6 864	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 2. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБЫ								
81	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	199,28	39,76	37,82	7 923	7 537	2 488	0,01	1,99
		м3		1,87	11,00	373	2 192	97	0,04	7,97
82	Е010333-А5-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	348,74	45,00	45,00	15 693	15 693	3 139	0,00	0,00
		т		0,00	9,00	0	3 139	100	0,19	66,26
83	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	622,46	27,84	26,18	17 329	16 296	5 350	0,01	6,22
		м3		1,66	7,20	1 033	4 482	97	0,03	18,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	19,25	262,72	0,00	5 058	0	5 715	1,85	25,62
		м3		262,72	0,00	5 058	0	113	0,00	0,00
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОЛОДЦЫ								
91	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,81	48,96	47,46	921	893	140	0,01	0,19
		м3		1,27	6,40	24	120	97	0,02	0,38
92	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,26	23,36	22,08	356	337	101	0,01	0,15
		м3		1,28	5,56	20	85	97	0,02	0,31
93	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,47	353,70	0,00	167	0	189	2,27	1,07
		м3		353,70	0,00	167	0	113	0,00	0,00
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
98	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 26 - 58х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	504,19	113,00	0,00	56 974	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
100	С ПРАЙС	Краны шаровые Dy 50 мм BUGATTI	4,00	248,81	0,00	995	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
102	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8,00	330,00	0,00	2 640	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
103	С130804-2257 Изм. и доп.вып.16 СН	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,00	112,00	0,00	896	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04-2002	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
105	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм(футляр)	48,00	1751,00	0,00	84 048	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106	С ПРАЙС	Лента предупредительная "Внимание водопровод"	499,20	17,71	0,00	8 841	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,01	43400,00	0,00	434	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
109	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Гибкая трубчатая теплоизоляция ArmaFlex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	15,15	154,00	0,00	2 333	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
110	С11031-539 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	2,25	822,00	0,00	1 850	0	0	0,00	0,00
		рулон		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
112	С Прайс лист	Счетчик воды ф15мм	1,00	8935,90	0,00	8 936	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
115	С ПРАЙС	Краны шаровые Dy 50 мм BUGATTI	3,00	248,81	0,00	746	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
116	С130804-22	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм(футляр)	0,36	29800,00	0,00	10 728	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
117	С12021-259	Соединительные элементы МС-2,5	0,14	162700,00	0,00	22 140	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм м	8,00	250,00 0,00	0,00 0,00	2 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
125	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/(Упоры) м3	0,40	8030,00 0,00	0,00 0,00	3 212 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		КОЛОДЦЫ								
127	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	2,70	23700,00 0,00	0,00 0,00	63 990 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
128	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1 шт	5,00	784,00 0,00	0,00 0,00	3 920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
129	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	9,00	6230,00 0,00	0,00 0,00	56 070 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
130	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	5,00	9260,00 0,00	0,00 0,00	46 300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
131	С12021-222	Стремянки С2 т	0,06	151200,00 0,00	0,00 0,00	9 752 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
132	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	324,00	83,00 0,00	0,00 0,00	26 892 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1102731**	**54208**	**23101**		**63**
			Тенге			**9296**	**13185**			**120**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				23 101				
		Оборудование				8 936				
		Материалы				1 029 649				
		Итого с накладными расходами				1 125 832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				67 014				
		Итого				**1 192 846**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				40 253				
		Итого				**1 233 099**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				16 526				
		Затраты на выслугу лет 1%				12 242				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4 897				
		Итого в базе 2001 г				**1 266 763**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**3 027 155**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				60 543				
		Итого				**3 087 698**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				370 524				
		Всего				**3 458 222**				
		Минус стоимтсть материалов Генподрядчика				**2 481 885**				
		К оплате на выполнение				**976 337**				

Генподрядчик:
Вице-президент
АО"АКСУ"

_____ **Ж.Казанбасов**

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев .**

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Договор № 25-08/14 от 25.08..2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области"

Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 2-1-2. Общестроительные работы по марки АР

АКТ №2

прнемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	403,20	103,08	0,99	41 562	399	5 743	0,07	28,22
		м2		11,59	0,38	4 673	153	119	0,00	0,00
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	403,20	189,45	4,72	76 386	1 903	34 863	0,40	161,28
		м2		70,88	1,78	28 579	718	119	0,01	4,03
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	403,20	37,08	0,99	14 951	399	5 743	0,07	28,22
		м2		11,59	0,38	4 673	153	119	0,00	0,00
		ВШ-2, ВШ-3								
		ВШ-1								
34	С12021-268	Металлоконструкции вентиляционной шахты	0,38	134000,00	0,00	50 909	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 50	1,46	6190,00	0,00	9 006	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200,00	0,00	1 805	0	0	0,00	0,00

	РК 8.02-04-	т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	96,00	10,22	0,00	981	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,03	604700,00	0,00	18 141	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ВШ-2								
45	С12021-268	Металлоконструкции вентиляционной шахты	0,27	134000,00	0,00	35 888	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 50	0,88	6190,00	0,00	5 464	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03	41200,00	0,00	1 327	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	С11011-2095 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-02-	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	56,00	10,22	0,00	572	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,02	604700,00	0,00	10 582	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
61	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	45,65	1938,94	13,90	88 513	635	17 913	1,92	87,65
		м2		321,75	5,24	14 688	239	120	0,03	1,37
63	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,13	53400,00	0,00	7 017	0	0	0,00	0,00

		100м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
99	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	1,00	17300,00	0,00	17 300	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
100	С12031-17	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 24-10ПИ	2,00	10700,00	0,00	21 400	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
102	С12022-3прим	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	1,00	20300,00	0,00	20 300	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
104	С12031-77прим	Двери алюминиевые из алюминиевых сплавов	1,00	40400,00	0,00	40 400	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
106	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	49,57	4010,00	0,00	198 776	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,67	4250,00	0,00	62 348	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	34,00	1380,00	0,00	46 920	0	0	0,00	0,00
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
109	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	34,00	844,00	0,00	28 696	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
111	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1,00	18700,00	0,00	18 700	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**817937**	**3336**	**64261**		**305**
			Тенге			**52613**	**1263**			**5**
		Накладные расходы				64 261				
		Оборудование-материалы				688 804				
		Итого с накладными расходами				**882 198**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				52 932				
		Итого				**935 130**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				31 794				
		Итого				**966 924**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				13 053				
		Затраты на выслугу лет 1%				9 669				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 868				
		Итого в базе 2001 г				**993 514**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**2 374 179**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				47 484				
		Итого				**2 421 663**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				290 600				
		Всего				**2 712 262**				
		Минус стоимость материалов Генподрядчика				1 843 544				
		Всего к оплате:				**868 718**				

Генподрядчик:
Вице-президент
АО"АКСУ"

Ж.Казанбасов

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай Курылыс"

А.Аскарбаев

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчи :ТОО"Карасай курылыс"

Договор № 25-08/14 от 25.08..2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области*

Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 3-1-3. Общестроительные работы (котельная)

АКТ №3
приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Землянные работы								
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	17,00	47,43	44,84	806	762	270	0,02	0,34
		м3		2,59	13,81	44	235	97	0,05	0,85
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	30,60	45,00	45,00	1 377	1 377	275	0,00	0,00
		т		0,00	9,00	0	275	100	0,19	5,81
3	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	13,00	3,20	3,20	42	42	13	0,00	0,00
		м3		0,00	1,04	0	14	97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-130-1	уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу= за 6-8 проходов прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	13,00	14,01	14,01	182	182	61	0,00	0,00
		м3		0,00	4,80	0	62	97	0,02	0,26
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	13,00	9,75	9,75	127	127	37	0,00	0,00
		м3		0,00	2,93	0	38	97	0,01	0,13
		Фундаменты								
6	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	21,00	651,13	20,10	13 674	422	408	0,06	1,26
		м2		9,20	5,41	193	114	133	0,02	0,42
7	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	21,00	165,37	1,15	3 473	24	17	0,00	0,00
		м2		0,14	0,48	3	10	133	0,00	0,00
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,80	7940,17	66,01	14 292	119	417	1,35	2,43
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	0,22
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	13,00	9786,72	353,46	127 227	4 595	9 808	3,60	46,80
		м3		585,00	133,52	7 605	1 736	105	0,65	8,45
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	65900,00	0,00	4 096	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,42	72000,00	0,00	30 037	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	69000,00	0,00	1 877	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,00	245,44	3,82	10 799	168	2 014	0,21	9,24
		м2		37,35	1,44	1 643	63	118	0,01	0,44
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
19	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	10,00	7470,00	0,00	74 700	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,36	40200,00	0,00	14 641	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	СС120техчасть Табл4	Дробеструйная очистка	0,36	6705,00	0,00	2 442	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Приямок (лист7)								
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,09	7940,17	66,01	715	6	21	1,35	0,12
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	0,01
31	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,17	12388,20	1327,03	2 106	226	463	12,49	2,12
		м3		2137,50	456,24	363	78	105	1,72	0,29
32	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01	72000,00	0,00	799	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,31	245,44	3,82	567	9	106	0,21	0,49
		м2		37,35	1,44	86	3	118	0,01	0,02
		Стены								
34	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,60	2288,24	335,84	54 002	7 926	22 995	4,54	107,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		699,75	126,00	16 514	2 974	118	0,61	14,40
35	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	8,97	12200,00	0,00	109 410	0	0	0,00	0,00
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен и колонн прямоугольных	1,86	6045,18	185,63	11 244	345	6 202	18,17	33,80
		м3		3264,75	69,75	6 072	130	100	0,34	0,63
37	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,82	14600,00	0,00	26 613	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Пм1,ПМ2

38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,20	15155,92	367,51	2 955	72	479	13,10	2,55
		м3		2202,75	138,83	430	27	105	0,68	0,13
39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	61200,00	0,00	766	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,003	65900,00	0,00	172	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	69000,00	0,00	345	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

СГ1

42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11	69000,00	0,00	7 536	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,01	64100,00	0,00	946	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СГ2								
44	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	69000,00	0,00	1 042	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,001	64100,00	0,00	87	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Парапет								
46	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,01	11853,07	316,01	23 825	635	3 139	8,25	16,58
		м3		1368,00	119,39	2 750	240	105	0,58	1,17
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	68800,00	0,00	2 993	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	69000,00	0,00	468	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Плита перекрытия								
49	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 мВ25	4,68	13570,74	241,10	63 511	1 128	6 750	8,06	37,72
		м3		1282,50	91,08	6 002	426	105	0,44	2,06
50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	69000,00	0,00	273	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	66000,00	0,00	602	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,86	68800,00	0,00	58 834	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Кровля								
53	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	25,70	207,96	1,19	5 345	31	840	0,16	4,11
		м2		27,00	0,45	694	12	119	0,00	0,00
54	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,50	6066,62	245,72	27 285	1 105	2 541	2,71	12,19
		м3		382,50	92,25	1 720	415	119	0,45	2,02
55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	25,70	162,89	15,94	4 186	410	1 242	0,24	6,17
		м2		34,65	5,96	891	153	119	0,03	0,77
56	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	25,70	71,22	2,10	1 830	54	73	0,01	0,26
		м2		1,65	0,75	42	19	119	0,00	0,00
57	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	25,70	226,89	0,18	5 831	5	189	0,04	1,03
		м2		8,10	0,07	208	2	90	0,00	0,00
58	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	25,70	797,34	7,62	20 492	196	1 319	0,24	6,17
		м2		40,28	2,86	1 035	74	119	0,01	0,26
59	Е0112-10-1	Устройство фартука	9,90	544,76	1,24	5 393	12	1 811	0,97	9,60
		м2		153,23	0,47	1 517	5	119	0,00	0,00
60	Е0106-55-1	Установка молниеприемной сетки	0,02	4781,15	475,40	74	7	69	28,29	0,44
		1т		4137,75	128,67	64	2	105	0,49	0,01
61	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Молниеприемная сетка	0,02	62000,00	0,00	955	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8,00	61,90	3,30	495	26	178	0,14	1,12
		м		23,00	0,40	184	3	95	0,00	0,00
		Полы								
71	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	21,60	13,19	2,62	285	57	306	0,07	1,51
		м2		10,51	0,99	227	21	123	0,00	0,00
72	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	21,60	651,13	20,10	14 064	434	420	0,06	1,30
		м2		9,20	5,41	199	117	133	0,02	0,43
73	Е0127-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	21,60	165,37	1,15	3 572	25	18	0,00	0,00
		м2		0,14	0,48	3	10	133	0,00	0,00
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	2,16	8719,48	0,00	18 834	0	1 506	3,66	7,91
		м3		567,00	0,00	1 225	0	123	0,00	0,00
75	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	21,60	323,65	18,42	6 991	398	2 467	0,42	9,07
		м2		85,95	6,91	1 857	149	123	0,03	0,65
76	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	21,60	215,39	9,05	4 652	195	1 441	0,25	5,40
		м2		50,85	3,40	1 098	73	123	0,02	0,43
77	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,60	362,91	14,76	7 839	319	1 540	0,36	7,78
		м2		52,43	5,54	1 132	120	123	0,03	0,65
78	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	21,60	-88,97	-1,34	-1 922	-29	-103	-0,02	-0,43
		м2		-3,38	-0,50	-73	-11	123	0,00	0,00
79	Е0106-36-4	Железнение поверхности	21,60	55,56	0,23	1 200	5	1 166	0,29	6,26
		м2		51,30	0,09	1 108	2	105	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окно								
81	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,80	4472,00	0,00	8 050	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		двери								
83	С12022-2прим	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1,00	27783,00	0,00	27 783	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
84	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,00	844,00	0,00	844	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Внутренняя отделка								
88	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	33,20	41,10	0,66	1 365	22	1 211	0,24	7,97
		м2		38,48	0,11	1 278	4	95	0,00	0,00
89	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	62,00	189,22	2,00	11 732	124	6 111	0,57	35,34
		м2		93,60	0,27	5 803	17	105	0,04	2,48
		Наружная отделка								
91	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	80,20	250,78	2,11	20 113	169	10 258	0,64	51,33
		м2		121,50	0,32	9 744	26	105	0,04	3,21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**866889**	**21729**	**88078**		**435**
			Тенге			**72032**	**7684**			**46**
		Накладные расходы				88 078				
		Оборудование,материалы				773 128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами				**954 968**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				57 298				
		Итого				**1 012 266**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				34 417				
		Итого				**1 046 683**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				14 130				
		Затраты на выслугу лет 1%				10 467				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4 187				
		Итого в базе 2001 г				**1 075 467**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**2 570 018**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				51 400				
		Итого				**2 621 419**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				314 570				
		Всего				**2 935 989**				
		Минус стоимость материалов Генподрядчика				2 069 232				
		Всего к оплате:				**866 757**				

Генподрядчик:
Вице-президент АО"АКСУ"

_____ **Ж.Казанбасов**

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **А.Аскарбаев**

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчик: ТОО"Карасай курылыс"

Договор № 525-08/.2014 года от 25.08.2014

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области"

Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 4-1-1.Внешние сети электроснабжения 10 кВ

АКТ №4
приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДСТАНЦИЮ								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,97	21,55	4,52	21	4	16	0,11	0,11
		м3		17,03	0,00	17	0	97	0,00	0,00
2	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6,00	302,09	197,24	1 813	1 183	1 448	0,65	3,90
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1,50
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ~	1,15	18200,00	0,00	20 966	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	Е0106-1-1	Монолитный участок	0,60	8378,77	66,01	5 027	40	139	1,35	0,81
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0,07
5	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х5 мм	4,00	431,60	21,60	1 726	86	577	0,90	3,60
		шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	0,08
6	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10мм	22,00	51,70	2,80	1 137	62	581	0,16	3,52
		м		27,50	0,30	605	7	95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
7	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1,00	16463,00	10590,00	16 463	10 590	6 648	27,00	27,00
		подстанц		4680,00	2318,05	4 680	2 318	95	13,44	13,44
8	75-4-15 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004прим	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-63-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнениепо выводу -кабельный	1,00	1575300,00	0,00	1 575 300	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4.5%, габариты 1080х580х1200 мм	2,00	166400,00	0,00	332 800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		анкерной опоре №1								
10	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2,00	2263,89	769,89	4 528	1 540	3 407	7,42	14,84
		шт		1386,00	236,48	2 772	473	105	1,03	2,06
11	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2,00	943,80	3,80	1 888	8	1 441	4,00	8,00
		шт		756,00	2,30	1 512	5	95	0,01	0,02
12	прайс	Разъединитель РЛНД-1-10/250 с приводом	2,00	19307,74	0,00	38 615	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	С12021-237	Кронштейн РА1,2,3,4,5	0,09	154400,00	0,00	13 217	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	С12021-237	Хомут Х7,Х8	0,01	154400,00	0,00	896	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН	Зажим плашечный	0,06	7100,00	0,00	426	0	0	0,00	0,00
		100шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300,00	0,00	194	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	8,00	78,60	1,60	629	13	513	0,00	0,00
		шт		67,50	0,00	540	0	95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002,	Изоляторы	8,00	556,00	0,00	4 448	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 4. ВЛ-1								
19	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,19	7259,41	4310,78	1 408	836	797	16,10	3,12
		1км		2745,00	1169,46	533	227	105	4,45	0,86
20	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,19	55345,00	0,00	10 737	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	2,00	119,94	47,94	240	96	165	0,45	0,90
		шт		72,00	6,75	144	14	105	0,03	0,06
		Опора ж/б анкерная №1								
		ж/б элементы								
22	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1,00	3155,76	1990,26	3 156	1 990	1 612	5,98	5,98
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2,29
23	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2,00	17400,00	0,00	34 800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	С ПРАЙС	Траверса ТМ-73	1,00	3143,28	0,00	3 143	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С ПРАЙС	Траверса ТМ-60	1,00	964,48	0,00	964	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	С12021-237	Накладка ОГ52, Кронштейн У1,Хомут Х1	0,01	154400,00	0,00	1 995	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
27	С ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21(1,38кг)	2,00	216,67	0,00	433	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Линейная арматура								
28	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,01	846,00	0,00	12	0	12	5,15	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		846,00	0,00	12	0	105	0,00	0,00
29	С ПРАЙС	зажим плашечный SL 37.2(0,1кг)	5,00	242,93	0,00	1 215	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	С ПРАЙС	Кожух защитный SP15(0,031кг)	5,00	105,40	0,00	527	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	С ПРАЙС	изолятор штыревой SDI 37 (3,8кг)	1,00	2354,35	0,00	2 354	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	С ПРАЙС	Спиральная вязка СО35(0,527кг)	1,00	2426,23	0,00	2 426	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	С ПРАЙС	Скоба SH 35(0,075кг)	6,00	92,27	0,00	554	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	С ПРАЙС	натяжной изолятор SDI 90 (0,995кг)	6,00	2790,11	0,00	16 741	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	С ПРАЙС	зажим натяжной SO 255(1,133кг)	6,00	2640,48	0,00	15 843	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	С ПРАЙС	Зажим прокалывающий изолированный SL25.2(0,25кг)	3,00	548,76	0,00	1 646	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	С ПРАЙС	Кожух защитный SP16(0,037кг)	3,00	209,41	0,00	628	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора ж/б промежуточная №2								
38	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1,00	1534,11	878,23	1 534	878	790	3,06	3,06
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1,03
39	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1,00	17700,00	0,00	17 700	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,01	846,00	0,00	12	0	13	5,15	0,08
		1т		846,00	0,00	12	0	105	0,00	0,00
41	С ПРАЙС	зажим плашечный SL 37.2(0,1кг)	1,00	242,93	0,00	243	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С ПРАЙС	Кожух защитный SP15(0,031кг)	1,00	105,40	0,00	105	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С ПРАЙС	изолятор штыревой SDI 37 (3.8кг)	3,00	2354,35	0,00	7 063	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	С ПРАЙС	Спиральная вязка СО35(0,527кг)	1,00	2426,23	0,00	2 426	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С12021-237	Накладка ОГ52, Кронштейн У1,Хомут Х1	0,002	154400,00	0,00	235	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора ж/б концевая №3								
46	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1,00	3155,76	1990,26	3 156	1 990	1 612	5,98	5,98
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2,29
47	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2,00	17400,00	0,00	34 800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
48	С ПРАЙС	Траверса ТМ-73	1,00	3143,28	0,00	3 143	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
49	С ПРАЙС	Траверса ТМ-60	1,00	964,48	0,00	964	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	С12021-237	Накладка ОГ52, Кронштейн У1,Хомут Х1	0,01	154400,00	0,00	1 995	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21(1,38кг)	2,00	787,55	0,00	1 575	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
52	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,02	846,00	0,00	13	0	14	5,15	0,08
		1т		846,00	0,00	13	0	105	0,00	0,00
53	С ПРАЙС	зажим плашечный SL 37.2(0,1кг)	5,00	242,93	0,00	1 215	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	С ПРАЙС	Кожух защитный SP15(0,031кг)	5,00	105,40	0,00	527	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	С ПРАЙС	изолятор штыревой SDI 37 (3.8кг)	1,00	2354,35	0,00	2 354	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
56	С ПРАЙС	Спиральная вязка СО35(0,527кг)	1,00	2426,23	0,00	2 426	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
57	С ПРАЙС	Скоба SH 35(0,075кг)	3,00	92,27	0,00	277	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	С ПРАЙС	натяжной изолятор SDI 90 (0,995кг)	3,00	2790,11	0,00	8 370	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
59	С ПРАЙС	зажим натяжной SO 255(1,133кг)	3,00	2640,48	0,00	7 921	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1,00	655,50	60,50	656	61	456	3,00	3,00
		компл		466,00	13,50	466	14	95	0,08	0,08
61	С ПРАЙС	Ограничитель перенапряжения(2кг)	3,00	7195,75	0,00	21 587	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
62	С ПРАЙС	дистанционный бандаж SO75-100(0,045кг)	3,00	611,31	0,00	1 834	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
63	С ПРАЙС	Лента бандажная СОТ37(0,115кг)	5,10	134,77	0,00	687	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
64	С ПРАЙС	Скрепа СОТ36(0,015кг)	3,00	30,06	0,00	90	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ-2								
66	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,66	55345,00	0,00	36 528	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора ж/б анкерная №1,3,4								
69	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6,00	17400,00	0,00	104 400	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
70	С ПРАЙС	Траверса ТМ-73	3,00	3143,28	0,00	9 430	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С ПРАЙС	Траверса ТМ-60	3,00	964,48	0,00	2 893	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	С12021-237	Накладка ОГ52, Кронштейн У1,Хомут Х1	0,04	154400,00	0,00	5 985	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	С ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21(1,38кг)	6,00	216,67	0,00	1 300	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Линейная арматура								
75	С ПРАЙС	зажим плашечный SL 37.2(0,1кг)	15,00	242,93	0,00	3 644	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
76	С ПРАЙС	Кожух защитный SP15(0,031кг)	15,00	105,40	0,00	1 581	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
77	С ПРАЙС	изолятор штыревой SDI 37 (3.8кг)	3,00	2354,35	0,00	7 063	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
78	С ПРАЙС	Спиральная вязка СО35(0,527кг)	3,00	2426,23	0,00	7 279	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
79	С ПРАЙС	Скоба SH 35(0,075кг)	18,00	92,27	0,00	1 661	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
80	С ПРАЙС	натяжной изолятор SDI 90 (0,995кг)	18,00	2790,11	0,00	50 222	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
81	С ПРАЙС	зажим натяжной SO 255(1,133кг)	18,00	242,93	0,00	4 373	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
82	С ПРАЙС	Зажим прокалывающий изолированный SL25.2(0,25кг)	9,00	548,76	0,00	4 939	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
83	С ПРАЙС	Кожух защитный SP16(0,037кг)	9,00	209,41	0,00	1 885	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора ж/б угловая анкерная № 2								
85	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3,00	17400,00	0,00	52 200	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С ПРАЙС	Траверса ТМ-73	1,00	3143,28	0,00	3 143	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
87	С ПРАЙС	Траверса ТМ-60	1,00	964,48	0,00	964	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
88	С12021-237	Накладка ОГ52, Кронштейн У1,Хомут Х1	0,02	154400,00	0,00	3 076	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
89	С ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21(2,76кг)	4,00	216,67	0,00	867	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Линейная арматура								
91	С ПРАЙС	зажим плашечный SL 37.2(0,1кг)	6,00	242,93	0,00	1 458	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
92	С ПРАЙС	Кожух защитный SP15(0,031кг)	6,00	105,40	0,00	632	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
93	С ПРАЙС	изолятор штыревой SDI 37 (3.8кг)	3,00	2354,35	0,00	7 063	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
94	С ПРАЙС	Спиральная вязка СО35(0,527кг)	2,00	2426,23	0,00	4 852	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
95	С ПРАЙС	Скоба SH 35(0,075кг)	6,00	92,27	0,00	554	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
96	С ПРАЙС	натяжной изолятор SDI 90 (0,995кг)	6,00	2790,11	0,00	16 741	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
97	С ПРАЙС	зажим натяжной SO 255(1,133кг)	6,00	2640,48	0,00	15 843	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
98	С ПРАЙС	Зажим прокалывающий изолированный SL25.2(0,25кг)	3,00	548,76	0,00	1 646	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
99	С ПРАЙС	Кожух защитный SP16(0,037кг)	3,00	209,41	0,00	628	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Опора ж/б концевая № 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2,00	17400,00	0,00	34 800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
102	С ПРАЙС	Траверса ТМ-73	1,00	3143,28	0,00	3 143	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
103	С ПРАЙС	Траверса ТМ-60	1,00	964,48	0,00	964	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
104	С12021-237	Накладка ОГ52, Кроиштейн У1,Хомут Х1	0,01	154400,00	0,00	1 995	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
105	С ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП21(1,38кг)	2,00	216,67	0,00	433	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107	С ПРАЙС	зажим плашечный SL 37.2(0,1кг)	5,00	242,93	0,00	1 215	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
108	С ПРАЙС	Кожух защитный SP15(0,031кг)	5,00	105,40	0,00	527	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
109	С ПРАЙС	изолятор штыревой SDI 37 (3.8кг)	1,00	2354,35	0,00	2 354	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
110	С ПРАЙС	Спиральная вязка СО35(0,527кг)	1,00	2426,23	0,00	2 426	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
111	С ПРАЙС	Скоба SH 35(0,075кг)	6,00	92,27	0,00	554	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
112	С ПРАЙС	натяжной изолятор SDI 90 (0,995кг)	3,00	2790,11	0,00	8 370	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
113	С ПРАЙС	зажим натяжной SO 255(1,133кг)	3,00	2640,48	0,00	7 921	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
115	С ПРАЙС	Ограничитель перенапряжения(2кг)	3,00	7195,75	0,00	21 587	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
116	С ПРАЙС	дистанционный бандаж SO75-100(0,045кг)	3,00	208,03	0,00	624	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
117	С ПРАЙС	Лента бандажная СОТ37(0,115кг)	5,10	134,77	0,00	687	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
118	С ПРАЙС	Скрепа СОТ36(0,015кг)	3,00	30,06	0,00	90	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ								
		КЛ-1(10кВ)								
122	С143008-92	Песок природный	5,16	1370,00	0,00	7 069	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
124	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,34	12200,00	0,00	4 197	0	0	0,00	0,00
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
126	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x50 мм2	0,11	804100,00	0,00	90 059	0	0	0,00	0,00
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
133	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	2,00	16500,00	0,00	33 000	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		КЛ-2(10кВ)								
137	С143008-92	Песок природный	7,26	1370,00	0,00	9 946	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
139	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,48	12200,00	0,00	5 905	0	0	0,00	0,00
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
142	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x50 мм2	0,15	804100,00	0,00	119 811	0	0	0,00	0,00
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	2,00	16500,00	0,00	33 000	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2985355**	**19377**	**20242**		**84**
			Тенге			**15125**	**4834**			**24**
		Накладные расходы				20 242				
		Материалы				1 008 757				
		Оборудование				1 946 715				
		Итого с накладными расходами				**3 119 136**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				70 345				
		Итого				**3 189 481**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				42 254				
		Итого				**3 231 735**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				17 348				
		Затраты на выслугу лет 1%				12 850				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 140				
		Итого в базе 2001 г				**3 267 073**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**7 807 251**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				156 145				
		Итого				**7 963 396**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				955 608				
		Всего				**8 919 004**				
		Всего к оплате:				**1 008 854**				

Генподрядчик:
Вице-президент
ТОО"АКСУ"

_____**Ж.Казанбасов**

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай курылыс"

_____**А.Аскарбаев**

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчик: ТОО"Карасай курылыс"

Договор № 525-08/.2014 года от 25.08.2014

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области"

Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 5-1-1. Телефонизация

АКТ №5

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
1	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	18,00	10780,55	575,55	194 050	10 360	26 547	6,91	124,38
		колодец		1194,75	146,03	21 506	2 629	110	0,59	10,62
2	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	11,63	19700,00	0,00	229 111	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	79,13	245,44	3,82	19 421	302	3 622	0,21	16,62
		м2		37,35	1,44	2 955	114	118	0,01	0,79
4	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	36,00	233,70	41,90	8 413	1 508	2 051	0,30	10,80
		шт		42,80	9,00	1 541	324	110	0,05	1,80
5	С ПРАЙС	Консоль чугунная для укладки кабеля	36,00	933,72	0,00	33 614	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	34,00	154,07	133,32	5 238	4 533	2 012	0,14	4,76
		яма		20,75	40,27	706	1 369	97	0,16	5,44
7	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	34,00	786,51	90,13	26 741	3 064	21 374	3,36	114,24
		опора		537,75	33,75	18 284	1 148	110	0,17	5,78
8	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	34,00	542,38	90,13	18 441	3 064	12 286	1,83	62,22
		шт		294,75	33,75	10 022	1 148	110	0,17	5,78
9	С11041-93	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, десятипарные	34,00	4530,00	0,00	154 020	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	34,00	3520,00	0,00	119 680	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	С ПРАЙС	Анкер для концевого крепления троса ф6-8мм К675 У3	62,00	30,75	0,00	1 907	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	С ПРАЙС	Натяжная муфта для троса нагрузка 1 2 т К798У3	31,00	153,78	0,00	4 767	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	С ПРАЙС	Глухарь	68,00	8,64	0,00	588	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм	4,44	36,00	0,00	160	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	1240,00	196,80	46,30	244 032	57 412	38 756	0,14	173,60
		м		22,50	10,40	27 900	12 896	95	0,06	74,40
16	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,21	38387,00	11520,00	7 869	2 362	4 612	114,00	23,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		18090,00	2362,98	3 708	484	110	13,71	2,81
17	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,45	40600,00	0,00	58 667	0	0	0,00	0,00
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	С11011-198	Канат светлый из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, d 8,3 мм	124,00	756,00	0,00	93 744	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	Е0134-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,01	311603,38	0,00	2 804	0	206	133,00	1,20
		кан.-км		20790,00	0,00	187	0	110	0,00	0,00
20	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,06	230122,38	0,00	13 117	0	1 411	144,00	8,21
		кан.-км		22500,00	0,00	1 283	0	110	0,00	0,00
21	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	68,00	129,00	52,70	8 772	3 584	3 538	0,21	14,28
		м		33,80	13,50	2 298	918	110	0,08	5,44
22	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	68,00	270,00	0,00	18 360	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,25	27,84	26,18	341	321	105	0,01	0,12
		м3		1,66	7,20	20	88	97	0,03	0,37
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,92	218,93	0,00	858	0	970	1,54	6,04
		м3		218,93	0,00	858	0	113	0,00	0,00
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	66,00	36,70	27,80	2 422	1 835	984	0,06	3,96
		м		8,80	6,90	581	455	95	0,04	2,64
26	С143008-92	Песок природный	5,16	1370,00	0,00	7 069	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,25	6,48	6,48	79	79	25	0,00	0,00
		м3		0,00	2,10	0	26	97	0,01	0,12
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,92	134,10	0,00	526	0	594	0,97	3,80
		м3		134,10	0,00	526	0	113	0,00	0,00
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,25	21,55	4,52	264	55	202	0,11	1,35
		м3		17,03	0,00	209	0	97	0,00	0,00
30	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9,03	45,00	45,00	406	406	81	0,00	0,00
		т		0,00	9,00	0	81	100	0,19	1,72
31	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	1,00	1131,98	1010,48	1 132	1 010	456	0,83	0,83
		т-км		121,50	292,68	122	293	110	0,91	0,91
32	Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	1,00	1831,15	1590,40	1 831	1 590	774	1,58	1,58
		т-км		240,75	462,51	241	463	110	1,45	1,45
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
33	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1,00	10780,55	575,55	10 781	576	1 475	6,91	6,91
		колодец		1194,75	146,03	1 195	146	110	0,59	0,59
34	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8,02-04-2002,	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,96	19700,00	0,00	18 912	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,40	245,44	3,82	1 079	17	201	0,21	0,92
		м2		37,35	1,44	164	6	118	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	2,00	233,70	41,90	467	84	114	0,30	0,60
		шт		42,80	9,00	86	18	110	0,05	0,10
37	С ПРАЙС	Консоль чуунная для укладки кабеля	2,00	933,72	0,00	1 867	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,05	38387,00	11520,00	1 804	541	1 057	114,00	5,36
		км		18090,00	2362,98	850	111	110	13,71	0,64
39	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,05	40600,00	0,00	1 908	0	0	0,00	0,00
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1,00	702,30	0,00	702	0	654	4,00	4,00
		шт		648,00	0,00	648	0	101	0,00	0,00
41	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1,00	526,00	0,00	526	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	Е0134-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,04	311603,38	0,00	10 906	0	800	133,00	4,66
		кан.-км		20790,00	0,00	728	0	110	0,00	0,00
43	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	5,00	129,00	52,70	645	264	260	0,21	1,05
		м		33,80	13,50	169	68	110	0,08	0,40
44	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	5,00	270,00	0,00	1 350	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	Ц0110-571-7	Кабельный ввод в здание	1,00	2887,00	0,00	2 887	0	2 228	12,00	12,00
		ввод		2273,00	0,00	2 273	0	98	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1332281**	**92968**	**127397**		**607**
			Тенге			**99057**	**22784**			**122**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				127 397				
		Материалы				1 140 256				
		Итого с накладными расходами				**1 459 678**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				87 581				
		Итого				**1 547 259**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				52 607				
		Итого				**1 599 866**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				21 598				
		Затраты на выслугу лет 1%				15 999				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6 399				
		Итого в базе 2001 г				**1 643 862**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**3 928 300**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				78 566				
		Итого				**4 006 866**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				480 826				
		Всего				**4 487 692**				
		Минус стоимость материалов Генподрядчика				3051828,6				
		Всего к оплате:				**1 435 863**				

Генподрядчик:
Вице-президент
ТОО"АКСУ"

_____ **Ж.Казанбасов**

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **А.Аскарбаев**

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Договор № 25-08/2014 от 25.08.2014гтода.

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области"

Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 6-1-4. Резервуар-общестроительные работы

АКТ №6

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Срезка растительного грунта	30,00	31,53	29,81	946	894	269	0,01	0,30
		м3		1,73	7,50	52	225	97	0,03	0,90
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	351,14	31,53	29,81	11 071	10 467	3 144	0,01	3,51
		м3		1,73	7,50	607	2 634	97	0,03	10,53
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,86	354,67	0,00	3 852	0	4 352	2,49	27,04
		м3		354,67	0,00	3 852	0	113	0,00	0,00
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	362,00	12,48	12,48	4 518	4 518	1 422	0,00	0,00
		м3		0,00	4,05	0	1 466	97	0,02	7,24
5	Е0101-24-10	Перемещение грунта в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	362,00	10,68	10,68	3 866	3 866	1 218	0,00	0,00
		м3		0,00	3,47	0	1 256	97	0,01	3,62

6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	362,00	4,16	3,59	1 506	1 300	629	0,00	0,00
		м3		0,53	1,26	192	456	97	0,00	0,00
7	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	470,00	42,73	41,99	20 083	19 735	5 858	0,01	4,70
		м3		0,74	12,11	348	5 692	97	0,04	18,80
8	Е0101-24-2	Перемещение грунта из места временного хранения бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	362,00	12,48	12,48	4 518	4 518	1 422	0,00	0,00
		м3		0,00	4,05	0	1 466	97	0,02	7,24
9	Е0101-24-2	Перемещение растительного грунта из места временного хранения бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30,00	12,48	12,48	374	374	118	0,00	0,00
		м3		0,00	4,05	0	122	97	0,02	0,60
10	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108,00	43,53	41,54	4 701	4 486	1 382	0,01	1,08
		м3		1,92	11,27	207	1 217	97	0,04	4,32
11	Е010333-А5-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 5 км	189,00	60,75	60,75	11 482	11 482	2 296	0,00	0,00
		Т		0,00	12,15	0	2 296	100	0,26	49,14
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	470,00	29,09	6,10	13 672	2 867	10 481	0,15	70,50
		м3		22,99	0,00	10 805	0	97	0,00	0,00
13	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	378,00	51,78	36,65	19 573	13 854	3 120	0,00	0,00
		м2		0,00	8,51	0	3 217	97	0,03	11,34
		Монолитные и сборные ж/б конструкции								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5W4 на сульфатостойком порланцементе	5,08	8031,79	89,11	40 801	453	1 589	1,82	9,25
		м3		264,26	33,66	1 342	171	105	0,16	0,81
15	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	20,80	10845,51	908,05	225 587	18 887	34 242	7,87	163,70
		м3		1251,45	316,43	26 030	6 582	105	1,25	26,00

16	Е0106-1-1	Устройство набетонки из бетона В7,5W6 на сульфатостойком цементе	0,20	8154,19	89,11	1 631	18	63	1,82	0,36
		м3		264,26	33,66	53	7	105	0,16	0,03
17	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,72	9680,49	132,73	6 970	96	747	5,95	4,28
		м3		938,59	50,15	676	36	105	0,24	0,17
18	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,08	101343,17	3286,67	8 067	262	4 945	229,50	18,27
		т		43132,50	1242,34	3 433	99	140	6,06	0,48
19	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,25	77000,00	0,00	19 342	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06	72000,00	0,00	4 133	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,23	71100,00	0,00	16 182	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29	68800,00	0,00	20 227	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200,00	0,00	1 014	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,08	78,00	0,00	2 034	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	26,08	223,00	0,00	5 816	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Блоки угловые(4шт)								
26	Е0107-16-19	Установка угловых блоков,высота здания до 25 м	8,00	1566,49	504,93	12 532	4 039	6 128	2,30	18,40
		шт		410,06	137,08	3 280	1 097	140	0,50	4,00

27	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	5,92	22500,00	0,00	133 200	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,92	209,00	0,00	1 237	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,92	112,00	0,00	663	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,92	78,00	0,00	462	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	С143001-24	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,92	259,00	0,00	1 533	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,18	105680,35	410,72	19 276	75	8 581	267,30	48,76
		1т		44651,25	154,91	8 144	28	105	0,76	0,14
		Панели стеновые угловые(8шт)								
33	Е0107-3-9	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	16,00	4486,82	1612,21	71 789	25 795	31,440	5,58	89,28
		шт		978,08	425,47	15 649	6 808	140	1,60	25,60
34	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	7,52	22500,00	0,00	169 200	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,52	223,00	0,00	1 677	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,52	78,00	0,00	587	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	105680,35	410,72	5 686	22	2 531	267,30	14,38
		1т		44651,25	154,91	2 402	8	105	0,76	0,04

		Панель стеновая(2шт)								
38	Е0107-3-9	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	4,00	4486,82	1612,21	17 947	6 449	7 860	5,58	22,32
		шт		978,08	425,47	3 912	1 702	140	1,60	6,40
39	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	6,56	16700,00	0,00	109 552	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,56	223,00	0,00	1 463	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,56	78,00	0,00	512	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,38	73930,60	410,72	27 798	154	5 218	78,30	29,44
		1т		13061,25	154,91	4 911	58	105	0,76	0,29
		Плиты покрытия(1шт)								
43	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2,00	2391,66	791,16	4 783	1 582	2 403	3,73	7,46
		шт		619,65	238,60	1 239	477	140	0,97	1,94
44	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	3,22	24200,00	0,00	77 924	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,22	223,00	0,00	718	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,22	78,00	0,00	251	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,26	105680,35	410,72	27 223	106	12 119	267,30	68,86
		1т		44651,25	154,91	11 502	40	105	0,76	0,20

48	Е0106-36-4	Железнение поверхности	119,60	73,59	0,31	8 801	37	8 713	0,39	46,64
		м2		69,26	0,12	8 283	14	105	0,00	0,00
		Камеры лаза приборов								
49	Е0107-14-11	Установка камер приборов и лазов	4,00	854,87	268,62	3 419	1 074	2 810	2,43	9,72
		шт		425,25	76,61	1 701	306	140	0,29	1,16
50	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Камеры приборов и лазы из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	4,00	16800,00	0,00	67 200	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,001	45800,00	0,00	65	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
52	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы н сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01	44300,00	0,00	303	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
53	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,71	19714,99	1529,75	14 037	1 089	11 498	110,84	78,92
		т		17404,88	537,64	12 392	383	90	2,24	1,59
54	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,71	247800,00	0,00	176 434	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,38	151200,00	0,00	56 851	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
56	Е0107-27-1	Замоноличивание бетоном	1,60	8814,59	245,24	14 103	392	876	1,73	2,77
		м3		298,59	92,65	478	148	140	0,45	0,72
57	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	1,30	295,00	0,00	384	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	0,50	509,00	0,00	255	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

59	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	31,86	33,55	0,07	1 069	2	171	0,03	0,96
		м2		5,95	0,03	190	1	90	0,00	0,00
60	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ХС-720	31,86	51,98	0,09	1 656	3	109	0,02	0,64
		м2		3,77	0,03	120	1	90	0,00	0,00
61	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	31,86	284,37	0,65	9 060	21	437	0,07	2,23
		м2		14,96	0,27	477	9	90	0,00	0,00
62	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	129,60	28,94	0,93	3 751	121	2 199	0,11	14,26
		м3		15,80	0,36	2 048	47	105	0,00	0,00
		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА								
24	Е0109-56-1	Монтаж трубы для обмена воздуха	0,03	29223,83	14549,40	932	464	343	47,66	1,52
		т		8687,25	3260,27	277	104	90	10,79	0,34
64	С130807-38	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 108х4,0 мм	0,40	90500,00	0,00	36 200	0	0	0,00	0,00
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
65	Е0107-27-1	Замоноличивание бетоном	0,28	8814,59	245,24	2 468	69	153	1,73	0,48
		м3		298,59	92,65	84	26	140	0,45	0,13
66	Е0106-11-7	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг	0,003	105680,35	410,72	338	1	151	267,30	0,86
		1т		44651,25	154,91	143	0	105	0,76	0,00
67	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2,00	920,03	7,26	1 840	15	218	0,49	0,98
		шт		82,01	3,04	164	6	128	0,01	0,02
68	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,92	46,83	0,12	43	0	7	0,04	0,04
		м2		7,84	0,07	7	0	90	0,00	0,00
69	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,92	55,13	0,08	51	0	14	0,09	0,08
		м2		16,77	0,00	16	0	90	0,00	0,00

		Разные работы								
		Камера датчиков								
70	Е0109-62-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Сборка и установка стальных конструкций для установки датчиков с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,24	45177,02	19968,41	10 716	4 737	5 793	127,65	30,28
		т		22976,62	4157,68	5 450	986	90	14,21	3,37
71	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,24	154400,00	0,00	36 624	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Изготовление конструкций/воронки, заслонки/ в построечных условиях и на производственных базах с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,03	67161,94	22788,40	1 881	638	1 137	223,87	6,27
		т		40296,69	4837,41	1 128	135	90	18,10	0,51
73	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	4,00	3600,00	0,00	14 400	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
74	С12021-237	Воронка	0,01	154400,00	0,00	2 038	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
75	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 3 раз	0,24	112,96	0,36	27	0	4	0,09	0,02
		м2		17,78	0,20	4	0	90	0,00	0,00
76	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	0,24	72,31	0,16	17	0	1	0,02	0,00
		м2		4,93	0,07	1	0	90	0,00	0,00
77	Ц0112-790-4	Дисковый поворотный затвор Д=100мм	4,00	1043,09	100,44	4 172	402	3 455	5,40	21,60
		шт		935,55	24,30	3 742	97	90	0,15	0,60
78	Ц0112-1208-5	Фильтр воздушный	4,00	80,18	0,00	321	0	284	0,41	1,64
		шт		78,98	0,00	316	0	90	0,00	0,00
79	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4,00	2300,00	0,00	9 200	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

80	С131405-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 150 мм	4,00	11300,00	0,00	45 200	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
81	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10,00	489,93	25,38	4 899	254	1 616	0,78	7,80
		шт		179,55	0,00	1 796	0	90	0,00	0,00
82	СПрайс лист	Бобышка БП11-1NPT-50	10,00	155,51	0,00	1 555	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
83	Ц0108-406-1	Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции	0,00	111354,85	5306,85	490	23	219	301,05	1,32
		т		51948,00	434,68	229	2	95	2,61	0,01
84	С11011-773	Скобы ходовые	12,00	221,00	0,00	2 652	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
85	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10,20	62,31	3,78	636	39	364	0,22	2,24
		м		37,13	0,40	379	4	95	0,00	0,00
86	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6,60	180,99	20,66	1 195	136	161	0,12	0,79
		м		21,33	4,32	141	29	95	0,03	0,20
87	СПрайс лист	Профиль перфорированный К-236	4,00	302,38	0,00	1 210	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
88	СПрайс лист	Профиль монтажный К-237	10,00	800,68	0,00	8 007	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
89	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	10,00	82,19	0,00	822	0	601	0,39	3,90
		шт		66,83	0,00	668	0	90	0,00	0,00
90	Прайс лист	Датчик-сигнализатор уровня РОС-301	10,00	7142,87	0,00	71 429	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
91	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	2,00	1080,00	0,00	2 160	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
92	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	106,00	28,94	0,93	3 068	99	1 799	0,11	11,66
		м3		15,80	0,36	1 675	38	105	0,00	0,00

93	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	106,00	61,04	0,30	6 470	32	3 584	0,22	23,32
		м3		32,08	0,12	3 400	13	105	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1766423**	**145947**	**200291**		**873**
			Тенге			**143947**	**39509**			**188**
		Накладные расходы				200 291				
		Материалы				1 405 107				
		Оборудование				71 429				
		Итого с накладными расходами				**1 966 714**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				113 717				
		Итого				**2 080 431**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				68 306				
		Итого				**2 148 737**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				28 044				
		Затраты на выслугу лет 1%				20 773				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				8 309				
		Итого в базе 2001 г				**2 205 863**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**5 271 301**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				105 426				
		Итого				**5 376 727**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				645 207				
		Всего				**6 021 935**				
		Минус стоимость материалов				**2 965 165**				
		Всего к оплате:				**3 056 770**				

Генподрядчик:
Вице-президент
АО"АКСУ"

Ж.Казанбасов

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай Курылыс"

А.Аскарбаев

Подрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Субподрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"

Договор № 25-08/14 от 25.08.2014 года.

Дополнительное соглашение №1 25.08.2014года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВА на 50 посещений в смену в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области"
Наименование объекта: Врачебная амбулатория. Смета 6-1-3. Тепловые сети

АКТ №7

ириемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОТРАССА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,83	48,96	47,46	1 460	1 416	222	0,01	0,30
		м3		1,27	6,40	38	191	97	0,02	0,60
2	Е010333-А30-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	52,20	196,00	196,00	10 232	10 232	2 046	0,00	0,00
		т		0,00	39,20	0	2 046	100	0,82	42,81
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,81	23,36	22,08	650	614	185	0,01	0,28
		м3		1,28	5,56	36	155	97	0,02	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,86	353,70	0,00	304	0	344	2,27	1,95
		м3		353,70	0,00	304	0	113	0,00	0,00
		=ТРУБОПРОВОДЫ=								
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002,	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4,00	3280,00	0,00	13 120	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8,00	181,00	0,00	1 448	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	132,00	320,00	0,00	42 240	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	137,20	131,00	0,00	17 973	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ КЛ90х45								
16	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02 04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3(Л4-8)	13,96	18200,00	0,00	254 072	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Плиты покрытий плоские прямоугольные	2,88	18200,00	0,00	52 416	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02 04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3(Угол поворота)	3,12	18200,00	0,00	56 784	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Опорные подушки ОП-1	0,44	18200,00	0,00	8 008	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002. СН	м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ОП1)	0,72	17900,00	0,00	12 888	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002.	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	2,81	4330,00	0,00	12 167	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04	185900,00	0,00	8 105	0	0	0,00	0,00
		1000м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 3.Тепловая камера УТ1								
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В25, плоские прямоугольные	0,70	18200,00	0,00	12 740	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1,00	784,00	0,00	784	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1,00	8060,00	0,00	8 060	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,72	12200,00	0,00	8 808	0	0	0,00	0,00
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
51	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02	71100,00	0,00	1 194	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
52	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01	77000,00	0,00	924	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**524378**	**12261**	**2797**		**3**
			Тенге			**378**	**2392**			**44**
		Накладные расходы				2 797				
		Оборудование,материалы				511 738				
		Итого с накладными расходами				**527 174**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				31 630				
		Итого				**558 805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,4%				18 999				
		Итого				**577 804**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				7 800				
		Затраты на выслугу лет 1%				5 778				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				2 311				
		Итого в базе 2001 г				**593 694**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**1 418 736**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				28 375				
		Итого				**1 447 111**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				173 653				
		Всего				**1 620 764**				
		Минус стоимость материалов Генподрядчика:				**1 369 638**				
		Всего к оплате:				**251 126**				

Генподрядчик:
Вице-президент
АО"АКСУ"

_____**Ж.Казанбасов**

Субподрядчик:
Исполнительный директор
ТОО"Карасай Курылыс"

_____**А.Аскарбаев**

Счет-фактура № 19 от 29 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-08/2014 от 25.08.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 50 посещений в смену в п.Кошмамбет Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	3 078 740,18	3 078 740,18	12%	369 448,82	3 448 189,00		
Всего по счету:					**3 078 740,18**		**369 448,82**	**3 448 189,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер: Жанузакова А

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

30.10.14г.

Генподрядчик: АО "АКСУ"

БИК ALMAKZKA, ИИК: KZ94826B0KZTD2000402, Кбе 12, Филиал АО "АТФ Банк"в г.Каскелен,ул.Наурызбая 2км.

Исполнитель: ТОО"Карасай Курылыс""

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826B0KZTD2000784, Кбе 12, Филиал АО"АТФ Банк" в г.Каскелен,ул.Абылайхана,88

БИН банка 091300215870

Наименование стройки и его адрес -Строительство СВА на 50 посещений в смену в п.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

Полная стоимость -11 912 614 тенге

Лимит финансирование на 2014год - 11 912 614 тенге

Форма 3

Акт Ф-3

выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

по договору №25-08/2014 от 25.08.2014г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды зыполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**431**	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в п. Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	**тенге**	11 912 614	737 849	172 409	565 440	0	3 275 780	2 924 804	350 976	3 448 189	3 078 740	369 449
		ИТОГО:	**тенге**	**11 912 614**	**737 849**	**172 409**	**565 440**	**0**	**3 275 780**	**2 924 804**	**350 976**	**3 448 189**	**3 078 740**	**369 449**

Генподрядчик:

Вице-президент АО"АКСУ"

_____ **Ж.М.Казанбасов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **А.К.Акарбаев**

Форма 2В

СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 50 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.КОШМАМБЕТ,КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА,АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Генподрядчик:АО"АКСУ"
Субподрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

АКТ
Выполненных работ за октябрь 2014 год (общестроительные работы)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФАСАД								
13	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	376,80	944,73	4,92	355 974	1 854	77 118	1,15	433,32
		м2		193,05	1,87	72 741	705	105	0,01	3,77
		ОТМОСТКА								
30	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,20	108,05	2,62	7 693	187	1 007	0,07	4,98
		м2		10,51	0,99	748	70	123	0,00	0,00
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,26	8378,77	66,01	77 554	611	2 145	1,35	12,50
		м3		195,75	24,93	1 812	231	105	0,12	1,11
32	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	71,20	517,18	15,35	36 823	1 093	1 042	0,03	2,14
		м2		5,94	5,06	423	360	133	0,02	1,42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**478045**	**3744**	**81312**	**3**	**453**
			Тенге			**75724**	**1366**		**0**	**6**
		РАЗДЕЛ 10.ПОТОЛКИ								
		ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ШПАКЛЕВКА В/ЭМУЛЬСИЯ								
123	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	24,28	205,44	2,00	4 988	49	2 726	0,59	14,33
		м2		106,65	0,27	2 589	7	105	0,04	0,97

		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ШПАКЛЕБКА НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ								
128	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	103,20	264,00	2,11	27 245	218	13 957	0,67	69,14
		м2		128,48	0,32	13 259	33	105	0,04	4,13
		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ШПАКЛЕВКА НА ГИСОВОЙ ОСНОВЕ В/ЭМУЛЬСИЯ								
133	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	68,49	264,00	2,11	18 081	145	9 263	0,67	45,89
		м2		128,48	0,32	8 800	22	105	0,04	2,74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**50314**	**411**	**25945**	**2**	**129**
			Тенге			**24648**	**61**		**0**	**8**
		РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ								
		ОТДЕЛКА ПО КИРИИЧНЫМ СТЕНАМ								
147	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	752,61	297,11	4,07	223 608	3 063	107 986	0,74	556,93
		м2		135,68	0,97	102 114	730	105	0,05	37,63
148	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	505,42	238,64	3,39	120 613	1 713	62 473	0,65	328,52
		м2		117,00	0,72	59 134	364	105	0,05	25,27
149	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100,00	1061,54	2,10	106 154	210	40 009	2,25	225,00
		м2		380,25	0,79	38 025	79	105	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**450375**	**4986**	**210469**	**4**	**1110**
			Тенге			**199273**	**1173**		**0**	**63**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**978734**	**9142**	**317725**	**8**	**1693**
			Тенге			**299646**	**2601**	**0**	**0**	**77**
		Накладные расходы				317 725				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**1 296 460**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				0				
		Итого				**1 296 460**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				44 080				

		Итого				**1 340 539**				
		Дополнительные затраты в зим время 1,35%				18 097				
		Затраты на выслугу лет 1%				13 405				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 362				
		Итого в базе 2001 г				**1 377 404**				
		Итого в текущих ценах 2014 г К=2,38968				**3 291 551**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				65 831				
		Итого				**3 357 382**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				402 886				
		Всего				**3 760 268**				
		Минус стоимость материала Генподрядчика				312 079				
		Всего на выполнение:				**3 448 189**				

Генподрядчик:
Вице-президент АО"АКСУ"

_____ **Ж.М.Казанбасов**

Субподрядчик:
Исполнительный директор ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **А.К.Аскарбаев**