Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 августа 2015 года

(Областной бюджет)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер" УЗ ЮКО

Инженер: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Договор № 79 от 23.06.2015г. На сумму с НДС 173 203 643,20 (Сто семьдесят три миллиона двести три тысячи шестьсот сорок три тенге 20 тиын)
Сумма без НДС 154 646 110 (Сто пятьдесят четыре миллионов шестьсот сорок шесть тысяч сто десять тенге)
Договор с техническим надзором № 82 от 24.06.2015г На сумму без НДС 2 089 270 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч двести семдесять тенге)
Договор с авторским надзором № 81 от 24.06.2015г. На сумму с НДС 346 404,80 (Триста сорок шесть тысяч четыресто четыре тенге 80 тиын)
Сумма без НДС 309 290 (Триста девять тысячи двести девяносто тенге)

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий инженерных коммуникаций ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер УЗ ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		сначала года по отчетный месяц		в том числе отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС 12%	без НДС	с учетом НДС 12%
1	Ремонтно-строительные работы	36 372 540	40 737 245	28 144 888	31 522 275
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	491 393	491 393	380 237	380 237
3	Авторский надзор 0,2%	72 745	81 475	56 290	63 045
	Всего к оплате	36 936 678	41 310 113	28 581 415	31 965 557

Удержание аванса: 4 785 376,80 (Четыре миллиона семьсот восемдесять пять тысяч триста семдесять шесть тенге 80 тиын)
Всего к оплате: 27 180 180,20 (Двадцать семь миллиона сто восемдесять тысяч сто восемдесять тенге 20 тиын)

Заказчик:
Гл.врач
ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер"УЗ ЮКО
_____ Г.Б.Нурмагамбетова

Инженер:
Директор
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
_____А.Кистауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Куат Курылыс"
_____Р.Нурмаханов

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий инженерных коммуникаций ГКП на ПХВ"Областной дерматовенерологический диспансер" УЗ ЮКО

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер" УЗ ЮКО
Подрядчик: ТОО "Куат-курылыс"
Инженер: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ -БЛОК Б								
3	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	614,81	32,87	0	20209	0	20209	0,23	140
		м2		32,87	0	20209	0	100	0	0
4	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**	610	25,7	0	15677	0	14815	0,18	109
		м2		25,7	0	15677	0	94,5	0	0
10	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	155,74	32,87	0	5119	0	5119	0,23	36
		м2		32,87	0	5119	0	100	0	0
17	Е0106-22-1к=0,8	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/мусор 2,29.2,2=5,04тн/**	2,29	1194,88	168,88	2736	387	2642	6,45	15
		м3		1026	72,86	2350	167	105	0,36	1
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ -БЛОК Б				43741				
		Раздел: Блок Б -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
52	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	400	319,44	5,86	127774	2342	59438	0,85	340
		м2		156,03	1,21	62413	485	85,05	0,06	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	250	221,81	2,94	55454	734	25510	0,65	163
				107,64	0,34	26910	84	85,05	0,05	13
		Итого по разделу: Блок Б -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				183228				
		Раздел: Блок Б -ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
63	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	34,6	4010		138746				
65	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	16,4	10900		178760				
67	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т	1,168	120300		140516				
68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	9	1380		12420				
69	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	9	583		5247				
71	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 м3	0,88	6190		5447				
74	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,6665	147100		98044				
75	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,093	45300		4211				
76	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0343	154200		5292				
78	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,2954	44300		13084				
79	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм т	0,0187	92400		1730				
80	1-1-819	Петля накладная шт	4	40		160				
		Итого по разделу: Блок Б -ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				603657				
		Раздел: Блок Б -КРОВЛЯ								
88	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	669,2	436,38	11,53	292026	7716	227730	1,97	1316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		313,89	3,85	210057	2576	96,39	0,02	13
89	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	669,2	21,55	1,28	14424	857	4197	0,03	22
		м2		5,38	0,42	3602	284	97,2	0	1
90	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	5,086	13800		70187				
		м3								
91	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	669,2	146,49	1,67	98029	1119	22657	0,18	119
		м2		31,05	0,56	20779	376	96,39	0	2
92	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	669,2	38,09		25490				
		м2								
93	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	60,7	264,21	10,6	16038	643	16417	1,64	100
		м2		246,85	3,57	14984	217	97,2	0,02	1
94	1-2-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	1,52	9350		14212				
		м3								
		Итого по разделу: Блок Б -КРОВЛЯ				530406				
		Раздел: Блок Б -ПЕРЕГОРОДКА								
95	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	20	9,92	0,03	198	1	160	0,06	1
		отверст		9,89	0	198	0	72,9	0	0
96	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0012	31309,89	825,76	39	1	27	135,7	0
		1т		22770	278,44	28	0	85,05	1,35	0
97	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	50600		63				
		т								
98	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,4	453,8	48,84	2451	264	1577	1,64	9
		м2		258,75	16,26	1397	88	95,58	0,08	0
99	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0028	10089,98	593,85	28	2	29	64,86	0
		т		9496,13	196,87	26	1	95,58	0,96	0
100	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	64100		115				
		т								
101	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0026	41200		107				
		т								
		Итого по разделу: Блок Б -ПЕРЕГОРОДКА				3001				
		Раздел: Блок Б -Устройство пробиваемого проема								
102	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,48	5351,86	1880,99	2569	903	2044	24,43	12
		м3		3470,87	538,09	1666	258	106,2	2,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	9,91	0,02	119	0	107	0,06	1
		отверст		9,89	0	119	0	90	0	0
104	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	12	9,39	0,02	113	0	101	0,06	1
		отверст		9,37	0	112	0	90	0	0
105	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами-металлические перемычки	0,1026	45611,59	3209,4	4680	329	3920	206,4	21
		т		36990,9	1212,75	3795	124	100	5,92	1
106	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0829	147100		12200				
		т								
107	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0197	154200		3031				
		т								
108	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0015	59778,56	536,06	93	1	89	332,35	1
		1т		54596,25	202,5	85	0	105	0,99	0
109	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0015	45800		71				
		т								
111	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,2	1003,45	4,92	9232	45	2163	1,32	12
		м2		222,01	1,87	2042	17	105	0,01	0
		Итого по разделу: Блок Б -Устройство пробиваемого проема				32107				
		Раздел: Блок Б -КОЗЫРЕК								
134	2-1-41	Конструкции стальные из одногопрофиля	0,0354	147100		5210				
		т								
135	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0093	45300		422				
		т								
137	СПрайсТОО"МАЙ-ТАУ7Е"	Полигаль 6000х2100х10	4	5730,88		22924				
		шт								
		Итого по разделу: Блок Б -КОЗЫРЕК				28556				
		Раздел: МЕТАЛИЧЕСКАЯ РАМА								
145	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,869	147100		274871				
		т								
146	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2618	154200		40366				
		т								
147	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0016	149300		242				
		т								
		Итого по разделу: МЕТАЛИЧЕСКАЯ РАМА				315480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок Б -ОТОПЛЕНИЕ								
4	СП-С"THERM"	Стальные гладкие радиаторы в гигиеническом исполнении THERM X2 PLAH Ш-100,Q-900квт квт	4,5	17541,21		78935				
5	СП-С"THERM"	Стальные гладкие радиаторы в гигиеническом исполнении THERM X2 PLAH Ш-100,Q-1125квт,n-500 квт	7,875	18698,88		147254				
6	СП-С"THERM"	Стальные гладкие радиаторы в гигиеническом исполнении THERM X2 PLAH Ш-100,Q-1350квт,n-500 квт	4,05	19872,09		80482				
7	СП-С"THERM"	Стальные гладкие радиаторы в гигиеническом исполнении THERM X2 PLAH Ш-100,Q-1800квт,n-500 квт	3,6	22774,89		81990				
11	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	362		2172				
12	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	507		2028				
14	СПр-сООО"ДАНФОС"	Клапан терморегулирующий RA-G20 шт	32	2108,65		67477				
15	СПр-сООО"ДАНФОС"	Темостатический элемент для клапанов RA-2990 шт	32	1126,52		36049				
21	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,22	7605		1673				
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	6,5	200		1300				
		Итого по разделу: Блок Б -ОТОПЛЕНИЕ				499359				
		Раздел: Блок Б -ВОДОПРОВОД								
6	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 21 -63х3мм м	23,65	90,57		2142				
7	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 40х3мм м	14,055	55,73		783				
8	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 32х2,0мм м	9,38	36,66		344				
9	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 25,0мм,20х2мм м	158,075	24,38		3854				
10	СПрайс"ZAPArM"	Вентиль из кованного чугуна 15кч33п диам.50мм шт	4	1152,83		4611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	437		1311				
12	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	40	367		14680				
23	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	80,91	32		2589				
25	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	18,58	53		985				
26	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	23	367		8441				
27	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	437		1748				
		Итого по разделу: Блок Б -ВОДОПРОВОД				41489				
		Раздел: Блок Б -КАНАЛИЗАЦИЯ								
46	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	45	636,63 122,13	0,8 0,31	28648 5496	36 14	6347 103,68	0,67 0	30 0
47	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	150	764,59 117,74	1,79 0,67	114689 17661	268 101	20462 103,68	0,64 0	97 0
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,6	251,77 251,77	0 0	1913 1913	0 0	1946 91,53	1,77 0	13 0
58	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	7,4	140,51 140,51	0 0	1040 1040	0 0	1057 91,53	1,02 0	8 0
59	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов изчугунных канализационных труб диам. 100 мм-выпуски м	15,5	732,58 137,14	13,23 4,95	11355 2126	205 77	2537 103,68	0,81 0,02	12 0
60	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.100 135 шт	16	96,41		1543				
61	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.50 135 шт	8	28,34		227				
62	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100x100 шт	15	212,53		3188				
63	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100x50 шт	12	148,6		1783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.50х50 шт	4	62,2		249				
65	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х100 шт	10	193,52		1935				
66	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.50х50 шт	6	62,2		373				
67	СПРайсУП"Эльсен-бел"	Крестовина одноплоскостная 50х50 шт	1	360,22		360				
68	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "FirAT" диам.100/90 шт	8	138,23		1106				
69	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Отвод "FirAT" диам.50/90 шт	17	34,56		587				
70	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х50 шт	2	131,32		263				
71	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек шт	1	1700		1700				
72	8-10-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	3,5	200		700				
		Итого по разделу: Блок Б -КАНАЛИЗАЦИЯ				171660				
		Раздел: Блок Б -Электроосвещение								
9	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой OPL/S 4х18 шт	54	2271,09		122639				
11	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой ВАТ 2х36 шт	10	1263,75		12638				
13	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания RKL-260 шт	18	2477,74		44599				
14	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания НПП03-60-003 шт	7	276,46		1935				
23	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	20	101		2020				
24	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20-ЛБ18 шт	216	82		17712				
25	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	25	24		600				
26	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127---80 шт	236	17		4012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СП-СЭ-лК-т	Светильник с компактными люминесцентными лампами мощ. 2х8вт с автономным источником питания ЛБА 3923	2	807,74		1615				
		шт								
35	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды-16мм	2800	36,51	0	102228	0	79622	0,16	454
		м		26,33	0	73724	0	108	0	0
36	СП-СЭ-лК-Т	Гибкая гофрированная труба ПВХ самозатухающая диам.16мм	2828	7,95		22477				
		м								
37	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1800	10,6	0,1	19080	180	15219	0,06	108
		м		8,8	0,1	15840	180	95	0	1
38	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1000	14,6	0,2	14600	200	11305	0,07	70
		м		11,8	0,1	11800	100	95	0	1
		Итого по разделу: Блок Б -Электроосвещение				366156				
		Раздел: БЛОК К -Оконные проемы								
47	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	19,71	387,83	18,74	7644	369	3748	0,91	18
		м2		152,26	6,18	3001	122	120	0,03	1
48	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	18,82	5206		97977				
		м2								
49	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	0,64	5206		3332				
		м2								
50	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,25	5206		1302				
		м2								
51	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	17,38	233,57	5,58	4059	97	2006	0,59	10
		м2		94,05	2,12	1635	37	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	11,1	2860		31746				
		м								
55 56	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2-фрамуга	1,08	387,83	18,74	419	20	205	0,91	1
		м2		152,26	6,18	164	7	120	0,03	0
56 57	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,08	4472		4830				
		м2								
57 55	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	31,52	10900		343568				
		м2								
		Итого по разделу: БЛОК К -Оконные проемы				494876				
		Раздел: БЛОК К -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
63	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	395,5	134,45	3,39	53175	1339	48886	0,65	257
		м2		117	0,72	46274	285	105	0,05	20
64	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200	1026,06	2,1	205212	420	70096	2	400
		м2		333	0,79	66600	158	105	0	1
65	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	97,33	168,08	4,07	16359	396	13965	0,74	72
		м2		135,68	0,97	13206	94	105	0,05	5
		Итого по разделу: БЛОК К -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				274746				
		Раздел: БЛОК К -ПЕРЕГОРОДКА								
81	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	112	8,62	0,02	965	2	867	0,05	6
		отверст		8,6	0	963	0	90	0	0
82	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0207	147801,76	587,63	3062	12	436	118	2
		1т		19800	222,75	410	5	105	1,08	0
83	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0207	53000		1098				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	52,2	405,94	34,73	21190	1813	14660	1,43	75
		м2		225	13,01	11745	679	118	0,06	3
85	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0031	64100		197				
		т								
86	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0429	41200		1768				
		т								
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0083	93997,62	304,24	780	3	289	198	2
		1т		33075	114,75	275	1	105	0,56	0
88	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,184	13045,74	367,51	2400	68	452	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	405	26	105	0,68	0
89	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		92				
		т								
90	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0184	65900		1213				
		т								
		Итого по разделу: БЛОК К -ПЕРЕГОРОДКА				32767				
		Раздел: БЛОК К -Устройство пробиваемого оконного проема								
91	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	0,42	819,55	546,58	344	230	181	1,85	1
		м3		272,97	206,12	115	87	90	1,13	0
92	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	30	8,62	0,02	259	1	232	0,05	2
		отверст		8,6	0	258	0	90	0	0
93	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	30	8,17	0,02	245	1	220	0,05	2
		отверст		8,15	0	245	0	90	0	0
94	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами-металлические перемычки	0,0595	40786,69	3209,4	2429	191	1987	179,48	11
		т		32166	1212,75	1915	72	100	5,92	0
95	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0422	147100		6211				
		т								
96	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0143	154200		2210				
		т								
97	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300		447				
		т								
98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0009	33697,62	304,24	32	0	33	198	0
		1т		33075	114,75	31	0	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0009	45800		43				
		т								
100	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2	974,49	4,92	1949	10	409	1,15	2
		м2		193,05	1,87	386	4	105	0,01	0
101	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	1,28	819,55	546,58	1049	700	552	1,85	2
		м3		272,97	206,12	349	264	90	1,13	1
102	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	103	0	93	0,05	1
		отверст		8,6	0	103	0	90	0	0
103	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	12	8,17	0,02	98	0	88	0,05	1
		отверст		8,15	0	98	0	90	0	0
104	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами-металлические перемычки	0,1246	40786,69	3209,4	5084	400	4161	179,48	22
		т		32166	1212,75	4009	151	100	5,92	1
105	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0844	147100		12421				
		т								
106	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0342	154200		5277				
		т								
107	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300		894				
		т								
108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	33697,62	304,24	96	1	99	198	1
		1т		33075	114,75	94	0	105	0,56	0
109	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0028	45800		130				
		т								
110	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4	974,49	4,92	3898	20	819	1,15	5
		м2		193,05	1,87	772	7	105	0,01	0
		Итого по разделу: БЛОК К -Устройство пробиваемого оконного проема				43217				
		Раздел: БЛОК К -УСИЛЕНИЕ СТЕНЫ								
135	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	196	8,62	0,02	1690	4	1517	0,05	11
		отверст		8,6	0	1686	0	90	0	0
136	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	65,12	39,63	1,19	2581	77	2615	0,22	15
		м2		37,8	0,45	2462	29	105	0	0
137	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0648	53000		3434				
		т								
138	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0768	72779,65	422,15	5593	32	763	56,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,5	157,5	635	12	118	0,77	0
139	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	65,12	974,49	4,92	63459	320	13328	1,15	75
		м2		193,05	1,87	12571	122	105	0,01	1
140	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1039	8,62	0,02	8956	21	8042	0,05	57
		отверст		8,6	0	8935	0	90	0	0
141	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	154,3	39,63	1,19	6115	184	6197	0,22	34
		м2		37,8	0,45	5833	69	105	0	0
142	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0346	50600		1750				
		т								
143	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	154,3	432,33	4,92	66709	759	31580	1,15	177
		м2		193,05	1,87	29788	289	105	0,01	1
144	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1821	64100		11671				
		т								
		Итого по разделу: БЛОК К -УСИЛЕНИЕ СТЕНЫ				171957				
		Раздел: БЛОК К -ПОКРЫТИЯ								
151	Е0107-13-13	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	20	2426,57	758,34	48532	15167	24285	3,68	74
		шт		625,5	241,83	12510	4837	140	1,04	21
152	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	151	3080		465080				
		м2								
153	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,19	8971,49	316,01	37591	1324	6544	8,25	35
		м3		1368	119,39	5732	500	105	0,58	2
154	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,074	69000		5108				
		т								
155	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2689	68800		18500				
		т								
		Итого по разделу: БЛОК К -ПОКРЫТИЯ				574810				
		Раздел: БЛОК К -КРОВЛЯ								
156	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-по периметру	45,36	103,08	0,99	4676	45	646	0,07	3
		м2		11,59	0,38	526	17	119	0	0
157	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	42,498	5016,02	245,72	213173	10443	24010	2,71	115
		м3		382,5	92,25	16256	3920	119	0,45	19
158	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	151,78	183,88	15,94	27909	2419	7335	0,24	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	5259	905	119	0,03	4
159	Е0112-17-2к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	151,78	64,94	1,4	9857	212	289	0,01	1
		м2		1,1	0,5	167	76	119	0	0
160	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,17	5239,08	327,33	891	56	359	11,6	2
		1т		1890	123,75	321	21	105	0,6	0
161	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,17	64100		10896				
		т								
162	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	192,72	655,34	8,2	126297	1580	63304	1,71	330
		м2		272,95	3,08	52603	594	119	0,02	3
163	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	192,72	20,48	0,91	3947	175	1161	0,03	6
		м2		4,68	0,34	902	66	120	0	0
164	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	192,72	141,96	1,19	27358	229	6295	0,16	30
		м2		27	0,45	5203	87	119	0	0
165	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	192,72	38,09		7341				
		м2								
166	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	1,726	13200		22783				
		м3								
167	Е0110-14-1	Установка стропил	4,538	21304,82	334,28	96681	1517	19188	22,1	100
		м3		3397,5	126	15418	572	120	0,62	3
168	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0377	175710,1	1826,1	6621	69	464	42,7	2
		т		8100	690,75	305	26	140	3,37	0
169	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0123	24078,76	587,63	295	7	258	118	1
		1т		19800	222,75	243	3	105	1,08	0
170	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0123	52400		642				
		т								
171	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,56	19243,43	311,18	10776	174	1636	13,2	7
		м3		2317,5	117	1298	66	120	0,57	0
172	СПРАЙС Компания ДомСтрой	Конек острый 11х11 см	0,31	813,42	0	252	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
173	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	70,68	228,96	7,54	16183	533	18448	1,43	101
		м2		214,65	2,86	15171	202	120	0,01	1
174	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,655	12700		8319				
		м3								
175	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	1,42	13200		18744				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,9	573,75	28,11	5106	250	1435	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1101	94	120	0,05	0
177	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0048	29400		141				
		т								
178	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	25,4	84		2134				
		м2								
179	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,037	8971,49	316,01	332	12	58	8,25	0
		м3		1368	119,39	51	4	105	0,58	0
180	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0633	69000		4367				
		т								
181	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1811	68800		12456				
		т								
182	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
183	Е0110-14-1	Установка стропил	1,874	5935,82	334,28	11124	626	7924	22,1	41
		м3		3397,5	126	6367	236	120	0,62	1
184	1-2-13	Бруски обрезные из войных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	1,874	13800		25861				
		м3								
185	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,62	20,48	0,91	238	11	70	0,03	0
		м2		4,68	0,34	54	4	120	0	0
186	1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	1,1	13400		14740				
		м3								
187	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	2,88	228,96	7,54	659	22	752	1,43	4
		м2		214,65	2,86	618	8	120	0,01	0
188	1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	0,086	13400		1152				
		м3								
189	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11,62	576,2	8,2	6695	95	3309	1,48	17
		м2		236,25	3,08	2745	36	119	0,02	0
190	Е0110-5-1 191	Установка элементов каркаса из брусьев	0,242	22541,72	316,57	5455	77	1047	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	844	29	120	0,58	0
191	6-1-18 193	Блок окна	0,45	8120		3654				
		м2								
192	Е0110-51-1 200	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0736	573,75	28,11	42	2	12	0,78	0
		м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	0
		Итого по разделу: БЛОК К -КРОВЛЯ				710110				
		Раздел: БЛОК К -ВОДОПРОВОД								
6	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 21 - 75х3,6мм	9,74	130,71		1273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 63х3мм	14,19	139,33		1977				
		м								
8	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 21 -32х2мм	14,07	31,35		441				
		м								
9	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 25,0мм,20х2мм	104,135	24,38		2539				
		м								
10	СПрайс"ZAPArM"	Вентиль из кованного чугуна 15кч33п диам.50мм	2	1152,83		2306				
		шт								
11	СПрайс"ZAPArM"	Вентиль из кованного чугуна 15кч33п диам.65мм	3	1761,59		5285				
		шт								
12	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489		489				
		шт								
13	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	437		2185				
		шт								
14	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	31	367		11377				
		шт								
27	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	71,92	32		2301				
		м								
28	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	17	367		6239				
		шт								
		Итого по разделу: БЛОК К -ВОДОПРОВОД				36412				
		Раздел: БЛОК К -КАНАЛИЗАЦИЯ								
47	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	45	620,54	0,64	27924	29	6132	0,58	26
		м		106,2	0,25	4779	11	128	0	0
48	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	65	748,88	1,43	48677	93	8563	0,56	36
		м		102,38	0,54	6655	35	128	0	0
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,9	218,93	0	1292	0	1460	1,54	9
		м3		218,93	0	1292	0	113	0	0
58	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,7	122,18	0	696	0	787	0,89	5
		м3		122,18	0	696	0	113	0	0
59	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов изчугунных канализационных труб диам. 100 мм-выпуски	12	712,05	10,58	8545	127	1893	0,7	8
		м		119,25	3,96	1431	48	128	0,02	0
60	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.100 135	10	96,41		964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.50 135 шт	18	28,34		510				
62	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100х100 шт	5	212,53		1063				
63	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100х50 шт	6	148,6		892				
64	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.50х50 шт	5	62,2		311				
65	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х100 шт	4	193,52		774				
66	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.50х50 шт	12	62,2		746				
67	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "FirAT" диам.100/90 шт	3	138,23		415				
68	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Отвод "FirAT" диам.50/90 шт	14	34,56		484				
69	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х50 шт	4	131,32		525				
		Итого по разделу: БЛОК К -КАНАЛИЗАЦИЯ				93818				
		Раздел: БЛОК К -Электроосвещение								
19	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой ВАТ 2х36 шт	6	1263,6		7582				
20	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой OPL/S 2х36 шт	2	2281,8		4564				
21	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой ЛПП01У 2х36 шт	15	1378,78		20682				
23	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания НПП03-60-003 шт	3	276,45		829				
24	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания RKL-60 шт	11	2467,28		27140				
33	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	14	24		336				
34	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	46	101		4646				
35	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127---80 шт	92	17		1564				