Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат от 28 сентября 2015 года
(Областной бюджет)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер" УЗ ЮКО
Инженер: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Договор № 79 от 23.06.2015г. На сумму с НДС 173 203 643,20 (Сто семьдесят три миллиона двести три тысячи шестьсот сорок три тенге 20 тиын)
Сумма без НДС 154 646 110 (Сто пятьдесят четыре миллионов шестьсот сорок шесть тысяч сто десять тенге)
Договор с техническим надзором № 82 от 24.06.2015г На сумму без НДС 2 089 270 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч двести семдесять тенге)
Договор с авторским надзором № 81 от 24.06.2015г. На сумму с НДС 346 404,80 (Триста сорок шесть тысяч четыреста четыре тенге 80 тиын)
Сумма без НДС 309 290 (Триста девять тысячи двести девяносто тенге)

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий инженерных коммуникаций ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер УЗ ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		сначала года по отчетный месяц		в том числе отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС 12%	без НДС	с учетом НДС 12%
1	Ремонтно-строительные работы	94 236 058	105 544 385	40 691 974	45 575 011
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1 273 130	1 273 130	549 749	549 749
3	Авторский надзор 0,2%	188 472	211 089	81 384	91 150
	Всего к оплате	95 697 660	107 028 604	41 323 107	46 215 910

Удержание аванса: 6 918 714,00 (Шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын)
Всего к оплате: 39 297 196,00 (Тридцать девять миллиона двести девяносто семь тысяч сто девяносто шесть тенге 00 тиын)

Заказчик:
Гл.врач
ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер"УЗ ЮКО
_____ Г.Б.Нурмагамбетова

Инженер:
Директор
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
_____ А.Кистауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Куат Курылыс"
_____ Р.Нурмаханов

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий инженерных коммуникаций ГКП на ПХВ"Областной дерматовенерологический диспансер" УЗ ЮКО

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной дерматовенерологический диспансер" УЗ ЮКО
Подрядчик: ТОО "Куат-курылыс"
Инженер: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок Б - ОТДЕЛКА ФАСАДА								
30	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**391,62**	**258,66**	**2,83**	**101296**	**1107**	**46555**	**0,7**	**275**
		м2		**125,24**	**0,56**	**49045**	**220**	**85,05**	**0,03**	**13**
31	**Е0115-79-2**	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм**	**391,62**	**929,36**	**3,53**	**363955**	**1381**	**45637**	**0,59**	**231**
		м2		**122,13**	**1,19**	**47829**	**465**	**85,05**	**0,01**	**2**
32	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением пигментов**	**391,62**	**285,49**	**2,95**	**111802**	**1156**	**28042**	**0,45**	**176**
		м2		**74,78**	**0,99**	**29287**	**387**	**85,05**	**0**	**2**
33	**Е0115-14-2**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	**68,22**	**1845,11**	**3,6**	**125873**	**245**	**34775**	**3,11**	**212**
		м2		**538,2**	**1,21**	**36716**	**83**	**85,05**	**0,01**	**0**
34	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**25,72**	**667,44**	**8,9**	**17167**	**229**	**8814**	**2,06**	**53**
		м2		**359,66**	**2,99**	**9251**	**77**	**85,05**	**0,01**	**0**
35	**Е0115-79-6**	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(Аспол)**	**25,72**	**816,59**	**3,17**	**21003**	**82**	**2841**	**0,56**	**14**
		м2		**115,82**	**1,08**	**2979**	**28**	**85,05**	**0,01**	**0**
36	**Е0115-169-4**	**Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных заполнений проемов оконных**	**25,72**	**65,67**	**0,03**	**-1689**	**-1**	**-1308**	**0,3**	**-8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,82	0	-1384	0	85,05	0	0
37	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением пигментов	25,72	317,11	2,95	8156	76	1842	0,45	12
		м2		74,78	0,99	1923	25	85,05	0	0
38	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	9,6	25,31	0,07	243	1	91	0,06	1
		м2		8,86	0,03	85	0	96,39	0	0
39	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	118,3	607,29	32,71	71843	3870	40733	1,81	214
		м2		300,15	10,89	35508	1288	99,63	0,05	6
40	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	6,75	6269	141,47	42316	955	1376	1,12	8
		м3		168,19	47,54	1135	321	85,05	0,23	2
41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	27,69	258,66	2,83	7162	78	3292	0,7	19
		м2		125,24	0,56	3468	16	85,05	0,03	1
42	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,65	6187,51	276,36	4022	180	249	2,06	1
		м3		313,09	92,84	204	60	85,05	0,45	0
43	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	41200		495				
		т								
44	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,1	607,29	32,71	2490	134	1412	1,81	7
		м2		300,15	10,89	1231	45	99,63	0,05	0
		Итого по разделу: Блок Б - ОТДЕЛКА ФАСАДА				876133				
		Раздел: Блок Б - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
48	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	439,42	338,54	3,28	148761	1439	39247	0,56	248
		м2		93,41	1,1	41048	483	85,05	0,01	2
49	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	34,7	218,23	4,15	7573	144	3626	0,66	23
		м2		109,19	1,37	3789	48	85,05	0,01	0
50	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	94,1	375,11	3,11	35298	292	32765	2,02	190
		м2		367,43	1,04	34575	98	85,05	0,01	0
51	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	94,1	1070		100687				
		м2								
53	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(Алинекс)	200,75	260,19	3,17	52233	637	22175	0,56	112
		м2		115,82	1,08	23250	216	85,05	0,01	1
54	Е0115-169-1	Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	200,75	32,63	0,03	-6551	-6	-4178	0,13	-25
		м2		22,02	0	-4421	0	85,05	0	0
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1080,75	285,49	2,95	308540	3191	77387	0,45	485
		м2		74,78	0,99	80823	1067	85,05	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	128,44	1076,86	2,95	138312	379	46601	2,3	295
		м2		382,95	0,99	49186	127	85,05	0	1
59	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(Алинекс)	26,22	260,19	3,17	6822	83	2896	0,56	15
		м2		115,82	1,08	3037	28	85,05	0,01	0
60	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	26,22	317,11	2,95	8315	77	1877	0,45	12
		м2		74,78	0,99	1961	26	85,05	0	0
61	Е0115-169-4	Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных заполнений проемов оконных	26,22	65,67	0,03	-1722	-1	-1334	0,3	-8
		м2		53,82	0	-1411	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок Б - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				798269				
		Раздел: Блок Б - ПОЛЫ								
83	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	360,34	935,82	6,89	337214	2482	27758	0,44	158
		м2		67,28	2,31	24242	833	99,63	0,01	4
84 85	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,03	964,68	16,48	23181	396	5398	1,22	29
		м2		197,43	5,49	4744	132	99,63	0,03	1
		Итого по разделу: Блок Б - ПОЛЫ				360396				
		Раздел: Блок Б - ПАРАПЕД								
112	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	18,1	2570,8	335,84	46532	6079	19878	5,22	95
		м3		804,71	126	14565	2281	118	0,61	11
113	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0433	9918,28	422,15	430	18	494	64,86	3
		т		9496,13	157,5	412	7	118	0,77	0
114	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0034	64100		216				
		т								
115	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0433	41200		1785				
		т								
116	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,022	10789,93	990,15	11032	1012	2432	11,96	12
		м3		1891,46	374,04	1934	382	105	1,83	2
117	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0091	65000		589				
		т								
118	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	65900		282				
		т								
119	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039	69000		269				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0086	68800		588				
		т								
121	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,366	9176,69	316,01	40065	1380	7759	9,49	41
		м3		1573,2	119,39	6869	521	105	0,58	3
122	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,147	69000		10145				
		т								
123	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4206	68800		28934				
		т								
124	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0395	52400		2071				
		т								
125	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2985	30392,09	9375,11	9073	2799	5627	104,65	31
		т		18837	2107,33	5624	629	90	7,36	2
126	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2486	147100		36569				
		т								
127	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0262	47400		1241				
		т								
128	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	6,6	257		1696				
		м2								
129	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0332	59778,56	536,06	1986	18	1911	332,35	11
		1т		54596,25	202,5	1814	7	105	0,99	0
130	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0312	44300		1384				
		т								
131	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,002	92400		183				
		т								
132	Е0106-1-2прим	Бетонирование гнезда бетоном В12,5	0,088	7377,27	98,32	649	9	77	5,07	0
		м3		799,54	37,15	70	3	105	0,18	0
		Итого по разделу: Блок Б - ПАРАПЕД				195719				
		Раздел: Блок Б - КОЗЫРЕК								
133	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,0507	15228,47	4022,39	772	204	526	64,98	3
		т		10453,5	1071,86	530	54	90	3,81	0
136	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,38	406,18	8,2	1373	28	1275	1,97	7
		м2		313,89	3,08	1061	10	119	0,02	0
138	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до38 см круглых отверстий диам. до 25 мм	6	234,19	103	1405	618	1021	0,77	5
		шт		131,19	38,9	787	233	100	0,19	1
139	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0059	94709,71	3043,21	557	18	281	195,5	1
		т		36742,5	1150,31	216	7	113,4	5,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0093	164,61	0,09	2	0	1	0,74	0
		м2		124,2	0,02	1	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок Б - КОЗЫРЕК				4109				
		Раздел: Блок Б - МЕТАЛИЧЕСКАЯ РАМА								
141	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,52	338,96	0	1193	0	1213	2,17	8
		м3		338,96	0	1193	0	91,53	0	0
142	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,52	7727,23	122,9	27200	433	2814	5,07	18
		м3		799,54	46,44	2814	163	85,05	0,23	1
143	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж колонн со связями	2,694	6764,45	3166,03	18220	8528	9027	19,38	52
		т		3517,02	620,38	9473	1671	72,9	2,13	6
144	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	1,43	9748,22	6348,08	13942	9079	5154	18,73	27
		т		3400,14	1048,89	4863	1500	72,9	3,08	4
148	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2731	64668,43	380,3	17662	104	1025	23	6
		1т		3829,5	143,44	1046	39	85,05	0,7	0
149	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	30	1004,68	6,15	30140	185	6360	1,32	40
		м2		222,01	2,34	6660	70	85,05	0,01	0
150	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	116	42947,46	0,09	4981905	10	7604	0,42	49
		м2		69,35	0,02	8044	3	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок Б - МЕТАЛИЧЕСКАЯ РАМА				5090264				
		Раздел: Блок Б - ВОДОПРОВОД								
1	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	25	465,38	9,63	11634	241	7020	1,22	31
		м		215,78	3,6	5395	90	128	0,02	0
2	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	15	412,02	6,65	6180	100	4886	1,4	21
		м		252	2,5	3780	38	128	0,01	0
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	310,32	5,28	3103	53	2439	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	128	0,01	0
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	336,95	7,9	8424	198	7510	1,29	32
		м		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	150	439,78	12,19	65967	1829	57037	1,64	246
		м		292,5	4,57	43875	685	128	0,02	3
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-15мм	2	7372,57	1,57	14745	3	138	0,3	1
		1кран		54	0	108	0	128	0	0
14	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
17	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
19	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
22	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	90	439,78	12,19	39580	1097	34222	1,64	148
		м		292,5	4,57	26325	411	128	0,02	2
24	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	336,95	7,9	6739	158	6008	1,29	26
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	0
28	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	7	1512,32	97,07	10586	679	12600	7,87	55
		комплект		1370,25	36	9592	252	128	0,18	1
31	Е0117-2-3	Установка смесителей	17	143,32	1,57	2436	27	2742	0,7	12
		шт		126	0	2142	0	128	0	0
34	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	75	72,96	16,85	5472	1264	3219	0,21	16
		м		38,59	4,33	2894	325	100	0,03	2
		Итого по разделу: Блок Б - ВОДОПРОВОД				179276				
		Раздел: Блок Б - КАНАЛИЗАЦИЯ								
48	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	517,64	26,91	7247	377	6608	2,24	31
		комплект		398,48	11,25	5579	157	103,68	0,05	1
50	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	9194,48	49,05	91945	491	5354	2,55	26
		комплект		445,05	19,69	4451	197	103,68	0,09	1
51	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4298,73	68,38	8597	137	499	1,14	2
		комплект		191,48	25,31	383	51	103,68	0,13	0
52	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	9257,24	77,06	9257	77	545	2,6	3
		комплект		445,05	28,13	445	28	103,68	0,14	0
56	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-упоры	1,5	7163,59	119,96	10745	180	1322	5,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		887,51	45,31	1331	68	85,05	0,22	0
		Итого по разделу: Блок Б - КАНАЛИЗАЦИЯ				127792				
		Раздел: Блок Б - Электроосвещение и электрооборудование								
1	Ц0108-599-1	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4
		шт		412	2,3	824	5	95	0,01	0
2	СП-СЭ-лК-т	**Щит осветительный ШРН-12,ШРН-9**	2	1135,54		2271				
		шт								
		Отпускная цена		1136		2271				
		Сметная стоимость оборудования				*2271*				
3	Ц0108-526-1	**Автоматодно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	19	501,2	13,2	9523	251	4139	1	19
		шт		227	2,3	4313	44	95	0,01	0
4	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
8	Е0121-18-2	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	54	377,15	88,98	20366	4805	18016	1,61	87
		шт		258,75	50,17	13973	2709	108	0,22	12
10	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	10	244,37	65,36	2444	654	2010	0,95	9
		шт		151,65	34,45	1517	345	108	0,16	2
12	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	25	169,86	57,56	4246	1439	3315	0,55	14
		шт		86,85	35,93	2171	898	108	0,16	4
15	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	46	34,7	0	1596	0	1465	0,19	9
		шт		29,48	0	1356	0	108	0	0
17	Е0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	34	35,4	0	1204	0	1083	0,19	6
		шт		29,48	0	1002	0	108	0	0
19	Е0121-22-3	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	5	45,74	0	229	0	168	0,2	1
		шт		31,05	0	155	0	108	0	0
21	Е0121-22-1	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**	7	36,26	0	254	0	204	0,17	1
		шт		27	0	189	0	108	0	0
29	Е0121-19-2	**Монтаж карнизного освещения с люминесцентными лампами в один ряд**	2	350,61	72,96	701	146	617	1,45	3
		светоточ		240,75	44,94	482	90	108	0,2	0
31	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
32	СП-СЭ-лК-Т	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 25А**	6	1025,65		6154				
		шт								
		Отпускная цена		1026		6154				
		Сметная стоимость оборудования				*6154*				
33	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
34	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								
		Итого по разделу: Блок Б - Электроосвещение и электрооборудование				64849				
		Раздел: Блок К -ОТДЕЛКА ФАСАДА								
28	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	23,03	639,74	2,74	14733	63	9920	2	46
		м2		409,5	0,72	9431	17	105	0,03	1
29	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм (Аспол с добавлением пигмента)	167,5	270,41	2,51	45294	420	18845	0,51	86
		м2		106,2	0,95	17789	159	105	0	1
30	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(Аспол с добавлением пигмента)	6,7	244,31	2,51	1637	17	754	0,51	3
		м2		106,2	0,95	712	6	105	0	0
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	174,2	274,88	2,1	47884	366	12039	0,39	68
		м2		65,03	0,79	11328	138	105	0	1
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	17	173,09	15,94	2943	271	822	0,24	4
		м2		34,65	5,96	589	101	119	0,03	0
33	Е0112-17-2 К=70	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17	404,27	9,8	6873	167	227	0,06	1
		м2		7,7	3,5	131	60	119	0,02	0
34	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	17	642,11	4,54	10916	77	558	0,15	2
		м2		25,88	1,71	440	29	119	0,01	0
		Итого по разделу: Блок К -ОТДЕЛКА ФАСАДА				130279				
		Раздел: УЗЕЛ "А"								
35	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,42	544,76	1,24	3497	8	1174	0,97	6
		м2		153,23	0,47	984	3	119	0	0
		Итого по разделу: УЗЕЛ "А"				3497				
		Раздел: Блок К -ПОЛЫ								
37	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,15	769,78	4,9	2425	15	234	0,38	1
		м2		58,5	1,85	184	6	123	0,01	0
38	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	3,371	109,84	0,46	370	2	51	0,08	0
		м		12,04	0,18	41	1	123	0	0
39	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов-плинтусов	0,315	167,96	1,88	53	1	26	0,47	0
		м2		78,3	0,72	25	0	105	0	0
42	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,19	934,17	11,72	21663	272	5022	1,06	25
		м2		171,68	4,39	3981	102	123	0,02	0
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	118,85	139,62	0,32	16593	38	6102	0,24	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	4948	13	123	0	0
46	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	22,334	28,99	0,22	647	5	511	0,1	2
		м		18,5	0,09	413	2	123	0	0
		Итого по разделу: Блок К -ПОЛЫ				41752				
		Раздел: Блок К -ПРОЕМЫ								
53	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2,04	24,13	0,05	49	0	19	0,05	0
		м2		7,7	0,02	16	0	119	0	0
54	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	31,52	367,11	19,34	11571	609	5521	0,83	26
		м2		139,39	6,57	4394	207	120	0,03	1
		Итого по разделу: Блок К -ПРОЕМЫ				11620				
		Раздел: Блок К -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
58	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	137,61	14,36	0,35	1976	48	1289	0,06	8
		м2		8,78	0,14	1208	19	105	0	0
59	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	118,44	192,08	3,94	22750	467	12884	0,55	66
		м2		102,11	1,49	12094	176	105	0,01	1
60	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	118,44	47,1	0,05	-5579	-6	-3304	0,15	-18
		м2		26,55	0,02	-3145	-2	105	0	0
61	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	118,44	325,41	2,33	38542	276	10211	0,49	58
		м2		81,23	0,88	9621	104	105	0	1
62	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	19,17	17,43	0,12	334	2	277	0,09	2
		м2		13,73	0,05	263	1	105	0	0
64	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	135,4	1026,06	2,1	138929	284	47455	2	271
		м2		333	0,79	45088	107	105	0	1
66	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	75,78	17,43	0,12	1321	9	1096	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1040	4	105	0	0
67	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(Алинекс)	107,07	800,57	2,26	85717	242	11419	0,49	52
		м2		100,71	0,86	10783	92	105	0	0