Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№ 1328

Форма

Акт приемочной комиссии

с.Райымбек «29» **август 2015 г.**

Приемочная комиссия, назначенная
ГУ «Аппарат акима Райымбекского сельского округа» Карасайского района
Әуесбай Айдын Әуесбайулы

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

решением от «___»_____2015года № ,_____ в составе:
председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Турлашов Амирхан Лаззатович-заместитель акима Райымбекского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

генерального подрядчика–**исполнительный директор ТОО «Карасай Курылыс» - Аскарбаев А.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации-_____ главный инженер **ГКП «Таусамалы» – Тлепбергенов А.К.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Карасай Курылыс»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный : **«Текущий ремонт водопровода с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__» _____ 20__ года № _____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «__» _____ 20___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс»

(наименование организаций)

Выполнившим: **текущий ремонт водопроводной сети, устройство жб колодцев, ремонт водонапорной башни, водозабор ,насосная и благоустройство.**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций)

выполнившими _____

_____

_____

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту: Индивидуальный й проект ,заказ № 932.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Заказчиком- ГУ«Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района»_____

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«_____» _____20___ года № _____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 год**_____

(месяц и год)

окончание работ **август 2015г**_____

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____

фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Исполнительная документация- акты на скрытые работы,исполнительные схемы, журналы производства работ и журнал по ТБ и ОТ, сертификаты качества и соответствия материалов.

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть	мп	2373		1656,0	
Устройство жб колодцев ф1,5м	шт	17		14	
Водонапорная башня	шт	1		1	

Площадка водозабора с насосной и камерой	шт	1 без камеры		1с камерой (узел распределения). сброс воды с башни	
Благоустройство	М2	928		686,5	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопроводная сеть из трубПЭ ф100мм, железобетонные колодца ф1500мм, водонапорная башня н-16,42м,ствол-12м,емкость 25м3. Два насоса ЭВЦ 10х65х150,СУЗ-1,кабель ВВГ 5х6м2(500м), покрытие асфальтобетонное

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование передано согласно акту о его приемке (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту(водонапорная башня) одна единица;

фактически (водонапорная башня) одна единица;

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Согласно проекта

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **30 000** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **29 894,7376** тыс. тенге, в т.числе оборудование- водонапорная башня.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Текущий ремонт водопроводной сети в с .Кыргаулды Райымбекского района Карасайского района»**
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель приемочной комиссии:

Аким **Әуесбай А.Ә.**

Заместитель председателя приемочной комиссии:

Заместитель акима **Турлашов А.Л.**

Члены приемочной комиссии:

Исполнительный директор ТОО «Карасай Курылыс» **Аскарбаев А.К.**

Главный инженер ГКП «Таусамалы» **Тлепбергенов А.К.**

№ 00000000005 от 25 мая 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на**

Основание: **Договор №2 от 20.05.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий рем.водопроводной сети с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской обл.	1	шт	900 000,00	900 000,00

Итого: 900 000,00

В том числе НДС 96 428,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 900 000,00 KZT

Девятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а.

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на

БИН: 130340012288
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, пос.Райымбек, Байтурсынова, дом № 13
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

Жусебай А

(ФИО, подпись)

Форма КС3

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №2 от 20.05.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области

Акт Ф-3

выполненных работ за май месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				0	900 000,00	803 571,43	96 428,57	900 000,00	803 571,43	96 428,57
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**900 000,00**	**803 571,43**	**96 428,57**	**900 000,00**	**803 571,43**	**96 428,57**

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким _____ **Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

00000000012 от 11 июня 2015 г.

тель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

ик: ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на

вание: Договор №2 от 20.05.15 г

	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Текущий рем.водопроводной сети с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской обл.	1	шт	13 800 000,00	13 800 000,00

Итого: 13800000,00
В том числе НДС 1 478 571,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 800 000,00 KZT
Тринадцать миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО подпись)

Заказчик: ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на

БИН: 130340012288
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, пос.Райымбек, Байтурсынова, дом № 13
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №2 от 20.05.2015г
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды

Форма КС3

Акт Ф-3
выполненных работ за июнь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				900 000	13 800 000	12 321 428,6	1 478 571,4	14 700 000	13 125 000	1 575 000
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000**	**13 800 000**	**12 321 428,6**	**1 478 571,4**	**14 700 000**	**13 125 000**	**1 575 000**

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким_____**Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Құрылыс"
Исполнительный директор_____**Аскарбаев А.К.**

№ 00000000017 от 13 июля 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на**

Основание: **Договор №2 от 20.05.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий рем.водопроводной сети с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской обл.	1	шт	13 800 000,00	13 800 000,00

Итого: 13800000,00
В том числе НДС 1 478 571,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 800 000,00 KZT
Тринадцать миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на

БИН: 130340012288
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, пос.Райымбек, Байтурсынова, дом № 13
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №2 от 20.05.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды

Акт Ф-3

выполненных работ за июль месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737.6				14 700 000	13 800 000	12 321 428.6	1 478 571.4	28 500 000	25 446 429	3 053 571
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 700 000**	**13 800 000**	**12 321 428,6**	**1 478 571,4**	**28 500 000**	**25 446 429**	**3 053 571**

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким _____ **Өтесбай А.Ө.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Акт № 00000000026 от 12 августа 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на**

Основание: **Договор №2 от 20.05.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий рем.водопроводной сети с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской обл.	1	шт	1 394 737,60	1 394 737,60

Итого: 1 394 737,60

В том числе НДС 149 436,17

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 394 737,60 KZT

Один миллион триста девяносто четыре тысячи семьсот тридцать семь тенге 60 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского р-на

БИН: 130340012288

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, пос.Райымбек, Байтурсынова, дом № 13

Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма КС3

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №2 от 20.05.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды

Акт Ф-3

выполненных работ за август месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				28 500 000	1 394 737,6	1 245 301,4	149 436,2	29 894 737,6	26 691 730,0	3 203 007,6
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500 000**	**1 394 737,6**	**1 245 301,4**	**149 436,2**	**29 894 737,6**	**26 691 730**	**3 203 007,6**

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким _____ **Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №2 от 20.05.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды

Акт Ф-3

выполненных работ за июль месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				14 700 000	13 800 000	12 321 428,6	1 478 571,4	28 500 000	25 446 429	3 053 571
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 700 000**	**13 800 000**	**12 321 428,6**	**1 478 571,4**	**28 500 000**	**25 446 429**	**3 053 571**

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким _____ **Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик:ГУ"АппаратАкима Райымбекского сельского округа Карасайского района

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта:Текущий ремонт водопроводной сети в с.Кыргаулды Райымбекского сельского округа Карасайского района

Договор №2 от 20.05.2015г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2015г
Текущий ремонт водопроводной сети с Кыргаулды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машиниотов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машиниотов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Укладка полиэтиленовых труб ф110мм и ф57мм								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1582	27,84	26,18	44043	41417	13596	0,0115	18
		м3 грунта		1,66	7,2	2626	11390	97	0,025	40
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=1,2;	63	262,72	–	16551	–	18703	1,848	116
		м3 грунта		262,72	–	16551	–	113	–	–

3	Е1-18-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	63	80,38	77,9	5064	4908	840	0,01431	1
		м3 грунта		2,35	11,39	148	718	97	0,04043	3
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2155	3,76	3,24	8103	6982	3345	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	1034	2414	97	0,00371	8
5	Е1-18-8	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	100	80,38	77,9	8038	7790	1333	0,01431	1
		м3 грунта		2,35	11,39	235	1139	97	0,04043	4
6	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	3000	164,43	164,43	493290	493290	98670	–	–
		т		–	32,89	–	98670	100	0,06907	207
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	406	134,1	–	54445	–	61523	0,972	395
		м3 грунта		134,1	–	54445	–	113	–	–
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3613	6,48	6,48	23412	23412	7359	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	7587	97	0,00806	29
9	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	1354	19,4	–	26268	–	25480	0,123	167
		м2 спланированной площади		19,4	–	26268	–	97	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	406	21,55	4,52	8749	1835	6707	0,108	44
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6914	–	97	–	–
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,399	58881,69	25695,31	82375	35948	72545	194	271
		км трубопровода		33075	6813,45	46272	9532	130	26,38	37

12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км трубопровода								
				29700	4698,68	297	47	130	18,1	–
13	8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм	10	188		1880				
		м								
14	8-4-33	Втулка под фланец ПЭ ф100мм	24	552		13248				
		комплект								
15	8-4-33	Втулка под фланец ПЭ ф50мм	1	259		259				
		комплект								
16	8-9-36	Фланцы опорный для ПЭ труб Dy 110 мм	24	1723,33		41360				
		шт								
17	8-9-33	Фланцы опорный для ПЭ труб , Dy 57 мм	1	830		830				
		шт								
18	Е22-35-1	Установка затворов диаметром 50 мм	15	242,08	6,95	3631	104	2852	0,88	13
		задвижка или клапан								
				144	2,25	2160	34	130	0,01	–
19	Е22-35-3	Установка затворов диаметром 100 мм	18	411,46	17,71	7406	319	5582	1,4	25
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
20	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30о41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	8	6880		55040				
		шт								
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,31161	247994,13	49389,75	77277	15390	32988	312,7	97
		т фасонных частей								
				62775	18657	19561	5814	130	91,12	28
22	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,6	14
		фланец								
				126	–	3024	–	130	–	–
23	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	29	74,06	9,93	2148	288	2375	0,32	9
		фланец								

				63	–	1827	–	130	–	–
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0059	149300		881				
		т								
25	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
		шт								
				288	13,5	1152	54	130	0,07	–

Раздел 2 Водопроводные колодца ф1,5м

26	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,4	1304,2	97,07	5738	427	771	0,78	3
		м3 основания								
				112,5	36	495	158	118	0,18	1
27	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,36	4484,47	1879,87	55428	23235	31717	8,86	110
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	17743	6655	130	2,061	25
28	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=-1,000;	-3,56	7530		-26807				
		м								
29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,48	22100		121108				
		м3								
30	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,25	4815		1204				
		м3								
31	Е7-20-3	Установка соединительных элементов	0,2106	175710,1	1826,1	37005	385	2591	42,7	9
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1706	145	140	3,37	1
32	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	164,7	245,44	3,82	40424	629	7539	0,212	35
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	6152	237	118	0,007	1
33	Е30-84-1	Окраска стальных конструкций	0,2106	879,75	–	185	–	202	4,8	1

		т								
				879,75	–	185	–	109	–	–
34	1-1-314	Лак каменноугольный	363	59		21417				
		кг								
35	2-1-222	Лестницы стремянки	0,2043	151200		30890				
		т								
	Раздел 3 Водонапорная башня									
	3.1 Земляные работы и подземная часть									
36	Е1-13-11									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	105	76,35	74,88	8017	7862	1309	0,00896	1
		м3 грунта								
				1,47	11,38	154	1195	97	0,03952	4
37	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,05	218,93	–	1325	–	1497	1,54	9
		м3 грунта								
				218,93	–	1325	–	113	–	–
38	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	109	97	0,00806	–
39	Е1-166-2	Засыпка вручную котлованов балластом	60,5	134,1	–	8113	–	9168	0,972	59
		м3 грунта								
				134,1	–	8113	–	113	–	–
40	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	60,5	21,55	4,52	1304	273	999	0,108	7
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1030	–	97	–	–
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	5318,77	66,01	7978	99	348	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
42	Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование	22	6736,26	210,96	148198	4641	12623	3,06	67
		м3								
				470,25	76,19	10346	1676	105	0,3421	8

43 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2	65000		13000				
	т								
44 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,6	65300		39180				
	т								
45 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для устройство насыпи	60,5	56,25	52,36	3403	3168	1365	0,027	2
	м3 грунта								
			3,89	19,37	235	1172	97	0,0774	5
46 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, (работающими вне карьера)	106	40,5	40,5	4293	4293	859	–	–
	т								
			–	8,1	–	859	100	0,01701	2
47 Е11-1-2	Уплотнение грунта балластом	60,5	67,76	2,62	4099	159	856	0,0681	4
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	636	60	123	0,0048	–
48 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	5318,77	66,01	7978	99	348	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
49 Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование	22	6736,26	210,96	148198	4641	12623	3,06	67
	м3								
			470,25	76,19	10346	1676	105	0,3421	8
50 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2	65000		13000				
	т								
51 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3	68800		20640				
	т								
52 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,6	65300		39180				
	т								
53 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,02	64400		1288				

		т							
54	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,298	64092,87	304,24	19100	91	1077	20	6
		т		3330	114,75	992	34	105	0,56	–
55	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,298	40200		11980				
		т								
56	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20	245,44	3,82	4909	76	916	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	747	29	118	0,007	–
	Раздел 5 Дополнительная трасса									
57	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	51	134,1	–	6839	–	7728	0,972	50
		м3 грунта		134,1	–	6839	–	113	–	–
58	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	156	6,48	6,48	1011	1011	318	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	328	97	0,00806	1
59	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	170	19,4	–	3298	–	3199	0,123	21
		м2 спланированной площади		19,4	–	3298	–	97	–	–
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	51	21,55	4,52	1099	231	843	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	869	–	97	–	–
61	Е22-11-1 (ДМ	Демонтаж трубопроводов труб диаметром 50 мм кмат1=0;	0,34	47577,09	17877,09	16176	6078	15205	173	59
		км трубопровода		29700	4698,68	10098	1598	130	18,1	6

62	Е22-11-2 (ДМ	Демонтаж трубопроводов труб диаметром 65 мм кмат1=0;	0,17	51151,01	20326,01	8696	3455	7995	179	30
		км трубопровода		30825	5353,43	5240	910	130	20,64	4
63	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,464	58881,69	25695,31	27321	11923	24060	194	90
		км трубопровода		33075	6813,45	15347	3161	130	26,38	12
64	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,34	47611,09	17877,09	16188	6078	15205	173	59
		км трубопровода		29700	4698,68	10098	1598	130	18,1	6
65	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,17	51202,26	20326,01	8704	3455	7995	179	30
		км трубопровода		30825	5353,43	5240	910	130	20,64	4
66	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 63 мм	171,7	265		45501				
		м								
67	8-4-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 43,6 мм	343,4	118		40521				
		м								
68	8-4-33	Втулки под фланец ПЭ ф100мм	20	552		11040				
		комплект								
69	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
		задвижка или клапан		144	2,25	2016	32	130	0,01	–
70	Е22-35-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,4	17
		задвижка или клапан		231,75	6,75	2781	81	130	0,03	–
71	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	14	6880		96320				
		шт								

72	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	12	11800		141600				
		шт								
73	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,34488	247994,13	49389,75	85528	17034	36509	312,7	108
		т фасонных частей								
				62775	18657	21650	6434	130	91,12	31
74	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
		фланец								
				126	–	2520	–	130	–	–
75	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	28	74,06	9,93	2074	278	2293	0,32	9
		фланец								
				63	–	1764	–	130	–	–
76	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	28	330		9240				
		шт								
77	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	20	572		11440				
		шт								
78	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0063	149300		941				
		т								
79	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт								
				288	13,5	288	14	130	0,07	–
5.2 Колодца ф1.5м										
80	Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	98	40,42	39,11	3961	3833	584	0,00796	1
		м3 грунта								
				1,31	4,84	128	474	97	0,01681	2
81	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,2	218,93	–	701	–	792	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	701	–	113	–	–

82	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,3	134,1	–	845	–	955	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	845	–	113	–	–
83	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14,95	6,48	6,48	97	97	30	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	31	97	0,00806	–
84	Е1-18-8	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	79,95	80,38	77,9	6426	6228	1066	0,01431	1
		м3 грунта		2,35	11,39	188	911	97	0,04043	3
85	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	140	164,43	164,43	23020	23020	4605	–	–
		т		–	32,89	–	4605	100	0,06907	10
86	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,8	1304,2	97,07	3652	272	491	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	315	101	118	0,18	1
87	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,15	4484,47	1879,87	45517	19081	26046	8,86	90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	14570	5465	130	2,061	21
88	Е7-20-3	Установка соединительных элементов	0,1638	175710,1	1826,1	28781	299	2016	42,7	7
		т стальных элементов		8100	690,75	1327	113	140	3,37	1
89	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	128	245,44	3,82	31416	489	5859	0,212	27
		м2 поверхности		37,35	1,44	4781	184	118	0,007	1
90	Е30-84-1	Окраска стальных конструкций	0,163	879,75	–	143	–	156	4,8	1
		т		879,75	–	143	–	109	–	–
91	1-1-314	Лак каменноугольный	282	59		16638				

		кг							
92	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,1589	151200		24026			
		т							
	Раздел 6 Благоустройство								
93	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	928	19,95	15,58	18514	14458	8060	0,0093	9
		м2 корыта		1,03	5,5	956	5104	133	0,02686	25
94	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	928	453,27	16,01	420635	14857	13107	0,038	35
		м2		6,48	4,14	6013	3842	133	0,01412	13
95	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	928	118,16	17,83	109652	16546	14168	0,0416	39
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	5948	4705	133	0,01827	17
96	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	882,12	544	15,35	479873	13541	12906	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5240	4464	133	0,01766	16
		Всего прямые затраты				**3619909**	**845979**			**2333**
						376682	**196665**			**586**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2397253				
		Накладные расходы, тенге				669001				
		- заработная плата, тенге				100350				
		- трудоемкость, чел-ч				335				

Стоимость демонтируемых материалов, тенге	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	257336
Всего	**4546246**
Временные здания и сооружения (2,48 %)	112747
- сметная заработная плата, тенге	15897
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46590
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18638
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4724221**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**12079831,9**
- материалы, тенге	6129776
- сметная заработная плата, тенге	1930075
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3344
Налог (2 %)	241597
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12321428,6**
НДС (12 %)	1478571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13800000**

Заказчик:
ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Аким _____ **Әуесбай А.Ә .**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Главный инженер _____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка _____ **Тулемисов Е.Т.**

Форма КС3

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №2 от 20.05.2015г
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды

Акт Ф-3
выполненных работ за июнь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				900 000	13 800 000	12 321 428,6	1 478 571,4	14 700 000	13 125 000	1 575 000
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000**	**13 800 000**	**12 321 428,6**	**1 478 571,4**	**14 700 000**	**13 125 000**	**1 575 000**

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким_____**Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Исполнительный директор_____**Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик:ГУ"АппаратАкима Райымбекского сельского округа Карасайского

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта:Текущий ремонт водопроводной сети в с.Кыргаулды Райымбекского сельского округа Карасайского района

Договор №2 от 20.05.2015г

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2015г

Текущий ремонт водопроводной сети с Кыргаулды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Укладка полиэтиленовых труб ф110мм и ф57мм								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2600	27,84	26,18	72384	68068	22345	0,0115	30
		м3 грунта		1,66	7,2	4316	18720	97	0,025	65
2	Е1-164-2	Дсработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; kмат1=1,2;	62	262,72	–	16289	–	18407	1,848	115
		м3 грунта		262,72	–	16289	–	113	–	–
3	Е1-18-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	62	80,38	77,9	4984	4830	826	0,01431	1
		м3 грунта		2,35	11,39	146	706	97	0,04043	3

4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2152	3,76	3,24	8092	6972	3340	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	1033	2410	97	0,00371	8
5	Е1-18-8	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1824	80,38	77,9	146613	142090	24309	0,01431	26
		м3 грунта		2,35	11,39	4286	20775	97	0,04043	74
6	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	367	164,43	164,43	60346	60346	12071	–	–
		т		–	32,89	–	12071	100	0,06907	25
7	8-4-234	Трубы водопровсдные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 109,3 мм	1413	468		661284				
		м								
8	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	7	6880		48160				
		шт								
9	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	18	11800		212400				
		шт								
10	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	24	572		13728				
		шт								
11	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	29	330		9570				
		шт								

Раздел 2 Водопроводные колодца ф1,5м

12	Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	215	40,42	39,11	8690	8409	1283	0,00796	2
		м3 грунта		1,31	4,84	282	1041	97	0,01681	4

13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	18,9	218,93	–	4138	–	4676	1,54	29
		м3 грунта		218,93	–	4138	–	113	–	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,1	134,1	–	1086	–	1227	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1086	–	113	–	–
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	19,22	6,48	6,48	125	125	39	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	40	97	0,00806	–
16	Е1-18-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	204,75	80,38	77,9	16458	15950	2729	0,01431	3
		м3 грунта		2,35	11,39	481	2332	97	0,04043	8
17	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	292	164,43	164,43	48014	48014	9604	–	–
		т		–	32,89	–	9604	100	0,06907	20
18	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	4710		8384				
		м								
19	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	9	13400		120600				
		комплект								

Раздел 3 Водонапорная башня

3.2 Металлоконструкции

20	2-1-250	Стоимость водонапорной башни Н-19,5м,ствол 15м,емкость-25м3	5,5	115677		636224				
		т								

Раздел 4 Площадка водозаборных сооружений

21 Ц7-247-16	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 2 ЭЦВ 10-63-150	2	54000	28140	108000	56280	37548	83	166
	шт		14650	6210	29300	12420	90	36,294	73
22 99-12-12(пл)I	Насос ЭВЦ 8х40х150	1	130341,88		130342				
	шт								
23 99-12-13(пл)I	Насос ЭВЦ 10х65х150	1	165221,5		165222				
	шт								
24 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	500	45	6,7	22500	3350	16055	0,19	95
	м кабеля		32,2	1,6	16100	800	95	0,009	5
25 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,5	360600		180300				
	1000м								
26 Ц11-168-4	Монтаж станции управления насосами	1	3548,52	373,49	3549	373	1882	13	13
	шт		2011,5	78,75	2012	79	90	0,4599	–
27 99-11-11(пл)I	Станция управления насосами СУЗ-100	1	44392,17		44392				
	шт								
28 Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	40,42	39,11	728	704	108	0,00796	–
	м3 грунта		1,31	4,84	24	87	97	0,01681	–
29 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,6	218,93	–	131	–	148	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	131	–	113	–	–
30 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,6	134,1	–	80	–	90	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	80	–	113	–	–

31	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,4	6,48	6,48	67	67	21	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	22	97	0,00806	–
32	Е1-18-8	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,6	80,38	77,9	611	592	102	0,01431	–
		м3 грунта		2,35	11,39	18	87	97	0,04043	–
33	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	13,3	164,43	164,43	2187	2187	437	–	–
		т		–	32,89	–	437	100	0,06907	1
34	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,4	1304,2	97,07	522	39	70	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	45	14	118	0,18	–
35	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,02	36760,07	1879,87	74255	3797	5184	8,86	18
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2900	1088	130	2,061	4
36	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	9450		16821				
		м								
37	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,51	29600		15096				
		м3								
38	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,133	5290		704				
		м3								
39	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
40	Е7-20-3	Установка соединительных элементов	0,0312	175710,1	1826,1	5482	57	385	42,7	1

	т стальных элементов								
			8100	690,75	253	22	140	3,37	–
41	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	896	35	118	0,007	–
42	Е30-84-1	Окраска стальных конструкций	0,0312	879,75	–	27	–	29	4,8	–
	т								
			879,75	–	27	–	109	–	–
43	1-1-314	Лак каменноугольный	40,36	59		2381			
	кг								
44	2-1-222	Лестницы -стремянки	0,0227	151200		3432			
	т								
45	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
46	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	1	11800		11800			
	шт								
47	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
	фланец								
			126	–	126	–	130	–	–
48	8-9-36	Фланцы плоские приварные из отали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	572		572			
	шт								

Раздел 5 Дополнительная трасса

5.1 Водопроводная сеть

49	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	167	27,84	26,18	4649	4372	1435	0,0115	2
	м3 грунта								
				1,66	7,2	277	1202	97	0,025	4

50 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	40	218,93	–	8757	–	9895	1,54	62
	м3 грунта		218,93	–	8757	–	113	–	–
51 Е1-18-8	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40	80,38	77,9	3215	3116	534	0,01431	1
	м3 грунта		2,35	11,39	94	456	97	0,04043	2
52 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	207	3,76	3,24	778	671	321	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	99	232	97	0,00371	1
53 Е1-18-8	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	207	80,38	77,9	16639	16125	2759	0,01431	3
	м3 грунта		2,35	11,39	486	2358	97	0,04043	8
54 П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	362	164,43	164,43	59524	59524	11906	–	–
	т		–	32,89	–	11906	100	0,06907	25
55 8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 109,3 мм	468,64	726		340233				
	м								
5.2 Колодца ф1.5м									
56 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	12,46	7530		93824				
	м								
57 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,55	22100		100555				
	м3								
58 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	13400		93800				
	комплект								

Раздел 6 Благоустройство

59	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	278,4	408,12	169,62	113621	47222	89816	1,55	432
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	66398	1133	133	0,0136	4
60	П9-41-1	Погрузка строительного мусора на самосвалы	654	122,8	122,8	80311	80311	56218	–	–
	т								
			–	85,96	–	56218	100	0,18052	118
61	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	654	164,43	164,43	107537	107537	21510	–	–
	т								
			–	32,89	–	21510	100	0,06907	45
	Всего прямые затраты				**3930071**	**741259**			**1024**
					160312	**177812**			**497**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3028498				
	Накладные расходы, тенге				358883				
	- заработная плата, тенге				53832				
	- трудоемкость, чел-ч				179				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257337				
	Всего				**4546291**				
	Временные здания и сооружения (2,48 %)				112748				
	- сметная заработная плата, тенге				15897				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				90				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46590				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17821				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4723450**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**12079831,9**				
	- материалы, тенге				7743869				
	- сметная заработная плата, тенге				1209663				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1790				

Налог (2 %)	241597
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12321428,6**
НДС (12 %)	1478571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13800000**

Заказчик:
ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Аким _____ **Әуесбай А.Ә .**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Главный инженер _____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка _____ **Тулемисов Е.Т.**

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №2 от 20.05.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области

Акт Ф-3

выполненных работ за май месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				0	900 000,00	803 571,43	96 428,57	900 000,00	803 571,43	96 428,57
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**900 000,00**	**803 571,43**	**96 428,57**	**900 000,00**	**803 571,43**	**96 428,57**

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким_____ **Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001сия 18-2.21от1.11.13г Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик:ГУ"АппаратАкима Райымбекского сельского округа Карасайского района

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Ремонтно-строительные работы водопроводной сети

Договор №2 от 20.05.2015г

Акт
выполненных работ за май 2015г
Водопроводные колодца ф1.5м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопроводные колодца ф1,5м								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	95,6	27,84	26,18	2662	2503	822	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	159	688	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,4	218,93	–	1839	–	2078	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1839	–	113	–	–
3	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железсбетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	16,02	7530		120631				
		м								
4	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,126	29600		151730				
		м3								
		Всего прямые затраты				**276862**	**2503**			**14**

	1998	**688**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	272361		
Накладные расходы, тенге	2900		
- заработная плата, тенге	435		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16786		
Всего	**296548**		
Временные здания и сооружения (2,48 %)	7298		
- сметная заработная плата, тенге	1037		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3039		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1216,34		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**308101,34**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**787815,13**		
- материалы, тенге	696427		
- сметная заработная плата, тенге	21512		
Налог (2 %)	15756,30		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**803571,43**		
НДС (12 %)	96428,57		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**900000**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Аким_____**Әуесбай А.Ә**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Главный инженер_____**Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка_____**Тулемисов Е.Т.**

Заказчик:ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №2 от 20.05.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды

Акт Ф-3

выполненных работ за август месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса,	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**40**	Текущий ремонт водопроводной сети с.Кыргаулды Карасайского района Алматинской области	**тенге**	29 894 737,6				28 500 000	1 394 737,6	1 245 301,4	149 436,2	29 894 737,6	26 691 730,0	3 203 007,6
		ИТОГО:	**тенге**	**29 894 737,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500 000**	**1 394 737,6**	**1 245 301,4**	**149 436,2**	**29 894 737,6**	**26 691 730**	**3 203 007,6**

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Райымбекского с/о Карасайского района"

Аким_____**Әуесбай А. Ә.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____**Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик:ГУ"АппаратАкима Райымбекского сельского округа Карасайского

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта:Текущий ремонт водопроводной сети в

с.Кыргаулды Райымбекского сельского округа Карасайского района

Договор №2 от 20.05.2015г

Акт

приемки выполненных работ за август 2015г

Текущий ремонт водопроводной сети с Кыргаулды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Укладка полиэтиленовых труб ф110мм								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=-1,000;	-956	27,84	26,18	-26615	-25028	-8216	0,0115	-11
		м3 грунта		1,66	7,2	-1587	-6883	97	0,025	-24
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	-8,4	262,72	–	-2207	–	-2494	1,848	-16
		м3 грунта		262,72	–	-2207	–	113	–	–
3	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,683	8287,75	–	13948	–	17575	51,5	87
		км трубопровода		8032,5	–	13519	–	130	–	–
4	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,01	8097,13	–	81	–	104	51,5	1
		км трубопровода		8032,5	–	80	–	130	–	–

5 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
	т фасонных частей		62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
6 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4
	врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
Раздел 2 Водопроводные колодца ф1,5м									
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,1	134,1	–	1086	–	1227	0,972	8
	м3 грунта		134,1	–	1086	–	113	–	–
8 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=-1,000;	-5,126	22100		-113285				
	м3								
Раздел 3 Водонапорная башня									
3.1 Земляные работы и подземная часть									
9 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=-1,000;	-0,4	65000		-26000				
	т								
10 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 ммК=-1,000;	-1,2	65300		-78360				
	т								
11 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для устройство насыпи	60,5	56,25	52,36	3403	3168	1365	0,027	2
	м3 грунта		3,89	19,37	235	1172	97	0,0774	5
12 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, (работающими вне карьера)	106	40,5	40,5	4293	4293	859	–	–
	т		–	8,1	–	859	100	0,01701	2
13 Е11-1-2	Уплотнение грунта балластом	60,5	67,76	2,62	4099	159	856	0,0681	4

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	636	60	123	0,0048	–
3.2 Металлоконструкции									
14 Е9-7-1	Монтаж водонапорной башни	5,5	17314,6	6991,52	95230	38453	26510	19	105
	т конструкций								
			3600	1755,49	19800	9655	90	6,13	34
15 Е9-53-1	Монтаж смотрового люка	0,0354	14806,01	1133,15	524	40	423	82,1	3
	т конструкций								
			12892,5	398,25	456	14	90	1,95	–
16 2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,0354	247800		8772				
	т								
17 Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением на резервуар	0,5442	13711,46	5475,86	7462	2980	3229	28,9	16
	т конструкций								
			5040	1552,87	2743	845	90	5,46	3
18 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5442	133700		72760				
	т								
19 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170	19,64	0,02	3339	3	479	0,016	3
	м2								
			3,13	–	532	–	90	–	–
20 Е15-173-2	Двухслойная окраска внутренней поверхности башни на 2 раза	132	51,74	1,84	6830	243	2653	0,111	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			18,45	0,7	2435	92	105	0,0034	–
21 Е16-7-8	Прокладка переливных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	20	1082,42	12,21	21648	244	2496	0,555	11
	м трубопровода								
			92,93	4,57	1859	91	128	0,0223	–
22 Е16-7-1	Прокладка импульсной трубы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,337	7
	м трубопровода								
			59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
23 Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	20	2295,17	27,39	45903	548	4721	1,03	21

	м трубопровода								
			174,15	10,26	3483	205	128	0,0501	1
24 8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм	15	562		8430				
	м								
25 Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	15	1550,07	19,03	23251	285	2383	0,69	10
	м трубопровода								
			117	7,13	1755	107	128	0,0348	1
26 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	471	0,337	2
	м трубопровода								
			59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
27 8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 мм	20	1200		24000				
	м								
28 Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	15	1082,42	12,21	16236	183	1873	0,555	8
	м трубопровода								
			92,93	4,57	1394	69	128	0,0223	–
29 8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	15	819		12285				
	м								
30 8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	6	90		540				
	м								
31 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0239	247994,13	49389,75	5927	1180	2530	312,7	7
	т фасонных частей								
			62775	18657	1500	446	130	91,12	2
32 8-10-71	Головка d 50 мм	2	1010		2020				
	шт								

33	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
34	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
		шт								
35	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
		шт								
36	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	214	0,9	1
		кран		157,5	9	158	9	128	0,04	–
37	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	1	377		377				
		шт								
38	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	3	492		1476				
		шт								
39	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,006	99658,86	16526,11	598	99	207	116	1
		км трубопровода		20295	6243,75	122	37	130	30,49	–
40	Е22-18-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,015	120610,99	16619,36	1809	249	519	116	2
		км трубопровода		20317,5	6277,5	305	94	130	30,66	–
41	Е22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,015	154892,9	17414,15	2323	261	527	117	2
		км трубопровода		20430	6579	306	99	130	32,13	–

42	Е22-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,015	229148,33	35112,58	3437	527	719	136	2
		км трубопровода		23625	13263,75	354	199	130	64,78	1
43	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
44	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего всдоснабжения диаметром до 100 мм	15	11,13	–	167	–	205	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	160	–	128	–	–
45	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	15	11,76	–	176	–	205	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	160	–	128	–	–
46	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	0,1884	136,21	0,07	26	–	21	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	20	–	105	0,0001	–
47	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	1,13	88,51	0,07	100	–	71	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	68	–	105	0,0001	–
48	Ц11-250-1	Установка датчика уровня	1	210,04	–	210	–	175	1	1
		комплект		193,5	–	194	–	90	–	–
49	99-1-4(пл)	Датчик уровня поплавковый	1	4503,01		4503				
		шт								
50	Ц12-522-1	Проводка из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, Dy 25 мм	1	98,6	25,8	99	26	68	0,39	–
		м		68,9	6,9	69	7	90	0,04	–

51 8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	1,03	81		83				
	м								
52 Ц11-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб, Dy до 25 мм	1	64,17	5,92	64	6	50	0,3	–
	соединение								
			56,48	0,23	56	–	90	0,00134	–
53 Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях-кран	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–
	шт								
			49,5	–	50	–	90	–	–
54 9-4-61	Кран контрольный Dy 15 мм	1	278		278				
	шт								

Раздел 5 Дополнительная трасса

5.1 Водопроводная сеть

55 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,51	8097,13	–	4130	–	5326	51,5	26
	км трубопровода								
			8032,5	–	4097	–	130	–	–
56 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,464	8287,75	–	3846	–	4845	51,5	24
	км трубопровода								
			8032,5	–	3727	–	130	–	–
57 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4
	врезка								
			396	67,5	792	135	130	0,33	1
58 Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 65 мм	2	764,92	120,17	1530	240	1060	1,86	4
	врезка								
			362,25	45	725	90	130	0,22	–
59 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	4	495,33	80,05	1981	320	1486	1,3	5
	врезка								
			254,25	31,5	1017	126	130	0,15	1

5.2 Колодца ф1.5м

60	30-18-31								
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=-1,000;	-10,68	7530		-80420			
		м							
61	30-1-7								
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,87	4815		4189			
		м3							
	Раздел 6 Благоустройство								
62	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	45,88	544	15,35	24959	704	672	0,0336	2
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	273	232	133	0,01766	1
63	Е27-54-7	Добавлять к расценке 27-53-7 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	928	64,82	–	60153	–	12	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	9	–	133	–	–
64	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси по грунтовым дорогам	193	864,08	73,75	166767	14234	8483	0,144	28
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	4126	2252	133	0,041	8
		Всего прямые затраты				**424281**	**54329**	**110425**		**459**
						80370	**13987**			**55**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				289586				
		Накладные расходы, тенге				35199				
		- заработная плата, тенге				16564				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Воего				**459480**				
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				11395				

- сметная заработная плата, тенге	1607
- нормативная трудоемкссть, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4709
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1883,3
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**477467,2**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1220883,8**
- материалы, тенге	740471
- сметная заработная плата, тенге	309484
- нормативная трудоемкость, чел-ч	580
Налог (2 %)	24417,6
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1245301,4**
НДС (12 %)	149436,2
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1394737,6**

Заказчик:
ГУ"Аппарат Акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"

Аким _____ Әуесбай А.Ә .

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Главный инженер _____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка _____ Тулемисов Е.Т.