Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Договор №143 от 07.07.2015 г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения микрорайона "Кайтпас-2" г.Шымкент

Форма № 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2015 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 г.	По монтажу		Стоиомсть прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	85 524 475	9 163 337	9 254 221						2 678 743	25 001 602
	в том числе оборудование										
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1 155 436	123 797							36 190	337 772
3	Авторский надзор 0,2%	171 049	18 327							5 357	50 003
4	**Всего к оплате**	**86 850 960**	**9 305 461**	**9 254 221**						**2 720 290**	**25 389 377**

"Заказчик"
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
_____ М.К. Абдинуров

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ В.Г.Каримов

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Куат Курылыс"
_____ Р.Нурмаханов

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА "КАЙТПАС-2" г.ШЫМКЕНТ (2 ОЧЕРЕДЬ)
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат-курылыс"
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-95-2а -ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1 (1019шт)										
1	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**110**	**3155,76**	**1990,26**	**347134**	**218929**	**177339**	**5,98**	**658**		
		опора		**985,5**	**549,9**	**108405**	**60489**	**105**	**2,29**	**252**		
3	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.7**	**Крюк SOT 21.116**	**110**	**622,71**		**68498**						
		шт										
4	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим поддерживающий SO 130**	**110**	**795,5**		**87505**						
		шт										
5	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим ответвительный SLIP 22.127**	**110**	**447,51**		**49226**						
		шт										
6	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим заземляющий SM 2.21**	**110**	**410,88**		**45197**						
		шт										
8	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.7**	**Крюк SOT 29**	**110**	**401,55**		**44170**						
		шт										
9	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.2**	**Скрепа СОТ 36**	**220**	**30,06**		**6614**						
		шт										
10	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.2**	**Лента бандажная СОТ 37**	**286**	**134,77**		**38545**						
		м										
11	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим анкерный SO 157.1**	**220**	**227,04**		**49948**						
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим соединительный SLIP 22.1	440	455,46		200401				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-95-2а -ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1 (1(				937238				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-95-2а -УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УА3 (117шт)								
11 28	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	52	3155,76	1990,26	164100	103494	83833	5,98	311
		опора		985,5	549,9	51246	28595	105	2,29	119
28 29	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	73	11900		868700				
		шт								
30	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	52	795,5		41366				
		шт								
31	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	52	447,51		23270				
		шт								
32	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	52	410,88		21366				
		шт								
34	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 29	52	401,55		20881				
		шт								
35	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	104	30,06		3127				
		шт								
36	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	135,2	134,77		18221				
		м								
37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	104	227,04		23612				
		шт								
38	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	416	455,46		189470				
		шт								
39	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	52	719,13		37395				
		шт								
40	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	52	242,93		12633				
		шт								
41	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	52	103,67		5391				
		шт								
42	ПРАЙС ЛИСТ стр.	Кронштейн У3	52	40,34		2098				
		шт								
43	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 2.2	52	781,33		40629				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	104	270,92		28176				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-95-2а -УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УА				1500433				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-95-2а -АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ АО 3 (44шт)								
45	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17734	5,98	66
		опора		985,5	549,9	10841	6049	105	2,29	25
47	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	11	795,5		8750				
		шт								
48	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	11	447,51		4923				
		шт								
49	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	11	410,88		4520				
		шт								
50	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0008	493900		391				
		т								
51	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	22	30,06		661				
		шт								
52	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	33	134,77		4447				
		м								
53	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	22	227,04		4995				
		шт								
54	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	88	455,46		40080				
		шт								
55	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	11	719,13		7910				
		шт								
56	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	11	242,93		2672				
		шт								
57	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	11	103,67		1140				
		шт								
58	ПРАЙС ЛИСТ стр.	Кронштейн У3	11	40,34		444				
		шт								
59	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 2.2	11	781,33		8595				
		шт								
60	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	11	270,92		2980				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-95-2а -АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕ				127223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОА2 (33шт)								
106	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
108	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	14	795,5		11137				
		шт								
109	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	7	447,51		3133				
		шт								
110	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	7	410,88		2876				
		шт								
112	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 29	14	401,55		5622				
		шт								
113	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	14	30,06		421				
		шт								
114	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	18,2	134,77		2453				
		м								
115	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	14	227,04		3179				
		шт								
116	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	56	455,46		25506				
		шт								
117	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	7	719,13		5034				
		шт								
118	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	7	242,93		1701				
		шт								
119	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	7	103,67		726				
		шт								
120	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 2.2	7	781,33		5469				
		шт								
121	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	14	270,92		3793				
		шт								
122	ПРАЙС ЛИСТ стр.10	Кронштейн У4	7	1165,25		8157				
		шт								
123	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк бандажный SOT 39	7	439,22		3075				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦ				104369				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УА2и (22шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9	36
		опора		1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
126	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	8	447,51		3580				
		шт								
127	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	8	410,88		3287				
		шт								
129	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	16	30,06		481				
		шт								
130	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	22,4	134,77		3019				
		м								
131	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	8	227,04		1816				
		шт								
132	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	48	455,46		21862				
		шт								
133	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	8	242,93		1943				
		шт								
134	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	8	103,67		829				
		шт								
135	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	8	270,92		2167				
		шт								
136	ПРАЙС ЛИСТ стр.10	Кронштейн У4	8	1165,25		9322				
		шт								
137	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк бандажный SOT 39	16	439,22		7027				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ У.				74681				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УП2 (9шт)								
138	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
139	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	10	19300		193000				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	10	795,5		7955				
		шт								
141	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	5	447,51		2238				
		шт								
142	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	10	410,88		4109				
		шт								
143	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0004	493900		178				
		т								
144	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	10	30,06		301				
		шт								
145	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	13	134,77		1752				
		м								
146	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	10	227,04		2270				
		шт								
147	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	30	455,46		13664				
		шт								
148	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	5	719,13		3596				
		шт								
149	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	5	242,93		1215				
		шт								
150	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	5	103,67		518				
		шт								
151	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 3.2	5	2296,64		11483				
		шт								
152	ПРАЙС ЛИСТ стр.10	Кронштейн У4	5	1165,25		5826				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕ				263883				
		Раздел: Подвеска проводов								
180	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	4	41504,56	31105,06	166018	124420	65403	51,1	204
		1км		9157,5	6414,57	36630	25658	105	22,72	91
182	16-7-931	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3	51114		153342				
		км								
170	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный (ВОЗД.-ВОЗД.)	2	735100		1470200				
		шт								
		Отпускная цена		735100		1470200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*1470200*				
		Итого по разделу: Подвеска проводов				**1789560**				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10 кВ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ С РЛНД Кр10-1,2с(55шт)								
1	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**15**	**3155,76**	**1990,26**	**47336**	**29854**	**24183**	**5,98**	**90**
		опора		**985,5**	**549,9**	**14783**	**8249**	**105**	**2,29**	**34**
5	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1**	**Накладка Ог 52**	**15**	**153,09**		**2296**				
		шт								
8-	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1**	**Проводник заземляющий ЗП 21**	**30**	**145,14**		**4354**				
		шт								
9-	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.5**	**Зажим плашечный SL37.2**	**75**	**242,93**		**18220**				
		шт								
10-	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.8**	**Кожух защитный SP 15**	**75**	**105,4**		**7905**				
		шт								
18	**ПРАЙС ЛИСТ стр.19**	**Кронштейн КМ1**	**15**	**461,33**		**6920**				
		шт								
19	**18-4-2446**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**90**	**334**		**30060**				
		шт.								
20	**ПРАЙС ЛИСТ стр.19**	**Кронштейн РА1**	**15**	**1717,12**		**25757**				
		шт								
21	**ПРАЙС ЛИСТ стр.19**	**Кронштейн РА2**	**15**	**359,74**		**5396**				
		шт								
22	**ПРАЙС ЛИСТ стр.19**	**Вал привода РА3**	**45**	**1747,53**		**78639**				
		шт								
23	**ПРАЙС ЛИСТ стр.19**	**Кронштейн РА5**	**15**	**253,3**		**3800**				
		шт								
24	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.18**	**Хомут Х7**	**45**	**173,47**		**7806**				
		шт								
25	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.18**	**Хомут Х8**	**15**	**178,31**		**2675**				
		шт								
26	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.19**	**Проводник заземляющий ЗП 1**	**67,5**	**154,47**		**10427**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Траверса ТМ73	40	2585,88		103435				
		шт								
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"АСПМК-519" стр.10	Траверса TMs60A	40	964,48		38579				
		шт								
6-47-64	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Хомут Х1	150 110+20+20	147,56		22134				
		шт								
7-65.	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Крепление подкоса У1	70 55+15	1049,83		73488				
		шт								
11-31. 52,69	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.6	Вязка спиральная SO 115.5085	275+30+80+15 400	635,38		254153				
		шт								
12-141 184	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	165+315+20 500	145		72500				
		шт.								
142	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор натяжной SDI 90.150	300	2790,11		837033				
		шт								
186-211-255- 282	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.6	Зажим натяжной SO 256	93+24+126+57 300	2640,48		792144				
		шт								
164	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор штыревой SDI 37	200	2354,35		470870				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10 кВ КОНЦЕВАЯ АНК				2915927				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10 кВ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1,2с(35шт)								
27	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	30	1534,11	878,23	46023	26347	23709	3,06	92
		опора		506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
29	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	30	242,93		7288				
		шт								
30	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.8	Кожух защитный SP 15	30	105,4		3162				
		шт								
31	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.6	Вязка спиральная SO 115.5085	180	635,38		114369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	ПРАЙС ЛИСТ стр.1	Оголовок ОГs 55	30	3936,36		118091				
		шт								
33	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор штыревой SDI 37	90	2354,35		211891				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10 кВ ПРОМЕЖУТОЧЕ				500824				
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10 кВ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-1,2с(3шт)								
34	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
35	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	19300		115800				
		шт								
36	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Крепление подкоса У1	3	1049,83		3149				
		шт								
37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Проводник заземляющий ЗП 21	6	145,14		871				
		шт								
38	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	9	242,93		2186				
		шт								
40	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.6	Вязка спиральная SO 115.5085	18	635,38		11437				
		шт								
41	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор штыревой SDI 37	9	2354,35		21189				
		шт								
42	ПРАЙС ЛИСТ стр.1	Оголовок ОГs 59	3	3035,46		9106				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10 кВ УГЛОВАЯ ПРОМ				173206				
		ИТОГО:				8387345	567542			1546
						257777	148196			601
		Всего прямые затраты:				8387345				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				6091826				
		- оборудования				1470200				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				65403				
		На общестроительные работы				360868				
		Всего накладных расходов:				426271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**8813616**				
		- заработная плата				**63941**				
		- трудоемкость				**213**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**440605**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9254221**				
		Итого с временными, 2,8 %				**9472174**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**9528188**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9560196**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9640216**				
		ИТОГО:				**9640216**				
		Сметная заработная плата				**469914**				
		Нормативная трудоемкость				**2360**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**23037006**				
						21885156				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**437703**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22322859**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2678743**				
		Итого с НДС				**25001602**				
		Всего:				**25001602**				

Инженер:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ В.Каримов
Нач. ОТН. _____ П.Алпысбаев
Инженер _____ Г.А.Алимханов

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Курылыс"
_____ Р.Нурмаханов

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
(Ф.И.О. Подпись)
28 09 2015