Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «30» 11 2013 г. *с. Кыргауылды Карасайского района*

Государственная приемочная комиссия, назначенная Приказом Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" Бектасовым Т.А. от « » 2013г.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Кикимов С.М. *- Первый заместитель Акима Карасайского района Алматинчкой области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Асанбаев К.Б.- *инспектор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области*

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) председателя – представителя заказчика

Молдахметова Б.К. *- Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
генерального проектировщика ***Шидербаев Б.З.*** *- Диреткор ТОО "Фирма Мегастрой"*
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: ***Тулемисов Е.Т.*** *- Руководитель строительства АО«Аксу»*
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Катубаев Ж.К. *- И.О. руководителя отдела строительства Карасайского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Ботпаев Ж.Ж. *- Начальник ОЧС Карасайского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Доспанов Е. *- Начальник УГСЭН Карасайского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Байдувалиев А.М. *- Директор ГКП на ПХВ Карасайской центральной районной больницы*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мейрбеков М.Б. *– Руководитель ГУ «Управления здравоохранения» Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:

Кудиярова Ф. *- Руководитель "Отдела ЖКХ, автотранспорта и автодорог" Карасайского района"*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Керденов Б.К. *- Заместитель директора ТОО "УКС" Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ауесбай А.А. *- Аким Райымбекского сельского округа Карасайского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Адамен А. *- Государственный инспектор по охране окружающей среды Карасайского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шиналиев К.Ж. *– Главный инженер ТОО «Тауекел-Т»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Акционерное общество "АКСУ"*
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию *"Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с. Кургауылды Карасайского района Алматинской области"*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: *Алматинская область, Карасайский район, с. Кыргауылды*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «26 » Ноября 2010 г. №11-1154 Постановление Акимата Карасайского района Алматинской облати

(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «17» мая 2013 года ЗТ 15-1-168 » департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *Акционерное общество "АКСУ"*
(наименование организации)
выполнившим ***строительно-монтажные работы***
(виды работ)
и субподрядными организациями ***ТОО «Карасай Құрылыс»***
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО "Фирма Мегастрой"*
(наименование организации)
выполнившим *ПСД*
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
5. Исходные данные для проектирования выданы *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Рабочему проекту. Альбом (Врачебная Амбулатория), Альбом (Котельная), Альбом (Гараж на 2 автомашины), Альбом (Наружные сети Газоснабжения), четежи марки СС, НСС, Альбом-2 (Резервуар), Альбом (ЭС)
(номер проекта, номер серии)
7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *Приказом ГУ"Управление строительства Алматинской области» от "29_" Августа 2012 года №60*
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *08.05.2013г*
(месяц, год)
окончание работ *30.11.2013г.*
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 7
по норме или по проекту организации строительства, мес. 7
фактически окончание работ *30.11.2013г.*
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. *Журнал бетонных работ*
2. *Журнал сварочных работ*
3. *Журнал производства работ*
4. *Акты скрытых работ*
5. *Проектно-сметная документация*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность Производительность и т.д.	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
60	посещений	60		60	60

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность	посещения	60	60
Общая площадь земельного участка	га	0,3	0,3
Общая площадь здания	кв.м	487,5	487,5
Строительный объем	м.куб.	1885,7	1885,7

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Проектируемое здание одноэтажное, без подвала, Г-образной формы в плане, с размерами в осях 27,5х33,0м, высота от пола до низа перекрытия 3.00 м, высота чердачного пространства переменная. Кровля чердачная, вентилируемая, накрыта металлочерепицей по деревянным стропильным балкам, окна из ПХВ, полы линолеумные, керамические и из керамогранита. Внутренняя отделка улучшенная штукатурка левкас с последующей в/э окраской за 2 раза, маслянная окраска панелеи, облицовка глазурованной плиткой по штукатурке. Наружные стены - декоративная штукатурка с последующей покраской фасадной водоэмульсионной краской с колером, цоколь - цементно-песчаная плитка, цвет- красный.*

Крыльца входных групп, пандус - облицовка керамогранитом. Ограждение крылец и пандуса из нержавеющей стали хромированной.

. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены по проекту*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Асфальтобетонные покрытия	м2	1155	
Брусчатка	м2	77	
Бордюры и поребрики	м	378	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **146 595 168 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ
102 973 773 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **27 332 945 тенге.**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
146 595 168 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **102 973 773 тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **27 332 945 тенге.**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией
Даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *"Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с. Кургауылды Карасайского района Алматинской области"*_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Кикимов С.М . _____ «___»_____ 2013г.

заместителя председателя

Асанбаев К.Б _____ «___»_____ 2013г.

членов комиссии:

Молдахметов Б.К. _____ «___»_____ 2013г

Шидербаев Б.З. _____ «___»_____ 2013г.

Тулемисов Е.Т. _____ «___»_____ 2013г.

Катубаев Ж.К. _____ «___»_____ 2013г.

_____ «___»_____2013г.

Ботпаев Ж.Ж. _____ «___»_____ 2013г.

Доспанов Е. _____ «___»_____2013г.

Байдувалиев А.М. _____ «___»_____2013г.

Мейрбеков М.Б. _____ «___»_____ 2013г.

Кудиярова Ф. _____ «___»_____ 2013г.

Керденов Б.К. _____ «___»_____ 2013г.

Ауесбай А.А. _____ «___»_____ 2013г.

Адамбан А. _____ «___»_____ 2013г.

Шиналиев К.Ж _____ «___»_____ 2013г.

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор № - 45/05/13 от 15.05.2013 года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства 41 893 952 тенге

б) за отчетный период 17 395 145 тенге

Генподрядчик: Акционерное обществоО "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен ул.Наурызбая 2-й км, БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм	стоимость ед работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге)		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	1 916 062	3 832 125	24 498 807	41 893 952		17 395 145	39 977 890

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ Е. Тулемисов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ А. Аскарбаев

Акт № 00000000012 от 28 июня 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **АО "Аксу"**

Основание: **45/05/2013 от 15.05.13 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	17 395 145,00	17 395 145,00

Итого: 17 395 145,00

В том числе НДС

Всего оказано услуг 1, на сумму 17 395 145,00 KZT

Семнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч сто сорок пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км
Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор № 45/05/13 от 15.05.2013года.

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 24 498 807 тенге

б) за отчетный период: 24 498 807 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество. "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актирова нная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	1 916 062	3 832 125	0	24 498 807		24 498 807	22 582 745

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

Е. Тулемисов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

А. Аскарбаев

Акт № 00000000013 от 28 июня 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

Заказчик: АО "Аксу"

Основание: 45/05/2013 от 15.05.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	24 498 807.00	24 498 807

Итого: 24 498 807

В том числе НДС 2 624 872,18

Всего оказано услуг 1, на сумму 24 498 807.00 KZT

Двадцать четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк

БИК: ALMNKZKA

Жакарбаев А.Д.

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк

БИК: ALMNKZKA

Тулемисов Б.

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Программа: 037- Строительство и реконструкция объектов образования

Программы: 011- реализация за счет средств из Республиканского бюджета

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор № 47 от 15.05.2013года

Генподрядчик: Акционерное обществоО "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Лимит финансирования на 2013год 49 783 849 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 20 242 435 тенге

б) за отчетный период: 10 572 752 тенге

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство средней школы на 600 мест в село Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	тенге	49 783 849	0	0	0	9 669 683	20 242 435		10 572 752	20 242 435

Генподрядчик:

Вице президент АО "Аксу"

_____ **Ж. Казанбасов**

М.П.

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

М.П.

№ 00000000018 от 31 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **АО "Аксу"**

Основание: **Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	21 177 253	21 177 253

Итого: 21 177 253

В том числе НДС 2 268 991,39

Всего оказано услуг 1, на сумму 21 177 253,00 KZT

Двадцать один миллион сто семьдесят семь тысяч двести пятьдесят три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО / подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО / подпись)

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 82 486 507 тенге

б) за отчетный период: 19 415 302 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	4 782 377	965 810	63 071 205	82 486 507		19 415 302	77 704 130

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Акт № 00000000029 от 30 сентября 2013 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

Заказчик: АО "Аксу"

Основание: Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	19 415 302,00	19 415 302,00

Итого: 19415302,00

В том числе НДС 2 080 210,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 415 302.00 KZT

Девятнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

б) за отчетный период: 1 547 726 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	5 748 187	0	82 486 507	84 034 233		1 547 726	78 286 046

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

Е. Тулемисов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

А. Аскарбаев

Акт № 00000000034 от 30 октября 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

Заказчик: АО "Аксу"

Основание: **Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	1 547 726,00	1 547 726,00

Итого: 1 547 726,00

В том числе НДС 165 827,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 547 726.00 KZT

Один миллион пятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 85 824 501 тенге

б) за отчетный период: 1 790 268 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь: месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	0	0	0	84 034 233	85 824 501		1 790 268	85 824 501

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

Е. Тулемисов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

А. Аскарбаев

Акт № 00000000036 от 28 ноября 2013 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

Заказчик: АО "Аксу"

Основание: Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	1 790 268,00	1 790 268,00

Итого: 1 790 268,00

В том числе НДС 191 814,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 790 268.00 KZT

Один миллион семьсот девяносто тысяч двести шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Лимит финансирования на 2013год	96 811 319	тенге
Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту		
а) с начало строительства:	96 811 319	тенге
б) за отчетный период:	10 986 818	тенге

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	0	0	0	85 824 501	96 811 319		10 986 818	96 811 319

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Акт № 00000000040 от 30 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: АО "Аксу"

Основание: Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	1	шт	10 986 818,00	10 986 818,00

Итого: 10 986 818,00

В том числе НДС 1 177 159,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 986 818,00 KZT

Десять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Аксу"

БИН: 940140001175
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км
Расчетный счет: KZ94826B0KZTD2000402 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 13 от 28 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 040140003242 г. Каскелен ул Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 45/05/2013 от 15.05.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	21 873 934,82	21 873 934,82	12%	2 624 872,18	24 498 807,00	0	
Всего по счету:					21 873 934,82		2 624 872,18	24 498 807,00		

Руководитель: Аскарбаев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор № 45/05/13 от 15.05.2013года.

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 24 498 807 тенге

б) за отчетный период: 24 498 807 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актирова нная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	1 916 062	3 832 125	0	24 498 807		24 498 807	22 582 745

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013 года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Врачебная амбулатория

Акт № 1

выполненных работ за июнь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундаменты							
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	19,38	8062,57	66,01	156 253	1 279	4 491
		м3						
				195,75	24,93	3 794	483	105
15	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	30,26	10519,6	112,36	318 323	3 400	33 805
		м3						
				1021,5	42,44	30 911	1 284	105
16	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,37	62000		22 940		
		т						
17	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,613	61200		98 716		
		т						
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,671	65900		44 219		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	1,558	56200		87 560		
		т						
20	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	133,55	9519,1	311,32	1 271 276	41 577	78 332
		м3		———	———	———	———	———
				441	117,61	58 896	15 707	105
21	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	11,48	9583,72	353,46	110 021	4 058	8 661
		м3		———	———	———	———	———
				585	133,52	6 716	1 533	105
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,028	65000		1 820		
		т						
23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,283	67700		19 159		
		т						
	Раздел 3 Стены и перегородки							
27	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	18,48	13424,8	990,15	248 090	18 298	39 173
		м3		———	———	———	———	———
				1644,75	374,04	30 395	6 912	105
28	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,713	62000		44 206		
		т						
29	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	1,863	56200		104 701		
		т						
30	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,106	93997,62	304,24	9 964	32	3 694
		т		———	———	———	———	———
				33075	114,75	3 506	12	105
31	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,106	40200		4 261		
		т						
32	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	42,81	14831,53	3768,94	634 934	161 347	137 574
		м3		———	———	———	———	———
				2040,75	1019,84	87 364	43 659	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,023	65000		1 495		
		т						
34	4-1-54	Каркасы и сетки плоокие: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,388	62000		86 056		
		т						
35	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,231	60500		13 976		
		т						
36	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,049	65900		3 229		
		т						
37	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,057	73000		4 161		
		т						
38	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,006	68200		409		
		т						
39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,242	61200		14 810		
		т						
40	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	2,031	61200		124 297		
		т						
41	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,697	58700		40 914		
		т						
42	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	2,491	58700		146 222		
		т						
43	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	3,195	56200		179 559		
		т						
46	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,249	61200		15 239		
		т						
47	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,422	68200		28 780		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников	3,0	12856,4	990,15	38 569	2 970	6 359
		м3						
				1644,75	374,04	4 934	1 122	105
49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,167	65000		10 855		
		т						
50	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,099	62000		6 138		
		т						
51	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,06	61200		64 872		
		т						
52	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм	0,216	54600		11 794		
		т						
53	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен и парапета из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	48,26	6996,24	335,84	337 666	16 209	51 769
		м3 кладки						
				783	126	37 791	6 081	118
54	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,612	41200		25 214		
		т						
55	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,066	64100		4 231		
		т						
57	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	23,775	12200		290 055		
		1000шт						
58	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,158	41200		6 510		
		т						
59	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,03	50800		1 524		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е6-14-5	Устройство железобетонных сердечников в перегородках высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке	2,50	11499,7	793,53	28 749	1 984	3 805
		м3						
				1149,75	299,77	2 874	749	105
61	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,11	62000		6 820		
		т						
62	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,036	61200		63 403		
		т						
64	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,026	62000		1 612		
		т						
65	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,268	61200		16 402		
		т						
66	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,01	58700		587		
		т						
67	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,032	65000		2 080		
		т						
68	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1	67700		6 770		
		т						
72	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	1,151	12200		14 042		
		1000шт						
74	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированныеК=0,970;	22,1936	7605		168 782		
		м3						
77	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,322	12200		3 928		
		1000шт						
	Раздел 4 Покрытие, кровля							
84	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	472,74	2410		1 139 303		
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,0	13235,79	241,1	66 179	1 206	7 211
		м3						
				1282,5	91,08	6 413	455	105
86	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,159	62000		9 858		
		т						
87	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,338	65900		22 274		
		т						
88	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,00	11081,67	316,01	77 572	2 212	10 932
		м3						
				1368	119,39	9 576	836	105
89	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,665	62000		41 230		
		т						
90	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,008	65900		66 427		
		т						
91	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,085	147801,76	587,63	12 563	50	1 787
		т						
				19800	222,75	1 683	19	105
92	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,085	40200		3 417		
		т						
93	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,195	65000		12 675		
		т						
94	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,36	58800		21 168		
		т						
97	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированныеК=1,030;	90,61	7605		689 082		
		м3						
101	Е10-14-1	Установка стропильной системы	7,5	21304,82	334,28	159 786	2 507	31 712
		м3 древесины в конструкции						
				3397,5	126	25 481	945	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	395	1790,03	8,2	707 062	3 239	129 748
		м2 кровли						
				272,95	3,08	107 815	1 217	119
		Всего прямые затраты				**7 974 788**	**260 368**	**549 053**
						418 148	**81 015**	
		Накладные расходы				549 053		
		Итого с накладными расходами				**8 523 841**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				511 430		
		Итого				**9 035 271**		
		Временные здания и сооружения 3,4 %				307 199		
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				46 080		
		Итого				**9 342 471**		
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				126 123		
		Затраты на выслугу лет 1%				93 425		
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				37 370		
		Итого в базе 2001 г				**9 599 389**		
		Итого в текущих ценах 2013 г К=2,234				**21 445 034**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				428 901		
		Итого				**21 873 935**		
		Налог на добавленную стоимость 12%				2 624 872		
		Всего				**24 498 807**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Счет-фактура № 12 от 28 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 45/05/2013 от 15.05.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	17 395 145,00	17 395 145,00	Без НДС		17 395 145,00	0	
Всего по счету:					17 395 145,00			17 395 145,00		

Руководитель: Аскарбаев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор № 45/05/13 от 15.05.2013 года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства 41 893 952 тенге

б) за отчетный период 17 395 145 тенге

Генподрядчик: Акционерное обществоО "Аксу"

Адрес Алматинская область г Каскелен ул Наурызбая 2-й км, БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес Алматинская область г Каскелен ул Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм	стоимость ед работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге)		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	1 916 062	3 832 125	24 498 807	41 893 952		17 395 145	39 977 890

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ Е.Тулемисов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ А. Аскарбаев

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта - Врачебная амбулатория

Заказчик: АО "АКСУ"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 2

выполненных работ за июнь месяц 2013 г.

Локальная смета № 2-1-11

Мебель и оборудование без НДС

ах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Мебель и оборудование									
	1.1 Кабинет врача общей практики									
1	80-1-1	Набор поликлинический НИП-"МИЗ"-В	1	114101		114101				
		шт								
2	80-2-28	Ростомер комбинированный с механическими весами	1	14263		14263				
		шт								
4	80-3-1	Облучатель ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.2 Кабинет педиатра									
5	80-1-2	Весы электронные для новорожденных В1 - 15"Саша"	1	21943		21943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	80-2-28	Ростомер комбинированный с механическими весами	1	14263		14263				
		шт								
8	80-3-1	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
9	80-3-4	Набор врачебного приёма	1	17602		17602				
		шт								
	1.3 Кабинет стоматолога									
10	80-1-3	Дефибриллятор бифазный	1	223814		223814				
		шт								
11	80-1-4	Камера УФ для хранения стерильного инструмента УКФ-1	1	39497		39497				
		шт								
12	80-1-5	Ларингоскоп	1	96547		96547				
		шт								
14	80-1-6	Мешок для ручной вентиляции	1	7460		7460				
		шт								
15	80-1-7	Стерилизатор суховоздушный ГП-40 СПУ	1	52662		52662				
		шт								
16	80-1-8	Стоматологическая установка Chiradtnt Praktik совмещённая с креслом SK-652Lux	1	1141011		1141011				
		шт								
19	80-3-1	Облучатель ОБНП2х15-01	1	3950		3950				
		шт								
20	80-3-8	Набор процедурный	1	39935		39935				
		шт								
21	80-5-6(пл)	Стул врача стоматолога	1	34230		34230				
		шт								
	1.4 Кабинет акушер-гениколога									
22	80-1-9	Весы электронные для новорожденных В1-15"Саша"	1	21943		21943				
		шт								
23	80-1-10	Камера для хранения стерильного инструмента УФ-1	1	39497		39497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
24	80-1-11	Кресло гинекологическое КГ-01	1	53979		53979				
		шт								
26	80-1-12	Светильник медицинский передвижной ПР-6-12	1	82065		82065				
		шт								
28	80-2-85	Облучатель бактерецидный настенный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
30	80-2-28	Ростомер комбинированный с механическими весами	1	14263		14263				
		шт								
31	80-3-4	Набор врачебного приёма	1	17602		17602				
		шт								
32	80-4-1	Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи	2	182123		364246				
		шт								
	1.5 Кабинет физиотерапии									
33	80-1-13	Аппарат Магнитно-ИК-лазерный "Милта-Ф-8-01"	1	92159		92159				
		шт								
34	80-1-14	Ингалятор аэрозольный переносной ИП-211	1	74605		74605				
		шт								
36	80-1-15	Облучатель ртутно-кварцевый УГН-01М	1	37302		37302				
		шт								
38	80-1-41	Аппарат для местной дарсонвализации АДМ-Дарс	1	8777		8777				
		шт								
40	80-1-42	Аппарат ультразвуковой терапии BLT-4000 Combi (модуль электротерапии)	1	206260		206260				
		шт								
42	80-1-45	Парафинонагреватель КАСКАД	1	54856		54856				
		шт								
43	80-5-1	Аквадистилятор АЭ-10	1	70216		70216				
		шт								
44	80-6-1(пл)	Нубелайзер ультразвуковой	1	26331		26331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	80-6-2(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.6 Лаборатория									
47	80-1-16	Анализатор гематологический Huma Count	1	1316552		1316552				
		шт								
48	80-1-17	Анализатор мочи HandUReader	1	294908		294908				
		шт								
49	80-1-18	Гемоглобинометр АГФ-03/540 "Минигем"	1	50468		50468				
		шт								
50	80-1-19	Глюкометр	1	3291		3291				
		шт								
51	80-1-20	Камера Горяева	1	894		894				
		шт								
52	80-1-21	Стерилизатор суховоздушный ГП-40 СПУ	1	52662		52662				
		шт								
54	80-1-22	Счётчик лейкоформулы электронный СЛФ-ЭЦ-01-09	1	15360		15360				
		шт								
55	80-1-23СН	Центрифуга лабораторная ОПН-3-01	1	42100		42100				
		шт								
57	80-1-24	Микроскоп бинокулярный МИКМЕД-6	1	103130		103130				
		шт								
58	80-1-25	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический МКМФ-02	1	98741		98741				
		шт								
59	80-5-2	Аквадисцилятор АЭ-10	1	70216		70216				
		шт								
60	80-5-3	Комплект дозаторов с переменным объёмом со сменными наконечниками с 8-канальной пипеткой переменного объёма	1	118490		118490				
		шт								
61	80-5-4	Термостат ТС-1/20СПУ	1	44763		44763				
		шт								
63	80-5-5	Холодильник фармоцевтический ХФ-250	1	65828		65828				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	80-5-7	Облучатель бактерецидный настенный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
66	80-5-8	Весы элетронные РА114С	1	151842		151842				
		шт								
67	80-1-9	Набор лаборатории	1	272087		272087				
		шт								
	1.7 Процедурная 38									
68	80-1-26	Светильник медицинский передвижной ПР-6-12	1	82065		82065				
		шт								
71	80-1-112	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
72	80-3-36	Холодильник медицинский ХФ-250	1	65828		65828				
		шт								
73	80-3-43	Набор процедурный	1	170609		170609				
		шт								
	1.8 Стерилизационная									
74	80-1-27	Автоклав ВК-75-01	1	654326		654326				
		шт								
76	80-1-28	Стерилизатор суховоздушный ГП-40 СПУ	1	52662		52662				
		шт								
78	80-3-51СН	Коробка стериализационная КСКФ-9	4	3910		15640				
		шт								
79	80-1-52	Тележка медицинская ТК-01	1	27209		27209				
		шт								
80	80-3-54	Облучатель ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.9 Дневной стационар на 4 койки									
82	80-1-50	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.10 Комната сбора биоотходов									
84	80-6-5(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	1.11 Кабинет терапевта									
86	80-2-28	Ростомер комбинированный с механическими весами	1	14263		14263				
		шт								
88	80-3-1	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
89	80-3-4	Набор врачебного приёма	1	17602		17602				
		шт								
90	80-5-6(пл)	Электрокардиограф BLT-08SD-6 канальный	1	133849		133849				
		шт								
	1.12 Кабинет хранения туб. лекарственных средств									
92	80-1-231	Холодильник фармоцевтический ХФ-250	1	65828		65828				
		шт								
94	80-6-2	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.13 Кабинет для прививок									
95	80-1-128	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
97	80-3-81	Холодильник фармацевтический ХФ-250	1	65828		65828				
		шт								
	1.15 Процедурная 5									
98	80-7-1(пл)	Холодильник медицинский ХФ-250	1	65828		65828				
		шт								
99	80-7-2(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
101	80-7-3(пл)	Набор процедурный	1	170609		170609				
		шт								
	1.16 Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам									
102	80-9-1(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.17 Комната временного хранения биоотходов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	80-10-1(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
106	80-10-2(пл)	Контейнер для биоотходов	15	970		14550				
		шт								
	1.18 Изолятор									
107	80-11-1(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.19 Фильтр бокс для приёма детей									
109	80-12-1(пл)	Облучатель бактерецидный ОБНП1х30-01	1	3950		3950				
		шт								
	1.20 Склад для хранения лекарств									
111	80-1-13(пл)	Холодильник медицинский ХФ-250	4	65828		263312				
		шт								
		Итого по разделу 1				**7633869**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		оборудования, тенге				7633869				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				**7633869**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
		Всего прямые затраты				**7633869**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Стоимость оборудования				7633869				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**7 633 869**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**7 633 869**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				0				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				0				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				0				
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**7 633 869**				
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**17 054 063**				
		Налоги и сборы 2%				341 081				
		Всего по акту				**17 395 145**				

Заказчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Наименование стройки и его адрес -Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Полная стоимость - 146 595 168 тенге
Лимит финансирование на 2013год - 146 595 168 тенге

Заказчик: АО "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Исполнитель: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес:Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Акт ф-3
выполненных работ за июнь месяц 2013г.
по договору №45/05/13 от 15.05.2013года

Администратор бюджетной программы: 271 - ГУ "Управление строительства области"

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, тенге			Сумма выиолненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**431**	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	**объект**	146 595 168	5 748 187	1 916 062	3 832 125	34 168 490	17 395 145	17 395 145	0	51 563 635	47 902 726	3 660 909
		ИТОГО:		**146 595 168**	**5 748 187**	**1 916 062**	**3 832 125**	**34 168 490**	**17 395 145**	**17 395 145**	**0**	**51 563 635**	**47 902 726**	**3 660 909**

Заказчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Подрядчик:

_____ **А. Аскарбаев**

Счет-фактура № 41 от 30 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	9 809 658,93	9 809 658,93	12%	1 177 159,07	10 986 818,00	0	
Всего по счету:					**9 809 658,93**		**1 177 159,07**	**10 986 818,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

23.12.13г.

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 96 811 319 тенге

б) за отчетный период: 10 986 818 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге),		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	0	0	0	85 824 501	96 811 319		10 986 818	96 811 319

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Гараж

Акт № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.
Вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е20-23-4	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 630 мм	1	7859,35	37,19			
		дефлектор						
				1126,91	14,18			
2	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,33	1670,92	13,82	7235	60	1468
		м2 поверхности воздуховодов						
				259,88	5,18	1125	22	128
3	Е20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,80	1609,73	9,61	10940	65	1830
		м2 поверхности воздуховодов						
				206,72	3,59	1405	24	128
4	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм	1	681,42	55,8			
		узел						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				545,74	21,26			
5	13-5-26	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата марки УП-4-06, d патрубка 500 мм	1	7050				
		шт						
6	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	863,19	5,65			
		зонт						
				63,79	2,36			
7	Е20-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 450 мм	1	1451,23	12,95			
		зонт						
				137,03	4,73			
8	11-3-11	Гибкий шланг	10	583				
		м						
9	8-10-45	Крепления воздуховодов	9	200		1800		
		кг						
		Всего прямые затраты				**19 975**	**125**	**3 298**
						2 530	**46**	
		Стоимость: материалов, тенге				42 988		
		Накладные расходы, тенге				6 439		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 277		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**29 691**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				1 010		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**30 701**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				414		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				307		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**31 545**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**70 472**		
		Налоги и сборы 2%				1 410		
		Итого				**71 881**		
		НДС 12%				8 626		
		Всего по акту				**80 507**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"
Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Гараж

Акт № 2

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

Электроснабжение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц8-573-4	Щит металлический навесного исполнения на 18 модулей IP31	1	514	105	514	105	260
		шт						
				254	20,3	254	20	95
2	80-1-1(пл)	Щит металлический навесного исполнения на 18 модулей IP31	1	1661		1661		
		щит						
3	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197
		шт						
				205	2,3	205	2	95
4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720		
		шт						
5	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755
		шт						
				65	34,4	520	275	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	17-1-5	Светильники для местного освещения, тип НБП02-60	3	547		1641		
		шт						
7	17-1-83	Светильники, тип НПП03-60	1	209		209		
		шт						
8	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484		
		шт						
9	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	4	33		132		
		шт						
10	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	4	49		196		
		шт						
11	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	48
		шт		———	———	———	———	———
				49,7	0,2	50	–	95
12	Ц8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,2	1	114	2	99
		шт		———	———	———	———	———
				52,2	0,2	104	–	95
13	18-1-11	Выключатель одноклавишный	1	134		134		
		шт						
14	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный	2	182		364		
		шт						
15	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	110
		шт		———	———	———	———	———
				57,8	0,1	116	–	95
16	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	2	46		92		
		шт						
17	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	102	175,2	75,7	17870	7721	9040
		м		———	———	———	———	———
				72,7	20,6	7415	2101	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,082	52100		4251		
		1000м						
19	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, чиоло жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,022	60500		1358		
		1000м						
20	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,004	26100		104		
		1000шт						
21	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	108,6	48,9	1303	587	590
		м		———	———	———	———	———
				39,6	12,2	475	146	95
22	8-4-68	Трубы поливинилхлоридные PN20, d=20x3,4 мм	12	93		1116		
		м						
		Всего прямые затраты				**41402**	**9389**	
						———	———	
						9139	**2544**	
		Стоимость: материалов, тенге				21213		
		оборудования, тенге				1661		
		Накладные расходы, тенге				11099		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3050		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**55 551**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				1 832		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**57 383**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				752		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				557		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				223		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**58 916**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**131 617**		
		Налоги и сборы 2%				2 632		
		Итого				**134 250**		
		НДС 12%				16 110		
		Всего по акту				**150 360**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Электроснабжение

Акт № 3

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

Электроснабжение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Элетроснабжение							
	1.1 ВЛ-10 кВ							
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113
		опора		———	———	———	———	———
				506,25	246,42	4556	2218	105
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570
		опора		———	———	———	———	———
				985,5	549,9	13797	7699	105
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888
		опора		———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1476	878,4	5904	3514	105
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	7	17400		121811		
		шт						
5	Е33-103-1	Установка приставок	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903
		опора		———	———	———	———	———
				506,25	246,42	5063	2464	105
14	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	41,5	53,87	12,24	2236	508	1373
		м шин заземления		———	———	———	———	———
				29,25	2,25	1214	93	105
31	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм для опор	108	330,1	24,1	35651	2603	12158
		шт		———	———	———	———	———
				116	2,5	12528	270	95
32	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм для опор	216	51,7	2,8	11167	605	5705
		м		———	———	———	———	———
				27,5	0,3	5940	65	95
33	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	6	655,5	60,5	3933	363	2733
		комплект (3 фазы)		———	———	———	———	———
				466	13,5	2796	81	95
35	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	4	568,5	25,5	2274	102	1743
		шт		———	———	———	———	———
				452	6,8	1808	27	95
37	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмовК=1,045;	3,70662	7259,41	4310,78	26908	15978	15235
		км линии		———	———	———	———	———
				2745	1169,46	10175	4335	105
38	99-1-12	Провод СИП-3 сеч.50 мм2К=1,045;	3,70662	51673		191532		
		км						
39	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		подстанция						
				4680	2318	4680	2318	95
42	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,4	230,27	100,89	1243	545	1032
		м3 основания						
				123,75	38,25	668	207	118
43	Е7-1-15	Укладка лежней длиной до 6 м	3	1285,43	328,93	3856	987	3214
		шт сборных конструкций						
				650,25	115,04	1951	345	140
45	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305
		шт						
				158	2,3	316	5	95
47	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	18,6	2962	112	2004
		шт						
				347	4,5	2082	27	95
49	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм для КТПН	16	330,1	24,1	5282	386	1801
		шт						
				116	2,5	1856	40	95
50	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585
		м						
				27,5	0,3	1650	18	95
	1.2 КЛ-0,4 кВ							
51	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30	27,84	26,18	835	785	258
		м3 грунта						
				1,66	7,2	50	216	97
52	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72		263	0	297
		м3 грунта						
				262,72		263	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	23	6,83	6,83	157	157	42
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					1,87	0	43	97
54	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1		1073	0	1212
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				134,1		1073	0	113
55	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23	21,55	4,52	496	104	380
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———
				17,03		392	0	97
56	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	45	36,7	27,8	1652	1251	671
		м кабеля		———	———	———	———	———
				8,8	6,9	396	311	95
57	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	87	11,2	7,9	974	687	438
		м кабеля		———	———	———	———	———
				3,3	2	287	174	95
58	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,018	229872,38		4138	0	544
		канало-километр трубопровода		———	———	———	———	———
				27450		494	0	110
59	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	87	27,5	4	2393	348	1653
		м кабеля		———	———	———	———	———
				19,3	0,7	1679	61	95
60	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	18	38,1	3,2	686	58	504
		м кабеля		———	———	———	———	———
				28,8	0,7	518	13	95
61	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	27	32,4	23,7	875	640	372
		м кабеля		———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8,6	5,9	232	159	95
62	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	87	18,8	14,2	1636	1235	661
		м кабеля		———	———	———	———	———
				4,5	3,5	392	305	95
65	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918
		шт		———	———	———	———	———
				756	275	3024	1100	95
66	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	4	4170		16680		
		комплект						
67	Ц8-745-1	Ввод герметичный унифицированный ВГУ	2	6086	635	12172	1270	6285
		шт		———	———	———	———	———
				3218	90	6436	180	95
	1.3 Наружное освещение							
68	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т	9	4796,83	1831,4	43171	16483	24596
		опора		———	———	———	———	———
				1977,75	625,01	17800	5625	105
70	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,352	2680,92	2005,12	944	706	252
		т		———	———	———	———	———
				360	322,92	127	114	105
71	Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4,05	8350,85	132,5	33821	537	1196
		м3		———	———	———	———	———
				231,75	49,5	939	200	105
72	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	9	843,5	19,5	7592	176	4115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		———	———	———	———	———
				479	2,3	4311	21	95
74	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	9	269,19	38,56	2423	347	2296
		светильник		———	———	———	———	———
				229,5	13,5	2066	122	105
77	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг для светильников	31,5	27,7	2,1	873	66	604
		м кабеля		———	———	———	———	———
				19,7	0,5	621	16	95
79	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	76	27,84	26,18	2116	1990	653
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				1,66	7,2	126	547	97
80	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72		525	0	594
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				262,72		525	0	113
81	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	59	6,83	6,83	403	403	107
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					1,87	0	110	97
82	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19	134,1		2548	0	2879
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				134,1		2548	0	113
83	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	59	21,55	4,52	1271	267	975
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———
				17,03		1005	0	97
84	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	115	36,7	27,8	4221	3197	1715
		м кабеля		———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8,8	6,9	1012	794	95
85	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	30	11,2	7,9	336	237	151
		м кабеля		———	———	———	———	———
				3,3	2	99	60	95
86	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,05	229872,38		11494	0	1510
		канало-километр трубопровода		———	———	———	———	———
				27450		1373	0	110
87	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960
		м кабеля		———	———	———	———	———
				19,7	0,5	985	25	95
88	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	95	26,4	3,1	2508	295	1769
		м кабеля		———	———	———	———	———
				19,1	0,5	1815	48	95
90	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	65	32,4	23,7	2106	1541	895
		м кабеля		———	———	———	———	———
				8,6	5,9	559	384	95
91	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	30	18,8	14,2	564	426	228
		м кабеля		———	———	———	———	———
				4,5	3,5	135	105	95
		Итого по разделу 1				**691 840**	**128 544**	**165 741**
						———	———	
						128 262	**34 455**	
		Всего прямые затраты				**691 840**	**128 544**	**165 741**
						———	———	
						128 262	**34 455**	
		Стоимость: материалов, тенге				435 034		
		оборудования, тенге				0		
		Накладные расходы, тенге				165 741		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51 455		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**909 036**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				30 907		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**939 943**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				12 689		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				9 399		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				3 760		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**965 791**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**2 157 578**		
		Налоги и сборы 2%				43 152		
		Итого				**2 200 729**		
		НДС 12%				264 088		
		Всего по акту				**2 464 817**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Покрытие

Акт № 4
выполненных работ за нябрь месяц 2013 г.
Покрытие

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1232	19,95	15,58	24578	19195	10700
		м2 корыта						
				1,03	5,5	1269	6776	133
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	173,25	1803,48	73,75	312453	12777	7616
		м3 материала основания в плотном теле						
				21,38	11,67	3704	2022	133
3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1155	24,52	15,35	28321	17729	16898
		м2 покрытия						
				5,94	5,06	6861	5844	133

4	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	110,65	4660		515629		
		т						
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2310	0,02	–	46		31
		м2 покрытия		———	———	———	———	———
				0,01	–	23		133
6	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	27,72	4660		129175		
		т						
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1155	24,52	15,35	28321	17729	16898
		м2 покрытия		———	———	———	———	———
				5,94	5,06	6861	5844	133
8	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	111,57	5780		644875		
		т						
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7,7	1803,48	73,75	13887	568	339
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———
				21,38	11,67	165	90	133
10	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,7	1596,76	68,13	12295	525	350
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———
				21,38	12,76	165	98	133
11	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	77	100,15	42,08	7712	3240	7396
		м2 тротуара		———	———	———	———	———
				57,38	14,85	4418	1143	133
12	30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	77	730		56210		
		м2						
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней и поребриков при других видах покрытий	378	592,92	6,63	224124	2506	55522

		м бортового камня		———	———	———	———	———
				108,68	1,76	41081	665	133
14	30-3-9	Камни бетонные бортовые и поребрики М-300	14,69	25300		371657		
		м3						
		Всего прямые затраты				**2369283**	**74269**	**115750**
						———	———	
						64547	**22482**	
		Стоимость: материалов, тенге				2230467		
		Оборудование, тенге				0		
		Накладные расходы, тенге				115750		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149102		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**2 634 135**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				89 561		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 723 696**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				36 770		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				27 237		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				10 895		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**2 798 597**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**6 252 066**		
		Налоги и сборы 2%				125 041		
		Итого				**6 377 107**		
		НДС 12%				765 253		
		Всего по акту				**7 142 360**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Вертикальная планировка

Акт № 5

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

Вертикальная планировка

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-25-1	Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	902	9,85	9,85	8885	8885	2354
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					2,69	0	2426	97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	3608	8,28	8,28	29874	29874	7909
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					2,26	0	8154	97
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1489	11,19	11,19	16662	16662	4420
		м3 грунта		———	———	———	———	———
					3,06	0	4556	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е1-35-2	Устройство насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	619	12,61	12,61	7806	7806	2630
		м3 грунта						
					4,38	0	2711	97
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	619	14	14	8666	8666	2882
		м3 уплотненного грунта						
					4,8	0	2971	97
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	3095	1,39	1,39	4302	4302	1261
		м3 уплотненного грунта						
					0,42	0	1300	97
7	Е1-17-14	Разработка излишнего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	870	39,76	37,82	34591	32903	10861
		м3 грунта						
				1,87	11	1627	9570	97
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	1522,5	45	45	68513	68513	13703
		т						
					9	0	13703	100
		Всего прямые затраты				**179 298**	**177 610**	**46 019**
						1 627	**45 392**	
		Стоимость: материалов, тенге				61		
		Накладные расходы, тенге				46 019		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 519		
		Всего				**238 836**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				8 120		
		Итого				**246 957**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				3 334		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				2 470		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				988		
		Итого базис 2001 г.				**253 748**		
		Итого в ценах 2011 г. (К=2,234)				**566 873**		
		Налоги и сборы 2%				11 337		
		Итого				**578 210**		
		НДС 12%				69 385		
		Всего по акту				**647 595**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Ограждение, МАФ

Акт № 6

выполненных работ за нябрь месяц 2013 г.

Ограждение и МАФ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м	5,305	506,61	240,24	2687	1274	2340
		м оград						
				249,748	65,378	1325	347	140
2	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,0853	7520		641		
		м3						
3	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 100 мм	3,6891	540		1992		
		м						
4	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=1,040;	0,0646	134000		8651		
		т						
		шт						
		Всего прямые затраты				**154979**	**3729**	**19395**
						14010	**1053**	
		Стоимость: материалов, тенге				137240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы, тенге				19395		
		- заработная плата, тенге				2909		
		- трудоемкость, чел-ч				10		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10462		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**184 837**		
		Сметная заработная плата, тенге				17 972		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				433		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				6 284		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**191 122**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				2 580		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				1 911		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				764		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**196 377**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**438 707**		
		Налоги и сборы 2%				8 774		
		Итого				**447 482**		
		НДС 12%				53 697		
		Всего по акту				**501 179**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Счет-фактура № 38 от 28 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель, БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель, БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасаиского р/на Алматинской области	шт	1	1 598 453.57	1 598 453.57	12%	191 814.43	1 790 268,00	0	
Всего по счету:					1 598 453,57		191 814,43	1 790 268,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет транофертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 85 824 501 тенге

б) за отчетный период: 1 790 268 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	0	0	0	84 034 233	85 824 501		1 790 268	85 824 501

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Покрытие, ограждение, МАФ

Акт №1

выполненных работ за нябрь месяц 2013 г.

Ограждение и МАФ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м	170,00	506,61	240,24	86121	40840	74998
		м оград						
				249,748	65,378	42456	11114	140
2	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,732	7520		20546		
		м3						
3	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 100 мм	118,22	540		63839		
		м						
4	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=1,040;	2,816	134000		377381		
		т						
		шт						
		Всего прямые затраты				**547888**	**40840**	**74998**
						42456	**11114**	
		Стоимость: материалов, тенге				464592		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы, тенге				74998		
		- заработная плата, тенге				11250		
		- трудоемкость, чел-ч				37		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37373		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**660 259**		
		Сметная заработная плата, тенге				64 820		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				385		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				22 449		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**682 708**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				9 217		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				6 827		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				2 731		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**701 482**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**1 567 111**		
		Налоги и сборы 2%				31 342		
		Итого				**1 598 454**		
		НДС 12%				191 814		
		Всего по акту				**1 790 268**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Счет-фактура № 36 от 30 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45/05/2013 от 15.05.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	1 381 898,21	1 381 898,21	12%	165 827,79	1 547 726,00	0	
Всего по счету:					1 381 898,21		165 827,79	1 547 726,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О. подпись) *(должность)*

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О. подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

б) за отчетный период: 1 547 726 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	5 748 187	0	82 486 507	84 034 233		1 547 726	78 286 046

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Гараж

Акт №1

выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Покрытие, кровля							
52	Е7-20-4	Установка монтажных изделий Ст-1 массой свыше 20 кг	0,163	172169,94	1216,94	28085	199	1461
		т стальных элементов						
				5940	459	969	75	140
53	Е99-1-1	Окраска м\к эмалью за 2 разаК=2,000	4,377	2970		13000	0	0
		т						
						0	0	
		Всего прямые затраты				**41 084**	**199**	**1 461**
						969	**75**	
		Стоимость: материалов, тенге				39 917		
		Накладные расходы, тенге				1 461		
		- заработная плата, тенге				219		
		- трудоемкость, чел-ч				1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 553		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**45 099**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата, тенге				1 263		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				1 533		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**46 632**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				630		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				466		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				187		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**47 914**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**107 040**		
		Налоги и сборы 2%				2 141		
		Итого				**109 181**		
		НДС 12%				13 102		
		Всего по акту				**122 283**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Выгреб

Акт № 2
выполненных работ за октябрь меояц 2013 г.
Выгреб

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	273	27,84	26,18	7600	7147	2346
		м3 грунта						
				1,66	7,2	453	1966	97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8	262,72	–	2102	–	2375
		м3 грунта						
				262,72	–	2102	–	113
3	Е1-133-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	23	20,8	20,8	478	478	82
		м3 уплотненного грунта						
				–	3,69	0	85	97
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23	14,12	12	325	276	97
		м3 уплотненного грунта						
				1,62	2,75	37	63	97
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	185	6,83	6,83	1264	1264	336
		м3 грунта						
				–	1,87	0	346	97
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	185	21,55	4,52	3987	836	3056
		м3 уплотненного грунта						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17,03	–	3151	–	97
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	62	134,1	–	8314		9395
		м3 грунта						
				134,1	–	8314		113
8	Е1-17-14	Разработка излишнего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	35	39,76	37,82	1392	1324	437
		м3 грунта						
				1,87	11	65	385	97
9	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	61,25	45	45	2756	2756	551
		т						
				–	9	0	551	100
10	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	35	3,79	3,24	133	113	54
		м3 грунта						
				0,48	1,12	17	39	97
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,3	8062,57	66,01	26606	218	764
		м3						
				195,75	24,93	646	82	105
12	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	18,6	11464,18	954,98	213234	17763	27458
		м3						
				1075,5	330,44	20004	6146	105
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,6	223		4148		
		м3						
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,6	259		4817		
		м3						
15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,026	65000		1690		
		т						
16	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,135	68200		77407		
		т						
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,596	65900		39276		
		т						
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139
		т						
				33075	114,75	132		105
19	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200		161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
20	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,02	2805,26	1856,11	56	37	39
		м3 сборных железобетонных конструкций						
				812,93	597,97	16	12	140
21	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	784		784		
		шт						
22	Е23-24-1	Установка люка	1	8342,59	35,42	8343	35	290
		шт						
				209,25	13,5	209	14	130
23	Е10-23-5	Установка деревянной крышки площадью до 2 м2	0,38	375,5	30,89	143	12	92
		м2 проемов						
				191,93	11,68	73	4	120
24	6-4-6	Деревянная крышка	0,38	12300		4674		
		м2						
25	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	42,9	134,46	3,39	5768	145	5303
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				117	0,72	5019	31	105
26	30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1К=2,000;	1,3	7220		9386		
		м3						
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,4	211,49	9,95	3045	143	991
		м2 стяжки						
				52,2	3,74	752	54	123
28	Е13-25-1	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидной мастикой	57,3	176,83	0,14	10132	8	400
		м2						
				7,7	0,05	441	3	90
29	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0021	401827,02	1733,92	844	4	168
		км трубопровода						
				60966	650,25	128	1	130
30	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81
		зонт						
				60,75	2,25	61	2	128
31	Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки	0,15	8805,1	453,79	1321	68	77
		м3 основания						
				228,15	169,88	34	25	130
		Всего прямые затраты				**441 422**	**32 633**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						41 654	**9 809**	
		Стоимость: материалов, тенге				367 135		
		Накладные расходы, тенге				54 531		
		- заработная плата, тенге				8 180		
		- трудоемкость, чел-ч				27		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29 757		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**525 710**		
		Сметная заработная плата, тенге				59 643		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				325		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				17 874		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**543 584**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				7 338		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				5 436		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				2 174		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**558 533**		
		Итого в ценах 2011 г. (К=2,234)				**1 247 762**		
		Налоги и сборы 2%				24 955		
		Итого				**1 272 717**		
		НДС 12%				152 726		
		Всего по акту				**1 425 443**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Счет-фактура № 31 от 30 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45/05/2013 от 15.05 13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая. 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	17 335 091,07	17 335 091,07	12%	2 080 210,93	19 415 302,00	0	
Всего по счету:					17 335 091,07		2 080 210,93	19 415 302,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программа: 083- Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020

Программы: 011, 015 - "За счет трансфертов из республиканского и местного бюджета"

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Лимит финансирования на 2013год 96 811 319 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 82 486 507 тенге

б) за отчетный период: 19 415 302 тенге

Генподрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского района Алматинской области	тенге	96 811 319	5 748 187	4 782 377	965 810	63 071 205	82 486 507		19 415 302	77 704 130

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Врачебная амбулатория

Акт № 1
выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.
(Общестроительные работы)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 4 Покрытие, кровля						
82	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	16	1299,95	244,31	20 799	3 909
		шт сборных конструкций					
				353,25	87,6	5 652	1 402
83	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	34	1771,2	403,26	60 221	13 711
		шт сборных конструкций					
				447,75	146,29	15 224	4 974
88	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,52	11081,67	316,01	27 926	796
		м3					
				1368	119,39	3 447	301
95	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	517,47	229,96	1,19	118 997	616
		м2 изолируемой поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
				27	0,45	13 972	233
96	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	517,47	189,45	4,72	98 035	2 442
		м2 утепляемого покрытия					
				70,88	1,78	36 678	921
98	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	504,085	162,88	15,94	82 105	8 035
		м2 стяжки					
				34,65	5,96	17 467	3 004
99	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	2587,35	4,75	0,14	12 290	362
		м2 стяжки					
				0,11	0,05	285	129
100	Е6-1-13	Устройство бетонных столбиков	0,81	9804,35	95,97	7 942	78
		м3					
				771,75	36,25	625	29
101	Е10-14-1	Установка стропильной системы	7,46	21304,82	334,28	158 934	2 494
		м3 древесины в конструкции					
				3397,5	126	25 345	940
102	Е10-50-3	Устройство сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	182	340,17	8,39	61 911	1 527
		м2 покрытия					
				43,88	3,17	7 986	577
		Итого по разделу 4				**649 160**	**33 970**
						126 681	**12 510**
		Всего прямые затраты				**649 160**	**33 970**
						126 681	**12 510**
		Стоимость: материалов, тенге				488 509	
		Оборудование, тенге				0	
		Накладные расходы, тенге				171 092	
		- заработная плата, тенге				25 664	
		- трудоемкость, чел-ч				86	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49 215	
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**869 467**	
		Сметная заработная плата, тенге				164 855	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				923	
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				29 562	
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**899 029**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				12 137	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				8 990	
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				3 596	
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**923 752**	
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**2 063 662**	
		Налоги и сборы 2%				41 273	
		Итого				**2 104 935**	
		НДС 12%				252 592	
		Всего по акту				**2 357 527**	

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Врачебная амбулатория

Акт № 2

выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

Отопление

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8-1-41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм.	25	205		5125	
		м трубопровода					
2	8-1-42	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм.	35	284		9940	
		м трубопровода					
3	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм.	115	363		41745	
		м трубопровода					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	8-1-44	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм.	20	413		8260	
		м трубопровода					
5	8-1-45	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм.	6	529		3174	
		м трубопровода					
6	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3,5 мм	6	503		3018	
		м трубопровода					
8	12-4-13	Радиаторы чугунные марки МС - 90, высотой полной 588мм, высота монтажная 500мм.	34,2	4150		141930	
		кВт					
10		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468	
		шт					
11		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004	
		шт					
12		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	656		2624	
		шт					
13		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	919		919	
		шт					
14		Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	33	377		12441	
		шт					
16		Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734	
		шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
24		Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	7	163		1141	
		м					
25		Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	6	190		1140	
		м					
26		Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	1	271		271	
		м					
29		Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	50	200		10000	
		кг					
31		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000	
		шт					
32		Краны для спуска воздуха	1	34		34	
		шт					
39		Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,072	5520		397	
		м3					
41		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0026	179500		467	
		1000м2					
		Всего прямые затраты				**259832**	
		Стоимость: материалов, тенге				259 832	
		Оборудование, тенге				0	
		Накладные расходы, тенге				0	
		- заработная плата, тенге				0	
		- трудоемкость, чел-ч				0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 590	
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**275 422**	
		Сметная заработная плата, тенге				0	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0	
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				9 364	
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**284 786**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				3 845	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				2 848	
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				1 139	
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**292 618**	
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**653 708**	
		Налоги и сборы 2%				13 074	
		Итого				**666 782**	
		НДС 12%				80 014	
		Всего по акту				**746 796**	

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Врачебная амбулатория

Акт № 3
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.
Канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-1-70	Умывальники керамические	20	5470		109400		
		комплект						
11	11-1-8; 11-1-83.	Унитазы с бачком	6	8790		52740		
		комплект						
12	11-1-23	Мойка из нержавеющей стали	2	3590		7180		
		комплект						
29	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800		
		комплект						
30	2-1-222	Стремянки	0,039	151200		5897		
		т						
		Всего прямые затраты				**202017**		
		Стоимость: материалов, тенге				202 017		
		Оборудование, тенге				0		
		Накладные расходы, тенге				0		
		- заработная плата, тенге				0		
		- трудоемкость, чел-ч				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 121		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**214 138**		
		Сметная заработная плата, тенге				0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				7 281		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**221 418**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				2 989		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				2 214		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				886		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**227 508**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**508 252**		
		Налоги и сборы 2%				10 165		
		Итого				**518 417**		
		НДС 12%				62 210		
		Всего по акту				**580 627**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Котельная

Акт № 4

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Перекрытие, кровля							
36	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	33,28	125,08	0,99	4163	33	474
		м2 изолируемой поверхности						
				11,59	0,38	386	13	119
37	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	33,28	189,45	4,72	6305	157	2878
		м2 утепляемого покрытия						
				70,88	1,78	2359	59	119
38	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200К=1,030;	3,4299	10700		36700		
		м3						
39	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	33,25	162,88	15,94	5416	530	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2 стяжки						
				34,65	5,96	1152	198	119
40	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	1164,8	4,75	0,14	5533	163	222
		м2 стяжки						
				0,11	0,05	128	58	119
41	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	33,28	369,67	18,33	12303	610	1243
		м2 кровли						
				24,53	6,86	816	228	119
42	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	9,63	715,87	1,24	6894	12	1761
		м2 покрытия						
				153,23	0,47	1476	5	119
		Итого по разделу 4				**77312**	**1505**	**8185**
						6317	**561**	
	Раздел 5 Полы							
43	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,5	108,05	2,62	2647	64	346
		м2 площади уплотнения						
				10,51	0,99	257	24	123
44	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,96	8719,48	–	17090		1367
		м3 подстилающего слоя						
				567	–	1111		123
		Итого по разделу 5				**19737**	**64**	**1713**
						1368	**24**	
	Раздел 6 Проёмы							
51	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	2,1	12300		25830		
		м2						
52	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960		
		комплект						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	6-1-129	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, для промышленных зданий	4,5	4560		20520		
		м2						
55	1-1-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	2	360		720		
		комплект						
		Итого по разделу 6				**49030**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 7 Отделочные работы							
58	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	77,87	228,99	1,96	17831	153	8941
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				108,9	0,45	8480	35	105
59	Е15-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	17,2	99,86	0,6	1718	10	1041
		м откосов						
				57,38	0,23	987	4	105
62	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	47	134,46	3,39	6320	159	5810
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				117	0,72	5499	34	105
63	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,71	6250		4438		
		м3						
64	Е15-61-2	Простая штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	24,5	139,86	3,39	3427	83	3168
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				122,4	0,72	2999	18	105
65	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,37	6250		2313		
		м3						
		Итого по разделу 7				**36047**	**405**	**18960**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						17965	**91**	
	Раздел 8 Прочие работы							
68	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,006	41200		247		
		т						
72	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,002	41200		82		
		т						
78	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=1,040;	0,05928	154400		9153		
		т						
79	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,37	1190		2820		
		м2						
		Итого по разделу 8				**12302**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**194 428**	**1 974**	**28 858**
						25 650	**676**	
		Стоимость: материалов, тенге				166805		
		Накладные расходы, тенге				28858		
		- заработная плата, тенге				4329		
		- трудоемкость, чел-ч				14		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13397		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**236 683**		
		Сметная заработная плата, тенге				30 655		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				172		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				8 047		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**244 731**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				3 304		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				2 447		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				979		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**251 461**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**561 763**		
		Налоги и сборы 2%				11 235		
		Итого				**572 999**		
		НДС 12%				68 760		
		Всего по акту				**641 759**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Врачебная амбулатория

Акт № 5
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.
Водопровод холодной воды

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400		
		комплект						
21	2-1-222	Стремянка	0,02	151200		3024		
		т						
31	30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	0,0355	7220		256		
		м3						
		Всего прямые затраты				**16 680**	**0**	
						0	**0**	
		Стоимость: материалов, тенге				16 680		
		Накладные расходы, тенге				0		
		- заработная плата, тенге				0		
		- трудоемкость, чел-ч				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 001		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**17 681**		
		Сметная заработная плата, тенге				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				601		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**18 282**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				247		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				183		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				73		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**18 785**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**41 966**		
		Налоги и сборы 2%				839		
		Итого				**42 805**		
		НДС 12%				5 137		
		Всего по акту				**47 942**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Гараж

Акт № 6

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Покрытие, кровля							
50	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге до 12 м в зданиях высотой до 25 мК=1,040; *т конструкций*	2,5403	5030,5	2020,02	12779	5131	6344
				2272,5	502,43	5773	1276	90
51	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=1,040; *т*	2,5403	101700		258349		
58	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм *м2*	61,44	286		17572		
		Итого по разделу 4				**288699**	**5131**	**6344**
						5773	**1276**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 5 Полы							
60	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	53,6	108,05	2,62	5791	140	758
		м2 площади уплотнения						
				10,51	0,99	563	53	123
61	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,29	8719,48		37407	0	2992
		м3 подстилающего слоя						
				567		2432	0	123
62	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	53,6	355,87	14,76	19075	791	3822
		м2 покрытия						
				52,43	5,54	2810	297	123
63	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-107,2	43,31	0,67	-4643	-72	-256
		м2 покрытия						
				1,69	0,25	-181	-27	123
		Итого по разделу 5				**57630**	**860**	**7316**
						5625	**323**	
	Раздел 7 Отделочные работы							
71	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	111,71	228,99	1,96	25580	219	12826
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				108,9	0,45	12165	50	105
72	Е15-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	23,2	99,86	0,6	2317	14	1403
		м откосов						
				57,38	0,23	1331	5	105
75	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	116,82	134,46	3,39	15708	396	14440
		м2 оштукатуриваемой поверхности						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				117	0,72	13668	84	105
77	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,64	325,33	6,33	1510	29	1535
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				312,75	2,39	1451	11	105
		Итого по разделу 7				**45114**	**658**	**30205**
						28616	**151**	
	Раздел 8 Разные работы							
80	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,059	65000		3835		
		т						
83	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,076	65000		4940		
		т						
		Итого по разделу 8				**8775**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**400 219**	**6 649**	**43 865**
						40 013	**1 750**	
		Стоимость: материалов, тенге				353 556		
		Накладные расходы, тенге				43 865		
		- заработная плата, тенге				6 580		
		- трудоемкость, чел-ч				22		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 645		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**470 729**		
		Сметная заработная плата, тенге				48 343		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				270		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				16 005		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**486 733**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				6 571		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				4 867		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				1 947		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**500 119**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**1 117 265**		
		Налоги и сборы 2%				22 345		
		Итого				**1 139 610**		
		НДС 12%				136 753		
		Всего по акту				**1 276 363**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Электроснабжение

Акт № 7

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

Электроснабжение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Элетроснабжение							
	1.1 ВЛ-10 кВ							
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	42	17400		730800		
		шт						
6	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ 45	10	13200		132000		
		шт						
7	99-2-1(пл)	Зажим плашечный SL37,2	82	299		24518		
		шт						
8	99-1-1	Оголовок	19	967		18373		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	99-2-2(пл)	Кожух защитный SP15	82	130		10660		
		шт						
10	99-2-3(пл)	Кожух защитный SP16	30	258		7740		
		шт						
11	99-1-2	Накладка ОГ52	7	307		2149		
		шт						
12	99-1-3	Хомут Х1	14	507		7098		
		шт						
13	99-1-4	Кронштейн У1	4	2302		9208		
		шт						
15	99-1-5	Скоба СК-7-1А	36	129		4644		
		шт						
16	99-1-6	Зажим натяжной SO 235	36	2700		97200		
		шт						
17	99-1-7	Зажим прокалывающий SL25.2	30	1084		32520		
		шт						
18	99-1-9	Изолятор штыревой SDI 37	80	2705		216400		
		шт						
19	99-1-10	Изолятор натяжной SDI 90.150	36	3297		118692		
		шт						
20	99-2-4(пл)	Вязка спиральная SO115	160	4688		750080		
		шт						
21	99-2-5(пл)	Искровые промежутки SDI20.3	57	4381		249717		
		шт						
22	99-2-6(пл)	Траверса ТМ73	8	1352		10816		
		шт						
23	99-2-7(пл)	Траверса TMs60a	7	659		4613		
		шт						
24	99-2-8(пл)	Искровые промежутки SDI10.2	24	2254		54096		
		шт						
25	99-2-9(пл)	Зажим прокалывающий SE20	12	999		11988		
		шт						
26	99-2-10(пл)	Крепление подкоса У1	15	1089		16335		
		шт						
27	99-2-11(пл)	Крепление изолятора КИs1	3	967		2901		
		шт						
28	99-2-12(пл)	Автоматический натяжной соединительный зажим CIL6	12	4235		50820		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	99-2-13(пл)	Крепление подкоса У52	5	1022		5110		
		шт						
30	99-2-14(пл)	Стяжка СТ51	12	14503		174036		
		шт						
34	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	6	599		3594		
		шт						
36	80-1-1	Разъединитель РЛНД-10	4	16576		66304		
		шт						
40	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-100 кВА; ВВ/ВК	1	452900		452900		
		шт						
41	75-3-4	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	2	199400		398800		
		шт						
44	30-19-56	Лежень ЛЖ-2,8	3	3520		10560		
		шт						
46	80-1-2(пл)	Счётчик 3-х фазный СА-Э720 ТХ	2	4288		8576		
		шт						
48	80-1-3(пл)	Трансформатор тока ТТИ-30-200/5-0,5	6	727		4362		
		шт						
	1.2 КЛ-0,4 кВ							
63	16-1-524	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х35 мм2К=1,020;	0,1346	478200		64385		
		1000м						
64	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	0,360	12200		4393		
		1000шт						
	1.3 Наружное освещение							
69	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=1,040;	0,3661	172800		63259		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	9	505		4545		
		шт						
75	17-3-13	Светильники, тип РТУ01х125/С53-01У1 (Маяк-1)	9	4950		44550		
		шт						
76	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	9	496		4464		
		шт						
78	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0321	26000		835		
		1000м						
89	16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2К=1,020;	0,1479	130500		19301		
		1000м						
92	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	0,92	12200		11224		
		1000шт						
		Итого по разделу 1				**3 904 566**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**3 904 566**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Стоимость: материалов, тенге				2 970 030		
		оборудования, тенге				934 536		
		Накладные расходы, тенге				0		
		- заработная плата, тенге				0		
		- трудоемкость, чел-ч				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178 202		
		Всего о накладными и непредвиденными работами				**4 082 768**		
		Сметная заработная плата, тенге				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				107 040		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 189 808**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				43 946		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				32 553		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				13 021		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**4 279 328**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**9 560 017**		
		Налоги и сборы 2%				191 200		
		Итого				**9 751 217**		
		НДС 12%				1 170 146		
		Всего по акту				**10 921 363**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Теплотрасса

Акт № 8
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

Теплотрасса

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58	27,84	26,18	1615	1518	499
		м3 грунта						
				1,66	7,2	96	418	97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72	–	525		593
		м3 грунта						
				262,72	–	525		113
3	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	9	27,88	27,88	251	251	43
		м3 уплотненного грунта						
				–	4,94		44	97
4	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	20	11,45	11,45	229	229	40
		м3 уплотненного грунта						
				–	2,03		41	97
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	29	14,12	12	409	348	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3 уплотненного грунта						
				1,62	2,75	47	80	97
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	68	6,83	6,83	464	464	123
		м3 грунта						
				–	1,87		127	97
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	68	21,55	4,52	1465	307	1123
		м3 уплотненного грунта						
				17,03	–	1158		97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22	134,1	–	2950		3334
		м3 грунта						
				134,1	–	2950		113
9	Е1-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	30	39,76	37,82	1193	1135	374
		м3 грунта						
				1,87	11	56	330	97
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	52,5	45	45	2363	2363	473
		т						
				–	9		473	100
11	Е23-1-4	Устройство бетонного основания	3	8805,1	453,79	26415	1361	1552
		м3 основания						
				228,15	169,88	684	510	130
12	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	6,26	1986,57	564,43	12436	3533	6682
		м3 сборных конструкций						
				567	195,49	3549	1224	140
13	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	3,96	19300		76428		
		м3						
14	30-18-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,76	18200		32032		
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-5,72	209		-1195,48		
		м3						
16	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-5,72	112		-640,64		
		м3						
17	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,1	18200		1820		
		м3						
18	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,44	17900		7876		
		м3						
19	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,44	209		-91,96		
		м3						
20	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,44	112		-49,28		
		м3						
21	Е7-57-7	Деформационные швы	22,08	133,08	63,44	2938	1401	1645
		м шва		———	———	———	———	———
			.	29,25	23,96	646	529	140
22	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	4,72	665,48	8,23	3141	39	473
		м2 поверхности		———	———	———	———	———
				81,68	3,08	386	15	118
23	Е8-6-9	Заделка швов из кирпича керамического	0,31	7890,85	296,6	2446	92	375
		м3 кладки		———	———	———	———	———
				915,75	110,25	284	34	118
24	Е6-33-3	Монолитные участки каналов при толщине до 150 мм	0,81	13464,1	1327,03	10906	1075	2206
		м3		———	———	———	———	———
				2137,5	456,24	1731	370	105
25	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0564	121637,97	11119,34	6860	627	696
		т		———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7560	4200,75	426	237	105
26	4-1-132	Металлизация	0,0564	40200		2267		
		т						
27	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	3	1856,53	274,67	5570	824	1679
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———
				317,25	82,17	952	247	140
28	30-18-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,12	18200		2184		
		м3						
29	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,12	209		-25,08		
		м3						
30	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,12	112		-13,44		
		м3						
31	Е23-1-4	Устройство бетонного основания под камеру	0,7	9121,3	453,79	6385	318	363
		м3 основания		———	———	———	———	———
				228,15	169,88	160	119	130
32	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	4,34	12802,77	418,23	55564	1815	8805
		м3 конструкций		———	———	———	———	———
				1296	152,98	5625	664	140
33	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,071	65000		4615		
		т						
34	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,057	62000		3534		
		т						
35	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=22 мм	0,046	52900		2433,4		
		т						
36	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,074	65900		4876,6		
		т						
37	30-18-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	18200		12740		
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев	2	784		1568		
		шт						
39	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800		
		комплект						
40	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,067	170717,21	46381,71	11438	3108	8106
		км трубопровода						
				76050	17015,25	5095	1140	130
41	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=1,010;	67,67	279		18880		
		м						
42	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	437		874		
		шт						
43	Е26-23-1	Покрытие трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами в 2 слоя при толщине изоляционного слоя 40 ммК=2,000;	134	114,31	6,39	15318	856	4343
		м трубопровода						
				29,93	2,48	4011	332	100
44	1-1-169	ИзолК=2,000;	24,2	126		3049,2		
		м2						
45	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	67	161,65	8,47	10831	567	3905
		м трубопровода						
				55,13	3,15	3694	211	100
46	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	67	114,31	6,39	7659	428	2171
		м трубопровода						
				29,93	2,48	2005	166	100
47	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	29	89		2581		
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Е23-1-4	Устройство бетонного замка герметичный ввод	0,11	8805,1	453,79	969	50	57
		м3 основания		———	———	———	———	———
				228,15	169,88	25	19	130
49	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459
		футляр		———	———	———	———	———
				1320,75	9,29	2642	19	130
50	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов изделиями минераловатными	1,4	121,14	31,97	170	45	103
		м трубопровода		———	———	———	———	———
				61,65	11,93	86	17	100
51	1-3-25	Вата минеральная	0,03	2530		75,9		
		м3						
52	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	8	757		6056		
		шт						
53	Е23-13-6	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,79	21688,81	1686,97	38823	3020	5815
		м3 конструкций колодцев		———	———	———	———	———
				1867,05	631,8	3342	1131	130
54	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060		
		комплект						
55	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15	0,24	18200		4368		
		м3						
56	Е6-11-7	Установка скоб	0,006	93997,62	304,24	564	2	209
		т		———	———	———	———	———
				33075	114,75	198	1	105
57	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания	1,25	2456,2	152,52	3070	191	342
		м3 основания		———	———	———	———	———
				153,68	57,15	192	71	130
58	Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки	0,1	8805,1	453,79	881	45	52
		м3 основания		———	———	———	———	———
				228,15	169,88	23	17	130
59	Е23-1-4	Устройство бетонного основания	0,15	8805,1	453,79	1321	68	77
		м3 основания		———	———	———	———	———
				228,15	169,88	34	25	130
60	Е6-33-3	Устройство приямка выхода труб из канала при толщине до 150 мм	1,3	12388,2	1327,03	16105	1725	3541

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
				2137,5	456,24	2779	593	105
61	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-i, d=12 мм	0,005	58800		294		
		т						
62	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,011	78037,97	11119,34	858	122	135
		т						
				7560	4200,75	83	46	105
63	4-1-132	Металлизация	0,011	40200		442		
		т						
64	Е9-34-1	Монтаж плит массой до 0,1 тК=1,040;	0,0624	17355,76	2191,28	1083	137	710
		т конструкций						
				12555	101,25	783	6	90
65	2-1-250	Плита из листовой сталиК=1,040;	0,0624	154200		9622,08		
		т						
66	Е12-10-1	Устройство козырька и фартука из листовой оцинкованной стали	0,35	715,87	1,24	251		64
		м2 покрытия						
				153,23	0,47	54		119
67	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один разК=2,000;	3,04	16,64	0,02	51		12
		м2						
				4,39	–	13		90
68	Е11-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,8	66,04	15,09	119	27	102
		м2 покрытия						
				40,5	5,65	73	10	123
69	Е11-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытийК=-3,000;	-5,4	7,7	2,97	-42	-16	-39
		м2 покрытия						
				4,73	1,1	-26	-6	123
70	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	0,044	5050		222,2		
		т						
		Всего прямые затраты				**494514**	**29195**	**64365**
						44381	**9260**	
		Стоимость: материалов, тенге				420938		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы, тенге				64365		
		- заработная плата, тенге				9655		
		- трудоемкость, чел-ч				32		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33533		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**592 412**		
		Сметная заработная плата, тенге				63 296		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				338		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				20 142		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**612 554**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				8 269		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				6 126		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				2 450		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**629 399**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**1 406 077**		
		Налоги и сборы 2%				28 122		
		Итого				**1 434 199**		
		НДС 12%				172 104		
		Всего по акту				**1 606 303**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Водопровод

Акт № 9
выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.
Водопровод

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 ммК=1,004;	83,332	231		19250		
		м						
17	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 ммК=1,004;	18,072	126		2277		
		м						
18	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,004;	10,04	756		7590		
		м						
20	8-4-284	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 114,8 ммК=1,010;	137,36	482		66208		
		м						
26	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	1	6480		6480		
		шт						

27	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371		742		
		шт						
28	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	864		1728		
		шт						
31	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350		4700		
		комплект						
32	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360		1360		
		комплект						
33	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	1	208		208		
		шт						
34	8-10-20	Заглушки 108х4,0 мм	1	243		243		
		шт						
35	99-1-1(пл)	Втулка под фланец д-110 мм	1	684		684		
		шт						
39	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	13400		40200		
		комплект						
40	2-1-222	Стремянка	0,051	151200		7711		
		т						
51	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	1,53	4660		7130		
		т						
53	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	0,38	4660		1771		
		т						
		Всего прямые затраты				**168282**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Стоимость: материалов, тенге				397018		

		Накладные расходы, тенге				0		
		- заработная плата, тенге				10648		
		- трудоемкость, чел-ч				35		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 097		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**178 379**		
		Сметная заработная плата, тенге				10 648		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				6 065		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**184 444**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				2 490		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				1 844		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				738		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**189 516**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**423 379**		
		Налоги и сборы 2%				8 468		
		Итого				**431 847**		
		НДС 12%				51 821		
		Всего по акту				**483 668**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор№ 45/05/13 от 15.05.2013года

Объект - Строительство Врачебной амбулаторий на 60 посещений в смену в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области

Резервуар для топлива на 10 м3

Акт № 10
выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

Резервуар для топлива на 10 м3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,58	10900		6322		
		м3						
12	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,61	10100		46561		
		м3						
17	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,053	40200		2131		
		т						
20	2-1-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1 тК=1,040;	0,207	159500		33010		
		т						
24	2-1-117	СтойкиК=1,040;	0,100	113100		11292		
		т						
25	2-1-222	ЛестницыК=1,040;	0,171	151200		25789		
		т						
26	2-1-224	Площадки с ограждениямиК=1,040;	0,397	147100		58440		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров, патрубки, зачистная трубаК=1,040;	0,00946	247800		2344		
		т						
30	99-1-1	Клапан дыхательный СМДК50	1	5896		5896		
		шт						
32	99-1-2	Хлопушки ХП80-А	2	7393		14786		
		шт						
34	99-1-3	Люк замерный Л3-150	1	5245		5245		
		шт						
36	99-1-4	Установка механизма управления хлопушкой МУВ-80	2	18298		36596		
		шт						
38	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	8,9	200		1780		
		кг						
40	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 ммК=2,000;	4	377		1508		
		шт						
42	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,9	200		1180		
		кг						
44	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570		
		шт						
46	99-1-5	Пробка водогрязеспускная	1	7685		7685		
		шт						
48	1-1-194	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d=11 мм	0,6	1400		840		
		10м						
		Всего прямые затраты			261974	**261 974**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Стоимость: материалов, тенге				261 974		
		Оборудование, тенге				0		
		Накладные расходы, тенге				0		
		- заработная плата, тенге				0		
		- трудоемкость, чел-ч				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 718		
		Всего по смете				**277 693**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4 %				9 442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**287 134**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				3 876		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				2 871		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				1 149		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**295 031**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**659 098**		
		Налоги и сборы 2%				13 182		
		Итого				**672 280**		
		НДС 12%				80 674		
		Всего по акту				**752 954**		

Генподрядчик:

Руководитель строительства АО "АКСУ"

_____ **Е. Тулемисов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Счет-фактура № 18 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07 2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45/05/2013 от 15.05 13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140001175, АО "Аксу",Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Аксу"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140001175, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Наурызбая, 2км

ИИК получателя: KZ94826B0KZTD2000402, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулат на 60 посещений в смену в с.Кыргауылды Карасайского р/на Алматинской области	шт	1	18 908 261,61	18 908 261,61	12%	2 268 991,39	21 177 253,00	0	
Всего по счету:					18 908 261,61		2 268 991,39	21 177 253,00		

Руководитель: Аскарбаев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программа: 037- Строительство и реконструкция объектов образования

Программы: 011- реализация за счет средств из Республиканского бюджета

Спецификация: 431 - "строительство наовых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Договор № 47 от 15.05.2013года

Лимит финансирования на 2013год 49 783 849 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту

а) с начало строительства: 20 242 435 тенге

б) за отчетный период: 10 572 752 тенге

Генподрядчик: Акционерное обществоО "Аксу"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 2-й км., БИН 940140001175, ИИК KZ94826B0KZTD2000402, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А РНН 090500215490, ИИК KZ62826B0KZTD2000784, БИК ALMNKZKA, Банк АО "АТФ Банк"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г.

№ пп	наименование	ед. изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Ранне актированная сумма	Сумма фактических расходов с начало строительства (тенге)	Сумма требуемая к перечисленых объем работ в отчетном месяце (тенге).		Стоимость выполненных работ с начало строительства
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол.	сумма (тенге)	
1	Строительство средней школы на 600 мест в село Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	тенге	49 783 849	0	0	0	9 669 683	20 242 435		10 572 752	20 242 435

Генподрядчик:

Вице президент АО "Аксу"

_____ **Ж. Казанбасов**

М.П.

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

М.П.

Генподрядчик: АО "АКСУ"

Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор№ 47 от 15.05.2013года

Объект - Строительство средней школы на 600 мест в село Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

Учебный корпус

Акт № 1

выполненных работ за июль месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
18	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /на все фундаменты/	45,23	7940,17	66,01	359 134	2 986	10 480
		м3		195,75	24,93	8 854	1 128	105
		Перекрестные фундаментные ленты						
20	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона класса В25	5,47	9949,38	208,34	54 447	1 140	2 896
		м3		425,25	78,71	2 327	431	105
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	48,960	64400,00	0,00	3 153 024	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,24	59900,00	0,00	134 176	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
23	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,38	64700,00	0,00	89 286	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Фундамент монолитный Фм1 /28 шт./						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**3790067**	**4126**	**13376**
						11181	**1558**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**3790067**	**4126**	**13376**
			Тенге			**11181**	**1558**	
		Накладные расходы				13 376		
		Оборудование				0		
		Итого с накладными расходами				**3 803 444**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				228 269		
		Итого				**4 031 712**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				72 571		
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				10 886		
		Итого				**4 104 283**		
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 1,5% К=0,9				55 408		
		Затраты на выслугу лет 1%				41 043		
		Для формы				16 417		
		Итого в базе 2001 г				**4 217 151**		
		Итого в текущих ценах 2013 г К=2,234				**9 421 115**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				18 842		
		Итого				**9 439 957**		
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 132 795		
		Всего				**10 572 752**		

Генподрядчик:

Вице президент АО "Аксу"

_____ **Ж. Казанбасов**

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

_____ **А. Аскарбаев**

Генподрядчик: АО "АКСУ"
Субподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор№ 47 от 15.05.2013года

Объект - Строительство средней школы на 600 мест в село Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

Учебныйкорпус

Акт № 1
выполненных работ за июнь месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /на все фундаменты/	215,27	7940,17	66,01	1 709 280	14 210	49 881
		м3		195,75	24,93	42 139	5 367	105
		Перекрестные фундаментные ленты						
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	21,2565	64400,00	0,00	1 368 918	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Фундамент монолитный Фм1 /28 шт./						
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,02	64400,00	0,00	323 133	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
26	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,42	64700,00	0,00	27 355	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**3428687**	**14210**	**49881**
						42139	**5367**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**3428687**	**14210**	**49881**
			Тенге			**42139**	**5367**	
		Накладные расходы				49 881		
		Оборудование				0		
		Итого с накладными расходами				**3 478 568**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				208 776		
		Итого				**3 687 345**		
		Временные здания и сооружения 1,8%				66 372		
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				9 956		
		Итого				**3 753 717**		
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 1,5% К=0,9				50 675		
		Затраты на выслугу лет 1%				37 537		
		Для формы				15 015		
		Итого в базе 2001 г				**3 856 944**		
		Итого в текущих ценах 2013 г К=2,234				**8 616 413**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				17 233		
		Итого				**8 633 646**		
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 036 037		
		Всего				**9 669 683**		

Генподрядчик:

Вице президент АО "Аксу"

Ж. Казанбасов

Субподрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс"

А. Аскарбаев