Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию водопроводной сети в селе Балтабай
после проведения текущего ремонта

от «____» _____ 2017г. с.Балтабай
(местонахождение объекта)

председатель комиссии - **Мыкыбаев Ж.С.** аким Балтабайского сельского округа - ответственный представитель заказчика;

заместителя председателя комиссии - **Байбитова А.,** специалист ГУ "Аппарат акима Балтабайского сельского округа".

члены комиссии:

Аскарбаев А.К., исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс".
Бытова В.Е., председатель ПК "Орынбек".

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода в с.Балтабай»** по адресу: Енбекшиказахский район,с.Балтабай.

2. Ремонтные работы осуществлены генеральным подрядчиком ТОО "Карасай Курылыс", согласно договора №26 от 22.05.2017г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "20" мая 2017 года

окончание работ "28" сентября 2017 года;

4. Стоимость согласно сметной документации: всего 48 499 999.52 (сорок восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге пятьдесят два тиын).

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода в с.Балтабай»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Мыкыбаев Ж.С. _____ **М.П.**

Заместитель председателя комиссии:

Байбитова А. _____ **М.П.**

Члены приемочной комиссии:

Бытова В.Е. _____ **М.П.**

Аскарбаев А.К. _____ **М.П.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Балтабайского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с.о. с.Балтабай, Д.КОНАЕВА, дом № 55а** — **050340007264**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 05.05.2017 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000007	24.05.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода		тнг	1	12 000 000,00	12 000 000,00	1 285 714,29	12 000 000,00
			Итого	1	x	12 000 000,00	1 285 714,29	12 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение, Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 1
выполненных работ за май 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	тенге	48 499 999,52				0,00	12 000 000,00	10 714 285,71	1285714,29	12 000 000,00	10 714 285,71	1 285 714,29
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**	**1285714,29**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**	**1 285 714,29**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О. Акима _____ **Кудербаева С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Балтабайского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с.о. с.Балтабай, Д.КОНАЕВА, дом № 55а** — **050340007264**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 05.05.2017 г от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000009	25.05.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода		тнг	1	4 500 000,00	4 500 000,00	482 142,86	4 500 000,00
			Итого	1	x	4 500 000,00	482 142,86	4 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение, Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / с.Курербаева

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за май 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	**тенге**	48 499 999,52				12 000 000,00	4 500 000,00	4 017 857,14	482142,86	16 500 000,00	14 732 142,86	1 767 857,14
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000 000,00**	**4 500 000,00**	**4 017 857,14**	**482142,86**	**16 500 000,00**	**14 732 142,86**	**1 767 857,14**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О. Акима _____ **Кудербаева С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	тенге	48 499 999,52				16 500 000,00	20 000 000,00	17 857 142,86	2142857,14	36 500 000,00	32 589 285,71	3 910 714,29
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500 000,00**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**	**2142857,14**	**36 500 000,00**	**32 589 285,71**	**3 910 714,29**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ **Мукыбаев Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Балтабайского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с.о. с.Балтабай, Д.КОНАЕВА, дом № 55а** — **050340007264**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 05.05.2017 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000022	21.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода		тнг	1	11 000 115,00	11 000 115,00	1 178 583,75	11 000 115,00
			Итого	1	x	11 000 115,00	1 178 583,75	11 000 115,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Балтабайского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с.о. с.Балтабай, Д.КОНАЕВА, дом № 55а** — **050340007264**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 05.05.2017 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000030	27.09.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода		тнг	1	999 884,52	999 884,52	107 130,48	999 884,52
			Итого	1	x	999 884,52	107 130,48	999 884,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Ранее зааактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	тенге	48 499 999,52				16 500 000,00	20 000 000,00	17 857 142,86	2142857,14	36 500 000,00	32 589 285,71	3 910 714,29
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500 000,00**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**	**2142857,14**	**36 500 000,00**	**32 589 285,71**	**3 910 714,29**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ Мыңбаев Ж.С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Байтерекского сельского с

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 26 от 05.05.2017 г

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с.Балтабай Енбекшиказахского

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета № 6-1-1. Резервуар для воды емкостью 250 м3 - 2 шт., Насосная и Водонапорная башня 15 м3

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	672,99707	32,23	30,77	21 690	20 708	6 369
		м3		1,42	8,34	955	5 612	97
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	11,987225	537,30	0,00	6 440	0	7 277
		м3		537,30	0,00	6 440	0	113
3	Е010333-А5-1	Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	1232,9717	45,00	45,00	55 483	55 483	11 096
		т		0,00	9,00	0	11 096	100
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	684,9843	3,76	3,24	2 575	2 219	1 062
		м3		0,48	1,12	328	767	97
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	684,9843	26,20	25,02	17 946	17 138	5 274
		м3		1,15	6,79	787	4 651	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-17-8	Разработка грунта (недостающего) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	328,21498	32,23	30,77	10 578	10 099	3 106
		м3		1,42	8,34	466	2 737	97
7	Е010333-А5-1	Перевозка (привоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт)	1789,5095	45,00	45,00	80 527	80 527	16 105
		т		0,00	9,00	0	16 105	100
8	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	66,174	89,00	88,73	5 889	5 871	1 594
		м3		0,25	24,61	16	1 628	97
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50,87256	6,48	6,48	329	329	102
		м3		0,00	2,10	0	106	97
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,71814	134,10	0,00	1 705	0	1 926
		м3		134,10	0,00	1 705	0	113
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,87256	21,55	4,52	1 096	229	840
		м3		17,03	0,00	866	0	97
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	50,87256	14,12	12,00	718	610	214
		м3		1,62	2,75	82	139	97
14	Е0101-33-6	Возведение насыпей над резервуарами экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	899,97808	31,65	31,10	28 484	27 989	8 309
		м3		0,55	8,97	494	8 072	97
15	Е0101-90-2	Планировка поверхности насыпи над резервуарами вручную в грунтах 2 группы	1163,36	20,27	0,00	23 581	0	26 646
		м2		20,27	0,00	23 581	0	113
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов и полотна насыпи посевом трав	1163,36	223,65	0,23	260 185	267	64 006
		м2		48,60	0,09	56 539	104	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**517 226**	**221 469**	**153 926**
			Тенге			**92 259**	**51 017**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Днище и стенки								
		Днище						
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	15	4159,03	66,01	62 385	990	3 474
		м3		195,75	24,93	2 936	373	105
18	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине 400 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473 2010)	62,86	9069,06	954,99	570 081	60 030	92 794
		м3		1075,50	330,44	67 605	20 771	105
26	Е0111-11-1	Устройство цементного уклона толщиной 20 (5) мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	112,5	145,15	9,95	16 329	1 119	7 739
		м2		52,20	3,74	5 872	420	123
27	Е0111-11-2 К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементного уклона (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	112,5	-55,63	-2,01	-6 258	-226	-364
		м2		-1,89	-0,75	-212	-84	123
		Стенки						
28	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине 400 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473 2010)	109,88	9069,06	954,99	996 508	104 934	162 207
		м3		1075,50	330,44	118 175	36 308	105
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающиеся с грунтом						
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности стен, фундаментов	358,8	245,44	3,82	88 063	1 370	16 422
		м2		37,35	1,44	13 401	516	118
35	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	112,5	121,68	9,38	13 689	1 055	7 241
		м2		48,83	3,51	5 493	394	123
36	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	112,5	45,49	4,86	5 117	546	2 642
		м2		17,28	1,82	1 944	204	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деталь устройства ввода - трубопровод подводящий						
37	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0184	18837,97	11119,34	346	204	226
		1т		7560,00	4200,75	139	77	105
38	Е0116-29-2	Исключение гидравлического испытания для трубопроводов диаметром 108 мм	4	-10,94	0,00	-43	0	-53
		м		-10,69	0,00	-42	0	128
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,525416	21,80	0,05	33	0	7
		м2		5,81	0,02	8	0	90
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,525416	40,72	0,04	62	0	10
		м2		8,32	0,00	12	0	90
42	Е0122-48-1 К=0,27375	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 (219) мм	2	1264,36	153,25	2 528	306	946
		футляр		361,56	2,54	723	5	130
		Деталь устройства ввода - трубопровод отводящий						
43	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0184	18837,97	11119,34	346	204	226
		1т		7560,00	4200,75	139	77	105
45	Е0116-29-2	Исключение гидравлического испытания для трубопроводов диаметром 108 мм	4	-10,94	0,00	-43	0	-53
		м		-10,69	0,00	-42	0	128
46	Е0122-48-1 К=0,40625	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 (325) мм	2	1876,34	227,42	3 752	454	1 404
		футляр		536,55	3,77	1 073	7	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 752 895**	**170 986**	**294 868**
			Тенге			**217 224**	**59 068**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
		Покрытие на отметке +4,800						
47	Е0106-22-3	Устройство безбалочных покрытий толщиной 300 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	46,22	8969,88	210,67	414 587	9 737	48 084
		м3		911,25	79,58	42 117	3 678	105
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающиеся с грунтом						
53	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	110,2392	121,68	9,38	13 413	1 034	7 094
		м2		48,83	3,51	5 382	386	123
54	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	110,2392	45,49	4,86	5 014	535	2 587
		м2		17,28	1,82	1 904	200	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**433 014**	**11 306**	**57 765**
			Тенге			**49 403**	**4 264**	
РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Устройство для обмена воздуха						
		Изделие закладное МН2 - 1 шт						
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01166	70437,87	304,24	821	3	118
		1т		9675,00	114,75	112	1	105
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,705698	40,72	0,04	28	0	4
		м2		8,32	0,00	5	0	90
		Детали						
57	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70074,97	10674,97	280	42	274
		км		48825,00	4032,00	195	16	130
58	Е0116-29-2	Исключение гидравлического испытания для трубопроводов диаметром 108 мм	4	-10,94	0,00	-43	0	-53
		м		-10,69	0,00	-42	0	128

60	E0113-16-6	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,35198	21,80	0,05	29	0	6
		м2		5,81	0,02	7	0	90
61	E0107-20-3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00432	175710,10	1826,10	759	7	50
		т		8100,00	690,75	34	2	140
62	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	1,6153	40,72	0,04	65	0	11
		м2		8,32	0,00	13	0	90
		Сварочные единицы (зонт Ф 250)						
63	E0120-20-2	Установка зонтов над устройствами для обмена воздуха из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1 928	11	167
		шт		63,79	2,36	127	4	128
		Обетонирование						
64	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,92	5303,47	66,01	4 879	60	212
		м3		195,75	24,93	180	22	105
65	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,316	376,60	7,14	1 248	23	95
		м2		22,10	2,68	73	8	118
		Камера лаза						
66	E0106-33-2	Устройство стен круглыхсооружений при толщине 200 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,8	9874,65	936,14	17 774	1 685	4 070
		м3		1827,00	327,38	3 288	589	105
70	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,13172	175710,10	1826,10	23 144	240	1 618
		т		8100,00	690,75	1 066	90	140
71	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,367136	40,72	0,04	218	0	39
		м2		8,32	0,00	44	0	90

72	Е0123-24-1	Установка [illegible]	2	8351,72	35,42	16 603	70	378
		шт		209,25	13,50	418	27	130
		Изделие закладное МН1 - 4 шт						
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02032	70437,87	304,24	1 431	6	207
		1т		9675,00	114,75	196	2	105
74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,931216	40,72	0,04	37	0	6
		м2		8,32	0,00	7	0	90
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающиеся с грунтом						
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности стен, фундаментов	5,2752	245,44	3,82	1 294	20	240
		м2		37,35	1,44	197	7	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**70 555**	**2 167**	**7 642**
			Тенге			**5 920**	**768**	

РАЗДЕЛ 5. Насосная станция - 3 шт

		Двери						
93	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок	6,3	282,55	32,08	1 780	202	1 785
		м2		250,47	12,13	1 577	76	108
		Электромонтажные работы						
102	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	3	2374,90	153,75	7 124	461	1 275
		шт		461,15	36,62	1 383	109	85,5
104	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	6	262,85	16,50	1 577	99	1 223
		шт		235,75	2,87	1 414	17	85,5
106	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	53,88	0,25	161	0	133
		шт		52,33	0,13	156	0	85,5
108	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	6	327,61	198,75	1 965	1 192	790
		шт		97,06	57,12	582	342	85,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Ц0108-591-2	Выключатели единственный и двухклавишных, реостик утопленного типа при скрытой проводке	3	53,88	0,25	161	0	133
		шт		52,33	0,13	156	0	85,5
117	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	84	31,18	2,63	2 619	220	1 671
		м		22,66	0,63	1 903	52	85,5
118	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	819	81,81	26,00	67 002	21 294	22 694
		м		26,91	5,50	22 039	4 504	85,5
128	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	36	147,84	80,13	5 322	2 884	2 072
		м		47,61	19,75	1 713	711	85,5
129	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	30	123,67	9,75	3 710	292	1 454
		м		56,12	0,62	1 683	18	85,5
130	Ц0108-407-5	Трубы асбоцементные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	18	351,00	190,00	6 318	3 420	2 968
		м		142,60	50,37	2 566	906	85,5
135	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	228	35,96	3,88	8 198	884	6 327
		м		32,09	0,37	7 316	84	85,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**105 937**	**30 948**	**42 525**
						42 488	**6 819**	

РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование

Распределительный насос

138	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	2	7686,85	794,37	15 373	1 588	12 598
		1насос		5170,34	298,38	10 340	596	115,2
140	Ц01409-9-2	Установка озонирования воды, производительность по озону свыше 200 до 500 м3/сут	2	668906,50	0,00	1 337 813	0	903 023
		устан.		668906,50	0,00	1 337 813	0	67,5

141	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	6	1082,10	140,00	6 492	840	4 688
		шт		933,80	31,00	5 602	186	81
143	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	10	796,75	69,75	7 967	697	5 967
		шт		719,90	16,88	7 199	168	81
145	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	578,65	30,00	2 314	120	1 789
		шт		543,95	8,50	2 175	34	81
147	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22924,11	22,14	45 848	44	751
		шт		313,09	8,44	626	16	117
149	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-80-100-150 мм	32	85,99	12,41	2 751	397	2 712
		фланец		72,45	0,00	2 318	0	117
154	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57- 89 мм	0,024	68793,00	3435,00	1 651	82	1 249
		т		63917,00	371,25	1 534	8	81
157	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108-159 мм	0,644	38988,00	2870,00	25 108	1 848	18 399
		т		34937,00	337,51	22 499	217	81
160	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	130	15,64	0,00	2 033	0	1 839
		м		12,29	0,00	1 597	0	115,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**1 447 350**	**5 616**	**953 015**
						1 391 703	**1 225**	

		ОТДЕЛ 13. Водонапорная башня 15 м3						
		Земляные работы						
197	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	209,5782	40,13	38,46	8 410	8 060	2 205
		м3		1,63	10,43	341	2 185	87,3
198	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	6,4818	302,12	0,00	1 958	0	1 991
		м3		302,12	0,00	1 958	0	101,7
199	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	6,4818	40,13	38,46	260	249	67
		м3		1,63	10,43	10	67	87,3
200	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	388,908	56,25	56,25	21 876	21 876	3 937
		т		0,00	11,25	0	4 375	90
201	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	216,06	4,65	4,06	1 004	877	366
		м3		0,55	1,40	118	302	87,3
202	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,768	40,13	38,46	351	337	91
		м3		1,63	10,43	14	91	87,3
204	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,26304	154,22	0,00	40	0	40
		м3		154,22	0,00	40	0	101,7
205	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,26304	25,23	5,65	6	1	4
		м3		19,58	0,00	5	0	87,3
		Каркас башни						
206	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,03	4204,90	82,51	21 150	415	1 217
		м3		225,11	31,16	1 132	156	94,5

207	Е0106-1-22	Ус... ...ж/бетонных лен... ...фундаментов при ... ...поверху до 1000 мм	17	6712,06	441,83	114 105	7 511	13 487
		м3		672,75	166,90	11 436	2 837	94,5
208	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	99034,93	380,30	2 079	7	756
		1т		38036,25	143,44	798	3	94,5
215	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0109	29400,00	0,00	320	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
216	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных оголовков	0,5	6712,06	441,83	3 356	220	395
		м3		672,75	166,90	336	83	94,5
217	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03	55620,00	0,00	1 668	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
218	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,04	49131,00	0,00	1 965	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
219	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07292	99034,93	380,30	7 221	27	2 629
		1т		38036,25	143,44	2 773	10	94,5
220	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен. фундаментов	1,78	152,25	5,24	271	9	128
		м2		66,76	1,97	118	3	106,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3				**186 040**	**39 589**	**27 313**
						19 079	**10 112**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**4 513 017**	**482 081**	**1 537 054**
						1 818 076	**133 273**	
		Итого с накладными расходами				**6 050 071**		
		оборудование				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				363 004		
		Итого				**6 413 075**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				86 576		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				64 130		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				25 652		
		Итого в ценах 2001 года				**6 589 433**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**18 048 456**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				360 969		
		Итого				**18 409 425**		
		НДС (12 %)				2 209 131		
		Всего				**20 618 556**		
		Скидки по условиям тендера				618 556,00		
		Всего				**20 000 000,00**		

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ Мыкыбаев Ж.С.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за май 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	**тенге**	48 499 999,52				12 000 000,00	4 500 000,00	4 017 857,14	482142,86	16 500 000,00	14 732 142,86	1 767 857,14
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000 000,00**	**4 500 000,00**	**4 017 857,14**	**482142,86**	**16 500 000,00**	**14 732 142,86**	**1 767 857,14**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О. Акима _____ **Кулербаева С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Байтерекского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 26 от 05.05.2017 г

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с.Балтабай Енбекшиказахского

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета № 6-1-1. Резервуар для воды емкостью 250 м3 - 2 шт., Насосная и Водонапорная башня 15 м3

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Днище и стенки								
		Деталь устройства ввода - трубопровод подводящий						
39	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные.D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,016	474,00	0,00	1 904	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 904**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	
РАЗДЕЛ 5. Насосная станция - 3 шт								
		Двери						
95	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	6,3	4810,00	0.00	30 303	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
96	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	0,00	4 140	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
97	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583,00	0,00	1 749	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Электромонтажные работы						
109	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	3	151,33	5,13	454	15	339
		шт		131,10	0,87	393	3	85,5
115	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	3	2374,90	153,75	7 125	461	1 277
		шт		461,15	36,62	1 383	110	85,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**43 771**	**476**	**1 616**
						1 776	**113**	

РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование

		Погружной насос для скважин						
174	С130903-89 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный однодисковый О50 19ч21бр Ру 1,6 Мпа	3	12819,00	0,00	38 457	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
176	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	3	8320,00	0,00	24 960	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
178	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	27,75	410,00	0,00	11 378	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
179	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	12	338,00	0,00	4 056	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
180	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	12	549,00	0,00	6 588	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
182	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	202,00	0,00	3 636	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	384,00	0,00	4 608	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
184	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 219 ГОСТ 12816-80	3	904,00	0,00	2 712	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
185	С ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр сетчатый магнитный фланцевый диам.50, типа ФМФ 50	3	10564,00	0,00	31 692	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
187	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	7988,00	0,00	23 964	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
188	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	11628,00	0,00	34 884	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
189	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	6	330,00	0,00	1 980	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
190	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100	3	401,00	0,00	1 203	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
191	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50	12	227,00	0,00	2 724	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
193	С ПРАЙС ЛИСТ	Станция управление СУЗ-40	3	21602,80	0,00	64 808	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
194	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	55,5	13,36	0,00	741	0	786
		м		12,29	0,00	682	0	115,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**258 391**	**0**	**786**
						682	**0**	

ОТДЕЛ 3. Водонапорная башня 15 м3

Каркас башни

209	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,219	52102,00	0,00	11 410	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.09	50642,00	0,00	4 558	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
211	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,12	49502,00	0,00	5 940	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
212	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,3172	49131,00	0.00	15 584	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
213	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,5	50600,00	0,00	25 300	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
214	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,5	50000,00	0,00	25 000	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
215	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2391	29400,00	0.00	7 030	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
224	С12021-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м до 50 кг	6,3	123500,00	0,00	778 050	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3				**872 872**	**0**	**0**
						0	**0**	

РАЗДЕЛ 8.Колодцы водопроводные круглые

254	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые	7,229	23700,00	0,00	171 327	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**184 363**	**0**	**0**
						0	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**1 361 301**	**476**	**2 402**
						2 458	**113**	
		Итого с накладными расходами				**1 363 703**		
		оборудование				*96 500*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				81 822		
		Итого				**1 445 525**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1.35%				18 212		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 490		
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %				5 396		
		Итого в ценах 2001 года				**1 482 623**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**4 060 904**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				81 218		
		Итого				**4 142 122**		
		НДС (12 %)				497 055		
		Всего				**4 639 177**		
		Скидки по условиям тендера				139 177.00		
		Всего				**4 500 000.00**		

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О. Акима _____ Кудербаева С.А.

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО "Карасай-Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 1
выполненных работ за май 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	тенге	48 499 999,52				0,00	12 000 000,00	10 714 285,71	1285714,29	12 000 000,00	10 714 285,71	1 28
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**	**1285714,29**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**	**1 285 714,29**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О. Акима _____ **Кудербаева С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Байтерекского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 26 от 05.05.2017 г

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с.Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета № 6-1-1. Резервуар для воды емкостью 250 м3 - 2 шт., Насосная и Водонапорная башня 15 м3

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
9	С143008-31 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	16,5435	1174,00	0,00	19 422	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**19 422**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	
РАЗДЕЛ 2.Днище и стенки								
		Днище						
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,1029	78,00	0,00	6 170	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63,8029	259,00	0,00	16 524	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,631	52400,00	0,00	33 064	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,542822	48300,00	0,00	74 518	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,932122	68200,00	0,00	63 570	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,71594	65900,00	0,00	47 180	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,41942	66000,00	0,00	27 681	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Стенки						
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	111,5282	78,00	0,00	8 699	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	111,5282	259,00	0,00	28 885	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,181	67700,00	0,00	283 053	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36084	65900,00	0,00	23 779	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34094	66000,00	0,00	22 502	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Деталь устройства ввода - трубопровод отводящий						
44	С13080б-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,016	474,00	0,00	1 903	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**637 528**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

Покрытие на отметке +4,800

48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	46,9133	259,00	0,00	12 150	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,76634	66000,00	0,00	50 578	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
50	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,87322	53600,00	0,00	46 804	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,99014	53000,00	0,00	52 477	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,9466	50900,00	0,00	48 181	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**210 190**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 4.Разные работы

Детали

59	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,016	474,00	0,00	1 903	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

Камера лаза

67	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,827	259,00	0,00	473	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0078	65000.00	0,00	507	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.2786	67700.00	0,00	18 861	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**21 744**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 5. Насосная станция - 3 шт

Кровля

83	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0.06	162700.00	0,00	9 762	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
86	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.3795	149300.00	0,00	56 659	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
88	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	72,996	1190,00	0,00	86 865	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0

Электромонтажные работы

103	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	3	5310,00	0,00	15 930	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
105	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	0,00	28 320	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
107	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156,00	0,00	468	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
110	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	0,00	1 683	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	12	41,00	0,00	492	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
112	С ПРАЙС ЛИСТ	Счетчик СА4-Э720 ТХ(5-60А)Дала 3ф 3-ех (Saiman)тарифный	3	11150,28	0,00	33 451	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
113	С ПРАЙС ЛИСТ	Ящик для счетчика	3	884,94	0,00	2 655	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
116	С151803-158	Щиток шкафной	3	18600,00	0,00	55 800	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
119	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,42	8933,00	0,00	3 751	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
120	С151601-127 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24	34195,00	0,00	8 206	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
121	С151601-126 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	27672,00	0,00	3 320	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
122	С151601-133 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	22281,00	0,00	4 010	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
123	С151603-35 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,18	250560,00	0,00	45 100	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
124	С151603-36 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ1508-78	0,051	333239,00	0,00	16 995	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
125	С151601-1216 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	71805,00	0,00	6 462	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
126	С151608-8	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР,число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,06	28000,00	0,00	1 680	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	С151607-162 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием ППР, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,06	17572,00	0,00	1 054	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
131	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	18	116,00	0,00	2 088	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
132	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	18	168,00	0,00	3 024	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
133	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	18	193,00	0,00	3 474	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
134	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Металлорукав д.20мм	30	104,00	0,00	3 120	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
136	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,28515	49389,00	0,00	14 083	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
137	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,018	149300,00	0,00	2 687	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**411 139**	**0**	**0**
						0	**0**	

РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование

Распределительный насос

139	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	3	35200,00	0,00	105 600	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	9	22383,00	0,00	201 447	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
144	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	15	11628,00	0,00	174 420	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
146	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	6	5889,00	0,00	35 334	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
148	С130905-19 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	12	24733,00	0,00	296 796	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
150	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	202,00	0,00	2 424	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
151	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	272,00	0,00	3 264	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
152	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	384,00	0,00	4 608	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
153	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	671,00	0,00	8 052	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
155	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	12	503,00	0,00	6 036	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
156	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	13,2	775,00	0,00	10 230	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	105	1080,00	0,00	113 400	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
159	С130801-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	45	1800,00	0,00	81 000	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
161	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	24	227,00	0,00	5 448	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
162	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	12	321,00	0,00	3 852	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
163	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	45	401,00	0,00	18 045	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
164	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	18	711,00	0,00	12 798	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
165	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	12	338,00	0,00	4 056	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
166	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	6	741,00	0,00	4 446	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
167	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4-108х4 мм	6	1220,00	0,00	7 320	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	С130810-154прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4-108х4 мм	6	1220,00	0,00	7 320	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
169	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х6 мм	6	796,00	0,00	4 776	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
170	С130810-154прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х4 мм	6	1220,00	0,00	7 320	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		Погружной насос для скважин						
172	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-50, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	3	52184,95	0,00	156 554	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
173	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	9	3736,00	0,00	33 624	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
196	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	12	22500,00	0,00	270 000	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**1 578 170**	**0**	**0**
						0	**0**	
РАЗДЕЛ 7.Холодный водопровод								
240	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИС 4427-2004	808	678,00	0,00	547 824	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
242	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D108мм, толщина стенки 3,0 мм	40	474,00	0,00	18 960	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	20	401,00	0,00	8 020	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**574 804**	**0**	**0**
						0	**0**	

РАЗДЕЛ 8.Колодцы водопроводные круглые

254	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые	1,521	23700,00	0,00	36 047	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
255	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,9	6230,00	0,00	55 447	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
256	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20прим	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	6230,00	0,00	31 150	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
257	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	5	13400,00	0,00	67 000	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**189 644**	**0**	**0**
						0	**0**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**3 642 641**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**3 642 641**		
		оборудование				*36 106*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				218 558		
		Итого				**3 861 199**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				51 638		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 250		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				15 300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в ценах 2001 года				**3 966 387**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**10 863 933**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				217 278		
		Итого				**11 081 211**		
		НДС (12 %)				1 329 745		
		Всего				**12 410 956**		
		Скидки по условиям тендера				410 956,00		
		Всего				**12 000 000,00**		

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О. Акима _____ Кудербаева С.А.

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 5
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	тенге	48 499 999,52				47 500 115,00	999 884,52	892 754,04	107130,48	48 499 999,52	43 303 571,00	5 196 428,52
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 500 115,00**	**999 884,52**	**892 754,04**	**107130,48**	**48 499 999,52**	**43 303 571,00**	**5 196 428,52**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ **Мыкыбаев Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Байтерекского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 26 от 05.05.2017 г

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с.Балтабай Енбекшиказахского

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета № 6-1-1. Резервуар для воды емкостью 250 м3 - 2 шт., Насосная и Водонапорная башня 15 м3

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. Насосная станция - 3 шт								
		Кровля						
76	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	6	24334,92	417,85	146 009	2 507	26 337
		м3		3907,13	157,50	23 442	945	108
77	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	0,3	23553,43	395,71	7 066	118	1 346
		м3		4010,63	149,06	1 203	44	108
78	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	0,09	22393,18	395,71	2 015	35	402
		м3		4010,63	149,06	360	13	108
79	Е0110-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	14,7	833,33	9,43	12 249	138	3 974
		м2		246,85	3,57	3 628	52	108
80	Е0115-165-2	Окраска колером масляным карнизов и лобовой доски	14,7	213,16	3,38	3 133	49	1 759
		м2		125,50	1,26	1 844	18	94,5
81	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	24	599,34	35,14	14 384	843	4 030
		м3		142,31	13,23	3 415	317	108
82	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю	66	21,41	1,14	1 413	75	412
		м2		5,38	0,42	355	27	108
84	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	1,86	42,93	0,05	79	0	15
		м2		10,52	0,00	19	0	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	150	23,18	0,29	3 477	43	2 795
		шт		22,90	0,11	3 435	16	81
87	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	66	137,88	10,38	9 100	685	7 758
		м2		108,31	1,46	7 148	96	107,1
		Наружная отделка						
100	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,9	1878,09	0,00	12 958	0	4 663
		м3		610,65	0,00	4 213	0	110,7
101	Е0111-19-1	Устройство отмостки	13,8	75,89	18,86	1 047	260	818
		м2		46,58	7,06	642	97	110,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**212 930**	**4 753**	**54 309**
						49 704	**1 625**	
РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование								
160	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	56	15,64	0,00	875	0	792
		м		12,29	0,00	688	0	115,2
186	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50- 100 мм	4	578,65	30,00	2 314	120	1 789
		шт		543,95	8,50	2 175	34	81
192	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	2	7686,85	794,37	15 373	1 588	12 598
		комплект		5170,34	298,38	10 340	596	115,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**18 562**	**1 708**	**15 179**
						13 203	**630**	
ОТДЕЛ 3. Водонапорная башня 15 м3								
220	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	6,5	152,25	5,24	989	34	472
		м2		66,76	1,97	433	12	106,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3				**989**	**34**	**472**
						433	**12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**232 481**	**6 495**	**69 960**
						63 340	**2 267**	
		Итого с накладными расходами				**302 441**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				18 146		
		Итого				**320 587**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				4 327		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 205		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				1 282		
		Итого в ценах 2001 года				**329 401**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**902 229**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				18 044		
		Итого				**920 273**		
		НДС (12 %)				110 432		
		Всего				**1 030 705**		
		Скидки по условиям тендера				30 820,48		
		Всего				**999 884,52**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ Мыкыбаев Ж.С.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Балтабайского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 26 от 05 мая 2017 года

Справка № 4
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	тенге	48 499 999,52				36 500 000,00	11 000 115,00	9 821 531,25	1178583,75	47 500 115,00	42 410 816,96	5 089 298,04
	ИТОГО:	**тенге**	**48 499 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 500 000,00**	**11 000 115,00**	**9 821 531,25**	**1178583,75**	**47 500 115,00**	**42 410 816,96**	**5 089 298,04**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ **Мыкыбаев Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Жакирбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Байтерекского сельского

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 26 от 05.05.2017 г

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с.Балтабай Енбекшиказахского

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета № 6-1-1. Резервуар для воды емкостью 250 м3 - 2 шт., Насосная и Водонапорная башня 15 м3

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5. Насосная станция - 3 шт								
		Полы						
89	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	66	222,79	16,79	14 704	1 108	6 054
		м2		76,59	6,30	5 054	415	110,7
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66	174,79	12,44	11 536	821	4 725
		м2		60,03	4,67	3 961	308	110,7
		Стены и потолки						
91	Е0115-61-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	237	152,85	4,23	36 225	1 002	30 335
		м2		134,55	0,90	31 888	213	94,5
92	Е0115-152-1	Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке	237	19,52	0,15	4 626	35	3 549
		м2		15,79	0,06	3 742	14	94,5
		Двери						
94	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,6	448,56	128,16	5 651	1 614	2 978
		м2		174,40	44,59	2 197	561	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружная отделка						
98	Е0115-61-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	189	152,85	4,23	28 888	799	24 191
		м2		134,55	0,90	25 429	170	94,5
99	Е0115-152-1	Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке	189	19,52	0,15	3 689	28	2 830
		м2		15,79	0,06	2 984	11	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**105 319**	**5 407**	**74 662**
						75 255	**1 692**	
РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование								
		Распределительный насос						
138	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	7686,85	794,37	7 686	794	6 299
		1насос		5170,34	298,38	5 170	298	115,2
140	Ц01409-9-2	Установка озонирования воды, производительность по озону свыше 200 до 500 м3/сут	1	668906,50	0,00	668 906	0	451 511
		устан.		668906,50	0,00	668 906	0	67,5
141	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	3	1082,10	140,00	3 246	420	2 344
		шт		933,80	31,00	2 801	93	81
143	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	796,75	69,75	3 983	348	2 983
		шт		719,90	16,88	3 599	84	81
145	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	578,65	30,00	1 157	60	894
		шт		543,95	8,50	1 087	17	81
147	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22924,11	22,14	22 924	22	375
		шт		313,09	8,44	313	8	117
149	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-80-100-150 мм	16	85,99	12,41	1 375	198	1 356
		фланец		72,45	0,00	1 159	0	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57- 89 мм	0,012	68793,00	3435,00	825	41	624
		т		63917,00	371,25	767	4	81
157	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108-159 мм	0,322	38988,00	2870,00	12 554	924	9 199
		т		34937,00	337,51	11 249	108	81
		Погружной насос для скважин						
171	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.5 т	3	7686,85	794,37	23 060	2 383	18 899
		1насос		5170,34	298,38	15 511	895	115,2
175	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	866,62	2,02	2 599	6	164
		комплект		47,97	0,00	143	0	115,2
177	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1965	68793,00	3435,00	13 517	674	10 231
		т		63917,00	371,25	12 559	72	81
181	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 -100-200 мм	33	85,99	12,41	2 837	409	2 796
		фланец		72,45	0,00	2 390	0	117
186	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50- 100 мм	2	578,65	30,00	1 157	60	894
		шт		543,95	8,50	1 087	17	81
192	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	7686,85	794,37	7 686	794	6 299
		комплект		5170,34	298,38	5 170	298	115,2
195	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	12	3270,50	66,10	39 246	793	19 794
		комплект		2033,78	2,81	24 405	33	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**812 898**	**7 926**	**534 788**
						756 426	**1 927**	

ОТДЕЛ 3. Водонапорная башня 15 м3

Каркас башни

221	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	16,59	679,79	10,29	11 277	170	1 721
		м2		93,93	3,85	1 558	63	106,2
222	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,08	12852,90	459,39	1 028	36	203
		м3		2533,16	173,54	202	13	94,5
223	Ц0135-151-3	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1	16139,05	6932,61	16 139	6 932	8 381
		шт		8745,75	1603,12	8 745	1 603	81
225	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,89	15836,43	6844,83	29 930	12 936	11 843
		т		5796,00	1941,09	10 954	3 668	81
226	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	1,89	622,84	180,65	1 177	341	514
		т		336,38	0,00	635	0	81
227	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,89	133700,00	0,00	252 693	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3				**312 244**	**20 415**	**22 662**
						22 094	**5 347**	

ОТДЕЛ 4. Холодный водопровод

Земляные работы

228	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1708,9809	52,51	50,33	89 738	86 013	23 557
		м3		2,14	13,65	3 657	23 327	87,3
229	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	55,067161	537,17	0,00	29 580	0	30 082
		м3		537,17	0,00	29 580	0	101,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	55,067161	52,51	50,33	2 891	2 771	757
		м3		2,14	13,65	117	751	87,3
231	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3417,9617	50,63	50,63	173 051	173 051	31 160
		т		0,00	10,13	0	34 623	90
232	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1898,8676	4,65	4,06	8 829	7 709	3 231
		м3		0,55	1,40	1 044	2 658	87,3
233	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	58,962673	838,18	190,65	49 421	11 241	17 119
		м3		176,73	71,44	10 420	4 212	117
234	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1788,6262	40,13	38,46	71 777	68 790	18 830
		м3		1,63	10,43	2 915	18 655	87,3
235	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2146,3515	50,63	50,63	108 669	108 669	19 567
		т		0,00	10,13	0	21 742	90
236	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Местный грунт)	176,88802	154,22	0,00	27 279	0	27 742
		м3		154,22	0,00	27 279	0	101,7
237	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	1611,7382	8,10	8,10	13 055	13 055	3 699
		м3		0,00	2,63	0	4 238	87,3
238	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1611,7382	25,23	5,65	40 664	9 106	27 549
		м3		19,58	0,00	31 557	0	87,3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**614 954**	**480 405**	**203 293**
						106 569	**110 206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 7.Холодный водопровод								
239	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,8	70266,77	32119,14	56 213	25 695	43 573
		км		38036,25	8516,81	30 429	6 813	117
241	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,04	80145,96	13343,71	3 205	533	2 861
		км		56148,75	5040,00	2 245	201	117
243	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,04	290926,55	38037,20	11 637	1 521	2 584
		км		40882,50	14369,06	1 635	574	117
244	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,84	9492,63	0,00	7 973	0	9 078
		км		9237,38	0,00	7 759	0	117
245	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-	Прокладка опознавательной ленты	0,84	7955,70	6448,44	6 682	5 416	2 425
		км		1507,26	905,85	1 266	760	119,7
246	С11011-206	Лента сигнальная ЛСВ	8,4	348,00	0,00	2 923	0	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0
247	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	180,69	26,79	3 613	535	3 390
		фланец		144,90	0,00	2 898	0	117
248	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	384,00	0,00	7 680	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
249	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,005	108898,86	497,73	544	2	44
		т		7762,50	188,44	38	0	117
250	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=1750мм	5	19585,32	46,24	97 926	231	2 035
		шт		331,20	16,87	1 656	84	117
252	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	1	6139,85	325,60	6 139	325	772
		м3		706,39	111,83	706	111	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**204 535**	**34 258**	**66 762**
						48 632	**8 543**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 8.Колодцы водопроводные круглые								
253	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13	11881,45	2630,95	154 458	34 202	53 176
		м3		2716,88	779,35	35 319	10 131	117
259	Е0107-20-3	Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики	0,755	177381,63	2282,62	133 923	1 723	9 680
		т		9315,00	863,44	7 032	651	126
260	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,3625	22,68	0,06	870	2	208
		м2		6,68	0,03	256	1	81
261	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	38,3625	164,61	0,09	6 314	3	4 501
		м2		124,20	0,02	4 764	0	94,5
262	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	2,355	742,99	92,19	1 749	217	108
		м3		24,59	14,59	57	34	119,7
263	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	2,355	4204,90	82,51	9 902	194	569
		м3		225,11	31,16	530	73	94,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**307 216**	**36 341**	**68 242**
						47 958	**10 890**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**2 357 166**	**584 752**	**970 409**
						1 056 934	**138 605**	
		Итого с накладными расходами				**3 327 575**		
		оборудование				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				199 654		
		Итого				**3 527 229**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				47 617		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35 272		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				14 108		
		Итого в ценах 2001 года				**3 624 226**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**9 926 755**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				198 535		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**10 125 290**		
		НДС (12 %)				1 215 034		
		Всего				**11 340 324**		
		Скидки по условиям тендера				340 209,00		
		Всего				**11 000 115,00**		

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Балтабайского сельского округа"

И.О.Акима _____ Мыкыбаев Ж.С.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.