**УТВЕРЖДАЮ:**
**Зам.Акима Карасайского района**
**_____ Кошкимбаев А.Ж.**
**«26» августа 2011г.**

# АКТ

## Сдачи-приемки в эксплуатацию капитального ремонта по объекту СШ имени М.Маметовой в с. Коксай Карасайского района, Алматинской области.

**Приемочная комиссия в составе:**

**Председателя- ответственного представителя заказчика:**

Заместитель Акима Карасайского района _____ Кошкимбаев А.Ж.
**Членов комиссии-представителей:**
Начальник ГУ Отдела архитектуры Карасайского района _____ Оразалиев М.
**Разработчики проектной (проектно-сметной) документации**
Директор ТОО «Fly construction» _____ Жамилов М.Ф.
**Авторский надзор**
Директор ТОО «СК Медео» _____ Мамырбаев Б.
**Органов санитарно-эпидемиологического надзора**
Главный врач рай.КРУГ СЭН _____ Доспанов Е.К.
**Органов государственного пожарного надзора**:
Начальник ОЧС _____ Каналин С.А.
**Эксплуатационной организации:**
Заведующий ГУ РОО ФС Карасайского района _____ Бархинова У.А.
Начальник РЭС Карасайского района _____ Малдыбаев С.
**Генеральный подрядчик:**
Директор ТОО «Карасай Курылыс» _____ Аскарбаев А.К.
**Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:**
Начальник ГУ»Отдела ЖКХ,ПТ и АД» _____ Бигазиев Д.
Начальник ГУ «Отдела строительства» _____ Танкишев Н.У.
Главный специалист ГККП Алматинской области _____ Нурелов К.
Директор СШ имени М.Маметовой _____ Мамутбеков Б.М.
Аким Иргилинского сельского округа _____ Е.Д. Оразалиев

**Произвели осмотр выполненного капитального ремонта по объекту:**

**СШ им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района,Алматинской области-согласно договоров № 45 от 17.06.2011г. на общую сумму 129 223 650 (Сто двадцать девять миллионов двести двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят )тенге**

Сроки выполнения: **начало июнь 2011 год завершено август 2011 года.**

**Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче:**

| | |
|---|---|
| 1.Общестроительные работы | 100 388,580 тыс.тенге |
| 2.Электромонтажные работы | 8 868,083 тыс.тенге |
| 3.Водопровод и канализация | 8 152,221 тыс.тенге |
| 4.Отопление | 8 474,832 тыс.тенге |
| 5.Входная группа | 619,460 тыс.тенге |
| 6. Пожарная сигнализация | 2 720,474 тыс.тенге |

**Всего: 129 223 650 (Сто двадцать девять миллионов двести двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят )тенге**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Капитальный ремонт СШ имени М.Маметовой в с. Коксай Карасайского района Алматинской области выполнен в полном объеме в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
2. Объект принимается в эксплуатацию с 25 августа 2011 г.

**Подписи:**

**Заместитель Акима Карасайского района** **Кошкимбаев А.Ж.**

**Начальник ГУ Отдела архитектуры Карасайского района** **Оразалиев М.Ж.**

**Директор ТОО «СК Медео»** **Мамырбаев Б.**

**Директор ТОО «Fly constraction»** **Жамилов М.Ф.**

**Главный врач рай. КРУГ СЭН** **Доспанов Е.К.**

**Начальник ОЧС** **Каналин С.А.**

**Заведующий ГУ РОО ФС Карасайского района** **Бархинова У.А.**

**Начальник РЭС Карасайского района** **Малдыбаев С.**

**Директор ТОО «Карасай Курылыс»** **Аскарбаев А.К.**

**Начальник ГУ «Отдела ЖКХ,ПТ и АД»** **Бигазиев Д.**

**Начальник ГУ «Отдела строительства»** **Танкишев Н.У.**

**Главный специалист ГККП Алматинской области** **Нурелов К.**

**Директор СШ.имени М.Маметова** **Мамутбеков Б.М.**

**Аким Иргилинского сельского округа** **Оразалиев Е.Д.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района**

Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования ,физической культуры и спорта"**

Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №45от 17 июня.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2011 год-129 223 650 тенге
Лимит финансирования на 2011год -129 223 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 56 213 962 тенге
б)отчетный месяц 56 213 962 тенге

Форма 3

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2011г.**

| №пп | наименование | ед.изм. | стоимость ед.работ (тенге) | аванс | | | Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2011 года | | стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге) | остаточная стоимость суммы договора (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса (тенге) | сумма погашения (тенге) | остаток (тенге) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района Алматинской области | тенге | 129 223 650 | 38 767 095 | 20 974 214 | 17 792 881 | 56 213 962 | 1,0 | 35 239 748 | 56 213 962 | 73 009 688 |

**Заказчик:**
**ГУ"Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**

**МП**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**М.П.**

ДЛЯ ФОРМ № 3

| Предприятие, организация | Подразделение |
|---|---|
| ТОО Карасай Курылыс | Кап. ремонт здания и сейсмоусиление спртзала сш №5 в г.Талга |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000011 | 18.07.2011 |

# Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта
Основание: Договор №45 от 17.06.2011г

*цена: НДС (12%) в сумме*

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт ср.шк.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского р/на Алматинской обл. | шт | 1 | 35 239 748,00 | 35 239 748,00 |
| 2 | АВАНС на СМР | шт | 1 | 20 974 214,00 | 20 974 214,00 |

**Всего работ на сумму: 56 213 962,00**
**в т.ч НДС 6 022 924,50**

**Итого сумма: Пятьдесят шесть миллионов двести тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят два тенге 00 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

**Заказчик: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта**

РНН: 090500231635,
Адрес: г Каскеле ул Толеби 7
Расчетный счет KZ37070103KSN0905000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования ,физической культуры и спорта"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №45от 17 июня.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2011 год-129 223 650 тенге
Лимит финансирования на 2011год -129 223 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 129 223 650 тенге
б)отчетный месяц 73 009 688 тенге

Форма 3

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2011г.**

| №пп | наименование | ед.изм. | стоимость ед.работ (тенге) | аванс | | | Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2011 года | | стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге) | остаточная стоимость суммы договора (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса (тенге) | сумма погашения (тенге) | остаток (тенге) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района Алматинской области | тенге | 129 223 650 | 38 767 095 | 38 767 095 | | 129 223 650 | 1,0 | 55 216 807 | 73 009 688 | |

**Заказчик:**
**ГУ"Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**
**МП**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**
**М.П.**

ДЛЯ ФОРМ № 3

| Предприятие, организация | Подразделение |
|---|---|
| ТОО Карасай Курылыс | Кап. ремонт здания и сейсмоусиление спртзала сш №5 в г.Талга |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000020 | 18.08.2011 |

# Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта
Основание: Договор №45 от 17.06.2011г

*цена: НДС (12%) в сумме*

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт ср.шк.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского р/на Алматинской обл. | шт | 1 | 55 216 807,00 | 55 216 807,00 |
| 2 | АВАНС на СМР | шт | 1 | 17 792 881,00 | 17 792 881,00 |

**Всего работ на сумму: 73 009 688,00**
**в т.ч НДС 7 822 466,57**

**Итого сумма: Семьдесят три миллиона девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь тенге 00 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы,
БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

**Заказчик: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта**

РНН: 090500231635,
Адрес: г.Каскеле ул.Толеби 7
Расчетный счет KZ37070103KSN0905000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

# Счет-фактура № 00000000011 от 18.07.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001430 от 08.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №45 от 17.06.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскеле ул.Толеби 7

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Покупатель: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090500231635, БИН:, г.Каскеле ул.Толеби 7 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37070103KSN0905000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт ср.шк М.Маметовой в с.Коксай Карасайского р/на Алматинской обл. | шт | 1 | 31 464 060,71 | 31 464 060,71 | 12% | 3 775 687,29 | 35 239 748,00 | | |
| 2 | АВАНС на СМР | шт | 1 | 18 726 976,79 | 18 726 976,79 | 12% | 2 247 237,21 | 20 974 214,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 50 191 037,50 | | 6 022 924,50 | 56 213 962,00 | | |

директор: Аскарбаев А. К. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

Главный бухгалтер: Мухияев М. С. Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования ,физической культуры и спорта"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №45от 17 июня.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2011 год-129 223 650 тенге
Лимит финансирования на 2011год -129 223 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 56 213 962 тенге
б)отчетный месяц 56 213 962 тенге

Форма 3

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2011г.**

| №пп | наименование | ед.изм. | стоимость ед.работ (тенге) | аванс | | | Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2011 года | | стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге) | остаточная стоимость суммы договора (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса (тенге) | сумма погашения (тенге) | остаток (тенге) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района Алматинской области | тенге | 129 223 650 | 38 767 095 | 20 974 214 | 17 792 881 | 56 213 962 | 1,0 | 35 239 748 | 56 213 962 | 73 009 688 |

**Заказчик:**
**ГУ"Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"**
**МП**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**
**М.П.**

ДЛЯ ФОРМ № 3

Заказчик: ГУ "Карасайский отдел образования, физической культуры и спорта"

Генподрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий средней школы им. М.Маметовой в с. Коксай

Договор № 45 от 17 июня 2011 года

## Акт формы №2

## Выполненных работ за июль месяц 2011 год

## На общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Перегородки | | | | | | |
| 1 | 55-3-1 | **Разборка деревянных перегородок** | 164,74 | 81,77 | 5,83 | 13 471 | 960 | 15 200 |
| | | м2 | | 75,94 | 0,95 | 12 510 | 157 | 120 |
| 2 | 10-88-3 | **Устройство перегородок из гипсокартона по профилям с изоляционной прослойкой** | 260 | 2274,00 | 13,90 | 591 240 | 3 614 | 90 118 |
| | | м2 | | 321,75 | 5,24 | 83 655 | 1 362 | 106 |
| 3 | 55-1-3 | **Разборка коробов из ДСП** | 35,8 | 61,66 | 8,92 | 2 207 | 319 | 2 096 |
| | | м2 | | 52,74 | 1,49 | 1 888 | 53 | 108 |
| 4 | 46-27-3 | **Пробивка дверного проема** | 4,7 | 2975,47 | 1238,47 | 13 985 | 5 821 | 9 328 |
| | | м3 | | 1737,00 | 468,00 | 8 164 | 2 200 | 90 |
| 5 | 53-21-4 | **Закладка дверного проема** | 4,97 | 7714,52 | 305,59 | 38 341 | 1 519 | 6 057 |
| | | м3 | | 1044,00 | 103,36 | 5 189 | 514 | 106 |
| | | Полы | | | | | | |
| 6 | Е46-43-14 | **Разборка покрытия полов из рулонных материалов (линолеума) в зданиях.** | 2827,6 | 47,48 | 0,00 | 134 254 | 0 | 134 254 |
| | | 1м2 покрытия | | 47,48 | 0,00 | 134 254 | 0 | 100 |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Е46-43-12 | **Разборка монолитных цементных и бетонных покрытий** | 168,4 | 67,25 | 28,10 | 11 325 | 4 732 | 13 769 |
| | | | | 67,25 | 10,62 | 11 325 | 1 788 | 105 |
| | | 1м | | | | | | |
| 8 | 57-3-1 | **Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** | 2300 | 5,64 | 0,19 | 12 972 | 437 | 13 965 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 12 535 | 46 | 111 |
| | | 1м | | | | | | |
| 9 | 57-2-7 | **Разборка иокрытия полов из керамических плиток** | 531 | 116,63 | 10,56 | 61 931 | 5 607 | 63 331 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 56 323 | 887 | 111 |
| | | 1м2 | | | | | | |
| 10 | 57-15-2 | **Устройство цементной стяжкп** | 3371 | 211,53 | 14,01 | 713 068 | 47 228 | 328 389 |
| | | | | 85,79 | 2,21 | 289 198 | 7 450 | 111 |
| | | 1м2 | | | | | | |
| 11 | 57-1-2 | **Разборка основання покрытия полов-лаг из досок и брусков** | 8,5 | 11,07 | 0,04 | 94 | 0 | 104 |
| | | | | 11,03 | 0,02 | 94 | 0 | 111 |
| | | 1м2 | | | | | | |
| 12 | 57-17-4 | **Устройство покрытия нола из рейки 60х60 в спортзале** | 167,01 | 3579,68 | 5,23 | 597 842 | 873 | 22 360 |
| | | | | 120,11 | 0,83 | 20 060 | 139 | 111 |
| | | 1м2 | | | | | | |
| 13 | 11-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | **Укладка ламинированного напольного покрытня по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения** | 70,6 | 1333,17 | 2,96 | 94 122 | 209 | 2 678 |
| | | | | 39,61 | 0,92 | 2 796 | 65 | 94 |
| | | м2 | | | | | | |
| 14 | 11-15-7 | **Железнение цементного пола** | 115,4 | 127,03 | 9,83 | 14 659 | 1 134 | 15 188 |
| | | | | 115,20 | 3,69 | 13 294 | 426 | 111 |
| | | м2 | | | | | | |
| 15 | 15-165-3 | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных нолов плинтусов** | 279,1 | 179,43 | 1,88 | 50 079 | 525 | 20 842 |
| | | | | 78,30 | 0,72 | 21 854 | 201 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |
| 16 | 6-45-2 | **Приготовление тяжелого бетона класса В 7,5 на гравин** | 7,5 | 3877,84 | 1783,83 | 29 084 | 13 379 | 3 637 |
| | | | | 378,00 | 83,83 | 2 835 | 629 | 105 |
| | | м3 | | | | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | 6-1-20 | **Бетонирование подпольных каналов толщиной 30 мм** | 7,5 | 8199,60 | 311,32 | 61 497 | 2 335 | 4 400 |
| | | | | 441,00 | 117,61 | 3 308 | 882 | 105 |
| | | м3 | | | | | | |
| | | Проемы | | | | | | |
| 18 | 46-44-1 | **Демонтаж оконных блоков с подоконниками** | 583,93 | 270,90 | 23,78 | 158 187 | 13 886 | 161 509 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 144 301 | 5 244 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| 19 | 46-44-2 | **То же, без подоконников** | 53,14 | 250,04 | 23,78 | 13 287 | 1 264 | 11 250 |
| | | | | 226,26 | 8,98 | 12 023 | 477 | 90 |
| | | м2 | | | | | | |
| 20 | 10-91-3 | **Установка оконных блоков площадью до 2 м2 из ПВХ-профилей** | 22,11 | 472,81 | 19,00 | 10 454 | 420 | 5 347 |
| | | | | 217,73 | 6,18 | 4 814 | 137 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| 21 | 10-91-6 | **Установка оконных блоков площадью более 2 м2** | 589,72 | 346,04 | 18,87 | 204 067 | 11 128 | 90 967 |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 80 461 | 3 768 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| 22 | 6-1-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 | **Стоимость оконных блоков и витражей одностворных** | 22,11 | 14500,00 | 0,00 | 320 595 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | | | |
| 23 | 6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | **Стоимость оконных блоков и витражей двухэлементных** | 589,72 | 8050,00 | 0,00 | 4 747 246 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | | | |
| 24 | 10-22-2 | **Установка подоконных досок при высоте проема до 2 м** | 531,14 | 230,31 | 5,58 | 122 327 | 2 964 | 55 166 |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 49 954 | 1 126 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| 25 | 6-9-29 | **Стоимость подоконных досок** | 365,15 | 1420,00 | 0,00 | 518 513 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | | | | | |
| 26 | 46-44-3 | **Демонтаж дверных блоков** | 273,21 | 158,38 | 23,78 | 43 271 | 6 497 | 35 304 |
| | | | | 134,60 | 8,98 | 36 774 | 2 453 | 90 |
| | | м2 | | | | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Кровля | | | | | | |
| 27 | 58-2-4 | **Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов** | 2560 | 48,37 | 4,36 | 123 827 | 11 162 | 123 560 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 112 666 | 1 741 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| 28 | 55-1-5 | **Разборка фронтона** | 65 | 85,02 | 10,68 | 5 526 | 694 | 5 386 |
| | | | | 74,34 | 2,39 | 4 832 | 155 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| 29 | 58-23-3 | **Смена обрешетки** | 2000 | 398,96 | 6,10 | 797 920 | 12 200 | 260 939 |
| | | | | 120,47 | 1,01 | 240 940 | 2 020 | 107 |
| | | м2 | | | | | | |
| 30 | 10-14-1 | **Установка дополнительных стоек, стропил** | 24 | 21304,82 | 334,28 | 511 316 | 8 023 | 91 329 |
| | | | | 3397,50 | 126,00 | 81 540 | 3 024 | 108 |
| | | м3 | | | | | | |
| 31 | 9-42-1 | **Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** | 2560 | 112,45 | 34,24 | 287 872 | 87 654 | 160 017 |
| | | | | 51,08 | 8,45 | 130 765 | 21 632 | 105 |
| | | м2 | | | | | | |
| 32 | 1-1-435 | **Стоимость профнастила** | 2816 | 896,00 | 0,00 | 2 523 136 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | | | |
| 33 | 10-51-1 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | 14,82 | 573,75 | 28,11 | 8 503 | 417 | 2 150 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 1 834 | 157 | 108 |
| | | м3 | | | | | | |
| 34 | 10-52-1 | **То же, обрешетки** | 2700 | 20,48 | 0,91 | 55 296 | 2 457 | 14 638 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 12 636 | 918 | 108 |
| | | м2 | | | | | | |
| | | Отделочные работы | | | | | | |
| 35 | 15-61-3 | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стенперегородок** | 181,64 | 284,95 | 4,07 | 51 758 | 739 | 23 456 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 24 645 | 176 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | 61-2-7 | **Ремонт штукатурки стен** | 2734,74 | 563,53 | 33,79 | 1 541 108 | 92 407 | 1 016 339 |
| | | | | 387,65 | 5,62 | 1 060 122 | 15 369 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |
| 37 | 61-7-1 | **То же, откосов** | 353,5 | 996,29 | 67,78 | 352 189 | 23 960 | 219 015 |
| | | | | 644,33 | 11,29 | 227 771 | 3 991 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |
| 38 | 62-36-10 | **Снятие набелов с потолков** | 4211,2 | 43,85 | 0,00 | 184 661 | 0 | 174 505 |
| | | | | 43,85 | 0,00 | 184 661 | 0 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |
| 49 | 62-36-4 | **То же, со стен** | 9843 | 37,04 | 0,00 | 364 585 | 0 | 344 533 |
| | | | | 37,04 | 0,00 | 364 585 | 0 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |
| 50 | 63-8-5 | **Разборка облнцовки стен из керамических глазурованных плиток** | 287 | 133,16 | 23,58 | 38 217 | 6 767 | 30 848 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 31 449 | 1 194 | 95 |
| | | м2 | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **15424032** | **371331** | **3571974** |
| | | | **Тенге** | | | **3486055** | **80381** | |
| | | Накладные расходы - | | | | 3 571 974 | | |
| | | **Итого с накладнымн расходами** | | | | **18 996 006** | | |
| | | Ненормированные - 6% | | | | 1 139 760 | | |
| | | **Итого** | | | | **20 135 766** | | |
| | | **Донолннтельные затраты в знмнее время 1,35 %** | | | | **271 833** | | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%** | | | | **201 358** | | |
| | | **Дополнительные затраты на доп. отнуска 0,4 %** | | | | **80 543** | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Итого** | | | | **20 689 500** | | |
| | | **Итого в тек ценах 2010 г. К=1,95097** | | | | **39 284 274** | | |
| | | Налоги, сборы, обязат. платежи 2% | | | | 785 685 | | |
| | | **Итого** | | | | **40 069 959** | | |
| | | НДС 12% | | | | 4 808 395 | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **44 878 354** | | |

**Заказчик:**

ГУ "Карасайский отдел образования, физической культуры и спорта" _____

**Гл. специалист ГККП:**
технический надзор _____

**Генподрядчик:**

ТОО "Карасай-Курылыс" _____

Заказчик: ГУ"Карасайский районный отдел образования,физической культуры и спорта"

Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им.Маметовой в п.Коксай

Договор № 45 от 17 июня 2011г

**Акт №1**

**выполненных работ за июль 2011г**

Отопление

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е65-18-4 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке | | 109,47 | 1 | 357967 | 3270 | 454682 | 0,4934 | 1613 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | **3270** | 108,47 | 0,16 | 354697 | 523 | 128 | 0,0014 | 5 |
| 2 | Е65-18-5 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке | | 93,34 | 1,99 | 5600 | 119 | 7040 | 0,7453 | 45 |
| | | *м* | **60** | 91,35 | 0,32 | 5481 | 19 | 128 | 0,0027 | – |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | | 197,2 | 15,96 | 43384 | 3511 | 51747 | 1,2059 | 265 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | **220** | 181,24 | 2,52 | 39873 | 554 | 128 | 0,0217 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Е65-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | | 313,24 | 31,9 | 40721 | 4147 | 47653 | 1,9078 | 248 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | **130** | 281,34 | 5,04 | 36574 | 655 | 128 | 0,0434 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | | 4327,14 | 34,73 | 649071 | 5210 | 2332032 | 0,682 | 102,3 |
| | | квт | **150** | 108,45 | 13,01 | 16268 | 1952 | 128 | 0,0635 | 9,525 |
| 6 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм | | 264,48 | 3,96 | 14599 | 219 | 379352 | 0,297 | 163944 |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *м трубопровода* | **55,2** | 52,2 | 1,49 | 2881 | 82 | 128 | 0,0073 | 0,40296 |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | | 422,48 | 3,96 | 299961 | 2812 | 48794 | 0,297 | 211 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | **710** | 52,2 | 1,49 | 37062 | 1058 | 128 | 0,0073 | 5 |
| 8 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | | 472,48 | 3,96 | 326011 | 2732 | 47419 | 0,297 | 205 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | **690** | 52,2 | 1,49 | 36018 | 1028 | 128 | 0,0073 | 5 |
| 9 | Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | | 606,31 | 7,95 | 200082 | 2624 | 28913 | 0,372 | 123 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | **330** | 65,48 | 2,97 | 21608 | 980 | 128 | 0,0145 | 5 |
| 10 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | **1785,2** | 10,99 | – | 19619 | – | 53364 | 0,0501 | 195 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 11 | 9-1-62 | Кран шаровый Dy 15 мм | **87** | 362 | | 31494 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 9-1-64 | Кран шаровый Dy 32 мм | **13** | 888 | | 11544 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 9-1-65 | Кран шаровый , Dy 40 мм | **11** | 941 | | 10351 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 9-1-66 | Кран шаровый , Dy 50 мм | **2** | 1140 | | 2280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | Е16-15-1 | Установка кранов шаровых | **113** | 473,47 | 39,24 | 53502 | 4434 | 39052,8 | 1,47 | 166,11 |
| | | *шт* | | 254,25 | 15,75 | 28730 | 1780 | 128 | 0,07 | 7,91 |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | **1230** | **159,71** | **0,07** | 196443 | 86 | 139508 | 0,646 | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | **108** | **0,02** | 132840 | 25 | 105 | 0,0001 | |
| 17 | 8-10-60 | Контргайки Ø 20 чугунные | **415** | 10,58 | | 4391 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 8-10-60 | Контргайки Ø 32 чугунные | **26** | 23,27 | | 605 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 8-10-60 | Контргайки Ø 40 чугунные | **22** | 40,63 | | 894 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 8-10-60 | Контргайки Ø 50 чугунные | **4** | 50,79 | | 203 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 8-10-74 | Отводы наружные ф20мм | **390** | 67,72 | | 26411 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 8-10-74 | Отводы ф20мм | **20** | **80** | | 1600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | 8-10-74 | Отводы ф25мм | **20** | 100 | | 2000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 8-10-74 | Отводы гнутые ф32 | **123** | 72,3 | | 8893 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | 8-10-74 | Отводы гнутые ф.32мм | **30** | 94,27 | | 2828 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 8-10-74 | Отводы ф40мм | **135** | 97,35 | | 13142 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 8-10-75 | Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм | **30** | 228,76 | | 6863 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 8-10-74 | Отводы гнутые ф50 | **72** | 150,8 | | 10858 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 8-10-76 | Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм | **30** | 250 | | 7500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | 8-10-58 | Соединения стальные резьба Ø 32 короткая | **26** | 59,1 | | 1537 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | 8-10-58 | Соединения Резьба Ø 40 короткая | **22** | 59,1 | | 1300 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 32 | 8-10-58 | Соединения стальные Резьба Ø 50 короткая | **4** | 59,1 | | 236 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 33 | 8-10-55 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм | **4** | 304 | | 1216 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 34 | 8-10-54 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | **22** | 198 | | 4356 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 35 | 8-10-53 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм | **13** | 157 | | 2041 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | 8-10-60. | Соединения на сгоне стальные .ф20, ф32, ф40, ф50 контргайки *шт* | **442** | 13,55 | | 5989 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | **2365493** | **29163** | | | |
| | | | | | | **712032** | **8656** | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2365493** | | | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 712032 | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **363056** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 141930 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2870479** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | **5600304** | | | | |
| | | | | | | 112006 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **5712310** | | | | |
| | | НДС(12%) | | | | 685477 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | | | | **6397787** | | | | |

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

ДЛЯ ФОРМ № 2

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.2.3) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Карасайский районный отдел образования и физической культуры

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Электромонтажные работы

Адрес: СШ им.Маметовой в с.Коксай Карасайского района

Договор № 45 от 17 июня 2011г

# Акт №1
## выполненных работ за июль 2011
Элнектромонтажные работы

Составлен в уровне цен 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 560 | 8,42 | – | 4715 | – | 5092 | 0,0584 | 33 |
| | | *шт* | | 8,42 | – | 4715 | – | 108 | – | – |
| 2 | Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 57 | 9,32 | 0,23 | 531 | 13 | 563 | 0,0632 | 4 |
| | | *шт* | | 9,09 | 0,05 | 518 | 3 | 108 | 0,0003 | – |
| 3 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 590 | 29,35 | 2,8 | 17317 | 1652 | 17205 | 0,1789 | 106 |
| | | *шт* | | 26,55 | 0,45 | 15665 | 266 | 108 | 0,0038 | 2 |
| 4 | Ц8-572-4 (ДМ | Демонтаж щитов освещения ктрр=0,32; ктрм=0; кзпр=0,32; кэкс=0,32; кзпм=0; кмат=0; | 18 | 199,52 | 44 | 3591 | 792 | 2659 | 0,96 | 17 |
| | | *шт* | | 155,52 | – | 2799 | – | 95 | – | – |
| 5 | Е67-14-1 | Прокладка кабеля ТТР сечением 2х1.5 мм2 | 750 | 104,75 | 0,06 | 78563 | 45 | 84799 | 0,595 | 446 |
| | | *м* | | 104,69 | – | 78518 | – | 108 | 0,0001 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ТТР, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м* | 0,75 | 47110 | | 35333 | | | |
| 7 | Е67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода* | 600 | 24,84 | – | 14904 | – | 16096 | 0,1492 | 90 |
| | | | | 24,84 | – | 14904 | – | 108 | – | – |
| 8 | 16-1-333 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 *1000м* | 0,6 | 75300 | | 45180 | | | |
| 9 | Е67-14-1 | Прокладка кабеля сечением 6 мм2 *м* | 15 | 104,75 | 0,06 | 1571 | 1 | 1696 | 0,595 | 9 |
| | | | | 104,69 | – | 1570 | – | 108 | 0,0001 | – |
| 10 | 16-1-352 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 4 мм2 *1000м* | 0,015 | 33400 | | 501 | | | |
| 11 | 16-7-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2 *1000м* | 0,2 | 19900 | | 3980 | | | |
| 12 | 16-7-152 | Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 *1000м* | 0,25 | 9140 | | 2285 | | | |
| 13 | 16-7-158 | Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,3 | 13300 | | 3990 | | | |
| 14 | Е67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода* | 7 | 24,84 | – | 174 | – | 188 | 0,1492 | 1 |
| | | | | 24,84 | – | 174 | – | 108 | – | – |
| 15 | 16-7-103 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 6 мм2 *1000м* | 0,007 | 9170 | | 64 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | 200 | 24,84 | – | 4968 | – | 5365 | 0,1492 | 30 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |
| | | | | 24,84 | – | 4968 | – | 108 | – | – |
| 17 | Ц8-571-2 | | | | | | | | | |
| | | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм, шкафного исполнения | 6,3 | 6012 | 1309 | 37876 | 8247 | 22893 | 20 | 126 |
| | | *м ширины по фронту* | | | | | | | | |
| | | | | 3510 | 315 | 22113 | 1985 | 95 | 1,841 | 12 |
| 18 | 18-3-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,04 | 18000 | | 720 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-1Спрай | Стоимость щитов(пустых) | 18 | 2328,03 | | 41905 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 149 | 501,2 | 13,2 | 74679 | 1993 | 32893 | 1 | 151 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 227 | 2,3 | 33823 | 347 | 95 | 0,013 | 2 |
| 21 | 99-1-1Спрай | Стоимость автомата 2Р25А | 1 | 634,92 | | 634 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 99-1-1Спрай | Стоимость автомата 1Р16А | 130 | 75,37 | | 9798 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | 99-1-1Спрай | То же 3Р 63А | 18 | 251 | | 4518 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 99-1-1Спрай | Кожух защитный 4 автомат | 3 | 115 | | 345 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | Е67-17-1 | Монтаж выключателей, розеток | 583 | 37,55 | – | 21892 | – | 23643 | 0,239 | 139 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 37,55 | – | 21892 | – | 108 | – | – |
| 26 | 18-1-12 | | | | | | | | | |
| | | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 290 | 156 | | 45240 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 18-1-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 | 20 | 182 | | 3640 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18-1-151 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С | 270 | 145 | | 39150 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 29 | 18-1-155 | Групповые розетки | 3 | 171 | | 513 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 30 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток | 0,36 | 16300 | | 5868 | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | |
| 31 | 18-3-50 | Коробки ответвительные пластмассовые-втулки | 0,3 | 18000 | | 5400 | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | |
| 32 | 18-3-53 | Коробка протяжная 85*85*50 | 10 | 244 | | 2440 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 33 | 18-3-50 | Коробки для п/м 62*45 | 0,05 | 18000 | | 900 | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | |
| 34 | Ц8-594-1 | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1 | 25 | 269,9 | 98 | 6748 | 2450 | 3586 | 0,76 | 19 |
| | | *шт* | | 122 | 29 | 3050 | 725 | 95 | 0,17 | 4 |
| 35 | Е69-3-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм | 930 | 195,71 | 137,68 | 182010 | 128042 | 103267 | 0,3731 | 347 |
| | | *гнездо* | | 58,03 | 53,01 | 53968 | 49299 | 100 | 0,291 | 271 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **704216** | **143235** | | | **1518** |
| | | | | | | **259131** | **52625** | | | **291** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 301850 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 316527 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 47992 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел.-ч | | | | 160 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов | | | | 39330 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 61244 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1081987** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1081987** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **2110957** |
| - материалы, тенге | 243284 |
| - сметная заработная плата, чел.-час | 868495 |
| Налог(2%) | 42219 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **2153176** |
| НДС(12%) | 258381 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **2411557** |

**Заказчик** _____

**Технический надзор** _____

**Подрядчик** _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.2.1) 0 Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования и физической культуры"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Капитальнгый ремонт СШ им.Маметовой в с.Коксай Карасайского района

Договор № 45 от 17 июня 2011г.

# Акт №1
## Выполненных работ за июль месяц
Водопровод и канализация

Составлен в уровне цен 2001 г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм | **500** | 51,07 | 0,69 | 25535 | 345 | 32313,6 | 0,332 | 166 |
| | | *м* | | 50,38 | 0,11 | 25190 | 55 | 128 | 0,001 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм | **60** | 88,41 | 1,24 | 5304,6 | 74,4 | 6710,016 | 0,332 | 19,92 |
| | | *м* | | 87,17 | 0,2 | 5230,2 | 12 | 128 | 0,001 | 0,06 |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм | **55** | 116,9 | 1,81 | 6429,5 | 99,55 | 8122,752 | 0,332 | 18,26 |
| | | *м* | | 115,09 | 0,29 | 6329,95 | 15,95 | 128 | 0,001 | 0,055 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Е65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | **200** | 118,01 | 1,59 | 23602 | 318 | 29867,52 | 0,332 | 66,4 |
| | | *м* | | 116,42 | 0,25 | 23284 | 50 | 128 | 0,001 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | **220** | 145,63 | 3,27 | 32038,6 | 719,4 | 40235,008 | 0,332 | 73,04 |
| | | *м* | | 142,36 | 0,52 | 31319,2 | 114,4 | 128 | 0,001 | 0,22 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Е16-22-2 (ДМ) | Демонтаж водомерных узлов, , диаметр до 50 мм, ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0; | **2** | 992,74 | 115,24 | 1985,48 | 230,48 | 2356,992 | 0,332 | 0,664 |
| | | *узел* | | 877,5 | 43,2 | 1755 | 86,4 | 128 | 0,001 | 0,002 |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | Е65-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | **19** | 293,06 | 0,56 | 5568,14 | 10,64 | 7115,7888 | 0,332 | 6,308 |
| | | *шт* | | 292,5 | 0,09 | 5557,5 | 1,71 | 128 | 0,001 | 0,019 |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | Е65-4-1 | Демонтаж раковины (умывальника) | **16** | 101,59 | 3,33 | 1625,44 | 53,28 | 2023,424 | 0,332 | 5,312 |
| | | *комплект* | | 98,26 | 0,54 | 1572,16 | 8,64 | 128 | 0,001 | 0,016 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | Е65-4-1 | Демонтаж моек эмалированных | **3** | 101,59 | 3,33 | 304,77 | 9,99 | 379,392 | 0,332 | 0,996 |
| | | *комплект* | | 98,26 | 0,54 | 294,78 | 1,62 | 128 | 0,001 | 0,003 |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | Е65-4-3 | Демонтаж напольных унитазов | **27** | 244,84 | 6,45 | 6610,68 | 174,15 | 8274,7008 | 0,332 | 8,964 |
| | | *комплект* | | 238,39 | 1,04 | 6436,53 | 28,08 | 128 | 0,001 | 0,027 |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Е65-4-4 | Демонтаж трапов и поддонов | **5** | 477,11 | 22,41 | 2385,55 | 112,05 | 2932,864 | 0,332 | 1,66 |
| | | *комплект* | | 454,7 | 3,56 | 2273,5 | 17,8 | 128 | 0,001 | 0,005 |
| | | | | | | | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20х3,4 мм | **412** | 499,47 | 12,19 | 205781,64 | 5022,28 | 156662,8352 | 0,332 | 136,784 |
| | | *м трубопровода* | | 292,5 | 4,57 | 120510 | 1882,84 | 128 | 0,001 | 0,412 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | Е16-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | **76** | 409,13 | 7,9 | 31093,88 | 600,4 | 22831,616 | 0,332 | 25,232 |
| | | *м трубопровода* | | 231,75 | 2,95 | 17613 | 224,2 | 128 | 0,001 | 0,076 |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | Е16-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | **76** | 404,03 | 5,28 | 30706,28 | 401,28 | 18534,7584 | 0,332 | 25,232 |
| | | *м трубопровода* | | 188,55 | 1,98 | 14329,8 | 150,48 | 128 | 0,001 | 0,076 |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | Е16-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | **268** | 545,07 | 6,65 | 146078,76 | 1782,2 | 87303,68 | 0,332 | 88,976 |
| | | *м трубопровода* | | 252 | 2,5 | 67536 | 670 | 128 | 0,001 | 0,268 |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | 8-4-75 | Фитинги для водоснабжения полипропиленовые:отводы d=20 мм | **160** | 11 | | 1760 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 8-4-76 | Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отводы d=25 мм | **50** | 14 | | 700 | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Воего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | 8-4-77 | Фитинги для водоснабжения полипропиленовые:отводы d=32 мм | **50** | 24 | | 1200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 8-4-83 | Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отводы, d=32 мм | **100** | 53 | | 5300 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | 9-1-26 | Краны шаровые , Dy 25 мм | **46** | 471 | | 21666 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | прим. | Кран 50 в/в SERA | **1** | 1185 | | 1185 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 8-4-35 | Муфта, d=20 мм | **20** | 80 | | 1600 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 27 | 8-4-36 | Муфта, d=25 мм | 10 | 122 | | 1220 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 28 | 8-4-37 | Муфта, d=32 мм | **1,6** | 131 | | 209,6 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 29 | 8-4-38 | Муфта, d=40 мм | **1,6** | 243 | | 388,8 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 31 | прим | Муфта, d=100 мм х 3,2 | **14** | 96,82 | | 1355,48 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 33 | прим | Переход, 63х40 | **1** | 42,09 | | 42,09 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 34 | прим | Переход, 100х50 | **8** | 67,93 | | 543,44 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 35 | прим | Тройник переходной 25/20/25 | **20** | 19,04 | | 380,8 | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | прим | Тройник переходной 32/20/32 | **20** | 31,74 | | 634,8 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 37 | прим | Тройник переходной 32/25/32 | **20** | 31,74 | | 634,8 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | прим | Тройник 20 | **60** | 14,81 | | 888,6 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 39 | прим | Тройник 40 | **13** | 42,32 | | 550,16 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 40 | 8-4-55 | Редуктор тройник , d=40 x20x40, 40x25x40,40x32x40мм | **80** | 547 | | 43760 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 46 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | **166** | 620,54 | 0,64 | 103009,64 | 106,24 | 22618,496 | 0,332 | 55,112 |
| | | *м трубопровода* | | 106,2 | 0,25 | 17629,2 | 41,5 | 128 | 0,001 | 0,166 |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | **95** | 748,88 | 1,43 | 71143,6 | 135,85 | 12515,072 | 0,332 | 31,54 |
| | | *м трубопровода* | | 102,38 | 0,54 | 9726,1 | 51,3 | 128 | 0,001 | 0,095 |
| | | | | | | | | | | |
| 48 | 8-10-182 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм | **32** | 227 | | 7264 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 50 | 8-10-183 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | **8** | 523 | | 4184 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 58 | Е17-1-11 | Установка трапов диаметром 50 мм | **5** | 1412,7 | 6,95 | 7063,5 | 34,75 | 532,8 | 0,332 | 1,66 |
| | | *комплект* | | 81 | 2,25 | 405 | 11,25 | 128 | 0,001 | 0,005 |
| | | | | | | | | | | |
| | прим. | Муфта 20 ППР | **100** | 7,14 | | 714 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 71 | прим | Отвод 40 | **100** | 46,25 | | 4625 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 72 | прим | Отвод 32 | **50** | 32,65 | | 1632,5 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 73 | прим | Отвод 25 | **50** | 18,02 | | 901 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 74 | прим | Отвод 20 | **170** | 13,26 | | 2254,2 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 75 | прим | Отвод внутренний20 | **20** | 125,66 | | 2513,2 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 76 | прим | Отвод наружный 20 | **50** | 96,93 | | 4846,5 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | прим | Отвод 40 | **8** | 148,14 | | 1185,12 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | прим | Отвод 32 | **8** | 105,81 | | 846,48 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | прим | Отвод 25 | **20** | 42,32 | | 846,4 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | прим | Отвод 20 | **20** | 33,86 | | 677,2 | | | | |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-отроителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 89 | прим | Редукция32-25 | **10** | 10,58 | | 105,8 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 90 | прим | редукция 25/20 | **10** | 10,58 | | 105,8 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 91 | прим | редукция 50/40 | **2** | 25,39 | | 50,78 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 92 | прим | редукция 40/32 | **6** | 21,16 | | 126,96 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **823165,6** | **10230** | **461331,00** | | **732** |

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость материалов, тенге | **356586,9** **3423** **2** |
| Накладные расходы, тенге | 310287 |
| **Всего** | **1133452,6** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1133452,6** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **2211366** |
| Налог(2%) | 44227 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **2255593** |
| НДС(12%) | 270671 |

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | | | | **2526264** | | | | |

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

# Счет-фактура № 00000000026 от 12 декабря 2011 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"** **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №45 от 17.06.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскеле ул.Толеби 7

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 090500231635, БИН: , ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта,г.Каскеле ул.Толеби 7 (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта** **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090500231635, БИН: , г.Каскеле ул.Толеби 7 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ37070103KSN0905000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонтно-востанов работы кш.им. Маметовой в с.Коксай Карасайского р-на Алм.обл. | шт | 1 | 2 005 800,89 | 2 005 800,89 | 12% | 240 696,11 | 2 246 497,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 005 800,89** | | **240 696,11** | **2 246 497,00** | | |

**Руководитель: Аскарбаев**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Финансовый директор: Мухияев М. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес:

Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования,физической культуры и спорта"**
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"

Договор №

Полная сметная стоимость на 2011 год- 2 246 497
Лимит финансирования на 2011год - 2 246 497
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 246 497 тенге
б)отчетный месяц 2 246 497 тенге

Форма 3

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август2011г.**

| №пп | наименование | ед.изм. | стоимость ед.работ (тенге) | аванс | | | Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2011 года | | стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге) | остаточная стоимость суммы договора (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса (тенге) | сумма погашения (тенге) | остаток (тенге) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий средней школы им.М.Маметовой в с.Коксай Карасайского района Алматинской области | тенге | 2 246 497 | | | | | 1,0 | 2 246 497 | 2 246 497 | |

**Заказчик:**

МП

**Подрядчик:**

М.П.

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.2.3) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Карасайский районный отдел образования,физической культуры и спорта"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Здание школы им.Маметовой в с.Коксай

Договор

# Акт
## выполненных работ за август 2011г.
Общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройствсм | 400 | 2048,76 | 8,2 | 819504 | 3280 | 131390 | 1,71 | 684 |
| | | *м2 кровли* | | 272,95 | 3,08 | 109180 | 1232 | 119 | 0,015 | 6 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **819504** | **3280** | | | **684** |
| | | | | | | **109180** | **1232** | | | **6** |
| | | В том числе стоимооть: материалов, тенге | | | | 707044 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 131390 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 19709 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел.-ч | | | | 66 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 57035 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1007929** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1007929** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **1966470** |
| - материалы, тенге | 1379443 |
| - сметная заработная плата, чел.-час | 253866 |
| Налог(2%) | 39330 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **2005800** |
| НДС(12%) | 240697 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **2246497** |

Заказчик_____ Подрядчик_____