Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38 Доп.сог.№1	13.12.2017 13.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	82600452	34276771			-	-	-	-	4113212	38389983
Минус:Аванс 5%	4130022	1713839							205660	1919499
Итого к оплате	78470430	32562932							3907552	36470484

Сумма к оплате: Тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области_____ Жакупов С.А. 2018года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ" Амалбай Е.К. 2018года
(должность, ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 17.4 1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района. Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе

Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №3
приемки выполненных работ за февраль 2018года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля									
38	11-100105-0101	Установка деревянных конструкций.	30,68478	73641,07	948,81	2259660	29114	338200	22,1	678,13364
		м3 древесины в конструкции		18032,95	398,08	553337	12215	59,8	0,37	11,35337
39	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	41,8544	6082,73	39,21	254589	1641	16992	0,78	32,64643
		м3 древесины в конструкции		661,22	17,68	27675	740	59,8	0,017	0,71152
40	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1702,4	211,99	1,82	360894	3095	26197	0,029	49,3696
		м2 обработанной поверхности		24,91	0,82	42410	1397	59,8	0,00079	1,3449
41	11-120101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1702,4	3270,14	62,86	5567080	107015	1410451	1,71	2911,104

		м2 кровли		1449,62	19,37	2467830	32969	56,4	0,0195	33,1968
42	11-120101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	1702,4	61,13	1,51	104069	2578	57967	0,0694	118,14656
		м2 изолируемой поверхности		59,62	0,76	101491	1287	56,4	0,0021	3,57504
43	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1702,4	97,92		166699				
		м2								
44	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,23464	431345,89	1521,48	101211	357	28676	289	67,81096
		т		251316,91	664,85	58969	156	48,5	0,62	0,14548
45	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,7378	384344	11089,73	283569	8182	78533	170	125,426
		т стальных элементов		170393,06	1011,11	125716	746	62,1	1,07	0,78945
46	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,97244	103480,99		100629				
		т								
47	11-060101-0113	Устройство кирпичных столбиков 380x380x300h	3,64	19690,11	718,68	71672	2616	7574	4,9	17,836
		м3		4101,92	188,46	14931	686	48,5	0,197	0,71708
48	11-100102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	579,6	1715,75	17,27	994450	10010	417867	1,43	828,828
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1197,11	8,51	693845	4930	59,8	0,009	5,2164
49	29-000002-0002(п	М/сайдинг	579,6	1689		978944				
		м2								
50	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	546	1680,56	1,65	917584	900	71861	0,278	151,788
		м желобов		232,73	0,63	127068	346	56,4	0,0025	1,365
51	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	14	11082,43	573,29	155154	8026	44650	6,08	85,12
		слуховое окно		5089,79	243,43	71257	3408	59,8	0,22	3,08
52	21-090101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	6,72	12079,45		81174				
		м2								

53	11-120101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	61,6	3270,13 1449,61	62,87 19,35	201440 89296	3873 1192	51035 56,4	1,71 0,0195	105,336 1,2012
54	11-120101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	6,72	2461,46 813,69	8,78 2,53	16541 5468	59 17	3094 56,4	0,972 0,0027	6,53184 0,01814
	Раздел 6 Оконные проемы									
56	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *м2*	5,04	17737,96		89399				
58	21-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=4,000; *м2*	109,76	15503,14		1701625				
60	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	35,28	13845,21		488459				
	Раздел 7 Дверные проемы									
65	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	47,04	37964,2		1785836				
	Раздел 8 Полы									
	8.1 тип-Б									
71	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм) *м2 стяжки*	53,62	572,6	19,69	30703	1056	9500	0,366	19,62492

			280,31	10,63	15030	570	60,9	0,0127	0,68097
72 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=12,000;	643,44	74,72	3,45	48080	2220	2009	0,0044	2,83114
	м2 стяжки		3,37	1,76	2168	1131	60,9	0,0021	1,35122
73 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,100;	5,362	13942,19	1219,88	74758	6541	10729	3,44	18,44528
	м3 изоляции		2879,71	405,82	15441	2176	60,9	0,45	2,4129
8.2 тип-Б*									
77 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	62,58	572,58	19,7	35832	1233	11087	0,366	22,90428
	м2 стяжки		280,3	10,63	17541	665	60,9	0,0127	0,79477
78 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=12,000;	750,96	74,72	3,45	56114	2591	2345	0,0044	3,30422
	м2 стяжки		3,37	1,76	2531	1320	60,9	0,0021	1,57702
79 11-110101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	62,58	1367,98	10,61	85608	664	11340	0,296	18,52368
	м2 изолируемой поверхности		292,51	5,03	18305	315	60,9	0,0056	0,35045
80 11-110101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	62,58	942,97	7,16	59011	448	8152	0,213	13,32954
	м2 изолируемой поверхности		210,48	3,42	13172	214	60,9	0,0038	0,2378
81 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,100;	6,258	13942,15	1219,88	87250	7634	12522	3,44	21,52752
	м3 изоляции		2879,83	405,88	18022	2540	60,9	0,45	2,8161
8.3 тип-Л									
85 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	841,82	572,59	19,7	482021	16584	149152	0,366	308,10612
	м2 стяжки								

				280,3	10,63	235963	8950	60,9	0,0127	10,69111
86	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=12,000;	10101,84	74,72	3,45	754831	34844	31546	0,0044	44,4481
		м2 стяжки		3,37	1,76	34041	17759	60,9	0,0021	21,21386
87	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,100;	84,182	13942,05	1219,77	1173670	102683	168444	3,44	289,58608
		м3 изоляции		2879,76	405,87	242424	34167	60,9	0,45	37,8819
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
	9.0 Подраздел без наименования									
96	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	2674,0644	837,63	56,58	2239885	151311	914417	0,65	1738,1419
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,47	44,54	1549553	119092	54,8	0,0532	142,26023
	Раздел 10 Фасад									
99	11-150203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	1587,6	737,52	44,68	1170887	70937	470531	0,566	898,5816
		м2 оштукатуриваемой поверхности		504,59	36,25	801085	57548	54,8	0,0433	68,74308
	Раздел 11 Шахта дымовых каналов									
102	11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	16,38	26861,6	1323,81	439993	21684	89461	11,9	194,922
		м3 кладки (без вычета пустот)		10222,47	528,75	167444	8661	50,8	0,44	7,2072
103	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	28	2461,39	8,71	68919	244	12891	0,972	27,216
		м2 покрытия		813,71	2,57	22784	72	56,4	0,0027	0,0756
104	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	0,02016	421536,34		8498				
		т								
		Всего прямые затраты				**23496738**				**8800**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 534 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	598 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 363 801
Накладные расходы I уровня, тенге	4 457 223
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 953 961
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 185 248
Итого, тенге	29 139 209
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 331 137
Всего	**31 470 346**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	283 233
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	582 996
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**32 336 575**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**34 276 770**
НДС (12 %)	4 113 212
Всего по акту с учетом НДС	**38 389 982**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.К.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **январь** 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38	13.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_январь_) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**44210469**	39473633			-	-	-	-	4736836	**44210469**
Минус:Аванс 5%	2210523	1973682							236841	2210523
Итого к оплате	**41999946**	37499951							4499995	**41999946**

Сумма к оплате: Сорок один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района Алматинской области _____ Жакулов С.А. _____ 2017года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ" _____ Амалбай Е.Қ. _____ 2017года
(должность, ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской области Заказ

10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №2
приемки выполненных работ за январь 2018года (дополнение)
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Дверные проемы								
66	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	42	1893,93	342,29	79545	14376	22863	0,899	37,758
		м2		810,98	99,31	34061	4171	59,8	0,101	4,242
		Раздел 12 Крыльцо К-1								
105	11-060401-0102	Устройство фундаментов крыльца, Бетон В7,5	41,02	25140,86	1632,11	1031278	66949	161625	8,99	368,7698
		м3		7722,67	401,34	316784	16463	48,5	0,4158	17,05612
106	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,6342	206502,69		130964				
		т								
107	11-090302-0301	Монтаж каркаса крыльца	1,28842	65030,04	14489,84	83786	18669	41186	56,5	72,79573
		т конструкций								

				48535,42	3954,46	62534	5095	60,9	3,608	4,64862
108	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,29484	197941,97		58361				
		т								
		Всего прямые затраты				**1383934**				**479**
										26
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				413 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 994				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 729				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				870 561				
		Накладные расходы I уровня, тенге				225 674				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 609 608				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				68 247				
		Итого, тенге				1 677 855				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				134 228				
		Всего				**1 812 083**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				16 309				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				33 569				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 861 961**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)				**1 973 682**				
		НДС (12 %)				236 841				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 210 523**				
		Плюс по акту с учетом НДС №1				**41 999 946**				
		Всего по двум актам с учетом НДС				**44 210 469**				

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.К.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38	13.12.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_декабрь_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	187043009,44	17595179	17595179	17595179	-	-	-	-	2111421	19706600

Сумма к оплате: Девятнадцать миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области _____ Жакупов С.А. 2017года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ" Амалбай Е.Қ. _____ 2017года
(должность, ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской области Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2017года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	316,96	32,86	32,86	10416	10416	2344	–	–
		м3 грунта		–	12,52	–	3967	59,1	0,0115	3,64504
2	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	663,04	115,25	106,68	76417	70730	15531	0,0112	7,42605
		м3 грунта		8,58	31,06	5687	20593	59,1	0,0245	16,24448
3	11-010205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	30,94	3762,9	–	116424	–	68807	4,572	141,45768
		м3 грунта		3762,9	–	116424	–	59,1	–	–

4 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	952	26,92	26,92	25626	25626	5769	–	–
	м3 грунта		–	10,25	–	9761	59,1	0,00942	8,96784
5 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	51,94	970,23	–	50394	–	29783	1,21	62,8474
	м3 грунта		970,23	–	50394	–	59,1	–	–
6 11-010201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см	952	83,56	83,56	79549	79549	9338	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,6	–	15801	59,1	0,01479	14,08008
7 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	952	53,6	42,19	51027	40163	11332	0,0122	11,6144
	м3 уплотненного грунта		8,61	11,53	8198	10977	59,1	0,0122	11,6144
Раздел 2 Фундаменты									
8 11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	41,86	16938,8	674,65	709058	28241	24469	1,35	56,511
	м3		1033,9	171,33	43279	7172	48,5	0,1813	7,58922
9 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	420	17760,9	830,29	7459576	348723	530751	2,82	1184,4
	м3		2390,6	214,95	1004051	90281	48,5	0,2261	94,962
10 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	29,4	17760,99	830,34	522173	24412	37153	2,82	82,908
	м3		2390,61	214,97	70284	6320	48,5	0,2261	6,64734
11 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,4	17908,57	1045,71	25072	1464	1204	1,79	2,506
	м3		1498,57	275	2098	385	48,5	0,2878	0,40292
12 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,028	206502,69		5782				
	т								
13 11-080101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	1211,28	752,24	13,9	911174	16836	123075	0,212	256,79136
	м2 поверхности		198,12	1,89	239984	2290	50,8	0,002	2,42256

Раздел 3 Стены, перегородки

14	11-080201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	165,5192	8196,82	1295,43	1356731	214419	375541	4,94	817,66485
		м3 кладки		4135,47	330,8	684500	54754	50,8	0,35	57,93172
15	29-000002-0001(п	Кирпич керамзитовый (45,55х380)=17309шт	49000	35		1715000				
		шт								

	Всего прямые затраты	**13114419**
		2624
		225
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 224 899
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	860 579
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 301
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 028 941
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 235 097
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 349 516
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	608 419
	Итого, тенге	14 957 935
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 196 635
	Всего	**16 154 570**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	145 391
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	299 267
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 599 228**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**17 595 182**
	НДС (12 %)	2 111 422
	Всего по акту с учетом НДС	**19 706 600**

Заказчик _____ Жакупов С.А. Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **апрель** 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38 Доп.сог.№1	13.12.2017 13.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за **апрель**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	164355896	48329887,50			-	-	-	-	5799586,50	54129474,00
Минус:Аванс 5%	8217795	2416494							289979	2706474
Итого к оплате	156138101	45913393							5509608	51423000

Сумма к оплате: Пятьдесят один миллион четыреста двадцать три тысячи тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области_____Жакупов С.А._____2018года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

(должность, ф., и., о., подпись) Амалбай Е.Қ. _____ 2018года

SAŃA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Углярка (на 14 домов) +

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
(локальная смета 3-1-1)

Углярка (14домов)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *м3*	22,68	17760,89 2390,61	830,25 214,95	402817 54219	18830 4875	28661 48,5	2,82 0,2261	63,9576 5,12795
2	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	43,39258	6055,04 3153,56	1628,55 415,85	262744 136841	70667 18045	78682 50,8	3,72 0,44	161,4204 19,09274
3	21-030302-0108	Шлакоблоки, 390 мм х 190 мм х 188 мм, прим *шт.*	4018	226,01		908108				
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,42154	194435,72		81962				
7	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,06748	194435,72		13121				
12	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	105,84	219,24	23,23	23204	2459	4149	0,0681	7,2077

м2 площади уплотнения	56,05	8,31	5932	880	60,9	0,0088	0,93139
							233
Всего прямые затраты			**1691956**				
							25
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			196 992				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			91 956				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			23 800				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 403 008				
Накладные расходы I уровня, тенге			111 492				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 803 448				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			76 466				
Итого, тенге			1 879 914				
Сметная прибыль (8 %), тенге			150 393				
Всего			**2 030 307**				
Временные здания и сооружения (0,9 %)			18 273				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			37 612				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 086 192**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)			**2 211 365**				
НДС (12 %)			265 364				
Всего по акту с учетом НДС			**2 476 729**				

Заказчик _____ Жакупов С.А

Подрядчик _____ Амалбай Е. Қ.

ANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказ 10срФ2

аказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

одрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

аименование объекта: Туалет на 1 очко (на 14 домов)

оговор № 38 от13.12.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2018 год
(локальная смета 3-2-2)

Туалет на 1 очко +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0405	Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	28	903,71	–	25304	–	14955	1,18	33,04
		м3 грунта		903,71	–	25304	–	59,1	–	–
2	11-061001-0110	Устройство выгребной ямы, бетон В12,5	10,906	21471,76	2099,49	234171	22897	28959	5,68	61,94608
		м3		4755	719,97	51858	7852	48,5	0,6622	7,22195
3	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,31402	206502,69		64846				
		т								
4	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,12	66217,86	712,5	74164	798	12630	22,5	25,2
		м3 древесины в конструкции		18517,86	340,18	20740	381	59,8	0,36	0,4032
5	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стульчика	1,148	66216,03	712,54	76016	818	12947	22,5	25,83
		м3 древесины в конструкции		18518,29	340,59	21259	391	59,8	0,36	0,41328

6	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	2,268	6753,09	28,22	15316	64	2208	1,88	4,26384
		м3 древесины в конструкции		1615,08	12,79	3663	29	59,8	0,012	0,02722
7	11-100102-0601	Обрамление и обшивка каркаса досками (1+7,3)	116,2	2310,66	10,66	268499	1239	21751	0,363	42,1806
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		307,73	5,29	35758	615	59,8	0,0056	0,65072
8	11-110101-3301	Устройство деревянного пола со стульчиком	17,64	3534,52	26,25	62349	463	5057	0,547	9,64908
		м2 покрытия		457,94	12,81	8078	226	60,9	0,0142	0,25049
9	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	20,58	3194,61	73,81	65745	1519	12911	1,15	23,667
		м2		1012,24	36,88	20832	759	59,8	0,039	0,80262
10	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, внутренние СТ РК 943-92	20,58	8815,01		181413				
		м2								
11	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	16,8	1642,2	50,36	27589	846	3570	0,424	7,1232
		м2 кровли		359,46	17,26	6039	290	56,4	0,0169	0,28392
12	11-150403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву (7,3+1,47+1,26)=10,03	140,42	252,97	1,1	35522	154	16899	0,255	35,8071
		м2 окрашиваемой поверхности		219,05	0,56	30759	78	54,8	0,0006	0,08425
13	11-061601-0503	Перекрытия толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование	42	561,81	309,26	23596	12989	5242	0,211	8,862
		м2 конструкций		178,88	78,45	7513	3295	48,5	0,083	3,486
		Всего прямые затраты				**1154530**				278
										14

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 916

- материалы, изделия и конструкции, тенге	880 940
Накладные расходы I уровня, тенге	137 129
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 291 659
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	54 766
Итого, тенге	1 346 425
Сметная прибыль (8 %), тенге	107 714
Всего	**1 454 139**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	26 938
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 494 164**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**1 583 814**
НДС (12 %)	190 058
Всего по акту с учетом НДС	**1 773 872**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Доп. арматура на сущ.стойки. Опора анкерная концевая К3-2шт								
		1.1 Линейная арматура								
1	11-330202-0101	Опоры железобетонные. Монтаж линейной арматурыК=2,000; кмат1=0; / *опора*	2	5748 / 2628,5	3119,5 / 1041,5	11496 / 5257	6239 / 2083	4529 / 61,7	3,06 / 0,87	6,12 / 1,74
2	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; / *шт.*	2	3251,01		6502				
3	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; / *шт.*	2	3660,27		7321				
4	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29. ГОСТ Р 51177-98К=2,000; / *шт.*	2	1679,58		3359				
5	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	5,2	477,47		2483				

		м							
6	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	147,91		592			
		шт.							
7	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	3326,49		6653			
		шт.							
8	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,примК=2,000;	4	5465,74		21863			
		шт.							
9	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	1851,41		3703			
		шт.							
10	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	1961,59		7846			
		шт.							
11	24-040207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	6	11870,96		71226			
		шт.							
12	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=2,000;	0,004	455859,61		1823			
		км							
13	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	410,16		820			
		шт.							
14	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6К=2,000;	2	8794,5	–	17589	–	2197	3	6
		шт.		2706	–	5412	–	40,6	–	–
15	21-050106-2401	Спуск к заземляющему устройству, сталь д.8мм (8мх0,502кг)=4,02кгК=2,000;	0,00804	228359,83		1836			
		т							
	1.2 Заземляющее устройство								
16	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=2,000;	4	2356,75	127,5	9427	510	1159	0,7	2,8
		шт.		646,25	31	2585	124	42,8	0,028	0,112
17	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=2,000;	6	354,5	13,83	2127	83	387	0,16	0,96

		м		147,67	3,17	886	19	42,8	0,0028	0,0168
Раздел 2 Опора промежуточная П1-10шт										
2										
18	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Монтаж линейной арматурыК=10,000; kмат1=0;	10	5748,1	3119,5	57481	31195	22645	3,06	30,6
		опора		2628,6	1041,6	26286	10416	61,7	0,87	8,7
19	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98К=10,000;	10	2776,2		27762				
		шт.								
20	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=10,000;	10	3326,49		33265				
		шт.								
21	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=10,000;	10	1851,41		18514				
		шт.								
22	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=10,000;	20	1961,59		39232				
		шт.								
23	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=10,000;	0,005	455859,61		2279				
		км								
Раздел 3 Опора промежуточная П1-2шт										
24	11-330202-0101	Опоры железобетонные. Монтаж линейной арматурыК=2,000; kмат1=0;	2	5748	3119,5	11496	6239	4529	3,06	6,12
		опора		2628,5	1041,5	5257	2083	61,7	0,87	1,74
25	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	2776,2		5552				
		шт.								
26	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	3326,49		6653				
		шт.								
27	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	1851,41		3703				
		шт.								

28	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	4	1961,59		7846				
29	24-040207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	6	11870,96		71226				
30	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=2,000; *км*	0,004	455859,61		1823				
31	21-050106-2401	Спуск к заземляющему устройству, сталь д.8мм (8мх0,502кг)=4,02кгК=2,000; *т*	0,00804	228359,83		1836				
32	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=2,000; *шт.*	4	2356,75	127,5	9427	510	1159	0,7	2,8
				646,25	31	2585	124	42,8	0,028	0,112
33	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=2,000; *м*	6	354,5	13,83	2127	83	387	0,16	0,96
				147,67	3,17	886	19	42,8	0,0028	0,0168
Раздел 4 Опора анкерная А3										
34	11-330202-0102	Подкос. Установка *опора*	1	12945	7251	12945	7251	4654	5,98	5,98
				5137	2406	5137	2406	61,7	2	2
35	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *шт.*	1	29016,3		29016				
36	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3251,01		3251				
37	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3660,27		3660				
38	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29. ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1679,58		1680				
39	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6	477,47		1241				

40	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98	м	2	147,91		296			
41	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3326,49		3326			
42	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,прим	шт.	2	5465,74		10931			
43	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1851,41		1851			
44	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1961,59		3923			
45	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80	км	0,0005	455859,61		228			
46	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	410,16		410			
47	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6	шт.	1	8794	–	8794	–	1099	3	3
48	24-040207-2306	Кронштейн У3,прим	шт.	1	2706 5369,28	–	2706 5369	–	40,6	–	–
	Раздел 5 Опора анкерная ответвительная АО3										
49	11-330202-0101	Опоры железобетонные. Монтаж линейной арматуры kмат1=0;	опора	1	5749	3120	5749	3120	2265	3,06	3,06
50	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2629 3251,01	1042	2629 3251	1042	61,7	0,87	0,87
51	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3660,27		3660				
52	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29. ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1679,58		1680				
53	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	477,47		1241				
54	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98		2	147,91		296				

55	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3326,49		3326			
56	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,прим *шт.*	2	5465,74		10931			
57	24-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	1787,15		7149			
58	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1851,41		1851			
59	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	1961,59		3923			
60	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80 *км*	0,0005	455859,61		228			
61	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	410,16		410			
62	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6 *шт.*	1	8794	–	8794	–	1099	3	3
				2706	–	2706	–	40,6	–	–

Раздел 6 Опора анкерная АО3

63	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *опора*	1	12945	7251	12945	7251	4654	5,98	5,98
				5137	2406	5137	2406	61,7	2	2
64	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *шт.*	2	29016,3		58033			
65	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3251,01		3251			
66	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3660,27		3660			

67	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	1	3326,49		3326			
		шт.							
68	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,прим	2	5465,74		10931			
		шт.							
69	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41		1851			
		шт.							
70	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41		1851			
		шт.							
71	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	2	1961,59		3923			
		шт.							
72	24-040207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	3	11870,96		35613			
		шт.							
73	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80	0,002	455859,61		912			
		км							
74	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	410,16		410			
		шт.							
75	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6	1	8794	–	8794	–	1099	3	3
		шт.		2706	–	2706	–	40,6	–	–
76	24-040207-2306	Кронштейн У3,прим	1	5369,28		5369			
		шт.							
77	21-050106-2401	Спуск к заземляющему устройству, сталь д.8мм (8мх0,502кг)=4,02кг	0,00402	228359,83		918			
		т							
78	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	2	2357,5	127,5	4715	255	580	0,7	1,4
		шт.		646,5	30,5	1293	61	42,8	0,028	0,056
79	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	3	354,67	14	1064	42	193	0,16	0,48
		м		147,67	3	443	9	42,8	0,0028	0,0084

Раздел 7 Опора промежуточная П1-8шт

7.1 Ж/б элементы

80	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечныеК=8,000;	8	12943,63	7251	103549	58008	37234	5,98	47,84
		опора		5137	2406,38	41096	19251	61,7	2	16
81	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=8,000;	8	29016,3		232130				
		шт.								

7.2 Линейная арматура

82	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	2776,2		22210				
		шт.								
83	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	3326,49		26612				
		шт.								
84	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	1851,41		14811				
		шт.								
85	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	1851,41		14811				
		шт.								
86	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=8,000;	0,004	455859,61		1823				
		км								

7.3 Линейная арматура для ответвления к жилому зданию

87	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	2519,75		20158				
		шт.								
88	24-040207-3212	Зажим натяжной SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	1083,32		8667				
		шт.								
89	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=8,000;	8	1961,59		15693				
		шт.								
90	29-000004-0001(п	Патрон дл предохранителя с прокал.зажимом SV 29.63К=8,000;	8	4159		33272				
		шт								

Раздел 8 Опора промежуточная П1-2шт

8.1 Ж/б элементы

91	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечныеК=2,000; *опора*	2	12944	7251,5	25888	14503	9309	5,98	11,96
				5137	2406,5	10274	4813	61,7	2	4
92	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=2,000; *шт.*	2	29016,3		58033				

8.2 Линейная арматура

93	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	2776,2		5552				
94	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	3326,49		6653				
95	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	1851,41		3703				
96	24-040207-3123	Зажимы заземляющий SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	4	1961,59		7846				
97	24-040207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	6	11870,96		71226				
98	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=2,000; *км*	0,004	455859,61		1823				
99	21-050106-2401	Спуск к заземляющему устройству, сталь д.8мм (8мх0,502кг)=4,02кгК=2,000; *т*	0,00804	228359,83		1836				

8.3 Линейная арматура для ответвления к жилому зданию

100	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	2519,75		5040				
101	24-040207-3212	Зажим натяжной SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	1083,32		2167				

102	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	1851,41		3703			
103	29-000004-0001(пі	Патрон дл предохранителя с прокал.зажимом SV 29.63К=2,000; *шт*	2	4159		8318			
	8.4 Заземляющее устройство								
104	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=2,000; *шт.*	4	2356,75	127,5	9427	510	1159	0,7	2,8
				646,25	31	2585	124	42,8	0,028	0,112
105	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=2,000; *м*	6	354,5	13,83	2127	83	387	0,16	0,96
				147,67	3,17	886	19	42,8	0,0028	0,0168
	Раздел 9 Опора промежуточная П1-3шт (п.24,п25,п26)								
106	9 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечныеК=3,000; *опора*	3	12944	7251	38832	21753	13963	5,98	17,94
				5137	2406,33	15411	7219	61,7	2	6
107	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=3,000; *шт.*	3	29016,3		87049			
108	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; *шт.*	3	2776,2		8329			
109	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; *шт.*	3	3326,49		9979			
110	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; *шт.*	3	1851,41		5554			
111	24-040207-3123	Зажимы заземляющий SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	6	1961,59		11770			

		шт.								
112	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=3,000; км	0,0015	455859,61		684				
	Раздел 10 Опора анкерная концевая К3-3шт (п23,п33,п37)									
	10.1 Ж/б элементы									
113	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК=3,000; опора	3	12944	7251	38832	21753	13963	5,98	17,94
				5137	2406,33	15411	7219	61,7	2	6
114	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=3,000; шт.	6	29016,3		174098				
	10.2 Линейная арматура									
115	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; шт.	3	3251,01		9753				
116	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,примК=3,000; шт.	3	5465,74		16397				
117	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; шт.	3	2398,05		7194				
118	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; шт.	3	1851,41		5554				
119	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; шт.	6	1961,59		11770				
120	24-040207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; шт.	9	11870,96		106839				
121	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=3,000; км	0,006	455859,61		2735				
122	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000; шт.	3	410,16		1230				

123	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6К=3,000;	3	8794,67	–	26384	–	3296	3	9
		шт.		2706,33	–	8119	–	40,6	–	–
124	24-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	12	367,2		4406				
		шт.								
125	24-040207-2306	Кронштейн У3,примК=3,000;	3	5369,28		16108				
		шт.								
126	21-050106-2401	Спуск к заземляющему устройству, сталь д.8мм (8мх0,502кг)=4,02кгК=3,000;	0,01206	228359,83		2754				
		т								
	10.3 Линейная арматура для ответвления к жилому зданию									
127	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	3	2519,75		7559				
		шт.								
128	24-040207-3212	Зажим натяжной SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	3	1083,32		3250				
		шт.								
129	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=3,000;	3	1851,41		5554				
		шт.								
130	29-000004-0001(п	Патрон дл предохранителя с прокал.зажимом SV 29.63К=3,000;	3	4159		12477				
		шт								
	10.4 Заземляющее устройство									
131	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;	6	2356,83	127,5	14141	765	1739	0,7	4,2
		шт.		646,33	30,83	3878	185	42,8	0,028	0,168
132	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=3,000;	9	354,44	13,78	3190	124	581	0,16	1,44
		м		147,67	3,11	1329	28	42,8	0,0028	0,0252

Раздел 11 Опора анкерная угловая УА3-2шт (п27,п34)

11.1 Ж/б элементы

133	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаК=3,000;	3	12944	7251	38832	21753	13963	5,98	17,94
		опора		5137	2406,33	15411	7219	61,7	2	6
134	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=3,000;	6	29016,3		174098				
		шт.								
11.2 Линейная арматура										
135	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	3251,01		6502				
		шт.								
136	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	3660,27		7321				
		шт.								
137	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29. ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	1679,58		3359				
		шт.								
138	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	5,2	477,47		2483				
		м								
139	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	147,91		592				
		шт.								
140	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	3326,49		6653				
		шт.								
141	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,примК=2,000;	4	5465,74		21863				
		шт.								
142	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	1851,41		3703				
		шт.								
143	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	1961,59		7846				
		шт.								
144	24-040207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	6	11870,96		71226				

		шт.								
145	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80К=2,000;	0,004	455859,61		1823				
		км								
146	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	410,16		820				
		шт.								
147	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6К=2,000;	2	8794,5	–	17589	–	2197	3	6
		шт.								
				2706	–	5412	–	40,6	–	–
148	24-040207-2306	Кронштейн У3,примК=2,000;	2	5369,28		10739				
		шт.								
149	21-050106-2401	Спуск к заземляющему устройству, сталь д.8мм (8мх0,502кг)=4,02кгК=2,000;	0,00804	228359,83		1836				
		т								
	11.3 Заземляющее устройство									
150	13-080208-0104									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=2,000;	4	2356,75	127,5	9427	510	1159	0,7	2,8
		шт.								
				646,25	31	2585	124	42,8	0,028	0,112
151	13-080208-0201									
		Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=2,000;	6	354,5	13,83	2127	83	387	0,16	0,96
		м								
				147,67	3,17	886	19	42,8	0,0028	0,0168
	Раздел 12 Опора анкерная угловая УА3 (п28)									
	12.1 Ж/б элементы									
152	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12945	7251	12945	7251	4654	5,98	5,98
		опора								
				5137	2406	5137	2406	61,7	2	2
153	21-040405-0203									
		Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	29016,3		58033				
		шт.								
	12.2 Линейная арматура									

154	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3251,01		3251			
155	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3660,27		3660			
156	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1679,58		1680			
157	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	477,47		1241			
158	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91		296			
159	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3326,49		3326			
160	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,прим	шт.	2	5465,74		10931			
161	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1851,41		1851			
162	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1961,59		1962			
163	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80	км	0,0005	455859,61		228			
164	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	410,16		410			
165	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6	шт.	1	8794	–	8794	–	1099	3	3
166	24-040207-2306	Кронштейн У3,прим	шт.	1	2706 5369,28	–	2706 5369	–	40,6	–	–
	12.3 Линейная арматура для ответвления к жилому зданию										
167	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1679,58		1680			
168	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	477,47		1241			
169	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91		296			

170	24-040207-3212	Зажим натяжной SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1083,32		1083				
171	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1851,41		1851				
172	29-000004-0001(п	Патрон дл предохранителя с прокал.зажимом SV 29.63 *шт*	1	4159		4159				
	Раздел 13 Опора анкерная угловая УА3 (п35)									
	13									
173	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *опора*	1	12945	7251	12945	7251	4654	5,98	5,98
				5137	2406	5137	2406	61,7	2	2
174	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *шт.*	2	29016,3		58033				
175	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3251,01		3251				
176	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3660,27		3660				
177	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1679,58		1680				
178	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *м*	2,6	477,47		1241				
179	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	2	147,91		296				
180	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	3326,49		3326				
181	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,прим *шт.*	2	5465,74		10931				
182	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1851,41		1851				

183	24-040207-3123	Зажимы заземляющие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	1	1961,59		1962				
		шт.								
184	23-061002-0108	Медный провод МГ16 ГОСТ 839-80	0,0005	455859,61		228				
		км								
185	24-040204-1201	Зажимы плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	410,16		410				
		шт.								
186	13-200202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное ЗП-6	1	8794	–	8794	–	1099	3	3
		шт.		2706	–	2706	–	40,6	–	–
187	24-040207-2306	Кронштейн У3,прим	1	5369,28		5369				
		шт.								
	Раздел 14 Линейная арматура на стороне абонента -14шт									
188	24-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98К=14,000;	14	2294,58		32124				
		шт.								
189	24-040207-3212	Зажим натяжной SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98К=14,000;	14	1083,32		15166				
		шт.								
190	24-040207-5308	Фиксаторы дистанционные SO76.19 ГОСТ Р 51177-98К=14,000;	42	515,15		21636				
		шт.								
191	21-130201-1107	Болт анкерный М6х60мм ГОСТ 28778-90К=14,000;	84	159,48		13396				
		шт.								
192	13-080206-2001	Труба гофро диаметром до 25 мм.К=14,000;	56	208,71	6,57	11688	368	3156	0,14	7,84
		м		129,25	2,43	7238	136	42,8	0,0022	0,1232
193	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=14,000;	56	22,48		1259				
		м								
	Раздел 15 Линейная арматура крепления СИП4 к КТП -2шт									
194	24-040203-0404	Зажим натяжной SO 234S,примК=2,000;	2	5465,74		10931				
		шт.								
195	13-080206-2001	Труба гофро диаметром до 25 мм.К=2,000;	12	208,67	6,58	2504	79	676	0,14	1,68
		м		129,25	2,42	1551	29	42,8	0,0022	0,0264

196	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=2,000;	12	22,48		270				
		м								
	Раздел 16 Проводниковые изделия									
197	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,485	80315,46	37824,74	38953	18345	16217	43,7	21,1945
		км линии		39884,54	14309,28	19344	6940	61,7	15,14	7,3429
198	23-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,775	883902,59		685025				
		км								
199	23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,38	608892,76		231379				
		км								
200	23-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3	138087,56		41426				
		км								
	Раздел 17 Гидроизоляция стоек опор -30шт									
201	11-080101-0307	Гидроизоляция опор обмазочная битумная в 2 слояК=30,000;	54	752,24	13,89	40621	750	5487	0,212	11,448
		м2 поверхности		198,13	1,89	10699	102	50,8	0,002	0,108
	Раздел 18 Аппарат защиты в РУ-0,4кВ, ТП-800101 -2шт									
202	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	2	3480,5	89	6961	178	1760	2	4
		шт.		2034,5	22	4069	44	42,8	0,02	0,04
203	29-000004-0002(п	Выключатель автоматический, 3Р, U=400В, Iн=100А с электронным расцепителем Micrologic 2.2 (артLV429775)	2	66700		133400				
		шт								

Раздел 19 Сопутствующие работы

19.1 Демонтажные, монтажные работы (перенос)

.204	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,31	80316,13	37825,81	24898	11726	10366	43,7	13,547
		км линии		39883,87	14309,68	12364	4436	61,7	15,14	4,6934
205	11-330202-0101	Демонтаж опор для переноса ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	6	4598,5	2495,67	27591	14974	10870	2,448	14,688
		опора		2102,83	833,33	12617	5000	61,7	0,696	4,176
206	11-330202-0101	Установка опор железобетонных одностоечных. (материал=0) кмат1=0;	6	5748,17	3119,5	34489	18717	13587	3,06	18,36
		опора		2628,67	1041,5	15772	6249	61,7	0,87	5,22
207	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=6,000;	24	2356,83	127,58	56564	3062	6957	0,7	16,8
		шт.		646,29	31	15511	744	42,8	0,028	0,672
208	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудованияК=6,000;	54	354,57	13,81	19147	746	3486	0,16	8,64
		м		147,72	3,09	7977	167	42,8	0,0028	0,1512
209	12-170101-0404	Демонтаж линии 0,4 кВ (4 провода)	470	120,39	–	56584	–	33441	0,1572	73,884
		м		120,39	–	56584	–	59,1	–	–
210	11-330202-0101	Демонтаж опор для переноса ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	4	4598,75	2495,75	18395	9983	7247	2,448	9,792
		опора		2103	833,5	8412	3334	61,7	0,696	2,784
211	11-330202-0101	Установка опор железобетонных одностоечных. (материал=0) кмат1=0;	4	5748,25	3119,5	22993	12478	9058	3,06	12,24
		опора		2628,75	1041,5	10515	4166	61,7	0,87	3,48
		Всего прямые затраты				**4287867**				**456**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	393 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 531
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 585 803
Накладные расходы I уровня, тенге	285 786
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 573 653
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	193 923
Итого, тенге	4 767 576
Сметная прибыль (8 %), тенге	381 406
Всего	**5 148 982**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	46 341
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	95 386
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 290 709**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**5 608 152**
НДС (12 %)	672 978
Всего по акту с учетом НДС	**6 281 130**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

SANA-2015" Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2018года
(локальная смета 6-2-1)
Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водоснабжение									
1	11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	2765,1	140,09	132,44	387354	366220	96043	0,00998	27,5957
		м3 грунта		7,64	51,13	21134	141375	59,1	0,0434	120,00534
2	11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	1037	101,99	96,43	105768	100002	26223	0,00726	7,52862
		м3 грунта		5,56	37,23	5766	38605	59,1	0,0316	32,7692
3	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	123,8	2449,34	–	303228	–	179208	2,976	368,4288
		м3 грунта		2449,34	–	303228	–	59,1	–	–

4	11-010205-0503	Подбивка пазух вручную с засыпкой на дно траншеи местного мягкого грунта. Группа грунтов 3 (713,8-127,35 (10см)=586,45мз	586,45	970,24	–	568997	–	336277	1,21	709,6045
		м3 грунта		970,24	–	568996	–	59,1	–	–
5	11-010101-0216	Грунты 4 группы. Обратная засыпка экскаватором мягким грунтом с употнением, "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	963,63	113,31	107,82	109192	103901	23121	0,00717	6,90923
		м3 грунта		5,49	35,11	5291	33830	59,1	0,0298	28,71617
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	963,63	154,81	63,75	149176	61432	68677	0,129	124,30827
		м3 уплотненного грунта		91,06	29,54	87744	28461	59,1	0,03125	30,11344
7	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2248,47	26,92	26,92	60524	60524	13625	–	–
		м3 грунта		–	10,25	–	23054	59,1	0,00942	21,18059
8	11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	2248,47	11,66	11,66	26214	26214	5901	–	–
		м3 грунта		–	4,44	–	9985	59,1	0,00408	9,17376
9	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2248,47	58,25	58,25	130972	130972	26071	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	44114	59,1	0,01567	35,23352
10	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,264	387719,7	119734,85	102358	31610	49248	286	75,504
		км трубопровода		257996,21	42401,52	68111	11194	62,1	49,89	13,17096
11	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	0,26664	5990,2		1597				
		м								

12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,4945	243706,77	64305,36	120513	31799	61357	194	95,933
		км трубопровода		177057,63	22748,23	87555	11249	62,1	26,83	13,26744
13	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	20	1063,65	13,3	21273	266	9927	0,844	16,88
		м трубы, уложенной в футляре		797,7	1,6	15954	32	62,1	0,0017	0,034
14	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	519,645	1451,13		754072				
		м								
15	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,0435	203264,37	44735,63	8842	1946	4690	173	7,5255
		км трубопровода		157885,06	15747,13	6868	685	62,1	18,65	0,81128
16	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,03	214900	50500	6447	1515	3375	179	5,37
		км трубопровода		163366,67	17766,67	4901	533	62,1	21,05	0,6315
17	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 40мм	10	1063,8	13,3	10638	133	4964	0,844	8,44
		м трубы, уложенной в футляре		797,7	1,6	7977	16	62,1	0,0017	0,017
18	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	30,3	483,74		14657				
		м								
19	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	54,035	196,66		10627				
		м								
20	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50мм. Укладка.	0,3755	203307,59	44756,32	76342	16806	40491	173	64,9615
		км трубопровода		157890,81	15752,33	59288	5915	62,1	18,65	7,00308
21	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	379,255	112,36		42613				
		м								

22	11-220301-0111	Футляры стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,01	1723800	779600	17238	7796	7050	857	8,57
				871700	263600	8717	2636	62,1	241,28	2,4128
23	23-010201-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	10,04	34411,98		345496				
24	11-220301-0108	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,02	1001700	426400	20034	8528	8308	504	10,08
				512650	156250	10253	3125	62,1	145,33	2,9066
25	23-010201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	20,08	20233,58		406290				
26	11-220301-0106	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,01	740300	319400	7403	3194	3094	376	3,76
				382400	115800	3824	1158	62,1	107,34	1,0734
27	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	10,04	5537,73		55599				
28	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,013	359692,31	70692,31	4676	919	2449	270	3,51
				274615,38	28692,31	3570	373	62,1	27,65	0,35945
29	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	13,052	2015,93		26312				
30	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0028	310714,29	44642,86	870	125	478	253	0,7084
				257500	17500	721	49	62,1	16,57	0,0464
31	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	2,8	306,41		858				

32	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	7	1586	56,86	11102	398	5415	1,4	9,8
		задвижка или клапан		1217,43	28,29	8522	198	62,1	0,03	0,21
33	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	7	40085,19		280596				
		шт.								
34	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	28	1675,5	81,39	46914	2279	22323	1,47	41,16
		шт.		1310,5	9,46	36694	265	60,4	0,01	0,28
35	23-040902-3125	Кран шаровый, PN 25, DN 20	28	1253,85		35108				
		шт.								
36	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	36	910,94	541,86	32794	19507	12489	0,414	14,904
		шт.		369,08	189,56	13287	6824	62,1	0,226	8,136
37	23-020301-0202	Муфта полиэтиленовая DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	189,51		6443				
		шт.								
38	23-020302-6108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	939,51		940				
		шт.								
39	23-020302-6102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	671,19		671				
		шт.								
40	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	3	1342,33	797,67	4027	2393	1535	0,611	1,833
		шт.		544,67	279,33	1634	838	62,1	0,333	0,999
41	23-020301-0616	Тройник полиэтиленовый DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	790,91		791				
		шт.								
42	23-020301-0603	Тройник полиэтиленовый DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	205,91		412				
		шт.								

43	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *фланец*	2	1859,5	187	3719	374	1945	1,43	2,86
				1556,5	9,5	3113	19	62,1	0,01	0,02
44	23-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	3162,34		6325				
45	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	23	775,39	64,26	17834	1478	9327	0,6	13,8
				653,04	–	15020	–	62,1	–	–
46	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	23	1493,29		34346				
47	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *фланец*	2	1859,5	187	3719	374	1945	1,43	2,86
				1556,5	9,5	3113	19	62,1	0,01	0,02
48	23-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские прижымные PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	3162,34		6325				
49	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	25	775,36	64,24	19384	1606	10138	0,6	15
				653,04	–	16326	–	62,1	–	–
50	23-020103-0110	Фланцы плоские прижымные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	25	1493,29		37332				
51	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	27	910,93	541,85	24595	14630	9367	0,414	11,178
				369,07	189,56	9965	5118	62,1	0,226	6,102
52	23-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	2735,13		5470				

53	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	25	911,47		22787				
54	23-020101-3530	Переход стальной концентрический д.100х20 *шт.*	2	6254,52		12509				
55	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	2	46929	123	93858	246	1959	1,82	3,64
				1523,5	54	3047	108	62,1	0,05	0,1
56	23-021104-0604	Пожарная подставка с тройником 100х100мм,примК=2,000; *т*	0,1374	238093,5		32714				
57	11-221101-0105	Врезка в пластиковый водопровод, диаметр 200 мм *врезка*	2	13548,5	5762,5	27097	11525	7360	3,64	7,28
				3910,5	2015,5	7821	4031	62,1	1,89	3,78
58	11-221101-0103	Врезка в пластиковый водопровод, диаметр 100 мм. *врезка*	1	5744	2552	5744	2552	1879	2,01	2,01
				2101	924	2101	924	62,1	0,88	0,88
59	11-270902-0101	Знаки флуоресцентные. Установка *шт.*	4	3797	737,25	15188	2949	6890	3,2	12,8
				2678,75	177,75	10715	711	60,3	0,1453	0,5812
60	24-010107-0502	Флуоресцентный указатель пожгидранта *100 шт.*	0,04	105364,98		4215				
61	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,264	79299,24	–	20935	–	8482	61,8	16,3152
				51734,85	–	13658	–	62,1	–	–
62	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,5145	49988,34	–	25719	–	13774	51,5	26,49675
				43111,76	–	22181	–	62,1	–	–
63	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,4748	44839,93	–	21290	–	12712	51,5	24,4522
				43112,89	–	20470	–	62,1	–	–
64	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	16,8	130,54	1,25	2193	21	216	0,0218	0,36624

			23,39	0,3	393	5	54,2	0,0003	0,00504
65 11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	16,8	68,15	0,83	1145	14	175	0,0213	0,35784
	м2		18,99	0,24	319	4	54,2	0,0002	0,00336
66 11-220501-0106	Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,214	226635,51	71836,45	48500	15373	23953	171,6	36,7224
	км трубопровода		154799,07	25439,25	33127	5444	62,1	29,934	6,40588

Раздел 2 Колодец д.1500-15шт

67 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=15,000;	187,5	97	88,19	18187	16536	4487	0,0115	2,15625
	м3 грунта		8,81	31,69	1651	5942	59,1	0,025	4,6875
68 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=15,000;	120	14,11	14,11	1693	1693	342	–	–
	м3 грунта		–	4,82	–	578	59,1	0,0038	0,456
69 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=15,000;	120	129,78	53,55	15574	6426	7166	0,108	12,96
	м3 уплотненного грунта		76,23	24,81	9148	2977	59,1	0,02625	3,15
70 11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2К=15,000;	67,5	28,44	28,44	1920	1920	382	–	–
	м3 грунта		–	9,59	–	647	59,1	0,00756	0,5103
71 11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2К=15,000;	90	107,99	–	9719	–	5744	0,129	11,61
	м2 спланированной поверхности		107,99	–	9719	–	59,1	–	–
72 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	24,8	28937,82	6199,92	717658	153758	156455	8,86	219,728
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7611,01	2547,9	188753	63188	62,1	2,218	55,0064

73 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=16,000; *шт.*	16	19105,11		305682				
74 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=16,000; *шт.*	32	9693,38		310188				
75 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9аК=16,000; *шт.*	16	16837,33		269397				
76 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=16,000; *шт.*	16	18953,79		303261				
77 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=16,000; *шт.*	16	1627,81		26045				
78 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=16,000; *т стальных элементов*	0,64224	421344,05	5742,4	270604	3688	17458	42,7	27,42365
			42798,64	973,16	27487	625	62,1	1,03	0,66151
79 21-060304-0401	Лестницы приставные (стремянки)К=16,000; *т*	0,3248	339167,61		110162				
80 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=16,000; *комплект*	16	10023,18		160371				
81 11-060101-0101	Отмостка вокруг колодца. УстройствоК=16,000; *м3*	8,8	15263,3	674,77	134317	5938	5144	1,35	11,88
			1033,86	171,36	9098	1508	48,5	0,1813	1,59544
82 11-220301-0109	Стальные вставки для колодцев, диаметр 350 мм. (0,3х50)=15м *км трубопровода*	0,015	1226600	507000	18399	7605	7543	615	9,225
			625533,33	184200	9383	2763	62,1	169,27	2,53905
83 23-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	15	13232,31		198485				
84 11-060101-0101	Упор бетонный, бетон В7,5 *м3*	0,768	16940,1	675,78	13010	519	449	1,35	1,0368
			1033,85	171,88	794	132	48,5	0,1813	0,13924

Всего прямые затраты	**7693593**	**2085**
		415
в том числе	1 747 437	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 227 704	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	459 257	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 718 451	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 327 631	
Накладные расходы I уровня, тенге	9 021 224	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	382 500	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 403 724	
Итого, тенге	752 298	
Сметная прибыль (8 %), тенге	**10 156 022**	
Всего		
Временные здания и сооружения (0,9 %)	91 404	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	188 143	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 435 569**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**11 061 703**	
НДС (12 %)	1 327 404	
Всего по акту с учетом НДС	**12 389 107**	

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

ANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 10срФ2

казчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

одрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

аименование объекта: Наружные сети водопровода

оговор № 38 от13.12.2017г.

Акт №5
приемки выполненных работ за апрель 2018года
(локальная смета 6-2-2)
Канализация

оставлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Канализация										
1	11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	981	140,09	132,44	137425	129927	34074	0,00998	9,79038
		м3 грунта		7,64	51,13	7498	50157	59,1	0,0434	42,5754
2	11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	446,3	101,99	96,43	45519	43038	11285	0,00726	3,24014
		м3 грунта		5,56	37,23	2481	16614	59,1	0,0316	14,10308
3	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	90,1	2449,35	–	220686	–	130425	2,976	268,1376
		м3 грунта		2449,33	–	220685	–	59,1	–	–

4	11-010205-0503	Подбивка пазух вручную с засыпкой на дно траншеи местного мягкого грунта. Группа грунтов 3 (357,1-10см 61,1)= *м3 грунта*	296	970,24	–	287191	–	169730	1,21	358,16
				970,24	–	287191	–	59,1	–	–
5	11-010101-0216	Грунты 4 группы. Обратная засыпка экскаватором мягким грунтом с употнением. "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	348,09	113,31	107,82	39443	37532	8351	0,00717	2,49581
				5,49	35,11	1911	12220	59,1	0,0298	10,37308
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	348,09	154,81	63,75	53887	22191	24808	0,129	44,90361
				91,06	29,54	31696	10281	59,1	0,03125	10,87781
7	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	812,21	26,92	26,92	21863	21863	4922	–	–
				–	10,25	–	8328	59,1	0,00942	7,65102
8	11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	812,21	11,66	11,66	9469	9469	2132	–	–
				–	4,44	–	3607	59,1	0,00408	3,31382
9	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	812,21	58,25	58,25	47311	47311	9418	–	–
				–	19,62	–	15935	59,1	0,01567	12,72733
10	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,611	387713,58	119731,59	236893	73156	113980	286	174,746
				257995,09	42402,62	157635	25908	62,1	49,89	30,48279
11	23-010503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	617,11	2289,94		1413145				

12	11-221101-0105	Врезка в пластиковый трубопровод д.200 *врезка*	1	13548	5762	13548	5762	3679	3,64	3,64
				3910	2015	3910	2015	62,1	1,89	1,89
13	11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции *км трубопровода*	0,611	34800,33	–	21263	–	7846	24,7	15,0917
				20677,58	–	12634	–	62,1	–	–

Раздел 2 Колодец д.1000-21шт

14	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=21,000; *м3 грунта*	174,3	97	88,19	16907	15372	4172	0,0115	2,00445
				8,81	31,69	1535	5524	59,1	0,025	4,3575
15	11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2К=21,000; *м2 спланированной поверхности*	31,5	108	–	3402	–	2011	0,129	4,0635
				108	–	3402	–	59,1	–	–
16	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=21,000; *м3 грунта*	151,2	14,11	14,11	2133	2133	430	–	–
				–	4,81	–	728	59,1	0,0038	0,57456
17	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=21,000; *м3 уплотненного грунта*	151,2	129,78	53,55	19623	8097	9029	0,108	16,3296
				76,23	24,81	11526	3751	59,1	0,02625	3,969
18	11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2К=21,000; *м3 грунта*	44,1	28,46	28,46	1255	1255	250	–	–
				–	9,59	–	423	59,1	0,00756	0,3334
19	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (12,8ж/б+7,92лоток) *м3 конструкций колодца*	20,72	21886,49	7183,54	453488	148843	195896	13,869	287,36568
				12364,24	2860,33	256187	59266	62,1	2,382	49,35504
20	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	7,92	13314,32		105449				

21	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10К=21,000; *шт.*	21	9288,5		195059				
22	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=30,000; *шт.*	30	6078,31		182349				
23	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9К=6,000; *шт.*	6	9212,33		55274				
24	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=21,000; *шт.*	21	7888,62		165661				
25	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=34,000; *шт.*	34	1627,81		55346				
26	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,71244	421344,96	5742,24	300183	4091	19366	42,7	30,42119
				42797,99	974,12	30491	694	62,1	1,03	0,73381
27	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные (стремянки) *т*	0,2517	339167,61		85368				
28	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=21,000; *комплект*	21	10023,18		210487				
29	11-060101-0101	Отмостка вокруг колодца. УстройствоК=21,000; *м3*	11,55	15263,38	674,63	176292	7792	6752	1,35	15,5925
				1033,94	171,34	11942	1979	48,5	0,1813	2,09402
		Всего прямые затраты				**4575919**				**1236**
										195

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 040 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	577 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 430
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 957 362
Накладные расходы I уровня, тенге	758 556

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 334 475
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	226 182
Итого, тенге	5 560 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	444 853
Всего	**6 005 510**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	54 050
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	111 254
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 170 814**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**6 541 063**
НДС (12 %)	784 928
Всего по акту с учетом НДС	**7 325 991**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

SANA-2015". Версия 17 4 1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 пятно №1									
1	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	51,65	160,54	145,05	8292	7492	2194	0,0179	0,92454
		м3 грунта		15,37	56,5	794	2918	59,1	0,0519	2,68064
2	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	92,97	234,04		21759				
		т								
	Раздел 2 пятно №2									
3	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
		м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556

4	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980			
		т							
Раздел 3 пятно №3									
5	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	92	32,86	32,86	3023	3023	681	–	–
		м3 грунта		–	12,52	–	1152	59,1	0,0115	1,058
6	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	92	28,12	28,12	2587	2587	582	–	–
		м3 грунта		–	10,71	–	985	59,1	0,00984	0,90528
7	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	127,56	160,54	145,05	20478	18503	5418	0,0179	2,28332
		м3 грунта		15,37	56,49	1961	7206	59,1	0,0519	6,62036
8	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	229,608	234,04		53737			
		т							
Раздел 4 пятно №4									
9	11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
		м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556
10	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980			
		т							

Раздел 5 пятно №5

11 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	116	32,86	32,86	3812	3812	858	–	–
	м3 грунта		–	12,52	–	1452	59,1	0,0115	1,334
12 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	116	28,12	28,12	3262	3262	734	–	–
	м3 грунта		–	10,71	–	1242	59,1	0,00984	1,14144
13 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	151,56	160,53	145,04	24330	21983	6437	0,0179	2,71292
	м3 грунта		15,37	56,49	2330	8562	59,1	0,0519	7,86596
14 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	272,808	234,04		63848				
	т								
Раздел 6 пятно №6									
15 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
	м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556
16 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980				
	т								
Раздел 7 пятно №7									
17 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
	м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556

18 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980				
	т								
Раздел 8 пятно №8									
19 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
	м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556
20 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980				
	т								
Раздел 9 пятно №9									
21 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	77	32,86	32,86	2530	2530	570	–	–
	м3 грунта		–	12,52	–	964	59,1	0,0115	0,8855
22 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	77	28,12	28,12	2165	2165	488	–	–
	м3 грунта		–	10,71	–	825	59,1	0,00984	0,75768
23 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	112,56	160,53	145,04	18069	16326	4781	0,0179	2,01482
	м3 грунта		15,38	56,49	1731	6359	59,1	0,0519	5,84186
24 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	202,608	234,04		47418				
	т								
Раздел 10 пятно №10									

25 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
	м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556
26 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980				
	т								
Раздел 11 пятно №11									
27 11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	35,56	160,55	145,05	5709	5158	1511	0,0179	0,63652
	м3 грунта		15,38	56,5	547	2009	59,1	0,0519	1,84556
28 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,800;	64,008	234,04		14980				
	т								

Всего прямые затраты	**420133**	**12**
		42
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 645	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 789	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 728	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77	
- перевозка грузов, тенге	291 622	
Накладные расходы I уровня, тенге	33 320	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	453 453	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 226	
Итого, тенге	472 679	
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 814	
Всего	**510 493**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 594	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	9 457	

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	524 544
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	556 017
НДС (12 %)	66 722
Всего по акту с учетом НДС	622 739

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Алмабай Е.Қ.

"SANA-2015": Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской област

Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №7
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
(локальная смета 7-1-3)

Ограждение +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение пятно №1								
		1.1 Ограждение								
3	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=70,000; *м2*	205,8	343,76		70746				
4	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=70,000; *т*	4,3302	329987,27		1428911				
5	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000; *м2*	171,97	64,88	0,85	11158	147	1788	0,0213	3,66296
				18,99	0,19	3266	32	54,2	0,0002	0,03439
		1.2 Ворота								
8	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				

		м2								
9	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
10	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035
	1.3 Калитка									
13	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
14	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
15	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029
	Раздел 2 Ограждение пятно №2									
	2.1 Ограждение									
18	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
19	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
20	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378
	2.2 Ворота									
23	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								

24	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
25	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035
	2.3 Калитка									
28	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
29	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
30	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029
	Раздел 3 Ограждение пятно №3									
	3.1 Ограждение									
33	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
34	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
35	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378
	3.2 Ворота									
38	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
39	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				

		т								
40	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035
	3.3 Калитка									
43	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
44	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
45	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029
	Раздел 4 Ограждение пятно №4									
	4.1 Ограждение									
48	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
49	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
50	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378
	4.2 Ворота									
53	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
54	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								

55	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	м2	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
					18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035
	4.3 Калитка										
58	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	343,76		413				
59	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4953	329987,27		163443				
60	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	м2	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
					19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029
	Раздел 5 Ограждение пятно №5										
	5.1 Ограждение										
63	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	м2	141,12	343,76		48511				
64	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	т	2,96928	329987,27		979825				
65	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	м2	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
					18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378
	5.2 Ворота										
68	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	343,76		928				
69	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06014	329987,27		19845				
70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;		1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706

		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035
5.3 Калитка										
73	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
74	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
75	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029
Раздел 6 Ограждение пятно №6										
6.1 Ограждение										
78	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
79	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
80	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378
6.2 Ворота										
83	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
84	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
85	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

6.3 Калитка

88	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
89	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
90	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 7 Ограждение пятно №7

7.1 Ограждение

93	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
94	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
95	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378

7.2 Ворота

98	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
99	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
100	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

7.3 Калитка

103	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
104	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
105	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 8 Ограждение пятно №8

8.1 Ограждение

108	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
109	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
110	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378

8.2 Ворота

113	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
114	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
115	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

8.3 Калитка

118	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
119	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
120	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 9 Ограждение пятно №9

9.1 Ограждение

123	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=71,000;	208,74	343,76		71756				
		м2								
124	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=71,000;	4,39206	329987,27		1449324				
		т								
125	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	171,1	64,87	0,85	11100	145	1778	0,0213	3,64443
		м2		18,99	0,19	3249	32	54,2	0,0002	0,03422

9.2 Ворота

128	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
129	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
130	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

9.3 Калитка

133	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
134	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
135	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 10 Ограждение пятно №10

10.1 Ограждение

138	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=37,000;	108,78	343,76		37394				
		м2								
139	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=37,000;	2,28882	329987,27		755281				
		т								
140	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	92,8	64,87	0,85	6020	79	965	0,0213	1,97664
		м2		18,99	0,19	1762	18	54,2	0,0002	0,01856

10.2 Ворота

143	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
144	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
145	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

10.3 Калитка

148	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
149	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
150	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 11 Ограждение пятно №11

11.1 Ограждение

153	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=34,000;	99,96	343,76		34362				
		м2								
154	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=34,000;	2,10324	329987,27		694042				
		т								
155	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	84,1	64,89	0,86	5457	72	874	0,0213	1,79133
		м2		18,99	0,19	1597	16	54,2	0,0002	0,01682

11.2 Ворота

158	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
159	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
160	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

11.3 Калитка

163	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
164	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
165	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2								
				19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 12 Ограждение пятно №12

12.1 Ограждение

168	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=34,000;	99,96	343,76		34362				
		м2								
169	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=34,000;	2,10324	329987,27		694042				
		т								
170	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	84,1	64,89	0,86	5457	72	874	0,0213	1,79133
		м2								
				18,99	0,19	1597	16	54,2	0,0002	0,01682

12.2 Ворота

173	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
174	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
175	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2								
				18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

12.3 Калитка

178	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
179	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
180	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 13 Ограждение пятно №13

13.1 Ограждение

183	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=34,000;	99,96	343,76		34362				
		м2								
184	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=34,000;	2,10324	329987,27		694042				
		т								
185	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	84,1	64,89	0,86	5457	72	874	0,0213	1,79133
		м2		18,99	0,19	1597	16	54,2	0,0002	0,01682

13.2 Ворота

188	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
189	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
190	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

13.3 Калитка

193	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
194	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
195	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2		19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Раздел 14 Ограждение пятно №14

14.1 Ограждение

198	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80К=48,000;	141,12	343,76		48511				
		м2								
199	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=48,000;	2,96928	329987,27		979825				
		т								
200	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	118,9	64,88	0,85	7714	101	1236	0,0213	2,53257
		м2		18,99	0,19	2258	22	54,2	0,0002	0,02378

14.2 Ворота

203	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	2,7	343,76		928				
		м2								
204	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06014	329987,27		19845				
		т								
205	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,74	64,94	1,15	113	2	18	0,0213	0,03706
		м2		18,97	–	33	–	54,2	0,0002	0,00035

14.3 Калитка

208	21-050308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	1,2	343,76		413				
		м2								
209	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,4953	329987,27		163443				
		т								
210	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	1,45	64,83	0,69	94	1	15	0,0213	0,03089
		м2								
				19,31	–	28	–	54,2	0,0002	0,00029

Всего прямые затраты	**16919377**	36
		–
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 986	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 437	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	306	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 885 954	
Накладные расходы I уровня, тенге	17 503	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 936 880	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	718 124	
Итого, тенге	17 655 004	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 412 400	
Всего	**19 067 404**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	171 607	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	353 228	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 592 239**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**20 767 773**	
НДС (12 %)	2 492 133	
Всего по акту с учетом НДС	**23 259 906**	

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

Утверждена приказом Председателя

Агентства

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **май** 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38 Доп.сог.№1	13.12.2017 13.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за **июнь**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	189098227	22091368			-	-	-	-	2650963	**24742331**
Минус: Аванс 5%	9454912	1104568							132548	1237117
Итого к оплате	179643315	20986800							2518415	**23505214**

Сумма к оплате: Двадцать три миллиона пятьсот пять тысячи двести четырнадцать тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области_____ Жакупов С.А._____2018года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ" Амалбай Е.Қ._____ 2018года
(должность, ф., и., о., подпись)

SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской области Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе

Кансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №7
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Дверные проемы								
69	21-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	98	1171,98		114854				
70	21-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 *шт.*	42	1452,91		61022				
		Раздел 8 Полы								
		8.1 тип-Б								
		8.2 тип-Б*								
		8.3 тип-Л								
90	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	841,82	2980,23 / 311,7	14,73 / 7,66	2508821 / 262396	12404 / 6445	163724 / 60,9	0,382 / 0,0085	321,57524 / 7,15547

91 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	736,4	265,82	0,57	195747	418	38802	0,0899	66,20236
	м плинтусов		86,24	0,28	63505	209	60,9	0,0003	0,22092

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.0 Подраздел без наименования

92 11-100403-0101	Потолки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	331,051	1972,7	9,92	653063	3284	173333	0,9779	323,73477
	м2 потолка		871,8	3,76	288610	1245	59,8	0,0034	1,12557
93 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-левкас	958,02	433,63	1,76	415428	1683	226871	0,45	431,109
	м2 оштукатуриваемой поверхности		431,67	0,47	413546	453	54,8	0,0218	20,88484
94 22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006К=2,400;	2299,248	81,5		187389				
	кг								
95 11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	958,02	218,62	1,85	209447	1776	71654	0,154	147,53508
	м2 окрашиваемой поверхности		135,55	0,93	129860	895	54,8	0,001	0,95802
97 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	2928,94	82,28	0,53	241003	1550	118843	0,092	269,46248
	м2 окрашиваемой поверхности		73,77	0,27	216068	799	54,8	0,0003	0,87868
98 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (19,1+1,8)	292,6	303	0,91	88659	266	44387	0,31	90,706
	м2 окрашиваемой поверхности		276,36	0,46	80864	135	54,8	0,0005	0,1463

Раздел 12 Крыльцо К-1

108	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,99358	197941,97		196671				
		т								
109	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,81984	206808,65	891,64	169550	731	20714	58	47,55072
		т								
				51706,43	389,1	42391	319	48,5	0,36	0,29514
110	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000;	56,7	67,58	1,08	3832	61	953	0,0295	1,67265
		м2								
				30,85	0,18	1749	10	54,2	0,0002	0,01134
111	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=27,000;	56,7	64,87	0,85	3678	48	589	0,0213	1,20771
		м2								
				18,99	0,18	1077	10	54,2	0,0002	0,01134
112	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	70,14	562,2	14,97	39433	1050	19930	0,5663	39,72028
		м2 кровли								
				498,46	5,35	34962	375	56,4	0,0045	0,31563
113	21-100103-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	80,661	2973,12		239815				
		м2								
114	11-100102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	63	1715,75	17,27	108092	1088	45420	1,43	90,09
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1197,11	8,51	75418	536	59,8	0,009	0,567
115	29-000002-0002(п	М/сайдинг	63	1689		106407				
		м2								
116	11-110101-1508	Покрытия крыльца. Железнение	92,4	106,19	2,72	9812	251	5309	0,1	9,24
		м2 покрытия								
				93,45	0,9	8635	83	60,9	0,001	0,0924

Раздел 13 Отмостка

13.1 Отмостка

117	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	18,2	5392,36	1209,4	98141	22011	11127	0,85	15,47
		м3 основания								
				681,59	521,87	12405	9498	50,8	0,54	9,828
118	11-060101-0101	Бетонная отмостка В7,5. Устройство	18,2	16935,05	674,67	308218	12279	10638	1,35	24,57
		м3								

	1033,9	171,32	18817	3118	48,5	0,1813	3,29966
Всего прямые затраты			**5959082**				**1880**
в том числе							**46**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 650 303				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			58 900				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			24 130				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 249 879				
Накладные расходы I уровня, тенге			952 294				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			6 911 376				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			293 042				
Итого, тенге			7 204 418				
Сметная прибыль (8 %), тенге			576 353				
Всего			**7 780 771**				
Временные здания и сооружения (0,9 %)			70 027				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			144 141				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**7 994 939**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)			**8 474 635**				
НДС (12 %)			1 016 956				
Всего по акту с учетом НДС			**9 491 591**				

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Углярка (на 14 домов) +

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 3-1-1)
Углярка (14домов)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	17,45142	6055,04	1628,52	105669	28420	31644	3,72	64,91928
		м3 кладки		3153,55	415,84	55034	7257	50,8	0,44	7,67862
4	11-080201-0701	Армирование кладки	0,08372	278893,93	1433,35	23349	120	2108	56,4	4,72181
		т металлических изделий		49044,43	513,62	4106	43	50,8	0,54	0,04521
5	11-060701-0201	Ж/б пояса в опалубке. Устройство	5,18	26935,52	3041,7	139526	15756	19967	8,25	42,735
		м3		7261,58	686,1	37615	3554	48,5	0,7231	3,74566
8	11-100105-0101	Стропильная система. Установка	3,08	73641,56	949,03	226816	2923	33947	22,1	68,068
		м3 древесины в конструкции		18032,79	398,05	55541	1226	59,8	0,37	1,1396
9	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,08	6082,79	39,29	18735	121	1251	0,78	2,4024
		м3 древесины в конструкции		661,36	17,86	2037	55	59,8	0,017	0,05236

10 11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	189	1642,2	50,44	310376	9533	40155	0,424	80,136
	м2 кровли		359,44	17,26	67934	3262	56,4	0,0169	3,1941
11 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,28952	431348,44	1526,66	124884	442	35383	289	83,67128
	т		251315,97	666,62	72761	193	48,5	0,62	0,1795
13 11-110101-0209	Полы бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	8,4672	19109,39	6,02	161803	51	15133	3,66	30,98995
	м3 подстилающего слоя		2934,74	–	24849	–	60,9	–	–
14 11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	18,62	3194,58	73,85	59483	1375	11681	1,15	21,413
	м2		1012,24	36,84	18848	686	59,8	0,039	0,72618
15 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7 СТ РК 943-92	18,62	8815,01		164135				
	м2								
16 11-100106-0201	Установка фрамуги	2,8	2735,36	301,79	7659	845	2568	1,64	4,592
	м2		1443,57	90,36	4042	253	59,8	0,0901	0,25228
17 21-090101-9901	Фрамуга 400х500	2,8	7277,39		20377				
	м2								
18 21-070204-0210	Доска на перемычку ПД-1 (200х50х1000), 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,14	19962,67		2795				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1365607**				**404**
									17

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	342 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	963 254
Накладные расходы I уровня, тенге	193 837
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 559 444

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	66 120
Итого, тенге	1 625 564
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 045
Всего	**1 755 609**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 800
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	32 523
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 803 932**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**1 912 168**
НДС (12 %)	229 460
Всего по акту с учетом НДС	**2 141 628**

Заказчик _____ Жакупов С.А

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 года
(локальная смета 7-1-2)

Покрытия +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 пятно №1										
1.1 тип-1										
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	76,582	32,87 / –	32,87 / 12,52	2517 / –	2517 / 959	567 / 59,1	– / 0,0115	– / 0,88069
2	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	76,582	58,25 / –	58,25 / 19,61	4461 / –	4461 / 1502	888 / 59,1	– / 0,01567	– / 1,20004
3	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	348,1	388,82 / 34,24	92,88 / 26,99	135348 / 11918	32331 / 9394	12851 / 60,3	0,0416 / 0,02419	14,48096 / 8,42054

4	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство *м2 основания*	348,1	601,63	144,33	209428	50242	15052	0,0398	13,85438
				31,91	39,8	11109	13853	60,3	0,03315	11,53952
5	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000; *м2 основания*	-696,2	44,18	8,85	-30758	-6162	-1246	0,00062	-0,43164
				0,5	2,47	-346	-1720	60,3	0,00216	-1,50379
	1.2 тип-2									
6	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
				34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
7	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040; *м3*	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
				1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
	1.3 тип-3									
8	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	113,3	1513,07	20,86	171431	2364	40139	0,698	79,0834
				579,4	8,11	65646	919	60,3	0,0065	0,73645
9	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045; *м3*	5,0985	43050,68		219494				
	Раздел 2 пятно №2									
	2.1 тип-1									
10	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	77,22	32,87	32,87	2538	2538	571	–	–
				–	12,52	–	967	59,1	0,0115	0,88803
11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	77,22	58,25	58,25	4498	4498	895	–	–

			–	19,62	–	1515	59,1	0,01567	1,21004
12 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	351	388,82	92,87	136475	32599	12958	0,0416	14,6016
	м2 основания или покрытия		34,24	26,99	12018	9472	60,3	0,02419	8,49069
13 11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	351	601,63	144,33	211172	50660	15179	0,0398	13,9698
	м2 основания		31,91	39,8	11202	13970	60,3	0,03315	11,63565
14 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-702	44,18	8,85	-31016	-6214	-1256	0,00062	-0,43524
	м2 основания		0,5	2,47	-349	-1734	60,3	0,00216	-1,51632
2.2 тип-2									
15 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
	м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
16 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
	м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
2.3 тип-3									
17 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	128	1513,07	20,86	193673	2670	45347	0,698	89,344
	м бортового камня		579,41	8,11	74164	1038	60,3	0,0065	0,832
18 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	5,76	43050,68		247972				
	м3								
<u>Раздел 3 пятно №3</u>									
3.1 тип-1									
19 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	72,094	32,86	32,86	2369	2369	533	–	–

	м3 грунта		–	12,51	–	902	59,1	0,0115	0,82908
20 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	72,094	58,26	58,26	4200	4200	836	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,63	–	1415	59,1	0,01567	1,12971
21 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	327,7	388,81	92,87	127414	30434	12100	0,0416	13,63232
	м2 основания или покрытия		34,24	26,99	11220	8846	60,3	0,02419	7,92706
22 11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	327,7	601,63	144,33	197153	47297	14171	0,0398	13,04246
	м2 основания		31,91	39,8	10458	13042	60,3	0,03315	10,86326
23 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-655,4	44,18	8,85	-28957	-5802	-1173	0,00062	-0,40635
	м2 основания		0,5	2,47	-326	-1619	60,3	0,00216	-1,41566
3.2 тип-2									
24 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
	м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
25 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
	м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
3.3 тип-3									
26 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	114,1	1513,06	20,86	172640	2380	40422	0,698	79,6418
	м бортового камня		579,4	8,11	66110	925	60,3	0,0065	0,74165
27 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	5,1345	43050,68		221044				
	м3								

Раздел 4 пятно №4

4.1 тип-1

28	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	72,49	32,86	32,86	2382	2382	536	–	–
		м3 грунта		–	12,51	–	907	59,1	0,0115	0,83364
29	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	72,49	58,26	58,26	4223	4223	840	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	1422	59,1	0,01567	1,13592
30	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	329,5	388,81	92,87	128114	30602	12165	0,0416	13,7072
		м2 основания или покрытия		34,24	26,99	11281	8893	60,3	0,02419	7,97061
31	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	329,5	601,63	144,33	198238	47557	14249	0,0398	13,1141
		м2 основания		31,92	39,8	10516	13114	60,3	0,03315	10,92293
32	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-659	44,18	8,85	-29115	-5832	-1179	0,00062	-0,40858
		м2 основания		0,5	2,47	-328	-1628	60,3	0,00216	-1,42344

4.2 тип-2

33	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
		м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
34	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
		м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725

4.3 тип-3

5	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	117,3	1513,07 579,4	20,86 8,11	177483 67964	2447 951	41556 60,3	0,698 0,0065	81,8754 0,76245
6	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045: *м3*	5,2785	43050,68		227243				

Раздел 5 пятно №5

5.1 тип-1

37	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	72,49	32,86 –	32,86 12,51	2382 –	2382 907	536 59,1	– 0,0115	– 0,83364
38	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	72,49	58,26 –	58,26 19,62	4223 –	4223 1422	840 59,1	– 0,01567	– 1,13592
39	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	329,5	388,81 34,24	92,87 26,99	128114 11281	30602 8893	12165 60,3	0,0416 0,02419	13,7072 7,97061
40	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство *м2 основания*	329,5	601,63 31,92	144,33 39,8	198238 10516	47557 13114	14249 60,3	0,0398 0,03315	13,1141 10,92293
41	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000; *м2 основания*	-659	44,18 0,5	8,85 2,47	-29115 -328	-5832 -1628	-1179 60,3	0,00062 0,00216	-0,40858 -1,42344

5.2 тип-2

42	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416

		м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
43	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
		м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
5.3 тип-3										
44	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	117,3	1513,07	20,86	177483	2447	41556	0,698	81,8754
		м бортового камня		579,4	8,11	67964	951	60,3	0,0065	0,76245
45	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	5,2785	43050,68		227243				
		м3								
Раздел 6 пятно №6										
6.1 тип-1										
46	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	72,49	32,86	32,86	2382	2382	536	–	–
		м3 грунта		–	12,51	–	907	59,1	0,0115	0,83364
47	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	72,49	58,26	58,26	4223	4223	840	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	1422	59,1	0,01567	1,13592
48	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	329,5	389,11	92,87	128211	30602	12165	0,0416	13,7072
		м2 основания или покрытия		34,24	26,99	11281	8893	60,3	0,02419	7,97061
49	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	329,5	602,47	144,33	198515	47557	14249	0,0398	13,1141
		м2 основания		31,92	39,8	10516	13114	60,3	0,03315	10,92293
50	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-659	44,18	8,85	-29115	-5832	-1179	0,00062	-0,40858

	м2 основания		0,5	2,47	-328	-1628	60,3	0,00216	-1,42344
6.2 тип-2									
51 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
	м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
52 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
	м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
6.3 тип-3									
53 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	117,3	1513,07	20,86	177483	2447	41556	0,698	81,8754
	м бортового камня		579,4	8,11	67964	951	60,3	0,0065	0,76245
54 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	5,2785	43050,68		227243				
	м3								
Раздел 7 пятно №7									
7.1 тип-1									
55 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	72,49	32,86	32,86	2382	2382	536	–	–
	м3 грунта		–	12,51	–	907	59,1	0,0115	0,83364
56 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	72,49	58,26	58,26	4223	4223	840	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	1422	59,1	0,01567	1,13592
57 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	329,5	388,81	92,87	128114	30602	12165	0,0416	13,7072
	м2 основания или покрытия		34,24	26,99	11281	8893	60,3	0,02419	7,97061
58 11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	329,5	601,63	144,33	198238	47557	14249	0,0398	13,1141
	м2 основания								

			31,92	39,8	10516	13114	60,3	0,03315	10,92293
59 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000; *м2 основания*	-659	44,18	8,85	-29115	-5832	-1179	0,00062	-0,40858
			0,5	2,47	-328	-1628	60,3	0,00216	-1,42344
7.2 тип-2									
60 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
			34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
61 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040; *м3*	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
			1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
7.3 тип-3									
62 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	117,3	1513,07	20,86	177483	2447	41556	0,698	81,8754
			579,4	8,11	67964	951	60,3	0,0065	0,76245
63 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045; *м3*	5,2785	43050,68		227243				
Раздел 8 пятно №8									
8.1 тип-1									
64 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	72,49	32,86	32,86	2382	2382	536	–	–
			–	12,51	–	907	59,1	0,0115	0,83364
65 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	72,49	58,26	58,26	4223	4223	840	–	–
			–	19,62	–	1422	59,1	0,01567	1,13592

66	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	329,5	388,81	92,87	128114	30602	12165	0,0416	13,7072
		м2 основания или покрытия		34,24	26,99	11281	8893	60,3	0,02419	7,97061
67	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	329,5	601,63	144,33	198238	47557	14249	0,0398	13,1141
		м2 основания		31,92	39,8	10516	13114	60,3	0,03315	10,92293
68	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-659	44,18	8,85	-29115	-5832	-1179	0,00062	-0,40858
		м2 основания		0,5	2,47	-328	-1628	60,3	0,00216	-1,42344
	8.2 тип-2									
69	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
		м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
70	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
		м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
	8.3 тип-3									
71	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	117,3	1513,07	20,86	177483	2447	41556	0,698	81,8754
		м бортового камня		579,4	8,11	67964	951	60,3	0,0065	0,76245
72	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	5,2785	43050,68		227243				
		м3								
	Раздел 9 пятно №9									
	9.1 тип-1									
73	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	64,856	32,86	32,86	2131	2131	480	–	–
		м3 грунта								

74 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		–	12,52	–	812	59,1	0,0115	0,74584
	м3 уплотненного грунта	64,856	58,25	58,25	3778	3778	752	–	–
75 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		–	19,63	–	1273	59,1	0,01567	1,01629
	м2 основания или покрытия	294,8	388,81	92,87	114622	27379	10883	0,0416	12,26368
76 11-270403-0501			34,24	26,98	10093	7955	60,3	0,02419	7,13121
	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	294,8	601,63	144,33	177360	42549	12748	0,0398	11,73304
	м2 основания		31,91	39,8	9408	11733	60,3	0,03315	9,77262
77 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;								
	м2 основания	-655,4	44,18	8,85	-28957	-5802	-1173	0,00062	-0,40635
			0,5	2,47	-326	-1619	60,3	0,00216	-1,41566
9.2 тип-2									
78 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
	м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
79 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
	м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
9.3 тип-3									
80 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	100	1513,06	20,86	151306	2086	35427	0,698	69,8
	м бортового камня		579,4	8,11	57940	811	60,3	0,0065	0,65
81 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	4,5	43050,68		193728				
	м3								

Раздел 10 пятно №10

10.1 тип-1

82	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	64,856	32,86	32,86	2131	2131	480	–	–
				–	12,52	–	812	59,1	0,0115	0,74584
83	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	64,856	58,25	58,25	3778	3778	752	–	–
				–	19,63	–	1273	59,1	0,01567	1,01629
84	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	294,8	388,81	92,87	114622	27379	10883	0,0416	12,26368
				34,24	26,98	10093	7955	60,3	0,02419	7,13121
85	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство *м2 основания*	294,8	601,63	144,33	177360	42549	12748	0,0398	11,73304
				31,91	39,8	9408	11733	60,3	0,03315	9,77262
86	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000; *м2 основания*	-589,6	44,18	8,85	-26050	-5219	-1055	0,00062	-0,36555
				0,5	2,47	-293	-1457	60,3	0,00216	-1,27354

10.2 тип-2

87	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
				34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
88	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040; *м3*	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
				1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725

10.3 тип-3

89	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	100	1513,06	20,86	151306	2086	35427	0,698	69,8

	м бортового камня		579,4	8,11	57940	811	60,3	0,0065	0,65
90 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045; *м3*	4,5	43050,68		193728				

Раздел 11 пятно №11

11.1 тип-1

91 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	64,856	32,86	32,86	2131	2131	480	–	–
			–	12,52	–	812	59,1	0,0115	0,74584
92 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	64,856	58,25	58,25	3778	3778	752	–	–
			–	19,63	–	1273	59,1	0,01567	1,01629
93 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	294,8	388,81	92,87	114622	27379	10883	0,0416	12,26368
			34,24	26,98	10093	7955	60,3	0,02419	7,13121
94 11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство *м2 основания*	294,8	601,63	144,33	177360	42549	12748	0,0398	11,73304
			31,91	39,8	9408	11733	60,3	0,03315	9,77262
95 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000; *м2 основания*	-589,6	44,18	8,85	-26050	-5219	-1055	0,00062	-0,36555
			0,5	2,47	-293	-1457	60,3	0,00216	-1,27354

11.2 тип-2

96 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
			34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419

97 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040; *м3*	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
			1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
11.3 тип-3									
98 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	100	1513,06	20,86	151306	2086	35427	0,698	69,8
			579,4	8,11	57940	811	60,3	0,0065	0,65
99 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045; *м3*	4,5	43050,68		193728				
Раздел 12 пятно №12									
12.1 тип-1									
100 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220; *м3 грунта*	64,856	32,86	32,86	2131	2131	480	–	–
			–	12,52	–	812	59,1	0,0115	0,74584
101 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	64,856	58,25	58,25	3778	3778	752	–	–
			–	19,63	–	1273	59,1	0,01567	1,01629
102 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	294,8	388,81	92,87	114622	27379	10883	0,0416	12,26368
			34,24	26,98	10093	7955	60,3	0,02419	7,13121
103 11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство *м2 основания*	294,8	601,63	144,33	177360	42549	12748	0,0398	11,73304
			31,91	39,8	9408	11733	60,3	0,03315	9,77262
104 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000; *м2 основания*	-589,6	44,18	8,85	-26050	-5219	-1055	0,00062	-0,36555
			0,5	2,47	-293	-1457	60,3	0,00216	-1,27354

12.2 тип-2									
105 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
	м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
106 11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
	м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
12.3 тип-3									
107 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	100	1513,06	20,86	151306	2086	35427	0,698	69,8
	м бортового камня		579,4	8,11	57940	811	60,3	0,0065	0,65
108 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	4,5	43050,68		193728				
	м3								
Раздел 13 пятно №13									
13.1 тип-1									
109 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	64,856	32,86	32,86	2131	2131	480	–	–
	м3 грунта		–	12,52	–	812	59,1	0,0115	0,74584
110 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	64,856	58,25	58,25	3778	3778	752	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,63	–	1273	59,1	0,01567	1,01629
111 11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	294,8	388,81	92,87	114622	27379	10883	0,0416	12,26368
	м2 основания или покрытия		34,24	26,98	10093	7955	60,3	0,02419	7,13121
.112 11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	294,8	601,63	144,33	177360	42549	12748	0,0398	11,73304
	м2 основания		31,91	39,8	9408	11733	60,3	0,03315	9,77262

113	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-655,4	44,18	8,85	-28957	-5802	-1173	0,00062	-0,40635
		м2 основания		0,5	2,47	-326	-1619	60,3	0,00216	-1,41566
13.2 тип-2										
114	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
		м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
115	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
		м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
13.3 тип-3										
116	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	40,6582	1513,08	20,86	61519	848	14403	0,698	28,37942
		м бортового камня		579,39	8,09	23557	329	60,3	0,0065	0,26428
117	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	4,5	43050,68		193728				
		м3								
		Всего прямые затраты				**8720138**				**1299**
										254

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 072 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 022 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 624 917
Накладные расходы I уровня, тенге	825 364
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 545 502
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	404 729
Итого, тенге	9 950 231
Сметная прибыль (8 %), тенге	796 018
Всего	**10 746 249**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	96 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	199 077
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 042 042**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**11 704 565**
НДС (12 %)	1 404 547
Всего по акту с учетом НДС	**13 109 112**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ДЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июнь**2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38 Доп.сог.№1	13.12.2017 13.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за **июнь**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	200698494,56	10357382			-	-	-	-	1242886	**11600267,56**
Минус:Аванс 5%	10034924,73	517869							62144	580012,73
Итого к оплате	190663569,83	9839513							1180742	**11020254,83**

Сумма к оплате: Одиннадцать миллионов двадцать тысяч двести пятьдесят четыре тенге 83 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области_____ Жакупов С.А. _____2018года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ" Амалбай Е.К. _____2018года

(должность, ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Договор № 38 от 13.12.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 5-1-1)
Телефонизация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кабель и кабельные изделия									
1	13-100902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации *км*	1,191	161723,76 95434,09	36544,92 10415,62	192613 113662	43525 12405	53957 42,8	114 11,02	135,774 13,12482
2	23-060401-0526	Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	1,191	384613,49		458075				
3	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	1677	210,73 94,51	93,91 33,74	353393 158500	157483 56589	92058 42,8	0,1 0,0378	167,7 63,3906
4	23-060401-0526	Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,321	384613,49		123461				
5	23-060401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,261	164003,74		42805				
6	23-060401-0523	Кабели телефонные МКППэп3 1х2х0,4, прим ГОСТ 31943-2012	1,095	106752,59		116894				

		км								
7	13-100603-0101	Монтаж муфт	2	19119,5	–	38239	–	12036	15	30
		муфта		14823	–	29646	–	40,6	–	–
8	23-061703-0423	Муфты компрессионные ССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	9194,3		9194				
		шт.								
9	23-061703-0335	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	9330,05		9330				
		шт.								
	Раздел 3 Материалы									
10	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	24	6303,92	3119,54	151294	74869	54349	3,06	73,44
		опора		2628,63	1041,63	63087	24999	61,7	0,87	20,88
11	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	24	29016,3		696391				
		шт.								
12	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор	29,76	752,22	13,91	22386	414	3024	0,212	6,30912
		м2 поверхности		198,12	1,88	5896	56	50,8	0,002	0,05952
13	24-040205-2126	Узел крепления подпоры подкосом,прим	4	920,04		3680				
		шт.								
14	24-040207-0903	Кронштейн для подвесов на столб тросовый KSC 08-241,прим	14	1571,82		22005				
		комплект								
15	24-040207-0904	Кронштейн для подвесов на столб абонентский KSC 08-216,прим	10	2560,2		25602				
		комплект								
16	23-021104-0404	Кронштейн для подвесов настенный KSC 08-214	14	524,28		7340				
		комплект								
17	21-130816-3301	Стальной хомут KSC 08-217, прим	40	818,86		32754				
		шт.								
18	24-040203-0201	Зажимы клиновидные для троса KSC 08-218,прим	40	1213,41		48536				
		шт.								

19	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,005	111800	–	559	–	343	133	0,665
		канало-километр трубопровода		110400	–	552	–	62,1	–	–
20	23-010501-1003	Труба полиэтиленовая - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	172,02		860				
		м								
21	13-100902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	1	9621	1942	9621	1942	2306	5	5
		бокс		4726	662	4726	662	42,8	0,7	0,7
22	23-061701-0104	Боксы кабельные телефонные типа БКТМ 50х2, алюминиевый корпус	1	2330,7		2331				
		шт.								
23	13-100101-0308	Монтаж ящика ЯКГ	2	3462	–	6924	–	2172	3	6
		ящик		2674,5	–	5349	–	40,6	–	–
24	23-061701-0205	Оконечное кабельное устройство ЯКГ-10х2,прим	2	11424		22848				
		шт.								
	Раздел 4 Заземление									
25	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования 36/3	12	3340,33	142,92	40084	1715	4483	0,9	10,8
		шт.		830,92	42	9971	504	42,8	0,038	0,456
26	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	22,5	354,58	13,82	7978	311	1453	0,16	3,6
		м		147,73	3,11	3324	70	42,8	0,0028	0,063
		Всего прямые затраты				**2445197**				**439**
										99
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				394 713				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				280 259				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				95 285				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 770 225				
		Накладные расходы I уровня, тенге				226 181				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 671 378
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	113 266
Итого, тенге	2 784 644
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 772
Всего	**3 007 416**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	55 713
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 090 196**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**3 275 608**
НДС (12 %)	393 073
Всего по акту с учетом НДС	**3 668 681**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 7-1-2)

Покрытия +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 пятно №13									
	13.1 тип-1									
	13.2 тип-2									
	13.3 тип-3									
116	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	59,3418	1513,05	20,86	89787	1238	21023	0,698	41,42058
		м бортового камня		579,41	8,11	34383	481	60,3	0,0065	0,38572
	Раздел 14 пятно №14									
	14.1 тип-1									
118	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,220;	64,856	32,86	32,86	2131	2131	480	–	–
		м3 грунта		–	12,52	–	812	59,1	0,0115	0,74584
119	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	64,856	58,25	58,25	3778	3778	752	–	–

		м3 уплотненного грунта		–	19,63	–	1273	59,1	0,01567	1,01629
120	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	294,8	284,51	92,87	83875	27379	10883	0,0416	12,26368
		м2 основания или покрытия		34,24	26,98	10093	7955	60,3	0,02419	7,13121
121	11-270403-0501	Основания толщиной 12см из щебня . Устройство	294,8	494,3	144,33	145719	42549	12748	0,0398	11,73304
		м2 основания		31,91	39,8	9408	11733	60,3	0,03315	9,77262
122	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-589,6	44,18	8,85	-26050	-5219	-1055	0,00062	-0,36555
		м2 основания		0,5	2,47	-293	-1457	60,3	0,00216	-1,27354
	14.2 тип-2									
123	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1	390	94	390	94	37	0,0416	0,0416
		м2 основания или покрытия		34	28	34	28	60,3	0,02419	0,02419
124	11-060101-0101	Покрытие бетонное, В20. УстройствоК=0,040;	0,04	19200	675	768	27	23	1,35	0,054
		м3		1025	175	41	7	48,5	0,1813	0,00725
	14.3 тип-3									
125	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	99,594	583,35	0,75	58098	75	34819	0,698	69,51661
		м бортового камня		579,4	0,38	57705	38	60,3	0,0065	0,64736
126	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	4,5	5050,38		22727				
		м3								
	Всего прямые затраты					**381223**				**135** / **18**
	в том числе					111 371				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 052				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 870				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									

- материалы, изделия и конструкции, тенге	197 800
Накладные расходы I уровня, тенге	79 710
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	460 933
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 544
Итого, тенге	480 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 438
Всего	**518 915**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	9 613
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**533 198**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**565 190**
НДС (12 %)	67 823
Всего по акту с учетом НДС	**633 013**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской област Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО"Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2018 год
(локальная смета 7-1-3)

Ограждение +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение пятно №1								
		1.1 Ограждение								
1	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	153,9	2090,15	725	321674	111578	152434	1,42	218,538
		м оград		1327,06	267,9	204235	41230	62,1	0,2128	32,74992
2	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=71,000;	3,195	13314,32		42539				
		м3								
		1.2 Ворота								
6	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
		1.3 Калитка								

11	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.		7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
12	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
	Раздел 2 Ограждение пятно №2									
	2.1 Ограждение									
16	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград		1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
17	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								
	2.2 Ворота									
21	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
22	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
	2.3 Калитка									
26	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.		7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
27	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
	Раздел 3 Ограждение пятно №3									
	3.1 Ограждение									
31	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград		1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
32	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				

		м3								
3.2 Ворота										
36	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
37	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
3.3 Калитка										
41	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.		7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
42	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
Раздел 4 Ограждение пятно №4										
4.1 Ограждение										
46	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград		1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
47	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								
4.2 Ворота										
51	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
52	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
4.3 Калитка										
56	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.		7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
57	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								

Раздел 5 Ограждение пятно №5

5.1 Ограждение

61	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград		1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
62	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								

5.2 Ворота

66	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
67	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								

5.3 Калитка

71	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.		7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
72	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								

Раздел 6 Ограждение пятно №6

6.1 Ограждение

76	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград		1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
77	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								

6.2 Ворота

81	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313

82	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
	6.3 Калитка									
86	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.								
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
87	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
	Раздел 7 Ограждение пятно №7									
	7.1 Ограждение									
91	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград								
				1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
92	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								
	7.2 Ворота									
96	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот								
				2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
97	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
	7.3 Калитка									
101	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.								
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
102	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
	Раздел 8 Ограждение пятно №8									
	8.1 Ограждение									
106	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград								

				1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
107	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								
8.2 Ворота										
111	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот								
				2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
112	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
8.3 Калитка										
116	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.								
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
117	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								

Раздел 9 Ограждение пятно №9

9.1 Ограждение										
121	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	155	2090,14	725,01	323972	112376	153523	1,42	220,1
		м оград								
				1327,06	267,9	205694	41525	62,1	0,2128	32,984
122	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=72,000;	3,24	13314,32		43138				
		м3								
9.2 Ворота										
126	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот								
				2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
127	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
9.3 Калитка										
131	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.								
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302

132	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
Раздел 10 Ограждение пятно №10										
10.1 Ограждение										
136	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	82,2	2090,15	725,01	171810	59596	81417	1,42	116,724
		м оград								
				1327,06	267,91	109084	22022	62,1	0,2128	17,49216
137	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=38,000;	1,71	13314,32		22767				
		м3								
10.2 Ворота										
141	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот								
				2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
142	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
10.3 Калитка										
146	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.								
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
147	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
Раздел 11 Ограждение пятно №11										
11.1 Ограждение										
151	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	75	2090,17	725,01	156763	54376	74285	1,42	106,5
		м оград								
				1327,07	267,89	99530	20092	62,1	0,2128	15,96
152	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=35,000;	1,575	13314,32		20970				
		м3								
11.2 Ворота										
156	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808

132	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,04	13314,32		533				

Раздел 10 Ограждение пятно №10

10.1 Ограждение

136	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *м оград*	82,2	2090,15 / 1327,06	725,01 / 267,91	171810 / 109084	59596 / 22022	81417 / 62,1	1,42 / 0,2128	116,724 / 17,49216
137	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=38,000; *м3*	1,71	13314,32		22767				

10.2 Ворота

141	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4) *м2 ворот*	2,73	4438,83 / 2457,14	43,96 / 15,02	12118 / 6708	120 / 41	4036 / 59,8	2,96 / 0,0158	8,0808 / 0,04313
142	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,08	13314,32		1065				

10.3 Калитка

146	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *шт.*	1	7686 / 7647	– / –	7686 / 7647	– / –	4749 / 62,1	7,85 / 0,0302	7,85 / 0,0302
147	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,04	13314,32		533				

Раздел 11 Ограждение пятно №11

11.1 Ограждение

151	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *м оград*	75	2090,17 / 1327,07	725,01 / 267,89	156763 / 99530	54376 / 20092	74285 / 62,1	1,42 / 0,2128	106,5 / 15,96
152	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=35,000; *м3*	1,575	13314,32		20970				

11.2 Ворота

156	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808

		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
157	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,08	13314,32		1065				
	11.3 Калитка									
161	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *шт.*	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
162	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,04	13314,32		533				
	Раздел 12 Ограждение пятно №12									
	12.1 Ограждение									
166	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *м оград*	75	2090,17	725,01	156763	54376	74285	1,42	106,5
				1327,07	267,89	99530	20092	62,1	0,2128	15,96
167	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=35,000; *м3*	1,575	13314,32		20970				
	12.2 Ворота									
171	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4) *м2 ворот*	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
				2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
172	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,08	13314,32		1065				
	12.3 Калитка									
176	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *шт.*	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
				7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
177	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,04	13314,32		533				
	Раздел 13 Ограждение пятно №13									
	13.1 Ограждение									

181	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	75	2090,17	725,01	156763	54376	74285	1,42	106,5
		м оград		1327,07	267,89	99530	20092	62,1	0,2128	15,96
182	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=35,000;	1,575	13314,32		20970				
		м3								
	13.2 Ворота									
186	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
187	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
	13.3 Калитка									
191	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
		шт.		7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
192	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,04	13314,32		533				
		м3								
	Раздел 14 Ограждение пятно №14									
	14.1 Ограждение									
196	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	105	2090,13	725	219464	76125	103999	1,42	149,1
		м оград		1327,06	267,9	139341	28130	62,1	0,2128	22,344
197	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=49,000;	2,205	13314,32		29358				
		м3								
	14.2 Ворота									
201	11-100113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	2,73	4438,83	43,96	12118	120	4036	2,96	8,0808
		м2 ворот		2457,14	15,02	6708	41	59,8	0,0158	0,04313
202	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,08	13314,32		1065				
		м3								
	14.3 Калитка									

206	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	7686	–	7686	–	4749	7,85	7,85
					7647	–	7647	–	62,1	0,0302	0,0302
207	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13314,32		533				
		Всего прямые затраты					**3749303**				**2291**
											311

в том числе	2 133 301
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 057 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	558 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 565 211
Накладные расходы I уровня, тенге	5 314 514
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	225 335
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 539 849
Итого, тенге	443 188
Сметная прибыль (8 %), тенге	**5 983 037**
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	53 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	110 837
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 147 721**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**6 516 584**
НДС (12 %)	781 990
Всего по акту с учетом НДС	**7 298 574**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.Қ.

Қазақстан Республикасы Ақтау қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Нұр Құрылыс-болашақ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актау Республика Казахстан

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **март** 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38 Доп.сог.№1	13.12.2017 13.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	108015899	24666045			-	-	-	-	2959925	27625970
Минус: Аванс 5%	5400795	1233302							147996	1381299
Итого к оплате	102615104	23432743							2447929	26244671

Сумма к оплате: Тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области _____ Жакупов С.А. _____ 2018года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ" Амалбай Е.Қ. _____ 2018года

(должность ф., и., о., подпись)

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **март** 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	17	38 Доп.сог.№1	13.12.2017 13.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2017г	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВО АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ	110226422	24666045				-	-	-	2959925	**27625970**
Минус:Аванс 5%	**5511321**	**1233302**							**147996**	**1381299**
Итого к оплате	**104715101**	**23432743**							**2447929**	**26244671**

Сумма к оплате: Двадцать шесть миллионов двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят одна тенге 00 тиын

М.П. Заказчик: Руководителя ГУ "Отдел строительства Аксуского района" Алматинской области Жакупов С.А. 2018года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашак" Амалбай Е.Қ. 2018года
(должность, ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской области" Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта. "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от 13.12.2017г

Акт №5
приемки выполненных работ за март 2018 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Оконные проемы								
55	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	5,04	3066,27	122,62	15454	618	3551	1,303	6,56712
		м2 проемов		1119,25	58,93	5641	297	59,8	0,0659	0,33214
57	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=4,000;	109,76	2585,84	122,66	283822	13463	66633	1,1121	122,0641
		м2 проемов		955,33	59,86	104857	6570	59,8	0,0669	7,34294

59 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	35,28	1946,03	119,7	68656	4223	16060	0,8165	28,80612
	м2 проемов		701,39	59,84	24745	2111	59,8	0,0669	2,36023
61 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	114,8	749,11	3,44	85998	395	12298	0,2119	24,32612
	п/м		177,39	1,75	20364	201	59,8	0,0019	0,21812
62 21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	114,8	1229,73		141173				
	м								
63 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	48,44	2461,4	8,73	119230	423	22301	0,972	47,08368
	м2 покрытия		813,71	2,56	39416	124	56,4	0,0027	0,13079

Раздел 7 Дверные проемы

64 11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	47,04	2234,01	33,84	105088	1592	53112	2,1419	100,75498
	м2		1839,97	14,03	86552	660	60,9	0,0138	0,64915
66 11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	152,04	1893,93	342,29	287953	52042	82762	0,899	136,68396
	м2		810,97	99,3	123300	15098	59,8	0,101	15,35604
67 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92К=5,000;	132,3	7873,98		1041728				
	м2								
68 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92К=3,000;	61,74	8815,01		544239				
	м2								

Раздел 8 Полы

8.1 тип-Б									
74 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	53,62	547	73	29330	3914	6183	0,243	13,02966
	м2 стяжки		186,11	18,35	9979	984	56,4	0,0194	1,04023
75 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	268,1	13,16	1,07	3528	287	147	0,0009	0,24129
	м2 стяжки		0,69	0,28	185	76	56,4	0,0003	0,08043
76 11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	53,62	106,17	2,7	5693	145	3081	0,1	5,362
	м2 покрытия		93,45	0,9	5011	48	60,9	0,001	0,05362
8.2 тип-Б*									
82 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	62,58	546,96	72,98	34229	4567	7215	0,243	15,20694
	м2 стяжки		186,1	18,33	11646	1147	56,4	0,0194	1,21405
83 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	312,9	13,16	1,07	4119	336	172	0,0009	0,28161
	м2 стяжки		0,69	0,28	216	89	56,4	0,0003	0,09387
84 11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	62,58	106,2	2,72	6646	170	3596	0,1	6,258
	м2 покрытия		93,45	0,89	5848	56	60,9	0,001	0,06258
8.3 тип-Л									
88 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	841,82	546,99	72,99	460466	61441	97064	0,243	204,56226
	м2 стяжки		186,1	18,34	156664	15435	56,4	0,0194	16,33131
89 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	4209,1	13,16	1,07	55396	4516	2310	0,0009	3,78819
	м2 стяжки		0,69	0,28	2901	1194	56,4	0,0003	1,26273

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.0 Подраздел без наименования

92	11-100403-0101	Потолки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	626,969	1972,7	9,92	1236821	6219	328271	0,9779	613,11299
		м2 потолка		871,8	3,76	546590	2358	59,8	0,0034	2,13169
96	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	254,8756	837,63	56,58	213492	14422	87157	0,65	165,66914
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,47	44,54	147694	11351	54,8	0,0532	13,55938

Раздел 10 Фасад

100	11-150402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	1272,6	63,03	0,44	80209	561	33993	0,058	73,8108
		м2 фасада		48,55	0,19	61790	241	54,8	0,0002	0,25452
101	11-150404-0404	Цоколь Окраска за 2 раза кузбасским лаком	315	188,81	–	59476	–	26894	0,177	55,755
		м2 окрашиваемой поверхности		155,8	–	49076	–	54,8	–	–

Всего прямые затраты	**4882746**	1623
		62
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 402 475	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 334	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 040	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 310 937	
Накладные расходы I уровня, тенге	852 800	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 735 546	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	243 187	
Итого, тенге	5 978 733	
Сметная прибыль (8 %), тенге	478 299	
Всего	**6 457 032**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 113	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	119 618
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 634 763**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года. (Иинф = 1,060)	**7 032 849**
НДС (12 %)	843 942
Всего по акту с учетом НДС	**7 876 791**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.К.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 10срФ2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №5*
приемки выполненных работ за март 2018год
(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация +

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды								
1	11-160401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	14	9614,07	168,5	134597	2359	15993	1,98	27,72
		м трубопровода		1850,43	40,93	25906	573	60,4	0,0422	0,5908
2	11-160401-0201	Ввод из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	42	577,29	26,38	24246	1108	13717	0,553	23,226
		м трубопровода		530,48	10,24	22280	430	60,4	0,0106	0,4452
3	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	42	306,41		12869				
		м								

4	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	308	1936,59	326,8	596471	100653	318505	1,64	505,12
				1597,49	114,61	492027	35299	60,4	0,1364	42,0112
5	23-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,899; *м*	276,892	124,97		34603				
6	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	84	337,34		28337				
7	11-060101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство *м3*	0,7	16938,57	674,29	11857	472	409	1,35	0,945
				1034,29	171,43	724	120	48,5	0,1813	0,12691
8	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *узел*	14	14827,64	353,07	207587	4943	64772	8,5	119
				7577,79	82,07	106089	1149	60,4	0,08	1,12
9	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *шт.*	14	2541,32		35578				
10	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка *фильтр*	14	825,29	119,21	11554	1669	6146	0,75	10,5
				692,43	34,36	9694	481	60,4	0,036	0,504
11	23-041013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	14	782,48		10955				
12	23-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre *шт.*	28	871,25		24395				
13	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка *кран*	14	468,71	–	6562	–	2398	0,3	4,2
				283,57	–	3970	–	60,4	–	–

14	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	28	337,34		9446				
15	23-030103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79 *м*	280	926,16		259325				
16	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (2+6) *шт.*	112	16,41		1838				
17	23-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15 СТ РК (3+2) *шт.*	70	62,87		4401				
18	23-020401-0401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	70	86,26		6038				
19	23-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	14	44,65		625				
20	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,042	791380,95	27714,29	33238	1164	4901	203	8,526
				187428,57	476,19	7872	20	62,1	0,3984	0,01673
21	11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,014	3219142,86	171000	45068	2394	2881	323	4,522
				298214,29	33142,86	4175	464	62,1	26,2655	0,36772

Раздел 2 Водопровод горячей воды

22	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	70	1936	326,8	135520	22876	72388	1,64	114,8
				1597,49	114,61	111824	8023	60,4	0,1364	9,548

23	23-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,899; *м*	62,93	124,97		7864				
24	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные. Установка *комплект*	14	7611,21	312,07	106557	4369	62693	7,87	110,18
				7266,07	148	101725	2072	60,4	0,152	2,128
25	51-040106-0125(ol	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 *шт.*	14	37257		521598				
26	23-030102-1227	Смеситель для ванны, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.*	14	6285,54		87998				
27	23-030102-1221	Смеситель для умывальника *шт.*	14	3826,62		53573				
28	23-030102-1204	Смеситель для моек *шт.*	14	2479,2		34709				
29	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	42	16,41		689				
30	23-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	14	44,65		625				
	Раздел 3 Канализация -К1-									
31	11-160101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *м труб*	196	2830,14	69,93	554707	13707	126911	1,16	227,36
				1046,41	25,61	205097	5020	60,4	0,0271	5,3116
32	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	84	552,4	2,14	46402	180	27713	0,56	47,04
				545,49	0,73	45821	61	60,4	0,0007	0,0588

33	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *м*	84	802,92		67445				
34	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	70	571,9	0,89	40033	62	24065	0,584	40,88
				568,86	0,33	39820	23	60,4	0,0003	0,021
35	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *м*	70	263,72		18460				
36	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *шт.*	28	352,58		9872				
37	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *шт.*	28	112,35		3146				
38	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	28	442,01		12376				
39	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка *комплект*	14	2241,79	240,36	31385	3365	16593	1,95	27,3
				1843	119,29	25802	1670	60,4	0,127	1,778
40	23-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	14	16959,48		237433				
41	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	14	2116,86	61,43	29636	860	15852	1,95	27,3
				1843	31,64	25802	443	60,4	0,035	0,49
42	23-030102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	14	5929,14		83008				
43	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	14	803,42		11248				

		шт.								
44	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	14	2688,5	122,21	37639	1711	18082	2,22	31,08
		комплект		2074,71	63,64	29046	891	60,4	0,071	0,994
45	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	14	14517,2		203241				
		комплект								
46	11-170501-0101	Мойка стальная. Установка	14	1809,64	46,29	25335	648	12671	1,56	21,84
		комплект		1474,43	24,07	20642	337	60,4	0,027	0,378
47	23-030102-1104	Мойка стальная ГОСТ 23695-94	14	3623,89		50734				
		шт.								
48	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	14	803,42		11248				
		шт.								
49	23-020403-1405	Переход ПХВ DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	14	144,93		2029				
		шт.								
50	11-060101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	0,168	16940,48	672,62	2846	113	98	1,35	0,2268
		м3		1035,71	172,62	174	29	48,5	0,1813	0,03046
51	11-150404-0404	Окраска труб за 2 раза кузбасским лакомК=2,000:	84,28	188,81	–	15913	–	7195	0,177	14,91756
		м2 окрашиваемой поверхности		155,79	–	13130	–	54,8	–	–
	Всего прямые затраты					**3942859**				**1367**
										66

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 291 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 966 988
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	521 598
Накладные расходы I уровня, тенге	813 983
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 756 842

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	201 690
Итого, тенге	4 958 532
Сметная прибыль (8 %), тенге	396 683
Всего	**5 355 215**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	42 912
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	88 328
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 486 455**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**5 815 642**
НДС (12 %)	697 877
Всего по акту с учетом НДС	**6 513 519**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.К.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аксуского района, Алматинской области Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от 13.12.2017г.

Акт №5**

приемки выполненных работ за март 2018 год

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	11-180101-0101	Котлы отопительные чугунные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	14	26223,21	1084,79	367125	15187	196395	22,763	318,682
		котел		22815,57	410	319418	5740	60,4	0,3811	5,3354
2	51-040102-0401(ої	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	14	27374		383236				
		шт.								
3	11-180901-0107	Насосы. Установка	14	6349,29	226,43	88890	3170	47384	6,3242	88,5388
		узел		5499,57	104	76994	1456	60,4	0,103	1,442

4	51-020605-0101(o								
	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	14	18559		259826				
	шт.								
5	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	147	307,65	12,45	45225	1830	26124	0,30591	44,96877
	м трубопровода								
				289,13	5,1	42502	749	60,4	0,00515	0,75705
6	23-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	147	322,73		47441				
	м								
7	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	560	307,97	12,45	172465	6974	99520	0,30591	171,3096
	м трубопровода								
				289,13	5,1	161912	2856	60,4	0,00515	2,884
8	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	560	328,77		184111				
	м									
9	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	98	222,3	–	21785	–	7333	0,1236	12,1128
	комплект									
				123,89	–	12141	–	60,4	–	–
10	23-040905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	98	973,41		95394				
	шт.									
11	23-040501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	42	2250,54		94523				
	шт.									
12	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	111,3	17061,4	109,91	1898934	12233	45369	0,70246	78,1838
	кВт									
				618,3	56,59	68817	6298	60,4	0,06242	6,94735
13	11-220101-0102	Монтаж дымовой трубы	0,07	308271,43	7114,29	21579	498	12439	314	21,98
	км трубопровода									
				283257,14	2900	19828	203	62,1	2,91	0,2037

14	23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *м*	70	1421,81		99527			
15	11-180401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка *бак*	14	17112,5	455,79	239575	6381	28839	3,7389	52,3446
				3251,36	159,07	45519	2227	60,4	0,1648	2,3072
16	11-150403-1004	Окраска масляная труб и радиаторов, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	294	573,05	0,72	168476	211	90567	0,646	189,924
				561,77	0,37	165160	108	54,8	0,0004	0,1176
17	11-260101-0101	Трубопроводы и бак. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *м3 изоляции*	1,4	49415	1420	69181	1988	27931	36,31	50,834
				35368,57	708,57	49516	992	55,3	0,75	1,05
18	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *м3*	1,4	6469,86		9058				
19	11-060101-0101	Упор бетонный *м3*	1,4	16937,86	674,29	23713	944	818	1,35	1,89
				1033,57	171,43	1447	240	48,5	0,1813	0,25382
20	23-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 *шт.*	14	2323,47		32529				

Раздел 2 Вентиляция

21	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150x100) *м2 поверхности воздуховодов*	21	3751,14	37,14	78774	780	17805	1,617	33,957
				1389,05	14,67	29170	308	60,4	0,01365	0,28665
22	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (200x150) *м2 поверхности воздуховодов*	29,4	3751,19	37,18	110285	1093	24926	1,617	47,5398
				1389,05	14,66	40838	431	60,4	0,01365	0,40131

23	11-200301-0203	Решетки жалюзийные размер 200х150 мм. Установка	28	1271,71	45,71	35608	1280	16892	1,1235	31,458
		решетка		988,89	9,93	27689	278	60,4	0,0105	0,294
24	11-200301-0210	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм. Установка	28	1301,39	23,21	36439	650	16892	1,1235	31,458
		решетка		988,89	9,93	27689	278	60,4	0,0105	0,294
25	11-260101-0101	Воздуховоды. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	2,8	49415	1420	138362	3976	55863	36,31	101,668
		м3 изоляции		35368,93	708,93	99033	1985	55,3	0,75	2,1
26	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	2,8	6469,86		18116				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4740177**				**1277**
										25

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 187 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 852 247
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	643 062
Накладные расходы I уровня, тенге	715 097
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 455 274
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	231 304
Итого, тенге	5 686 578
Сметная прибыль (8 %), тенге	454 926
Всего	**6 141 504**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	48 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	100 361
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 290 623**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**6 668 060**

НДС (12 %)	800 167
Всего по акту с учетом НДС	**7 468 227**

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.К.

"SANA-2015" Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказ 10срФ2

Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Наименование объекта: "Строительство 14 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (пятно №1-14)

Договор № 38 от13.12.2017г.

Акт №5***
приемки выполненных работ за март 2018 года
(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
		1.1 Электротехническое оборудование								
1	13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише / *шт.*	14	4130,93 / 1948,14	685,57 / 221,29	57833 / 27274	9598 / 3098	12999 / 42,8	2 / 0,2	28 / 2,8
2	23-070201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / *шт.*	14	9779,36		136911				
3	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании / *шт.*	14	395,43 / 331,21	58,71 / 22,07	5536 / 4637	822 / 309	2117 / 42,8	0,34 / 0,02	4,76 / 0,28

4	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт.*	14	19854,34		277961			
5	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	14	3154,14	88	44158	1232	11332	2	28
				1869,07	22,07	26167	309	42,8	0,02	0,28
6	23-070204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	14	915,14		12812			
	1.2 Кабельные изделия								
7	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	140	210,73	93,91	29502	13148	7685	0,1	14
				94,51	33,74	13232	4724	42,8	0,0378	5,292
8	23-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,14	489177,28		68485			
	1.3 Изоляционные изделия								
9	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка. *м*	126	208,72	6,58	26299	829	7102	0,14	17,64
				129,25	2,44	16286	307	42,8	0,0022	0,2772
10	23-010501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	126	93,76		11814			
	1.4 Контур защитного заземления								
11	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	56	2356,86	127,59	131984	7145	16233	0,7	39,2
				646,29	30,98	36192	1735	42,8	0,028	1,568
12	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования *м*	378	354,56	13,81	134023	5221	24400	0,16	60,48

			147,72	3,1	55839	1171	42,8	0,0028	1,0584
1.5 Электрооборудование групповой сети									
13 13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	14	2411,64	62,07	33763	869	11806	2	28
			1948,14	22,07	27274	309	42,8	0,02	0,28
14 23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	14	3305,92		46283				
15 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	14	1871,86	23,71	26206	332	5600	1	14
			934,57	–	13084	–	42,8	–	–
16 23-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	14	859,04		12027				
17 13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *шт.*	42	1204,67	234,98	50596	9869	18581	1	42
			945,14	88,52	39696	3718	42,8	0,08	3,36
18 23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	28	2990,33		83729				
19 23-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	14	4159,25		58230				
20 23-070222-0104	Шина PE 6x9,14/1 с изолятором на DIN рейку, прим *шт.*	14	965,65		13519				
Раздел 2 Светотехническое оборудование									
2.0 Подраздел без наименования									
21 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	42	1404	566,57	58968	23796	20054	0,75	31,5

		шт.		730,57	385,05	30684	16172	42,8	0,4512	18,9504
22	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	42	1470,46		61759				
		шт.								
23	23-061709-0202	Колодка клеммная для четырех групп	42	929,23		39028				
		шт.								
24	23-061709-0202	Колодка клеммная для трех групп	42	929,23		39028				
		шт.								
25	23-070219-0103	Патрон подвесной Е27, УБЦ02	42	150,98		6341				
		шт.								
26	23-070219-0101	Патрон настенный Е27, Ф-004	14	195,86		2742				
		шт.								
27	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	42	615,12		25835				
		шт.								
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
28	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	140	354,03	2,35	49564	329	19898	0,34	47,6
		шт.		331,19	0,89	46366	124	42,8	0,0008	0,112
29	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	140	340,74		47704				
		шт.								
30	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	42	781,69	15,33	32831	644	11955	0,68	28,56
		шт.		662,38	2,67	27820	112	42,8	0,0024	0,1008
31	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	42	401,65		16869				
		шт.								

32	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *шт.*	28	360	3,11	10080	87	4213	0,36	10,08
				350,68	0,89	9819	25	42,8	0,0008	0,0224
33	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	28	320,34		8970				
34	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	14	296,93	2,29	4157	32	1698	0,29	4,06
				282,5	0,86	3955	12	42,8	0,0008	0,0112
35	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС10-1-0-КБ *шт.*	14	201,05		2815				
36	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	84	296,99	2,35	24947	197	10188	0,29	24,36
				282,49	0,89	23729	75	42,8	0,0008	0,0672
37	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС-2-0-КБ *шт.*	84	229,62		19288				
38	24-040207-3972	Разветвительная коробка У192ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	168	247,86		41640				
39	23-070202-0606	Коробки для розеток и выключателей скрытой установки *шт.*	280	120,41		33715				
40	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *комплект*	14	657,29	8,21	9202	115	3749	0,64	8,96
				623,43	2,21	8728	31	42,8	0,002	0,028

41	23-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *шт.*	14	704,96		9869				

Раздел 4 Кабельные изделия

42	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	2562	210,73	93,91	539890	240592	140640	0,1	256,2
				94,51	33,74	242145	86454	42,8	0,0378	96,8436
43	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,028	94257,18		2639				
44	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,742	139773,28		103712				
45	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,182	210258,36		38267				
46	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	1,54	224718,11		346066				
47	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,07	90349,59		6324				

Раздел 5 Изоляционные изделия

48	13-080206-1901	Трубы диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *м*	2268	329,1	11,99	746410	27202	199530	0,22	498,96
				203,12	2,43	460670	5521	42,8	0,0022	4,9896
49	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *м*	1890	25,56		48308				
50	23-061705-0103	Металлорукав РЗ-ЦХ 18 *м*	308	96,13		29608				

51 23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 6,8 мм м	70	22,48	1574		
	Всего прямые затраты			**3669821**		**1186**
						136
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 113 597		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			342 059		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			124 206		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 214 165		
	Накладные расходы I уровня, тенге			529 780		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 199 601		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			178 063		
	Итого, тенге			4 377 664		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			350 213		
	Всего			**4 727 877**		
	Временные здания и сооружения (0,9 %)			42 551		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			87 585		
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**4 858 013**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)			**5 149 494**		
	НДС (12 %)			617 939		
	Всего по акту с учетом НДС			**5 767 433**		
	Всего по 4 актам					

Заказчик _____ Жакупов С.А.

Подрядчик _____ Амалбай Е.К.

Реестр актов выполненных работ за март 2018г.

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 14 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ ЖАНСУГУРОВА АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ акта	Наименование работ	Итого в текущих ценах	НДС (12%)	Всего по акту с учетом НДС
1	2	3	4	5
3	Общестроительные работы	7032849	843942	7876791
4	Водопровод и канализация	5815642	697877	6513519
5	Отопление и вентиляция	6668060	800167	7468227
6	Электроснабжение	5149494	617939	5767433
	ИТОГО:	**24666045**	**2959925**	**27625970**