Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "___"_____ 20___ г. с. Жаланаш Райымбекского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
Распоряжением Акима Райымбекского района Алматинской области №2-12 от "09" сентября 2013г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
М.Нурдавлетов Заместитель акима Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представитель государственно –архитектурно строительного контроля
Д. Шалтабаев Государственный строительный инспектор ГАСКА Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика
Т.Таукебаев Руководитель «Отдел ЖКХ и ЖИ» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
А.Аскарбаев Исполнительный директор ТОО «Карасай Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Н.И. Коленко Главный инженер проекта ТОО «Euromax Inc»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологической службы
М. Азербаев Руководитель управления санитарно-эпидемиологического надзора Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
М. Шытырбаев Руководитель ОЧС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Е. Тауекелов Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Райымбеского района»
С.Сатылганов Первый заместитель председателя филиала НДП «Нур Отан» по Райымбекскому району
Е.Аменов ТОО «Кетпен Құрылыс Сараптама» Технический надзор, эксперт
Д. Амреев Инспектор по охране окружающей среды Райымбекского района
Н.Турысбеков Аким Жаланашского сельского округа
И. Жаксыбаев Начальник Райымбекского РЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Карасай Курылыс»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района"
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, тех. перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, с. Жаланаш
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "20" апреля 2010 г. № 4-14
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "09" сентября 2011 г. № 341 УГАСК по Алматинской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы «под ключ»
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Euromax Inc»
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ №39 от «15» августа 2010г.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект ТОО «Euromax Inc» ГСЛ №00727
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ДГП «Талдыкорганговсэкспертиза»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "28" апреля 2011г. № 18-0230/11.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2012 года;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2013 года;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 19 месяцев;
фактически 18 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация, общий журнал работ, сертификаты качества, материалов, исполнительные схемы
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность водопроводной сети	м	14300	21479
Колодцы ПГ	шт	194	166
Колодцы ВК	шт	149	67
Резервуар, по 2000м3	шт	2	2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___все вышеперечисленные мероприятия выполнены согласно проекту_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены - (выполнены согласно проекта)

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Ограждение каптажа	м	1300 п/м	Сентябрь 2013 г.
Ограждение камеры переключения	м	22 п/м	Сентябрь 2013 г.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 283 888,91 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 229 603,21 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 2 762,814 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 268 624,67 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 229 603,21 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 762,814 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

даны оценки прогрессивности решений технологических_____ _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

М.Нурдавлетов _____ Заместитель акима Райымбекского района

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Д. Шалтабаев _____ Государственный строительный инспектор ГАСКА Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Т.Таукебаев

_____ А.Аскарбаев

_____ Н.И. Коленко

_____ М. Азербаев

_____ М. Шытырбаев

_____ Е. Тауекелов

_____ С.Сатылганов

_____ Е.Аменов

_____ Д. Амреев

_____ Н.Турысбеков

_____ И. Жаксыбаев

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (МБ) 12 475 350 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 5 785 714тенге
б) отчетный месяц 5 785 714 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**12 475 350**				**5 785 714**	**1,0**	**5 785 714**	**5 785 714**	**6 689 636**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

Акт № 00000000014 от 7 августа 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	5 785 714,00	5 785 714,00

Итого: 5 785 714,00
В том числе НДС 619 897,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 785 714,00 KZT
Пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №38 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (РБ) 135 000 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 50 625 000 тенге
б) отчетный месяц 50 625 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**135 000 000**	**27 000 000**	**10 125 000**	**16 875 000**	**50 625 000**	**1,0**	**40 500 000**	**50 625 000**	**84 375 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000015 от 7 августа 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 38 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	50 625 000,00	50 625 000,00

Итого: 50 625 000,00

В том числе НДС 5 424 107,14

Всего оказано услуг 1, на сумму 50 625 000,00 KZT

Пятьдесят миллионов шестьсот двадцать пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (МБ) 12 475 350 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 956 914тенге
б) отчетный месяц 3 171 200 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**12 475 350**	**2 418 000**	**1 146 200**	**1 271 800**	**8 956 914**	**1,0**	**2 025 000**	**3 171 200**	**3 518 436**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000019 от 1 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	3 171 200,00	3 171 200,00

Итого: 3 171 200,00
В том числе НДС 339 771,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 171 200,00 KZT
Три миллиона сто семьдесят одна тысяча двести тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №38 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (РБ) 135 000 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 75 937 500 тенге
б) отчетный месяц 25 312 500 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**135 000 000**	**27 000 000**	**15 187 500**	**11 812 500**	**75 937 500**	**1,0**	**20 250 000**	**25 312 500**	**59 062 500**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000020 от 1 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 38 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	25 312 500,00	25 312 500,00

Итого: 25 312 500,00

В том числе НДС 2 712 053,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 312 500,00 KZT

Двадцать пять миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №38 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (РБ) 135 000 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 135 000 000 тенге
б) отчетный месяц 59 062 500 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**135 000 000**	**27 000 000**	**27 000 000**	**0**	**135 000 000**	**1,0**	**47 250 000**	**59 062 500**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000024 от 23 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 38 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	59 062 500,00	59 062 500,00

Итого: 59 062 500,00

В том числе НДС 6 328 125,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 59 062 500,00 KZT

Пятьдесят девять миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик: **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (МБ) 12 475 350 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 12 475 350 тенге
б) отчетный месяц 3 518 436 тенге

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за ноябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**12 475 350**	**2 418 000**	**2 418 000**	**0**	**12 475 350**	**1,0**	**2 246 636**	**3 518 436**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

№ 00000000025 от 6 ноября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	3 518 436,00	3 518 436,00

Итого: 3 518 436,00
В том числе НДС 376 975,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 518 436,00 KZT
Три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"
Заказ ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Карасай Курылыс"

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 573 027, 57 тенге
б) отчетный месяц 8 573 027, 57 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2013 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц 2013 года		стоимость выполнен. работ за апрель м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650**	**36 006 999, 85**	**2 572 028, 29**	**33 434 971, 57**	**8 573 027, 57**	**1,0**	**6 000 999, 28**	**8 573 027, 57**	**111 451 622, 43**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000002 от 16 апреля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	7 654 488,93	7 654 488,93
2	НДС				918 538,64

Итого: 8 573 027,57

Всего оказано услуг 2, на сумму 8 573 027,57 KZT

Восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двадцать семь тенге 57 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

БИН: 050240007697
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 16 376 476,59 тенге
б) отчетный месяц 7 803 449,02 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за Апрель месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за Апрель 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650**	**36 006 999,85**	**4 372 824,22**	**31 634 175,63**	**16 376 476,59**	**1,0**	**6002653,09**	**7 803 449,02**	**103 648 173,41**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000003 от 25 апреля 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

Основание: Договор № 39 от 03.07.2012 г

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	6 967 365,20	6 967 365,20
2	НДС	1	шт	836 083,82	836 083,82

Итого: 7 803 449,02

В том числе НДС 836 083,82

Всего оказано услуг 2, на сумму 7 803 449,02 KZT

Семь миллионов восемьсот три тысячи четыреста сорок девять тенге 02 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

М.П. (должность)

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

БИН: 050240007697

Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 31 979 076,03 тенге
б) отчетный месяц 15 602 599,44 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за май 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**7 973 424,09**	**28 033 575,76**	**31 979 076,03**	**1,0**	**12 001 999,57**	**15 602 599,44**	**88 045 573,97**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000007 от 2 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	13 930 892,36	13 930 892,36
2	НДС				1 671 707,08

Итого : 15 602 599,44

Всего оказано услуг 2, на сумму 15 602 599,44 KZT

Пятнадцать миллионов шестьсот две тысячи пятьсот девяносто девять тенге 44 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

БИН: 050240007697
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 94 392 074,15 тенге
б) отчетный месяц 31 206 499,06 тенге

СПРАВКА-2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за июль 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**22 376 423,65**	**13 630 576,20**	**94 392 074,15**	**1,0**	**24 004 999,28**	**31 206 499,06**	**25 632 575,85**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000014 от 9 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	27 862 945,59	27 862 945,59
2	НДС	1	шт	3 343 553,47	3 343 553,47

Итого: 31206499,06

В том числе НДС

Всего оказано услуг 2, на сумму 31 206 499,06 KZT

Тридцать один миллион двести шесть тысяч четыреста девяносто девять тенге 06 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк

БИК: ALMNKZKA

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

БИН: 050240007697
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 63 185 575,09 тенге
б) отчетный месяц 31 206 499,06 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за июль 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**15 174 923,87**	**20 832 075,98**	**63 185 575,09**	**1,0**	**24 004 999,28**	**31 206 499,06**	**56 839 074,91**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000016 от 29 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание **Договор № 39 от 03.07.2012 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	27 862 945,59	27 862 945,59
2	НДС			3 343 553,47	3 343 553,47

Итого: 31 206 499,06

В том числе НДС

Всего оказано услуг 2, на сумму 31 206 499,06 KZT

Тридцать один миллион двести шесть тысяч четыреста девяносто девять тенге 06 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк
БИК: ALMNKZKA

М.П.

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

БИН: 050240007697
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК
БИК: KKMFKZ2A

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 120 024 650,00 тенге
б) отчетный месяц 25 632 575,85 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за август 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**36 006 999,85**	**0,00**	**120 024 650,00**	**1,0**	**11 811 998,13**	**25 632 575,85**	**0,00**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000019 от 28 августа 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

Основание: Договор № 39 от 03.07.2012 г

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	22 886 228,44	22 886 228,44
2	НДС	1	шт	2 746 347,41	2 746 347,41

Итого: 25632575,85

Всего оказано услуг 2, на сумму 25 632 575,85 KZT

Двадцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят пять тенге 85 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк.

БИК: ALMNKZKA

М.П.

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

БИН: 050240007697
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК.
БИК: KKMFKZ2A

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"
Заказ ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 573 027, 57 тенге
б) отчетный месяц 8 573 027, 57 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2013 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц 2013 года		стоимость выполнен. работ за апрель м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650**	**36 006 999, 85**	**2 572 028, 29**	**33 434 971, 57**	**8 573 027, 57**	**1,0**	**6 000 999, 28**	**8 573 027, 57**	**111 451 622, 43**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Насосная станция

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик* ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4414,73	76,35	74,88	337 065	330 575	55 027	0,01	44,15
				1,47	11,38	6 490	50 240	97	0,04	176,59
		м3								
2	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7539,92	104,85	102,83	790 561	775 330	129 087	0,01	75,40
				2,02	15,63	15 231	117 849	97	0,05	377,00
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	209,19	262,72		54 958	0	62 103	1,85	387,00
				262,72		54 958	0	113		0,00
		м3								
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м.	348,65	294,75		102 765	0	116 124	1,89	658,95
				294,75		102 765	0	113	0,00	0,00
		м3								
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	265,82	1813,20	152,52	481 976	40 542	72 854	1,02	271,13
				153,68	57,15	40 851	15 191	130	0,28	74,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1767315,66**	**1146446,30**	**435195,99**		**1 437,00**
			Тенге			**220 294,30**	**183 279,74**			**628,00**
		Итого с накладными расходами				2 202 512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				132 151				
		итого				**2 334 662**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				72 375				
		Итого				**2 407 037**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				73 655				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				24 070				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				9 628				
		Итого базис 2001 г.				**2 514 390**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**4 905 575**				
		Налоги и сборы 2%				98 112				
		Итого				**5 003 687**				
		НДС 12%				600 441				
		Всего по акту				**5 604 128**				

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

М.П.

Технический надзор:

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Насосная станция

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик* ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е022-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,30	58881,69	25695,31	135 428	59 099	119 266	194,00	446,20
				33075,00	6813,45	76 073	15 671	130	26,38	60,67
		км трубопровода								
2	8-4-235	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 1 Мпа, SDR 14, Dв 110х6,6 мм	1000,16	912,00	0,00	912 142	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
		м								
		Всего прямые затраты				**1 047 570,16**	**59 099,21**	**119 266,47**		**446,20**
						76 072,50	**15 670,94**			**60,67**
		Итого с накладными расходами				1 166 837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				70 010				
		Итого				**1 236 847**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				38 342				
		Итого				**1 275 189**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				39 021				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				12 752				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				5 101				
		Итого базис 2001 г.				**1 332 062**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**2 598 853**				
		Налоги и сборы 2%				51 977				
		Итого				**2 650 830**				
		НДС 12%				318 099				
		Всего по акту				**2 968 900**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

_____

Тех.надзор

_____

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

_____

Форма 4

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Насосная станция

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик* ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4414,73	76,35	74,88	337 065	330 575	55 027	0,01	44,15
				1,47	11,38	6 490	50 240	97	0,04	176,59
		м3								
2	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7539,92	104,85	102,83	790 561	775 330	129 087	0,01	75,40
				2,02	15,63	15 231	117 849	97	0,05	377,00
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	209,19	262,72		54 958	0	62 103	1,85	387,00
				262,72		54 958	0	113		0,00
		м3								
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м.	348,65	294,75		102 765	0	116 124	1,89	658,95
				294,75		102 765	0	113	0,00	0,00
		м3								
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	265,82	1813,20	152,52	481 976	40 542	72 854	1,02	271,13
				153,68	57,15	40 851	15 191	130	0,28	74,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1767315,66**	**1146446,30**	**435195,99**		**1 437,00**
			Тенге			**220 294,30**	**183 279,74**			**628,00**
		Итого с накладными расходами				2 202 512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				132 151				
		итого				**2 334 662**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				72 375				
		Итого				**2 407 037**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				73 655				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				24 070				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				9 628				
		Итого базис 2001 г.				**2 514 390**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**4 905 575**				
		Налоги и сборы 2%				98 112				
		Итого				**5 003 687**				
		НДС 12%				600 441				
		Всего по акту				**5 604 128**				

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

М.П.

Технический надзор:

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Насосная станция

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик* ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е022-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,30	58881,69	25695,31	135 428	59 099	119 266	194,00	446,20
				33075,00	6813,45	76 073	15 671	130	26,38	60,67
		км трубопровода								
2	8-4-235	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 1 Мпа, SDR 14, Dв 110х6,6 мм	1000,16	912,00	0,00	912 142	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
		м								
		Всего прямые затраты				**1 047 570,16**	**59 099,21**	**119 266,47**		**446,20**
						76 072,50	**15 670,94**			**60,67**
		Итого с накладными расходами				1 166 837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				70 010				
		Итого				**1 236 847**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				38 342				
		Итого				**1 275 189**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				39 021				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				12 752				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				5 101				
		Итого базис 2001 г.				**1 332 062**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**2 598 853**				
		Налоги и сборы 2%				51 977				
		Итого				**2 650 830**				
		НДС 12%				318 099				
		Всего по акту				**2 968 900**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

_____

Тех.надзор

_____

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

_____

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 16 376 476,59 тенге
б) отчетный месяц 7 803 449,02 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за Апрель месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за Апрель 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650**	**36 006 999,85**	**4 372 824,22**	**31 634 175,63**	**16 376 476,59**	**1,0**	**6002653,09**	**7 803 449,02**	**103 648 173,41**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматин
Наименование объекта - Сети водопровода
Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 3

выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

(Локальный сметный расчет 6-1)

Трубопровод В1 и колодцы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы В1								
2	8-4-235	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 1 Мпа, SDR 14, Dв 110х6,6 мм	1051,31	912,00	0,00	958 793	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
3	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм	22,00	891,93	90,13	19 622	1 983	13 559	2,60	57,20
		шт		447,75	33,75	9 851	743	128	0,16	3,52
5	14-5-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100мм	22,00	8520,00	0,00	187 440	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок диам. 110мм	37,00	300,56	225,63	11 122	8 349	6 182	0,41	15,17
		шт		69,53	58,98	2 573	2 183	130	0,23	8,51
8	99-11-11 Прайс "Пласт-	Втулка диам. 110мм	37,00	557,41	0,00	20 627	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Инвест"	шт								
9	Е22-33-1	Установка монтажной проставки и монтажных подставок	0,17	107786,81	398,18	18 766	69	1 562	42,10	7,33
				6750,00	150,75	1 175	26	130	0,74	0,13
		т фасонных частей								
10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100мм	74,00	492,00	0,00	36 407	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
						1 252 777,08	**10 401,45**	**21 302,93**		**79,70**
		Итого по разделу 1				**13 598,58**	**2 951,26**			**12,16**

Раздел 2. Колодцы

19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	32,62	37747,15	2104,76	1 231 140	68 648	126 606	13,90	453,35
				2362,50	623,48	77 054	20 335	130	2,48	80,89
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
20	Е22-41-2 (ДМ)	Демонтаж старых круглых колодцев из сборного железобетона kмат=0	45,18	4467,26	2104,76	201 831	95 093	175 379	13,90	628,00
				2362,50	623,48	106 738	28 169	130	2,48	112,05
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
21	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-погрузка	87,58	152,80	152,80	13 382	13 382	9 367	0,00	0,00
				0,00	106,96	0	9 367	100	0,22	19,27
		т								
22	П7-10-3	Превозка грузов на 10 км, 3 класс груза	87,58	135,60	135,60	11 876	11 876	2 375	0,00	0,00
				0,00	27,12	0	2 375	100	0,06	5,25
		т								
23	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	87,58	140,00	140,00	12 261	12 261	8 583	0,00	0,00
				0,00	98,00	0	8 583	100	0,21	18,39
		т								
		Итого по разделу 2			**1 470 489**	**1 470 489**	**201 259**	**322 309**	**1 081**	**1 081**
					183 792	**183 792**	**68 829**		**236**	**236**
		Всего прямые затраты				**2 723 266**	**211 661**	**343 612**		**1 161**
						197 390	**71 780**			**248**
		Стоимость материалов, тенге				**2 314 215**				
		Стоимость оборудования, тенге				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами				**3 066 879**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				184 013				
		Итого				**3 250 891**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				100 778				
		Итого				**3 351 669**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				102 561				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				33 517				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				13 407				
		Итого базис 2001 г.				**3 501 153**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**6 830 750**				
		Налоги и сборы 2%				136 615				
		Итого				**6 967 365**				
		НДС 12%				836 084				
		Всего по акту				**7 803 449,02**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 63 185 575,09 тенге
б) отчетный месяц 31 206 499,06 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за июль 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**15 174 923,87**	**20 832 075,98**	**63 185 575,09**	**1,0**	**24 004 999,28**	**31 206 499,06**	**56 839 074,91**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 1

выполненных работ за июль месяц 2013 г.

(Локальный сметный расчет 6-1)

Трубопровод В1 и колодцы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы В1								
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0017	247994,13	49389,75	422	84	180	312,70	0,53
				62775,00	18657,00	107	32	130	91,12	0,15
		т фасонных частей								
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	350	473,47	39,24	165 715	13 734	120 960	1,47	514,50
				254,25	15,75	88 988	5 513	128	0,07	24,50
		шт								
15	9-4-53	Краны шаровые проходные, Dy 25 мм	350	3280,00	0,00	1 148 000	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
		Подвешенвание подземных коммуникаций		20732,90	424,40	10 366	212	6 276	59,30	29,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е22-49-1	диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных	0,50	9495,00	159,75	4 748	80	130	0,78	0,39
		км трубопровода								
17	Е27-83-1	Установка указателей	175	747,00	146,19	130 725	25 583	124 398	3,20	560,00
				506,25	28,22	88 594	4 939	133	0,11	19,25
		шт								
18	9-5-4	Указатели с отражателем (флюрсцентный)	175	412,00	0,00	72 100	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
						1 527 328	**39 613**			**1 105**
		Итого по разделу 1				**182 435**	**10 563**			**44**
		Раздел 2. Колодцы								
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	82,20	37747,15	2104,76	3 102 846	173 013	319 085	13,90	1 142,59
				2362,50	623,48	194 199	51 251	130	2,48	203,86
		обетонных и бетонных конструкций колодцев								
20	Е22-41-2 (ДМ)	Демонтаж старых круглых колодцев из сборного железобетона kмат=0	90,72	4467,26	2104,76	405 270	190 944	352 155	13,90	1 261,01
				2362,50	623,48	214 326	56 562	130	2,48	224,99
		обетонных и бетонных конструкций колодцев								
21	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-погрузка	220,72	152,80	152,80	33 726	33 726	23 608	0,00	0,00
				0,00	106,96	0	23 608	100	0,22	48,56
		т								
22	П7-10-3	Превозка грузов на 10 км, 3 класс груза	220,72	135,60	135,60	29 930	29 930	5 986	0,00	0,00
				0,00	27,12	0	5 986	100	0,06	13,24
		т								
23	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	220,72	140,00	140,00	30 901	30 901	21 631	0,00	0,00
				0,00	98,00	0	21 631	100	0,21	46,35
		т								
		Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99		17100,00	0,00	4 343 400	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-4-10	(изм.и доп.вып.7. СН РК8 8.02-04-2002 СН РК 8.02.-04С-2004)	254,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
25	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2000мм	8,63	43184,29	2104,76	372 680	18 164	33 500	13,90	119,96
				2362,50	623,48	20 388	5 381	130	2,48	21,40
		бетонных и бетонных конструкций колодцев								
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная изоляция ж/б колец колодцев битумом в 2 слоя	404,05	245,44	3,82	99 170	1 543	18 494	0,21	84,85
				37,35	1,44	15 091	582	118	0,01	4,04
		м2 поверхности								
27	2-1-267	Стоимость стремянок	3,28	133700,00	0,00	438 536	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		т								
28	Е13-26-6	Окраска стремянок эмалью за 2 раза	97,38	63,00	0,02	6 135	2	365	0,02	1,95
				4,16	0,00	405	0	90	0,00	0,00
		9								
29	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравличнским испытанием (в колодце)	0,03	70153,47	10674,97	2 105	320	2 061	270,00	8,10
				48825,00	4032,00	1 465	121	130	19,69	0,59
		км трубопровода								
30	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,14	62566,88	6788,50	8 759	950	0	253,00	35,42
				45675,00	2565,00	0	0	130	12,52	1,75
		км трубопровода				0	0			
31	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БС т2 кп-БСт4кп, 57х3 мм	27,00	279,00	0,00	7 533	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м								
32	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметорм 50 мм с гидравлическим испытанием (в колодце)	0,17	62566,88	6788,50	10 636	1 154	10 661	253,00	43,01
				45675,00	2565,00	7 765	436	130	12,52	2,13
		км трубопровода								
33	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные,25х3,2 мм	173,00	168,00	0,00	29 064	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БС т2 кп-БСт4кп, 108х4 мм	24,00	714,00	0,00	17 136	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м								
35	Е22-14-1	Нанесение весьма устленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,31	180453,40	29493,95	55 941	9 143	18 726	203,00	62,93
				35325,00	11142,00	10 951	3 454	130	54,42	16,87
		км трубопровода								
36	Е22-14-3	Нанесение весьма устленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,02	285120,61	30429,76	5 702	609	1 223	205,00	4,10
				35550,00	11495,25	711	230	130	56,14	1,12
		км трубопровода								
37	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб	69,00	244,98	0,28	16 904	19	13 189	0,84	57,96
				146,93	0,11	10 138	8	130	0,00	0,00
		м трубы, уложенной в футляре								
38	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	54,00	4618,19	559,31	249 382	30 203	93 369	7,99	431,46
				1320,75	9,29	71 321	502	130	0,02	1,08
		футляр								
39	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм kзпр=1,277	3,00	1558,47	318,13	4 675	954	3 266	2,81	8,43
				718,31	119,25	2 155	358	130	0,59	1,77
		врезка								
40	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм kзпр=1,211	18,00	950,69	180,25	17 112	3 245	12 801	2,01	36,18
				479,56	67,50	8 632	1 215	130	0,33	5,94
		врезка								
41	Е22-31-3	Промывка с деинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	14,30	8287,75	0,00	118 515	0	149 324	51,50	736,45
				8032,50	0,00	114 865	0	130	0,00	0,00
		км трубопровода								
		Итого по разделу 2				**9 406 060**	**524 821**	**1 079 445**		**4 034**
						672 412	**171 323**			**594**
		Всего прямые затраты				**10 933 388**	**564 435**			**5 139**
						854 847	**181 886**			**638**
		Стоимость материалов, тенге				9 514 106				
		Стоимость оборудования, тенге				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				1 331 259				
		Итого с накладными расходами				**12 264 646**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				735 879				
		Итого				**13 000 525**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				403 016				
		Итого				**13 403 542**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				410 148				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				134 035				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				53 614				
		Итого базис 2001 г.				**14 001 339**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**27 316 613**				
		Налоги и сборы 2%				546 332				
		Итого				**27 862 945,59**				
		НДС 12%				3 343 553,47				
		Всего по акту				**31 206 499,06**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

_____

Тех.надзор

_____

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

_____

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 94 392 074,15 тенге
б) отчетный месяц 31 206 499,06 тенге

СПРАВКА-2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за июль 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**22 376 423,65**	**13 630 576,20**	**94 392 074,15**	**1,0**	**24 004 999,28**	**31 206 499,06**	**25 632 575,85**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 1
выполненных работ за июль месяц 2013 г.
(Локальный сметный расчет 6-1)

Дополнителье сети водоснабжения ф100мм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы трубопровода и колодца									
1	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2950	76,35	74,88	225233	220896	36771	0,00896	26
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,47	11,38	4337	33571	97	0,03952	117
2	Е1-13-12	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.25 м3	5020	104,85	102,83	526347	516207	85945	0,0123	62
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,02	15,63	10140	78463	97	0,05427	272
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	152	218,93	–	33277	–	37603	1,54	234
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	33277	–	113	–	–
4	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	345	294,75	–	101689	–	114909	1,89	652

		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				294,75	–	101689	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство о основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	148	1813,2	152,52	268354	22573	40564	1,02	151
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				153,68	57,15	22745	8458	130	0,279	41
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1172	134,1	–	157165	–	177596	0,972	1139
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	157165	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7295	6,48	6,48	47272	47272	14860	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	2,1	–	15320	97	0,00806	59
8	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8467	14	14	118538	118538	39423	–	–
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	4,8	–	40642	97	0,01567	133
9	Е1-34-2	Устройство планировки дороги грейдером	1588	18,18	18,18	28870	28870	8102	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	5,26	–	8353	97	0,0172	27
		Итого по разделу 1				**1506745**	**954356**			**2264**
						———	———			———
						329353	**184807**			**649**
		Стоимость: материалов, тенге				223036				
		Накладные расходы, тенге				555773				
		- заработная плата, тенге				83366				
		- трудоемкость, чел-ч				278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123751				
		Всего по разделу, тенге				**2186269**				
		Сметная заработная плата, тенге				597526				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3191				
	Раздел 2 Трубопровод В1									

10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,116	58881,69	25695,31	124594	54371	109725	194	411
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				33075	6813,45	69987	14417	130	26,38	56
11	8-4-235	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 110х6,6 мм	2116	912		1929792				
		м								
12	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	2,116	8287,75	–	17537	–	22096	51,5	109
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				8032,5	–	16997	–	130	–	–
		Итого по разделу 2				**2071923**	**54371**			**520**
						———	———			———
						86984	**14417**			**56**
		Стоимость: материалов, тенге				1930568				
		Накладные расходы, тенге				131821				
		- заработная плата, тенге				19773				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132225				
		Всего по разделу, тенге				**2335969**				
		Сметная заработная плата, тенге				121174				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				642				
	Раздел 3 Колодцы									
13	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,5	16497,62	2104,76	239215	30519	56285	13,9	202
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			———	———	———	———	———	———	———
				2362,5	623,48	34256	9040	130	2,475	36
14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	23700		154050				
		м3								

15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	17,8	6230		110894				
		м								
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	20	784		15680				
		шт								
17	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
18	2-1-267	стремянка металлическая	0,202	133700		27007				
		т								
19	2-1-256	Фиксаторы для железобетонных колец	0,113	154700		17481				
		т								
20	Е13-26-6	Окраска металлической стремянки	10,1	62,94	0,02	636	–	38	0,0213	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,16	–	42	–	90	–	–
21	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	21	315,46	149,23	6625	3134	4675	0,9538	20
		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				166,23	56,36	3491	1184	100	0,2753	6
22	Е6-11-7	Установка сальников	0,071	93997,62	304,24	6674	22	2474	198	14
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114,75	2348	8	105	0,56	–
23	8-6-362	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	4	4440		17760				
		м								
24	8-6-354	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 76х3,0-1-ППУ-ПЭ	0,2	1760		352				
		м								
25	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стен колодцев	21	2017,57	1,57	42369	33	10584	2,36	50
		сальник		———	———	———	———	———	———	———
				393,75	–	8269	–	128	–	–
26	30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	1,97	7830		15425				
		м3								
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	89,5	245,44	3,82	21967	342	4097	0,212	19
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	3343	129	118	0,007	1

28	Е6-19-2	Устройство бетонных упор	0,094	9471,15	283,24	890	27	82	4,15	–
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				722,25	106,99	68	10	105	0,5226	–
29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				288	13,5	1728	81	130	0,07	–
30	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,165	247994,13	49389,75	40919	8149	17467	312,7	52
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	10358	3078	130	91,12	15
31	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	6	1780		10680				
		шт								
32	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	40	492		19680				
		шт								
33	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	10	285		2850				
		шт								
34	8-10-14	Заглушки Ф 57х3,0 мм	4	181		724				
		шт								
35	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
36	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	40	156,43	21,43	6257	857	6552	0,6	24
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				126	–	5040	–	130	–	–
37	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				63	–	630	–	130	–	–
38	Е16-15-2	Установка затворов диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
39	14-5-2	Затворы d=50 мм	5	6000		30000				
		шт								
40	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37

		шт		———	———	———	———	———	———	———
				254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2
41	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	25	2760		69000				
		шт								
42	Е22-34-1	Установка втулок	12	300,56	225,63	3607	2708	2005	0,414	5
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				69,53	58,98	834	708	130	0,226	3
43	99-1-1	ПЭ адаптор Ф110мм	11	741		8151				
		шт								
44	99-1-2	ПЭ адаптор ф 50мм	1	381		381				
		шт								
45	Е19-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 80 мм	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулятор		———	———	———	———	———	———	———
				1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	–
46	99-2-1	Регулятор давления д-80мм	1	331633		331633				
		шт								
		Итого по разделу 3				**1463410**	**47855**			**460**
						———	———			———
						81137	**14808**			**63**
		Стоимость: материалов, тенге				1334418				
		Накладные расходы, тенге				121931				
		- заработная плата, тенге				18290				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95120				
		Всего по разделу, тенге				**1680461**				
		Сметная заработная плата, тенге				114235				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				584				
		Всего прямые затраты				**5042078**	**1056582**			**3244**
						———	———			———
						497474	**214032**			**768**
		Стоимость: материалов, тенге				3488022				
		Накладные расходы, тенге				809525				
		- заработная плата, тенге				121429				
		- трудоемкость, чел-ч				405				

		Итого с накладными м ненормируемыми расходами				**6 202 699**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				192 284				
		Итого				**6 394 983**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				195 686				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				63 950				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				25 580				
		Итого базис 2001 г.				**6 680 199**				
		Итого:				**13 033 068**				
		Налоги и сборы 2%				260 661				
		Итого				**13 293 729**				
		НДС 12%				1 595 248				
		Всего по Акту				**14 888 977**				

Заказчик:

ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 2
выполненных работ за июль месяц 2013 г.
(Локальный сметный расчет 6-1)
Дополнителье сети водоснабжения ф50мм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы трубопроводов и колодцев									
1	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5831	76,35	74,88	445197	436625	72681	0,00896	52
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1,47	11,38	8572	66357	97	0,03952	230
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	121	218,93	–	26491	–	29935	1,54	186
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				218,93	–	26491	–	113	–	–
3	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	260	294,75	–	76635	–	86598	1,89	491
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				294,75	–	76635	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1068	134,1	–	143219	–	161837	0,972	1038
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,1	–	143219	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5418	6,48	6,48	35109	35109	11037	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	11378	97	0,00806	44
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	797	21,55	4,52	17175	3602	13166	0,108	86
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	13573	–	97	–	–
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта катком	5948	14	14	83272	83272	27694	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	28550	97	0,01567	93
8	Е1-34-2	Устройство планировки дороги автогрейдером	1195	18,18	18,18	21725	21725	6097	–	–
		м3 грунта								
				–	5,26	–	6286	97	0,0172	21
		Итого по разделу 1				**848823**	**580333**			**1853**
						268490	**112571**			**388**
	Раздел 2 Трубопровод									
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,593	47611,09	17877,09	75844	28478	71236	173	276
		км трубопровода								
				29700	4698,68	47312	7485	130	18,1	29
10	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 50 мм	1593	265		422145				
		м								
11	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,593	8097,13	–	12899	–	16635	51,5	82
		км трубопровода								
				8032,5	–	12796	–	130	–	–
		Итого по разделу 2				**510888**	**28478**			**358**
						60108	**7485**			**29**
	Раздел 3 Колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е22-41-2	Устройство круглых колодцевФ 1500мм. из сборного железобетона в мокрых грунтах	34,8	16497,62	2104,76	574117	73246	135086	13,9	484
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			———	———	———	———	———	———	———
				2362,5	623,48	82215	21697	130	2,475	86
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	15,6	23700		369720				
		м3								
14	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	42,72	6230		266146				
		м								
15	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	48	784		37632				
		шт								
16	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	24	13400		321600				
		комплект								
17	2-1-256	Фиксаторы для железобетонных колец	0,2711	154700		41939				
		т								
18	2-1-267	Стремянка металлическая	0,48	133700		64176				
		т								
19	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24	62,94	0,02	1511	–	90	0,0213	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,16	–	100	–	90	–	–
20	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	29	315,46	149,23	9148	4328	6455	0,9538	28
		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				166,23	56,36	4821	1634	100	0,2753	8
21	Е6-11-7	Установка сальников	0,095	93997,62	304,24	8930	29	3311	198	19
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114,75	3142	11	105	0,56	–
22	8-6-364	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 219х6,0-1-ППУ-ПЭ	0,8	7230		5784				
		м								
23	8-6-362	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	0,4	4440		1776				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	8-6-354	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 76х3,0-1-ППУ-ПЭ	5	1760		8800				
		м								
25	Е16-30-2	Заделка сальников	31	2017,57	1,57	62545	49	15624	2,36	73
		сальник		———	———	———	———	———	———	———
				393,75	–	12206	–	128	–	–
26	30-1-15	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В40 (М-500)	2,72	9790		26629				
		м3								
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	215	245,44	3,82	52770	821	9841	0,212	46
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	8030	310	118	0,007	2
28	Е6-19-2	Устройство бетонных упор	1,59	9471,15	283,24	15059	450	1384	4,15	7
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				722,25	106,99	1148	170	105	0,5226	1
29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				288	13,5	1728	81	130	0,07	–
30	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,193	247994,13	49389,75	47863	9532	20432	312,7	60
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	12116	3601	130	91,12	18
31	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	6	1780		10680				
		шт								
32	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	8	757		6056				
		шт								
33	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
34	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	64	285		18240				
		шт								
35	8-10-14	Заглушки	19	181		3439				
		шт								
36	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец		———	———	———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
37	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				180	2,25	1440	18	130	0,01	–
38	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				126	–	504	–	130	–	–
39	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	64	74,06	9,93	4740	636	5242	0,32	20
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				63	–	4032	–	130	–	–
40	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
41	14-5-2	Затворы d=50 мм	24	6000		144000				
		шт								
42	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	75	473,47	39,24	35510	2943	25920	1,47	110
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				254,25	15,75	19069	1181	128	0,07	5
43	9-4-67	Кран шаровый Ф 20 мм	75	2760		207000				
		шт								
44	Е22-34-1	Установка втулок	25	300,56	225,63	7514	5641	4177	0,414	10
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				69,53	58,98	1738	1475	130	0,226	6
45	99-1-2	ПЭ адаптор ф50мм.	25	381		9525				
		шт								
		Итого по разделу 3				**2489461**	**99536**			**922**
						———	———			———
						160200	**30570**			**128**
		Всего прямые затраты				**3849172**	**708347**			**3133**
						———	———			———

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						488798	**150626**			**545**
		Стоимость: материалов, тенге				2652027				
		Накладные расходы, тенге				740044				
		- заработная плата, тенге				111007				
		- трудоемкость, чел-ч				371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				275353				
		Итого с накладными м ненормируемыми расходами				**4 864 569**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				150 802				
		Итого				**5 015 371**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				153 470				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				50 154				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				20 061				
		Итого базис 2001 г.				**5 239 056**				
		Итого:				**10 221 399**				
		Налоги и сборы 2%				204 428				
		Итого				**10 425 827**				
		НДС 12%				1 251 099				
		Всего по Акту				**11 676 926**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 3

выполненных работ за июль месяц 2013 г.

(Локальный сметный расчет 6-1-1)

Сети водоснабжения новой и старой сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		машинистов	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы В1								
14	Е022-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,01	58881,69	25695,31	59 471	25 952	52 374	194,00	195,94
				33075,00	6813,45	33 406	6 882	130	26,38	26,64
		км трубопровода								
15	8-4-235	Трубопроводы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р	858,34	912,00		782 806				
		м								
						842 276	**25 952**	**52 374**		**196**
		Итого по разделу 2				**33 406**	**6 882**			**27**
		Раздел 2. Колодцы								
56	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	47	18075,87	36,99	849 566	1 739	18 422	1,82	85,54
				288,00	13,50	13 536	635	130	0,07	3,29
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 150мм	6,00	757,00		4 542				
		шт								
61	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100мм	28,00	492,00		13 776				
		шт								
69	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм	6,00	2004,94	155,59	12 030	934	8 243	6,05	36,30
				1014,75	58,50	6 089	351	128	0,28	1,68
		шт								
70	14-5-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=150мм	2,00	11300,00	0,00	22 600				
		шт								
		Итого по разделу 2				**902 514**	**2 672**	**26 664**		**122**
						19 625	**986**			**5**
		Всего прямые затраты				**1 744 790**	**28 624**			**318**
						53 030	**7 867**			**32**
		Стоимость материалов, тенге				1 663 135				
		Стоимость оборудования, тенге				0				
		Накладные расходы				79 038				
		Итого с накладными расходами				**1 823 828**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				109 430				
		Итого				**1 933 257**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				59 931				
		Итого				**1 993 188**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				60 992				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				19 932				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				7 973				
		Итого базис 2001 г.				**2 082 084**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**4 062 147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и сборы 2%				81 243				
		Итого				**4 143 389,62**				
		НДС 12%				497 206,75				
		Всего по акту				**4 640 596,37**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 31 979 076,03 тенге
б) отчетный месяц 15 602 599,44 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за май 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**7 973 424,09**	**28 033 575,76**	**31 979 076,03**	**1,0**	**12 001 999,57**	**15 602 599,44**	**88 045 573,97**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 31 979 076,03 тенге
б) отчетный месяц 15 602 599,44 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за май 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**7 973 424,09**	**28 033 575,76**	**31 979 076,03**	**1,0**	**12 001 999,57**	**15 602 599,44**	**88 045 573,97**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Поселковая водопроводная сеть

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД "Райымбекского района Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт №1
выполненных работ за май месяц 2013 г.
Трубопроводы В1 и колодцы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
3	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм	117,00	891,93	90,13	104 356	10 545	72 109	2,60	304,20
		шт		447,75	33,75	52 387	3 949	128	0,16	18,72
4	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150мм	4,00	2004,94	155,59	8 020	622	5 495	6,05	24,20
		шт		1014,75	58,50	4 059	234	128	0,28	1,12
5	14-5-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100мм	117,00	8520,00	0,00	996 840	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	14-5-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=150мм	4,00	11300,00	0,00	45 200	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок диам. 110мм	198,00	300,56	225,63	59 511	44 675	33 078	0,41	81,18
		шт		69,53	58,98	13 767	11 678	130	0,23	45,54

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	99-11-11 Прайс "Пласт-Инвест"	Втулка диам. 110мм	198,00	557,41	0,00	110 367	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
9	Е22-33-1	Установка монтажной проставки и монтажных подставок	0,93	107786,81	398,18	100 242	370	8 343	42,10	39,15
				6750,00	150,75	6 278	140	130	0,74	0,69
		т фасонных частей								
10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100мм	396,00	492,00	0,00	194 832	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
					1 619 367,36	**1 619 367,36**	119 025,96	**119 025,96**		**448,73**
	Итого по разделу 1					**76 490,19**	**16 000,99**			**66,07**

Раздел 2. Колодцы

19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	78,739	37747,15	2104,76	2 972 164	165 726	305 646	13,90	1 094,47
				2362,50	623,48	186 020	49 092	130	2,48	195,27
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
20	Е22-41-2 (ДМ)	Демонтаж старых круглых колодцев из сборного железобетона kмат=0	90,00	4467,26	2104,76	402 053	189 428	349 360	13,90	1 251,00
				2362,50	623,48	212 625	56 113	130	2,48	223,20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
21	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-погрузка	211,43	152,80	152,80	32 306	32 306	22 614	0,00	0,00
				0,00	106,96	0	22 614	100	0,22	46,51
		т								
22	П7-10-3	Превозка грузов на 10 км, 3 класс груза	211,43	135,60	135,60	28 669	28 669	5 734	0,00	0,00
				0,00	27,12	0	5 734	100	0,06	12,69
		т								
23	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т-разгрузка	211,43	140,00	140,00	29 600	29 600	20 720	0,00	0,00
				0,00	98,00	0	20 720	100	0,21	44,40
		т								
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная изоляция ж/б колец колодцев битумом в 2 слоя	390,00	245,44	3,82	95 722	1 490	17 851	0,21	81,90
				37,35	1,44	14 567	562	118	0,01	3,90
		м2 поверхности								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	2-1-267	Стоимость стремянок	0,820	133700,00	0,00	109 634	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		т								
28	Е13-26-6	Окраска стремянок эмалью за 2 раза	24,000	63,00	0,02	1 512	0	90	0,02	0,48
				4,16	0,00	100	0	90	0,00	0,00
		м2								
		Итого по разделу 2				**3 671 659,83**	**447 219,94**	**722 015**		**2 427,85**
						413 311,66	**154 834,68**			**525,97**
		Всего прямые затраты				**5 291 027,19**	**566 245,90**	**841 040,54**		**2 876,58**
						489 801,85	**170 835,67**			**592,04**
		Итого с накладными расходами				**6 132 068**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				367 924				
		Итого				**6 499 992**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				201 500				
		Итого				**6 701 492**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				205 066				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				67 015				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				26 806				
		Итого базис 2001 г.				**7 000 378**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**13 657 738**				
		Налоги и сборы 2%				273 155				
		Итого				**13 930 892,36**				
		НДС 12%				1 671 707,08				
		Всего по акту				**15 602 599,44**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (МБ) 12 475 350 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 12 475 350 тенге
б) отчетный месяц 3 518 436 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за ноябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**12 475 350**	**2 418 000**	**2 418 000**	**0**	**12 475 350**	**1,0**	**3 982 350**	**3 518 436**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области
Наименование объекта - Насосная станция
Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	15336,75	14,01 0,00	14,01 4,80	214 868 0	214 868 73 616	71 408 97	0,00 0,02	0,00 306,74
10	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2 004,	Погрузка грунта 2,3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	5103,59	106,02 3,58	102,22 17,11	541 083 18 271	521 689 87 322	102 425 97	0,02 0,06	102,07 306,22
11	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	5103,59	56,20 0,00	56,20 11,24	286 822 0	286 822 57 364	57 364 100	0,00 0,24	0,00 1 224,86
12	Е0101-34-2	Устройство планировки дороги грейдером м3	4676,38	18,18 0,00	18,18 5,25	85 017 0	85 017 24 551	23 814 97	0,00 0,02	0,00 93,53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1127789** **18271**	**1108395** **242854**	**255012**		**102** **1931**
		Итого с накладными расходами				1 382 801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				82 968				
		итого				**1 465 769**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				45 439				
		Итого				**1 511 208**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				46 243				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				15 112				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				6 045				
		Итого базис 2001 г.				**1 578 608**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**3 079 864**				
		Налоги и сборы 2%				61 597				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**3 141 460**				
		НДС 12%				376 975				
		Всего по акту				**3 518 436**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (МБ) 12 475 350 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 8 956 914тенге
б) отчетный месяц 3 171 200 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-((тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**12 475 350**	**2 418 000**	**1 146 200**	**1 271 800**	**8 956 914**	**1,0**	**2 025 000**	**3 171 200**	**3 518 436**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области
Наименование объекта - Насосная станция
Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	890,88	76,35 1,47	74,88 11,38	68 018 1 310	66 709 10 138	11 104 97	0,01 0,04	8,91 35,64
2	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004,	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1809,58	104,85 2,02	102,83 15,63	189 734 3 655	186 079 28 284	30 981 97	0,01 0,05	18,10 90,48
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	50,21	262,72 262,72	0,00 0,00	13 190 13 190	0 0	14 905 113	1,85 0,00	92,88 0,00
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	93,93	294,75 294,75	0,00 0,00	27 685 27 685	0 0	31 284 113	1,89 0,00	177,52 0,00
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта м3	108,00	1813,20 153,68	152,52 57,15	195 826 16 597	16 472 6 172	29 601 130	1,02 0,28	110,16 30,24
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	657,00	134,10 134,10	0,00 0,00	88 104 88 104	0 0	99 557 113	0,97 0,00	637,29 0,00
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4334,60	6,48 0,00	6,48 2,10	28 088 0	28 088 9 103	8 830 97	0,00 0,01	0,00 43,35
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2577,25	21,55 17,03	4,52 0,00	55 540 43 891	11 649 0	42 574 97	0,11 0,00	283,50 0,00
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	4523,92	14,01 0,00	14,01 4,80	63 380 0	63 380 21 715	21 063 97	0,00 0,02	0,00 90,48

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004.	Погрузка грунта 2,3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1055,92	106,02 3,58	102,22 17,11	111 948 3 780	107 936 18 067	21 191 97	0,02 0,06	21,12 63,35
11	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	1055,92	56,20 0,00	56,20 11,24	59 342 0	59 342 11 868	11 868 100	0,00 0,24	0,00 253,42
12	Е0101-34-2	Устройство планировки дороги грейдером м3	967,53	18,18 0,00	18,18 5,25	17 590 0	17 590 5 080	4 927 97	0,00 0,02	0,00 19,35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**918446**	**557245**	**327886**		**1349**
			Тенге			**198212**	**110426**			**626**
		Итого с накладными расходами				1 246 332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				74 780				
		итого				**1 321 112**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				40 954				
		Итого				**1 362 066**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				41 679				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				13 621				
		Затраты на дополнительные отпуска -0.4 %				5 448				
		Итого базис 2001 г.				**1 422 814**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**2 775 911**				
		Налоги и сборы 2%				55 518				
		Итого				**2 831 429**				
		НДС 12%				339 771				
		Всего по акту				**3 171 200**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №38 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (РБ) 135 000 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 75 937 500 тенге
б) отчетный месяц 25 312 500 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-((тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**135 000 000**	**27 000 000**	**15 187 500**	**11 812 500**	**75 937 500**	**1,0**	**20 250 000**	**25 312 500**	**59 062 500**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области
Наименование объекта - Насосная станция
Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	10393,55	76,35 1,47	74,88 11,38	793 548 15 279	778 269 118 279	129 550 97	0,01 0,04	103,94 415,74
2	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002. СН РК 68.02-06-2 004.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	21111,77	104,85 2,02	102,83 15,63	2 213 569 42 646	2 170 923 329 977	361 444 97	0,01 0,05	211,12 1 055,59
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	585,74	262,72 262,72	0,00 0,00	153 886 153 886	0 0	173 891 113	1,85 0,00	1 083,62 0,00
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	976,23	294,75 294,75	0,00 0,00	287 744 287 744	0 0	325 150 113	1,89 0,00	1 845,07 0,00
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта м3	840,00	1813,20 153,68	152,52 57,15	1 523 088 129 091	128 117 48 006	230 226 130	1,02 0,28	856,80 235,20
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5110,00	134,10 134,10	0,00 0,00	685 251 685 251	0 0	774 334 113	0,97 0,00	4 956,70 0,00
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	33713,57	6,48 0,00	6,48 2,10	218 464 0	218 464 70 798	68 675 97	0,00 0,01	0,00 337,14
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	11895,16	21,55 17,03	4,52 0,00	256 341 202 575	53 766 0	196 497 97	0,11 0,00	1 308,47 0,00
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	22619,58	14,01 0,00	14,01 4,80	316 900 0	316 900 108 574	105 317 97	0,00 0,02	0,00 452,39

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2 004.	Погрузка грунта 2,3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	5279,58	106,02 3,58	102,22 17,11	559 741 18 901	539 679 90 334	105 957 97	0,02 0,06	105,59 316,77
11	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т	5279,58	56,20 0,00	56,20 11,24	296 712 0	296 712 59 342	59 342 100	0,00 0,24	0,00 1 267,10
12	Е0101-34-2	Устройство планировки дороги грейдером м3	4837,64	18,18 0,00	18,18 5,25	87 948 0	87 948 25 398	24 636 97	0,00 0,02	0,00 96,75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7393191**	**4590778**	**2555020**		**10471**
			Тенге			**1535372**	**850708**			**4177**
		Итого с накладными расходами				9 948 211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				596 893				
		итого				**10 545 104**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				326 898				
		Итого				**10 872 002**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				332 683				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				108 720				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				43 488				
		Итого базис 2001 г.				**11 356 894**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**22 157 300**				
		Налоги и сборы 2%				443 146				
		Итого				**22 600 445**				
		НДС 12%				2 712 054				
		Всего по акту				**25 312 500**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №38 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (РБ) 135 000 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 135 000 000 тенге
б) отчетный месяц 59 062 500 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**135 000 000**	**27 000 000**	**27 000 000**	**0**	**135 000 000**	**1,0**	**47 250 000**	**59 062 500**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Текущий ремонт РЧВ-1000 м3

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Дополнительные затраты по текущему ремонту РЧВ-1000 м3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-36-11	Очистка вручную сложных фасадов от масляной.перхлорвиниловой окраски с лестниц м2	1032,00	54.81 54.81	0,00 0.00	56 564 56 564	0 0	59 392 105	0,38 0,00	392,16 0,00
2	Е0162-34-7	Промывка стен и днища резервуаров от насосов с лестниц м2	1032,00	15.70 14.74	0.00 0.00	16 202 15 212	0 0	15 972 105	0,10 0,00	103,20 0,00
3	Е0153-23-6	Ремонт ранее загерметизированных стыков ж/б перекрытий резервуаров м	144,00	632.36 305.35	1,68 0.27	91 060 43 970	242 39	61 613 140	1,62 0,00	233,28 0,00
4	Е0106-36-2	Вычитается позиция: Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	720,00	-415,30 -185.18	-132,35 -50,47	-299 016 -133 330	-95 292 -36 338	-178 151 105	-1,03 -0,28	-741,60 -201,60
5	Е0115-64-3	Штукатурка бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2	600,00	358,58 73,73	3,43 1,31	215 148 44 238	2 058 786	47 275 105	0,46 0,01	276,00 6,00
6	Е0115-64-4	Штукатурка бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2	434,00	434.19 102.11	3,94 1,49	188 438 44 316	1 710 647	47 211 105	0,55 0,01	238,70 4,34
7	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне м3	6,40	3807.64 378,00	178,83 83,83	24 369 2 419	1 145 537	3 103 105	2,67 0,44	17,09 2,82
8	Е0106-54-2	(Ремонт) Бетонирование перекрытий местами толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке м2	43,00	518,99 24,75	14,46 3,92	22 317 1 064	622 169	1 294 105	0,16 0,02	6,88 0,86
9	Е0109-29-1	Монтаж стремянки лестниц т	0,19	164911,47 5040,00	5475,87 1552,87	31 003 948	1 029 292	1 116 90	28,90 5,46	5,43 1,03
10	Е0122-41-2	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	6,12	4467,26 2362,50	2104,76 623,48	27 317 14 447	12 871 3 813	23 737 130	13,90 2,48	85,00 15,17

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,12	41513,65	2104,76	253 856	12 871	27 493	13,90	85,00
				2835,00	623,48	17 336	3 813	130	2.48	15,17
		м3								
12	Е0113-26-6	Окраска стремянок эмалью ПФ-115	2,10	63,00	0.02	132	0	8	0,02	0,04
				4,16	0,00	9	0	90	0,00	0,00
		м2								
13	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4,67	244.98	0,28	1 144	1	893	0,84	3,92
				146.93	0,11	686	1	130	0,00	0,00
		м								
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	8.00	4618,68	559,80	36 949	4 478	13 832	7,99	63,92
				1320,75	9,29	10 566	74	130	0,02	0,16
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**665485**	**-58265**	**124789**		**769**
			Тенге			**118445**				
		Итого с накладными расходами				790 274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				54 525				
		итого				**844 799**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				26 189				
		Итого				**870 988**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				26 652				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				8 710				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				3 484				
		Итого базис 2001 г.				**909 834**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**1 775 086**				
		Налоги и сборы 2%				35 502				
		Итого				**1 810 588**				
		НДС 12%				217 271				
		Всего по акту				**2 027 859**				

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик:

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаланаш Райымбекского района
Наименование объекта: Дополнительные работы по ограждению водозабора и

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

Ограждение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, челч рабочихстроителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-1 (ДМ)	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м кмат=0; м оград	200,00	563,28 186,75	376,53 105,95	112 656 37 350	75 306 21 190	81 956 140	1,15 0,40	230,00 79,40
2	Е1-163-3	Разработка грунта вручную м3 грунта	13,00	558,00 558,00	0,00 0,00	7 254 7 254	0 0	8 197 113	3,37 0,00	43,81 0,00
3	П9-7-1	Погрузка грунта при автомобилльных перевозках т	13,00	30,00 0,00	30,00 21,00	390 0	390 273	273 100	0,00 0,04	0,00 0,57
4	П9-7-2	Разгрузка рунта при автомобильных перевозках т	13,00	22,90 0,00	22,90 16,03	298 0	298 208	208 100	0,00 0,03	0,00 0,44
5	П7-10-2	Перевозка грунта на 10 км, 2 класс груза т	16,38	101,90 0,00	101,90 20,38	1 669 0	1 669 334	334 100	0,00 0,04	0,00 0,70
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом м3 грунта	13,00	167,18 167,18	0,00 0,00	2 173 2 173	0 0	2 456 113	1,21 0,00	15,73 0,00
7	Е1-166-3	Засыпка вручную промоин, ям(откосов) грунтом 3 группы м3 грунта	100,00	167,18 167,18	0,00 0,00	16 718 16 718	0 0	18 891 113	1,21 0,00	121,00 0,00
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	113,00	21,55 17,03	4,52 0,00	2 435 1 924	511 0	1 867 97	0,11 0,00	12,20 0,00

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих строителей	 экспл. машин / з/п	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих строителей	 машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, челч рабочихстроителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-139-1	Устройство оснований из ПГС под башмаки м3 грунтовой подушки	10,00	89,00 0,25	88,73 24,61	890 3	887 246	241 97	0,00 0,08	0,02 0,85
10	30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные м3	10,00	1708,00 0,00	0,00 0,00	17 080 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м м оград	200,00	592,29 186,75	376,53 105,95	118 458 37 350	75 306 21 190	81 956 140	1,15 0,40	230,00 79,40
12	Е7-19-1	Герметизация вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором м шва	405,60	80,42 39,15	1,45 0,54	32 618 15 879	588 219	22 538 140	0,24 0,00	96,13 1,10
13	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1,00	6864,70 3217,50	1172,83 334,76	6 865 3 218	1 173 335	4 973 140	17,80 1,28	17,80 1,28
14	У1-34-31	Ворота металлические решетчатые с калиткой по металлическим стойкам высотой 2,1м строительные работы ворота	12,00	69261,09 2953,50	3255,15 944,70	831 133 35 442	39 062 11 336	65 490 140	18,00 4,60	216,00 55,20
15	У1-34-32	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 м,металлоконструкции ворота	12,00	88123,69 10556,84	151,75 46,84	1 057 484 126 682	1 821 562	114 520 90	61,00 0,17	732,00 2,04
16	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок(кронштейнов) т стальных элементов	0,09	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	8 038 2 876	219 83	4 142 140	170,00 4,49	15,30 0,40
17	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по столбам м оград	558,00	441,02 159,53	137,18 37,71	246 089 89 018	76 546 21 042	154 084 140	0,98 0,14	546,28 76,73

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, челч рабочихстроителей / машинистов на единицу	Затраты труда, челч рабочихстроителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных прибор	3,00	77,90 76,46	0,00 0,00	234 229	0 0	275 120	0,39 0,00	1,17 0,00
19	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1,00	844,00 0,00	0,00 0,00	844 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20	1-1-814	Запоры ворот шт	1,00	5500,00 0,00	0,00 0,00	5 500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
21	1-1-821	Ручка-скоба калитки шт	1,00	308,00 0,00	0,00 0,00	308 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
22	Е8-4-7	Окраска ж/бетонных фундаментов раствором битума и бензина м2 поверхности	61,50	245,44 37,35	3,82 1,44	15 095 2 297	235 89	2 815 118	0,21 0,01	13,04 0,43
		Всего прямые затраты	тенге тенге			**2484229** **378413**	**274011** **77107**	**565215**		**2290** **299**
		Итого с накладными расходами				3 049 444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				696 164				
		итого				**3 745 608**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				116 114				
		Итого				**3 861 722**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				118 169				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				38 617				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				15 447				
		Итого базис 2001 г.				**4 033 954**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**7 870 245**				

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, челч рабочихстроителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин з/п	Всего з/п рабочих строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и сборы 2%				157 405				
		Итого				**8 027 651**				
		НДС 12%				963 318				
		Всего по акту				**8 990 969**				

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик:

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаланаш Райымбекского района
Наименование объекта: Каптажные колодца

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

каптажные колодца

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-2 (ДМ)	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах kмат=0; м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	10,08	4467,26 2362,50	2104,76 623,48	45 030 23 814	21 216 6 285	39 128 130	13,90 2,48	140,11 24,95
2	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах kзпр=1,2; м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	10,08	41513,65 2835,00	2104,76 623,48	418 458 28 577	21 216 6 285	45 320 130	13,90 2,48	140,11 24,95
3	30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10 шт	12,00	1690,00 0,00	0,00 0,00	20 280 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Е23-24-1	Установка люка шт	12,00	13853,63 209,25	35,42 13,50	166 244 2 511	425 162	3 475 130	1,31 0,07	15,72 0,84
5	Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,07	82893,01 59400,00	12499,51 4722,75	5 968 4 277	900 340	6 002 130	328,00 23,06	23,62 1,66
6	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), оцинкованные обыкновенные, 150х4,5 мм м	72,00	1250,00 0,00	0,00 0,00	90 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
7	12-7-9	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d=150 мм шт	12,00	14800,00 0,00	0,00 0,00	177 600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Е18-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм фильтр	12,00	1101,51 787,50	275,76 103,50	13 218 9 450	3 309 1 242	13 686 128	4,84 0,50	58,08 6,00

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е62-36-11	Очистка вручную дна колодцев от мусора	15,00	54,81	0,00	822	0	863	0,38	5,72
				54,81	0,00	822	0	105	0,00	0,00
		м2								
10	31-1-5	Мусор строительный	1,00	200,00	0,00	200	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		т								
		Всего прямые затраты				**937820**	**47066**	**108474**		**383**
						69451	**14313**			**58**
		Итого с накладными расходами				1 046 294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				74 500				
		итого				**1 120 793**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				34 745				
		Итого				**1 155 538**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				35 359				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				11 555				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				4 622				
		Итого базис 2001 г.				**1 207 075**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**2 355 003**				
		Налоги и сборы 2%				47 100				
		Итого				**2 402 103**				
		НДС 12%				288 252				
		Всего по акту				**2 690 356**				

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской

Наименование объекта - Генеральный план

Объект номер - 0002-0-ГП

Акт выполненных работ за октябрь месяц

на Ограждение территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. / всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-152-2	Окраска забора водными составами м2	2239,60	9,98 6,75	0,12 0,05	22 345 15 120	269 112	15 994 105	0,04	99,00
		Устройство металлического ограждения колодцев								
2	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций ограждения т	11,00	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	150 826 55 440	60 235 17 082	65 269 90	28,90 5,46	318,00 60,00
3	С12021-95	Стоимость металоконструкций ограждения т	11,00	99100,00		1 090 100				
4	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м м	1368,00	798,72 380,25	217,18 59,61	1 092 652 520 182	297 104 81 546	842 420 140	2,23 0,22	3 051,00 296,00
5	С11011-759	Сетка плетенная с квадратными ячейками№20 из оцинкованной проволоки д. 2 мм м2	2736,00	257,00		703 152				
6	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы м ограды	1368,00	31,27 12,13		42 777 16 594		23 231 140	0,07	101,00
7	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций м ограды	1368,00	29,27 3,36	0,05 0,02	40 041 4 596	68 27	4 161 90	0,02	27,00
8	Е0107-25-11	Установка ворот шт	1,00	1855,85 668,25	1078,71 302,27	1 856 668	1 079 302	1 359 140	3,95 1,13	4,00 1,00
9	С12022-4	Стоимость вороте шт	1,00	131400,00		131 400				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0107-25-9	Устройство калиток	1,00	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1,00
				112,50	4,59	113	5	140	0,02	
		шт								
11	С12022-1	Стоимость калиток	1,00	25100,00		25 100				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3300390**	**358766**	**952598**		**3600**
			Тенге			**612713**	**99074**			**358**
		Итого с накладными расходами				4 252 988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				255 179				
		итого				**4 508 167**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				139 753				
		Итого				**4 647 920**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				142 226				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				46 479				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				18 592				
		Итого базис 2001 г.				**4 855 218**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**9 472 530**				
		Налоги и сборы 2%				189 451				
		Итого				**9 661 981**				
		НДС 12%				1 159 438				
		Всего по акту				**10 821 419**				

Заказчик:

Подрядчик

Тех.надзор

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаланаш Райымбекского района

Наименование объекта:Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

На Трубопровод В1 и колодцы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Трубопроводы В1										
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км трубопровода	5,00	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	294 408 165 375	128 477 34 067	259 275 130	194,00 26,38	970,00 131,90
2	8-4-235	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 110х6,6 мм м	4915,53	912,00 0,00	0,00 0,00	4 482 965 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм шт	47,00	891,93 447,75	90,13 33,75	41 921 21 044	4 236 1 586	28 967 128	2,60 0,16	122,20 7,52
5	14-5-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм шт	47,00	8520,00 0,00	0,00 0,00	400 440 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок диам.110мм шт.	90,00	300,56 69,53	225,63 58,98	27 050 6 258	20 307 5 308	15 036 130	0,41 0,23	37,26 20,34

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	99-11-11Прайс "Пласт-Инвест"	Втулка диам.110мм шт	90,00	557,41 0,00	0,00 0,00	50 167 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Е22-33-1	Установка монтажной проставки и монтажных подставок т фасонных частей	9,90	107786,81 6750,00	398,18 150,75	1 067 089 66 825	3 942 1 492	88 813 130	42,10 0,74	416,79 7,33
10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм шт	215,00	492,00 0,00	0,00 0,00	105 780 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм шт	46,00	757,00 0,00	0,00 0,00	34 822 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	-46,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	-831 490 -13 248	-1 702 -621	-18 030 130	1,82 0,07	-83,72 -3,22
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей т фасонных частей	0,24	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	59 519 15 066	11 854 4 478	25 407 130	312,70 91,12	75,05 21,87
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб шт	-275,00	473,47 254,25	39,24 15,75	-130 204 -69 919	-10 791 -4 331	-95 040 128	1,47 0,07	-404,25 -19,25
15	9-4-53	Краны шаровые проходные , Dy 25 мм шт	-275,00	3280,00 0,00	0,00 0,00	-902 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Е27-83-1	Установка указателей шт	-46,00	747,86 506,25	146,19 28,22	-34 402 -23 288	-6 725 -1 298	-32 699 133	3,20 0,11	-147,20 -5,06

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	9-5-4	Указатели с отражателем(флюрсцентный) шт	-46,00	412,00 0,00	0,00 0,00	-18 952 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Итого по разделу 1				**4 647 114** **168 114**	**149 598** **40 681**	**271 728**		**986** **161**
		Раздел 2. Колодцы								
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	-34,87	37747,15 2362,50	2104,76 623,48	-1 316 398 -82 390	-73 402 -21 743	-135 373 130	13,90 2,48	-484,75 -86,31
24	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99(изм.и доп.вып.7.СН РК8 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004) шт	-88,00	17100,00 0,00	0,00 0,00	-1 504 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция ж/б колец колодцев битумом в 2 слоя м2 поверхности	0,01	245,44 37,35	3,82 1,44	2 0	0 0	0 118	0,21 0,01	0,00 0,00
27	2-1-267	Стоимость стремянок т	-1,42	133700,00 0,00	0,00 0,00	-189 854 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием(в колодце) км трубопровода	0,05	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	3 770 2 624	574 217	3 693 130	270,00 19,69	14,51 1,06
30	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием(в колодце) км трубопровода	-0,05	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	-3 128 -2 284	-339 -128	-3 136 130	253,00 12,52	-12,65 -0,63

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	22,00	279,00 0,00	0,00 0,00	6 138 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием(в колодце) км трубопровода	-0,08	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	-5 005 -3 654	-543 -205	-5 017 130	253,00 12,52	-20,24 -1,00
34	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	110,00	714,00 0,00	0,00 0,00	78 540 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
36	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108 км трубопровода	0,11	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	31 363 3 911	3 347 1 264	6 727 130	205,00 56,14	22,55 6,18
37	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб м трубы, уложенной в футляре	200,00	244,98 146,93	0,28 0,11	48 996 29 386	56 22	38 230 130	0,84 0,00	168,80 0,10
38	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	200,00	4618,19 1320,75	559,31 9,29	923 638 264 150	111 862 1 858	345 810 130	7,99 0,02	1 598,00 4,00
		Итого по разделу 2	Тенге			**-1 926 738** **211 743**	**41 555** **-18 716**	**250 935**		**1 286** **-77**
		Всего прямые затраты	Тенге			**2 720 376** **379 857**	**191 152** **21 966**	**522 664**		**2 272** **85**
		Итого с накладными расходами				3 243 040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				194 727				
		итого				**3 437 768**				

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		машинистов	
				з/п рабочих-строителей	з/п рабочих-строителей	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				106 571				
		Итого				**3 544 339**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				108 457				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				35 443				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				14 177				
		Итого базис 2001 г.				**3 702 416**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**7 223 414**				
		Налоги и сборы 2%				144 468				
		Итого				**7 367 880**				
		НДС 12%				884 146				
		Всего по акту				**8 252 025**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области
Наименование объекта - Насосная станция
Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	9342,30	76,35 1,47	74,88 11,38	713 284 13 733	699 551 106 315	116 447 97	0,01 0,04	93,42 373,69
2	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	18548,19	104,85 2,02	102,83 15,63	1 944 778 37 467	1 907 310 289 908	317 554 97	0,01 0,05	185,48 927,41
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	514,61	262,72 262,72	0,00 0,00	135 199 135 199	0 0	152 775 113	1,85 0,00	952,03 0,00
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	847,43	294,75 294,75	0,00 0,00	249 781 249 781	0 0	282 253 113	1,89 0,00	1 601,65 0,00
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта м3	702,00	1813,20 153,68	152,52 57,15	1 272 866 107 883	107 069 40 119	192 403 130	1,02 0,28	716,04 196,56
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3723,00	134,10 134,10	0,00 0,00	499 254 499 254	0 0	564 157 113	0,97 0,00	3 611,31 0,00
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	24562,74	6,48 0,00	6,48 2,10	159 167 0	159 167 51 582	50 034 97	0,00 0,01	0,00 245,63
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10563,95	21,55 17,03	4,52 0,00	227 653 179 904	47 749 0	174 507 97	0,11 0,00	1 162,03 0,00
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	6528,84	14,01 0,00	14,01 4,80	91 469 0	91 469 31 338	30 398 97	0,00 0,02	0,00 130,58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5293452**	**3012315**	**1880533**		**8322**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**1223222**	**519263**			**1874**
		Итого с накладными расходами				7 173 985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				430 439				
		итого				**7 604 424**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				235 737				
		Итого				**7 840 161**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				239 909				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				78 402				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				31 361				
		Итого базис 2001 г.				**8 189 832**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**15 978 363**				
		Налоги и сборы 2%				319 569				
		Итого				**16 297 932**				
		НДС 12%				1 955 752				
		Всего по акту				**18 253 684**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - С.Жаналаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - РЧВ-1000м3(2шт)

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Текущий ремонт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-10	Демонтаж насыпной кровли м3	78.00	7,91 2,57	7,91	617 200	617	194 97	0,01	1,00
2	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	432.00	24,92 20,36	4,56 1,71	10 765 8 796	1 970 740	9 536 100	0,14 0,01	62.00 4.00
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под отмостку м3	20.00	218,93 218,93		4 379 4 379		4 948 113	1,54	31,00
4	Е0106-10-1	Заделка швов между плитами м2	0.40	824,86 31,05	14.05 5.31	330 12	6 2	15 105	0,20 0.03	
5	Е0111-8-1	Выравнивающий слой песком м3	14.00	2362,86 594,00	261,86 99,00	33 080 8 316	3 666 1 386	11 933 123	4,01 0,48	56.00 7.00
6	Е0112-1-5	Устройство мягкой кровли м2	457.00	369,67 24,53	18,33 6.86	168 939 11 210	8 377 3 135	17 071 119	0,14 0,03	63,00 15,00
7	Е0112-14-2	Подсыпка из щебня толщ.100 мм м3	4,70	2132,02 382,50	245,72 92,25	10 020 1 798	1 155 434	2 655 119	2,71 0,45	13,00 2,00
8	Е0106-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом м2	432,00	183.02 79.43	52,15 17,26	79 066 34 314	22 530 7 456	43 859 105	0,45 0,08	193,00 35,00
9	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщиной слоя до 20 мм м2	720.00	593,24 185,18	132,35 50,47	427 129 133 330	95 291 36 338	178 151 105	1,03 0,28	741.00 201,00
10	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое бетонных поверхностей м2	834.00	243,47 117,00	3,39 0,72	203 056 97 578	2 823 600	103 087 105	0,65 0,05	542,00 42,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей гидропротектом м2	834,00	393,06 142,43	121,37 45,45	327 810 118 787	101 223 37 905	141 023 90	0,77 0,22	645,00 185,00
12	Е0157-2-8	Разборка рыхлого бетона на полу 1м2	57,00	358,97 166,91	192,06 72,15	20 461 9 514	10 948 4 113	15 084 111	1,11 0,40	63,00 23,00
13	Е0108-11-1 прим.	Расшивка трещин на полу м2	7,00	38,93 38,93		273 273		322 118	0,22	2,00
14	Е0157-11-3	Заделка трещин по полу на площади ремонтируемого уч-ка 1,0 м2 1место	7,00	226,35 194,36	13,31 2,09	1 584 1 361	93 15	1 522 111	1,24 0,01	9,00
15	Е0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей в одным раствором ГКЖ-10 м2	827,00	18,12 5,60	0,02	14 987 4 631	17	4 168 90	0,03	24,00
16	Е0113-52-3 прим.	Покрытие водоотталкивающим составом м2	827,00	113,31 24,75	0,09 0,05	93 711 20 468	74 41	18 459 90	0,12	102,00
17	Е0113-55-3 прим.	Гидроизоляция бетонных поверхностей стен и потолка, первый слой м2	827,00	344,99 122,00	97,17 36,38	285 303 100 894	80 360 30 086	117 882 90	0,66 0,18	546,00 147,00
18	Е0113-55-4 прим.	Гидроизоляция бетонных поверхностей стен и потолка, последующий слой м2	827,00	385,65 113,94	97,10 36,36	318 929 94 228	80 302 30 070	111 868 90	0,62 0,18	511,00 147,00
19	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроница емость м3	2000,00	24,60 11,70	0,69 0,27	49 200 23 400	1 380 540	25 137 105	0,08	157,00 3,00
20	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	2000,00	52,65 23,76	0,22 0,09	105 300 47 520	440 180	50 085 105	0,17	330,00 1,00
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	100,00	21,80 5,81	0,05 0,02	2 180 581	5 2	525 90	0,03	3,00
22	Е0113-44-1	Очистка труб от старой краски и ржавчины м2	100,00	683,24 81,00	251,10 94,50	68 324 8 100	25 110 9 450	15 795 90	0,39 0,46	39,00 46,00
23	Е0113-26-6	Окраска металлических труб влагостойкой краской м2	100,00	31,50 4,16	0,02	3 150 416	2	374 90	0,02	2,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0123-24-1	Установка люков шт	6,00	8342,59 209,25	35,42 13,50	50 056 1 256	213 81	1 737 130	1,31 0,07	8,00
25	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3,87	27,10		105				
26	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	3,87	17,73	17,73 3,55	69	69 14	14 100	0,07	
27	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках т	3,87	38,60		149				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2278972**	**436668**	**875446,00**		**4141**
			Тенге			**731160**	**162789**			**859**
		Итого с накладными расходами				3 154 418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				189 265				
		итого				**3 343 683**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				103 654				
		Итого				**3 447 337**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				105 489				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				34 473				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				13 789				
		Итого базис 2001 г.				**3 601 088**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**7 025 724**				
		Налоги и сборы 2%				140 514				
		Итого				**7 166 239**				
		НДС 12%				859 949				
		Всего по акту				**8 026 188**				

Заказчик

Подрядчик

Тех.надзор

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Зака **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-120 024 650 тенге
Лимит финансирования на 2013год (РБ) 120 024 650 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 120 024 650,00 тенге
б) отчетный месяц 25 632 575,85 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2013 г.
по с.Жаланаш

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2013 года (тенге).		Стоимость выполненных работ за август 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**120 024 650,00**	**36 006 999,85**	**36 006 999,85**	**0,00**	**120 024 650,00**	**1,0**	**11 811 998,13**	**25 632 575,85**	**0,00**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт №1

выполненных работ за август 2013года

(локальная смета 6-1-1)

Сети водоснабжения новой и старой сети

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	-7201,19	76,35	74,88	-549811	-539225	-89760	0,00896	-65
		м3 грунта								
				1,47	11,38	-10586	-81950	97	0,03952	-285
2	Е1-13-12	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	-13555,38	104,85	102,83	-1421282	-1393900	-232075	0,0123	-167
		м3 грунта								
				2,02	15,63	-27382	-211871	97	0,05427	-736
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	-73,24	262,72	–	-19242	–	-21743	1,848	-135
		м3 грунта								
				262,72	–	-19242	–	113	–	–

4	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	-974,89	294,75	–	-287349	–	-324704	1,89	-1843
		м3 грунта								
				294,75	–	-287349	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	-70,82	1813,2	152,52	-128411	-10801	-19410	1,02	-72
		м3 основания								
				153,68	57,15	-10884	-4047	130	0,279	-20
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	949	134,1	–	127261	–	143805	0,972	922
		м3 грунта								
				134,1	–	127261	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	-12810,34	6,48	6,48	-83011	-83011	-26095	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	-26902	97	0,00806	-103
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	-11875,36	21,55	4,52	-255914	-53677	-196170	0,108	-1283
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	-202237	–	97	–	–
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	-1909,09	14	14	-26727	-26727	-8889	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	-9164	97	0,01567	-30
10	Е1-18-11	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы	1143,91	106,02	102,22	121277	116930	22957	0,02177	25
		м3 грунта								
				3,58	17,11	4095	19572	97	0,06045	69
11	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс груза	1160,91	56,2	56,2	65243	65243	13049	–	–
		т								
				–	11,24	–	13049	100	0,0236	27
12	Е1-34-2	Устройство планировки дороги грейдером	1048,45	18,18	18,18	19061	19061	5350	–	–
		м3 грунта								
				–	5,26	–	5515	97	0,0172	18

13	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	30	218,93	–	6568	–	7422	1,54	46
		м3 грунта								
				218,93	–	6568	–	113	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы В1									
14	8-4-235	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 110х6,6 мм	10,66	912		9722				
		м								
15	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,01	8287,75	–	8371	–	10547	51,5	52
		км трубопровода								
				8032,5	–	8113	–	130	–	–
16	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	110	714		78540				
		м								
17	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108 мм	0,11	285120,61	30429,76	31363	3347	6728	205	23
		км трубопровода								
				35550	11495,25	3911	1264	130	56,14	6
18	Е27-83-1	Установка указателей	-21	747,86	146,19	-15705	-3070	-14928	3,2	-67
		шт								
				506,25	28,22	-10631	-593	133	0,11	-2
19	9-5-4	Указатели с отражателем (флюрсцентный)	-21	5200		-109200				
		шт								
	Раздел 4 Колодцы									
20	Е22-41-2 (/	Демонтаж старых круглых колодцев из сборного железобетона kмат1=0;	-109,4	4467,26	2104,76	-488718	-230261	-424667	13,9	-1521
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев									
				2362,5	623,48	-258458	-68209	130	2,475	-271
21	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	-225,73	152,8	152,8	-34492	-34492	-24144	–	–
		т								
				–	106,96	–	-24144	100	0,22462	-51
22	П7-10-3	Перевозка грузов на 10 км, 3 класс груза	-225,73	135,6	135,6	-30609	-30609	-6122	–	–
		т								

				–	27,12	–	-6122	100	0,05695	-13
23	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	-225,73	140	140	-31602	-31602	-22122	–	–
		т								
				–	98	–	-22122	100	0,2058	-46
24	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	-52	13400		-696800				
		комплект								
25	2-1-267	Стремянка металлическая	0,28	133700		37436				
		т								
26	2-1-256	Фиксаторы железобетонных колец	2,43	154700		375921				
		т								
27	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	241	315,46	149,23	76054	35978	53664	0,9538	230
		отверстие								
				166,23	56,36	40076	13588	100	0,2753	66
28	Е13-26-6	Окраска стремянки	80,87	62,94	0,02	5090	2	302	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	336	–	90	–	–
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция колодцев	576	245,44	3,82	141373	2200	26365	0,212	122
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	21514	829	118	0,007	4
30	Е22-37-3 (,	Демонтаж гидрантов пожарных kмат1=0;	52	324,99	36,99	16899	1923	20381	1,82	95
		шт								
				288	13,5	14976	702	130	0,07	4
31	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	107	18075,87	36,99	1934118	3958	41939	1,82	195
		шт								
				288	13,5	30816	1445	130	0,07	7
32	Е22-33-5 (,	Демонтаж стальных сварных фасонных частей kмат1=0;	3,692	112164,75	49389,75	414112	182347	390841	312,7	1154
		т фасонных частей								
				62775	18657	231765	68882	130	91,12	336
33	Е22-33-1	Установка фасонных частей	-7,24	107786,81	398,18	-780377	-2883	-64949	42,1	-305
		т фасонных частей								
				6750	150,75	-48870	-1091	130	0,74	-5
34	8-9-59	Фланцы ф200	154	1780		274120				
		шт								
35	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	326	285		92910				
		шт								
36	8-10-14	Заглушки Ф 57х3,0 мм	109	181		19729				

		шт								
37	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	154	391,37	57,24	60271	8815	60811	1,43	220
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				301,5	2,25	46431	347	130	0,01	2
38	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	52	231,52	33,52	12039	1743	12320	0,9	47
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				180	2,25	9360	117	130	0,01	1
39	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	918	156,43	21,43	143603	19673	150368	0,6	551
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				126	–	115668	–	130	–	–
40	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	326	74,06	9,93	24144	3237	26699	0,32	104
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				63	–	20538	–	130	–	–
41	Е16-15-5 (,	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных кмат1=0;	120	1170,34	155,59	140441	18671	164851	6,05	726
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1014,75	58,5	121770	7020	128	0,28	34
42	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	-32	891,93	90,13	-28542	-2884	-19722	2,6	-83
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				447,75	33,75	-14328	-1080	128	0,16	-5
43	14-5-5	Затворы d=100 мм	-32	8520		-272640				
		шт								
44	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	-188	473,47	39,24	-89012	-7377	-64973	1,47	-276
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				254,25	15,75	-47799	-2961	128	0,07	-13
45	14-5-2	Затворы d=50 мм	162	6000		972000				
		шт								
46	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	663	473,47	39,24	313911	26016	229133	1,47	975

		шт								
				254,25	15,75	168568	10442	128	0,07	46
47	9-4-67	Краны шаровые Ф 20 мм	313	2760		863880				
		шт								
48	Е22-34-1 (,	Демонтаж полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов kмат1=0;	17	295,16	225,63	5018	3836	2841	0,414	7
		шт								
				69,53	58,98	1182	1003	130	0,226	4
49	Е22-34-1	Установка втулок	-139	300,56	225,63	-41778	-31363	-23222	0,414	-58
		шт								
				69,53	58,98	-9665	-8198	130	0,226	-31
50	99-1-1Пра	ПЭ адаптор Ф110мм	-165	741		-122265				
		шт								
51	99-1-2Пра	ПЭ адаптор Ф 50мм	26	381		9906				
		шт								
52	Е19-5-2	Установка регуляторов давления диаметром до 100 мм	10	2754,62	222,62	27546	2226	17627	7,28	73
		регулятор								
				1293,75	83,25	12938	833	128	0,41	4
53	99-2-1Ком	Регулятор давления д-100мм.	12	331633		3979596				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4894036**	**-1966676**			**-306**
						38455	**-323846**			**-983**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6822256				
		Накладные расходы, тенге				-175695				
		- заработная плата, тенге				-26354				
		- трудоемкость, чел-ч				-88				
		Стоимость демонтируемых материалов				-2533384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131097				
		Всего				**4849438**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				150333				
		- сметная заработная плата, тенге				21197				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,06 %)				152993				
		- сметная заработная плата, тенге				70377				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				428				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				49998				

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19999				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5222761**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**10189607**				
		Налог (2 %)				203792				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10 393 398,97**				
		НДС (12 %)				1 247 207,88				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11 640 606,85**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 2
выполненных работ за август месяц 2013 г.
(Локальная смета № 6-1-5)
Магистральная сервисная сеть Ф50мм.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8750	76,35	74,88	668063	655200	109065	0,00896	78
		м3 грунта								
				1,47	11,38	12863	99575	97	0,03952	346
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	168	218,93	–	36780	–	41561	1,54	259
		м3 грунта								
				218,93	–	36780	–	113	–	–
3	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	390	294,75	–	114953	–	129897	1,89	737
		м3 грунта								
				294,75	–	114953	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1195	134,1	–	160250	–	181083	0,972	1162
		м3 грунта								
				134,1	–	160250	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8111	6,48	6,48	52559	52559	16522	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	17033	97	0,00806	65
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1195	21,55	4,52	25752	5401	19740	0,108	129
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	20351	–	97	–	–
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8111	14	14	113554	113554	37765	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	38933	97	0,01567	127
8	Е1-34-2	Устройство планировки дороги автогрейдером	1793	18,18	18,18	32597	32597	9148	–	–
		м3 грунта								
				–	5,26	–	9431	97	0,0172	31
		Итого по разделу 1				**1204508**	**859311**			**2365**
						345197	**164972**			**569**
	Раздел 2 Трубопровод									
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	2,391	47611,09	17877,09	113838	42744	106922	173	414
		км трубопровода								
				29700	4698,68	71013	11235	130	18,1	43
10	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 50 мм	2391	265		633615				
		м								
11	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	2,391	8097,13	–	19360	–	24968	51,5	123
		км трубопровода								
				8032,5	–	19206	–	130	–	–
		Итого по разделу 2				**766813**	**42744**			**537**
						90219	**11235**			**43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1 971 321**	**902 055**	**676 671**		**2 902**
						435 416	**176 207**			**612**
		Материал				633 850				
		Оборудование								
		Накладные расходы				676 671				
		Сметная зарплата в накладных расходах				101 501				
		Трудозатрат				338				
		Итого с накладными расходами				**2 647 992**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				158 880				
		Итого				**2 806 872**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				87 013				
		Итого				**2 893 885**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				88 553				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				28 939				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				11 576				
		Итого базис 2001 г.				**3 022 952**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**5 897 779**				
		Налоги и сборы 2%				117 956				
		Итого				**6 015 735**				
		НДС 12%				721 888				
		Всего в ценах 2011г.				**6 737 623**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"
Наименование объекта - Сети водопровода
Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 3
выполненных работ за август месяц 2013 г.
(Локальная смета № 6-1-8)
Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электротехнические работы									
1	Ц8-524-4	Монтаж щитка наружного освещения	2	888,3	23,3	1777	47	685	2	4
		шт								
				356	4,5	712	9	95	0,026	–
2	99-1-1Прай	Щит наружного освещения	2	3217,14		6434				
		шт								
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт								
				340	4,5	680	9	95	0,026	–
4	99-1-3Прай	Автомат трех полюсной 32А	2	254,49		509				
		шт								
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт								
				227	2,3	2270	23	95	0,013	–
6	99-1-4	Автомат однополюсной 25А	6	254,49		1527				
		шт								
7	99-1-4	Автомат однополюсный 16А	4	170,46		682				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	6,4	481,5	–	3082	–	3483	2,78	18
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				481,5	–	3082	–	113	–	–
9	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,4	9488,15	95,97	60724	614	5430	4,9	31
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				771,75	36,25	4939	232	105	0,1771	1
10	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14832	9	54
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				1476	878,4	8856	5270	105	3,63	22
11	30-19-104	Стойки железобетонные для опоры воздушной линии	6	19600		117600				
		шт								
12	99-1-5Прйс	Траверсы	6	4540		27240				
		шт								
13	99-1-6 пл	Наладка Ог 2	12	815		9780				
		шт								
14	99-1-7	Наладка Ог 5	6	440		2640				
		шт								
15	99-1-8пл	Хомут Х1	6	461		2766				
		шт								
16	99-1-9пл	Болт Б5	6	378		2268				
		шт								
17	99-1-10пл	кронштейн У1	12	1920		23040				
		шт								
18	99-1-11пл	Стяжка Г1	18	1138		20484				
		шт								
19	99-1-12 пл	Проводник ЗП1	12	470,6		5647				
		шт								
20	99-1-13пл	Изолятор ШФ20-В	12	1013,9		12167				
		шт								
21	99-1-14пл	Колпачек К-6	12	11		132				
		шт								
22	99-1-15пл	Крепление провода СИП - 4	30	742		22260				
		шт								
23	99-1-16пл	Зажим ПС-2	18	124		2232				
		шт								
24	99-1-17пл	Зажим ПА	18	38		684				
		шт								
25	99-1-18пл	Подвеска изолирующая	24	633,2		15197				
		шт								
26	99-1-19пл	Звено ПРТ-7	12	639		7668				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	99-1-20пс	Скоба СК-7	6	185		1110				
		шт								
28	99-1-21пс	Серьга СРС-7-17	6	138		828				
		шт								
29	Е33-109-5	Подвеска проводов до 35 мм2	1,6	35517,87	25993,62	56829	41590	23724	48	77
		км линии		———	———	———	———	———	———	———
				8550	5571,27	13680	8914	105	19,95	32
30	99-1-22 пл	СИП-4 4х16	1600	85		136000				
		м								
31	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т на наружных фундаментах "с поля"	11	4796,83	1831,4	52765	20145	30062	12	132
		опора		———	———	———	———	———	———	———
				1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
32	2-1-245	Стоимость опор	1,373	172800		237254				
		т								
33	1-7-6	Зажим	3,3	7100		23430				
		100шт								
34	18-3-53	Коробка протяжная	11	244		2684				
		шт								
35	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	11	269,19	38,56	2961	424	2808	1,29	14
		светильник		———	———	———	———	———	———	———
				229,5	13,5	2525	149	105	0,07	1
36	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	11	4460		49060				
		шт								
37	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	11	619		6809				
		шт								
38	Е33-254-2	Окраска опор	1,373	3589,37	2776,32	4928	3812	1362	2,97	4
		т		———	———	———	———	———	———	———
				497,25	447,12	683	614	105	1,44	2
39	Е33-109-5	Подвеска проводов до 35 мм2	0,2	35517,87	25993,62	7104	5199	2965	48	10
		км линии		———	———	———	———	———	———	———
				8550	5571,27	1710	1114	105	19,95	4
40	99-1-23	Провод изолированный СИП-4 2х16	200	43		8600				
		м								
41	Ц8-572-4	Установка щита для освещения	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				486	40,5	486	41	95	0,237	–
42	18-3-154	Щиток осветительный	1	5310		5310				
		шт								
43	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,7	2,1	2770	210	1919	0,1	10
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,7	0,5	1970	50	95	0,003	–
44	16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1	83200		8320				
		1000м								
45	99-1-24пс	Труба гофра Ф25мм.	100	19		1900				
		м								
46	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	111	0,36	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				58,5	0,2	117	–	95	0,001	–
47	18-1-147	Розетка для открытой установки	2	66		132				
		шт								
48	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862	28	5172	168	1964	2	12
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				340	4,5	2040	27	95	0,026	–
49	99-1-3пл	Автоматы 50А-32А	6	254,49		1527				
		шт								
50	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
51	80-1-25пл	Счетчик 3-х фазный	1	7053		7053				
		шт								
52	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,2	159	550	318	247	0,53	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				84,4	45,7	169	91	95	0,267	1
53	17-2-28	Светильники, тип ЛП002-4х40/П-01-УХЛ4	2	4590		9180				
		шт								
54	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	2	537		1074				
		шт								
55	Ц8-14-1	Короткозамыкатель бактерацитной установки	2	7848	4012	15696	8024	6705	15	30
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				2678	851	5356	1702	95	4,971	10
		Итого по разделу 1				**1034485**	**100048**			**416**
						———	———			———
						71188	**25122**			**99**
		Всего прямые затраты				**1034485**	**100048**			**416**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						71188	**25122**			**99**
		Стоимость: материалов, тенге				856196				
		оборудования, тенге				7053				
		Накладные расходы, тенге				99783				
		- заработная плата, тенге				14967				
		- трудоемкость, чел-ч				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67633				
		Итого с накладными м ненормируемыми расходами				**1 201 901**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				37 040				
		Итого				**1 238 941**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				37 696				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				12 319				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				4 928				
		Итого базис 2001 г.				**1 293 884**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**2 524 367**				
		Налоги и сборы 2%				50 487				
		Итого				**2 574 854**				
		НДС 12%				308 983				
		Всего в ценах 2011г.				**2 883 837**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 4

выполненных работ за август месяц 2013 г.

(Локальная смета № 6-1-7)

Камера переключения с бактерецитной установкой

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Общестроительные и сантехнические работы									
1	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32	76,35	74,88	2443	2396	399	0,00896	–
		м3 грунта								
				1,47	11,38	47	364	97	0,03952	1
2	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	2,8	218,93	–	613	–	693	1,54	4
		м3 грунта								
				218,93	–	613	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	32	6,48	6,48	207	207	65	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	67	97	0,00806	–
4	Е46-37-2	Разборка сборных ж/б конструкций существующей камеры kмат1=0;	6	3157,04	1555,04	18942	9330	13136	9,85	59
		м3								
				1602	587,25	9612	3524	100	2,87	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, - погрузка	15	152,8	152,8	2292	2292	1604	–	–
		т								
				–	106,96	–	1604	100	0,22462	3
6	П7-10-3	Перевозка грузов на 10 км.	15	135,6	135,6	2034	2034	407	–	–
		т								
				–	27,12	–	407	100	0,05695	1
7	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона - разгрузка	15	140	140	2100	2100	1470	–	–
		т								
				–	98	–	1470	100	0,2058	3
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,4	2530,27	100,89	3542	141	268	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	173	54	118	0,18	–
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	7940,17	66,01	11116	92	324	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
10	Е7-42-2	Установка стен каиеры из блоков бетонных массой до 1 т	24	484,05	243,37	11617	5841	6450	0,668	16
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	2565	2042	140	0,3375	8
11	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,1	10100		81810				
		м3								
12	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	3,9	9001,45	311,32	35106	1214	2288	2,82	11
		м3								
				441	117,61	1720	459	105	0,5744	2
13	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	2	1771,2	403,26	3542	807	1665	2,74	5
		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	896	293	140	0,6601	1
14	30-17-8	Стоимость плит перекрытий	12	2410		28920				
		м2								
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен	27	245,44	3,82	6627	103	1235	0,212	6
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1008	39	118	0,007	–
16	Е9-29-1	Монтаж стремянок	0,02	147411,46	5475,86	2948	110	119	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	101	31	90	5,46	–
17	Е23-24-1	Установка люка	2	8342,59	35,42	16685	71	580	1,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,54	247994,13	49389,75	133917	26670	57166	312,7	169
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				62775	18657	33899	10075	130	91,12	49
19	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	10	492		4920				
		шт								
20	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	4	757		3028				
		шт								
21	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				180	2,25	720	9	130	0,01	–
22	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				126	–	1260	–	130	–	–
23	Е16-15-5	Установка затворов до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
24	14-5-6	Затворы d=150 мм	3	11300		33900				
		шт								
25	Е16-15-3	Установка затворов до 100 мм	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,6	18
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
26	14-5-5	Затворы d=100 мм	7	8520		59640				
		шт								
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				288	13,5	288	14	130	0,07	–
28	Ц32-100-1	Установка бактерецидки	2	25898,21	5113,83	51796	10228	38771	104	208
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				20430	1109,25	40860	2219	90	6,47802	13
29	80-1-1Цен	Установка ультрофиолетового обеззараживания воды	2	249401		498802				
		установка								
		Итого по разделу 1				**1049372**	**65119**			**533**
						———	———			———

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						100633	**23145**			**100**
		Всего прямые затраты				**1049372**	**65119**			**533**
						100633	**23145**			**100**
		Стоимость: материалов, тенге				384818				
		оборудования, тенге				498802				
		Накладные расходы, тенге				138055				
		- заработная плата, тенге				20708				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41318				
		Итого с накладными м ненормируемыми расходами				**1 228 745**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				22 628				
		Итого				**1 251 373**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				23 029				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				7 526				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				3 010				
		Итого базис 2001 г.				**1 284 938**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**2 506 914**				
		Налоги и сборы 2%				50 138				
		Итого				**2 557 052**				
		НДС 12%				306 846				
		Всего в ценах 2011г.				**2 863 898**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 5

выполненных работ за август месяц 2013 г.

(Локальный сметный расчет 6-1-6)

Разборка и востановление дорог

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	29	408,12	169,62	11835	4919	9357	1,55	45
		м3 конструкции		———	———	———	———	———	———	———
				238,5	4,07	6917	118	133	0,0136	
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	63	27,1	27,1	1707	1707	1195	–	–
		т		———	———	———	———	———	———	———
				–	18,97	–	1195	100	0,03984	3
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	63	24,6	24,6	1550	1550	310	–	–
		т		———	———	———	———	———	———	———
				–	4,92	–	310	100	0,01033	1
4	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32,1	1596,76	68,13	51256	2187	1458	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
				21,38	12,76	686	410	133	0,0438	1
5	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	321	178,79	32,27	57392	10359	4441	0,0298	10
		м2 покрытия и основания		———	———	———	———	———	———	———

				4,61	5,79	1480	1859	133	0,02078	7
6	Е27-51-1	Добавлять к расценке 27-50-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=4;	321	73,03	3,58	23443	1149	282	–	–
		м2 покрытия и основания								
				–	0,66	–	212	133	0,00124	–
7	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	321	24,52	15,35	7871	4927	4696	0,0336	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1907	1624	133	0,01766	6
8	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	321	458,38	15,35	147140	4927	4696	0,0336	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1907	1624	133	0,01766	6
9	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	321	484,54	15,35	155537	4927	4696	0,0336	11
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1907	1624	133	0,01766	6
		Всего прямые затраты				**457731**	**36652**			**93**
						14804	**8976**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				406275				
		Накладные расходы, тенге				31131				
		- заработная плата, тенге				4670				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29332				
		Итого с накладными м ненормируемыми расходами				**518 194**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				16 064				
		Итого				**534 258**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%				16 348				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				5 343				

		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				2 137				
		Итого базис 2001 г.				**558 086**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**1 088 825**				
		Налоги и сборы 2%				21 777				
		Итого				**1 110 602**				
		НДС 12%				133 272				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**1 243 874**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.Надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование стройки - "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"

Наименование объекта - Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт № 6

выполненных работ за август месяц 2013 г.

(Локальная смета № 5-1 кор.)

Дороги и площадки

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и	972,00	19,95	15,58	19 391	15 144	8 442	0,01	9,00
				1,03	5,50	1 001	5 346	133	0,03	26,00
		м2 корыта								
2	Е27-80-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 15 см(тропа с гравийным покрытием)	425,00	486,72	17,10	206 856	7 268	5 523	0,03	15,00
				5,11	4,66	2 172	1 981	133	0,02	7,00
		м2 основания								
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	218,80	1144,68	48,06	250 456	10 516	9 617	0,14	32,00
				21,38	11,67	4 678	2 553	133	0,04	9,00
		м3 материала основания в плотном теле								
4	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка kзпр=1,1;	27,35	1596,68	48,31	43 669	1 321	1 319	0,14	4,00
				23,52	12,76	643	349	133	0,04	1,00
		м3 материала основания в плотном теле								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**520372**	**34249**	**24901**		**60**
						8494	**10229**			**43**
		Итого с накладными расходами				545 273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				32 716				

		итого				**577 989**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				17 918				
		Итого				**595 907**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				18 235				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				5 959				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				2 384				
		Итого базис 2001 г.				**622 485**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**1 214 467**				
		Налоги и сборы 2%				24 289				
		Итого				**1 238 756**				
		НДС 12%				148 651				
		Всего по акту				**1 387 407**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Тех.надзор

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №38 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (РБ) 135 000 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 50 625 000 тенге
б) отчетный месяц 50 625 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**135 000 000**	**27 000 000**	**10 125 000**	**16 875 000**	**50 625 000**	**1,0**	**40 500 000**	**50 625 000**	**84 375 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаланаш Райымбекского района

Наименование объекта:Сети водопровода

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за август месяц 2012 год

На Трубопровод В1 и колодцы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Трубопроводы В1										
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км трубопровода	7,00	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	412 172 231 525	179 867 47 694	362 985 130	194,00 26,38	1 358,00 184,66
2	8-4-235	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 110х6,6 мм м	7476,00	912,00 0,00	0,00 0,00	6 818 112 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм шт	58,00	891,93 447,75	90,13 33,75	51 732 25 970	5 228 1 958	35 747 128	2,60 0,16	150,80 9,28
5	14-5-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм шт	58,00	8520,00 0,00	0,00 0,00	494 160 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок диам.110мм шт.	95,00	300,56 69,53	225,63 58,98	28 553 6 605	21 435 5 603	15 871 130	0,41 0,23	39,33 21,47

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	99-11-11Прайс "Пласт-	Втулка диам.110мм шт	95,00	557,41 0,00	0,00 0,00	52 954 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Е22-33-1	Установка монтажной проставки и монтажных подставок т фасонных частей	3,30	107786,81 6750,00	398,18 150,75	355 696 22 275	1 314 497	29 604 130	42,10 0,74	138,93 2,44
10	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм шт	205,00	492,00 0,00	0,00 0,00	100 860 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	46,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	831 490 13 248	1 702 621	18 030 130	1,82 0,07	83,72 3,22
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм шт	275,00	473,47 254,25	39,24 15,75	130 204 69 919	10 791 4 331	95 040 128	1,47 0,07	404,25 19,25
15	9-4-53	Краны шаровые проходные , Dy 25 мм шт	275,00	3280,00 0,00	0,00 0,00	902 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Е27-83-1	Установка указателей шт	46,00	747,86 506,25	146,19 28,22	34 402 23 288	6 725 1 298	32 699 133	3,20 0,11	147,20 5,06
18	9-5-4	Указатели с отражателем(флюрсцентный) шт	46,00	412,00 0,00	0,00 0,00	18 952 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Итого по разделу 1				**10 231 287** **392 829**	**227 061** **62 003**	**589 975**		**2 322** **245**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы								
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	167,26	37747,15 2362,50	2104,76 623,48	6 313 408 395 140	352 032 104 280	649 247 130	13,90 2,48	2 324,85 413,96
24	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99(изм.и доп.вып.7.СН РК8 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004) шт	88,00	17100,00 0,00	0,00 0,00	1 504 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция ж/б колец колодцев битумом в 2 слоя м2 поверхности	420,94	245,44 37,35	3,82 1,44	103 317 15 722	1 608 606	19 268 118	0,21 0,01	89,24 2,95
27	2-1-267	Стоимость стремянок т	1,42	133700,00 0,00	0,00 0,00	190 427 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием(в колодце) км трубопровода	0,05	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	3 245 2 258	494 186	3 178 130	270,00 19,69	12,49 0,91
30	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием(в колодце) км трубопровода	0,05	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	2 959 2 160	321 121	2 966 130	253,00 12,52	11,96 0,59
31	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	88,00	279,00 0,00	0,00 0,00	24 552 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием(в колодце) км трубопровода	0,08	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	5 005 3 654	543 205	5 017 130	253,00 12,52	20,24 1,00
		Итого по разделу 2	Тенге			**8 147 712** **418 935**	**354 998** **105 399**	**679 675**		**2 459** **419**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты	Тенге			**18 378 999**	**582 059**	**1 269 651**		**4 781**
						811 764	**167 402**			**665**
		Итого с накладными расходами				19 648 650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				1 441 559				
		итого				**21 090 209**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				653 796				
		Итого				**21 744 006**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				665 367				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				217 440				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				86 976				
		Итого базис 2001 г.				**22 713 788**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**44 314 601**				
		Налоги и сборы 2%				886 292				
		Итого				**45 200 893**				
		НДС 12%				5 424 107				
		Всего по акту				**50 625 000**				

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Тех.надзор

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаланаш Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №39 от 03.07.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 12-13 год-267 500 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год (МБ) 12 475 350 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 5 785 714тенге
б) отчетный месяц 5 785 714 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012 г.
по с.Жаланаш

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жаланаш Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**12 475 350**				**5 785 714**	**1,0**	**5 785 714**	**5 785 714**	**6 689 636**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Водоснабжение с.Жаланаш Раимбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Насосная станция

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Акт выполненных работ за август месяц 2012 год

на Сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	4414,73	76,35 1,47	74,88 11,38	337 064 6 490	330 575 50 240	55 027 97	0,01 0,04	44,15 176,59
2	Е0101-13-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	7539,92	104,85 2,02	102,83 15,63	790 560 15 231	775 330 117 849	129 087 97	0,01 0,05	75,40 377,00
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта м3	209,19	262,72 262,72	0,00 0,00	54 959 54 959	0 0	62 104 113	1,85 0,00	387,01 0,00
4	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	348,65	294,75 294,75	0,00 0,00	102 766 102 766	0 0	116 125 113	1,89 0,00	658,96 0,00
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта м3	300,00	1813,20 153,68	152,52 57,15	543 960 46 104	45 756 17 145	82 224 130	1,02 0,28	306,00 84,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1829310**	**1151660**	**444567**		**1472**
			Тенге			**225549**	**185233**			**638**
		Итого с накладными расходами				2 273 877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				136 433				
		итого				**2 410 309**				
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1 %				74 720				
		Итого				**2 485 029**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06 %				76 042				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				24 850				
		Затраты на дополнительные отпуска -0.4 %				9 940				
		Итого базис 2001 г.				**2 595 861**				
		Итого в ценах 2011 г. (К=1,951)				**5 064 525**				
		Налоги и сборы 2%				101 291				
		Итого				**5 165 816**				
		НДС 12%				619 898				
		Всего по акту				**5 785 714**				

Заказчик
ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик
ТОО "Карасай Курылыс"

Тех.надзор