Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию работы по ремонту/реконструкции
систем водоснабжения/водопроводав селе Толкын
после проведения текущего ремонта

от «____» _____ 2017г. с.Толкын
(местонахождение объекта)

председатель комиссии - **Догалов Б.Б.** ,аким Тескенсуского сельского округа - представитель заказчика;

заместителя председателя комиссии - **Жамалов Н.К.**, заместителя Тескенсуского сельского округа;

члены комиссии:

Тілеулес Ж.Т., главный специалист ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа".

Аскарбаев А.К., исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс".

Омаров А.М., начальник участка ГКП "Шелек Су Кубыры".

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект "**Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода"** по следующим адресам: Енбекшиказахский район, с.Толкын.

2. Ремонтные работы осуществлены генеральным подрядчиком ТОО "Карасай Курылыс", согласно договора №14 от 11.05.2017г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ " 20 " мая 2017 года
окончание работ " 25 " сентября 2017 года

4. Стоимость согласно сметной документации: всего 29 099 999.04 (двадцать девять миллионов девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге четыре тиын).

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **"Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода".**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Догалов Б.Б. _____ **М.П.**

Заместитель председателя комиссии:

Жамалов Н.К. _____ **М.П.**

Члены приемочной комиссии:

Тілеулес Ж.Т. _____ **М.П.**

Аскарбаев А.К. _____ **М.П.**

Омаров А.М. _____ **М.П.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Тескенсуского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о. с.Толкын, Розыбакиева, дом № 21** — **050340007185**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 05.05.17 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000006	22.05.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с,Толкын Тескенсуского с.о.		тнг	1	9 900 000,00	9 900 000,00	1 060 714,29	9 900 000,00
			Итого	1	x	9 900 000,00	1 060 714,29	9 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) акім / _____ / Б. Догалов

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"** БИН: 040140003242	**ИИК** **KZ939652700007057664**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО "ForteBank" г. Каскелен	**БИК** **IRTYKZKA**	**Код назначения платежа** **820**

Счет на оплату № 00000000006 от 22 мая 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 040140003242,Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**

Покупатель: **БИН / ИИН 050340007185,ГУ Аппарат Акима Тескенсуского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о. с.Толкын, Розыбакиева, дом № 21**

Договор: **Договор №14 от 05.05.17 г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с,Толкын Тескенсуского с.о.	1,000	тнг	9 900 000,00	9 900 000,00

Итого: 9 900 000,00

В том числе НДС: 1 060 714,29

Всего наименований 1, на сумму 9 900 000,00 KZT

Всего к оплате: Девять миллионов девятьсот тысяч тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Тескенсуского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о. с.Толкын, Розыбакиева, дом № 21** — **050340007185**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 05.05.17 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000013	05.07.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с,Толкын Тескенсуского с.о.		тнг	1	12 000 000,00	12 000 000,00	1 285 714,29	12 000 000,00
			Итого	1	x	12 000 000,00	1 285 714,29	12 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) аким / _____ / Б. Догалов

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	**тенге**	29 099 999,04				9 900 000,00	12 000 000,00	10 714 285,71	1285714,29	21 900 000,00	19 553 571,43	2 346 428,57
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 900 000,00**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**	**1285714,29**	**21 900 000,00**	**19 553 571,43**	**2 346 428,57**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ **Догалов Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Тескенсуского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о. с.Толкын, Розыбакиева, дом № 21** — **050340007185**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 05.05.17 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000019	03.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с,Толкын Тескенсуского с.о.		тнг	1	6 600 000,00	6 600 000,00	707 142,86	6 600 000,00
			Итого	1	x	6 600 000,00	707 142,86	6 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И. о. акима / _____ / Н. Жамалов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	тенге	29 099 999,04				21 900 000,00	6 600 000,00	5 892 857,14	707142,86	28 500 000,00	25 446 428,57	3 053 571,43
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 900 000,00**	**6 600 000,00**	**5 892 857,14**	**707142,86**	**28 500 000,00**	**25 446 428,57**	**3 053 571,43**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

И.о. Акима _____ Догалов Б.Б. Н. Жамалов

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Аскарбаев А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Тескенсуского сельского округа,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о. с.Толкын, Розыбакиева, дом № 21** — **050340007185**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №14 от 05.05.17 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000028	27.09.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с,Толкын Тескенсуского с.о.		тнг	1	599 999,04	599 999,04	64 285,61	599 999,04
			Итого	1	x	599 999,04	64 285,61	599 999,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 4
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	**тенге**	29 099 999,04				28 500 000,00	599 999,04	535 713,43	64285,61	29 099 999,04	25 982 142,00	3 117 857,04
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500 000,00**	**599 999,04**	**535 713,43**	**64285,61**	**29 099 999,04**	**25 982 142,00**	**3 117 857,04**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ **Догалов Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	тенге	29 099 999,04				9 900 000,00	12 000 000,00	10 714 285,71	1285714,29	21 900 000,00	19 553 571,43	2 346 428,57
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 900 000,00**	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**	**1285714,29**	**21 900 000,00**	**19 553 571,43**	**2 346 428,57**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ **Догалов Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 05.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с. Толкын Енбекшиказахского

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	960	118,01	1,59	113 289	1 526	129 027
		м		116,42	0,25	111 763	240	115,2
2	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	1565	145,63	3,27	227 910	5 117	257 594
		м		142,36	0,52	222 793	813	115,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**341 199**	**6 643**	**386 621**
			Тенге			**334 556**	**1 053**	
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для трубопровода/	4580,3051	42,17	40,26	193 151	184 403	56 778
		м3		1,86	10,92	8 519	50 016	97
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом /для трубопровода/	141,65892	467,10	0,00	66 168	0	74 769
		м3		467,10	0,00	66 168	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную) /для трубопровода/	472,1964	42,17	40,26	19 912	19 010	5 852
		м3		1,86	10,92	878	5 156	97
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1/для трубопровода/	8499,5353	40,50	40,50	344 231	344 231	68 846
		т		0,00	8,10	0	68 846	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /для трубопровода/	4721,964	3,76	3,24	17 754	15 299	7 327
		м3		0,48	1,12	2 266	5 288	97
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	146,62403	777,00	152,52	113 926	22 363	40 185
		м3		153,68	57,15	22 533	8 379	130
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Песчанный грунт) /для трубопровода/	586,49612	134,10	0,00	78 649	0	88 873
		м3		134,10	0,00	78 649	0	113
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	3988,8439	6,48	6,48	25 847	25 847	8 124
		м3		0,00	2,10	0	8 376	97
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3988,8439	21,55	4,52	85 959	18 029	65 892
		м3		17,03	0,00	67 930	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**945 597**	**629 182**	**416 646**
			Тенге			**246 943**	**146 061**	

РАЗДЕЛ 3.Холодный водопровод

12	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,96	62566,88	6788,50	60 064	6 516	60 203
		км		45675,00	2565,00	43 848	2 462	130
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1	58881,69	25695,31	58 881	25 695	51 854
		км		33075,00	6813,45	33 075	6 813	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1	8287,75	0,00	8 287	0	10 441
		км		8032,50	0,00	8 032	0	130
18	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	565	1712,45	10,58	967 534	5 977	89 104
		м		119,25	3,96	67 376	2 237	128
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,96	8097,13	0,00	7 773	0	10 024
		км		8032,50	0,00	7 711	0	130
20	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-	Прокладка опознавательной ленты	2,06545	6469,41	5158,75	13 362	10 655	5 589
		км		1310,66	724,68	2 707	1 496	133
22	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	501,70	24,00	2 006	96	1 727
		шт		473,00	6,80	1 892	27	90
25	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1 487	318	885
		врезка		562,50	119,25	562	119	130
26	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	39	327
		фланец		63,00	0,00	252	0	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1 119 690**	**49 296**	**230 154**
			Тенге			**165 455**	**13 154**	

РАЗДЕЛ 4. Насосная станция

Двери и окно

29	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	3,78	158,38	23,78	598	89	541
		м2		134,60	8,98	508	33	100
30	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	6,9	270,90	23,78	1 869	164	1 766
		м2		247,12	8,98	1 705	61	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**2 467**	**253**	**2 307**
						2 213	**94**	

РАЗДЕЛ 7.Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений - сетка рябица	47,53	3796,70	5,89	180 457	279	4 922
		м		71,78	2,23	3 411	105	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**180 457**	**279**	**4 922**
			Тенге			**3 411**	**105**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 589 410**	**685 653**	**1 040 650**
			Тенге			752 578	**160 467**	
		Итого с накладными расходами				**3 630 060**		
		оборудование				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				217 803		
		Итого				**3 847 863**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				51 946		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 478		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				15 391		
		Итого в ценах 2001 года				**3 953 678**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**10 829 124**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				216 582		
		Итого				**11 045 706**		
		НДС (12 %)				1 325 485		
		Всего				**12 371 191**		
		Скидки по условиям тендера - 3%				371 191		
		Всего				**12 000 000**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ Догалов Б.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 1
выполненных работ за май 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	тенге	29 099 999,04				0,00	9 900 000,00	8 839 285,71	1060714,29	9 900 000,00	8 839 285,71	1 060 714,29
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 900 000,00**	**8 839 285,71**	**1060714,29**	**9 900 000,00**	**8 839 285,71**	**1 060 714,29**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ **Могалов Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 05.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с. Толкын Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3.Холодный водопровод								
13	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	484,8	127,00	0,00	61 569	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	484,8	171,00	0,00	82 900	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
16	С130604-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИС 4427-2004	1010	678,00	0,00	684 780	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
21	С11011-206	Лента сигнальная ЛСВ	206,545	348,00	0,00	71 877	0	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0
23	С130902-84 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	5889,00	0,00	11 778	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
24	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4110,00	0,00	8 220	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**921 932**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 4. Насосная станция

Двери и окно

34	С11011-1302 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим м2	6,9	4963,00 0,00	0,00 0,00	34 244 0	0 0	0 0
36	С12069-16	Доски подоконные, пластиковые, ширина 400 мм м	3	1120,00 0,00	0,00 0,00	3 360 0	0 0	0 0
39	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	2	25100,00 0,00	0,00 0,00	50 200 0	0 0	0 0
41	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	3,56	530,00 0,00	0,00 0,00	1 886 0	0 0	0 0
42	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных дверей комплект	2	1500,00 0,00	0,00 0,00	3 000 0	0 0	0 0
43	С11011-816	Замок врезнойоцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	2	583,00 0,00	0,00 0,00	1 166 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**130 902**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование

Распределительный насос

46	С131003-147 Изм. и доп. вып. 22	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Б-2Г, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89 шт.	3	253918,00 0,00	0,00 0,00	761 754 0	0 0	0 0
47	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин шт	1	35200,00 0,00	0,00 0,00	35 200 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	С ПРАЙС ЛИСТ	ШУ КНС 0750-380-II-Y, шкаф управления для погружного канализационного насоса (пуск звезда-треугольник)	1	110617,82	0,00	110 618	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
49	С131004-18	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-315/4, подача 400 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин	1	299500,00	0,00	299 500	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
52	С ПРАЙС ЛИСТ	Станция управление СУЗ-40	1	21602,80	0,00	21 603	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
54	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	4	22500,00	0,00	90 000	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
56	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	22383,00	0,00	67 149	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
58	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	5	11628,00	0,00	58 140	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
60	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	5889,00	0,00	11 778	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
62	С130905-19 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	4	24733,00	0,00	98 932	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
64	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202,00	0,00	808	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
65	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	272,00	0,00	1 088	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	384,00 0,00	0,00 0,00	1 536 0	0 0	0 0
67	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	4	671,00 0,00	0,00 0,00	2 684 0	0 0	0 0
69	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм м	4	503,00 0,00	0,00 0,00	2 012 0	0 0	0 0
70	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм м	4,4	775,00 0,00	0,00 0,00	3 410 0	0 0	0 0
72	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм м	35	1080,00 0,00	0,00 0,00	37 800 0	0 0	0 0
73	С130801-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм м	15	1800,00 0,00	0,00 0,00	27 000 0	0 0	0 0
75	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	8	227,00 0,00	0,00 0,00	1 816 0	0 0	0 0
76	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	4	321,00 0,00	0,00 0,00	1 284 0	0 0	0 0
77	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	15	401,00 0,00	0,00 0,00	6 015 0	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	6	711,00	0,00	4 266	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
79	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	0,00	1 352	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
80	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	0,00	1 482	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
81	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4-108х4 мм	2	1220,00	0,00	2 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
82	С130810-154прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4-108х4 мм	2	1220,00	0,00	2 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
83	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х6 мм	2	796,00	0,00	1 592	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
84	С130810-154прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х4 мм	2	1220,00	0,00	2 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1 656 139**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17400.00	0.00	34 800	0	0
		шт		0.00	0.00	0	0	0
88	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310.00	0.00	5 310	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
90	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720.00	0.00	9 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
92	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156.00	0,00	156	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
95	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМ3	7	4050.00	0,00	28 350	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
96	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	0,00	561	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
97	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	9	41,00	0,00	369	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
99	С151803-158	Щиток щкафной	1	18600,00	0,00	18 600	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
102	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	8933,00	0,00	1 250	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
103	С151601-127 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008	34195,00	0,00	273	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
104	С151601-126 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	27672,00	0,00	1 106	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
105	С151601-133 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	22281,00	0,00	133	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	С151603-35 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,06	250560,00 0,00	0,00 0,00	15 033 0	0 0	0 0
107	С151603-36 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ1508-78 км	0,017	333239,00 0,00	0,00 0,00	5 665 0	0 0	0 0
108	С151601-1216 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,03	71805,00 0,00	0,00 0,00	2 154 0	0 0	0 0
109	С151608-8	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР,число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,02	28000,00 0,00	0,00 0,00	560 0	0 0	0 0
110	С151607-162 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием ППР, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,02	17572,00 0,00	0,00 0,00	351 0	0 0	0 0
114	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	6	116,00 0,00	0,00 0,00	696 0	0 0	0 0
115	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	6	168,00 0,00	0,00 0,00	1 008 0	0 0	0 0
117	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Металлорукав д.20мм м	10	104,00 0,00	0,00 0,00	1 040 0	0 0	0 0
119	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,09505	49389,00 0,00	0,00 0,00	4 694 0	0 0	0 0
120	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,006	149300,00 0,00	0,00 0,00	895 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**132 444**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 7.Ограждение

122	С12022-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные шт	1	103600,00 0,00	0,00 0,00	103 600 0	0 0	0 0
123	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/ м	5	1340,00 0,00	0,00 0,00	6 700 0	0 0	0 0
124	С12021-263	Опоры неподвижные т	0,068	107900,00 0,00	0,00 0,00	7 337 0	0 0	0 0
125	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0.1 т т	0,075	154400,00 0,00	0,00 0,00	11 580 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**129 217**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 970 634**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	
		Итого с накладными расходами				**2 970 634**		
		оборудование				*132 221*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				178 238		
		Итого				**3 148 872**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				40 724		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30 166		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				12 066		
		Итого в ценах 2001 года				**3 231 828**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**8 851 976**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				177 039		
		Итого				**9 029 015**		
		НДС (12 %)				1 083 482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего				**10 112 497**		
		Скидки по условиям тендера - 3%				212 497,00		
		Всего				**9 900 000,00**		

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ Догалов Б.Б.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 4
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	тенге	29 099 999,04				28 500 000,00	599 999,04	535 713,43	64285,61	29 099 999,04	25 982 142,00	3 117 857,04
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500 000,00**	**599 999,04**	**535 713,43**	**64285,61**	**29 099 999,04**	**25 982 142,00**	**3 117 857,04**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ **Догалов Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 05.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с. Толкын Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование								
		Распределительный насос						
45	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	5	6853,58	635,50	34 267	3 177	30 300
		1насос		4495,95	238,70	22 479	1 193	128
51	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	6853,58	635,50	6 853	635	6 058
		комплект		4495,95	238,70	4 495	238	128
53	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	4	2992,00	52,88	11 968	211	6 374
		комплект		1768,50	2,25	7 074	9	90
74	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	65	14,04	0,00	912	0	888
		м		10,69	0,00	694	0	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**54 000**	**4 023**	**43 620**
			Тенге			**34 742**	**1 440**	
РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1	2284,00	123,00	2 284	123	408
		шт		401,00	29,30	401	29	95
89	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	457	26	393
		шт		205,00	2,30	410	4	95
91	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47,00	0,20	47	0	42
		шт		45,50	0,10	45	0	95
93	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	7	275,20	159,00	1 926	1 113	863
		шт		84,40	45,70	590	319	95
94	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	1	133,20	4,10	133	4	108
		шт		114,00	0,70	114	0	95
98	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300x850 мм	1	2284,00	123,00	2 284	123	408
		шт		401,00	29,30	401	29	95
100	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,70	2,10	775	58	536
		м		19,70	0,50	551	14	95
101	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	273	73,10	20,80	19 956	5 678	7 209
		м		23,40	4,40	6 388	1 201	95
111	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1 507	769	650
		м		41,40	15,80	496	189	95
112	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	10	114,40	7,80	1 144	78	468
		м		48,80	0,50	488	5	95
118	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	76	31,00	3,10	2 356	235	2 034

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		27,90	0,30	2 120	22	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**32 869**	**8 207**	**13 119**
			Тенге			**12 004**	**1 812**	

РАЗДЕЛ 7.Ограждение

121	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений - сетка рябица	18,56	3796,70	5,89	70 466	109	1 922
		м		71,78	2,23	1 332	41	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**70 466**	**109**	**1 922**
			Тенге			**1 332**	**41**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**157 335**	**12 339**	**58 661**
			Тенге			**48 078**	**3 293**	
		Итого с накладными расходами				**215 996**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				12 959		
		Итого				**228 955**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				3 090		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 289		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				915		
		Итого в ценах 2001 года				**235 249**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**644 347**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				12 886		
		Итого				**657 233**		
		НДС (12 %)				78 868		
		Всего				**736 101**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидки по условиям тендера - 3%				136 101,96		
		Всего				**599 999,04**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким _____ Догалов Б.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 05 мая 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода с. Толкын Тескенсуского сельского округа	**тенге**	29 099 999,04				21 900 000,00	6 600 000,00	5 892 857,14	707142,86	28 500 000,00	25 446 428,57	3 053 571,43
	ИТОГО:	**тенге**	**29 099 999,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 900 000,00**	**6 600 000,00**	**5 892 857,14**	**707142,86**	**28 500 000,00**	**25 446 428,57**	**3 053 571,43**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

И.о.Акима _____ **Догалов Б.Б.** Н. Жамалов

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 05.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт сетей водопровода с. Толкын Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта - Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водопровода

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4. Насосная станция								
		Стена						
28	Е0115-152-1	Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке	60	17,43	0,12	1 045	7	867
		м2		13,73	0,05	823	3	105
		Двери и окно						
31	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6,9	346,04	18,87	2 387	130	1 182
		м2		136,44	6,39	941	44	120
33	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	6,9	-2800,00	0,00	-19 320	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
35	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	6,9	226,07	5,58	1 559	38	794
		м2		94,05	2,12	648	14	120
37	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	3	201,91	0,56	605	1	130
		м		40,86	0,09	122	0	107,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	330,85	32,08	1 250	121	1 288
		м2		272,25	12,13	1 029	45	120
40	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	17,8	25,65	0,00	456	0	638
		м		25,65	0,00	456	0	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-12 018**	**297**	**4 899**
			Тенге			**4 019**	**106**	

РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование

Распределительный насос

44	Е0165-40-3	Прочистка канализационного насоса	1	2265,75	0,00	2 265	0	2 609
		насос		2265,75	0,00	2 265	0	115,2
50	Ц01409-9-2	Установка озонирования воды, производительность по озону свыше 200 до 500 м3/сут	1	581657,83	0,00	581 657	0	436 242
		устан.		581657,83	0,00	581 657	0	75
55	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	3	932,30	112,00	2 796	336	2 259
		шт		812,00	24,80	2 436	74	90
57	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	688,90	55,80	3 444	279	2 877
		шт		626,00	13,50	3 130	67	90
59	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1 003	48	863
		шт		473,00	6,80	946	13	90
61	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22 878	17	361
		шт		272,25	6,75	272	6	130
63	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-80-100-150 мм	16	74,06	9,93	1 184	158	1 310
		фланец		63,00	0,00	1 008	0	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57- 89 мм	0,012	59769,00	2748,00	717	32	602
		т		55580,00	297,00	666	3	90
71	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108-159 мм	0,322	33857,00	2296,00	10 901	739	8 881
		т		30380,00	270,01	9 782	86	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**626 845**	**1 609**	**456 004**
			Тенге			**602 162**	**249**	

РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы

85	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05...	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3 068	1 756	1 579
		опора		506,25	246,42	1 012	492	105
113	Ц0108-407-5	Трубы асбоцементные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	6	294,40	152,00	1 766	912	935
		м		124,00	40,30	744	241	95
116	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	6	193,00	0,00	1 158	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**5 992**	**2 668**	**2 514**
			Тенге			**1 756**	**733**	

РАЗДЕЛ 7.Ограждение

121	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений - сетка рябица	233,91	3796,70	5,89	888 086	1 377	24 235
		м		71,78	2,23	16 790	521	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**888 086**	**1 377**	**24 235**
			Тенге			**16 790**	**521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 508 905**	**5 951**	**487 652**
			Тенге			**624 727**	**1 609**	
		Итого с накладными расходами				**1 996 557**		
		оборудование				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				119 793		
		Итого				**2 116 350**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				28 570		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21 163		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				8 465		
		Итого в ценах 2001 года				**2 174 548**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**5 956 086**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				119 121		
		Итого				**6 075 207**		
		НДС (12 %)				729 025		
		Всего				**6 804 232**		
		Скидки по условиям тендера - 3%				204 232,00		
		Всего				**6 600 000,00**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

И.о. Акима _____ ~~Догалов Б.Б.~~ Н. Жаманов

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.