СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Заказчик: Кызылординский филиал РГПна ПХВ «Казводхоз»
Генеральный подрядчик: Производственный участок «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»
Договор № 177 от 04.09. 2017 г.
Объект: Текущий ремонт ГТС на ПК-82 канала Абдулла-аша Казалинского района

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость, тенге	Договорная стоимость, тенге	Выполнено работ с начала года, тенге		Выполнено работ за отчётный период за декабрь, тенге	
				рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт ГТС на ПК-82 канала Абдулла-аша Казалинского района	3 486 293	3 486 293	3 486 293	-	3 486 293	-
	Итого к оплате			**3 486 293**		**3 486 293**	

Заказчик:
Кызылординский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз»

Директор _____ ***Б. Арыстанбаев***

Генеральный подрядчик:
Производственный участок «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

Начальник участка _____ ***Х. Биімбетов***

Подрядчик:ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ ***М. Утеев***

Объект: Текущий ремонт ГТС на ПК-82 канала Абдулла-аша Казалинского района
Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"
Генеральный подрядчик: Производственный участок "Ремводпроект" Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"
Договор: № 177 от 04.09.2017 года

АКТ
выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы 1 уровня, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	11-010107-0111	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт 1 группы	3098	112,63	105,38	348928	326471	61076	0,0108	33,4584
		м3 грунта		7,25	26,11	22457	80886	59,1	0,0235	72,803
2	11-010107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт 2 группы	1328	142,83	133,63	189675	177464	33202	0,0137	18,1936
		м3 грунта		9,2	33,11	12211	43968	59,1	0,0298	39,5744
3	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	1050	34,33	34,33	36043	36043	6067	-	-
		м3 грунта		-	9,78	-	10266	59,1	0,088	9,24
4	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	450	39,01	39,01	17553	17553	2955	–	–
		м3 грунта		–	11,11	–	5000	59,1	0,01	4,5
5	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	1245	19,32	19,32	24055	24055	3483	-	-
		м3 грунта		-	4,73	-	5893	59,1	0,00426	5,3037

6 11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	533	20,82	20,82	11096	11096	1606	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	2718	59,1	0,00459	2,44647
	Итого прямые затраты по разделу 1				**627 350**				**52**
									134
	Накладные расходы 1 уровня, тенге				108 389				
	Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге				735 739				
	Накладные расходы 2 уровня (4%), тенге				29 430				
	Итого, тенге				765 169				
	Сметная прибыль (8%), тенге				61 214				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**826 383**				
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы									
7 11-010107-0112	Вскрытие проезжей части сооружения	9	142,89	133,67	1286	1203	225	0,0137	0,1233
	м3 грунта		9,22	33,11	83	298	59,1	0,0298	0,2682
8 11-370401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	7,2	29053,89	488,47	209188	3517	13727	4,31	31,032
	м3 конструкции		3244,72	202,78	23362	1460	55,3	0,2304	1,65888
9 11-370401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	6,6	43970,76	1330,15	290207	8779	18354	5,96	39,336
	м3 конструкции		4486,97	541,82	29614	3576	55,3	0,603	3,9798
10 11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка	0,511	18949,12	6649,71	9683	3398	3841	14	7,154
	т арматуры		11596,87	1994,13	5926	1019	55,3	2,1	1,0731
11 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,511	153189,91		78280				
	т								
12 11-220301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж. к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0	0,006	2423333,33	1460666,67	14540	8764	5137	1080	6,48
	км трубопровода		962666,67	416000	5776	2496	62,1	432,306	2,59384

13	11-220301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,006	4447833,33	2434500	26687	14607	8561	1800	10,8
				1604500	693166,67	9627	4159	62,1	720,51	4,32306
14	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	12,6	1110,79	-	13996	-	8272	1,54	19,404
				1110,79	-	13996	-	59,1	-	-
15	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	11,8	905,68	806,36	10687	9515	1723	0,144	1,6992
				99,32	142,8	1172	1685	60,3	0,143	1,6874
16	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	11,8	1492		17617				
17	11-360201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных *м3 грунта*	9	345,44	113,11	3109	1018	1478	0,343	3,087
				232,33	44,11	2091	397	59,4	0,05032	0,45288
18	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	12	2929,17	90,75	35150	1089	3609	0,605	7,26
				478,33	27,92	5740	335	59,4	0,331	0,3972
19	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *т*	27,6	364		10046				
20	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *т*	27,6	364		10046				
21	41-310103-0501	Конструкции металлические и арматура. Погрузка *т*	0,79	349		276				
22	41-310103-0502	Конструкции металлические и арматура. Разгрузка *т*	0,79	349		276				
23	41-310104-0301	Песчано-гравийная смесь. Погрузка *т*	18,88	144		2719				
24	41-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	47,27	3506,19		165738				

		т							
25	41-020102-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (150 км) *т-км*	7090,5	15,47		109690				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 009 221**				**126**
										16
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				64 927				
		Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге				1 074 148				
		Накладные расходы 2 уровня (4%), тенге				42 966				
		Итого, тенге				1 117 114				
		Сметная прибыль (8%), тенге				89 369				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 206 483**				
	Раздел 3. Металлоконструкции (ПС-100х100) - 1 шт									
26	13-220205-0101	Демонтаж затворов. к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0 *т*	0,122	69704,92	33065,57	8504	4034	2350	41,1	5,0142
				36639,34	10811,48	4470	1319	40,6	11,205	1,36701
27	11-390101-0201	Демонтаж закладных частей. к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0 *т конструкций*	0,06	44666,67	13333,33	2680	800	1266	36,183	2,17098
				31333,33	3300	1880	198	60,9	3,09	0,1854
28	11-090701-0101	Изготовление закладных частей *т конструкций*	0,06	117000	36283,33	7020	2177	3159	91,8	5,508
				76033,33	10416,67	4562	625	60,9	9,5	0,57
29	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм, ГОСТ 535-2005 *т*	0,004	215571,65		862				
30	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм, ГОСТ 535-2005 *т*	0,058	174368,66		10113				
31	11-390101-0201	Монтаж закладных частей *т конструкций*	0,06	200083,33	44433,33	12005	2666	4218	120,61	7,2366
				104450	10983,33	6267	659	60,9	10,3	0,618

32 11-090701-0101	Изготовление затворов	0,122	117016,39	36286,89	14276	4427	6424	91,8	11,1996
	т конструкций		76040,98	10418,03	9277	1271	60,9	9,5	1,159
33 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм, ГОСТ 14637-89	0,038	179509,54		6821				
	т								
34 21-050201-0702	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большой полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм, ГОСТ 535-2005	0,0081	174368,6		1412				
	т								
35 21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм, ГОСТ 535-2005	0,002	217395,26		435				
	т								
36 21-050201-9927	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества 56х36х4 (стойка)	0,015	-		-				
	т								
37 21-050201-0702	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм, ГОСТ 535-2005	0,04	174368,6		6975				
	т								
38 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	381819,66		764				
	т								
39 21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм, ГОСТ 535-2005	0,24	215571,65		51737				
	т								
40 21-130816-2305	Резина прессованная	7	1087,32		7611				
	кг								

41	13-220205-0101	Монтаж затвора	0,122	249114,75	110204,92	30392	13445	7833	137	16,714
		т		122122,95	36024,59	14899	4395	40,6	37,35	4,5567
42	11-410201-0201	Окраска металлоконструкции	0,182	2076,92	543,96	378	99	149	1,77	0,32214
		т		1285,71	197,8	234	36	55,3	0,18	0,03276
		Итого прямые затраты по разделу 3				**161 985**				**48**
										8
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				25 399				
		Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге				187 384				
		Накладные расходы 2 уровня (4%), тенге				7 495				
		Итого, тенге				194 879				
		Сметная прибыль (8%), тенге				15 590				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**210 469**				
	Раздел 4. Оборудование									
43	13-220201-0103	Демонтаж оборудования винтоподъемников 2,5В, к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	1	19296	3748	19296	3748	7114	17,7	17,7
		комплект		15548	1975	15548	1975	40,6	2,607	2,607
44	13-220201-0103	Монтаж оборудования винтоподъемников 2,5В	1	65062	12494	65062	12494	23714	59	59
		комплект		51827	6582	51827	6582	40,6	8,69	8,69
45	58-000000-0000 (пл)	Стоимость винтоподьемника 2,5В	1	315700		315700				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**400 058**				**77**
										11
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				30 828				
		Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге				430 886				
		Накладные расходы 2 уровня (4%), тенге				17 235				
		Итого, тенге				448 121				
		Сметная прибыль (8%), тенге				35 850				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**483 971**				
		Итого прямые затраты по смете				**2 198 614**				**303**
										170
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				**229 543**				
		Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге				**2 428 157**				
		Накладные расходы 2 уровня (4%), тенге				**97 126**				
		Итого, тенге				**2 525 283**				

	Сметная прибыль (8%), тенге	**202 023**
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 727 306**
ГНОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	181 817
	Итого по главе 9	181 817
	Итого по главам 1-9	2 909 123
	Итого по сметному расчёту:	
	в текущих ценах с 01.07.17 г.	2 909 123
	в текущих и прогнозных ценах	3 112 762
	Налог на добавленную стоимость	373 531
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3 486 293**

Заказчик:
Кызылординский филиал РГП на ПХВ "КазВодХоз"

Директор _____ **Б. Арыстанбаев**

Генеральный подрядчик:
Производственный участок "Ремводпроект" Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

Начальник участка _____ **Х. Биімбетов**

Подрядчик: ТОО "Сыр маржаны и К"

Директор _____ **М. Утеев**