Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » _____ 2017 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района» в лице Руководителя Джуртшиева Е.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от « » 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Карасай Курылыс» в лице исполнительного директора Аскарбаева А.К., Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Наурызбая 3а.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «УКС» в лице директора Чормаков А.М.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
эксперт по техническому надзору Нурелов К.Б.
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Гидротехник-Жоба», в лице директора Жахаев К.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
эксперт по авторскому надзору Имашев Е.Ж.
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Жамбылский район, село Шилибастау**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение акима Матыбулакского сельского округа № 08 от 06.01.2015 г.;**
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 16.08.2017 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Гидротехник-Жоба» проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области от 11.11.2015 г. № 18-0913/15.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 года**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** месяцев;
фактически, месяц: **5** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность ,производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

	По проекту			Фактически		
	число	площадь квартир,		число	площадь квартир,	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Скважина – 2 шт.;
Насосная станция I - подъема – 2 шт.;
Резервуары для воды 100м3 – 2 шт.;
Насосная станция II- подъема – 1 шт.;
Водонапорная башня 25 м3 – 1 шт.;

Водовод:
- **полиэтиленовая труба диаметром 110 мм – 5862 м;**

Внутриплощадочные сети:
- **стальная труба диаметром 114 мм – 225,1 м;**
- **полиэтиленовая труба диаметром 25 мм – 60 м;**

– **сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм**	–	**15 шт.;**

Поселковые сети водопровода:

– **полиэтиленовая труба диаметром 110 мм**	–	**4692,6 м;**
– **сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм**	–	**38 шт.;**

Кабельные линии 0,4 кВ и сигнализация НС-2	–	**475 м;**
Наружное освещение	–	**72 м;**
Воздушная линия ВЛ-10 кВ	–	**3052 м;**
Кабельная линия 10 кВ	–	**230 м;**
Проходная	–	**1 шт.;**
Выгреб 4,5 м3	–	**1 шт.;**
Надворный туалет	–	**1 шт.;**

Благоустройство территории:

– **щебеночное покрытие**	–	**1071 м2;**
– **ограждение**	–	**318,76 м;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **141 968, 998** тысяч тенге , в том числе строительно-монтажных работ **113 899, 820** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 154, 016** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **141 968, 998** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **113 899, 820** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 154, 016** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с внесенным изменения проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Джуртшиев Е.Д._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нурелов К.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Имашев Е.Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аскарбаев А.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяжен-ность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	5862	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м	5862	
2	Внутриплощадочная сеть (общая протяженность)	м	228,3	
	1) из стальных труб диаметром 114 мм	м	177	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	м	51,3	
3	Колодцы	шт		
	Сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм	шт	15	
4	Задвижка d- 100 мм	шт	23	
	Задвижка d- 150 мм	шт		
	Задвижка d- 200 мм	шт		
	Задвижка d- 300 мм	шт		
	Затворы дисковые Dy 100 мм	шт		
5	Вентили d- 25 мм	шт	1	
6	Краны d- 15 мм	шт		
	Краны d- 50 мм	шт		
7	Гидрант пожарный	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
10	Счетчики холодной воды	шт		

11	Внутрипоселковая сеть (общая протяженность)	м	4609	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м	4609	
12	Колодцы	шт		
	Сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм	шт	38	
13	Задвижка d- 50 мм	шт	1	
	Задвижка d- 100 мм	шт	27	
	Задвижка d- 200 мм	шт		
	Задвижка d- 300 мм	шт		
	Затворы дисковые Dy 100 мм	шт		
14	Вентили d- 15 мм	шт	92	
15	Краны d- 15 мм	шт		
	Краны d- 50 мм	шт		
16	Гидрант пожарный	шт	23	
17	Водопроводный ввод	шт		
18	Питьевой фонтанчик	шт		
19	Счетчики холодной воды	шт	92	

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик
ГУ «**Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района**»

Руководитель отдела _____Джуртшиев Е.Д..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Гидротехник-Жоба»
Эксперт по авторскому надзору _____ Имашев Е.Ж.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	3,052
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	0,570
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	0,180
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	64
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,581
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	9,4
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	16
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	12
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	

10	Кабели:		
	1) марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 напряжением...	км	0,073
	2) марки Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 напряжением...	км	0,299
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	8
13	Контуры заземления	комплект	92
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик
ГУ «**Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района**»

Руководитель отдела _____Джуртшиев Е.Д..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Гидротехник-Жоба»
Эксперт по авторскому надзору _____ Имашев Е.Ж.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » _____ 2017 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «УКС» директор Чормаков А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
эксперт по техническому надзору Нурелов К.Б. аттестаты: № KZ29VJE00019754, № KZ02VJE00019755 и № KZ72VJE00019756 от 22.08.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор № 050240008665/170057/00 от 27.07.2017№**
№ договора и дата
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района» Алматинской области. Руководитель Джуртшиев Е.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Карасай Курылыс» ГКЛ № 13011512 от 16.07.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **5** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **141 968,998** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **113 899,820** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 154,016** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **141 968,998** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **113 899,820** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 154,016** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной

документацией) **ТОО «Гидротехник-Жоба» проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области от 11.11.2015 г. № 18-1913/15.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «УКС», директор Чормаков А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Нурелов К.Б. аттестаты: № KZ29VJE00019754, № KZ02VJE00019755 и № KZ72VJE00019756 от 22.08.2016 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« »_____2017г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью«Гидротехник-Жоба», Директор Жакаев К.Е.**
наименование организации, фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторский надзор Имашев Е.Ж.**

действующего на основание **Договор № 050240008665/170059/00 от 27.07.2017**
№ договора и дата

по объекту:**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района», Руководитель Джуртшиев Е.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Карасай Курылыс"ГКЛ №13011512 от16.07.2013г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август2017года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **5** месяцев;
4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Гидротехник-Жоба»проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)**Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области от 11.11.2015 г. № 18-1913/15.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация**ТОО «Гидротехник-Жоба»**
Директор Жакаев К.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторского надзора **Имашев Е.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« » _____ 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карасай Курылыс»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района» Алматинской области. Руководитель Джуртшиев Е.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **Товарищества с ограниченной ответственностью «Гидротехник-Жоба» проект «Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области от 11.11.2015 г. № 18-1913/15.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Скважина – 2 шт.;
Насосная станция I - подъема – 2 шт.;
Резервуары для воды 100м3 – 2 шт.;
Насосная станция II- подъема – 1 шт.;
Водонапорная башня 25 м3 – 1 шт.;

Водовод:
- **полиэтиленовая труба диаметром 110 мм – 5862 м;**

Внутриплощадочные сети:
- **стальная труба диаметром 114 мм – 225,1 м;**
- **полиэтиленовая труба диаметром 25 мм – 60 м;**
- **сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм – 15 шт.;**

Поселковые сети водопровода:
- **полиэтиленовая труба диаметром 110 мм – 4692,6 м;**
- **сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм – 38 шт.;**

Кабельные линии 0,4 кВ и сигнализация НС-2 – 475 м;
Наружное освещение – 72 м;
Воздушная линия ВЛ-10 кВ – 3052 м;
Кабельная линия 10 кВ – 230 м;
Проходная – 1 шт.;
Выгреб 4,5 м3 – 1 шт.;

Надворный туалет – **1 шт.;**

Благоустройство территории:

- **щебеночное покрытие** – **1071 м2;**
- **ограждение** – **318,76 м;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **август 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев:
фактически **5** месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РЭС Жамбылского района Алматинской области:
Начальник РЭС **Мустахметов Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аскарбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 1
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	132 031 168,64					34 875 538,40	31 138 873,57	3 736 664,83	34 875 538,40	31 138 873,57	3 736 664,83
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 875 538,40**	**31 138 873,57**	**3 736 664,83**	**34 875 538,40**	**31 138 873,57**	**3 736 664,83**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 2
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	132 031 168,64				34 875 538,40	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	54 875 538,40	48 996 016,43	5 879 521,97
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 875 538,40**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**	**2 142 857,14**	**54 875 538,40**	**48 996 016,43**	**5 879 521,97**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыллского района	050240008665
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а	040140003242
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №050240008665/170055/00 от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000024	22.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского р-на Алматинской обл		тнг	1	6 455 000,00	6 455 000,00	691 607,14	6 455 000,00
			Итого	1	x	6 455 000,00	691 607,14	6 455 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Джумашев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 3
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	тенге	132 031 168,64				54 875 538,40	6 455 000,00	5 763 392,86	691 607,14	61 330 538,40	54 759 409,29	6 571 129,11
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 875 538,40**	**6 455 000,00**	**5 763 392,86**	**691 607,14**	**61 330 538,40**	**54 759 409,29**	**6 571 129,11**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор: _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 4
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее зааактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	132 031 168,64				61 330 538,40	65 000 000,00	58 035 714,29	6 964 285,71	126 330 538,40	112 795 123,57	13 535 414,83
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 330 538,40**	**65 000 000,00**	**58 035 714,29**	**6 964 285,71**	**126 330 538,40**	**112 795 123,57**	**13 535 414,83**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев Ж.К.**

Приложение
к приказу Министра фина
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыллского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №050240008665/170055/00 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000039	21.11.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского р-на Алматинской обл		тнг	1	4 000 000,00	4 000 000,00	428 571,43	4 000 000,00
			Итого	1	x	4 000 000,00	428 571,43	4 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 5
выполненных работ за октябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	тенге	132 031 168,64				126 330 538,40	4 000 000,00	3 571 428,57	428 571,43	130 330 538,40	116 366 552,14	13 963 986,26
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 330 538,40**	**4 000 000,00**	**3 571 428,57**	**428 571,43**	**130 330 538,40**	**116 366 552,14**	**13 963 986,26**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыллского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а — 040140003242

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №050240008665/170055/00 от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000043	13.12.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского р-на Алматинской обл		тнг	1	1 700 630,24	1 700 630,24	182 210,38	1 700 630,24
			Итого	1	x	1 700 630,24	182 210,38	1 700 630,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Руководитель отдела _____ / Джуртишев Е.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 1
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	тенге	132 031 168,64					34 875 538,40	31 138 873,57	3 736 664,83	34 875 538,40	31 138 873,57	3 736 664,83
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 875 538,40**	**31 138 873,57**	**3 736 664,83**	**34 875 538,40**	**31 138 873,57**	**3 736 664,83**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ **Джуртшиев Е.Л.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Локальная смета № 2-7-1 Бурение скважин (2 шт)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Воего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Буровые работы							
5	1-6-39	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5С-ГНУ-1 *шт*	0,205	77300		15 847		
6	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ *шт*	1,9	78900		149 910		
7	99-2-5(пл)	Долота трехшарошечные д=397мм *шт*	0,154	130976		20 170		
		Итого по разделу 1				**185 927** **0**	**0** **0**	**0**
	Раздел 2 Крепление скважин							
9	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм *м*	20	7430		148 600		
11	8-6-308	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х8,9 мм *м*	215	3460		743 900		
13	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В *шт*	10	14800		148 000		
15	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный *т*	2,7	12300		33 210		
16	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	10	6450		64 500		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
17	1-1-2914	Портландцемент тампонажный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	2,7	13443		36 296		
		т						
		Итого по разделу 2				**1 174 506**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 3 Оборудование скважин							
22	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	100	629		62 900		
		м						
23	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	110	56		6 160		
		м						
		Итого по разделу 3				**69 060**		
		Всего прямые затраты				**1 429 493**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**1 429 493**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				85 770		
		Итого				**1 515 263**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				37 579		
		Итого				**1 552 842**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				32 144		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 528		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				6 211		
		Каротажные работы						
		Итого в ценах 2001 года				**1 606 725**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**4 397 606**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				87 952		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**4 485 558**		
		НДС (12 %)				538 267		
		Всего				**5 023 825**		
		Скидка по условиям тендера				351 668		
		Всего по акту				**4 672 157**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Ауболдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Резервуары для воды емк.100м3 (2шт)

Локальная смета № 2-5-1. Резервуары для воды 100м3 (2 шт)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Резервуары							
19	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,3432	73000		25 054		
20	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1014	67700		6 865		
21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	1,4056	65900		92 629		
22	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,142	41200		5 850		
25	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 *м3*	26,96	22500		606 600		
27	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	7,64	24200		184 888		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 *м3*	2,58	16800		43 344		
34	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,02	5652		5 765		
35	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,28	4766		1 334		
37	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,186	133700		24 868		
39	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров *т*	0,712	247800		176 434		
43	99-2-5(пл)	Материал "Пенетрон" *кг*	252	479		120 708		
45	1-1-5983	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25 °С, температура эксплуатации от -50 °С до +60 °С ГОСТ 30547-97 *м2*	72	305		21 960		
55	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм *т*	0,27804	106600		29 639		
		Итого по разделу 1				**1 345 938** **0**	**0** **0**	**0**
		Всего прямые затраты				**1 345 938** **0**	**0** **0**	**0**
		Итого с накладными расходами				**1 345 938**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				80 756		
		Итого				**1 426 694**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				35 382		
		Итого				**1 462 076**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				30 265		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 621		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				5 848		
		Итого в ценах 2001 года				**1 512 810**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**4 140 561**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				82 811		
		Итого				**4 223 372**		
		НДС (12 %)				506 805		
		Всего				**4 730 177**		
		Скидка по условиям тендера				331 112		
		Всего по акту				**4 399 065**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кимбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Резервуары для воды емк.100м3 (2шт)

Локальная смета № 2-5-2. Упрощенные фильтры-поглотители (2 шт)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,36	3870		9 133		
		м						
7	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0688	147100		10 120		
		т						
9	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,065	147100		9 562		
		т						
11	2-1-85	Металлоконструкции	0,0062	120300		746		
		т						
13	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942		
		шт						
20	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00248	147100		365		
		т						
		Всего прямые затраты				**30 868**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**30 868**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				1 852		
		Итого				**32 720**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				811		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**33 531**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				694		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				335		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				134		
		Итого в ценах 2001 года				**34 694**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**94 957**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 899		
		Итого				**96 856**		
		НДС (12 %)				11 623		
		Всего				**108 479**		
		Скидка по условиям тендера				7 594		
		Всего по акту				**100 885**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УК _____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня 25м3

Локальная смета № 2-6-1. Строительство водонапорной башни

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундамент							
11	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0357	69000		2 463		
		т						
12	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,0782	69000		5 396		
		т						
		Итого по разделу 2				**7 859**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 5 Утепление башни							
33	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,5411	77365		41 862		
		т						
		Итого по разделу 5				**41 862**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**49 721**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**49 721**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				2 983		
		Итого				**52 704**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				1 307		
		Итого				**54 011**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 118		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				540		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				216		
		Итого в ценах 2001 года				**55 885**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**152 957**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 059		
		Итого				**156 016**		
		НДС (12 %)				18 722		
		Всего				**174 738**		
		Скидка по условиям тендера				12 223,60		
		Всего по акту				**162 514,40**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО"УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Каракай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-1-1.Водовод и внутриплощадочные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	5966,07	468		2 792 121		
15	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	266,06	670		178 260		
19	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 ммК=1,004; *м*	51,204	99		5 069		
		Итого по разделу 1				**2 975 450** **0**	**0** **0**	**0**
	Раздел 2 Водопроводные колодцы							
30	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	7,4	1400		10 360		
33	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,72	4174		3 005		
34	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 *м3*	3,71	4452		16 517		
37	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	22	16229		357 038		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	9-2-768	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 100, типа Sigma ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	216684		216 684		
40	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	316		316		
42	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	59	384		22 656		
44	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	13	552		7 176		
46	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	13	384		4 992		
48	2-1-267	Стоимость стремянок *т*	0,3044	133700		40 698		
49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно *т*	0,0564	60300		3 401		
50	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,02265	47200		1 069		
52	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	15	8060		120 900		
		Итого по разделу 2				**842 515** **13 488**	**1 028** **388**	**19 426**
	Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором							
62	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	1	1400		1 400		
63	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,01	4174		42		
64	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,36	4452		1 603		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	80-2-1(пл)	Хлор-сатуратор ХС-10-100	2	84817		169 634		
		шт						
70	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	16229		16 229		
		шт						
72	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,1	629		1 321		
		м						
76	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768		
		шт						
77	2-1-267	Стоимость стремянок	0,01612	133700		2 155		
		т						
78	1-1-774	Скобы ходовые	1,35	129		174		
		кг						
79	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00376	60300		227		
		т						
80	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00151	47200		71		
		т						
82	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8 060		
		комплект						
		Итого по разделу 3				**201 684**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**4 019 649**	**1 028**	**19 426**
						13 488	**388**	
		Итого с накладными расходами				**4 039 075**		
		оборудование				*169 634*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				232 166		
		Итого				**4 271 241**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				101 720		
		Итого				**4 372 961**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				87 009		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				42 033		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				16 813		
		Итого в ценах 2001 года				**4 518 816**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**12 367 999**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				247 360		
		Итого				**12 615 359**		
		НДС (12 %)				1 513 843		
		Всего				**14 129 202**		
		Скидка по условиям тендера				989 044		
		Всего по акту				**13 140 158**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Кұрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кыдырбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-2-2/ Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть						
16	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	4655,09	382		1 778 244		
19	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	158,632	670		106 283		
23	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004; *м*	91,364	250		22 841		
29	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,0277	147100		4 075		
31	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	0,009	195		2		
33	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм *м*	60	3560		213 600		
36	8-4-1427	Колена DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(прим.) *шт*	31	3064		94 984		
37	8-4-1377	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	25	1634		40 850		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 1				**2 260 879**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы							
47	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	18,13	1400		25 382		
50	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,85	4174		7 722		
51	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 *м3*	8,51	4452		37 887		
56	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	8868		8 868		
57	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	27	16229		438 183		
60	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	92	328		30 176		
61	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	584		1 752		
63	99-1-11(пл)	Счетчик хол.воды Unimag Cyble 15mm *шт*	92	1226		112 792		
65	99-21-1(пл)	Фильтр сетчатый 15мм *шт*	92	147		13 524		
69	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	72	384		27 648		
70	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	72	552		39 744		
72	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродиотой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	98	384		37 632		
		шт						
76	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9	382		3 438		
		м						
77	2-1-267	Стоимость стремянок	0,66088	133700		88 360		
		т						
78	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,13912	60300		8 389		
		т						
79	1-4-85	Сталь угловая 50x50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,05587	47200		2 637		
		т						
81	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	37	17100		632 700		
		комплект						
85	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,23	41200		9 476		
		100шт						
		Итого по разделу 2				**1 526 714**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 3 Пересечение трассы водопровода с кабелем связи							
91	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	474		1 422		
		м						
92	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	8	629		5 032		
		м						
94	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	1,1	81		89		
		кг				**6 543**	**0**	**0**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 3				**0**	**0**	
		Всего прямые затраты				**3 794 136**	**0**	**0**
						6 543	**0**	
		Итого с накладными расходами				**3 794 136**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				227 648		
		Итого				**4 021 784**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				99 740		
		Итого				**4 121 524**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				85 316		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41 215		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				16 486		
		Вынос проекта в натуру						
		Итого в ценах 2001 года				**4 264 541**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**11 672 049**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				233 441		
		Итого				**11 905 490**		
		НДС (12 %)				1 428 659		
		Всего				**13 334 149**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидка по условиям тендера				933 390		
		Всего по акту				**12 400 759,00**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулмуханов Ж.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 2
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	132 031 168,64				34 875 538,40	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	54 875 538,40	48 996 016,43	5 879 521,97
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 875 538,40**	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**	**2 142 857,14**	**54 875 538,40**	**48 996 016,43**	**5 879 521,97**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Кекрбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Локальная смета № 4-1-1. Внутриплощадочная сеть электроснабжения.(Насосная станция 1 подъема)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация							
7	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	5	326		1 630		
		м						
13	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,6	12200		31 720		
		1000шт						
17	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	4	3510		14 040		
		комплект						
18	16-1-493	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0663	156130		10 351		
		км						

19	16-1-492	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1938	126202		24 458		
		км						
20	16-1-470	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1938	55027		10 664		
		км						
21	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,1938	161800		31 357		
		1000м						
22	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0,1938	161800		31 357		
		1000м						
		Всего прямые затраты				**155 577**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**155 577**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				9 335		
		Итого				**164 912**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3.1% х0,8				4 090		
		Итого				**169 002**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2.07%				3 498		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 690		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				676		
		Итого в ценах 2001 года				**174 866**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**478 608**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				9 572		
		Итого				**488 180**		
		НДС (12 %)				58 582		

		Всего				**546 762**		
		Скидка по условиям тендера				38 273		
		Всего по акту				**508 489**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО"УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-3-1. Общестроительные работы

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Воего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундаменты							
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,035	8822		44 419		
		м3						
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,118	8443		119 198		
		м3						
19	99-1-4(пл)	Материал "Пенетрон"	29	479		13 891		
		кг						
21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0684	65000		4 446		
		т						
22	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,11951	68200		8 151		
		т						

23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,0897	67700		6 073		
		т						
	2.1 Фундаменты ФМ-1,ФМ-2 и приямок							
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,0088	41200		363		
		т						
	2.2 Фундаменты под крыльца							
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,00262	41200		108		
		т						
		Итого по разделу 2				**196 649**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 3 Бетонные работы							
30	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,0808	68800		5 559		
		т						
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,01432	69000		988		
		т						
35	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,05964	68800		4 103		
		т						
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,02616	69000		1 805		
		т						
38	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,01491	68800		1 026		
		т						
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,00942	69000		650		
		т						
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0126	69000		869		
		т						

42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,02982	68800		2 052		
		m						
44	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,03976	68800		2 735		
		m						
45	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,03296	69000		2 274		
		m						
47	4-1-94	Каркасы и сетки прсстранственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0191	69000		1 318		
		m						
48	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	0,06585	64500		4 247		
		m						
50	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0731	69000		5 044		
		m						
51	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,12833	71100		9 124		
		m						
		Итого по разделу 3				**41 794**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 4 Горизонтальное армирование							
53	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,148	67700		10 020		
		m						
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0184	65000		1 196		
		m						
55	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм	0,03936	61200		2 409		
		m						
56	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	0,07794	68200		5 316		
		m						

		Итого по разделу 4				**18 941**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 5 Перекрытие							
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	38,94	2410		93 845		
		м2						
	5.1 Монорельс							
62	1-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-18	0,1323	74800		9 896		
		т						
63	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,03064	60300		1 848		
		т						
		Итого по разделу 5				**105 589**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 7 Кровля							
71	1-3-25	Вата минеральная	4,4	2530		11 132		
		м3						
	Раздел 8 Лестница и ограждения							
85	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,28765	151200		43 493		
		т						
		Итого по разделу 8				**43 493**	**0**	**0**
						0	**0**	
	Раздел 9 Проемы							
91	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,26	5618		40 787		
		м2						

92	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;		2800		0		
		м2						
93	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	5,66	4963		28 091		
		м2						
95	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7 579		
		м2						
96	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12 495		
		м2						
98	6-4-2	Блоки дверные металлические	3,78	12300		46 494		
		м2						
99	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4 140		
		комплект						
100	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3 920		
		комплект						
		Итого по разделу 9				**143 506**	**0**	**0**
						0	**0**	
	11.1 Наружная отделка							
130	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,87	2890		2 514		
		м3						
		Итого по разделу 11				**2 514**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**563 618**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**563 618**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				33 817		
		Итого				**597 435**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				14 816		

		Итого				**612 251**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2.07%				12 674		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 123		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				2 449		
		Итого в ценах 2001 года				**633 497**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**1 733 881**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				34 678		
		Итого				**1 768 559**		
		НДС (12 %)				212 227		
		Всего				**1 980 786**		
		Скидка по условиям тендера				138 655		
		Всего по акту				**1 842 131**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж

Начальник участка

_____ Кулбулдинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Локальная смета № 4-1-2. Внеплощадочные сети электроснабжения.Насосная станция 2-го подъема.

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Подстанция 10/0,4кВ,заземление подстанции							
3	75-4-53	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	236758		236 758		
		шт						
4	75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	149186		149 186		
		шт						
6	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	3	2052		6 156		
		шт						
8	80-51-5(пл)	Шкаф ШУЭ-11-1Н	1	89710		89 710		
		шкаф						
10	99-4-14(пл)	Трансформатор ТОП-0,66 100/5	3	566		1 698		
		шт						

11	30-19-60	Приставки УСО-3А(прим.) *шт*	4	6660		26 640		
13	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0545	47200		2 572		
		Итого по разделу 1				**512 720** **0**	**0** **0**	**0**

Раздел 2 Дизель-генератор

18	80-1-41(пл)	Дизель-генератор RID30S-Series S *комплект*	1	1288220		1 288 220		
		Итого по разделу 2				**1 288 220** **0**	**0** **0**	**0**

Раздел 3 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

22	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	50	19600		980 000		
23	30-19-93	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-1 *шт*	2	66100		132 200		
26	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км*	9,42965	64306		606 383		
29	99-2-12(пл)	Оголовок ОГs52 *шт*	7	4388		30 716		
30	99-4-7(пл)	Оголовок ОГs55-59 *шт*	33	2985		98 505		
31	99-10-5(пл)	Траверса ТМ73 *шт*	7	3964		27 748		
32	99-4-78(пл)	Траверса ТМs68 *шт*	6	3181		19 086		
33	99-4-71(пл)	Траверса ТМs60а(60) *шт*	7	3164		22 148		
34	99-1-11(пл)	Хомут Х1.1а,51 *шт*	20	359		7 180		

35	99-4-77(пл)	Крепление У1 *шт*	10	1354		13 540		
36	99-10-5(пл)	Крепление изолятора *шт*	1	626		626		
37	99-2-1(пл)	Проводник ЗП21 ,ЗП64 *шт*	22	277		6 094		
38	1-1-2104	Гайка М20 *шт*	10	46,22		462		
39	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2 *шт*	75	199		14 925		
40	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15 *шт*	75	85		6 375		
41	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37 *шт*	120	2003		240 360		
42	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085 *шт*	40	4359		174 360		
43	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт*	33	157		5 181		
44	99-8-88(пл)	Изолятор SDI90.150 *шт*	33	2478		81 774		
45	1-7-184	Зажимы анкерные SO255 *шт*	33	2379		78 507		
46	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2 *шт*	12	801		9 612		
47	18-4-3113	Зажимы временного заземления SEW20.3 *шт*	105	1437		150 885		
48	99-5-54(пл)	Устройство защиты от дуги SDI27 *шт*	33	3146		103 818		
49	99-66-54(пл)	Искровой разрядник SDI20.3 *шт*	105	3164		332 220		
50	99-11-11(пл)	Искровой разрядник SDI10.2 *шт*	33	1628		53 724		
51	18-4-2867	Зажимы прокалывающие SEW20 *шт*	3	682		2 046		
		Итого по разделу 3				**3 198 475** **0**	**0** **0**	**0**

Раздел 4 Кабельная линия 10кВ

58	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,409	12200		17 190		
		1000шт						
60	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	70	772		54 040		
		м						
62	16-1-17728	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБПг 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,255	1245652		317 641		
		км						
64	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмасоовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160		6 320		
		комплект						
66	99-4-78(пл)	Лента СОТ37	20	120		2 400		
		м						
67	99-471-1(пл)	Скрепа СОТ36	14	27		378		
		шт						
		Итого по разделу 4				**397 969**	**0**	**0**
						0	**0**	

Раздел 5 Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД-1-10

69	80-14-45(пл)	РЛНД-200	2	12722		25 444		
		шт						
70	99-6-2(пл)	Привод ПРНЗ	2	1305		2 610		
		шт						
71	99-10-4(пл)	Кронштейн РА1	2	2463		4 926		
		шт						
72	99-10-5(пл)	Кронштейн РА-2	2	1256		2 512		
		шт						
73	99-10-8(пл)	Вал привода РА-3	6	2055		12 330		
		шт						
74	99-10-11(пл)	Кронштейн РА-4,РА-5	4	391		1 564		

		шт						
75	99-10-44(пл)	Кронштейн КМ-1	2	1044		2 088		
		шт						
76	99-8-4(пл)	Хомут Х7,Х8	8	359		2 872		
		шт						
77	99-554-6(пл)	Проводник 3П-1	9	277		2 493		
		м						
78	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	8	2003		16 024		
		шт						
79	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085	2	4359		8 718		
		шт						
80	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	332		3 984		
		шт						
81	1-1-2104	Болты,гайки,шайбы.	66	46,22		3 051		
		шт						
83	99-14-53(пл)	Лента СОТ37	20	120		2 400		
		м						
84	99-14-53(пл)	Скрепа СОТ36	14	27		378		
		шт						
		Итого по разделу 5				**91 394**	**0**	**0**
						0	**0**	

Раздел 6 Установка ОПН

85	99-14-55(пл)	Траверса ТМ96и	3	930		2 790		
		шт						
86	16-9-1	Шины Ши2(прим.)	0,00967	437100		4 227		
		т						
87	99-14-57(пл)	Хомут Х62и	3	359		1 077		
		шт						
88	2-1-127	Упор УП50	0,00285	106000		302		
		т						
89	18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	9	6178		55 602		
		шт						
90	18-4-3010	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	27	772		20 844		
		шт						

		Итого по разделу 6				**84 842**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Всего прямые затраты				**5 573 620**	**0**	**0**
						0	**0**	
		Итого с накладными расходами				**5 573 620**		
		оборудование				*1 795 474*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				226 689		
		Итого				**5 800 309**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				99 320		
		Итого				**5 899 629**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				84 956		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41 042		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				16 417		
		Итого в ценах 2001 года				**6 042 044**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**16 537 074**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				330 741		
		Итого				**16 867 815**		
		НДС (12 %)				2 024 138		
		Всего				**18 891 953**		
		Скидка по условиям тендера				1 242 573		
		Всего по акту				**17 649 380**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Карасай Кұрылыс"

_____ Намазбаев Ж

Начальник участка

_____ Кулбулдинов

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 5
выполненных работ за октябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	132 031 168,64				126 330 538,40	4 000 000,00	3 571 428,57	428 571,43	130 330 538,40	116 366 552,14	13 963 986,26
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 330 538,40**	**4 000 000,00**	**3 571 428,57**	**428 571,43**	**130 330 538,40**	**116 366 552,14**	**13 963 986,26**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Ограждение							
20	Е7-24-8	Установка металлических оград *м оград*	318	956,05 344,25	214,15 58,46	304 024 109 472	68 100 18 590	179 287 140
24	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	1,21006	147100		178 000		
25	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,318	93997,62 33075	304,24 114,75	29 891 10 518	97 36	11 082 105
26	Е6-11-7	Установка накладок *т*	0,3127	93997,62 33075	304,24 114,75	29 393 10 343	95 36	10 898 105
27	Е9-47-1	Облицовка оград стальным профилированным листом *м2*	223,5	55,95 48,83	2,99 0,97	12 505 10 914	668 217	10 018 90
28	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	223,5	896		200 256		
		Итого по разделу 4				**754 069** **141 247**	**68 960** **18 879**	**211 285**

		Всего прямые затраты				**754 069**	**68 960**	**211 285**
						141 247	**18 879**	
		Итого с накладными расходами				**965 354**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				57 921		
		Итого				**1 023 275**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				25 377		
		Итого				**1 048 652**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				21 707		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 487		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				4 195		
		Итого в ценах 2001 года				**1 085 041**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**2 969 757**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				59 395		
		Итого				**3 029 152**		
		НДС (12 %)				363 498		
		Всего				**3 392 650**		
		Скидка по условиям тендера				237 501,00		
		Всего по акту				**3 155 149,00**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитеая Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Объекты подсобного назначения

Локальная смета № 3-1-2. Надворный туалет

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	10,2	21,3	20,46	217	209	76
		м3 грунта		0,84	6,8	9	69	97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,31	262,72	0	81	0	92
		м3 грунта		262,72	0	81	0	113
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,21	6,48	6,48	27	27	9
		м3 грунта		0	2,1	0	9	97
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,21	21,55	4,52	91	19	70
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	72	0	97

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,803	134,1 134,1	0 0	242 242	0 0	273 113
6	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	22,5	19,4 19,4	0 0	437 437	0 0	424 97
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,63	4649,65 195,75	66,01 24,93	2 929 123	42 16	146 105
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,18	25578,26 1435,5	1879,87 538,43	30 182 1 694	2 218 635	3 028 130
9	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	8,353	68,29 60,75	7,38 2,79	570 507	62 23	551 104
10	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной *м3 изолирующего слоя*	5,14	2780,82 994,5	274,19 103,5	14 293 5 112	1 409 532	6 660 118
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1	4159,03 195,75	66,01 24,93	4 159 196	66 25	232 105
12	Е6-22-1	Устройство П1 *м3*	0,4	10008,63 1282,5	241,1 91,08	4 003 513	96 36	576 105
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01209	65000		786		
14	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,01472	73000		1 075		
15	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,2	22951,16 3487,5	316,57 119,25	4 590 698	63 24	866 120

16	Е10-5-1	Устройство стен *м3 древесины в конструкции*	0,19	22951,16 3487,5	316,57 119,25	4 361 663	60 23	823 120
17	Е10-5-2	Установка дверей *м3 древесины в конструкции*	0,078	12593,89 3105	327,33 123,75	982 242	26 10	302 120
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1 380		
19	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,08	23741,72 3397,5	334,28 126	1 899 272	27 10	338 120
20	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам *м2 кровли*	1,96	621,73 68,63	5,78 2,16	1 219 135	11 4	165 119
21	Е10-5-2	Установка вытяжного короба *м3 древесины в конструкции*	0,07	12593,89 3105	327,33 123,75	882 217	23 9	271 120
22	Е10-5-2	Установка стульчака *м3 древесины в конструкции*	0,15	12593,89 3105	327,33 123,75	1 889 466	49 19	582 120
23	Е10-16-9	Устройство остекления *м2 проемов*	0,12	1213,58 342	34,18 12,92	146 41	4 2	52 120
24	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья *м2*	0,12	6860		823		
25	Е8-3-2	Устройство щебеночнй отмостки *м3 основания*	1,25	2530,27 123,75	100,89 38,25	3 163 155	126 48	240 118
26	Е15-163-1	Простая окраска деревянных конструкций колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	28,7	97,08 41,18	1,19 0,45	2 786 1 182	34 13	1 255 105
		Всего прямые затраты				**83 212** **13 057**	**4 571** **1 507**	**17 031**

		Итого с накладными расходами				**100 243**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				6 015		
		Итого				**106 258**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				2 635		
		Итого				**108 893**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				2 254		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 089		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				436		
		Итого в ценах 2001 года				**112 672**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**308 383**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 168		
		Итого				**314 551**		
		НДС (12 %)				37 746		
		Всего				**352 297**		
		Скидка по условиям тендера				24 661		
		Всего по акту				**327 636**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Корылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Объекты подсобного назначения

Локальная смета № 3-1-1. Выгреб 4,5м3

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	208,6	26,5	25,45	5 528	5 309	1 924
				1,05	8,46	219	1 765	97
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3 180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6,4	467,1	0	2 989	0	3 378
				467,1	0	2 989	0	113
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	140,7	7,57	7,57	1 065	1 065	336
				0	2,46	0	346	97
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	140,7	25,65	5,38	3 609	757	2 766
				20,27	0	2 852	0	97

5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	60,3	167,18 167,18	0 0	10 081 10 081	0 0	11 392 113
6	Е1-24-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	14	10,93 0	10,93 3,55	153 0	153 50	49 97
7	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	10	1,81 0	1,81 0,4	18 0	18 4	4 97
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,904	26601,62 1435,5	1879,87 538,43	77 251 4 169	5 459 1 564	7 453 130
9	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	1,51	4933,21 195,75	66,01 24,93	7 449 296	100 38	351 105
10	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	24,48	129		3 158		
11	Е6-11-8	Установка соединительных элементов *т*	0,04086	70437,87 9675	304,24 114,75	2 878 395	12 5	420 105
12	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8 060		
13	Е10-5-1	Установка крышки деревянной *м3 древесины в конструкции*	0,0038	22951,16 3487,5	316,57 119,25	87 13	1 0	16 120
14	Е6-11-7	Установка ручки *т*	0,00012	93997,62 33075	304,24 114,75	11 4	0 0	4 105
15	Е10-28-8	Обивка деревянной крышки кровельной оцинкованной сталью *м2 проемов*	0,255	685,38 141,75	2,78 1,06	175 36	1 0	43 120

16	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,01125	8390		94		
		м3						
17	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами	0,255	186,45	0,8	48	0	2
		м2 стен (за вычетом проемов)		9,25	0,32	2	0	120
18	Е22-3-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	441373,67	1984,82	883	4	121
		км трубопровода		45900	749,25	92	1	130
19	Е20-18-1	Установка зонтов	1	896,88	5,38	897	5	81
		зонт		60,75	2,25	61	2	128
20	Е15-61-1	Штукатурка стен и днища цементно-известковым раствором с добавлением азотнокислого кальция	16,33	211,51	3,39	3 454	55	2 019
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1 911	12	105
		Всего прямые затраты				**127 888**	**12 939**	**30 359**
						23 120	**3 787**	
		Итого с накладными расходами				**158 247**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				9 495		
		Итого				**167 742**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				4 160		
		Итого				**171 902**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				3 558		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 719		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				688		
		Итого в ценах 2001 года				**177 867**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**486 822**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				9 736		
		Итого				**496 558**		
		НДС (12 %)				59 587		

		Всего				**556 145**		
		Скидка по условиям тендера				38 930		
		Всего по акту				**517 215**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому налзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Камазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 4
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	**тенге**	132 031 168,64				61 330 538,40	65 000 000,00	58 035 714,29	6 964 285,71	126 330 538,40	112 795 123,57	13 535 414,83
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 330 538,40**	**65 000 000,00**	**58 035 714,29**	**6 964 285,71**	**126 330 538,40**	**112 795 123,57**	**13 535 414,83**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев К.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Локальная смета № 2-7-1 Бурение скважин (2 шт)

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Крепление скважин							
10	Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.51; *м*	215	603,38 132,75	470,63 60,31	129 727 28 541	101 185 12 967	43 168 104
19	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*	1	90284,54 11272,5	79012,04 13583,94	90 285 11 273	79 012 13 584	25 851 104
20	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения *сутки*	2	44725,96 8145	36580,96 7446,52	89 452 16 290	73 162 14 893	32 430 104
21	Е6-1-1	Устройство бетонирования *м3*	1	4933,21 195,75	66,01 24,93	4 933 196	66 25	232 105
		Итого по разделу 2				**318 444** **56 980**	**256 791** **41 889**	**102 825**
		Всего прямые затраты				**318 444** **56 980**	**256 791** **41 889**	**102 825**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами				**421 269**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				25 276		
		Итого				**446 545**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				11 074		
		Итого				**457 619**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				9 473		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 576		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				1 830		
		Каротажные работы				126 620		
		Итого в ценах 2001 года				**600 118**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**1 642 523**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				32 850		
		Итого				**1 675 373**		
		НДС (12 %)				201 045		
		Всего				**1 876 418**		
		Скидка по условиям тендера				129 494		
		Всего по акту				**1 746 924**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Резервуары для воды емк.100м3 (2шт)

Локальная смета № 2-5-1. Резервуары для воды 100м3 (2 шт)

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Резервуары							
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	68	7,91 0	7,91 2,57	538 0	538 175	170 97
2	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	688	21,3 0,84	20,46 6,8	14 654 578	14 076 4 678	5 098 97
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12	262,72 262,72	0 0	3 153 3 153	0 0	3 563 113
4	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	260	19,4 19,4	0 0	5 044 5 044	0 0	4 893 97
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	480	3,35 0	3,35 1,16	1 608 0	1 608 557	540 97

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	480	3,2 0	3,2 1,04	1 536 0	1 536 499	484 97
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	84	134,1 134,1	0 0	11 264 11 264	0 0	12 728 113
8	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	164	29,64 0,99	28,58 9,56	4 861 162	4 687 1 568	1 678 97
9	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,650; *т*	270,6	19,7 0	19,7 3,94	5 331 0	5 331 1 066	1 066 100
10	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	300	12,61 0	12,61 4,38	3 783 0	3 783 1 314	1 275 97
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	300	21,55 17,03	4,52 0	6 465 5 109	1 356 0	4 956 97
12	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную *м2 спланированной площади*	360	15,75 15,75	0 0	5 670 5 670	0 0	5 500 97
13	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	68	6,01 0	6,01 2,08	409 0	409 141	137 97
14	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	272	4,75 0	4,75 1,65	1 292 0	1 292 449	436 97

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную *м2*	360	48,83 48,6	0,23 0,09	17 579 17 496	83 32	17 002 97
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	8,6	4159,03 195,75	66,01 24,93	35 768 1 683	568 214	1 992 105
18	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3*	30,6	8219,51 1075,5	954,98 330,44	251 517 32 910	29 222 10 111	45 172 105
23	Е6-1-1	Устройство бцементно-песчаной подготовки *м3*	0,28	3840,79 195,75	66,01 24,93	1 075 55	18 7	65 105
24	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном *м3 сборных железобетонных конструкций*	26,96	6709,62 2101,5	1982,18 712,58	180 891 56 656	53 440 19 211	106 214 140
26	Е7-37-2	Укладка плит покрытий *м3 сборных конструкций*	7,64	2444,03 362,25	1240,62 127,08	18 672 2 768	9 478 971	5 235 140
28	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	2,58	2780,8 812,93	1856,11 597,97	7 174 2 097	4 789 1 543	5 096 140
30	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,036	94008,57 31950	2434,57 920,25	3 384 1 150	88 33	1 656 140
31	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм *м2*	2,4	188,98 69,75	1,8 0,68	454 167	4 2	177 105
32	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,6	4649,65 195,75	66,01 24,93	7 439 313	106 40	371 105
33	Е6-1-1	Устройство бетонирования плит покрытия *м3*	1,02	392,17	66,01	400	67	236

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				195,75	24,93	200	25	105
36	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,186	13711,46	5475,86	2 550	1 019	1 103
				5040	1552,87	937	289	90
38	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,712	14806,01	1133,15	10 542	807	8 517
				12892,5	398,25	9 179	284	90
40	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	314,84	68,29	7,38	21 500	2 324	20 805
				60,75	2,79	19 127	878	104
41	Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок *м шва*	180	888,06	5,48	159 851	986	26 332
				137,25	2,07	24 705	373	105
42	Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом *м2*	252	267,52	121,37	67 415	30 585	42 611
				142,43	45,45	35 892	11 453	90
44	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов рулонными материалами *м2 поверхности*	72	472,28	8,23	34 004	593	7 202
				81,68	3,08	5 881	222	118
46	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов *м шва*	34,4	59,17	0,14	2 035	5	1 292
				26,78	0,05	921	2	140
47	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	228	57,48	0,23	13 105	52	12 303
				51,3	0,09	11 696	21	105
48	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях *м2 покрытий*	10,2	381,91	96,39	3 895	983	1 632
				82,8	31,5	845	321	140

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,006	695531,73 50400	23806,04 8993,25	4 173 302	143 54	463 130
50	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	2	896,88 60,75	5,38 2,25	1 794 122	11 5	163 128
51	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз *м2*	44	31,99 4,41	0,05 0,02	1 408 194	2 1	176 90
52	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	44	65,73 2,77	0,12 0,05	2 892 122	5 2	112 90
53	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000; *м2*	176	70,08 2,77	0,12 0,05	12 334 488	21 9	447 90
54	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлсв, Dн 108 мм *т*	0,27804	33857 30380	2296 270	9 414 8 447	638 75	7 670 90
56	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	44	36,09 4,39	0,09 0,05	1 588 193	4 2	176 90
57	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	44	16,92 4,14	0,02 0	744 182	1 0	164 90
58	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0504	8287,75 8032,5	0 0	418 405	0 0	527 130
59	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость *м3 емкости*	228	24,6 11,7	0,69 0,27	5 609 2 668	157 62	2 867 105

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды *м3 емкости*	228	52,65 23,76	0,22 0,09	12 004 5 417	50 21	5 710 105
		Итого по разделу 1				**957 236** **274 198**	**170 865** **56 710**	**366 012**
	Раздел 3 Противопросадочные мероприятия							
61	Е1-138-3	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	140	91,18 7,11	74,46 25,23	12 765 995	10 424 3 532	4 391 97
		Итого по разделу 3				**12 765** **995**	**10 424** **3 532**	**4 391**
		Всего прямые затраты				**970 001** **275 193**	**181 289** **60 242**	**370 403**
		Итого с накладными расходами				**1 340 404**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				80 424		
		Итого				**1 420 828**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				35 237		
		Итого				**1 456 065**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				30 141		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 561		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				5 824		
		Итого в ценах 2001 года				**1 506 591**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**4 123 540**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				82 471		
		Итого				**4 206 011**		
		НДС (12 %)				504 721		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего				**4 710 732**		
		Скидка по условиям тендера				309 557		
		Всего по акту				**4 401 175**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулоулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Резервуары для воды емк.100м3 (2шт)

Локальная смета № 2-5-2. Упрощенные фильтры-поглотители (2 шт)

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е20-20-11	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 1250 мм *зонт*	2	8677,03 407,25	61,65 22,5	17 354 815	123 45	1 101 128
2	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,64	1846,56 503,55	1247,36 418,91	1 182 322	798 268	826 140
4	Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком *м3 загрузки*	0,63	2114,35 210,06	160,59 60,66	1 332 132	101 38	179 105
5	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием *м3 загрузки*	0,19	397,09 227,03	161,51 61,02	75 43	31 12	58 105
6	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *т конструкций*	0,0688	9850,47 7357,5	1162,94 108	678 506	80 7	462 90
8	Е9-53-1	Монтаж конструкций *т конструкций*	0,065	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	962 838	74 26	778 90
10	Е9-53-1	Монтаж металлоконструкций *т конструкций*	0,0062	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	92 80	7 2	74 90

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128
14	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	362,67 59,85	4,19 1,58	3 627 599	42 16	787 128
15	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,0926	64092,87 3330	304,24 114,75	5 935 308	28 11	335 105
16	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,0022	714135,28 53550	2029,45 767,25	1 571 118	4 2	156 130
17	Е22-2-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,0006	1469597,29 67275	26919,94 10170	882 40	16 6	60 130
18	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	2,2	362,67 59,85	4,19 1,58	798 132	9 3	173 128
19	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камерК=2,000; *т конструкций*	0,00248	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	37 32	3 1	30 90
21	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью *т*	0,15174	2680,92 360	2005,12 322,92	407 55	304 49	109 105
22	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7,44	764 193,05	4,92 1,87	5 684 1 436	37 14	1 523 105

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабсчих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Е6-1-1	Устройство бетонирования *м3*	0,06	5012,77 195,75	66,01 24,93	301 12	4 1	14 105
24	Е13-21-7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785К=7,000; *м2*	52,08	52,28 3,67	0,09 0,05	2 723 191	5 3	175 90
		Всего прямые затраты				**44 587** **6 168**	**1 744** **536**	**7 532**
		Итого с накладными расходами				**52 119**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				3 127		
		Итого				**55 246**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0.8				1 370		
		Итого				**56 616**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 172		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				566		
		На оплату дополнительных отпусков (0.4 %				226		
		Итого в ценах 2001 года				**58 580**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**160 333**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 207		
		Итого				**163 540**		
		НДС (12 %)				19 625		
		Всего				**183 165**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидка по условиям тендера				12 816		
		Всего по акту				**170 349**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Ж
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня 25м3

Локальная смета № 2-6-1. Строительство водонапорной башни

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	75	23,36 1,28	22,08 5,56	1 752 96	1 656 417	498 97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	5	262,72 262,72	0 0	1 314 1 314	0 0	1 485 113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	22	134,1 134,1	0 0	2 950 2 950	0 0	3 334 113
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	49	3,35 0	3,35 1,16	164 0	164 57	55 97
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	49	21,55 17,03	4,52 0	1 056 834	221 0	809 97
6	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	42,5	1,41 0	1,41 0,3	60 0	60 13	13 97

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	40	29,64 0,99	28,58 9,56	1 186 40	1 143 382	409 97
8	П8-62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 62 км, 1 класс грузаК=1,650; *т*	66	309,1 0	309,1 61,82	20 401 0	20 401 4 080	4 080 100
9	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	40	12,61 0	12,61 4,38	504 0	504 175	170 97
		Итого по разделу 1				**29 387** **5 234**	**24 149** **5 124**	**10 853**
	Раздел 2 Фундамент							
10	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны *м3*	8,05	6068,37 524,25	358,13 135,29	48 850 4 220	2 883 1 089	5 574 105
13	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,18889	70437,87 9675	304,24 114,75	13 305 1 828	57 22	1 943 105
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	9,6	245,44 37,35	3,82 1,44	2 356 359	37 14	440 118
		Итого по разделу 2				**64 511** **6 407**	**2 977** **1 125**	**7 957**
	Раздел 3 Металлоконструкции							
15	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 *т конструкций*	4,02932	17314,6 3600	6991,52 1755,49	69 766 14 506	28 171 7 073	19 421 90

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т *т*	4,02932	134900		543 555		
17	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,498	13711,46 5040	5475,86 1552,87	6 828 2 510	2 727 773	2 955 90
18	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,498	151200		75 298		
19	Е22-19-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм *км трубопровода*	0,0699	2062621,68 108675	394890,68 149172,75	144 177 7 596	27 603 10 427	23 430 130
20	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	116,6	36,09 4,39	0,09 0,05	4 208 512	10 6	466 90
21	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 *м2*	116,6	51,5 2,75	0,09 0,05	6 005 321	10 6	294 90
22	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	101,7	36,09 4,39	0,09 0,05	3 670 446	9 5	406 90
23	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	101,7	16,92 4,14	0,02 0	1 721 421	2 0	379 90
		Итого по разделу 3				**855 228** **26 312**	**58 532** **18 290**	**47 351**
	Раздел 4 Подключение башни							
24	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	540,43 126	21,43 0	1 081 252	43 0	328 130

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	2,784	200		557		
26	1-1-699	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *кг*	0,1	166		17		
27	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0028	247994,13 62775	49389,75 18657	694 176	138 52	296 130
		Итого по разделу 4				**2 349** **428**	**181** **52**	**624**
	Раздел 5 Утепление башни							
28	E9-61-12	Монтаж металлоконструкуций *т конструкций*	0,328	20925,11 12195	5486,63 153,68	6 863 4 000	1 800 50	3 645 90
29	2-1-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м до 50 кг *т*	0,328	123500		40 508		
30	E26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом овязующем *м2 поверхности изоляции*	95	220,31 124,43	50,38 18,9	20 929 11 821	4 786 1 796	13 617 100
31	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3*	5,7	2890		16 473		
32	E26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия *м2 покрытия*	95	191,79 151,65	26,19 9,9	18 220 14 407	2 488 941	15 348 100
33	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 1,0 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,4389	77365		33 955		
		Итого по разделу 5				**136 948** **30 228**	**9 074** **2 787**	**32 610**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего прямые затраты				**1 088 423**	**94 913**	**99 395**
						68 609	**27 378**	
		Итого с накладными расходами				**1 187 818**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				71 269		
		Итого				**1 259 087**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				31 225		
		Итого				**1 290 312**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				26 709		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 903		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				5 161		
		Итого в ценах 2001 года				**1 335 085**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**3 654 128**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				73 083		
		Итого				**3 727 211**		
		НДС (12 %)				447 265		
		Всего				**4 174 476**		
		Скидка по условиям тендера				292 215,40		
		Всего по акту				**3 882 260,60**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-1-1.Водовод и внутриплощадочные сети

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод В1							
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3050	4,85 0	4,85 1,68	14 793 0	14 793 5 124	4 970 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	10490	27,84 1,66	26,18 7,2	292 042 17 413	274 628 75 528	90 153 97
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180 ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	324	262,72 262,72	0 0	85 121 85 121	0 0	96 187 113
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	591	1813,2 153,68	152,52 57,15	1 071 601 90 825	90 139 33 776	161 981 130
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	37	134,1 134,1	0 0	4 962 4 962	0 0	5 607 113
6	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	1913	27,84 1,66	26,18 7,2	53 258 3 176	50 082 13 774	16 442 97

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1913	21,55 17,03	4,52 0	41 225 32 578	8 647 0	31 601 97
8	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	8274	3,35 0	3,35 1,16	27 718 0	27 718 9 598	9 310 97
9	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	8274	18,22 0	18,22 6,33	150 752 0	150 752 52 374	50 803 97
10	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	591	6,01 0	6,01 2,08	3 552 0	3 552 1 229	1 192 97
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	5,907	58881,69 33075	25695,31 6813,45	347 814 195 374	151 782 40 247	306 307 130
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	5,907	8287,75 8032,5	0 0	48 956 47 448	0 0	61 682 130
14	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,265	70153,47 48825	10674,97 4032	18 591 12 939	2 829 1 068	18 209 130
16	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм *км трубопровода*	0,265	264493,88 25425	23641,25 8930,25	70 091 6 738	6 265 2 367	11 837 130
17	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,265	8287,75 8032,5	0 0	2 196 2 129	0 0	2 768 130
18	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,051	62566,88 45675	6788,5 2565	3 191 2 329	346 131	3 198 130

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	E22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,051	156300,92 22162,5	20295,54 7665,75	7 971 1 130	1 035 391	1 977 130
21	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,051	8097,13 8032,5	0 0	413 410	0 0	533 130
22	E22-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом *км трубопровода*	0,007	690437,63 55350	1949,4 735,75	4 833 387	14 5	510 130
23	E15-178-4	Однослойная окраска металлических труб кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	2,17	22,29 18,68	0 0	48 41	0 0	43 105
		Итого по разделу 1				**2 249 128** **503 000**	**782 582** **235 612**	**875 310**
	Раздел 2 Водопроводные колодцы							
24	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	329	23,36 1,28	22,08 5,56	7 685 421	7 264 1 829	2 183 97
25	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	258	3,35 0	3,35 1,16	864 0	864 299	290 97
26	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	258	1,48 0	1,48 0,51	382 0	382 132	128 97
27	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	258	21,55 17,03	4,52 0	5 560 4 394	1 166 0	4 262 97

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	6,01 0	6,01 2,08	421 0	421 146	142 97
29	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	74	1,41 0	1,41 0,3	104 0	104 22	21 97
31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,48	25657,76 1435,5	1879,87 538,43	114 947 6 431	8 422 2 412	11 496 130
32	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	20,46	24634,4 1435,5	1879,87 538,43	504 020 29 370	38 462 11 016	52 502 130
35	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	8,3	4933,21 195,75	66,01 24,93	40 946 1 625	548 207	1 924 105
36	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	23	411,46 231,75	17,71 6,75	9 464 5 330	407 155	7 131 130
39	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128
41	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	59	156,43 126	21,43 0	9 229 7 434	1 264 0	9 664 130
43	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	13	300,56 69,53	225,63 58,98	3 907 904	2 933 767	2 172 130
45	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	13	156,43 126	21,43 0	2 034 1 638	279 0	2 129 130

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,3104	247994,13 62775	49389,75 18657	76 977 19 485	15 331 5 791	32 859 130
51	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,42216	89308,57 31950	2434,57 920,25	37 703 13 488	1 028 388	19 426 140
53	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	4,66	36,09 4,39	0,09 0,05	168 20	0 0	18 90
54	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	4,66	16,92 4,14	0,02 0	79 19	0 0	17 90
		Итого по разделу 2				**814 963** **90 813**	**78 914** **23 180**	**146 710**
	Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором							
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	39	23,36 1,28	22,08 5,56	911 50	861 217	259 97
56	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	32	3,35 0	3,35 1,16	107 0	107 37	36 97
57	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	32	1,48 0	1,48 0,51	47 0	47 16	16 97
58	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	32	21,55 17,03	4,52 0	690 545	145 0	529 97
59	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	6	6,01 0	6,01 2,08	36 0	36 12	12 97

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	10	19,4 19,4	0 0	194 194	0 0	188 97
61	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железсбетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,19	25657,76 1435,5	1879,87 538,43	56 190 3 144	4 117 1 179	5 620 130
65	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,55	4933,21 195,75	66,01 24,93	2 713 108	36 14	128 105
66	Е22-36-2	Установка хлор-сатуратора *задвижка или клапан*	1	497,61 342	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130
68	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7 40,5	1,57 0	1 717 81	3 0	104 128
69	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	311 130
71	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0021	70153,47 48825	10674,97 4032	147 103	22 8	144 130
73	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	81 128
74	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,02953	247994,13 62775	49389,75 18657	7 323 1 854	1 458 551	3 127 130
75	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	156,43 126	21,43 0	313 252	43 0	328 130
81	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,02856	89308,57 31950	2434,57 920,25	2 551 912	70 26	1 313 140

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,44	36,09 4,39	0,09 0,05	16 2	0 0	2 90
84	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,44	16,92 4,14	0,02 0	7 2	0 0	2 90
		Итого по разделу 3				**74 768** **7 882**	**6 996** **2 080**	**12 659**
		Всего прямые затраты				**3 138 859** **601 695**	**868 492** **260 872**	**1 034 679**
		Итого с накладными расходами				**4 173 538**		
		оборудование				*0*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				250 412		
		Итого				**4 423 950**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				109 714		
		Итого				**4 533 664**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				93 847		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45 337		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				18 135		
		Итого в ценах 2001 года				**4 690 983**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**12 839 220**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				256 784		
		Итого				**13 096 004**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				1 571 520		
		Всего				**14 667 524**		
		Скидка по условиям тендера				1 213 446		
		Всего по акту				**13 454 078**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Чурелов К.Ь.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"
_____ Камазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кабулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибаотау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 2-2-2/ Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть							
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	2044	35,29 2,1	33,19 9,13	72 133 4 292	67 840 18 662	22 265 97
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	350	39,76 1,87	37,82 11	13 916 655	13 237 3 850	4 370 97
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200; *т*	420	19,7 0	19,7 3,94	8 274 0	8 274 1 655	1 655 100
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	7871	27,84 1,66	26,18 7,2	219 129 13 066	206 063 56 671	67 645 97
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	307	262,72 262,72	0 0	80 655 80 655	0 0	91 140 113

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	466	1813,2 153,68	152,52 57,15	844 951 71 615	71 074 26 632	127 721 130
7	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	2138	27,84 1,66	26,18 7,2	59 522 3 549	55 973 15 394	18 375 97
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2138	25,65 20,27	5,38 0	54 840 43 337	11 502 0	42 037 97
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7590	3,35 0	3,35 1,16	25 427 0	25 427 8 804	8 540 97
10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	7590	1,48 0	1,48 0,51	11 233 0	11 233 3 871	3 755 97
11	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	7590	18,22 0	18,22 6,33	138 290 0	138 290 48 045	46 604 97
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	29	134,1 134,1	0 0	3 889 3 889	0 0	4 395 113
13	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	466	9,24 0	9,24 3	4 306 0	4 306 1 398	1 356 97
14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	4,609	58881,69 33075	25695,31 6813,45	271 386 152 443	118 430 31 403	239 000 130

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	60	244,98 146,93	0,28 0,11	14 699 8 816	17 7	11 470 130
17	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	4,609	8287,75 8032,5	0 0	38 198 37 022	0 0	48 129 130
18	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,158	70153,47 48825	10674,97 4032	11 084 7 714	1 687 637	10 856 130
20	Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметроим 100 мм *км трубопровода*	0,158	264493,88 25425	23641,25 8930,25	41 790 4 017	3 735 1 411	7 056 130
21	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,158	8287,75 8032,5	0 0	1 309 1 269	0 0	1 650 130
22	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,091	62566,88 45675	6788,5 2565	5 694 4 156	618 233	5 706 130
24	Е22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,091	156300,92 22162,5	20295,54 7665,75	14 223 2 017	1 847 698	3 530 130
25	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,091	8097,13 8032,5	0 0	737 731	0 0	950 130
26	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение) *м бурения*	60	1823,57 106,8	1713,62 145,97	109 414 6 408	102 817 8 758	15 773 104

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,06	204666,79 95850	85907,16 32451,75	12 280 5 751	5 154 1 947	10 007 130
28	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов *т конструкций*	0,0277	17355,76 12555	2191,28 101,25	481 348	61 3	316 90
30	Е10-5-1	Установка элементов из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,095	22951,16 3487,5	316,57 119,25	2 180 331	30 11	410 120
32	Е6-1-1	Устройство бетонной заделки *м3*	0,02	4159,03 195,75	66,01 24,93	83 4	1 0	4 105
34	Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,06	626062,25 62122,5	104375,72 39429	37 564 3 727	6 263 2 366	7 921 130
35	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	56	300,56 69,53	225,63 58,98	16 831 3 894	12 635 3 303	9 356 130
38	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	13,09	408,12 238,5	169,62 4,07	5 342 3 122	2 220 53	4 223 133
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	187	560,65 5,94	15,35 5,06	104 842 1 111	2 870 946	2 736 133
40	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	1122	66,62 0,01	0 0	74 748 11	0 0	15 133
		Итого по разделу 1				**2 299 450** **463 950**	**871 604** **236 758**	**818 966**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Водопроводные колодцы							
41	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	888	23,36 1,28	22,08 5,56	20 744 1 137	19 607 4 937	5 892 97
42	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	706	3,35 0	3,35 1,16	2 365 0	2 365 819	794 97
43	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	706	1,48 0	1,48 0,51	1 045 0	1 045 360	349 97
44	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	706	21,55 17,03	4,52 0	15 214 12 023	3 191 0	11 662 97
45	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	182	6,01 0	6,01 2,08	1 094 0	1 094 379	368 97
46	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	185	1,41 0	1,41 0,3	261 0	261 56	54 97
48	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,19	25657,76 1435,5	1879,87 538,43	56 190 3 144	4 117 1 179	5 620 130
49	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	52,32	24634,4 1435,5	1879,87 538,43	1 288 872 75 105	98 355 28 171	134 259 130
52	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	20,35	4933,21 195,75	66,01 24,93	100 391 3 984	1 343 507	4 716 105

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	23	18075,87 288	36,99 13,5	415 745 6 624	851 311	9 016 130
54	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	27	411,46 231,75	17,71 6,75	11 109 6 257	478 182	8 371 130
55	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130
58	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	92	473,47 254,25	39,24 15,75	43 559 23 391	3 610 1 449	31 795 128
59	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1 420 763	118 47	1 037 128
62	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	92	75,82 67,5	1,57 0	6 975 6 210	144 0	7 949 128
64	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды *фильтр*	92	187,02 130,5	50,89 18	17 206 12 006	4 682 1 656	17 487 128
66	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	1,1641	247994,13 62775	49389,75 18657	288 690 73 076	57 495 21 719	123 234 130
67	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	72	300,56 69,53	225,63 58,98	21 640 5 006	16 245 4 247	12 029 130
68	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	72	156,43 126	21,43 0	11 263 9 072	1 543 0	11 794 130

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	2	74,06 63	9,93 0	148 126	20 0	164 130
73	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	98	156,43 126	21,43 0	15 330 12 348	2 100 0	16 052 130
75	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,009	58881,69 33075	25695,31 6813,45	530 298	231 61	467 130
80	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	1,03944	89308,57 31950	2434,57 920,25	92 831 33 210	2 531 957	47 834 140
82	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	17,46	36,09 4,39	0,09 0,05	630 77	2 1	70 90
83	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	17,46	16,92 4,14	0,02 0	295 72	0 0	65 90
84	Е34-108-4	Установка указателя на стене *шт*	23	109,13 94,5	0 0	2 510 2 174	0 0	2 391 110
		Итого по разделу 2				**2 416 299** **286 247**	**221 435** **67 040**	**453 659**
		Всего прямые затраты				**4 715 749** **750 197**	**1 093 039** **303 798**	**1 272 625**
		Итого с накладными расходами				**5 988 374**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				359 302		
		Итого				**6 347 676**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				157 422		
		Итого				**6 505 098**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				134 656		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				65 051		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				26 020		
		Вынос проекта в натуру						
		Итого в ценах 2001 года				**6 730 825**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**18 422 268**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				368 445		
		Итого				**18 790 713**		
		НДС (12 %)				2 254 886		
		Всего				**21 045 599**		
		Скидка по условиям тендера				723 681		
		Всего по акту				**20 321 918,00**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция 1-го подъема на скважине

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	93,12	21,3 0,84	20,46 6,8	1 983 78	1 905 633	690 97
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2,88	262,72 262,72	0 0	757 757	0 0	855 113
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	38,64	6,48 0	6,48 2,1	250 0	250 81	79 97
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	38,64	21,55 17,03	4,52 0	833 658	175 0	638 97

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	16,56	134,1 134,1	0 0	2 221 2 221	0 0	2 510 113
6	Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов *м3 грунта*	36,8	35,51 0,47	35,04 11,82	1 307 17	1 289 435	438 97
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	36,8	21,55 17,03	4,52 0	793 627	166 0	608 97
8	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	20	19,4 19,4	0 0	388 388	0 0	376 97
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	3,08	26601,62 1435,5	1879,87 538,43	81 933 4 421	5 790 1 658	7 903 130
10	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,06	6089,34 771,75	95,97 36,25	365 46	6 2	50 105
11	Е6-1-1	Устройство бетонного замка *м3*	0,6	4933,21 195,75	66,01 24,93	2 960 117	40 15	139 105
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	13,52	173,97 52,2	9,95 3,74	2 352 706	135 51	931 123
13	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	27,04	18,54 0,63	0,67 0,25	501 17	18 7	30 123
14	Е22-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,002	453651,13 45900	1984,82 749,25	907 92	4 1	121 130

15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
16	2-1-267	Стоимость стремянок *т*	0,03416	133700		4 567		
17	Е6-11-7	Установка соединительных элементов *т*	0,072	93997,62 33075	304,24 114,75	6 768 2 381	22 8	2 508 105
18	Е10-5-1	Установка крышки деревянной *м3 древесины в конструкции*	0,0076	22951,16 3487,5	316,57 119,25	174 27	2 1	34 120
19	Е10-28-10	Обивка кровельной оцинкованной сталью *м2 проемов*	0,51	660,4 118,58	2,8 1,06	337 60	1 1	73 120
20	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,005; *м3*	0,00255	8390		21		
21	Е22-33-5	Установка стального оголовка *т фасонных частей*	0,2851	247994,13 62775	49389,75 18657	70 703 17 897	14 081 5 319	30 181 130
22	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7 40,5	1,57 0	1 717 81	3 0	104 128
23	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	16	276,06 63	9,93 0	4 417 1 008	159 0	1 310 130
24	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	24	390,85 96,75	16,47 0	9 380 2 322	395 0	3 019 130
25	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	4	242,08 144	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130
26	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	2	405,4 227,25	16,15 6,75	811 455	32 14	610 130

27	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	8868		35 472		
28	9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	12516		25 032		
29	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 *м2*	0,54	41,11 2,75	0,05 0,02	22 1	0 0	1 90
30	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм *счетчик (водомер)*	2	1069,83 292,5	60,08 22,5	2 140 585	120 45	806 128
31	80-9-9(пл)	Счетчик хол.воды WP-Dynamic 50mm *шт*	2	12005		24 010		
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0492	247994,13 62775	49389,75 18657	12 201 3 089	2 430 918	5 209 130
33	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	13378,84 272,25	17,71 6,75	26 758 545	35 14	727 130
34	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	4,66	36,09 4,39	0,09 0,05	168 20	0 0	18 90
35	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	4,66	16,92 4,14	0,02 0	79 19	0 0	17 90
36	Ц7-247-4	Насооы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ *шт*	2	21699 8033	8717 1935	43 398 16 066	17 434 3 870	17 942 90

37	10-1-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-80, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	3	25100		75 300		
		шт						
38	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3080,67	120,17	6 161	240	5 795
		насос						
				2218,5	45	4 437	90	128
39	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	3	9942		29 826		
		шт						
		Всего прямые затраты				**494 100**	**44 760**	**84 483**
						59 714	**13 172**	
		Итого с накладными расходами				**578 583**		
		оборудование				*24010*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				33 274		
		Итого				**611 857**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				14 579		
		Итого				**626 436**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				12 470		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 024		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				2 410		
		Итого в ценах 2001 года				**647 340**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**1 771 770**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				35 435		
		Итого				**1 807 205**		
		НДС (12 %)				216 865		
		Всего				**2 024 070**		
		Скидка по условиям тендера				141 685		

		Всего по акту				1 882 385		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джумашев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____ Нурелов Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Локальная смета № 2-2-2. Внутренние сети электроснабжения

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое электрооборудование							
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	2	1299,3 317	68,3 13,5	2 599 634	137 27	628 95
2	99-5-72(пл)	Шкаф ШУЭ-11-1Н *шт*	1	89710		89 710		
3	75-6-78	Пункт распределительный ПР 11-3090-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	30845		30 845		
4	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 *шт*	2	750,2 272	13,2 2,3	1 500 544	26 5	522 95

5	99-53-1(пл)	СУЗ-10 *шт*	2	16751		33 502		
6	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	4	1660		6 640		
7	Е18-22-2	Установка манометров *комплект*	2	2245,7 40,5	1,57 0	4 491 81	3 0	104 128
8	9-5-1887	Демпферное устройство для манометров(прим.) *шт*	2	2203		4 406		
9	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм *шт*	2	106		212		
10	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	70	48,7 28,8	2,6 0,2	3 409 2 016	182 14	1 929 95
11	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 10-25 мм *1000м*	0,07	86200		6 034		
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	70	27,7 19,7	2,1 0,5	1 939 1 379	147 35	1 343 95
13	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	490	66,8 20,3	18,1 3,8	32 732 9 947	8 869 1 862	11 219 95
14	16-1-595	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0102	331585		3 382		
15	99-8-5(пл)	Провод ВПВ 1,5ммК=1,030; *м*	226,6	24		5 438		

16	99-10-4(пл)	Провод ВПВ 6ммК=1,030; *м*	339,9	57		19 374		
17	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	8	603,8 527	0 0	4 830 4 216	0 0	4 005 95
18	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	10	61,9 23	3,3 0,4	619 230	33 4	222 95
		Всего прямые затраты				**251 662** **19 047**	**9 397** **1 947**	**19 972**
		Итого с накладными расходами				**271 634**		
		оборудование				*30 845*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				14 447		
		Итого				**286 081**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				6 330		
		Итого				**292 411**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				5 414		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 616		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				1 046		
		Итого в ценах 2001 года				**301 487**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**825 170**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				16 503		

		Итого				841 673		
		НДС (12 %)				101 001		
		Всего				942 674		
		Скидка по условиям тендера				65 987		
		Всего по акту				876 687		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Албулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Локальная смета № 4-1-1. Внутриплощадочная сеть электроснабжения.(Насосная станция 1 подъема)

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	23,8	27,84 1,66	26,18 7,2	663 40	623 171	205 97
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	15,8	3,35 0	3,35 1,16	53 0	53 18	17 97
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	15,8	21,55 17,03	4,52 0	340 269	71 0	261 97
4	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	40	19,4 19,4	0 0	776 776	0 0	753 97
5	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,024	303199,07 45900	1984,82 749,25	7 277 1 102	48 18	1 456 130

6	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм *м*	5	159,9 54,5	81,1 20,3	800 273	406 102	356 95
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	29	27,7 19,7	2,1 0,5	803 571	61 15	557 95
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	80	36,7 8,8	27,8 6,9	2 936 704	2 224 552	1 193 95
10	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	93	11,2 3,3	7,9 2	1 042 307	735 186	468 95
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	80	32,4 8,6	23,7 5,9	2 592 688	1 896 472	1 102 95
12	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	93	18,8 4,5	14,2 3,5	1 748 419	1 321 326	708 95
14	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	623	23,2 16,5	2,1 0,3	14 454 10 280	1 308 187	9 944 95
15	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	10	603,8 527	0 0	6 038 5 270	0 0	5 007 95
16	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	4	2021,1 756	1245 275	8 084 3 024	4 980 1 100	3 918 95
		Всего прямые затраты				**47 606** **23 723**	**13 726** **3 147**	**25 945**
		Итого с накладными расходами				**73 551**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				4 413		
		Итого				**77 964**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				1 934		
		Итого				**79 898**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				1 654		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				799		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				320		
		Итого в ценах 2001 года				82 671		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				226 271		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				4 525		
		Итого				230 796		
		НДС (12 %)				27 696		
		Всего				**258 492**		
		Скидка по условиям тендера				18 098		
		Всего по акту				**240 394**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "ХКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Нуразбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Колбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-3-1. Общестроительные работы

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	98	39,76 1,87	37,82 11	3 896 183	3 706 1 078	1 223 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	24,2	27,84 1,66	26,18 7,2	674 40	634 174	208 97
3	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,67	488,7 488,7	0 0	1 794 1 794	0 0	2 027 113
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	24,2	6,48 0	6,48 2,1	157 0	157 51	49 97

5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	24,2	3,2 0	3,2 1,04	77 0	77 25	24 97
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,67	134,1 134,1	0 0	492 492	0 0	556 113
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	24,2	21,55 17,03	4,52 0	522 412	109 0	400 97
8	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,650; *т*	161,7	26 0	26 5,2	4 204 0	4 204 841	841 100
		Итого по разделу 1				**11 816** **2 921**	**8 887** **2 169**	**5 328**
	Раздел 2 Фундаменты							
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,6	4649,65 195,75	66,01 24,93	7 439 313	106 40	371 105
10	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	1,6	2530,27 123,75	100,89 38,25	4 048 198	161 61	306 118
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	26	438,2 106,88	243,37 85,08	11 393 2 779	6 328 2 212	6 987 140
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	19	664,01 153,9	389,08 136,92	12 616 2 924	7 393 2 601	7 735 140
15	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок *м3*	7,6	6260,32 441	311,32 117,61	47 578 3 352	2 366 894	4 458 105
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная *м2 поверхности*	12,64	142,49 58,05	4,19 1,58	1 801 734	53 20	890 118

17	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	138,14	245,44 37,35	3,82 1,44	33 905 5 160	528 199	6 324 118
18	E8-4-4	Внутренняя гидроизоляция стен фундаментов *м2 поверхности*	28,62	153,5 149,18	3,78 1,42	4 393 4 270	108 41	5 087 118
20	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,27767	5239,08 1890	327,33 123,75	1 455 525	91 34	587 105
	2.1 Фундаменты ФМ-1,ФМ-2 и приямок							
24	E6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	0,7	6893,45 614,25	260,48 89,46	4 825 430	182 63	518 105
25	E6-13-3	Устройство приямка *м3*	0,25	8896,03 1440	360,48 136,17	2 224 360	90 34	414 105
27	E6-13-3	Устройство крылец *м3*	0,6	7989,63 1440	360,48 136,17	4 794 864	216 82	993 105
		Итого по разделу 2				**136 471** **21 909**	**17 622** **6 281**	**34 670**
	Раздел 3 Бетонные работы							
29	E6-11-6	Установка выпусков из фундамента Уз1-Уз3 *т*	0,09512	18837,97 7560	11119,34 4200,75	1 792 719	1 058 400	1 175 105
32	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,02767	93997,62 33075	304,24 114,75	2 601 915	8 3	964 105
33	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00298	172357,31 47475	536,06 202,5	514 141	2 1	149 105
34	E6-14-5	УстройствоМС-1К=12,000; *м3*	1,68	8250,65 1149,75	793,53 299,77	13 861 1 932	1 333 504	2 558 105
37	E6-14-5	Устройство МС-2 *м3*	0,42	8250,65 1149,75	793,53 299,77	3 465 483	333 126	639 105

40	Е6-14-5	Устройство МС-3 *м3*	0,84	8250,65 1149,75	793,53 299,77	6 931 966	667 252	1 279 105
43	Е6-14-5	Устройство МС-4 *м3*	1,6	8250,65 1149,75	793,53 299,77	13 201 1 840	1 270 480	2 436 105
46	Е6-18-9	Устройство перемычек *м3*	0,94	12686,4 2202,75	367,51 138,83	11 925 2 071	345 131	2 312 105
49	Е6-19-1	Устройство антисейсмопояса *м3*	3,8	8293,56 1368	316,01 119,39	31 516 5 198	1 201 454	5 935 105
		Итого по разделу 3				**85 806** **14 265**	**6 217** **2 351**	**17 447**
	Раздел 4 Горизонтальное армирование							
52	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,2387	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2 072 1 971	101 38	2 371 118
		Итого по разделу 4				**2 072** **1 971**	**101** **38**	**2 371**
	Раздел 5 Перекрытие							
57	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	6	1536,12 447,75	403,26 146,29	9 217 2 687	2 420 878	4 991 140
59	Е46-25-12	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	1	209,59 95,85	100,07 58,82	210 96	100 59	155 100
60	Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	1	256,17 113,63	119,79 70,1	256 114	120 70	184 100

	5.1 Монорельс							
61	Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т *т конструкций*	0,16294	6701,83 2385	3593,45 971,06	1 092 389	586 158	492 90
64	Е7-27-1	Замоноличивание ригелей *м3 бетона в деле*	0,05	5651,34 221,18	181,66 68,63	283 11	9 3	20 140
		Итого по разделу 5				11 058 **3 297**	**3 235** **1 168**	**5 842**
	Раздел 6 Стены и перегородки							
65	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	25,2	7364,16 866,25	337,41 126	185 577 21 830	8 503 3 175	29 506 118
66	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	24,7	1016,28 225	34,73 13,01	25 102 5 558	858 321	6 937 118
		Итого по разделу 6				**210 679** **27 388**	**9 361** **3 496**	**36 443**
	Раздел 7 Кровля							
67	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	42	144,25 34,65	15,94 5,96	6 059 1 455	669 250	2 029 119
68	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	210	3,51 0,11	0,14 0,05	737 23	29 11	40 119
69	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	42	103,08 11,59	0,99 0,38	4 329 487	42 16	599 119

70	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	42	169,45 70,88	4,72 1,78	7 957 2 977	198 75	3 632 119
72	E10-14-1	Установка стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	1,5685	23741,72 3397,5	334,28 126	37 239 5 329	524 198	6 632 120
73	E10-3-4	Устройство фронтонов *м2 фронтонов за вычетом проемов*	10,2	849,58 104,63	8,67 3,26	8 666 1 067	88 33	1 320 120
74	E10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	15,2	799,25 214,65	7,54 2,86	12 149 3 263	115 43	3 967 120
75	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0112	93997,62 33075	304,24 114,75	1 053 370	3 1	390 105
76	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0097	172357,31 47475	536,06 202,5	1 672 461	5 2	486 105
77	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	68	578,74 67,73	8,2 3,08	39 354 4 606	558 209	5 730 119
78	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	68	20,49 4,68	0,91 0,34	1 393 318	62 23	409 120
79	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкций*	1,5685	573,75 123,75	28,11 10,58	900 194	44 17	253 120
80	E10-3-8	Обивка вент.короба оцинкованной кровельной *м2 стен (за вычетом проемов)*	1	385,46 50,85	1,72 0,65	385 51	2 1	62 120
		Итого по разделу 7				**121 893** **20 601**	**2 339** **879**	**25 549**

	Раздел 8 Лестница и ограждения							
81	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,8	218,93 218,93	0 0	175 175	0 0	198 113
82	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,296	134,1 134,1	0 0	40 40	0 0	45 113
83	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	0,504	5971,04 441	311,32 117,61	3 009 222	157 59	295 105
84	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,28765	13711,46 5040	5475,86 1552,87	3 944 1 450	1 575 447	1 707 90
86	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,02188	70437,87 9675	304,24 114,75	1 541 212	7 3	226 105
87	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород *м ограждений*	8,82	4264,83 319,5	7,69 2,9	37 616 2 818	68 26	3 982 140
88	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	7,22	20,47 5,81	0,02 0	148 42	0 0	38 90
89	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	7,22	20,35 4,16	0,02 0	147 30	0 0	27 90
		Итого по разделу 8				**46 620** **4 989**	**1 807** **535**	**6 518**
	Раздел 9 Проемы							
90	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	7,26	472,81 217,73	19 6,18	3 433 1 581	138 45	1 951 120
92	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-5,66	2800		-15 848		

94	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	4,83	400,18 151,65	102,53 35,67	1 933 732	495 172	1 085 120
97	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен *м2 проемов*	3,78	330,85 272,25	32,08 12,13	1 251 1 029	121 46	1 290 120
		Итого по разделу 9				-9 231 3 342	754 263	4 326
	Раздел 10 Полы							
101	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6,02	108,05 10,51	2,62 0,99	650 63	16 6	85 123
102	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	0,4214	5669,68 567	0 0	2 389 239	0 0	294 123
103	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	173,97 52,2	9,95 3,74	1 079 324	62 23	427 123
104	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	12,4	18,54 0,63	0,67 0,25	230 8	8 3	14 123
105	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	6,02	925,06 58,5	4,9 1,85	5 569 352	29 11	446 123
106	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	6,44	109,84 12,04	0,46 0,18	707 78	3 1	97 123
107	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	0,602	167,96 78,3	1,88 0,72	101 47	1 0	49 105

	10.1 Тип2							
108	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	26,38	108,05 10,51	2,62 0,99	2 850 277	69 26	373 123
109	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,070; *м3 подстилающего слоя*	1,8466	5669,68 567	0 0	10 470 1 047	0 0	1 288 123
110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	26,38	173,97 52,2	9,95 3,74	4 589 1 377	262 99	1 815 123
111	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	52,76	18,54 0,63	0,67 0,25	978 33	35 13	57 123
112	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	28,23	26,35 18,5	0,22 0,09	744 522	6 3	646 123
	10.2 Тип3							
113	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1,23	108,05 10,51	2,62 0,99	133 13	3 1	17 123
114	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; *м3 подстилающего слоя*	0,0984	5669,68 567	0 0	558 56	0 0	69 123
115	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1,2	340,45 85,95	18,42 6,91	409 103	22 8	137 123
116	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1,23	173,97 52,2	9,95 3,74	214 64	12 5	85 123
117	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе *м2 покрытия*	1,23	1943,11 171,68	11,72 4,39	2 390 211	14 5	266 123

118	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	1,32	135,23 41,63	0,32 0,11	179 55	0 0	58 123
		Итого по разделу 10				34 239 4 869	542 204	6 233
	Раздел 11 Отделка							
	11.0 Внутренняя отделка							
119	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	33,63	56,16 51,98	0,35 0,14	1 889 1 748	12 5	1 841 105
120	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	33,63	17,43 13,73	0,12 0,05	586 462	4 2	487 105
121	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	95,73	195,74 117	3,39 0,72	18 738 11 200	325 69	11 832 105
122	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7,02	323,67 312,75	6,33 2,39	2 272 2 196	44 17	2 324 105
123	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	95,73	114,48 73,73	3,43 1,31	10 959 7 058	328 125	7 542 105
124	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	27,78	306,5 65,03	2,1 0,79	8 515 1 807	58 22	1 920 105
125	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	67,95	17,43 13,73	0,12 0,05	1 184 933	8 3	983 105
126	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,62	195,74 117	3,39 0,72	1 100 658	19 4	695 105

127	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	5,62	991,16 333	2,1 0,79	5 570 1 871	12 4	1 969 105
128	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	23,44	88,67 30,38	1,42 0,54	2 078 712	33 13	761 105
	11.1 Наружная отделка							
129	Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов *м2*	8,7	672,12 396,91	43,81 31	5 847 3 453	381 270	3 909 105
131	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8,7	764 193,05	4,92 1,87	6 647 1 680	43 16	1 781 105
132	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	79,7	136,4 24,53	1,65 0,63	10 871 1 955	132 50	2 105 105
133	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка стен и цоколя цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	84,9	197,52 108,9	1,96 0,45	16 769 9 246	166 38	9 748 105
134	Е15-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	5,2	173,11 78,3	1,88 0,72	900 407	10 4	432 105
135	Е15-165-2	Улучшенная окраска фронтона колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	9,6	196,11 109,13	2,7 1,01	1 883 1 048	26 10	1 111 105
		Итого по разделу 11				**95 808** **46 434**	**1 601** **652**	**49 440**
	Раздел 12 Отмостка							
136	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3	2530,27 123,75	100,89 38,25	7 591 371	303 115	573 118

137	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки(=0,050;	м3	1,58	4159,03	86,01	6 571	104	385
					195,75	24,93	309	39	105
		Итого по разделу 12					14 162	407	938
							680	154	
		Всего прямые затраты					761 393	52 873	195 105
							152 666	18 190	
		Итого с накладными расходами					956 498		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%					57 390		
		Итого					1 013 888		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8					25 144		
		Итого					**1 039 032**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%					21 508		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					10 390		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %					4 156		
		Итого в ценах 2001 года					**1 075 086**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121					**2 942 510**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					58 850		
		Итого					**3 001 360**		
		НДС (12 %)					360 163		
		Всего					**3 361 523**		
		Скидка по условиям тендера					235 303		
		Всего по акту					**3 126 220**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО"УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"
_____ Нагимбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кабылдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"

Договор № 0502400086б5/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-3-2. Технологическое оборудование

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	5	6282	508	31 410	2 540	21 729
		шт		4770	58,5	23 850	293	90
2	80-11-4(пл)	Насос СР230С	2	34253		68 506		
		шт						
3	80-11-5(пл)	Насос СР220С	3	30012		90 036		
		шт						
4	Ц7-266-4	Насос погружной заливочный шахтный, масса 0,11 т	2	7471,7	166	14 943	332	13 050
		шт		7223	27	14 446	54	90

5	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	9942		19 884		
6	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м *шт*	1	796,4 725	64,3 15,8	796 725	64 16	667 90
7	99-11-9(пп)	Таль ручная *шт*	1	6687		6 687		
8	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	1	958,66 56,25	1,57 0	958 56	2 0	72 128
9	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	12	935,75 130,5	20,8 7,79	11 229 1 566	250 93	2 124 128
10	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	24	830,75 130,5	20,8 7,79	19 938 3 132	499 187	4 248 128
11	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	36	11,13 10,69	0 0	401 385	0 0	493 128
12	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	19	891,93 447,75	90,13 33,75	16 947 8 507	1 712 641	11 709 128

13	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 894 1 017	157 63	1 382 128
14	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	8	16229		129 832		
15	9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	6	12516		75 096		
16	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	8868		17 736		
17	9-3-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	4860		9 720		
18	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	3	3700		11 100		
19	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	2300		4 600		
20	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	2	786,37 211,5	36,99 13,5	1 573 423	74 27	576 128
21	80-5-56(пл)	Счетчик WP-Dynamic 50мм *шт*	2	12005		24 010		
22	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	14	540,43 126	21,43 0	7 566 1 764	300 0	2 293 130

23	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	4	390,85 96,75	16,47 0	1 563 387	66 0	503 130
24	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм *фланец*	9	342,06 63	9,93 0	3 079 567	89 0	737 130
25	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	10	276,06 63	9,93 0	2 761 630	99 0	819 130
26	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм *фланец*	6	213,06 63	9,93 0	1 278 378	60 0	491 130
27	E13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	2,25	20,47 5,81	0,02 0	46 13	0 0	12 90
28	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,25	20,35 4,16	0,02 0	46 9	0 0	8 90
29	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,9	6743,16 771,75	95,97 36,25	6 069 695	86 33	764 105
30	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковый *шт*	2	2540		5 080		
31	8-10-300	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х6 мм (ГОСТ 17375-2001) *шт*	8	672,56		5 380		
32	11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм *м*	24	400		9 600		

33	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм *м*	18	445		8 010		
34	08.10.1966	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	150	200		30 000		
35	8-6-2520	Переход Ст 89-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	6	8081		48 486		
		Всего прямые затраты				686 260	6 330	61 677
						58 550	**1 407**	
		Итого с накладными расходами				**747 937**		
		оборудование				*187 632*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				33 618		
		Итого				**781 555**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3.1% х0.8				14 729		
		Итого				**796 284**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2.07%				12 599		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 087		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				2 435		
		Итого в ценах 2001 года				**817 405**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**2 237 237**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				44 745		
		Итого				2 281 982		
		ПДС (12 %)				273 838		
		Всего				2 555 820		
		Скидка по условиям тендера				178 907		
		Всего по акту				**2 376 913**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Назазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кудоулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 05024000866 5/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-3-3. Внутренние сети отопления и вентиляции

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	0,88	1138,88 247,5	13,16 4,93	1 002 218	12 4	284 128
2	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,98	1156,88 247,5	13,16 4,93	2 291 490	26 10	640 128
3	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм *дефлектор*	1	3329,08 508,5	12,33 4,5	3 329 509	12 5	658 128
4	Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм *решетка*	1	285,35 177,75	16,15 6,75	285 178	16 7	237 128
5	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	4	896,88 60,75	5,38 2,25	3 588 243	22 9	323 128

6	Е26-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	2,1	766,2	51,07	1 609	107	919
		м трубопровода		416,5	19,13	879	40	100
7	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,042	5089		214		
		м3						
8	Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2,1	360,6	26,66	757	56	621
		м трубопровода		285,75	9,9	600	21	100
9	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,004	74370		297		
		т						
		Всего прямые затраты				**13 372**	**251**	**3 682**
						3 117	**96**	
		Итого с накладными расходами				**17 054**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				1 023		
		Итого				**18 077**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3.1% х0,8				448		
		Итого				**18 525**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2.07%				383		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				185		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				74		
		Итого в ценах 2001 года				**19 167**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**52 460**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				1 049		
		Итого				**53 509**		
		НДС (12 %)				6 421		
		Всего				**59 930**		
		Скидка по условиям тендера				4 195		

		Всего по акту				55 735		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского [illegible]

Руководителя Отдела _____ [illegible] Е.Д.

Инженер по [illegible] на [illegible]
ТОО "У[illegible]

_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ [illegible]баев Ж.М.

Начальник [illegible]

_____ Кудрушинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 850240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-3-4: Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое электрооборудование							
1	Ц8-572-3	Блск управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1 299	68	314
		шт		317	13,5	317	14	95
2	75-6-81	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	1	42248		42 248		
		шт						
3	Ц8-572-3	Блск управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	8	1299,3	68,3	10 394	546	2 512
		шт		317	13,5	2 536	108	95

4	75-6-6	Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	3	23279		69 837		
5	75-6-8	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	5	21053		105 265		
6	Ц11-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа УДУ) для наземных резервуаров *комплект*	11	2992 1768,5	52,88 2,25	32 912 19 454	582 25	17 531 90
7	9-5-8	Указатели уровня *шт*	11	6120		67 320		
8	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	8	1660		13 280		
9	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	5	763,4 626	5,4 2,3	3 817 3 130	27 12	2 985 95
10	12-4-202	Электроконвектор (прим.) *шт*	5	4932		24 660		
11	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	35	48,7 28,8	2,6 0,2	1 705 1 008	91 7	964 95
12	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	100	39,5 25,9	3,5 0,7	3 950 2 590	350 70	2 527 95

13	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные легкие, 25х2,8 мм *м*	100	148		14 800		
14	8-4-39	Трубы полиэтиленовые диаметр25 мм *1000м*	0,035	86200		3 017		
15	99-5-8(пл)	Кабельный канал 25*25 *м*	5	62		310		
16	99-5-87(пл)	Кабельный канал 100*60 *м*	10	130		1 300		
17	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	150	27,7 19,7	2,1 0,5	4 155 2 955	315 75	2 879 95
18	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	355	73,1 23,4	20,8 4,4	25 951 8 307	7 384 1 562	9 376 95
19	16-1-595	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0204	331585		6 764		
20	16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0051	203125		1 036		
21	16-1-381	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0408	52429		2 139		
22	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0102	144297		1 472		
23	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; *км*	0,2678	34697		9 292		
24	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; *км*	0,1751	15071		2 639		

25	Ц8-743-15	Заделки концевые для контрольных кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 30 *шт*	12	1446 926	0 0	17 352 9 912	0 0	9 416 95
		Итого по разделу 1				466 914 50 209	9 363 1 873	48 504

Раздел 2 Электроосвещение

26	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95
27	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 *шт*	1	18600		18 600		
28	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95
29	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4 720		
30	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 *шт*	12	342,8 158	134 37,8	4 114 1 896	1 608 454	2 233 95
31	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4 *шт*	12	2480		29 760		
32	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды *шт*	2	216,3 65	120 34,4	433 130	240 69	189 95
33	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3 *шт*	2	157		314		
34	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	7	501,2 227	13,2 2,3	3 508 1 589	92 16	1 525 95

35	18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	7	343		2 401		
		шт						
36	Ц8-591-1	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	54	1	54	1	55
		шт		56,5	0,2	59	0	95
37	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,7	0,2	376	1	331
		шт		57,8	0,1	347	1	95
38	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90		90		
		шт						
39	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	6	46		276		
		шт						
40	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,015	16300		245		
		1000шт						
41	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000		162		
		1000шт						
42	17-6-85	Лампы энергосберегающие	2	537		1 074		
		шт						
43	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99		2 376		
		шт						
44	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	145	47,2	14,8	6 844	2 146	4 216
		м		26,3	4,3	3 814	624	95

45	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,102	32123		3 277		
		км						
46	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020	0,0459	50566		2 322		
		км						
		Итого по разделу 2				82 147	4 124	9 140
						8 452	1 168	

Раздел 3 Устройство внешнего и внутреннего контуров заземления.

47	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	20	51,7	2,8	1 034	56	528
		м		27,5	0,3	550	6	95
48	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1 320	96	450
		шт		116	2,5	464	10	95
49	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	33	61,9	3,3	2 043	109	733
		м		23	0,4	759	13	95
		Итого по разделу 3				**4 397**	**261**	**1 711**
						1 773	**29**	

Раздел 4 Система уровнивания потенциалов

50	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	20	247,7	20,7	4 954	414	2 139
		шт		111	1,6	2 220	32	95
		Итого по разделу 4				**4 954**	**414**	**2 139**
						2 220	**32**	

		Всего прямые затраты				**558 412**	**14 162**	**61 494**
						62 654	**3 102**	
		Итого с накладными расходами				**619 906**		
		оборудование				*217 350*		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				24 153		
		Итого				644 059		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				10 582		
		Итого				654 641		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,5%				9 052		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 373		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				1 749		
		Итого в ценах 2001 года				669 815		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**1 833 284**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				36 666		
		Итого				**1 869 950**		
		НДС (12 %)				224 394		
		Всего				**2 094 344**		
		Скидка по условиям тендера				146 604		
		Всего по акту				**1 947 740**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Шипибастау, Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Локальная смета № 4-1-2. Внеплощадочные сети электроснабжения. Насосная станция 2-го подъема

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Подстанция 10/0,4кВ,заземление подстанции							
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2 238 495	1 743 454	996 105
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4 098 2 192	1 460 442	2 766 105
5	Е33-22-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *комплект*	1	957,56 720	134,06 49,5	958 720	134 50	809 105
7	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1 299 317	68 14	314 95
9	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ *шт*	3	493,6 347	18,6 4,5	1 481 1 041	56 14	1 002 95

12	Е9-53-1	Монтаж конструкций рамы для КТП *т конструкций*	0,0545	14806,01 12892,5	1122,16 398,25	807 703	62 22	653 90
14	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	76	51,7 27,5	2,8 0,3	3 929 2 090	213 23	2 007 85
15	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	16	330,1 116	24,1 2,5	5 282 1 856	386 40	1 801 95
16	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	20	61,9 23	3,3 0,4	1 238 460	66 8	445 95
		Итого по разделу 1				**21 330** **9 874**	**4 188** **1 067**	**10 793**

Раздел 2 Дизель-генератор

17	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт *т*	0,84	29846,03 21892,5	5768,22 1530	25 071 18 390	4 845 1 285	22 626 115
		Итого по разделу 2				**25 071** **18 390**	**4 845** **1 285**	**22 626**

Раздел 3 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ

19	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	33	1534,11 506,25	878,23 246,42	50 626 16 706	28 982 8 132	26 080 105
20	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	8	3155,76 985,5	1990,26 549,9	25 246 7 884	15 922 4 399	12 897 105
21	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	4836,53 1476	3187,28 878,4	4 837 1 476	3 187 878	2 472 105

24	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	102	245,44 37,35	3,82 1,44	25 035 3 810	390 147	4 069 116
25	E33-109-4	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	3,052	14408,46 11160	2006,46 738	43 975 34 060	6 124 2 252	38 128 105
27	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	60	51,7 27,5	2,8 0,3	3 102 1 650	168 18	1 585 95
28	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	52	330,1 116	24,1 2,5	17 165 6 032	1 253 130	5 854 95
		Итого по разделу 3				**169 986** **71 618**	**56 026** **15 956**	**91 685**

Раздел 4 Кабельная линия 10кВ

52	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	87,5	27,84 1,66	26,18 7,2	2 436 145	2 291 630	752 97
53	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	79,5	6,48 0	6,48 2,1	515 0	515 167	162 97
54	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	79,5	21,55 17,03	4,52 0	1 713 1 354	359 0	1 313 97
55	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	180	36,7 8,8	27,8 6,9	6 606 1 584	5 004 1 242	2 685 95
56	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	180	32,4 8,6	23,7 5,9	5 832 1 548	4 266 1 062	2 480 95

57	Ц8-141-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	180	26,4 18,1	3,1 0,5	4 752 3 438	558 90	3 352 93
59	Ц8-407-10	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 100 мм *м*	70	104 73,1	11,4 2,7	7 280 5 117	798 189	5 041 95
61	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	70	27,7 19,7	2,1 0,5	1 939 1 379	147 35	1 343 95
63	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	2	2021,1 756	1245 275	4 042 1 512	2 490 550	1 959 95
65	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой отали, диаметр 10 мм *м*	20	51,7 27,5	2,8 0,3	1 034 550	56 6	528 95
		Итого по разделу 4				**36 149** **16 627**	**16 484** **3 971**	**19 615**

Раздел 5 Установка 3-полюсного линейного разъединителя РЛНД-1-10

68	Е33-22-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *комплект*	2	1725,14 1386	231,14 85,5	3 450 2 772	462 171	3 090 105
82	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	20	51,7 27,5	2,8 0,3	1 034 550	56 6	528 95
		Итого по разделу 5				**4 484** **3 322**	**518** **177**	**3 618**

		Всего прямые затраты				**257 020** **119 831**	**82 061** **22 456**	**148 337**
		Итого с накладными расходами				**405 357**		

		[illegible]				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				24 321		
		Итого				429 678		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				10 656		
		Итого				440 334		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				9 115		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 403		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 761		
		Итого в ценах 2001 года				455 613		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				1 247 013		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				24 940		
		Итого				**1 271 953**		
		НДС (12 %)				152 634		
		Всего				**1 424 587**		
		Скидка по условиям тендера				179 584		
		Всего по акту				**1 245 003**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Назарбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулмундинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"

Договор № 0502400089665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шолаккорган Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Локальная смета № 4-1-3 Внутриплощадочная сеть.Насосная станция 2-го подъема

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация							
1	Е22-3-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,03	540871,67 45900	1984,82 749,25	16 226 1 377	60 22	1 819 130
2	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм *м*	5	49,4 32,6	4,9 1	247 163	25 5	160 95
3	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм *м*	5	232		1 160		
4	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	60	39,5 25,9	3,5 0,7	2 370 1 554	210 42	1 516 95
5	8-6-8	Стоимость металлорукава (прим.) *м*	60	148		8 880		

6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	95	27,7 18,7	2,1 0,5	2 632 1 872	200 46	1 624 95
7	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	35,1	27,54 1,66	26,18 7,2	977 58	919 253	302 97
8	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	23,4	3,35 0	3,35 1,16	78 0	78 27	26 97
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	23,4	21,55 17,03	4,52 0	504 399	106 0	387 97
10	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	60	19,4 19,4	0 0	1 164 1 164	0 0	1 129 97
11	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	143	36,7 8,8	27,8 6,9	5 248 1 258	3 975 987	2 133 95
12	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	332	11,2 3,3	7,9 2	3 718 1 096	2 623 664	1 672 95
13	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	143	32,4 8,6	23,7 5,9	4 633 1 230	3 389 844	1 970 95
14	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	332	18,8 4,5	14,2 3,5	6 242 1 494	4 714 1 162	2 523 95

15	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,409	12200		17 190		
		1000шт						
16	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	475	26,4	3,1	12 540	1 473	9 845
		м кабеля		19,1	0,5	9 073	238	95
17	16-1-493	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1173	156130		18 314		
		км						
18	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0867	90197		7 820		
		км						
19	16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0561	79592		4 465		
		км						
20	16-3-95	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 14х1,5 мм2К=1,020;	0,1632	261900		42 742		
		1000м						
21	16-3-94	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 10х1,5 мм2К=1,020;	0,1071	228800		24 504		
		1000м						
22	16-3-93	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 7х1,5 мм2К=1,020;	0,051	177600		9 058		
		1000м						
23	Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	10	110,9	0	1 109	0	470
		шт		49,5	0	495	0	95
24	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,1	1245	12 127	7 470	5 877
		шт		756	275	4 536	1 650	95

25	16-10-60	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип АПвТпН 1х16-25	6	4060		24 360		
		комплект						
		Итого по разделу 1				226 426	25 242	30 653
						25 769	5 942	
	Раздел 2 Наружное освещение							
26	E33-204-1	Установка стальных опор	12	3965,53	1831,4	47 586	21 977	32 795
		опора		1977,75	625,01	23 733	7 500	105
27	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,8	1831,86	95,97	8 793	461	4 072
		м3		771,75	36,25	3 704	174	105
28	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4,8	4174		20 035		
		м3						
29	2-1-117	Стоимость опор ОМ-1и ОМ-2	1,66596	113100		188 420		
		т						
30	E33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	12	269,19	38,56	3 230	463	3 062
		светильник		229,5	13,5	2 754	162	105
31	99-5-45(пл)	Светильник Ссу-м-80	12	16963		203 556		
		шт						
32	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	72	27,7	2,1	1 994	151	1 381
		м кабеля		19,7	0,5	1 418	36	95
33	E33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,29	5096,44	752,81	1 478	218	1 345
		км линии		4140	276,75	1 201	80	105
34	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	2,5	49,4	4,9	124	12	81
		м		32,6	1	82	3	95

38	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км*	0,2987	69895		20 878		
39	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10 *шт*	12	406		4 872		
40	99-6-1(пл)	Лента СОТ37 *м*	24	120		2 880		
41	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 *шт*	36	454		16 344		
42	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130 *шт*	7	776		5 432		
43	99-15-8(пл)	Скрепа СОТ36 *шт*	24	27		648		
44	1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 *шт*	10	324		3 240		
45	99-4-7(пл)	Предохранитель SV29.2522 *шт*	12	915		10 980		
46	99-3-5(пл)	Плавкие вставки SVV10.25 *шт*	12	102		1 224		
47	Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 *шт*	2	110,9 49,5	0 0	222 99	0 0	94 95
		Итого по разделу 2				**543 580** **33 040**	**23 287** **7 956**	**42 878**

		Всего прямые затраты				772 608	48 529	73 531
		Итого с накладными расходами				58 809	13 896	
		Итого с накладными и сметной прибылью				845 539		
		Итого				896 271		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				22 228		
		Итого				918 499		
		Непредвиденные работы и затраты строительно-монтажные работы в ценах года 2,07%				19 013		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %от				9 185		
		На оплату дополнительных отпусков 0,4 %				3 674		
		Итого в ценах 2001 года				950 371		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**2 601 165**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				52 023		
		Итого				**2 653 188**		
		НДС (12 %)				318 383		
		Всего				**2 971 571**		
		Скидка по условиям тендера				208 010		
		Всего по акту				**2 763 561**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "КС"
_____ Нурсолов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Исмаилаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование строек: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Шипирастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Локальная смета № 2-3-5. Пожарная сигнализация

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей *шт*	1	4487,6 4275	1,6 0	4 488 4 275	2 0	3 848 90
2	80-14-1(пл)	Прибор "Магистр-2" *шт*	1	5792		5 792		
3	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении *шт*	4	457,5 437	1,6 0	1 830 1 748	6 0	1 573 90
4	18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт*	4	356		1 424		
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 *шт*	2	97,7 85,5	1,6 0	195 171	3 0	162 95

6	30-2-55(пл)	Сирена LD-12 *шт*	2	806		1 612		
7	Ц1-008-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический *шт*	2	369,9 347	1,8 0	740 694	3 0	625 90
8	30-7-77(пл)	Извещатель ИПР514 *шт*	2	274		548		
9	Ц8-593-11	Световые настенные указатели *шт*	2	241,7 131	91 25,7	483 262	182 51	297 95
10	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 *шт*	2	462		924		
11	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый *шт*	1	1526,2 1440	0 0	1 526 1 440	0 0	1 296 90
12	80-8-88(пл)	Блок питания РИП *шт*	1	1468		1 468		
13	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	1	307,7 277	0 0	308 277	0 0	263 95
14	80-1-12(пл)	Аккумулятор 7А/Ч *шт*	1	988		988		
15	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	52	66,8 20,3	18,1 3,8	3 474 1 056	941 198	1 191 95
16	99-8-4(пл)	Кабель КСПВ2х0,5К=1,020; *м*	30,6	35		1 071		
17	99-5-54(пл)	Кабель ШВВП2х0,75К=1,020; *м*	12,24	24		294		
18	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0102	50586		516		

		Всего прямые затраты				27 681	1 137	9 255
						9 923	249	
		Итого с накладными расходами				36 936		
		[illegible]				[illegible]		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6%)				1 592		
		Итого				38 528		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% /0,8				697		
		Итого				39 225		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				597		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				288		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				115		
		Итого в ценах 2001 года				**40 225**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**110 096**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 202		
		Итого				**112 298**		
		НДС (12 %)				13 476		
		Всего				**125 774**		
		Скидка по условиям тендера				8 804		
		Всего по акту				**116 970**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Кұрылыс"
_____ Намазбаев Ж

Начальник участка
_____ Кулбулдинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 0502400098665/17000550/00 от 17 июля 2017

Наименование объекта: Проходная

Локальная смета № 2-4-1. Проходная

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	4,24	27,84 1,66	26,18 7,2	118 7	111 31	37 97
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,200; *м3 уплотненного грунта*	1,8	21,55 17,03	4,52 0	39 31	8 0	30 97
3	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4,24	6,01 0	6,01 2,08	25 0	25 9	9 97
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(для подсыпки) *м3 грунта*	0,79	218,93 218,93	0 0	173 173	0 0	195 113

5	Е1-166-2	Разработка вручную грунта 2 группы *м3 грунта*	0,79	134,1 134,1	0 0	106 106	0 0	120 113
		Итого по разделу 1				461 317	144 40	391
	Раздел 2 Фундамент							
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,825	4159,03 195,75	66,01 24,93	3 431 161	54 21	191 105
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	4,24	5971,04 441	311,32 117,61	25 317 1 870	1 320 499	2 487 105
8	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,01248	93997,62 33075	304,24 114,75	1 173 413	4 1	435 105
9	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,008	172357,31 47475	536,06 202,5	1 379 380	4 2	401 105
10	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	4,71	152,54 58,05	4,19 1,58	718 273	20 7	330 118
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	23,67	245,44 37,35	3,82 1,44	5 810 884	90 34	1 083 118
12	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	0,79	6569,36 499,5	261,86 99	5 190 395	207 78	582 123
		Итого по разделу 2				**43 018** **4 376**	**1 699** **642**	**5 509**

Раздел 3 Отмостка

13	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,150 *м3 уплотненного грунта*	2,2875	21,55 19,03	4,52 0	49 33	10 0	38 27
14	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,7625	4849,65 195,75	66,01 24,93	3 545 149	50 19	179 109
		Итого по разделу 3				3 594 188	60 19	214

Раздел 4 Крыльцо

15	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,14	218,93 218,93	0 0	31 31	0 0	35 113
16	E1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы *м3 грунта*	0,14	134,1 134,1	0 0	19 19	0 0	21 113
17	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,168	4159,03 195,75	66,01 24,93	699 33	11 4	39 105
18	E6-13-3	Устройство крыльца *м3*	0,55	7989,63 1440	360,48 136,17	4 394 792	198 75	910 105
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00346	65000		225		
20	E9-53-1	Монтаж решетки для чистки обуви *т конструкций*	0,01632	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	242 210	18 6	194 90
21	2-1-268	Сварная решетка *т*	0,01632	134000		2 187		
22	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	1,2	245,44 37,35	3,82 1,44	295 45	5 2	55 118

		Итого по разделу 4				8 092	232	1 254
						1 130	87	
		Раздел 5 Навес						
24	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для опор и столбов *м3 грунта*	0,13	402,75 402,75	0 0	52 52	0 0	68 113
24	Е1-173-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,445	5306,56 567	0 0	2 361 252	0 0	310 123
25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,072	4159,03 195,75	66,01 24,93	299 14	5 2	17 105
26	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,114	6452,46 771,75	95,97 36,25	736 88	11 4	97 105
27	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы *м3 грунта*	0,13	134,1 134,1	0 0	17 17	0 0	19 113
28	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,03816	121637,97 7560	11119,34 4200,75	4 642 288	424 160	470 105
29	8-6-205	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 83 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	6	540		3 240		
30	Е9-53-2	Монтаж металлоконструкций *т конструкций*	0,02639	9850,47 7357,5	1162,94 108	260 194	31 3	177 90
31	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,02639	147100		3 882		

32	E13-25-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,07	20,35 4,16	5,12 0	20 4	0 0	4 90
33	E13-27-5	Устройство стропильных покрытий из настилов, обшитых с одной стороны *м2 кровли*	2,5	951,83 272,95	6,4 3,08	2 454 682	31 8	821 110
34	E10-12-1	Обшивка потолков досками обшивки *м2 потолков*	2,5	700,7 84,15	5,46 2,07	1 752 210	14 5	258 120
35	E15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	2,5	111,66 48,15	1,88 0,72	279 120	5 2	128 105
36	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	2,5	20,49 4,68	0,91 0,34	51 12	2 1	16 120
37	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,00416	93997,62 33075	304,24 114,75	391 138	1 0	145 105
		Итого по разделу 5				**20 436** **2 071**	**514** **185**	**2 521**

Раздел 6 Монтаж контейнера,разное.

38	Ц10-25-5	Установка контейнера *контейнер*	1	1776 1289	474 113	1 776 1 289	474 113	1 262 90
39	80-21-21(пл)	Здание мобильное на базе 20-футового контейнера *шт*	1	525827		525 827		
40	E10-35-1	Установка щита пожарного (прим.) *изделие*	1	332,3 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	131 120
41	62-9-33(об)	Щит пожарный металлический ЩПМ *комплект*	1	18000		18 000		

		Итого по разделу 5				545 635 1 389	498 122	1 393
		Всего прямые затраты				621 536 9 471	3 147 1 095	11 282
		Итого с накладными расходами				632 618		
		[illegible]				[illegible]		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				8 539		
		Итого				638 157		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% мн.8				2 339		
		Итого				640 496		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				2 001		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				967		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				387		
		Итого в ценах 2001 года				**643 851**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**1 762 220**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				35 244		
		Итого				**1 797 464**		
		НДС (12 %)				215 696		
		Всего				**2 013 160**		
		Скидка по условиям тендера				140 921		
		Всего по акту				**1 872 239**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по технического надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж

Начальник участка

_____ Кулбулдинов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 0502400[illegible]/122055/00 от 17 июля 2017

[illegible] с Шаймерденом [illegible] района Алматинской области

[illegible]

[illegible]

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Планировка территоррии							
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м-срезка растительного грунта *м3 грунта*	70	4,85 0	4,85 1,68	340 0	340 118	114 97
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	70	4,2 0	4,2 1,46	294 0	294 102	99 97
3	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м-восстановление растительного грунта *м3 грунта*	70	2,8 0	2,8 0,97	196 0	196 68	66 97

4	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	88	1,36 0	1,36 1,44	97 0	97 24	33 97
5	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м выемка *м3 грунта*	359	8,01 0	8,01 2,08	2 158 0	2 158 747	723 97
6	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м-засыпка *м3 грунта*	23	8,01 0	8,01 2,08	138 0	138 48	47 97
7	Е1-27-5	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	88	3,35 0	3,35 1,16	295 0	295 102	99 97
		Итого по разделу 1				**3 518** **0**	**3 518** **1 219**	**1 183**

Раздел 2 Покрытия

8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	790	19,95 1,03	15,58 5,5	15 761 814	12 308 4 345	6 861 133
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	790	329,38 6,01	34,3 8,8	260 210 4 748	27 097 6 952	15 561 133

2.1 Тип 2

11	E27-21-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением автогрейдера с перемещением грунта на расстояние до 110 м (корытного профилирования с рыхлением и засыпкой обочин) *м2 корыта*	281	19,66 1,61	15,53 15,5	3 606 299	4 378 1 545	2 441 133
12	E27-53-1	Устройство однослойных основания и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	281	232,80 6,41	17,83 5,07	65 442 1 801	5 010 1 425	4 291 133
12	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	281	560,65 5,94	15,35 5,06	157 543 1 669	4 313 1 422	4 111 133
		Итого по разделу 2				**504 562** **9 321**	**53 106** **15 690**	**33 265**

Раздел 3 Лестничный марш на откосах резервуаров

13	E8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	2,07	230,27 123,75	100,89 38,25	477 256	209 79	395 118
14	E7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	2	1101,38 483,75	567,53 195,94	2 203 968	1 135 392	1 904 140
15	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*) *м2*	10,26	2320		23 803		
16	E6-1-1	Устройство бетонирования *м3*	0,19	5303,47 195,75	66,01 24,93	1 008 37	13 5	44 105

				2,75	0,05	59	1	90
		Итого по разделу 3				93 111	1 458	4 259
						2 656	515	

Раздел 4 Ограждение

21	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	10,584	4530		47 946		
		м3						
22	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	5,2	1142		5 938		
		м						
23	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	275,6	670		184 652		
		м						
24	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	3,4285	147100		504 332		
		т						
		Итого по разделу 4				**742 868**	**0**	**0**
						0	**0**	

		Всего прямые затраты				**1 344 059**	**58 082**	**38 707**
						11 977	**17 424**	
		Итого с накладными расходами				**1 382 766**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				82 966		
		Итого				**1 465 732**		

		[illegible]				[illegible]		
		Итого				**1 502 082**		
		[illegible]				[illegible]		
		[illegible]				[illegible]		
		[illegible]				[illegible]		
		Итого в ценах 2001 года				1 554 204		
		Итого в ценах 2016 года МРП [illegible]				[illegible]		
		[illegible]				[illegible]		
		Итого				**4 338 933**		
		НДС (12 %)				520 672		
		Всего				4 859 605		
		Скидка по условиям тендера				340 156,60		
		Всего по акту				**4 519 448,40**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулгулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года

Справка № 6
выполненных работ за декабрь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	тенге	132 031 168,64				130 330 538,40	1 700 630,24	1 518 419,86	182 210,38	132 031 168,64	117 884 972,00	14 146 196,64
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 330 538,40**	**1 700 630,24**	**1 518 419,86**	**182 210,38**	**132 031 168,64**	**117 884 972,00**	**14 146 196,64**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/122055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории

А К Т N 32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Ограждение							
27	Е9-47-1	Облицовка оград стальным профилированным листом *м2*	412,5	55,95 48,83	2,99 0,97	23 079 20 142	1 233 400	18 488 90
28	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	412,5	896		369 600		
29	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 строительные работы *м ограды*	318	31,27 12,13	0 0	9 944 3 857	0 0	5 400 140
30	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 монтаж металлоконструкций *м ограды*	318	56,9 6,56	0,09 0,04	18 094 2 086	29 13	1 889 90
31	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	5891,02 3217,5	1172,83 334,76	5 891 3 218	1 173 335	4 974 140

32	E7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1697,55	33,47	1 698	33	2 029
		шт		1435,5	12,65	1 436	13	140
33	2-1-85	Стоимость ворот и калитки	0,22067	120300		26 547		
		т						
34	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980		2 980		
		комплект						
35	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1 960		
		комплект						
36	E33-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций	8,42882	2680,92	2005,12	22 597	16 901	6 044
		т		360	322,92	3 034	2 722	105
		Итого по разделу 4				**482 390**	**19 369**	**38 824**
						33 773	**3 483**	

		Всего прямые затраты				**482 390**	**19 369**	**38 824**
						33 773	**3 483**	
		Итого с накладными расходами				**521 214**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				31 273		
		Итого				**552 487**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% х0,8				13 702		
		Итого				**566 189**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				11 720		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 662		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				2 265		
		Итого в ценах 2001 года				**585 836**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**1 603 433**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				32 069		
		Итого				**1 635 502**		
		НДС (12 %)				196 260		

		Всего				**1 831 762**		
		Скидка по условиям тендера				131 131,76		
		Всего по акту				**1 700 630,24**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"

_____ Нурсеров К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 050240008665/170055/00 от 17 июня 2017 года**

Справка № 3
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области	тенге	132 031 168,64				54 875 538,40	6 455 000,00	5 763 392,86	691 607,14	61 330 538,40	54 759 409,29	6 571 129,11
	ИТОГО:	**тенге**	**132 031 168,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 875 538,40**	**6 455 000,00**	**5 763 392,86**	**691 607,14**	**61 330 538,40**	**54 759 409,29**	**6 571 129,11**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор: _____ **Искарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 050240008665/170055/00 от 17 июля 2017

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Локальная смета № 2-7-1 Бурение скважин (2 шт)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Буровые работы							
1	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; *м*	20	2070,4 329,81	1712,28 317,66	41 408 6 596	34 246 6 353	13 467 104
2	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м*	162	1661,98 263,84	1369,83 254,12	269 241 42 742	221 912 41 167	87 265 104
3	Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м*	32	3583,66 575,1	2953,59 480,22	114 677 18 403	94 515 15 367	35 121 104
4	Е4-9-5	Разбуривание в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м*	10	3289,61 527,18	2707,46 440,2	32 896 5 272	27 075 4 402	10 061 104

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 1				**458 222**	**377 748**	**145 914**
						73 013	**67 289**	
	Раздел 2 Крепление скважин							
8	Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м*	20	724,06	564,76	14 481	11 295	4 818
				159,3	72,37	3 186	1 447	104
12	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *м*	23	578,12	480,92	13 297	11 061	3 762
				97,2	60,06	2 236	1 381	104
14	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *шт*	2	104760,97	80235,97	209 522	160 472	80 304
				24525	14082,36	49 050	28 165	104
18	Е4-60-1	Деглинизация скважин *сутки*	4	90284,54	79012,04	361 138	316 048	103 403
				11272,5	13583,94	45 090	54 336	104
19	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*	5	90284,54	79012,04	451 423	395 060	129 254
				11272,5	13583,94	56 363	67 920	104
		Итого по разделу 2				**1 049 861**	**893 936**	**321 541**
						155 925	**153 249**	
		Всего прямые затраты				**1 508 083**	**1 271 684**	**467 455**
						228 938	**220 538**	

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами				**1 975 538**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				118 532		
		Итого				**2 094 070**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,1% x0,8				51 933		
		Итого				**2 146 003**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				44 422		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21 460		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				8 584		
		Каротажные работы						
		Итого в ценах 2001 года				**2 220 469**		
		Итого в ценах 2016 года МРП=2121				**6 077 424**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				121 548		
		Итого				**6 198 972**		
		НДС (12 %)				743 877		
		Всего				**6 942 849**		
		Скидка по условиям тендера				487 849		
		Всего по акту				**6 455 000**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела _____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.