Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «30» 11 2013 г. *с. Гульдала Талгарского района Алматинской области*

Государственная приемочная комиссия, назначенная Приказом И.О. Руководителя ГУ "Отдела жидищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Алматинской области" *Е.Усманбаевым* от «__» _____2013г._____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

А.Тойбаев *- Заместитель Акима Талгарского района Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

А. Бошкулов- *ведущий специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области*

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика ***В. Абдушева*** *- Диреткор ТОО "ТАЛ-АРТпроект"*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: ***А.Аскарбаев. -****Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Е. Усманбаев *И.О. Руководителя отдела ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"*
(фамилия, имя, отчество, должность)

М. Рысбеков. *- Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

А. Мустафаев *- Начальник ОЧС Талгарского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Б. Успанов *- Начальник УГСЭН Талгарского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ш.Сагитденов *- Руководитель отдела ГУ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е. Абдыкалыков *- Директор ГКП водопровода и канализации г. Талгар Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

М. Жумашев *- Аким Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

К.Садыков *- Государственный инспектор по охране окружающей среды Талгарского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

С.Туралиев *– Начальник РЭС Талгарского района Алматинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Б. Мамбеталиев *- Технический надзор-эксперт ТОО «ALTYN SAPALY»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ТОО «Қарасай Құрылыс»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *"Средний, текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области"*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Алматинская область, Талгарский район, с. Гульдала, с Альмерек*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 2013г.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 2013 года _____ департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Қарасай Құрылыс»*

(наименование организации)

выполнившим ***строительно-монтажные работы***

(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО "Компания "Проэкс Групп", ТОО «Ремонтно-строительное управление-1», ТОО "АЙМАҚНАЗ".

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

генеральным проектировщиком _____*ТОО "ТАЛ-АРТпроект"*_____
(наименование организации)
выполнившим _____*ПСД*_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями:_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) АД – 2012г._____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ "ОЖКА, ПТ и АД Талгарского района"№ от "____" _____20__ года*_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____2013г.
(месяц и год)
окончание работ _____.2013г;
(месяц и год)
фактическое окончание работ ___.___._____2013 *г.*;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 2
по норме или по проекту организации строительства, мес. 2
фактически окончание работ_____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ
2. Журнал инструктажа рабочих по ТБ
3. Акты скрытых работ
4. Рабочый проект
5. Исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность Производительность и т.д.	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность			
Общая площадь земельного участка			
Общая площадь здания			

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Фрезеровка, устройство корыт, устройство основания дорог из баласта и ПГ, асфальтовое покрытие, Устройство тратуаров с бордюрми и поребриками, замена арычных трубопроводов.*_____

. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены по проекту*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Асфальтобетонные покрытия	м2		
Брусчатка	м2		
Бордюры и поребрики	м		

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **192 609 648 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ
171 972 594 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
192 609 648 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **171 972 594 тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тенге.**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией
Даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *"Средний, текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области"*_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

А.Тойбаев_____

заместителя председателя

А. Бошкулов _____

членов комиссии:

В. Абдушева_____

А.Аскарбаев._____

Е. Усманбаев _____

М. Рысбеков_____

А. Мустафаев_____

Б. Успанов_____

Ш.Сагитдепов_____

Е. Абдыкалыков_____

М. Жумашев_____

К.Садыков_____

С.Туралиев_____

Б. Мамбеталиев _____

Лимит

Полная стоимость - 192 609 648 тенге
финансирование на 2013год - 192 609 648 тенге

Наименование стройки и его адрес -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

БИН: 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК: KZ95070103KSN0909000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А, БИН: 040140003242, БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826BOKZTD2000784, Кбе 17, АО "АТФ банк"

Справка

выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

по договору № 2 от 20.09.2013года

Программа: 041-Ремонт и благоустройства объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости 2020

Спецификация: 159- Прочие услуги и работы

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс				Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ отчетного месяц, тенге	Сумма выполненных работ за отчетный месяц		Сумма выполненных работ с начало года, тенге	
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения отчетного месяца, тенге	итого сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			Итого	в трм числе НДС	Итого	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**159**	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.	**объект**	192 609 648	50 665 376,16	8 934 068,00	8 934 068	41 731 308,16	0	29 780 226,00	38 714 294,00	4 147 960,07	38 714 294,00	4 147 960,07
		ИТОГО:		**192 609 648**	**50 665 376,16**	**8 934 068**	**8 934 068**	**41 731 308,16**	**0**	**29 780 226,00**	**38 714 294,00**	**4 147 960,07**	**38 714 294,00**	**4 147 960,07**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Усманбаев Е.А.**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Акт № 00000000030 от 9 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Основание: **Договор №2 от 20.09.13г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий средний ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского р/на Алматинской обл.	1	шт	38 714 294,00	38 714 294,00

Итого: 38714294,00
В том числе НДС 4 147 960,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 38 714 294,00 KZT
Тридцать восемь миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести девяносто четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН: 130940015928
Адрес: г. Талгар, ул. Кунаева 65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование стройки и его адрес -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Полная стоимость - 192 609 648 тенге
Лимит финансирование на 2013год - 192 609 648 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

БИН: 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК: KZ95070103KSN0909000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А, БИН: 040140003242, БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826BOKZTD2000784, Кбе 17, АО "АТФ банк"

Справка

выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

по договору № 2 от 20.09.2013года

Программа: 041-Ремонт и благоустройства объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости 2020

Спецификация: 159- Прочие услуги и работы

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс				Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ отчетного месяц, тенге	Сумма выполненных работ за отчетный месяц		Сумма выполненных работ с начало года, тенге	
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения отчетного месяца, тенге	итого сумма погашения , тенге	Остаток, тенге			Итого	в трм числе НДС	Итого	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**159**	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.	**объект**	192 609 648	50 665 376,16	24 477 791,35	33 411 859,35	17 253 516,81	38 714 294,00	81 592 637,84	106 070 429,19	11 364 688,84	144 784 723,19	15 512 648,91
		ИТОГО:		**192 609 648**	**50 665 376,16**	**24 477 791,35**	**33 411 859,35**	**17 253 516,81**	**38 714 294,00**	**81 592 637,84**	**106 070 429,19**	**11 364 688,84**	**144 784 723,19**	**15 512 648,91**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Усманбаев Е.А.**

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Акт № 00000000031 от 21 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Основание: **Договор №2 от 20.09.13г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского р/на Алматинской обл.	1	шт	106 070 429,19	106 070 429,19

Итого: 106070429,19

В том числе НДС 11364688,84

Всего оказано услуг 1, на сумму 106 070 429,19 KZT

Сто шесть миллионов семьдесят тысяч четыреста двадцать девять тенге 19 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН: 130940015928
Адрес: г. Талгар, ул. Кунаева 65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование стройки и его адрес -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Полная стоимость - 192 609 648 тенге
Лимит финансирование на 2013год - 192 609 648 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

БИН: 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК: KZ95070103KSN0909000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А, БИН: 040140003242, БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826BOKZTD2000784, Кбе 17, АО "АТФ банк"

Справка

выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.

по договору № 2 от 20.09.2013года

Программа: 041-Ремонт и благоустройства объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости 2020

Спецификация: 159- Прочие услуги и работы

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс				Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ отчетного месяц, тенге	Сумма выполненных работ за отчетный месяц		Сумма выполненных работ с начало года, тенге	
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения отчетного месяца, тенге	итого сумма погашения , тенге	Остаток, тенге			Итого	в трм числе НДС	Итого	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**159**	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.	**объект**	192 609 648	50 665 376,16	17 253 516,81	50 665 376,16	0,00	144 784 723,19	30 571 408,00	47 824 924,81	5 124 099,09	192 609 648,00	20 636 748,00
		ИТОГО:		**192 609 648**	**50 665 376,16**	**17 253 516,81**	**50 665 376,16**	**0,00**	**144 784 723,19**	**30 571 408,00**	**47 824 924,81**	**5 124 099,09**	**192 609 648,00**	**20 636 748,00**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Усманбаев Е.А.**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Акт № 00000000035 от 11 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Основание: **Договор №2 от 20.09.13г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского р/на Алматинской обл.	1	шт	47 824 924,81	47 824 924,81

Итого: 47824924,81
В том числе НДС 5 124 099,09

Всего оказано услуг 1, на сумму 47 824 924,81 KZT
Сорок семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать четыре тенге 81 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН: 130940015928
Адрес: г. Талгар, ул. Кунаева 65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 33 от 21 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 20.09.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талгар, ул. Кунаева 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940015928, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",г. Талгар, ул. Кунаева 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, г. Талгар, ул. Кунаева 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского р/на Алматинской обл.	шт	1	94 705 740,35	94 705 740,35	12%	11 364 688,84	106 070 429,19	0	
Всего по счету:					**94 705 740,35**		**11 364 688,84**	**106 070 429,19**		

Руководитель: Аскарбаев А. К. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки и его адрес -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Полная стоимость - 192 609 648 тенге
Лимит финансирование на 2013год - 192 609 648 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

БИН: 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК: KZ95070103KSN0909000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А, БИН: 040140003242, БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826BOKZTD2000784, Кбе 17, АО "АТФ банк"

Справка

выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

по договору № 2 от 20.09.2013года

Программа: 041-Ремонт и благоустройства объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости 2020

Спецификация: 159- Прочие услуги и работы

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс				Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ отчетного месяц, тенге	Сумма выполненных работ за отчетный месяц		Сумма выполненных работ с начало года, тенге	
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения отчетного месяца, тенге	итого сумма погашения , тенге	Остаток, тенге			Итого	в трм числе НДС	Итого	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**159**	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.	**объект**	192 609 648	50 665 376,16	24 477 791,35	33 411 859,35	17 253 516,81	38 714 294,00	81 592 637,84	106 070 429,19	11 364 688,84	144 784 723,19	15 512 648,91
		ИТОГО:		**192 609 648**	**50 665 376,16**	**24 477 791,35**	**33 411 859,35**	**17 253 516,81**	**38 714 294,00**	**81 592 637,84**	**106 070 429,19**	**11 364 688,84**	**144 784 723,19**	**15 512 648,91**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Усманбаев Е.А.**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Апматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Уалиханова в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
(Локальная смета 2-1-2к)
НА Дорожные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ							
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1161,4	582,87	15,35	676953	17828	16992
		м2		5,94	5,06	6899	5877	133
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	2323	69,96		162500	0	31
		м2		0,01		23	0	133
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	500	198,80	20,37	99398	10185	6773
		м2		4,79	5,40	2395	2698	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**938 852**	**28 013**	**23 794**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			9 317	8 573	
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.15см.	103,35	1803,48	73,75	186390	7622	4543
		м3		21,38	11,67	2210	1206	133
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	689	582,87	15,35	401597	10577	10080
		м2		5,94	5,06	4093	3486	133
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	1378	69,96	--	96402		18
		м2		0,01	--	14		133
16	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного поребрики ПР 100.20.8	307	527,17	6,63	161841	2036	45092
		м		108,68	1,76	33365	539	133
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М>300 (БР 100.20.8)	4,912	25300,00	--	124274		
		м3		--	--			
18	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	364	527,17	6,63	191890	2414	53465
		м		108,68	1,76	39560	639	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.30.21)	22,932	25300,00	--	580180		
		м3		--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1742574	22649	113198
			Тенге			79242	5870	
РАЗДЕЛ 3.Устройство водопропускных ж/б труб отверстием 0,5 м								
20	Е0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	107,7	44,26	41,20	4767	4437	1912
		м3		3,06	15,24	330	1641	97
21	С010333-А08-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км	193,86	63,90	--	12388		2478
		т		12,78	--	2478		100
22	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	34,8	4545,00	2961,00	158166	103043	89287
		м3		1584,00	769,86	55123	26791	109
23	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	83,45	152,80	--	12751		
		т		--	--			
24	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	83,45	63,90	--	5332		1066
		т		12,78	--	1066		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	83,45	140,00	--	11683		
		т		--	--			
26	Е0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (устройство котлована)	34,3	44,26	41,20	1518	1413	609
		м3		3,06	15,24	105	523	97
27	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	3,4	467,10	--	1588		1795
		м3		467,10	--	1588		113
28	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	60,32	63,90	--	3854		771
		т		12,78	--	771		100
29	Е0130-3-2	Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	34,3	1837,12	33,87	63013	1162	10308
		м3		263,25	12,47	9029	428	109
30	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	5,13	6589,26	3701,25	33803	18987	16453
		м3		1980,00	962,33	10157	4937	109
31	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	27	11200,00	--	302400		
		шт		--	--			
32	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,139	2336944,29	42950,86	324835	5970	23859
		км		115953,75	16082,99	16118	2236	130
33	Е0130-7-1	Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	0,8	9769,64	532,08	7816	426	494

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		434,25	131,85	347	105	109
34	Е0130-54-1	Укладка железобетонных смотровых лотковых звеньев	2,96	6589,26	3701,25	19504	10956	9493
		м3		1980,00	962,33	5861	2848	109
35	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Смотровой блок	8	12400,00	--	99200		
		шт		--	--			
36	Е0130-7-1	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока, бетон В20	0,08	10004,24	532,08	800	43	49
		м3		434,25	131,85	35	11	109
37	Е0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка люков	8	13682,59	35,42	109461	283	2317
		шт		209,25	13,50	1674	108	130
38	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	360	322,22	13,70	115999	4932	42328
		м2		102,83	5,04	37019	1814	109
39	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15	1089,28	20,67	16339	310	2700
		м2		157,50	7,61	2363	114	109
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с трамбованием и поливом	4,3	134,10	--	577		652
		м3		134,10	--	577		113
41	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4,3	1400,00	--	6020		
		м3		--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка оголовков из бортовых бетонных камней	16	592,92	6,63	9487	106	2350
		м		108,68	1,76	1739	28	133
43	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР100 30.18	0,864	26000,00	--	22464		
		м3		--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1 343 765**	**152 068**	**208 919**
			Тенге			**146 380**	**41 584**	
		РАЗДЕЛ 4.Устройство арыков						
44	Е0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	386	473,54	280,94	182788	108444	135471
		м		192,60	71,28	74344	27514	133
45	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	164,05	152,80	--	25067		
		т		--	--			
46	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	164,05	63,90	--	10483		2097
		т		12,78	--	2097		100
47	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	164,05	140,00	--	22967		
		т		--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для установки арычных блоков	77	56,25	52,36	4331	4032	1737
		м3		3,89	19,37	300	1491	97
49	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Доработка грунта вручную	7,7	262,72	--	2023		2286
		м3		262,72	--	2023		113
50	C010333-A8-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км	134,75	80,10	--	10793		2159
		т		16,02	--	2159		100
51	E0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	46,3	1837,12	33,87	85059	1568	13915
		м3		263,25	12,47	12188	577	109
52	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	386	749,86	351,18	289446	135555	169338
		м		240,75	89,10	92930	34393	133
53	C143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	386	1490,00	--	575140		
		м		--	--			
54	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,76	1869,66	1247,36	1421	948	981
		м3		503,55	418,91	383	318	140
55	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,76	23700,00	--	18012		
		м3		--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Е0123-24-1	Установка люков	2	13682,59	35,42	27365	71	579
		шт		209,25	13,50	419	27	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1 254 895**	**250 618**	**328 563**
			Тенге			**186 843**	**64 320**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 280 086**	**453 348**	**674 474**
			Тенге			**421 782**	**120 347**	
		Стоимость: материалов, тенге				4 404 956		
		Накладные расходы, тенге				**674 474**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				357 274		
		Итого:				**6 311 834**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				232 275		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**6 544 109**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				94 235		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**6 638 344**		
		Итого в ценах 2013 г.				**14 830 061**		
		НДС 12%				1 779 607		
		Всего по акту				**16 609 668**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Аль Фараби в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 5
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
НА Дорожные работы
Локальная смета № 2-1-1(к)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
1	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1288	202,84	196,64	261263	253278	24651
		м2		6,04	8,35	7780	10755	133
2	E0127-101-7	(-до толщины 6 см)	1288	26,75	25,93	34453	33395	3251
		м2		0,80	1,10	1030	1414	133
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	170,06	19,70	19,70	3350	3350	670
		т		--	3,94	--	670	100
4	E0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	371,6	28,67	28,67	10655	10655	2902
		м3		--	8,05	--	2991	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	371,6	28,67	28,67	10655	10655	2902
		м3		--	8,05	--	2991	97
6	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	371,6	14,01	14,01	5204	5204	1728
		м3		--	4,80	--	1782	97
7	E0101-130-7 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	371,6	6,97	6,97	2588	2588	756
		м3		--	2,10	--	779	97
8	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1487	33,43	29,06	49710	43212	22328
		м2		1,03	10,26	1532	15257	133
9	C01031-A6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	859	21,40	--	18383	--	
		т		--	--	--	--	
10	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	859	45,00	--	38655	--	7731
		т		9,00	--	7731	--	100
11	E0127-22-2	Устройство оснований и покрытий из материала от разборки существующей дорожной одежды м добавлением щебны фр.20-40мм, толщ.20см.	1041	318,42	34,06	331472	35453	22345
		м2		5,00	11,14	5205	11595	133
12	E0127-22-2	Устройство оснований и покрытий щебнем фр.20-40мм, толщ.15с	2381	330,26	34,06	786342	81090	51107
		м2		5,00	11,14	11905	26521	133
13	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,685	5930,77	4677,52	4063	3204	2532
		т		1253,25	1525,50	858	1045	133
14	E0127-72-1	Подгрунтовка вязким битумом БНД	0,685	39376,59	339,59	26973	233	128
		т		--	140,94	--	97	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1648	582,87	15,35	960569	25299	24110
		м2		5,94	5,06	9789	8339	133
16	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	3296	69,96	--	230582	--	44
		м2		0,01	--	33	--	133
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	411,4	198,80	20,37	81785	8380	5574
		м2		4,79	5,40	1971	2220	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2856702	515998	172759
			Тенге			47834	86456	
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
18	Е0127-22-2	Устройство оснований и покрытий из щебня фр.20-40мм. толщ.15с	269	341,46	34,06	91852	9161	5774
		м2		5,00	11,14	1345	2996	133
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	269	582,87	15,35	156792	4130	3935
		м2		5,94	5,06	1598	1361	133
20	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	538	69,96	--	37637	--	7
		м2		0,01	--	5	--	133
21	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	321	527,17	6,63	169221	2128	47149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		108,68	1,76	34886	564	133
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	5,136	25300,00	--	129941	--	
		м3		--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			585443	15419	56865
			Тенге			37835	4921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3442146	531418	229624
			Тенге			85668	91378	
		Стоимость: материалов, тенге				2 825 060		
		Накладные расходы, тенге				**229 624**		
		- заработная плата, тенге				34 444		
		- трудоемкость, чел-ч				115		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				220 306		
		Итого:				**3 892 076**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				143 228		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 035 305**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				58 108		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**4 093 413**		
		Итого в ценах 2013 г.				**9 144 685**		
		НДС 12%				1 097 362		
		Всего по акту				**10 242 047**		

И.О. руководителя отдела

Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Карасай Құрылыс"

Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Кичикова в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 6
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
(Локальная смета 2-1-3к)
НА Дорожные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ						
1	E0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	1279,97	28,67	28,67	36703	36703	9995
		м3		--	8,05	--	10304	97
2	E0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	1279,97	28,67	28,67	36703	36703	9995
		м3		--	8,05	--	10304	97
3	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1279,97	14,01	14,01	17927	17927	5953
		м3		--	4,80	--	6137	97
4	E0101-130-7 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	1279,97	6,97	6,97	8915	8915	2602
		м3		--	2,10	--	2683	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	15455	33,43	29,06	516661	449122	232068
		м2		1,03	10,26	15919	158568	133
6	C01031-A6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	8925	21,40	--	190995	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8925	45,00	--	401625	--	80325
		т		9,00	--	80325	--	100
8	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см.	2755,8	1913,28	73,75	5272627	203250	121132
		м3		21,38	11,67	58919	32157	133
9	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	2318,25	1803,48	73,75	4180926	170979	101899
		м3		21,38	11,67	49564	27052	133
10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9657	582,87	15,35	5628770	148249	141282
		м2		5,94	5,06	57363	48864	133
11	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	19314	69,96	--	1351169	--	257
		м2		0,01	--	193	--	133
12	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	3234	198,80	20,37	642905	65879	43814
		м2		4,79	5,40	15491	17452	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18 285 925**	**1 137 726**	
			Тенге			**277 773**	**313 521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	232,65	1803,48	73,75	419580	17159	10226
		м3		21,38	11,67	4974	2715	133
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1551	582,87	15,35	904031	23810	22691
		м2		5,94	5,06	9213	7848	133
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	3102	69,96	--	217010	--	41
		м2		0,01	--	31	--	133
16	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8 (поребрик)	1481	527,17	6,63	780738	9820	217531
		м		108,68	1,76	160955	2602	133
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	23,696	25300,00	--	599509	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.30.21 (бордюр)	282	527,17	6,63	148662	1870	41420
		м		108,68	1,76	30648	495	133
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.30.21)	17,766	25300,00	--	449480	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 519 009	52 659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205 821	13 660	
	РАЗДЕЛ 3.Устройство водопропускных ж/б труб отверстием 0,5 м							
20	E0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	23,27	44,26	41,20	1030	959	413
		м3		3,06	15,24	71	355	97
21	C010333-A08-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км	41,886	63,90	--	2677	--	535
		т		12,78	--	535	--	100
22	E0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	8,74	4545,00	2961,00	39723	25879	22424
		м3		1584,00	769,86	13844	6729	109
23	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20,98	152,80	--	3206	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	C010333-A8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	20,98	63,90	--	1341	--	268
		т		12,78	--	268	--	100
25	C01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20,98	140,00	--	2937	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	E0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (устройство котлована)	37,4	44,26	41,20	1655	1541	664
		м3		3,06	15,24	114	570	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	3,74	467,10	--	1747	--	1974
		м3		467,10	--	1747	--	113
28	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км в отвал, класс груза 1	71,995	63,90	--	4600	--	920
		т		12,78	--	920	--	100
29	Е0130-3-2	Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	7,73	1837,12	33,87	14201	262	2323
		м3		263,25	12,47	2035	96	109
30	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	6,46	6589,26	3701,25	42567	23910	20718
		м3		1980,00	962,33	12791	6217	109
31	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	34	11200,00	--	380800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	Е0130-7-1	Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	0,5	9769,64	532,08	4885	266	309
		м3		434,25	131,85	217	66	109
33	Е0130-54-1	Укладка железобетонных смотровых лотковых звеньев	1,85	6589,26	3701,25	12190	6847	5933
		м3		1980,00	962,33	3663	1780	109
34	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Смотровой блок	5	12400,00	--	62000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Е0130-7-1	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока, бетон В20	0,05	10004,24	532,08	500	27	31
		м3		434,25	131,85	22	7	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка люков	5	13682,59	35,42	68413	177	1448
		шт		209,25	13,50	1046	68	130
37	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	81,1	322,22	13,70	26132	1111	9536
		м2		102,83	5,04	8340	409	109
38	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,2	1089,28	20,67	19825	376	3275
		м2		157,50	7,61	2867	139	109
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с трамбованием и поливом	0,96	134,10	--	129	--	145
		м3		134,10	--	129	--	113
40	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,96	1400,00	--	1344	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка оголовков из бортовых бетонных камней	8	592,92	6,63	4743	53	1175
		м		108,68	1,76	869	14	133
42	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР100.30.18	0,432	26000,00	--	11232	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			707 877	61 408	
			Тенге			49 478	16 448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22 512 811	1 251 793	
			Тенге			533 073	343 629	
		Стоимость: материалов, тенге				20 727 945		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы, тенге				**1 113 323**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 417 568		
		Итого:				**25 043 702**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				921 608		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**25 965 310**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				373 900		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**26 339 211**		
		Итого в ценах 2013 г.				**58 841 797**		
		НДС 12%				7 061 015		
		Всего по акту				**65 902 812**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Конаева в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 7
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
НА Дорожные работы
Локальная смета № 2-1-4 (к)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
1	E0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	651	28,67	28,67	18664	18664	5083
		м3			8,05	0	5241	97
2	E0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	651	28,67	28,67	18664	18664	5083
		м3			8,05	0	5241	97
3	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	651	14,01	14,01	9121	9121	3028
		м3			4,80	0	3122	97
4	E0101-130-7 K=5	Добавлять за каждый посредующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	651	6,97	6,97	4537	4537	1324

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3			2,10	0	1365	97
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	2604	33,43	29,06	87052	75672	39101
		м2		1,03	10,26	2682	26717	133
6	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1504	21,40		32186	0	0
		т				0	0	
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1504	45,00		67680	0	13536
		т		9,00		13536	0	100
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 15см	456	1913,28	73,75	872456	33630	20044
		м3		21,38	11,67	9749	5322	133
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	290,0	1803,48	73,75	523090	21391	12749
		м3		21,38	11,67	6201	3385	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 633 450**	**181 679**	**99 947**
			Тенге			**32 169**	**50 391**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 633 450**	**181 679**	**99 947**
			Тенге			**32 169**	**50 391**	
		Стоимость: материалов, тенге				1 419 602		
		Накладные расходы, тенге				**99 947**		
		- заработная плата, тенге				14 992		
		- трудоемкость, чел-ч				50		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104 004		
		Итого:				**1 837 401**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				67 616		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 905 017**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				27 432		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**1 932 449**		
		Итого в ценах 2013 г.				**4 317 092**		
		Итого				**4 317 092,13**		
		НДС 12%				518 051,06		
		Всего по акту				**4 835 143,19**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Конаева в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области (доп 2)

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 8

выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

НА Дорожные работы

Локальная смета № 2-1-4 (д2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ						
1	Е0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	491	28,67	28,67	14079	14079	3834
		м3		--	8,05	--	3953	97
2	Е0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	491	28,67	28,67	14079	14079	3834
		м3		--	8,05	--	3953	97
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	491	14,01	14,01	6877	6877	2284
		м3		--	4,80	--	2354	97
4	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	491	6,97	6,97	3420	3420	998

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	2,10	--	1029	97
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1964,4	33,43	29,06	65670	57085	29497
		м2		1,03	10,26	2023	20155	133
6	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1134,4	21,40	--	24276	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1134,4	45,00	--	51048	--	10210
		т		9,00	--	10210	--	100
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см.	344	1913,28	73,75	658170	25371	15121
		м3		21,38	11,67	7355	4014	133
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	294,653	1803,48	73,75	531401	21732	12951
		м3		21,38	11,67	6300	3438	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1314	582,87	15,35	765890	20172	19224
		м2		5,94	5,06	7805	6649	133
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	2628	69,96	--	183850	--	35
		м2		0,01	--	26	--	133
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	181	198,80	20,37	35982	3687	2452
		м2		4,79	5,40	867	977	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2354742**	**166502**	
			Тенге			**34586**	**46521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	36,75	1803,48	73,75	66278	2710	1615
		м3		21,38	11,67	786	429	133
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	245	582,87	15,35	142803	3761	3584
		м2		5,94	5,06	1455	1240	133
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	490	69,96	--	34279	--	7
		м2		0,01	--	5	--	133
16	Е0127-34-2 т.ч. п-3,9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	312	527,17	6,63	164477	2069	45827
		м		108,68	1,76	33908	548	133
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	4,992	25300,00	--	126298	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534 135	8 540	
			Тенге			36 154	2 217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 888 877	175 043	
			Тенге			70 740	48 738	
		Стоимость: материалов, тенге				2 643 094		
		Накладные расходы, тенге				151 472		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- заработная плата, тенге				22 721		
		- трудоемкость, чел-ч				76		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182 421		
		Итого:				**3 222 770**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				118 598		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 341 368**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				48 116		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**3 389 484**		
		Итого в ценах 2013 г.				**7 572 106**		
		НДС 12%				908 653		
		Всего по акту				**8 480 759**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Счет-фактура № 32 от 9 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 20.09.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талгар, ул. Кунаева 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940015928, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",г. Талгар, ул. Кунаева 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, г. Талгар, ул. Кунаева 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий средний ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского р/на Алматинской обл.	шт	1	34 566 333,93	34 566 333,93	12%	4 147 960,07	38 714 294,00	0	
Всего по счету:					**34 566 333,93**		**4 147 960,07**	**38 714 294,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки и его адрес -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Полная стоимость - 192 609 648 тенге
финансирование на 2013год - 192 609 648 тенге

Лимит

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

БИН: 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК: KZ95070103KSN0909000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А, БИН: 040140003242, БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826BOKZTD2000784, Кбе 17, АО "АТФ банк"

Справка

выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

по договору № 2 от 20.09.2013года

Программа: 041-Ремонт и благоустройства объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости 2020

Спецификация: 159- Прочие услуги и работы

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс				Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ отчетного месяц, тенге	Сумма выполненных работ за отчетный месяц		Сумма выполненных работ с начало года, тенге	
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения отчетного месяца, тенге	итого сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			Итого	в трм числе НДС	Итого	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**159**	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.	**объект**	192 609 648	50 665 376,16	8 934 068,00	8 934 068	41 731 308,16	0	29 780 226,00	38 714 294,00	4 147 960,07	38 714 294,00	4 147 960,07
		ИТОГО:		**192 609 648**	**50 665 376,16**	**8 934 068**	**8 934 068**	**41 731 308,16**	**0**	**29 780 226,00**	**38 714 294,00**	**4 147 960,07**	**38 714 294,00**	**4 147 960,07**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Усманбаев Е.А.**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Наурызбай батыра в с.Альмерек Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
(Локальная смета 2-1-6)
НА Дорожные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части с уширением								
1	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	2465	202,84	196,64	500011	484728	47177	0,03	86
		м2		6,04	8,35	14889	20583	133	0,03	83
2	Е0127-101-7	(-до толщины 6 см)	2465	26,75	25,93	65936	63912	6222	--	11
		м2		0,80	1,10	1972	2707	133	--	11
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	325,6	19,70	19,70	6414	6414	1283	--	
		т		--	3,94		1283	100	0,08	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий из материала от разборки существующей дорожной одежды м добавлением щебны фр.20-40мм. толщ.20с	257,57	222,64	17,83	57344	4591	3932	0,04	11
		м2		6,41	5,07	1651	1305	133	0,02	5
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС	184,78	1803,48	73,75	333248	13628	8122	0,14	27
		м3		21,38	11,67	3951	2156	133	0,04	8
6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,47	5930,77	4677,52	14649	11553	9128	7,13	18
		т		1253,25	1525,50	3096	3768	133	6,78	17
7	Е0127-72-1	Подгрунтовка вязким битумом БНД	2,47	39376,59	339,59	97260	839	463	0,58	1
		т		--	140,94		348	133	0,58	1
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3534,14	582,87	15,35	2059942	54254	51704	0,03	119
		м2		5,94	5,06	20993	17883	133	0,02	62
9	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	7068,28	69,96	--	494483		94	--	1
		м2		0,01	--	71		133	--	
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	1481	198,80	20,37	294416	30169	20064	0,03	47
		м2		4,79	5,40	7094	7992	133	0,02	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 923 703**	**670 088**	**148 189**		**321**
			Тенге			**53 717**	**58 025**			**244**
РАЗДЕЛ 2. Устройство водопропускных ж/б труб отверстием 0,5 м										
11	Е0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,23	44,26	41,20	364	339	146	0,02	
		м3		3,06	15,24	25	125	97	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,814	27,10	--	401			--	
		т		--	--				--	
13	С010333-А08-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км	14,814	63,90	--	947		189	0,27	4
		т		12,78	--	189		100	--	
14	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,66	4545,00	2961,00	12090	7876	6825	9,44	25
		м3		1584,00	769,86	4213	2048	109	2,63	7
15	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,38	152,80	--	975			--	
		т		--	--				--	
16	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	6,38	63,90	--	408		82	0,27	2
		т		12,78	--	82		100	--	
17	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,38	140,00	--	893			--	
		т		--	--				--	
18	Е0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (устройство котлована)	3,3	44,26	41,20	146	136	59	0,02	
		м3		3,06	15,24	10	50	97	0,06	
19	Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	0,3	467,10	--	140		158	2,98	1
		м3		467,10	--	140		113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км в отвал, класс груза 1	6,3	63,90	--	403		81	0,27	2
		т		12,78	--	81		100	--	
21	Е0130-3-2	Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	3,3	1837,12	33,87	6062	112	992	1,94	6
		м3		263,25	12,47	869	41	109	0,06	
22	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	2,85	6589,26	3701,25	18779	10549	9140	11,80	34
		м3		1980,00	962,33	5643	2743	109	3,29	9
23	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	15	11200,00	--	168000			--	
		шт		--	--				--	
24	Е0130-7-1	Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	1	9769,64	532,08	9770	532	617	2,55	3
		м3		434,25	131,85	434	132	109	0,43	
25	Е0130-54-1	Укладка железобетонных смотровых лотковых звеньев	0,37	6589,26	3701,25	2438	1369	1187	11,80	4
		м3		1980,00	962,33	733	356	109	3,29	1
26	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	1	12400,00	--	12400			--	
		шт		--	--				--	
27	Е0130-7-1	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока, бетон В20	0,16	10004,24	532,08	1601	85	99	2,55	
		м3		434,25	131,85	69	21	109	0,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка люков	1	13682,59	35,42	13683	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	
29	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34,57	322,22	13,70	11139	474	4065	0,61	21
		м2		102,83	5,04	3555	174	109	0,02	1
30	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7,74	1089,28	20,67	8431	160	1393	0,91	7
		м2		157,50	7,61	1219	59	109	0,31	2
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с трамбованием и поливом	0,41	134,10	--	55		62	0,97	
		м3		134,10	--	55		113	--	
32	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,41	1400,00	--	574			--	
		м3		--	--				--	
33	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка оголовков из бортовых бетонных камней	8	592,92	6,63	4743	53	1175	0,70	6
		м		108,68	1,76	869	14	133	0,01	
34	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР100.30.18	0,432	26000,00	--	11232			--	
		м3		--	--				--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**285 674**	**21 720**	**26 560**		**116**
			Тенге			**18 395**	**5 777**			**21**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**4 209 377**	**691 808**	**174 749**		**437**
			Тенге			**72 112**	**63 802**			**265**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				3 445 457				
		Накладные расходы, тенге				174 749				
		- заработная плата, тенге				26 212				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				263 047				
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**4 647 173**				
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				171 016				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 818 189**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				69 382				
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**4 887 571**				
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**10 918 987**				
		НДС 12%				1 310 278				
		Всего по акту				**12 229 265**				

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Сатпаева в с.Альмерек Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 2
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
(Локальная смета 2-1-5)

НА Дорожные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части с уширением								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта	233,67	1913,28	73,75	447077	17234	10271
		м3		21,38	11,67	4996	2727	133
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	167,6355	1803,48	73,75	302328	12364	7368
		м3		21,38	11,67	3584	1956	133
3	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,54	5930,77	4677,52	15064	11881	9387
		т		1253,25	1525,50	3183	3875	133
4	Е0127-72-1	Подгрунтовка вязким битумом БНД	2,54	39376,59	339,59	100017	863	476

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	140,94		358	133
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3631,41	582,87	15,35	2116638	55747	53128
		м2		5,94	5,06	21571	18375	133
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	7262,82	69,96	--	508092		97
		м2		0,01	--	73		133
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	1376	198,80	20,37	273543	28030	18642
		м2		4,79	5,40	6591	7425	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3 762 759**	**126 119**	**99 369**
			Тенге			**39 998**	**34 716**	
РАЗДЕЛ 2.Демонтаж водопропускных ж/б труб отверстием 0,5 м								
8	Е0101-18-4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,33	44,26	41,20	103	96	41
		м3		3,06	15,24	7	36	97
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,194	27,10	--	114		
		т		--	--			
10	С010333-А08-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км	4,194	63,90	--	268		54
		т		12,78	--	54		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,95	4545,00	2961,00	4318	2813	2437
		м3		1584,00	769,86	1505	731	109
12	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,28	152,80	--	348		
		т		--	--			
13	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	2,28	63,90	--	146		29
		т		12,78	--	29		100
14	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,28	140,00	--	319		
		т		--	--			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5 616**	**2 909**	**2 561**
			Тенге			**1 595**	**767**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**3 768 375**	**129 028**	**101 930**
			Тенге			**41 593**	**35 483**	
		Стоимость: материалов, тенге				3 597 754		
		Накладные расходы, тенге				101 930		
		- заработная плата, тенге				15 290		
		- трудоемкость, чел-ч				51		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232 218		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**4 102 523**		
		Сметная заработная плата, тенге				92 366		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				436		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				150 973		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 253 496**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				61 250		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**4 314 747**		
		Итого в ценах 2013 г. (К=2,234)				**9 639 298**		
		НДС 12%				1 156 716		
		Всего по акту				**10 796 014**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Уалиханова в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарарасай Құрылыс"

Акт № 3
выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.
(Локальная смета 2-1-2к)
НА Дорожные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ						
1	Е0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	1225	28,67	28,67	35126	35126	9565
		м3			8,05	0	9861	97
2	Е0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	1225	28,67	28,67	35126	35126	9565
		м3			8,05	0	9861	97
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1225	14,01	14,01	17157	17157	5698
		м3			4,80	0	5875	97
4	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	1225	6,96	6,96	8532	8532	2491
		м3			2,10	0	2569	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	4899	33,43	29,06	163774	142365	73562
		м2		1,03	10,26	5046	50264	133
6	C01031-A6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	2829	21,40		60541	0	0
		т				0	0	
7	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2829	45,00		127305	0	25461
		т		9,00		25461	0	100
8	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см	926,6	1913,28	73,75	1772849	68337	40729
		м3		21,38	11,67	19811	10812	133
9	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев - оснований из ПГС толщ. 15см	734,85	1803,48	73,75	1325290	54195	32300
		м3		21,38	11,67	15711	8575	133
10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2549	582,87	15,35	1485494	39121	37286
		м2		5,94	5,06	15139	12896	133
11	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	5097	69,96		356588	0	68
		м2		0,01		51	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 387 781	399 959	236 726
			Тенге			81 218	110 713	
		Стоимость: материалов, тенге				4 906 604		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы, тенге				236 726		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				337 470		
		Итого:				5 961 976		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				219 401		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				6 181 377		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				89 012		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				6 270 389		
		Итого				14 008 049		
		НДС 12%				1 680 966		
		Всего по акту				15 689 015		

И.О. руководителя отдела _____ Усманбаев Е.А.

Исполнитель _____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Счет-фактура № 37 от 11 ноября 2013 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 20.09.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талгар, ул. Кунаева 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940015928, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",г. Талгар, ул. Кунаева 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940015928, г. Талгар, ул. Кунаева 65

ИИК получателя: KZ95070103KSN0909000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского р/на Алматинской обл.	шт	1	42 700 825,72	42 700 825,72	12%	5 124 099,09	47 824 924,81	0	
Всего по счету:					**42 700 825,72**		**5 124 099,09**	**47 824 924,81**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки и его адрес -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Полная стоимость - 192 609 648 тенге
Лимит финансирование на 2013год - 192 609 648 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

БИН: 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК: KZ95070103KSN0909000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Адрес: Алматинская область г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А, БИН: 040140003242, БИК ALMNKZKA, ИИК: KZ62826BOKZTD2000784, Кбе 17, АО "АТФ банк"

Справка
выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.
по договору № 2 от 20.09.2013года

Программа: 041-Ремонт и благоустройства объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости 2020

Спецификация: 159- Прочие услуги и работы

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс				Ранне заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ отчетного месяц, тенге	Сумма выполненных работ за отчетный месяц		Сумма выполненных работ с начало года, тенге	
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения отчетного месяца, тенге	итого сумма погашения , тенге	Остаток, тенге			Итого	в трм числе НДС	Итого	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**159**	Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.	**объект**	192 609 648	50 665 376,16	17 253 516,81	50 665 376,16	0,00	144 784 723,19	30 571 408,00	47 824 924,81	5 124 099,09	192 609 648,00	20 636 748,00
		ИТОГО:		**192 609 648**	**50 665 376,16**	**17 253 516,81**	**50 665 376,16**	**0,00**	**144 784 723,19**	**30 571 408,00**	**47 824 924,81**	**5 124 099,09**	**192 609 648,00**	**20 636 748,00**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

_____ **Усманбаев Е.А.**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Конаева в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 9
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.
НА Дорожные работы
Локальная смета № 2-1-4 (к)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	100,554	1803,48	73,75	181346	7416	4420
		м3		21,38	11,67	2150	1173	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1742	582,87	15,35	1015360	26740	25485
		м2		5,94	5,06	10347	8815	133
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	3484	69,96		243741	0	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		0,01		35	0	133
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	240	198,80	20,37	47712	4889	3251
		м2		4,79	5,40	1150	1295	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 488 158**	**39 044**	**33 201**
			Тенге			**13 682**	**11 283**	
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	48,6	1803,48	73,75	87 649,13	3584	2136
		м3		21,38	11,67	1 039,07	567	133
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	324	582,87	15,35	188 849,88	4973	4740
		м2		5,94	5,06	1 924,56	1639	133
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	648	69,96		45 334,08	0	9
		м2		0,01		6,48	0	133
16	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	371	527,17	6,63	195 580,07	2460	54494
		м		108,68	1,76	40 320,28	653	133
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	5,936	25300		150 180,80	0	0
		м3				0,00	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**667 594**	**11 017**	**61 379**
			Тенге			**43 290**	**2 860**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 155 752**	**50 062**	**94 581**
			Тенге			**56 972**	**14 143**	
		Стоимость: материалов, тенге				2 048 719		
		Накладные расходы, тенге				**94 581**		
		- заработная плата, тенге				14 187		
		- трудоемкость, чел-ч				47		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135 020		
		Итого:				**2 385 353**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				87 781		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 473 134**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				35 613		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**2 508 747**		
		Итого в ценах 2013 г.				**5 604 540,90**		
		НДС 12%				672 544,91		
		Всего по акту				**6 277 085,81**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Конаева в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области (доп. раб.)

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 10

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

НА Дорожные работы

Локальная смета № 2-1-4 (д)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
1	Е0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	794	28,67	28,67	22768	22768	6200
		м3		--	8,05	--	6392	97
2	Е0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	794	28,67	28,67	22768	22768	6200
		м3		--	8,05	--	6392	97
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	794	14,01	14,01	11120	11120	3693
		м3		--	4,80	--	3807	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	794	6,97	6,97	5530	5530	1614
		м3		--	2,10	--	1664	97
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3175	33,43	29,06	106140	92266	47675
		м2		1,03	10,26	3270	32576	133
6	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1834,09	21,40	--	39250	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1834,09	45,00	--	82534	--	16507
		т		9,00	--	16507	--	100
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ.20см.	557	1913,28	73,75	1065699	41081	24483
		м3		21,38	11,67	11909	6500	133
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	476,25	1803,48	73,75	858909	35125	20934
		м3		21,38	11,67	10182	5557	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2144	582,87	15,35	1249672	32914	31367
		м2		5,94	5,06	12735	10849	133
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	4288	69,96	--	299980	--	57
		м2		0,01	--	43	--	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	293	198,80	20,37	58247	5969	3970
		м2		4,79	5,40	1403	1581	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 822 617	269 539	
			Тенге			56 050	75 317	
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	58,65	1803,48	73,75	105774	4326	2578
		м3		21,38	11,67	1254	684	133
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	391	582,87	15,35	227902	6002	5720
		м2		5,94	5,06	2323	1978	133
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	782	69,96	--	54707	--	10
		м2		0,01	--	8	--	133
16	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	395	527,17	6,63	208232	2619	58018
		м		108,68	1,76	42929	694	133
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	6,32	25300,00	--	159896	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			756 511	12 947	
			Тенге			46 513	3 357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 579 128	282 487	
			Тенге			102 563	78 674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость: материалов, тенге				4 194 078		
		Накладные расходы, тенге				229 026		
		- заработная плата, тенге				34 354		
		- трудоемкость, чел-ч				115		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288 489		
		Итого:				**5 096 643**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				187 556		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 284 200**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				76 092		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**5 360 292**		
		Итого в ценах 2013 г.				**11 974 893**		
		НДС 12%				1 436 987		
		Всего по акту				**13 411 880**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Суюнбая в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области (доп. раб.)

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 11

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

НА Дорожные работы

Локальная смета № 2-1-7 (д)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
1	Е0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	774	28,67	28,67	22194	22194	6044
		м3		--	8,05	--	6231	97
2	Е0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	774	28,67	28,67	22194	22194	6044
		м3		--	8,05	--	6231	97
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	774	14,01	14,01	10840	10840	3600
		м3		--	4,80	--	3711	97
4	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	774	6,97	6,97	5391	5391	1574

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	2,10	--	1622	97
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3094	33,43	29,06	103432	89912	46459
		м2		1,03	10,26	3187	31744	133
6	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1787	21,40	--	38242	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1787	45,00	--	80415	--	16083
		т		9,00	--	16083	--	100
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см.	540,6	1913,28	73,75	1034321	39871	23762
		м3		21,38	11,67	11558	6308	133
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	464,145	1803,48	73,75	837078	34232	20402
		м3		21,38	11,67	9923	5416	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1952	582,87	15,35	1137761	29966	28558
		м2		5,94	5,06	11595	9877	133
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	3904	69,96	--	273116	--	52
		м2		0,01	--	39	--	133
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	318	198,80	20,37	63217	6478	4308
		м2		4,79	5,40	1523	1716	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3628202**	**261079**	
			Тенге			**53908**	**72857**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА						
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	58,8	1803,48	73,75	106045	4337	2585
		м3		21,38	11,67	1257	686	133
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	392	582,87	15,35	228485	6018	5735
		м2		5,94	5,06	2328	1984	133
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	784	69,96	--	54847	--	10
		м2		0,01	--	8	--	133
16	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра ПР 100.20.8 (Поребрики)	211	527,17	6,63	111233	1399	30992
		м		108,68	1,76	22931	371	133
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (ПР 100.20.8)	3,376	25300,00	--	85413	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка тротуарного бетонного бордюра ПР 100.30.21 (Бордюры)	205	527,17	6,63	108070	1359	30111
		м		108,68	1,76	22279	360	133
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 (ПР 100.30.21)	12,915	25300,00	--	326750	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 020 842	13 113	
			Тенге			48 804	3 400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 649 044	274 192	
			Тенге			102 713	76 258	
		Стоимость: материалов, тенге				4 272 139		
		Накладные расходы, тенге				226 316		
		- заработная плата, тенге				33 947		
		- трудоемкость, чел-ч				113		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292 522		
		Итого:				**5 167 882**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				190 178		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 358 060**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				77 156		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**5 435 216**		
		Итого в ценах 2013 г.				**12 142 262**		
		НДС 12%				1 457 071		
		Всего по акту				**13 599 333**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Суюнбая в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области (доп. раб. д2)

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 12

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

НА Дорожные работы

Локальная смета № 2-1-7 (д-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см.	98,4507	1913,28	73,75	188364	7261	4327
		м3		21,38	11,67	2105	1149	133
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ. 15см.	331,8	1803,48	73,75	598396	24471	14584
		м3		21,38	11,67	7094	3872	133
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1902	582,87	15,35	1108618	29198	27826
		м2		5,94	5,06	11298	9624	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	3804	69,96	--	266120	--	51
		м2		0,01	--	38	--	133
5	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	316	198,80	20,37	62819	6437	4281
		м2		4,79	5,40	1514	1705	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 224 317	67 368	
			Тенге			22 048	16 350	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 224 317	67 368	
			Тенге			22 048	16 350	
		Стоимость: материалов, тенге				2 134 901		
		Накладные расходы, тенге				51 070		
		- заработная плата, тенге				7 661		
		- трудоемкость, чел-ч				26		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136 523		
		Итого:				2 411 910		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				88 758		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 500 669		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				36 010		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				2 536 678		
		Итого в ценах 2013 г.				5 666 939		
		НДС 12%				680 033		
		Всего по акту				6 346 972		

И.О. руководителя отдела

Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY"

Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Казыбек Би в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 13
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.
НА Дорожные работы
Локальная смета № 2-1-8 (д)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см.	70	1913,28	73,75	133930	5163	3077
		м3		21,38	11,67	1497	817	133
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.15см.	52,5	1803,48	73,75	94683	3872	2308
		м3		21,38	11,67	1122	613	133
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	350	582,87	15,35	204004	5373	5121
		м2		5,94	5,06	2079	1771	133
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	700	69,96	--	48971	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		0,01	--	7	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			481 588	14 408	
			Тенге			4 705	3 200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			481 588	14 408	
			Тенге			4 705	3 200	
		Стоимость: материалов, тенге				462 475		
		Накладные расходы, тенге				**10 514**		
		- заработная плата, тенге				1 577		
		- трудоемкость, чел-ч				5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29 526		
		Итого:				**521 628**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				19 196		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**540 824**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				7 788		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**548 612**		
		Итого в ценах 2013 г.				**1 225 599**		
		НДС 12%				147 072		
		Всего по акту				**1 372 671**		

И.О. руководителя отдела

Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Менделеева в с.Гульдала Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 14
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.
НА Дорожные работы
Локальная смета № 2-1-9 (д)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ						
1	Е0101-34-3	Рыхление автогрейдером в грунтах 3 группы	365	28,67	28,67	10466	10466	2850
		м3		--	8,05	--	2938	97
2	Е0101-34-3	Планировка автогрейдером в грунтах 3 группы	365	28,67	28,67	10466	10466	2850
		м3		--	8,05	--	2938	97
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	365	14,01	14,01	5112	5112	1698
		м3		--	4,80	--	1750	97
4	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 6 прохода)	365	6,97	6,97	2542	2542	742

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	2,10	--	765	97
5	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1461	33,43	29,06	48841	42457	21938
		м2		1,03	10,26	1505	14990	133
6	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	844	21,40	--	18062	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	844	45,00	--	37980	--	7596
		т		9,00	--	7596	--	100
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщ. 20см.	292,2	1913,28	73,75	559061	21551	12844
		м3		21,38	11,67	6247	3410	133
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщ.15см.	219,15	1803,48	73,75	395233	16163	9633
		м3		21,38	11,67	4685	2557	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1011	582,87	15,35	589281	15520	14791
		м2		5,94	5,06	6005	5116	133
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	2022	69,96	--	141455	--	27
		м2		0,01	--	20	--	133
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	450	198,80	20,37	89458	9167	6097
		м2		4,79	5,40	2156	2428	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 907 959**	**133 444**	
			Тенге			**28 215**	**36 893**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 907 959	133 444	
			Тенге			28 215	36 893	
		Стоимость: материалов, тенге				1 746 300		
		Накладные расходы, тенге				81 065		
		- заработная плата, тенге				12 160		
		- трудоемкость, чел-ч				41		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119 341		
		Итого:				**2 108 365**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				77 588		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 185 953**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				31 478		
		Итого в ценах 2013 г.				**4 953 741**		
		НДС 12%				594 449		
		Всего по акту				**5 548 190**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.

Наименование стройки -Средний текущий ремонт дорог Гульдалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта - Средний ремонт примыкание улицы Сатпаева с улицей Наурызбай батыра в с.Альмирек Талгарского района Алматинской области

Договор - №2 от 20 сентября 2013г.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Генподрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Акт № 15
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.
НА Дорожные работы
Локальная смета № 2-1-6 (д)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С УШИРЕНИЕМ								
1	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,252	5930,77	4677,52	1495	1179	931
		т		1253,25	1525,50	316	384	133
2	Е0127-72-1	Подгрунтовка вязким битумом БНД	0,252	39376,59	339,59	9923	86	47
		т		--	140,94	--	36	133
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	600	582,87	15,35	349722	9211	8778
		м2		5,94	5,06	3564	3036	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	1200	69,96	--	83950	--	16
		м2		0,01	--	12	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			445 089	10 475	
			Тенге			3 892	3 456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**445 089**	**10 475**	
			Тенге			**3 892**	**3 456**	
		Стоимость: материалов, тенге				430 722		
		Накладные расходы, тенге				**9 773**		
		- заработная плата, тенге				1 466		
		- трудоемкость, чел-ч				5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 292		
		Итого:				**482 154**		
		Затраты на временные здания и сооружения 4,6 % с к=0,8				17 743		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**499 897**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с к=0,9				7 199		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**507 095**		
		Итого в ценах 2013 г.				**1 132 851**		
		НДС 12%				135 942		
		Всего по акту				**1 268 793**		

И.О. руководителя отдела

_____ Усманбаев Е.А.

Исполнительный директор ТОО "Қарасай Құрылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Эксперт - технадзор ТОО "ALTYN SAPALY" _____ Мамбеталиев Б.К.