ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖАҢҒЫРТУПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ

А К Т І С І

Қапшағай қаласы № 04 2015 жылы « 25 » 06

Қапшағай қаласы әкімдігінің 2014 « 11 » желтоксандағы № 776 каулысымен тағайындалған мына құрамдағы Мемлекеттік кабылдап алу комиссиясы:

Комиссия төрағасы:	
І.С. Сүгіров	Қапшағай қаласы әкімінің орынбасары
Комиссия төрағасының орынбасары – Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі:	
Т.А.Абишов	*«Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы*
комиссия мүшелері-өкілдері:	
тапсырыс берушіден	
Е.П. Серикбаев	*«Қапшағай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашлық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы*
А.А. Кочан	*«ПСМК Куат» ЖШС-ң директоры*
А.Аскарбаев	*«Қарасай Құрылыс» ЖШС атқарушы тдиректоры*
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау орнандарынан	
А.С.Қамаубаев	*«Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қапшағай қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ басшысы*
мемлекеттік өртке карсы қызмет органдарынан	
Ж.Әбдікерімов	*Қапшағай қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы*
коршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік орган	
Б.К.Максаламова	*Алматы облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік инспекторы*
Басқа да мүдделі ұйымдардың өкілдері	
К.С. Теміралиев	*«Қапшағай Су Құбыры» МКҚ директоры*

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер немесе тапсырушы

/салушымен,тапсырыс беруші/ *«Қапшағай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашлық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ*

(ұйымның атауы)

Пайдалануға қабылдау ұсынылған *«Алматы облысы Қапшағай қаласындағы «Мостоотряд» шағын ауданының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау және салу*
/объектінің атауы және құрылыстын түрі жаңадан салу, кенейту, кайта жаңғырту, техникалық кайтажарактандыру/

мекен-жайы бойынша *Алматы облысы, Қапшағай қаласы, «Мостооряд» шағынауданы*

2. Құрылыс *Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің* және құрылыс монтаж жұмыстарына рұқсат негізінде _____

3. Құрылыс – монтаж жұмыстары бас мердігер *«Қарасай Құрылыс» ЖШС* іске асырылды
4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған жобалау мекемесі: *«Зер» ЖШС* іске асырылды _____*жұмыс жобасы*_____
5. Құрылыс жоба бойынша /типтік, *жеке,* қайта қолданылған / жүзеге асты *жек*
6. Жобалау-смета құжаттамасын бектілді_____-_____

7. Құрылыс монтаж жұмыстарын мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстын басталуы _____жұмыстын аяқталуы _____

құрылыстың ұзақтылығы: _____*3 ай*_____.
8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: *қорытынды 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 18-0976/14 мемлекеттік сараптау*, *жұмыс жобасы,смета құжаттамасы*
9.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуатыллық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдері немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді басқа) бойынша өлшем біріктерімен толтырылады):

№ р/с	Жұмыс атауы	ед.изм.	Жоба бойыншы көлемі	Орындалу туралы көдемі
1.	Гидросынақ жасап ф25мм болат су өткізгіш құбырлар салу	пм	102,408	102,408
2.	Гидросынақ жасап ф57мм болат су өткізгіш құбырлар салу	пм	2,51	2,51
3.	Гидросынақ жасап ф100мм болат су өткізгіш құбырлар салу	пм	74	74
4.	Полиэтилен су өткізгіш құбырдарды салу ф110х6,6мм	пм	5598	5712
5.	ф25мм жабқыштар салу	дана	204	204
6.	ф50мм жабқыштар салу	дана	5	6
7.	ф100мм жабқыштар салу	дана	40	40
8.	Өртке арнплған гидранттар салу	дана	17	17
9.	Құбырларды дезинфекция жасап жуу	мп	5776,918	5890,918
10.	ф1,5м темір-бетон құдықтар орнату	дана	74	77
11.	Асфальтобетон төсеніштерін жасау	м2	5650	4998

12.	Бортты бетон тастарын орнату	пм	641	641

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады:

11.Жабдық жеке сынақтан және комплексті тексерістен өткеннен кейін қабылдауға алу туралы акті негізінде белгіленген.

12. Еңбек қорғау шаралары, жарылғышқауіпсіздендіру, өртқауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және антисейсмикалық шаралар , жоба бойынша қаралған _____

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған _____

14. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *135 094,4 мын тенге*, оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары *127 215,0 мын тенге*; мемлекеттік сараптама ЖІЖ бірге *5 989 мың тенге, басқа* шығындар 1890,2 мың тенге№

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙКОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған объект *Алматы облысы, Қапшағай қаласындағы «Мостооряд» шағын ауданының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау және салу»*

Предъявленный к приемке объект: «*Реконструкция и строительство системы водоснабжения микрорайона «Мостооряд» в городе Капшагай»*

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: И.Сугуров

Комиссия төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя комиссии: Т. Абишов

Е.Серикбаев

Е.Кравченко

А. Аскарбаев

А. Камаубаев

Ж. Абдикеримов

Б.Максаламова

К. Темиралиев

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №18 от 16.03.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИК IRTYKZKA, ИИК: KZ939652700007057664, Кбе 12, Филиал АО"FORTEбАНК" в г.Каскелен,
БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Реконструкция и строительство системы водоснабжения микрорайона "Мостоотряд"в г.Капшагай

Акт Ф-3
выполненных работ за апрель месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**431**	Реконструкция и строительство системы водоснабжения микрорайона "Мостоотряд г.Капшагай	**тенге**	127 213 050	38 163 915	38 163 915	0	0	3 351 085	2 992 040	359 045	41 515 000	37 066 964	4 448 036
		ИТОГО:	**тенге**	**127 213 050**	**38 163 915**	**38 163 915**	**0**	**0**	**3 351 085**	**2 992 040**	**359 045**	**41 515 000**	**37 066 964**	**4 448 036**

Заказчик:

Руководитель отдела "ЖКХ и ЖИ"

Серикбаев Е.П.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО"Қарасай Құрылыс"

А.К.Аскарбаев

Акт № 00000000002 от 23 апреля 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капчагай**

Основание: **Договор №18 от 16.03.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения мик-на "Мостоотряд" г.Капчагай	1	шт	41 515 000,00	41 515 000,00

Итого: 41515000,00
В том числе НДС 4 448 035,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 41 515 000,00 KZT
Сорок один миллион пятьсот пятнадцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО ForteBank
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капчагай

БИН: 130840011038
Адрес:
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Форма 2

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения мкр-н Мостоотряд в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Водопроводные сети

Акт
выполненных работ за май 2015 год
Водопроводные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5 818,14	80,86	75,27	470455	437931	195957	0,04	226
		м3 грунта		5,59	27,84	40041	161977	97	0,11	647
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	179,94	302,12	–	54364	–	61432	2,13	383
		м3 грунта		302,12	–	54364	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(приямки)	16,6334	302,12	–	5025	–	5679	2,13.	35
		м3 грунта		302,12	–	5025	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах,а также от аодопроводных и канализационных труб в грунтах 2 группы k=1,15	60,816	289,53	–	17608	–	19897	2,04	124
		м3 грунта		289,53	–	17608	–	113	–	–

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18948232**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**48450630**
- материалы, тенге	15360367
- сметная заработная плата, тенге	6872960
Налог (2 %)	969013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49419643**
НДС (12 %)	5930357
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55350000**

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

_____ **Серикбаев Е.П.**

гл. спец ЖКХ и ЖИ
города Капшагай
Кенибеков Е.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____ **Айнакулов К.С.**

Акт № 00000000003 от 8 мая 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капчагай**

Основание: **Договор №18 от 16.03.15 г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения мик-на "Мостоотряд" г.Капчагай	1	шт	55 355 000,00	55 355 000,00

Итого: 55355000,00
В том числе НДС 5 930 892,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 55 355 000,00 KZT
Пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО ForteBank ,

БИК:IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капчагай

БИН: 130840011038
Адрес: г.Капчагай ул.Жамбыла 13
Расчетный счет: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай" Форма КС3

Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""

Договор №18 от 16.03.2015г

Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.

БИК IRTYKZKA, ИИК: KZ939652700007057664, Кбе 12, Филиал АО"FORTEбАНК" в г.Каскелен,
БИН 040140003242

Наименование стройки и его адрес -Реконструкция и строительство системы водоснабжения микрорайона "Мостоотряд"в г.Капшагай

Акт Ф-3
выполненных работ за апрель месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раниее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**431**	Реконструкция и строительство системы водоснабжения микрорайона "Мостоотряд г.Капшагай	**тенге**	127 213 050	38 163 915	38 163 915	0	0	3 351 085	2 992 040	359 045	41 515 000	37 066 964	4 448 036
		ИТОГО:	**тенге**	**127 213 050**	**38 163 915**	**38 163 915**	**0**	**0**	**3 351 085**	**2 992 040**	**359 045**	**41 515 000**	**37 066 964**	**4 448 036**

Заказчик:

Руководитель отдела "ЖКХ и ЖИ"

_____ **Серикбаев Е.П.**

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО"Қарасай Құрылыс"

_____ **А.К.Аскарбаев**

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

Подрядчик:ТОО"Қарасай Құрылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения мкр-н Мостоотряд в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Водопроводные сети

Акт №1

выполненных работ за апрель 2015 год

Водопроводные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9597,722	80,86	75,27	776072	722421	298024	0,04	373
		м3 грунта		5,59	27,84	40041	267201	97	0,11	1067
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	296,837	302,12	–	89680	–	101339	2,13	632
		м3 грунта		302,12	–	89680	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(приямки)	27,438	302,12	–	8290	–	9367	2,13.	58
		м3 грунта		302,12	–	8290	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах,а также от аодопроводных и канализационных труб в грунтах 2 группы k=1,15	100,32	289,53	–	29046	–	32822	2,04	205
		м3 грунта		289,53	–	29046	–	113	–	–

5 П9-7-1	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,25м3	424,593	64,69	60,22	27467	25569	11013	0,03	13
	м3		4,47	22,27	1898	9456	97	0,095	40
6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	17037,941	97,38	97,38	1659155	1659155	331899	–	–
	т		–	19,48	–	331899	100	0,41	6986
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10022,318	4,33	3,73	43397	37383	17888	0,00382	38
	м3 грунта		0,55	1,29	5512	12929	97	0,00427	43
8 Е1-18-5	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы	4317,292	56,25	52,36	242848	226053	97408	0,027	117
	м3 грунта		3,89	19,37	16794	83626	97	0,08	334
9 П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	7339,395	97,38	97,38	714710	714710	142971	–	–
	т		–	19,48	–	142971	100	0,41	3009
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9283,901	7,45	7,45	69165	69165	21793	–	–
	м3 грунта		–	2,42	–	22467	97	0,01	75
11 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	2155,948	447		963709				
	м3								
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9283,9	24,78	5,19	230055	48183	176325	0,12	1153
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	181779	–	97	–	–
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	424,593	154,22	–	65481	–	73993	1,1178	475
	м3 грунта		154,22	–	65481	–	113	–	–

Раздел 3 Трубопроводы

14 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	211	1184,83	175	249999	36925	66504	1,17	247
	м3 основания		176,73	65,72	37290	13867	130	0,32	68
15 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	3	81408	34666,62	244224	104000	217565	271,4	814,2
	км трубопровода								

			46575	9210,98	139725	27633	130	35,72	107,16
16 Ц8-472-2	Укладка детекционной ленты	3000	65,85	3,8	197550	11400	76694	0,16	492
	м								
			26,45	0,46	79350	1380	95	0	
17 1-1-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2сп	2,383	47800		113907				
	т								
18 8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, -110мм,	4212,87	468		1971622				
	м								
19 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ктрр1=1,637; кзпр1=1,637;	100	344,84	259,48	34484	25948	19213	0,48	48
	шт								
			79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26
20 8-4-3388 доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ SDR 17, DN 110, PN 10СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	552		55200				
	шт								
23 8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	96	552		52992				
	шт								
24 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	21	448,88	20,37	5387	428	7488	1,61	34
	задвижка или клапан								
			266,51	7,76	5597	163	130	0,03	–
25 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	264,72	7,99	794	24	656	1,01	3
	задвижка или клапан								
			165,6	2,59	497	8	130	0,01	–
26 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25мм	109	264,72	7,99	28854	871	23833	1,01	110
	задвижка или клапан								
			165,6	2,59	18050	282	130	0,01	1,1
27 9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	21	15504		325584				
	шт								
28 9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	3	7386		22158				
	шт								
29 9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	109	958		104422				

		шт								
30	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18124,62	42,54	163122	383	4057	2,09	19
		шт								
				331,2	15,52	2981	140	130	0,08	1
31	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	422,33	20,37	845	41	834	1,86	3,72
		шт								
				313,09	7,76	626	16	130	0,03	–
32	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	2	13000		26000				
		комплект								
	Раздел 5 Колодцы									
33	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	48,335	4105,29	2161,85	129563	104493	142638	10,19	493
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1650,83	619,19	79793	29929	130	2,37	115
34	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	34	746		25364				
		шт								
35	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3,25	6050		19662,5				
		м								
36	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	60,52	5500		332860				
		м								
37	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	19,38	22100		428298				
		м3								
38	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)на упоры	3,74	4815		18008				
		м3								
39	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	34	13400		455600				
		комплект								
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	769,83	251,62	4,39	126479	3380	40524	0,24	185
		м2 поверхности								
				42,95	1,66	33064	1278	118	0,01	8
41	Е7-20-3	Соеденительные элементы	0,805	177199,02	2100,01	93173	1691	11393	49,11	40

	т стальных элементов								
			9315	794,36	7499	639	140	3,88	3
42 Е13-26-17	Окраска металлических сгрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	25,59	135,13	0,28	3457,9767	7	149	0,03	–
	м2								
			6,37	0,12	163	3	90	0	–
43 Е6-1-1	Устройство бетонной стмостки	18,7	5052,03	75,91	61685	1420	4983	1,55	29
	м3								
			225,11	28,67	4210	536	105	0,14	1

Раздел 6 Разные работы

44 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	142,17	469,33	195,05	133472	27730	52749	1,78	253
	м3 конструкции								
			274,29	4,68	38996	665	133	0,02	3
51 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка при автомобильных перевозках	378	31,17	31,17	11782	11782	8248	–	–
	т								
			–	21,82	–	8248	100	0,46	348
52 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	378	97,38	97,38	36810	36810	7363	–	–
	т								
			–	19,48	–	7363	100	0,41	309
53 Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	9	11,3	0,79	102	7	68	0,06	0
	дерево								
			10,51	0,29	95	3	70		–
54 Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	5	43,8	2,92	219	15	147	0.24	2
	дерево								
			40,88	1,09	204	5	70	0,01	–
55 Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	9	23,45	23,45	211	211	49	–	–
	пень								
			–	7,81	0	70	70	0,03	1
56 Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	5	64,43	64,43	322	322	75	–	–
	пень								
			–	21,47	0	107	70	0,07	1

57	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	9	25,33	1,53	228	14	154	0,15	3
		дерево		23,81	0,58	214	5	70		–
58	Е1-193-7	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	5	156,08	7,81	780	39	529	0,93	5
		дерево		148,27	2,92	741	15	70	0,02	–
59	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка при автомобильных перевозках	3,958	31,17	31,17	123	123	60	–	–
		т		–	21,82	0	86	70	0,46	4
60	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза ;	3,958	97,38	97,38	385	385	54	–	–
		т		–	19,48	0	77	70	0,41	3
		Всего прямые затраты				**10336978**	**3188805**			**7552**
						1146242	**844777**			**2489**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6007183				
		Накладные расходы, тенге				2376848				
		- заработная плата, тенге				337311				
		- трудоемкость, чел-ч				1124				
		Стоимость демонтируемых материалов				2171286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				762830				
		Всего				**13476656**				
		Временные здания и сооружения (1,92 %)				258755				
		- сметная заработная плата, тенге				36484				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				207				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				284323				
		- сметная заработная плата, тенге				130789				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				796				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				137354				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				54942				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14212030**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**36340161**				

- материалы, тенге	15360367
- сметная заработная плата, тенге	6872960
Налог (2 %)	726803
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37066964**
НДС (12 %)	4448036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41515000**

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

_____**Серикбаев Е.П.**

Подрядчик:
Главный инженер ТОО"Қарасай Құрылыс"

_____**Намазбаев Ж.М.**

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____**Айнакулов К.С.**

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай" Форма 2

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения мкр-н Мостоотряд в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Водопроводные сети

Акт

выполненных работ за май 2015 год

Водопроводные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5 818,14	80,86	75,27	470455	437931	195957	0,04	226
		м3 грунта								
				5,59	27,84	40041	161977	97	0,11	647
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	179,94	302,12	–	54364	–	61432	2,13	383
		м3 грунта								
				302,12	–	54364	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(приямки)	16,6334	302,12	–	5025	–	5679	2,13.	35
		м3 грунта								
				302,12	–	5025	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах,а также от аодопроводных и канализационных труб в грунтах 2 группы k=1,15	60,816	289,53	–	17608	–	19897	2,04	124
		м3 грунта								
				289,53	–	17608	–	113	–	–

10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8039,859	7,45	7,45	59897	59897	18873	–	–
		м3 грунта								
				–	2,42	–	19456	97	0,01	65
11	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	7904,032	447		3533102				
		м3								
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8039,86	24,78	5,19	199228	41727	152698	0,12	999
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	157420	–	97	–	–
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	367,697	154,22	–	56706	–	64078	1,1178	411
		м3 грунта								
				154,22	–	56706	–	113	–	–
	Раздел 3 Трубопроводы									
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	183,03	1184,83	175	216859	32030,25	57688	1,17	214
		м3 основания								
				176,73	65,72	32347	12029	130	0,32	59
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1045	70436,41	7806,78	7361	816	7536	290,95	30
		км		52526,25	2949,75	5489	308	130	14,4	2
17	С130806-8 Из	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	102,408	148	--	15156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-66 И	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,51	279	--	700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,074	79078,47	12276,22	5852	908	5848	310,5	23
		км		56148,75	4636,8	4155	343	130	22,64	2
20	С130806-79 И	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	74,296	629	--	46732	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-20-1 И	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,1045	157026,61	33971,16	16409	3550	7255	233,34	24
		км		40572	12834	4240	1341	130	62,68	7
22	Е0122-20-3 И	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0025	231337,34	34887,99	578	87	176	235,52	1
		км		40882,5	13178,14	102	33	130	64,37	--
23	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	80	178,55	24,65	14284	1972	15070	0,69	55
		фланец		144,9	--	11592	--	130	--	--
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	85	11,42	850	114	942	0,37	4
		фланец		72,45	--	725	--	130	--	--
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	408	85	11,42	34680	4659	38427	0,37	150
		фланец		72,45	--	29560	--	130	--	--
26	С130809-30 И	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	408	157	--	64056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-33 И	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	305	--	3050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-36 И	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	80	552	--	44160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0418	138118,84	56798,21	5773	2374	5089	359,61	15
		т		72191,25	21455,55	3018	897	130	104,79	4
30	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 25х2,0 мм	204	181	--	36924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	5	181	--	905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	2,598	81408	34666,62	244224	90064	188412	271,4	705
		км трубопровода								
				46575	9210,98	121002	23930	130	35,72	93
33	Ц8-472-2	Укладка детекционной ленты	2629	65,85	3,8	173120	9990	67209	0,16	492
		м								
				26,45	0,46	69537	1209	95	0	
34	1-1-855	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2сп	2,06391	47800		98655				
		т								
35	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, -110мм,	1416,13	468		662749				
		м								
36	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ktpp1=1,637; kзпр1=1,637;	88	344,84	259,48	30346	22834	16907	0,48	42
		шт								
				79,96	67,83	7036	5969	130	0,26	23
37	8-4-3388 доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ SDR 17, DN 110, PN 10СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	79	552		43608				
		шт								
38	С130804-273	Отвод полиэтиленовы литой 45гр ПЭ 10017 DN 110	3	868	--	2604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-278	Отвод полиэтиленовы литой 90гр ПЭ 10017 DN 110	6	892	--	5352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	83	552		45816				

		шт								
41	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	19	448,88	20,37	5387	387	6774	1,61	31
		задвижка или клапан								
				266,51	7,76	5064	147	130	0,03	–
42	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	264,72	7,99	529	16	437	1,01	3
		задвижка или клапан								
				165,6	2,59	331	5	130	0,01	–
43	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25мм	95	264,72	7,99	25148	759	20771	1,01	96
		задвижка или клапан								
				165,6	2,59	15732	246	130	0,01	1,0
44	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	19	15504		294576				
		шт								
45	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	7386		14772				
		шт								
46	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	95	958		91010				
		шт								
47	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18124,62	42,54	144997	340	3606	2,09	17
		шт								
				331,2	15,52	2650	124	130	0,08	1
48	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	422,33	20,37	845	41	834	1,86	4
		шт								
				313,09	7,76	626	16	130	0,03	–
49	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	2	13000		26000				
		комплект								
	РАЗДЕЛ 4.Футляры									
53	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300мм	0,031	231930,36	98793,23	7190	3063	5946	579,6	18
		км		110227,5	37319,51	3417	1157	130	182,28	6
54	Е0122-20-8 И	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,031	651036,98	120032,08	20182	3721	4706	410,21	13
		км		71440,88	45343,35	2215	1406	130	221,46	7

55	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	31,124	3560	--	110801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	31	267,06	0,32	8279	10	6815	0,97	30
		м		168,97	0,13	5238	4	130	--	--
	Раздел 5 Колодцы									
57	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	56,865	4105,29	2161,85	129563	122934	167810	10,19	579
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1650,83	619,19	93874	35210	130	2,37	135
58	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	40	746		29840				
		шт								
59	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3,83	6050		23171,5				
		м								
60	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	69,42	5500		381810				
		м								
61	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	22,8	22100		503880				
		м3								
62	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)на упоры	4,4	4815		21186				
		м3								
63	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	40	13400		536000				
		комплект								
64	Е8-4-7 ??	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	? 905,7	251,62	4,39	227892	3976	47676	0,24	217
		м2 поверхности								
				42,95	1,66	38900	1503	118	0,01	9
65	Е7-20-3	Соеденительные элементы	0,9477	177199,02	2100,01	167932	1990	11305	49,11	47
		т стальных элементов								

				9315	794,36	8828	753	118	3,88	4
66	С12021-267	Стремянки	1,31074	133700	--	175246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	30,1208214	135,13	0,28	4070	8	176	0,03	–
		м2								
				6,37	0,12	192	4	90	0	–
68	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	22	5052,03	75,91	111145	1670	6588	1,55	34
		м3								
				225,11	28,67	4952	631	118	0,14	1
	Раздел 6 Разные работы									
69	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	142,17	469,33	195,05	66725	27730	46800	1,78	253
		м3 конструкции								
				274,29	4,68	38996	665	118	0,02	3
70	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных омесей толщиной 12 см	5558	94,53	20,5	525374	113932	97570	0,05	266
		м2		7,37	5,83	40971	32390	133	0,02	117
71	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотнсстью каменных материалов 3 м/м3 и более	5558	399,83	18,41	2222252	102309	90280	0,04	243
		м2		7,45	4,76	41418	26462	133	0,02	90
72	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14К=2 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя	5558	130,01	--	722586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	92	391,35	17,65	36004	1624	1548	0,04	4
		м2		6,83	5,82	628	535	133	0,02	2

74	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	92	272,29	--	25051	--	8	--	--
		м2		0,07	--	6	--	133	--	--
78	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.	5,703	41054,98	7365,73	234137	42007	270395	186,3	1062
		км		33689,25	2782,08	192130	15866	130	13,59	77
82	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	641	141,28	--	90559	--	120443	0,88	565
		м		141,28	--	90559	--	133	--	--
83	Е0127-34-1 И	Установка бортовых бетонных камней сечением	0	425,56	7,63	0	0	0	0,8	0
		м		124,98	2,02	0	0	133	0,01	0
84	С143003-9 И	Камни бетонные бортовые /Гост 6665-91/М-300	22,158	23900	--	529572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка при автомобильных перевозках	377,622	31,17	31,17	11770	11770	8240	–	–
		т								
				–	21,82	–	8240	100	0,46	348
90	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	377,622	97,38	97,38	36773	36773	7356	–	–
		т								
				–	19,48	–	7356	100	0,41	309
91	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	9	11,3	0,79	102	7	68	0,06	0
		дерево								
				10,51	0,29	95	3	70		–
92	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	5	43,8	2,92	219	15	147	0.24	2
		дерево								
				40,88	1,09	204	5	70	0,01	–
93	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	9	23,45	23,45	211	211	49	–	–

		пень								
				–	7,81	0	70	70	0,03	1
94	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	5	64,43	64,43	322	322	75	–	–
		пень								
				–	21,47	0	107	70	0,07	1
95	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	9	25,33	1,53	228	14	154	0,15	3
		дерево								
				23,81	0,58	214	5	70		–
96	Е1-193-7	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	5	156,08	7,81	780	39	529	0,93	5
		дерево								
				148,27	2,92	741	15	70	0,02	–
97	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка при автомобильных перевозках	3,9590202	31,17	31,17	123	123	60	–	–
		т								
				–	21,82	0	86	70	0,46	4
98	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза ;	3,9590202	97,38	97,38	386	386	54	–	–
		т								
				–	19,48	0	77	70	0,41	3
		Всего прямые затраты				**13781814**	**967266**	1666988		**6912**
						1178887	**301195**			**1810**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8009099				

Накладные расходы, тенге	3168942
- заработная плата, тенге	475341
- трудоемкость, чел-ч	2377
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1017045,2
Всего	**17967801**
Временные здания и сооружения (1,92 %)	344982
- сметная заработная плата, тенге	158692
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	379075
- сметная заработная плата, тенге	53450
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	183128
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	73246

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18948232**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**48450630**
- материалы, тенге	15360367
- сметная заработная плата, тенге	6872960
Налог (2 %)	969013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49419643**
НДС (12 %)	5930357
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55350000**

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

_____ **Серикбаев Е.П.**

гл. спец. ЖКХ и ЖИ города Капшагай
Кенжебеков Е.К.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____ **Айнакулов К.С.**

Форма 2

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения мкр-н Мостоотряд в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Водопроводные сети

Акт №1

выполненных работ за июль 2015 год

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2 493,49	80,86	75,27	201624	187685	106176	0,04	97
		м3 грунта								
				5,59	27,84	40041	69419	97	0,11	277
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	77,12	302,12	–	23299	–	26328	2,13	164
		м3 грунта								
				302,12	–	23299	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы(приямки)	7,1286	302,12	–	2154	–	2434	2,13.	15
		м3 грунта								
				302,12	–	2154	–	113	–	–

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах,а также от аодопроводных и канализационных труб в грунтах 2 группы k=1,15	26,064	289,53	–	7546	–	8527	2,04	53
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				289,53	–	7546	–	113	–	–
5	П9-7-1	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,25м3	367,697	64,69	60,22	23786	22143	9537	0,03	11
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				4,47	22,27	1644	8189	97	0,095	35
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	14754,8572	97,38	97,38	1436828	1436828	804627	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	19,48	–	804627	100	0,41	6049
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8679,328	4,33	3,73	37581	32374	15491	0,00382	33
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0,55	1,29	4774	11196	97	0,00427	37
8	Е1-18-5	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы	3738,774	56,25	52,36	210306	195762	84355	0,027	101
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				3,89	19,37	14544	72420	97	0,08	289
9	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза	6355,9172	97,38	97,38	618939	618939	623813	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	19,48	–	123813	100	0,41	2606

РАЗДЕЛ 2.Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП

14	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	5,7335	22220,81	488,06	127403	2798	82756	68,2	391
		км		—	—	—	—	—	—	—
				10919,25	183,71	62606	1053	130	0,9	5

		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
50	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	10	1003,17	207,29	10032	2073	6929	2,31	23
		врезка		455,4	77,63	4554	776	130	0,38	4
51	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,1045	9302,01	--	972	--	1255	59,23	6
		км		9237,38	--	965	--	130	--	--
52	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,703	9492,63	--	54136	--	68485	59,23	338
		км		9237,38	--	52681	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
75	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	5558	490,37	17,65	2725476,46	98099	93511	0,04	222,32
		м2		6,83	5,82	37961	32348	133	0,02	111,16
76	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	5558	121,64	--	676075	--	170	--	1
				0,02		111		133		
77	Е22-41-1 (ДМ)	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	74,1	3051,14	1729,48	226089	128154	174937	8,15	604
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1320,66	495,36	97861	36706	130	1,9	141

79	Е22-36-1 (ДМ)	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 25 мм	148	141,08	12,22	20880	1809	25689	0,74	109
		задвижка или клапан								
				128,86	4,66	19071	690	130	0,02	3
80	Е22-36-1 (ДМ)	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	141,08	12,22	705	61	868	0,74	0
		задвижка или клапан								
				128,86	4,66	644	23	130	0,02	–
81	Е22-36-2 (ДМ)	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	40	255,63	19,65	10225	786	12674	1,4	0
		задвижка или клапан								
				235,98	7,76	9439	310	130	0,03	1
83	Е0127-34-1 Изм.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	641	425,56	7,63	272783,96	4888	108273	0,8	515
		м		124,98	2,02	80112	1295	133	0,01	4
84	С143003-9 Изм.	Камни бетонные бортовые /Гост 6665-91/М-300	6,687	23900	--	159819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	У1-47-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж Знак-указатель типа I, строительные работы	3	1973,62	941	5921	2823	4714	6,28	19
		указат.		1032,62	276,95	3098	831	120	1,37	4
86	У1-47-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	ДемонтажЗнак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций	3	804,58	7,54	2414	23	2156	4,62	14
		указат.		797,03	1,51	2391	5	90	0,01	--

87	У1-47-2	Монтаж Знак-указатель типа I, строительные работы	3	3065,31	1344,28	9196	4033	7620	10,47	31
		указат.		1721,03	395,65	5163	1187	120	1,96	6
88	У1-47-3	Монтаж Знак-указатель типа I, монтаж металлоконструкций	3	1339,16	10,78	4017	32	3592	7,71	23
		указат.		1328,39	2,15	3985	6	90	0,01	--
	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	28	62,63	13,62	1754	381	1957	0,36	10
		яма		49,01	5,17	1372	145	129	0,02	1
	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	28	166,75	--	4669	0	5954	0,9	25
		шт		164,84	--	4615	0	129	--	--
	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	28	3760	--	105280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты				**6979913**	**2739691**			**2806**
						480632	**1165039**			**9574**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5600235				
		Накладные расходы, тенге				2314076				
		- заработная плата, тенге				347111				
		- трудоемкость, чел-ч				1736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				557639				
		Всего				**9851628**				

Временные здания и сооружения (1,92 %)	189151
- сметная заработная плата, тенге	26670
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	207844
- сметная заработная плата, тенге	29306
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100408
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40163
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10389194**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**26565170**
- материалы, тенге	14319800,9
- сметная заработная плата, тенге	5238675
Налог (2 %)	531303
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27096473**
НДС (12 %)	3251577
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30348050**

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ г.Капшагай"

Серикбаев Е.П.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка **Тулемисов Е.Т.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Айнакулов К.С.