Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "РСУ", г. Алматы, микрорайон Карасу, ул. Шоссейная, 9В; БИН 980340002792

Акт 3 за октябрь 2019года
Выполненных работ к Договору № 190013/00 от 2019-04-03

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Гаппарова №2 г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	8 384 956,00	8 384 956,00		8 295 693,00	89 263,00		89 263,00
2	Капитальный ремонт ул. Масанчи 4 г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	10 275 109,00	10 275 109,00		10 275 109,00			0,00
	Всего по акту:	тенге	18 660 065,00	18 660 065,00	0,00	18 570 802,00	89 263,00	0,00	89 263,00

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"

Абдрахманов Г.
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ"

А. И. Стрельцов
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «РСУ»

Договор 190013/00 от 2019-04-03

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области)
Наименование объекта - Капитальный ремонт улицы Гаппарова №2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,6920		2650,87	12438
		Итого оплата труда:				274,12	1286
		Итого эксплуатация машин:				826,13	3876
		Итого материалов:				1712,31	8034
		Накладные расходы	%	--		283,57	1331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	1101
		Сметная стоимость:				3169,20	14870
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,1960		940,52	2065
		Итого оплата труда:				274,12	602
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1,96	4
		Накладные расходы	%	--		211,74	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	202
		Сметная стоимость:				1244,44	2733
3	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,8750		1401,93	2629
		Накладные расходы	%	--		58,88	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	219
		Сметная стоимость:				1577,68	2958
4	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4480		2434,68	1091
		Накладные расходы	%	--		102,26	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	91
		Сметная стоимость:				2739,89	1227
5	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4570		2434,68	1113
		Накладные расходы	%	--		102,26	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	93
		Сметная стоимость:				2739,89	1252
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0124		76206,13	945
		Итого оплата труда:				626,25	8
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	16
		Итого материалов:				74933,96	929
		Накладные расходы	%	--		3594,15	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86184,30	1069
7	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,6400		1149,14	17973
		Итого оплата труда:				51,85	811
		Итого эксплуатация машин:				68,09	1065
		Итого материалов:				1049,55	16415
		Накладные расходы	%	--		80,84	1264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	1539
		Сметная стоимость:				1328,38	20776
8	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	15,6400		526,25	8231
		Итого оплата труда:				0,34	5
		Итого эксплуатация машин:				0,06	1
		Итого материалов:				525,85	8224
		Накладные расходы	%	--		22,31	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	686
		Сметная стоимость:				592,45	9266
9	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0046		76206,13	351
		Итого оплата труда:				626,25	3
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	6
		Итого материалов:				74933,96	345
		Накладные расходы	%	--		3594,15	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	29
		Сметная стоимость:				86184,30	396
10	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,6400		1363,64	21327
		Итого оплата труда:				51,91	812
		Итого эксплуатация машин:				68,24	1067
		Итого материалов:				1263,90	19767
		Накладные расходы	%	--		89,89	1406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	1819
		Сметная стоимость:				1569,82	24552

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	15,6400		315,60	4936
		Итого оплата труда:				0,17	3
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1
		Итого материалов:				315,40	4933
		Накладные расходы	%	--		13,36	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	412
		Сметная стоимость:				355,28	5557
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				73097
	Итого прямые затраты:		Тенге				2128
	Накладные расходы I уровня		Тенге				75226
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3159
	Накладные расходы II уровня		Тенге				78385
	ИТОГО:		Тенге				6271
	Сметная прибыль		Тенге				84656
	ИТОГО по акту:		Тенге				2641
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				87297
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1257
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				88554
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				8855
	Тендерная скидка		Тенге				79699
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				9564
	НДС 12%		Тенге				89263
	Итого по акту с учетом НДС						

Принял:

И.о. руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"

Абдрахманов Г.

Сдал:
Директор
ТОО «РСУ»

Стрельцов А.И.