Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «АДС-2001»

Наименование стройки: "Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 8)"
Договор: №47 от 5.03.2018г.

С П Р А В К А №2 от 9.07.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		47	05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	12 701 440,00	-	-	-	-	-	-	1 360 869	
За отчетный период .	**8 701 440,00**	**7 769 143**						**932 297**	**8 701 440,00**

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Оспанов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №47 от 5.03.2018г.
Наименование стройки: "Строительство тридцати квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 8) "

Акт выполненных работ №2 от 09.07.2018
за июль 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 1-1-1. Снятие и хранение растительного грунта						
1	**11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1550**	**27,05**	**41921**	**59,1**
								———
								8861
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	15,252		14994	
		Итого по заработной плате					**14994**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	15,252	2748,58	41921	
						———	———	
						983,07	14994	
		Итого по эксплуатации машин					**41921**	
2	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=7,000;**	м3 грунта		**10850**	**25,04**	**271679**	**59,1**
								———
								57427
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	98,8435		97170	
		Итого по заработной плате					**97170**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	98,8435	2748,58	271679	
						———	———	
						983,07	97170	
		Итого по эксплуатации машин					**271679**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1550**	**27,05**	**41921**	**59,1**
								———
								8861
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	15,252		14994	
		Итого по заработной плате					**14994**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	15,252	2748,58	41921	
						———	———	
						983,07	14994	
		Итого по эксплуатации машин					**41921**	
4	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=7,000;**	м3 грунта		**10850**	**25,04**	**271679**	**59,1**
								———
								57427
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	98,8435		97170	
		Итого по заработной плате					**97170**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	98,8435	2748,58	271679	
						———	———	
						983,07	97170	
		Итого по эксплуатации машин					**271679**	
		Итого прямые затраты по смете					**627 200**	
		в том числе						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					627 200	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					224 328	
		Накладные расходы I уровня, тенге					132 576	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					759 776	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					32 215	
		Итого, тенге					791 991	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					63 359	
		Итого по смете на подряд, тенге					**855 350**	
		ЛС 2-1-1. Общестроительные работы ниже отм. 0.000						
	Раздел 1 Подземная часть							
	1.1 Земляные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**41-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750;**	т		**2049,25**	**212,32**	**435097**	**–**
2	**21-010103-0401**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3К=1,750;**	м3		**2049,25**	**230,36**	**472065**	**–**
3	**11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		**1171**	**15,49**	**18134**	**59,1**
								———
								4497
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	3,88772	691,72	2689	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	4,32099		4920	
		Итого по заработной плате					**7609**	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,09368	1961,12	184	
						———	———	
						853,65	80	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,22731	3582,27	15143	
						———	———	
						1145,01	4840	
		Итого по эксплуатации машин					**15327**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракц	м3	0,00004	0,04684	2523,08	118	
		Итого по материалам					**118**	
	1.2 СВАИ							
6	**21-041204-9906**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)**	м		**937,592**	**3761,05**	**3526330**	**–**
8	**21-041204-9903**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)**	м		**84**	**3513,46**	**295131**	**–**
9	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**202,58**	**270**	**54697**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	22-050105-0101	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 4 кг/1м3)К=4,000;**	кг		**810,32**	**1375,93**	**1114944**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1					**5 916 398**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 689	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 327	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 920	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 463 285	
		- перевозка грузов, тенге					435 097	
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 497	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 920 895	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					251 046	
		Итого, тенге					6 171 941	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					493 755	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**6 665 696**	
		Итого прямые затраты по смете					**5 916 398**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 689	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 327	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 920	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 463 285	
		- перевозка грузов, тенге					435 097	
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 497	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 920 895	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					251 046	
		Итого, тенге					6 171 941	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					493 755	
		Итого по смете на подряд, тенге					**6 665 696**	
		ЛС 9-1-1. Забивка пробных свай						
1	11-050101-0206	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	3 железобетона		**5,46**	**14445,42**	**78872**	**58,7**
								———
								16508

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	3,67	20,0382	844,09	16914	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	9,828		11209	
		Итого по заработной плате					**28123**	
	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,1638	131,59	22	
						———	———	
						–	–	
	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	8,2992	1750,71	14529	
						———	———	
						–	–	
	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,1638	2206,8	361	
						———	———	
						983,07	161	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1092	2887,57	315	
						———	———	
						983,07	107	
	31-020101-0201	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3	маш.-ч	1,52	8,2992	4575,99	37977	
						———	———	
						1145,01	9503	
	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	1,2558	6491,7	8152	
						———	———	
						1145,01	1438	
		Итого по эксплуатации машин					**61356**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,02	5,5692	–	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4368	196,55	86	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10	кг	0,02	0,1092	247,04	27	
	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,02184	18437,52	403	
	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не боле	т	0,00009	0,0004914	174248,96	86	
		Итого по материалам					**602**	
2	**21-041204-9906**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 (W8)**	м		**60**	**3761,05**	**225663**	**–**
3	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**5,46**	**270**	**1474**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**22-050105-0101**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (расход 4 кг/1м3)К=4,000;**	кг		**21,84**	**1375,93**	**30050**	**–**
5	**11-050101-1002**	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая		**6**	**2700**	**16200**	**58,7**
								———
								6476
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1,42	8,52	844,09	7192	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	4,5		3841	
		Итого по заработной плате					**11033**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрес	маш.-ч	0,75	4,5	16,8	76	
						———	———	
						–	–	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	0,42	17,05	7	
						———	———	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлени	маш.-ч	0,75	4,5	1900,21	8551	
						———	———	
						853,65	3841	
		Итого по эксплуатации машин					**8634**	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,063	0,378	223,82	85	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,06	4812,7	289	
		Итого по материалам					**374**	
		Итого прямые затраты по смете					**352 259**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 106	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 990	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 050	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					258 163	
		Накладные расходы I уровня, тенге					22 984	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					375 243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15 910	
		Итого, тенге					391 153	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 292	
		Итого по смете на подряд, тенге					**422 445**	
		Всего по объекту					**7 943 491**	
		в том числе оборудования					**0,00**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					71 491	
		Итого с временными зданиями и сооружениямми					**8 014 982**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,142%					171 681	
		Итого в текущих ценах 2017 года					**8 186 663**	
		в ценах на 2017 год, К= 1,0					**8 186 663**	
		С понижающим коэффициентом					**7 769 143**	
		НДС (12 %)					932 297	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**8 701 440**	

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Оспанов Р.С.

Подрядчик
Директор ТОО "АДС-2001"
_____ Уразбаев М.М.

Главный специалист сектора строительства
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Тайып Ж.Ш.

Технический надзор
ТОО "Expert Групп"
_____ Окас М.