Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Атырауская область
Мангыстауская область «29» 08 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КомплектМонтажСтройKZ», РК, г. Астана, ул. Кунаева,29/1 оф 21.*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Асержанова А.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Строительство аппратано-программного комплекса волоконно-оптическая линия связи на участке Макат-Мангышлак-Болашак».*
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является *АО «Трансгелеком», вице-президент по телекоммуникациям Темирбаев Б. М.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:
АО Промышленная-строительная телефонная компания «Бителеком», № лицензии ГСЛ 000165 от 13.02.1995г., в лице Президента Бергарипов Х.З.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Сарыарка Сәулет», проект № 138/06-2015.*
утвержденным(ой) *АО «Трансгелеком» за №349 ВП от 05.12.2017 г.*
наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина волоконно – оптического кабеля оптических волокон	км.	769,65	769,65
Ответвление волоконно – оптического кабеля 24 оптических волокон (ОВ)	км.	10,550	10,550
Длина волоконно – оптического кабеля 36 оптических волокон (ОВ)	км.	757,15	757,15
Длина медного кабеля	км.	792	792
Количество оборудование передачи данных	комплект	73	73
Количество станций	шт.	51	51
Ответвление ОК 8	км	1,95	1,95
Технологические контейнеры	шт.	15	15

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Трасса ВОЛС на участке Макат – Мангышлак расположена с железнодорожными путями и протягивается от станции Макат до ст. Мангышлак, общая протяжённость ВОЛС 769,5 км.*
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: *декабрь 2017 года*
(месяц, год)

Окончание работ: *декабрь* 2017 года
(месяц год)

При продолжительности строительства, месяц: *22 месяца;*

По норме или по проекту организации строительства: *22 месяца;*

Фактически, месяц: *1 месяц;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, **канализация**, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение и связь**) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг **по инженерному** и коммунальному **обеспечению**:

Директор Филиала АО «НК «КТЖ» - Атырауское отделение магистральной сети	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Санаров Е.К.**
Начальник Акжайикской дистанции сигнализации и связи (ШЧ-9)	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Таргынов М.Ж.**
Начальник Атырауской дистанция пути (ПЧ-9)	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Жылкыбаев А.Б.**
Начальник Атырауской дистанции электроснабжения	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Тынымов К.Т.**
Начальник Кульсаринской дистанции Сигнализации и связи (ШЧ-11)	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Куттыбаев К.С.**
Начальник Кульсаринской дистанции пути (ПЧ-11)	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Курманбаев Ш.С.**
Директор Филиала АО «НК «КТЖ» - Мангистауское отделение магистральной сети	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Бактыгереев М.Б.**
Начальник Мангистауской дистанции электроснабжения (ЭЧ-5)	наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Кунаев С.**

Начальник Мангистауской дистанции сигнализации и связи (ШЧ-10)	_____ наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Жумасентов Г.С.**
Начальник Мангистауской дистанции пути (ПЧ-13)	_____ наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Курбанов Б.**
Начальник Бейнеуской дистанции пути (ПЧ-12)	_____ наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Айтыманов Б.**
Президент АО НСТК«Бителеком»	_____ наименование организации, ФИО, (при наличии, подпись руководителя, дата, МП)	**Бергарипов Х.З.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство аппаратно-программного комплекса волоконно-оптическая линия связи на участке Макат-Мангышлак-Болашак»***готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Асержанов А.М.

_____
подпись, дата М.П.