Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утвержден
от 25.01.2012г. N19-Ѳ Распоряжением
Акима Актюбинской области
Мухамбетова Архимеда Бегежановича

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «25» января 2011 г.

Актюбинская область, г.Актобе, Алгинский, Мугалжарский, Темирский районы

Государственная приемочная комиссия, назначенная (приказом, распоряжением постановлением и др.) **Распоряжением Акима Актюбинской области**
от **22.12.2011** г. № **461-р**
Акимата Актюбинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя

Умаров Ерхан Болатжанович, Заместитель Акима области;

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика
Маслов Андрей Викторович, Главный инженер проекта ТОО «Интеринж-Алматы»;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Кайдарова Дамеш Куанешовна, и.о. Директора ГУ «Департамент государственного санитарно-эпидемилогического надзора Актюбинской области» (по согласованию);

органов государственной противопожарной службы
Байжомартов Абай Серикбаевич, Начальник ГУ «Департамент Чрезвычайных ситуаций по

Актюбинской области» (по согласованию);

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Иманкулов Жаксыгали Исламович, Начальник ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии» (по согласованию);

других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Боранбаев Нурлан Акабаевич, Начальник ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области»;

Аманбаев Саламат Ермуханович, Директор ГУ «Департамент по контролю и социальной защиты по Актюбинской области» (по согласованию);

местного исполнительного органа

Габидуллин Аскар Маратович, Заместитель Акима г.Актобе;

Нургалиев Азамат Жубатканович, Заместитель Акима Темирского района;

Агыбаев Аслан Шаяхметович, Заместитель Акима Алгинского района;

Койшыкенов Талгат Каримович, Заместитель Акима Мугалжарского района;

заказчика

Гальберг Евгений Валентинович, Заместитель Генерального директора – Технический директор АО «KazTransCom»;

Когай Евгений Викторович, Директор Департамента капитального строительства АО «KazTransCom»;

эксплуатационной организации

Багров Сергей Алексанлрович, Главный инженер Актюбинского филиала АО «KazTransCom»;

генерального подрядчика

Сайфульмулюков Дамир Хабирович, Начальник производственно-экономического отдела АО «ПСТК Бителеком»;

подрядчика

Койбагаров Серик Бакытжанович, Директор ТОО «Бак-Турган»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком АО «KazTransCom» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:
«Магистральная волоконно-оптическая линия связи «Актобе-Жанажол»,
вид строительства: новое строительство
по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Алгинский, Мугалжарский, Темирский районы.

2. Строительство осуществлено на основании
Постановления от «26» сентября 2011 г. № 2536, Акимата г.Актобе

Постановления от «04» июля 2011 г. № 241, Акимата Алгинского района
Постановления от «24» июня 2011 г. № 246, Акимата Мугалжарского района
Постановления от «12» июля 2011 г. № 151, Акимата Темирского района.

и в соответствии с

Разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «05» августа 2011 г. № 412 по Алгинскому, Мугалжарскому, Темирскому районам,

Разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «12» октября 2011 г. № 613 по г.Актобе,
выданных Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Акимата Актюбинской области.

3.Строительство осуществлено подрядчиками:
АО «ПСТК Бителеком», ТОО «Бак-Турган», выполнившими
- прокладку ВОЛС;
- капитальный ремонт помещений узла связи (далее - УС) Заречный;
- установка блочных фундаментов под контейнеры на УС Кандыагаш;
- монтаж электрической сети 0,4 кВ на УС Заречный, Кандыагаш, Кенкияк, Жанажол;
- монтаж 10кВ на УС Кандыагаш;
- монтаж оборудования ДЭС на УС Заречный, Кандыагаш;
- благоустройство и ограждение территорий УС Кандыагаш, Жанажол;

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана Генеральным проектировщиком ТОО «Интеринж Алматы», выполнившим рабочий проект «Магистральная ВОЛС «Актобе – Жанажол» и субподрядной организацией ТОО «Компания Ак-жол», выполнившей раздел «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду».

5.Исходные данные для проектирования выданы ТОО «Интеринж Алматы».

6.Строительство осуществлялось по индивидуальному рабочему проекту «Магистральная ВОЛС «Актобе-Жанажол», Инв. № 229/1/ДКС10/1012.

7.Проектно-сметная документация утверждена АО «KazTransCom»

Приказом от « 04 » июля 2011 г. № 163-П
на основании положительного заключения государственной экспертизы
№01-231/11 от « 29 » июня 2011 г., выданного РГП «Госэкспертиза»

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2011 г.;

окончание работ ноябрь 2011 г.
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС: 18 месяцев;
фактически: 4 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- заводской паспорт на волоконно-оптический кабель;
- сертификаты на используемые компоненты ВОЛП;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- протоколы входного контроля и проверки строительной длины волоконно-оптического кабеля и ЗПТ;
- журналы производства работ и авторского надзора;
- исполнительная документация по прокладке ВОЛС;
- протоколы испытаний ДГУ;
- акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации;
- акт ввода в эксплуатацию системы газового пожаротушения и пожарной сигнализации;
- заключение рабочей комиссии о проверке готовности объекта для предъявления его к приемке в эксплуатацию государственной приемочной комиссией от 02.12.2011 г.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему Заключению.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Мощность, производительность и т.д.	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Протяженность	км	283	283
Оптический кабель	км	291,09	283,167
Количество оптических волокон в кабеле	шт	24	24
Контейнер КВК 02-9-2,5-2,9	шт	1	1
Контейнер КВК 02-6,33-2,31-2,6	шт	1	1
Электрогенератор Geko 30003 ED-S/DEDA (24кВт)	шт	2	2
Электрогенератор Geko 85003 ED-S/DEDA(68 кВт)	шт	1	1

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Волоконно-оптический кабель связи проложен в защитной политэтиленовой трубке диаметром 40 мм, на глубине 1,2 м. Разработка грунта велась кабелеукладчиком с предварительной пропоркой, а в местах пересечений с инженерными сооружениями - ручным способом.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно протоколам приемо-сдаточных испытаний.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствии с рабочим проектом «Магистральная ВОЛС УС Актобе-Жанажол». Предусмотрена система противопожарной защиты, которая в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 обеспечивает требуемый уровень пожарной безопасности. Материалы, используемые в конструкции кабелей и защитной полиэтиленовой трубки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов. Указанные материалы являются нейтральными по отношению к окружающей среде, что подтверждается сертификатом соответствия. Эксплуатация оптических, алюминиевых и медных кабелей практически исключает всякое воздействие на окружающую среду и не образует отходов производства.

14. Внешние наружные коммуникации энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями согласно ТУ № 297/300т от 08.04.11 ТОО «Энергосистема».

15. Проведены мероприятия по рекультивации нарушенных строительством земель в местах разработки открытых траншей ручным и механизированным способом. Ширина рекультивации соответствует 6 м.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего	**636, 61 млн. тенге**
в том числе:	
строительно-монтажных работ	458, 15 млн. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего	**472, 468 млн. тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря	384, 831 млн. тенге;
прочих работ и затрат	87, 637 млн. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны

оценки прогрессивности решений технологических

технология передачи данных через оптическую среду является современной развивающей технологией, имеющей лучшие технико-экономические показатели, которая позволяет полностью заменить медные кабельные линии связи. Гарантированный срок эксплуатации 25 лет.

архитектурно-строительных

применен бестраншейный способ укладки защитной полиэтиленовой трубки на глубину 1,2 м в которую был задут кабель связи.

Существующие естественные преграды (реки, ручьи, овраги, автодороги), согласно проектно-сметной документации, пройдены методом прокола.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Магистральная Волоконно-оптическая линия связи Актобе – Жанажол» принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Умаров Е.Б.
(подпись, ФИО)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Гальберг Е.В.
(подпись)

_____ Когай Е.В.
(подпись)

_____ Багров С.А.
(подпись)

_____ Маслов А.В.
(подпись)

_____ Сайфульмулюков Д.Х.
(подпись)

_____ Койбагаров Б.
(подпись)

_____ Каракен Г.А.
(подпись, ФИО)

_____ Байжомартов А.С.
(подпись, ФИО)

_____ Иманкулов Ж.И.
(подпись, ФИО)

_____ Боранбаев Н.А.
(подпись, ФИО)

_____ Аманбаев С.Е.
(подпись, ФИО)

_____ Габидулин А.М.
(подпись, ФИО)

_____ Нургалиев А.Ж.
(подпись, ФИО)

_____ Агыбаев А.Ш.
(подпись, ФИО)

_____ Койшыкенов Т.К.
(подпись, ФИО)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.