Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Генподрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : «Строительство историко-культурного и литературно-мемориального музея им.Арипа Танирбергенова в г.Аягоз,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2011г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№1	*1667014*		*1667014*	
Всего	*1667014*		*1667014*	
НДС (12%)	*200042*		*200042*	
Итого :	*1867056*		*1867056*	
Аванс 30%	*560117*		*560117*	
Всего к оплате	*1306939*		*1306939*	

Заказчик:

Наяальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

Градостроительства и строительства»

----------Ахмеджанов М.М.

Технадзор:

Директор ТОО «Анатэкс»

----------Молодова Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г. Аягоз ул. Б.Момышулы, 62 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 в ГУ «Аягузский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз, ул. Момышулы, 62
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алау» РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940
АО «Альянс банк», БИК IRTYKZKA, Юридический адрес: РК ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул. Балга,40

АКТ

выполненных работ ТОО «Алау» на 22 сентября 2011 г.

По объекту «Строительство историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. Арина Танирберганова в г.Аягоз, ВКО»

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоимость сд тенге		В т.ч. стоимость выполненных работ		Накладные расходы % тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		Рабочих, обслуживающих машины	
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группа в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная Лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	155	23.268	22,08	3621	3422	1028	0,01	1
				1,28	5,56	198	862	97	0,02	3
		м3								
2	Е0101-12-9-	Разработка грунта 3 группа в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная Лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3	202	29.64	28,03	5987	5662	1698	0,01	2
				1,61	7,06	325	1425	97	0,02	5
		м3								
3	Е0101-17-9-	Разработка грунта 3 группа с погрузкой на автомобили-Самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108	42,18	40,26	4555	4348	1339	0,01	1
				1,86	10,92	201	1179	97	0.04	4
		м3								
4	Е0101-17-10-	Разработка грунта 4 группа с погрузкой на автомобили-Самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	496	53,76	51,34	26666	25463	7834	0,02	8
				2,36	13,92	1171	6906	97	0,05	24
		м3								

Программный комплекс АВС -4 (редакция 3.17.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	Е0101-168-4 Разработка грунта 4 грунта с траншеях и котлованах- глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений м3	72	1674,05 1086.75	587.3 405,65	120532 78246	42286 29207	121422 113	5,41 1,75	390 126
	6	Е0101-27-2- Засыпка траншей и котлованах- бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов До 5 м м3	266	6,48 -	6,48 2,1	1724 -	1724 560	543 97	- 0,01	- 2
	7	Е0101-27-9- Подсыпка грунта 3 группы под полы экскаваторам «Драглайн» или «Обратная Лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	163	29,64 1.61	28,03 7,06	4831 262	4569 1150	1370 97	0,01 0,01	2 4
	8	Е0101-145-5- Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	205	19,4 19,4	- -	3977 3977	- -	3858 97	0,12 -	25 -
	9	Е010332-А5 -1 Перевозка строительных грунтов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями -самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	966	49,9 -	49,9 9,98	48203 -	48203 9641	9641 100	- 0,21	- 202
	10	Е0106-1-2- Устройство ленточных фундаментов бетона класса В15	24,5	9249,74 695,25	98,32 37,15	226619 17034	2409 910	18841 105	4,41 0,18	108 4

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Генподрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : «Строительство историко-культурного и литературно-мемориального музея им.Арипа Танирбергенова в г.Аягоз,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2011г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№2	*7536681*		*7536681*	
Всего	*9203695*		*7536681*	
НДС (12%)	*1104443*		*904401*	
Итого :	*10308138*		*8441082*	
Аванс 30%	*3092442*		*2532324*	
Всего к оплате	*7215696*		*5908757*	

Заказчик:

Наяальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

Градостроительства и строительства»

----------Ахмеджанов М.М.

Технадзор:

Директор ТОО «Анатэкс»

----------Молодова Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г. Аягоз ул. Б.Момышулы, 62 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 в ГУ «Аягузский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз, ул. Момышулы, 62
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алау» РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940
АО «Альянс банк», БИК IRTYKZKA, Юридический адрес: РК ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул. Балта,40

АКТ №2

выполненных работ ТОО «Алау» на 29 сентября 2011 года

по объекту Историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. Арипа Танирберганова в г.Аягоз, ВКО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоимость ед.тенге		В т.ч. стоимость выполненных работ		Накладные расходы % тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		Рабочих, обслуживающих машины	
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,0128	105900	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	47,1	737,91	11,21	34756	528	1985	0,2	9
				31,5	4,21	1484	198	118	0,02	1
14	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	22	363,01	172,69	7986	3799	4204	0,48	10
				76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
15	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	54	517,56	243,37	27948	13142	14512	0,67	36
				106,88	85,08	5772	4594	140	0,34	18
16	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	29	784,7	389,08	22756	11283	11807	0,94	27
				153,9	136,92	4463	3971	140	0,55	16
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	96	1138,9	598,4	109334	57447	55062	1,18	113
				195,53	214,16	18771	20559	140	0,91	87
18	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	15,74	10700	-	168429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	3,44	10300	-	35473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	Всего прямые затраты в ценах 2001года	**3862984**
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	**7536681**
Решения Правительства	**НДС 12%**	**904401**
	Всего выполненных работ	**8441082**

Заказчик:

Наяальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

Градостроительства и строительства»

----------Ахмеджанов М.М.

Технадзор

Директор ТОО «Анатэкс»

----------Молодова Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Алау»

Наименование: Строительство историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. Арипа Танирбергенова а г.Аягоз, ВКО

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2011 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	оборудование	Всего	оборудование
Акт №1	1169910		-	
Акт №2	6369771		-	
Акт №3	2507267		2507267	
Всего	10046948		2507267	
НДС (12%)	1205633		300872	
Итого	11252581		2808139	
Аванс 30%	3375774		842442	
Всего к оплате	7876807		1965697	

Заказчик:
Начальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
_____ Ахмеджанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Анатекс»
_____ Ракульцев А.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г. Аягоз ул. Б.Момышулы, 62 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 64070103KSN 1820000;
РНН 182000211252 в ГУ «Аягузский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз, ул. Б.Момышулы, 62
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Алау» РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ 329650000120802940
АО «Альянс банк», БИК IRTYKZKA, Юридический адрес : РК ВКО, Аягозский район, с. Баршатас, ул. Балга, 40

АКТ №3

Выполненных работ ТОО «Алау» на 21 октября 2011 года

По объекту Строительство Историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. Арипа Танирбергенова в г.Аягоз, ВКО на тепловые сети.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98	23,36	22,08	2289	2164	650	0,01	1
				1,28	5,56	125	545	97	0,02	2
		м3								
2	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	164	29,64	28,03	4861	4597	1379	0,01	2
				1,61	7,06	264	1157	97	0,02	4
		м3								
3	Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21	38,59	36,49	810	766	230	0,01	-
				2,1	9,19	44	193	97	0,03	1
		м3								
4	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	96	53,76	51,34	5161	4928	1516	0,02	2
				2,36	13,92	227	1337	97	0,05	5
		м3								
5	Е010333-А5	-Перевозка грузов	154	45	45	6930	6930	1386	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9	-	1386	100	0,19	29
		т								
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	298	6,48	6,48	1931	1931	608	-	-
				-	2,1	-	627	97	0,01	2
		м3								
7	Е0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	659,25	-	9889	-	11174	3,56	53
				659,25	-	9889	-	113	-	-
		м3								
8	Е0124-2-2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,247	214905,92	46655,79	53082	11524	30167	428	106
				76950	16999,5	19007	4199	130	88,32	22
		км								
9	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	249,47	538	-	134215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3	6
				535,5	11,25	1071	23	130	0,06	-
		шт								
11	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов под неподвижные опоры	0,68	9027,91	260,48	6139	177	502	3,94	3
				614,25	89,46	418	61	105	0,35	-
		м3								
12	Е0107-11-1	-Укладка перемычек	8	395,88	250,96	3167	2008	2452	0,81	7
		шт								
13	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,304	130,73 23100	88,22 -	1046 7022	706 -	140 -	0,37 -	3 -
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
		компл								
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
16	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
17	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	489	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	Е0101-164-1	-Устройство песчанной подготовки толщ 100мм	12,92	167,4	-	2163	-	2444	1,18	15
			м3	167,4	-	2163	-	113	-	-
20	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	31,91	1986,57	564,43	63400	18013	34068	3,33	106
				567	195,49	18095	6239	140	0,75	24
			м3							
21	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	24,12	19300	-	465516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
22	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,79	18100	-	141071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
23	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,49	7947,08	-	3894	-	342	3,66	2
				567	-	278	-	123	-	-
			м3							
24	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,51	7250,05	296,6	3698	151	617	5,95	3
			м3	915,75	110,25	467	56	118	0,54	-
25	С143015-64	-Опорные подушки	1,06	23100	-	24602	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
26	Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	247	83,68	3,92	20669	968	19397	0,42	105
				76,95	1,58	19007	390	100	0,01	2
			м							
27	С11031-25	-Шнур из минераловатной ваты	4,05	2530	-	10247	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
28	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	247	114,31	6,39	28235	1578	8005	0,19	47
				29,93	2,48	7393	613	100	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
29	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1323	185900	-	24595	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	357,4	245,44	3,82	87720	1365	16359	0,21	76
				37,35	1,44	13349	515	118	0,01	3
		м2								
31	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	64,8	497,56	5,38	32242	349	11022	0,94	61
				186,75	2,25	12101	146	90	0,01	1
		м2			Сбросной колодец					
32	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,09	13813,18	2308,84	15043	2514	4460	13,87	15
				2286	864,68	2489	942	130	4,22	5
		м3								
33	С143018-33	-Кольца КЦ О-1	0,1	2870	-	287	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-33	-Кольца КЦ 7-3	0,3	2870	-	861	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-36	-Кольца КЦ 10-9,10-9а	2,7	3760	-	10152	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм(скобы ходовые)	0,0126	83500	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,2	7256,77	66,01	1451	13	46	1,35	-
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
39	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	3,14	1556,75	26,34	4888	83	224	0,3	1
				47,03	6,58	148	21	133	0,03	-
		м2								
40	Е0127-39-18	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	31,4	-72,95	-0,03	-2291	-1	-41	-0,01	-
				-0,97	-0,01	-30	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1223567	61552			619
			Тенге			109100	19498			106

Итого прямые затраты в базовых ценах в 2001 .:	1285119
В т.ч. накладные расходы	61552
Итого в текущих ценах 2011 г.	2507267
НДС (12 %)	300872
Всего выполненных работ	2808139

Заказчик:
Начальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Ахмеджанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Анатэкс»
_____ Мололова Н.А.

842442

Заказчик: ГУ «Аягузский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алау»

Наименование: Строительство историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. Арипа Танирбергенова г.Аягоз, ВКО

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2011 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	оборудование	Всего	Оборудование
Акт №1	1169910		-	
Акт №2	6369771		-	
Акт №3	2507267		-	
Акт №4	5339284		5339284	
Всего	15386232		5339284	
НДС (12%)	1846348		640714	
Итого	17232579		5979998	
Аванс 30%	5169774		1793999	
Всего к оплате	12062805		4185999	

Заказчик:
Начальник ГУ»Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Ахмеджанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Анатэкс»
_____ Молодова Н.А.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64870103KSN1820000;
РНН 182000211252 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №4

Выполненных работ ТОО «Алау» на 27.10.2011 года

По объекту Строительство историко-культурного и и литературно-мемориального музея им.Арипа Танирбергенова в г.Аягоз,ВКО

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С12041-72									
		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10мм *т*	1,16	114300	-	132554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по бетону стен" *м2*	77,52	245,44	3,82	19027	296	3548	0,21	16
				37,35	1,44	2895	112	118	0,01	1
3	Е0108-4-	Гидроизоляция из цементного раствора $М^2$	47,1	243,77	4,19	11482	197	3314	0,38	18
				58,05	1,58	2734	74	118	0,01	-
4	С143021-5	Лестничные марши 2ЛМФ 39.14.17-5 $М^2$	30,9	2240	-	69216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143021-6	Лестничные площадки ЛПФ 28-11-5,ЛПФ 28-11В-5	25,98	1800	-	46764	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. Сети канализации

E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16	23,36	22,08	374	353	106	0,01	-
				1,28	5,56	20	89	97	0,02	-
E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28	29,64	28,03	830	785	235	0,01	-
				1,61	7,06	45	198	97	0,02	1
E0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30	38,59	36,49	1158	1095	328	0,01	-
				2,1	9,19	63	276	97	0,03	1
E0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5	53,76	51,34	269	257	79	0,02	-
				2,36	13,92	12	70	97	0,05	-
E0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	659,25	-	1978	-	2235	3,56	11
				659,25	-	1978	-	113	-	-
E010333-A51	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	8	45	45	360	360	72	-	-
				-	9	-	72	100	0,19	2
E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	77	3,35	3,35	258	258	87	-	-
				-	1,16	-	90	97	-	-
E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	77	1,48	1,48	114	114	38	-	-
				-	0,51	-	40	97	-	-
E0122-7-4	-Укладка канализационных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,034	1097631,95	1984,82	37319	67	2529	334	11
				56475	749,25	1920	25	130	3,66	-
E0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,666	13813,18	2308,84	9200	1538	2728	13,87	9
				2286	864,68	1522	576	130	4,22	3
C143018-33	-Кольца КЦ О-1	м	0,1	2870	-	287	-	-	-	-

С143018-33	-Кольца КЦ 7-3	0,6	2870	-	1722	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
С143018-36	-Кольца КЦ 10-9 Dв	0,9	3760	-	3384	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400	-	13400	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,068	7331,65	296,6	499	20	82	5,95	-
	м3		915,75	110,25	62	7	118	0,54	-
Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	7,06	1846,93	26,34	13039	186	503	0,3	2
	м2		47,03	6,58	332	46	133	0,03	-
Е0127-39-18	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	70,6	-85,6	-0,03	-6044	-2	-92	-0,01	-
	м2		-0,97	-0,01	-68	-1	133	-	-
Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,62	408,11	169,61	661	275	523	1,55	3
	м3		238,5	4,07	386	7	133	0,01	-
Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	18	197,13	17,83	3548	321	275	0,04	1
	м2		6,41	5,07	115	91	133	0,02	-
Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	18	15,17	5,88	273	106	208	0,05	1
	м2		7,02	1,65	126	30	133	0,01	-
Е0127-52-6	-Добавить на каждые 0,5 см изменения толщины	72	0,29	0,02	21	1	19	-	-
	м2		0,19	0,01	14	1	133	-	-
С143010-17	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	2,9	4830	-	14007	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	25	23,36	22,08	584	552	166	0,01	-

водопровод

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,28	5,56	32	139	97	0,02	-
	м3								
Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	29,64	28,03	1334	1261	378	0,01	1
			1,61	7,06	72	318	97	0,02	1
	м3								
Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70	38,59	36,49	2702	2555	766	0,01	1
			2,1	9,19	147	643	97	0,03	2
	м3								
Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,6	53,76	51,34	355	339	104	0,02	-
			2,36	13,92	16	92	97	0,05	-
	м3								
Е010333-А5-1	—Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11	45	45	495	495	99	-	-
			-	9	-	99	100	0,19	2
	т								
Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	3	1370,2	97,07	4111	291	526	0,78	2
	м3		112,5	36	338	108	118	0,18	1
Е0101-85-2	-Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	142	12,34	12,34	1752	1752	482	-	-
			-	3,5	-	497	97	0,01	2
	м3								
Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0295	47611,09	17877,09	1405	527	1319	173	5
			29700	4698,68	876	139	130	18,1	1
	км								
С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	2,95	2130	-	6284	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	10м								
Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
Е0116-15-2	-Установка задвижек диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	1	3500	-	3500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт							
С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 277 мм (футляр)	0,018	174718,44	71861,81	3145	1294	2578	441	8
			83025	27146,25	1494	489	130	132,58	2
		км							
С130806-104	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	18,07	2710	-	48970	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
Е0116-27-6	-Врезка в действующие внутренние сети водоснабжения диам. 50 мм	1	5236,16	63,9	5236	64	1322	5,64	6
			1008	24,75	1008	25	128	0,12	-
		1врезка							
Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт							
С130901-30	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	432	-	432	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	0,0295	8097,13	-	239	-	308	51,5	2
			8032,5	-	237	-	130	-	-
		км							
Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,53	28335,92	1879,87	43354	2876	3926	8,86	14
			1435,5	538,43	2196	824	130	2,06	3
		м3							
С143018-33	-Кольца КЦ О-1	0,1	2870	-	287	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
С143018-33	-Кольца КЦ 7-3	0,3	2870	-	861	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
С143018-33	-Кольца КЦ7-9	0,9	2870	-	2583	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
С143018-37	-Кольца КЦ 15-6а	1,2	6010	-	7212	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
С143018-37	-Кольца КЦ15-9	0,9	6010	-	5409	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-

	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	1,3	7256,77	66,01	9434	86	301	1,35	2
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
E0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона В7,5	м3	12,24	11534,37	418,23	141181	5119	24830	7,92	97
				1296	152,98	15863	1872	140	0,69	8
E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,98	7947,08	-	15735	-	1381	3,66	7
				567	-	1123	-	123	-	-
E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(скобы ходовые)	1т	0,019	93997,62	304,24	1786	6	662	198	4
				33075	114,75	628	2	105	0,56	-
E0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	21,99	401,44	3,58	8828	79	2904	0,73	16
				124,88	0,88	2746	19	105	0,04	1
E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,47	245,44	3,82	8215	128	1532	0,21	7
				37,35	1,44	1250	48	118	0,01	-
E0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	м2	4	2049,86	310,26	8199	1241	1964	1,53	6
				256,5	94,27	1026	377	140	0,39	2
C143018-21	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	шт	1,24	24400	-	30256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
E0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	м3	1	554,14	233,05	554	233	447	1,37	1
				238,5	80,87	239	81	140	0,31	-
C143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	шт	0,71	17700	-	12567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3	3	107,91	66,43	324	199	200	0,15	-
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт	0,358	23100	-	8270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	0,29	10855,42	1879,87	3148	545	744	8,86	3
				1435,5	538,43	416	156	130	2,06	1
C143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	1,44	2870	-	4133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	4	8060	-	32240	-	-	-	-
С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм(скобы ходовые)	т	0,019	83500	-	1587	-	-	-	-
Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	12,53	1556,75	26,34	19506	330	893	0,3	4
Е0127-39-18	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по	м2	125,3	-72,95	-0,03	-9141	-4	-163	-0,01	-1
СПрайс лист ТОО «Силикат»	Кирпич силикатный лицевой цветной желтый,250х120х65мм, М-100 30111/1, 823/1, 02/1, 12/1, 06	1000шт	10	13640	-	136400	-	-	-	
С143007-2	Кирпич и камни силикатные, 250х120х65мм, М-100	1000шт	9,977	8570	-	85503	-	-	-	
80-5-2	КТП 10/0,4-63	шт	1	576204	-	576204	-	-	-	
Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		59,63	6106,06	337,41	364104	20120	56044	4,38	261
Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3	159	670,5 107,91	126 66,43	39982 17158	7513 10563	118 10618	0,62 0,15	37 24
С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт	3,21	23,85 23100	23,85 -	3792 74105	3792 -	140 -	0,11 -	17 -
Е0109-62-2	-Изготовление стальных перемычек	м3	0,851	8077,36	2622,65	6874	2232	3571	23,3	20
Е0109-25-1	-Установка стальных перемычек	т	0,851	4194 5030,5	468,05 2020,02	3569 4281	398 1719	90 2125	1,77 14,1	2 12
С11011-893	-Прокат угловой равнополочный при ширине полок 125-125 мм	т	0,868	2272,5 86500	502,43 -	1934 75082	428 -	90 -	1,79 -	2 -
С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0313	86400	-	2704	-	-	-	-

C12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,32	62100	-	81972	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
C12021-132	-Металлоконструкции	0,868	161100	-	139835	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
E0106-18-9	-Устройство перемычек	1,36	14689,02	367,51	19977	500	3344	13,1	18
	м3		2202,75	138,83	2996	189	105	0,68	1
C12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0126	101200	-	1275	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
C12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,003	114300	-	343	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
C12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,008	105900	-	847	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

Итого прямые затраты	2581784
в т.ч накладные расходы	141527
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	154907
Итого прямые затраты в ценах 2001г.	2736691.
Итого прямые затраты в текущих ценах 2011г.	5339284
НДС 12%	640714
Всего выполненных работ в тыс тенге	5979998

Заказчик:
Начальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Ахмеджанов М.М.

Технадзор:
Директор ТОО «Анатэкс»
_____ Ракульнев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ Найзабеков Г.И.

1793

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г. Аягоз ул. Б.Момышулы, 62 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 в ГУ «Аягузский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз, ул. Момышулы, 62

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алау» РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940
АО «Альянс банк», БИК IRTYKZKA, Юридический адрес: РК ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул. Балга,40
Наименование: «Строительство историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. Арипа Танирберганова в г.Аягоз, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	оборудование	Всего	оборудование
Акт №5	8611556		8611556	
Всего	23997788		8611556	
НДС (12%)	2879734		1033386	
Итого	26877522		9644942	
Аванс 30%	8063256		2893482	
Всего к оплате	18814266		6751460	

Заказчик:
Начальник ГУ»Аягозский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства»
_____ Ахмеджанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Анатэкс»
_____ Молодова Н.А.

Заказчик ГУ "Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз, ул. Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 64070103KSN1820000
РНН 182000211252 в ГУ "Аягузский городской управление Казначейства" ДК по ВКО КК МФ РК
Адрес: ВКО, г.Аягоз ул. Момышулы,62

Подрядчик: ТОО "Алау" РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940
АО "Альянс банк", БИК IRTYKZKA, Юридический адрес: РК ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул. Балга,40

АКТ №5

выполненных работ ТОО "Алау" на 29 ноября 2011 года

по объекту "Строительство историко-культурный и литературно-мемориальный музей им. А.Танирбергенова в г.Аягоз, Аягозского района, ВКО"

№	Шифр и номе позиции нормативов	Наименование работ и затрат единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		В т.ч. Стоимость выполненных работ		Наклад ные расходы % тенге	Затраты труда, чел.ч рабочих-строителей машинистов Рабочих, обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих строителей	экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	Экспл. машин. в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0108-13-5	Кладка сложных наружных стен с облицовкой при высоте этажа до 4 м м3	280,51	2365,19	291,91	663459	81884	285241	4,45	1248
				751,5	110,25	210803	30926	118	0,53	149
2	C143007-2	Кирпич и камни силикатные, 250x120x65 мм, М-100 1000 шт	65,77	8570		563572				
3	Спрайс лист ТОО "Силикат"	Кирпич силикатный лицевой цветной желтый, 250x120x65 мм М-100 30111/1, 823/1, 02/1, 12/1, 06 1000 шт	19,45	13640		265339				
			34,25	2139,46	330,46	73277	11318	66197	10,58	362
4	E0126-31-1	Теплоизоляция стен м3 м3		1809	123,75	61958	4238	100	0,6	21
5	C11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER , марка OL-E жесткие м3	34,93	14600		509978				

6	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	3,92	8656,35 441	311,32 117,61	33933 1729	1220 461	2299 105	2,82 0,57	11 2
7	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5мм	0,02	51500		1030				
8	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	274,73	928,05 225	34,73 13,01	254963 61814	9541 3574	77158 118	1,43 0,06	393 17
9	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	19	107,91 23,85	66,43 23,85	2050 453	1262 453	1269 140	0,15 0,11	3 2
10	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,233	23100		5382				
11	C12041-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 10 мм т	0,067	86400		5789				
12	E0106-22-9	Устроитство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	9,72	10627,35 1332	269,2 101,7	103255 12942	2616 988	14626 105	8,21 0,5	80 5
13	C12041-21	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,1969	110500		21762				
14	C12041-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,2891	101200		29255				

	класса A-III, d 8 мм т								
15	С12041-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм т	0,0477	100000		4768			
16	Е0109-18-1	Укладка стальных балок т	0,2815	5978,45 2385	3593,45 971,06	1683 671	1012 273	850 90	14,3 3,51	4 1
17	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,2815	7963,73 4194	2622,65 468,05	2242 1181	738 132	1181 90	23,3 1,77	7
18	С12021-132	Металлоконструкции т	0,2871	161100		46252				
19	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т шт	8	939,14 405	477,08 166,12	7513 3240	3817 1329	6397 140	2,37 0,68	19 5
20	Е01077-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	6	862,49 366,75	452,74 156,92	5175 2201	2716 942	4399 140	2,2 0,64	13 4
21	Е0107-59-1	Устройство накладных проступей м	97,2	207,99 180	12,56 4,75	20216 17496	1221 462	25141 140	1,08 0,02	105 2
22	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями не требующими дополнительной отделки м	97,2	352		34214				
23	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отделных ступеней гладких м	23,2	207,99 180	12,56 4,75	4825 4176	291 110	6001 140	1,08 0,02	25 1

24	С143021-8	Ступени ж/б ЛС 14-Б, ЛС-15-Б-1 м	23,2	781		18119				
25	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	30,1	3801,23 71,78	5,89 2,23	114417 2161	177 67	3119 140	0,42 0,01	12
26	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждений м2	11,35	151,13 108	0,07 0,02	1715 1226	1 	1287 105	0,65 	7
27	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	60,65	498,09 230,97	19,17 6,18	30207 14007	1163 375	17259 120	1,38 0,03	84 2
28	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	11,96	378,28 156,07	18,53 6,18	4524 1867	222 74	2329 120	0,93 0,03	11
29	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	72,61	10186,4		739594				
30	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах ламинат, высота проема до 2 м м2	19,84	240,1 94,05	5,58 2,12	4764 1866	111 42	2290 120	0,59 0,01	12
31	С12069-30	Доски подоконные ламинат м	39,68	1580		62694				
32	Е0158-18-4	Устройство поясков,сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	37,2	253,64 40,86	0,56 0,09	9435 1520	21 3	1631 107,1	0,26 	10

Итого прямые затраты	4164075
в том числе накладные расходы	518674
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	249844
Всего прямые затраты в базовых ценах 2001 г.	4413919
Итого прямые затраты в текущих ценах 2011 г.	8611556
НДС 12%	1033386
Всего выполненных работ	9644942

Заказчик:
Начальник ГУ "Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ахмеджанов М.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Анатэкс"
_____ Молодова Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алау"
_____ Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Генподрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : «Строительство историко-культурного и литературно-мемориального музея им.Арипа Танирбергенова в г.Аягоз,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№6	9640574		9640574	
Всего	35302376		9640574	
НДС (12%)	4236284		1156869	
Итого :	39538660		10797443	
Аванс 30%	11861598		3239233	
Всего к оплате	27677062		7558210	

Заказчик:
Наяальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,
Градостроительства и строительства»
----------Ахмеджанов М.М.

Технадзор:
Директор ТОО «Анатэкс»
----------Молодова Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №6

Выполненных работ ТОО «Алау» на 14 декабря 2011 года

По объекту Строительство историко-культурного и литературно-мемориального музея им.Арипа Танирбергенова в г.Аягоз,ВКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
50	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	1	14400	-	14400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

51	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
				40,5	-	41	-	128	-	-
				комплект						
52	E0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
				1кран						
53	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	35	499,47	12,19	17482	427	13309	1,64	57
				292,5	4,57	10238	160	128	0,02	1
				м						
54	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	499,47	12,19	1998	49	1521	1,64	7
				292,5	4,57	1170	18	128	0,02	-
				м						
55	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	6	409,13	7,9	2455	47	1802	1,29	8
				231,75	2,95	1391	18	128	0,01	-
				м						
56	E0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	5	603,52	9,63	3018	48	1404	1,22	6

	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		215,78	3,6	1079	18	128	0,02	-
	м								
57 E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	50	10,99	-	550	-	684	0,05	3
	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	535	-	128	-	-
	м								
58 E0116-15-1	-Установка вентилей,кранов,фильтров	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
	диам. 15 мм		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
	1шт								
59 C130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	284	-	2272	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
60 C130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	326	-	326	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
61 C131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем	1	4680	-	4680	-	-	-	-

	отопления, d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
62	Е0116-15-2	-Установка задвижек диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				---	---	---	---	---	---	---
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
63	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	3	3500	-	10500	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	6	285	-	1710	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200	-	200	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	25	83,68	3,92	2092	98	1963	0,42	11
				---	---	---	---	---	---	---
				76,95	1,58	1924	39	100	0,01	-
		м								
67	Е0126-21-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 40 мм упругими оболочками при	25	205,92	14,64	5148	366	2284	0,49	12
				---	---	---	---	---	---	---
				85,95	5,4	2149	135	100	0,03	1

	толщине изоляционного слоя 40 мм								
	м								
68 С11031-25	-Шнур из минеральной ваты	0,21	2530	-	531	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
69 С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0084	185900	-	1558	-	-	-	-
	1000м2		-	-	-	-	-	-	
	РАЗДЕЛ 5. Внутренняя канализация								
75 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	13	620,54	0,64	8067	8	1771	0,58	8
	м		106,2	0,25	1381	3	128	-	-
76 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	43	748,88	1,43	32202	61	5665	0,56	24
	м		102,38	0,54	4402	23	128	-	-
77 С130810-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523	-	1046	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
78 Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4

	холодной и горячей воды		346,5	9	693	18	128	0,04	-
	комплект								
79 Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
			387	15,75	1548	63	128	0,07	-
	комплект								
80 Е0109-53-2	-Монтаж воронки стальной	0,0015	9850,48	1162,95	15	2	10	46,6	-
	т								
			7357,5	108	11	-	90	0,53	-
81 С12021-262	-Металлоконструкции	0,0015	107900	-	162	-	-	-	-
	т								
			-	-	-	-	-	-	-
82 Е0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
	1шт								
83 СТорговая сетьБаза комплектация	-Задвижки чугунная параллельная с электроприводом 30ч906бр Dy 100 мм 61752х1,823х1,02х1,12	1	61752	-	61752	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
84 С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572	-	1144	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

РАЗДЕЛ 6. Вентиляция

Система П1

85	E0120-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
		шт		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
86	CTOOWAT	-Вентилятор канальный LVP-70-40/35-4Д	1	95167	-	95167	-	-	-	-
		95167x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	E0120-29-1	-Установка вставок гибких к вентиляторам	0,36	1262,45	6,95	454	3	427	5,75	2
		м2		924,75	2,25	333	1	128	0,01	-
88	CTOOWAT	-Вставки гибкие WKG 70-40	2	2886	-	5772	-	-	-	-
		2886x1,823x1,02x1,12x1,06		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	E0120-26-10	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 600x300 мм	1	7405,46	17,71	7405	18	392	1,82	2
		шт		299,25	6,75	299	7	128	0,03	-
90	E0120-14-2	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
		шт		198	2,25	198	2	128	0,01	-
91	CTOOWAT	-Заслонка регулирующая ручная ZOR70-40	1	11582	-	11582	-	-	-	-

	11582x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
92 E0120-35-1	-Установка калориферов массой до 0,1 т	1	964,85	113,22	965	113	1054	4,87	5
			780,75	42,75	781	43	128	0,21	-
93 CTOOWAT	-Калорифер WKN 70-40/3	1	28106	-	28106	-	-	-	-
	28106x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
94 E0120-46-1	-Установка воздухоохладителей фреоновых	1	1714,93	130,93	1715	131	1572	6,67	7
			1179	49,5	1179	50	128	0,24	-
95 CTOOWAT	-Воздухоохладитель фреоновый KFO 70-40	1	56096	-	56096	-	-	-	-
	56096x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
96 E0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	16,87	1879,43	9,15	31706	154	4325	1,22	21
			196,88	3,42	3321	58	128	0,02	-
	м2								
97 E0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,08	1817,88	13,16	3781	27	672	1,54	3
			247,5	4,93	515	10	128	0,02	-
	м2								
98 E0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	22,8	1793,62	10,58	40895	241	6748	1,41	32

	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		227,25	3,96	5181	90	128	0,02	-
		м2							
99 Е0120-12-2	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	5	348,73	16,15	1744	81	1181	1,07	5
			177,75	6,75	889	34	128	0,03	-
		шт							
100 Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РВ1-1	21	590,15	16,15	12393	339	4959	1,07	22
		шт	177,75	6,75	3733	142	128	0,03	1
101 Е0115-172-3	-Окраска металлических воздуховодов эмалью ЭП -51 за 2 раза	41,8	103,43	0,07	4323	3	2647	0,37	15
			60,3	0,02	2521	1	105	-	-
		м2							
102 Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 30 мм	14,23	83,68	3,92	1191	56	1117	0,42	6
			76,95	1,58	1095	22	100	0,01	-
		м							
103 Е0126-21-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 40 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	14,23	205,92	14,64	2930	208	1300	0,49	7
			85,95	5,4	1223	77	100	0,03	-

		м							
104 С11031-25	-Шнур из минеральной ваты	0,4	2530	-	1012	-	-	-	-
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
105 С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки	0,0146	185900	-	2707	-	-	-	-
	РСТБ-Б		---	---	---	---	---	---	---
	1000м2		-	-	-	-	-	-	-
106 Е0120-45-1	-Установка фильтров воздушных	1	1773,13	90,13	1773	90	2197	9,32	9
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			1683	33,75	1683	34	128	0,16	-
107 СТООWAT	-Фильтр воздушный G3	1	9842	-	9842	-	-	-	-
	9842х1,823х1,02х1,12		---	---	---	---	---	---	---
	шт		-	-	-	-	-	-	-
108 Е0120-55-1	-Монтаж	1	2870,24	214,11	2870	214	2707	10,8	11
	компрессорно-конденсаторного		---	---	---	---	---	---	---
	блока		2034	81	2034	81	128	0,39	-
	шт								
109 СТООWAT	-Компрессорно-конденсаторный	1	584889	-	584889	-	-	-	-
	блок MDV-V160W/SN1		---	---	---	---	---	---	---
	584889х1,823х1,02х1,12		-	-	-	-	-	-	-
	к-т								

РАЗДЕЛ 7. Система П2

==========

110 Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
	канальных массой до 0,05т		---	---	---	---	---	---	---
	шт		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-

111 СТООWAT	-Вентилятор канальный LVR 50-25/22-4D	1	33065	-	33065	-	-	-	-
	33065x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
112 Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к вентиляторам	0,25	1262,45	6,95	316	2	297	5,75	1
	м2		924,75	2,25	231	1	128	0,01	-
113 СТООWAT	-Вставки гибкие WKG50x25	2	1981	-	3962	-	-	-	-
	1981x1,823x1,02x1,12x1,06		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
114 Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
	до 250 мм		175,5	2,25	176	2	128	0,01	-
	шт								
115 СТООWAT	-Заслонка регулирующая ZOR 50-25	1	6227	-	6227	-	-	-	-
	6227x1,823x1,02x1,12x1,06		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
116 Е0120-35-1	-Установка калориферов массой до 0,1 т	1	964,85	113,22	965	113	1054	4,87	5
	шт		780,75	42,75	781	43	128	0,21	-
117 ССовПлим	-Калорифер WKN 50-25/3	1	17787	-	17787	-	-	-	-
	17787x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
118 Е0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до	29,7	2033,62	10,58	60399	314	8790	1,41	42

	800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		227,25	3,96	6749	118	128	0,02	1
	м2								
119 E0120-12-5	-Установка решеток регулирующих	8	590,15	16,15	4721	129	1889	1,07	9
			---	---	---	---	---	---	---
	шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	-
120 E0115-172-3-	Окраска металлических воздуховодов эмалью ЭП -51 за 2 раза	29,7	103,43	0,07	3072	2	1881	0,37	11
			---	---	---	---	---	---	---
			60,3	0,02	1791	1	105	-	-
	м2								
	РАЗДЕЛ 8. Система В1								
	==========								
121 E0120-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
			---	---	---	---	---	---	---
	шт		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
122 CTOOWAT	-Вентилятор канальный LVR 60-30/28-4D	1	53133	-	53133	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	53133x1,823x1,02x1,12		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
123 E0120-29-1	-Установка вставок гибких	0,42	1262,45	6,95	530	3	498	5,75	2
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			924,75	2,25	388	1	128	0,01	-
124 CTOOWAT	-Вставки гибкие к вентиляторам WKG 60x35	2	2491	-	4982	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	2491x1,823x1,02x1,12x1,06		-	-	-	-	-	-	-
	шт								

125	Е0120-25-1	-Установка шумоглушителей шума SOR 60-30	1	3750,58	9,2	3751	9	233	1,09	1
		шт		177,75	4,5	178	4	128	0,02	-
126	ССовПлим	-Шумоглушитель SOR 60-30 9722x1,823x1,02x1,12	1	9722	-	9722	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,12	1817,88	13,16	5672	41	1008	1,54	5
		м2		247,5	4,93	772	15	128	0,02	-
128	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	21,26	1793,62	10,58	38132	225	6292	1,41	30
		м2		227,25	3,96	4831	84	128	0,02	-
129	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7,25	1879,43	9,15	13626	66	1859	1,22	9
		м2		196,88	3,42	1427	25	128	0,02	-
130	Е0120-12-5	-Установка решеток регулирующих	33	590,15	16,15	19475	533	7793	1,07	35
		шт		177,75	6,75	5866	223	128	0,03	1

131	E0115-172-3	Окраска металлических воздуховодов эмалью ЭП -51 за 2 раза	13,5	103,43 60,3	0,07 0,02	1396 814	1 -	855 105	0,37 -	5 -
		м2								
132	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	24,35	240,26 100,8	92,82 34,88	5850 2454	2260 849	3304 100	0,59 0,17	14 4
		м2								
133	C11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,7	3360 -	-	2352 -	-	-	-	-
		м3								
134	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	26,1	114,31 29,93	6,39 2,48	2984 781	167 65	846 100	0,19 0,01	5 -
		м								
135	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТБ-Б/ТУ 6-11-145-80/	0,023	185900 -	-	4276 -	-	-	-	-
		1000м2								
136	E0120-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	3,27	1559,43 196,88	9,15 3,42	5099 644	30 11	838 128	1,22 0,02	4 -
		м2								

137 E0120-20-4	-Установка зонтов,круглого сечения диаметром 400 мм	1	1330,45	9,2	1330	9	124	0,57	1
	шт		92,25	4,5	92	4	128	0,02	-
	РАЗДЕЛ 9. Система В2								
138 E0120-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
	шт		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
139 CTOOWAT	-Вентилятор LVR 40-20/20-4D 29132x1,823x1,02x1,12	1	29132	-	29132	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
140 E0120-29-1	-Установка вставок гибких	0,16	1262,45	6,95	202	1	190	5,75	1
	м2		924,75	2,25	148	-	128	0,01	-
141 CTOOWAT	-Вставки гибкие WKG40x20 1585x1,823x1,02x1,12x1,06	2	1585	-	3170	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
142 E0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,87	2033,62	10,58	28196	147	4103	1,41	20
	м2		227,25	3,96	3151	55	128	0,02	-
143 E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x200 мм	13	590,15	16,15	7672	210	3070	1,07	14
	шт		177,75	6,75	2311	88	128	0,03	-

144	Е0115-172-3	-Окраска металлических воздуховод эмалью ЭП-51 за 2 раза м2	3,6	103,43 60,3	0,07 0,02	372 217	- -	228 105	0,37 -	1 -
145	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными м2	12,4	240,26 100,8	92,82 34,88	2979 1250	1151 433	1682 100	0,59 0,17	7 2
146	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	0,4	3360 -	- -	1344 -	- -	- -	- -	- -
147	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	12,4	114,31 29,93	6,39 2,48	1417 371	79 31	402 100	0,19 0,01	2 -
148	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,013	185900 -	- -	2417 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0120-1-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	2,04	1617,88 247,5	13,16 4,93	3302 505	27 10	659 128	1,54 0,02	3 -

150	E0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	1 60,75	960,88 2,25	5,38 61	961 2	5 128	81 0,01	0,36 -	-
		РАЗДЕЛ 10. Системы ВЕ1-ВЕ14								
151	E0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	8,96 227,25	2033,62 3,96	10,58 2036	18221 35	95 128	2652 0,02	1,41 -	13
152	E0120-12-5	-Установка решеток вентиляционных шт	12 177,75	590,15 6,75	16,15 2133	7082 81	194 128	2834 0,03	1,07 -	13
153	E0115-172-3	-Окраска металлических воздуховод эмалью ЭП-51 за 2 раза м2	7,3 60,3	103,43 0,02	0,07 440	755 -	1 105	462 -	0,37 -	3
		Теплоснабжение калориферов								
154	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40х2,5 мм м	6 100,35	501,7 5,29	14,12 602	3010 32	85 128	811 0,03	0,55 -	3
155	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	12	749,7	14,12	8996	169	1623	0,55	7

	водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм	м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	-
156	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
157	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	8	285	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
158	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
159	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
			1шт	254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
160	Е0116-15-2	Установка вентилей диам. до 32 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
161	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15	4	367	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

мм

шт

162	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	4	489	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт

163	С130901-58	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	4	641	-	2564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт

164	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	-	198	-	246	0,05	1
				10,69	-	192	-	128	-	-

Монтаж э/об. м

1	Ц8-524-16	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А ящик	1	1153	110	1153	110	441	2	2
				441	22,5	441	23	95	0,132	–

2	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 шт	1	112000		112000

9	80-4-4	*Пускатель магнитный, ПМЛ222002* шт	*1*	*1800*		1800				
10	Ц8-533-1	*Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов до 3* шт	*5* *394*	*413,3* –	*1,6* –	2067 1970	8 –	1872 95	2 –	10 –
11	99-1-6	*пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131* шт	*4*	*544*		2176				
12	99-1-5	*пост кнопочный одноштифтовый, ПКЕ212-1У3* шт	*1*	*204*		204				
13	Ц8-525-1	*Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А* шт	*3* *288*	*598,8* *288*	*14,8* *2,3*	1796 864	44 7	827 95	2 0,013	6 –
14	18-1-21	*Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты 1Р00), тип ПВ3-16 М3* шт	*2*	*286*		572				

22	Ц10-834-8	*Вспомогательное оборудование: лоток прямой или поворотный* м	30	4374 1710	1246 38,3	131220 51300	37380 1149	47204 90	11 0,224	330 7
23	Ц8-593-5	*Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды* шт	1	314,3 132	120 34	314 132	120 34	158 95	0,79 0,199	1 –
24	17-4-3	*Указатель световой "Вход" СУП-М-У2* шт	1	441		441				
25	18-3-62	*Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм* шт	15	509		7635				
26	18-3-86	*Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3* 1000шт	0,032	96400		3085				
27	18-3-77	*Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3*	0,032	34300		1098				

46	Ц8-421-1	*Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками до 2 м* м труб	198	124,2 68,9	15,3 2	24592 13642	3029 396	13336 95	0,43 0,011	85 2
47	99-4-8	*Труба гофрированная д20мм* м	140	14		1960				
48	8-6-7	*Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 20х2,5 мм* м	40	149		5960				
49	8-6-9	*Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные легкие, 32х2,8 мм* м	10	212		2120				
50	18-2-2	*Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3* шт	6	313		1878				
51	99-3-7	*Металлорукав д15мм, МР15* м	2	20		40				

52	Ц8-398-1	*Провод в лотках, сечение до 6 мм2* м	*5*	*5,4* *2,5*	*2,3* *0,7*	27 13	12 4	16 95	0,01 0,004	– –
53	16-7-117	*Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2* 1000м	*0,005*	*9230*		46				
54	Ц8-289-2	*Заземление одиночное железобетонной опоры* шт	*3*	*1265* *540*	– –	3795 1620	– –	1539 95	3 –	9 –
55	1-4-83	*Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)* т	*0,0189*	*46400*		877				
56	1-4-85	*Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)* т	*0,0754*	*47200*		3559				
57	Ц8-289-2	*Заземление одиночное железобетонной опоры* шт	*4*	*1265* *540*	– –	5060 2160	– –	2052 95	3 –	12 –
58	1-4-83	*Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)* т	*0,0504*	*46400*		2339				

59	1-4-85	*Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)* т	*0,1131*	*47200*		5338				
60	4-1-5	*Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм* т	*0,06*	*46800*		2808				
61	4-1-9	*Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм* т	*0,01*	*37500*		375				
62	Ц8-599-1	*Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг* шт	*5*	*961,6* *412*	*22,6* *2,3*	4808 2060	113 12	1968 95	2 0,013	10 –
63	80-6-1	*ОЩВ 1- 6 (16А) ВЭЛНИСэлегант* шт	*5*	*2600*		13000				
64	Ц8-521-1	*Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А* шт	*7*	*302,7* *167*	*11,7* *2,3*	2119 1169	82 16	1126 95	1 0,013	7 –

65	80-6-2	*УЗО 2-полюсное 16А 30mA (ВД1-63) (ИЭК)* шт	*5*	*1344*		6720				
66	18-3-192	*Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25* шт	*2*	*4720*		9440				
67	Ц8-593-6	*Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды* шт	*119*	*313* *119*	*131* *36,9*	37247 14161	15589 4391	17624 95	0,75 0,216	89 26
68	17-2-27	*Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4* шт	*14*	*2480*		34720				
69	17-2-39	*Светильники, тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4* шт	*5*	*1400*		7000				
70	17-2-31	*Светильники, тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4* шт	*6*	*972*		5832				

71	80-7-3	*Светильник люм. 4х18 ARS/R* шт	*66*	*2641*		174306				
72	80-11-1	*Светильник люм. 2х36(40) ЛПП 02 (-901) (РЕ) IP 65* шт	*2*	*1969*		3938				
73	80-12-1	*Светильник люм. 1х36(40) ЛПП 02 (-901) (РЕ) IP 65* шт	*16*	*1825*		29200				
74	80-14-1	*Световой указатель "Выход" ЛПБ22-2х8* шт	*10*	*2689*		26890				
75	Ц8-593-7	*Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды* шт	*7*	*357,5* *131*	*164* *46,6*	2503 917	1148 326	1181 95	0,82 0,272	6 2
76	80-7-4	*Светильник НСП41-200* шт	*3*	*864*		2592				
77	80-8-1	*Светильник НБО100* шт	*4*	*91*		364				

78	*80-8-3*	*Фонарь электрический* шт	*1*	*1681*		1681				
79	*Ц8-591-5*	*Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке* шт	*2*	*48,5* *47*	*0,2* *0,1*	97 94	– –	89 95	0,29 –	1 –
80	*18-1-14*	*Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220* шт	*2*	*182*		364				
81	*Ц8-591-2*	*Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке* шт	*22*	*47* *45,5*	*0,2* *0,1*	1034 1001	4 2	953 95	0,29 –	6 –
82	*18-1-12*	*Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220* шт	*22*	*156*		3432				
83	*Ц8-591-1*	*Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке* шт	*5*	*55* *49,7*	*0,9* *0,2*	275 249	5 1	238 95	0,33 0,001	2 –

84	18-1-11	*Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220* шт	*5*	*134*		670					
85	Ц8-591-9	*Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке* шт	*46*	*62,7* *57,8*	*0,2* *0,1*	2884 2659	9 5	2531 95	0,34 –	16 –	
86	18-1-158	*Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220* шт	*46*	*237*		10902					
87	Ц8-545-5	*Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4* шт	*124*	*688,6* *347*	*22,6* *2,3*	85386 43028	2802 285	41147 95	2 0,013	248 2	
88	18-1-132	*Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3* 1000шт	*0,07*	*16300*		1141					
89	18-1-131	*Коробка пластмассовая, тип У409* шт	*50*	*509*		25450					
90	80-10-1	*Коробка ТУСО (10164) расп. с/п 206х155х73 с крышкой усилен* шт	*4*	*139*		556					

91 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	940,8	175,2	75,7	164828	71219	83387	0,44	414
	м		72,7	20,6	68396	19380	95	0,12	113
92 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,5	52100		26050				
	1000м								
93 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,06	28900		1734				
	1000м								
94 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4	60500		24200				
	1000м								
91 Е0110-14-1	Установка стропил	4,1	21304,82	334,28	87350	1371	17336	22,1	91
	м3		3397,5	126	13930	517	120	0,62	3
91 Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,46	22541,72	316,57	78039	1096	14984	22,5	78
	м3		3487,5	19,25	12074	413	120	0,58	2
91 Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам,устройтсво фронтонов	7,42	803,18	8,67	5960	64	961	0,68	5
	м2		104,63	3,26	776	24	120	0,02	-
91 Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам , устройство карнизов	41,89	767,86	7,54	32166	316	10934	1,43	60
	м2		214,65	2,86	8992	120	120	0,,01	1
91 Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций- ферм,арок ,балок,стропил,мауэрлатов	7,56	573,75	28,11	4339	213	1219	0,78	6
	м3		123,75	10,58	936	80	120	0,05	-

91 E0110-52-1	*Обрешетка под кровлю покрытие настилы по фермам*	*353,6*	*20,48*	*0,91*	7242	322	2130	0,03	10
	м2		*4,68*	*0,34*	1655	120	120	-	1
91 E0158-17-1	*Устройство покрытия из листовой стали-только скаты*	*353,6*	*367,47*	*0,93*	129937	329	30012	0,5	177
	м2		*79,11*	*0,14*	27973	50	107,1	-	-
91 E0110-50-3	*Устройство сплошного настила из досок толщ 25мм*	*353,6*	*340,17*	*8,39*	120285	2967	19964	0,27	95
	м2		*43,88*	*3,17*	15516	1121	120	0,02	5
91 E0115-174-2	*Окраска кровли эмалью ПФ 133 количество окрасок 2*	*353,6*	*55,82*	*1,96*	19738	693	6041	0,09	33
	м2		*15,53*	*0,74*	5491	262	105	-	1
91 C11011-1073	*Эмаль ПФ-133 зеленная*	*0,115*	*227016*	-	26107	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
91 E0112-12-1	*Ограждение кровли перилами*	*64,6*	*545,62*	*2,49*	35247	161	815	0,06	4
	м		*9,68*	*0,92*	625	59	119	-	-
91 E0112-15-3	*Устройство прокладной пароизоляции в один слой*	*214,2*	*125,08*	*0,99*	26792	212	3051	0,07	15
	м2		*11,59*	*0,38*	2483	81	119	-	-
91 E0112-15-1	*Устройство оклеечной пароизоляции в один слой*	*214,2*	*229,96*	*1,19*	49256	255	6997	0,16	33
	м2		*27*	*0,45*	5783	96	119	-	-
91 E0112-13-3	*Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастики в один слой*	*214,2*	*189,45*	*4,72*	40579	1011	18521	0,4	86
	м2		*70,88*	*1,78*	15182	381	119	0,01	2

91 C11031-25	Вата минеральная толщ 120мм	м3	26,5	2530	-	67045	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	-
91 E0109-62-3	Изготовление детали МС1	т	0,0441	194190,29	9375,11	8570	414	734	91	4
				16380	2107,33	123	93	90	7,36	-
91 E0110-55-1	Укладка плоского шифера на вент каналы	м2	5,78	538,59	29,74	3113	172	306	0,23	1
				32,85	11,23	190	65	120	0,05	-
91 E0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей вент каналов	м2	11,15	169,8	42,91	1893	47	1222	0,54	6
				93,6	15,98	1044	178	100	0,08	1
91 C11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, МАРКА OL-E жесткие	м3	0,78	14600	-	11388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
91 E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	5,78	125,08	0,99	723	6	82	0,07	-
				11,59	0,38	67	2	119	-	-
91 E0115-70-1	Оштукатуривание по сетки стен вент каналов	м2	11,15	1034,01	4,92	11529	55	2282	1,15	13
				193,05	1,87	2153	21	105	0,01	-
91 E0110-21-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами(выход на кровлю)	м2	2,4	2384,23	33,7	5722	81	3756	7,19	17
				1291,5	12,74	3100	31	120	0,06	-
91 C12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	м2	2,4	1630	-	3912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

91 E0110-92-1	*Установка дверных блоков из ПХВ профилей наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2*	*22,8*	*367,11*	*19,34*	8370	441	3994	0,83	19
	м2		*139,39*	*6,57*	3178	150	120	0,03	1
91 С12061-192	*Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные , остекленные однокамерными стеклопакетами,с фурнитурой:двупольные*	*22,8*	*18200*	-	414960	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
91 Е0115-61-3	*Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен*	*272*	*335,25*	*4,07*	91209	5759	-	0,14	150
	м2		*135,68*	*0,97*	-	1374	-	-	-

отделка 138 м3

т

	Всего прямые затраты	**тенге**	**4776858**
	В т.ч. накладные расходы	**тенге**	**551514**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**	**164491**
	Всего прямые затраты в ценах 2001года		**4941350**
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года		**9640574**
Решения Правительства	**НДС 12%**		**1156869**
	Всего выполненных работ		**10797443**

Заказчик:

Наяальник ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

Градостроительства и строительства»

----------Ахмеджанов М.М.

Технадзор:

Директор ТОО «Анатэкс»

----------Молодова Н.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.