Заключение приемочной комиссии

г. Каскелен «25» августа 20 12 г.

Приемочная комиссия, назначенная **ГУ «Карасайский районный отдел образования»**

(наименование организации заказчика, ФИО заказчика назначивших рабочую комиссию)
Приказом РОО от «24» августа 20 12 года № 207 в составе:

Председателя-представителя Заказчика:

Заведующий ГУ «Отдел образования Карасайского района» А.Н. Назарбаева

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

Генерального проектировщика: ТОО СК «МЕДЕО»

Директор Б.Мамырбаев

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика: ТОО «Карасай Курылыс»

Исполнительный директор А.К.Аскарбаев

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:

ТОО «УКС» -технический надзор, эксперт: К.Нурелов

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы:

Начальник ОЧС Карасайского района Ж.Ж.Ботпаев

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов:

Начальник РЭС Карасайского района Е.Макулбеков

(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководителя принимаемого объекта:

Директор СШ им. М.Ломоносова Р.Ш.Ракишева

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Карасай Курылыс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию отремонтированный объект-

СШ им. М.Ломоносова в с. Шалкар, Карасайского района, Алматинской области.

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим

а) Общестроительные работы; б) демонтажные и монтажные работы по системам отопления, водопровода и канализации; в)электромонтажные работы; г) пожарная сигнализация; д)строительство туалета на 12 очков; е) благоустройство территории.

(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями ТОО СК «МЕДЕО»

(наименования организаций)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту _____

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Карасайским районным отделом образования»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«___» _____ 20 __ года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ___июнь___ 2012 г; Окончание работ август 2012 г;
(месяц и год)
по норме или по проекту месяца (ев) 3 (три) месс., фактически 3 (три) мес.

7. Приемочной комиссией представлена следующая документация: 1)Договор №46 от 16 мая 2012 г.; 2) Дополнительное соглашение №1 к дог. №46 от 16 июля; 3) Приказ №79 о закреплении объекта, свидетельство №12-813 на производство СМР в сейсмических районах, диплом об окончании ВУЗа; 4) Сертификаты качества на материалы; 5) Акты освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве; 6) Сличительная ведомость объемов работ с учетом изменений и дополнений, с приложением к ведомости локальные сметы; 7) Схемы:- водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации; 8) Акт обработки деревянных конструкций; 9) Акт приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации; 10) Акт обследования; 11) Заключение ТОО «АлматыЭнергоЭспертиза»,Технический отчет по профилактическим испытаниям электрооборудования:- протокол №4, протокол №3-1, протокол №2-8, протокол №2-7, протокол №2-6, протокол №2-5, протокол №2-4, протокол №2-3, протокол №2-2, протокол №2-1, протокол №1-8, протокол №1-7, протокол №1-6, протокол №1-5, протокол №1-4, протокол №1-3, протокол №1-2, протокол №1-1; 12) Свидетельство о допуске электротехнической лаборатории к эксплуатации.13) Схема электромонтажных работ; 14) Журнал работ №1 по строительству; 15) Журнал бетонных работ №2; 15) Журнал инструктажа рабочих по ТБ и ПБ на рабочих местах; 16) Журнал сварочных работ №4.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: Проект школы- типовой; Кол-во корпусов -2 (уч. корпус и спортзал); Вместимость – 250 мест; год постройки – 1969 г.; объем здания – 4469 м³; полезная площадь – 1175 м².

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:
Согласно ПСД
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц; фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 64 141,310 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 52 274,850 тыс тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 291,34 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

СШ им. М.Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района
(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым к эксплуатации.

Председатель рабочей комиссии:

Заведующий ГУ «Отдел образования Карасайского района» **А.Назарбаева**

Члены рабочей комиссии:

Директор ТОО СК «Медео» **Мамырбаев Б.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Начальник ОЧС **Ботпаев Ж.Ж.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Начальник РЭС Карасайского района **Макулбеков Е.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Директор ТОО «Карасай Курылыс» **Аскарбаев А.К.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Технический надзор, эксперт ТОО «УКС» **Нурелов К.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Директор СШ.имени М.Ломоносова **Ракишева Р.Ш.**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования ,физической культуры и спорта"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №46 от 16 мая.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2012 год-52 345 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год -52 345 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 5 606 505 тенге
б)отчетный месяц 5 606 505 тенге

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2012г.

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области	тенге	52 345 000	11 306 520	1 211 005	10 095 515	5 606 505	1,0	4 395 500	5 606 505	46 738 495

Заказчик:
ГУ"Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000004 от 12 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта**

Основание: **№46 от 16.05.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт зданий шк.им. Ломоносовоа в с.Шалкар Карасайского р-на Алм.обл.	1	шт		4 395 500,00
2	АВАНС на СМР	1	шт	1 211 005,00	1 211 005,00

Итого: 5 606 505,00
В том числе НДС 600 696,97

Всего оказано услуг 2, на сумму 5 606 505,00 KZT
Пять миллионов шестьсот шесть тысяч пятьсот пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта

РНН: 090500231635
Адрес: г.Каскеле ул.Толеби 7

Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования "**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №46 от 16 мая.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2012 год-52 345 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год -52 345 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 28 581 154 тенге
б)отчетный месяц 22 974 649 тенге

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012г.

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области	тенге	52 345 000	11 306 520	6 173 529	5 132 991	28 581 154	1,0	18 012 125	22 974 649	23 763 846

Заказчик:
ГУ"Карасайский районный отдел образования"

МП

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района
Заказчик: ГУ"Карасайский районный отдел образования "
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор №4 от 16 мая.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500[illegible]6490
ИИК KZ62826[illegible]0KZT[illegible]2000784
БИК ALMNKZK[illegible]
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2012 год-52 345 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год -52 345 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 52 345 000 тенге
б)отчетный месяц 23 763 846тенге

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012г.

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области	тенге	52 345 000	11 306 520	11 306 520		52 345 000	1,0	18 630 855	23 763 846	

Заказчик:
ГУ"Карасайский районный отдел образования"

МП

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000012 от 6 августа 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Карасайский р/ный отдел образования**

Основание: **Договор № 46 от 16.05.2012 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт зданий шк.им. Ломоносова в с.Шалкар Карасайского р-на Алм.обл.	1	шт	23 763 846,00	23 763 846,00

Итого: 23 763 846,00

В том числе НДС 2 546 126,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 23 763 846,00 KZT

Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования

РНН: 090500231635
Адрес: г. Каскелен ул.Толе би 7
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования "**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №46 от 16 мая.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2012 год-52 345 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год -52 345 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 28 581 154 тенге
б)отчетный месяц 22 974 649 тенге

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012г.

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области	тенге	52 345 000	11 306 520	6 173 529	5 132 991	28 581 154	1,0	18 012 125	22 974 649	23 763 846

Заказчик:
ГУ"Карасайский районный отдел образования"

МП.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2012 год

на **Общестроительные работы**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы								
3	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,81	510,22 250,39	23,76 7,73	413 203	19 6	226 108	1,50 0,04	1,22 0,03
		м2								
4	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,04	460,21 213,70	24,15 7,99	2 319 1 077	122 40	1 207 108	1,28 0,04	6,45 0,20
		м2								
5	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 *	132,30	371,23 156,91	23,59 7,99	49 114 20 759	3 121 1 057	23 562 108	0,94 0,04	124,36 5,29
		м2								
8	10-22-2	Установка подоконных досок	137,34	244,86 108,16	6,98 2,65	33 629 14 855	959 364	16 436 108	0,67 0,01	92,02 1,37
		м2								
9	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Стоимость подоконных досок шириной 350 мм	83,27	2860,00 0,00	0,00 0,00	238 146 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		м								
10	12-10-1	Установка подоконных отливов	19,80	739,16 176,21	1,55 0,59	14 635 3 489	31 12	3 749 107	1,12 0,00	22,18 0,00
		м2								
11	10-23-1	Установка дверных блоков полощадью до 3 м2	61,74	446,86 174,40	128,16 44,59	27 589 10 767	7 913 2 753	14 602 108	1,03 0,17	63,59 10,50
		м2								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	10-23-2	То же, более 3 м2	3,15	365,39	103,92	1 151	327	667	0,92	2,90
				159,65	36,46	503	115	108	0,15	0,47
		м2								
13	6-3-17	Стоимость дверных блоков ДГ 21-10	26,46	5610,00	0,00	148 441	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м2								
14	6-3-5	То же, ДГ 21-15	3,15	5630,00	0,00	17 735	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м2								
15	6-3-3	То же, ДГ 21-12	35,28	6390,00	0,00	225 439	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м2								
16	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14,00	1380,00	0,00	19 320	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		комплект								
17	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15,00	1500,00	0,00	22 500	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		комплект								
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	29,00	844,00	0,00	24 476	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
19	10-90-2	Установка металлических дверных блоков	16,38	379,71	40,10	6 220	657	5 807	1,71	28,01
				313,09	15,16	5 128	248	108	0,07	1,15
		м2								
20	2-2-1	Стоимость однопольных металлических дверных блоков	4,00	25100,00	0,00	100 400	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
21	2-2-2	То же, двупольных	3,00	37400,00	0,00	112 200	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
22	7-57-8	Герметизация дверных блоков	45,00	78,09	48,59	3 514	2 187	2 714	0,18	8,10
				29,50	18,36	1 328	826	126	0,09	4,05
		м								
23	1-1-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,82	530,00	0,00	434	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
		Полы								
24	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	171,40	116,63	10,56	19 990	1 810	20 443	0,70	119,98
				106,07	1,67	18 180	286	111	0,01	1,71
		1м2								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	117,00	20,76	0,19	2 429	22	2 667	0,14	16,38
				20,57	0,02	2 407	2	111	0,00	0,00
		1м								
26	57-2-8	Разборка цементной стяжки	171,40	358,97	192,06	61 527	32 919	45 359	1,11	190,25
				166,91	72,15	28 608	12 367	111	0,40	68,56
		1м2								
27	57-15-2	Устройство цементной стяжки	171,40	211,53	14,01	36 256	2 401	16 697	0,58	99,41
				85,79	2,21	14 704	379	111	0,01	1,71
		1м2								
28	11-27-6	Устройство покрытия из керамогранита	273,00	1815,21	19,00	495 552	5 187	63 014	1,23	335,79
				199,30	9,21	54 409	2 514	111	0,05	13,65
		м2								
29	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	117,00	279,62	2,26	32 716	264	6 499	0,29	33,93
				49,84	0,34	5 831	40	111	0,00	0,00
		1м								
32	57-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	114,87	585,22	8,95	67 224	1 028	14 770	0,76	87,30
				114,73	1,42	13 179	163	111	0,02	2,30
		1м2								
33	57-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	67,88	382,50	1,86	25 964	126	3 821	0,33	22,40
				50,56	0,29	3 432	20	111	0,00	0,00
		1м2								
34	57-4-4	Перестилкадеревянного покрытия пола с добавлением 30 процентов нового материала	842,50	625,08	0,26	526 630	219	71 693	0,48	404,40
				76,82	0,05	64 721	42	111	0,00	0,00
		1м2								
35	1-1-511	Стоимость плинтусов	901,47	95,00	0,00	85 640	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м								
36	57-13-6	Устройство основания из плит OSB	842,50	595,56	1,14	501 759	960	54 662	0,38	320,15
				58,43	0,18	49 227	152	111	0,00	0,00
		1м2								
37	11-37-1	Устройство покрытия пола из линолеума	842,50	1223,65	6,40	1 030 925	5 392	72 942	0,49	412,83
				75,82	2,39	63 878	2 014	111	0,01	8,43
		м2								
		Кровля								
38	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	799,20	48,37	4,36	38 657	3 485	38 252	0,29	231,77
				44,01	0,68	35 173	543	107	0,01	7,99
		м2								
39	58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	2,00	499,86	44,86	1 000	90	990	3,09	6,18
				455,00	7,09	910	14	107	0,06	0,12
		окно								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	58-23-3	Смена обрешетки м2	592,00	398,96 120,47	6,10 1,01	236 184 71 318	3 611 598	77 022 107	0,81 0,01	479,52 5,92
41	10-14-1	Усиление стропильной системы м3	2,00	21898,02 3907,13	417,85 157,50	43 796 7 814	836 315	8 780 108	25,42 0,78	50,84 1,56
42	12-7-6	Устройство покрытия кровли из оцинкованного профлиста м2	809,20	1782,90 271,69	10,25 3,85	1 442 723 219 852	8 294 3 115	238 798 107	1,70 0,02	1 375,64 16,18
43	10-12-3	Обшивка карниза плитами OSB м2	157,20	598,34 122,65	5,60 2,11	94 059 19 281	880 332	21 181 108	0,77 0,01	121,04 1,57
44	15-163-2	Окраска карниза масляной крвской м2	157,20	119,35 55,37	2,35 0,90	18 762 8 704	369 141	8 359 95	0,34 0,00	53,45 0,00
45	10-15-1	Устройство слуховых окон шт	2,00	4041,04 1107,45	102,01 39,37	8 082 2 215	204 79	2 477 108	6,99 0,19	13,98 0,38
46	12-10-1	Устройство конька, примыканий,экранов из оцинкованной стали м2	55,20	739,16 176,21	1,55 0,59	40 802 9 727	86 33	10 452 107	1,12 0,00	61,82 0,00
47	12-12-1	Ограждение кровель перилами м	108,60	547,69 11,13	3,11 1,15	59 479 1 209	338 125	1 428 107	0,07 0,01	7,60 1,09
48	15-172-4	Окраска ограждения кровли м2	43,44	164,61 124,20	0,09 0,02	7 151 5 395	4 1	5 099 95	0,74 0,00	32,15 0,00
49	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	35,00	599,34 142,31	35,14 13,23	20 977 4 981	1 230 463	5 879 108	0,90 0,07	31,50 2,45
50	10-52-1	То же, обрешетки м2	799,20	21,41 5,38	1,14 0,42	17 111 4 300	911 336	5 006 108	0,03 0,00	23,98 0,00
51	12-9-2	Устройство водоотлива над входной группой м	12,00	570,21 50,72	1,53 0,56	6 843 609	18 7	659 107	0,32 0,00	3,84 0,00
52	12-9-1	Устройство вертикального водостока м	6,00	1519,11 135,33	19,35 7,26	9 115 812	116 44	916 107	0,86 0,04	5,16 0,24

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	15-178-10	Окраска вытяжных шахт металлической краской за 2 раза	12,00	224,45	0,00	2 693	0	2 295	1,18	14,16
		м2		202,35	0,00	2 428	0	95	0,00	0,00
		Отделочные работы								
56	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	182,20	996,29	67,78	181 524	12 350	112 884	3,85	701,47
		м2		644,33	11,29	117 397	2 057	95	0,06	10,93
57	15-64-3	Подготовка стен и откосов под окраску	2232,15	89,20	4,29	199 108	9 576	182 314	0,52	1 160,72
		м2		84,79	1,64	189 264	3 661	95	0,01	22,32
58	15-64-4	То же, потолков	1120,00	122,50	4,93	137 200	5 522	126 257	0,64	716,80
		м2		117,43	1,86	131 522	2 083	95	0,01	11,20
59	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	8045,28	31,00	0,00	249 404	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
60	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	4022,64	37,00	0,00	148 838	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
65	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	763,00	245,81	2,45	187 553	1 869	90 706	0,70	534,10
		м2		125,24	0,56	95 558	427	95	0,03	22,89
66	15-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	517,7071	1076,43	4,16	557 275	2 154	63 669	0,62	320,98
		м2		128,57	1,57	66 562	813	95	0,01	5,18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7642623,189**	**117606**	**1444960**		**8338**
			Тенге			**1371715**	**38586**			**229**
		Итого с накладными расходами				9087583				
		в том числе оборудование								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				545255				
		итого				**9632838**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %								
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого базис 2001 г.				**9632838**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**20110862**				
		Налоги и сборы 2%				402217				
		Итого				**20513079**				
		НДС 12%				2461569				
		Всего по акту				**22 974 649**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Технический надзор

Счет-фактура № 00000000004 от 12 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №46 от 16.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскеле ул.Толеби 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 090500231635, БИН: , ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта,г.Каскеле ул.Толеби 7 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования физкульт и спорта (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090500231635, БИН: , г.Каскеле ул.Толеби 7 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ37070103KSN0905000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий шк.им. Ломоносовоа в с.Шалкар Карасайского р-на Алм.обл.	шт	1	3 924 553,57	3 924 553,57	12%	470 946,43	4 395 500,00	0	
2	АВАНС на СМР	шт	1	1 081 254,46	1 081 254,46	12%	129 750,54	1 211 005,00	0	
Всего по счету:					**5 005 808,03**		**600 696,97**	**5 606 505,00**		

Руководитель: Аскарбаев

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования ,физической культуры и спорта"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №46 от 16 мая.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2012 год-52 345 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год -52 345 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 5 606 505 тенге
б)отчетный месяц 5 606 505 тенге

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2012г.

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов о начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области	тенге	52 345 000	11 306 520	1 211 005	10 095 515	5 606 505	1,0	4 395 500	5 606 505	46 738 495

Заказчик:
ГУ"Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

МП

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с.Карасу Карасайского района
Наименование объекта - Здание школы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)114070

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"
Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2012 год

на водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	250,00	51,07 50,38	0,69 0,11	12 768 12 595	173 28	14 541 115	0,33 0,00	82,50 0,00
2	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	10,00	88,41 87,17	1,24 0,20	884 872	12 2	1 007 115	0,57 0,00	5,70 0,00
3	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм м	15,00	116,90 115,09	1,81 0,29	1 754 1 726	27 4	1 994 115	0,75 0,00	11,25 0,00
4	65-18-5 прим.	То же, диаметром 76 мм м	112,00	165,84 163,85	1,99 0,32	18 574 18 351	223 36	21 182 115	0,75 0,00	84,00 0,00
5	18-13-1	Демонтаж насосной установки 1насос	2,00	935,47 887,40	48,07 18,00	1 871 1 775	96 36	2 086 115	5,20 0,09	10,40 0,18
6	18-10-6	Демонтаж бака 1бак	1,00	604,93 565,20	39,73 15,30	605 565	40 15	669 115	3,47 0,07	3,47 0,07
7	16-22-1	То же, водомерного узла 1узел	1,00	636,55 581,40	55,15 20,70	637 581	55 21	694 115	3,40 0,10	3,40 0,10
8	16-20-1	То же, пожарных кранов 1кран	10,00	72,24 63,00	9,24 3,60	722 630	92 36	767 115	0,36 0,02	3,60 0,20
9	28-923-1	Демонтаж электроводонагревателей шт	21,00	338,18 338,18	0,00 0,00	7 102 7 102	0 0	5 752 81	2,40 0,00	50,40 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	65-3-2	То же, поливочных кранов	8,00	81,18	0,18	649	1	747	0,46	3,68
				81,00	0,02	648	0	115	0,00	0,00
		шт								
11	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	140,00	118,01	1,59	16 521	223	18 817	0,69	96,60
				116,42	0,25	16 299	35	115	0,00	0,00
		м								
12	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	25,00	145,63	3,27	3 641	82	4 115	0,85	21,25
				142,36	0,52	3 559	13	115	0,00	0,00
		м								
13	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	21,00	101,59	3,33	2 133	70	2 390	0,61	12,81
				98,26	0,54	2 063	11	115	0,00	0,00
53	69-2-2	отверст								
54	69-7-3	Заделка отверстий в перекрытиях		302,62	3,80	0	0	0	1,32	0,00
				210,85	0,61	0	0	90	0,00	0,00
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**74015**	**1106**	**81838**		**424**
			Тенге			**72909**	**239**			**1**
		Итого с накладными расходами				155853				
		итого				**165204**				
		Итого базис 2001 г.				**165204**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**344903,4**				
		Налоги и сборы 2%				6898				
		Итого				**351801,5**				
		НДС 12%				42216				
		Всего по акту				**394018**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)114060

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 год

на **Общестроительные работы**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы								
1	46-44-1	Демонтаж оконных блоков	138,15	270,90	23,78	37 425	3 285	35 380	1,65	227,95
		м2		247,12	8,98	34 140	1 241	100	0,04	5,53
2	46-44-3	То же, дверных блоков	81,27	158,38	23,78	12 872	1 933	11 669	0,91	73,96
		м2		134,60	8,98	10 939	730	100	0,04	3,25
6	6-1-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Стоимость одностворных оконных блоков из ПХВ-профилей	0,81	14500,00	0,00	11 745	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	То же, двустворных	137,34	8050,00	0,00	1 105 587	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Стоимость подоконнных досок шириной 350 мм	17,73	2860,00	0,00	50 714	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Полы								
30	57-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	114,87	20,60	0,12	2 366	14	2 611	0,14	16,08
		1м2		20,48	0,05	2 353	6	111	0,00	0,00
31	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	282,75	11,07	0,04	3 130	11	3 459	0,08	22,62
		1м2		11,03	0,02	3 119	6	111	0,00	0,00
		Отделочные работы								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	62-36-10	Снятие набелов с потолков	1120,00	43,85	0,00	49 112	0	46 411	0,31	347,20
				43,85	0,00	49 112	0	95	0,00	0,00
		м2								
55	62-36-4	То же, со стен	2050,00	37,04	0,00	75 932	0	71 756	0,26	533,00
				37,04	0,00	75 932	0	95	0,00	0,00
		м2								
		Входная группа								
72	55-1-5	Разборка деревянных перегородок тамбура	24,00	85,02	10,68	2 040	256	1 989	0,54	12,96
				74,34	2,39	1 784	57	108	0,02	0,48
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1350922,742**	**5499**	**173274**		**1234**
			Тенге			**177378**	**2039**			**9**
		Итого с накладными расходами				1524196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				91452				
		итого				**1615648**				
		Итого базис 2001 г.				**1615648**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**3373053**				
		Налоги и сборы 2%				67461				
		Итого				**3440514**				
		НДС 12%				412862				
		Всего по акту				**3 853 376**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Технический надзор

Подрядчик:

ТОО "Карасай-Курылыс"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)114080

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 год

на электромонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	150,00	9,32 9,09	0,23 0,05	1 398 1 364	35 8	1 333 97	0,06 0,00	9,00 0,00
2	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток шт	90,00	8,42 8,42	0,00 0,00	758 758	0 0	737 97	0,06 0,00	5,40 0,00
3	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 м	2200,00	104,75 104,69	0,06 0,00	230 450 230 318	132 0	223 869 97	0,60 0,00	1 320,00 0,00
4	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	1,63	28900,00 0,00	0,00 0,00	47 165 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,61	52100,00 0,00	0,00 0,00	31 885 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**311656** **232439,3**	**166,5** **7,5**	**225938**		**1334,4** **0**
		Итого с накладными расходами				537594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				32256				
		итого				**569850**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого базис 2001 г.				**569850**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**1189698**				
		Налоги и сборы 2%				23794				
		Итого				**1213492**				
		НДС 12%				145619				
		Всего по акту				**1359111**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Технический надзор

Счет-фактура № 00000000012 от 6 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 46 от 16.05.2012 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Каскелен ул.Толе би 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 090500231635, БИН: , ГУ "Карасайский р/ный отдел образования,г. Каскелен ул.Толе би 7

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Карасайский р/ный отдел образования

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 090500231635, БИН: , г. Каскелен ул.Толе би 7

ИИК получателя: KZ37070103KSN0905000, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий шк.им. Ломоносова в с.Шалкар Карасайского р-на Алм.обл.	шт	1	21 217 719,64	21 217 719,64	12%	2 546 126,36	23 763 846,00	0	
Всего по счету:					**21 217 719,64**		**2 546 126,36**	**23 763 846,00**		

Руководитель: Аскарбаев

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района**
Заказчик: **ГУ"Карасайский районный отдел образования "**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №46 от 16 мая.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФБанка"в г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2012 год-52 345 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год -52 345 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 52 345 000 тенге
б)отчетный месяц 23 763 846тенге

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012г.

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района Алматинской области	тенге	52 345 000	11 306 520	11 306 520		52 345 000	1,0	18 630 855	23 763 846	

Заказчик:
ГУ"Карасайский районный отдел образования"
_____
МП

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
_____
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (Редакция 4.2.3) Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: ГУ"Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта:Капитальный ремонт СШ им.Ломоносова в с.шалкар

Акт
выполненных работ за август 2012г.
гипсокартонные перегородки

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, неоштукатуренных	76	85,02	10,68	6462	812	6998	0,5378	41
		м2		74,34	2,39	5650	182	120	0,019	1
2	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	68,5	1765,18	13,9	120915	952	26879	1,92	132
		м2 перегородок за вычетом проемов		321,75	5,24	22040	359	120	0,0256	2
3	Е61-1-3	Левкас перегородок из гипсокартона	137	60,96	1,83	8352	251	8020	0,3573	49
		м2		55,46	0,29	7598	40	105	0,0029	–
4	Е15-180-3	Улучшенная окраска перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами	137	68,24	2,1	9349	288	9468	0,39	53

м2 окрашиваемой поверхности	65,03	0,79	8909	108	105	0,0039	1
Всего прямые затраты			**145078**	**2303**			**275**
			44197	**689**			**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге			98578				
Накладные расходы, тенге			51365				
- заработная плата, тенге			7705				
- трудоемкость, чел.-ч			26				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11787				
Всего			**208230**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**208230**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**434784**				
- материалы, тенге			205831				
- сметная заработная плата, чел.-час			109810				
Налог(2%)			8696				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**443480**				
НДС(12%)			53218				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			**496698**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района
Наименование объекта - Здание школы

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2012 год

на благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадки								
3	27-20-1	Разборка поребриков	150,00	141,28	0,00	21 192	0	28 185	0,88	132,00
		м		141,28	0,00	21 192	0	133	0,00	0,00
5	143003-9	Камни бортовые бетонные	5,63	28829,60	0,00	162 311	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Ограждение								
8	1-164-3	Разработка грунта вручную	22,40	447,64	0,00	10 027	0	10 198	2,85	63,84
		м3		447,64	0,00	10 027	0	102	0,00	0,00
9	1-166-3	Обратная засыпка грунта	3,20	192,26	0,00	615	0	626	1,39	4,45
		м3		192,26	0,00	615	0	102	0,00	0,00
10	1-164-2	Разравнивание лишнего грунта	19,22	251,77	0,00	4 839	0	4 921	1,77	34,02
		м3		251,77	0,00	4 839	0	102	0,00	0,00
15	8-6-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Стоимость столбов из труб	66,31	882,00	0,00	58 484	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**257 468**	**0**	**43 930**		**234**
			Тенге			**36 673**	**0**			**0**
		Итого с накладными расходами				301 398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				18 084				
		итого				**319 481**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	За весь объем	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %				286 521				
	За весь объем	Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				212 236				
	За весь объем	Затраты на дополнительные отпуска -0.4 %				84 894				
		Итого базис 2001 г.				**903 133**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**1 885 508**				
		Налоги и сборы 2%				37 710				
		Итого				**1 923 219**				
		НДС 12%				230 786				
		Всего по акту				**2 154 005**				

Заказчик:
"Карасайский районный отдел образования"

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района
Наименование объекта - Здание школы

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2012 год

на Пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10-667-1	Монтаж контрольной панели шт	1,00	4487,60 4275,00	1,60 0,00	4 488 4 275	2 0	3 463 81	23,00 0,00	23,00 0,00
2	1 Прайс-лист	Контрольная панель "Гранит-8" шт	1,00	7002,00 0,00	0,00 0,00	7 002 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3	8-121-3	Монтаж аккумулятора шт	1,00	508,00 443,00	0,00 0,00	508 443	0 0	379 86	3,00 0,00	3,00 0,00
4	2 Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч шт	1,00	1299,77 0,00	0,00 0,00	1 300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5	10-668-1	Монтаж извещателя теплового шт	18,00	153,50 144,00	0,00 0,00	2 763 2 592	0 0	2 100 81	1,00 0,00	18,00 0,00
6	3 Прайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт	18,00	201,25 0,00	0,00 0,00	3 623 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
7	10-668-2	Монтаж извещателя дымового шт	38,00	369,90 347,00	1,60 0,00	14 056 13 186	61 0	10 681 81	2,00 0,00	76,00 0,00
8	4 Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ шт	38,00	561,84 0,00	0,00 0,00	21 350 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	10-668-1	Монтаж извещателя пожарного ручного (кнопка)	2,00	153,50 144,00	0,00 0,00	307 288	0 0	233 81	1,00 0,00	2,00 0,00
		шт								
10	5 Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной (кнопка) ИПР-3СУ	2,00	566,03 0,00	0,00 0,00	1 132 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		шт								
11	10-901-12	Монтаж коробки универсальной	11,00	85,50 38,00	0,20 0,10	941 418	2 1	415 99	0,23 0,00	2,53 0,00
		шт								
12	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	11,00	59,00 0,00	0,00 0,00	649 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		шт								
13	8-81-1	Монтаж звонка	1,00	97,70 85,50	1,60 0,00	98 86	2 0	73 86	1,00 0,00	1,00 0,00
		шт								
14	18-1-119 прим.	Стоимость звонка ЗВП-220	1,00	431,00 0,00	0,00 0,00	431 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		шт								
15	8-592-1	Патрон стенной или потолочный	1,00	84,20 77,00	1,90 0,40	84 77	2 0	66 86	0,49 0,00	0,49 0,00
		шт								
16	Прайс-лист	Стоимость патрона настенного Е27Ф	1,00	31,64 0,00	0,00 0,00	32 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		шт								
17	17-6-4	Стоимость лампы накаливания	1,00	24,00 0,00	0,00 0,00	24 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		шт								
18	10-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	600,00	43,80 24,50	0,00 0,00	26 280 14 700	0 0	11 907 81	0,15 0,00	90,00 0,00
		м								
19	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ	0,60	2980,00 0,00	0,00 0,00	1 788 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		1000м								
20	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,	3,00	175,20 72,70	75,70 20,60	526 218	227 62	239 86	0,44 0,12	1,32 0,36
		м								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,00	52100,00	0,00	156	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		1000м								
22	8-396-6	Монтаж кабельного канала	250,00	142,30	91,80	35 575	22 950	14 963	0,25	62,50
				43,90	26,10	10 975	6 525	86	0,15	37,50
		м								
23	Прайс-лист	Кабельный канал	250,00	19,78	0,00	4 945	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**128056**	**23245**	**44518**		**280**
			Тенге			**47258**	**6588**			**38**
		Итого с накладными расходами				172574				
		в том числе оборудование				34406				
		Запасные части, тара, упаковка, транспортировка				3631				
		Всего стоимость оборудования				38037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				8290				
		Итого базис 2001 г.				**184494**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**385176,4**				
		Налоги и сборы 2%				7704				
		Итого				**392879,9**				
		НДС 12%				47146				
		Всего по акту				**440025,5**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт СШ им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района

Акт
выполненных работ за август 2012г.
Электромонтажные работы

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-599-6 (ДМ	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемый в нише болтами на конструкции kмат=0;	4	695,6	18,6	2782	74	2590	4	16
		шт		677	4,5	2708	18	95	0,026	–
2	Ц8-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции,	4	1377,6	18,6	5510	74	2590	4	16
		шт		677	4,5	2708	18	95	0,026	–
3	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	4	18600		74400				
		шт								
4	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	50	157,22	71,34	7861	3567	5642	0,5083	25
		шт		85,88	26,96	4294	1348	100	0,1316	7
5	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд	800	42,56	19,79	34048	15832	24192	0,1348	108
		м борозд								

			22,77	7,47	18216	5976	100	0,0365	29
6 E67-17-1	Монтаж розеток	23	37,55	–	864	–	933	0,239	5
	шт								
			37,55	–	864	–	108	–	–
7 18-1-157	Розетка штепсельная	23	134		3082				
	шт								
8 E67-17-1	Монтаж выключателей 2х клавишных	16	37,55	–	601	–	649	0,239	4
	шт								
			37,55	–	601	–	108	–	–
9 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	16	182		2912				
	шт								
10 E21-22-1	Установка раопред.коробок	95	36,26	–	3445	–	2770	0,171	16
	шт								
			27	–	2565	–	108	–	–
11 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,095	18000		1710				
	1000шт								
12 E21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	–	148	–	98	0,289	1
	комплект								
			45,68	–	91	–	108	–	–
13 18-1-122	Звонок электический с кнопкой	2	2090		4180				
	шт								
	Всего прямые затраты				**141543**	**19547**			**191**
					32047	**7360**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				89949				
	Накладные расходы, тенге				39464				
	- заработная плата, тенге				5920				
	- трудоемкость, чел.-ч				20				
	Стоимость демонтируемых материалов				2728				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11024				
	Всего				**192031**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**192031**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**400961**
- материалы, тенге	187814
- сметная заработная плата, чел.-час	94643
Налог(2%)	8019
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**408980**
НДС(12%)	49078
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**458058**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2012 год

на Туалет на 12 очков с выгребом

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	46,00	1,41 0,00	1,41 0,29	65 0	65 13	13 97	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	137,00	37,09 1,63	35,39 9,60	5 081 223	4 848 1 315	1 492 97	0,01 0,03	1,37 4,11
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	2,00	302,12 302,12	0,00 0,00	604 604	0 0	683 113	2,13 0,00	4,26 0,00
4	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 лишнего грунта т	237,00	51,75 0,00	51,75 10,35	12 265 0	12 265 2 453	2 453 100	0,00 0,22	0,00 52,14
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	136,00	4,36 0,55	3,73 1,29	593 75	507 175	243 97	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 глина м3	61,00	37,09 1,63	35,39 9,60	2 262 99	2 159 586	664 97	0,01 0,03	0,61 1,83
7	С143008-111	Глина м3	61,00	1310,00 0,00	0,00 0,00	79 910 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А5- 1	Подвозка глины для обратной засыпки т	106,60	51,75 0,00	51,75 10,35	5 517 0	5 517 1 103	1 103 100	0,00 0,22	0,00 23,45
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м глиной м3	54,00	7,45 0,00	7,45 2,42	402 0	402 131	127 97	0,00 0,01	0,00 0,54
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,00	154,22 154,22	0,00 0,00	925 925	0 0	1 046 113	1,12 0,00	6,72 0,00
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	61,00	16,16 1,86	13,80 3,16	986 113	842 193	297 97	0,01 0,01	0,61 0,61
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	40,00	110,02 12,09	3,01 1,14	4 401 484	120 46	651 123	0,08 0,01	3,20 0,40
		Фундаменты и выгреб								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 м3	4,98	8101,83 225,11	75,91 28,67	40 347 1 121	378 143	1 327 105	1,55 0,14	7,72 0,70
14	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	25,60	9927,49 672,75	406,48 153,55	254 144 17 222	10 406 3 931	22 211 105	4,14 0,75	105,98 19,20
15	Е0106-24-8	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм бетон В12,5 м3	3,25	9194,81 618,41	496,42 171,41	29 883 2 010	1 613 557	2 695 105	3,85 0,68	12,51 2,21
16	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм м3	2,31	10313,23 1110,04	616,24 216,53	23 824 2 564	1 424 500	3 218 105	6,53 0,91	15,08 2,10
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00	50600,00 0,00	0,00 0,00	51 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,03	68200,00 0,00	0,00 0,00	1 910 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,02	53600,00 0,00	0,00 0,00	911 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00	65900,00 0,00	0,00 0,00	132 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,07	50900,00 0,00	0,00 0,00	3 563 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,02	41200,00 0,00	0,00 0,00	906 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
23	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов раствор цементный М-200 м2	12,35	264,40 66,76	4,82 1,82	3 265 824	60 22	999 118	0,44 0,01	5,43 0,12
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствор цементный М-200 м2	46,80	220,81 60,03	11,44 4,30	10 334 2 809	535 201	3 703 123	0,41 0,02	19,19 0,94
25	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки корректировка до тол. 25 мм м2	46,80	28,12 0,72	0,77 0,29	1 316 34	36 14	58 123	0,01 0,00	0,47 0,00
26	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя м2	46,80	228,14 9,32	0,21 0,08	10 677 436	10 4	396 90	0,05 0,00	2,34 0,00
27	Е0123-24-1	Установка люков шт	1,00	8379,29 240,64	40,73 15,53	8 379 241	41 16	333 130	1,51 0,08	1,51 0,08
		Перемычки ПРМ3 и ПРМ4								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	1,26	15744,46 2533,16	422,64 159,65	19 838 3 192	533 201	3 563 105	15,07 0,78	18,99 0,98
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,03	78,00 0,00	0,00 0,00	2 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,01	68200,00 0,00	0,00 0,00	341 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
31	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,03	58700,00 0,00	0,00 0,00	1 468 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,01	56200,00 0,00	0,00 0,00	708 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Стены								
33	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники СДМ1, СДМ2 м3	0,87	13251,64 1891,46	1138,67 430,15	11 529 1 646	991 374	2 121 105	11,96 2,10	10,41 1,83
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02	65000,00 0,00	0,00 0,00	1 495 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,11	61200,00 0,00	0,00 0,00	6 793 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м по узлам "А","Б","В","Г","Д" м3	0,60	13251,64 1891,46	1138,67 430,15	7 924 1 131	681 257	1 458 105	11,96 2,10	7,15 1,26
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00 0,00	0,00 0,00	585 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,11	61200,00 0,00	0,00 0,00	6 671 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	22,00	7079,58 804,71	386,22 144,90	155 751 17 704	8 497 3 188	24 652 118	5,22 0,70	114,84 15,40
40	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02.	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,01	12200,00 0,00	0,00 0,00	102 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,08	74081,60 9496,13	485,47 181,12	6 075 779	40 15	936 118	64,86 0,89	5,32 0,07
42	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича снаружи и изнутри м2	149,40	44,77 44,77	0,00 0,00	6 689 6 689	0 0	7 893 118	0,25 0,00	37,35 0,00
		Стенка СТМ1								
43	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм бетон В7,5 м3	1,05	15652,67 3441,38	463,00 174,92	16 435 3 613	486 184	3 987 105	20,82 0,85	21,86 0,89
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00 0,00	0,00 0,00	585 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
45	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05	67700,00 0,00	0,00 0,00	3 182 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН1 1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	594 228	2 1	240 105	227,70 0,64	1,37 0,00
		Кирпичная перегородка								
47	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02.	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м над СТМ1 м2	6,08	1083,98 258,75	39,94 14,96	6 591 1 573	243 91	1 964 118	1,64 0,07	9,97 0,43
48	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02.	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,00	12200,00 0,00	0,00 0,00	28 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00	65000,00 0,00	0,00 0,00	65 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01	65900,00 0,00	0,00 0,00	923 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01	41200,00 0,00	0,00 0,00	206 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Перемычки ПРМ1 и ПРМ2								
52	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,31	15744,46 2533,16	422,64 159,65	4 881 785	131 49	877 105	15,07 0,78	4,67 0,24

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00 0,00	0,00 0,00	715 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,03	65900,00 0,00	0,00 0,00	1 911 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		перекрытия								
55	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на отм.-0,030 м3	4,68	13230,88 1474,88	277,26 104,74	61 921 6 902	1 298 490	7 762 105	9,27 0,51	43,38 2,39
56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00 0,00	0,00 0,00	650 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
57	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,02	54600,00 0,00	0,00 0,00	1 092 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
58	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,49	68200,00 0,00	0,00 0,00	33 350 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
59	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03	67700,00 0,00	0,00 0,00	1 963 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
60	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке антисейсмопояс м3	0,66	11537,27 1573,20	363,41 137,30	7 615 1 038	240 91	1 185 105	9,49 0,67	6,26 0,44
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00 0,00	0,00 0,00	650 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
62	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06	67700,00 0,00	0,00 0,00	4 062 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
63	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,04	61200,00 0,00	0,00 0,00	2 326 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00	41200,00 0,00	0,00 0,00	82 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Кровля								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,39	21864,59 3907,13	384,42 144,90	8 527 1 524	150 57	1 896 120	25,42 0,71	9,91 0,28
66	Е0110-50-6	Устройство обрешетки под профлист м2	35,00	530,49 43,99	14,86 5,61	18 567 1 540	520 196	2 083 120	0,27 0,03	9,45 1,05
67	Е0112-7-3	Устройство кровли по готовой обрешетке из профлиста м2	35,00	150,33 78,92	6,65 2,48	5 262 2 762	233 87	3 390 119	0,48 0,01	16,80 0,35
68	С11011-435	Стоимость оцинкованного профлиста м2	35,00	809,85 0,00	0,00 0,00	28 345 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
69	Е0110-7-1	Обшивка карниза м2	3,57	564,72 66,76	5,34 2,02	2 016 238	19 7	295 120	0,42 0,01	1,50 0,04
70	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,39	596,52 142,31	32,33 12,17	233 56	13 5	72 120	0,90 0,06	0,35 0,02
71	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	35,00	21,32 5,38	1,05 0,39	746 188	37 14	242 120	0,03 0,00	1,05 0,00
72	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	35,00	133,03 7,45	0,63 0,23	4 656 261	22 8	323 120	0,05 0,00	1,75 0,00
75	Е0110-33-1	Устройство деревянной вытяжной трубы м2	2,40	210,69 103,50	34,99 13,23	506 248	84 32	336 120	0,71 0,06	1,70 0,14
76	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	0,05	13200,00 0,00	0,00 0,00	634 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
77	Е0110-5-1	Доски для закрепления вытяжной трубы м3	0,02	23112,33 4010,63	364,06 137,14	370 64	6 2	80 120	25,88 0,67	0,41 0,01
78	Е0112-10-1	Устройство зонта над вытяжной трубой м2	0,05	739,04 176,21	1,43 0,54	37 9	0 0	11 119	1,12 0,00	0,06 0,00
		Проемы								
79	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,20	361,85 174,40	117,91 41,02	1 520 732	495 172	1 086 120	1,03 0,16	4,33 0,67

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЦ м2	4,20	5470,00 0,00	0,00 0,00	22 974 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
81	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2,00	1960,00 0,00	0,00 0,00	3 920 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
82	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	2,00	583,00 0,00	0,00 0,00	1 166 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
83	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной м	10,40	74,20 29,50	44,70 16,89	772 307	465 176	675 140	0,18 0,08	1,87 0,83
84	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,21	530,00 0,00	0,00 0,00	111 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
85	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	1,44	880,16 313,09	81,98 29,04	1 267 451	118 42	591 120	1,89 0,12	2,72 0,17
86	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12 для жилья м2	1,44	7680,00 0,00	0,00 0,00	11 059 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
87	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными* одностворными переплетами для общественных зданий комплект	2,00	360,00 0,00	0,00 0,00	720 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
88	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом м2	1,44	1103,91 142,06	4,58 1,74	1 590 205	7 3	217 105	1,36 0,01	1,96 0,01
89	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной м	7,20	74,20 29,50	44,70 16,89	534 212	322 122	468 140	0,18 0,08	1,30 0,58
90	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,07	530,00 0,00	0,00 0,00	38 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		Полы								
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствор цементный М-200 м2	13,00	220,81 60,03	11,44 4,30	2 871 780	149 56	1 029 123	0,41 0,02	5,33 0,26

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0111-11-2 к=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки корректировка до толщ.50мм м2	26,00	28,12 0,72	0,77 0,29	731 19	20 8	32 123	0,01 0,00	0,26 0,00
93	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	20,00	30,92 21,28	0,25 0,10	618 426	5 2	526 123	0,12 0,00	2,40 0,00
		Внутренняя отделка								
94	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	71,50	11,01 7,76	0,14 0,06	787 555	10 4	587 105	0,05 0,00	3,58 0,00
		Разделительные экраны Э1								
95	Е0106-9-1	Набетонка под экраны м2	4,80	263,35 80,21	2,07 0,78	1 264 385	10 4	408 105	0,48 0,00	2,30 0,00
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,80	78,00 0,00	0,00 0,00	374 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
97	Е0106-9-2 к=16 к объему	Добавить до толщ. 180 мм м2	76,80	111,68 25,10	0,86 0,33	8 577 1 928	66 25	2 051 105	0,14 0,00	10,75 0,00
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	76,80	78,00 0,00	0,00 0,00	5 990 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
99	Е0109-53-1	Металлический каркас экрана т	0,12	16909,86 14826,38	1303,12 457,99	1 951 1 711	150 53	1 587 90	94,42 2,24	10,90 0,26
100	С12021-242	Стоимость металлического каркаса из уголка т	0,12	162700,00 0,00	0,00 0,00	18 711 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
101	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10. 11 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/ м2	5,38	23,34 7,35	0,06 0,02	126 40	0 0	36 90	0,04 0,00	0,22 0,00
102	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10. 12 К=1,1 к=2 к	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на м2	10,76	32,60 5,26	0,02 0,00	351 57	0 0	51 90	0,03 0,00	0,32 0,00
103	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	9,30	631,92 56,76	5,34 2,02	5 877 621	50 19	768 120	0,42 0,01	3,91 0,09

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0115-166-1	Окраска экранов с 2-х сторон м2	18,60	243,94 101,95	1,85 0,70	4 537 1 896	34 13	2 005 105	0,61 0,00	11,35 0,00
		Крыльца								
105	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	1,50	302,12 302,12	0,00 0,00	453 453	0 0	512 113	2.13 0,00	3,20 0,00
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,00	154,22 154,22	0,00 0,00	154 154	0 0	174 113	1,12 0,00	1,12 0,00
107	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	4,50	110,02 12,09	3,01 1,14	495 54	14 5	73 123	0,08 0,01	0,36 0,05
108	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В12,5 м3	0,38	9055,44 564,08	99,59 37,63	3 477 217	38 14	243 105	3,52 0,18	1,35 0,07
109	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,01	74081,60 9496,13	485,47 181,12	370 47	2 1	57 118	64,86 0,89	0,32 0,00
110	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм м2	4,50	219,69 45,54	11,44 4,30	989 205	51 19	276 123	0,31 0,02	1,40 0,09
		Отмостка								
111	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	0,69	1817,75 24,59	84,82 13,42	1 254 17	59 9	35 133	0,17 0,05	0,12 0,03
112	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	13,90	27,72 6,83	17,65 5,82	385 95	245 81	234 133	0,04 0,02	0,56 0,28
113	Е0127-54-1 к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным м2	27,80	0,02 0,01	0,00 0,00	1 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
114	С143010-20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II т	1,68	4910,00 0,00	0,00 0,00	8 249 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение								
115	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	4,00	244,05 74,75	138,00 39,56	976 299	552 158	434 95	0,47 0,23	1,88 0,92
116	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2,00	62,59 57,16	1,04 0,23	125 114	2 0	109 95	0,38 0,00	0,76 0,00
117	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 У409У1 шт	4,00	1253,04 399,05	25,99 2,65	5 012 1 596	104 11	1 526 95	2,30 0,02	9,20 0,08
118	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	35,00	11,94 10,12	0,12 0,12	418 354	4 4	340 95	0,07 0,00	2,45 0,00
119	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	20,00	121,88 45,54	56,24 14,03	2 438 911	1 125 281	1 132 95	0,25 0,08	5,00 1,60
		Материалы, не учтенные ценником								
120	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	4,00	157,00 0,00	0,00 0,00	628 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
121	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2,00	215,00 0,00	0,00 0,00	430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
122	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	4,00	24,00 0,00	0,00 0,00	96 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
123	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,01	16600,00 0,00	0,00 0,00	83 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
124	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,03	24900,00 0,00	0,00 0,00	728 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
125	СПрайс-лист	Гофротруба серого цвета д-20мм м	20,00	14,24 0,00	0,00 0,00	285 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1072063**	**59738**	**128108**		**613**
			Тенге			**98410**	**18103**			**140**
		Итого с накладными расходами				**1 200 171**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				**72 010**				
		Итого базис 2001 г.				**1 272 181**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**2 655 983**				
		Налоги и сборы 2%				**53 120**				
		Итого				**2 709 103**				
		НДС 12%				**325 092**				
		Всего по акту				**3 034 195**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Технический надзор

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района
Наименование объекта - Здание школы

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2012 год

на электромонтажные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	77,00	37,55 37,55	0,00 0,00	2 891 2 891	0 0	2 810 97	0,24 0,00	18,48 0,00
7	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	31,00	156,00 0,00	0,00 0,00	4 836 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, шт	46,00	145,00 0,00	0,00 0,00	6 670 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	67-15-7	Монтаж светильников накаливания шт	21,00	168,51 168,01	0,50 0,09	3 539 3 528	11 2	3 431 97	0,98 0,00	20,58 0,00
10	17-1-22 прим.	Стоимость светильников "Табл" шт	21,00	894,00 0,00	0,00 0,00	18 774 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Прайс-лист	Стоимость энергосберегающих ламп шт	21,00	138,44 0,00	0,00 0,00	2 907 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	67-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт шт	131,00	263,81 261,00	2,81 0,45	34 559 34 191	368 59	33 291 97	1,60 0,00	209,60 0,00
13	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	131,00	2480,00 0,00	0,00 0,00	324 880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	262,00	99,00 0,00	0,00 0,00	25 938 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	262,00	14,00 0,00	0,00 0,00	3 668 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Прайс-лист	Стоимость автоматов 1Р-16А шт	24,00	59,33 0,00	0,00 0,00	1 424 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
18	Прайс-лист	То же, 3Ф-25А шт	4,00	197,77 0,00	0,00 0,00	791 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**430877** **40610,56**	**378,61** **60,84**	**39533**		**248,66** **0**
		Итого с накладными расходами				**470 410**				
		в том числе оборудование								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				**28 225**				
		итого				**498 635**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %								
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %								
		Итого базис 2001 г.				**498 635**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**1 041 019**				
		Налоги и сборы 2%				20 820				
		Итого				**1 061 840**				
		НДС 12%				127 421				
		Всего по акту				**1 189 261**				

Заказчик:
"Карасайский районный отдел образования"
_____ А.Н.Назарбаева

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
_____ А.Аскарбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Капительный ремонт СШ им.Ломоносова в с.Шалкар

Акт
выполненных работ за август 20012год
Вентиляция школы

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 200 мм ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	41	118,22	56,44	4847	2314	3408	0,3534	14
		отверстие		61,78	21,34	2533	875	100	0,1042	4
2	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	2	86,66	40,94	173	82	122	0,2616	1
		отверстие		45,72	15,48	91	31	100	0,0756	–
3	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,33	22089,03	208,73	7289	69	2742	55,16	18
		м3 заделки		8230,5	78,75	2716	26	100	0,39	–
4	Е46-33-5	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,02	23006,71	332,71	460	7	228	75,22	2
		м3 заделки		11245,5	126	225	3	100	0,61	–
5	Е22-11-3	Прокладка вентиляции из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
		км трубопровода		33075	6813,75	331	68	130	26,38	–

6 8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	12,1	2900		35090				
	10м								
7 8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,1	2900		3190				
	10м								
8 E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	38	789,15	16,15	29988	614	8975	1,07	41
	решетка								
			177,75	6,75	6755	257	128	0,03	1
	Всего прямые затраты				**81626**	**3343**			**78**
					12651	**1260**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				65634				
	Накладные расходы, тенге				15994				
	- заработная плата, тенге				2399				
	- трудоемкость, чел.-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5857				
	Всего				**103477**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**103477**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**216060**				
	- материалы, тенге				137044				
	- сметная заработная плата, чел.-час				34055				
	Налог(2%)				4321				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**220381**				
	НДС(12%)				26446				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**246827**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2012 год

на **Общестроительные работы**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
35	1-1-511	Стоимость плинтусов	107,01	95,00	0,00	10 166	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	11-37-1	Устройство покрытия пола из линолеума	-66,50	1223,65	6,40	-81 373	-426	-5 757	0,49	-32,59
		м2		75,82	2,39	-5 042	-159	111	0,01	-0,67
		Отделочные работы								
61	15-180-4	Водоэмульсионная окраска потолков	1120,00	304,08	2,91	340 570	3 259	100 029	0,56	627,20
		м2		93,41	1,10	104 619	1 232	95	0,01	11,20
62	15-180-3	То же, стен и откосов	1113,11	285,16	2,63	317 414	2 927	79 702	0,45	500,90
		м2		74,78	0,99	83 238	1 102	95	0,00	0,00
63	15-165-8	Масляная окраска стен	1114,25	153,69	2,35	171 249	2 618	95 767	0,54	601,70
		м2		90,05	0,90	100 338	1 003	95	0,00	0,00
66	15-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	245,29	1076,43	4,16	264 041	1 020	30 167	0,62	152,08
		м2		128,57	1,57	31 537	385	95	0,01	2,45
67	15-158-3	Окраска фасадной краской стен фасада и цоколя	763,00	75,78	2,06	57 820	1 572	9 063	0,07	53,41
		м2		11,78	0,79	8 988	603	95	0,00	0,00
		Прочие работы								
69	62-16-3	Окраска поручней и ограждения	13,80	233,94	0,14	3 228	2	2 405	1,14	15,73
		м2		184,39	0,05	2 545	1	95	0,00	0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	62-11-6	То же, лестничных маршей	22,30	140,40	0,14	3 131	3	1 649	0,49	10,93
				78,23	0,03	1 745	1	95	0,00	0,00
		м2								
90	27-14-2	Устройство основания отмостки из гравийно-песчаной смеси	22,05	1825,13	92,19	40 235	2 032	1 034	0,17	3,75
				24,59	14,59	542	322	120	0,05	1,10
		м3								
91	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	11,76	8108,44	82,51	95 355	970	2 848	1,55	18,23
				225,11	31,16	2 647	366	95	0,15	1,76
		м3								
92	51-6-1	Погрузка строительного мусора	74,32	112,50	0,00	8 361	0	7 299	0,83	61,69
				112,50	0,00	8 361	0	87	0,00	0,00
		т								
93	010333-А30 -1	Отвозка строительного м	74,32	176,40	0,00	13 110	0	2 622	0,74	55,00
				35,28	0,00	2 622	0	100	0,00	0,00
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			Тенге							
		Итого с накладными расходами				1570136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				94208				
		Итого базис 2001 г.				**1664344**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**3474718**				
		Налоги и сборы 2%				69494				
		Итого				**3544213**				
		НДС 12%				425306				
		Всего по акту				**3 969 518**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2012 год

на **Отопление**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	1170,00	109,47 108,47	1,00 0,16	128 080 126 910	1 170 187	171 581 135	0,49 0,00	573,30 0,00
2	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	72,00	197,20 181,24	15,96 2,52	14 198 13 049	1 149 181	17 861 135	1,21 0,02	87,12 1,44
3	65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг шт	13,00	313,24 281,34	31,90 5,04	4 072 3 657	415 66	5 026 135	1,91 0,04	24,83 0,52
4	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	260,00	275,25 61,83	5,10 1,92	71 565 16 076	1 326 499	22 376 135	0,35 0,01	91,00 2,60
5	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	860,00	354,25 61,83	5,10 1,92	304 655 53 174	4 386 1 651	74 014 135	0,35 0,01	301,00 8,60
6	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	32,00	433,25 61,83	5,10 1,92	13 864 1 979	163 61	2 754 135	0,35 0,01	11,20 0,32
7	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	10,00	483,25 61,83	5,10 1,92	4 833 618	51 19	861 135	0,35 0,01	3,50 0,10
8	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	8,00	448,27 118,86	18,18 6,81	3 586 951	145 54	1 357 135	0,66 0,03	5,28 0,24
9	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1170,00	12,96 12,66	0,00 0,00	15 163 14 812	0 0	19 996 135	0,06 0,00	70,20 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	4,00	507,00 0,00	0,00 0,00	2 028 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4,00	531,66 301,16	50,52 20,28	2 127 1 205	202 81	1 736 135	1,74 0,09	6,96 0,36
12	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4,00	531,66 301,16	50,52 20,28	2 127 1 205	202 81	1 736 135	1,74 0,09	6,96 0,36
13	Прайс-лист	Настраиваемый контрольно-измерительный клапан диаметром 25 мм шт	2,00	8025,00 0,00	0,00 0,00	16 050 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Прайс-лист	То же, диаметром 32 мм шт	2,00	9409,00 0,00	0,00 0,00	18 818 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
15	Прайс-лист	Автоматический запорно-балансировочный клапан ASV-PV диаметром 25 мм шт	2,00	16996,48 0,00	0,00 0,00	33 993 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Прайс-лист	То же, диаметром 32 мм шт	2,00	21108,20 0,00	0,00 0,00	42 216 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
17	18-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	103,80	4357,14 128,46	44,71 16,75	452 271 13 334	4 641 1 739	20 348 135	0,81 0,08	84,08 8,30
18	18-22-5	Установка кранов воздушных комплект	85,00	66,28 26,65	0,00 0,00	5 634 2 265	0 0	3 058 135	0,14 0,00	11,90 0,00
19	Прайс-лист	Клапан воздушный шт	85,00	929,50 0,00	0,00 0,00	79 008 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20	16-27-2	Врезка тройника с пробкой диаметром 20 мм 1врезка	28,00	1322,85 964,78	29,73 11,59	37 040 27 014	832 325	36 907 135	5,28 0,05	147,84 1,40
21	16-27-5	Врезка трубопроводов диаметром 45х2,5 1врезка	2,00	1046,25 964,78	29,73 11,59	2 093 1 930	59 23	2 636 135	5,28 0,05	10,56 0,10
22	18-15-2	Монтаж распределительной гребенки из стальных труб диаметром 159 мм 1шт	2,00	9509,82 1436,50	88,32 31,87	19 020 2 873	177 64	3 965 135	8,13 0,17	16,26 0,34

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-30-2	Монтаж регулятора давления шт	1,00	368,66 365,12	0,00 0,00	369 365	0 0	493 135	2,37 0,00	2,37 0,00
24	Прайс-лист	Регулятор перепада давления AVA-50 шт	1,00	183130,00 0,00	0,00 0,00	183 130 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
25	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4,00	531,66 301,16	50,52 20,28	2 127 1 205	202 81	1 736 135	1,74 0,09	6,96 0,36
26	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4,00	531,66 301,16	50,52 20,28	2 127 1 205	202 81	1 736 135	1,74 0,09	6,96 0,36
27	Прайс-лист	Стоимость крана шарового диаметром 15 мм шт	4,00	4200,00 0,00	0,00 0,00	16 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
28	Прайс-лист	То же, диаметром 40 мм шт	4,00	7291,61 0,00	0,00 0,00	29 166 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм 1шт	2,00	10375,38 538,36	98,15 37,66	20 751 1 077	196 75	1 555 135	3,13 0,18	6,26 0,36
30	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	4,00	866,62 47,97	2,02 0,00	3 466 192	8 0	259 135	0,26 0,00	1,04 0,00
31	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4,00	424,96 63,96	0,00 0,00	1 700 256	0 0	345 135	0,37 0,00	1,48 0,00
32	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа шт	7,00	466,74 157,54	24,21 0,00	3 267 1 103	169 0	1 489 135	0,69 0,00	4,83 0,00
33	15-172-4	Окраска трубопроводов и радиаторов м2	194,00	164,61 124,20	0,09 0,02	31 934 24 095	17 4	21 689 90	0,74 0,00	143,56 0,00
34	26-23-1	Антикорозийная изоляция трубопроводов м	164,00	120,40 34,42	7,99 3,10	19 746 5 645	1 310 508	5 538 90	0,22 0,02	36,08 3,28

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	1-1-169	Изол м2	52,00	126,00 0,00	0,00 0,00	6 552 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
36	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	82,00	82,97 44,38	21,06 5,41	6 804 3 639	1 727 444	3 675 90	0,24 0,03	19,68 2,46
37	1-3-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	98,40	81,00 0,00	0,00 0,00	7 970 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
38	1-3-538 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 мм рулон	12,30	403,00 0,00	0,00 0,00	4 957 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
39	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	12,00	951,46 312,66	638,80 246,28	11 418 3 752	7 666 2 955	6 037 90	2,01 1,35	24,12 16,20
40	69-1-2	То же, в стенах отверст	122,00	691,17 208,13	483,04 185,04	84 323 25 392	58 931 22 575	64 755 135	1,37 1,02	167,14 124,44
41	69-7-1	Заделка отверстий в стенах отверст	122,00	207,90 163,35	2,32 0,36	25 364 19 929	283 44	17 975 90	1,09 0,00	132,98 0,00
42	69-7-3	То же, в перекрытиях отверст	12,00	302,62 210,85	3,80 0,61	3 631 2 530	46 7	2 284 90	1,32 0,00	15,84 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1738040** **371434**	**85677** **31807**	**515783**		**2021** **172**
		Итого с накладными расходами				2253824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				135229				
		итого				**2389053**				
		Итого базис 2001 г.				**2389053**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**4987721,335**				
		Налоги и сборы 2%				99754				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**5087476**				
		НДС 12%				610497,1				
		Всего по акту				**5697973**				

Заказчик:
"Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Технический надзор

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалкар Карасайского района

Наименование объекта - Здание школы

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2012 год

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из щебня шлакового под полы м3	23,52	258,41 32,18	225,88 78,59	6 078 757	5 313 1 848	3 465 133	0,22 0,27	5,08 6,43
2	Е0157-14-3	Устройство бетонной стяжки б-20 мм м2	117,60	787,84 39,40	1,20 0,23	92 650 4 633	141 27	5 732 123	0,27 0,00	31,35 0,16
3	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой м2	117,60	290,70 31,39	0,74 0,11	34 186 3 691	87 13	4 556 123	0,20 0,00	23,61 0,14
4	Е0130-8-44	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-20 мм м3	36,00	1290,00 0,00	0,00 0,00	46 440 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Е0101-138-3	Уплотнение щебня трамбовками м2	117,60	98,40 7,11	74,46 25,23	11 572 836	8 756 2 967	3 689 97	0,05 0,09	6,04 10,63
6	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм м2	117,60	226,75 99,79	14,01 2,21	26 666 11 735	1 648 260	14 754 123	0,67 0,01	79,26 1,43
7	Е0108-12-1	Армирование сеткой ВР-4 полов т	0,118	87879,65 8257,50	422,15 157,50	10 370 974	50 19	1 172 118	56,40 0,77	6,66 0,09
8	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных толщиной до 100 мм К мат=5 м2	117,60	678,56 99,79	14,01 2,21	79 799 11 735	1 648 260	14 754 123	0,67 0,01	79,26 1,43

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	16,00	1934,35	11,72	30 950	188	3 465	0,67	10,78
				171,68	4,39	2 747	70	123	0,01	0,20
		м2								
10	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	126,00	277,96	2,26	35 023	285	7 777	0,29	36,49
				49,84	0,34	6 280	43	123	0,00	0,29
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**373733**	**18115**	**59365**		**279**
			Тенге			**43390**	**5507**			**21**
		Итого с накладными расходами				433 099				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				25 986				
		Итого базис 2001 г.				**459 084**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**958 449**				
		Налоги и сборы 2%				19 169				
		Итого				**977 618**				
		НДС 12%				117 314				
		Всего по акту				**1 094 932**				

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Капремонт СШ им.Ломоносова в с.Шалкар

Акт
выполненных работ за август 2012г
Общестроительные работы(ступени)

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E59-1-2	Разборка деревянных к ступеней лестничного марша	6,3	367,61	67,03	2316	422	2358	2,0623	13
		м2 горизонтальной проекции		300,58	11,21	1894	71	120	0,0751	–
2	E59-14-1	Устройство ступеней по косоурам	6,3	3021,13	240,42	19033	1515	6476	3,9761	25
		м2 гориз. проекции лестниц		650,25	83,98	4097	529	140	0,4517	3
3	30-21-5	лестничные ступени (1050х300)	16	4300		68800				
		м2								
		Всего прямые затраты				**90149**	**1937**			**38**
						5991	**600**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				82222				

Накладные расходы, тенге	8834
- заработная плата, тенге	1325
- трудоемкость, чел.-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5939

Всего	**104922**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**104922**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**219049**
- материалы, тенге	171680
- сметная заработная плата, чел.-час	16529
Налог(2%)	4381
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**223430**
НДС(12%)	26812
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**250242**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

Технический надзор_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт СШ им.Ломоносова в с.Шалкар Карасайского района

Акт
выполненных работ за август 2012 года
Общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	900	150,62	0,62	135558	558	73607	0,435	392
		м2 вертикальной проекции для наружных лесов		69,08	0,23	62172	207	118	0,0011	1
2	Е62-36-10	Очистка вручную фасадов от перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	152	43,85	–	6665	–	6998	0,305	46
		м2		43,85	–	6665	–	105	–	–
3	Е61-2-7	Ремонт штукатурки стен фасада местами по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм	25	550,55	33,79	13764	845	10324	2,266	57
		м2		387,65	5,62	9691	141	105	0,031	1
4	Е15-79-3	Отделка фасадов среднезернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	152	1076,43	3,33	163617	506	18045	0,5401	82
		м2 отделываемой поверхности		111,8	1,26	16994	192	105	0,00614	1

Всего прямые затраты	**319604**	**1909**	**577**
	95522	**540**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	222174		
Накладные расходы, тенге	108974		
- заработная плата, тенге	16346		
- трудоемкость, чел.-ч	54		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25715		
Всего	**454293**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**454293**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**948564**		
- материалы, тенге	463899		
- сметная заработная плата, чел.-час	234708		
Налог(2%)	18971		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**967535**		
НДС(12%)	116104		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1083639**		

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Технический надзор
ТОО "УКС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ им. Ломоносова в с. Шалтыр Карасайский район
Наименование объекта - Здание школы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)114070

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования, физической культуры и спорта"
Подрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2012 год

на водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	135,00	374,70 68,83	5,24 1,97	50 585 9 292	707 266	12 425 130	0,39 0,01	52,65 1,35
16	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	135,00	372,70 68,83	5,24 1,97	50 315 9 292	707 266	12 425 130	0,39 0,01	52,65 1,35
17	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	10,00	481,70 68,83	5,24 1,97	4 817 688	52 20	956 135	0,39 0,01	3,90 0,10
18	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	15,00	642,28 115,40	17,65 6,61	9 634 1 731	265 99	2 471 135	0,64 0,03	9,60 0,45
19	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	122,00	823,17 133,52	19,99 7,49	100 427 16 289	2 439 914	23 224 135	0,75 0,04	91,50 4,88
20	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	295,00	12,59 12,29	0,00 0,00	3 714 3 626	0 0	4 894 135	0,06 0,00	17,70 0,00
21	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	124,00	12,73 12,29	0,00 0,00	1 579 1 524	0 0	2 057 135	0,06 0,00	7,44 0,00
22	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	39,00	371,00 0,00	0,00 0,00	14 469 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
23	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	7,00	471,00 0,00	0,00 0,00	3 297 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
24	16-27-7	Врезка в сети водопровода диамером 70 мм 1врезка	1,00	1652,35 1368,79	139,56 53,44	1 652 1 369	140 53	1 849 130	7,66 0,25	7,66 0,25

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 20 мм 1кран	8,00	13294,06 62,10	1,96 0,00	106 352 497	16 0	646 130	0,35 0,00	2,80 0,00
26	21-23-1	Установка металлических шкафов шкаф	10,00	2070,00 1215,00		20 700 12 150	0 0	15 795 130	6,98	69,80 0,00
27	Прайс-лист	Огнетушитель порошковый шт	10,00	2848,96 0,00	0,00 0,00	28 490 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
28	Прайс-лист	Шкаф металлический шт	10,00	3165,51 0,00	0,00 0,00	31 655 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	16-22-1	Установка водомерного узла диаметром до 40 мм 1узел	1,00	16212,01 1671,53	172,35 64,69	16 212 1 672	172 65	2 344 135	9,78 0,31	9,78 0,31
30	12-802-3	Монтаж задвижки с электродвигателем диаметром 100 мм шт	1,00	995,94 899,88	87,19 21,09	996 900	87 21	1 243 135	5,75 0,12	5,75 0,12
31	Прайс-лист	Стоимость задвижки с электроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм шт	1,00	99350,00 0,00	0,00 0,00	99 350 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
32	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1,00	4899,32 150,08	63,61 22,50	4 899 150	64 23	233 135	0,86 0,11	0,86 0,11
33	18-13-1	Монтаж насосной установки 1насос	2,00	3667,53 2627,81	154,72 57,94	7 335 5 256	309 116	7 252 135	15,40 0,28	30,80 0,56
34	Прайс-лист	Стоимость насосной установки WILO HWJ202 20L шт	1,00	31456,00 0,00	0,00 0,00	31 456 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
35	Прайс-лист	То же, WILO HMC 604 шт	1,00	63194,00 0,00	0,00 0,00	63 194 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
36	18-10-3	Монтаж гидропневмобака 1бак	1,00	872,28 735,57	88,32 31,87	872 736	88 32	1 036 135	4,30 0,17	4,30 0,17
37	Прайс-лист	Стоимость гидропневмобака AF500-CE шт	1,00	48775,00 0,00	0,00 0,00	48 775 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
38	28-923-1	Монтаж электроводонагревателей шт	10,00	1309,33 1296,34	0,00 0,00	13 093 12 963	0 0	17 501 135	9,20 0,00	92,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Прайс-лист	Стоимость электроводонагревателя "Аристон" - 50л шт	1,00	15100,00 0,00	0,00 0,00	15 100 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
40	Прайс-лист	Стоимость электроводонагревателя ПЭВН 220-3,5-0,2Н шт	9,00	7518,08 0,00	0,00 0,00	67 663 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
41	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	160,00	636,63 122,13	0,80 0,31	101 861 19 541	128 50	26 447 135	0,67 0,00	107,20 0,00
42	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	35,00	764,59 117,74	1,79 0,67	26 761 4 121	63 23	5 595 135	0,64 0,00	22,40 0,00
43	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	5,00	523,00 0,00	0,00 0,00	2 615 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
44	65-12-1	Установка раковины /умывальника/ компл	14,00	525,43 488,25	3,81 0,59	7 356 6 836	53 8	9 239 135	2,89 0,01	40,46 0,14
45	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	12,00	2100,00 0,00	0,00 0,00	25 200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
46	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм комплект	12,00	6000,00 0,00	0,00 0,00	72 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
47	65-12-1	Установка раковины /умывальника/ компл	2,00	525,43 488,25	3,81 0,59	1 051 977	8 1	1 320 135	2,89 0,01	5,78 0,02
48	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном шт	2,00	4245,00 0,00	0,00 0,00	8 490 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
49	15-172-4	Окраска трубопроводов м2	86,80	148,40 108,00	0,07 0,02	12 881 9 374	6 2	11 251 120	0,65 0,00	56,42 0,00
50	69-1-1	Пробивка отверстий в перегородках отверст	18,00	475,88 143,62	332,26 127,55	8 566 2 585	5 981 2 296	5 857 120	0,94 0,70	16,92 12,60

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	69-1-2	То же, в стенах	37,00	691,17	483,04	25 573	17 872	17 457	1,37	50,69
				208,13	185,04	7 701	6 846	120	1,02	37,74
		отверст								
52	69-7-1	Заделка отверстий в стенах и перегородках	55,00	207,90	2,32	11 435	128	10 805	1,09	59,95
				163,35	0,36	8 984	20	120	0,00	0,00
		отверст								
53	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях	40,00	951,46	638,80	38 058	25 552	26 829	2,01	80,40
				312,66	246,28	12 506	9 851	120	1,35	54,00
		отверст								
54	69-7-3	Заделка отверстий в перекрытиях	40,00	302,62	3,80	12 105	152	10 150	1,32	52,80
				210,85	0,61	8 434	24	120	0,00	0,00
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1150582**	**54989**	**231302**		**952**
			Тенге			**159193**	**20996**			**114**
		Итого с накладными расходами				1 438 880				
		итого				**1 529 736**				
		Итого базис 2001 г.				**1 529 736**				
		Итого в ценах 2012 г. (К=2,08774)				**3 193 691**				
		Налоги и сборы 2%				63 874				
		Итого				**3 257 565**				
		НДС 12%				390 908				
		Всего по акту				**3 648 473**				

Заказчик:
"Карасайский районный отдел образования"

Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"