Счет-фактура № 00000000010 от 24.09.10 (1)

Поставщик: ТОО "Бак-Береке 2030" (2)

РНН и адрес: 330100230491, Адрес: г.Кызылорда, микр Акмечать б/н , свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0007468 от 12.07.06 (2а)

Расчетный счет поставщика: 008467485 в КФ АО БЦК, г. Кызылорда, БИК 192101820 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 23 сентября 2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200___ г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Бак-Береке 2030", РНН и адрес грузоотправителя: 330100230491, г.Кызылорда микр Акмечеть б/н (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства" 330900211406 п. Жанакорган, ул. М.Кокенова, 35 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства" (10)

РНН и адрес получателя: 330900211406 п. Жанакорган, ул. М.Кокенова, 35 (10а)

Расчетный счет получателя: 001130532 в РО Казначейства, п. Жанакорган , БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети а пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области	-			18 459 498,21	12%	2 215 139,79	20 674 638,00		
Всего по счету:					**18 459 498,21**		**2 215 139,79**	**20 674 638,00**		

Директор: Ерназаров К. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серекеева У. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП «БАК-БЕРЕКЕ 2030»

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Справка стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010 г.

Заказчик: **ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Бак-Береке 2030»**
Договор: №26 от «23» сентября 2010 г.
Наименование объекта: **"Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"**

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге		Акт выполненных работ с начала строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начала отчетного года, тыс. тенге		Акт выполненных работ за отчетный период,тыс.тенге	
	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области	24900,630	13206,526	20674,638	10965,190	20674,638	10965,190	20674,638	10965,190
Всего	24900,630	13206,526	20674,638	10965,190	20674,638	10965,190	20674,638	10965,190

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
отдела строительства Жанакоганского района _____ **К. Тажикулов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бак-Береке 2030" _____ **К.Ирназаров**

ТЕХНАДЗОР: ИП "Хасан" _____ **А.Туртанов**

Заказчик: **ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Договор №26 от "23" сентября 2010 года

Наименование строительства: **Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области**

Ведомость договорной цены

за сентябрь месяц 2010 года

№№	№ смет	Наименование глав,объектов работ изатрат	Сметная стоимость,тыс.тг.			Общая сметная стоимость в тыс.тенге
			СМР	Обору-я	Прочие	
	лок.см 02-01	Выполнение за сентябрь месяц	10316,840			10316,840
		Итого	**10316,840**			**10316,840**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002г	ВЗиС 3,4х0,8=2,72%	**280,618**			280,618
		Итого	**10597,458**			**10597,458**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства				
		Удорожание в зимнее время 2,3х0,9=2,07%	219,367			219,367
		Выслуга лет 1%			105,975	105,975
		Доп.отпуска 0,4%			42,390	42,390
		Итого по главе -9	**219,367**		**148,364**	**367,732**
		Итого по главам 2-9	**10816,825**		**148,364**	**10965,190**
		Всего базисная стоимость в ц. 2001 г.	**10816,825**		**148,364**	**10965,190**
		Итого текущая стоимость в ц. 2010г. к=1,823	19719,073		270,468	19989,541
		Налоги, сборы, платежи - 2%			399,791	399,791
		Итого:	**19719,073**		**670,259**	**20389,332**
		НДС 12%			2446,720	2446,720
		Всего:	19719,073		3116,979	22836,052
		С понижающим коэф. К=0,9053508	**17852,678**		**2821,959**	**20674,638**

Заказчик:
Начальник отдела строительства Жанакорганского района _____ К. Тажикулов

Технадзор: ИП "Хасан" _____ А. Туртанов

Подрядчик: Директор ТОО "Бак-Береке 2030"
_____ К. Ерназаров

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети пос."Жанакорган" Жанакорганского района
Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		МОКРЫЙ ГРУНТ								
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	582	41,88	40,10	24375	23337	9180	0,01	6
				1,78	14,48	1039	8425	97	0,04	24
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	362	392,76	--	142179	--	160663	2,13	769
				392,76	--	142179	--	113	--	--
		м3								
		СУХОЙ ГРУНТ								
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	4806	38,07	36,45	182986	175189	68911	0,01	42
				1,62	13,16	7797	63245	97	0,04	182
		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4084	7,11	7,11	29039	29039	10834	--	--
				--	2,73	--	11169	97	0,01	33
		м3								
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1361	174,33	--	237263	--	268107	0,97	1323
				174,33	--	237263	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-27-2	Засыпка местным грунтом	1957	7,11	7,11	13915	13915	5191	--	--
				--	2,73	--	5353	97	0,01	16
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6041	26,66	4,52	161023	27281	129729	0,11	652
				22,14	--	133742	--	97	--	--
		м3								
8	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	778	8,68	8,68	6754	6754	2520	--	--
				--	3,34	--	2598	97	0,01	8
		м3								

9	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1957	52,35	48,98	102446	95857	40473	0,02	35
				3,37	17,95	6589	35135	97	0,05	102
		м3								
10	С010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	3424,75	71,44	--	244678	--	60015	0,28	969
				17,52	--	60015	--	100	--	--
		т								
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1957	3,51	2,94	6876	5753	3257	--	5
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1151534	377125			3802
			Тенге			589617	128290			370
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1151534				
	Всего заработная плата -		Тенге				717906,00			
	Местные материалы -		Тенге			130				
	Транспортные расходы -		Тенге			244678				
		Накладные расходы -	Тенге			758880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113832,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2025040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4551
		Сметная заработная плата -	Тенге				831738,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2025040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4551
		Сметная заработная плата -	Тенге				831738,00			
						РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1				
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	185,1	1964,45	169,67	363620	31405	65952	1,02	189
				199,78	74,30	36980	13752	130	0,28	52
		м3								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,241	169358,59	103665,96	379491	232290	270332	296	663
				64935,00	27867,58	145503	62444	130	92	205
		км								
19	С130804-265 изм. и доп. вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	2261,33	2370,00	--	5359350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	4	2391,69	1208,86	9567	4835	7240	3,86	15
				859,95	532,35	3440	2129	130	2,00	8
		шт								
16	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	4	23600,00	--	94400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
17	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	685,21	41,04	2056	123	1677	1,93	6
				412,43	17,55	1237	53	130	0,07	--
		шт								
18	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	11500,00	--	34500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	22	1480,00	--	32560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	757,00	--	7570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,742	145723,73	54986,85	108126	40800	102113	312,70	232
				81607,50	24254,10	60552	17996	130	91,12	68
		т								
22	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	24,1	1900,00	--	45782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	6	1060,00	--	6360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243,00	--	243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296,00	--	592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Е0122-23-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,024	64720,19	12040,90	1553	289	821	89,20	2
				21001,50	5311,80	504	127	130	19,95	--
		км								
27	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,006	43469,53	10163,90	261	61	173	75,10	--
				17725,50	4484,02	106	27	130	16,84	--
		км								
28	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,02	8830,94	112,06	17803	226	507	0,97	2
				190,13	49,44	383	100	105	0,19	--
		м3								

29	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000 мм	4,26	41539,20	2291,80	176957	9763	21497	13,90	59
				3071,25	810,52	13084	3453	130	2,48	11
		м3								
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000 мм	2,13	33086,23	2041,40	70474	4348	7106	8,86	19
				1866,15	699,96	3975	1491	130	2,06	4
		м3								
31	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	6,78	27611,25	536,97	187204	3641	20857	9,07	61
				2129,40	236,92	14437	1606	130	0,89	6
		м3								
32	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,0969	133700,00	--	12953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,41	131,00	--	2019	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,62	257,08	4,25	2987	49	691	0,21	2
				48,56	1,87	564	22	118	0,01	--
		м2								
35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
				330,53	20,47	661	41	128	0,07	--
		1шт								
36	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500,00	--	1000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	2,47	16205,38	--	39995	--	46829	72,10	178
				14595,75	--	36022	--	130	--	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6958532	327918	546694		1431
			Тенге			317448	103241			354
		Накладные расходы -	Тенге			546694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				82004			1786
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				420690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7955539				
				РАЗДЕЛ 3.ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ						
38	Е0122-1-8	Укладка труб из полиэтилена Д400	0,015	2799911,03	88866,75	41999	1333	3730	693,00	10
				152100,00	39197,93	2282	588	130	147,27	2
		км								
39	Е0127-36-3	Устройство плит перекрытие	0,72	854,57	295,65	615	213	369	1,28	1
				287,53	98,28	207	71	133	0,78	--
		м3								

40	Е0127-36-4	Устройство плит перекрытие	1,08	769,43	228,65	831	247	523	1,24	1
				273,20	91,06	295	98	133	0,26	--
		м3								
41	С143019-201	Плиты для перекрытие	22,5	2410,00	--	54225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
42	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	565,24	268,90	11305	5378	6987	0,67	13
				138,94	110,60	2779	2212	140	0,34	7
		шт								
43	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,86	9790,00	--	57369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,64	8830,94	112,06	5652	72	161	0,97	1
				190,13	49,44	122	32	105	0,19	--
		м3								
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,5	131,00	--	852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	Е0126-5-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм	15	1412,13	68,65	21182	1030	14580	4,07	61
				941,85	30,13	14128	452	100	0,11	2
		м								
47	Е0107-31-6	Монтаж лотков ЛР-6 - 3шт	1,71	2514,89	949,38	4300	1623	3168	4,26	7
				944,78	378,40	1616	647	140	1,23	2
		м3								
48	С Счет на оплату №206 от 29.09.10г.	Стоимость лотка ЛР-6	3	12004,25	--	36013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM Al. фольгированные	0,585	10300,00	--	6026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
50	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	47,6	125,00	--	5950	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			246318	9896			95
			Тенге			21427	4100			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			210305				
Материалы -			Тенге			45392				
Всего заработная плата -			Тенге				25527,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11976				
Местные материалы -			Тенге			121615				
		Накладные расходы -	Тенге			29519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4428,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14389					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254214					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата -	Тенге				29955,00				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			36013					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2161					
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			38174					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			292387					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата -	Тенге				29955,00				
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
51	Е0122-41-2К =0,8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,23	4290,44	1833,44	5277	2255	4966	11,12	14	
		м3		2457,00	648,42	3022	798	130	1,98	2	
52	Е0122-43-4К =0,8	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	6,78	2133,10	429,58	14462	2913	16685	7,26	49	
		м3		1703,52	189,54	11550	1285	130	0,71	5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19740	5168			63	
			Тенге			14572	2083			7	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19740					
	Всего заработная плата -		Тенге				16655,00				
		Накладные расходы -	Тенге			21651					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3248,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2483					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43874					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата -	Тенге				19902,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43874					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата -	Тенге				19902,00				
		ВСЕГО :	Тенге			10316840					

Заказчик: _____ Начальник отдела строительства Жанакорганского района К. Тажикулов

Технадзор: _____ ИП "Хасан" А. Туртанов

Подрядчик: _____ Директор ТОО "Бак-Береке 2030" К. Ерназаров

Исп. Инженер ПТО Бегимбаева А.К. _____

Счет-фактура № 00000000013 от 27.10.10 (1)

Поставщик: ТОО "Бак-Береке 2030" (2)

РНН и адрес: 330100230491, Адрес: г.Кызылорда, микр Акмечеть б/н , свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33305 № 0007468 от 12.07.06 (2а)

Расчетный счет поставщика: 008467485 в КФ АО БЦК, г. Кызылорда, БИК 192101820 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 23 сентября 2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200___ г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Бак-Береке 2030". РНН и адрес грузоотправителя: 330100230491, г.Кызылорда микр Акмечеть б/н (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства" 330100230491, п. Жанакорган, ул. М.Кокенова, 35 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства" (10)

РНН и адрес получателя: 330900211406 п. Жанакорган, ул. М.Кокенова, 35 (10а)

Расчетный счет получателя: 001130532 в ПО Казначейства, п. Жанакорган, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительво линии водопрода для закольцевания посельковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области				3 773 207,14	12%	452 784,86	4 225 992,00		
Всего по счету:					**3 773 207,14**		**452 784,86**	**4 225 992,00**		

Директор: Ерназаров К. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серекеева У. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«БАК-БЕРЕКЕ 2030»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010 г.

Заказчик: **ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Бак-Береке 2030»**
Договор: №26 от «23» сентября 2010 г.
Наименование объекта: **"Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"**

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге		Акт выполненных работ с начала строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начала отчетного года, тыс. тенге		Акт выполненных работ за отчетный период,тыс.тенге	
	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области	24900,630	13206,526	24900,630	13206,526	24900,630	13206,526	4225,992	2241,336
Всего	**24900,630**	**13206,526**	**24900,630**	**13206,526**	**24900,630**	**13206,526**	**4225,992**	**2241,336**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
отдела строительства Жанакоганского района _____ **К. Тажикулов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бак-Береке 2030 _____ **К.Ерназаров**

ТЕХНАДЗОР: ИП "Хасан" _____ **А.Туртанов**

Заказчик: **ГУ "Жанакорганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Договор №26 от "23" сентября 2010 года

Наименование строительства: **Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области**

Ведомость договорной цены
за октябрь месяц 2010 года

№№	№ смет	Наименование глав,объектов работ изатрат	Сметная стоимость,тыс.тг.			Общая сметная стоимость в тыс.тенге
			СМР	Обору-я	Прочие	
	лок.см 02-01	Выполнение за октябрь месяц	2249,452			2249,452
		Выполнение за октябрь месяц (с изменением) К =0,937477217	2108,810			2108,810
		Итого	**2108,810**			**2108,810**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002г	ВЗиС 3,4х0,8=2,72%	57,360			57,360
		Итого	**2166,170**			**2166,170**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства				
	СН РК 8.02-07-2002г	Удорожание в зимнее время 2,3х0,9=2,07%	44,840			44,840
		Выслуга лет 1%			21,662	21,662
		Доп.отпуска 0,4%			8,665	8,665
		Итого по главе -9	**44,840**		**30,326**	**75,166**
		Итого по главам 2-9	**2211,009**		**30,326**	**2241,336**
		Всего базисная стоимость в ц. 2001 г.	**2211,009**		**30,326**	**2241,336**
		Итого текущая стоимость в ц. 2010г. к=1,823	4030,670		55,285	4085,955
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги, сборы, платежи - 2%			81,719	81,719
		Итого:	**4030,670**		**137,004**	**4167,674**
		НДС 12%			500,121	500,121
		Всего:	4030,670		637,125	4667,795
		С понижающим коэф. К=0,9053508	**3649,170**		**576,822**	**4225,992**

Заказчик:
Начальник отдела строительства Жанакорганского района _____ К. Тажикулов

Технадзор: ИП "Хасан"
_____ А. Туртанов

Подрядчик: Директор ТОО "Бак-Береке 2030"
_____ К. Ерназаров

Наименование стройки - Строительство линии водопровода для закольцевания поселковой сети пос."Жанакорган" Жанакорганского района
Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
1	Е0104-64-1	**Откачка воды для водопонижения в траншеях мотономной**	30	1099,74	725,34	32992	21760	19886	1,71	51
		час		374,40	262,99	11232	7890	104	0,89	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			32992	21760			51
			Тенге			11232	7890			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32992				
	Всего заработная плата -		Тенге				19122,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2983,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				22105,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56051				
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1								
2	Е0122-11-7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	0,229	169358,59	103665,96	38783	23740	27627	296,00	68
		км		64935,00	27867,58	14870	6382	130	91,71	21
3	С130804-265	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dn 224,8 мм**	231,35	2370,00	--	548300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-43-4	**Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах**	11,65	29653,11	536,97	345459	6256	35838	9,07	106
		м3		2129,40	236,92	24808	2760	130	0,89	10
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,83	131,00	--	1550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-11-7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	0,0235	169358,59	103665,96	3980	2436	2835	296,00	7

		км		64935,00	27867,58	1526	655	130	91,71	2
7	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	23,73	2370,00	--	56252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С Калькуляция я	Стоимость люков для водопроводных колодцев из листа толщ. 5 мм	5	7724,80	--	38624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1032947	32431			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41204	9797			34
	Материалы -		Тенге			994323				
	Всего заработная плата -		Тенге			167586				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				51000,00			
	Местные материалы -		Тенге			604551				
		Накладные расходы -	Тенге			148550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45073				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							33
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9945,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1124261				
		Сметная заработная плата -	Тенге							247
	Стоимость прочих работ -		Тенге				60945,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38624				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40941				
						1143975				
		РАЗДЕЛ 4.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
10	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	16,35	480,88	170,83	7864	2794	6859	1,55	25
		м3		310,05	5,29	5069	87	133	0,01	--
11	Е010332-А10 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,83	86,39	86,39	677	677	166	--	--
		т		--	21,19	--	166	100	0,34	3
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	49,06	1695,00	71,96	83155	3530	2896	0,14	7
		м3		27,79	16,59	1364	814	133	0,04	2
13	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	654,12	74,92	--	49008	--	11	--	--
		м2		0,01	--	9	--	133	--	--
14	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	5332,76	92,63	10666	185	9780	17,01	34

				3720,60	40,95	7441	82	130	0,15	--
		врезка									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			151370	7186	19712		66
			Тенге			13883	1149			5
		Накладные расходы -	Тенге			19712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2957			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			181347				71
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия-доп								
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	802,6	105,40	77,25	84593	62004	45862	0,14	116
				27,79	15,17	22307	12175	133	0,04	33
		м3								
16	С99-1-5	Смеси гравийно-песчаные	802,6	280,00	--	224728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1572,6	81,20	--	127689	--	31320	0,32	506
				19,92	--	31320	--	100	--	--
		т								
18	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1572,6	21,40	--	33654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	30	17,78	6,38	533	191	450	0,05	1
				9,13	2,14	274	64	133	0,01	--
		м2								
20	Е0127-52-4 к=14	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	420	0,35	0,02	147	10	145	--	1
				0,25	0,01	104	5	133	--	--
		м2								
21	С143010-18	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	7,13	4200,00	--	29963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	3	5332,76	92,63	15998	278	14670	17,01	51
				3720,60	40,95	11162	123	130	0,15	--
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			517305	62483			674
			Тенге			65167	12368			34

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514320				
Материалы -	Тенге			2109				
Всего заработная плата -	Тенге				77535,00			
Местные материалы -	Тенге			32795				
Транспортные расходы -	Тенге			127689				
Накладные расходы -	Тенге			92447				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13867,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408125				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
Сметная заработная плата -	Тенге				91402,00			
Стоимость прочих работ -	Тенге			224728				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13484				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			238212				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			868079	868079			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
Сметная заработная плата -	Тенге				91402,00			
ВСЕГО:	**Тенге**			**2249452**				

Заказчик: _____ Начальник отдела строительства Жанакорганского района К. Тажикулов

Технадзор: _____ ИП "Хасан" А. Туртанов

Подрядчик: _____ Директор ТОО "Бак-Береке 2030" К. Ерназаров

Исп. Инженер ПТО Бегимбаева А.К.