Қосымша 2
2 қараша 2011 жылғы № 1277
Қазақстан Республикасы
үкіметінің жарлығына
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Бекітілген
15 қазан 2001 жылғы №1328
Қазақстан Республикасы
үкіметінің жарлығымен
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Қостанай-Ақтөбе» трассасы бойынша салынған ТОБЖ объектісін пайдалануға қабылдау туралы акты.
АКТ Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта «Строительство ВОЛС по трассе «Костанай-Актобе» с организацией 32 физических линий» в эксплуатацию

2013 жылғы "31" мамыр
от "31" мая 2013 года

Әйтекеби ауданы, Ақтөбе облысы
Айтекебийский район, Актюбинская область

Әйтекеби ауданы әкімінің 2013 жылғы "20" мамыр №75-Ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Айтекебийского района от "20"мая 2013 года №75-Р

құрамы:
в составе:

Рахметов Темирбек Бозгулбаевич	Әйтекеби ауданы әкімінің орынбасары. Комиссия төрағасы Заместитель акима Айтекебийского района, председатель комиссии
Арнольд Анатольевич Ли	«Қазақстан Республикасының өңірлік даму Министрлігінің құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы істері жөніндегі Комитетінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау Басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас эксперті, төраға орынбасары (келісім бойынша) Главный эксперт государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан», заместитель председателя (по согласованию)

Комиссия мүшелері / Члены комиссии

Ташмухамбетов Марат Халлилович	Тапсырыс беруші өкілі «TNS-Plus» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық директоры (келісім бойынша) Представитель Заказчика технический директор товарищества с ограниченной ответственностью «TNS-Plus» (по согласованию)
Имангалиев Аркен Имангалиевич	Техникалық қадағалау/ «ВОЛСПроектСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық директоры (келісім бойынша) Технический надзор /технический директор товарищества с ограниченной ответственностью «ВОЛСПроектСтрой» (по согласованию)

Ефимов Николай Михайлович	Жобалау мекемесінің өкілі/«Бителеком» өнеркәсіптік-құрылыстық телефон компаниясы» акционерлік қоғамының вице-президенті - жобалау орталығының бастығы (келісім бойынша) Представитель проектной организации /начальник проектного центра - вице-президент акционерного общества «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» (по согласованию)
Сарсенов Максат Такешович	Бас мердігердің өкілі/«Бителеком» өнеркәсіптік-құрылыстық телефон компаниясы» акционерлік қоғамының Ақтөбе филиалының бастығы (келісім бойынша) Представитель генерального подрядчика / начальник Актюбинского филиала акционерного общества «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» (по согласованию)
Тлешов Куралбек Сабденович	Бас мердігер өкілі/«Бителеком» өнеркәсіптік-құрылыстық телефон компаниясы» акционерлік қоғамының өндірістік-экономика бөлімінің бастығы (келісім бойынша). Представитель генерального подрядчика/ заместитель начальника производственно-экономического отдела акционерного общества «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» (по согласованию).
Бисембин Габидулла Темирбекович	Ақтөбе облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру Инспекциясының басшысы (келісім бойынша) Начальник инспекции информатизации и связи по Актюбинской области (по согласованию)
Есиркепов Е Ш	Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік өртке қарсы нормалау бөлімінің бастығы (келісім бойынша) Начальник отдела государственной противопожарной службы департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области (по согласованию)
Аяганова Индира Алмағанбетовна.	Әйтекеби аудандық Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы (келісім бойынша) Начальник государственного саниторно-эпидемиологического надзора по Айтекебийскому району (по согласованию)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші меншік иесі «TNS-Plus» ЖШС және Бас мердігер АҚ ӨҚТК «Бителеком» бірлесе отырып Ақтөбе облысы Әйтекеби аумағы бойынша «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Қостанай-Ақтөбе» трассасы бойынша ТОБЖ құрылысын пайдалануға қабылдауға ұсыну.

Заказчиком ТОО «TNS-Plus» совместно с Генеральным подрядчиком АО ПСТК «Бителеком» предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект нового строительства - «Строительство ВОЛС по трассе «Костанай-Актобе» с организацией 32 физических линий» по территории Айтекебийского района Актюбинской области.

2. Құрылыс 2011 жылғы «01» маусым № 167 Әйтекеби ауданы әкімінің жерге тиісті құқық беру туралы қаулысы негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге, Қазақстан республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігінің 2011жылғы «07» қараша № 463 рұқсаты бойынша

Строительство осуществлено на основании Постановление № 167 от 01.06.2011г. Акима Айтекебийского района и в соответствии с разрешением № 463 от 07.11.2011г. на производство

строительно-монтажных работ, выданным Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3.Құрылысты орындаған бас мердігер: «Бителеком» «Өнеркәсіп-құрылыстық телефон компаниясы» АҚ ГСП 1995 жылғы 13 ақпан №000165 мемлекттік лицензиясы бойынша, талшықты- оптикалық байланыс жүйесін (ТОБЖ) «Қостанай-Ақтөбе» нысанының линиялық кабельдік ғимараттардың құрылыс монтаж жұмыстарын орындаған.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: АО ПСТК «Бителеком» по государственной лицензии ГСП №000165 от 13 февраля 1995г., выполнившим строительно- монтажные работы по строительству линейно кабельных сооружений по объекту «Строительство ВОЛС по трассе «Костанай-Актобе».

және қосалқы мердігер ұйымдармен: көзделмеген
и субподрядными организациями: не предусмотрены

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы: АҚ ӨҚТК «Бителеком» құрылыс жобасы № 91/10 «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Қостанай-Ақтөбе» трассасы бойынша ТОБЖ құру тапсырысы бойынша әзірленген.

Проектная документация на строительство разработана Генеральным проектировщиком: АО «ПСТК «Бителеком» выполнившим Рабочий проект Заказ №91/10 «Строительство ВОЛС по трассе «Костанай-Актобе» с организацией 32 физических линий»

Құрамы / в составе:

- Байланыс ұйымдастыру жобасы.
- Проект организации связи.
- Жұмыс құжаттамасы.
- Рабочая документация.
- Жерге орналастыру жобасы.
- Землеустроительный проект.
- Қоршаған ортаға әсерін анықтау сараптамасы
- Оценка воздействия на окружающую среду.

және қосалқы мердігер ұйымдармен: көзделмеген
и субподрядными организациями: не предусмотрены

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: ЖШС «KZ-Транс» техникалық тапсырма 07 тамыз 2009 жылғы жобалау келісіміне (Құқықтық мұрагер ЖШС «TNS-Plus» Алматы қаласы Әділет департаментінің 2011 жылғы «29» маусым №7757 бұйрығы).

Исходные данные для проектирования выданы ТОО «KZ-Транс» Техническое задание от 07 августа 2009 года к договору проектирование (Правопреемник ТОО «TNS-Plus» приказ ДЮ по г. Алматы №7757 .06.2011г.)

6. Құрылыс жеке жоба №91/10 бойынша жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту №91/10.

7. Жоба құжаттамасы бекітілді: 2011 жылғы «25» қазан № 55/11 ЖШС «TNS-Plus» Бас директорының бұйрығы бойынша

Проектная документация утверждена: Приказом Генерального директора ТОО «TNS-Plus» от № 55/11 от «25» октября 2011г.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы 2011 жылы қараша жұмыстың аяқталуы 2012 жылы ақпан
начало работ ноябрь 2011г. окончание работ февраль 2012г

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 24 ай
при продолжительности строительства, мес.: іс жүзінде 3 ай;
по норме или по ПОС 24 месяца; фактически 3 месяца;

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

- Проектная документация /Жобалау құжаты Приложение/қосымша бет № 1
- Исполнительная документация/Орындау құжаты Приложение/ қосымша бет № 2
- Лицензии и Сертификаты Генерального подрядчика/ бас мердігер Лицензиясы және Сертификаттары Приложение/ қосымша бет № 3
- Землеустроительный проект /Жер орналастыру жобасы Приложение/ қосымша бет № 4
- Разрешения ГАСК / МСҚБ құрылыс-монтаж жүргізу рұқсаты Приложение/ қосымша бет № 5
- «Қостанай-Ақтөбе» трассасы бойынша салынған ТОБЖ объектісінің жұмыс қабылдау комиссиясының қорытындысы.
- Заключение рабочей комиссии о готовности участков объекта «Создание «под ключ» ВОЛС по трассе «Костанай-Актобе» для предъявления государственной приемочной комиссии Приложение / қосымша бет № 6

көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Эксплуатацияға қабылдауға ұсынылған нысанада келесі негізгі көрсеткіштері:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Протяженность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		Общая (с учётом ранее принятых)	Общая (с учётом ранее принятых),
Задувка ВОК всего по проекту	км	893,240	896,912
Прокладка ПЭТ всего по проекту	км	890,845	887,648
В том числе по Айтекебийскому району Задувка ВОК	км	285,800	289,526
В том числе по Айтекебийскому району прокладка ПЭТ	км	285,800	287,514

Контейнердің астына іргетас орнату:
- Фундамент жасау үшін В15 класты бетон қолданылды.
- Фундаменттің астыңғы қабатына құмды - гравийлық материалдар қарастырылған.
- Жұмысшы арқауы ретінде А-Ш классты, диаметрі 8мм болатын арматура қолданылды.
- Әрқайсысының ара-қашықтығы 200 мм болатын 5 арқау орнатылды .

Фундамент под контейнер:
- Для изготовления фундамента применялся бетон класса В15
- Под подошвой фундамента предусмотрен песчано- гравийный материал.
- В качестве рабочего стержня применялась арматура диаметром 8мм. класса А-III. Установлено 5 стержней с расстояниями между ними 200 мм.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері бойынша мына деректермен сипатталады: жобамен қарастырылмаған/керек болмады.
Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту – проектом не предусмотрено / не требовалось.

12. Нысанда жобамен көзделген құрылғы саны бойынша қабылдау актісінен кейін жеке сынақ және кешенді тексеруі орнатылған (көрсетілген актінің тізбесі осы қосымшада ___ осы актіге) – Жобамен жобаланған/қажеттілік болмады.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _ к настоящему акту) - проектом не предусмотрено / не требовалось.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар жоба көлемінде орындалған
Іс шараның сипаты актінің №7 қосымшасында келтірілген.
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом -

выполнены в объеме проекта.

Характеристика мероприятий приведена в Приложении №7 к Акту

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. жобамен қарастырылмаған/қажеттілік болмады.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями

проектом не предусмотрено / не требовалось.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірмес жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жоба бойынша істелінді

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий

выполнены в соответствии с проектом.

16. Бекітілген жобалық - смета құжаттамасының сметалық бағасы - жобамен қарастырылмаған.

Сметная стоимость по утвержденной проектной документации - проектом не разрабатывалась.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны(ҚҚСыз):

Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (без НДС).

Линиялық бөлімі
Линейная часть
Всего по ВОЛС «Костанай-Актобе» 1 304 327 072,09 тенге
В том числе:
Әйтекеби ауданы / Айтекебийский район 420 867 179,31 тенге

18. Қаралынған нысанның және құжаттамасын тексеру негізінде прогрессивті шешімнің бағасы: Талшықты-оптикалық байланыс жүйесінің құрылысы кезінде табиғи таза заттар қолданылды, кабель төсемесін кабелеукладчик әдісімен траншеясыз пайдаланылды, автокөлік және теміржол арқылы өткелдер жасалынды, өзендер, шұқанақтар және т.б. жар әдісінің немесе оқтаулы бұрғыла- көлденең- әдісімен орындалды. Табиғат қорғау іс-шаралары жүргізілды: жерді және өсімдікті қалпына келтірді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

В процессе строительства волоконно - оптической линии связи применялись экологически чистые материалы, использовался метод бестраншейной прокладки кабеля кабелеукладчиком, переходы через автомобильные и железнодорожные дороги, реки, промоины и т.д. выполнялись методом прокола или методом горизонтально - направленного бурения. Выполнены природоохранные мероприятия такие как: рекультивация земель и восстановление почвенно-растительного слоя.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приёмочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған: Әйтекеби ауданы бойынша «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Қостанай-Ақтөбе» трассасы бойынша салынған ТОБЖ объектісі.

Предъявленный к приемке: Объект «Строительство ВОЛС по трассе «Костанай-Актобе» с организацией 32 физических линий» по Айтекебийскому району.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приёмочной комиссии
Рахметов Т.Б.

(қолы/подпись / дата / печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии
Ли А.А.

(қолы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приёмочной комиссии:

Ташмұхамбетов М.Х.

(қолы/подпись)

Иманғалиев А.И.

(қолы/подпись)

Ефимов Н.М.

(қолы/подпись)

Сарсенов М.Т.

(қолы/подпись)

Тлешов Қ.С.

(қолы/подпись)

Бисембин Г.Т.

(қолы/подпись)

Есиркепов Е.Ш.

(қолы/подпись)

Аяганова И.А.

(қолы/подпись)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта