Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию работы по ремонту/реконструкции
систем водоснабжения/водопроводав селе Космос
после проведения текущего ремонта

от «____» _____ 2017г.

с.Космос
(местонахождение объекта)

председатель комиссии - **Курaметов Ж.Б.** Аким Жанашарского сельского округа;

заместителя председателя комиссии – **Мадъяров Т.С.,** зам.акима Жанашарского сельского округа - представитель заказчика;

члены комиссии:

Мурзабаева Г. - председатель ПК "Аксу".

Аскарбаев А.К., исполнительный директор ТОО "Карасай Курылыс".

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс» предъявлен приемке в эксплуатацию объект **"Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Космос "** по следующим адресам: Енбекшиказахский район, с.Космос.

2. Ремонтные работы осуществлены генеральным подрядчиком ТОО "Карасай Курылыс", согласно договора №14 от 12.05.2017г.

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ " 20 " мая 2017 года

окончание работ " 25 " октября 2017 года

4. Стоимость согласно сметной документации: всего 14 549 999.52 (четырнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге пятьдесят два тиын).

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **"Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Космос".**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:

Курашетов Ж.Б. _____ М.П.

Заместитель председателя комиссии:

Мадъяров Т.С. _____ М.П.

Члены приемочной комиссии:

Мурзабаева Г. _____ М.П.

Аскарбаев А.К. _____ М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 12 мая 2017 года

Справка № 2
выполненных работ за июль 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космоса	тенге	14 549 999,52				4 950 000,00	6 000 000,00	5 357 142,86	642857,14	10 950 000,00	9 776 785,71	1 173 214,29
	ИТОГО:	**тенге**	**14 549 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 950 000,00**	**6 000 000,00**	**5 357 142,86**	**642857,14**	**10 950 000,00**	**9 776 785,71**	**1 173 214,29**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Аким _____ **Курametов Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 12.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос

Наименование объекта - Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос

Локальная смета № 6-1-3. Водонапорная башня 15м3 Н 12м и Наружные сети трубопровода

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0159-3-4	Разборка площадок по металлическим балкам	210	206.58	2.55	43 382	536	34 775
		м2		204.03	0.41	42 846	86	81
2	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	5	309.45	7.95	1 547	40	1 744
		шт		301.50	1.26	1 508	6	115.2
3	Е0165-35-1	Демонтаж центробежных одноступенчатых насосов при диаметре патрубка до 100 мм	1	3351.72	0.31	3 352	0	2 393
		шт		2076.75	0.00	2 077	0	115.2
4	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	40	13.94	0.06	558	2	539
		м		13.88	0.00	555	0	97.2
5	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40.78	0.50	41	1	39
		шт		40.28	0.09	40	0	97.2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48 880**	**579**	**39 490**
			Тенге			**47 026**	**92**	
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,788	32.23	30.77	638	609	187
		м3		1.42	8.34	28	165	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180. доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,612	262,72	0,00	161	0	182
		м3		262,72	0,00	161	0	113
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	0,612	32,23	30,77	20	19	6
		м3		1,42	8,34	1	5	97
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,72	45,00	45,00	1 652	1 652	330
		т		0,00	9,00	0	330	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,4	3,76	3,24	77	66	32
		м3		0,48	1,12	10	23	97
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,72	32,23	30,77	829	791	244
		м3		1,42	8,34	37	215	97
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	33,436	45,00	45,00	1 505	1 505	301
		т		0,00	9,00	0	301	100
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7716	134,10	0,00	103	0	116
		м3		134,10	0,00	103	0	113
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,7716	21,55	4,52	17	3	13
		м3		17,03	0,00	13	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5 002**	**4 645**	**1 411**
			Тенге			**353**	**1 039**	
РАЗДЕЛ 3.Каркас башни								
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,02	4159,03	66,01	12 560	199	699
		м3		195,75	24,93	591	75	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,2	6535,95	353,46	66 667	3 605	7 695
		м3		585,00	133,52	5 967	1 362	105
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	93997,62	304,24	1 222	4	453
		1т		33075,00	114,75	430	1	105
18	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных оголовков	0,458	6535,95	353,46	2 993	162	345
		м3		585,00	133,52	268	61	105
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03646	93997,62	304,24	3 427	11	1 271
		1т		33075,00	114,75	1 206	4	105
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов		142,49	4,19	0	0	0
		м2		58,05	1,58	0	0	118
21	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		665,48	8,23	0	0	0
		м2		81,68	3,08	0	0	118
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,06	12430,61	367,51	746	22	147
		м3		2202,75	138,83	132	8	105
23	Ц0135-151-3	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1	13611,78	5546,09	13 612	5 546	7 999
		шт		7605,00	1282,50	7 605	1 283	90
25	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,89	13711,47	5475,87	25 915	10 349	11 215
		т		5040,00	1552,87	9 526	2 935	90
26	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	1,89	542,84	144,52	1 026	273	498
		т		292,50	0,00	553	0	90
27	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,89	133700,00	0,00	252 693	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**380 861**	**20 171**	**30 322**
			Тенге			**26 278**	**5 729**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4.Насосная и тех. помещение								
		Бетонные работы-фундамент						
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,992	4159,03	66,01	24 921	396	1 388
		м3		195,75	24,93	1 173	149	105
29	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,91	6535,95	353,46	45 163	2 442	5 213
		м3		585,00	133,52	4 042	923	105
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209
		1т		33075,00	114,75	198	1	105
33	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	8,68	665,48	8,23	5 776	71	868
		м2		81,68	3,08	709	27	118
		Кровля						
		Насосная						
34	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	1,004	24334,92	417,85	24 432	420	4 407
		м3		3907,13	157,50	3 923	158	108
35	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	0,06	23553,43	395,71	1 413	24	270
		м3		4010,63	149,06	241	9	108
36	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	0,0248	22393,18	395,71	555	10	111
		м3		4010,63	149,06	99	4	108
37	Е0110-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	3,9	833,33	9,43	3 250	37	1 055
		м2		246,85	3,57	963	14	108
38	Е0115-165-2	Окраска колером масляным карнизов и лобовой доски	3,9	213,16	3,38	831	13	467
		м2		125,50	1,26	489	5	94,5
39	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	7,1448	599,34	35,14	4 282	251	1 201
		м3		142,31	13,23	1 017	95	108
40	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю	10,72	21,41	1,14	230	12	68
		м2		5,38	0,42	58	5	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	0,62	42,93	0,05	27	0	6
		м2		10,52	0,00	7	0	81
43	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	15	23,18	0,29	348	4	280
		шт		22,90	0,11	344	2	81
45	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с монтажными изделиями	10,72	1036,78	10,25	11 114	110	3 648
		м2		313,89	3,85	3 365	41	107,1
		Полы						
47	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	20,96	222,79	16,79	4 670	352	1 923
		м2		76,59	6,30	1 605	132	110,7
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,96	174,79	12,44	3 664	261	1 501
		м2		60,03	4,67	1 258	98	110,7
		Стены и потолки						
49	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /насосная/	5,98	1942,88	335,84	11 618	2 008	5 827
		м3		699,75	126,00	4 185	753	118
50	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич сплитерный, размерам 400х200х200 мм	0,37375	40800,00	0,00	15 249	0	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0
51	Е0115-71-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	24,96	223,16	1,88	5 570	47	1 841
		м2		69,53	0,72	1 735	18	105
52	Е0115-61-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	69,782	134,45	3,39	9 382	237	8 625
		м2		117,00	0,72	8 164	50	105
		Двери						
54	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	400,18	102,53	1 681	431	944
		м2		151,65	35,67	637	150	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остеклениными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,2	4810,00	0,00	20 202	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
		Наружная отделка						
56	Е0115-61-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен /насосная/	38,272	134,45	3,39	5 146	130	4 731
		м2		117,00	0,72	4 478	28	105
57	Е0115-61-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен /скважина/	26,624	134,45	3,39	3 580	90	3 291
		м2		117,00	0,72	3 115	19	105
58	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,66	1798,44	0,00	2 985	0	1 084
		м3		531,00	0,00	881	0	123
59	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	16,6	66,04	15,09	1 096	250	942
		м2		40,50	5,65	672	94	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**207 749**	**7 598**	**49 900**
			Тенге			**43 358**	**2 775**	

РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование

		Распределительный насос						
61	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	25100,00	0,00	25 100	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
78	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	0,00	642	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		Погружной насос для скважин						
87	Е0118-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	6853,58	635,50	6 854	636	6 061
		1насос		4495,95	238,70	4 496	239	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-50, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	1	25100,00	0,00	25 100	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
91	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	54
		комплект		41,72	0,00	42	0	128
92	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	0,00	8 320	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
93	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0655	59769,00	2748,00	3 915	180	3 293
		т		55580,00	297,00	3 640	19	90
97	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 -100-200 мм	11	74,06	9,93	815	109	901
		фланец		63,00	0,00	693	0	130
98	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00	0,00	1 212	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
99	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384,00	0,00	1 536	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
100	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 219 ГОСТ 12816-80	1	904,00	0,00	904	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
101	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50- 100 мм	2	501,70	24,00	1 003	48	864
		шт		473,00	6,80	946	14	90
104	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	330,00	0,00	660	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100	1	401,00	0,00	401	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
106	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50	4	227,00	0,00	908	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
108	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	2	2992,00	52,88	5 984	106	3 188
		комплект		1768,50	2,25	3 537	5	90
109	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	2	22500,00	0,00	45 000	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**129 214**	**1 081**	**14 361**
			Тенге			**13 354**	**277**	

РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы

110	[illegible] доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1 534	878	790
		опора		506,25	246,42	506	246	105
111	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	17400,00	0,00	17 400	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
112	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2284,00	123,00	2 284	123	409
		шт		401,00	29,30	401	29	95
113	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	0,00	5 310	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
114	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394
		шт		205,00	2,30	410	5	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	0,00	9 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
116	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47,00	0,20	47	0	44
		шт		45,50	0,10	46	0	95
117	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	0,00	156	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
118	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,20	159,00	550	318	247
		шт		84,40	45,70	169	91	95
119	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	1	133,20	4,10	133	4	109
		шт		114,00	0,70	114	1	95
120	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	2	4050,00	0,00	8 100	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
121	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	0,00	561	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
122	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	4	41,00	0,00	164	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
123	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,70	2,10	776	59	538
		м		19,70	0,50	552	14	95
124	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	273	73,10	20,80	19 956	5 678	7 210
		м		23,40	4,40	6 388	1 201	95
125	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66ГОСТ 16442-80	0,14	8933,00	0,00	1 251	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
126	С151601-127 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008	34195,00	0,00	274	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	С151601-126 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	27672,00	0,00	1 107	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
128	С151601-133 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	22281,00	0,00	134	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
129	С151603-35 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,06	250560,00	0,00	15 034	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
130	С151603-36 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ1508-78	0,017	333239,00	0,00	5 665	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
131	С151601-1216 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	71805,00	0,00	2 154	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
132	С151608-8	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР,число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28000,00	0,00	560	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
133	С151607-162 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием ППР, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	17572,00	0,00	351	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
134	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1 507	769	653
		м		41,40	15,80	497	190	95
135	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	10	114,40	7,80	1 144	78	468
		м		48,80	0,50	488	5	95
136	Ц0108-407-5	Трубы асбоцементные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	6	294,40	152,00	1 766	912	937
		м		124,00	40,30	744	242	95
137	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	6	116,00	0,00	696	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	6	168,00	0,00	1 008	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
139	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	6	193,00	0,00	1 158	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
140	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Металлорукав д.20мм	10	104,00	0,00	1 040	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
141	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	76	31,00	3,10	2 356	236	2 036
		м		27,90	0,30	2 120	23	95
142	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,09505	49389,00	0,00	4 694	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
143	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300,00	0,00	896	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**109 664**	**9 081**	**13 835**
			Тенге			**12 435**	**2 047**	

ОТДЕЛ 2. Сети водопровода

144	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для трубопровода/	500,42628	42,17	40,26	21 103	20 147	6 204
		м3		1,86	10,92	931	5 465	97
145	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом /для трубопровода/	15,477102	467,10	0,00	7 229	0	8 169
		м3		467,10	0,00	7 229	0	113
146	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рассояние перевозки 5 км, класс груза 1/для трубопровода/	928,6261	40,50	40,50	37 609	37 609	7 522
		т		0,00	8,10	0	7 522	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /для трубопровода/	515,90339	3,76	3,24	1 940	1 672	801
		м3		0,48	1,12	248	578	97
148	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,01957	777,00	152,52	12 447	2 443	4 391
		м3		153,68	57,15	2 462	916	130
149	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для колодцев/	486,20598	32,23	30,77	15 670	14 961	4 603
		м3		1,42	8,34	690	4 055	97
150	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для колодцев/	875,17076	40,50	40,50	35 444	35 444	7 089
		т		0,00	8,10	0	7 089	100
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (Песчанный грунт) /для трубопровода/	64,07828	134,10	0,00	8 593	0	9 710
		м3		134,10	0,00	8 593	0	113
152	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м(Местный грунт)	422,1277	6,48	6,48	2 735	2 735	859
		м3		0,00	2,10	0	886	97
153	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	422,1277	21,55	4,52	9 097	1 908	6 973
		м3		17,03	0,00	7 189	0	97
РАЗДЕЛ 7.Холодный водопровод								
154	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	58881,69	25695,31	5 888	2 570	5 186
		км		33075,00	6813,45	3 308	681	130
156	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,02	70153,47	10674,97	1 403	213	1 375
		км		48825,00	4032,00	977	81	130
158	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,02	277986,61	30429,76	5 560	609	1 223
		км		35550,00	11495,25	711	230	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,22	8287,75	0,00	1 823	0	2 297
		км		8032,50	0,00	1 767	0	130
160	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 СН_РК_8.02-	Прокладка опознавательной ленты	0,2	6469,41	5158,75	1 294	1 032	541
		км		1310,66	724,68	262	145	133
162	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3 292	142	2 480
		шт		231,75	6,75	1 854	54	130
164	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	8330,00	0,00	16 660	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
165	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	405,40	16,15	4 054	162	3 043
		шт		227,25	6,75	2 273	68	130
167	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1487,06	318,13	1 487	318	887
		врезка		562,50	119,25	563	119	130
168	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	8	741,00	0,00	5 928	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
169	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43	21,43	2 503	343	2 621
		фланец		126,00	0,00	2 016	0	130
170	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80	6	384,00	0,00	2 304	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
171	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202,00	0,00	2 020	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**206 083**	**122 308**	**75 974**
			Тенге			**41 073**	**27 889**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 8.Колодцы водопроводные круглые								
172	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	2,28	11000,89	2104,76	25 082	4 799	8 852
		м3		2362,50	623,48	5 387	1 422	130
176	С12021-267	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,039	133700,00	0,00	5 214	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
177	Е0107-20-3	Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики	0,755	175710,10	1826,10	132 661	1 379	9 293
		т		8100,00	690,75	6 116	522	140
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,73	21,80	0,05	778	1	186
		м2		5,81	0,02	207	0	90
179	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35,73	148,40	0,07	5 302	2	4 051
		м2		108,00	0,02	3 858	0	105
180	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	1,626	721,34	73,75	1 172	119	69
		м3		21,38	11,67	34	18	133
181	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	1,626	4159,03	66,01	6 762	107	375
		м3		195,75	24,93	318	40	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**176 971**	**6 407**	**22 826**
			Тенге			**15 920**	**2 002**	
РАЗДЕЛ 9.Ограждение								
182	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	12,96	5548,82	140,25	71 912	1 817	6 314
		м2		355,50	50,56	4 607	655	120
183	С12022-6	Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные	1	103600,00	0,00	103 600	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	С12022-16	Уголок 40х40	150	143,80	0,00	21 570	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
185	С ПРАЙС ЛИСТ	Проволока калючая	454,5	221,24	0,00	100 554	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**297 636**	**1 817**	**6 314**
			Тенге			**4 607**	**655**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 562 060**	**173 687**	**254 433**
			Тенге			**204 404**	**42 505**	
		Итого с накладными расходами				**1 816 493**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				108 990		
		Итого				**1 925 483**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				25 994		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19 255		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				7 702		
		Итого в ценах 2001 года				**1 978 434**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**5 414 527**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				108 291		
		Итого				**5 522 818**		
		НДС (12 %)				662 738		
		Всего				**6 185 556**		
		Скидки по условиям тендера - 3%				185 556,00		
		Всего				**6 000 000,00**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Аким _____ Кураметов Ж.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 12 мая 2017 года

Справка № 1
выполненных работ за июнь 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космоса	тенге	14 549 999,52				0,00	4 950 000,00	4 419 642,86	530357,14	4 950 000,00	4 419 642,86	530 357,14
	ИТОГО:	**тенге**	**14 549 999,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 950 000,00**	**4 419 642,86**	**530357,14**	**4 950 000,00**	**4 419 642,86**	**530 357,14**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Аким _____ **Курametов Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 12.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос

Наименование объекта - Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос

Локальная смета № 6-1-3. Водонапорная башня 15м3 Н 12м и Наружные сети трубопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 3.Каркас башни								
24	С12021-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м до 50 кг	6,3	123500,00	0,00	778 050	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			778 050	0	0
			Тенге			0	0	
РАЗДЕЛ 4.Насосная и тех. помещение								
		Бетонные работы-фундамент						
31	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,04005	50000,00	0,00	2 003	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
32	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0009	29400,00	0,00	26	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		Кровля						
		Насосная						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0021573	162700,00	0,00	351	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
44	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00315	149300,00	0,00	470	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2 850**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование

Распределительный насос

63	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	22383,00	0,00	67 149	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
64	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	5	11628,00	0,00	58 140	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
65	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	5889,00	0,00	11 778	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
67	С130905-19 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	4	24733,00	0,00	98 932	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
68	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202,00	0,00	808	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
69	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	272,00	0,00	1 088	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
70	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384,00	0,00	1 536	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	671,00	0,00	2 684	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
72	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	4	503,00	0,00	2 012	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
73	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3.5 мм	4,4	775,00	0,00	3 410	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
74	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	15	1080,00	0,00	16 200	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
75	С130801-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	5	1800,00	0,00	9 000	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
77	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	0,00	1 816	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
78	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	0,00	642	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
79	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401,00	0,00	4 010	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
80	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	6	711,00	0,00	4 266	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	0,00	1 352	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
82	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	0,00	1 482	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
83	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4-108х4 мм	2	1220,00	0,00	2 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
84	С130810-154прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4-108х4 мм	2	1220,00	0,00	2 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
85	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х6 мм	2	796,00	0,00	1 592	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
86	С130810-154прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х4 мм	2	1220,00	0,00	2 440	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		Погружной насос для скважин						
89	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	3736,00	0,00	11 208	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
90	С130903-89 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный однодисковый О50 19ч21бр Ру 1,6 Мпа	1	18362,00	0,00	18 362	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
94	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,25	410,00	0,00	3 793	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	0,00	1 352	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
96	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4	549,00	0,00	2 196	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
102	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	7988,00	0,00	7 988	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
103	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	11628,00	0,00	11 628	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**351 744**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 7.Холодный водопровод

155	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИС 4427-2004	202	678,00	0,00	136 956	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
157	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	20,08	400,00	0,00	8 032	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
161	С11011-206	Лента сигнальная ЛСВ	2	348,00	0,00	696	0	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0
163	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	15504,00	0,00	93 024	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочногочугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	7386,00	0,00	73 860	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**312 568**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

РАЗДЕЛ 8.Колодцы водопроводные круглые

173	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/. Dв 2000 мм	1,78	7920,00	0,00	14 098	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
174	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20прим	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	6230,00	0,00	12 460	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
175	С151104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	0,00	26 800	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**53 358**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 498 570**	**0**	**0**
			Тенге			**0**	**0**	
		Итого с накладными расходами				**1 498 570**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				89 914		
		Итого				**1 588 484**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				21 445		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15 885		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				6 354		
		Итого в ценах 2001 года				**1 632 168**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**4 466 875**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				89 338		
		Итого				**4 556 213**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				546 746		
		Всего				**5 102 959**		
		Скидки по условиям тендера - 3%				152 959,00		
		Всего				**4 950 000,00**		

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Аким _____ Курametов Ж.

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Текущий ремонт системы подоснабжения с.Космос
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 14 от 12 мая 2017 года

Справка № 3
выполненных работ за август 2017 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
1	Текущий ремонт системы водоснабжения с Космоса	тенге	14 549 999,52				10 950 000,00	3 362 192,00	3 001 957,14	360234,86	14 312 192,00	12 778 742,86	1 533 449,14
	ИТОГО:	тенге	14 549 999,52	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	3 362 192,00	3 001 957,14	360234,86	14 312 192,00	12 778 742,86	1 533 449,14

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Аким _____ Кураметов Ж.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Асхарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 14 от 12.05.2017 года

Наименование стройки - Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос

Наименование объекта - Текущий ремонт системы водоснабжения с.Космос

Локальная смета № 6-1-3. Водонапорная башня 15м3 Н 12м и Наружные сети трубопровода

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование								
		Распределительный насос						
62	П01409-9-2	Установка озонирования воды, производительность по озону свыше 200 до 500 м3/сут	1	581657,83	0,00	581 658	0	436 244
		устан.		581657,83	0,00	581 658	0	75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**581 658**	**0**	**436 244**
			Тенге			**581 658**	**0**	
		Итого с накладными расходами				**1 017 902**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%				61 074		
		Итого				**1 078 976**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				14 566		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 790		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 316		
		Итого в ценах 2001 года				**1 108 648**		
		Итого в ценах 2016 года МРП = 2121				**3 034 119**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				60 682		
		Итого				**3 094 801**		
		НДС (12 %)				371 376		
		Всего				**3 466 177**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Скидки по условиям тендера - 3%				103 985,00		
		Всего				**3 362 192,00**		

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Жанашарского сельского округа"

Аким _____ Курametов Ж.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.