Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района, Алматинской области», 040200 Алматинская область, Райымбекский район, Кегенский с/о, с. Кеген, 1 Момыш Улы Б 9, в лице Руководителя ГУ «отдела ЖКХ и ЖИ Райымбекского района» Исаева М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома (здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 21 октября 2016 года,Товарищества с ограниченной ответственностью «Карасай Курылыс», исполнительный директор Аскарбаев А.К., Алматинская область , Карасайский район, город Каскелен, улица Наурызбая, № 3А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 21 октября 2016 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Музтау», в лице Исаева Т.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту -

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Райымбекский район, село Ереул,**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от « » 20 г. № Акима сельского округа Райымбекского района;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Кетпен Курылыс Сарапшамасы»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2016 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, **1,5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** месяцев;
фактически, месяц: **1,5** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность ,производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Внутрипоселковая водопроводная сеть:

- **из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм – 1021 метров;**
- **Всего 1021 метров.**

Внутриплощадочная водопроводная сеть:

- **из стальных труб диаметром 108 мм – 3 метра;**
- **Всего 3 метра.**

Скважина глубиной – 120 метров – 1 шт.;
Водонапорная башня емкостью 25 м3 – 1шт;
Насосная станция I-подъема над скважиной – 1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **29 905,11** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **26 076,11** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **29 905,11** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **26 076,11** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с внесенным изменения проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Исаев М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Исаев Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Аскарбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Форма КС3

Объект: "Гос закуп текущий ремонт водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ от 20 июля 2016г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**159**	Гос закуп текущий ремонт водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	**тенге**	24 811 790,08	0,00	0,00	0,00	0,0	13 977 600,00	12 480 000,00	1497600,00	13 977 600,00	12 480 000,00	1 497 600,00
		ИТОГО:	**тенге**	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**13 977 600,00**	**12 480 000,00**	**1497600,00**	**13 977 600,00**	**12 480 000,00**	**1 497 600,00**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Исаев М.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Руководитель Технического надзора
ТОО "Музтау" _____ **Исаев Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Раимбекского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский с.о., с.Кеген, 1 Момыш Улы Б,9 — 050240007697

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а — 040140003242

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договору № 10 от18 .07.16 г. от " " 20 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000010	20.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту системы водоснабжения с. Ерденше Рабыз. район		шт	1	13 977 600,00	13 977 600,00	1 497 600,00	13 977 600,00
			Итого	1	x	13 977 600,00	1 497 600,00	13 977 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) — руководитель — *должность* — *подпись* — И.Ш. Есеев — *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 5с
к приказу Министра финанс
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Раимбекского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский с.о., с.Кеген, 1 Момыш Улы Б,9** — **050240007697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договору № 10 от18 .07.16 г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000013	16.08.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского р-на		шт	1		9 593 600,58	1 027 885,78	9 593 600,58
			Итого	1	x	9 593 600,58	1 027 885,78	9 593 600,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аскарбаев А.К. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шолев М.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма КС3

Объект: "Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ от 10 августа 2016 г

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
1	159	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	тенге	24 811 790.08	0.00	0.00	0.00	13 977 600.0	9 593 600.58	8 565 714.80	1 027 885.78	23 571 200.58	21 045 714.80	2 525 485.78
		ИТОГО:	тенге	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 977 600**	**9 593 600,58**	**8 565 714,80**	**1027885,78**	**23 571 200,58**	**21 045 714,80**	**2 525 485,78**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____Есаев М.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исп. директор_____Аскарбаев А.К.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Музтау"_____Исаев Т.

Приложение 5
к приказу Министра фина
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Раимбекского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский с.о., с.Кеген, 1 Момыш Улы Б,9** — **050240007697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договору № 10 от18 .07.16 г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000018	12.10.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского р-на		шт	1	1 240 589,50	1 240 589,50	132 920,30	1 240 589,50
			Итого	1	x	1 240 589,50	132 920,30	1 240 589,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Исаев Е.И.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Объект: "Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ за сентябрь 2016 г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**159**	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	**тенге**	24 811 790,08	0,00	0,00	0,00	0,0	1 240 589,50	1 107 669,20	132 920,30	24 811 790,08	22 153 384,00	2 658 406,08
		ИТОГО:	**тенге**	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 240 589,50**	**1 107 669,20**	**132920,30**	**24 811 790,08**	**22 153 384,00**	**2 658 406,08**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____Исаев М.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____Аскарбаев А.К.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Музтау"_____Исаев Т.

Форма КС3

Объект: "Гос закуп текущий ремонт водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ от 20 июля 2016г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**159**	Гос закуп текущий ремонт водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	**тенге**	24 811 790,08	0,00	0,00	0,00	0,0	13 977 600,00	12 480 000,00	1497600,00	13 977 600,00	12 480 000,00	1 497 600,00
		ИТОГО:	**тенге**	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**13 977 600,00**	**12 480 000,00**	**1497600,00**	**13 977 600,00**	**12 480 000,00**	**1 497 600,00**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Исаев М.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Руководитель Технического надзора
ТОО "Музтау" _____ **Исаев Т.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Гос закуп текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2016 г
Ремонт скважины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 180 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	50	1839,5	1522,17	91975	76109	31458	1,6836	84
		м		286,2	318,75	14310	15938	104	1,34208	67
2	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 180 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	80	3923,04	3241,34	313843	259307	100159	3,588	287
		м		621	582,84	49680	46627	104	2,36052	189
3	Е4-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 180 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	1861,3	529,56	55839	15887	46437	6,876	206
		м		1212,3	276,07	36369	8282	104	3,50532	105

4 Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 180 м станками с дизельным двигателем ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20	22784,16	18729,74	455683	374595	126056	20,796	416
	м		3717,9	2342,51	74358	46850	104	8,337	167
5 1-6-42	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш250,8	20	78300		1566000				
	шт								
6 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	16	6450		103200				
	т								
Раздел 2 Прочие работы									
7 Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	180	1186,27	934,98	213529	168296	69138	1,43	257
	м		249,75	119,58	44955	21524	104	0,435	78
8 8-6-305	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х10,6 мм	180	2450		441000				
	м								
9 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	8	14800		118400				
	шт								
10 Е4-60-1	Разглинизация воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1,8995	90284,54	79012,04	171495	150083	49103	57,3	109
	сутки		11272,5	13583,94	21412	25803	104	48,14	91
	Всего прямые затраты				**3530964**	**1044277**	422351		**1359**
					241084	**166389**			**697**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2245603				

Накладные расходы, тенге	422351
- заработная плата, тенге	63353
- трудоемкость, чел-ч	211
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	237199

Всего	**4190515**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	129906
- сметная заработная плата, тенге	18317
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	89433
- сметная заработная плата, тенге	41139
- нормативная трудоемкость, чел-ч	250
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43204
На оплату дополнительных отпуоков (0,4 %)	17273
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4470330**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**12235294,3**
- материалы, тенге	6146215
- сметная заработная плата, тенге	1451381
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2636
Налог (2 %)	244706
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12480000**
НДС (12 %)	1497600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13977600**

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Райымбекского района"

_____**Исаев М.**

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____**Исаев Т.**

Главный инженер ТОО"Карасай Курылыс"

_____**Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____**Кулбулдинов Ж.**

Форма КС3

Объект: "Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ от 10 августа 2016 г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
1	159	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	тенге	24 811 790,08	0,00	0,00	0,00	13 977 600,0	9 593 600,58	8 565 714,80	1 027 885,78	23 571 200,58	21 045 714,80	2 525 485,78
		ИТОГО:	**тенге**	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 977 600**	**9 593 600,58**	**8 565 714,80**	**1027885,78**	**23 571 200,58**	**21 045 714,80**	**2 525 485,78**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ Ешсаев М.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Музтау"_____ Исаев

Подрядчик
ТОО "Карасай Курылыс"

Исп. директор _____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-1 Ремонт скважины

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Прочие работы						
10	Е4-60-1	Разглинизация воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	0,1005	90 284,54	79 012,04	9 074	7 941	2 598
		сутки		11 272,50	13 583,94	1 133	1 365	104
11	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90 284,54	79 012,04	270 854	237 036	77 553
		сутки		11 272,50	13 583,94	33 818	40 752	104
12	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до180м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44 725,96	36 580,96	89 452	73 162	32 430
		сутки		8 145,00	7 446,52	16 290	14 893	104
		Итого по разделу 2				**369 380**	**318 139**	
						51 241	**57 010**	

Накладные расходы, тенге	112 581	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	28 918	
Всего по разделу, тенге	**510 879**	
Всего прямые затраты	**369 380**	**318 139**
	51 241	**57 010**
Накладные расходы, тенге	112 581	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	28 918	
Всего по смете	**510 879**	
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0.8	15 837	
Итого	**526 716**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.07%	10 903	
Затраты на выслугу лет, 1%	5 267	
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	2 107	
Итого в базовых ценах 2001 года	**544 993**	
Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)	**1 491 646**	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	29 833	
Итого с налогом	**1 521 479**	
НДС-12%	182 577	
Всего по смете	**1 704 056**	

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ ИКИ Райымбекского района"

_____ Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-4. Внутрипоселковая сеть

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0 25 м3	5718	46,51	44,35	265 944	253 593	106 437
		м3 грунта		2,16	17,03	12 351	97 378	97
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	212	389,25		82 521	0	93 249
		м3 грунта		389,25		82 521	0	113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	234	134,1		31 379	0	35 458
		м3 грунта		134,10		31 379	0	113
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	234	389,25		91 085	0	102 926
		м3 грунта		389,25		91 085	0	113

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской областии

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-4. Внутрипоселковая сеть

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5718	46,51	44,35	265 944	253 593	106 437
		м3 грунта		2,16	17,03	12 351	97 378	97
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	212	389,25		82 521	0	93 249
		м3 грунта		389,25		82 521	0	113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	234	134,1		31 379	0	35 458
		м3 грунта		134,10		31 379	0	113
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	234	389,25		91 085	0	102 926
		м3 грунта		389,25		91 085	0	113

5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	614	25,65	5,38	15 749	3 303	12 073
		м3 уплотненного грунта		20,27		12 446	0	97
6	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5517	7,51	7,51	41 433	41 433	10 971
		м3 грунта			2,05	0	11 310	97
7	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	5517	3,41	3,41	18 813	18 813	4 977
		м3 грунта			0,93	0	5 131	97
8	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5517	3,42	3,42	18 868	18 868	6 208
		м3 уплотненного грунта			1,16	0	6 400	97
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	186	1138,9	152,52	211 835	28 369	50 978
		м3 основания		153,68	57,15	28 584	10 630	130
				0,00		0		
		Итого по разделу 1				**777 627**	**364 379**	
						258 366	**130 849**	
		Накладные расходы, тенге				423 277		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72 054		
		Всего по разделу, тенге				**1 272 958**		
		Всего прямые затраты				**777 627**	**364 379**	
						258 366	**130 849**	
		Накладные расходы, тенге				423 277,00		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	72 054,24
Всего по смете	**1 272 958,24**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	31 569,36
Итого	**1 304 527,60**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	27 003,72
Затраты на выслугу лет, 1%	3 695,86
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	1 478,03
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 336 705,21**
Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)	**3 658 562,00**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	73 171,24
Итого с налогом	**3 731 733,24**
НДС-12%	447 807,99
Всего по смете	**4 179 541,23**
Скидка по условиям тендера	530 952,65
Всего к оплате	**3 648 588,58**

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Райымбекского района"

_____ Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской областии

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 2-4-1. Водонапорная башня

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3 Водонапорная башня						
		3.1 Земляные работы и подземная часть						
51	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "ЕНИСЕЙ" с ковшом вместимостью 0,25 м3	105	76,35	74,88	8 017	7 862	1 309
		м3 грунта		1,47	11,38	154	1 195	97
52	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	6,05	218,93		1 325	0	1 497
		м3 грунта		218,93		1 325	0	113
53	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106
		м3 грунта			2,10	0	109	97
54	Е1-166-2	Засыпка вручную котлованов балластом	60,5	134,1		8 113	0	9 168
		м3 грунта		134,10		8 113	0	113

55	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	60,5	21,55	4,52	1 304	273	999
		м3 уплотненного грунта		17,03		1 030	0	97
56	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для устройство насыпи	60,5	56,25	52,36	3 403	3 168	1 365
		м3 грунта		3,89	19,37	235	1 172	97
57	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км (работающими вне карьера)	106	40,5	40,50	4 293	4 293	859
		т			8,10	0	859	100
58	Е11-1-2	Уплотнение грунта балластом	60,5	67,76	2,62	4 099	159	856
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	636	60	123
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	5318,77	66,01	7 978	99	348
		м3		195,75	24,93	294	37	105
60	Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование	22	6736,26	210,96	148 198	4 641	12 623
		м3		470,25	76,19	10 346	1 676	105
61	4-1-114	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-III, d=12 мм	0,3	68 800,00		20 640		
		т						
62	4-1-116	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,02	64 400,00		1 288		
		т						
63	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,298	64092,87	304,24	19 100	91	1 077
		т		3 330,00	114,75	992	34	105
64	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,298	40 200,00		11 980		
		т						
65	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20	245,44	3,82	4 909	76	916
		м2 поверхности		37,35	1,44	747	29	118

3.2 Металлоконструкции

66	Е9-7-1	Монтаж водонапорной башни	4,406	17314,6	6 991,52	76 288	30 805	21 237
		т конструкций		3 600,00	1 755,49	15 862	7 735	90
67	2-1-250	Стоимость водонапорной башни Н-16,42м,ствол 12м,емкость-25м3-н4,42м	4,406	115 677,00		509 673		
		т						
68	Е9-53-1	Монтаж смотрового люка	0,0354	14806,01	1 133,15	524	40	423
		т конструкций		12 892,50	398,25	456	14	90
69	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,0354	247 800,00		8 772		
		т						
70	Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением на резервуар	0,5442	13711,46	5 475,86	7 462	2 980	3 229
		т конструкций		5 040,00	1 552,87	2 743	845	90
71	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5442	133 700,00		72 760		
		т						
72	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170	19,64	0,02	3 339	3	479
		м2		3,13		532	0	90
73	Е15-173-2	Двухслойная окраска внутренней поверхности башни на 2 раза	132	51,74	1,84	6 830	243	2 653
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,70	2 435	92	105
74	Е16-7-8	Прокладка переливных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	20	1082,42	12,21	21 648	244	2 496
		м трубопровода		92,93	4,57	1 859	91	128
75	Е16-7-1	Прокладка импульсной трубы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	20	329,67	4,19	6 593	84	1 573
		м трубопровода		59,85	1,58	1 197	32	128

76	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	20	2295,17	27,39	45 903	548	4 721
		м трубопровода		174,15	10,26	3 483	205	128
77	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм	15	562,00		8 430		
		м						
78	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	15	1550,07	19,03	23 251	285	2 383
		м трубопровода		117,00	7,13	1 755	107	128
79	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	329,67	4,19	1 978	25	471
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128
80	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 мм	20	1 200,00		24 000		
		м						
81	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	15	1082,42	12,21	16 236	183	1 873
		м трубопровода		92,93	4,57	1 394	69	128
82	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	15	819,00		12 285		
		м						
83	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	6	90,00		540		
		м						
84	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0239	247994,13	49 389,75	5 927	1 180	2 530
		т фасонных частей		62 775,00	18 657,00	1 500	446	130
85	8-10-71	Головка d 50 мм	2	1 010,00		2 020		
		шт						

86	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 234
		шт		447,75	33,75	896	68	128
87	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5 190,00		5 190		
		шт						
88	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6 480,00		6 480		
		шт						
89	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	10263,47	23,09	10 263	23	214
		кран		157,50	9,00	158	9	128
90	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	1	377,00		377		
		шт						
91	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	3	492,00		1 476		
		шт						
92	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,006	99658,86	16 526,11	598	99	207
		км трубопровода		20 295,00	6 243,75	122	37	130
93	Е22-18-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,015	120610,99	16 619,36	1 809	249	519
		км трубопровода		20 317,50	6 277,50	305	94	130
94	Е22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,015	154892,9	17 414,15	2 323	261	527
		км трубопровода		20 430,00	6 579,00	306	99	130

95	Е22-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,015	229148,33	35 112,58	3 437	527	719
		км трубопровода		23 625,00	13 263,75	354	199	130
96	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99		66	0	82
		м трубопровода		10,69		64	0	128
97	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	15	11,13		167	0	205
		м трубопровода		10,69		160	0	128
98	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	15	11,76		176	0	205
		м трубопровода		10,69		160	0	128
99	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	0,1884	136,21	0,07	26	0	21
		м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	20	0	105
100	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	1,13	88,51	0,07	100	0	71
		м2 окрашиваемой поверхности		60,30	0,02	68	0	105
101	Ц11-250-1	Установка датчика уровня	1	210,04		210	0	175
		комплект		193,50		194	0	90
102	99-1-4(пп)	Датчик уровня поплавковый	1	4503,01		4 503		
		шт						
103	Ц12-522-1	Проводка из водогазопроводных труб на разъемных соединениях Dy 25 мм	1	98,6	25,80	99	26	68
		м		68,90	6,90	69	7	90
104	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*) черные легкие 15х2,5 мм	1,03	81,00		83		
		м						

105	Ц11-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб. Dy до 25 мм	1	64.17	5.92	64	6	50
		соединение		56.48	0.23	56	0	90
106	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях-кран	1	64.86		65	0	45
		шт		49.50		50	0	90
107	9-4-61	Кран контрольный Dy 15 мм	1	278.00		278		
		шт						
		Итого по разделу 3				1 139 017	58 990	
			1074.8605			60 429	15 329	
		Накладные расходы, тенге				79 539		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				73 113		
		Всего по смете, тенге				1 291 663		
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0.8				32 033		
		Итого				1 323 696		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.07%				27 401		
		Затраты на выслугу лет 1%				3 750		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 500		
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 356 347		
		Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)				3 712 322		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				74 246		
		Итого с налогом				3 786 568		
		НДС-12%				454 388		
		Всего по смете				4 240 956		

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Райымбекского района

Исаев М.

Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"

Намазбаев Ж.М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Жумаев Т

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Объект: "Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ за сентябрь 2016 г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**159**	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	**тенге**	24 811 790,08	0,00	0,00	0,00	0,0	1 240 589,50	1 107 669,20	132 920,30	24 811 790,08	22 153 384,00	2 658 406,08
		ИТОГО:	**тенге**	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 240 589,50**	**1 107 669,20**	**132920,30**	**24 811 790,08**	**22 153 384,00**	**2 658 406,08**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____Исаев М.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____Аскарбаев А.К.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Музтау"_____Исаев Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской областии

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-4. Внутрипоселковая сеть

А К Т N 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Трубопровод из полиэтиленовых труб д-75мм,л-1км.						
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм *км трубопровода*	1,021	58881,69 33 075,00	25 695,31 6 813,45	60 118 33 770	26 235 6 957	52 945 130
11	99-1-1(пл)пл	трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100,Р1,0Мра SDR 13,6 Db 75мм *м*	1031	275,00		283 525		
12	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм *км трубопровода*	1,021	8170,63 8 032,50		8 342 8 201	0 0	10 661 130
		Итого по разделу 2				**351 985** **41 971**	**26 235** **6 957**	
		Накладные расходы, тенге				63 606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24 935		
		Всего по разделу, тенге				**440 526**		

Раздел 3 Водопроводные колодца

13	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	168	35,29	33,19	5 929	5 576	1 830
		м3 грунта		2,10	9,13	353	1 534	97
14	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	141	3,82	3,82	539	539	180
		м3 грунта			1,32	0	186	97
15	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	141	1,57	1,57	221	221	74
		м3 грунта			0,54	0	76	97
16	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	141	25,65	5,38	3 617	759	2 772
		м3 уплотненного грунта		20,27		2 858	0	97
17	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	31,3	9,8	9,80	307	307	90
		м3 грунта			2,98	0	93	97
18	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	39	33,98		1 325	0	1 497
		м2 спланированной поверхности		33,98		1 325	0	113
19	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,29	16712,2	1 879,87	171 969	19 344	26 404
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1 435,50	538,43	14 771	5 540	130
20	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,061	4 174,00		255		
		м3						
21	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,274	8 815,00		37 675		
		м3						
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,05	4159,03	66,01	29 321	465	1 634
		м3						

				195,75	24,93	1 380	176	105
23	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	12,76	6 854,00		87 457		
		м						
24	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	7	746,00		5 222		
		шт						
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненно поверхности стенколодцев	32	245,44	3,82	7 854	122	1 464
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	1 195	46	118
26	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	13 400,00		93 800		
		комплект						
27	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168
		шт						
				69,53	58,98	70	59	130
28	8-4-58	Тройник прямой, d=76 мм	0,1	1 810,00		181		
		10шт						
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,10105	247994,13	49 389,75	25 060	4 991	10 696
		т фасонных частей						
				62 775,00	18 657,00	6 343	1 885	130
30	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	15	118,85	16,47	1 783	247	1 886
		фланец						
				96,75		1 451	0	130
31	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	15	272,00		4 080		
		шт						
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819
		фланец						
				63,00		630	0	130
33	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202,00		2 020		
		шт						
34	8-4-5313	Заглушка 57х3	5	433,00		2 165		

		шт						
35	Е16-15-1	Установка вентилей ф20мм	20	473,47	39,24	9 469	785	6 912
		шт		254,25	15,75	5 085	315	128
36	9-4-1184	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	20	618,00		12 360		
		шт						
37	8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	475,00		7 125		
		шт						
38	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 76 мм	5	405,4	16,15	2 027	81	1 521
		задвижка или клапан		227,25	6,75	1 136	34	130
39	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	11 886,00		59 430		
		шт						
40	Е7-20-3	Установка соединительных элементов	0,20388	175710,1	1 826,10	35 824	372	2 509
		т стальных элементов		8 100,00	690,75	1 651	141	140
41	1-1-881	Соединительные элементы	0,20388	49 389,00		10 069		
		т						
42	2-1-222	Стремянки	0,1589	151 200,00		24 026		
		т						
43	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 177
		шт		288,00	13,50	864	41	130
44	Е22-8-1	Укладка стальных гильз из водопроводных труб диаметром 50 мм	0,0036	62566,88	6 788,50	225	24	225

		км трубопровода						
			0	45 675,00	2 565,00	164	9	130
45	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм		306,00		0		
		м						
46	Е22-8-4	Укладка стальных гильз из водопроводных труб диаметром 108х3.5 мм	0,003	82893,01	12 499,51	249	37	250
		км трубопровода						
				59 400,00	4 722,75	178	14	130
47	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 108х3,5 мм	3	819,00		2 457		
		м						
		Итого по разделу 3				**699 311**	**34 306**	
						38 824	**10 149**	
		Накладные расходы, тенге				62 108		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45 685		
		Всего по разделу, тенге				**807 104**		
		Всего прямые затраты				**1 051 296**	**60 541**	
						80 795	**17 106**	
		Накладные расходы, тенге				125 714,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 620,60		
		Всего по смете				**1 247 630,60**		
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				30 941,24		
		Итого				**1 278 571,84**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				26 466,44		
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 622,32		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 448,62		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 310 109,22**		
		Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)				**3 585 769,00**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				71 715,38		
		Итого с налогом				**3 657 484,38**		
		НДС-12%				438 898,13		

Всего по омете	**4 096 382,51**
Скидка по условиям тендера	3 239 164,06
Всего к оплате	**857 218,45**

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Райымбекского района"

_____Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер ТОО"Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекцин" Райымбекского района Алматинской областии

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-2. Насосная станция 1 подъема

А К Т N 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	44	52,88	49,75	2 327	2 189	718
		м3 грунта		3,13	13,69	138	602	97
2	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	36	3,82	3,82	138	138	47
		м3 грунта			1,32	0	48	97
3	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	36	1,57	1,57	57	57	18
		м3 грунта			0,54	0	19	97
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	36	25,65	5,38	923	194	708

		м3 уплотненного грунта						
				20,27		730	0	97
5	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	8	9,8	9,80	78	78	23
		м3 грунта						
					2,98	0	24	97
6	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	10	33,98		340	0	384
		м2 спланированной поверхности						
				33,98		340	0	113
		Итого по разделу 1				**3 863**	**2 656**	
						1 208	**693**	
		Накладные расходы, тенге				1 898		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				346		
		Всего по разделу, тенге				**6 107**		
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы							
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,24	15467,56	1 879,87	37 435	4 211	5 749
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев						
				1 435,50	538,43	3 216	1 206	130
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0816	4 174,00		341		
		м3						
9	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,3672	4 815,00		1 768		
		м3						
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,3672	111,00		41		
		м3						
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3672	259,00		95		
		м3						
12	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	0,55	4159,03	66,01	2 287	36	128
		м3						

				195,75	24,93	108	14	105
13	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	1,78	6 854,00		12 200		
		м						
14	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,29	2 630,00		763		
		м						
15	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,14	22 100,00		25 194		
		м3						
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	746,00		746		
		шт						
		Итого по разделу 2				**55 343**	**4 247**	
						3 324	**1 220**	
		Накладные расходы, тенге				3 899		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 555		
		Всего по разделу, тенге				**62 797**		
	Раздел 3 Трубопроводная арматура и монтаж технологического оборудования							
17	Ц7-247-5	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 8-25-180	1	31 772,00	16 190,00	31 772	16 190	12 715
		шт						
				10 550,00	3 578,00	10 550	3 578	90
18	99-7-247(пл)	Насос артезианский ЭЦВ8-25-180	1	64 667,00		64 667		
		шт						
19	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3 089,00	497,00	3 089	497	2 264
		шкаф						
				2 273,00	110,00	2 273	110	95
20	99-1-2(пл)	Станция управления СУЗ-40	1	28 962,00		28 962		
		шт						

21	99-1-3(пл)	Кабель ВПВ-6	270	115,00		31 050		
		м						
22	8-6-195	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 6,0 мм	80	670,00		53 600		
		м						
23	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	26	268,00		6 968		
		шт						
24	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм	2	405,4	16,15	811	32	610
		задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130
25	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5 190,00		5 190		
		шт						
26	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3 200,00		3 200		
		шт						
27	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52
		комплект		40,50		41	0	128
28	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 65 мм	1	1069,83	60,08	1 070	60	404
		счетчик (водомер)		292,50	22,50	293	23	128
29	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65	1	15 600,00		15 600		
		шт						
30	Е22-33-5	Установка стального оголовка	0,1	247994,13	49 389,75	24 799	4 939	10 588
		т фасонных частей		62 775,00	18 657,00	6 278	1 866	130
		Итого по разделу 3				**271 637**	**21 720**	
						19 890	**5 591**	
		Накладные расходы, тенге				26 633		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 896		
		Всего по разделу, тенге				**316 166**		

Всего прямые затраты	**330 843**	**28 623**
	24 422	**7 504**
Накладные расходы, тенге	32 430	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21 796	
Всего по смете	**385 069**	
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	9 550	
Итого	**394 619**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	8 169	
Затраты на выслугу лет, 1%	1 118	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	447	
Итого в базовых ценах 2001 года	**404 353**	
Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)	**1 106 714**	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	22 134	
Итого с налогом	**1 128 848**	
НДС-12%	135 462	
Всего по смете	**1 264 310**	
Скидка по условиям тендера	999 737,58	
Всего к оплате	**264 572,42**	

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Райымбекского района"

_____Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер ТОО"Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской областии

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 2-6-1. Прокладка кабеля от трансформатора л-200м

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Кабельная линия							
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	186,7	40,4	38,52	7 543	7 192	3 019
		м3 грунта		1,88	14,79	351	2 761	97
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощноотью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	166,7	6,48	6,48	1 080	1 080	340
		м3 грунта			2,10	0	350	97
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	200	36,7	27,80	7 340	5 560	1 339
		м кабеля		8,80	6,90	1 760	1 380	97
4	30-8-92	Песок природный	18,6	1 370,00		25 482		
		м3						
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	200	32,4	23,70	6 480	4 740	2 755

		м кабеля		8,60	5,90	1 720	1 180	95
6	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	1,67	10 547,00		17 613		
		1000шт						
7	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	200	27,50	4,00	5 500	800	3 800
		м кабеля		19,30	0,70	3 860	140	95
8	16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией,марки ВВБбШв,число жил и сечением 3х16+1х10мм2	0,2	348 045,00		69 609		
		км						
9	Ц8-146-3	Кабели до 35кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами,массой 1кг до 2кг	16	82,30	24,80	1 317	397	510
		м кабеля		28,40	5,20	454	83	95
10	16-3-9.	Кабели контрольные ,марки КВВБГ,число жил и сечение 4х1,5мм2 1000м	0,05	187 800,00		9 390		
		Итого по разделу 2				**151 354**	**19 769**	
						8 145	**5 894**	

Накладные расходы, тенге	11 763
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9 787
Всего по разделу, тенге	**172 904**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	4 288
Итого	**177 192**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	3 668
Затраты на выслугу лет, 1%	502
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	201
Итого в базовых ценах 2001 года	**181 563**
Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)	**496 938**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	9 939
Итого с налогом	**506 877**
НДС-12%	60 825

Всего по смете	**567 702**
Скидка по условиям тендера	448 903,37
Всего к оплате	**118 798,63**

Руководитель ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ
Райымбекского района"

_____ Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Счет-фактура № 13 от 16 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договору № 10 от18 .07.16 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский с.о., с.Кеген, 1 Момыш Улы Б,9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007697, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Раимбекского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский с.о., с.Кеген, 1 Момыш Улы Б,9

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Раимбекского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007697, Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский с.о., с.Кеген, 1 Момыш Улы Б,9

ИИК получателя: KZ32070103KSN0908000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского р-на	шт	1	8 565 714,80	8 565 714,80	12%	1 027 885,78	9 593 600,58		
Всего по счету:					**8 565 714,80**		**1 027 885,78**	**9 593 600,58**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Жанузакова А.Н.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС3

Объект: "Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района "
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №10 от 18 июля 2016г

Акт Ф-3
выполненных работ от 10 августа 2016 г

№ п.п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за весь период, тенге			Сумма выполненных работ с начала года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
1	159	Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района	тенге	24 811 790.08	0.00	0.00	0.00	13 977 600,0	9 593 600.58	8 565 714.80	1 027 885.78	23 571 200.58	21 045 714.80	2 525 485.78
		ИТОГО:	тенге	**24 811 790,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 977 600**	**9 593 600,58**	**8 565 714,80**	**1027885,78**	**23 571 200,58**	**21 045 714,80**	**2 525 485,78**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ Исаев М.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исп. директор _____ Аскарбаев А.К.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Музтау" _____ Исаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ерсул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-1 Ремонт скважины

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Прочие работы							
10	Е4-60-1	Разглинизация воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором работающим от двигателя внутреннего сгорания	0,1005	90 284,54	79 012,04	9 074	7 941	2 598
		сутки		11 272,50	13 583,94	1 133	1 365	104
11	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90 284,54	79 012,04	270 854	237 036	77 553
		сутки		11 272,50	13 583,94	33 818	40 752	104
12	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до180м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44 725,96	36 580,96	89 452	73 162	32 430
		сутки		8 145,00	7 446,52	16 290	14 893	104
	Итого по разделу 2					**369 380**	**318 139**	
						51 241	**57 010**	

Накладные расходы, тенге	112 581	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28 918	
Всего по разделу, тенге	**510 879**	
Всего прямые затраты	369 380	318 139
	51 241	57 010
Накладные расходы, тенге	112 581	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28 918	
Всего по смете	**510 879**	
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	15 837	
Итого	**526 716**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	10 903	
Затраты на выслугу лет, 1%	5 267	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 107	
Итого в базовых ценах 2001 года	**544 993**	
Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)	**1 491 646**	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	29 833	
Итого с налогом	**1 521 479**	
НДС-12%	182 577	
Всего по смете	**1 704 056**	

Руководитель "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

_____ Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж М

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-4. Внутрипоселковая сеть

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	5718	46,51	44.35	265 944	253 593	106 437
		м3 грунта		2.16	17.03	12 351	97 378	97
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	212	389.25		82 521	0	93 249
		м3 грунта		389.25		82 521	0	113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	234	134.1		31 379	0	35 458
		м3 грунта		134.10		31 379	0	113
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	234	389.25		91 085	0	102 926
		м3 грунта		389.25		91 085	0	113

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской областии

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ереул Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 1-1-4. Внутрипоселковая сеть

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5718	46,51	44,35	265 944	253 593	106 437
		м3 грунта		2,16	17,03	12 351	97 378	97
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	212	389,25		82 521	0	93 249
		м3 грунта		389,25		82 521	0	113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	234	134,1		31 379	0	35 458
		м3 грунта		134,10		31 379	0	113
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	234	389,25		91 085	0	102 926
		м3 грунта		389,25		91 085	0	113

5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	614	25,65	5,38	15 749	3 303	12 073
		м3 уплотненного грунта		20,27		12 446	0	97
6	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5517	7,51	7,51	41 433	41 433	10 971
		м3 грунта			2,05	0	11 310	97
7	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	5517	3,41	3,41	18 813	18 813	4 977
		м3 грунта			0,93	0	5 131	97
8	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5517	3,42	3,42	18 868	18 868	6 208
		м3 уплотненного грунта			1,16	0	6 400	97
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	186	1138,9	152,52	211 835	28 369	50 978
		м3 основания		153,68	57,15	28 584	10 630	130
				0,00		0		
		Итого по разделу 1				**777 627**	**364 379**	
						258 366	**130 849**	
		Накладные расходы, тенге				423 277		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72 054		
		Всего по разделу, тенге				**1 272 958**		
		Всего прямые затраты				**777 627**	**364 379**	
						258 366	**130 849**	
		Накладные расходы, тенге				423 277,00		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	72 054.24
Всего по смете	**1 272 958.24**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	31 569.36
Итого	**1 304 527,60**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	27 003.72
Затраты на выслугу лет, 1%	3 695.86
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 478.03
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 336 705.21**
Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)	**3 658 562,00**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	73 171.24
Итого с налогом	**3 731 733.24**
НДС-12%	447 807.99
Всего по смете	**4 179 541.23**
Скидка по условиям тендера	530 952.65
Всего к оплате	**3 648 588,58**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ иЖИ Райымбекского района"

_____ Исаев М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Исаев Т.

Главный инженер ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 10 от 18 июля 2016 года

Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ерсуа Райымбекского района Алматинской области

Локальная смета № 2-4-1. Водонапорная башня

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3 Водонапорная башня						
		3.1 Земляные работы и подземная часть						
51	Е1-13-11	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	105	76,35	74,88	8 017	7 862	1 309
		м3 грунта		1,47	11,38	154	1 195	97
52	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	6,05	218,93		1 325	0	1 497
		м3 грунта		218,93		1 325	0	113
53	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52	6,48	6,48	337	337	106
		м3 грунта			2,10	0	109	97
54	Е1-166-2	Засыпка вручную котлованов балластом	60,5	134,1		8 113	0	9 168
		м3 грунта		134,10		8 113	0	113

55	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	60.5	21.55	4.52	1 304	273	999
		м3 уплотненного грунта		17.03		1 030	0	97
56	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0.25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для устройство насыпи	60.5	56.25	52.36	3 403	3 168	1 365
		м3 грунта		3.89	19.37	235	1 172	97
57	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км. (работающими вне карьера)	106	40.5	40.50	4 293	4 293	859
		т			8.10	0	859	100
58	Е11-1-2	Уплотнение грунта балластом	60.5	67.76	2.52	4 099	159	856
		м2 площади уплотнения		10.51	0.99	636	60	123
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.5	5318.77	66.01	7 978	99	348
		м3		195.75	24.93	294	37	105
60	Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование	22	6736.26	210.96	148 198	4 641	12 623
		м3		470.25	76.19	10 346	1 676	105
61	4-1-114	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d=12 мм	0.3	68 800.00		20 640		
		т						
62	4-1-116	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0.02	64 400.00		1 288		
		т						
63	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0.298	64092.87	304.24	19 100	91	1 077
		т		3 330.00	114.75	992	34	105
64	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.298	40 200.00		11 980		
		т						
65	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20	245.44	3.82	4 909	76	916
		м2 поверхности		37.35	1.44	747	29	118

3.2 Металлоконструкции

66	Е9-7-1	Монтаж водонапорной башни	4 406	17314,6	6 991,52	76 288	30 805	21 237
		т конструкций		3 600,00	1 755,49	15 862	7 735	90
67	2-1-250	Стоимость водонапорной башни Н-16,42м,ствол 12м,емкость-25м3-н4,42м	4 406	115 677,00		509 673		
		т						
68	Е9-53-1	Монтаж смотрового люка	0,0354	14806,01	1 133,15	524	40	423
		т конструкций		12 892,50	398,25	456	14	90
69	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,0354	247 800,00		8 772		
		т						
70	Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением на резервуар	0,5442	13711,46	5 475,86	7 462	2 980	3 229
		т конструкций		5 040,00	1 552,87	2 743	845	90
71	2-1-267	Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы	0,5442	133 700,00		72 760		
		т						
72	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170	19,64	0,02	3 339	3	479
		м2		3,13		532	0	90
73	Е15-173-2	Двухслойная окраска внутренней поверхности башни на 2 раза	132	51,74	1,84	6 830	243	2 653
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,70	2 435	92	105
74	Е16-7-8	Прокладка переливных трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	20	1082,42	12,21	21 648	244	2 496
		м трубопровода		92,93	4,57	1 859	91	128
75	Е16-7-1	Прокладка импульсной трубы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	20	329,67	4,19	6 593	84	1 573
		м трубопровода		59,85	1,58	1 197	32	128

76	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	20	2295,17	27,39	45 903	548	4 721
		м трубопровода		174,15	10,26	3 483	205	128
77	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм	15	562,00		8 430		
		м						
78	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	15	1550,07	19,03	23 251	285	2 383
		м трубопровода		117,00	7,13	1 755	107	128
79	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	329,67	4,19	1 978	25	471
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128
80	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 мм	20	1 200,00		24 000		
		м						
81	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	15	1082,42	12,21	16 236	183	1 873
		м трубопровода		92,93	4,57	1 394	69	128
82	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	15	819,00		12 285		
		м						
83	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	6	90,00		540		
		м						
84	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0239	247994,13	49 389,75	5 927	1 180	2 530
		т фасонных частей		62 775,00	18 657,00	1 500	446	130
85	8-10-71	Головка d 50 мм	2	1 010,00		2 020		
		шт						

86	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 234
		шт						
				447,75	33,75	896	68	128
87	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5 190,00		5 190		
		шт						
88	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6 480,00		6 480		
		шт						
89	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	10263,47	23,09	10 263	23	214
		кран						
				157,50	9,00	158	9	128
90	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа Dy 80 мм	1	377,00		377		
		шт						
91	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа Dy 100 мм	3	492,00		1 476		
		шт						
92	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,006	99658,86	16 526,11	598	99	207
		км трубопровода						
				20 295,00	6 243,75	122	37	130
93	Е22-18-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,015	120610,99	16 619,36	1 809	249	519
		км трубопровода						
				20 317,50	6 277,50	305	94	130
94	Е22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,015	154892,9	17 414,15	2 323	261	527
		км трубопровода						
				20 430,00	6 579,00	306	99	130

95	Е22-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,015	229148,33	35 112,58	3 437	527	719
		км трубопровода						
				23 625,00	13 263,75	354	199	130
96	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99		66	0	82
		м трубопровода						
				10,69		64	0	128
97	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	15	11,13		167	0	205
		м трубопровода						
				10,69		160	0	128
98	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	15	11,76		176	0	205
		м трубопровода						
				10,69		160	0	128
99	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов радиаторов труб диаметром менее 50 мм и т п	0,1884	136,21	0,07	26	0	21
		м2 окрашиваемой поверхности						
				108,00	0,02	20	0	105
100	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т п	1,13	88,51	0,07	100	0	71
		м2 окрашиваемой поверхности						
				60,30	0,02	68	0	105
101	Ц11-250-1	Установка датчика уровня	1	210,04		210	0	175
		комплект						
				193,50		194	0	90
102	99-1-4(пл)	Датчик уровня поплавковый	1	4503,01		4 503		
		шт						
103	Ц12-522-1	Проводка из водогазопроводных труб на разъемных соединениях Dy 25 мм	1	98,6	25 80	99	26	68
		м						
				68,90	6,90	69	7	90
104	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262 75*) черные легкие 20х2,5 мм	1,03	81,00		83		
		м						

105	Ц11-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб, Dy до 25 мм	1	64,17	5,92	64	6	50
		соединение		56,48	0,23	56	0	90
106	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях-кран	1	64,86		65	0	45
		шт		49,50		50	0	90
107	9-4-61	Кран контрольный Dy 15 мм	1	278,00		278		
		шт						
		Итого по разделу 3				1 139 017	58 990	
			1074,8605			60 429	15 329	
		Накладные расходы, тенге				79 533		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73 113		
		Всего по смете, тенге				1 291 663		
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				32 033		
		Итого				1 323 696		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				27 401		
		Затраты на выслугу лет, 1%				3 750		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1 500		
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 356 347		
		Итого в текущих ценах 2016 года (К=2,737)				3 712 322		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				74 246		
		Итого с налогом				3 786 568		
		НДС-12%				454 388		
		Всего по смете				4 240 956		

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Райымбекского района

_____ Исаев М.

Главный инженер
ТОО «Карасай Курылыс»

_____ Намазбаев Ж.М.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Инженер по техническому надзору

_____ Жумабаев Т.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.