Утвержден постановлением Правительства республика Казахстан от 15 октября 2001 года №1328

УТВЕРЖДЕН
Постановлением акимата района
№_____ от «___» _____ 200__г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «____»_____2010г. **с.Карагайлы Карасайский район**
(местонахождение объекта)

Строительство здания акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района

Приемочная комиссия, назначенная **Постановлением акимата Карасайского района от «2» декабря 2010 года,№12-1171**
в составе:

Председатель:
Кошкимбаев А.Ж.-первый заместитель Акима Карасайского района
(фамилия,имя отчество) (должность)

Заместитель председателя комиссии- представитель государственной архитектурно-строительной инспекции по Алматинской области:
Кожагулов Е.К. –Главный специалист управления государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области
(фамилия,имя отчество) (должность)

Членов комиссии- представителей:

1.Заказчик: местных органов архитектуры и градостроительства
Шалтабаев Д. Начальник отдела архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

2. разработчиков проектной (проектно-сметной) документации:
Кудайбергенев К.М. ***Директор ТОО «Дос Инжиниринг»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

3. органов санитарно-эпидемиологического надзора
Доспанов Е. ***Начальник КРУГ СЭН***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

4. органов государственного пожарного надзора
Каналин С.А. ***Начальник ОЧС***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

5.органов экологического надзора
.ЖумадиловБ. ***Государственный инспектор ООС***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

6.органов электросети
Малдыбаев С. *Начальник Карасайской РЭС*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

7.генеральный подрядчик:
Даркенбаев Б.Ж.. *Директор ТОО «Карасай Курылыс»*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

8.Нурелов К. –главный специалист управления капитального строительства
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

9. *Танкишев Н.* *начальник ЖКХ ПТ и АД*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

10 Тажиев Ж.. *Аким сельского округа с.Карагайлы*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

установила:

1. Заказчиком(подрядчиком совместно с заказчиком)
Отделом архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района Алматинской области *предъявлен к приемке в эксплуатацию* ***Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа***
строительство(**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

2. Строительство осуществлено на основании решения -протокола №3
от «23»сентября 2010г
Отдел строительства Карасайского района
(наименование органа ,вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ГУ Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области. (указать наименование органа, выдавшего разрешение)
Рабочая комиссия, назначенная ГУ «отдел строительства » Карасайского

3. ***Строительство осуществлено генеральным подрядчиком***
ТОО «Карасай Курылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим строительно -монтажные работы, кровлю, отделочные работы, внутренние коммуникации (водопровод, канализация, электроснабжение, отопление)
(наименование подрядчика, виды работ)

4. ***Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Дос Инжиниринг»***
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы ***Отделом архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района***
(наименование научно-исследовательских и ыскательских организаций)

6. ***Строительство осуществлялось по проекту индивидуальный «строительство здания сельского округа в с.Карагайлы Карасайского района»***
(наименование объекта)

7. ***Проектно- сметная документация утверждена : Отделом архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района***
(наименование органа утверждающего документацию на объект в целом)
от «_____»_____2010г. №_____

8. ***Строительно-монтажные работы:***
Начало работ сентябрь 2010 года окончание декабрь 2010года
По продолжительности строительств: один месяц;
Фактически полтора месяца.

9. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация, паспорт объекта, акты на скрытые работы, акты посадки, сертификаты.
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п;(заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Монщность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч: пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч: пускового комплекса или очереди

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

11. ***Предъявленный к приемке в эксплуатацию здание Акима Карагайлинского сельского округа имеет следующие показатели:***

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2	183,3	183,3
Число этажей	этаж	1(один)	1(один)
Общий строительный объем	М3	1136,6	1136,6
В т.ч.подземной части	М3	нет	нет
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	М2	нет	нет

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Строительство здания акимата сельского округа с.Карагайлы Карасайского района	М3		

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 14 946,141 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 13 900,000 тыс.тенге, оборудования, инструмента, инвентаря — тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию составляет 14 946,141 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 13 900,0 тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря — тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленный к приемке «Строительство здание акимата сельского округа в с.Карагайлы Карасайского района»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии _____
(подпись, печать)

Заместитель председателя комиссии _____
(подпись, печать)

Члены приемочной комиссии:

1. _____
(подпись, печать)

2. _____
(подпись, печать)

3. _____
(подпись, печать)

4. _____
(подпись, печать)

5. _____
(подпись, печать)

6. _____
(подпись, печать)

7. _____
(подпись, печать)

8. _____
(подпись, печать)

9. _____
(подпись, печать)

10. _____
(подпись, печать)

11. _____
(подпись, печать)

12 _____
(подпись, печать)

Наименование строительства и его адрес:**"Здание Акимата Райымбекского сельского округа" с.Райымбек**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №74/09/10, от 23.09.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год- 13 994 560
Лимит финансирования на 2010год 13 994 560
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 13 294 832 тенге
б)отчетный месяц 13 294 832 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2010 г.
по зданию Акимата Райымбекского сельского округа

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь м-ц 2010 года		стоимость выполнен. работ за сентябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство здания Акимата Райымбекского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	тенге	13 994 560	4 198 368	4 198 368	нет	13 294 832	1,0	9 096 464	13 294 832	699 728

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	Строительство здания Акимата айымбекского сельского округ

Номер документа	Дата составления
00000000018	30.09.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Основание: Договор №74/09/10 от 23.09.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР	шт	1	4 198 368,00	4 198 368,00
2	Стройтельство здания Акимата Райымбекского сельского округа Карасайского района Алматы обл	шт	1	9 096 464,00	9 096 464,00

Всего работ на сумму: 13 294 832,00
в т.ч НДС 1 424 446,28

Итого сумма: Тринадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г.Каскелен,
БИК CASPKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

РНН: 090500220134,
Адрес:
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Здание Акимата Карагайлинского сельского округа"**
с.Карагайлы
Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №75/09/10 от 23.09.2010г. Доп.соглашение №3 от 26 ноября 2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 гс 13 900 000
Лимит финансирования на 2010год 13 900 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 13 900 000 тенге
б)отчетный месяц 695 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2010 г.
по зданию Акимата Карагайлинского сельского округа

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь м-ц	стоимость выполнен. работ за декабрь м-ц (тенге)	стоимость выполнен-ных работ с начала года
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	тенге	13 900 000	4 170 000	4 170 000	нет	13 900 000	1,0 695 000	695 000	13 900 000

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000017	30.09.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Основание: Договор №75/09/10 от 23.09.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР	шт	1	4 170 000,00	4 170 000,00
2	Стройтельство здания Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматы обл	шт	1	9 035 000,00	9 035 000,00

Всего работ на сумму: 13 205 000,00
в т.ч НДС 1 414 821,42

Итого сумма: Тринадцать миллионов двести пять тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г.Каскелен,
БИК CASPKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

РНН: 090500220134,
Адрес:
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИННАНСОВ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Здание Акимата Карагайлинского сельского округа"**
с.Карагайлы
Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №75/09/10 от 23.09.2010г. Доп.соглашение №3 от 26 ноября 2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 гс 13 900 000
Лимит финансирования на 2010год 13 900 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 13 900 000 тенге
б)отчетный месяц 695 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2010 г.
по зданию Акимата Карагайлинского сельского округа

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь м-ц		стоимость выполнен. работ за декабрь м-ц (тенге)	стоимость выполнен-ных работ с начала года
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1	Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	**тенге**	**13 900 000**	**4 170 000**	**4 170 000**	**нет**	**13 900 000**	**1,0**	**695 000**	**695 000**	**13 900 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"Отдел архитектуры градостроительства и строительства Карасайского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Наименование объекта: Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа

Акт
выполненных работ за декабрь 2010 г.
Общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9. отделочные работы								
		9.1. Потолки ,стены,откосы								
1	Е34-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из направляющих	183.8	895.99	32.02	164683	5885	96661	3	551
		м2 поверхности		508.5	12.2	93462	2242	101	0.0596	11
2	Е34-60-15	Заполнение каркасов потолков плитами армстронг	175.96	208.17	4.51	36630	794	30055	1.04	183
		м2 поверхности		167.4	1.71	29456	301	101	0.0084	1
3	Е34-60-20	Облицовка каркасов потолков гиперплитой на металлическом каркасе	7.84	592.23	4.51	4643	35	4307	3.44	27
		м2 поверхности		542.25	1.71	4251	13	101	0.0084	–

4	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	204.38	284.96	4.07	58240	832	29324	0.74	151
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135.68	0.97	27730	198	105	0.0517	11
5	1-1-561	Плиты "армстронг"	176	358		63008			
		м2							
6	Е15-18-1								
	Облицовка по кирпичу и бетону стен с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях	17	1821.82	2.1	30971	36	5676	1.87	32
	м2 поверхности облицовки								
			317.25	0.79	5393	13	105	0.0039	–
7	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных внутренних и наружных откосов	22	563.39	6.33	12395	139	7281	1.79	39
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312.75	2.39	6881	53	105	0.0117	–
8	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	22	374.54	2.1	8240	46	1520	0.39	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65.03	0.79	1431	17	105	0.0039	–
9	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	22	252.09	–	5546	–	3320	0.8056	18
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141.39	2.32	3111	51	105	0.01132	–
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и перегородок поливинилацетатными декоративными водоэмульсионными составами	672.86	374.54	2.1	252013	1413	46502	0.39	262
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65.03	0.79	43756	532	105	0.0039	3

Раздел 10. Фасады

11	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	173.32	284.96	4.07	49389	705	24868	0.74	128
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			135.68	0.97	23516	168	105	0.0517	9
12	Е15-181-11	Декоративная клеевая отделка поверхности стен фасада	173.32	284.01	–	49225	–	51183	1.3	225
		м2 отделываемой поверхности								
				281.25	–	48746	–	105	–	–
		Всего прямые затраты				**742143**	**9885**			**1625**
						287733	**3588**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				444522				
		Накладные расходы, тенге				300697				
		- заработная плата, тенге				45105				
		- трудоемкость, чел.-ч				150				
		Всего				**1042840**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1042840**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1901097**				
		- материалы, тенге				810364				
		- сметная заработная плата, чел.-час				613305				
		НДС(12%)				228132				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2129229**				
		Минус сумма				1434229				
		Всего к оплате:				**695000**				

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

Счет-фактура № 00000000019 от 30.09.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай Курылыс" **(2)**

РНН и его адрес РНН: 090500215490. Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а. свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 09001 № 0001430 от 08.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г.Каскелен, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75/09/10 от 23.09.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай Курылыс" РНН 090500215490 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района" РНН: 090500220134 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 090500220134, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37070103KSN0905000 в ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИННАНСОВ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АВАНС на СМР	шт	1	3 723 214,29	3 723 214,29	12%	446 785,71	4 170 000,00		
2	Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматы обл	шт	1	8 066 964,29	8 066 964,29	12%	968 035,71	9 035 000,00		
Всего по счету:					**11 790 178,58**		**1 414 821,42**	**13 205 000,00**		

Директор: Даркенбаев Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер: Кучкарбаева А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000017	30.09.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Основание: Договор №75/09/10 от 23.09.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР	шт	1	4 170 000,00	4 170 000,00
2	Стройтельство здания Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматы обл	шт	1	9 035 000,00	9 035 000,00

Всего работ на сумму: 13 205 000,00
в т.ч НДС 1 414 821,42

Итого сумма: Тринадцать миллионов двести пять тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г Каскелен,
БИК CASPKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

РНН: 090500220134,
Адрес:
Расчетный счет: KZ37070103KSN0905000 в ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИННАНСОВ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Здание Акимата Карагайлинского сельского округа"**
с.Карагайлы
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №75/09/10 от 23.09.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 гс 13 900 000
Лимит финансирования на 2010год 13 900 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 13 205 000 тенге
б)отчетный месяц 13 205 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2010 г.
по зданию Акимата Карагайлинского сельского округа

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь м-ц 2010 года		стоимость выполнен. работ за сентябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	тенге	13 900 000	4 170 000	4 170 000	нет	13 205 000	1,0	9 035 000	13 205 000	695 000

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства Карасайского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Карасайского района

Подрядчик: ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Строительство здания Акимата Карагайлинского сельского округа

Акт
выполненных работ за сентябрь 2010г
Общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	358.8	32.26	30.77	11577	11040	3396	0.01	4
		м3 грунта		1.42	8.34	509	2992	97	0.03	10
2	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	645.84	19,7	19,7	12723	12723	2545	–	–
		т		–	3,94	–	2545	100	0,08	53
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	358.8	3.78	3.24	1356	1164	557	–	1
		м3 грунта		0.48	1.12	172	402	97	–	1
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	149.77	6.48	6.48	970	970	306	–	–
		м3 грунта		–	2.1	–	315	97	0.01	1

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26.43	134.1	–	3544	–	4005	0.97	26
		м3 грунта		134.1	–	3544	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	149.77	21.55	4.52	3227	676	2474	0.11	16
		м3 уплотненного грунта		17.03	–	2551	–	97	–	–

Раздел 2. Фундаменты,приямки,крыльца

2.1. Фундаменты ленточные ФЛ1,ФЛ2

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	15	8062.57	66.01	120939	990	3476	1.35	20
		м3		195.75	24.93	2936	374	105	0.1218	2
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	125.5	10355.12	353.46	1299568	44359	94683	3.6	452
		м3		585	133.52	73418	16757	105	0.65	82
9	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0.56	45800		25648				
		т								
10	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0.336	48300		16229				
		т								
11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1.76	44300		77853				
		т								
12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.018	52400		943				
		т								
13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.3748	53000		19864				
		т								
14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.7312	50600		36999				
		т								

15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	291	245.44	3.82	71423	1112	13320	0.21	62
		м2 поверхности		37.35	1.44	10869	419	118	0.01	2
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5) ФМ1	1.5	8062.57	66.01	12094	99	348	1.35	2
		м3		195.75	24.93	294	37	105	0.1218	–
17	Е8-2-2	Устройство столбовых фундаментов из бутового камня	9.1	1672.07	81.46	15216	741	10824	5.82	53
		м3 кладки		976.5	31.5	8886	287	118	0.15	1
18	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	5.5	10854.55	112.36	59700	618	6144	6.34	35
		м3		1021.5	42.44	5618	233	105	0.21	1
	2.2. Фундаменты монолитные ФМ1									
19	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0.2	45800		9160				
		т								
20	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0.12	48300		5796				
		т								
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.078	52400		4087				
		т								
22	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.028	53000		1484				
		т								
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поповерхности фундаментов битумом в 2 слоя	30.05	245.44	3.82	7375	115	1375	0.21	6
		м2 поверхности		37.35	1.44	1122	43	118	0.01	–
	2.3. Приямки ПР1									
24	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0.3	11464.18	954.99	3439	286	443	6.51	2
		м3		1075.5	330.44	323	99	105	1.34	–

25	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0176	70437.87	304.24	1240	5	181	58	1
		т								
				9675	114.75	170	2	105	0.56	–
	2.4. Крыльцо									
26	Е6-1-5	Устройство железобетонных конструкций крыльца(В-15)	2	10286.15	112.36	20572	225	2234	6.34	13
		м3								
				1021.5	42.44	2043	85	105	0.21	–
27	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0416	41200		1714				
		т								
28	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0204	93997.62	304.24	1918	6	711	198	4
		т								
				33075	114.75	675	2	105	0.56	–
	Раздел 3. Каркас монолитный									
	3.1. Колонны (К1-15шт),сердечники (МС1-2шт,МС-2-2шт)									
29	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн ,сердечников (В25)	10.8	13181.51	884.81	142360	9556	21702	9.96	108
		м3								
				1579.5	334.24	17059	3610	105	1.63	18
30	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0.4845	45800		22190				
		т								
31	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0.666	48300		32168				
		т								
32	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.018	52400		943				
		т								
33	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.2508	53000		13292				
		т								
34	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0798	50600		4038				
		т								

35	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.4371	47400		20719				
		т								
36	Е6-14-1	Устройство бетонных сердечников(В15) (МС3-20шт,МС4-12шт)	9.46	12090.11	884.81	114372	8370	19009	9.96	94
		м3								
				1579.5	334.24	14942	3162	105	1.63	15
37	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.2125	52400		11135				
		т								
38	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0368	50600		1862				
		т								
3.2. Ригели,сейсмопояса										
39	Е6-18-2	Устройство сейсмопояса (В25)ригелей	8.05	15816.04	407.3	127319	3279	21460	14.4	116
		м3								
				2385	153.86	19199	1239	105	0.75	6
40	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1.36	48300		65688				
		т								
41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0.051	44300		2259				
		т								
42	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.424	47400		20098				
		т								
43	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.2882	93997.62	304.24	27090	88	10044	198	57
		т								
				33075	114.75	9532	33	105	0.56	–
3.3. Монолитные перемычки										
44	Е6-18-9	Устройство монолитных перемычек(В15)	1.23	15358.92	367.51	18891	452	3024	13.1	16
		м3								
				2202.75	138.83	2709	171	105	0.68	1
45	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.1091	52400		5716				
		т								

46	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0267	50600		1352			
		т							
47	Е9-55-2	Монтаж балки (двутавра) взамен ригелей(прим)	0.75	28646.35	4128.52	21485	3096	11574	97	73
		т конструкций							
				16605	541.53	12454	406	90	2.06	2
48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий (двутавровая балка 20Б1	0.75	146000		109500			
		т							

Раздел 4. Перекрытие и кровля

4.2. деревянные конструкции покрытия

49	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	210	473.84	46.81	99506	9830	41086	0.94	197
		м2 перекрытий							
				145.35	17.69	30524	3715	120	0.09	18
50	1-2-13									
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	11	13800		151800			
		м3							
51	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11	573.75	28.11	6311	309	1773	0.78	9
		м3 древесины в конструкций							
				123.75	10.58	1361	116	120	0.05	1

4.3. Деревянные конструкции кровли

52	Е10-14-1	Установка стропил	1.35	21304.82	334.28	28762	451	5708	22.1	30
		м3 древесины в конструкции							
				3397.5	126	4587	170	120	0.62	1
53	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6.1	22541.72	316.57	137505	1931	26401	22.5	137
		м3 древесины в конструкции							
				3487.5	119.25	21274	727	120	0.58	4
54	2-1-132	Металлические элементы каркаса	0.4445	161100		71609			
		т							
55	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22.23	21.8	0.05	484	1	117	0.03	1
		м2							
				5.81	0.02	129	–	90		–
56	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8.6	573.75	28.11	4934	242	1386	0.78	7
		м3 древесины в конструкций							

			123.75	10.58	1064	91	120	0.05	–
57 99-37-9	Облицовка карнизов и фронтонов плитами KOSB	100.8	1110.82	2,86	111971	288	29951	1,63	164
	м2		282,04	0,94	28430	95	105		
58 6-2-2	Створки с жалюзийными решетками	2	4250		8500				
	м2								
4.4. Чердачная кровля из металлочерепицы									
60 E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из ПЭП в один слой	210	182.44	1.19	38311	250	6860	0.155	33
	м2 изолируемой поверхности		27	0.45	5670	95	119		–
61 E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	21	2139.46	330.46	44929	6940	40588	10.58	222
	м3 изоляции		1809	123.75	37989	2599	100	0.6	13
62 1-3-19	теплоизоляционные материалы из минеральной ваты	21	10700		224700				
	м3								
63 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке со снегозадержателями	243.88	1878.51	8.2	458130	2000	80109	1.71	417
	м2 кровли		272.95	3.08	66567	751	119	0.015	4
64 E26-31-1	Теплоизоляция по периметру перекрытия пенопластом	13	2292.46	330.46	29802	4296	25126	10.58	138
	м2 изоляции		1809	123.75	23517	1609	100	0.6	8
<u>Раздел 5. Стены</u>									
5.1. Наружные стены выше -0,100									
65 E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (по верху фундамента)	32.24	187.79	4.19	6054	135	2269	0.38	12
	м2 поверхности		58.05	1.58	1872	51	118	0.01	–
66 E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича(за вычетом бетонных включений)	68,88	6950.64	335.84	464 859	22461	65165	4.54	303

	м3 кладки								
			699.75	126	46799	8426	118	0.61	4841
67	Е8-12-1	Армирование кладки наружных стен	0.4092	49879.65	422.15	20411	173	4063	56.4	23
		т металлических изделий							
				8257.5	157.5	3379	64	118	0.77	–
	Раздел 6. Внутренние стены и перегородки								
	6.0. Подраздел без наименования								
68	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	14.23	7479.46	337.41	106433	4801	13374	4.38	62
		м3 кладки							
				670.5	126	9541	1793	118	0.62	9
69	Е10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прослойкой толщиной 80 мм	153,24	2683.28	22.79	411185	3492	112460	2.73	418
		м2 перегородок за вычетом проемов							
				456.75	8.62	69992	1321	120	0.042	6
	Раздел 7. Проемы								
	7.1. Окна ОК1-ОК2								
70	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных одностворчатых, площадь проема до 2м2	26.52	472.81	19	12539	504	7126	1.303	35
		м2 проемов							
				217.73	6.18	5774	164	120	0.03	1
71	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных , двухстворчатых, площадь проема более 2м2	3.4	346.04	18.87	1177	64	583	0.82	3
		м2 проемов							
				136.44	6.39	464	22	120	0.03	–
72	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами,	29.92	5240		156781				
		м2							
73	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	29.92	233.94	5.58	7000	167	3453	0.59	18
		м2 проемов							
				94.05	2.12	2814	63	120	0.01	–
74	6-9-21	Доски подоконные из ПХВ	18.9	1040		19656				

		м							
75	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	33.21	715.87	1.24	23774	41	6074	0.97	32
		м2 покрытия								
				153.23	0.47	5089	16	119		–
	7.2. Двери наружные металлические									
76	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,41	398.48	102.53	1757	452	991	0.9	4
		м2 проемов								
				151.65	35.67	668	157	41	0.14	
77	2-2-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
		шт								
78	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
79	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
80	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	6.3	328.76	20.41	2071	129	993	0.74	5
		м2 проемов								
				124.24	7.13	783	45	120	0.03	–
81	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	6.3	12700		80010				
		м2								
82	3-1-79	Комплекты деталей крепления двупольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов	2	672		1344				
		комплект								
83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	24.15	398.48	102.53	9623	2476	5428	0.9	22
		м2 проемов								
				151.65	35.67	3662	861	120	0.14	3
84	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	3.36	4250		14280				
		м2								
85	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;внутренние	20.79	4010		83368				

		м2								
86	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
		комплект								
87	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
88	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	13	844		10972				
		шт								

Раздел 8. Полы

8.1. Тип полов-Л

89	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	13.39	1577.8	–	21130	–	7820	3.1	42
		м3 подстилающего слоя								
				474.75	–	6358	–	123	–	–
90	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10.04	2013.65	–	20225	–	5893	2.99	30
		м3 подстилающего слоя								
				477	–	4791	–	123	–	–
91	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола	167.4	340.45	18.42	56991	3119	19120	0.42	70
		м2 изолируемой поверхности								
				85.95	6.91	14388	1170	123	0.03	6
92	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	183.8	7754.25	–	1425231	–	128184	3.66	673
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	104215	–	123	–	–
93	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит ДСП	169.3	48.53	5.55	8216	940	9381	0.258	44
		м2 изолируемой поверхности								
				42.98	2.07	7277	350	123	0.0102	2
94	1-3-12	Плиты ДСП	170	494		83980				
		м2								
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167.4	211.49	9.95	35403	1666	11518	0.36	60
		м2 стяжки								
				52.2	3.74	8738	626	123	0.02	3
97	Е11-11-2	Добавлять (до толщ 100мм) на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167.4	446.75	10,72	74786	1795	2899	0.07	12
		м2 стяжки								
				10.08	4	1687	670	123	0.02	3

100	Е11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	167.4	769.78	4.9	128861	820	12426	0.38	64
	м2 покрытия								
			58.5	1.85	9793	310	123	0.01	2
8.2. Тип полов -К									
101	Е11-2-3								
	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1.12	1577.8	–	1767	–	654	3.1	3
	м3 подстилающего слоя								
			474.75	–	532	–	123	–	–
102	Е11-2-1								
	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.84	2013.65	–	1691	–	493	2,99	3
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	401	–	123	–	–
103	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14	340.45	18.42	4766	258	1599	0.42	6
	м2 изолируемой поверхности								
			85.95	6.91	1203	97	123	0.03	–
104	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0.0032	184000		589			
	т								
105	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	211.49	9.95	2961	139	963	0.36	5
	м2 стяжки								
			52.2	3.74	731	52	123	0.02	–
106	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.056	5315,28	327.33	298	18	119	11.6	1
	т								
			1890	123.75	106	7	105	0.6	–
107	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	211.49	9.95	2961	139	963	0.36	5
	м2 стяжки								
			52.2	3.74	731	52	123	0.02	–
108	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14	55.84	1.34	772	9	27	0.01	–
	м2 стяжки								
			1.26	0.5	18	4	123		–
109	Е11-28-2								
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток	14	1455.46	9.7	20376	136	3697	1.16	16
	м2 покрытия								
			211.05	3.62	2955	51	123	0.02	–
8.3. Тип полов -Ц									
110	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0194	5239.08	327.33	102	6	41	11.6	–
	т								

			1890	123.75	37	2	105	0.6	–
111 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0194	41200		801				
	т								
112 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8.1	211.49	9.95	1713	81	557	0.36	3
	м2 стяжки								
			52.2	3.74	423	30	123	0.02	–
113 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp=6; kзпр=6; kмат=6;	8.1	167.53	4,02	1357	33	53	0.03	–
	м2 стяжки								
			3.78	1.5	31	12	123	0.01	–
114 Е6-36-4	Железнение поверхности	8.1	60.48	0.23	490	2	437	0.29	2
	м2 поверхности								
			51.3	0.09	416	1	105		–
8.4. Тип полов -крыльцо,отмостка									
115 Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными катками	7.1	3264.16	266.56	23176	1893	5384	3.45	24
	м3 подстилающего слоя								
			517.5	99	3674	703	123	0.49	3
116 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.71	8719.48	–	6191	–	496	3.66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	403	–	123	–	–
117 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3.5	211.49	9.95	740	35	241	0.36	1
	м2 стяжки								
			52.2	3.74	183	13	123	0.02	–
118 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp=6; kзпр=6; kмат=6;	3.5	167.95	0.67	588	2	17	0.0264	–
	м2 стяжки								
			3.78	0.25	13	1	123	0.0012	–
8.5. плинтуса									
119 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	200	123.31	0.16	24662	32	3998	0.09	18
	м плинтусов								
			16.18	0.07	3236	14	123		–

Всего прямые затраты	7484314	**7783485**	**159482**	**4260**
		687781	**55068**	**250**
В том числе стоимость: материалов, тенге		6637060		
Накладные расходы, тенге		850730		
- заработная плата, тенге		127609		
- трудоемкость, чел.-ч		442		
Всего		**8335044**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**8335044**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		**15194785**		
- материалы, тенге		12099360		
- сметная заработная плата, чел.-час		290736		
Налог 2%		303896		
Всего с учетом налога(2%)		**15498681**		
НДС(12%)		1859842		
Всего по акту с учетом НДС(12%)		**17358523**		
Минус сумма		7 001 522		
Всего к оплате:		**10 357 001**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Здание Акимата Каргалинского сельского округа Алматинской обл. ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание Акимат Каргалинского сельского округа

Заказчик: Отдел строительства Карасайского района

Подрядчик: ТОО «Карасай Курылыс»

АКТ

Выполненных работ за сентябрь 2010г на монтаж системы отопления

ОСНОВАНИЕ: 07/10-ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж системы отопления								
		Арматура								
1	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	14	2580	-	36120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Приборы отопления								
2	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов 1кВт	21,4	1744,78	19,17	37338	410	2952	0,61	13
				100,35	7,41	2148	158	128	0,04	1
		Трубопроводы полипропиленовые								
3	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	24	448,92	12,56	10774	301	9404	1,69	41
				301,28	4,85	7231	116	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-94	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	24	302	-	7248	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	114	344,14	8,14	39232	928	35288	1,33	151
				238,7	3,13	27212	357	128	0,01	2
		м								
6	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	114	426	-	48564	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	43	316,13	5,44	13594	234	10805	1,08	47
				194,21	2,1	8351	90	128	0,01	-
		м								
8	С130804-96	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	43	650	-	27950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Теплоизоляция трубопроводов					
9	Е0126-1-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм гибкой трубчатой изоляцией THERMAFLEX	114	148,75	5,31	16958	605	12082	0,57	65
				103,95	2,03	11850	231	100	0,01	1
		м								
10	С11031-125	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	114	136	-	15504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0126-1-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм гибкой трубчатой изоляцией THERMAFLEX	43	154,15	5,31	6628	228	4789	0,6	26
				109,35	2,03	4702	87	100	0,01	-
		м								
12	С11031-126	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	43	163	-	7009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Гидравлическое испытаеие системы отопления					
13	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	181	11,31	-	2047	-	2551	0,05	9
				11,01	-	1993	-	128	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			268966	2707			352
			Тенге			63486	1041			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16871	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19402	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47656	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119882	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			300899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			367647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76208	-		-

РАЗДЕЛ 2.
Распределительная гребенка

					Арматура					
14	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	2	3280	-	6560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	2	2580	-	5160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	2	429,13	14,54	858	29	279	0,57	1
				103,36	5,61	207	11	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 40 мм м								
					Приборы контроля					
17	E0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	1	960,18 57,94	1,62 -	960 58	2 -	74 128	0,32 -	- -
18	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	1	64,62 55,62	- -	65 56	- -	71 128	0,32 -	- -
19	C131205-5	-Термометры угловые в оправе шт	1	541 -	- -	541 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			14144 320	31 11			2 - -
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12261	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			10	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			424	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395	-		-

РАЗДЕЛ 3.
Вентиляция ВЕ1

					Воздуховоды					
20	E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1127,34 83,43	7,16 2,39	1127 83	7 2	110 128	0,5 0,01	1 -
21	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2	316,97 183,08	16,63 7,16	634 366	33 14	487 128	1,1 0,03	2 -
22	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1875,7 254,93	13,55 5,23	3376 459	24 9	599 128	1,59 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					Теплоизоляция					
23	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	0,07	197,9	92,82	14	6	9	0,59	-
				100,8	34,88	7	2	100	0,17	-
		м2								
24	C11031-164	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,007	4330	-	30	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		5182	71			6
				Тенге		916	29			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		44	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		30	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		57	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5138	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4164	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	935	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		28	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		6771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1125	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		288292	2809			359
				Тенге		64722	1080			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		46143	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6200	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16881	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		22543	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19413	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			242149	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48922	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132143	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			323055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58315	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			389860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77728	-		-
		ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-18%				7017				
		Доп.затраты -зимнее удорожание-3,06%				12144				
		-выслуга лет -1%				3968				
		-доп.отпуска-0,4%				1587				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			414576				
		Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге				414576				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года,МРПтек.=1413				755772				
		Налог(2%)				15115				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				779887				
		НДС (12%)				92506				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%)				**872393**				

Заказчик **Подрядчик**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Здание Акимата Каргалинского сельского округа Алматинской обл. ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание Акимат Каргалинского сельского округа

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Карасайского района

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Карасай Курылыс»

АКТ
Выполненных работ за сентябрь 2010 год

НА Монтаж систем холодного, горячего водоснабжения, канализации

ОСНОВАНИЕ: 07/10-ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1.
Водопровод хоз.питьевой В1

				Водомерный узел с обводной линией									
1	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9			
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-			
		1узел											
2	С130801-6	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	3060	-	3060	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		компл											
3	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
4	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15	1	350	-	350	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм шт								
5	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	395 -	- -	1185 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4867,02 130,5	50,89 18	4867 131	51 18	190 128	0,75 0,09	1 -
					Кран поливочный,наружный					
7	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	7932,57 54	1,57 -	15865 108	3 -	138 128	0,3 -	1 -
8	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	1250 -	- -	3750 -	- -	- -	- -	- -
9	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	1390 -	- -	4170 -	- -	- -	- -	- -
					Трубопроводы стальные					
10	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	2	329,67 59,85	4,19 1,58	659 120	8 3	157 128	0,34 0,01	1 -
11	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	2	364,67 59,85	4,19 1,58	729 120	8 3	157 128	0,34 0,01	1 -
					Трубопроводы металлопластиковые					
12	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	14	439,78 292,5	12,19 4,57	6157 4095	171 64	5323 128	1,64 0,02	23 -
13	С130804-94	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм м	12,59	302 -	- -	3801 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	24	336,95	7,9	8087	190	7210	1,29	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		231,75	2,95	5562	71	128	0,01	-
15	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	22,3	426	-	9498	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Теплоизоляция					
16	Е0126-1-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм гибкой трубчатой изоляцией THERMAFLEX	3	154,15	5,31	462	16	334	0,6	2
				109,35	2,03	328	6	100	0,01	-
17	С11031-126	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	3	163	-	489	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Антикоррозийное покрытие					
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,8	0,05	22	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2								
19	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	1	40,94	0,04	41	-	8	0,04	-
				8,78	-	9	-	90	-	-
		м2								
20	Е0116-10-5 рим	-Устройство гильзы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1	1240,75	20,8	1241	21	177	0,73	1
				130,5	7,79	131	8	128	0,04	-
		м								
21	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200	-	1600	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Гидравлическое испытание системы					
22	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	10,99	-	462	-	575	0,05	2
				10,69	-	449	-	128	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	80539	606		70
	Тенге	12511	225		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1014	-	-	-
Материалы -	Тенге	167	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	349	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	489	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	347	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79524	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37284	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14765	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15166	-		-

РАЗДЕЛ 2.
Система горячего водоснабжения Т3

23	Ц0108-602-2	-Электронагреватель V 10л мощностью до 1,2 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
	прим	шт		626	2,3	626	2	95	0,01	-
24	СПрайс	-Электронагреватель емк.10л N 1,2кВТ	1	4919,48	-	4919	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
25	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250	-	1250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	5	439,78	12,19	2199	61	1901	1,64	8
		м		292,5	4,57	1463	23	128	0,02	-
27	С130804-94	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	4,5	302	-	1357	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,5	200	-	700	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11189	66			10
			Тенге			2089	25			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			597	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	718	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1485	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2488	-		-

РАЗДЕЛ 3.
КАНАЛИЗАЦИИ БЫТОВАЯ К1

					Приборы					
29	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
30	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	-	252	-	128	-	-
31	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
32	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
33	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				106,2	0,25	212	1	128	-	-
		м								
34	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	27	748,88	1,43	20220	39	3557	0,56	15
				102,38	0,54	2764	15	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм								
		м								
35	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
				144	3,96	1440	40	128	0,02	-
		м								
36	СПрайс	-Ревизия Р110К-ПНД	1	328,87	-	329	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Заглушки З 100-ПНД	1	177,12	-	177	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0116-10-8	-Устройство гильзы из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,8	2507,92	45,33	2006	36	315	1,66	1
				290,25	16,97	232	14	128	0,08	-
		м								
39	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200	-	1400	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71460	307			35
			Тенге			6368	118			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7731	-		-

РАЗДЕЛ 4.
КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ КЗН

					Оборудование					
40	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
41	Прайс	-Погружной насос TMW-32/8 TwisTEr "WilO"	2	18785,7	-	37571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	2	310,32	5,28	621	11	488	1,05	2
				188,55	1,98	377	4	128	0,01	-
		м								
44	С130804-161 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 37,5 мм	2	217	-	434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	Е0116-10-5 рим	-Устройство гильзы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,6	1240,75	20,8	744	12	106	0,73	-
				130,5	7,79	78	5	128	0,04	-
		м								
46	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			46641	263			29
			Тенге			4892	99			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			37571	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			37571	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8635	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2657	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4991	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			823	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	958	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			901	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15925	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5949	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5949	-		-

РАЗДЕЛ 5.
Выгреб

Земляные работы

47	E0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	44	46,51	44,35	2046	1951	819	0,02	1
				2,16	17,03	95	749	97	0,07	3
48	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5	467,1	-	2336	-	2639	2,98	15
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	2336	-	113	-	-
49	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	36	167,18	-	6018	-	6801	1,21	44
				167,18	-	6018	-	113	-	-

Колодец(выгреб)

50	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м3	0,625	2530,27	100,89	1581	63	119	0,85	1
				123,75	38,25	77	24	118	0,18	-
51	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,625	7940,17	66,01	4963	41	145	1,35	1
				195,75	24,93	122	16	105	0,12	-
52	E0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	4,54	8182	1152,38	37146	5232	10516	8,06	37
				1350,23	431,55	6130	1959	130	2,11	10
53	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,28	23700	-	6636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3	7920	-	23760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
55	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10 шт	1	3190	-	3190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ м	1	2900	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12021-267	-Стремянки(скобы) т	0,0021	133700	-	281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
				47,7	16,58	95	33	100	0,08	-
60	С130810-180	-Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм шт	1	399	-	399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0116-10-5	-Устройство вентиляционной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	1,8	1240,75	20,8	2233	37	319	0,73	1
				130,5	7,79	235	14	128	0,04	-
62	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	25,1	245,44	3,82	6161	96	1149	0,21	5
				37,35	1,44	937	36	118	0,01	-
64	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	22,6	134,45	3,39	3039	77	2793	0,65	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		117	0,72	2644	16	105	0,05	1
65	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев м3	0,24	2530,27 123,75	Отмостка 100,89 38,25	607 30	24 9	46 118	0,85 0,18	- -
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки м3	0,24	7940,17 195,75	66,01 24,93	1906 47	16 6	56 105	1,35 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге 119186 Тенге 18767	7625 2863			119 14
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 102472	-	-		-
		Материалы -				Тенге 10458	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	21381	-		-
		Местные материалы -				Тенге 65894	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 25212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	3782	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 7661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 135345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		145
		Сметная заработная плата -				Тенге -	25163	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				Тенге 281	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге 281	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -				Тенге 298	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				Тенге 16433	-	-		-
		Материалы -				Тенге 1961	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	249	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге 14200	-	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 319	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	48	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 1005	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				Тенге 17757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		2
		Сметная заработная плата -				Тенге -	297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге 153399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		147
		Сметная заработная плата -				Тенге -	25460	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				Тенге 329015 Тенге 44627	8867 3329			263 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			37571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			37571	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4919	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			597	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	718	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103920	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25564	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			281	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			281	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			298	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61021	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30512	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			408957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56794	-		-
		Затраты на временные здания и сооружения-1,8%				7361				
		Доп.затраты на зимнее удорожание -3,06%				12739				
		Выслуга лет-1%				4163				

Доп.отпуска-0,4%	1665
Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге	434885
Итого по акту в текущих ценах 2010 года,МРПтек.=1413	792795
Налог(2%)	15856
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	808651
НДС (12%)	97038
ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%)	**905689**

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Здание Акимата Каргалинского сельского округа Карасайского района Алматинской области

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание Акимата

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Карасайского района

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Карасай Курылыс»

АКТ
Выполненных работ за сентябрь 2010г
по Электроосвещению

ОСНОВАНИЕ: 07/10-ЭО

Составлен(а) в ценах 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щит распределительный на 36модулей ЩРВ1								
1	Е0121-23-1	-Монтаж щита распределения шкаф	1	2070 1215	- -	2070 1215	- -	1312 108	6,98 -	7 -
2	Прайс	-Щит распределительный на 36модулей 380/220,шины 3L+N+PE "EKinOX NX" компания"LEgrAnd" кат.№601087 шт	1	6864,8 -	- -	6865 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
4	Прайс	-Автомат 3Р/50А, L8 компания"Элмарк" шт	1	480,17 -	- -	480 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	8	501,2 227	13,2 2,3	4010 1816	106 18	1743 95	1 0,01	8 -
6	Прайс	-Автомат 1Р/16А, L8 компания"Элмарк" шт	4	168,06 -	- -	672 -	- -	- -	- -	- -
7	Прайс	-Автомат 25А,30МА. УЗО компания"Элмарк"	4	528,19	-	2113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Освещение								
8	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт		65	34,4	520	275	95	0,2	2
9	С151701-15	-Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	8	143	-	1144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	23	377,15	88,98	8674	2046	7673	1,61	37
		шт		258,75	50,17	5951	1154	108	0,22	5
11	СПрайс	-Светильник с люминисцентной лампой тип.ARS/S 418 "Световые технологии"	23	5775,63	-	132839	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	1
13	СПрайс	-Светильник с люминисцентной лампой тип.ARS/S 236 "Световые технологии"	3	2776,83	-	8330	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Лампа люминисцентные"	92	71,84	-	6609	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	184	17	-	3128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Установочные изделия								
22	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при скрытой проводке		29,48	-	59	-	108	-	-
23	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	13	45,74	-	595	-	436	0,2	3
				31,05	-	404	-	108	-	-
25	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	13	182	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	45	34,7	-	1562	-	1433	0,19	8
				29,48	-	1327	-	108	-	-
27	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	24	68	-	1632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Розетка компьютерная 4х местная, телеф и сетевая шт	21	1866,89	-	39205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование: коробка ответвительная шт	29	92,4	-	2680	-	2349	0,5	15
				90	-	2610	-	90	-	-
30	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	29	509	-	14761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кабельные изделия								
31	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	670	27,7	2,1	18559	1407	12857	0,1	67
				19,7	0,5	13199	335	95	-	2
32	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,2856	52100	-	14880	-	-	-	-
	К=1,02	жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
33	С151601-380	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил	0,1224	72133	-	8829	-	-	-	-
	К=1,02	и сечение 4х1,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
34	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,2244	60500	-	13576	-	-	-	-
	К=1,02	жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
35	С151601-336	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,051	113200	-	5773	-	-	-	-
	К=1,02	жил и сечение 2х10 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельные каналы								
36	Ц0108-147-1	-Кабельные каналы м	450	23,2	2,1	10440	945	7182	0,1	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим			16,5	0,3	7425	135	95	-	1
37	СПрайс К=1,01	-Кабельный канал 16х25 "Азиясвязь"	450	28,54	-	12842	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	С11041-16	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,005	115900	-	580	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			424885	6889			224
			Тенге			39497	2672			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			10130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10130	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			414756	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42169	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			483909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48433	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			494038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48433	-		-
		Затраты на временные здания и сооружения-1,8%				8893				
		Доп.затраты:-зимнее удорожание-3,06%				10811				
		ИТОГО по акту:				513742				
		Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге				513742				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года,МРПтек.=1413				936552				
		Налог(2%)				18931				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				955283				
		НДС (12%)				114634				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%)				**1069917**				

Заказчик **Подрядчик**