Счет-фактура № 10000000394 от 26 ноября 2014 г.

Поставщик: Акционерное Общество "Промышленно-строительная телефонная компания "БИТЕЛЕКОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940740000694, г. Алматы, ул. Толе би 293,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023074, от 27.07.2012

ИИК поставщика: KZ888560000000054669, в банке АО "Банк ЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1/361 АБ от 05.05.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Спос б отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Восточно- Казахстанская Областная Дирекция Телекоммуникаций филиал АО"Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950341000210, Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,67

ИИК получателя: KZ419261001109473000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Семей 4 этап. Район АТС 42, ул.Глинки, ул.Карменова, ул.Рыскулова, ул.Первомайская.			14 458 710,71	14 458 710,71	12%	1 735 045,29	16 193 756,00	0	
Всего по счету:					**14 458 710,71**		**1 735 045,29**	**16 193 756,00**		

Руководитель: Бергарипов А. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Кирьянов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Сыздыкова Ш.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Семипалатинский Филиал АО ПСТК "Бителеком"

Наименование объекта: Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Семей. 4 этап. Район АТС 42, ул.Глинки, ул.Карменова, ул.Рыскулова, ул.Первомайская..

Утверждено
Распоряжением ВК ОДТ
№ 118 от 04.07.2012г

СПП элемент i12.TDE.05.001/01-16-18
сетевой график 600000061661

контракт 96-64725

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орг.-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/361АБ	05.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	из гр. 1					
			СМР(в сметах, базисных ценах 2001г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч.затрат, не вход. в состав СМР	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	53 857,042	16 145,022						1 735,045

Всего по стройке с НДС: **59 903,893** тысяч тенге
В том числе НДС **6 046,851** тысяч тенге
В том числе МЦП **3 466,602** тысяч тенге

Выполнено за ноябрь: **17 880,067** тысяч тенге (Семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьдесят семь тенге 00 тиын)
сумма прописью

Минус Материалы заказчика : **1686,311** тысяч тенге (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста одинадцать тенге)
сумма прописью

Итого без МЦП: **16193,756** тысяч тенге (Шестнадцать миллионов сто девяноста три тысячи семьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын)
сумма прописью

Резерв 10% **1 619,376** тысяч тенге (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят шесть тенге 00 тиын)
сумма прописью

Итого к оплате за минусом резерва: **14 574,380** тысяч тенге (Четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят тенге 00 тиын)
сумма прописью

Заказчик: И.О Генеральный директор ВК ОДТ Еспенбетов Э.Д.

Заместитель Генерального директора - Технический директор ВК ОДТ Скорнас А.Х.

Главный бухгалтер ВК ОДТ Тумашинова А.Ш.

Заместитель технического директора ВК ОДТ Берзин С.Н.

Начальник ОВК Болат Е.Е.

Начальник ЦПС Жумаканов С.Е.

М.П. Начальник ОКС Нугуманов А.Б.

Подрядчик Начальник СФ АО ПСТК "Бителеком" Изотов С.В.

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Семей. 4 этап. Район АТС 42, ул.Глинки, ул.Карменова, ул.Рыскулова, ул.Первомайская..

СФ АО ПСТК "Бителеком"

Утверждено распоряжением ВК ОДТ №118 от 04.07.2012

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за ноябрь 2014 г.

По объекту: Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Семей. 4 этап. Район АТС 42, ул.Глинки, ул.Карменова, ул.Рыскулова, ул.Первомайская..

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-927-2т.ч. о.12 р.4 п7 к=1,3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	2387	84,69	31,82	202157	75954	160065	0,25	590
		м кабеля		52,87	8,09	126203	19311	110	0,05	112
2	Ц0110-927-4	Прокладка ОК в канализации в трубке ПВХ по занятому каналу трубопровода	31	75,70	37,17	2347	1152	1636	0,18	6
		м кабеля		38,53	9,45	1194	293	110	0,05	2
3	Ц0110-928-3	Прокладка полиэтиленовой трубки ПЭТ32 в канализации по занятому каналу трубопровода в одну нитку	31	51,93	27,73	1610	860	1066	0,11	3
		м		24,20	7,05	750	219	110	0,04	1
4	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=1,917 к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 4 пальца с учетом измерений рефлектометром на 96 волоконном ОК ГТС в колодце, число фактически свариваемых волокон 92	1	185102,41	167337,73	185102	167338	37199	73,43	73
		муфта		17764,68	16052,65	17765	16053	110	93,11	93
5	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=1,25 к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 4 пальца с учетом измерений рефлектометром на 64 волоконном ОК ГТС в колодце, число фактически свариваемых волокон 60	1	120623,61	109047,10	120624	109047	24241	47,85	48
		муфта		11576,51	10460,85	11577	10461	110	60,67	61
6	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Монтаж разветвительных муфт на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром на 64 волоконном ОК ГТС в колодце, число фактически свариваемых волокон 64	1	134925,76	121512,97	134926	121513	27576	55,44	55

	06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=2 к=1,1	муфта		13412,78	11656,38	13413	11656	110	67,61	68
7	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 4 пальца с учетом измерений рефлектометром на 32 волоконном ОК ГТС в колодце, число фактически свариваемых волокон 32	1	67462,88	60756,49	67463	60756	13788	27,72	28
		муфта		6706,39	5828,19	6706	5828	110	33,80	34
8	Ц0110-930-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 3 пальца с учетом измерений рефлектометром на 20 волоконном ОК ГТС в колодце, число фактически свариваемых волокон 20	1	45798,56	41008,28	45799	41008	9597	19,80	20
		муфта		4790,28	3933,88	4790	3934	110	22,82	23
9	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 96	2	46932,19	40661,28	93864	81323	21053	25,92	52
		участок		6270,91	3298,48	12542	6597	110	19,13	38
10	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 64	2	31694,53	27513,92	63389	55028	14108	17,28	35
		участок		4180,61	2231,96	8361	4464	110	12,95	26
11	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 48	1	23466,10	20330,64	23466	20331	5263	12,96	13
		участок		3135,46	1649,24	3135	1649	110	9,57	10
12	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 32	3	15847,26	13756,96	47542	41271	10581	8,64	26
		участок		2090,30	1115,98	6271	3348	110	6,47	19
13	Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 20	1	10129,01	8822,57	10129	8823	2224	5,40	5
				1306,44	715,70	1306	716	110	4,15	4

		участок								
14	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 16	6	8293,75	7183,28	49763	43100	11175	4,59	28
		участок		1110,47	582,71	6663	3496	110	3,38	20
15	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 12	8	6384,92	5535,74	51079	44286	11425	3,51	28
		участок		849,19	449,06	6793	3593	110	2,60	21
16	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 8	8	4484,33	3896,43	35875	31171	7955	2,43	19
		участок		587,90	316,08	4703	2529	110	1,83	15
17	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,5 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 6	1	3863,25	3373,34	3863	3373	840	2,03	2
		участок		489,91	273,65	490	274	110	1,59	2
18	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,9	Измерение на проложенных строительных длинах ОК ГТС, число волокон 4	2	2575,50	2248,89	5151	4498	1120	1,35	3
		участок		326,61	182,43	653	365	110	1,06	2
19	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,25 к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке 2 волоконного ОК ГТС, число измеряемых волокон 1	210	1430,84	1249,39	300475	262371	65327	0,75	158
		участок		181,45	101,35	38105	21284	110	0,59	123
20	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 6	1	6102,87	5340,78	6103	5341	1315	3,15	3
		кабель		762,09	433,25	762	433	110	2,51	3

21	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,10	2
		кабель		508,06	288,83	508	289	110	1,68	2
22	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	3	2034,29	1780,26	6103	5341	1315	1,05	3
		кабель		254,03	144,42	762	433	110	0,84	3
23	Ц0108-148-1	Прокладка ОК в трубке ПВХ по подвалу, масса 1 м до 1 кг	2700	21,80	2,10	58860	5670	51813	0,10	270
		м		19,70	0,50	53190	1350	95	--	8
24	Ц0108-148-1	Прокладка ОК по закладным устройствам, масса 1 м до 1 кг	1284	21,80	2,10	27991	2696	24640	0,10	128
		м		19,70	0,50	25295	642	95	--	4
25	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 9 пальцев с учетом измерений рефлектометром на 16 ОК ГТС в подвале, число волокон 16	4	38555,33	34403,75	154221	137615	32788	17,16	69
		муфта		4151,58	3300,27	16606	13201	110	19,14	77
26	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1 к=0,875	Монтаж разветвительных муфт на 9 пальцев с учетом измерений рефлектометром на 16 ОК ГТС в подвале, число волокон 14	1	33753,44	30118,92	33753	30119	7176	15,02	15
		муфта		3634,52	2889,24	3635	2889	110	16,76	17
27	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 5 пальцев с учетом измерений рефлектометром на 8 ОК ГТС в подвале, число волокон 8	3	24058,70	21184,54	72176	63554	16191	11,88	36
		муфта		2874,17	2032,12	8623	6096	110	11,79	35
28	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1	Монтаж разветвительных муфт на 7 пальцев с учетом измерений рефлектометром на 12 волоконном ОК ГТС в подвале, число волокон 12	6	31312,05	27799,18	187872	166795	40785	14,52	87
		муфта		3512,87	2666,66	21077	16000	110	15,47	93

29	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-	Монтаж разветвительных муфт на 3 пальца с учетом измерений рефлектометром на 4 волоконном ОК ГТС в подвале, число волокон 4	1	16817,89	14582,43	16818	14582	3998	9,24	9
		муфта		2235,46	1398,97	2235	1399	110	8,11	8
30	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 примен. к=0,5	Установка(ОРКсп), монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2 с монтажом сплиттера	82	2334,26	1625,89	191409	133323	101199	3,15	258
		УССЛК		708,37	413,57	58086	33913	110	2,40	197
31	Ц0108-409-2 примен.	Устройство закладных из ПВХ-32	645	122,50	73,00	79013	47085	41544	0,29	187
		м		49,50	18,30	31928	11803	95	0,11	68
32	Ц0108-409-2	Трубка ПВХ по бетонным основаниям	500	122,50	73,00	61250	36500	32205	0,29	145
		м		49,50	18,30	24750	9150	95	0,11	53
33	Е0146-25-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий (в перекрытиях) глубиной 200 мм диам. 40 мм	215	152,28	77,58	32740	16679	25890	0,40	86
		отверст.		74,70	45,72	16061	9830	100	0,07	15
34	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,043	8439,23	208,73	363	9	357	55,16	2
		м3		8230,50	78,75	354	3	100	0,39	–
35	Е0146-26-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.50 мм	8	232,64	118,34	1861	947	1473	0,61	5
		отверст.		114,30	69,80	914	558	100	0,11	1
36	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,0016	11657,56	355,81	19	1	18	75,58	–
		м3		11301,75	135,00	18	–	100	0,66	–
37	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм (в подвале, в подъезде)	8	348,80	42,80	2790	342	2753	2,00	16
		шт		306,00	6,80	2448	54	110	0,04	–
38	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 250х250 мм (в подвале, на фасаде, в подъезде)	246	246,50	12,50	60639	3075	63320	1,00	246
		шт		234,00	–	57564	–	110	–	–
39	Ц0110-898-23	Устройство для вывода кабеля на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	884,00	–	884	–	972	5,00	5
		шт		884,00	–	884	–	110	–	–
				Устройство заземления						

40	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали	20,16	389,25	--	7847	--	8867	2,48	50
		м3		389,25	--	7847	--	113	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,16	134,10	--	2703	--	3055	0,97	20
		м3		134,10	--	2703	--	113	--	--
42	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм	32	176,80	27,80	5658	890	4666	1,00	32
		шт		149,00	4,50	4768	144	95	0,03	1
43	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	72	26,30	3,30	1894	238	1601	0,14	10
		м		23,00	0,40	1656	29	95	--	--
44	Е0106-1-1 к=0,8	Вскрытие бетонной отмостки	4,1	209,41	52,81	859	217	760	1,08	4
		м3		156,60	19,94	642	82	105	0,10	--
45	Е0106-1-1	Восстановление бетонной отмостки	4,1	261,76	66,01	1073	271	950	1,35	6
		м3		195,75	24,93	803	102	105	0,12	--
46	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером 300х200 мм (для ран шин)	8	280,40	30,40	2243	243	2220	2,00	16
		шт		250,00	2,30	2000	18	110	0,01	--
47	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене бетонной)	8	35,90	3,50	287	28	249	0,18	1
		м		32,40	0,40	259	3	95	--	--
48	Ц0108-412-2	Затягивание проводов (ПВ3 6мм2) в проложенные трубы и пластканал: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	144	8,90	0,10	1282	14	1218	0,06	9
		м		8,80	0,10	1267	14	95	--	--
49	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	80	22,50	--	1800	--	1710	0,13	10
		шт		22,50	--	1800	--	95	--	--
50	Ц0108-68-1 примен.	Установка медной Ран шины сечением 40х4 мм	5,2	94,50	14,40	491	75	410	0,44	2
		м		80,10	2,80	417	15	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			2469695	1848411			2924
			Тенге			621283	224521			1258
		Накладные расходы -	Тенге			902574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							452
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202336				

		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			3574605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4634
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	Тенге			85791				
		Итого:				3660396				

Материалы централизованной поставки в текущих ценах :

1	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон.	м	692	211,61	146433,42				
2	201203102	Кабель опт.брон.гофр.32 одномод.волокон.	м	77	278,41	21437,91				
3	202103501	Сплитер 1:8	шт	203	7480,000	1518440,00				
		Всего по централизованным материалам:				**1686311,33**				

Материалы подрядчика в ценах 2014г :

1		Кабель КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-FF-2,7-2005	м	12	505,70	6068,40	согласно спецификациии по ТД			
2		Кабель КС-ОКЛ-П-32-G.652.D-FF-2,7-2004	м	447	279,15	124780,05	согласно спецификациии по ТД			
3		Кабель КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-FF-2,7-2003	м	314	204,17	64109,38	согласно спецификациии по ТД			
4		Кабель КС-ОКЛ-П-16-G.652.D-CF-2,7-2001	м	560	173,19	96986,40	согласно спецификациии по ТД			
5		Кабель КС-ОКГ-П-16-G.652.D-CF-2,7-2002	м	331	173,19	57325,89	согласно спецификациии по ТД			
6		Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2001	м	21	158,16	3321,36	согласно спецификациии по ТД			
7		Кабель КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-FF-2,7-2001	м	524	138,28	72458,72	согласно спецификациии по ТД			
8		Кабель КС-ОКГ-П-8-G.652.D-CF-2,7-1001	м	16	136,20	2179,20	согласно спецификациии по ТД			
9		Кабель КС-ОКЛ-П-6-G.652.D-FF-2,7-2001	м	4	131,33	525,32	согласно спецификациии по ТД			
10		Кабель КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-FF-2,7-2001	м	559	121,62	67985,58	согласно спецификациии по ТД			
11		Кабель КС-ОКГО-П-2-G.652.D-CF-1,5PE-1201	м	4289	114,83	492505,87	согласно спецификациии по ТД			
12		Муфта оптическая FOSC A16 96F	шт	1	93109,43	93109,43	согласно спецификациии по ТД			
13		Муфта оптическая FOSC A16 24	шт	5	92786,56	463932,80	согласно спецификациии по ТД			
14		Муфта оптическая FOSC A8 72C	шт	1	26506,96	26506,96	согласно спецификациии по ТД			
15		Муфта оптическая FOSC A8 24C	шт	6	47288,89	283733,34	согласно спецификациии по ТД			
16		Муфта оптическая STC-HTS-LT4-96	шт	1	24438,11	24438,11	согласно спецификациии по ТД			
17		Муфта оптическая STC-HTS-LT2-48	шт	1	22739,58	22739,58	согласно спецификациии по ТД			
18		Муфта оптическая STC-HTS-LT1-24	шт	5	42891,77	214458,85	согласно спецификациии по ТД			
19		Устройство ввода кабеля ECAM, овальный 5-27мм	шт	3	14640,11	43920,33	согласно спецификациии по ТД			
20		Устройство ввода кабеля ECAM, круглый 4-12мм	шт	48	4703,34	225760,32	согласно спецификациии по ТД			
21		Трубка ПВХ 32	м	676	218,75	147875,00	согласно спецификациии по ТД			
22		Трубка ПВХ 50	м	420	475,00	199500,00	согласно спецификациии по ТД			
23		Проходная коробка в подъезе IP 44(190x140x70)	шт	215	1875,00	403125,00	согласно спецификациии по ТД			
24		Проходная коробка подвальная 200x200x80	шт	31	4017,86	124553,66	согласно спецификациии по ТД			
25		Коробка под заземление (200x200x80)	шт	8	1881,25	15050,00	согласно спецификациии по ТД			
26		Ящик 800x800x80	шт	8	16800,00	134400,00	согласно спецификациии по ТД			
27		Уголок 63*63*5	т	0,231	101625,00	23475,38	согласно спецификациии по ТД			
28		Сталь полосовая 40x4	т	0,101	103631,25	10466,76	согласно спецификациии по ТД			

29		Замок навесной	шт	40	1302,00	52080,00	согласно спецификациии по ТД
30	прочие	Хомуст стальной 3-10 (установка в ОРКСп 82*1)	шт	82	62,50	5125,00	с/ф №657 от 13.10.2014
31	прочие	Трубка ПВХ-63 гофрированная	м	40	475,00	19000,00	с/ф №466 от 23.07.14
32	прочие	Трубка ПВХ-40 гофрированная	м	40	343,75	13750,00	с/ф №466 от 23.07.14
33	прочие	Хомут стальной 50/70	шт	100	125,00	12500,00	с/ф №466 от 23.07.14
34	прочие	Хомут стальной 32-40	шт	100	87,50	8750,00	с/ф №466 от 23.07.14
35	прочие	Скоба креп. метал. оцинк. двухлап. D32мм	шт	1612	34,00	54808,00	с/ф №1747 от 3.06.2014
36	прочие	Скоба креп. метал. оцинк. двухлап. D50мм	шт	1050	52,00	54600,00	с/ф №1747 от 3.06.2014
37	прочие	Шуруп с пришляпкой 4,2*38	шт	6340	6,25	39625,00	с/ф №1747 от 3.06.2014
38	прочие	Дюбель нейлон 6*30	шт	6340	6,25	39625,00	с/ф №1747 от 3.06.2014
39	прочие	Анкер клин 6*40	шт.	80	18,75	1500,00	с/ф №1747 от 3.06.2014
40	прочие	Сверло бур д-38	шт	1	10206,00	10206,00	с/ф №1747 от 3.06.2014
41	прочие	Цемент 50кг	меш	2	1071,43	2142,86	с/ф №18232 от 7.06.2014
42	прочие	Шпаклёвка Алинек финиш 25кг	меш	2	2504,46	5008,92	с/ф №18232 от 7.06.2014
43	прочие	Бирки на кабель	шт	256	50,00	12800,00	с/ф №657 от 13.10.2014
44	прочие	Селикогель для муфт	шт	24	358,00	8592,00	с/ф №657 от 13.10.2014
45	прочие	Селикон 250мл	шт	20	250,00	5000,00	с/ф №657 от 13.10.2014
46	прочие	Хомут нейлоновый	шт	500	25,00	12500,00	с/ф №657 от 13.10.2014
47	прочие	Краска жёлтая	л	2	350,00	700,00	с/ф №657 от 13.10.2014
48	оборудование	КРЭ-16-1- SC/APC-16/2-0/2-2	шт	82	18218,51	1493917,82	согласно спецификациии по ТД
		ВСЕГО по оборудованиям:				**1493918**	
		ВСЕГО по материалам подрядчика:				**3803604**	

	Ненормируемые и непредвиденные затраты на материалы подрядчика -6% (без стоимости оборудования)	228216
	Всего по материалам с 6%:	**4031820**
	Стоимость оборудования	**1493918**
	Итого по акту в ценах 2001г. без стоимости материалов:	3660396
к=2,23355	Итого в ценах 2013г. без стоимости материалов	8175677
	Итого по акту в ценах 2014г. со стоимостью материалов и оборудования:	**15387726**
	Итого:	**15387726**
	Минус материалы заказчика:	1686311
	Итого:	**13701415**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	274028
	ИТОГО с 2%:	13975443

СФ АО ПСТК "Бителеком"

Утверждено распоряжением ВК ОДТ №118 от 04.07.2012

Затраты Подрядчика по сдаче акта приёмки государственной приёмочной комисси, изготовлению и регистрации технического паспорта построенного объекта	379660
Затраты на нанесение построенных линейных сооружений на жёсткую топооснову города	30000
Итого:	14385103
НДС 12 %	1726212
Всего по объекту:	**16111315**
Материалы заказчика без НДС:	1686311
Всего по объекту с НДС:	**17797626**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" — Еспенбетов Э.Д.

Заместитель генерального директора - технический директор ВК ОДТ — Скорнас А.Х.

Главный бухгалтер ВК ОДТ — Тумашинова А.Ш.

Заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций ВК ОДТ — Берзин С.Н.

Начальник ЦПС ВК ОДТ — Жумаканов С.Е.

Начальник ОКС ЦПС ВК ОДТ — Нугуманов А.Б.

Подрядчик: Начальник СФ АО ПСТК "Бителеком" — Изотов С.В.

Проверил инженер 2 категории ОКС ЦПС ВК ОДТ — Гарбуз Д.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за ноябрь 2014 г.

По объекту: Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Семей. 4 этап. Район АТС 42, ул.Глинки, ул.Карменова, ул.Рыскулова, ул.Первомайская. Строительство телефонной канализации.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство канализации								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,4	389,25	--	545	--	616	2,48	3
		м3		389,25	--	545	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	134,10	--	188	--	212	0,97	1
		м3		134,10	--	188	--	113	--	--
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий д=110мм	0,005	20790,00	--	104	--	114	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	104	--	110	--	--
4	Е0146-26-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в	1	474,18	242,43	474	242	374	1,24	1
		отверст.		231,75	142,64	232	143	100	0,23	--
5	Е0146-26-29	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	40	7,03	3,61	281	145	222	0,02	1
		отверст.		3,42	2,12	137	85	100	--	--
6	Е0146-30-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах)	1	100,78	48,31	101	48	71	0,30	--
		отверст.		52,47	18,24	52	18	100	0,09	--
7	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,0006	11657,56	355,81	7	--	7	75,58	--
		м3		11301,75	135,00	7	--	100	0,66	--
8	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	131,18	--	131	--	144	0,78	1

		канал		131,18	--	131	--	110	--	--	
9	Е0106-1-1 к=0,8	Вскрытие бетонной отмостки	0,12	209,41	52,81	25	6	22	1,08	--	
		м3		156,60	19,94	19	2	105	0,10	--	
10	Е0106-1-1	Восстановление бетонной отмостки	0,14	261,76	66,01	37	9	32	1,35	--	
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--	
11	Ц0110-891-9	Консоль двухместная	50	84,70	41,90	4235	2095	2849	0,30	15	
		шт		42,80	9,00	2140	450	110	0,05	3	
12	Ц0108-155-1	Герметизация вводов в помещение и каналов	1	78,80	--	79	--	75	--	--	
		проход		78,80	--	79	--	95	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			**6207**	**2546**			**24**	
			Тенге			**3661**	**702**			**3**	
		Накладные расходы -	Тенге			**4739**					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**656**					
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			**11602**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	Тенге			**278**					
		Итого:				**11880**					

Материалы подрядчика в ценах 2014г :

1		Труба ПЭТ110	м	5	1340,13	6700,65	согласно спецификациии по ТД
2		Консоль ККЧ-2	шт	50	578,20	28910,00	согласно спецификациии по ТД
3		Болт консльный	шт	50	105,86	5293,00	согласно спецификациии по ТД
4		Цемент 50кг	меш	2	1071,43	2142,86	согласно спецификациии по ТД
		ВСЕГО по материалам подрядчика:				**43047**	

Ненормируемые и непредвиденные затраты на материалы подрядчика -6% (без стоимости оборудования) 2583

Всего по материалам с 6%: 45630

Итого по акту в ценах 2001г. без стоимости материалов: 11880

к=2,23355 Итого в ценах 2013г. без стоимости материалов 26535

Итого по акту в ценах 2014г. со стоимостью материалов и оборудования: 72165

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г.Семей. 4 этап. Район АТС 42, ул.Глинки, ул.Карменова, ул.Рыскулова, ул.Первомайская.

Итого:	**73168**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1443**
ИТОГО с 2%:	**73608**
НДС 12 %	**8833**
Всего по объекту с НДС:	**82441**

Заказчик: Генеральный директор ВК ОДТ филиал АО "Казахтелеком" Е.В.Давыдов Еспенбетов Э.Д.

Заместитель генерального директора - технический директор ВК ОДТ Скорнас А.Х.

Главный бухгалтер ВК ОДТ Тумашинова А.Ш.

Заместитель технического директора
по развитию сетей телекоммуникаций ВК ОДТ Берзин С.Н.

Начальник ЦПС ВК ОДТ Жумаканов С.Е.

Начальник ОКС ЦПС ВК ОДТ Нугуманов А.Б.

Подрядчик: Начальник СФ АО ПСТК "Бителеком" Изотов С.В.

Проверил инженер 2 категории ОКС ЦПС ВК ОДТ Гарбуз Д.А.