Утверждаю
Аким Райымбекского района
А.Айтжанов
№ 334 от «12» 12 2010г.

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «30» 11 2010г. Райымбекского района с.Кайнар
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «____»_____2 0 10 г.
№ Акима Райымбекского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе: председателя М. Нурдавлетов зам.аким Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
С.Кыдырманов главный государственный инспектор ГАСКа по Алматинской области (фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика А.Мукаев старший инженер технадзора
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Д.Шал директор ИП»Шал Д.С.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К.Мукажанов начальник отдела
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Т.Өзекбаев начальник ОЧС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей местного исполнительного органа
О.Иманбеков Аким Кайнарского сельского округа
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Тауекелов начальник отдела «Архитектуры, градостроительства и строительства» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

О.Адинов начальник отдела ГУ «Ж.К.Х. П.Т. и АД» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

И.Жаксылыков начальник РЭС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

С.Сатылганов первый заместитель председателя НДП «Нур Отан»Райымбекский районный филиал (фамилия, имя, отчество, должность)

Б.Даркенбаев директор ТОО «Карасай Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «ЖКХ ПТ и АД» Райымбекского района и ТОО «Карасай Курылыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция и строительство ВОС и системы водоснабжения»**

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: **с.Кайнар» Райымбекского района Алматинской области**

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от «____»_____200 _г. №_____

_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «____»_____200 _г. №_____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
Товарищество с ограниченной ответственностью «Карасай Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим

реконструкцию и строительство системы водоснабжения

(виды работ)

и субподрядными организациями **1)ТОО «Кит Строй KZ»-строительство резервуара, бактерицидку, фильтры-поглотители, насосные станции**
2)ТОО «Пластик Пайпс» - монтаж труб водопроводной сети.
[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ИП «Шал Д.С.»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **рабочий проект наружные сети водопровода: общая пояснительная записка, наружные сети водоснабжения, насосная станция 1 подъема, насосная станция 2го подъема, резервуар на 100м3,сметная документация**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
1. _____
[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ»ЖКХ ПТ и АД» Райымбекского района**

_____
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Заказ 2009-0-НВ типовой привязан
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «ЖКХ ПТ и АД» Райымбекского района** (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «_____»_____200___г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2010 год**; окончание работ **ноябрь 2010 год**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС **24(двадцать четыре)**; фактически **9(девять)**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1. Акты на скрытые работы 2.исполнительные схемы ,3.журналы производства работ,4.Журнал бетонных работ,5,журнал сварочных работ,6.журнал по технике безопасности,7.Акты испытания трассы водопровода,8.Акты испытания резервуаров на водонепроницаемость
(перечень документов)
Указаннные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости,объема, пропускной способности, провозной
способности, число рабочих мест и т.п (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения
соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сетей водопровода	**мп**	**12162**		**13251**	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Насосные станции №1 первого подъема и второго подъема представляет собой подземную камеру, где размещен оголовок скважины, оборудование – скважинные насосы марки ЭЦВ-16-140, резервуар на 100м3 цилиндрический из монолитного ж/б, ремонт сущ.резервуара на 500м3, ремонт проходной-одноэтажное здание бывшей хлоратной, ограждение глухое из ж/б плит,
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материала и конструкциями, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).
Насос артезианский с погружным электродвигателем, тип ЭВЦ 8-16-240: Q 16м3/час количество 3шт; Задвижки межфланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм,Ру 6,4 МПа/64кгс/см2/ Ду50мм-3шт; УОВ-УФТ-П-20; Задвижки межфланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм,Ру 6,4 МПа/64кгс/см2/ Ду100мм-10шт; Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30с46бр2,Ру 1МПа/10кгс/см2/Ду 100мм-2шт; Насос дренажный «ГНОМ»6-10,подача 6м3/час,мощн 0,55квт,3000 об/мин. Количество 2шт.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом. Все мероприятия по защите строительных материалов от коррозии и охране окружающей среды выполненые, согласно проекта.

14. Внешние наруженые коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 128032,90 тыс.тенге, в том числе : строительно-монтажных работ 103502,14 тыс.тенге, оборудования

инструмента и инвентаря ______ тыс. тенге

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **ВОС и сети водопровода**
принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной
приемочной комиссии ______________ **М.Нурдавлетов**
(подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной
комиссии ______________ **С.Кыдырманов**
(подпись)

Члены Государственной
приемочной комиссии:

______________ **А.Мукаев**
(подпись)

______________ **Д.Шал**
(подпись)

______________ **К.Мукажанов**
(подпись)

______________ **Т.Озекбаев**
(подпись)

______________ **О.Иманбеков**
(подпись)

______________ **Е.Тауекелов**
(подпись)

______________ **О.Адинов**
(подпись)

______________ **С.Сатылганов**
(подпись)

______________ **Б.Даркенбаев**
(подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК 002467783
БИК 190507865
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 17 288 571 тенге
б)отчетный месяц 17 288 571 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2010 года		стоимость выполнен. работ за май м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**5 186 571**	**27 143 343**	**17 288 571**	**1,0**	**12 102 000**	**17 288 571**	**90 587 809**

Заказчик
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	Основное производство

Номер документа	Дата составления

Накладная на выполнение работ (услуг) 00000000002 15.05.2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"
Основание: Договор №15 от 05.03.2010г. с.Кайнар

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР (30%)	шт	1	5 186 571,00	5 186 571,00
2	Реконструкция и строительства ВОС и сетей водопровода с.Кайнар	шт	1	12 102 000,00	12 102 000,00

Всего работ на сумму: 17 288 571,00
в т.ч НДС 1 852 346,90

Всего наименований 2, на сумму 17 288 571,00
Итого сумма: Семнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге 00 тиын

Исполнитель _____ / _____ Заказчик _____

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 57 029 999 тенге
б)отчетный месяц 39 741 428 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2010 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**17 108 999**	**15 220 915**	**57 029 999**	**1,0**	**27 819 000**	**39 741 428**	**50 846 381**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	Основное производство

Номер документа	Дата составления
00000000006	09.07.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"
Основание: Договор №13 от 24.02.2010г. с.Нарынкол и доп согл №17 от 07.06.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР (30%)	шт	1	12 857 143,00	12 857 143,00
2	Реконструкция и строительства сетей водоснабжения с.Нарынкол	шт	1	30 000 000,00	30 000 000,00

Всего работ на сумму: **42 857 143,00**
в т.ч НДС **4 591 836,75**

Итого сумма: Сорок два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбаев 3а
Расчетный счет: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г.Каскелен,
БИК CASPKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059,
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9
Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в Департамент Казначейства по Алматинской области,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик: **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 82 937 353 тенге
б)отчетный месяц 25 907 354 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2010 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**24 881 206**	**7 448 708**	**82 937 353**	1,0	18 135 147	**25 907 354**	24 939 027

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	Основное производство

Номер документа	Дата составления
00000000015	**24.08.2010**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"
Основание: Договор №15 от 05.03.2010г. с.Кайнар и доп.согл №21 от 07.06.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР (30%)	шт	1	7 772 207,00	7 772 207,00
2	Реконструкция и строительства ВОС и сетей водопровода с.Кайнар	шт	1	18 135 147,00	18 135 147,00

Всего работ на сумму: 25 907 354,00
в т.ч НДС 2 775 787,92

Итого сумма: Двадцать пять миллионов девятьсот семь тысяч триста пятьдесят четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г.Каскелен,
БИК CASPKZKA

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059,
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9
Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в Департамент Казначейства по Алматинской области, БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	Основное производство

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000019	18.10.2010

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"
Основание: Договор №15 от 05.03.2010г. с.Кайнар и доп.согл №21 от 07.06.10г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР	ШТ	1	2 586 000,00	2 586 000,00
2	Реконструкция и строительства ВОС и сетей водопровода с.Кайнар	ШТ	1	6 034 000,00	6 034 000,00

Всего работ на сумму: **8 620 000,00**
в т.ч НДС **923 571,43**

Итого сумма: Восемь миллионов шестьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ85722S000000149341 в Филиал АО "Kaspi Bank", г.Каскелен,
БИК CASPKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059,
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9
Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в Департамент Казначейства по Алматинской области,
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 107 876 380 тенге
б)отчетный месяц 16 319 027 тенге

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь меся 2010 года		стоимость выполнен. работ за декабрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**32 329 914**	**нет**	**107 876 380**	**1,0**	**11 456 319**	**16 319 027**	

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.
ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Карасай Курылыс"	Реконструкция и строительства ВОС и сетей водопровода с.Кайн

Номер документа	Дата составления
00000000022	08.12.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Основание: Договор №15 от 05.03.2010г. с.Кайнар и доп.согл №21 от 07.06

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	АВАНС на СМР	шт	1	4 862 708,00	4 862 708,00
2	Реконструкция и строительства ВОС и сетей водопровода с.Кайнар	шт	1	11 456 319,00	11 456 319,00

Всего работ на сумму: 16 319 027,00
в т.ч НДС 1 748 467,18

Итого сумма: Шестнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч двадцать семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"

РНН: 090500215490,

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и

РНН: 090800211059,

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик: **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 82 937 353 тенге
б)отчетный месяц 25 907 354 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2010 года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского райсна Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	24 881 206	7 448 708	82 937 353	1,0	18 135 147	**25 907** 354	24 939 027

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбексого района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта:Реконструкция и строительство сетей водопровода в с.Кайнар

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №1

выполненных работ заавгуст 2010г

Наружные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимоотъ ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	7407	46.51	44.35	344500	328500	137876	0.015	111
		м3 грунта		2.16	17.03	15999	126141	97	0.0688	510
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную тпосле механизированной разработки kзпр=1,2;	100	467.1	–	46710	–	52782	2.48	248
		м3 грунта		467.1	–	46710	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	159	134.1	–	21322	–	24094	0.972	155
		м3 грунта		134.1	–	21322	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8019	6.48	6.48	51963	51963	16335	–	–
		м3 грунта		–	2.1	–	16840	97	0.00806	65
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8019	3.2	3.2	25661	25661	8090	–	–
		м3 грунта		–	1.04	–	8340	97	0.00398	32
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	228.2375	1813.2	152.52	413840	34811	62556	1.02	233
		м3 основания		153.68	57.15	35076	13044	130	0.279	64
7	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0.025	139706.75	90794.12	3493	2270	2209	286	7
		км трубопровода		48375	19582.83	1209	490	130	84.07	2
8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3.14	58881.69	25695.31	184889	80683	162825	194	609
		км трубопровода		33075	6813.45	103856	21394	130	26.38	83
9	8-4-60	Фланцевый адаптор, d=110 мм	19	6190		117610				
		10шт								
10	8-4-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	0.253	24000		6072				
		10м								
11	8-4-61	Фланцевый адаптер , d=225 мм	0.4	7300		2920				
		10шт								
12	8-4-59	Фланцевое кольцо(свободный), d=225 мм	0.4	3500		1400				
		10шт								
13	8-4-51	Фланцевое кольцо(свободный)диам.110 мм	19	1810		34390				

10шт

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	8-10-80	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с	9	482		4338				
		шт								
15	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм(тройники и крестовины)	0.31	107786.81	398.18	33414	123	2782	42.1	13
		т фасонных частей		6750	150.75	2093	47	130	0.74	–
16	Е22-33-1	Установка тройников стальных диам.100х50(собственного изготсвления)	0.4515	107786.81	398.18	48666	180	4051	42.1	19
		т фасонных частей		6750	150.75	3048	68	130	0.74	–
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(отводы)	0.0076	247994.13	49389.75	1885	375	805	312.7	2
		т фасонных частей		62775	18657	477	142	130	91.12	1
18	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопрсводам диаметром 200 мм	15	391.37	57.24	5871	859	5924	1.43	21
		фланец		301.5	2.25	4523	34	130	0.01	–
19	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	15	1140		17100				
		шт								
20	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.0356	149300		5315				
		т								
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0.0351	247994.13	49389.75	8705	1734	3715	312.7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2203	655	130	91.12	3
22	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	105	156.43	21.43	16425	2250	17199	0.6	63
		фланец		126	–	13230	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	94	492		46248				
		шт								
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.3722	149300		55569				
		т								
25	8-9-56	Фланцы с шейкой на резьбе, Dy 100 мм	11	688		7568				
		шт								
26	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм(заглушки)	0.023	107786.81	398.18	2479	9	205	42.1	1
		т фасонных частей								
				6750	150.75	155	3	130	0.74	–
27	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	140	473.47	39.24	66286	5494	48384	1.47	206
		шт								
				254.25	15.75	35595	2205	128	0.07	10
28	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	140	623		87220				
		шт								
29	Е6-11-8	Установка в колодцах гильз из стальных труб	0.1562	70437.87	304.24	11002	48	1605	58	9
		т								
				9675	114.75	1511	18	105	0.56	–
30	Е22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	73	594.94	450.71	43431	32902	24343	0.828	60
		шт.								
				138.83	117.67	10135	8590	130	0.452	33
31	99-3-6Прайс	Седелка электросварная полиэтиленовая	73	1234.75		90137				
		шт								
32	Е18-15-1	Установка коллекторов из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	133	8146.35	68.6	1083465	9124	210673	6.86	912
		шт								
				1212.75	24.75	161296	3292	128	0.13	17
33	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	603	473.47	39.24	285502	23662	208397	1.47	886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				254.25	15.75	153313	9497	128	0.07	42
34	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	603	1250		753750				
		шт								
35	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0.04	243707.18	102058.18	9748	4082	8007	615	25
		км трубопровода								
				115425	38553.75	4617	1542	130	188.29	8
36	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм(футляры)	40.16	6520		261843				
		м								
37	Е22-17-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм	0.04	81058.67	12782.21	3242	511	1245	106	4
		км трубопровода								
				19125	4828.5	765	193	130	23.58	1
38	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	0.02	309142.18	115368.43	6183	2307	5656	857	17
		км трубопровода								
				162000	55530	3240	1111	130	271.21	5
39	8-6-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х8 мм	20.98	13600		285328				
		м								
40	Е22-17-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм	0.02	142617.99	20295.54	2852	406	866	142	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				25650	7665.75	513	153	130	37.44	1
		Раздел 3. Колодцы								
41	Е22-41-1									
		Устройство круглых колодцев из сборного железобетсна в сухих грунтах(диам.1500 и 2000мм)	96.93	28133.16	1879.87	2726947	182216	248733	8.86	859
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435.5	538.43	139143	52190	130	2.061	200
42	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, тип Т /С250)ГОСТ 3634-99(разница стоимости люка по смете)	131	7910		1036210				
		шт								
43	Е7-20-1	Установка стальных соединительных элементов для колодцев	2.76	132108.57	2434.57	364620	6719	127011	170	469
		т стальных элементов								
				31950	920.25	88182	2540	140	4.49	12
44	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров(бетон В15)	1.918	10008.35	95.97	19196	184	1628	4.9	9
		м3								
				771.75	36.25	1480	70	105	0.1771	–
45	2-1-237	Стремянка металлическая С-2	1.9	154400		293360				
		т								
46	Е15-172-2	Масляная окраска стремянок и соединительных элементов для колодцев	530.71	77.8	1.84	41289	977	10671	0.111	59
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18.45	0.7	9792	371	105	0.0034	2
		Всего прямые затраты				**8979964**	**798050**			**5011**
						859483	**268970**			**1091**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7322430				
		Накладные расходы, тенге				1398667				
		- заработная плата, тенге				209800				
		- трудоемкость, чел.-ч				699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				622718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Всего	**11001349**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11001349**
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**20055459**
	- материалы, тенге	13348790
	- сметная заработная плата, чел.-час	2439635
	Налог(2%)	401109
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**20456568**
	НДС(12%)	2454788
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**22911356**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство сетей водоснабдения в с.Кайнар

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №1

выполненных работ за август 2010г.

Подземная камера №1

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	28	46,51	44,35	1302	1242	521	0,015	–
		м3 грунта		2,16	17,03	60	477	97	0,0688	2
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы kзпр=1,2;	1	467,1	–	467	–	528	2,48	2
		м3 грунта		467,1	–	467	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	29	6,48	6,48	188	188	59	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	61	97	0,00806	–
4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	29	3,2	3,2	93	93	29	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				–	1,04	–	30	97	0,00398	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	494	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	29	14,12	12	409	348	123	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	47	80	97	0,0122	–
		Раздел 2. Бетонные и ж/б конструкции								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,16	27133,05	1879,87	31474	2181	2977	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1665	625	130	2,061	2
8	Е6-1-13	Устройство бетонных замка (бетон В7,5)	2	9488,15	95,97	18976	192	1698	4,9	10
		м3								
				771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	–
9	11-4-10	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л/А15/,ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		шт								
10	Е7-20-1	Установка стальных соединительных элементов для колодцев (МС-1,2)	0,0496	132108,57	2434,57	6553	121	2283	170	8
		т стальных элементов								
				31950	920,25	1585	46	140	4,49	–
11	2-1-237	Стремянка металлическая	0,014	154400		2162				
		т								
12	Е15-172-2	Масляная окраска стремянок и соединитвельных элементов для колодцев	4,13	77,8	1,84	321	8	83	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,45	0,7	76	3	105	0,0034	–
13	Е8-4-7 (ДМ)	Боковая обмазочная гидроизоляция по бетону стенок колодца битумом в 2 слоя kмат=0;	17,08	41,17	3,82	703	65	782	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	638	25	118	0,007	–
14	Е22-41-1	Демонтаж сборных железобетонных элементов колодца	1,16	1435,5	–	1665	–	2369	8,86	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	135,23	1665	157	130	2,061	2
15	Е22-41-1 (ДМ	Демонтаж сборных железобетонных элементов колодца ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	1,16	1989,22	1127,92	2307	1308	1786	5,316	6
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				861,3	323,06	999	375	130	1,2366	1
		Всего прямые затраты				**78745**	**5877**			**53**
						9240	**1952**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				63632				
		Накладные расходы, тенге				13717				
		- заработная плата, тенге				2058				
		- трудоемкость, чел.-ч				7				
		Стоимость демонтируемых материалов				31258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7423				
		Всего				**99885**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**99885**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**182090**				
		- материалы, тенге				116001				
		- ометная заработная плата, чел.-час				24155				
		Налог(2%)				3642				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**185732**				
		НДС(12%)				22288				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**208020**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство сетей водоснабдения в с.Кайнар

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №2

выполненных работ за август 2010г.

Подземная камера №2

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	28	46.51 2.16	44.35 17.03	1302 60	1242 477	521 97	0.015 0.0688	– 2
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы kзпр=1,2; *м3 грунта*	1	467.1 467.1	– –	467 467	– –	528 113	2.48 –	2 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	29	6.48 –	6.48 2.1	188 –	188 61	59 97	– 0.00806	– –
4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	29	3.2	3.2	93	93	29	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				–	1,04	–	30	97	0,00398	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	494	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	29	14,12	12	409	348	123	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	47	80	97	0,0122	–
		Раздел 2. Бетонные и ж/б конструкции								
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,16	27133,05	1879,87	31474	2181	2977	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1665	625	130	2,061	2
8	Е6-1-13	Устройство бетонных замка (бетон В7,5)	2	9488,15	95,97	18976	192	1698	4,9	10
		м3								
				771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	–
9	11-4-10	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л/А15/,ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		шт								
10	Е7-20-1	Установка стальных соединительных элементов для колодцев (МС-1,2)	0,0496	132108,57	2434,57	6553	121	2283	170	8
		т стальных элементов								
				31950	920,25	1585	46	140	4,49	–
11	2-1-237	Стремянка металлическая	0,014	154400		2162				
		т								
12	Е15-172-2	Масляная окраска стремянок и соединитвельных элементов для колодцев	4,13	77,8	1,84	321	8	83	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,45	0,7	76	3	105	0,0034	–
13	Е8-4-7 (ДМ)	Боковая обмазочная гидроизоляция по бетону стенок колодца битумом в 2 слоя kмат=0;	17,08	41,17	3,82	703	65	782	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	638	25	118	0,007	–
14	Е22-41-1	Демонтаж сборных железобетонных элементов колодца	1,16	1435,5	–	1665	–	2369	8,86	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	135,23	1665	157	130	2,061	2
15	Е22-41-1 (ДМ	Демонтаж сборных железобетонных элементов колодца ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	1,16	1989,22	1127,92	2307	1308	1786	5,316	6
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				861,3	323,06	999	375	130	1,2366	1
		Всего прямые затраты				**78745**	**5877**			**53**
						9240	**1952**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				63632				
		Накладные расходы, тенге				13717				
		- заработная плата, тенге				2058				
		- трудоемкость, чел.-ч				7				
		Стоимость демонтируемых материалов				31258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7423				
		Всего				**99885**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**99885**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**182090**				
		- материалы, тенге				116001				
		- сметная заработная плата, чел.-час				24155				
		Налог(2%)				3642				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**185732**				
		НДС(12%)				22288				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**208020**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4.) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №3

выполненных работ за август 2010г

Общестроительные работы здания бактерицидки

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	42	46,51	44,35	1953	1863	782	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	91	715	97	0,0688	3
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную после механизированной разработки kзпр=1,2;	3	467,1	–	1401	–	1583	2,48	7
		м3 грунта		467,1	–	1401	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40	6,48	6,48	259	259	81	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	84	97	0,00806	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	40	3,2	3,2	128	128	41	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	42	97	0,00398	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	681	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40	14,12	12	565	480	170	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	65	110	97	0,0122	–
		Раздел 2. Фундаменты								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	8062,57	66,01	4031	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
8	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	337,97	172,69	6759	3454	3822	0,476	10
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1526	1204	140	0,2371	5
9	Е7-42-3	Установка блоков отен подвалов масоой до 1,5 т	6	719,78	389,08	4319	2334	2443	0,937	6
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	923	822	140	0,5542	3
10	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,44	10100		24644				
		м3								
11	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,73	10500		28665				
		м3								
12	Е6-1-20	Заделка участков между фундаментными балками	0,9	9001,45	311,32	8101	280	528	2,82	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				441	117,61	397	106	105	0,5744	1
13	E8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20,7	245,44	3,82	5081	79	948	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	773	30	118	0,007	–
14	E8-4-1									
		Горизонтальная гидроизоляция цементная стен	5	187,79	4,19	939	21	352	0,382	2
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	290	8	118	0,0076	–
	Раздел 3. Стены									
15	E7-16-1	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до 10 м2 в одноэтажных зданиях, высотой до 25 м	29	2559,06	1146,31	74213	33243	54079	5,63	163
		шт сборных конструкций								
				1010,25	321,75	29297	9331	140	1,2114	35
16	30-16-20	Панели плоские толщиной 30см	37,63	2930		110256				
		м2								
17	E6-16-4									
		Заделка участков между панелями стен бетоном	0,5	10705	184,92	5353	92	625	7,09	4
		м3								
				1120,5	69,86	560	35	105	0,3412	–
	Раздел 4. Перекрытия и кровля									
18	E7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	2	2290,18	410,76	4580	822	2211	3,69	7
		шт сборных конструкций								
				641,25	147,78	1283	296	140	0,6553	1
19	30-17-8	Многопустотные панели перекрытия	9	2410		21690				
		м2								
20	E12-14-1									
		Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	1,2	11864,79	207,16	14238	249	839	3,63	4
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	610	95	119	0,38	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е8-6-1	Кладка козырька	0,21	6923,24	335,84	1454	71	204	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	147	26	118	0,61	–
22	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,7	162,9	15,94	1906	186	565	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	405	70	119	0,0291	–
23	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	11,7	23,74	0,14	278	2	2	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	1	1	119	0,0003	–
24	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	11,76	1097,14	9,15	12902	108	683	0,263	3
		м2 кровли		45,45	3,42	534	40	119	0,0167	–
25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,005	95500		478				
		т								
		Раздел 5. Полы								
26	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,1	108,05	2,62	875	21	114	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	85	8	123	0,0048	–
27	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,81	7754,25	–	6281	–	565	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	459	–	123	–	–
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,1	211,5	9,95	1713	81	557	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	423	30	123	0,0182	–
29	Е9-53-3	Монтаж металлоконструкций для крепления оборудования	0,052	16367,84	681,42	851	35	693	95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций								
				14670	132,75	763	7	90	0,65	–
30	2-1-41	Мебталлоконструкции рамы	0,052	147100		7649				
		т								
		Раздел 6. Проемы и отделочные работы								
31	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,09	14806,01	1133,15	1333	102	1076	82,1	7
		т конструкций								
				12892,5	398,25	1160	36	90	1,95	–
32	2-2-1	Двери металлические	1	25100		25100				
		шт								
33	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	44,1	9,98	0,12	440	5	315	0,044	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	298	2	105	0,0002	–
		Раздел 7. Отмостка и крыльцо								
34	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	10,5	232,88	14,99	2445	157	160	0,0416	–
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	67	53	133	0,01827	–
35	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,05	8062,57	66,01	8466	69	244	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	206	26	105	0,1218	–
36	Е6-1-15	Устройство бетонного крыльца	0,3	8010,62	100,65	2403	30	58	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	44	11	105	0,1857	–
37	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,5	211,5	9,95	317	15	103	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	78	6	123	0,0182	–
		Всего прямые затраты				**392928**	**44400**			**246**
						42665	**13206**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				305862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы, тенге	74620
	- заработная плата, тенге	11193
	- трудоемкость, чел.-ч	37
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28053
	Всего	**495601**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**495601**
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**903481**
	- материалы, тенге	557586
	- сметная заработная плата, чел.-час	122258
	Налог(2%)	18070
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**921551**
	НДС(12%)	110586
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1032137**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(релакция 3.17.4.) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Кайнар

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №7

выполненных работ за август 2010г.

Покрытие

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонные дороги (S=96,0м2)								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	8.64	408.11 238.5	169.61 4.07	3526 2061	1465 35	2788 133	1.55 0.0136	13 –
2	31-1-5	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках *т*	21.6	27.1		585				
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	21.6	81.5 –	81.5 16.3	1760 –	1760 352	352 100	– 0.03423	– 1
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,толщ.слоя 400мм *м3 материала основания в плотном теле*	38.4	1803.48	48.06	69254	1846	1688	0.144	6

Программный комплекс АВС-4(релакция 3.17.4.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21.38	11.67	821	448	133	0.041	2
5	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	96	24.52	15.35	2354	1474	1404	0.0336	3
		м2 покрытия								
				5.94	5.06	570	486	133	0.01766	2
6	30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II	11.5	4510		51865				
		т								
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	96	24.52	15.35	2354	1474	1404	0.0336	3
		м2 покрытия								
				5.94	5.06	570	486	133	0.01766	2
8	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4.073	5970		24316				
		т								
		Всего прямые затраты				**156014**	**8019**			**25**
						4022	**1807**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				143973				
		Накладные расходы, тенге				7636				
		- заработная плата, тенге				1145				
		- трудоемкость, чел.-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9819				
		Всего				**173469**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**173469**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**316231**
	- материалы, тенге	262463
	- сметная заработная плата, чел.-чао	12714
	Налог(2%)	6325
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**322556**
	НДС(12%)	38707
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**361263**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекокого района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Адрес: с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области

Договор № 15 ст 05.03.2010г

Акт №5

выполненных работ за август 2010г

Ограждение (омета 2-4-4)

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Ворота								
1	Е7-25-5	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов с фундаментами *шт*	1	6586.9 2250	3879.35 1070.62	6587 2250	3879 1071	4649 140	13.4 3.9196	13 4
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0.42	18200		7644				
3	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные *м3*	0.816	18300		14933				
4	2-2-5	Ворота распашные ВР 6,0х2.55 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	166300		166300				
5	31-1-5	Погрузка изделий из железобетона,бетона.керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках *т*	5.04	152.8		770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	31-1-5	Разгрузка изделий из железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	5.04	140		706				
		т								
7	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 200 км,1 класс груза	5.04	983.5	983.5	4957	4957	991	–	–
		т		–	196.7	–	991	100	0.41307	2
8	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами свыше 200 км, за каждый 1км добавлять ,1 класс груза;расстояние перевозки 350км	5.04	590.1	590.1	2974	2974	595	–	–
		т		–	118.02	–	595	100	0.24784	1
		Раздел 5. Ограждение(смета2-4-4)								
9	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	60	631.39	376.53	37883	22592	24587	1.15	69
		м оград		186.75	105.95	11205	6357	140	0.397	24
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	3.21	18200		58422				
		м3								
11	30-21-26	Панели оград из тяжелого бетона класса В15	9.9	16800		166320				
		м3								
12	31-1-5	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	32.75	152.8		5004				
		т								
13	31-1-5	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	32.75	140		4585				
		т								
14	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 200 км, 1 класс груза	32.75	983.5	983.5	32210	32210	6442	–	–
		т		–	196.7	–	6442	100	0.41307	14
15	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами свыше 200 км за каждый 1км добавлять, 1 класс груза;расстояние перевозки 350км	32.75	590.1	590.1	19326	19326	3865	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
				–	118.02	–	3865	100	0.24784	8
		Всего прямые затраты				**528621**	**85938**			**82**
						13455	**19321**			**53**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				429229				
		Накладные расходы, тенге				41129				
		- заработная плата, тенге				6169				
		- трудоемкость, чел.-ч				21				
		Всего				**569750**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**569750**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1038654**				
		- материалы, тенге				782484				
		- сметная заработная плата, чел.-час				70997				
		Налог(2%)				20773				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1059427**				
		НДС(12%)				127131				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1186558**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 107 876 380 тенге
б)отчетный месяц 16 319 027 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь меся 2010 года		стоимость выполнен. работ за декабрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**32 329 914**	**нет**	**107 876 380**	**1,0**	**11 456 319**	**16 319 027**	

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.
ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и системы водоснабжения с.Кайнар

Адрес: с.Кайнар Раймбекского района

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №1

выполненных работ за декабрь010г

Наружные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
1	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	16	411.46	17.71	6583	283	4961	1.4	22
		задвижка или клапан		231.75	6.75	3708	108	130	0.03	–
2	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	3	242.08	6.95	726	21	571	0.88	3
		задвижка или клапан		144	2.25	432	7	130	0.01	–
3	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	4	1230.66	466.78	4923	1867	3580	3.04	12
		задвижка или клапан		513	175.5	2052	702	130	0.86	3
4	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	38	6480		246240				

		шт							
5	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	16	6480		103680			
		шт							
6	9-2-35	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	4	18200		72800			
		шт							
7	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500			
		шт							
8	Е6-11-8	Установка в колодцах гильз из стальных труб	0.707	70437.87	304.24	49800	215	7267	58	41
		т		9675	114.75	6840	81	105	0.56	–
9	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм kзпр=1,186;	294	2567.12	394.36	754733	115942	388223	3.64	1070
		врезка		867.26	148.5	254974	43659	130	0.73	215
		Раздел 4. технологическое оборудование								
10	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	10	572		5720				
		шт								
11	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	202		606				
		шт								
		Раздел 5. Снятие ошибочно взятых сумм								
12	Е22-41-1 (ДМ	Демонтаж сборных железобетонных элементов колодцаК=-1,000; kмат=0;	-2.32	1793.57	358.07	-4161	-831	-4737	8.86	-21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435.5	135.23	-3330	-314	130	2.061	-5

13	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=-1,000; *м3*	-8.61	18200		-156702				
14	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=-1,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	-1	111.98 60.3	0.07 0.02	-112 -60	– –	-63 105	0.369 0.0001	– –
15	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 мК=-1,000; *м оград*	-20	631.4 186.75	376.53 105.95	-12628 -3735	-7531 -2119	-8196 140	1.15 0.397	-23 -8
16	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=-1,000; *м3*	-1.06	18200		-19292				
17	30-21-26	Панели оград из тяжелого бетона класса В15К=-1,000; *м3*	-3.3	16800		-55440				
		Раздел 6. упущенные в смете работы								
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм *км трубопровода*	0.8825	58881.69 33075	25695.31 6813.45	51963 29189	22676 6013	45763 130	194 26.38	171 23
19	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм *10м*	88.25	6470		570978				
		Всего прямые затраты				**1630917** **290070**	**132642** **48137**			**1275** **228**

В том числе стоимость: материалов, тенге	1208204
Накладные расходы, тенге	437369
- заработная плата, тенге	65605
- трудоемкость, чел.-ч	219
Стоимость демонтируемых материалов	-679
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	124056
Всего	**2192342**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2192342**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3996639**
- материалы, тенге	2202556
- сметная заработная плата, чел.-час	736149
Налог(2%)	79933
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4076572**
НДС(12%)	489189
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4565761**
Минус сумма	109303
ВСЕГО к оплате:	**4 456 458**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и системы водоснабжения в с.Кайнар

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №2

выполненных работ за декабрь 2010г.

Покрытие

Составлен в уровне цен 2001 г.(

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Асфальтобетонные дороги (S=96,0м2)										
1	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	5.197	5970		31026				
2	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 kзпр=3; *м2 покрытия*	96	0.04 0.02	– –	4 2	– –	3 133	– –	– –
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.слоя 150мм ktpp=1,5; kзпр=1,5; kмат=1,5; *м3 материала основания в плотном теле*	1344.52	1803.48 21,38	73,75 11.67	2424825 28746	99163 15689	59099 133	0,14 0.04	194 55

Всего прямые затраты	**2455855**	**99163**	**194**
	28748	**15689**	**55**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2348106		
Накладные расходы, тенге	78221		
- заработная плата, тенге	11733		
- трудоемкость, чел.-ч	39		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	152044		
Всего	**2686120**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2686120**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4896796**		
- материалы, тенге	4280597		
- сметная заработная плата, чел.-час	128605		
Налог(2%)	97936		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4994732**		
НДС(12%)	599368		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5594100**		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода с.Кайнар Райымбекского района

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик:ТОО "Карасай курылыс"

Акт №3

выполненных работ за декабрь 2010г.

Силовое электрооборудование и внутреееее электроосвещение

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Щиты распределительные								
1	Ц8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	3	1054.6 416	39.6 6.8	3164 1248	119 20	1205 95	2 0.04	6 –
2	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	1	888.3	23.3	888	23	343	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				356	4.5	356	5	95	0.03	–
3	75-6-13	Щит распределительный ЩР-1 типаЯ 5111-3774УХЛ4 ,номинальный ток 50а,предел регулирования тока теплового реле 42,5-57,5А.номинальный ток расцепления авт.выкл.63А *шт*	1	33200		33200				
4	75-6-48	Щит распределительный ЩУ-1 типа ВРУ-1-41-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 *шт*	1	76600		76600				
5	75-6-54	Щит распределительный ЩР-2 типа ВРУ-1-49-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 *шт*	1	75600		75600				
6	75-6-32	Ящик управления однофидерный 1ЩУП типа РУС М 5130-3274 ,номинальный ток 16А,предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0А,номинальный ток расцепления авт.выкл.31,5А *шт*	1	41300		41300				
		Раздел 2. Низковольтная аппаратура до 1000В								
7	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228.8	13.2	229	13	197	1	1
				205	2.3	205	2	95	0.01	–
8	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				
9	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	4	763.4	5.4	3054	22	2388	2	8
				626	2.3	2504	9	95	0.01	–
10	13-2-35	Печи электрические ПЭТ-4 *шт*	4	19700		78800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Светотехническое оборудование								
11	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313	131	2191	917	1037	0.75	5
		шт		119	36.9	833	258	95	0.21	2
12	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	6	157		942				
		шт								
13	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	6	24		144				
		шт								
14	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ1	1	365		365				
		шт								
15	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	1	39		39				
		шт								
16	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
17	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40	1	19		19				
		шт								
		Раздел 4. Провода и кабели								
18	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	275	175.2	75.7	48180	20818	24375	0.44	121
		м		72.7	20.6	19993	5665	95	0.12	33
19	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0.039	52100		2032				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0.1	60500		6050				
		1000м								
21	16-1-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2.5мм2	0.046	44700		2056				
		1000м								
22	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16 мм2	0.09	25600		2304				
		1000м								
		Раздел 5. Электроустановочные изделия								
23	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0.36	1
		шт								
				58.5	0.2	176	1	95		–
24	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
		шт								
25	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0.9	330	5	284	0.33	2
		шт								
				49.7	0.2	298	1	95		–
26	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
		шт								
27	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0.009	16300		147				
		1000шт								
28	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	8	509		4072				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	30	34.2	1.2	1026	36	667	0.14	4
		м		23.2	0.2	696	6	95		–
30	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777		2331				
		10м								
31	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88.9	3.1	1333	47	402	0.16	2
		м		27.9	0.3	418	5	95		–
32	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0.0122	101200		1231				
		т								
33	99-1-1	Огнетушитель ОП-5	1	4887.78		4888				
		шт								
		Раздел 6. Контроль и сигнализация								
34	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор датчик-реле	1	2062.7	1.6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
35	99-2-2	датчик-реле уровня РОС 301 УХЛ-2-0,60	1	6982.54		6983				
		шт								
36	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	50	175.2	75.7	8760	3785	4432	0.44	22
		м		72.7	20.6	3635	1030	95	0.12	6
37	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0.05	59400		2970				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц8-545-1	Коробка клемная	2	843.5	19.5	1687	39	915	3	6
		шт								
				479	2.3	958	5	95	0.01	–
39	18-3-46									
		Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500		7000				
		шт								
40	Ц8-472-9									
		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	3	93.5	3.1	281	9	93	0.18	1
		м								
				32.4	0.3	97	1	95	0.002	–
41	1-1-871									
		Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0.0028	60200		169				
		т								
		Всего прямые затраты				**429427**	**25838**			**192**
						33400	**7008**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				143490				
		оборудования, тенге				226700				
		Накладные расходы, тенге				38289				
		- заработная плата, тенге				5743				
		- трудоемкость, чел.-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14461				
		Всего				**482177**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**482177**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				879009				
		- материалы, тенге				261582				
		- оборудование, тенге				413274				
		- сметная заработная плата, чел.-час				84133				
		Налог(2%)				17580				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				896589				
		НДС(12%)				107591				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				1004180				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар

Адрес: с.Кайнар райымбекского района Алматинской области

Акт

выполненных работ за декабрь 2010г

Наружные сети электроснабжения

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Электроснабжение										
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	53	218.93	–	11603	–	13111	1.54	82
		м3 грунта		218.93	–	11603	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	35.3	134.1	–	4734	–	5349	0.972	34
		м3 грунта		134.1	–	4734	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17.7	134.1	–	2374	–	2683	0.972	17
		м3 грунта		134.1	–	2374	–	113	–	–
4	30-8-92	Песок природный	17.7	1370		24249				
		м3								

5	31-1-5	Погрузка излишнего грунта при автомобильных перевозках *т*	34.52	30		1036				
6	31-1-5	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 5км *т*	34.52	45		1553				
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	17.7	3.78	3.24	67	57	27	0.00332	–
				0.48	1.12	8	20	97	0.00371	–
		Раздел 2. Кабельные линии								
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	329	36.7	27.8	12074	9146	4907	0.06	20
				8.8	6.9	2895	2270	95	0.04	13
9	Ц8-145-9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 30 кг *м кабеля*	329	69.9	31.7	22997	10429	12409	0.2	66
				32.2	7.5	10594	2468	95	0.044	14
10	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 *1000м*	0.23	205600		47288				
11	16-1-521	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 *1000м*	0.156	331300		51683				
12	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	329	32.4	23.7	10660	7797	4532	0.06	20
				8.6	5.9	2829	1941	95	0.034	11
13	Ц8-177-1	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая *комплект (3 фазы)*	8	10870	201	86960	1608	23448	15	120
				3038	47.3	24304	378	95	0.276	2

14	16-10-41	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКВТ-1(10-25)	4	4170		16680			
		комплект							
15	16-10-42	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКВТ-1-(25-50)	4	4760		19040			
		комплект							
16	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008.7	32.7	1009	33	424	2	2
		шт		441	4.5	441	5	95	0.026	–
17	18-1-73	Выключатели автоматические	1	7600		7600				
		шт								
	Раздел 3.	**прокладка кабелей в траншеи**								
18	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	570	218.93	–	124790	–	141013	1.54	878
		м3 грунта		218.93	–	124790	–	113	–	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	560	134.1	–	75096	–	84858	0.972	544
		м3 грунта		134.1	–	75096	–	113	–	–
20	30-8-92	Песок природный	43.04	1370		58965				
		м3								
21	31-1-5	Погрузка излишнего грунта при автомобильных перевозках	150	30		4500				
		т								
22	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	29	3.78	3.24	110	94	45	0.00332	–
		м3 грунта		0.48	1.12	14	32	97	0.00371	–
23	Ц8-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**633**	**36.7**	**27.8**	**23231**	**17597**	**9441**	**0.06**	**38**

		м кабеля							
				8.8	6.9	5570	4368	95	0.04	25
24	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	633	11.2	7.9	7090	5001	3187	0.02	13
		м кабеля								
				3.3	2	2089	1266	95	0.011	7
25	Ц8-145-9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 30 кг	1266	69.9	31.7	88493	40132	47747	0.2	253
		м кабеля								
				32.2	7.5	40765	9495	95	0.044	56
26	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0.633	205600		130145				
		1000м								
27	16-1-520	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0.633	279400		176860				
		1000м								
28	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	633	32.4	23.7	20509	15002	8720	0.06	38
		м кабеля								
				8.6	5.9	5444	3735	95	0.034	22
29	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	633	18.8	14.2	11900	8989	4812	0.03	19
		м кабеля								
				4.5	3.5	2849	2216	95	0.021	13
30	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	3.34	13700		45758				
		1000шт								
31	Ц8-177-1									
		Муфта для кабеля напряжением 25 кВ концевая	6	10870	201	65220	1206	17586	15	90
		комплект (3 фазы)								
				3038	47.3	18228	284	95	0.276	2

32	16-10-41	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х16-25	6	4170		25020			
		комплект							
33	16-10-42	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х35-50	6	4760		28560			
		комплект							
34	Ц8-177-12	Муфта для силового контрольного кабеля	8	81890	37560	655120	300480	290700	174	1392
		шт		32400	5850	259200	46800	95	34.19	274
35	16-10-37	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	8	3270		26160			
		комплект							
36	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008.7	32.7	2017	65	846	2	4
		шт		441	4.5	882	9	95	0.026	–
37	18-1-73	Выключатели автоматические	2	7600		15200				
		шт								
		Раздел 5. Наружное освещение								
38	Ц8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1514.6	39.6	1515	40	391	2	2
		шт		405	6.8	405	7	95	0.039	–
39	75-6-12	Ящики управления ЯУО 9602-3474 УХЛ4 типа Я5111-3474 УХЛ4,номинальный ток 25А,предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0А	1	36900		36900				

		шт							
	Раздел 6. Светотехническое оборудование								
40	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	2	1745.38	1411.25	3491	2823	1203	2.01	4
		светильник		333	239.85	666	480	105	0.81	2
41	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	2	9380		18760				
		шт								
42	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-250-2	2	3580		7160				
		шт								
43	Е33-3-1	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 1	2	567.19	492.94	1134	986	420	0.47	1
		котлован		74.25	125.69	149	251	105	0.49	1
44	Е33-11-1	Установка металлических трубчатых опор массой до 2 т	0.9	11551.28	7151.4	10396	6436	5541	26	23
		т		4342.5	1521.12	3908	1369	105	5.9	5
45	2-1-246	Опоры металлические от 2-4,5-1.5	0.9	162200		145980				
		т								
46	4-1-55	Кронштейны для светильников К1,К-1,5-1,5-0,18	4	530		2120				
		т								
47	Ц8-599-10	Щиток вводной	2	1233.6	54.6	2467	109	1168	3	6
		шт		610	4.5	1220	9	95	0.026	–
48	18-3-158	Щиток вводной,тип ТВ-1	2	18600		37200				
		шт								
49	Е33-108-2	Подвеска проводов и кабелей вручную	0.07	5096.44	752.81	357	53	324	24.4	2
		км линии		4140	276.75	290	19	105	1.35	–
50	16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0.03	53300		1599				
		1000м								

51 16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0.03	53300		1599				
	1000м								
52 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0.04	9230		369				
	1000м								
53 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	34.2	1.2	1368	48	889	0.14	6
	м		23.2	0.2	928	8	95	0.001	–
54 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	0.4	777		311				
	10м								
55 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	4	777		3108				
	10м								
56 Е33-6-1	Устройство монолитных железобетонных фундаментов, из бетона класса В7,5 приготавливаемого на строительной площадке	1	7780.41	1136.2	7780	1136	1308	5.53	6
	м3		915.75	329.84	916	330	105	1.45	1
	Всего прямые затраты				**2189965**	**429267**			**3680**
					603191	**77760**			**448**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1120606				
	оборудования, тенге				36900				
	Накладные расходы, тенге				687089				
	- заработная плата, тенге				103063				
	- трудоемкость, чел.-ч				344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170409				
	Всего				**3047463**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3047463
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	5555525
- материалы, тенге	2042865
- оборудование, тенге	67269
- сметная заработная плата, чел.-час	1429258
Налог(2%)	111111
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	5666636
НДС(12%)	679996
Всего по акту с учетом НДС(12%)	6346632
Минус сумма	1082343
Всего к оплате:	**5 264 289**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар

Адрес: с.Кайнар райымбекского района Алматинской области

Акт

выполненных работ за декабрь 2010г

Наружные сети электроснабжения

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электроснабжение								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепплений с откосами в грунтах 2 группы	53	218.93	–	11603	–	13111	1.54	82
		м3 грунта		218.93	–	11603	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	35.3	134.1	–	4734	–	5349	0.972	34
		м3 грунта		134.1	–	4734	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17.7	134.1	–	2374	–	2683	0.972	17
		м3 грунта		134.1	–	2374	–	113	–	–
4	30-8-92	**Песок природный**	17.7	1370		24249				
		м3								

5	31-1-5	Погрузка излишнего грунта при автомобильных перевозках *т*	34.52	30		1036			
6	31-1-5	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 5км *т*	34.52	45		1553			
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	17.7	3.78	3.24	67	57	27	0.00332	–
				0.48	1.12	8	20	97	0.00371	–

Раздел 2. Кабельные линии

8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	329	36.7	27.8	12074	9146	4907	0.06	20
				8.8	6.9	2895	2270	95	0.04	13
9	Ц8-145-9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 30 кг *м кабеля*	329	69.9	31.7	22997	10429	12409	0.2	66
				32.2	7.5	10594	2468	95	0.044	14
10	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 *1000м*	0.23	205600		47288				
11	16-1-521	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 *1000м*	0.156	331300		51683				
12	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	329	32.4	23.7	10660	7797	4532	0.06	20
				8.6	5.9	2829	1941	95	0.034	11
13	Ц8-177-1	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая *комплект (3 фазы)*	8	10870	201	86960	1608	23448	15	120
				3038	**47.3**	**24304**	**378**	**95**	**0.276**	**2**

14	16-10-41	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКВТ-1(10-25) *комплект*	4	4170		16680				
15	16-10-42	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКВТ-1-(25-50) *комплект*	4	4760		19040				
16	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А *шт*	1	1008.7	32.7	1009	33	424	2	2
				441	4.5	441	5	95	0.026	–
17	18-1-73	Выключатели автоматические *шт*	1	7600		7600				
	Раздел 3.	**прокладка кабелей в траншеи**								
18	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	570	218.93	–	124790	–	141013	1.54	878
				218.93	–	124790	–	113	–	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	560	134.1	–	75096	–	84858	0.972	544
				134.1	–	75096	–	113	–	–
20	30-8-92	Песок природный *м3*	43.04	1370		58965				
21	31-1-5	Погрузка излишнего грунта при автомобильных перевозках *т*	150	30		4500				
22	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	29	3.78	3.24	110	94	45	0.00332	–
				0.48	1.12	14	32	97	0.00371	–
23	Ц8-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	633	36.7	27.8	23231	17597	9441	0.06	38

		м кабеля							
				8.8	6.9	5570	4368	95	0.04	25
24	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	633	11.2	7.9	7090	5001	3187	0.02	13
		м кабеля							
				3.3	2	2089	1266	95	0.011	7
25	Ц8-145-9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 30 кг	1266 ✓	69.9	31.7	88493	40132	47747	0.2	253
		м кабеля							
				32.2	7.5	40765	9495	95	0.044	56
26	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0.633 ✓	205600		130145				
		1000м							
27	16-1-520	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0.633 ✓	279400		176860				
		1000м							
28	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	633	32.4	23.7	20509	15002	8720	0.06	38
		м кабеля							
				8.6	5.9	5444	3735	95	0.034	22
29	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	633	18.8	14.2	11900	8989	4812	0.03	19
		м кабеля							
				4.5	3.5	2849	2216	95	0.021	13
30	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	3.34	13700		45758				
		1000шт							
31	Ц8-177-1	Муфта для кабеля напряжением 25 кВ концевая	6	10870	201	65220	1206	17586	15	90
		комплект (3 фазы)							
				3038	47.3	18228	284	95	0.276	2

32 16-10-41	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х16-25	6	4170		25020				
	комплект								
33 16-10-42	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х35-50	6	4760		28560				
	комплект								
34 Ц8-177-12	Муфта для силового контрольного кабеля	8	81890	37560	655120	300480	290700	174	1392
	шт		32400	5850	259200	46800	95	34.19	274
35 16-10-37	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	8	3270		26160				
	комплект								
36 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008.7	32.7	2017	65	846	2	4
	шт		441	4.5	882	9	95	0.026	–
37 18-1-73	Выключатели автоматические	2	7600		15200				
	шт								

Раздел 5. Наружное освещение

38 Ц8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1514.6	39.6	1515	40	391	2	2
	шт		405	6.8	405	7	95	0.039	–
39 75-6-12	**Ящики управления ЯУО 9602-3474 УХЛ4 типа Я5111-3474 УХЛ4,номинальный ток 25А,предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0А**	1	36900		36900				

		шт							
	Раздел 6. Светотехническое оборудование								
40	Е33-115-2 Установка светильников с люминесцентными лампами	2	1745.38	1411.25	3491	2823	1203	2.01	4
	светильник		333	239.85	666	480	105	0.81	2
41	17-3-10 Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	2	9380		18760				
	шт								
42	17-6-96 Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-250-2	2	3580		7160				
	шт								
43	Е33-3-1 Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 1	2	567.19	492.94	1134	986	420	0.47	1
	котлован		74.25	125.69	149	251	105	0.49	1
44	Е33-11-1 Установка металлических трубчатых опор массой до 2 т	0.9	11551.28	7151.4	10396	6436	5541	26	23
	т		4342.5	1521.12	3908	1369	105	5.9	5
45	2-1-246 Опоры металлические от 2-4,5-1.5	0.9	162200		145980				
	т								
46	4-1-55 Кронштейны для светильников.К1,К-1,5-1,5-0,18	4	530		2120				
	т								
47	Ц8-599-10 Щиток вводной	2	1233.6	54.6	2467	109	1168	3	6
	шт		610	4.5	1220	9	95	0.026	–
48	18-3-158 Щиток вводной,тип ТВ-1	2	18600		37200				
	шт								
49	Е33-108-2 Подвеска проводов и кабелей вручную	0.07	5096.44	752.81	357	53	324	24.4	2
	км линии		4140	276.75	290	19	105	1.35	–
50	16-1-165 Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0.03	53300		1599				
	1000м								

51 16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0.03	53300		1599				
	1000м								
52 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0.04	9230		369				
	1000м								
53 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	34.2	1.2	1368	48	889	0.14	6
	м		23.2	0.2	928	8	95	0.001	–
54 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	0.4	777		311				
	10м								
55 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	4	777		3108				
	10м								
56 Е33-6-1	Устройство монолитных железобетонных фундаментов, из бетона класса В7,5 приготавливаемого на строительной площадке	1	7780.41	1136.2	7780	1136	1308	5.53	6
	м3		915.75	329.84	916	330	105	1.45	1
	Всего прямые затраты				**2189965**	**429267**			**3680**
					603191	**77760**			**448**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1120606				
	оборудования, тенге				36900				
	Накладные расходы, тенге				687089				
	- заработная плата, тенге				103063				
	- трудоемкость, чел.-ч				344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170409				
	Всего				**3047463**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3047463
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	5555525
- материалы, тенге	2042865
- оборудование, тенге	67269
- сметная заработная плата, чел.-час	1429258
Налог(2%)	111111
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	5666636
НДС(12%)	679996
Всего по акту с учетом НДС(12%)	6346632
Минус сумма	1082343
Всего к оплате:	**5 264 289**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО «Алатау Сапа Курылыс» ЖШС * ФОРМА № 2 ИШІН

Наименование строительства и его адрес:**"Реконотрукция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 57 029 999 тенге
б)отчетный месяц 39 741 428 тенге

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ85722S000000149341
БИК CASPKZKA
Филиал АО"Kaspi bank"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2010 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**17 108 999**	**15 220 915**	**57 029 999**	**1,0**	**27 819 000**	**39 741 428**	**50 846 381**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Адрес: с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области

Договор № 15 от 05.03.2010г

Акт №3

выполненных работ за июнь-июль 2010г

Ограждение по насосной станции 1 подъема №1

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждение по насосной станции 1 подъема №1								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	40	631.4	376.53	25256	15061	16391	1.15	46
		м оград		186.75	105.95	7470	4238	140	0.397	16
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	2.1	18200		38220				
		м3								
3	30-21-26	Панели оград из тяжелого бетона класса В15	4.1	16800		68880				
		м3								
4	31-1-5	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильный перевозках	21.7	152.8		3316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	31-1-5	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т приавтомобильных перевозках	21.7	140		3038				
		т								
6	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 200 км, 1 класс груза	21.7	983.5	983.5	21342	21342	4268	–	–
		т		–	196.7	–	4268	100	0.41307	9
7	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами н(работающими вне карьеров),расстояние перевозки свыше 200км, 1 класс груза:расстояние перевозки-350км	21.7	590.1	590.1	12805	12805	2561	–	–
		т		–	118.02	–	2561	100	0.24784	5
8	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	460	10.93	10.93	5028	5028	1584	–	–
		м3 грунта		–	3.55	–	1633	97	0.0136	6
9	Е1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении□ 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м:перемещение грунта до 50м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	460	33.12	33.12	15235	15235	4797	–	–
		м3 грунта		–	10.75	–	4945	97	0.0412	19
		Раздел 2. Ограждение по насосной станции 2го подъема №2								
10	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	40	631.4	376.53	25256	15061	16391	1.15	46
		м оград		186.75	105.95	7470	4238	140	0.397	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	31-1-5	Погрузка изделий из сбеоного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	21.7	152.8		3316				
		т								
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные,с овальной плоскостью и круглые плоские,ребристые(башмаки оград)	10.71	18200		194922				
		м3								
13	30-21-26	Панели оград из тяжелого бетона класса В15	4.1	16800		68880				
		м3								
14	31-1-5	Разгрузка изделий из сборного железобетона.бетона.керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	21.7	140		3038				
		т								
15	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 200 км, 1 класс груза	21.7	983.5	983.5	21342	21342	4268	–	–
		т		–	196.7	–	4268	100	0.41307	9
16	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1км добавлять, 1 класс груза:расстояние перевозки-350км	21.7	590.1	590.1	12805	12805	2561	–	–
		т		–	118.02	–	2561	100	0.24784	5
		Раздел 3. Ворота по станции №1								
17	Е7-25-5	Устройство распашных ворот с установкой столбов с фундаментами	1	6586.9	3879.35	6587	3879	4649	13.4	13
		шт		2250	1070.62	2250	1071	140	3.9196	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 ((башмаки под стойки ворот)	0.42	18200		7644				
		м3								
19	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0.816	18300		14933				
		м3								
20	2-2-5	Ворота распашные ВР 6х2,55 огрунтованные и окрашенные	1	166300		166300				
		шт								
21	31-1-5	Погрузка изделий из железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	5.04	152.8		770				
		т								
22	31-1-5	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	5.04	140		706				
		т								
23	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 200км, 1 класс груза	5.04	983.5	983.5	4957	4957	991	–	–
		т		–	196.7	–	991	100	0.41307	2
24	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами свыше 200км, за каждый 1км добавлять,1 класс груза;расстояние перевозки 350км	5.04	590.1	590.1	2974	2974	595	–	–
		т		–	118.02	–	595	100	0.24784	1
		Раздел 4. Ворота по станции №2								
25	Е7-25-5	Устройство распашных ворот с устансвкой железобетонных столбов с фундаментами	1	6586.9	3879.35	6587	3879	4649	13.4	13
		шт		2250	1070.62	2250	1071	140	3.9196	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0.42	18200		7644				
		м3								
27	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0.816	18300		14933				
		м3								
28	2-2-5	Ворота распашные ВР 6,0х2.55 огрунтованные и окрашенные	1	166300		166300				
		шт								
29	31-1-5	Погрузка изделий из железобетона,бетона.керамзитобетона маосой до 5т при автомобильных перевозках	5.04	152.8		770				
		т								
30	31-1-5	Разгрузка изделий из железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	5.04	140		706				
		т								
31	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 200 км,1 класс груза	5.04	983.5	983.5	4957	4957	991	–	–
		т		–	196.7	–	991	100	0.41307	2
32	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами свыше 200 км, за каждый 1км добавлять ,1 класс груза;расстояние перевозки 350км	5.04	590.1	590.1	2974	2974	595	–	–
		т		–	118.02	–	595	100	0.24784	1
		Раздел 5. Ограждение(смета2-4-4)								
33	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	180	631.39	376.53	113650	67775	73760	1.15	207
		м оград		186.75	105.95	33615	19071	140	0.397	71

Программный комплекс АВС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (башмаки оград)	9.6	18200		174720				
		м3								
35	30-21-26	Панели оград из тяжелого бетона клаоса В15	29.7	16800		498960				
		м3								
36	31-1-5	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	98.25	152.8		15013				
		т								
37	31-1-5	Разгрузка изделий из железобетона,бетона,керамзитобетона маосой до 5т при автомобильных перевозках	98.25	140		13755				
		т								
38	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 200 км, 1 класс груза	98.25	983.5	983.5	96629	96629	19326	–	–
		т		–	196.7	–	19326	100	0.41307	41
39	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами свыше 200 км за каждый 1км добавлять, 1 класс груза;расстояние перевозки 350км	98.25	590.1	590.1	57977	57977	11595	–	–
		т		–	118.02	–	11595	100	0.24784	24
		Всего прямые затраты				**1903125**	**364680**			**325**
						53055	**84018**			**235**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1485390				
		Накладные расходы, тенге				169972				
		- заработная плата, тенге				25496				
		- трудоемкость, чел.-ч				85				
		Всего				**2073097**				

Программный комплекс АВС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2073097**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3779256**				
		- материалы, тенге				2707866				
		- сметная заработная плата, чел.-час				296363				
		Налог(2%)				75585				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3854841**				
		НДС(12%)				462581				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**4317422**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбексого района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №1

выполненных работ за июнь-июль 2010г

Наружные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	11529.85	46.51	44.35	536253	511349	214619	0.015	173
				2.16	17.03	24904	196353	97	0.0688	793
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную тпосле механизированной разработки kзпр=1,2; *м3 грунта*	686	467.1	–	320431	–	362087	2.48	1701
				467.1	–	320431	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1040	134.1	–	139464	–	157594	0.972	1011
				134.1	–	139464	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	28711	6.48	6.48	186047	186047	58484	–	–
		м3 грунта		–	2.1	–	60293	97	0.00806	231
5	E1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	28711	3.2	3.2	91875	91875	28963	–	–
		м3 грунта		–	1.04	–	29859	97	0.00398	114
6	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28711	21.55	4.52	618722	129774	474280	0.108	3101
		м3 уплотненного грунта		17.03	–	488948	–	97	–	–
7	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	28711	14.12	12	405399	344532	121703	0.0122	350
		м3 уплотненного грунта		1.62	2.75	46512	78955	97	0.0122	350
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
8	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	725	1813.2	152.52	1314570	110577	198708	1.02	740
		м3 основания		153.68	57.15	111418	41434	130	0.279	202
9	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	7	58881.69	25695.31	412172	179867	362985	194	1358
		км трубопровода		33075	6813.45	231525	47694	130	26.38	185
10	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0.287	47611.09	17877.09	13664	5131	12835	173	50
		км трубопровода		29700	4698.68	8524	1349	130	18.1	5
11	E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0.187	51202.26	20326.01	9575	3801	8795	179	33
		км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				30825	5353.43	5764	1001	130	20.64	4
12	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1055.34	6470		6828050				
		10м								
13	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	28.99	1420		41166				
		10м								
14	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	18.89	2590		48925				
		10м								
15	8-10-80	Отводы электросварные(ПНД) на Ру 10 МПа из стали марки 20	22	482		10604				
		шт								
16	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	38	6480		246240				
		шт								
17	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм(тройники и крестовины)	0.71	107786.81	398.18	76529	283	6370	42.1	30
		т фасонных частей								
				6750	150.75	4793	107	130	0.74	1
		Раздел 3. Колодцы								
18	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам.1500 и 2000мм)	66	28133.16	1879.87	1856789	124071	169363	8.86	585
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435.5	538.43	94743	35536	130	2.061	136
19	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	131	5490		719190				
		шт								
20	Е7-20-1	Установка стальных соединительных элементов для колодцев	3.5	132108.57	2434.57	462380	8521	161064	170	595
		т стальных элементов								
				31950	920.25	111825	3221	140	4.49	16
21	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров(бетон В15)	5.272	10008.35	95.97	52764	506	4473	4.9	26

Программный комплекс АВС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771.75	36.25	4069	191	105	0.1771	1
		Всего прямые затраты				**14390809**	**1696334**			**9753**
						1592920	**495993**			**2038**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11101556				
		Накладные расходы, тенге				2342323				
		- заработная плата, тенге				351348				
		- трудоемкость, чел.-ч				1171				
		Всего				**16733132**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16733132**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**30504494**				
		- материалы, тенге				20238137				
		- сметная заработная плата, чел.-час				4448596				
		Налог(2%)				610090				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**31114584**				
		НДС(12%)				3733751				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**34 848 334**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» ФОРМА № 2 ҮШІН

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Адрес: с.Кайнар райымбекского района Алматинской области

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №4

выполненных работ за июнь-июль 2010г

Резервуар цилиндрический для воды емкостью 100м3

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Земляные работы								
1	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	346	6.48	6.48	2242	2242	705	–	–
		м3 грунта		–	2.1	–	727	97	0.00806	3
2	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	346	3.2	3.2	1107	1107	349	–	–
		м3 грунта		–	1.04	–	360	97	0.00398	1
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	80	33.67	32.1	2694	2568	1079	0.0109	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				1.57	12.33	126	986	97	0.0498	4
4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	231	9.24	9.24	2134	2134	672	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	693	97	0.0115	3
5	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	231	7.91	7.91	1827	1827	576	–	–
		м3 грунта								
				–	2.57	–	594	97	0.00984	2
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	346	21.55	4.52	7456	1564	5715	0.108	37
		м3 уплотненного грунта								
				17.03	–	5892	–	97	–	–
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	346	14.12	12	4886	4152	1468	0.0122	4
		м3 уплотненного грунта								
				1.62	2.75	561	952	97	0.0122	4
		Раздел 3. Бетонные и ж/б конструкции								
8	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками(набетонка,бетон В7,5)	1.91	8719.48	–	16654	–	1332	3.66	7
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1083	–	123	–	–
9	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (кольца для колодцев) массой до 0,5 т	1	352.47	24.15	352	24	253	1.03	1
		шт сборных конструкций								
				171.9	8.83	172	9	140	0.0405	–
10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1.2	6230		7476				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е6-1-15	Обетонирование камер на покрытии лестниц бетоном В15	0.5	8530.82	100.65	4265	50	97	0.97	–
		м3		146.25	38.03	73	19	105	0.1857	–
		Раздел 4. Металлоконструкции								
12	Е9-29-1	Монтаж лестниц	0.064	13711.46	5475.86	878	350	380	28.9	2
		т конструкций		5040	1552.87	323	99	90	5.46	–
13	2-1-267	лестницы металлические	0.064	133700		8557				
		т								
14	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для камер	0.32	14806.01	1133.15	4738	363	3828	82.1	26
		т конструкций		12892.5	398.25	4126	127	90	1.95	1
15	2-1-227	Лазы и люки круглые для резервуаров	0.32	247800		79296				
		т								
		Раздел 5. Изоляционные и отделочные работы								
16	Е15-61-4	штукатурка резервуара цементным раствором по камню и бетону	69	292.46	4.07	20180	281	10161	0.75	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		139.28	0.97	9610	67	105	0.0517	4
17	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей резервуара из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	69	210.69	3.93	14538	271	7506	0.5535	38
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	7046	103	105	0.00729	1
18	Е13-13-1	Первый слой водонепроницаемого покрытия "MASTERSEAL 525"	69	8.48	0.07	585	5	501	0.0413	3
		м2		8.06	0.02	556	1	90	0.0001	–
19	Е13-13-2	Последующий слой водонепроницаемого покрытия "MASTERSEAL 525"-второй слой	69	8.16	0.05	563	3	501	0.0413	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8.06	0.02	556	1	90	0.0001	–
20	Е13-13-2	Последующий слой водонепроницаемого покрытия "MASTERSEAL -525"-третий слой	69	8.16	0.05	563	3	501	0.0413	3
		м2								
				8.06	0.02	556	1	90	0.0001	–
21	99-1-3	Водонепроницаемое покрытиу "MASTERSEAL-525",компонент А(из расчета 3,5кг х69 =241,5кг)	7	1457.01		10199				
		мешок								
22	99-1-3Прайс	Водонепроницаемое покрытиу "MASTERSEAL-525",компонент В (из расчета 3,5кг х69 =241,5кг)	10	3580.78		35808				
		бидон								
23	Е15-172-4	Масляная окраска металлоконструкций лестниц,люков,лазов за 2 раза	11	159.71	0.07	1757	1	1247	0.646	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0.02	1188	–	105	0.0001	–
24	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	94	24.6	0.69	2312	65	1181	0.0787	7
		м3 емкости								
				11.7	0.27	1100	25	105	0.0013	–
25	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	94	52.65	0.22	4949	21	2353	0.165	16
		м3 емкости								
				23.76	0.09	2233	8	105	0.0004	–
		Всего прямые затраты				**236016**	**17031**			**207**
						35201	**4772**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				183784				
		Накладные расходы, тенге				40405				
		- заработная плата, тенге				6061				
		- трудоемкость, чел.-ч				20				
		Всего				**276421**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**276421**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**503915**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				335038				
		- сметная заработная плата, чел.-час				83920				
		Налог(2%)				10078				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**513993**				
		НДС(12%)				61679				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**575672**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области с.л

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Ограждение водозаборного узла

Договор № 13 от 24.02.2010г.

Акт №5

выполненных работ за июнь-июль 2010г

Колодцы внутриплощадочной сети

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Круглые колодцы-4шт										
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного оонования под мокрые колодца *м3 основания*	1.9	2530.27 123.75	100.89 38.25	4808 235	192 73	363 118	0.85 0.18	2 –
2	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	8.67	12833.42 1435.5	1879.87 538.43	111266 12446	16298 4668	22248 130	8.86 2.061	77 18
3	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	3.4	23700		80580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1.8	3870		6966				
		м								
5	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	4.5	7920		35640				
		м								
6	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	4.5	2900		13050				
		м								
7	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0.6	4257		2554				
		м								
8	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1.8	8712		15682				
		м								
9	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,3м (ГОСТ 8020-90)	0.9	4562.5		4106				
		м								
10	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-ЦО-1	7	784		5488				
		шт								
11	2-1-237	Стремянка	0.0884	154400		13649				
		т								
12	1-1-774	Скобы ходовые	40.8	129		5263				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	3600		14400				
		шт								
14	Е7-20-3									
		Установка стальных соединительных элементов МС	0.1426	175710.1	1826.1	25056	260	1756	42.7	6
		т стальных элементов								
				8100	690.75	1155	99	140	3.37	–
15	Е15-179-6									
		окраска кузбасским лаком стремянок и ходовых скоб	7.11	90.86	–	646	–	618	0.517	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				82.8	–	589	–	105	–	–
16	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	39.4	245.44	3.82	9670	151	1804	0.212	8
		м2 поверхности								
				37.35	1.44	1472	57	118	0.007	–
17	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки, толщиной 10 см	36	232.39	36.82	8366	1326	5567	0.624	22
		м2 подзоров и отмосток								
				103.28	13.01	3718	468	133	0.0635	2
		Раздел 2. Колодец ВК прямоугольный								
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.42	7940.17	66.01	11275	94	329	1.35	2
		м3								
				195.75	24.93	278	35	105	0.1218	–
19	Е22-43-2									
		Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	14.12	11695.79	641.34	165145	9056	67226	18.6	263
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				3420	242.33	48290	3422	130	1.183	17
20	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1.52	24200		36784				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1.08	18200		19656				
		м3								
22	30-18-41									
		Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	1820		1820				
		шт								
23	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	3600		3600				
		шт								
24	2-1-222	Стремянка	0.0535	151200		8089				
		т								
25	Е6-55-1	Установка арматурных сеток в стенах	0.1199	4781.15	475.4	573	57	537	28.29	3
		т								
				4137.75	128.67	496	15	105	0.49	–
26	4-1-88									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0.1199	79200		9496				
		т								
27	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	41	245.44	3.82	10063	157	1876	0.212	9
		м2 поверхности								
				37.35	1.44	1531	59	118	0.007	–
28	Е15-179-6	Окраска стремянки кузбасским лаком	2.94	90.86	–	267	–	255	0.517	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				82.8	–	243	–	105	–	–
29	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки толщиной 10 см	9	232.46	36.82	2092	331	1393	0.624	6
		м2 подзоров и отмосток								
				103.28	13.01	930	117	133	0.0635	1
		Раздел 3. Арматура,фасонные части.металлоизделия								
30	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	6	1230.66	466.78	7384	2801	5370	3.04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан								
				513	175.5	3078	1053	130	0.86	5
31	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	6	16300		97800				
		шт								
32	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	10	1140		11400				
		шт								
33	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	8	585.99	36.99	4688	296	3440	1.93	15
		задвижка или клапан								
				317.25	13.5	2538	108	130	0.07	1
34	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	8	11500		92000				
		шт								
35	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	12	757		9084				
		шт								
36	Е22-33-5	Установка монтажных проставок	0.391	247994.13	49389.75	96966	19311	41392	312.7	122
		т фасонных частей								
				62775	18657	24545	7295	130	91.12	36
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0.234	247994.13	49389.75	58031	11557	24772	312.7	73
		т фасонных частей								
				62775	18657	14689	4366	130	91.12	21
38	Е22-34-1	Установка полиэтиленового адаптора	1	300.56	225.63	301	226	168	0.414	–
		шт.								
				69.53	58.98	70	59	130	0.226	–
39	99-11-11Пра	Стоимость адаптора (втулки) диам.225мм	1	4841.29		4841				
		шт								
40	Е6-11-6	Установка сальников(прим)	0.2734	121637.97	11119.34	33256	3040	3376	42.5	12
		т								
				7560	4200.75	2067	1148	105	20.52	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	20	2017.57	1.57	40351	31	10080	2.36	47
		сальник		393.75	–	7875	–	128	–	–
42	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подзала диаметром до 100 мм	1	770.63	–	771	–	387	1.8	2
		сальник		301.5	–	302	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**1082923**	**65184**			**693**
						126547	**23042**			**107**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				891189				
		Накладные расходы, тенге				192957				
		- заработная плата, тенге				28944				
		- трудоемкость, чел.-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76553				
		Всего				**1352433**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1352433**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**2465485**				
		- материалы, тенге				1624638				
		- сметная заработная плата, чел.-час				325466				
		Налог(2%)				49310				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2514795**				
		НДС(12%)				301775				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2816570**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование строительства и его адрес:"**Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области**"
Заказчик: **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №15 от 05.03.2010г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК 002467783
БИК 190507865
Филиал АО"Kaspi bank"

Полная сметная стоимость на 2010 год-107876380 тенге
Лимит финансирования на 2010год -107876380 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 17 288 571 тенге
б)отчетный месяц 17 288 571 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2010 г.
по с.Кайнар

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2010 года		стоимость выполнен. работ за май м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с. Кайнар Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 876 380**	**32 329 914**	**5 186 571**	**27 143 343**	**17 288 571**	**1,0**	**12 102 000**	**17 288 571**	**90 587 809**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар

Раймбекского района Алматинской области

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №1

выполненных работ за май 2010г

Наружные сети водопровода в с.Кайнар

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	18470.15	46.51	44.35	859047	819151	343810	0.015	277
		м3 грунта		2.16	17.03	39896	314547	97	0.0688	1271
2	Е1-164-3	Разработка грунта вручную тпосле механизированной разработки kзпр=1,2;	371	467.1	–	173294	–	195822	2.48	920
		м3 грунта		467.1	–	173294	–	113	–	–
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	184.0025	1813.2	152.52	333633	28064	50432	1.02	188
		м3 основания		153.68	57.15	28278	10516	130	0.279	51
4	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2	58881.69	25695.31	117763	51391	103710	194	388
		км трубопровода		33075	6813.45	66150	13627	130	26.38	53

5	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	170.5	6470		1103135			
		10м							
	Раздел 3. Колодцы								
6	E22-41-1								
		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам.1500 и 2000мм)	30	28133.16	1879.87	843995	56396	76983	8.86	266
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435.5	538.43	43065	16153	130	2.061	62
		Всего прямые затраты				**3430867**	**955002**			**2039**
						350683	**354843**			**1437**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2125184				
		Накладные расходы, тенге				770757				
		- заработная плата, тенге				115614				
		- трудоемкость, чел.-ч				385				
		Всего				**4201624**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4201624**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**7659561**				
		- материалы, тенге				3874210				
		- сметная заработная плата, чел.-час				1496938				
		Налог(2%)				153190				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**7812751**				
		НДС(12%)				937530				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**8750281**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай курылыс"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"

Договор № 15 от 05.03.2010г

Акт №2

выполненных работ за май 2010г

Ограждение по насосной станции 1 подъема №1 и станции 2подъема №2 в с.Кайнар

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ограждение по насосной станции 1 подъема №1										
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м *м оград*	200	631.4 186.75	376.53 105.95	126280 37350	75306 21190	81956 140	1.15 0.397	230 79
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные,с овальной плоскостью и круглые плоские,ребристые(башмаки оград) *м3*	10.71	18200		194922				

3	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	35.5	16800		596400			
		м3							
4	31-1-5	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильный перевозках	109.3	152.8		16701			
		т							
5	31-1-5	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т приавтомобильных перевозках	109.3	140		15302			
		т							
6	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)расстояние перевозки 200 км, 1 класс груза	109.3	983.5	983.5	107497	107497	21499	–	–
		т		–	196.7	–	21499	100	0.41307	45
7	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами н(работающими вне карьеров),расстояние перевозки свыше 200км, 1 класс груза:расстояние перевозки-350км	109.3	590.1	590.1	64498	64498	12900	–	–
		т		–	118.02	–	12900	100	0.24784	27
		Раздел 2. Ограждение по насосной станции 2го подъема №2								
8	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	200	631.4	376.53	126280	75306	81956	1.15	230
		м оград		186.75	105.95	37350	21190	140	0.397	79
9	31-1-5	Погрузка изделий из сбеоного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	109.3	152.8		16701				
		т								

10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные,с овальной плоскостью и круглые плоские,ребристые(башмаки оград)	10.71	18200		194922				
		м3								
11	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	35.5	16800		596400				
		м3								
12	31-1-5	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	109.3	140		15302				
		т								
13	П8-121-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 200 км, 1 класс груза	109.3	983.5	983.5	107497	107497	21499	–	–
		т		–	196.7	–	21499	100	0.41307	45
14	П8-156-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1км добавлять, 1 класс груза:расстояние перевозки-350км	109.3	590.1	590.1	64498	64498	12900	–	–
		т		–	118.02	–	12900	100	0.24784	27
		Всего прямые затраты				**2243200**	**494602**			**460**
						74700	**111178**			**302**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1673898				
		Накладные расходы, тенге				232710				
		- заработная плата, тенге				34907				
		- трудоемкость, чел.-ч				116				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	148555
Всего	2624465
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2624465
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	4784400
- материалы, тенге	3051516
- сметная заработная плата, чел.-час	402491
Налог(2%)	95688
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	4880088
НДС(12%)	585611
Всего по акту с учетом НДС(12%)	5465699

Заказчик _____ Подрядчик _____

КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода
в с.Кайнар райымбекского района Алматинской области
Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №3
выполненных работ за май 2010г
Резервуар цилиндрический для воды емкостью 100м3

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	427	46.51	44.35	19860	18937	7948	0.015	6
		м3 грунта		2.16	17.03	922	7272	97	0.0688	29
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	16	389.25	–	6228	–	7038	2.48	40
		м3 грунта		389.25	–	6228	–	113	–	–
		Раздел 3. Бетонные и ж/б конструкции								
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6.84	8062.57	66.01	55148	452	1586	1.35	9
		м3		195.75	24.93	1339	171	105	0.1218	1

4	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм(бетон В15)	15.6	13436.16	1343.8	209604	20963	53325	16.06	251
		м3		2792.25	463.29	43559	7227	105	1.773	28
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.087	109900		9561				
		т								
6	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0.049	101100		4954				
		т								
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.337	114300		38519				
		т								
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.166	111900		18575				
		т								
9	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.066	51500		3399				
		т								
10	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(бетон В15)	5.81	13002.34	241.1	75544	1401	8379	8.06	47
		м3		1282.5	91.08	7451	529	105	0.4448	3
11	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0.035	101100		3539				
		т								
12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.088	114300		10058				
		т								
13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.013	51500		670				
		т								
14	Е7-6-1	Установка колонн двухветвевых массой до 5 т,	1	6602.25	1648.85	6602	1649	3217	10.2	10
		шт сборных конструкций								

				1732.5	565.14	1733	565	140	2.1044	2
15	30-15-5	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны	0.69	19400		13386				
		м3								
		Всего прямые затраты				**475647**	**43402**			**363**
						61232	**15764**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				371013				
		Накладные расходы, тенге				81493				
		- заработная плата, тенге				12224				
		- трудоемкость, чел.-ч				41				
		Всего				**557140**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**557140**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1015666**				
		- материалы, тенге				676357				
		- сметная заработная плата, чел.-час				162648				
		Налог(2%)				20313				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1035979**				
		НДС(12%)				124317				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1160296**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар Райымбекского района Алматинской области"

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №4

выполненных работ за май 2010г

Ремонтно -восстановительные работы по резервуару на 500м3

Составлен в уровне цен 2001 г.(цены с 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков *м2*	518.4	32.87 32.87	–	17040 17040	–	17040 100	0.2282 –	118 –
2	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	518.4	434.19 102.11	3.94 1.49	225084 52934	2042 772	56391 105	0.5535 0.00729	287 4
3	E13-13-1	Первый слой водонепроницаемого покрытия "MASTERSEAL 525" *м2*	518.4	8.48 8.06	0.07 0.02	4396 4178	36 10	3769 90	0.0413 0.0001	21 –

4 Е13-13-2	Последующий слой водонепроницаемого покрытия "MASTERSEAL 525"-второй слой	518.4	8.16	0.05	4230	26	3769	0.0413	21
	м2		8.06	0.02	4178	10	90	0.0001	–
5 Е13-13-2	Последующий слой водонепроницаемого покрытия "MASTERSEAL 525"- третий слой	518.4	8.16	0.05	4230	26	3769	0.0413	21
	м2		8.06	0.02	4178	10	90	0.0001	–
6 99-1-1СПрай	Водонепроницаемое покрытие "MASTERSEAL 525",компонент А (из расчета 3,5кгх 518,4=1814,4кг)	48	1457.01		69936				
	мешок								
7 99-1-1	Водонепроницаемое покрытие "MASTERSEAL 525",компонент А (из расчета 3,5кгх 69м2=1814,4кг)	76	3580.78		272139				
	мешок								
8 Е23-24-1	Установка люкв	1	8342.87	35.42	8343	35	290	1.31	1
	шт		209.25	13.5	209	14	130	0.07	–
	Всего прямые затраты				**605398**	**2165**			**469**
					82717	**816**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				520514				
	Накладные расходы, тенге				85028				
	- заработная плата, тенге				12754				
	- трудоемкость, чел.-ч				43				
	Всего				**690426**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**690426**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1258647**				
	- материалы, тенге				948897				
	- сметная заработная плата, чел.-час				175531				
	Налог(2%)				25173				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1283820**
НДС(12%)	154058
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1437878**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Программный комплекс АВС-4 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Наименование объекта: "Реконструкция и строительство ВОС и сетей водопровода в с.Кайнар райымбекского района Алматинской области"
Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №5

выполненных работ за май 2010г.

Ремонтно-восстановительные работы здания хлораторной(бывшей проходной)

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Полы										
1	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(бетон В7,5) *м3 подстилающего слоя*	1.8	8719.48 567	– –	15695 1021	– –	1256 123	3.66 –	7 –
2	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	17.6	211.49 52.2	9.95 3.74	3722 919	175 66	1212 123	0.356 0.0182	6 –
Раздел 2. Проемы										
3	Е10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных в стенах каменных, прощадью до 2 м2 *м2 проемов*	3	828.63 272.25	71.29 25.25	2486 817	214 76	1072 120	1.64 0.1042	5 –

4	6-1-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий *м2*	3	5460		16380			
5	1-1-793	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий *комплект*	2	3440		6880			
6	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей *т конструкций*	0.091	14806.01	1133.15	1347	103	1088	82.1	7
				12892.5	398.25	1173	36	90	1.95	–
7	2-2-1	Двери металлические *шт*	1	25100		25100				
		Раздел 3. Кровля								
8	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	27.1	29.02	2.02	786	55	882	0.1741	5
				27	0.32	732	9	119	0.0028	–
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	27.1	162.89	15.94	4414	432	1310	0.243	7
				34.65	5.96	939	162	119	0.0291	1
10	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек:общая толщ.слоя 30ммК=15,000; Кмат=15; *м2 стяжки*	406.5	160.9	0.14	65406	57	77	0.0009	–
				0.11	0.05	45	20	119	0.0003	–
11	Е12-17-1	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек:общая толщ.слоя 30мм *м2 стяжки*	27.1	71.19	15.94	1929	432	1310	0.243	7
				34.65	5.96	939	162	119	0.0291	1

12 Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	27.1	797.34	7.62	21608	207	1392	0.235	6
	м2 кровли		40.28	2.86	1092	78	119	0.0139	–
	Раздел 4. Отделочные работы								
13 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	107.5	32.87	–	3534	–	3534	0.2282	25
	м2		32.87	–	3534	–	100	–	–
14 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен фасада цементно-известковым раствором	52.2	228.99	1.96	11953	102	5993	0.611	32
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108.9	0.45	5685	23	105	0.0262	1
15 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным растворомпо камню и бетону стен внутренних	37.7	285.89	4.07	10778	153	5410	0.74	28
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135.68	0.97	5115	37	105	0.0517	2
16 Е15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	17.6	292.46	4.07	5147	72	2591	0.75	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		139.28	0.97	2451	17	105	0.0517	1
17 Е15-155-1	Окраска фасадов с подготовкой поверхности известковая	52.2	13.87	0.9	724	47	549	0.058	3
	м2 фасада		9.68	0.34	505	18	105	0.0016	–
18 Е15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений с подготовкой поверхности известковая	55.3	23.81	0.16	1317	9	919	0.101	6
	м2 окрашиваемой поверхности		15.75	0.07	871	4	105	0.0003	–
	Всего прямые затраты				**199206**	**2058**			**157**

	25838	**708**	**6**
В том числе стоимость: материалов, тенге	171311		
Накладные расходы, тенге	28595		
- заработная плата, тенге	4289		
- трудоемкость, чел.-ч	14		
Всего	**227801**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**227801**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**415281**		
- материалы, тенге	312300		
- сметная заработная плата, чел.-час	56212		
Налог(2%)	8306		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**423587**		
НДС(12%)	50830		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**474417**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Адрес: с.Кайнар Раймбекского района

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2010г

Наружные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
1	8-4-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	2.277	24000		54648				
		10м								
2	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	75	18075.87	36.99	1355690	2774	29397	1.82	137
		шт		288	13.5	21600	1013	130	0.07	5
3	Е15-172-3	Масляная окраска пожарных гидрантов	75	112.01	0.07	8401	5	4751	0.369	28
		м2 окрашиваемой поверхности		60.3	0.02	4523	2	105	0.0001	–
4	17-4-2	Указатель флуоресцентный	75	462		34650				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1453389**	**2779**			**165**

Программный комплекс АВС-4(редакция 3.17.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						26123	**1015**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1424487				
		Накладные расходы, тенге				34148				
		- заработная плата, тенге				5122				
		- трудоемкость, чел.-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (2,21 %)				32875				
		Всего				**1520412**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1520412**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**2771711**				
		- материалы, тенге				2596840				
		- сметная заработная плата, чел.-час				58810				
		Налог(2%)				55434				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2827145**				
		НДС(12%)				339257				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3166402**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ФОРМА № 2 ҮШІН

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Договор № 15 от 05.03.2010г.

Акт №2

выполненных работ за октябрь 2010г.

Покрытие

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Дороги вненаселенных пунктов (S=2689,05м2)								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.слоя 150мм ктрр=1,5; кзпр=1,5; кмат=1,5;	1344.52	1803.48	73,75	2424825	99163	59099	0,14	194
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11.67	28746	15689	133	0.041	55
		Всего прямые затраты				**2424825**	**99163**			**194**
						28746	**15689**			**55**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2296916				
		Накладные расходы, тенге				59099				
		- заработная плата, тенге				8865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел.-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				149035				
		Всего				**2632959**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2632959**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**4773807**				
		- материалы, тенге				4225235				
		- сметная заработная плата, чел.-час				128600				
		Налог(2%)				95477				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4869284**				
		НДС(12%)				584314				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**5453598**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

ФОРМА № 2 ҮШІН