СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

ЗАКАЗЧИК: Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Производственный участок «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыр Маржаны и К»
Договор: № 178 от 04.09.2017 года
Объект: «Текущий ремонт ГТС на ПК-48 канала Басыкара Казалинского района Кызылординской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость,тенге	Договорная стоимость,тенге	Выполнено работ с начала года, тенге		Выполнено за отчетный период декабрь (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	9	10
1	«Текущий ремонт ГТС на ПК-48 канала Басыкара Казалинского района Кызылординской области»	3 726 980	3 726 980	**3 726 980**	-	**3 726 980**	-
Итого к оплате				**3 726 980**		**3 726 980**	

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Директор: _____ Б. Арыстанбаев

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор _____ Утеев М.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Производственный участок «Ремводпроект» Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхо

Начальник участка _____ Х. Биімбетов

Объект: Текущий ремонт ГТС на ПК-48 канала Басыкара Казалинского района Кызылординской области
Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"
Генеральный подрядчик: Производственный участок "Ремводпроект" Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"
Договор:№ 178 от 04.09.2017 года

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Текущий ремонт ГТС на ПК-48 канала Басыкара Казалинского района Кызылординской области								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	11-010107-0111	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1								
			3318	112,63	105,38	373707	349655	65413	0,0108	35,8344
		м3 грунта		7,25	26,11	24052	86630	59,1	0,0235	77,973
2	11-010107-0112	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2								
			1422	142,83	133,63	203101	190 025	35552	0,0137	19,4814
		м3 грунта		9,2	33,11	13076	47 080	59,1	0,0298	42,3756
3	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м								
			1050	34,33	34,33	36043	36043	6067	–	–
		м3 грунта		–	**9,78**	–	**10256**	**59,1**	**0,0088**	9,24
4	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м								
			450	39,01	39,01	17553	17553	2955	–	–
		м3 грунта		–	11,11	–	5000	59,1	0,01	4,5

5	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	1310	19,32	19,32	25311	25311	3664	–	–
		м3 грунта		–	4,73	–	6200	59,1	0,00426	5,5806
6	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание	562	20,82	20,82	11700	11700	1694	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	2866	59,1	0,00459	2,57958
		Итого прямые затраты по разделу 1					**667 415**			**55**
										142
		в том числе:								
		Накладные расходы I уровня, тенге					115 345			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					782 760			
		Накладные расходы II уровня (4%), тенге					31 310			
		Итого по разделу на подряд, тенге					**879 196**			
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы								
7	11-010107-0112	Вскрытие проезжей части сооружения	9	142,89	133,67	1286	1203	225	0,0137	0,1233
		м3 грунта		9,22	**33,11**	**83**	**298**	**59,1**	**0,0298**	0,2682
8	11-370401-0102	Откосы из монополитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	4,5	29053,78	488,67	130742	2199	8578	4,31	19,395
		м3 конструкции		3244,67	202,44	14601	911	55,3	0,2304	1,0368
9	11-370401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	9	43970,67	1330,11	395736	11971	25028	5,96	53,64
		м3 конструкции		4486,89	541,89	40382	4877	55,3	0,603	5,427
10	11-370401-0301	Армосетки и армоаркасы для сооружений, Установка	0,5	18950	6652	9475	3326	3757	14	7
		т арматуры		11596	1992	5798	996	55,3	2,1	1,05
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,5	153189,91		76595				
		т								
12	11-220301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр	0,006	2423333,33	1460666,67	14540	8764	5137	1080	6,48
		км трубопровода		962666,67	416000	5776	2496	62,1	432,306	2,59384

13	11-220301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,006	4447833,33	2434500	26687	14607	8561	1800	10,8
				1604500	693166,67	9627	4159	62,1	720,51	4,32306
14	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	12,6	1110,79	–	13996	–	**8272**	**1,54**	19,404
				1110,79	–	13996	–	**59,1**	–	–
15	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	11,8	905,68	806,36	10687	9 515	1723	0,144	1,6992
				99,32	142,8	1172	1685	60,3	0,143	1,6874
16	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	11,8	1492,97		17617				
17	11-360201-0106	Пазухи обьемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных *м3 грунта*	9	345,44	113,11	3109	1 018	1478	0,343	3,087
				232,33	44,11	2091	397	59,4	0,05032	0,45288
18	11-300504-0103	Гидроизоляция обамзочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	12	2929,17	90,75	35150	1 089	3609	0,605	7,26
				478,33	27,92	5740	335	59,4	0,0331	0,3972
19	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *т*	27,6	364		10046				
20	41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка *т*	27,6	364		10046				
21	41-310103-0501	Конструкции металлические и арматура. Погрузка *т*	0,79	349		276				
22	41-310103-0502	Конструкции металлические и арматура. Разгрузка *т*	0,79	349		276				
23	41-310104-0301	Песчано-гравийная смесь. Погрузка *т*	18,88	144		2719				
24	41-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км. *т*	47,27	3506,19		165738				
25	41-020102-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (170км.)	8035,9	15,47		124315				

		т км								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 049 036**				**129**
		в том числе:								
		Накладные расходы I уровня, тенге				**66 368**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**1 115 404**				
		Накладные расходы II уровня (4%), тенге				**44616**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 252 822**				
		Раздел 3. Металлоконструкции (ПС-100х100)-1 шт								
26	11-220205-0101	Демонтаж затворов к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0; *т*	0,122	69704,92	33065,57	8504	4034	2350	41,1	5,0142
				36639,34	10811,48	4470	1319	40,6	11,205	1,36701
27	11-390101-0201	Демонтаж закладных частей к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0; *т конструкций*	0,06	44666,67	13333,33	2680	800	1266	36,183	2,17098
				76033,33	10416,67	4562	625	60,9	3,09	0,1854
28	11-090701-0101	Изготовление закладных частей *т конструкций*	0,06	117000	36283,33	7020	2177	3159	91,8	5,508
				76033,33	10416,67	4562	625	60,9	9,5	0,57
29	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,004	215571,65		862				
30	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,058	174368,66		10113				
31	11-390101-0201	Монтаж закладных частей *т конструкций*	0,06	200083,33	44433,33	12005	2666	4218	120,61	7,2366
				104450	10983,33	6267	659	60,9	10,3	0,618
32	11-090701-0101	Изготовление затворов *т конструкций*	0,122	117016,39	36286,89	14276	4427	6424	91,8	11,1996
				76040,98	10418,03	9277	1271	60,9	9,5	1,159
33	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества, толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,038	179509,54		6821				

34	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 15 мм ГОСТ 535-2005	0,0081	174368,6		1412			
		т							
35	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,002	217395,26		435			
		т							
36	21-050201-9927	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества 56х36х4 (стойка)	0,015	–		–			
		т							
37	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04	174368,6		6975			
		т							
38	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02	381819,66		764			
		т							
39	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,24	215571,65		51737			
		т							
40	21-130816-2305	Резина прессованная	7	1087,32		7611			
		кг							
41	13-220205-0101	Монтаж затворов	0,122	249114,75	110204,92	30392	13445	7833	137	16,714
		т		122122,95	36024,59	14899	4395	40,6	37,35	4,5567
42	11-410201-0201	Окраска металлоконструкции	0,182	2076,92	543,96	378	99	149	1,77	0,32214
		т		1285,71	197,8	234	36	55,3	0,18	0,03276
		Итого прямые затраты по разделу 3					**161 985**			**48**
										8
		Накладные расходы I уровня, тенге					25 399			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					187 384			
		Накладные расходы II уровня (4%), тенге					7 495			
		Итого по разделу на подряд, тенге					**210 469**			
		Раздел 4. Оборудования								

43	13-220201-0103	Демонтаж оборудования винтоподьемников к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;	1	19296	3748	19296	3748	7114	17,7	17,7
		комплект		15548	1975	15548	1975	40,6	2,607	2,607
44	13-220201-0103	Монтаж оборудования винтоподьемников 2,5В	1	65062	12494	65062	12494	23714	59	59
				51827	6582	51827	6582	40,6	8,69	8,69
45	58-000000-0000	Стоимость винтоподьемников 2,5В	1	315700		315700				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 4					**400 058**			**77**
										11
		в том числе:								
		Накладные расходы I уровня, тенге					30 828			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					430 886			
		Накладные расходы II уровня (4%), тенге					17 235			
		Итого по разделу на подряд,тенге					**483 971**			
		Итого прямые затраты по смете					**2 278 494**			**309**
										179
		в том числе:								
		Накладные расходы I уровня, тенге					237 940			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 516 434			
		Накладные расходы II уровня (4%), тенге					100 656			
		Итого по смете на подряд, тенге					**2 826 457**			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
1	ГНОССС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**283 506**			
		итого по главе 9					**283 506**			
		итого по главам 1-9					**3 109 964**			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах с 01.07.17 г.					3 109 964			

Итого по сметному расчёту в текущих и прогнозных ценах	3 327 661
Налог на добавленную стоимость (12%)	399 319
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3 726 980**

Заказчик: Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз"

Директор: _____ Б. Арыстанбаев

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор _____ М. Утеев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Производственный участок "Ремводпроект" Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

Начальник участка _____ Х. Биімбетов