Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» февраля 2017г.

Заказчик: Акционерное общество «KazTransCom», 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, 69/204А
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 23.11.2016г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Президент Бергарипов Халибек Зейнуллинович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 23.11.2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Telecom-Trade", Генеральный директор Мамытов Нуржан Калилаевич, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 160050, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Северный жилой район, дом 102
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 23.11.2016г., Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания», Председатель Правления Каримбаев М.И., Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 25
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23.11.2016г., ИП "Эра-Инжиниринг", эксперт Гаитов Ренатжан Шарипович,
АДС и ЖКХ №000396 от 13.03.2012г., специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей,
АДС и ЖКХ №03346 от 01.08.2012г. специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части технологического оборудования,
№KZ68VJE00012456 от 08.08.2015г. специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 23.11.2016г., Акционерное общество "Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком", Вице-президент,

начальник проектного центра, Ефимов Николай Михайлович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би, 293

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиками к приемке в эксплуатацию объекта: Магистральная ВОЛС "Шымкент-Кандыагаш", Кызылординская область, новое строительство.

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, г.Кызылорда, Жалагашский район, Кармакшинский район, Казалинский район, Аральский район

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «02» марта 2015 г. №82, Акимат Сырдарьинского района (публичный сервитут);
от «13» апреля 2015 г. №3333, Акимат г.Кызылорда (публичный сервитут);
от «25» февраль 2015 г. №30, Акимат Жалагашского района (публичный сервитут);
от «18» марта 2015 г. №678, Акимат Кармакшинского района (публичный сервитут);
от «09» апреля 2015 г. №79, Акимат Казалинского района (публичный сервитут);
от «05» мая 2015 г. №106-к, Акимат Аральского района (публичный сервитут);
от «01» февраля 2016 г. №322, Акимат Кызылординской области (публичный сервитут);
от «19» июня 2015 г. №210, Акимат Сырдарьинского района (аренда земельного участка для УС Гермунай);
от «03» июля 2015 г. №3842, Акимат г.Кызылорда (аренда земельного участка для УС "Кызылорда");
от «08» апреля 2015 г. №63, Акимат Жалагашского района (аренда земельного участка для УС "Мадениет");
от «18» марта 2015 г. №678, Акимат Кармакшинского района (аренда земельного участка для УС "Жосалы");
от «17» марта 2015 г. №666, Акимат Кармакшинского района (аренда земельного участка для УС "Торетам");
от «13» марта 2015 г. №58, Акимат Казалинского района (аренда земельного участка для УС "Казалы");
от «16» марта 2015 г. №89, Акимат г.Аральск (аренда земельного участка для УС "Аральск");

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области", №310 от 18 ноября 2015г.

в) проекта (проектно-сметной документации) Акционерное общество "Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком", №116/14

утвержденного АО «KazTransCom», приказом Генерального директора, №П-179 ГО-ДКС от 10.11.2015г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2015г.;
окончание работ декабрь 2016г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23,9;
фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
- протяженность трассы ВОЛС по Кызылординской области, в том числе:	**км**	**750,944**	**750,944**
1) по Сырдарьинскому району, из них: - по землям Сырдарьинского района - 196,455 км; - по землям государственного лесного фонда Сырдарьинского района - 4,5 км;	км	200,955	200,955
2) по г.Кызылорда	км	55,970	55,970
3) по Жалагашскому району, из них: - по землям Жалагашского района - 46,3 км; - по землям государственного лесного фонда Жалагашского района - 3,25 км;	км	49,55	49,55
4) по Кармакшинскому району;	км	160,250	160,250
5) по Казалинскому району;	км	93,5	93,5
6) по Аральскому району - км;	км	190,719	190,719
- длина ВОК;	**км**	**831**	**786,637**
- количество оптических волокон	**шт**	**24**	**24**
- количество телекоммуникационных контейнеров (ТЛК), в комплекте с системами пожаро-охранной сигнализации и автоматического газового пожаротушения, в том числе:	**шт**	**7**	**7**
1) на узле связи «Гермунай» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
2) на узле связи «Кызылорда» контейнер ТЛК-9	шт	1	1
3)на узле связи «Мадениет» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
4) на узле связи «Жосалы» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
5) на узле связи «Торетам» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
6) на узле связи «Казалинск» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
7) на узле связи «Аральск» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
- количество контейнеров с двумя ДГУ, в комплекте с системой пожаро-охранной сигнализации, в том числе:	**шт**	**7**	**7**
1) на узле связи «Гермунай» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
2) на узле связи «Кызылорда» контейнер для 2-х ДГУ в шумоизоляционном исполнении	шт	1	1
3) на узле связи «Мадениет» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1

4) на узле связи «Жосалы» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
5) на узле связи «Торетам» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
6) на узле связи «Казалинск» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
7) на узле связи «Аральск» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
- количество дизель генераторных установок «RID» установленных в контейнере, для аварийного электроснабжения, в том числе:	**шт**	**14**	**14**
1) на узле связи «Гермунай» мощностью 15кВА	шт	2	2
2) на узле связи «Кызылорда» мощностью 30кВА	шт	2	2
3) на узле связи «Мадениет» мощностью 15кВА	шт	2	2
4) на узле связи «Жосалы» мощностью 15кВА	шт	2	2
5) на узле связи «Торетам» мощностью 15кВА	шт	2	2
6) на узле связи «Казалинск» мощностью 15кВА	шт	2	2
7) на узле связи «Аральск» мощностью 15кВА	шт	2	2
- количество кондиционеров установленных в контейнере ТЛК, в том числе:	**шт**	**14**	**14**
1) на узле связи «Гермунай»	шт	2	2
2) на узле связи «Кызылорда»	шт	2	2
3) на узле связи «Мадениет»	шт	2	2
4) на узле связи «Жосалы»	шт	2	2
5) на узле связи «Торетам»	шт	2	2
6) на узле связи «Казалинск»	шт	2	2
7) на узле связи «Аральск»	шт	2	2
- КТПН 25/10-0,4, в том числе:	**шт**	**4**	**4**
1) на узле связи «Кызылорда»	шт	1	1
2) на узле связи «Мадениет»	шт	1	1
3) на узле связи «Жосалы»	шт	1	1
4) на узле связи «Казалинск»	шт	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По административному делению волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит по территории г.Кызылорда, Сырдарьинского, Жалагашского, Кармакшинского, Казалинского и Аральского районов Кызылординской области.

Общая протяженность трассы ВОЛС составляет 750,944 км.

Волоконно-оптический кабель проложен внутри 40 мм полиэтиленового трубопровода при помощи пневмозадувки, выполнена прокладка сигнальной полиэтиленовой ленты с металлическим проводником. Глубина прокладки полиэтиленовой трубы составляет 1,2 м, сигнальной ленты – 0,6 м.

Для муфт установлены камеры оперативного доступа, где уложен запас кабеля по 15 м с каждой стороны.

Для фиксации трассы кабеля на загородных участках трассы при прокладке ВОЛС, в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автодорог, водных препятствий, наземных и подземных коммуникаций, изменения трассы и по трассе через 250 м установлены электронные маркеры и замерные ж/б столбики длиной 1,2 м, на расстоянии 0,1 м от оси кабеля в сторону поля.

Для усиления сигналов построено 7 (семь) необслуживаемых контейнерных узлов связи. Необслуживаемые узлы связи размещены на земельных участках размерами 15х15м, ограждены забором из оцинкованной сетки "Рабица" высотой 2м по металлическим столбам и с защитной проволокой типа "Егоза" поверху ограждения, территория покрыта асфальтом. На территории узлов связи расположены заводского исполнения телекоммуникационный контейнер, контейнер для 2-х ДГУ и на УС Гермунай, Мадениет, Жосалы, Казалинск установлены комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПН 25/10-0,4).

Все контейнеры установлены на фундаментные блоки типа ФБС по ГОСТ 13479-78.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего с учетом НДС	**2 167 774 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ с учетом НДС	1 603 367,4 тысяч тенге
стоимость оборудования	78 359,05 тысяч тенге
прочие затраты с учетом НДС	486 047,49 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего без учета НДС	**1 213 511,12 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ без учета НДС	965 972,14 тысяч тенге
стоимость оборудования	218 203,74 тысяч тенге
прочие затраты без учета НДС	29 335,25 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: Объект «Магистральная ВОЛС "Шымкент-Кандыагаш", Кызылординская область» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:

Генеральный директор АО «KazTransCom» _____ **Хан А.В.**

Технический надзор:

Эксперт ИП "Эра-Инжиниринг" _____ **Гаитов Р.Ш.**

Авторский надзор:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Ефимов Н.М.**

Подрядчики:

Президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Бергарипов Х.З.**

Генеральный директор ТОО "Telecom-Trade" _____ **Мамытов Н.К.**

Председатель Правления АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» _____ **Каримбаев М.И.**

Председатель комиссии:

Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ Гальберг Е.В.

члены комиссии:
от Головного офиса АО «KazTransCom»:

Главный бухгалтер; _____ Колупаева Е. В.

Директор Департамента капитального строительства; _____ Когай Е.В.

Директор Департамента эксплуатации; _____ Будон С.Б.

Начальник отдела общей эксплуатации Департамента эксплуатации; _____ Мусиров Е.С.

Ведущий инженер-энергетик Отдела общей эксплуатаций Департамента эксплуатации; _____ Балтабаев Б.У.

Ведущий инженер Службы контроля качества; _____ Табунов Д.В.

Ведущий инженер Департамента капитального строительства; _____ Брей Е.А.

Ведущий инженер Департамента капитального строительства; _____ Яковлев Д.В.

от Восточного филиала АО «KazTransCom»:
Директор филиала _____ Колупаев А.В.

Региональный директор по Южно-Казахстанской области _____ Ли И.В.

Главный инженер _____ Петрова Ж.П.

Главный бухгалтер; _____ Зотова Е.Н.

Главный технический руководитель по ОТиЭ; _____ Врачевский М.П.

Начальник УС "Кызылорда" _____ Корчагин С.В.

от Актюбинского филиала АО «KazTransCom»:
Директор филиала _____ Маралов А.К.

Главный инженер _____ Багров С.А.

Главный бухгалтер _____ Кожжанова Г.К.

Главный технический руководитель по ОТиЭ _____ Кульмаметов Ф.Р.

Начальник УС "Аральск" _____ Кушкулов С.