Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» 11 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района, Алматинской области», Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, улица Кунаева №65 в лице Руководителя ГУ «отдела ЖКХ и ЖИ Талгарского района» Казиева С.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**от « 04 » 11 2016 года,Товарищества с ограниченной ответственностью «Даулет Серпин 603» (генеральный подрядчик), директор Донбаев С.Д., Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица 10 Лет Независимости РК, №39.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Товарищество с ограниченной ответсвенностью ТОО «ҚарасайҚұрылыс» (субподрядчик), исп. директор Аскарбаев А.К., Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Наурызбая, дом 3А

наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Товарищество с ограниченной ответсвенностью ТОО «ГеоБур» (субподрядчик), директор Давыдов Н.А., г. Алматы ул. Зорге, 18

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**от «04» 11 2016 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «УКС», в лице Керденова Б.К.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт по техническому надзору Тунгатаров Б.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «04» 11 2016 года Товарищества с ограниченной ответственностью «ЖетысуГипроСтрой», в лице директора Бутантаева С.С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

авторский надзор Салыкжанов С.А.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коктал Талгарского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Талгарский район, село Коктал,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «04» июля 2014 г. №70 Акима Кайнарского сельского округа Талгарского района**;

наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 20__ года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» №KZ00REA00028514 от 17.06.2016г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖетысуГипроСтрой», №0010**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района Алматинской области»,**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, **14** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14** месяцев;
фактически, месяц: **14** месяцев;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность ,производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Внутрипоселковая водопроводная сеть:

- **полиэтиленовая труба диаметром 50 мм – 505 метров;**
- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 8592,6 метров;**
- **стальная труба диаметром 100 мм – 361 метров;**
- **стальная труба диаметром 50 мм – 5 метров;**
- **пожарный гидрант – 40 шт;**
- **водопроводные колодцы – 107 шт;**

Внутриплощадочная водопроводная сеть:

- **из стальных труб диаметром 100 мм – 365 метров;**
- **из стальных труб диаметром 50 мм – 57 метров;**
- **из стальных труб диаметром 25 мм – 10 метров;**
- **колодец с хлор сатуратором – 2 шт;**
- **водопроводные колодцы – 13 шт;**

Скважина глубиной 130 метров – 2 шт.;
Резервуары из сборного железобетона емкостью по 250 м3 – 2 шт;
Водонапорная башня емкостью 50 м3 – 1шт;
Насосная станция I-подъема – 2шт;
Насосная станция II подъема – 1 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **234 682,386** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **191 139,754** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9 111,908** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **234 682,386** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **191 138,754** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 111,908** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с внесенным изменения проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коктал Талгарского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Казиев С.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Тунгатаров Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Балыкжанов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Донбаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Субподрядчик Аскарбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Субподрядчик Давыдов Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Генподрядчик:ТОС "Даулет-Серпин603"
Подрядчик: ТОО"Қарасай Құрылыс""
Договор №12/15 от 24.08.2015г
Адрес: Алматинская область г.Каскелен, ул.Наурызбая 3А.
БИН 040140003242
Наименование стройки и его адрес:Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Коктал Талгарского района Алматинской области

Форма КС3

Акт Ф-3
выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Коктал Талгарского района Алматинской области	**тенге**	49 813 023,0	7 000 000			0	88 650	79 151,8	9 498,2	7 088 650,0	6 329 151,8	759 498,2
		ИТОГО:	**тенге**	**49 813 023,0**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**88 650**	**79 151,8**	**9 498,2**	**7 088 650,0**	**6 329 152**	**759 498,2**

Генподрядчик
ТОО "Даулет-Серпин603"

Директор_____**Донбаев С.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Құрылыс"

Исполнительный директор_____**Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Талгарского района Алматинской области Форма 2В

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Генподрядчик:ТОО"Даулет-Серпин 603"

Субподрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 12/15 от 24.08.2015г

Акт

приемки выполненных объемов работ за октябрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопроводная сеть								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3668,5	27,84	26,18	102131	96041	31528	0,0115	42
		м3 грунта		1,66	7,2	6090	26413	97	0,025	92
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	113,5	262,72	–	29819	–	28924	1,848	210
		м3 грунта		262,72	–	29819	–	97	–	0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,99	134,1	–	803	–	779	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	803	–	97	–	0
4	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	560,87	27,84	26,18	15615	14684	4820	0,0115	6

	м3 грунта		1,66	7,2	931	4038	97	0,025	14
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	560,87	21,55	4,52	12087	2535	9265	0,108	61
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	9552	–	97	–	0
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3221,13	3,35	3,35	10791	10791	3624	–	0
	м3 грунта		–	1,16	–	3737	97	0,0038	12
7 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	3221,13	18,22	18,22	58689	58689	19778	–	0
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	20390	97	0,02069	67
8 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	51,83	39,76	37,82	2061	1960	647	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	97	570	97	0,0376	2
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	85,5	45	45	3848	3848	746	–	0
	т		–	9	–	770	97	0,0189	2
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	51,83	3,35	3,35	174	174	58	–	0
	м3 грунта		–	1,16	–	60	97	0,0038	0
11 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	51,83	18,22	18,22	944	944	318	–	0
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	328	97	0,02069	1
19 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,2614	58881,69	25695,31	74273	32412	48806	173	218
	км трубопровода								

			33075	6813,45	41721	8594	97	18,1	23
20 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1274,01	382		486672				
	м								
22 E22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0253	70153,47	10674,97	1775	270	1297	270	7
	км трубопровода								
			48825	4032	1235	102	97	19,69	0
23 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	16,31	670		10928				
	м								
24 E22-20-3									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0163	221454,23	30337,38	3610	494	743	204,8	3
	км трубопровода								
			35550	11459,25	579	187	97	55,97	1
30 E27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1	408,12	169,62	408	170	235	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	239	4	97	0,0136	0
	Итого по разделу 1				**814626**	**223012**	**151570**		**550**
					91065	**65193**			**132**
	Стоимость: материалов, тенге				497600				
	Накладные расходы, тенге				151570				
	- заработная плата, тенге				22736				
	- трудоемкость, чел-ч				114				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57972				
	Всего по разделу, тенге				**1024168**				

	Сметная заработная плата, тенге				178994				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Раздел 2 Колодцы водопроводные

37	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	367	23,36	22,08	8573	8103	2435	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	470	2041	97	0,0193	7
38	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	148	25,7	24,29	3804	3595	1080	0,00977	1
		м3 грунта		1,41	6,11	209	904	97	0,02123	3
39	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	15,9	302,12	–	4804	–	5428	2,1252	34
		м3 грунта		302,12	–	4804	–	113	–	0
40	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	305	3,35	3,35	1022	1022	400	–	0
		м3 грунта		–	1,16	–	354	113	0,0038	1
41	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	305	21,55	4,52	6573	1379	5869	0,108	33
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5194	–	113	–	0
42	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	130,8	134,1	–	17540	–	19821	0,972	127
		м3 грунта		134,1	–	17540	–	113	–	0

43	E1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	95,5	9,24	9,24	882	882	278	–	–
		м3 грунта		–	3	–	287	97	0,0115	1
44	E1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	137,8	1,41	1,41	194	194	40	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	41	97	0,00099	1
45	E22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	14,98	25814,36	1879,87	386699	28160	38440	8,86	133
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	21504	8066	130	2,061	31
46	E22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	13,6	24191,96	1879,87	329011	25566	34899	8,86	120
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	19523	7323	130	2,061	28
47	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	9,42	1400		13188				
		м3								
48	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,34	7520		2557				
		м3								
49	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	4,73	7830		37036				
		м3								
50	30-1-39	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 2,5 до 3,5	4,73	61		289				
		м3								
51	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,7	8378,77	66,01	14244	112	394	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	105	0,1218	0
53	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,4	18
		задвижка или клапан		231,75	6,75	3013	88	130	0,03	0
54	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	13	11628		151164				
		шт								

56	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,50243	247994,13	49389,75	124600	24815	53188	312,7	157
		т фасонных частей		62775	18657	31540	9374	130	91,12	46
57	8-9-12	Фланцы ответные приварные плоские, Dy 100 ГОСТ 12816-80	27	384		10368				
		шт								
58	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	552		16008				
		шт								
59	8-9-9	Фланцы ответные приварные плоские , Dy 50 ГОСТ 12816-80	29	202		5858				
		шт								
66	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-соединительные элементы Н(2,15кг) и h(1,75кг) по 136 шт	0,5304	93997,62	304,24	49856	161	18484	198	105
		т		33075	114,75	17543	61	105	0,56	–
67	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	17	17100		290700				
		комплект								
72	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов	73,17	153,5	3,78	11232	277	13003	0,888	65
		м2 поверхности		149,18	1,42	10916	104	118	0,0069	1
73	99-1-12(пл)	Материал кристаллизационный Mastersial5501К=2,000;	146	160		23360				
		кг								
		Итого по разделу 2				**1514910**	**94497**	**197789**		**799**
						132587	**28684**			**120**
		Стоимость: материалов, тенге				1471072				
		Накладные расходы, тенге				197789				
		- заработная плата, тенге				29668				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102762				

Всего по разделу, тенге	**1815461**			
Сметная заработная плата, тенге	190939			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1067			
Всего по акту	**2329579**	**317508**	349365	1381
	223655	**93878**		**342**
Стоимость: материалов, тенге	1788416			
оборудования, тенге				
Накладные расходы, тенге	349365			
- заработная плата, тенге	52405			
- трудоемкость, чел-ч	175			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	160737			
Всего по акту	**2839681**			
сметная заработная плата,тенге	369938			
- трудоемкость, чел-ч	1898			
Временные здания и сооружения (3,1% к-0,8)	70424			
- сметная заработная плата, тенге	9930			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07 %)	60239			
- сметная заработная плата, тенге	27710			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29101			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11640			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3011086**			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,557)	**7699346**			
- материалы, тенге	4572980			
- сметная заработная плата, тенге	1042176			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1983			

Налог (2 %)	153987
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7853333**
НДС (12 %)	942400
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8795733**
Возврат стоимости материалов Генподрядчика (трубы ПЭ ф110мм=1300*382*1,06*2,557*1,02*1,12)	**1537664**
Итого:	**7258069**
Минус 2%-услуги генподрядчика	**145161**
Минус возврат материалов от временных зданий и сооружений-15%	**24753**
Всего к оплате:	**7088650**

Генподрядчик
ТОО "Даулет-Серпин603"

Главный инженер_____Молдахметов Н.С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Главный инженер_____Ж.М.Намазбаев

Начальник участка_____Е.Тулемисов

Счет-фактура № 30 от 30 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика БИН: 040140003242, Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, Наурызбая, дом № 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12/15 от 24.08.15 г. КОКТАЛ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, 10 лет Независимости РК, дом № 39

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, Наурызбая, дом № 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020440000364, ТОО "Даулет Серпин 603",Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, 10 лет Независимости РК, дом № 39

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Даулет Серпин 603"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440000364, Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, 10 лет Независимости РК, дом № 39

ИИК получателя: KZ22549B1398R7000359, в банке АО "Qazag Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Талгарского р-на Алматинск.обл	шт	1	6 329 151,79	6 329 151,79	12%	759 498,21	7 088 650,00		
Всего по счету:					**6 329 151,79**		**759 498,21**	**7 088 650,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Жанузакова А.Н.

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

№ 00000000030 от 30 октября 2015 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

Заказчик: ТОО "Даулет Серпин 603"

Основание: Договор №12/15 от 24.08.15 г. КОКТАЛ

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Талгарского р-на Алматинск.обл	1	шт	7 088 650,00	7 088 650,00

Итого: 7 088 650,00

В том числе НДС 759 498,21

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 088 650,00 KZT

Семь миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, Наурызбая, дом № 3а
Расчетный счет: KZ939652700007057664 в АО "ForteBank",

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(подпись)

Заказчик: ТОО "Даулет Серпин 603"

БИН: 020440000364
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Каскелен, 10 лет Независимости РК, дом № 39
Расчетный счет: KZ22549B1398R7000359 в АО "Qazaq Banki",
БИК: SENIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)