Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» февраля 2018г.

Заказчик: Акционерное общество «KazTransCom», 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, 69/204А

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Президент Бергарипов Халибек Зейнуллинович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект", Директор Сыздыков К.Г., Республика Казахстан, г. Шымкент, 4 мкр., дом 759

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Wisk Telecom Solutions», Генеральный директор Хегай О.Э., Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Спасская , дом 68А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-Монтажная Компания «ОМ», Директор Ким П.Д., Республика Казахстан, г.Талдыкорган, ул. Абылай хана 363

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройнадзор",
эксперт Махметов Женис Мусаевич, №KZ86VJE00019213 от 07.09.2016г., специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей;
эксперт Байгамытов Рахим Хакимович, №KZ59VJE00013685 от 26.10.2016г. специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций;
эксперт Бименов Исагали Аязович №KZ61VJE00019954 от 09.09.2016г. специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Вице-президент, начальник проектного центра, Ефимов Николай Михайлович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиками к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство магистральной ВОЛС "Кордай-Тараз-Шымкент", в Жамбылской области», новое строительство.

по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, Шуский район, Меркенский район, район Турара Рыскулова, Байзакский район, Жамбылский район, Жуалынский район, г.Тараз.

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

- от «26» октября 2016г. №374, Акимат Кордайского района Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «06» декабря 2016г. №465, Акимат Шуского района Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «30» декабря 2016г. №496, Акимат Меркенского района Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «17» ноября 2016г. №82, Акимат Сельского округа Андас Батыр Меркенского района Жамбылской области (площадка для строительства УС "Чалдовар");
- от «31» октября 2016г. №365, Акимат района Турара Рыскулова Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «27» января 2017г. №29, Акимат района Турара Рыскулова Жамбылской области (площадка для строительства УС "Малдыбай");
- от «08» сентября 2016г. №432, Акимат Байзакского района Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «06» февраля 2017г. №38, Акимат Жамбылского района Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «04» января 2017г. №4, Акимат Жуалынского района Жамбылской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);
- от «17» июля 2017г. №541, Акимат г.Тараз (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акимата Жамбылской области", №KZ26REA00076546 от 03 ноября 2017г.

в) проекта (проектно-сметной документации) «Строительство магистральной ВОЛС "Кордай-Тараз-Шымкент", в Жамбылской области», Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», №120/15

утвержденного АО «KazTransCom», приказом Генерального директора, №П-103 ГО-ДКС от 30.06.2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2017г.;
окончание работ: декабрь 2017г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
- протяженность трассы ВОЛС по Жамбылской области, в том числе:	**км**	**460,978**	**460,978**
1) по Кордайскому району	км	62,999	62,999
2) по Шускому району	км	29,375	29,375
3) по Меркенскому району	км	115,027	115,027
4) по району Турара Рыскулова	км	98,126	98,126
5) по Байзакскому району	км	51,625	51,625
6) по Жамбылскому району	км	29,400	29,400
7) по Жуалынскому району	км	45,520	45,520
8) по г.Тараз	км	7,029	7,029
9) В телефонной канализации АО "Казахтелеком" по г.Тараз	км	21,877	21,877
- длина ВОК, в том числе:	**км**	**486,141**	**486,141**
1) ВОК для пневмозадувки 24 ОВ	км	463,681	463,681
2) бронированный ВОК 24 ОВ для прокладки в телефонной канализации	км	22,46	22,46
- количество оптических волокон	**шт**	**24**	**24**
- количество телекоммуникационных контейнеров (ТЛК), в комплекте с системами пожаро-охранной сигнализации и автоматического газового пожаротушения, в том числе:	**шт**	**2**	**2**
1) на узле связи «Чалдовар» контейнер ТЛК-7	шт	1	1
2) на узле связи «Малдыбай» контейнер ТЛК-5	шт	1	1
- количество контейнеров с двумя ДГУ, в комплекте с системой пожаро-охранной сигнализации, в том числе:	**шт**	**2**	**2**
1) на узле связи «Чалдовар» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
2) на узле связи «Малдыбай» контейнер для 2-х ДГУ	шт	1	1
- количество дизель генераторных установок «RID» установленных в контейнере, для аварийного электроснабжения, в том числе:	**шт**	**4**	**4**
1) на узле связи «Чалдовар» мощностью 20кВА	шт	2	2
2) на узле связи «Малдыбай» мощностью 15кВА	шт	2	2
- количество кондиционеров установленных в контейнере ТЛК, в том числе:	**шт**	**4**	**4**
1) на узле связи «Чалдовар»	шт	2	2
2) на узле связи «Малдыбай»	шт	2	2
- КТПН 25/10-0,4, в том числе:	**шт**	**2**	**2**
1) на узле связи «Чалдовар»	шт	1	1
2) на узле связи «Малдыбай»	шт	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По административному делению волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит по территории Кордайского района, Шуский района, Меркенского района, района Турара Рыскулова, Байзакского района, Жамбылского района, Жуалынского района, г.Тараз Жамбылской области.

Общая протяженность трассы ВОЛС составляет **460,978 км**.

Волоконно-оптический кабель проложен внутри 40 мм полиэтиленового трубопровода при помощи пневмозадувки, выполнена прокладка сигнальной полиэтиленовой ленты с металлическим проводником. Глубина прокладки полиэтиленовой трубы составляет 1,2 м, сигнальной ленты – 0,6м.

Для муфт установлены камеры оперативного доступа, где уложен запас кабеля по 15м с каждой стороны.

Для фиксации трассы кабеля на загородных участках трассы при прокладке ВОЛС, в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автодорог, водных препятствий, наземных и подземных коммуникаций, изменения трассы и по трассе, в зоне прямой видимости, через 250 м установлены электронные маркеры и замерные ж/б столбики длиной 1,2 м, на расстоянии 0,1 м от оси кабеля в сторону поля.

В телефонной канализации проложен бронированный волоконно-оптический кабель.

Для усиления сигналов построено 2 (два) необслуживаемых контейнерных узла связи - УС "Чалдовар" и УС "Малдыбай". Необслуживаемые узлы связи размещены на земельных участках размерами 15х15 м, ограждены забором из оцинкованной сетки "Рабица" высотой 2м. по металлическим столбам и с защитной проволокой типа "Егоза" поверху ограждения, территория покрыта асфальтом. На территории узлов связи расположены заводского исполнения телекоммуникационный контейнер, контейнер для 2-х ДГУ и установлены комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПН 25/10-0,4).

Все контейнеры установлены на фундаментные блоки типа ФБС по ГОСТ 13479-78.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего с учетом НДС	**1 290 906,00 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ	965 189,25 тысяч тенге
стоимость оборудования	32 662,50 тысяч тенге
прочие затраты	293 054,25 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего без учета НДС	**814 084,02 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ	674 487,89 тысяч тенге
стоимость оборудования	36 361,73 тысяч тенге
прочие затраты	103 234,40 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: **Объект «Строительство магистральной ВОЛС "Кордай-Тараз-Шымкент", в Жамбылской области» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ **Гальберг Е.В.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Стройнадзор" _____ **Жумагулов М.Н.**

Авторский надзор:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Ефимов Н.М.**

Подрядчики:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Бергарипов Х.З.**

Директор ТОО «ПромСпецСтройПроект» _____ **Сыздыков К.Г.**

Директор ТОО «Торгово-Монтажная Компания «ОМ» _____ **Ким П.Д.**

Директор ТОО «Wisk Telecom Solutions» _____ **Хегай О.Э.**

"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС №_____

«27» 03 2018 ж.

Председатель комиссии:
Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ Гальберг Е.В.

члены комиссии:
от Головного офиса АО «KazTransCom»:

Главный бухгалтер _____ Колупаева Е.В.

Директор Департамента технического развития _____ Рукавишников А.М.

Директор Департамента эксплуатации _____ Будон С.Б.

Директор Департамента корпоративного финансирования _____ Утегулова А.Б.

Начальник отдела общей эксплуатации ДЭ _____ Мусиров Е.С.

Начальник Отдела капитального строительства ДТР _____ Брей Е.А.

Ведущий инженер-энергетик Отдела общей эксплуатаций ДЭ _____ Балтабаев Б.У.

Ведущий инженер Службы контроля качества _____ Табунов Д.В.

Ведущий инженер Отдела капитального строительства ДТР _____ Яковлев Д.В.

от Южного филиала АО «KazTransCom»:

Директор филиала _____ Пришибский В.Н.

Главный инженер _____ Шлайков И.М.

Главный бухгалтер _____ Изох Н.И.

Главный технический руководитель по ОТ и Э _____ Хакаю В.Н.

Начальник участка связи _____ Алиев Н.

Начальник регионального центра телекоммуникации Тараз _____ Павлиди П.К.