ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"04" 04 2018ж.
№ 116
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» февраля 2018г.

Заказчик: Акционерное общество «KazTransCom», 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, 69/204А

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Президент Бергарипов Халибек Зейнуллинович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект", Директор Сыздыков К.Г., Республика Казахстан, г. Шымкент, 4 мкр., дом 759

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Аврора сервис», Генеральный директор Куприн А.Ю., Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, улица Ходжанова 79

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройнадзор",
эксперт Махметов Женис Мусаевич, №KZ86VJE00019213 от 07.09.2016г., специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей;
эксперт Байгамытов Рахим Хакимович, №KZ59VJE00013685 от 26.10.2016г. специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций;
эксперт Бименов Исагали Аязович №KZ61VJE00019954 от 09.09.2016г. специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Вице-президент, начальник проектного центра, Ефимов Николай Михайлович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиками к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство магистральной ВОЛС "Кордай-Тараз-Шымкент", в Южно-Казахстанской области», новое строительство.

по адресу: Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Сайрамский район, Ордабасинский район, г.Шымкент.

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «26» декабря 2016 г. №440, Акимат Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

от «28» ноября 2016 г. №417, Акимат Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (земельный участок под строительство УС "Рыскулов");

от «31» октября 2016 г. №418, Акимат Сайрамского района Южно-Казахстанской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

от «31» августа 2016 г. №313, Акимат Ордабасинского района Южно-Казахстанской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

от «17» марта 2017 г. №252, Акимат города Шымкент Южно-Казахстанской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области ", №KZ64REA00076250 от 01 ноября 2017г.

в) проекта (проектно-сметной документации) «Строительство магистральной ВОЛС "Кордай-Тараз-Шымкент", в Жамбылской области», Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», №120/15
утвержденного АО «KazTransCom», приказом Генерального директора, №П-103 ГО-ДКС от 30.06.2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2017г.;
окончание работ: декабрь 2017г.;
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
- протяженность трассы ВОЛС по Южно-Казахстанской области, в том числе:	км	**151,597**	**151,597**
1) по Тюлькубасскому району	км	63,310	63,310
2) по Сайрамскому району	км	52,150	52,150
3) по Ордабасинскому району	км	10,420	10,420
4) по г.Шымкент	км	15,930	15,930
5) В телефонной канализации АО "Казахтелеком" по г.Шымкент	км	9,787	9,787
- длина ВОК, в том числе:	км	**164,34**	**164,34**
1) ВОК для пневмозадувки 24 ОВ	км	135,34	135,34
2) ВОК для пневмозадувки 48 ОВ	км	18	18
3) бронированный ВОК 48 ОВ для прокладки в телефонной канализации	км	11	11
- количество оптических волокон	шт	**24/48**	**24/48**
- телекоммуникационный контейнер ТЛК-5, в комплекте с системой пожаро-охранной сигнализации и автоматического газового пожаротушения, установлен на узле связи «Рыскулов»	шт	**1**	**1**
- контейнер для 2-х ДГУ, в комплекте с системой пожаро-охранной сигнализации, установлен на узле связи «Рыскулов»	шт	**1**	**1**
- дизель генераторные установки «RID» установленные в контейнере для 2-х ДГУ на узле связи «Рыскулов», для аварийного электроснабжения	шт	**2**	**2**
- кондиционеры Мистраль-Телеком 5Н, установленные в контейнере ТЛК-5 на узле связи «Рыскулов»	шт	**2**	**2**
- КТПН 25/10-0,4, установлена на узле связи «Рыскулов»	шт	**1**	**1**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По административному делению волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит по территории Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, Сайрамский район, Ордабасинский район, г.Шымкент.

Общая протяженность трассы ВОЛС составляет **151,597км**.

Волоконно-оптический кабель проложен внутри 40 мм полиэтиленового трубопровода при помощи пневмозадувки, выполнена прокладка сигнальной полиэтиленовой ленты с металлическим проводником. Глубина прокладки полиэтиленовой трубы составляет 1,2 м, сигнальной ленты – 0,6м.

Для муфт установлены камеры оперативного доступа, где уложен запас кабеля по 15м с каждой стороны.
Для фиксации трассы кабеля на загородных участках трассы при прокладке ВОЛС, в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автодорог, водных препятствий, наземных и подземных коммуникаций, изменения трассы и по трассе, в зоне прямой видимости, через 250 м установлены электронные маркеры и замерные ж/б столбики длиной 1,2 м, на расстоянии 0,1 м от оси кабеля в сторону поля.
Для усиления сигналов построен необслуживаемый контейнерный узел связи "Рыскулов". Необслуживаемый узел связи размещен на земельном участке размерами 15х15м, огражден забором из оцинкованной сетки "Рабица" высотой 2м по металлическим столбам и с защитной проволокой типа "Егоза" поверху ограждения, территория узла связи покрыта асфальтом. На территории узла связи расположены заводского исполнения телекоммуникационный контейнер ТЛК-5, контейнер для 2-х ДГУ и установлена комплектная трансформаторная подстанция наружной установки (КТПН 25/10-0,4).
Все контейнеры установлены на фундаментные блоки типа ФБС по ГОСТ 13479-78.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего с учетом НДС	**430 302,00 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ с учетом НДС	321 729,75 тысяч тенге
стоимость оборудования	10 887,50 тысяч тенге
прочие затраты	97 684,75 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего без учета НДС	**278 658,81 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ	206 415,27 тысяч тенге
стоимость оборудования	43 757,58 тысяч тенге
прочие затраты	28 485,96 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: **Объект «Строительство магистральной ВОЛС "Кордай-Тараз-Шымкент", в Южно-Казахстанской области» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ **Гальберг Е.В.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Стройнадзор" _____ **Жумагулов М.Н.**

Авторский надзор:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Ефимов Н.М.**

Подрядчики:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Бергарипов Х.З.**

Директор ТОО «ПромСпецСтройПроект» _____ **Сыздыков К.Г.**

Генеральный директор ТОО «Аврора Сервис» _____ **Ли В.Е.**

Председатель комиссии:
Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ Гальберг Е.В.

члены комиссии:
от Головного офиса АО «KazTransCom»:

Главный бухгалтер _____ Колупаева Е.В.

Директор Департамента технического развития _____ Рукавишников А.М.

Директор Департамента эксплуатации _____ Будон С.Б.

Директор Департамента корпоративного финансирования _____ Утегулова А.Б.

Начальник отдела общей эксплуатации ДЭ _____ Мусиров Е.С.

Начальник Отдела капитального строительства ДТР _____ Брей Е.А.

Ведущий инженер-энергетик Отдела общей эксплуатаций ДЭ _____ Балтабаев Б.У.

Ведущий инженер Службы контроля качества _____ Табунов Д.В.

Ведущий инженер Отдела капитального строительства ДТР _____ Яковлев Д.В.

от Восточного филиала АО «KazTransCom»:

Директор филиала _____ Колупаев А.В.

Главный инженер _____ Петрова Ж.П.

Региональный директор по Южно-Казахстанской области _____ Ли И.В.

Главный бухгалтер _____ Зотова Е.Н.

Главный технический руководитель по ОТиЭ _____ Врачевский М.П.

Начальник ШЦЭС _____ Нор И.В.

нөмірленген
және тігілген
_____ бет