Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» февраля 2018г.

Заказчик: Акционерное общество «KazTransCom», 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, 69/204А

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Президент Бергарипов Халибек Зейнуллинович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 21.12.2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Telecom-Trade", Генеральный директор Мамытов Нуржан Калилаевич, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 160050, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Северный жилой район, дом 102

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройнадзор",
эксперт Махметов Женис Мусаевич, №KZ86VJE00019213 от 07.09.2016г., специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей;
эксперт Байгамытов Рахим Хакимович, №KZ59VJE00013685 от 26.10.2016г. специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций;
эксперт Бименов Исагали Аязович №KZ61VJE00019954 от 09.09.2016г. специализация: по объектам первого уровняй ответственности - в части технологического оборудования

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

"МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
(ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШТЕРІ)
КІРІС №
20 18 "20" 03
Өштен тұрады

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Вице-президент, начальник проектного центра, Ефимов Николай Михайлович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиками к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство магистральной ВОЛС "Алматы-Кордай", в Алматинской области», новое строительство.

по адресу: Карасайский и Жамбылский районы Алматинской области.

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «11» апреля 2016 г. №4-723, Акимат Карасайского района Алматинской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

от «04» мая 2016 г. №275, Акимат Жамбылского района Алматинской области (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС);

от «16» мая 2016 г. №3-5, Акимат Карасайского района Алматинской области (земельный участок под строительство УС "Таргап");

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области", №KZ46REA00076574 от 03 ноября 2017г.

в) проекта (проектно-сметной документации) «Строительство магистральной ВОЛС "Алматы-Кордай", в Алматинской области», Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», №119/15
утвержденного АО «KazTransCom», приказом Генерального директора, №П-190 ГО-ДКС от 12.10.2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2017г.;
окончание работ: декабрь 2017г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	**Фактически**
- протяженность трассы ВОЛС по Алматинской области, в том числе:	км	**141,380**	**141,380**
1) по землям Карасайского района	км	37,320	37,320
2) по землям Жамбылского района	км	104,060	104,060
- длина ВОК	км	**150**	**150**
- количество оптических волокон	шт	**24**	**24**
- телекоммуникационный контейнер ТЛК-5, в комплекте с системой пожаро-охранной сигнализации и автоматического газового пожаротушения, установлен на узле связи «Таргап»	шт	**1**	**1**
- контейнер для 2-х ДГУ, в комплекте с системой пожаро-охранной сигнализации, установлен на узле связи «Таргап»	шт	**1**	**1**
- дизель генераторные установки «RID» установленные в контейнере для 2-х ДГУ на узле связи «Таргап», для аварийного электроснабжения	шт	**2**	**2**
- кондиционеры Мистраль-Телеком 5Н, установленные в контейнере ТЛК-5 на узле связи «Таргап»	шт	**2**	**2**
- КТПН 25/10-0,4, установлена на узле связи «Таргап»	шт	**1**	**1**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По административному делению волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит по территории Карасайского и Жамбылского районов Алматинской области.

Общая протяженность трассы ВОЛС составляет **141,380км**.

Волоконно-оптический кабель проложен внутри 40 мм полиэтиленового трубопровода при помощи пневмозадувки, выполнена прокладка сигнальной полиэтиленовой ленты с металлическим проводником. Глубина прокладки полиэтиленовой трубы составляет 1,2 м, сигнальной ленты – 0,6м.

Для муфт установлены камеры оперативного доступа, где уложен запас кабеля по 15м с каждой стороны.

Для фиксации трассы кабеля на загородных участках трассы при прокладке ВОЛС, в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автодорог, водных препятствий, наземных и подземных коммуникаций, изменения трассы и по трассе, в зоне прямой видимости, через 250 м установлены электронные маркеры и замерные ж/б столбики длиной 1,2 м, на расстоянии 0,1 м от оси кабеля в сторону поля.

Для усиления сигналов построен необслуживаемый контейнерный узел связи "Таргап". Необслуживаемый узел связи размещен на земельном участке размерами 15х15м, огражден забором из оцинкованной сетки "Рабица" высотой 2м по металлическим столбам и с защитной проволокой типа "Егоза" поверху ограждения, территория узла связи покрыта асфальтом. На территории узла связи расположены заводского исполнения

телекоммуникационный контейнер ТЛК-5, контейнер для 2-х ДГУ и установлена комплектная трансформаторная подстанция наружной установки (КТПН 25/10-0,4).
Все контейнеры установлены на фундаментные блоки типа ФБС по ГОСТ 13479-78.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего с учетом НДС	**544 399,70 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ	418 103,72 тысяч тенге
стоимость оборудования	8 278,82 тысяч тенге
прочие затраты	118 017,16 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего без учета НДС	**270 224,12 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ без учета НДС	219 930,22 тысяч тенге
стоимость оборудования	19 088,89 тысяч тенге
прочие затраты без учета НДС	31 205,01 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: **Объект «Строительство магистральной ВОЛС "Алматы-Кордай", в Алматинской области» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ **Гальберг Е.В.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Стройнадзор" _____ **Жумагулов М.Н.**

Авторский надзор:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Ефимов Н.М.**

Подрядчики:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Бергарипов Х.З.**

Генеральный директор ТОО "Telecom-Trade" _____ **Мамытов Н.К.**

Председатель комиссии:
Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ Гальберг Е.В.

члены комиссии:
от Головного офиса АО «KazTransCom»:

Главный бухгалтер; _____ Колупаева Е.В.

Директор Департамента технического развития; _____ Рукавишников А.М.

Директор Департамента эксплуатации; _____ Будон С.Б.

Директор Департамента корпоративного финансирования; _____ Утегулова А.Б.

Начальник отдела общей эксплуатации ДЭ; _____ Мусиров Е.С.

Начальник Отдела капитального строительства ДТР; _____ Брей Е.А.

Ведущий инженер-энергетик Отдела общей эксплуатаций ДЭ; _____ Балтабаев Б.У.

Ведущий инженер Службы контроля качества; _____ Табунов Д.В.

Ведущий инженер Отдела капитального строительства ДТР; _____ Яковлев Д.В.

от Южного филиала АО «KazTransCom»:

Директор филиала _____ Пришибский В.Н.

Главный инженер _____ Шлайков И.М.

Главный бухгалтер; _____ Изох Н.И.

Главный технический руководитель по ОТ и Э; _____ Хакаю В.Н.

Начальник участка связи; _____ Алиев Н.