Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

УТВЕРЖДЕН

Постановлением акимата района

№ _____ от _____ 20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «_____» _____ 2011 г. **Карасайский район с. Карагайлы**

(местонахождение объекта)

Строительство наружных сетей и благоустройство территории зданий акимата Карагайлинского с/округа.

Приемочная комиссия, назначенная ***Постановлением акимата Карасайского района от « » года № .***

(Наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель:

Кошкимбаев А.Ж.-первый заместитель акима Карасайского района

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Заместитель председателя комиссии – представитель государственной архитектурно-строительного контроля по Алматинской области:

Кожагулов Е.К. –главный специалист управления государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Членов комиссии-представителей:

1. Заказчик:

Танкишев Н.У.-начальник отдела строительства Карасайского района Алматинской области

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

2. Разработчиков проектной (проектно-сметной) документации:

Кудайбергенев К. ***Директор ТОО «Дос-инжиниринг»***

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

3. Органов санитарно-эпидимиологического надзора:

Доспанов Е. ***Начальник РУГ СЭН***

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

4. Органов государственного пожарного надзора:

Каналин С. ***Начальник ОЧС***

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

5. Генеральный подрядчик:

Аскарбаев А.К. *Директор ТОО «Карасай-Курылыс»*

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

6. *Бигазиев Д.* *Начальник отдела «ЖКХ, ПТ и АД»*

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

7. *Кулыншаков Р.С.* *Аким Карагайлинского сельского округа*

8. *Молдабек Т.Н.* *Директор ТОО «Каргалы»*

9. *Малдыбаев С.* *Начальник РЭС Карасайского района*

10. *Нурелов К.* *Главный специалист ГККП Алм. области*

(Фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
   ГУ *отдел строительства Карасайского района*
   (наименование организации)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию объект *«Строительство наружных сетей и благоустройство территории зданий акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района.*
   (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

   по адресу: Карасайский район Карагайлинский сельский округ Алматинской области
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Решением маслихата № _____ и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ГУ Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.
   (указать наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком
   ТОО «Карасай-Курылыс»
   (наименование организации)

Выполнившим
Строительство наружных сетей и благоустройство территории зданий акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской области.
(виды работ)
и субподрядными организациями_____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Дос-инжиниринг»*

(наименование частей или разделов документации)

Выполнившим проектно-сметную документацию по *Строительству наружных сетей и благоустройству территории зданий акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ отдел строительства Карасайского района.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена *ГУ отдел строительства Карасайского района.*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «_____» _____ 20 _____ г. №_____

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2011 год. Окончание работ июль 2011 год.

(месяц, год) *(месяц, год)*

При продолжительности строительства, мес.:3

по норме или по ПОС 3 месяцев: фактически 3 месяцев.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, исполнительная документация, паспорт объекта, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты. _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. Пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. Пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию наружные сети к зданию акимата Карагайлинского сельского округа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Разработка грунт а2 гр. Под канализационный колодец	м3	75	75
Укладка трубопроводов	метр	42,12	42,12
Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев	шт	2	2
Установка стальных задвижек диам. 50 мм	шт	1	1
Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей	м2	116	116
Устройство бортовых бетонных камней	метр	10	10

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в т.ч.:						
-однокомнатных						
-двухкомнатных						
-трехкомнатных						
-четырехкомнатных						
-и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении… к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Строительство наружных сетей и благоустройство территории зданий акимата ~~Раймбекского~~ Карагойминского сельского округа Карасайского района	м3	136	июнь 2011 г. август 2011 г.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 3 539 939 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 3 539 939 тыс. тенге, оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию составляет 3 539 939 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 3 539 939 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

Исправленному верить

Счет-фактура № 00000000007 от 28.06.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001430 от 08.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22/05/11 от 24.05.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскелен ул.Наурызбая, 35
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:ГУ "Отдел строительства Карасайского района" РНН: 090500232596, БИН:, г.Каскелен ул.Наурызбая, 35 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090500232596, БИН:, г.Каскелен ул.Наурызбая, 35 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37070103KSN0905000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельство наружных сетей и благоустройство территории Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	тнг	1	2 212 462,50	2 212 462,50	12%	265 495,50	2 477 958,00		
2	АВАНС на СМР	шт	1	948 197,32	948 197,32	12%	113 783,68	1 061 981,00		
Всего по счету:					**3 160 659,82**		**379 279,18**	**3 539 939,00**		

директор: Аскарбаев А. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мухияев М. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Карасай Курылыс	АУП

Номер документа	Дата составления
00000000007	**28.06.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Основание: Договор №22/05/11 от 24.05.2011г.

цена: НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Стройтельство наружных сетей и благоустройство территории Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	тнг	1	2 477 958,00	2 477 958,00
2	АВАНС на СМР	шт	1	1 061 981,00	1 061 981,00

Всего работ на сумму: 3 539 939,00

в т.ч НДС 379 279,18

Итого сумма: Два миллиона триста тысяч девятьсот шестьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490,

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

РНН: 090500232596,

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Поставщик: ТОО Карасай Курылыс

Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" РНН: 090500215490	**ИИК KZ62826B0KZTD2000784**	Кбе 17
Банк бенефициара: АО АТФ Банк в г. Алматы	БИК ALMNKZKA	Код назначения платежа 820

ПЛАТЕЛЬЩИК: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
г.Каскелен ул.Наурызбая, 35

	Номер документа	Дата составления
Счет	**00000000007**	**28.06.2011**

Основание: Договор №22/05/11 от 24.05.2011г.

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стройтельство наружных сетей и благоустройство территории Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	1	тнг	3 539 939,00	3 539 939,00

Итого: **3 539 939,00**
В том числе НДС: **379 279,18**

Всего наименований 1, на сумму 2 300 961,00
Сумма прописью: Два миллиона триста тысяч девятьсот шестьдесят один тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

КАРАСАЙ КУРЫЛЫС

Наименование строительства и его адрес:**"Строительство наружных сетей и благоустройство территории Акимата Карагайлинского сельского округа"с.Карагайлы**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №22/05/11от 24.05.2011г.
Адрес:
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Филиал АО"АТФ Банк"г.Каскелен

Полная сметная стоимость на 2011 год 3 539 939
Лимит финансирования на 2011год 3 539 939 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 539 939 тенге
б)за отчетный месяц 3 539 939 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2011 г.
по Администации Акимата Карагайлинского сельского округа

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2011 года		стоимость выполнен. работ с начала года	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство наружных сетей и благоустройство территории Акимата Карагайлинского сельского округа Карасайского района Алматинской обл.	**тенге**	**3 539 939**	**1 061 981**	**1 061 981**		**3 539 939**	**1,0**	**2 477 958**	**3 539 939**	

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства Карасайского района"
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Здание Администрации Каргалинского сельского округа Карасайского района Алматинской области

ФОРМА 2

Заказчик:ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Карасай Курылыс»

АКТ приемки
выполненных работ за июнь 2011 года
на сети телефонизации

Составлен(а)в уровне цен 2001 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Ц0110-53-1	-Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	65	18,8	-	1222	-	1082	0,11	7						
				18,5	-	1203	-	90	-	-						
		м														
2	Ц0110-55-9	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	45	40	-	1800	-	1166	0,18	8						
				28,8	-	1296	-	90	-	-						
		м														
3	С151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,1122	40600	-	4555	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		1000м														
4	С11011-207	-Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-4 мм, /ГОСТ 3063-80/	10	384	-	3840	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		10м														
5	Ц0110-39-3 прим	-Кронштейн установка	25	207,4	-	5185	-	4613	1,3	33						
		шт		205	-	5125	-	90	-	-						
6	СПрайс	-Кронштейн КПП-60 (ККС-2)	25	393,88	-	9847	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс	-Болт консольный шт	50	68,13 -	- -	3406 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			29856 --- 7624	- --- -			48 --- -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7624	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1029	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			34849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8653	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3840	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3840	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4070	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			38920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8653	-		-

Временные здания и сооружения (1,8%)	**901**
Затраты на производство смр в зимнее время(1,35%)	**725**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**589**
На оплату дополнительных отпусков-0,4%	**286**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**41421**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**80813**
Налог(2%)	**1616**
Итого по акту с учетом налога (2%)	**82429**
НДС(12%)	**9892**
ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%)	**92321**

Заказчик: _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Здание Администрации Каргалинского сельского округа Алматинской области

ФОРМА 2

Заказчик: ГУ»Отдел строительства Карасайского района

АКТ приемки

выполненных работ за июнь 2011 год

на общеплощадочные материалы (Электрические сети)

Составлен(а)в уровне цен 2001г
м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,04	7259,41	4310,78	290	172	164	16,1	1
				2745	1169,46	110	47	105	4,45	-
		1км								
2	СПрайс-лист-	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена на напр.1000В СИП-4х16 "ТОКСЫМ" Т-Корган	40,8	66,53	-	2714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Ц0108-521-1-	Демонтаж. Рубильник однополюсный на ток до 250 А	1	53,61	3,51	54	4	48	0,3	-
				50,1	0,69	50	1	95	-	-
		шт								
4	Ц0108-521-1-	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	302,7	11,7	303	12	161	1	1
				167	2,3	167	2	95	0,01	-
		шт								
5	СПрайс-лист-	Рубильник на 250А РПС-2"Элмарк"	1	6899,32	-	6899	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-526-6-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	1	753,8	14,8	754	15	226	1	1
				236	2,3	236	2	95	0,01	-
		шт								
7	С151801-50	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67 латунь	1	3040	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге	14054	202			3
	Тенге	563	52			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14054	-	-		-
Материалы -	Тенге	635	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	615	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12654	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	600	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	90	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	879	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	15533	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	705	-		-
ИТОГО ПО акту	Тенге	15533	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	705	-		-

Временные здания и сооружения (1,8%)	**279**
Затраты на производство смр в зимнее время(1,35%)	**210**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**155**
На оплату дополнительных отпусков-0,4%	**62**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16239**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**31682**
Налог(2%)	**634**
Итого по акту с учетом налога (2%)	**32316**
НДС(12%)	**3878**
ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%)	**36194**

Заказчик: _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Здание Акимата Каргалинского сельского округа Алматинской обл. ФОРМА 2
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Карасай Курылыс»

АКТ приемки

Выполненных работ за июнь 2011 год

на внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.
Внутриплощадочные сети канализации

Земляные работы

1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(под канализационный колодец) м3	24	33,67	32,1	808	770	323	0,01	-
				1,57	12,33	38	296	97	0,05	1
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,8	262,72	-	210	-	237	1,85	1
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	210	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	15,43	134,1	-	2069	-	2338	0,97	15
				134,1	-	2069	-	113	-	-
4	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1,4	1813,2	152,52	2538	214	384	1,02	1
				153,68	57,15	215	80	130	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Колодец сб.жб.диам.1000мм					
5	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,8	19877,07	2308,84	35779	4156	7373	13,87	25
		м3		2286	864,68	4115	1556	130	4,22	8
6	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0178	154400	-	2748	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
		м2		37,35	1,44	224	9	118	0,01	-
9	Е0153-14-3	-Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	1	593,74	428,27	594	428	352	0,95	1
		отверст		165,47	166,44	165	166	106,2	0,91	1
10	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	207,9	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	-	90	-	-
11	Е0110-55-1 прим	-Изготовление деревянного люка	2,25	1292,59	29,74	2908	67	119	0,23	1
		м2		32,85	11,23	74	25	120	0,05	-
12	Е0110-28-12 прим	-Обивка деревянного люка кровельной сталью оцинкованной с одной стороны	2,25	900,59	1,36	2026	3	298	0,73	2
		м2		110,03	0,52	248	1	120	-	-
					Трубопровод					
13	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,017	58881,69	25695,31	1001	437	882	194	3
		км		33075	6813,45	562	116	130	26,38	-
14	С130804-93	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100х3,2 мм	17	791	-	13447	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			79210	6100			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8084	2250			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49615	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10334	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26836	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12243	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2748	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2748	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2913	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26847	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26847	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28458	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12243	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Водопровод хоз.питьевой В1

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(под канализационный колодец и траншеи) м3	15,5	33,67	32,1	522	498	209	0,01	-
				1,57	12,33	24	191	97	0,05	1
16	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы м3	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
17	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	12	6,48	6,48	78	78	24	-	-
				-	2,1	-	25	97	0,01	-
18	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
				17,03	-	204	-	97	-	-
19	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	1,25	1813,2	152,52	2267	191	343	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под трубопроводы								
		м3		153,68	57,15	192	71	130	0,28	-
					Трубопровод					
20	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,025	47611,09	17877,09	1190	447	1118	173	4
		км		29700	4698,68	743	117	130	18,1	-
21	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	25,1	613	-	15386	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
23	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	313	-	313	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,025	8097,13	-	202	-	261	51,5	1
		км		8032,5	-	201	-	130	-	-
25	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
26	Е0110-55-1 прим	-Изготовление деревянного люка	3	1292,59	29,74	3878	89	159	0,23	1
		м2		32,85	11,23	99	34	120	0,05	-
27	Е0110-28-12 прим	-Обивка деревянного люка кровельной сталью оцинкованной с одной стороны	3	900,59	1,36	2702	4	398	0,73	2
		м2		110,03	0,52	330	2	120	-	-
					Колодец диам.1000мм					
28	Е0122-42-1	-Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в сухих грунтах	4,8	8370,94	193,35	40181	928	8224	7,57	36
		м3		1246,5	71,47	5983	343	130	0,34	2
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,023	154400	-	3551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,1 т								
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т / м2	7,3	245,44	3,82	1792	28	334	0,21	2
				37,35	1,44	273	11	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		86626	2414			52
				Тенге		8624	832			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		53975	-	-		-
		Материалы -		Тенге		9515	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9456	-		-
		Местные материалы -		Тенге		33422	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		69979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11262	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3551	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3551	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3764	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		29099	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29099	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		30845	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		104588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11262	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		165835	8514			104
				Тенге		16707	3082			14
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		103590	-	-		-
		Материалы -		Тенге		18109	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19790	-		-
		Местные материалы -		Тенге		60259	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		24772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		136063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		131
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23505	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6300	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6300	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6677	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55946	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55946	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59303	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			202044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23505	-		-

Временные здания и сооружения (1,8%) 3637
Затраты на производство СМР в зимнее время(1,35%) 2727
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) 2020
На оплату дополнительных отпусков-0,4% 808
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге 211236

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге 412121

Налог(2%) 8242
Итого по акту с учетом налога (2%) 420363

НДС(12%) 50443

ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%) 470806

Заказчик: _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Здание Администрации Каргалинского сельского округа Алматинской области

ФОРМА 2

Заказчик:ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик:ТОО «Карасай Курылыс»

Акт приемки

выполненных работ за июнь 2011 год

на благоустройство и озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-5	Разработка грунта при вертикальной планировке бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(снятие растительного слоя) м3	24	4,85	4,85	116	116	39	-	-
				-	1,68	-	40	97	0,01	-
2	Е0101-24-13 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	24	16,79	16,79	403	403	136	-	-
				-	5,83	-	140	97	-	-
3	Е0101-24-7	Разработка грунта при вертикальной планировке бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(из выемки в насыпь) м3	112	6,84	6,84	766	766	258	-	-
				-	2,37	-	266	97	0,01	1
4	Е0101-24-15 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	112	19,76	19,76	2213	2213	745	-	-
				-	6,85	-	768	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/Погрузка недостатка грунта / м3	90	32,26	30,77	2904	2769	852	0,01	1
				1,42	8,34	128	751	97	0,03	3
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /недостатка грунта/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	171	76,6	76,6	13099	13099	2620	-	-
				-	15,32	-	2620	100	0,32	55
7	Е0101-24-6	-Разработка грунта при вертикальной планировке бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(распределение привезенного грунта по площадке) м3	90	6,01	6,01	541	541	182	-	-
				-	2,08	-	188	97	0,01	1
8	Е0101-24-14 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	112	19,02	19,02	2130	2130	717	-	-
				-	6,6	-	739	97	0,01	1
9	Е0101-130-1 к=3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	204	42,02	42,02	8571	8571	2847	-	-
				-	14,39	-	2935	97	0,02	3
10	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	204	1,39	1,39	284	284	83	-	-
				-	0,42	-	86	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31026	30892			1
			Тенге			128	8531			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8659	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8477	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9930	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9930	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство								
		КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 /Асф.бетон покрытие 130,4+54м2/								
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси Н 15 см	27,66	1803,48	73,75	49884	2040	1216	0,14	4
		м3		21,38	11,67	591	323	133	0,04	1
12	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	184,4	329,37	34,29	60736	6323	3631	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1108	1622	133	0,03	6
13	Е0127-26-3 К=8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять/до 20см/	184,4	201,29	10,94	37118	2017	983	-	1
		м2		0,8	3,21	148	592	133	-	-
14	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	184,4	1992,33	26,34	367386	4857	13148	0,3	56
		м2		47,03	6,58	8672	1213	133	0,03	6
15	Е0127-39-18 К=10	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	184,4	-922,33	-0,3	-170077	-55	-2403	-0,05	-10
		м2		-9,7	-0,1	-1789	-18	133	-	-
		УТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
16	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней вдоль дорог	10	592,92	6,63	5929	66	1469	0,7	7
		м		108,68	1,76	1087	18	133	0,01	-
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые бетонные М-400	0,45	26000	-	11700	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362676	15249			65
			----			---	---			---
			Тенге			9818	3749			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13566	-		-
		Местные материалы -	Тенге			328151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22843	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			403562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16273	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			393702	46140			66
			----			---	---			---
			Тенге			9945	12279			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22225	-		-
		Местные материалы -	Тенге			328157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3978	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26203	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			445436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26203	-		-

Временные здания и сооружения (1,8%)	**8018**
Затраты на производство на СМР в зимнее время(1,35%)	**6013**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4454**
На оплату дополнительных отпусков-0,4%	**1782**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**465703**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**908586**
Налог(2%)	**18172**
Итого по акту с учетом налога (2%)	**926758**

НДС(12%) 111211

ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%) 1037969

Заказчик: _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Здание Акимата Каргалинского сельского округа Алматинской обл. ФОРМА 2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик:ТОО «Карасай Курылыс»

АКТ приемки
Выполненных работ за июнь 2011 год

на газоснабжение и котельной

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружное газоснабжение котельной								
		Земляные работы								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,5	402,75	-	1410	-	1593	2,8	10
				402,75	-	1410	-	113	-	-
		м3								
		Фундаменты под опоры								
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,5	9488,15	95,97	33209	336	2969	4,9	17
		м3		771,75	36,25	2701	127	105	0,18	1
		Монтаж опор из труб								
3	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,5858	8423,99	2162,21	4935	1267	1809	17,3	10
		т		3015	415,31	1766	243	90	1,56	1
4	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	73	363	-	26499	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
5	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	24	149 -	- -	3576 -	- -	- -	- -	- -
6	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	12	882 -	- -	10584 -	- -	- -	- -	- -
					Трубопровод					
7	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,163	122413,88 73125	45997,13 16970,25	19953 11919	7498 2766	19091 130	415 88,16	68 14
8	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м	73	363 -	- -	26499 -	- -	- -	- -	- -
9	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	90	104 -	- -	9360 -	- -	- -	- -	- -
					Фасонные изделия					
10	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	7	338 -	- -	2366 -	- -	- -	- -	- -
11	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм шт	10	251 -	- -	2510 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401	-	4010	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	25	227	-	5675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	14	208	-	2912	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Запорная арматура					
15	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм	8	758,61	389,61	6069	3117	4268	1,73	14
		компл		317,25	93,15	2538	745	130	0,38	3
16	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	6880	-	55040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 50 мм	10	758,61	389,61	7586	3896	5335	1,73	17
		компл		317,25	93,15	3173	931	130	0,38	4
18	С130904-11	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	489	-	4890	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	285	-	4560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41	200	-	8200	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	2	1919,01	1263,13	3838	2526	2802	2,53	5
		отключ		600,75	477	1202	954	130	2,33	5
22	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	2	190	-	380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	139	21,8	0,05	3030	7	729	0,03	4
		м2		5,81	0,02	808	3	90	-	-
24	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	139	43,64	0,09	6066	13	558	0,02	3
		м2		4,41	0,05	613	7	90	-	-
					Испытание газопровода					
25	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	1	12684,86	891,86	12685	892	2299	8,09	8
		ввод		1431	337,5	1431	338	130	1,65	2
26	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	90	78,92	-	7103	-	8035	0,33	30
		м		69,75	-	6278	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	272944	19551		186
	Тенге	33837	6114		29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	93845	-	-	-
Материалы -	Тенге	22874	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31665	-	-
Местные материалы -	Тенге	26894	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	39645	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5947	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8009	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	141500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	194
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37611	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4935	-	-	-
Материалы -	Тенге	1902	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2009	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1809	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	271	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	405	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7148	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2281	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	174164	-	-	-
Материалы -	Тенге	825	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6278	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	167061	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8035	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1205	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10932	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	193131	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			341779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47375	-		-

РАЗДЕЛ 2.
Котельная

					Оборудование					
27	Е0119-3-4	-Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч	1	6528,53	39,24	6529	39	2929	11	11
				2272,5	15,75	2273	16	128	0,07	-
		устройст								
28	СПрайс	-Газовая печь	1	49353,42	-	49353	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0118-10-5	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1	9027,98	68,6	9028	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	-
		1бак								
30	Е0118-10-17	-Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью 1 м3	1	40220,41	151,78	40220	152	2359	11	11
				1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	-
		1бак								
31	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
32	Прайс	-Насос циркуляционный сетевой STAr-RS 25/4 "Wilo"	2	7490,5	-	14981	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
					Запорная арматура					
33	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	3	5917,02	50,89	17751	153	570	0,75	2
				130,5	18	392	54	128	0,09	-
		1фильтр								
34	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	10	3510	-	35100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С130904-68 Изм. и	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200	14	3280	-	45920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	18	2580 -	- -	46440 -	- -	- -	- -	- -
37	СПрайс	-Клапан автоматической подпитки Dy 15 мм "Watt" шт	4	2204,82 -	- -	8819 -	- -	- -	- -	- -
38	СПрайс	-Клапан обратный Dy 32 мм шт	6	999,68 -	- -	5998 -	- -	- -	- -	- -
39	СПрайс	-Клапан обратный Dy 15 мм шт	10	331,01 -	- -	3310 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	3	63 54	- -	189 162	- -	207 128	0,31 -	1 -
41	С131205-5	-Термометры угловые в оправе шт	3	541 -	- -	1623 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	3	958,45 56,25	1,57 -	2875 169	5 -	216 128	0,31 -	1 -
43	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	2	28,13 22,5	- -	56 45	- -	58 128	0,12 -	- -
44	СПрайс	-Автоматический воздухоотделитель Dy 15 мм шт	2	522,2 -	- -	1044 -	- -	- -	- -	- -
					Трубопроводы стальные					
45	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	19	472,48 52,2	3,96 1,49	8977 992	75 28	1306 128	0,3 0,01	6 -
46	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	20	422,48 52,2	3,96 1,49	8450 1044	79 30	1374 128	0,3 0,01	6 -
47	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	25	264,48	3,96	6612	99	1718	0,3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		52,2	1,49	1305	37	128	0,01	-
48	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	28	200	-	5600	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					Антикоррозийное покрытие					
49	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	53,2	21,8	0,05	1160	3	279	0,03	2
				5,81	0,02	309	1	90	-	-
50	Е0113-20-6	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	53,2	25,54	0,02	1359	1	194	0,02	1
				4,05	-	215	-	90	-	-
					Теплоизоляция					
51	Е0126-1-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	19	171,93	5,31	3267	101	2116	0,6	11
				109,35	2,03	2078	39	100	0,01	-
52	Е0126-1-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	45	165,44	5,31	7445	239	4769	0,57	26
				103,95	2,03	4678	91	100	0,01	-
53	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 м3	2,95	2340	-	6903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Гидравлическое испытание					
54	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	64	10,99	-	703	-	876	0,05	3
				10,69	-	684	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			346160	1254			118
			Тенге			21189	467			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7411	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8515	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			326027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218189	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2735	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			364917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			394058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25495	-		-

РАЗДЕЛ 3.
Дымовая труба и газоходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дымовая труба								
55	Е0109-1-1 прим	-Монтаж дымовой трубы из труб D 159мм высотой до 15 м, без кранов т	0,3129	8493,42	3350,04	2658	1048	1273	20	6
				3690	830,84	1155	260	90	2,92	1
56	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм м	10,5	2070	-	21735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0118-20-2	-Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 20 мм 1узел	1	4792,36	28,48	4792	28	619	2,66	3
				472,5	11,25	473	11	128	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Газоход					
58	Е0116-10-7	-Прокладка газохода из стальных электросварных труб диам. 150 мм	4	2029,57	27,87	8118	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	-
					Антикоррозийное покрытие					
59	Е0113-44-7	-Очистка щетками	18	60,75	-	1094	-	984	0,34	6
		м2		60,75	-	1094	-	90	-	-
60	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,8	0,05	392	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	-	90	-	-
61	Е0113-20-6	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	18	25,54	0,02	460	-	66	0,02	-
		м2		4,05	-	73	-	90	-	-
					Теплоизоляция					
62	Е0126-1-18	-Изоляция газоходов и дымовой трубы диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм	4	354,55	5,47	1418	22	834	1,12	4
		м		206,55	2,03	826	8	100	0,01	-
63	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	2,85	2340	-	6669	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Трубопровод и запорная арматура					
64	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
65	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280	-	16400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	2004 E0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,3	159,68	0,07	527	-	374	0,65	2
				108	0,02	356	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69703	1274			32
			Тенге			5699	345			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10560	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1414	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2462	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6669	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2815	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1415	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1606	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	416	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3556	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7005	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			688807	22079			336
			Тенге			60726	6927			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41538	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13572	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48941	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3424	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3886	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			556677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109897	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22691	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			423385	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			620864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27047	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			816506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79875	-		-

Временные здания и сооружения (1,8%)	**14697**
Затраты на производство СМР в зимнее время(1,35%)	**11023**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8165**
На оплату дополнительных отпусков-0,4%	**3266**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**853657**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1665484**
Налог(2%)	**33310**

Итого по акту с учетом налога (2%)	1698794
НДС(12%)	203855
ВСЕГО по акту с учетом НДС(12%)	1902649

Заказчик: _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____