Қазақстан Республикасы
Алматы облысы
"Ескелді ауданының сәулет
және қалақұрылысы бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 28
"21" 12 2018 ж.

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » _____ 2018 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района» в лице Руководителя Абылкасымова Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «19» ноября 2018 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Карасай Курылыс» в лице директора Аскарбаева А.К., Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Наурызбая 3а.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «19» ноября 2018 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Саулет Эксперт» в лице директора Абилова А.Е.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт по техническому надзору Смагулов Б.С

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «19» ноября 2018 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Жетісу Саулет Құрылысы», в лице директора Нукебаева М.Т.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт по авторскому надзору Омаров Ж.Е.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Ескелдинский район, село Бигаш,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **постановление акима Ескелдинского района Алматинской области № 113 от 17.04.2015 г.;**
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», уведомление KZ47REA00093337 от 14.05.2018 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жетісу Саулет Құрылыс» проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области № 18-0742/15 от 09.09.2015 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 года;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **6** месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** месяцев;

фактически, месяц: **6** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность ,производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

	По проекту			Фактически		
	число	площадь квартир,		число	площадь квартир,	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Резервуары для воды 100 м³ – 2 шт.;

Насосная станция II- подъема – 1 шт.;

Водовод:

– стальная труба диаметром 114 мм – 363 м;

Внутриплощадочные сети:

– стальная труба диаметром 89 мм – 158,6 м;.

Поселковые сети водопровода:

– полиэтиленовая труба диаметром 90 мм	–	4263,2 м;
– сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм	–	46 шт.;
Кабельные линии 0,4 кВ	–	165 м;
Наружное освещение	–	44 м;
Воздушная линия ВЛ-10 кВ	–	1200 м;
Канализация	–	10 м;

Благоустройство территории:

– внутриплощадочная щебеночная дорога	–	545,7 м2;
– щебеночная дорога от каптажа до поселка	–	5907,6 м2;
– арычные лотки	–	203,8 м;
– железобетонные водопропускные трубы	–	61,5 м;
– ограждение водозаборной площадки	–	170 м;
– ограждение каптажей	–	363 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **91 978, 772** тысяч тенге , в том числе строительно-монтажных работ **73 385, 982** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 814, 190** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **91 978, 772** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **73 385, 982** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 814, 190** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с внесенным изменения проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абалкасымов Б.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Смагулов Б.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Омаров Ж.Е._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аскарбаев А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19 » ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карасай Курылыс»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района» Алматинской области. Руководитель Абылкасымов Б.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **Товарищества с ограниченной ответственностью «Жетісу Саулет Құрылыс» проект «Реконстукция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области № 18-0742/15 от 09.09.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Резервуары для воды 100 $м^3$ – 2 шт.;
Насосная станция II- подъема – 1 шт.;

<u>Водовод:</u>
- **стальная труба диаметром 114 мм – 422,6 м;**

<u>Внутриплощадочные сети:</u>
- **стальная труба диаметром 89 мм – 163 м;**

<u>Поселковые сети водопровода:</u>
- **полиэтиленовая труба диаметром 90 мм – 4263,2 м;**
- **сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм – 46 шт.;**

Кабельные линии 0,4 кВ – 165 м;
Наружное освещение – 44 м;
Воздушная линия ВЛ-10 кВ – 1200 м;
Канализация – 10 м;

<u>Благоустройство территории:</u>
- **внутриплощадочная щебеночная дорога – 545,7 м2;**
- **щебеночная дорога от каптажа до поселка – 6097,2 м2;**
- **арычные лотки – 203,8 м;**
- **железобетонные водопропускные трубы – 63,5;**
- **ограждение водозаборной площадки – 170 м;**
- **ограждение каптажей – 363/40 м;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 года;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства **6** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **6** месяцев:
фактически **6** месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области**» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аскарбаев А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19 ноября 2018 г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жетісу Саулет Құрылыс», Директор Нукебаев М.Т.**
наименование организации, фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторский надзор Омаров Ж.Е.**

действующего на основании **Договора № 12 от 28.03.2018 г. и приказа № 07 от 28.03.2018 г.**
№ договора и дата

по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района», Руководитель Абылкасымов Б.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Карасай Курылыс" ГКЛ №13011512 от 16.07.2013г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства **6** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **6** месяцев;
фактически **6** месяцев;
4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жетісу Саулет Құрылыс» проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области № 18-0742/15 от 09.09.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «Жетісу Саулет Құрылыс»**
Директор Нукебаев М.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторского надзора **Омаров Ж. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» ноября 2018 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет Эксперт» директор Абилова А.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
эксперт по техническому надзору Смагулов Б.С. аттестат № KZ52VJE00011968 от 07.07.2015 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 27 от 04.05.2018 г. и приказа о назначении № 13/ 18 от 05.05.2018 г.**
№ договора и дата
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района» Алматинской области. Руководитель Абылкасымов Б.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Карасай Курылыс» ГКЛ № 13011512 от 16.07.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства **6** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **6** месяцев;
фактически **6** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **91 978, 772** тысяч тенге , в том числе строительно-монтажных работ **73 385, 982** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 814, 190** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **91 978, 772 тысяч тенге , в том числе строительно-монтажных работ 73 385, 982 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 814, 190 тысяч тенге**;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жетісу Саулет Құрылыс» проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Жамбылского района Алматинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Филиал РГП «Госэкспериза» по Алматинской области № 18-0742/15 от 09.09.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Саулет Эксперт», директор Абилова А.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперты) по техническому надзору **Смагулов Б.С. аттестат № KZ52VJE00011968 от 07.07.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяжен-ность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	422,6	
	1) из стальных труб диаметром 114 мм	м	422,6	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Внутриплощадочная сеть (общая протяженность)	м	163	
	1) из стальных труб диаметром 89 мм	м	163	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	м		
3	Колодцы			
	Сборные ж/б колодцы d. 1500 и 2000 мм	шт	8/2	
4	Задвижка d- 100 мм	шт	4	
	Задвижка d- 80 мм	шт	12	
	Задвижка d- 150 мм	шт		
	Задвижка d- 200 мм	шт		
	Задвижка d- 300 мм	шт		
	Затворы дисковые Dy 100 мм	шт		
5	Вентили d- 25 мм	шт		
6	Краны d- 15 мм	шт		
	Краны d- 50 мм	шт		
7	Гидрант пожарный	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
10	Счетчики холодной воды	шт		

11	Внтурипоселковая сеть (общая протяженность)	м	4363,2	
	1) из стальных труб			
	2) из чугунных труб			
	3) из асбестоцементных труб			
	4) из железобетонных труб			
	5) из полиэтиленовых труб	м	4363,2	
12	Колодцы	шт		
	Сборные ж/б колодцы d. 1500 мм и 2000 мм	шт	36	
13	Задвижка d- 80 мм	шт	30	
	Задвижка d- 100 мм	шт		
14	Вентили запорные муфтовые d- 32 мм			
15	Кран пожарный d - 50 мм	шт	31	
16	Счетчики, фильтра холодной воды, краны d - 20 мм	шт	61	
17		шт		
18		шт		
19		шт		

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	10	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м	10	
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик
ГУ «**Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района**»

Руководитель отдела _____ Абылкасымов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Жетісу Саулет Құрылысы»
Эксперт по авторскому надзору _____ Омаров Ж.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Бигаш Ескелдинского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,2
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	0,165
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	4
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	11
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) СИП	км	1,236
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	4
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	4
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	

10	Кабели:		
	1) марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 напряжением...	км	0,044
	2) марки	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	комплект	116
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик
ГУ «**Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района**»

Руководитель отдела _____ Абылкасымов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Жетісу Саулет Құрылысы»
Эксперт по авторскому надзору _____ Омаров Ж.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 1
выполненных работ за май 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38		2 069 522,38		18 595 774,00	16 603 369,64	1 992 404,36	18 595 774,00	16 603 369,64	1 992 404,36
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**0,00**	**2 069 522,38**	**0,00**	**18 595 774,00**	**16 603 369,64**	**1 992 404,36**	**18 595 774,00**	**16 603 369,64**	**1 992 404,36**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель Отдела _____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 2
выполненных работ за июль 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38		2 069 522,38	18 595 774,00	17 000 000,00	15 178 571,43	1 821 428,57	35 595 774,00	31 781 941,07	3 813 832,93
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**0,00**	**2 069 522,38**	**18 595 774,00**	**17 000 000,00**	**15 178 571,43**	**1 821 428,57**	**35 595 774,00**	**31 781 941,07**	**3 813 832,93**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 3
выполненных работ за август 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38	1 624 886,00	444 636,38	35 595 774,00	16 942 205,00	15 126 968,75	1 815 236,25	54 162 865,00	48 359 700,89	5 803 164,11
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**1 624 886,00**	**444 636,38**	**35 595 774,00**	**16 942 205,00**	**15 126 968,75**	**1 815 236,25**	**54 162 865,00**	**48 359 700,89**	**5 803 164,11**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 5
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38	2 069 522,38	0,00	62 914 557,00	6 069 522,36	5 419 216,39	650 305,97	68 984 079,36	61 592 928,00	7 391 151,36
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**2 069 522,38**	**0,00**	**62 914 557,00**	**6 069 522,36**	**5 419 216,39**	**650 305,97**	**68 984 079,36**	**61 592 928,00**	**7 391 151,36**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.Ж.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040140003242-20180717-40155560
1.1. Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 17.07.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.07.2018
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040140003242
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"
8. Адрес места нахождения
г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. номер 0005855
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ938527000007057664
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130840017495
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или оператор, заключенной в рамках
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ75070103KSN0921000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция и строительства систе водоснабжения с бугаш Ескельдинского р-на Алматинской обл
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040140003242
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"
25.3 Адрес отправки г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130840017495
26.2 Наименование Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 11
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 19.03.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор з/с: автодорожный; ж/д. вагон, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000003
32.2 дата 12.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхожд ения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Деклараций на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплата косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплата косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с бугаш Ескельдинского р-на Алматинской обл			шт	1	16 603 369,64	16 603 369,64	0	0	16 603 369,64	12%	1 992 404,36	18 595 774			1	
				Всего по счету				16 603 369,64			16 603 369,64		1 992 404,36	18 595 774				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
kvW8ifdx3Gz5W7a2tZXUtRJ8YLaQE+l+ppXlpbXoUEPmPhu3J2+M7/P0fJn9UY/v5NOavw92TlLo78JK7kxw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ АСКАРБЕАЕВ АЛТАЙ КАЗИЕВИЧ

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 1
выполненных работ за май 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38		2 069 522,38		18 595 774,00	16 603 369,64	1 992 404,36	18 595 774,00	16 603 369,64	1 992 404,36
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**0,00**	**2 069 522,38**	**0,00**	**18 595 774,00**	**16 603 369,64**	**1 992 404,36**	**18 595 774,00**	**16 603 369,64**	**1 992 404,36**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель Отдела _____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Локальная смета № 6-1-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
8	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	4362,19	318	0	1 387 176	0	0
				0	0	0	0	0
11	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,040; *м*	532,48	670	0	356 762	0	0
				0	0	0	0	0
12	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004; *м*	163,652	400	0	65 461	0	0
				0	0	0	0	0
18	9-1-46	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	22	600	0	13 200	0	0
				0	0	0	0	0
21	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем *100шт*	0,3	41200	0	12 360	0	0
				0	0	0	0	0

26	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт	134	272	0	36 448	0	0
				0	0	0	0	0
28	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	2	384	0	768	0	0
				0	0	0	0	0
29	8-6-2529	Переход Ст 89-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт	63	8081	0	509 103	0	0
				0	0	0	0	0
31	99-1-10(пл) СТМС-С.К.	Водомеры шт	46	2348,77	0	108 043	0	0
				0	0	0	0	0
32	9-5-1794	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss шт	46	4255	0	195 730	0	0
				0	0	0	0	0
33	9-5-1136	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110 °С, PN 10, DN 25 шт	34	3777	0	128 418	0	0
				0	0	0	0	0
34	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт	31	4860	0	150 660	0	0
				0	0	0	0	0
36	П9-6-1	Гравий - погрузкаК=2,200; т		21,4	21,4	0	0	0
				0	14,98	0	0	100
37	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза т		45	45	0	0	0
				0	9	0	0	100
		Итого по разделу 1				**2 964 129**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177 848		
		Всего по разделу, тенге				**3 141 977**		

Раздел 2 Колодцы водопроводной сети

47	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	45	13400	0	603 000	0	0
				0	0	0	0	0
49	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,7856	133700	0	105 035	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 2				**708 035**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 482		
		Всего по разделу, тенге				**750 517**		

3.1 Устройство септика

65	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0223	133700	0	2 982	0	0
				0	0	0	0	0
69	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	0,77	12300	0	9 471	0	0
				0	0	0	0	0
70	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060	0	8 060	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 3				**20 513**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 231		
		Всего по разделу, тенге				**21 744**		

		Всего прямые затраты				**3 692 677**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				221 560		
		Всего				**3 914 237**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				97 073		
		Итого с временными				**4 011 310**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				83 034		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40 113		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16 045		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 150 502**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**11 359 924**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				227 198		
		Итого с налогами				**11 587 122**		
		НДС - 12%				1 390 455		
		Всего по акту				**12 977 577**		
		Скидка по условиям тендера				3 244 394		
		Итого со скидкой				**9 733 183**		

Заказчик:
РУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Повысительная насосная станция

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундаменты							
	2.1 Ленточный фундамент							
12	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=28,000;	20,16	8443	0	170 211	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=21,000;	7,56	8822	0	66 694	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
14	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=14,000;	3,78	9284	0	35 094	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0

17	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0992	52400	0	5 198	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
18	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,021	58600	0	1 231	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
21	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00395	52102	0	206	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
22	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00061	55620	0	34	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
	2.4 Арматурные выпуски							
27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0745	52400		3 904		
		т						
	2.7 Устройство приямка							
33	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00325	50800	0	165	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 2				**283 677**	**3**	
						331	**1**	
		Накладные расходы, тенге				349		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 042		
		Всего по разделу, тенге				**301 068**		

Раздел 3 Железобетонные включения

3.1 Монолитные перемычки

35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,08976	64400	0	5 781	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
36	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02001	64500	0	1 291	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
37	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02467	69000	0	1 702	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

3.2 Монолитные сердечники

39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=39,200;	0,12387	61200	0	7 581	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
40	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=39,200;	0,01882	62000	0	1 167	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
42	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=16,800;	0,05309	61200	0	3 249	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
43	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=16,800;	0,0037	62000	0	229	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
45	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=11,200;	0,07067	61200	0	4 325	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

46	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=11,200;	0,02397	62000	0	1 486	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 3				**26 811**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 609		
		Всего по разделу, тенге				**28 420**		

Раздел 4 Стены

4.1 Кладка стен

48	99-1-1(пл)	К=380,000;	9541,8	13,7	0	130 723	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
49	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1643	50800	0	8 346	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
51	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00711	50800	0	361	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

4.2 Монолитная обвязка с сейсмопоясом

56	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09768	68800	0	6 720	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
57	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04991	69000	0	3 444	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

4.3 Опорный участок

60	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,09235	68800	0	6 354	0	0
				0	0	0	0	0
61	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0176	69000	0	1 214	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 4				**157 162**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 430		
		Всего по разделу, тенге				**166 592**		

Раздел 5 Плиты перекрытия

64	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	38,94	2410	0	93 845	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 5				**93 845**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 631		
		Всего по разделу, тенге				**99 476**		

Раздел 6 Устройство монорельса

66	1-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-18 *т*	0,09424	74800	0	7 049	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 6				**7 049**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				423		

		Всего по разделу, тенге				**7 472**		
		Всего прямые затраты				**568 544**	**3**	
						331	**1**	
		Накладные расходы, тенге				349		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34 133		
		Всего				**603 026**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				14 955		
		Итого с временными				**617 981**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				12 792		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 180		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 472		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**639 425**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 750 106**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				35 002		
		Итого с налогами				**1 785 108**		
		НДС - 12%				214 213		
		Всего по акту				**1 999 321**		
		Скидка по условиям тендера				499 830		
		Итого со скидкой				**1 499 491**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Повысительная насосная станция

Локальная смета № 2-1-7 Технологическое оборудование

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	80-1-1(пл)	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т *комплект*	1	405749,26	0	405 749	0	0
				0	0	0	0	0
6	80-1-2(пл)кел	насосЫ центробежныЕ с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *шт*	1	19899,26	0	19 899	0	0
				0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты				**425 648**	**0**	
						0	**0**	
		оборудования, тенге				**425 648**		
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0		
		Всего				**425 648**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				0		
		Итого с временными				**425 648**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				0		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**425 648**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 164 999**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 300		
		Итого с налогами				**1 188 299**		
		НДС - 12%				142 596		
		Всего по акту				**1 330 895**		
		Скидка по условиям тендера				332 724		
		Итого со скидкой				**998 171**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш
Наименование объекта: Резервуар на 100 м3
Локальная смета № 3-1-1 Резервуар на 100 м3 (2 шт)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,3432	73000	0	25 054	0	0
				0	0	0	0	0
12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1014	67700	0	6 865	0	0
				0	0	0	0	0
13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,2056	65900	0	13 549	0	0
				0	0	0	0	0
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,142	41200	0	5 850	0	0
				0	0	0	0	0

17	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	3,76	18200	0	68 432	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
19	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	27,392	22500	0	616 320	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
21	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,06	24200	0	170 852	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
22	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,58	2780,8	1856,11	7 174	4 789	5 096
		м3 сборных железобетонных конструкций						
				812,93	597,97	2 097	1 543	140
23	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	2,58	16800	0	43 344	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
28	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	4,6	5652	0	25 999	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
29	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,2	4766	0	953	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0

31	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,19624	133700	0	26 237	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
33	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,3596	247800	0	89 109	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
35	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0188	133700	0	2 514	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
38	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	1,3	389	0	506	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
39	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	0,5	679	0	340	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
43	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	5,08	5111	0	25 964	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
45	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	64	142	0	9 088	0	0
		м2						
				0	0	0	0	0
61	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм	0,3772	106600	0	40 210	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты				**1 178 360**	**4 789**	
						2 097	**1 543**	
		Накладные расходы, тенге				5 096		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71 007		

		Всего				**1 254 463**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				31 111		
		Итого с временными				**1 285 574**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				26 611		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 856		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 142		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 330 183**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**3 640 711**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				72 814		
		Итого с налогами				**3 713 525**		
		НДС - 12%				445 623		
		Всего по акту				**4 159 148**		
		Скидка по условиям тендера				1 039 787		
		Итого со скидкой				**3 119 361**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ							
	1.1 Опора анкерная (концевая) Аж20-1							
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-	2	17400	0	34 800	0	0
		шт		0	0	0	0	0
3	2-1-115	Опорные плиты колоннК=2,000;	0,0566	113400	0	6 418	0	0
		т		0	0	0	0	0
4	99-1-1(пл) ЭлектроПро		1	1353,8	0	1 354	0	0
		шт		0	0	0	0	0
5	99-1-2(пл) Ахматьевск		1	1735,15	0	1 735	0	0
		шт		0	0	0	0	0
6	99-1-3(пл)Ахматьевский электротехн		1	590,13	0	590	0	0
		шт		0	0	0	0	0
7	99-1-210(пл)ТОО ЭПС.kz		1	277,28	0	277	0	0
		шт		0	0	0	0	0

8	99-1-1(пл)ЭлектроПромСнаб	шт	2	1272,25	0	2 545	0	0
				0	0	0	0	0
9	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	1,589	231,95	0	369	0	0
				0	0	0	0	0
10	18-4-343	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт	1	725	0	725	0	0
				0	0	0	0	0
11	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	1	13	0	13	0	0
				0	0	0	0	0
12	99-1-4(пл)Норма кабель	шт	2	87,43	0	175	0	0
				0	0	0	0	0
13	99-1-5(пл)Норма кабель	шт	6	902,97	0	5 418	0	0
				0	0	0	0	0
14	99-1-6(пл)Норма кабель	шт	6	548,05	0	3 288	0	0
				0	0	0	0	0
15	99-1-7(пл)Норма кабель	шт	3	105,04	0	315	0	0
				0	0	0	0	0
16	99-1-8(пл)Норма кабель	шт	6	186,27	0	1 118	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 1				**59 140**	**0**	
						0	**0**	
		оборудования, тенге				**0**		
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 548		
		Всего				**62 688**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				1 555		
		Итого с временными				**64 243**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 330		

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				642		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				257		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**66 472**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**181 934**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 639		
		Итого с налогами				**185 573**		
		НДС - 12%				22 269		
		Всего по акту				**207 842**		
		Скидка по условиям тендера				51 961		
		Итого со скидкой				**155 881**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта:Благоустройство
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Ограждения							
	4.1 Ограждение территории Водозабора							
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	0,1156	134000	0	15 490	0	0
				0	0	0	0	0
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=58,000; *м2*	31,46964	20,35	0,02	640	1	118
				4,16	0	131	0	90
18	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15К=68,000; *м3*	27,2	12500	0	340 000	0	0
				0	0	0	0	0
19	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=69,000; *м3*	5,796	18200	0	105 487	0	0
				0	0	0	0	0

4.2 Ограждение каптажа ОГ-2 (2 шт)

26	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияК=2,000;	1,05864	120300	0	127 354	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
29	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=122,000;	21,35	4815	0	102 800	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
30	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=122,000;	2,89872	147100	0	426 402	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 4				**1 118 173**	**1**	
						131	**0**	
		Накладные расходы, тенге				118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67 097		
		Всего по разделу, тенге				**1 185 388**		

Раздел 5 Устройство арыков

37	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	36,18	1490	0	53 908	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 5				**53 908**	**0**	
						0	**0**	
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 234		
		Всего по разделу, тенге				**57 142**		
		Всего прямые затраты				**1 172 081**	**1**	
						131	**0**	
		Накладные расходы, тенге				118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 331		
		Всего				**1 242 530**		

		Временные здания и сооружения (2,48 %)				30 815		
		Итого с временными				**1 273 345**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				26 358		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 733		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 093		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 317 529**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**3 606 077**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				72 122		
		Итого с налогами				**3 678 199**		
		НДС - 12%				441 384		
		Всего по акту				**4 119 583**		
		Скидка по условиям тендера				1 029 896		
		Итого со скидкой				**3 089 687**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эскперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Локальная смета № 6-1-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
14	E22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,675	277986,61	30429,76	187 641	20 540	41 282
				35550	11495,25	23 996	7 759	130
27	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	156,43	21,43	313	43	328
				126	0	252	0	130
		Итого по разделу 1				**187 954**	**20 583**	**41 610**
						24 248	**7 759**	
		Накладные расходы, тенге				41 610		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 774		
		Всего по разделу, тенге				**243 338**		
	Раздел 3 Наружные сети канализации							
54	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	12	27,84	26,18	334	314	103
				1,66	7,2	20	86	97
55	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,5	262,72	0	131	0	148
				262,72	0	131	0	113
56	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	9,3	6,48	6,48	60	60	19
				0	2,1	0	20	97

57	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,1	134,1	0	416	0	470
				134,1	0	416	0	113
58	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	9,3	21,55	4,52	200	42	153
				17,03	0	158	0	97
59	Е22-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом *км трубопровода*	0,01	690437,63	1949,4	6 904	19	729
				55350	735,75	554	7	130
	3.1 Устройство септика							
60	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	68	35,29	33,19	2 400	2 257	741
				2,1	9,13	143	621	97
61	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	46,8	35,29	33,19	1 652	1 553	509
				2,1	9,13	98	427	97
62	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	46,8	25,65	5,38	1 200	252	921
				20,27	0	949	0	97
63	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	21,2	14,46	14,46	307	307	84
				0	4,1	0	87	97
64	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	-1,54	18653	1265,69	28 726	1 949	4 057
				1552,73	474,08	2 391	730	130
66	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,5	204,42	3,39	2 555	42	1 546
				117	0,72	1 463	9	105
67	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,14	199,51	9,95	626	31	216
				52,2	3,74	164	12	123
68	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000; *м2 стяжки*	-9,42	23,37	0,67	-220	-6	-10
				0,63	0,25	-6	-2	123

71	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02856	93997,62	304,24	2 685	9	995
		т		33075	114,75	945	3	105
72	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	386417,13	1984,82	773	4	121
		км трубопровода		45900	749,25	92	1	130
73	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81
		зонт		60,75	2,25	61	2	128
74	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,55	4649,65	66,01	2 557	36	128
		м3		195,75	24,93	108	14	105
75	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,72	245,44	3,82	3 858	60	720
		м2 поверхности		37,35	1,44	587	23	118
76	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	3,14	2780,82	274,19	8 732	861	4 069
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	3 123	325	118
		Итого по разделу 3				**64 793**	**7 795**	
						11 397	**2 365**	
		Накладные расходы, тенге				15 800		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 836		
		Всего по разделу, тенге				**85 429**		
		Всего прямые затраты				**252 747**	**28 378**	**57 410**
						35 645	**10 124**	
		Накладные расходы, тенге				57 410		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 609		
		Всего				**328 766**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				8 153		
		Итого с временными				**336 919**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				6 974		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 369		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 348		
		Вынос проекта в натуру						
		Итого в базовых ценах 2001 года				**348 610**		

		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**954 146**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				19 083		
		Итого с налогами				**973 229**		
		НДС - 12%				116 787		
		Всего по акту				**1 090 016**		
		Скидка по условиям тендера				272 504		
		Итого со скидкой				**817 512**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Фундаменты						
		2.5 Фундамент под оборудование						
29	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	0,82	6345,71	260,48	5 203	214	606
				614,25	89,46	504	73	105
30	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	0,37	6345,71	260,48	2 348	96	273
				614,25	89,46	227	33	105
		2.6 Крыльцо К-1						
31	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подваловК=2,000; *м3*	1,2	5938,72	86,6	7 126	104	659
				490,5	32,72	589	39	105
		2.7 Устройство приямка						
32	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм *м3*	0,25	7501,42	360,48	1 875	90	414
				1440	136,17	360	34	105
		Итого по разделу 2				16 552	504	1 952
						1 680	179	
		Накладные расходы, тенге				1 952		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 110		

		Всего по разделу, тенге				19 614		

Раздел 4 Стены

4.1 Кладка стен

53	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; *м2*	0,07656	21,8	0,05	2	0	0
				5,81	0,02	0	0	90
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	0,07656	20,35	0,02	2	0	0
				4,16	0	0	0	90
		Итого по разделу 4				4	0	0
		Накладные расходы, тенге				0	0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0		
		Всего по разделу, тенге				4		

Раздел 7 Кровля

7.1 Устройство кровли

69	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	66	934,08	8,2	61 649	541	21 679
				272,95	3,08	18 015	203	119
71	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	42	144,25	15,94	6 059	669	2 029
				34,65	5,96	1 455	250	119
72	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	210	3,51	0,14	737	29	40
				0,11	0,05	23	11	119
73	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,280; *м3 утеплителя*	11,76	6066,62	245,72	71 343	2 890	6 644
				382,5	92,25	4 498	1 085	119
74	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	42	234,36	1,19	9 843	50	1 372
				27	0,45	1 134	19	119

75	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	42	189,45	4,72	7 957	198	3 632
				70,88	1,78	2 977	75	119
76	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,030; *м3*	6,489	7634	0	49 537	0	0
				0	0	0	0	0
77	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	1,947	573,75	28,11	1 117	55	314
				123,75	10,58	241	21	120
78	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	66	20,49	0,91	1 352	60	397
				4,68	0,34	309	22	120
79	Е10-3-4	Устройство фронтонов *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	29,5	332,92	8,67	9 821	256	3 820
				104,63	3,26	3 087	96	120
80	99-10-1(пл)	Сайдинг К=1,005; *м2*	29,6475	561,09	0	16 635	0	0
				0	0	0	0	0
81	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,04353	93997,62	304,24	4 092	13	1 517
				33075	114,75	1 440	5	105
82	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00133	172357,31	536,06	229	1	66
				47475	202,5	63	0	105
83	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; *м2*	1,26237	21,8	0,05	28	0	6
				5,81	0,02	7	0	90
84	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	1,26237	20,35	0,02	26	0	5
				4,16	0	5	0	90
		Итого по разделу 7				**243 593**	**4 762**	**41 521**
						33 254	**1 787**	
						41 521		
		Накладные расходы, тенге						

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 107		
		Всего по разделу, тенге				302 221		

Раздел 8 Проемы

8.2 Двери

92	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	1,89	330,85	32,08	625	61	646
				272,25	12,13	515	23	120
		Итого по разделу 8				625	61	646
						515	23	
		Накладные расходы, тенге				646		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76		
		Всего по разделу, тенге				1 347		

Раздел 12 Отмостка

132	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,200; *м3 основания*	4,532	2530,27	100,89	11 467	457	866
				123,75	38,25	561	173	118
133	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глинойК=0,100; *м3 изолирующего слоя*	2,266	2780,82	274,19	6 301	621	2 937
				994,5	103,5	2 254	235	118
134	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,080; *м3*	1,8128	5303,47	66,01	9 614	120	420
				195,75	24,93	355	45	105
		Итого по разделу 12				27 382	1 198	
						3 170	453	
		Накладные расходы, тенге				4 223		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 896		
		Всего по разделу, тенге				33 501		

Раздел 13 Ограждения

13.2 Устройство ограждения

135	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,8	218,93	0	175	0	198
				218,93	0	175	0	113
136	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,296	134,1	0	40	0	45
				134,1	0	40	0	113

137	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	0,504	5609,7	311,32	2 827	157	295
				441	117,61	222	59	105
138	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=4,000; *т*	0,02188	70437,87	304,24	1 541	7	226
				9675	114,75	212	3	105
139	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,255	13711,46	5475,86	3 496	1 396	1 513
				5040	1552,87	1 285	396	90
140	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,255	151200	0	38 556	0	0
				0	0	0	0	0
141	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; *м2*	7,395	21,8	0,05	161	0	39
				5,81	0,02	43	0	90
142	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133К=29,000; *м2*	7,395	26,43	0,02	195	0	39
				5,81	0	43	0	90
		Итого по разделу 13				**46 991**	**1 560**	
		Накладные расходы, тенге				**2 020**	**458**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 355		
		Всего по разделу, тенге				2 961		
						52 307		
		Всего прямые затраты				**335 147**	**8 085**	**50 697**
		Накладные расходы, тенге				**40 639**	**2 900**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50 697		
		Всего				23 150		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				**408 994**		
		Итого с временными				10 143		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				**419 137**		
						8 676		

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 191		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 677		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**433 681**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 186 985**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 740		
		Итого с налогами				**1 210 725**		
		НДС - 12%				145 287		
		Всего по акту				**1 356 012**		
		Скидка по условиям тендера				339 003		
		Итого со скидкой				**1 017 009**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

Товарищество "Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор

_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-2 Водопровод и канализация

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.1 Водопровод В1								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	329,67 59,85	4,19 1,58	659 120	8 3	157 128
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	8	364,67 59,85	0 1,58	2 917 479	0 13	630 128
3	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 894 1 017	157 63	1 382 128
4	9-1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	3	340 0	0 0	1 020 0	0 0	0 0
5	9-1-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	383 0	0 0	383 0	0 0	0 0
6	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,8	148,39 108	0,07 0,02	119 86	0 0	90 105

7	11-3-9	Рукава поливочные, d 25 мм	24	362	0	8 688	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
	0.2 Канализация К1							
8	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	1	781,79	7,07	782	7	172
		м трубопровода						
				130,5	2,66	131	3	128
9	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	14	1218,62	10,58	17 061	148	2 651
		м трубопровода						
				144	3,96	2 016	55	128
10	Е26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	288,82	88,2	578	176	331
		м2 поверхности изоляции						
				132,3	33,08	265	66	100
11	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированныеК=1,030;	0,103	7605	0	783	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
12	Е15-178-4	Однослойная окраска металлических стен кузбасским лаком	2	22,29	0	45	0	39
		м2 окрашиваемой поверхности						
				18,68	0	37	0	105
	0.3 Санитарно-техническое оборудование							
13	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5581,96	17,71	5 582	18	349
		комплект						
				265,5	6,75	266	7	128
14	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320	0	1 320	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
15	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	7826,62	39,24	7 827	39	516
		комплект						
				387	15,75	387	16	128
		Всего прямые затраты				**49 658**	**553**	
						4 804	**226**	
		Накладные расходы, тенге				6 317		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 359		

		Всего				59 334		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				1 471		
		Итого с временными				**60 805**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 259		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				608		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				243		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**62 915**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**172 198**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 444		
		Итого с налогами				**175 642**		
		НДС - 12%				21 077		
		Всего по акту				**196 719**		
		Скидка по условиям тендера				49 180		
		Итого со скидкой				**147 539**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет-Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1 Отопление							
1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	5	763,4	5,4	3 817	27	2 985
				626	2,3	3 130	12	95
2	80-1-1(пл)	Печь электрическая промышленная ПЭТ-4, 1кВт *шт*	5	1467,98	0	7 340	0	0
				0	0	0	0	0
	0.2 Вентиляция							
3	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	0,88	1169,92	13,82	1 030	12	300
				259,88	5,18	229	5	128
4	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,9782	1144,51	11,11	2 264	22	614
				238,61	4,16	472	8	128
5	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	5,4	258,33	92,82	1 395	501	732
				100,8	34,88	544	188	100

6	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50К=1,030; *м3*	0,2781	6240	0	1 735	0	0
				0	0	0	0	0
7	Е26-16-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм листами из алюминиевых сплавов при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	2	536,2	40,67	1 072	81	792
				380,25	15,3	761	31	100
8	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	1	320,85	16,96	321	17	248
				186,64	7,09	187	7	128
9	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм *дефлектор*	1	3355,13	12,95	3 355	13	690
				533,93	4,73	534	5	128
10	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	1	900,19	5,65	900	6	84
				63,79	2,36	64	2	128
		Всего прямые затраты				**23 229**	**679**	
		оборудования, тенге				**5 921**	**258**	
		Накладные расходы, тенге				**7 340**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 445		
		Всего				1 340		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				**31 014**		
		Итого с временными				587		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				**31 601**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				502		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				243		
		Итого в базовых ценах 2001 года				97		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**32 443**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**88 796**		
		Итого с налогами				1 776		
		НДС - 12%				**90 572**		
		Всего по акту				10 869		
						101 441		

						25 360		
		Скидка по условиям тендера				76 081		
		Итого со скидкой						

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Сарлет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-4 Электромонтажные работы

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое электрооборудование							
	1.1 Эл/техническое оборудование							
2	80-2-1(пл)	Ящики автоматического ввода резерва ЯАВР-3-50-2 *шт*	1	6576,54 0	0 0	6 577 0	0 0	0 0
4	75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3072-21У3 ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	37172 0	0 0	37 172 0	0 0	0 0
5	75-6-78	Пункт распределительный ПР 11-3090-21У3 ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	30845 0	0 0	30 845 0	0 0	0 0
7	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	2	22379 0	0 0	44 758 0	0 0	0 0
8	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	4	1660 0	0 0	6 640 0	0 0	0 0

9	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	2	3500	0	7 000	0	0
		шт		0	0	0	0	0
11	80-1-1(пл)	Электроконтактный манометр, ТМ-510.05	4	1057,92	0	4 232	0	0
		шт		0	0	0	0	0
12	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5	64	1	320	5	279
		шт		58,5	0,2	293	1	95
13	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	5	134	0	670	0	0
		шт		0	0	0	0	0
	1.2 Электроосвещение							
14	Ц8-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1 094	43	470
		шт		493	2,3	493	2	95
15	18-3-157(об)	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460	0	9 460	0	0
		шт		0	0	0	0	0
16	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197
		шт		205	2,3	205	2	95
17	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	0	4 720	0	0
		шт		0	0	0	0	0
18	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	11	47	0,2	517	2	477
		шт		45,5	0,1	501	1	95

19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11	156	0	1 716	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
20	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64	1	256	4	223
		шт						
				58,5	0,2	234	1	95
21	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	2	90	0	180	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
22	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	2	134	0	268	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
23	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	13	313	131	4 069	1 703	1 926
		шт						
				119	36,9	1 547	480	95
24	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	2	342,8	134	686	268	372
		шт						
				158	37,8	316	76	95
25	17-2-100	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	2	1165	0	2 330	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
26	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	13	871	0	11 323	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
27	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	0	561	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0

28	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	13	101	0	1 313	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
29	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	4	496	0	1 984	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
30	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,017	16300	0	277	0	0
		1000шт						
				0	0	0	0	0
31	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000	0	162	0	0
		1000шт						
				0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты				**179 359**	**2 038**	3 944
						3 589	**563**	
		оборудования, тенге				**133 044**		
		Накладные расходы, тенге				3 944		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 016		
		Всего				**186 319**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				1 321		
		Итого с временными				**187 640**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 130		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				546		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				218		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**189 534**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**518 755**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				10 375		
		Итого с налогами				**529 130**		
		НДС - 12%				63 496		
		Всего по акту				**592 626**		

		Скидка по условиям тендера				148 154		
		Итого со скидкой				**444 472**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция

Локальная смета № 2-1-5 Автоматика

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	75-6-17	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	2	23604	0	47 208	0	0
				0	0	0	0	0
4	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	2	1660	0	3 320	0	0
				0	0	0	0	0
6	80-1-1(пл)	Реле *шт*	2	6850,57	0	13 701	0	0
				0	0	0	0	0
7	80-1-1(пл)	Реле *шт*	2	16637,09	0	33 274	0	0
				0	0	0	0	0
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	2	313	131	626	262	296
				119	36,9	238	74	95

9	17-2-164	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 *шт*	2	1468	0	2 936	0	0
				0	0	0	0	0
10	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	2	82	0	164	0	0
				0	0	0	0	0
11	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	47	0,2	94	0	86
				45,5	0,1	91	0	95
12	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	2	156	0	312	0	0
				0	0	0	0	0
13	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой *комплект*	2	1234,15	0	2 468	0	98
				45,68	0	91	0	108
14	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	2	1660	0	3 320	0	0
				0	0	0	0	0
20	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	48,3	6,48	6,48	313	313	98
				0	2,1	0	101	97
21	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	27	36,7	27,8	991	751	403
				8,8	6,9	238	186	95
22	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	173	11,2	7,9	1 938	1 367	871
				3,3	2	571	346	95
23	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	27	32,4	23,7	875	640	371
				8,6	5,9	232	159	95

24	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	173	18,8	14,2	3 252	2 457	1 316
				4,5	3,5	779	606	95
25	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,296	12200	0	3 611	0	0
				0	0	0	0	0
26	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	190	27,5	4	5 225	760	3 610
				19,3	0,7	3 667	133	95
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	35	27,7	2,1	970	74	673
				19,7	0,5	690	18	95
28	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	36	47,2	14,8	1 699	533	1 047
				26,3	4,3	947	155	95
29	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм *м*	10	253	0	2 530	0	0
				0	0	0	0	0
30	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,01	38437,58	0	384	0	303
				27450	0	275	0	110
31	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10	48,7	2,6	487	26	276
				28,8	0,2	288	2	95
32	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	10	32	0	320	0	0
				0	0	0	0	0
33	16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1326	62280	0	8 258	0	0
				0	0	0	0	0

34	16-1-380	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,03672	46226	0	1 697	0	0
				0	0	0	0	0
35	16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; км	0,0612	52860	0	3 235	0	0
				0	0	0	0	0
36	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; км	0,0102	83696	0	854	0	0
				0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты				**144 062**	**7 183**	**9 448**
						8 107	**1 780**	
		оборудования, тенге				**94 183**		
		Накладные расходы, тенге				9 448		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 560		
		Всего				**157 070**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				1 560		
		Итого с временными				**158 630**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 334		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				644		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				258		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**160 866**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**440 290**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 806		
		Итого с налогами				**449 096**		
		НДС - 12%				53 892		
		Всего по акту				**502 988**		

		Скидка по условиям тендера				125 747		
		Итого со скидкой				377 241		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Сауле-Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-6 Пожарная сигнализация

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного *шт*	1	792,7	1,6	793	2	682
				758	0	758	0	90
2	80-9-1(пл)	Прибор приемно констрольный "Гранит 2" *шт*	1	3999,43	0	3 999	0	0
				0	0	0	0	0
3	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	1	307,7	0	308	0	263
				277	0	277	0	95
4	80-8-2(пл)	Аккумуляторная батарея 7Ач *шт*	1	685,06	0	685	0	0
				0	0	0	0	0
5	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля *шт*	1	994,3	1,6	994	2	842
				936	0	936	0	90
6	80-8-2(пл)	Блок резервного питания БРИП-12/4 *шт*	1	3879,38	0	3 879	0	0
				0	0	0	0	0

7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	4	369,9	1,6	1 480	6	1 249
				347	0	1 388	0	90
8	18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт*	4	356	0	1 424	0	0
				0	0	0	0	0
9	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении *шт*	2	153,5	0	307	0	259
				144	0	288	0	90
10	18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *шт*	2	267	0	534	0	0
				0	0	0	0	0
11	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 *шт*	2	97,7	1,6	195	3	162
				85,5	0	171	0	95
12	80-8-3(пл)	Сирена со строб.вспышкой - "LD-96" *шт*	2	257,71	0	515	0	0
				0	0	0	0	0
13	Ц8-593-11	Световые настенные указатели *шт*	3	241,7	91	725	273	447
				131	25,7	393	77	95
14	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ *шт*	3	457	0	1 371	0	0
				0	0	0	0	0
15	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	3	92,4	0	277	0	243
				90	0	270	0	90
16	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220x220x90 мм, тип У275-УХЛ3 *шт*	3	491	0	1 473	0	0
				0	0	0	0	0

17	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	27,7	2,1	1 524	116	1 056
		м кабеля						
				19,7	0,5	1 084	28	95
18	99-8-5(пл)	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 К=1,020;	30,6	4,89	0	150	0	0
		К=1,020;						
		м		0	0	0	0	0
19	16-8-9	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,35 мм2К=1,030;	0,02575	12200	0	314	0	0
		1000м						
				0	0	0	0	0
20	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	55	108,6	48,9	5 973	2 690	2 707
		м						
				39,6	12,2	2 178	671	95
21	99-2-1(пл)	Кабельный канал 15х10	30	6,2	0	186	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
22	99-2-2(пл)	Кабельный канал 25х16	25	11,42	0	286	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты				**27 392**	**3 092**	
						7 743	**776**	
		оборудования, тенге				**9 078**		
		Накладные расходы, тенге				7 910		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 573		
		Всего				**36 875**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				689		
		Итого с временными				**37 564**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				590		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				285		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				114		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**38 553**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**105 520**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 110		

		Итого с налогами				**107 630**		
		НДС - 12%				12 916		
		Всего по акту				**120 546**		
		Скидка по условиям тендера				30 137		
		Итого со скидкой				**90 409**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области

Наименование объекта: Повысительная насосная станция

Локальная смета № 2-1-7 Технологическое оборудование

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	10-2-6	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	70700		141 400		
				2606,34	330,46	2 606	330	2 953
7	Е17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т *бак*	1	2182,5	123,75	2 183	124	128
				8290		8 290		
8	12-3-12	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3 *шт*	1					
				858,7	1,57	4 294	8	260
9	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	5	40,5		203		128
				2023,8	664	2 024	664	1 349
10	Ц3-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м *шт*	1	1348	151	1 348	151	90
				5708,81		5 709		
11	80-1-3(пл)Аз	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м *шт*	1					

12	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	4	425,7	14,12	1 703	56	540
				100,35	5,29	401	21	128
13	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	19	623,7	14,12	11 850	268	2 570
				100,35	5,29	1 907	101	128
14	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	54	935,75	20,8	50 531	1 123	9 559
				130,5	7,79	7 047	421	128
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	26,5	148,39	0,07	3 932	2	3 006
				108	0,02	2 862	1	105
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	5	473,47	39,24	2 367	196	1 728
				254,25	15,75	1 271	79	128
17	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	748		748		
18	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	3500		14 000		
19	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	19	891,93	90,13	16 947	1 712	11 709
				447,75	33,75	8 507	641	128
20	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	17	5190		88 230		

21	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	7590		15 180		
24	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	90	200		18 000		
25	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	16	74,06	9,93	1 185	159	1 310
				63		1 008		130
26	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм *фланец*	14	118,85	16,47	1 664	231	1 762
				96,75		1 355		130
27	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *шт*	8	171		1 368		
28	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	8	202		1 616		
29	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	36	272		9 792		
31	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм *м*	183	523		95 709		
32	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм *м*	5	445		2 225		
33	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) *шт*	19	194		3 686		

34	11-3-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	2	480		960		
		шт						
35	Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	4	431,46	53,14	1 726	213	1 486
		соединение						
				270	20,25	1 080	81	128
36	9-5-2066	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90 °С, PN 16, DN 80, типа TIS	4	4205		16 820		
		шт						
37	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	323,06	36,99	646	74	490
		соединение						
				177,75	13,5	356	27	128
38	9-5-2064	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90 °С, PN 16, DN 50, типа TIS	2	2918		5 836		
		шт						
39	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 234
		шт						
				447,75	33,75	896	68	128
40	Ц6-10-8	Аппарат водяной очистки, масса 0,4 т		141244	53140			
		т						
				78300	7718			90
41	80-1-11(пл)	Бактерицидная ультрафиолетовая установка обеззараживания воды с амальгамной УФ лампой УУФОВ 15	2	86322,03		172 644		
		компл						
42	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=4,000;	1,2	6089,34	95,97	7 307	115	1 019
		м3						
				771,75	36,25	926	44	105
43	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,023	176712,4	29493,95	4 064	678	1 388
		км трубопровода		35325	11142	812	256	130
44	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,054	213990,47	29727,34	11 555	1 605	3 284
		км трубопровода		35550	11229,75	1 920	606	130

		Всего прямые затраты				728 398	7 614	
		оборудования, тенге				34 082	2 621	
		Накладные расходы, тенге				178 353		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45 647		
		Всего				35 742		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				809 787		
		Итого с временными				15 660		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				825 447		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13 395		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 471		
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 588		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				847 901		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2 320 705		
		Итого с налогами				46 414		
		НДС - 12%				2 367 119		
		Всего по акту				284 054		
		Скидка по условиям тендера				2 651 173		
		Итого со скидкой				662 928		
						1 988 245		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Резервуар на 100 м3
Локальная смета № 3-1-1 Резервуар на 100 м3 (2 шт)

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	551	3,82	3,82	2 105	2 105	705
				0	1,32	0	727	97
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	551	25,65	5,38	14 133	2 964	10 834
				20,27	0	11 169	0	97
5	Е1-33-7	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 3 группы из резервов *м3 грунта*	688	38,18	37,51	26 268	25 807	7 661
				0,67	10,81	461	7 437	97
6	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	688	18,22	18,22	12 535	12 535	4 224
				0	6,33	0	4 355	97
7	Е1-90-7	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	364,8	12,17	0	4 440	0	5 017
				12,17	0	4 440	0	113
8	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную *м2*	364,8	55,01	0,23	20 068	84	17 229
				48,6	0,09	17 729	33	97

20	Е7-37-2	Укладка плит покрытий *м3 сборных конструкций*	7,06	2444,03	1240,62	17 255	8 759	4 836
				362,25	127,08	2 557	897	140
30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,19624	13711,46	5475,86	2 691	1 075	1 165
				5040	1552,87	989	305	90
32	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,3596	14806,01	1133,15	5 324	407	4 301
				12892,5	398,25	4 636	143	90
34	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,00824	93997,62	304,24	775	3	288
				33075	114,75	273	1	105
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1	5303,47	66,01	5 303	66	232
				195,75	24,93	196	25	105
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0106	121294,13	49389,75	1 286	524	1 122
				62775	18657	665	198	130
40	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	164,22	68,29	7,38	11 215	1 212	10 851
				60,75	2,79	9 976	458	104
41	Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок *м шва*	72	888,06	5,48	63 940	395	10 533
				137,25	2,07	9 882	149	105
46	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов *м шва*	5,84	59,17	0,14	346	1	218
				26,78	0,05	156	0	140
47	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	186,62	57,48	0,23	10 727	43	10 071
				51,3	0,09	9 574	17	105
52	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,004	546049,47	10674,97	2 184	43	274
				48825	4032	195	16	130

53	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,36	36,09	0,09	49	0	5
		м2						
				4,39	0,05	6	0	90
54	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,36	16,92	0,02	23	0	5
		м2						
				4,14	0	6	0	90
55	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,34	5303,47	66,01	1 803	22	79
		м3						
				195,75	24,93	67	8	105
56	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1 794	11	163
		зонт						
				60,75	2,25	122	5	128
57	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1 408	2	176
		м2		4,41	0,02	194	1	90
58	Е13-20-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	44	42,03	0,05	1 849	2	144
		м2						
				3,62	0,02	159	1	90
59	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000;	176	70,08	0,12	12 334	21	447
		м2						
				2,77	0,05	488	9	90
60	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,3772	33857	2296	12 771	866	10 405
		т						
				30380	270	11 459	102	90
62	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	30,6	36,09	0,09	1 104	3	122
		м2						
				4,39	0,05	134	2	90
63	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000;	91,8	16,92	0,02	1 553	2	342
		м2						
				4,14	0	380	0	90
		Всего прямые затраты				**235 283**	**56 952**	**101 449**
						85 913	**14 889**	

		Накладные расходы, тенге				101 449		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 204		
		Всего				**356 936**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				8 852		
		Итого с временными				**365 788**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				7 572		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 658		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 463		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**378 481**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 035 902**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				20 718		
		Итого с налогами				**1 056 620**		
		НДС - 12%				126 794		
		Всего по акту				**1 183 414**		
		Скидка по условиям тендера				295 852		
		Итого со скидкой				**887 562**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Резервуар на 100 м3
Локальная смета № 3-1-2 Упрощенные фильтры-поглотители (2 шт)

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е20-20-11	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 1250 мм *зонт*	2	8677,03	61,65	17 354	123	1 101
				407,25	22,5	815	45	128
2	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,64	1846,56	1247,36	1 182	798	826
				503,55	418,91	322	268	140
3	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	2,36	3870	0	9 133	0	0
				0	0	0	0	0
4	Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком *м3 загрузки*	0,63	2114,35	160,59	1 332	101	179
				210,06	60,66	132	38	105
5	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием *м3 загрузки*	0,19	397,09	161,51	75	31	58
				227,03	61,02	43	12	105
6	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *т конструкций*	0,0688	9850,47	1162,94	678	80	462
				7357,5	108	506	7	90

7	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,0688	147100	0	10 120	0	0
				0	0	0	0	0
8	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,065	14806,01	1133,15	962	74	778
				12892,5	398,25	838	26	90
9	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,065	147100	0	9 562	0	0
				0	0	0	0	0
10	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,0062	14806,01	1133,15	92	7	74
				12892,5	398,25	80	2	90
11	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания *т*	0,0062	120300	0	746	0	0
				0	0	0	0	0
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692
				254,25	15,75	509	32	128
13	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	471	0	942	0	0
				0	0	0	0	0
14	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	10	362,67	4,19	3 627	42	787
				59,85	1,58	599	16	128
15	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,0926	64092,87	304,24	5 935	28	335
				3330	114,75	308	11	105
16	Е22-2-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,0022	714135,28	2029,45	1 571	4	156
				53550	767,25	118	2	130

17	Е22-2-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,0006	1469597,29	26919,94	882	16	60
				67275	10170	40	6	130
18	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	2,2	362,67	4,19	798	9	173
				59,85	1,58	132	3	128
19	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камерК=2,000; *т конструкций*	0,00248	14806,01	1133,15	37	3	30
				12892,5	398,25	32	1	90
20	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,00248	147100	0	365	0	0
				0	0	0	0	0
21	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью *т*	0,15174	2680,92	2005,12	407	304	109
				360	322,92	55	49	105
22	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7,44	764	4,92	5 684	37	1 523
				193,05	1,87	1 436	14	105
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,06	5012,77	66,01	301	4	14
				195,75	24,93	12	1	105
24	Е13-21-7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785К=7,000; *м2*	52,08	52,28	0,09	2 723	5	175
				3,67	0,05	191	3	90
		Всего прямые затраты				**75 455**	**1 744**	
						6 168	**536**	
		Накладные расходы, тенге				7 532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 979		
		Всего				**87 966**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				2 182		
		Итого с временными				**90 148**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 866		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				901		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				361		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**93 276**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**255 296**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				5 106		
		Итого с налогами				**260 402**		
		НДС - 12%				31 248		
		Всего по акту				**291 650**		
		Скидка по условиям тендера				72 913		
		Итого со скидкой				**218 737**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эскперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ						
		1.2 Угловая анкерная опора УАж20-1						
19	2-1-115	Опорные плиты колоннК=3,000; *т*	0,0849	113400 0	0 0	9 628 0	0 0	0 0
20	99-1-1(пл)ЭлектроПромСнаб	Крепление подкоса У-1 *шт*	2	1353,8 0	0 0	2 708 0	0 0	0 0
21	99-1-9(пл)Ахматьевский электротехн	Траверса ТМ-2005 *шт*	1	2906,6 0	0 0	2 907 0	0 0	0 0
22	99-1-10(пл)Ахматъевский электротехн	Траверса ТМ-2004 *шт*	1	343,51 0	0 0	344 0	0 0	0 0
23	99-1-210(пл)ТОО ЭПС.kz	Проводник ЗП-1 *шт*	2	277,28 0	0 0	555 0	0 0	0 0
24	99-1-1(пл)ЭлектроПромСнаб	Стяжка *шт*	3	1272,25 0	0 0	3 817 0	0 0	0 0
25	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм *кг*	1,652	231,95 0	0 0	383 0	0 0	0 0

26	18-4-343	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	725	0	2 175	0	0
		шт		0	0	0	0	0
27	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13	0	39	0	0
		шт		0	0	0	0	0
28	99-1-4(пл)Норма кабель	Спиральная вязка ВС35	6	87,43	0	525	0	0
		шт		0	0	0	0	0
29	99-1-5(пл)Норма кабель	Подвесной изолятор 70/20	6	902,97	0	5 418	0	0
		шт		0	0	0	0	0
30	99-1-6(пл)Норма кабель	Анкерный зажим DN35	6	548,05	0	3 288	0	0
		шт		0	0	0	0	0
31	99-1-7(пл)Норма кабель	Плашечный зажим CD150	5	105,04	0	525	0	0
		шт		0	0	0	0	0
32	99-1-8(пл)Норма кабель	Соединитель UU 7+16	6	186,27	0	1 118	0	0
		шт		0	0	0	0	0
	1.3 Промежуточная опора Пж20-1							
35	99-1-11(пл)ЭлектроПромСнаб	Хомут Х-1	6	358,84	0	2 153	0	0
		шт		0	0	0	0	0
36	99-1-12(пл)Ахматъевский электротехн	Травнса ТМ-2001	6	2527,86	0	15 167	0	0
		шт		0	0	0	0	0
37	18-4-343	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	18	725	0	13 050	0	0
		шт		0	0	0	0	0
38	99-1-4(пл)Норма кабель	Спиральная вязка ВС35	36	87,43	0	3 147	0	0
		шт		0	0	0	0	0
39	99-1-7(пл)Норма кабель	Плашечный зажим CD150	6	105,04	0	630	0	0
		шт		0	0	0	0	0
40	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	18	13	0	234	0	0
		шт		0	0	0	0	0

1.4 Подвеска провода (ошиновка) и прокладка кабеля

41	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0	5096,44	752,81	0	0	0
		км линии		4140	276,75	0	0	105
42	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030;	0	64306	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0
43	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	3	33	0	99	0	93
		шт		32,6	0	98	0	95
44	18-4-1892	Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	3	658	0	1 974	0	0
		шт		0	0	0	0	0

1.5 Установка разъеденителя 10 кВ

52	8-10-231	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 210 кг/шт, М8, Dв 159-169 мм (6")	4	401	0	1 604	0	0
		шт		0	0	0	0	0
53	99-1-210(пл)ТОО ЭПС.kz	Проводник ЗП-1	4,5	277,28	0	1 248	0	0
		шт		0	0	0	0	0
54	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	2	567	0	1 134	0	0
		шт		0	0	0	0	0
55	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	13	0	26	0	0
		шт		0	0	0	0	0
56	1-7-3	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,02	7120	0	142	0	0
		100шт		0	0	0	0	0
57	99-1-30(пл)	Траверса ТМ-74	1	2038,86	0	2 039	0	0
		шт		0	0	0	0	0
58	18-4-2006	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98	3	1050	0	3 150	0	0
		шт		0	0	0	0	0
59	18-4-2371	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-400-1 ГОСТ Р 51177-98	3	1087	0	3 261	0	0
		шт		0	0	0	0	0
		Итого по разделу 1				**82 488**	**0**	**93**
						98	**0**	
		оборудования, тенге				**0**		

		Накладные расходы, тенге				93		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 955		
		Всего по разделу, тенге				**87 536**		

Раздел 2 Электротехническое оборудование

73	30-19-60	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	3	6660	0	19 980	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
77	80-1-1(пл)Ин	Дизель генераторная установка KDE30SS3	1	722571,64	0	722 572	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 2				**742 552**	**0**	**0**
						0	**0**	
		оборудования, тенге				**722 572**		
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 199		
		Всего по разделу, тенге				**743 751**		

Раздел 3 Кабельная линия 0.4 кВ

80	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	28,26	28,89	27,85	816	787	260
		м3 грунта						
				1,04	8,44	29	239	97
81	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18,88	6,48	6,48	122	122	39
		м3 грунта						
				0	2,1	0	40	97
82	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	165	36,7	27,8	6 056	4 587	2 461
		м кабеля		8,8	6,9	1 452	1 139	95
83	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	90	11,2	7,9	1 008	711	453
		м кабеля						
				3,3	2	297	180	95
84	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	165	32,4	23,7	5 346	3 911	2 273
		м кабеля						
				8,6	5,9	1 419	974	95
85	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	90	18,8	14,2	1 692	1 278	684
		м кабеля		4,5	3,5	405	315	95

86	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	1,384	12200	0	16 885	0	0
				0	0	0	0	0
87	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	36	38,1	3,2	1 372	115	1 009
				28,8	0,7	1 037	25	95
88	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	220	27,5	4	6 050	880	4 180
				19,3	0,7	4 246	154	95
89	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм *м*	36	253	0	9 108	0	0
				0	0	0	0	0
90	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,036	38437,58	0	1 384	0	1 087
				27450	0	988	0	110
91	16-1-542	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0765	109965	0	8 412	0	0
				0	0	0	0	0
92	16-3-32	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; *км*	0,0357	96109	0	3 431	0	0
				0	0	0	0	0
93	16-1-553	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1479	81673	0	12 079	0	0
				0	0	0	0	0
94	Е21-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 27 мм *ввод*	4	213,75	0	855	0	418
				96,75	0	387	0	108
95	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3 *шт*	4	313	0	1 252	0	0
				0	0	0	0	0
96	Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	4	2300,7	1439	9 203	5 756	4 412
				844	317	3 376	1 268	95

97	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25 *комплект*	4	2950	0	11 800	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 3				**96 871**	**18 147**	**17 276**
		Накладные расходы, тенге				**13 636**	**4 334**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 276		
		Всего по разделу, тенге				6 849		
						120 996		

Раздел 4 Опоры наружного освещения

98	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	4	1745,38	1411,25	6 982	5 645	2 406
				333	239,85	1 332	959	105
99	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1 *шт*	4	6550	0	26 200	0	0
				0	0	0	0	0
100	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" *опора*	4	4796,83	1831,4	19 187	7 326	10 932
				1977,75	625,01	7 911	2 500	105
101	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,49352	147100	0	72 597	0	0
				0	0	0	0	0
102	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью *т*	0,49352	2393,25	2005,12	1 181	990	354
				360	322,92	178	159	105
103	99-1-10(пл)	К=4,000; *кг*	4,4	233,9	0	1 029	0	0
				0	0	0	0	0
104	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=4,000; *м3*	1,6	4174	0	6 678	0	0
				0	0	0	0	0
105	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1 *шт*	4	971	0	3 884	0	0
				0	0	0	0	0

106	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=4,000; *м*	44	8,5	0,1	374	4	305
				7,3	0	321	0	95
107	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,04488	32123	0	1 442	0	0
				0	0	0	0	0
108	18-4-2363	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98К=4,000; *шт*	12	177	0	2 124	0	0
				0	0	0	0	0
109	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	4	505	0	2 020	0	0
				0	0	0	0	0
110	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	4	330,1	24,1	1 320	96	450
				116	2,5	464	10	95
111	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	4	61,9	3,3	248	13	89
				23	0,4	92	2	95
		Итого по разделу 4				**145 266**	**14 074**	
						10 298	**3 630**	
		Накладные расходы, тенге				14 536		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 588		
		Всего по разделу, тенге				**169 390**		
						1 067 177	**32 221**	**31 905**
		Всего прямые затраты				**24 032**	**7 964**	
						722 572		
		оборудования, тенге				31 905		
		Накладные расходы, тенге				22 591		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1 121 673**		
		Всего				9 898		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				**1 131 571**		
		Итого с временными				8 466		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)						

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 090			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 636			
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 145 763**			
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**3 135 953**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				62 719			
		Итого с налогами				**3 198 672**			
		НДС - 12%				383 841			
		Всего по акту				**3 582 513**			
		Скидка по условиям тендера				895 628			
		Итого со скидкой				**2 686 885**			

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 5
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38	2 069 522,38	0,00	62 914 557,00	6 069 522,36	5 419 216,39	650 305,97	68 984 079,36	61 592 928,00	7 391 151,36
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**2 069 522,38**	**0,00**	**62 914 557,00**	**6 069 522,36**	**5 419 216,39**	**650 305,97**	**68 984 079,36**	**61 592 928,00**	**7 391 151,36**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.К.**

1382 130,36

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Благоустройство
Локальная смета № 7-1-2 Подъезная дорога от каптажа до населенного пункта

А К Т N 36

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Устройство арычных лотков и ж/б водопропускных труб							
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	42,65	134,1	0	5 719	0	6 462
				134,1	0	5 719	0	113
12	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	96,95	12,34	12,34	1 196	1 196	329
				0	3,5	0	339	97
13	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи *м лотка*	125	593,06	351,18	74 133	43 898	54 839
				240,75	89,1	30 094	11 138	133
14	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки *м3*	13,14	2576,78	516,53	33 859	6 787	5 614
				254,25	137,7	3 341	1 809	109
15	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм *м*	126,63	1490	0	188 679	0	0
				0	0	0	0	0
16	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3*	2,66	6589,26	3701,25	17 527	9 845	8 531
				1980	962,33	5 267	2 560	109

17	30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	14	7086	0	99 204	0	0
		шт		0	0	0	0	0
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	30,8	315,53	13,7	9 718	422	3 621
		м2		102,83	5,04	3 167	155	109
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,58	1082,59	20,67	7 123	136	1 184
		м2		157,5	7,61	1 036	50	109
22	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,92	6589,63	532,08	6 062	490	568
		м3		434,25	131,85	400	121	109
		Итого по разделу 2				**443 220**	**62 774**	**81 148**
						49 024	**16 172**	
		Накладные расходы, тенге				81 148		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 462		
		Всего по разделу, тенге				**555 830**		
		Всего прямые затраты				**443 220**	**62 774**	
						49 024	**16 172**	**1 836**
		Накладные расходы, тенге				81 148		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 463		
		Всего по смете				**555 831**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				13 785		
		Итого с временными				**569 616**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11 791		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 696		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 278		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**589 381**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 613 136**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				32 263		
		Итого с налогами				**1 645 399**		
		НДС - 12%				197 448		

		Всего по акту				**1 842 847**		
		Скидка по условиям тендера				460 716,64		
		Итого со скидкой				**1 382 130,36**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

1680 449

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Благоустройство
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

А К Т N 35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Вертикальная планировка							
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	163,7	39,76	37,82	6 509	6 191	2 044
				1,87	11	306	1 801	97
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; *т*	294,66	45	0	13 260	0	2 652
				0	9	0	2 652	100
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	139,15	9,24	9,24	1 286	1 286	404
				0	3	0	417	97
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	139,15	7,91	7,91	1 101	1 101	347
				0	2,57	0	358	97
		Итого по разделу 1				**22 156**	**8 578**	
						306	**5 228**	
		Накладные расходы, тенге				5 447		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 656		
		Всего по разделу, тенге				**29 259**		

Раздел 2 Покрытия Тип-1

5	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	545,7	19,95	15,58	10 887	8 502	4 739
		м2 корыта						
				1,03	5,5	562	3 001	133
6	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	545,7	329,38	34,3	179 743	18 718	10 749
		м2 основания						
				6,01	8,8	3 280	4 802	133
7	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=8,000;	4365,6	25,16	1,37	109 838	5 981	2 962
		м2 основания						
				0,1	0,41	437	1 790	133
		Итого по разделу 2				**300 468**	**33 201**	
						4 279	**9 593**	
		Накладные расходы, тенге				18 450		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 135		
		Всего по разделу, тенге				**338 053**		

Раздел 3 Озеленение

8	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	18	500,13	177,05	9 002	3 187	8 486
		шт						
				321,98	43,43	5 796	782	129
9	Е47-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	18	174,15	0	3 135	0	4 044
		яма		174,15	0	3 135	0	129
10	30-12-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	18	2030	0	36 540	0	0
		шт		0	0	0	0	0

		Итого по разделу 3				**48 677**	**3 187**	
						8 931	**782**	
		Накладные расходы, тенге				12 530		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 672		
		Всего по разделу, тенге				**64 879**		

Раздел 4 Ограждения

4.1 Ограждение территории Водозабора

11	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4 676	1 173	4 974
		шт						
				3217,5	334,76	3 218	335	140
12	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1 489	33	2 029
		шт						
				1435,5	12,65	1 436	13	140
13	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,45	6089,34	95,97	21 008	331	2 927
		м3						
				771,75	36,25	2 663	125	105
16	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,41	1840,27	100,89	4 435	243	460
		м3 основания						
				123,75	38,25	298	92	118
17	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	168	530,93	353,05	89 196	59 312	58 223
		м оград						
				148,5	99,05	24 948	16 640	140
20	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетонуК=2,000;	791	9,9	0,12	7 831	95	5 648
		м2 окрашиваемой поверхности						
				6,75	0,05	5 339	40	105
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	27,6	245,44	3,82	6 774	105	1 264
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	1 031	40	118
22	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 строительные работы	170	31,27	0	5 316	0	2 887
		м ограды						
				12,13	0	2 062	0	140
23	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 монтаж металлоконструкций	170	56,9	0,09	9 673	15	1 010

23	11-33-6	*м ограды*	170					
				6,56	0,04	1 115	7	90
		Итого по разделу 4				**150 398**	**61 307**	**79 422**
						42 110	**17 292**	
		Накладные расходы, тенге				79 422		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 789		
		Всего по разделу, тенге				**243 609**		
		Всего прямые затраты				**521 699**	**106 273**	**115 849**
						55 626	**32 895**	
		Накладные расходы, тенге				115 849		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 252		
		Всего				**675 800**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				16 760		
		Итого с временными				**692 560**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				14 336		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 926		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 770		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**716 592**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 961 312**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				39 226		
		Итого с налогами				**2 000 538**		
		НДС - 12%				240 065		

		Всего по акту				**2 240 603**		
		Скидка по условиям тендера				560 154		
•		**Итого со скидкой**				**1 680 449**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эскперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

147 416

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети

А К Т N 34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Электротехническое оборудование							
76	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт *т*	0,985	29846,03	5768,22	29 398	5 682	26 532
				21892,5	1530	21 564	1 507	115
		Итого по разделу 2				**29 398**	**5 682**	**26 532**
						21 564	**1 507**	
		оборудования, тенге				**0**		
		Накладные расходы, тенге				26 532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 356		
		Всего по разделу, тенге				**59 286**		
		Всего прямые затраты				**29 398**	**5 682**	**26 532**
						21 564	**1 507**	
		оборудования, тенге				**0**		
		Накладные расходы, тенге				26 532		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 356		
		Всего				**59 286**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				1 470		
		Итого с временными				**60 756**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1 258		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				608		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				243		

		Итого в базовых ценах 2001 года				**62 865**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**172 062**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				3 441		
		Итого с налогами				**175 503**		
		НДС - 12%				21 060		
		Всего по акту				**196 563**		
		Скидка по условиям тендера				49 147		
		Итого со скидкой				**147 416**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Резервуар на 100 м3
Локальная смета № 3-1-1 Резервуар на 100 м3 (2 шт)

А К Т N 33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 20 мм на жидкости ГКЖ-10 *м2*	82,04	449,99	121,37	36 917	9 957	13 873
				142,43	45,45	11 685	3 729	90
44	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме *м2*	64	612,02	1,57	39 169	100	7 517
				130,5	0	8 352	0	90
48	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	82,04	13,91	0,07	1 141	6	597
				8,06	0,02	661	2	90
49	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	82,04	12,08	0,05	991	4	597
				8,06	0,02	661	2	90
50	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	82,04	13,91	0,07	1 141	6	597
				8,06	0,02	661	2	90
51	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностейК=2,000; *м2*	164,08	13,91	0,07	2 282	11	1 193
				8,06	0,02	1 322	3	90
		Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм		10216,13	0	613	0	751

64	Е22-31-5	*км трубопровода*	0,06					
				9630	0	578	0	130
65	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	262	24,6	0,69	6 445	181	3 293
		м3 емкости						
				11,7	0,27	3 065	71	105
66	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	262	52,65	0,22	13 794	58	6 561
		м3 емкости						
				23,76	0,09	6 225	24	105
		Всего прямые затраты				**102 493**	**10 323**	**34 979**
						33 210	**3 833**	
		Накладные расходы, тенге				34 979		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 248		
		Всего				**145 720**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				3 614		
		Итого с временными				**149 334**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3 091		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 493		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				597		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**154 515**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**422 908**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 458		
		Итого с налогами				**431 366**		

		НДС - 12%				51 764		
		Всего по акту				**483 130**		
		Скидка по условиям тендера				120 782		
		Итого со скидкой				**362 348**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"
_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____Намазбаев Д.Ж.

267 712

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-7 Технологическое оборудование

А К Т N 32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц7-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,425 т	2	6964	785	13 928	1 570	9 558
		шт						
				5175	135	10 350	270	90
3	Ц7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	1	6282		6 282		4 346
		шт						
				4770	58,5	4 770	59	90
5	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3 081	120	2 898
		насос						
				2218,5	45	2 219	45	128
23	11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50	2	11400		22 800		
		шт						
30	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0628	247994,13	49389,75	15 574	3 102	6 648
		т фасонных частей						
				62775	18657	3 942	1 172	130

31	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	17	523		8 891		
		м						
33	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	1	194		194		
		шт						
40	Ц6-10-8	Аппарат водяной очистки, масса 0,4 т	0,02	141244	53140	2 825	1 063	1 548
		т						
				78300	7718	1 566	154	90
		Всего прямые затраты				**75 715**	**5 975**	
						23 432	**1 745**	
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				25 804		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 091		
		Всего				**107 610**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				2 669		
		Итого с временными				**110 279**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 283		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 103		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				441		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**114 106**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**312 308**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 246		

		Итого с налогами				**318 554**		
		НДС - 12%				38 226		
		Всего по акту				**356 780**		
		Скидка по условиям тендера				89 062		
		Итого со скидкой				**267 718**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абышкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Тскарбаев.Ж.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

16 637

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция

Локальная смета № 2-1-5 Автоматика

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	2	1299,3	68,3	2 599	137	628
				317	13,5	634	27	95
3	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	2	514	0	1 028	0	522
				254	20,3	508	41	95
5	Ц11-250-1	Реле РМ-51 (ДПЭ-3) для измерения и регулирования уровня *комплект*	4	210,04	0	840	0	697
				193,5	0	774	0	90
		Всего прямые затраты				**4 467**	**137**	**1 847**
						1 916	**68**	
		оборудования, тенге				**0**		
		Накладные расходы, тенге				1 847		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				379		

		Всего				**6 693**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				166		
		Итого с временными				**6 859**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				142		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**7 097**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**19 424**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				388		
		Итого с налогами				**19 812**		
		НДС - 12%				2 377		
		Всего по акту				**22 189**		
		Скидка по условиям тендера				5 552		
		Итого со скидкой				**16 637**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

22311

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-4 Электромонтажные работы

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое электрооборудование							
	1.1 Эл/техническое оборудование							
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1 299	68	314
		шт						
				317	13,5	317	14	95
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2 599	137	628
		шт						
				317	13,5	634	27	95
6	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2 599	137	628
		шт						
				317	13,5	634	27	95
10	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	47,7	1,57	191	6	207
		комплект						
				40,5	0	162	0	128
		Всего прямые затраты				**6 688**	**348**	**1 777**

						1 747	**68**	
		оборудования, тенге				**0**		
		Накладные расходы, тенге				1 777		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				508		
		Всего				**8 973**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				223		
		Итого с временными				**9 196**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				190		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				92		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 515**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**26 043**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				521		
		Итого с налогами				**26 564**		
		НДС - 12%				3 188		
		Всего по акту				**29 752**		
		Скидка по условиям тендера				7 441		
		Итого со скидкой				**22 311**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Намазбаев Д.Ж.

331 428

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 9 Полы							
	9.1 Тип 1							
105	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	32,04	26,35	0,22	844	7	733
				18,5	0,09	593	3	123
	9.2 Тип 2							
112	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	8,43	1041,83	15,2	8 783	128	1 873
				173,3	7,37	1 461	62	123
113	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	15,98	135,23	0,32	2 161	5	820
				41,63	0,11	665	2	123
		Итого по разделу 9				**11 788**	**140**	**3 426**
						2 719	**67**	
		Накладные расходы, тенге				3 426		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				913		
		Всего по разделу, тенге				**16 127**		

Раздел 10 Внутренняя отделка помещений

10.1 Стены, потолки

119	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	125,37	274,88	2,1	34 462	263	8 665
		м2 окрашиваемой поверхности						
				65,03	0,79	8 153	99	105
121	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,98	991,16	2,1	10 883	23	3 848
		м2 поверхности облицовки						
				333	0,79	3 656	9	105

10.2 Откосы

122	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,36	641,31	6,33	2 155	21	1 112
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				312,75	2,39	1 051	8	105
123	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,36	229,32	6,12	771	21	507
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				141,39	2,32	475	8	105
124	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,36	274,88	2,1	924	7	233
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	219	3	105
		Итого по разделу 10				**49 195**	**335**	**14 365**
						13 554	**127**	
		Накладные расходы, тенге				14 365		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 814		
		Всего по разделу, тенге				**67 374**		

Раздел 11 Наружняя отделка

125	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,52	641,31	6,33	1 616	16	834
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				312,75	2,39	788	6	105
126	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,52	229,32	6,12	578	15	380
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				141,39	2,32	356	6	105

129	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	55,82	73,83	1,65	4 121	92	637
		м2 окрашиваемой поверхности						
				10,24	0,63	572	35	105
130	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	15,38	203,69	3,39	3 133	52	1 901
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				117	0,72	1 799	11	105
131	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	15,38	1702,93	2,56	26 191	39	7 574
		м2 поверхности облицовки						
				468	0,97	7 198	15	105
		Итого по разделу 11				**35 639**	**214**	**11 326**
						10 713	**73**	
		Накладные расходы, тенге				11 326		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 818		
		Всего по разделу, тенге				**49 783**		

		Всего прямые затраты				**96 622**	**689**	**29 117**
						26 986	**267**	
		Накладные расходы, тенге				29 117		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 544		
		Всего				**133 283**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				3 305		
		Итого с временными				**136 588**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 827		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 366		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				546		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**141 327**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**386 812**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				7 736		
		Итого с налогами				**394 548**		
		НДС - 12%				47 346		

		Всего по акту				**441 894**		
		Скидка по условиям тендера				110 466		
	•	**Итого со скидкой**				**331 428**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смаилов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

1859 085

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Локальная смета № 6-1-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
9	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	4,319	8287,75	0	35 795	0	45 100
				8032,5	0	34 692	0	130
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,675	8287,75	0	5 594	0	7 049
				8032,5	0	5 422	0	130
19	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм *кран*	31	10263,47	23,09	318 168	716	6 607
				157,5	9	4 883	279	128
20	Е34-108-4	Установка указателя на стене *шт*	30	109,13	0	3 274	0	3 119
				94,5	0	2 835	0	110
30	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	46	4173,51	137,88	191 981	6 342	88 630
				1453,5	51,75	66 861	2 381	128
		Итого по разделу 1				**554 812**	**7 058**	**150 505**
						114 693	**2 660**	
		Накладные расходы, тенге				150 505		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 319		
		Всего по разделу, тенге				**747 636**		

		Всего прямые затраты				**554 812**	**7 058**	**150 505**

						114 693	**2 660**	
		Накладные расходы, тенге				150 505		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 319		
		Всего				**747 636**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				18 541		
		Итого с временными				**766 177**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				15 860		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 662		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 065		
		Вынос проекта в натуру						
		Итого в базовых ценах 2001 года				**792 764**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**2 169 795**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				43 396		
		Итого с налогами				**2 213 191**		
		НДС - 12%				265 583		
		Всего по акту				**2 478 774**		
		Скидка по условиям тендера				619 689		
		Итого со скидкой				**1 859 085**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Т.Ж.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040140003242-20180926-37526461
1.1. Номер учетной системы: 14
2. Дата выписки: 26.09.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 24.09.2018
4. Исправленный: [ ]
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: [ ]
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040140003242
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. номер: 0005855
10. Категория поставщика:
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество:
11. Дополнительные сведения:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ828285BKZTD2000784
14. БИК: ALMNKZKA
15. Наименование банка: АО АТФ БАНК

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130840017495
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество:

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ75070103KSN0921000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Реконструкция и строительства систе водоснабжения с Бигаш Ескельдинского р-на Алматинской обл
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
25.1 ИИН/БИН: 040140003242
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"
25.3 Адрес отправки: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
26. Грузополучатель:
26.1 ИИН/БИН: 130840017495
26.2 Наименование: Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района
26.3 Адрес доставки: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 11
27.4 дата: 19.09.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: (выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
31.1 Условия поставки: (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000014
32.2 дата: 24.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с Бигаш Ескельдинского р-на Алматинской обл			шт	1	16 577 759,82	16 577 759,82	0	0	16 577 759,82	12%	1 989 331,18	18 567 091			1	
				Всего по счету				16 577 759,82			16 577 759,82		1 989 331,18	18 567 091				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: CpcJH+aPJORUK9E8GaRqGcXb/QmQwO1S2lRqH8rdRyxaL9CCnucgtqm5JPwfezVqN7X8MYQGM+MVUMgIKh6g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: АСКАРБАЕВ АЛТАЙ КАЗИЕВИЧ

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 3
выполненных работ за август 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38	1 624 886,00	444 636,38	35 595 774,00	16 942 205,00	15 126 968,75	1 815 236,25	54 162 865,00	48 359 700,89	5 803 164,11
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**1 624 886,00**	**444 636,38**	**35 595 774,00**	**16 942 205,00**	**15 126 968,75**	**1 815 236,25**	**54 162 865,00**	**48 359 700,89**	**5 803 164,11**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Локальная смета № 6-1-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
15	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	32	5595,4	16,15	179 053	517	9 734
		задвижка или клапан		227,25	6,75	7 272	216	130
16	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	6891,46	17,71	13 783	35	621
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130
17	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	22	242,08	6,95	5 326	153	4 183
		задвижка или клапан		144	2,25	3 168	50	130
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм.	0,4416	247994,13	49389,75	109 514	21 811	46 748
		т фасонных частей		62775	18657	27 721	8 239	130
25	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	134	118,85	16,47	15 926	2 207	16 855
		фланец		96,75	0	12 965	0	130
35	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;	3,2	408,12	169,62	1 306	543	1 032
		м3 конструкции		238,5	4,07	763	13	133

36	П9-6-1	Гравий - погрузкаК=2,200; *т*	7,04	21,4	21,4	151	151	105
				0	14,98	0	105	100
37	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	7,04	45	45	317	317	63
				0	9	0	63	100
38	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	32	456,58	15,35	14 611	491	468
				5,94	5,06	190	162	133
39	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	128	54,59	0	6 988	0	1
				0,01	0	1	0	133
40	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	32	560,65	15,35	17 941	491	468
				5,94	5,06	190	162	133
		Итого по разделу 1				**364 916**	**26 716**	**80 278**
						52 734	**9 024**	
		Накладные расходы, тенге				80 278		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 712		
		Всего по разделу, тенге				**471 906**		

		Всего прямые затраты				**364 916**	**26 716**	**80 278**
						52 734	**9 024**	
		Накладные расходы, тенге				80 278		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 711		
		Всего				**471 905**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				11 703		
		Итого с временными				**483 608**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				10 011		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 836		

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 934		
		Вынос проекта в натуру						
		Итого в базовых ценах 2001 года				**500 389**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 369 565**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				27 391		
		Итого с налогами				**1 396 956**		
		НДС - 12%				167 635		
		Всего по акту				**1 564 591**		
		Скидка по условиям тендера				391 144		
		Итого со скидкой				**1 173 447**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	98	39,76 1,87	37,82 11	3 896 183	3 706 1 078	1 223 97
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	24,2	27,84 1,66	0 7,2	674 40	0 174	208 97
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,67	262,72 262,72	0 0	964 964	0 0	1 089 113
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	24,2	6,48 0	6,48 2,1	157 0	157 51	49 97
5	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	24,2	3,2 0	3,2 1,04	77 0	77 25	24 97

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3,67	134,1	0	492	0	556
				134,1	0	492	0	113
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	24,2	21,55	4,52	522	109	400
				17,03	0	412	0	97
8	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,700; *т*	166,6	32,3	32,3	5 381	5 381	1 076
				0	6,46	0	1 076	100
		Итого по разделу 1				**12 163**	**9 430**	**4 625**
		Накладные расходы, тенге				**2 091**	**2 404**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 625		
		Всего по разделу, тенге				1 007		
						17 795		

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный фундамент

9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,34	4159,03	66,01	9 732	154	542
				195,75	24,93	458	58	105
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	35	438,2	243,37	15 337	8 518	9 407
				106,88	85,08	3 741	2 978	140
11	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	28	967,08	598,4	27 078	16 755	16 059
				195,53	214,16	5 475	5 996	140
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	7,46	5971,04	311,32	44 544	2 322	4 375
				441	117,61	3 290	877	105
16	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	3,22	7748,5	316,01	24 950	1 018	5 028
				1368	119,39	4 405	384	105
19	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	1,5	5971,04	311,32	8 957	467	880
				441	117,61	662	176	105

20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,00456	72779,65	422,15	332	2	46
				8257,5	157,5	38	1	118
23	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,28	2784	0	780	0	0
				0	0	0	0	0
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	159	245,44	3,82	39 025	607	7 278
				37,35	1,44	5 939	229	118
25	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	12,8	231,53	4,19	2 964	54	900
				58,05	1,58	743	20	118
	2.4 Арматурные выпуски							
26	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,0745	121637,97	11119,34	9 062	828	920
				7560	4200,75	563	313	105
		Итого по разделу 2				**182 761**	**30 725**	**45 435**
						25 314	**11 032**	
						45 435		
		Накладные расходы, тенге				13 692		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**241 888**		
		Всего по разделу, тенге						

Раздел 3 Железобетонные включения

3.1 Монолитные перемычки

34	Е6-18-9	Устройство перемычек *м3*	0,815	12430,62	367,51	10 131	300	2 003
				2202,75	138,83	1 795	113	105

3.2 Монолитные сердечники

38	Е6-14-5	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубкеК=39,200; *м3*	1,3328	8250,65	793,53	10 996	1 058	2 029
				1149,75	299,77	1 532	400	105

41	Е6-14-5	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубкеК=16,800; *м3*	0,2688	8250,65	793,53	2 218	213	410
				1149,75	299,77	309	81	105
44	Е6-14-5	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубкеК=11,200; *м3*	0,7616	8250,65	793,53	6 284	604	1 159
				1149,75	299,77	876	228	105
		Итого по разделу 3				**29 629**	**2 175**	**5 601**
						4 512	**822**	
		Накладные расходы, тенге				5 601		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 114		
		Всего по разделу, тенге				**37 344**		

Раздел 4 Стены

4.1 Кладка стен

47	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	25,11	2158,16	337,41	54 191	8 472	29 401
				866,25	126	21 752	3 164	118
50	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	24,57	1016,28	34,73	24 970	853	6 901
				225	13,01	5 528	320	118
52	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,00264	93997,62	304,24	248	1	91
				33075	114,75	87	0	105

4.2 Монолитная обвязка с сейсмопоясом

55	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	1,83	7748,5	316,01	14 180	578	2 857.
				1368	119,39	2 503	218	105
58	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0112	172357,31	536,06	1 930	6	561
				47475	202,5	532	2	105

4.3 Опорный участок

59	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	1,98	8037,78	316,01	15 915	626	3 092
				1368	119,39	2 709	236	105
		Итого по разделу 4				**111 434**	**10 536**	**42 903**
		Накладные расходы, тенге				**33 111**	**3 940**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 903		
		Всего по разделу, тенге				9 260		
						163 597		

Раздел 5 Плиты перекрытия

62	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	3	1536,12	403,26	4 608	1 210	2 495
				447,75	146,29	1 343	439	140
63	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов *шт сборных конструкций*	3	1536,12	403,26	4 608	1 210	2 495
				447,75	146,29	1 343	439	140
		Итого по разделу 5				**9 216**	**2 420**	**4 990**
		Накладные расходы, тенге				**2 686**	**878**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 990		
		Всего по разделу, тенге				852		
						15 058		

Раздел 6 Устройство монорельса

65	Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т *т конструкций*	0,09424	7285,83	3593,45	687	339	285
				2385	971,06	225	92	90
67	Е7-27-1	Замоноличивание ригелейК=2,000; *м3 бетона в деле*	0,008	5394,3	181,66	43	1	4
				221,18	68,63	2	1	140
		Итого по разделу 6				**730**	**340**	**289**
		Накладные расходы, тенге				**227**	**93**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				289		
						61		

		Всего по разделу, тенге				1 080		

Раздел 7 Кровля

7.1 Устройство кровли

68	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	1,947	23741,72	334,28	46 225	651	8 232
				3397,5	126	6 615	245	120
85	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм *решетка*	1	663,09	16,15	663	16	237
				177,75	6,75	178	7	128
		Итого по разделу 7				**46 888**	**667**	**8 469**
						6 793	**252**	
		Накладные расходы, тенге				8 469		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 321		
		Всего по разделу, тенге				**58 678**		

Раздел 8 Проемы

86	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	7,2	427,5	19,32	3 078	139	1 661
				185,83	6,39	1 338	46	120
87	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	7,2	5206	0	37 483	0	0
				0	0	0	0	0
88	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,780; *м2*	-5,616	2800	0	-15 725	0	0
				0	0	0	0	0
89	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)К=0,780; *м2*	5,616	4963	0	27 872	0	0
				0	0	0	0	0

90	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	7,2	210,48	5,58	1 515	40	830
				94,05	2,12	677	15	120
91	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	5,2	2030	0	10 556	0	0
				0	0	0	0	0
	8.2 Двери							
92	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*		330,85	32,08	0	0	0
				272,25	12,13	0	0	120
93	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП *м2*	1,89	11200	0	21 168	0	0
				0	0	0	0	0
94	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	5,97	400,18	102,53	2 389	612	1 342
				151,65	35,67	905	213	120
95	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	5,25	13000	0	68 250	0	0
				0	0	0	0	0
96	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	0,72	4010	0	2 887	0	0
				0	0	0	0	0
97	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380	0	6 900	0	0
				0	0	0	0	0
98	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	1	583	0	583	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 8				**166 956**	**791**	**3 833**
						2 920	**274**	

		Накладные расходы, тенге				3 833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 247		
		Всего по разделу, тенге				**181 036**		

Раздел 9 Полы

9.1 Тип 1

99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	25,15	238,26	13,43	5 992	338	2 216
				66,6	5,04	1 675	127	123
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=20,000; *м2 стяжки*	503	30,15	0,67	15 165	337	545
				0,63	0,25	317	126	123
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	25,15	202,23	9,95	5 086	250	1 731
				52,2	3,74	1 313	94	123
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	100,6	25,61	0,67	2 576	67	108
				0,63	0,25	63	25	123
103	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,07294	5239,08	327,33	382	24	154
				1890	123,75	138	9	105
104	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=25,150; *т*	0,07294	41200	0	3 005	0	0
				0	0	0	0	0

9.2 Тип 2

106	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	8,43	238,26	13,43	2 009	113	742
				66,6	5,04	561	42	123
107	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=20,000; *м2 стяжки*	168,6	30,15	0,67	5 083	113	182
				0,63	0,25	106	42	123
108	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	8,43	202,23	9,95	1 705	84	581
				52,2	3,74	440	32	123

109	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	33,72	25,61	0,67	864	23	36
				0,63	0,25	21	8	123
110	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,02445	5239,08	327,33	128	8	51
				1890	123,75	46	3	105
111	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=8,430; *т*	0,02445	41200	0	1 007	0	0
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 9				**43 002**	**1 357**	**6 346**
						4 680	**508**	
		Накладные расходы, тенге				6 346		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 961		
		Всего по разделу, тенге				**52 309**		

Раздел 10 Внутренняя отделка помещений

10.1 Стены, потолки

114	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	34,41	56,16	0,35	1 932	12	1 884
				51,98	0,14	1 789	5	105
115	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	34,41	187,8	3,94	6 462	136	3 743
				102,11	1,49	3 514	51	105
116	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	34,41	291,31	2,33	10 024	80	2 966
				81,23	0,88	2 795	30	105
117	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	125,37	253,82	4,07	31 821	510	17 989
				135,68	0,97	17 010	122	105

118	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	125,37	158,88	3,43	19 919	430	9 878
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	9 244	164	105
120	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	10,98	203,69	3,39	2 237	37	1 358
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1 285	8	105
		Итого по разделу 10				**72 395**	**1 205**	**37 818**
		Накладные расходы, тенге				**35 637**	**380**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37 818		
		Всего по разделу, тенге				6 613		
						116 826		

Раздел 11 Наружняя отделка

127	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	55,82	197,52	1,96	11 026	109	6 409
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	6 079	25	105
128	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	55,82	158,88	3,43	8 869	191	4 398
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	4 116	73	105
		Итого по разделу 11				**19 895**	**300**	**10 807**
		Накладные расходы, тенге				**10 195**	**98**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 807		
		Всего по разделу, тенге				1 842		
						32 544		

		Всего прямые затраты				**695 069**	**59 946**	**171 116**
		Накладные расходы, тенге				**128 166**	**20 681**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**171 116**		
		Всего				51 971		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				**918 156**		
		Итого с временными				22 770		
						940 926		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				19 477		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 409		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 764		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**973 576**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**2 664 678**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				53 294		
		Итого с налогами				**2 717 972**		
		НДС - 12%				326 157		
		Всего по акту				**3 044 129**		
		Скидка по условиям тендера				761 034		
		Итого со скидкой				**2 283 095**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Повысительная насосная станция
Локальная смета № 2-1-4 Электромонтажные работы

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое электрооборудование							
	1.3 Кабельные изделия							
32	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	23	66,8	18,1	1 536	416	526
				20,3	3,8	467	87	95
33	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	170	27,7	2,1	4 709	357	3 262
				19,7	0,5	3 349	85	95
34	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	270	47,2	14,8	12 744	3 996	7 849
				26,3	4,3	7 101	1 161	95
35	16-1-581	Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,00816	228652	0	1 866	0	0
				0	0	0	0	0
36	16-1-589	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,00816	173559	0	1 416	0	0
				0	0	0	0	0

37	16-1-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,01224	76339	0	934	0	0
				0	0	0	0	0
38	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; км	0,0206	34697	0	715	0	0
				0	0	0	0	0
39	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; км	0,0309	15071	0	466	0	0
				0	0	0	0	0
40	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; км	0,03708	9081	0	337	0	0
				0	0	0	0	0
41	16-1-381	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,08058	52429	0	4 225	0	0
				0	0	0	0	0
42	16-1-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0102	76339	0	779	0	0
				0	0	0	0	0
43	16-1-380	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,2244	46226	0	10 373	0	0
				0	0	0	0	0
44	16-1-365	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0408	22872	0	933	0	0
				0	0	0	0	0

1.4 Изоляционные изделия

45	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	80	108,6	48,9	8 688	3 912	3 937
				39,6	12,2	3 168	976	95

46	8-4-1025	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80	27	0	2 160	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
47	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	90	39,5	3,5	3 555	315	2 274
		м						
				25,9	0,7	2 331	63	95
48	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25x2,8 мм	90	148	0	13 320	0	0
		м						
				0	0	0	0	0

1.5 Стальные изделия

49	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2 971	217	1 014
		шт						
				116	2,5	1 044	23	95
50	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	34	51,7	2,8	1 758	95	898
		м						
				27,5	0,3	935	10	95
51	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	115	61,9	3,3	7 119	380	2 556
		м						
				23	0,4	2 645	46	95
52	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7	218,93	0	1 533	0	1 732
		м3 грунта						
				218,93	0	1 533	0	113
53	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7	134,1	0	939	0	1 061
		м3 грунта						
				134,1	0	939	0	113
		Всего прямые затраты				**83 076**	**9 688**	**25 109**
						23 512	**2 451**	
		оборудования, тенге				**0**		
		Накладные расходы, тенге				25 109		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 491		

		Всего				**114 676**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				2 844		
		Итого с временными				**117 520**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2 433		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 175		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				470		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**121 598**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**332 814**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 656		
		Итого с налогами				**339 470**		
		НДС - 12%				40 736		
		Всего по акту				**380 206**		
		Скидка по условиям тендера				95 052		
		Итого со скидкой				**285 154**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эскперт"

_____ Смагулов Б.С.

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция

Локальная смета № 2-1-5 Автоматика

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,6	64,1	1 884	962	815
		м						
				41,4	15,8	621	237	95
16	99-1-1(пл)	Трубы стальные	15	20,88	0	313	0	0
		м						
				0	0	0	0	0
17	Е21-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 27 мм	6	213,75	0	1 283	0	627
		ввод						
				96,75	0	581	0	108
18	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3	6	313	0	1 878	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
19	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	72,9	28,89	27,85	2 106	2 030	670
		м3 грунта						
				1,04	8,44	76	615	97
		Всего прямые затраты				**7 464**	**2 992**	**2 112**
						1 278	**852**	

		оборудования, тенге				0		
		Накладные расходы, тенге				2 112		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				575		
		Всего				**10 151**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				252		
		Итого с временными				**10 403**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				215		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				104		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				42		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**10 764**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**29 461**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				589		
		Итого с налогами				**30 050**		
		НДС - 12%				3 606		
		Всего по акту				**33 656**		
		Скидка по условиям тендера				8 414		
		Итого со скидкой				**25 242**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Резервуар на 100 м3
Локальная смета № 3-1-1 Резервуар на 100 м3 (2 шт)

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	714	29,64	28,03	21 163	20 013	6 005
				1,61	7,06	1 150	5 041	97
2	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную *м2 спланированной площади*	155	25,65	0	3 976	0	3 857
				25,65	0	3 976	0	97
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	8,6	4159,03	66,01	35 768	568	1 992
				195,75	24,93	1 683	214	105
10	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм *м3*	30,6	10326,84	1343,8	316 001	41 120	104 601
				2792,25	463,29	85 443	14 177	105
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,34	4159,03	66,01	1 414	22	79
				195,75	24,93	67	8	105
16	Е7-1-6	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	8	955,77	638,52	7 646	5 108	6 030
				317,25	221,13	2 538	1 769	140

18	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	27,392	6709,62	1982,18	183 790	54 296	107 916
		м3 сборных железобетонных конструкций						
				2101,5	712,58	57 564	19 519	140
24	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2434,57	982	27	505
		т стальных элементов						
				31950	920,25	351	10	140
25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,68	4159,03	66,01	6 987	111	390
		м3						
				195,75	24,93	329	42	105
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,26	4159,03	66,01	5 240	83	292
		м3		195,75	24,93	247	31	105
27	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,6	4159,03	66,01	19 132	304	1 066
		м3						
				195,75	24,93	900	115	105
		Всего прямые затраты				**602 099**	**121 652**	**232 733**
						154 248	**40 926**	
		Накладные расходы, тенге				232 733		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50 090		
		Всего				**884 922**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				21 946		
		Итого с временными				**906 868**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				18 772		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 069		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 627		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**938 336**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**2 568 226**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				51 365		
		Итого с налогами				**2 619 591**		
		НДС - 12%				314 351		
		Всего по акту				**2 933 942**		
		Скидка по условиям тендера				733 481		
		Итого со скидкой				**2 200 461**		

Заказчик: **Подрядчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эскперт"
_____ Ермагулов Б.С.

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО "Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети

А К Т N 14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ							
	1.1 Опора анкерная (концевая) Аж20-1							
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3 156	1 990	1 613
		опора		985,5	549,9	986	550	105
	1.2 Угловая анкерная опора УАж20-1							
17	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4836,53	3187,28	4 837	3 187	2 472
		опора		1476	878,4	1 476	878	105
18	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	17400	0	52 200	0	0
		шт		0	0	0	0	0
	1.3 Промежуточная опора Пж20-1							
33	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	1534,11	878,23	9 205	5 269	4 743
		опора		506,25	246,42	3 038	1 479	105
34	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	17400	0	104 400	0	0
		шт		0	0	0	0	0

1.5 Установка разъеденителя 10 кВ

45	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1617,14	231,14	1 617	231	1 546
		комплект		1386	85,5	1 386	86	105
46	80-1-8(пл)	Разъединитель РЛНД 10/400УХЛ1 с приводом	1	14027,35	0	14 027	0	0
		шт		0	0	0	0	0
47	99-1-25(пл)	Кронштейн РА-1	1	2462,94	0	2 463	0	0
		шт		0	0	0	0	0
48	99-1-26(пл)	Кронштейн РА-2	1	1255,94	0	1 256	0	0
		шт		0	0	0	0	0
49	99-1-27(пл)	Кронштейн РА-4	1	391,46	0	391	0	0
		шт		0	0	0	0	0
50	99-1-28(пл)	Кронштейн РА-5	1	391,46	0	391	0	0
		шт		0	0	0	0	0
51	99-1-29(пл)	Вал привода РА-3	2	2055,17	0	4 110	0	0
		шт		0	0	0	0	0

1.6 Заземляющее устройство

60	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	32	330,1	24,1	10 563	771	3 602
		шт		116	2,5	3 712	80	95
61	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	64	51,7	2,8	3 309	179	1 690
		м		27,5	0,3	1 760	19	95
		Итого по разделу 1				**297 523**	**12 530**	**21 231**
						17 326	**3 424**	
		оборудования, тенге				**14 027**		
		Накладные расходы, тенге				21 231		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 284		
		Всего по разделу, тенге				**337 038**		

Раздел 2 Электротехническое оборудование

62	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1 299	68	314
		шт						
				317	13,5	317	14	95
63	80-1-2(пл)Са	Шкаф учета с подогревом ШУЭ-11-1Н-NS -08 со счетчиком и комплектацией	1	96723,47	0	96 723	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
64	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1 481	56	1 002
		шт						
				347	4,5	1 041	14	95
65	18-1-1384	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	554	0	1 662	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
66	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328
		шт						
				340	4,5	340	5	95
67	18-1-220	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102	0	102	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
68	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2 238	1 743	996
		подстанция						
				495	454,41	495	454	105
69	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4 098	1 460	2 766
		подстанция						
				2191,5	441,68	2 192	442	105

70	75-4-54	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	261815	0	261 815	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
71	75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	175354	0	175 354	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
72	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,4	1840,27	100,89	9 937	545	1 033
		м3 основания						
				123,75	38,25	668	207	118
73	30-19-60	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ 33-2		6660	0	0	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
74	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	1	957,56	134,06	958	134	809
		комплект						
				720	49,5	720	50	105
75	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052	0	6 156	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
78	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7 922	578	2 702
		шт						
				116	2,5	2 784	60	95
79	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	84	51,7	2,8	4 343	235	2 218
		м						
				27,5	0,3	2 310	25	95
		Итого по разделу 2				**574 950**	**4 847**	**12 168**
						10 867	**1 271**	
		оборудования, тенге				**540 048**		
		Накладные расходы, тенге				12 168		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 824		
		Всего по разделу, тенге				**589 942**		

		Всего прямые затраты				**872 473**	**17 377**	**33 399**
						28 193	**4 695**	
		оборудования, тенге				**554 075**		
		Накладные расходы, тенге				33 399		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 108		
		Всего				**926 980**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				9 248		
		Итого с временными				**936 228**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				7 911		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 822		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 529		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**949 490**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**2 598 754**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				51 975		
		Итого с налогами				**2 650 729**		
		НДС - 12%				318 087		
		Всего по акту				**2 968 816**		
		Скидка по условиям тендера				742 200		
		Итого со скидкой				**2 226 616**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Благоустройство
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.2 Ограждение каптажа ОГ-2 (2 шт)							
24	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколяК=2,000; *м оград*	48	567,3	214,15	27 230	10 279	27 062
				344,25	58,46	16 524	2 806	140
25	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=2,000; *м3*	3,15	6089,34	95,97	19 181	302	2 672
				771,75	36,25	2 431	114	105
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	30,70056	20,35	0,02	625	1	115
				4,16	0	128	0	90
28	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам *м оград*	363	402,26	137,18	146 020	49 796	100 237
				159,53	37,71	57 909	13 689	140
31	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	84,06288	20,35	0,02	1 711	2	315
				4,16	0	350	0	90

		Итого по разделу 4				**194 767**	**60 380**	**130 401**
						77 342	**16 609**	
		Накладные расходы, тенге				130 401		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 510		
		Всего по разделу, тенге				**344 678**		

Раздел 5 Устройство арыков

32	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	18,72	33,67	32,1	630	601	252
		м3 грунта						
				1,57	12,33	29	231	97
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,19	134,1	0	1 098	0	1 241
		м3 грунта						
				134,1	0	1 098	0	113
34	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	10,53	12,34	12,34	130	130	36
		м3 грунта						
				0	3,5	0	37	97
35	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	36	593,06	351,18	21 350	12 642	15 794
		м лотка		240,75	89,1	8 667	3 208	133
36	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,88	2576,78	516,53	7 421	1 488	1 231
		м3		254,25	137,7	732	397	109
		Итого по разделу 5				**30 629**	**14 861**	**18 554**
						10 526	**3 873**	
		Накладные расходы, тенге				18 554		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 951		
		Всего по разделу, тенге				**52 134**		
		Всего прямые затраты				**225 396**	**75 241**	**148 955**
						87 868	**20 482**	
		Накладные расходы, тенге				148 955		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 461		
		Всего				**396 812**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				9 841		
		Итого с временными				**406 653**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				8 418		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 067		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 627		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**420 765**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**1 151 634**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 033		
		Итого с налогами				**1 174 667**		
		НДС - 12%				140 960		
		Всего по акту				**1 315 627**		
		Скидка по условиям тендера				328 901		
		Итого со скидкой				**986 726**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Сматулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескелдинского района Алматинской области"
Наименование объекта: Благоустройство
Локальная смета № 7-1-2 Подъезная дорога от каптажа до населенного пункта

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Устройство дороги							
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	6097,2	19,95	15,58	121 639	94 994	52 954
				1,03	5,5	6 280	33 535	133
2	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	6097,2	14,12	0	86 092	0	25 845
				1,62	2,75	9 877	16 767	97
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	6097,2	40,46	34,3	246 693	209 134	120 098
				6,01	8,8	36 644	53 655	133
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=8,000; *м2 основания*	48777,6	1,47	1,37	71 703	66 825	33 086
				0,1	0,41	4 878	19 999	133

5	30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	365,852	1600	0	585 363	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
6	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	853,608	1400	0	1 195 051	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
7	Е27-63-14	Укрепление обочин втапливанием щебня	1016,2	13,94	13,94	14 166	14 166	2 730
		м2 покрытия полосы и обочин						
				0	2,02	0	2 053	133
8	30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=0,300;	304,86	1600	0	487 776	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 1				**2 808 483**	**385 119**	**234 713**
						57 679	**126 009**	
		Накладные расходы, тенге				234 713		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182 592		
		Всего по разделу, тенге				**3 225 788**		

Раздел 2 Устройство арычных лотков и ж/б водопропускных труб

9	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	139,6	33,67	32,1	4 700	4 481	1 882
		м3 грунта						
				1,57	12,33	219	1 721	97
10	Е1-90-1	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 1 группы	183,4	13,64	0	2 502	0	2 827
		м2 спланированной поверхности						
				13,64	0	2 502	0	113
16	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	4,18	6589,26	3701,25	27 543	15 471	13 406
		м3						
				1980	962,33	8 276	4 023	109
17	30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	22	7086	0	155 892	0	0
		шт		0	0	0	0	0

18	Е30-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	4,02	5441,85	2655	21 876	10 673	9 729
		м3						
				1530	690,3	6 151	2 775	109
19	30-23-21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	14	7978	0	111 692	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	93,4	315,53	13,7	29 471	1 280	10 982
		м2						
				102,83	5,04	9 604	471	109
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	25,34	1082,59	20,67	27 433	524	4 561
		м2						
				157,5	7,61	3 991	193	109
22	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	12,96	6589,63	532,08	85 402	6 896	7 997
		м3						
				434,25	131,85	5 628	1 709	109
		Итого по разделу 2				**466 511**	**39 325**	**51 384**
						36 371	**10 892**	
		Накладные расходы, тенге				51 384		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 074		
		Всего по разделу, тенге				**548 969**		
		Всего прямые затраты				**3 274 994**	**424 444**	
						94 050	**136 901**	**1 836**
		Накладные расходы, тенге				286 097		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213 666		
		Всего по смете				**3 774 757**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				93 614		
		Итого с временными				**3 868 371**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				80 075		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 684		

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15 473		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 002 603**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**10 955 124**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				219 102		
		Итого с налогами				**11 174 226**		
		НДС - 12%				1 340 907		
		Всего по акту				**12 515 133**		
		Скидка по условиям тендера				3 128 783		
		Итого со скидкой				**9 386 350**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эскперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040140003242-20180726-32741348
1.1. Номер учетной системы: 8
2. Дата выписки: 26.07.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 26.07.2018
4. Исправленный: [ ]
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: [ ]
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040140003242
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кдрасай Курылыс"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. номер: 0005856
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ939652703007057864
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130840017495
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках
- [H] Доверитель
- [I] Резидент РК-резидент
- [J] Физическое лицо

20.1. количество:

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ75070103KSJ0921000
22. Код товара, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского р-на Алматинской обл
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040140009242
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кдрасай Курылыс"
25.3 Адрес отправки: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130840017495
26.2 Наименование: Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района
26.3 Адрес доставки: 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 11
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 19.03.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: (выбор тс: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
31.1 Условия поставки: (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000008
32.2 дата: 26.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
35.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского р-на Алматинской обл			шт	1	15 178 571,43	15 178 571,43	0	0	15 178 571,43	12%	1 821 428,57	17 000 000			1	
				Всего по счету				15 178 571,43			15 178 571,43		1 821 428,57	17 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. Юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: DzLoVyb4PuQRPH+pXqibIlgI2FCoXNnt+D2ifWq4cgy4dUk1EE2pyPsJ4GDCL
45. Лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры: DA+AJsVUr85YF9ScPal73A==
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: АСКАРБАЕВ АЛТАЙ КАЗИЕВИЧ

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района**
Подрядчик: **ТОО"Карасай Курылыс"**
Договор: **№ 11 от 19 марта 2018**

Справка № 2
выполненных работ за июль 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области	тенге	68 984 079,36	2 069 522,38		2 069 522,38	18 595 774,00	17 000 000,00	15 178 571,43	1 821 428,57	35 595 774,00	31 781 941,07	3 813 832,93
	ИТОГО:	**тенге**	**68 984 079,36**	**2 069 522,38**	**0,00**	**2 069 522,38**	**18 595 774,00**	**17 000 000,00**	**15 178 571,43**	**1 821 428,57**	**35 595 774,00**	**31 781 941,07**	**3 813 832,93**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ **Абылкасымов Б.А.**

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ **Смагулов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Сметный расчет. Вынос проекта в натуру

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 года				**112 127**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**306 892**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				6 138		
		Итого с налогами				**313 030**		
		НДС - 12%				37 564		
		Всего по акту				**350 594**		
		Скидка по условиям тендера				87 651		
		Итого со скидкой				**262 943**		

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт"
_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Намазбаев Д.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бигаш Ескельдинского района Алматинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Локальная смета № 6-1-1 Внутрипоселковая водопроводная сеть

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	13263,8	27,84	26,18	369 264	347 246	113 991
				1,66	7,2	22 018	95 499	97
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	410,2	262,72	0	107 768	0	121 778
				262,72	0	107 768	0	113
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	9904,9	6,48	6,48	64 184	64 184	20 176
				0	2,1	0	20 800	97
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3301,63	134,1	0	442 749	0	500 306
				134,1	0	442 749	0	113
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	9904,9	21,55	4,52	213 451	44 770	163 620
				17,03	0	168 680	0	97
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	432	1813,2	152,52	783 302	65 889	118 403
				153,68	57,15	66 390	24 689	130

7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,319	58881,69	25695,31	254 310	110 978	223 961
		км трубопровода						
				33075	6813,45	142 851	29 427	130
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,675	70153,47	10674,97	47 354	7 206	46 383
		км трубопровода						
				48825	4032	32 957	2 722	130
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,38438	247994,13	49389,75	95 324	18 984	40 690
		т фасонных частей						
				62775	18657	24 129	7 171	130
23	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,075	2911450,79	85907,16	218 359	6 443	12 510
		км трубопровода						
				95850	32451,75	7 189	2 434	130
24	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,075	794022,84	104398,81	59 552	7 830	9 901
		км трубопровода						
				62100	39438	4 658	2 958	130
		Итого по разделу 1				**2 655 617**	**673 530**	
						1 019 389	**185 700**	
		Накладные расходы, тенге				1 371 719		
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				241 640		
		Всего по разделу, тенге				**4 268 976**		

Раздел 2 Колодцы водопроводной сети

41	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	355,95	35,29	33,19	12 561	11 814	3 877
		м3 грунта		2,1	9,13	747	3 250	97
42	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	27	467,1	0	12 612	0	14 252
		м3 грунта		467,1	0	12 612	0	113
43	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	31,5	167,18	0	5 266	0	5 951
		м3 грунта						
				167,18	0	5 266	0	113

44	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	98,1	7,57	7,57	743	743	234
				0	2,46	0	241	97
45	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	98,1	25,65	5,38	2 516	528	1 928
				20,27	0	1 988	0	97
46	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	68,49	25578,26	1879,87	1 751 855	128 752	175 752
				1435,5	538,43	98 317	36 877	130
47	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	0	13400	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
48	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	1,3202	89308,57	2434,57	117 905	3 214	60 753
				31950	920,25	42 180	1 215	140
50	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	61,0682	148,39	0,07	9 062	4	6 926
				108	0,02	6 595	1	105
51	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=45,000; *м3*	24,75	4649,65	66,01	115 079	1 634	5 735
				195,75	24,93	4 845	617	105
52	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0134	1070065	36133,62	14 339	484	897
				41850	9612,9	561	129	130
53	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,62	6089,34	95,97	3 775	60	525
				771,75	36,25	478	22	105
		Итого по разделу 2				**2 045 713**	**147 233**	
						173 589	**42 352**	
		Накладные расходы, тенге				276 830		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139 353		
		Всего по разделу, тенге				**2 461 896**		

		Всего прямые затраты				**4 701 330**	**820 763**	
						1 192 978	**228 052**	
		Накладные расходы, тенге				1 648 549		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				380 992		
		Всего				**6 730 871**		
		Временные здания и сооружения (2,48 %)				166 926		
		Итого с временными				**6 897 797**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				142 784		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				68 978		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27 591		
		Вынос проекта в натуру						
		Итого в базовых ценах 2001 года				**7 137 150**		
		Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				**19 534 380**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				390 688		
		Итого с налогами				**19 925 068**		
		НДС - 12%				2 391 008		
		Всего по акту				**22 316 076**		
		Скидка по условиям тендера				5 579 019		
		Итого со скидкой				**16 737 057**		

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Абылкасымов Б.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Смагулов Б.С.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Құрылыс"

Директор _____ Аскарбаев А.К.

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Намазбаев Д.Ж.