Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, ОА «БТА Банк», БИК ABKZKZKX

Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2011г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№1	4018984		4018984	
Всего	4018984		4018984	
НДС (12%)	482278		482278	
Итого :	4501262		4501262	
Аванс 30%	1350378		1350378	
Всего к оплате	3150884		3150884	

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Технадзор:

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
ОА «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник
Сулейменов Д.С.

ТОО «Сауле»
Директор Имангалиев Т.

ТОО «Алау»
Директор Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» на 2.11.2011 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

Разнесен

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (Л.С 1-1-1 подготовительные работы)	171	7,91	7,91	1353	1353	426	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	439	97	0,00984	2
2	Е52-1-3	Разборка бетонной площадки	3,06	3714,23	2438,48	11366	7462	6812	7,78	24
		м3		1275,75	950,21	3904	2908	100	5,22	16

раздел 1 Л.С. N 2-1-1

1	3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 в котловане к=1,2 тех.ч.3,37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2413	42,35	39,83	102191	96110	31551	0,01752	42
			м3 грунта		2,52	10,96	6081	26446	97	0,03804	92
2	4	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы(дороботка вручную) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	182	669,6	–	121867	–	137710	4,044	736
			м3 грунта		669,6	–	121867	–	113	–	–
3	5	Е1-138-3	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу	117,3	101,44	74,46	11899	8734	3679	0,0514	6
			м2 уплотненной поверхности основания		7,11	25,23	834	2959	97	0,09038	11
4	6	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. В резерв и обратно для засыпки и подсыпки под полы ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	5560	7,86	7,86	43702	43702	13753	–	–
			м3 грунта		–	2,55	–	14178	97	0,00978	54

5	7	E1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	11120	6,72	6,72	74726	74726	23515	–	–
			м3 грунта								
					–	2,18	–	24242	97	0,00836	93
6	8	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1494	6,48	6,48	9681	9681	3043	–	–
			м3 грунта								
					–	2,1	–	3137	97	0,00806	12
7	9	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	640	134,1	–	85824	–	96981	0,972	622
			м3 грунта								
					134,1	–	85824	–	113	–	–
8	10	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1494	21,55	4,52	32196	6753	24680	0,108	161
			м3 уплотненного грунта								
					17,03	–	25443	–	97	–	–
9	11	E1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Недостающий грунт для засыпки под полы	370	39,77	37,82	14715	13993	4619	0,013	5
			м3 грунта								
					1,87	11	692	4070	97	0,0376	14

10	12	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	680,8	45	45	30636	30636	6127	–	–
			т								
					–	9	–	6127	100	0,0189	13
11	13	Е1-12-14	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	831	27,84	26,18	23135	21756	7141	0,0115	10
			м3 грунта								
					1,66	7,2	1379	5983	97	0,025	21
12	14	Е1-145-2	Планировка площадей под полы	755,065	1,41	1,41	1065	1065	220	–	–
			м2 спланированной площади								
			~~раздел 2~~ ~~фундаменты~~		–	0,3	–	227	97	0,00099	1
13	15	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	134	343,74	343,74	46061	46061	28836	–	–
			м3 мокрого грунта								
			раздел 2. фундаменты		–	221,85	–	29728	97	1,02	137
14	16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,43	392,17	66,01	10365	1745	6125	1,35	36
			м3								
					195,75	24,93	5174	659	105	0,1218	3
15	17	Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020;	26,9586	2963,83	178,83	79901	4821	13073	2,67	72
			м3								
					378	83,83	10190	2260	105	0,4405	12

18	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,25102	29400		7380				
		т								
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,06	52400		55544				
		т								
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,27	392,17	66,01	3635	612	2148	1,35	13
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	1815	231	105	0,1218	1
21	Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020;	9,4554	3077,73	178,83	29101	1691	4585	2,67	25
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				378	83,83	3574	793	105	0,4405	4
22	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	43,54	2135,7	112,36	92988	4892	48640	6,34	276
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1021,5	42,44	44476	1848	105	0,2073	9
23	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	25,6	2086,31	489,23	53410	12524	25108	4,75	122
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				749,25	184,82	19181	4731	105	0,9026	23
24	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15	70,1771	3955,08	178,83	277556	12550	34031	2,67	187

		на гравииК=1,015;								
			м3							
				378	*83,83*	*26527*	*5883*	*105*	*0,4405*	*31*
25	*4-1-54*	*Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм*	*К-11* *0,07772*	*62000*		*4819*				
			т							
26	*4-1-70*	*Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм*	*К-11* *0,10304*	*73000*		*7522*				
			т							
27	*4-1-71*	*Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм*	*0,32208*	*68200*		*21966*				
			т							
28	*4-1-72*	*Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм*	*0,56052*	*67700*		*37947*				
			т							
29	*4-1-74*	*Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм*	*1,22768*	*61300*		*75257*				
			т							
30	*4-1-76*	*Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм*	*0,88662*	*58700*		*52045*				
			т							
31	*4-1-73*	*Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм*	*0,01068*	*65900*		*704*				

т

	Всего прямые затраты	**тенге**	**1943360**
	В т.ч. накладные расходы	**тенге**	**522803**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**тенге**	**116601**
	Всего прямые затраты в ценах 2001года		**2059961**
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года		**4018984**
Решения правительства	**НДС 12%**		**482278**
	Всего выполненных работ		**4501262**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Технадзор:

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
ОА «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник

Сулейменов Д.С.

ТОО «Сауле»

Директор ***Имангалиев Т.***

ТОО «Алау»

Директор ***Найзабеков Г.И.***

разнести

след раз
и экземпл

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX

Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№1	4018984			
Акт №2	5908439		5908439	
Всего	9927423		5908439	
НДС (12%)	1191290		709012	
Итого :	11118713		6617451	
Аванс 30%	3335613		1985235	
Всего к оплате	7783100		4632216	

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Сулеймен Г.С.

Технадзор:

ТОО «Сауле»
Директор *Шмангалиев Т.*

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

ТОО «Алау»
Директор *Найзабеков Г.И.*

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» на 14.11.2011 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

Перенесен

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 1	Е6-1-22	*Устройство железобетонных ленточных* 12-1-1 Раздел 2. 9° фундаменты *фундаментов из бетона кл.В12,5*	*365*	*1636,27*	*353,46*	*597239*	*129013*	*275373*	*3,6*	*1314*
		м3		*585*	*133,52*	*213525*	*48735*	*105*	*0,6521*	*238*
18. 2	Е6-45-4	*Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на гравииК=1,015;*	*370,475*	*3955,08*	*178,83*	*1465258*	*66252*	*179652*	*2,67*	*989*
		м3								

					378	83,83	140040	31057	105	0,4405	163
32	3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	XI.11г 1018,29	245,44	3,82	249929	3890	46609	0,212	216
			м2 поверхности								
					37,35	1,44	38033	1466	118	0,007	7
33	4	Е11-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм	136,33	104,39	9,95	14231	1356	9380	0,356	49
			м2 стяжки								
					52,2	3,74	7116	510	123	0,0182	2
34.	5	Е6-48-5	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:2	2,78113	6538,07	197,82	18183	550	1142	2,01	6
			м3								
					283,5	107,95	788	300	105	0,5475	2

Всего прямые затраты тенге **2856996**

В т.ч. накладные расходы тенге **512156**

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге **171420**

Всего прямые затраты в ценах 2001года **3028416**

	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	**5908439**
Решения правительства	**НДС 12%**	**709012**
	Всего выполненных работ	**6617451**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Сулейменов Д.С.

Технадзор:

ТОО «Сауле»

Директор Имангалиев Т.

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

ТОО «Алау»

Директор Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №4	54138351		54138351	
Всего	88199425		54138351	
НДС (12%)	10583930		6496602	
Итого :	98783355		60634953	
Аванс 30%	29635006		18190487	
Всего к оплате	69148349		42444466	

Заказчик: **Технадзор:** **Генподрядчик:**

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник **ТОО «Сауле»** **ТОО «Алау»**

Сулейменов Д.С. **Директор** **Имангалиев Т.** **Директор** **Найзабеков Г.И.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №4
Выполненных работ ТОО «Алау» на 14.12.2011 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	ЛС 2-1-1 3	4	5	6	7	8	9	10	11
35 1	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями	0,0056	61679,65	422,15	345	2	55	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	46	1	118	0,77	–
	Раздел 3 Каркас									
	3.1 Монолитная рама РМ1									
36 2	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	13,2864	6890,98	4467,45	91556	59356	45807	12,43	165
		м3								
				2074,5	1208,95	27563	16063	105	4,629	62
37 3	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	13,4857	5326,16	178,83	71827	2412	6540	2,67	36
		м3								
				378	83,83	5098	1131	105	0,4405	6

38	4	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	13,9836	6112,68	3768,94	85477	52703	44938	12,53	175
			м3								
					2040,75	1019,84	28537	14261	105	3,903	55
39	5	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	14,19335	5326,16	178,83	75596	2538	6883	2,67	38
			м3								
					378	83,83	5365	1190	105	0,4405	6
40	6	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,7488	47400		35493				
			т								
41	7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1188	53000		6296				
			т								
42	8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,8732	48300		90476				
			т								
43	9	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1287	164837,87	304,24	21215	39	1323	58	7
			т								
					9675	114,75	1245	15	105	0,56	–
	3.2 Монолитная рама РМ2										
44	10	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	6,6432	6890,98	4467,45	45778	29678	22903	12,43	83
			м3								
					2074,5	1208,95	13781	8031	105	4,629	31
45	11	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	6,74285	5326,16	178,83	35913	1206	3270	2,67	18
			м3								
					378	83,83	2549	565	105	0,4405	3
46	12	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,3968	6112,68	3768,94	32989	20340	17344	12,53	68
			м3								
					2040,75	1019,84	11014	5504	105	3,903	21

47 13	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	5,47775	5326,16	178,83	29175	980	2657	2,67	15
		м3								
				378	83,83	2071	459	105	0,4405	2
48 14	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3414	47400		16182				
		т								
49 15	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0554	53000		2936				
		т								
50 16	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,9274	48300		44793				
		т								
51 17	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0706	164837,87	304,24	11638	21	726	58	4
		т								
				9675	114,75	683	8	105	0,56	–
	3.3 Монолитная рама РМ2а									
52 18	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	3,3216	6890,98	4467,45	22889	14839	11452	12,43	41
		м3								
				2074,5	1208,95	6891	4016	105	4,629	15
53 19	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	3,37142	5326,16	178,83	17957	603	1635	2,67	9
		м3								
				378	83,83	1274	283	105	0,4405	1
54 20	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,6984	6112,68	3768,94	16494	10170	8672	12,53	34
		м3								
				2040,75	1019,84	5507	2752	105	3,903	11
55 21	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	2,73888	5326,16	178,83	14588	490	1328	2,67	7
		м3								
				378	83,83	1035	230	105	0,4405	1

22 56	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1707	47400		8091				
		т								
23 57	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0277	53000		1468				
		т								
24 58	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,4637	48300		22397				
		т								
59 25	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0353	164837,87	304,24	5819	11	363	58	2
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9675	114,75	342	4	105	0,56	–
	3.5 Колонны спортзала									
60 26	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	9,8592	6890,98	4467,45	67940	44045	33991	12,43	123
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2074,5	1208,95	20453	11919	105	4,629	46
61 27	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,015;	10,00709	5326,16	178,83	53299	1790	4853	2,67	27
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				378	83,83	3783	839	105	0,4405	4
62 28	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,6104	48300		29482				
		т								
63 29	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07104	53000		3765				
		т								
64 30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3536	47400		16761				
		т								
65 31	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0384	93997,62	304,24	3610	12	1338	198	8
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114,75	1270	4	105	0,56	–

32	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1824	64092,87	304,24	11691	55	659	20	4
		т								
				3330	114,75	607	21	105	0,56	–
33	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2208	40200		8876				
		т								
	3.6 Металлические конструкции									
34	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м(балки БМ1) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	13,50428	5257,75	2020,02	71002	27279	36488	15,51	209
		т конструкций								
				2499,75	502,43	33757	6785	90	1,79	24
35	2-1-252	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 1 до 3 т	13,50428	156832		2117903				
		т								
36	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000 к=2;	729,24	26,45	0,02	19288	15	2731	0,0213	16
		м2								
				4,16	–	3034	–	90	–	–

Раздел 4 Стены

4.0 Подраздел без наименования

37	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	267,56	8018,76	337,41	2145499	90277	282728	4,76	1274
		м3 кладки								
				769,5	126	205887	33713	118	0,62	166
38	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-591,1	38,93	–	-23012	–	-27154	0,219	-129
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	-23012	–	118	–	–
39	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	66,89	4268,07	197,82	285491	13232	27493	2,01	134
		м3								
				283,5	107,95	18963	7221	105	0,5475	37

74	40	Е8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из автоклавного ячеистого газобетона	161	11025	282,71	1775150	63157	225982	4,64	1037
			м3 кладки		751,5	105,75	167885	23625	118	0,52	116
75	41	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	55,85	4478,87	197,82	250145	11048	22955	2,01	112
			м3		283,5	107,95	15833	6029	105	0,5475	31
76	42	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-369	38,93	–	-14365	–	-16951	0,219	-81
			м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-14365	–	118	–	–
77	43	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	394,4	125,15	0,62	49359	245	32149	0,434	171
			м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	27154	91	118	0,0011	–
78	44	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	330,41	6998,66	337,41	2312427	111484	310543	4,38	1447
			м3 кладки		670,5	126	221540	41632	118	0,62	205
79	45	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	79,2984	4268,07	197,82	338451	15687	32593	2,01	159
			м3		283,5	107,95	22481	8560	105	0,5475	43
80	46	Е6-18-9	Устройство перемычек	17,93	7208,47	367,51	129248	6589	44083	13,1	235
			м3		2202,75	138,83	39495	2489	105	0,678	12
81	47	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	18,19895	4394,48	178,83	79975	3255	8825	2,67	49
			м3		378	83,83	6879	1526	105	0,4405	8
82	48	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,80013	47400		37926				
			т								
83	49	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03148	53600		1687				

			т							
84	50	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,26464	53000		14026			
			т							
85	51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08923	52400		4676			
			т							
86	52	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,70384	50900		35825			
			т							
87	53	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,24864	45800		11388			
			т							
88	54	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Анкер А1 для крепления козырька	0,01904	73310,1	1826,1	1396	35	234	42,7	1
			т стальных элементов		8100	690,75	154	13	140	3,37	–
89	55	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Перемычки над отверстиями	0,0281	61679,65	422,15	1733	12	278	56,4	2
			т металлических изделий		8257,5	157,5	232	4	118	0,77	–
90	56	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,52815	72779,65	422,15	38439	223	5244	56,4	30
			т металлических изделий		8257,5	157,5	4361	83	118	0,77	–
91	57	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	90,28	66,43	90	66	67	0,148	–
			шт сборных конструкций		23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
92	58	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,0025	5031,73	197,82	13	–	1	2,01	–
			м3		283,5	107,95	1	–	105	0,5475	–

93	59	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	25	381,69	250,96	9542	6274	7664	0,813	20
			шт сборных конструкций		130,73	88,22	3268	2206	140	0,3715	9
94	60	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,0575	4268,07	197,82	245	11	23	2,01	–
			м3		283,5	107,95	16	6	105	0,5475	–
95	61	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	458,68	306,13	3669	2449	2920	0,947	8
			шт сборных конструкций		152,55	108,25	1220	866	140	0,4623	4
96	62	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,0264	4268,07	197,82	113	5	11	2,01	–
			м3		283,5	107,95	7	3	105	0,5475	–
97	63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,189	25100		155344				
			м3								
98	64	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс	50,8	3134,22	316,01	159218	16053	79337	8,25	419
			м3		1368	119,39	69494	6065	105	0,583	30
99	65	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В12,5 на гравииК=1,015;	51,562	4394,48	178,83	226588	9221	25003	2,67	138
			м3		378	83,83	19490	4322	105	0,4405	23
100	66	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,6797	50600		34393				
			т								
101	67	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2354	47400		11158				
			т								
102	68	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2704	45800		12384				

103	69	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	*т* 0,1151	44300		5099				
104	70	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т* 2,4742	53000		131133				
105	71	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Обвязка ОБ1	*т* 0,72	3134,22	316,01	2257	228	1125	8,25	6
				м3	1368	119,39	985	86	105	0,583	–
106	72	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,7308	3870,08	178,83	2828	131	354	2,67	2
				м3	378	83,83	276	61	105	0,4405	–
107	73	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0279	50600		1412				
108	74	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т* 0,031	53000		1643				
109	75	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Монолитный сердечник См3	0,36	4705,95	990,15	1694	356	763	10,4	4
				м3	1644,75	374,04	592	135	105	1,8268	1
110	76	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,3654	3870,08	178,83	1414	65	177	2,67	1
				м3	378	83,83	138	31	105	0,4405	–
111	77	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,006	50600		304				
112	78	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т* 0,0114	53000		604				

113	79	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. См1	*т*	2	5513,12	955,03	11026	1910	5861	15,2	30
				м3		2430	360,77	4860	722	105	1,762	4
114	80	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	*м3*	2,03	4394,48	178,83	8921	363	984	2,67	5
						378	83,83	767	170	105	0,4405	1
115	81	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,0394	47400		1868				
116	82	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	*т*	0,1616	48300		7805				
117	83	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	*м шва*	20,88	199,58	0,9	4167	19	2562	0,538	11
						87,3	0,34	1823	7	140	0,0016	–
118	84	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	*м3*	0,05429	5237,43	197,82	284	11	22	2,01	–
						283,5	107,95	15	6	105	0,5475	–
119	85	Е9-24-1	Монтаж уголков для устройства разгрузочных поясов для штукатурки по периметру здания	*т конструкций*	3,4537	13864,97	4022,39	47885	13892	31586	56,5	195
						9090	1071,86	31394	3702	90	3,81	13
120	86	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	3,3865	64200		217413				
121	87	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,0672	50600		3400				

122	88	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	186,4998	26,45	0,02	4933	4	698	0,0213	4
			м2		4,16	–	776	–	90	–	–

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Перекрытие на отм.+3.000

123	89	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.15-8А IVT-С7а	25	1300,04	410,76	32501	10269	27616	3,69	92
			шт сборных конструкций		641,25	147,78	16031	3695	140	0,6553	16
124	90	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 см. ПК63.15-8А IVT-С7а	233,93	2890		676058				
			м2								
125	91	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	233,93	349		81642				
			м2								
126	92	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	3,435	4394,48	178,83	15095	614	1665	2,67	9
			м3		378	83,83	1298	288	105	0,4405	2
127	93	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.12-8А IVT-С7а	22	1300,04	410,76	28601	9037	24303	3,69	81
			шт сборных конструкций		641,25	147,78	14108	3251	140	0,6553	14
128	94	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК63.12-8А IVT-С7а	164,4104	2845		467748				
			м2								
129	95	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	164,4104	349		57379				
			м2								
130	96	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	3,0228	4394,48	178,83	13284	541	1466	2,67	8

			м3								
					378	83,83	1143	253	105	0,4405	1
130	97	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.10-8А IVT-С7а	11	1300,04	410,76	14300	4518	12152	3,69	41
			шт сборных конструкций								
					641,25	147,78	7054	1626	140	0,6553	7
131	98	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,93 см. ПК63.10-8А IVT-С7а	68,3892	2845		194567				
			м2								
132	99	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	68,3892	349		23868				
			м2								
134	100	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	1,5114	4394,48	178,83	6642	270	733	2,67	4
			м3								
					378	83,83	571	127	105	0,4405	1
135	101	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.15-С7а	18	1300,04	410,76	23401	7394	19884	3,69	66
			шт сборных конструкций								
					641,25	147,78	11543	2660	140	0,6553	12
136	102	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,2 см. ПК8-24.15-С7а	63,8316	2890		184473				
			м2								
137	103	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	63,8316	349		22277				
			м2								
138	104	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	2,4732	4394,48	178,83	10868	442	1199	2,67	7
			м3								
					378	83,83	935	207	105	0,4405	1
139	105	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.12-С7а	9	1300,04	410,76	11700	3697	9941	3,69	33
			шт сборных конструкций								
					641,25	147,78	5771	1330	140	0,6553	6

140	106	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С7а	25,4898	2890		73666			
			м2							
141	107	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	25,4898	349		8896			
			м2							
142	108	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	1,2366	4394,48	178,83	5434	221	600	2,67	3
			м3		378	83,83	467	104	105	0,4405	1
143	109	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.10-С7а	4	1300,04	410,76	5200	1643	4418	3,69	15
			шт сборных конструкций		641,25	147,78	2565	591	140	0,6553	3
144	110	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК8-24.10-С7а	9,4248	2845		26814			
			м2							
145	111	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	9,4248	349		3289			
			м2							
146	112	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,5496	4394,48	178,83	2415	98	267	2,67	1
			м3		378	83,83	208	46	105	0,4405	–
147	113	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	8	1748,14	924,97	13985	7400	12594	4,83	39
			шт сборных конструкций		807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10
148	114	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,38	12900		43602			
			м3							
149	115	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,176	3955,08	178,83	696	31	86	2,67	–
			м3		378	83,83	67	15	105	0,4405	–

150	116	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Детали крепления козырька	0,15077	175710,1	1826,1	26492	275	1855	42,7	6
			т стальных элементов		8100	690,75	1221	104	140	3,37	1
151	117	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	32,1632	229,96	1,19	7396	38	1050	0,155	5
			м2 изолируемой поверхности		27	0,45	868	14	119	0,0022	–
152	118	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	17,48	563,61	3,73	9852	65	843	0,231	4
			м примыканий		39,15	1,4	684	24	119	0,0068	–
153	119	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,08915	5237,43	197,82	467	18	37	2,01	–
			м3		283,5	107,95	25	10	105	0,5475	–
154	120	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1	0,0117	93997,62	304,24	1100	4	407	198	2
			т		33075	114,75	387	1	105	0,56	–
155	121	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2	0,406	6802,96	379,21	2762	154	964	13	5
			м3		2117,25	143,26	860	58	105	0,6996	–
156	122	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,41209	4394,48	178,83	1811	74	201	2,67	1
			м3		378	83,83	156	35	105	0,4405	–
157	123	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (керамзитобетоном) бетоном	0,29	1256,79	207,16	364	60	202	3,63	1
			м3 утеплителя		508,5	78,75	147	23	119	0,38	–
158	124	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,3016	9423,09	207,69	2842	63	152	2,67	1
			м3		378	104,11	114	31	105	0,5575	–

159	125	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00644	50600		326				
			т								
160	126	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02714	53000		1438				
			т								
161	127	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	0,847	6802,96	379,21	5762	321	2010	13	11
			м3		2117,25	143,26	1793	121	105	0,6996	1
162	128	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,85971	4394,48	178,83	3778	154	417	2,67	2
			м3		378	83,83	325	72	105	0,4405	–
163	129	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,605	1256,79	207,16	760	125	424	3,63	2
			м3 утеплителя		508,5	78,75	308	48	119	0,38	–
164	130	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,6292	9423,09	207,69	5929	131	319	2,67	2
			м3		378	104,11	238	66	105	0,5575	–
165	131	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01343	50600		680				
			т								
166	132	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05518	53000		2925				
			т								
167	133	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	1,128	6802,96	379,21	7674	428	2678	13	15
			м3		2117,25	143,26	2388	162	105	0,6996	1
168	134	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,14492	4394,48	178,83	5031	205	555	2,67	3
			м3								

					378	83,83	433	96	105	0,4405	1
169	135	E12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,564	1256,79	207,16	709	117	394	3,63	2
			м3 утеплителя								
					508,5	78,75	287	44	119	0,38	–
170	136	E6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,58656	9423,09	207,69	5527	122	297	2,67	2
			м3								
					378	104,11	222	61	105	0,5575	–
171	137	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02087	50600		1056				
			т								
172	138	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07445	53000		3946				
			т								
173	139	E6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	1,57	6802,96	379,21	10681	595	3726	13	20
			м3								
					2117,25	143,26	3324	225	105	0,6996	1
174	140	E6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,59355	4394,48	178,83	7003	285	773	2,67	4
			м3								
					378	83,83	602	134	105	0,4405	1
175	141	E12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,314	1256,79	207,16	395	65	220	3,63	1
			м3 утеплителя								
					508,5	78,75	160	25	119	0,38	–
176	142	E6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,32656	9423,09	207,69	3077	68	165	2,67	1
			м3								
					378	104,11	123	34	105	0,5575	–
177	143	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04867	50600		2463				
			т								

178	144	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14695	53000		7788				
			т								
179	145	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	0,216	4851,89	241,1	1048	52	312	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	277	20	105	0,4448	–
180	146	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,21924	4394,48	178,83	963	39	106	2,67	1
			м3		378	83,83	83	18	105	0,4405	–
181	147	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00319	50600		161				
			т								
182	148	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01022	53000		542				
			т								
183	149	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ9	0,696	4851,89	241,1	3377	168	1004	8,06	6
			м3		1282,5	91,08	893	63	105	0,4448	–
184	150	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,70644	4394,48	178,83	3104	126	342	2,67	2
			м3		378	83,83	267	59	105	0,4405	–
185	151	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01157	50600		585				
			т								
186	152	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03445	53000		1826				
			т								

187	153	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ10	1,422	4851,89	241,1	6899	343	2052	8,06	11
			м3								
					1282,5	91,08	1824	130	105	0,4448	1
188	154	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,44333	4394,48	178,83	6343	258	700	2,67	4
			м3								
					378	83,83	546	121	105	0,4405	1
189	155	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00569	50600		288				
			т								
190	156	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02939	53000		1558				
			т								
191	157	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ11	0,126	6802,96	379,21	857	48	299	13	2
			м3								
					2117,25	143,26	267	18	105	0,6996	–
192	158	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,12789	4394,48	178,83	562	23	62	2,67	–
			м3								
					378	83,83	48	11	105	0,4405	–
193	159	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00561	50600		284				
			т								
194	160	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0223	53000		1182				
			т								
195	161	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	2	59,11	28,22	118	56	83	0,1767	–
			отверстие								
					30,89	10,67	62	21	100	0,0521	–
196	162	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	6,5	1280,05	5,72	8320	37	987	0,724	5
			м деформационных швов								

					125,33	2,14	815	14	119	0,0105	–
		5.2 Перекрытие на отм.+6.300									
197	163	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.15-8А IVT-С7а	30	1300,04	410,76	39001	12323	33139	3,69	111
			шт сборных конструкций		641,25	147,78	19238	4433	140	0,6553	20
198	164	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,75 см. ПК63.15-8А IVT-С7а	280,716	2890		811269				
			м2								
199	165	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	280,716	349		97970				
			м2								
200	166	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	4,122	4394,48	178,83	18114	737	1999	2,67	11
			м3		378	83,83	1558	346	105	0,4405	2
201	167	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.12-8А IVT-С7а	18	1300,04	410,76	23401	7394	19884	3,69	66
			шт сборных конструкций		641,25	147,78	11543	2660	140	0,6553	12
202	168	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см. ПК63.12-8А IVT-С7а	134,5176	2845		382703				
			м2								
203	169	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	134,5176	349		46947				
			м2								
204	170	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	2,4732	4394,48	178,83	10868	442	1199	2,67	7
			м3		378	83,83	935	207	105	0,4405	1
205	171	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК63.10-8А IVT-С7а	14	1300,04	410,76	18201	5751	15466	3,69	52

			шт сборных конструкций								
					641,25	147,78	8978	2069	140	0,6553	9
206	172	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,93 см. ПК63.10-8А IVT-С7а	87,0408	2845		247631				
			м2								
207	173	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	87,0408	349		30377				
			м2								
208	174	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	1,9236	4394,48	178,83	8453	344	932	2,67	5
			м3								
					378	83,83	727	161	105	0,4405	1
209	175	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.15-С7а	18	1300,04	410,76	23401	7394	19884	3,69	66
			шт сборных конструкций								
					641,25	147,78	11543	2660	140	0,6553	12
210	176	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,2 см. ПК8-24.15-С7а	63,8316	2890		184473				
			м2								
211	177	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	63,8316	349		22277				
			м2								
212	178	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	2,4732	4394,48	178,83	10868	442	1199	2,67	7
			м3								
					378	83,83	935	207	105	0,4405	1
213	179	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.12-С7а	9	1300,04	410,76	11700	3697	9941	3,69	33
			шт сборных конструкций								
					641,25	147,78	5771	1330	140	0,6553	6
214	180	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 13,1 см. ПК8-24.12-С7а	25,4898	2890		73666				
			м2								
215	181	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	25,4898	349		8896				

			м2								
216	182	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	1,2366	4394,48	178,83	5434	221	600	2,67	3
			м3		378	83,83	467	104	105	0,4405	1
217	183	Е7-46-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов. ПК8-24.10-С7а	4	1300,04	410,76	5200	1643	4418	3,69	15
			шт сборных конструкций		641,25	147,78	2565	591	140	0,6553	3
218	184	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,2 см. ПК8-24.10-С7а	9,4248	2845		26814				
			м2								
219	185	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	9,4248	349		3289				
			м2								
220	186	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,5496	4394,48	178,83	2415	98	267	2,67	1
			м3		378	83,83	208	46	105	0,4405	–
221	187	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	1,25	6802,96	379,21	8504	474	2967	13	16
			м3		2117,25	143,26	2647	179	105	0,6996	1
222	188	Е6-45-5	Приготовление тяжелого бетона класса В20 на гравииК=1,015;	1,26875	4843,1	178,83	6145	227	615	2,67	3
			м3		378	83,83	480	106	105	0,4405	1
223	189	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,77	1256,79	207,16	968	160	539	3,63	3
			м3 утеплителя		508,5	78,75	392	61	119	0,38	–
224	190	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,8008	9423,09	207,69	7546	166	405	2,67	2
			м3		378	104,11	303	83	105	0,5575	–

225	191	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02051	41200		845				
226	192	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,00726	47400		344				
227	193	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,01152	45800		528				
228	194	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00274	52400		144				
229	195	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,14784	45800		6771				
230	196	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ2 *м3*	0,812	6802,96	379,21	5524	308	1927	13	11
					2117,25	143,26	1719	116	105	0,6996	1
231	197	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015; *м3*	0,82418	4394,48	178,83	3622	147	400	2,67	2
					378	83,83	312	69	105	0,4405	–
232	198	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	0,58	1256,79	207,16	729	120	406	3,63	2
					508,5	78,75	295	46	119	0,38	–
233	199	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040; *м3*	0,6032	9423,09	207,69	5684	125	306	2,67	2
					378	104,11	228	63	105	0,5575	–
234	200	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01288	50600		652				

235	201	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05429	53000		2877			
			т							
236	202	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	0,354	6802,96	379,21	2408	134	841	13	5
			м3							
					2117,25	143,26	750	51	105	0,6996	–
237	203	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,35931	4394,48	178,83	1579	64	174	2,67	1
			м3							
					378	83,83	136	30	105	0,4405	–
238	204	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,236	1256,79	207,16	297	49	165	3,63	1
			м3 утеплителя							
					508,5	78,75	120	19	119	0,38	–
239	205	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,24544	9423,09	207,69	2313	51	125	2,67	1
			м3							
					378	104,11	93	26	105	0,5575	–
240	206	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00655	50600		331			
			т							
241	207	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02513	53000		1332			
			т							
242	208	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ6	0,3	6802,96	379,21	2041	114	712	13	4
			м3							
					2117,25	143,26	635	43	105	0,6996	–
243	209	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,3045	4394,48	178,83	1338	54	148	2,67	1
			м3							
					378	83,83	115	26	105	0,4405	–
244	210	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,12	1256,79	207,16	151	25	83	3,63	–

			м3 утеплителя							
					508,5	78,75	61	9	119	0,38	–
245	211	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,1248	9423,09	207,69	1176	26	63	2,67	–
			м3								
					378	104,11	47	13	105	0,5575	–
246	212	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00534	50600		270				
			т								
247	213	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02232	53000		1183				
			т								
248	214	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ7	0,59	6802,96	379,21	4014	224	1401	13	8
			м3								
					2117,25	143,26	1249	85	105	0,6996	–
249	215	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,59885	4394,48	178,83	2632	107	290	2,67	2
			м3								
					378	83,83	226	50	105	0,4405	–
250	216	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,118	1256,79	207,16	148	24	82	3,63	–
			м3 утеплителя								
					508,5	78,75	60	9	119	0,38	–
251	217	Е6-46-3	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5К=1,040;	0,12272	9423,09	207,69	1156	25	62	2,67	–
			м3								
					378	104,11	46	13	105	0,5575	–
252	218	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01829	50600		925				
			т								
253	219	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05522	53000		2927				
			т								

254	220	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ8	0,783	4851,89	241,1	3799	189	1129	8,06	6
			м3		1282,5	91,08	1004	71	105	0,4448	–
255	221	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,79475	4394,48	178,83	3493	142	385	2,67	2
			м3		378	83,83	300	67	105	0,4405	–
256	222	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01157	50600		585				
			т								
257	223	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03706	53000		1964				
			т								
258	224	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ9	0,696	4851,89	241,1	3377	168	1004	8,06	6
			м3		1282,5	91,08	893	63	105	0,4448	–
259	225	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,70644	4394,48	178,83	3104	126	342	2,67	2
			м3		378	83,83	267	59	105	0,4405	–
260	226	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01157	50600		585				
			т								
261	227	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03445	53000		1826				
			т								
262	228	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ10	1,278	4851,89	241,1	6201	308	1843	8,06	10
			м3		1282,5	91,08	1639	116	105	0,4448	1

263	229	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,29717	4394,48	178,83	5700	232	629	2,67	3
			м3		378	83,83	490	109	105	0,4405	1
264	230	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00511	50600		259				
			т								
265	231	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02641	53000		1400				
			т								
266	232	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1	0,01872	93997,62	304,24	1760	6	652	198	4
			т		33075	114,75	619	2	105	0,56	–
267	233	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	3	59,11	28,22	177	85	125	0,1767	1
			отверстие		30,89	10,67	93	32	100	0,0521	–
268	234	Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	6	125,75	59,73	755	358	531	0,3779	2
			отверстие		66,02	22,57	396	135	100	0,1102	1
269	235	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Установка рамок РМ1-РМ8	0,12564	157397,62	304,24	19775	38	4379	198	25
			т		33075	114,75	4156	14	105	0,56	–
270	236	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,14436	21,8	0,05	3	–	1	0,0295	–
			м2		5,81	0,02	1	–	90	0,0001	–
271	237	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,28872	26,45	0,02	8	–	1	0,0213	–
			м2		4,16	–	1	–	90	–	–

5.3 Перекрытие над спортзалом

272	238	Е7-46-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2 для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	24	1320,86	307,94	31701	7391	20681	2,83	68
			шт сборных конструкций		506,25	109,27	12150	2622	140	0,4702	11
273	239	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,072	5237,43	197,82	377	14	29	2,01	–
			м3		283,5	107,95	20	8	105	0,5475	–
274	240	30-17-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	195,6966	1090		213309				
			м2								
275	241	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	17,7906	1270		22594				
			м2								
276	242	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг. Стальное изделие МК-1	0,0616	67269,4	475,4	4144	29	845	78,11	5
			т		12942	128,67	797	8	105	0,49	–
277	243	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Закладное изделие МН1	0,00468	93997,62	304,24	440	1	164	198	1
			т		33075	114,75	155	1	105	0,56	–
278	244	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ12	1,3	6802,96	379,21	8844	493	3085	13	17
			м3		2117,25	143,26	2752	186	105	0,6996	1
279	245	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,3195	4394,48	178,83	5799	236	641	2,67	4
			м3		378	83,83	499	111	105	0,4405	1
280	246	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01892	50600		957				
			т								

281	247	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,05446	53000		2886			
282	248	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,04574	51000		2333			
283	249	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,12544	50900		6385			
284	250	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,01871	29400		550			

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля из металлочерепицы

285	251	Е10-14-1	Установка стропил	20,24	21304,82	334,28	431210	6766	85578	22,1	447
			м3 древесины в конструкции		3397,5	126	68765	2550	120	0,62	13
286	252	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	46,88	22541,72	316,57	1056756	14841	202901	22,5	1055
			м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	163494	5590	120	0,58	27
287	253	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	865,7	24,75	0,9	21426	779	5983	0,0349	30
			м ходов		5,42	0,34	4692	294	120	0,0016	1
288	254	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1208	20,49	0,91	24752	1099	7277	0,029	35
			м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	5653	411	120	0,00168	2
289	255	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	67,12	573,75	28,11	38510	1887	10819	0,78	52
			м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	8306	710	120	0,052	3

290	256	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1208	1790,03	8,2	2162356	9906	396800	1,71	2066
			м2 кровли		272,95	3,08	329724	3721	119	0,015	18
291	257	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	326	545,62	2,49	177872	812	4113	0,059	19
			м ограждения		9,68	0,92	3156	300	119	0,0045	1
292	258	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	3081,19	81,61	24650	653	9547	6,08	49
			слуховое окно		963	31,5	7704	252	120	0,15	1
293	259	1-1-819	Петля накладная	32	40		1280				
			шт								
294	260	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	16	308		4928				
			шт								
295	261	1-1-813	Задвижка накладная	16	142		2272				
			шт								
296	262	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	10,44	3960		41342				
			м2								
297	263	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. МС1,МС2	0,0366	172626,1	1826,1	6318	67	449	42,7	2
			т стальных элементов		8100	690,75	296	25	140	3,37	–
298	264	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка ЛВ-6.18. Пожарная лестница МС2	0,24512	147411,46	5475,86	36133	1342	1454	28,9	7
			т конструкций		5040	1552,87	1235	381	90	5,46	1
299	265	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	989	88,05	0,16	87081	158	26563	0,134	133
			м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	22253	69	119	0,0003	–

300	266	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	887,1	229,96	1,19	203998	1056	28978	0,155	138
			м2 изолируемой поверхности		27	0,45	23952	399	119	0,0022	2
301	267	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	887,1	53,49	15,94	47451	14140	42870	0,243	216
			м2 стяжки		34,65	5,96	30738	5287	119	0,0291	26
302	268	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	13,57263	4268,07	197,82	57929	2685	5579	2,01	27
			м3		283,5	107,95	3848	1465	105	0,5475	7
303	269	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	133,065	13053,46	330,46	1736959	43973	257182	10,58	1408
			м3 изоляции		1809	123,75	240715	16467	100	0,6	80
304	270	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	887,1	53,49	15,94	47451	14140	42870	0,243	216
			м2 стяжки		34,65	5,96	30738	5287	119	0,0291	26
305	271	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	13,57263	4268,07	197,82	57929	2685	5579	2,01	27
			м3		283,5	107,95	3848	1465	105	0,5475	7
			Итого								
			Раздел 1. Отопление								
			Локальная смета 2-1-2								
п. №2 306	272	Спрайс-лист Центр насосного оборудования	Инфракрсаный электрический обогреватель «Теплофон» ЭРГНА-0,7/220(п)	90	5832,68	-	518795	[illegible]	-	-	-
			шт	---	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-	-
п. №3 307	273	Спрайс-лист Центр насосного оборудования	Инфракрсаный электрический обогреватель «Теплофон» ЭРГНА-0,3/220(п)	28	4038,01	-	113064	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-	-

	Всего прямые затраты	тенге	23417847
	В т.ч. накладные расходы	тенге	2796268
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге	1534912
	Всего прямые затраты в ценах 2001года		27749027
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года		54138351
Решения правительства	НДС 12%		6496602
	Всего выполненных работ		60634953

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Сулейменов Д.С.

Технадзор:

ТОО «Сауле»

Директор ***Имангалиев Т.***

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

ТОО «Алау»

Директор ***Найзабеков Г.И.***

Средний заработок и сокращения — 3,4%
Зимнее удорожание — 2,0%
Вахтовый метод — 1%
Доплата пуска — 0,4%
Налоги, сборы, обязательные платежи — 3%

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за январь месяц 2012г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №5	35207476	28157458	35207476	28157458
Всего	123406901	28157458	35207476	28157458
НДС (12%)	14808827	3378894	4224897	3378894
Итого :	138215728	31536352	39432373	31536352
Аванс 30%	11829711		11829711	
Всего к оплате	138215728	31536352	39432373	31536352

Заказчик: **Технадзор:** **Генподрядчик:**

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник **ТОО «Сауле»** **ТОО «Алау»**

Сулейменов Д.С. **Директор Имангалиев Т.** **Директор Найзабеков Г.И.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №5

Выполненных работ ТОО «Алау» на 25.01.2012 года

По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
2	80-32-203СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.15 п.145	Плита электрическая секционная модульная 4-конфорочная	1	42057		42057				
		шт								
3	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	7	3977,4	13,9	27842	97	2541	1,56	11
		комплект		279	4,5	1953	32	128	0,03	–

4	80-1-392СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 п.134	Ванна моечная на одно отделение	7	7034		49238				
		шт								
5	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт								
				1127,25	–	1127	–	90	–	–
6	80-1-384СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.15 п.137	Электрокипятильник	1	31791		31791				
		шт								
7	Ц28-928-2	Стойка раздаточная с подогревом стола и тепловым шкафом	1	1202,6	16,29	1203	16	1064	9	9
		шт								
				1174,5	6,75	1175	7	90	0,03942	–
8	80-1-1СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.24 п. 99	Линия прилавков самообслуживания	1	328810		328810				
		компл								
9	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт								
				958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
10	80-1-654СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр,15 п. 143	Мясорубка	1	32918		32918				
		шт								
11	80-32-282СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.32 п.7	Оборудование лингофонной лаборатории	2	78621		157242				
		комплект								
12	80-1-385СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 п. 169	Весы товарные	1	8400		8400				
		шт								
13	80-32-204СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.16 п.170	Кассета настенная	3	1200		3600				
		шт								
14	80-1-2СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.16 п. 124	Ларь для овощей	1	2840		2840				
		шт								
15	80-1-388СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.16 стр.178	Стеллаж производственный	2	33110		66220				
		шт								
16	80-1-189СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.25 п.130	Стол производственный	6	3548		21288				

17	80-32-29	*шт* Весы медицинские СН РК 8.02-13-2004 сб.5,3 стр.12 п.129	1	5276	5276
18	80-1-390СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.13 п.106	*шт* Шкаф для посуды	2	28595	57190
19	80-1-389СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.14 п.114	*шт* Шкаф для одежды	1	17200	17200
20	80-1-379СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.13 п.105	*шт* Шкаф для хозинвентаря	1	29670	29670
21	80-1-396СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.23 п.84	*шт* Стол обеденный 6-и местный	6	12148	72888
22	80-1-14СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.10 п.75	*компл* Стеллаж для хранения спортинвентаря	6	8063	48378
23	80-1-13СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.7 п.3	*шт* Вешалка на 5 крючков	6	2473	14838
24	80-1-35СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3 стр.5 п.2	*шт* Скамья для переодевания	6	7310	43860
25	80-32-205СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.24 п.94	*шт* Баскетбольные кольца и щиты	2	66000	132000
26	80-32-206СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.16 п.163	*шт* Перекладина гимнастическая.	1	10200	10200
27	80-32-207СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.39 п.58	*шт* Сетка волейбольная	1	920	920
28	80-32-207СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.156	*шт* Бревно гимнастическое	1	20200	20200
29	80-32-208СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.133	*шт* Стенка гимнастическая	4	9100	36400
		пролет			

30	80-32-209СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.10 п.83	Шкаф для учебно-наглядных пособий	8	9675	77400
		шт			
31	80-32-211СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.21 п.39	Стол ученический	33	3655	120615
		шт			
32	80-32-210СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.65	Стул школьный	95	1613	153235
		шт			
33	80-32-212СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.7 п.6	Доска классная	13	17100	222300
		шт			
34	80-32-213СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.32	Стол учителя с приставкой	8	10320	82560
		шт			
35	80-32-214СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.32	Стул для учителя	27	6020	162540
		шт			
36	80-32-215СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.35	Стол химический	1	46655	46655
		шт			
37	80-32-216СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	4	13975	55900
		шт			
38	80-32-217СН РК8.02-13-2004 сб.5,1 стр.10 п.73	Стелаж библиотечный 2-х сторонний	4	3655	14620
		шт			
39	80-32-218ТОО "Группа предприятий "VITA" Прайс №1	Интерактивная доска Hitachi FX-77WD.	3	258634	775902
		шт			
40	80-32-224СТ ССН3 №5.1 стр.7п.14	Комплект ученический лабораторный химический	5	11073	55365
		комплект			
41	80-32-219СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.19	Комплект ученический лабораторный физический (стол двухместный и два стула)	5	7418	37090
		шт			
42	80-32-220СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.36	Стол лабораторный демонстрационный для кабинета химии	2	26015	52030

43	80-32-221СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.50	Стол письменный двухтумбовый	шт	2	15050	30100
44	80-32-222СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.52	Стол для заседаний	шт	2	12900	25800
45	80-32-223СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.55	Стол для программированного обучения	шт	15	25800	387000
46	80-32-280СН РК 8.02-13-2004 стр.9 п.43	Стол-тележка для учебных пособий.	шт	3	10320	30960
47	80-32-225СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.66	Секция стульев на четыре места, склдируемая для актовых залов	шт	14	16448	230272
48	80-32-226СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.10 п.74	Стеллаж книжный односторонний	шт	9	3655	32895
49	80-32-237СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр 18 п.248	Синтезатор	шт	1	70000	70000
50	80-32-227СН РК 8.02-13-2004 сб.1,9 стр.9п.4	Столик инструментальный М7-1	шт	1	8170	8170
51	80-32-239СТ ССНЗ №1.8 стр.18 п.46	Шкаф вытяжной лабораторный ШК85-77-01	шт	1	53340	53340
52	80-32-238СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.8 п.24	Кресло	шт	6	6665	39990
53	80-32-239СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.16 п.189	Машинка швейная СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.16 п.189	шт	2	19500	39000
54	80-32-265СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.39	Стол для муфельной печи и сушильного шкафа	шт	2	6665	13330

55	80-32-59	Шкаф металлический (сейф) СН РК 8.02-13-2004 сб.8,1 стр.12 п.57	1	18275		18275				
		шт								
56	80-32-230СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.13 п.111	Шкаф для папок и бумаг	10	19780		197800				
		шт								
57	80-32-58	Компьютер СН РК 8.02-13-2004 сб.8,1 стр.12п.41	31	57760		1790560				
		шт								
58	80-32-32	Тумба	4	6880		27520				
		шт								
59	80-32-16	Копировальный аппарат-принтер СН РК 8.02-13-2004 сб.8,1 стр.9 п.132	4	56215		224860				
		шт								
60	80-32-240СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.22 п.60	Шкаф лабораторный	3	21285		63855				
		шт								
61	80-32-231СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.39	Стол лабораторный	4	6665		26660				
		шт								
62	80-32-49	Стеллаж СН РК 8.02-13-2004 сб.3,2 стр.14 п.203	6	14427		86562				
		шт								
63	80-32-62	Шкаф для одежды СН РК 8.02-13-2004 сб.1,1 стр.62 п.13	3	14620		43860				
		шт								
64	80-32-110	Музыкальный центр СН РК 8.02-13-2004 сб.1,3 стр.20 п.87	1	36000		36000				
		шт								
65	80-32-241СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.22 п.55	Шкаф вытяжной	2	43645		87290				
		шт								
66	Ц16-151-1	Точило	1	2098,93	235,93	2099	236	1685	10	10
		шт								
				1815,75	56,25	1816	56	90	0,329	–
67	80-1-281СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Электроточило наждачное .	1	20200		20200				

	стр.23 п.92									
		шт								
68	Ц2-27-1	Станок токарный	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
		шт								
				4657,5	339,75	4658	340	90	1,984	2
69	80-32-233СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.14 п.122	Станок токарно-винторезный	1	135105		135105				
		шт								
70	80-32-234СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.158	Верстак столярный СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.158	4	11200		44800				
		шт								
71	80-32-242СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.16 п.164	Стол подставка под станок	1	3184		3184				
		шт								
72	Ц1-1-1	Станок в собранном виде, масса от 1,1 до 2 т	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9	9
		шт								
				1575	675	1575	675	90	3,942	4
73	80-32-5	Станок настольный сверлильный СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5стр.14.п.123	1	60110		60110				
		шт								
74	80-32-235СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.157	Верстак слесарный	2	15200		30400				
		шт								
75	80-32-235СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.25 п.127	Стол под станок размером 500х300х1100	1	3483		3483				
		шт								
76	80-32-243СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.10 п.79	Табурет регулируемый по высоте	6	2258		13548				
		шт								
77	80-32-103	Стол медицинский СН РК 8.02-13-2004 сб.1.9 стр.26 п.5	2	5375		10750				
		шт								
78	80-32-38	Стул полумягкий СН РК 8.02-13-2004 сб.3,2 стр.7 п.21	4	1398		5592				
		шт								

79	80-32-30	Ростомер СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.91 п.13	1	1700	1700	*шт*
80	80-32-88	Кушетка медицинская смотровая СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.8 п.21	2	6480	12960	*шт*
81	80-32-90	Шкаф медицинский двухстворчатый СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.13 п.107	2	17845	35690	*шт*
82	80-32-244KAM-TEKS.RU Прайс №3	Информационная панель LCD-3215	3	87839	263517	*шт*
83	80-32-245СН РК 8.02-13-2004 сб.1,2 стр.19 п.2,5	Мягкий уголок	1	32144	32144	*шт*
84	80-32-236СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.20 п.13	Подставка передвижная для телевизора	1	10320	10320	*шт*
85	80-32-246СН РК 8.02-13-2004 сб.1,2 стр.41 п.164	Телевизор	1	25000	25000	*шт*
86	80-32-240	Шкаф для хранения реактивов СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.22 п.60	1	21285	21285	*шт*
87	80-32-56	Банкетка двухместная СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр.7, п.1	5	4515	22575	*шт*
88	80-32-218	Витрина для грамот и наград СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.7 п.5	1	6450	6450	*шт*
89	80-32-247СН РК 8.02-13-2004 сб.8,1 стр.11 п.18	Трибуна СН РК 8.02-13-2004 сб.8,1 стр.11 п.18	1	22575	22575	*шт*
90	80-32-248ТОО "Предприятие КС" Прайс №4	Усилитель	1	12518	12518	

			шт			
91	80-1-1ТОО "Предприятие КС" Прайс №4	Микшер		1	20998	20998
			шт			
92	80-1-2ТОО "Придприятие КС" Прайс №4	Колонки		2	7111	14222
			шт			
93	80-1-3ТОО "Предприятие КС" Прайс №4	Микрофон		1	2557	2557
			шт			
94	80-1-4СН РК 8.02-13-2004 №5.1 стр 32 п.12	Экран		1	3370	3370
			шт			
95	80-1-5ТОО "Предприятие КС" Прайс №4	Интерактивный видеопроектор с подвесной установкой		1	106469	106469
			шт			
96	80-32-230	Шкаф для формуляров СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.13 п.111		1	19780	19780
			шт			
97	80-32-249СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.22 п.56	Шкаф каталожный 12-гнездный		1	6450	6450
			шт			
98	80-32-250СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.14 п.129	Холодильник СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.14 п.129		3	34000	102000
			шт			
99	80-32-12	Ширма трехстворчатая СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1стр.14 п.116		2	11825	23650
			шт			
100	80-32-251 СН РК 8.02-13-2004 сб.1.9стр.9п.8	Шкаф аптечный 900х400х1900		1	15050	15050
			шт			
101	80-32-266СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.24 п.109	Муфельная печь		2	2169	4338
			шт			
102	80-32-253 СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.16 п.193	Тумба подкатная		1	7474	7474
			шт			

103	80-1-35СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.10 п.68	Скамья гимнастическая	5	7310		36550				
		шт								
104	80-32-254СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.160	Козел гимнастический	1	14400		14400				
		шт								
105	80-32-255СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.162	Конь гимнастический СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.162	1	26800		26800				
		шт								
106	80-32-256СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.161	Кольца гимнастические СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.15 п.161	1	2340		2340				
		шт								
107	80-32-257СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.39 п.61	Теннис настольный СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.39 п.61	1	16000		16000				
		комплект								
108	80-32-258СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.70 п.364	Стол специализированный для учителя с приставками для графопроектора и принтера	13	10320		134160				
		шт								
109	Ц33-232-2	Станок токарный по дереву для обточки катушек	1	3253,72	14,23	3254	14	2734	19	19
		шт								
				3037,5	–	3038	–	90	–	–
110	80-32-18	Станок токарный по дереву DSL-1100 СН РК 8.02-13-2004 сб.1,3 стр.40п.59	1	518094		518094				
		шт								
111	80-32-6	АО Медтехника стр 19 п3-0626 117000/1,951/1,12/1,02 Дистилятор ДЭ-4	1	52494		52494				
		шт								
112	80-32-6СН РК 8.02-13-2004 сб 5,5 стр 112 п.4	Доска гладильная	1	1957		1957				
		шт								
113	80-32-260СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.19 п.4	Зеркало-трюмо СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.19 п.4	1	13600		13600				
		шт								

114	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	1	1916,83	–	1917	–	1707	10	10
		шт								
				1896,75	–	1897	–	90	–	–
115	80-32-261СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.13 п.102	Шкаф вытяжной	1	43645		43645				
		шт								
116	80-32-261ТОО "Предприятие КС" Прайс №4	Сканер	2	55410		110820				
		шт								
117	80-32-262ТОО "Предприятие КС" Прайс №4	Аудио-система	3	3006		9018				
		шт								
118	80-1-5ТОО "ОСТ -ФАРМ"	Мультимедиа-проектор	2	66493		132986				
		шт								
119	80-32-60	Угловой сегмент стола СН РК 8.02-13-2004 сб.1,1 стр.62 п.9	2	6450		12900				
		шт								
120	80-32-33	Стол СН РК 8.02-13-2004 сб.5,3 стр.10 п.56	1	3763		3763				
		шт								
121	80-32-79	Стол для аналитических весов СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.49 п.1	2	7310		14620				
		шт								
122	80-32-41	Весы СН РК 8.02-13-2004 сб.5,5 стр.98 п.29	2	14600		29200				
		шт								
123	80-32-78	Шкаф сушильный СН РК 8.02-13-2004 сб.1,3 стр.42 п.114	3	6359		19077				
		шт								
124	80-32-263СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.32 п.1	Графопроектор	1	12007		12007				
		шт								
125	80-32-49	Стеллаж-шкаф СН РК 8.02-13-2004 сб.3,2 стр.14 п.203	3	14427		43281				
		шт								

126	80-32-231	Стол для дистиллятора СН РК 8.02-13-2004 сб.5,1 стр.9 п.39	1	6665	6665
		шт			
127	80-5-1СН РК 8.02-12-2004 сб.5.1 стр 32 п.12	Экран настенный	2	3370	6740
		шт			
128	80-56-2	Телесканер	2	74185	148370
		шт			
129	80-56-3	АО Медтехника стр3 п1-0135 , 320000/1,951/1,12/1,02 Сперометр "Спирос -100"	1	143574	143574
		шт			
130	80-56-4СН РК 1.8 стр 18 п.35	Облучатель ОУФК "Солнышко"	1	9670	9670
		шт			
131	80-56-5СН РК 1.8 стр 23 п.5	Стол палатный	1	3763	3763
		шт			
132	80-56-6СН РК 5.5 стр 38 п.20	Мостик гимнастический	1	4300	4300
		шт			
133	80-56-7СН РК 1.9 стр 19 п.28	Тиски точные слесарные SVA -160	2	8200	16400
		шт			
134	80-56-8АО "Медтехника" стр 57 п.6-18-13	Танометр механический с фонендоскопом	1	1795	1795
		шт			
135	80-56-9СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр 5	Медицинский инструментарий	80	95	7600
		шт			
136	80-56-10СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр 33 п.18	Динамометр ручной	1	1158	1158
		шт			
137	80-56-11СН РК 8.2-13-2004 сб 5.1 стр 16 п.193	Тележка для перевозки снаряда	1	7474	7474
		шт			
138	80-56-12СН РК 8.02-13-2004 сб 5.1 стр 5 п.6	Стойка для прыжков в высоту	2	800	1600
		шт			
139	80-56-13ТОО "Мурагер "	Спецодежда для	2	855	1710

		мед.персонала			
140	80-56-14ТОО "Мурагер"	*комплект* Спецодежда для работников пищеблока	9	655	5895
141	80-56-15СН РК 8.02-13-2004 №1.8 стр 147 п.40	*комплект* Осветитель таблиц для проверки зрения	1	4480	4480
142	80-56-16СН РК 8.02-13-2004 №5.5 стр 27 п.124	*шт* Лампа настольная	1	1616	1616
143	80-56-17АО "Медтехника" стр 56 п.6-15-24	*шт* Термоконтейнер ТМ6	1	19800	19800
	Раздел 1 Инвентарь				
144	80-57-1СТ ССНЗ №5.1 стр.25 п.137	*шт* Вывеска с названием школы	1	1465	1465
145	80-57-2СТ ССНЗ №5.1 стр.25 п.139	*шт* Доска для расписаний	2	733	1466
146	80-57-3СТ ССНЗ №5.1 стр.25 п.140	*шт* Доска для сушки хим. посуды	2	4543	9086
147	80-57-4СТ ССНЗ №5.3 стр.15 п.236	*шт* Зеркало навесное	4	2901	11604
148	80-57-5СТ ССНЗ №5.1. стр25 п.142	*шт* Манекен	1	1560	1560
149	80-57-6СТ ССНЗ №5.1 стр.25 п.144	*шт* Пьедестал	1	1465	1465
150	80-57-7СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.145	*шт* Стенд для знамени	1	2931	2931
151	80-57-8СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.146	*шт* Таблички с указанием помещений	24	440	10560

			шт			
152	80-57-10СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.148	Щит экспозиционный		10	733	7330
			шт			
153	80-57-11СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.149	Ящик для магнезии и канифоли		1	733	733
			шт			
154	80-57-12СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.150	Ваза для печенья		4	360	1440
			шт			
155	80-57-13СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.151	Ведро эмалированное		1	618	618
			шт			
156	80-57-14СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.152	Вилка столовая		50	72	3600
			шт			
157	80-57-15СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.153	Дуршлаг эмалированный		3	192	576
			шт			
158	80-57-16СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.154	Кастрюля эмалированная		16	236	3776
			шт			
159	80-57-17СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.155	Ложка разливательная		3	360	1080
			шт			
160	80-57-18СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.156	Ложка столовая		50	32	1600
			шт			
161	80-57-19СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.157	Ложка чайная		50	14	700
			шт			
162	80-57-20СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.158	Лопатка для котлет		5	300	1500
			шт			
163	80-57-21СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.163	Нож столовый		50	140	7000
			шт			
164	80-57-22СТ ССНЗ №5.1. стр 25 п.161	Нож консервный		1	140	140
			шт			

165	80-57-23СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.162	Нож пилка для резки хлеба	1	242	242
		шт			
166	80-57-24СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.160	Нож поварский	4	170	680
		шт			
167	80-57-25СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.159	Набор столовый для специй	6	500	3000
		шт			
168	80-57-26СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.164	Поднос	6	400	2400
		шт			
169	80-57-27СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.165	Сито	1	272	272
		шт			
170	80-57-28СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.166	Сковорода	4	252	1008
		шт			
171	80-57-29СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.170	Тарелка мелкая	50	30	1500
		шт			
172	80-57-30СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.167	Таз эмалированный	2	400	800
		шт			
173	80-57-31СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.168	Тарелка глубокая	50	80	4000
		шт			
174	80-57-32СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.169	Тарелка десертная	50	44	2200
		шт			
175	80-57-33СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.171	Фляга для молока	4	1910	7640
		шт			
176	80-57-34СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.172	Чайник металлический	10	600	6000
		шт			
177	80-57-35СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.173	Чашка с блюдцем	50	86	4300
		шт			
178	80-57-36СТ ССНЗ №5.1. стр 26	Шумовая	3	300	900

	п.300					
179	80-57-37СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.175	Бак для отходов	шт	2	396	792
180	80-57-38СТ ССНЗ №5.1. стр 26 п.178	Ведро оцинкованное	шт	2	293	586
181	80-57-39СТ ССНЗ №5.1. стр.17 п.223	Замок	шт	3	363	1089
182	80-57-40СТ ССНЗ №5.1. стр.17 п.224	Коврик диэлектрический резиновый	шт	2	205	410
183	80-57-41СТ ССНЗ №5.1. стр.17 п.225	Колун из чугуна	шт	1	100	100
184	80-57-42СТ ССНЗ №5.1. стр.17 п.226	Колода для рубки мяса	шт	1	5862	5862
185	80-57-43СТ ССНЗ №5.1. стр.17 п.227	Лейка садовая для полива	шт	1	174	174
186	80-57-44СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.228	Лестница стремянка	шт	3	2198	6594
187	80-57-45СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.229	Лом	шт	2	200	400
188	80-57-46СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.230	Лопата совковая	шт	2	211	422
189	80-57-47СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.231	Набор садов - огородного инструмента	шт	3	11723	35169
190	80-57-48СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.232	Пояс предохранительный со страховым канатом	шт	2	850	1700
191	80-57-49СТ ССНЗ №5.1. стр.18	Скребок	шт	2	117	234

	п.233				
192	80-57-50СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.234	Тачка	шт 1	1465	1465
193	80-57-51СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.235	Шланг поливочный	шт 30	182	5460
194	80-57-52СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.236	Щетка для уборки	м 5	498	2490
195	80-57-53СТ ССНЗ №5.1. стр.18 п.237	Ящик для мусора и бумаг	шт 20	135	2700
196	80-57-54СТ ССНЗ №5.1. стр.26 п.186	Ведро педальное	шт 2	540	1080
197	80-57-55СТ ССНЗ №5.1. стр.26 п.186	Коробка стерилизационная (бикс)	шт 1	840	840
198	80-57-56СТ ССНЗ №5.1. стр.26 п.190	Лампа рефлектор	шт 1	250	250
199	80-57-57СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.196	Стерилизатор для медицинских инструментов	шт 1	24000	24000
200	80-57-58СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.202	Бочка для воды	шт 1	2900	2900
201	80-57-59СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.201	Багор	шт 1	380	380
202	80-57-60СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.203	Ведро пожарное	шт 2	340	680
203	80-57-61СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.204	Лестница -палка	шт 1	3460	3460
204	80-57-63СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.206	Лопата железная	шт 1	288	288

		шт			
205	80-57-64СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.207	Ножницы для резки металла	1	280	280
		шт			
206	80-57-65СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.209	Топор	1	420	420
		шт			
207	80-57-66СТ ССНЗ №5.1. стр.27 п.210	Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540	1540
		шт			
	Раздел 2 Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование.Для 1-3 классов				
208	80-58-1СТ ССНЗ №5.1. стр.30 п.1-6	Учебно наглядные пособия и учебное оборудование по русскому языку	1	77500	77500
		комплект			
209	80-58-2СТ ССНЗ №5.1. стр.30 п.1-11	Учебно наглядные пособия и учебное оборудование по математике	1	18458	18458
		комплект			
210	80-58-3СТ ССНЗ №5.1. стр.30 п.1-32	Учебно наглядные пособия и учебное оборудование по природоведению	1	60701	60701
		комплект			
211	80-58-4СТ ССНЗ №5.1. стр.30 п.1-13	Учебно наглядные пособия и учебное оборудование по трудовому обучению	1	220350	220350
		комплект			
212	80-58-5СТ ССНЗ №5.1. стр.3 п.1-13	Музыка (1-7класса)	1	80390	80390
		комплект			
213	80-58-6СТ ССНЗ №5.1. стр.3 п.1-13	Изобразительное искусство (1-8класса)	1	107130	107130
		комплект			
	Раздел 3 Для 4-8 классов				
214	80-58-8СТ ССНЗ №5.1. стр.32 п.1	Русский язык	1	28040	28040
		комплект			
215	80-58-9СТ ССНЗ №5.1. стр.32 п.2	Литература	1	47360	47360
		комплект			
216	80-58-10СТ ССНЗ №5.1. стр.32 п.3	Иностранный язык	1	49940	49940

231	80-58-26СТ ССНЗ №5.1. стр.47 п.5	Математика	1	44550	44550
		комплект			
232	80-58-27СТ ССНЗ №5.1. стр.47-49 п.6	Физика	1	599804	599804
		комплект			
233	80-58-28СТ ССНЗ №5.1. стр.50 п.7	Астрономия	1	87269	87269
		комплект			
234	80-58-29СТ ССНЗ №5.1. стр.51 п.8	Химия	1	128797	128797
		комплект			
235	80-58-30СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.9	Общая биология	1	56498	56498
		комплект			
	Раздел 5 Физкультура				
236	80-58-32СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.1	Канат для лазания	1	9700	9700
		комплект			
237	80-58-33СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.4	Маты гимнастические	8	7327	58616
		комплект			
238	80-58-35СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.7	Мячи для баскетбола	8	1360	10880
		комплект			
239	80-58-36СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.8	Мячи для волейбола	3	1360	4080
		комплект			
240	80-58-37СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.9	Мячи для игры в ручной мяч	3	1360	4080
		комплект			
241	80-58-38СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.11	Ботинки лыжные	10	3000	30000
		комплект			
242	80-58-39СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.12	Палки лыжные	10	260	2600
		комплект			
243	80-58-40СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.13	Секундомеры	3	2600	7800
		комплект			
244	80-58-41СТ ССНЗ №5.1. стр.52 п.14	Электромегофон	2	9600	19200
		комплект			
245	80-58-42СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр 52п.15	Другие объемные пособия	36	1434	51624

			шт							
246	80-58-43СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 стр 52 п.16	Пособия печатные		1	600		600			
			шт							
247	80-58-44СН РК 8.02-13-2004 стр 52 п.17	Набор диапозитивов		6	240		1440			
			шт							
248	80-58-45СН РК 8.02-13-2004 №5.1 стр 52 п.18	Аудио кассеты		4	100		400			
			шт							
249	80-58-46СН РК 8.02-13-2004 №5.1 стр 52 п.19	Видео кассеты		2	300		600			
			шт							
	Раздел 8 Окна									
344	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2		3,0624	387,83	18,74	1188	57	582	0,9112	3
			м2 проемов							
					152,26	6,18	466	19	120	0,0302	–
345	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, тройное остекление двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие 5240*1,36		3,0624	7126,4		21824			
			м2							
346	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2		149,76	9028,94	18,88	1352174	2827	31913	1,0234	153
			м2 проемов							
					171,01	6,57	25610	984	120	0,0321	5

347	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, тройное остекление двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками 8680*1,36	149,76	11804,8		1767887				
		м2								
348	Е8-26-2	Укладка подоконных железобетонных гладких плит	48,69	181,54	23,54	8839	1146	9569	0,98	48
		м2 плит (в деле)								
				157,73	8,82	7680	429	118	0,0431	2
349	Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	1,48991	5973,92	197,82	8901	295	612	2,01	3
		м3								
				283,5	107,95	422	161	105	0,5475	1
350	30-21-18	Плиты подоконные из бетона на цементном или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86), площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	48,69	759		36956				
		м2								
351	99-1-1Прайс лист Технология комфорта	Противомаскитная сетка 4000:1,951:1,12:1,02:1,06	56,82	1693		96196				
		м2								
352	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных одностворчатых, площадь проема до 2 м2(ОП-1)	0,48	472,81	19	227	9	130	1,303	1
		м2 проемов								
				217,73	6,18	105	3	120	0,0302	–
353	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,48	5240		2515				
		м2								

	Всего прямые затраты тенге	17841314
	В т.ч. накладные расходы тенге	62167
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	204548
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	18045862
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	35207476
Решения правительства	*НДС 12%*	4224897
	Всего выполненных работ	39432373

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Сулейменов Д.С.

Технадзор:

ТОО «Сауле»

Директор ***Имангалиев Т.***

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859

ТОО «Алау»

Директор ***Найзабеков Г.И.***

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 29 марта 2012г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №2	14203246		14203246	
Всего	49410722	28157458	14203246	
НДС (12%)	5929286	3378894	1704389	
Итого :	55340008	31536352	15907635	
Аванс 30%	16602001	9460905	4772290	
Всего к оплате	38738007	22075447	11135345	

Заказчик: *Технадзор:* *Генподрядчик:*

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник *ТОО «Сауле»* *ТОО «Алау»*

Сулейменов Д.С. *Директор* *Имангалиев Т.* *Директор* *Найзабеков Г.И.*

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» на 29.03.2012 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
		11.1 Внутренняя отделка здания								
1	*Е15-64-2*	*Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором*	*1389,97*	*141,42*	*1,42*	*196570*	*1974*	*104893*	*0,45*	*625*
		м2 оштукатуриваемой поверхности		*71,33*	*0,54*	*99147*	*751*	*105*	*0,0026*	*4*

2	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	9,72979	5776,58	218,88	56205	2130	4770	2,4	23
		м3								
				351	115,89	3415	1128	105	0,5864	6
3	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	301,48	17,45	0,12	5261	36	4362	0,092	28
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	4139	15	105	0,0002	–
4	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1088,49	273,52	2,33	297724	2536	50895	0,26	283
		м2 окрашиваемой поверхности								
				43,65	0,88	47513	958	105	0,0043	5
5	Е15-37-9	Облицовка потолков панелями Armstrong на металлическом каркасе	70,48	1586,93	2,86	111847	202	20941	1,63	115
		м2								
				282,04	0,94	19878	66	105	0,0046	–
457	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей гипсокартона стен из сухих растворных смесей	1370,54	114,48	3,43	156899	4701	107987	0,4552	624
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	101050	1795	105	0,0063	9
458	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	33,56	134,46	3,39	4512	114	4149	0,65	22

		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				117	0,72	3927	24	105	0,0505	2
459	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,50676	5776,58	218,88	2927	111	249	2,4	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				351	115,89	178	59	105	0,5864	–
460	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	96,91	17,45	0,12	1691	12	1403	0,092	9
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				13,73	0,05	1331	5	105	0,0002	–
461	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2078,6	168,08	4,07	349371	8460	298242	0,74	1538
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				135,68	0,97	282024	2016	105	0,0517	107
462	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	38,86982	5776,58	218,88	224535	8508	19055	2,4	93
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				351	115,89	13643	4505	105	0,5864	23
463	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2328,85	322,88	2,1	751939	4891	160949	0,39	908
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				65,03	0,79	151445	1840	105	0,0039	9

464	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	862,89	175,13	1,88	151118	1622	71594	0,468	404
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	67564	621	105	0,0035	3
465	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	280,1	1756,66	2,1	492040	588	98169	2	560
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	93273	221	105	0,0039	1
466	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	111,88	319,08	6,33	35699	708	37020	1,79	200
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	34990	267	105	0,0117	1
467	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,11188	5776,58	218,88	646	24	55	2,4	–
		м3								
				351	115,89	39	13	105	0,5864	–
468	Е6-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	4,81084	8913,37	272,72	42881	1312	4836	5,26	25
		м3								
				821,25	136,23	3951	655	105	0,6857	3
469	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	778,28	213,01	1,52	165781	1183	102803	0,702	546

		м2 горизонтальной проекции								
				111,38	0,56	86685	436	118	0,0028	2
470	Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений(спортзал)	215,32	129,52	0,86	27888	185	20149	0,498	107
		м2 горизонтальной проекции								
				78,98	0,32	17006	69	118	0,0016	–
	13.1 Пожарная лестница МЛ1									
480	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,25664	13711,46	5475,86	3519	1405	1523	28,9	7
		т конструкций								
				5040	1552,87	1293	399	90	5,46	1
481	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,25664	133700		34313				
		т								
482	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	13,85856	26,45	0,02	367	–	52	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	58	–	90	–	–
	13.2 Эстрада									
483	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов	0,88963	7875,32	365,89	7006	326	1356	6,66	6
		м3 кладки								

				1154,25	137,25	1027	122	118	0,67	1
484	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,19572	4268,07	197,82	835	39	80	2,01	–
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				283,5	107,95	55	21	105	0,5475	–
485	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,782	22541,72	316,57	17628	248	3384	22,5	18
		м3 древесины в конструкции		———	———	———	———	———	———	———
				3487,5	119,25	2727	93	120	0,58	–
486	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 44 мм	32,6784	2299,94	11,03	75158	360	3991	0,601	20
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				95,18	4,14	3110	135	123	0,0202	1
487	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	20	109,84	0,46	2197	9	301	0,0765	2
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				12,04	0,18	241	4	123	0,0008	–
488	Е10-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	0,748	5192,27	58,52	3884	44	802	4.9	4
		м2 горизонтальной проекции		———	———	———	———	———	———	———
				870,75	22,5	651	17	120	0,11	–
489	Е10-36-1	Установка и крепление раскладки	6,1	179,32	0,32	1094	2	88	0,0782	–
		м коробок		———	———	———	———	———	———	———
				11,79	0,11	72	1	120	0,0006	–

490	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	2,4	562,89	4,32	1351	10	355	0,753	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				121,5	1,64	292	4	120	0,008	–
491	Е10-9-4	Обшивка фанерой с одной стороны	2,4	391	3,26	938	8	500	1,08	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				172,35	1,24	414	3	120	0,006	–
492	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками. Тетива марша	1,4	566,75	4,64	793	6	100	0,363	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	81	2	120	0,0085	–
493	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	32,6784	170,71	1,88	5579	61	2712	0,467	15
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	2559	24	105	0,0035	–

13.3 Входная группа

494	Е10-92-2	Установка входной группы из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	38,5588	328,76	20,41	12677	787	6079	0,7435	29
		м2 проемов								
				124,24	7,13	4791	275	120	0,0348	1
495	99-1-1ТОО "АЙЯ-К"	Витраж из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом	38,5588	5333		205634				

		м2								
496	Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,77874	9523,56	4795,68	7416	3735	3560	23	18
		т конструкций								
				3712,5	1367,15	2891	1065	90	5,24	4
497	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,77874	154400		120237				
		т								
498	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10293	58700		6042				
		т								
499	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,63928	70000		44750				
		т								
500	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,77874	542,84	144,52	423	113	205	1,34	1
		т								
				292,5	–	228	–	90	–	–

501	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	25	1790,03	8,2	44751	205	8212	1,71	43
		м2 кровли								
				272,95	3,08	6824	77	119	0,015	–
502	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,37494	21,8	0,05	771	2	186	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	206	1	90	0,0001	–
503	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	70,74988	26,45	0,02	1871	1	265	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	294	–	90	–	–

13.4 Крыльцо №1

504	Е6-1-16	Устройство крылец железобетонных плоских	2,14	682,36	196,62	1460	421	779	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	583	159	105	0,3628	1
505	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльца	3,76	1368,65	311,32	5146	1171	2205	2,82	11
		м3								
				441	117,61	1658	442	105	0,5744	2
506	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на	5,9885	3870,08	178,83	23176	1071	2904	2,67	16

		гравииК=1,015;								
		м3								
				378	*83,83*	*2264*	*502*	*105*	*0,4405*	*3*
507	*30-1-57*	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов*	*5,9*	*339*		*2000*				
		м3								
508	*30-1-62*	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2*	*5,9*	*236*		*1392*				
		м3								
509	*30-1-63*	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2*	*5,9*	*274*		*1617*				
		м3								
510	*4-1-90*	*Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм*	*0,0353*	*41200*		*1454*				
		т								
511	*Е6-11-8*	*Установка закладных деталей весом до 20 кг*	*0,2079*	*140237,87*	*304,24*	*29155*	*63*	*2137*	*58*	*12*
		т								
				9675	*114,75*	*2011*	*24*	*105*	*0,56*	*–*
512	*Е7-60-3*	*Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида*	*7,8*	*3989,83*	*6,56*	*31121*	*51*	*1103*	*0,571*	*4*
		м ограждений								

				98,55	2,48	769	19	140	0,0121	–
513	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы.	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	876	–	113	–	–
514	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	362	–	113	–	–
515	Е6-36-4	Железнение поверхности	12,6	59,59	0,23	751	3	679	0,289	4
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	646	1	105	0,0004	–
516	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,4219	151,1	0,07	366	–	275	0.646	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	262	–	105	0,0001	–
517	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,05	1690,77	100,89	6848	409	774	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	501	155	118	0,18	1

13.5 Крыльцо №2

518	Е6-1-16	Устройство крыльца железобетонного	1,45	682,36	196,62	989	285	528	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	395	108	105	0,3628	1
519	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльцо	2,21	1368,65	311,32	3025	688	1297	2,82	6
		м3								
				441	117,61	975	260	105	0,5744	1
520	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	3,7149	3955,08	178,83	14693	664	1801	2,67	10
		м3								
				378	83,83	1404	311	105	0,4405	2
521	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,66	339		1241				
		м3								
522	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,66	236		864				
		м3								
523	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,66	274		1003				
		м3								

530	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,49372	151,1	0,07	377	–	282	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	269	–	105	0,0001	–
531	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,1	1690,77	100,89	6932	414	784	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	507	157	118	0,18	1

13.6 Крыльцо №3

532	Е6-1-16	Устройство крыльца железобетонного	1,022	682,36	196,62	697	201	372	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	278	76	105	0,3628	–
533	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльцо	1,818	1368,65	311,32	2488	566	1067	2,82	5
		м3								
				441	117,61	802	214	105	0,5744	1
534	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	2,8826	3955,08	178,83	11401	515	1399	2,67	8
		м3								
				378	83,83	1090	242	105	0,4405	1

535	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,84	339		963				
		м3								
536	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,84	236		670				
		м3								
537	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,84	274		778				
		м3								
538	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,027	41200		1112				
		т								
539	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.162	140237,87	304,24	22719	49	1665	58	9
		т								
				9675	114,75	1567	19	105	0,56	–
540	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6	3989,83	6,56	23939	39	848	0,571	3
		м ограждений								
				98,55	2,48	591	15	140	0,0121	–
541	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы.	4,5	218,93	–	985	–	1113	1,54	7

		м3 грунта								
				218,93	–	985	–	113	–	–
542	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	241	–	113	–	–
543	Е6-36-4	Железнение поверхности	5,4	59,59	0,23	322	1	291	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	277	–	105	0,0004	–
544	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,15622	151,1	0,07	326	–	245	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	233	–	105	0,0001	–
545	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	9,9	1690,77	100,89	16739	999	1893	0,85	8
		м3 основания								
				123,75	38,25	1225	379	118	0,18	2

13.7 Крыльцо №4

546	Е6-1-16	Устройство крыльца железобетонного	1,45	682,36	196,62	989	285	528	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	395	108	105	0,3628	1

547	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльцо	1,65	1368,65	311,32	2258	514	968	2,82	5
		м3								
				441	117,61	728	194	105	0,5744	1
548	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	3,1465	3955,08	178,83	12445	563	1526	2,67	8
		м3								
				378	83,83	1189	264	105	0,4405	1
549	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,1	339		1051				
		м3								
550	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,1	236		732				
		м3								
551	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,1	274		849				
		м3								
552	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0125	41200		515				
		т								
553	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06336	140237,87	304,24	8885	19	651	58	4

		т								
				9675	114,75	613	7	105	0,56	–
554	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	7,1	3989,83	6,56	28328	47	1005	0,571	4
		м ограждений								
				98,55	2,48	700	18	140	0,0121	–
555	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы.	3,6	218,93	–	788	–	890	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	788	–	113	–	–
556	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,52	134,1	–	338	–	382	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	338	–	113	–	–
557	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,96	59,59	0,23	236	1	213	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	203	–	105	0,0004	–
558	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,8	151,1	0,07	423	–	317	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	302	–	105	0,0001	–
559	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под	3,5	1690,77	100,89	5918	353	669	0,85	3

		фундаменты								
		м3 основания								
				123,75	*38,25*	*433*	*134*	*118*	*0,18*	*1*
	13.8 Крыльцо №5									
560	*Е6-1-16*	*Устройство крылец железобетонных*	*2,16*	*682,36*	*196,62*	*1474*	*425*	*785*	*1,79*	*4*
		м3								
				272,25	*74,27*	*588*	*160*	*105*	*0,3628*	*1*
561	*Е6-1-20*	*Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльцо*	*3,24*	*1368,65*	*311,32*	*4434*	*1009*	*1901*	*2,82*	*9*
		м3								
				441	*117,61*	*1429*	*381*	*105*	*0,5744*	*2*
562	*Е6-45-4*	*Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;*	*5,481*	*3955,08*	*178,83*	*21678*	*980*	*2658*	*2,67*	*15*
		м3								
				378	*83,83*	*2072*	*459*	*105*	*0,4405*	*2*
563	*30-1-57*	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов*	*5,4*	*339*		*1831*				
		м3								
564	*30-1-62*	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2*	*5,4*	*236*		*1274*				

		м3								
565	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,4	274		1480				
		м3								
566	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02404	41200		990				
		т								
567	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1188	140237,87	304,24	16660	36	1221	58	7
		т								
				9675	114,75	1149	14	105	0,56	–
568	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	7,8	3989,83	6,56	31121	51	1103	0,571	4
		м ограждений								
				98,55	2,48	769	19	140	0,0121	–
569	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы.	3,6	218,93	–	788	–	890	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	788	–	113	–	–
570	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,52	134,1	–	338	–	382	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	338	–	113	–	–

571	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,2	59,59	0,23	429	2	389	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	369	1	105	0,0004	–
572	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,8	151,1	0,07	423	–	317	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	302	–	105	0,0001	–
573	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	6	1690,77	100,89	10145	605	1148	0,85	5
		м3 основания								
				123,75	38,25	743	230	118	0,18	1

13.9 Крыльцо №6

574	Е6-1-16	Устройство крылец железобетонных плоских	2,12	682,36	196,62	1447	417	771	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	577	157	105	0,3628	1
575	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	2,1518	3955,08	178,83	8511	385	1043	2,67	6
		м3								
				378	83,83	813	180	105	0,4405	1
576	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100	2,12	339		719				

		циклов								
		м3								
577	30-1-62	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2*	2,12	236		500				
		м3								
578	30-1-63	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2*	2,12	274		581				
		м3								
579	4-1-90	*Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм*	0,00968	41200		399				
		т								
580	Е6-11-8	*Установка закладных деталей весом до 20 кг*	0,03564	70437,87	304,24	2510	11	366	58	2
		т								
				9675	114,75	345	4	105	0,56	–
581	Е1-164-2	*Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы.*	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3 грунта								
				218,93	–	876	–	113	–	–
582	Е1-166-2	*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы*	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
		м3 грунта								

				134,1	–	362	–	113	–	–
583	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,24	59,59	0,23	193	1	174	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	166	–	105	0,0004	–
584	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1	151,1	0,07	151	–	113	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	108	–	105	0,0001	–
585	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,05	1690,77	100,89	6848	409	774	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	501	155	118	0,18	1

13.10 Крыльцо главного входа

586	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	20,76	1368,65	311,32	28413	6463	12177	2,82	59
		м3								
				441	117,61	9155	2442	105	0,5744	12
587	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	21,0714	3870,08	178,83	81548	3768	10218	2,67	56
		м3								
				378	83,83	7965	1766	105	0,4405	9

588	Е6-1-16	Устройство крылец и пандуса железобетонных плоских	9,73	682,36	196,62	6639	1913	3541	1,79	17
		м3								
				272,25	74,27	2649	723	105	0,3628	4
589	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравииК=1,020;	9,9246	5326,16	178,83	52860	1775	4812	2,67	26
		м3								
				378	83,83	3751	832	105	0,4405	4
590	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,18429	41200		7593				
		т								
591	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,6006	132237,87	304,24	79422	183	6174	58	35
		т								
				9675	114,75	5811	69	105	0,56	–
592	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	28,16	3801,23	5,89	107043	166	2918	0,415	12
		м ограждений								
				71,78	2,23	2021	63	140	0,0109	–
593	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Уплотненный гравийно-песчаный грунт	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3 грунта								
				218,93	–	219	–	113	–	–

594	Е1-24-2	*Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мм. Уплотненный гравийно-песчаный грунт*	*11,7887*	*9,24*	*9,24*	*109*	*109*	*34*	*–*	*–*
		м3 грунта								
				–	*3*	*–*	*35*	*97*	*0,0115*	*–*
595	Е1-134-1	*Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотненный гравийно-песчаный грунт*	*11,7887*	*21,55*	*4,52*	*254*	*53*	*195*	*0,108*	*1*
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	*–*	*201*	*–*	*97*	*–*	*–*
596	Е6-36-4	*Железнение поверхности*	*70,94*	*59,59*	*0,23*	*4227*	*16*	*3827*	*0,289*	*21*
		м2 поверхности								
				51,3	*0,09*	*3639*	*6*	*105*	*0,0004*	*–*
597	Е15-172-4	*Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера*	*15,7*	*151,1*	*0,07*	*2372*	*1*	*1781*	*0,646*	*10*
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	*0,02*	*1696*	*–*	*105*	*0,0001*	*–*
598	Е7-46-1	*Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов*	*2*	*1300,04*	*410,76*	*2600*	*822*	*2211*	*3,69*	*7*
		шт сборных конструкций								
				641,25	*147,78*	*1283*	*296*	*140*	*0,6553*	*1*
599	Е6-45-4	*Приготовление тяжелого бетона класса В15 на*	*0,206*	*3955,08*	*178,83*	*815*	*37*	*100*	*2,67*	*1*

		гравии								
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				378	*83,83*	*78*	*17*	*105*	*0,4405*	*–*
600	*Е6-47-18*	*Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100*	*0,0688*	*5237,43*	*197,82*	*360*	*14*	*28*	*2,01*	*–*
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				283,5	*107,95*	*20*	*7*	*105*	*0,5475*	*–*
601	*30-17-8*	*Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,63 см*	*14,2444*	*2890*		*41166*				
		м2								
602	*30-17-164*	*Надбавка за пролет 4,66-4,95 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2*	*14,2444*	*161*		*2293*				
		м2								
603	*Е8-3-3*	*Устройство гравийного основания под фундаменты*	*25*	*1690,77*	*100,89*	*42269*	*2522*	*4779*	*0,85*	*21*
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				123,75	*38,25*	*3094*	*956*	*118*	*0,18*	*5*
604	*Е9-25-1*	*Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м*	*0,63928*	*5030,5*	*2020,02*	*3216*	*1291*	*1597*	*14,1*	*9*
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				2272,5	*502,43*	*1453*	*321*	*90*	*1,79*	*1*
605	*2-1-120*	*Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей*	*0,63928*	*101700*		*65015*				

			т							
606	Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,13153	13864,97	4022,39	1824	529	1203	56,5	7
		т конструкций								
				9090	1071,86	1196	141	90	3,81	1
607	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,13153	161100		21189				
			т							
608	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000 к=2;	41,6238	26,45	0,02	1101	1	156	0,0213	1
			м2							
				4,16	–	173	–	90	–	–
609	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	25	1268	8,2	31700	205	8212	1,71	43
		м2 кровли								
				272,95	3,08	6824	77	119	0,015	–
610	Е9-38-1	Подшивка потолка металлосайдингом	19,8	671,64	137,31	13298	2719	8091	2,5	50
			м2							
				418,5	35,56	8286	704	90	0,1507	3
611	99-1-5Прайс лист Семкровля	Сайдинг с полимерным покрытием	19,8	847		16771				

		м2								
612	Е12-10-1	*Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали*	2,6	715,87	1,24	1861	3	475	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	398	1	119	0,0023	–

13.11 Вход в чердак

613	Е9-29-1	*Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением*	0,03258	13711,46	5475,86	447	178	194	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	164	51	90	5,46	–
614	2-1-237	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т*	0,03258	154400		5030				
		т								
615	Е13-26-6	*Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115*	1,932	26,45	0,02	51	–	7	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	8	–	90	–	–

13.12 Детали крепления спорт. оборудования

616	Е9-24-1	*Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Крепление*	0,16096	168264,97	4022,39	27084	647	1472	56,5	9

		баскетбольного щита								
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				9090	*1071,86*	*1463*	*173*	*90*	*3,81*	*1*
617	*Е13-26-6*	*Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115*	*8,36992*	*26,45*	*0,02*	*221*	*–*	*32*	*0,0213*	*–*
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,16	*–*	*35*	*–*	*90*	*–*	*–*
618	*Е6-11-7*	*Установка закладных деталей весом до 4 кг. Детали крепления гимнастической стенки*	*0,02808*	*188397,62*	*304,24*	*5290*	*9*	*979*	*198*	*6*
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	*114,75*	*929*	*3*	*105*	*0,56*	*–*
	13.13 Ограждение окон спортзала									
619	*Е14-22-1*	*Устройство сетки на окнах*	*32*	*323,84*	*10,27*	*10363*	*329*	*6343*	*1,08*	*35*
		м2 перегородок		———	———	———	———	———	———	———
				183,15	*3,85*	*5861*	*123*	*106*	*0,0188*	*1*
620	*2-1-245*	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т*	*0,088*	*172800*		*15206*				
		т								
	13.14 Отмостка									

621	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	34,5915	1042,88	–	36075	–	24124	3,66	127
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	19613	–	123	–	–
622	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	35,28333	3235,03	178,83	114143	6310	17110	2,67	94
		м3								
				378	83,83	13337	2958	105	0,4405	16
	13.16 Ограждение отопительных приборов в спортзале									
623	Е9-24-3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей(МК1)	0,537	14593,64	4751,06	7837	2551	4939	56,5	30
		т конструкций								
				9090	1129,64	4881	607	90	3,81	2
624	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,537	114900		61701				
		т								
625	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	30	26,45	0,02	794	1	113	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	125	–	90	–	–
626	Е10-5-1	Установка отопительного деревянного ограждения	1,253	22541,72	316,57	28245	397	5423	22,5	28
		м3 древесины в конструкции								

				3487,5	119,25	4370	149	120	0,58	1
627	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	1,253	1979,95	14,17	2481	18	466	1,88	2
		м3 древесины в конструкций								
				303,75	5,4	381	7	120	0,026	–

14.1 Лестница Л-1

628	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4865	157785		76762				
		т								
629	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м(БП1,БЛ1,БЛ1а)	0,494	5030,5	2020,02	2485	998	1234	14,1	7
		т конструкций								
				2272,5	502,43	1123	248	90	1,79	1
630	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,2372	5030,5	2020,02	1193	479	592	14,1	3
		т конструкций								
				2272,5	502,43	539	119	90	1,79	–
631	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2372	157785		37427				
		т								

632	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2372	542,84	144,52	129	34	62	1,34	–
		т								
				292,5	–	69	–	90	–	–
633	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	30,59	0,23	734	6	432	0,119	3
		болт								
				19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–
634	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3	1,63	4851,89	241,1	7909	393	2350	8,06	13
		м3								
				1282,5	91,08	2090	148	105	0,4448	1
635	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,65445	4579,16	178,83	7576	296	802	2,67	4
		м3								
				378	83,83	625	139	105	0,4405	1
636	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00594	50600		301				
		т								
637	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1026	41200		4227				
		т								

638	Е7-59-1	*Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней*	32	192,56	12,56	6162	402	8277	1,08	35
		м ступеней								
				180	4,75	5760	152	140	0,0232	1
639	Е6-47-16	*Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50*	0,081	4268,07	197,82	346	16	34	2,01	–
		м3								
				283,5	107,95	23	9	105	0,5475	–
640	Е6-11-7	*Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные детали для ступеней*	0,09264	188397,62	304,24	17453	28	3229	198	18
		т								
				33075	114,75	3064	11	105	0,56	–
641	Е7-60-2	*Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород*	9,276	501,07	7,69	4648	71	3135	1,34	12
		м ограждений								
				238.5	2,9	2212	27	140	0,0142	–
642	Е15-172-4	*Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,500;*	4,41675	151,1	0,07	667	–	501	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	477	–	105	0,0001	–
643	Е7-53-11	*Установка опорных подушек*	8	196,05	24,15	1568	193	2024	1,03	8
		шт сборных конструкций								

				171,9	8,83	1375	71	140	0,0405	–
644	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,264	5031,73	197,82	1328	52	108	2,01	1
		м3								
				283,5	107,95	75	28	105	0,5475	–
645	30-14-3	Плиты опорные	0,16	18100		2896				
		м3								
646	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная полоса	0,00088	175710,1	1826,1	155	2	11	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	7	1	140	3,37	–
647	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Уголок 63х4	0,0106	93997,62	304,24	996	3	370	198	2
		т								
				33075	114,75	351	1	105	0,56	–
648	Е6-22-1	Устройство монолитных проступей	0,58	4851,89	241,1	2814	140	837	8,06	5
		м3								
				1282,5	91,08	744	53	105	0,4448	–
649	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,5887	4579,16	178,83	2696	105	286	2,67	2
		м3								
				378	83,83	223	49	105	0,4405	–

650	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00766	5239,08	327,33	40	3	16	11,6	–
		т								
				1890	123,75	14	1	105	0,6	–
651	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00064	50600		32				
		т								
652	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00702	52400		368				
		т								
653	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок.	0,00162	89308,57	2434,57	145	4	74	170	–
		т стальных элементов								
				31950	920,25	52	1	140	4,49	–
654	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	37,8	346.88	6,14	13112	232	8222	1,17	44
		м2 гор. проекции (поэтажно)								
				205,2	1,94	7757	73	105	0,0405	2
655	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,2646	5776.58	218,88	1528	58	130	2.4	1
		м3								
				351	115,89	93	31	105	0,5864	–
656	Е6-48-4	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:1	0,0011	7898,92	197,82	9	–	–	2,01	–

		м3								
				283,5	107,95	–	–	105	0,5475	–
14.2 Лестница Л-2										
657	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,4865	5030,5	2020,02	2447	983	1215	14,1	7
		т конструкций								
				2272,5	502,43	1106	244	90	1,79	1
658	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4865	157785		76762				
		т								
659	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,2372	5030,5	2020,02	1193	479	592	14,1	3
		т конструкций								
				2272,5	502,43	539	119	90	1,79	–
660	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2372	157785		37427				
		т								
661	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2372	542,84	144,52	129	34	62	1,34	–
		т								

				292,5	–	69	–	90	–	–
662	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	30,59	0,23	734	6	432	0,119	3
		болт								
				19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–
663	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-Пм3	1,71	4851,89	241,1	8297	412	2466	8,06	14
		м3								
				1282,5	91,08	2193	156	105	0,4448	1
664	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	1,73565	4579,16	178,83	7948	310	842	2,67	5
		м3								
				378	83,83	656	146	105	0.4405	1
665	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d=6 мм	0.00594	50600		301				
		т								
666	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1. d=5 мм	0.1026	41200		4227				
		т								
667	Е7-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	32,4	1076,45	12,56	34877	407	9208	1,19	39
		м ступеней								

		м3								
				283,5	107,95	75	28	105	0,5475	–
674	30-14-3	Плиты опорные	0,16	18100		2896				
		м3								
675	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная полоса	0,00088	175710,1	1826,1	155	2	11	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	7	1	140	3,37	–
676	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Уголок 63х4	0,0106	93997,62	304,24	996	3	370	198	2
		т								
				33075	114,75	351	1	105	0,56	–
677	Е6-22-1	Устройство монолитных проступей	0,58	4851,89	241,1	2814	140	837	8,06	5
		м3								
				1282.5	91.08	744	53	105	0.4448	–
678	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1.015:	0.5887	4579.16	178.83	2696	105	286	2.67	2
		м3								
				378	83,83	223	49	105	0,4405	–
679	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00766	5239,08	327,33	40	3	16	11,6	–
		т								
				1890	123.75	14	1	105	0.6	–

	Всего прямые затраты тенге	5468749
	В т.ч. накладные расходы тенге	1399160
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	412074
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	7279983
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	14203246
Решения правительства	*НДС 12%*	1704389
	Всего выполненных работ	15907635

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Технадзор:

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859

Начальник

_____ Сулейменов Д.С.

ТОО «Сауле»

Директор_____Имангалиев Т.

ТОО «Алау»

Директор_____ Найзабеков Г.И.

	Всего прямые затраты тенге	5468749
	В т.ч. накладные расходы тенге	1399160
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	412074
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	7279983
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	14203246
Решения правительства	*НДС 12%*	1704389
	Всего выполненных работ	15907635

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Технадзор:

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859

Начальник
Сулейменов Д.С.

ТОО «Сауле»
Директор ***Имангалиев Т.***

ТОО «Алау»
Директор ***Найзабеков Г.И.***

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 20 июля 2012г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №3	41 689 132		41 689 132	
Всего	91 099 854	28 157 458	41 689 132	
НДС (12%)	10 931 982	3 378 894	5 002 695	
Итого :	102 031 836	31 536 352	46 691 827	
Аванс 30%	30 609 551	9 460 905	14 007 548	
Всего к оплате	71 422 285	22 075 447	32 684 279	

Заказчик: ***Технадзор:*** ***Генподрядчик:***

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник ***ТОО «Сауле»*** ***ТОО «Алау»***

_____ Сулейменов Д.С. ***Директор_____Имангалиев Т.*** ***Директор_____ Найзабеков Г.И.***

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №3
Выполненных работ ТОО «Алау» на 20.07.2012 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Двери									
	7.0 Подраздел без наименования									
1	Е9-36-1	Монтаж дверей из алюминиевых сплавов марки ДАЧ24-15	14,1252	669,07	55,88	9451	789	7058	2,98	42
		м2		549	6,13	7755	87	90	0,0261	–
2	3-1-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	4	19300		77200				
		шт								
3	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11920				

		комплект								
4	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583		2332				
		шт								
5	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1,93848	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
		м2 проемов								
				191,93	11,68	372	23	120	0,057	–
6	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,93848	12300		23843				
		м2								
7	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
8	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
9	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2. В наружных стенах	11,47	398,48	102,53	4571	1176	2578	0,899	10
		м2 проемов								
				151,65	35,67	1739	409	120	0,1393	2
10	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2. В наружных стенах	7,04	323,78	83,13	2279	585	1418	0,801	6
		м2 проемов								
				138,83	29,17	977	205	120	0,1169	1
11	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	9,42	634,99	31,85	5982	300	2292	1,15	11
		м2 проемов								
				190,8	12,04	1797	113	120	0,0587	1
12	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	11,47	104,4	0,09	1197	1	779	0,358	4
		м2 проемов								
				56,48	0,05	648	1	120	0,0002	–

13	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	7,04	70,46	0,05	496	–	336	0,252	2
		м2 проемов		39,83	0,02	280	–	120	0,0001	–
14	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	10,64	5850		62244				
		м2								
15	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	10,25	4810		49303				
		м2								
16	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15	7,04	5630		39635				
		м2								
17	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11920				
		комплект								
18	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								
20	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
21	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	11	583		6413				
		шт								
22	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	39,06	398,48	102,53	15565	4005	8779	0,899	35
		м2 проемов		151,65	35,67	5923	1393	120	0,1393	5

23	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	15,57	323,78	83,13	5041	1294	3139	0,801	12
		м2 проемов		138,83	29,17	2162	454	120	0,1169	2
24	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	60,79	634,99	31,85	38601	1936	14797	1,15	70
		м2 проемов		190,8	12,04	11599	732	120	0,0587	4
25	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	65,4	4010		262254				
		м2								
26	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	29,19	4250		124058				
		м2								
27	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540		18620				
		м2								
28	6-2-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние	12,08	3150		38052				
		м2								
29	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,49	3500		12215				
		м2								
30	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,31	766,66	3,04	6371	25	1182	0,837	7
		м2 площади остекления		134,33	1,15	1116	10	105	0,0056	–
31	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7	1500		10500				
		комплект								
32	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	55	1380		75900				
		комплект								
33	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	62	583		36146				

		шт								
34	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных наличников колером масляным разбеленным	13,073	168,52	1,61	2203	21	1225	0,532	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1159	8	105	0,003	–
35	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,	0,11	14806,01	1133,15	1629	125	1316	82,1	9
		т конструкций								
				12892,5	398,25	1418	44	90	1,95	–
36	2-1-85	Двери металлические противопожарные	0,11	120300		13233				
		т								
37	Е26-28-3	Заполнение дверей вспученным перлитом	0,1	23890,16	3311,11	2389	331	533	17,32	2
		м3 изоляции								
				3267	2058,75	327	206	100	9,22	1
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								

Раздел 9 Перегородки

9.1 Декоративная решетка ДР1

39	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,21436	118,57	4,28	25	1	15	0,478	–
		м2								
				81	1,62	17	–	90	0,0079	–
40	1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	4,46	353		1574				
		м2								
41	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,20304	161100		32710				
		т								
42	Е15-172-4	Двухслойная окраска решетокК=0,500;	0,10718	151,1	0,07	16	–	13	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	12	–	105	0,0001	–

9.2 Перегородка МП-1

43	Е10-92-4	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	8,55	341,63	23,23	2921	199	1438	0,7898	7
		м2 проемов		131,98	8,17	1128	70	120	0,0399	–
44	99-1-1ТОО "АЙЯ-К" Прайс №72	Перегордка из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом	8,55	5333		45597				
		м2								
	9.3 Перегордка МП-2									
45	Е10-92-4	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	16,194	341,63	23,23	5532	376	2723	0,7898	13
		м2 проемов		131,98	8,17	2137	132	120	0,0399	1
46	99-1-1ТОО "АЙЯ-К" Прайс №72	Перегордка из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом	16,194	5333		86363				
		м2								
	9.4 Кирпичные перегородки									
47	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	24,905	1105,04	34,73	27521	865	6995	1,43	36
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	5604	324	118	0,0635	2
48	Е6-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	0,57282	4268,07	197,82	2445	113	235	2,01	1
		м3		283,5	107,95	162	62	105	0,5475	–
49	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки	5,99655	392,17	66,01	2352	396	1389	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1174	149	105	0,1218	1

50	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	6,11648	3674,53	178,83	22475	1094	2966	2,67	16
		м3		378	83,83	2312	513	105	0,4405	3
51	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	1,726	312,52	7,14	539	12	51	0,143	–
		м2 поверхности		22,1	2,68	38	5	118	0,0131	–
52	Е6-47-15	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25К=0,025;	0,04315	3620,67	197,82	156	9	18	2,01	–
		м3		283,5	107,95	12	5	105	0,5475	–
53	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Детали крепления перегородок	0,08596	172626,1	1826,1	14839	157	1057	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	696	59	140	3,37	–
54	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00195	46439,08	327,33	91	1	4	11,6	–
		т		1890	123,75	4	–	105	0,6	–
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,612	104,39	9,95	64	6	42	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	32	2	123	0,0182	–
56	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	1,224	1,3	0,67	2	1	1	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	1	–	123	0,0012	–
57	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,01873	6235,46	197,82	117	4	7	2,01	–
		м3		283,5	107,95	5	2	105	0,5475	–

58	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	11,1	45,12	0,18	501	2	167	0,0633	1
		м шва		10,6	0,07	118	1	140	0,0003	–
59	Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок плитами из минеральной ваты	0,9256	3953,85	374,4	3660	347	2930	17,5	16
		м3 изоляции		3026,25	139,5	2801	129	100	0,69	1
60	99-1-2 Прайс лист ТехноНиколь	Минераловатные плиты Изотерм П75 13528/1,951/1,12/1,02/1,06	0,90709	5726		5194				
		м3								
61	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	11,57	764	4,92	8839	57	2369	1,15	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2234	22	105	0,0091	–
62	Е6-11-7	Крепление утеплителя стержнями	0,012	33697,62	304,24	404	4	418	198	2
		т		33075	114,75	397	1	105	0,56	–
63	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,012	50600		607				
		т								
	9.5 Перегородки "КНАУФ"									
64	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	13,2864	1829,73	14,13	24311	188	6292	2,32	31
		м2 перегородок за вычетом проемов		389,25	5,33	5172	71	120	0,0261	–
65	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-	39	513,53	0,62	20028	24	6140	0,753	29

		проем		130,95	0,25	5107	10	120	0,0012	–
	Раздел 10 Полы									
	10.1 ТД 742 (с.2.244-1,вып.6)									
66	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	283,08	119,27	2,62	33763	742	4004	0,0681	19
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2975	280	123	0,0048	1
67	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	22,6464	624,38	–	14140	–	15794	3,66	83
		м3 подстилающего слоя		567	–	12841	–	123	–	–
68	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	23,09933	3674,53	178,83	84879	4131	11201	2,67	62
		м3		378	83,83	8732	1936	105	0,4405	10
69	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	283,08	287,37	23,26	81349	6584	93911	1,57	444
		м2 покрытия		261	8,71	73884	2466	123	0,0425	12
70	Е6-45-5	Приготовление тяжелого бетона класса В20 на гравии	5,77483	4843,1	178,83	27968	1033	2800	2,67	15
		м3		378	83,83	2183	484	105	0,4405	3
	10.2 ТД 400 (с.2.244-1,вып.6)									
71	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	72,3	119,27	2,62	8623	189	1023	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	760	72	123	0,0048	–
72	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,784	624,38	–	3611	–	4034	3,66	21
		м3 подстилающего слоя		567	–	3280	–	123	–	–

73	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	5,89968	3674,53	178,83	21679	1055	2861	2,67	16
		м3		378	83,83	2230	495	105	0,4405	3
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(по уклону)	72,3	63,08	9,95	4561	719	4974	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3774	270	123	0,0182	1
75	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	1,47492	6038,26	197,82	8906	292	606	2,01	3
		м3		283,5	107,95	418	159	105	0,5475	1
76	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	72,3	340,45	18,42	24615	1332	8258	0,416	30
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6214	500	123	0,0337	2
77	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	72,3	232,19	9,05	16787	654	4824	0,251	18
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3676	246	123	0,0165	1
78	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,3	63,08	9,95	4561	719	4974	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3774	270	123	0,0182	1
79	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	1,47492	6038,26	197,82	8906	292	606	2,01	3
		м3		283,5	107,95	418	159	105	0,5475	1
80	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	72,3	1326,84	11,72	95931	847	15657	1,06	77
		м2 покрытия		171,68	4,39	12412	317	123	0,0214	2
81	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,9399	5031,73	197,82	4729	186	385	2,01	2
		м3								

				283,5	107,95	266	101	105	0,5475	1
	10.3 ТД 740 (с.2.244-1,вып.6)									
82	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,25	119,27	2,62	1580	35	187	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	139	13	123	0,0048	–
83	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,06	624,38	–	662	–	739	3,66	4
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	601	–	123	–	–
84	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	1,0812	3674,53	178,83	3973	193	525	2,67	3
		м3								
				378	83,83	409	91	105	0,4405	–
85	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,25	68,23	14,76	904	196	945	0,361	5
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	695	73	123	0,027	–
86	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,40545	4394,48	178,83	1782	73	196	2,67	1
		м3								
				378	83,83	153	34	105	0,4405	–
87	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-26,5	2,36	0,67	-63	-18	-64	0,0104	–
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	-45	-7	123	0,0012	–
88	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=-2,000;	-0,13516	4394,48	178,83	-594	-24	-65	2,67	–
		м3								
				378	83,83	-51	-11	105	0,4405	–
	10.4 ТД 109 (с.2.244-1,вып.6)									
89	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,6928	3259	–	41366	–	8290	3,24	41
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	6740	–	123	–	–
90	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	158,66	482,22	6,38	76509	1012	14036	0,447	71

		м2 пола								
				69,53	2,39	11032	379	123	0,0117	2
91	Е6-47-15	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	0,44425	3408,17	197,82	1514	88	183	2,01	1
		м3								
				283,5	107,95	126	48	105	0,5475	–
92	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	158,66	1905,05	11,03	302255	1750	19382	0,601	95
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	15101	657	123	0,0202	3
93	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	158,66	170,71	1,88	27085	298	13164	0,467	74
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	12423	114	105	0,0035	1
	10.5 ТД 531 (с.2.244-1,вып.6)									
94	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,67	119,27	2,62	4254	93	504	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	375	35	123	0,0048	–
95	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,8536	624,38	–	1782	–	1990	3,66	10
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1618	–	123	–	–
96	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	2,91067	3674,53	178,83	10695	521	1411	2,67	8
		м3								
				378	83,83	1100	244	105	0,4405	1
97	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,67	63,08	9,95	2250	355	2454	0,356	13
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1862	133	123	0,0182	1
98	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,72767	6038,26	197,82	4394	144	299	2,01	1
		м3								
				283,5	107,95	206	79	105	0,5475	–
99	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	35,67	972,01	4,9	34672	175	2648	0,382	14
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	2087	66	123	0,009	–

10.6 Тип Реечное покрытие (инд.)

100	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	215,32	119,27	2,62	25681	564	3045	0,0681	15
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2263	213	123	0,0048	1
101	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	215,32	67,01	13,43	14429	2892	15279	0,366	79
		м2 стяжки		52,65	5,04	11337	1085	123	0,0246	5
102	Е6-45-3	Приготовление тяжелого бетона класса В10 на гравии	4,39253	3511,59	178,83	15425	786	2129	2,67	12
		м3		378	83,83	1660	368	105	0,4405	2
103	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	215,32	121,67	9,38	26198	2020	13862	0,243	52
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	10514	756	123	0,0172	4
104	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	17,2256	624,38	–	10755	–	12013	3,66	63
		м3 подстилающего слоя		567	–	9767	–	123	–	–
105	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	17,57011	3861,64	178,83	67849	3142	8521	2,67	47
		м3		378	83,83	6642	1473	105	0,4405	8
106	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	215,32	266,09	2,58	57294	556	13904	0,322	69
		м2 пола		51,53	0,97	11095	209	123	0,0047	1
107	Е11-35-2	Устройство покрытий реечных kмат1=2,04;	215,32	113,86	5,32	24516	1146	26631	0,546	118
		м2 покрытия		98,55	2	21220	431	123	0,0097	2
108	6-9-60	Рейки	11,8426	47900		567261				
		м3								
109	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	215,32	170,71	1,88	36757	405	17866	0,467	101
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	16860	155	105	0,0035	1

10.7 ТД 71 (с.2.244-1,вып.6)

110	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	328,44	63,08	9,95	20718	3268	22599	0,356	117
		м2 стяжки		52,2	3,74	17145	1228	123	0,0182	6
111	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	6,70036	5237,43	197,82	35093	1325	2754	2,01	13
		м3		283,5	107,95	1900	723	105	0,5475	4
112	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	328,44	266,09	2,58	87395	847	21210	0,322	106
		м2 пола		51,53	0,97	16925	319	123	0,0047	2
113	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	328,44	1905,05	11,03	625695	3623	40124	0,601	197
		м2 покрытия		95,18	4,14	31261	1360	123	0,0202	7
114	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	328,44	170,71	1,88	56068	617	27251	0,467	153
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	25717	236	105	0,0035	1
	10.8 ТД 735 (с.2.244-1,вып.6)									
115	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,86	63,08	9,95	9769	1541	10655	0,356	55
		м2 стяжки		52,2	3,74	8084	579	123	0,0182	3
116	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	3,15914	6038,26	197,82	19076	625	1299	2,01	6
		м3		283,5	107,95	896	341	105	0,5475	2
117	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	619,44	1,3	0,67	805	415	670	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	390	155	123	0,0012	1
118	Е6-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150К=4,000;	12,63656	6038,26	197,82	76303	2500	5193	2,01	25
		м3		283,5	107,95	3582	1364	105	0,5475	7
119	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	154,86	287,37	23,26	44502	3602	51373	1,57	243

		м2 покрытия								
				261	8,71	40418	1349	123	0,0425	7
120	Е6-45-5	Приготовление тяжелого бетона класса В20 на гравии	3,15914	4843,1	178,83	15300	565	1532	2,67	8
		м3								
				378	83,83	1194	265	105	0,4405	1
	10.9 ТД 519 (с.2.244-1,вып.6)									
121	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	53,87	80,96	13,43	4361	723	4748	0,45	24
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	3588	272	123	0,0246	1
122	Е6-46-4	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	1,09895	9319,88	207,69	10242	228	555	2,67	3
		м3								
				378	104,11	415	114	105	0,5575	1
123	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	323,22	1,3	0,67	420	217	351	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	204	81	123	0,0012	–
124	Е6-46-4	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	0,27474	9319,88	207,69	2561	57	140	2,67	1
		м3								
				378	104,11	104	29	105	0,5575	–
125	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	53,87	972,01	4,9	52362	264	3999	0,382	21
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	3151	100	123	0,009	–
	10.10 ТД 497 (с.2.244-1,вып.6)									
126	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	60,2	80,96	13,43	4874	808	5304	0,45	27
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	4009	303	123	0,0246	1
127	Е6-46-2	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В5	1,22808	8462,65	207,69	10393	255	622	2,67	3

		м3								
				378	104,11	464	128	105	0,5575	1
128	Е11-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	60,2	1212,48	5,12	72991	308	5023	0,424	26
		м2 покрытия								
				65,93	1,91	3969	115	123	0,0094	1
	10.11 Устройство плинтусов									
129	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	369,3	18,72	0,22	6913	81	8444	0,104	38
		м плинтусов								
				18,5	0,09	6832	33	123	0,0004	–
130	Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,59088	6780,18	197,82	4006	117	244	2,01	1
		м3								
				283,5	107,95	168	64	105	0,5475	–
131	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	94,1	246,98	0,32	23241	30	4830	0,236	22
		м плинтусов								
				41,63	0,11	3917	10	123	0,0006	–
132	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,15056	5031,73	197,82	758	30	62	2,01	–
		м3								
				283,5	107,95	43	16	105	0,5475	–
133	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	387,1	109,84	0,46	42519	178	5819	0,0765	30
		м плинтусов								
				12,04	0,18	4661	70	123	0,0008	–
134	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	147,8	122,02	0,16	18035	24	2953	0,0899	13
		м плинтусов								
				16,18	0,07	2391	10	123	0,0003	–
135	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	15,609	170,71	1,88	2665	29	1295	0,467	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	1222	11	105	0,0035	–
	10.12 Утепление пола									
136	Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзита М600 по периметру наружных стен	47,45	6657,36	261,86	315892	12425	34931	3,44	163

		м3 изоляции								
				499,5	99	23701	4698	123	0,48	23
	Раздел 1 отопление									
137	Ц0108-602-2	Инфракрасный электрический обогреватель «Теплофон»	120	763,4	5,4	91608	648	71626	2	240
		шт								
				626	2,3	75120	276	95	0,01	2
138	Спрайс – лист Центр насосного оборудования	Инфракрасный электрический обогреватель «Теплофон» Эргна 0,7/220(п)	2	5832,68	2,3	11665	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	–
139	**Е0121-24-4**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**4**	**807,67**	**51,67**	**3231**	**207**	**2878**	**3,71**	**15**
		шт		**645,75**	**20,48**	**2583**	**82**	**108**	**0,10**	**--**
140	**Е0121-24-3**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**1**	**662,34**	**41,34**	**662**	**41**	**577**	**3,00**	**3**
		шт		**517,50**	**16,38**	**518**	**16**	**108**	**0,08**	**--**
141	**Е0121-18-1**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	**263**	**244,37**	**65,36**	**64269**	**17190**	**52860**	**0,95**	**249**
		шт		**151,65**	**34,45**	**39884**	**9061**	**108**	**0,16**	**41**
142	**Е0121-18-6**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп для помещений с повышенной пыльностью и влажностью**	**57**	**325,07**	**92,47**	**18529**	**5271**	**15739**	**1,26**	**72**

		шт		203,18	52,49	11581	2992	108	0,23	13
145	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	51	246,62	79,51	12578	4055	10666	0,83	42
		шт		143,10	50,54	7298	2577	108	0,22	11
146	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	23	135,55	--	3118	--	3085	0,78	18
		шт		124,20	--	2857	--	108	--	--
147	Ц0111-168-1	Блок аварийного питания	15	1174,59	90,88	17619	1363	9993	5,00	75
		шт		722,25	18,00	10834	270	90	0,10	2
148	СПрайс-лист ИП"Дворяткина О.В."прим.	Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы 5000:1,951:1,12:1,02	15	2243,34	--	33650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
150	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	--	29	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
151	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	165	35,40	--	5841	--	5253	0,19	31
		шт		29,48	--	4864	--	108	--	--
152	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	15	82,17	--	1233	--	868	0,34	5
				53,55	--	803	--	108	--	--

		шт								
153	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	350	72,13	6,92	25246	2422	19073	0,29	100
				46,13	4,33	16146	1514	108	0,02	7
		м								
154	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	350	9,33	0,82	3264	286	3210	0,05	18
				7,99	0,50	2797	176	108	--	1
		м								
155	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1650	3,98	--	6567	--	6611	0,02	38
				3,71	--	6122	--	108	--	--
		м								
156	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	3270	175,20	75,70	572904	247539	289837	0,44	1439
				72,70	20,60	237729	67363	95	0,12	391
		м								
157	Ц0108-601-1	Установка минищитка	2	805,50	15,50	1611	31	1249	4,00	8
				653,00	4,50	1306	9	95	0,03	--
		шт								
158	СПрайс-лист Усть-Камен огорск-Эле ктрика	Минищиток накладной 160х90х74мм 1135:1,951:1,12:1,02	2	480,41	--	961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
159	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	7	758,30	283,00	5308	1981	3471	2,48	17

		шт		441,00	81,00	3087	567	95	0,47	3
РАЗДЕЛ 1.Материалы не учтенные ценником										
		2.1 Пункт распределительный на 25 модулей ПР-8-РУ-1204 Щ01, ЩО3, ЩО4								
160	СПрайс-лист Новосибирский электромеханический завод	Бокс металлический 1Р31 2-0-Н 350х466х95 мм	3	1595,77	--	4787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А(вводной)	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
162	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А(вводной)	3	312,37	--	937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(в группах распределения)	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
164	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр.11	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А	36	83,81	--	3017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-83-1	Установка УЗО	6	357,80	--	2147	--	1602	2,00	12
		шт		281,00	--	1686	--	95	--	--

166	СПрайс-лист Центр комплектац ии "СЭЛЛ-Павл одар"прим. стр 15	УЗО 5SM111-0 16А	6	943,89	--	5663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.2 Пункт распределительный на 25 модулей ПР-8-РУ-1202 Щ02								
167	СПрайс-лист Новосибирс кий электромех анический завод	Бокс металлический 1Р31 1-0-Н 250х350х95мм 490,88.5:1,951:1,12:1,02:1,06	1	1038,88	--	1039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А(вводной)	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
169	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А(вводной)	1	312,37	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(в группах распределения)	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
171	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А	8	83,81	--	670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
172	Ц0108-83-1	Установка УЗО	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
				281,00	--	281	--	95	--	--
		шт								
173	СПрайс-лист Центр комплектац ии "СЭЛЛ-Павл одар"прим.	УЗО 5SM111-0 2230:1,12:1,951:1,02:1,06	1	943,89	--	944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
174	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
175	СПрайс-лист Световые технологии	Светильник люминесцентный потолочный АОТ OPL 2x36	211	1953,40	--	412167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
176	СПрайс-лист Световые технологии	Светильник люминесцентный потолочный АОТ 0PL 1x36	5	1953,40	--	9767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
177	СПрайс-лист Световые технологии	Светильник люминесцентный потолочный PRB/R 2x36	20	2001,46	--	40029	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
178	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 20	Светильник люминисцентный потолочный OTN 136	2	1164,00	--	2328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

179	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 20	Светильник люминисцентный для освещения школьных досок ЛПО 72 1х36"Школьник"3670.5:1,12:1,95 1:1,02:1,06	25	1553,41	--	38835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	СПрайс-лист ООО Модульные системы строительс тва	Светильник люминисцентный потолочный для освещения спортивных залов с решеткой PRS/S236-2х36 SPORT 923.5:1,12:1,951:1,02:1,06	41	1953,40	--	80089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	СПрайс-лист Торговая сеть "Планета"	Светильник люминесцентный потолочный для помещений с повышенной влажносью ЛППО1У 2х36 704,8.5:1,12:1,951:1,02:1,06	16	1491,61	--	23866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП41-200	6	894,00	--	5364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	25	209,00	--	5225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	С151701-83	Светильники тип Luna 60-10-01	9	209,00	--	1881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871,00	--	8710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	1	157,00	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	7	6550,00	--	45850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

188	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	7	537,00	--	3759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 20	Светильник эвакуационный на 8 вт G5	23	1142,83	--	26285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36,ЛДЦ36	622	101,00	--	62822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	622	14,00	--	8708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	5	52,00	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	45	39,00	--	1755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

196	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-547.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	С151803-192 прим.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25(ЯТП1-36У3)	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С151801-12 прим	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220(С14-003)	168	156,00	--	26208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	15	215,00	--	3225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	7	505,00	--	3535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,168	16300,00	--	2738	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,204	16100,00	--	3284	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

204	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,071	24200,00	--	1718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
205	СПрайс-лист Каз Электро Маш стр.3	Кабель ВВГнг 2х2,5	377,4	54,42	--	20539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
206	СПрайс-лист Каз Электро Маш стр.3	Кабель ВВГнг 3х2,5	2958	79,52	--	235220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
207	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	2,06	9230,00	--	19014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
208	С151803-52 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3(КС3)для эвакуационного освещения	0,035	60400,00	--	2114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
209	СПрайс-лист "ЦКСЭЛЛ" стр 32	Соединительный изолирующий зажим СИЗ.1(для эвакуационного освещения)	306	3,39	--	1036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
210	Ц0108-572-6	Установка ВРУ	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
		шт								
211	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriC стр 2	Вводно-распределительное устройство (ВРУ) ПР8501-13У3-23	1	28018,38	--	28018	--	--	--	--

		к-т		--	--	--	--	--	--	--
212	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriC стр 2	Щиток распределительный ПР8501-13У3-038	1	35734,12	--	35734	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
213	Ц0108-572-3	Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения	13	1299,30	68,30	16891	888	4082	2,00	26
		шт		317,00	13,50	4121	176	95	0,08	1
		Пункт силовой распределительный на 25 модулей ПР-8-РУ-1204-31 (ЩС1)								
214	СПрайс-лист АО "НЭМЗ" стр.2	Бокс металлический 2-0-Н IP31 466x350x95	1	1691,52	--	1692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
216	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
217	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ"	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	331,12	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ"	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А	2	88,84	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

219	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3 16,40А	4	263,82	--	1055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель дифферинциальный АД12 на 16А	1	717,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пункт силовой распределительный на 25 модулей ПР-8-РУ-1204-31(1ЩС)								
221	СПрайс-лист АО "НЭМЗ"	Бокс металлический 2-0-Н IP31 350x466x95	1	1691,52	--	1692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
223	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
224	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	331,12	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А	3	88,84	--	267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

226	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А	6	263,82	--	1583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель дифферинциальный АД12 на 16А	1	717,87	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пункт силовой распределительный на 30 модулей ПР-8-РУ-1207-31(ЩС3,ЩС5)								
228	СПрайс-лист АО "НЭМЗ" стр 2	Бокс металлический 3-1-Н IP31 682x350x170	2	2504,19	--	5008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
230	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--
231	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	2	331,12	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель дифферинциальный АД12 на 16А	14	717,87	--	10050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
		Пункт силовой распределительный на 45 модулей ПР-8-РУ-1207(ЩС4)								
233	СПрайс-лист АО "НЭМЗ" стр 2	Бокс металлический 3-1-Н IP31 682x350x170	1	2504,19	--	2504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
235	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
236	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	331,12	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель дифферинциальный АД12 на 16А	9	717,87	--	6461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пункт силовой распределительный на 30 модулей ПР-8-РУ-1204 (ЩС5)								
238	СПрайс-лист АО "НЭМЗ" стр 2	Бокс металлический 2-0-Н IP31 466x350x95	1	1691,92	--	1692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

239	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
240	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
241	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ"	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	331,12	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель дифферинциальный АД12 на 16А	5	717,87	--	3589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 11	Выключатель автоматический дифферинциальный АД12 на 25А	1	933,23	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пункт силовой распределительный на 30 модулей распределения ЩР1-ЩР5								
245	СПрайс-лист АО "НЭМЗ" стр 2	Бокс металлический 2-0-Н IP31 466x350x95	5	338,30	--	1692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1636	2,00	10
		шт		340,00	4,50	1700	22	95	0,03	--

247	СПрайс-лист ТОО WAT стр 5	Выключатель дифферинциальный АД14 на 50А	5	1040,91	--	5205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	60	501,20	13,20	30072	792	13070	1,00	60
		шт		227,00	2,30	13620	138	95	0,01	1
249	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 12	Выключатель автоматический ВА-51-31 на 25 А	60	4890,47	--	293428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пункт силовой распределительный на 15 модулей распределения до 63А ПР-8-РУ-1202 (ЩОС6)								
250	СПрайс-лист АО "НЭМЗ" стр 2	Бокс металлический 1-0-Н 350х250х95	1	220,24	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
252	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 12 прим	Выключатель автоматический ВА51-25-3 вводной	1	4890,47	--	4890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 12	Выключатель автоматический ВА47-29-1 на 16А	9	88,84	--	800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
254	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 12	Выключатель автоматический ВА51-29-3 на 16А	2	263,82	--	528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
255	Ц0108-80-1	Терморегулятор	68	108,50	1,60	7378	109	6525	1,00	68
				101,00	--	6868	--	95	--	--
		шт								
256	СПрайс-лист ТОО АБК-УК п/л№61	Терморегулятор Ауратон	68	5563,48	--	378316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
257	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	500	2,00	4
				263,00	--	526	--	95	--	--
		шт								
258	СПрайс-лист ТОО "СЭЛЛ-Энер гия-Павлод ар"	Пост управления ПКУ15-21. 131	1	1522,27	--	1522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
259	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 28	Пост кнопочный ПКЕ212-1УЗ	1	305,09	--	305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
260	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
		шт								

261	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
				387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
		шт								
262	СПрайс-лист ПКФ "БакоЭлектроСнаб" стр 2	Пускатель ПМ12-010-260	1	2099,76	--	2100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
263	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 13	Пускатель ПМЕ122	1	1579,31	--	1579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
264	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	5	558,80	14,80	2794	74	1388	2,00	10
				290,00	2,30	1450	12	95	0,01	--
		шт								
265	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ" стр 13	Пускатель ручной ВКИ-211	5	275,93	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
266	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	105	123,90	0,70	13010	74	11092	0,65	68
				111,00	0,20	11655	21	95	--	--
		шт								
267	СССН3 №5.1 стр 33 п 5	Комплект аппаратуры электроснабжения школы для кабинета физики	1	29308,00	--	29308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
268	СССН3 №5.1 стр 37 п 17	Комплект аппаратуры электроснабжения школы для кабинета химии	1	27221,00	--	27221	--	--	--	--

		к-т		--	--	--	--	--	--	--
269	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	254	8,50	0,10	2159	25	1761	0,05	13
		м		7,30	--	1854	--	95	--	--
270	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	508	5,40	0,10	2743	51	1786	0,02	10
		м		3,70	--	1880	--	95	--	--
271	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2354	175,20	75,70	412421	178198	208647	0,44	1036
		м		72,70	20,60	171136	48493	95	0,12	281
272	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	10	45,00	6,70	450	67	321	0,19	2
		м		32,20	1,60	322	16	95	0,01	--
273	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	70	38,10	3,20	2667	224	1962	0,15	11
		м		28,80	0,70	2016	49	95	--	--
274	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2571	27,70	2,10	71217	5399	49338	0,10	257
		м		19,70	0,50	50649	1286	95	--	7
275	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2300	108,60	48,90	249780	112470	113183	0,22	506
				39,60	12,20	91080	28060	95	0,07	163

		м								
276	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	305	147,30	73,00	44927	22265	19645	0,29	88
				49,50	18,30	15098	5581	95	0,11	32
		м								
277	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	300	125,60	64,10	37680	19230	16302	0,26	78
				41,40	15,80	12420	4740	95	0,09	27
		м								
		Заземление								
278	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	121	107,30	3,50	12983	424	3770	0,18	22
				32,40	0,40	3920	48	95	--	--
		м								
279	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	9	431,60	21,60	3884	194	1299	0,90	8
				149,00	2,90	1341	26	95	0,02	--
		шт								
		Материалы не учтенные ценником								
280	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	15	1660,00	--	24900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
281	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	1	377,00	--	377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

282	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ шт	105	105,00	--	11025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
283	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,7772	9230,00	--	7174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
284	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 3	Кабель силовой ВВНнг 2х2,5 мм2 м	377,4	36,71	--	13856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
285	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 3	Кабель силовой ВВНнг 3х2,5 мм2 м	2040	79,52	--	162221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 3	Кабель силовой ВВНнг 3х4 мм2 м	1020	124,38	--	126865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
287	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 3	Кабель силовой ВВНнг 3х1,5 мм2 м	204	52,91	--	10794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 6	Кабель силовой ВВНнг 3х6 мм2 м	765	198,09	--	151540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

289	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 5	Кабель силовой ВВНнг 5х1,5 мм2	35,7	85,14	--	3039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
290	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 5	Кабель силовой ВВНнг 5х2,5 мм2	255	131,72	--	33588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
291	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 5	Кабель силовой ВВНнг 5х4 мм2	91,8	206,42	--	18949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
292	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 5	Кабель силовой ВВНнг 5х10 мм2	234,6	482,76	--	113256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 5	Кабель силовой ВВНнг 5х16 мм2	71,4	750,41	--	53579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
294	СПрайс-лист Казэлектро маш стр 5	Кабель силовой ВВНнг 5х35 мм2	10,2	1539,90	--	15707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
295	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	498,07	650,00	--	323746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		кг								
296	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	309	148,00	--	45732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
297	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
		опора								
298	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
				985,50	549,90	8870	4949	105	2,29	21
		опора								
299	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5(А10-1 опора анкерная концевая на базе СВ105-3,5 2шт на опору по серии 3.407.1-143 вып.1)	12	19300,00	--	231600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
300	С11041-101	Траверсы стальные 3-х штырные	3	545,00	--	1635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
301	С11041-102	Траверсы стальные 6-ти штырные	4	824,00	--	3296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
302	С143015-5	Плиты к ж/б опоре	1,28	21300,00	--	27264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
303	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Накладка ОГ2	6	1248,23	--	7489	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
304	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Накладка ОГ5	4	914,69	--	3659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
305	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Накладка ОГ8	1	1306,64	--	1307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
306	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Хомут Х1	8	580,30	--	4642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
307	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Хомут Х24	8	590,89	--	4727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
308	C11011-674	Упор	5,2	31,00	--	161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
309	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300,00	--	448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
310	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Кронштейн У1	5	2635,71	--	13179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
311	СПрайс-лист ЭМУ AlAgEuM ElEKTriK стр 4	Стяжка Г1	7	1735,41	--	12148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

312	СПрайс-лист ТОО "ЭнергоГруппСервис" стр 2	Изолятор ШФ20В	33	190,47	--	6286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
313	СПрайс-лист ТОО Инвестор М стр 1	Зажим ПС-2	12	148,14	--	1778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
314	СПрайс-лист ТОО Инвестор М стр 1	Зажим ПА	27	54,18	--	1463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
315	СПрайс-лист ТОО Инвестор М стр 1	Колпачек К6	23	10,58	--	243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Плдвеска натяжная изолирующая на 2 подвесных изолятора ПС70-Д								
316	СПрайс-лист ТОО Инвестор М стр 1	Изолятор подвесной стеклянный ПС70Д	36	677,23	--	24380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
317	СПрайс-лист ТОО Инвестор М стр 1	Ушко однолапчатое У1-7-16	18	269,62	--	4853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
318	СПрайс-лист ТОО Инвестор М стр 1	Зажим натяжной НКК-1-1Б	18	444,43	--	8000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
		Элементы установки электрооборудования на опорах КР-1								
319	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Кронштейн РА-1	1	1749,38	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Кронштейн РА-2	1	646,76	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Кронштейн РА-3	2	1328,22	--	2656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Кронштейн РА-4	1	532,05	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Кронштейн РА-5	1	523,16	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Хомут стальной Х7	3	554,49	--	1663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEu M ElETriC"	Хомут стальной Х8	1	558,72	--	559	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	СПрайс-лист ТОО Инвестор М прим.	Изолятор штыревой стеклянный ЩС20-В	4	402,11	--	1608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	33	101,00	--	3333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,2	25922,88	17030,88	5185	3406	2467	43,70	9
		1км		7650,00	4099,68	1530	820	105	15,13	3
329	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,1164	315700,00	--	36747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
330	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	12	247,70	20,70	2972	248	1284	0,70	8
		шт		111,00	1,60	1332	19	95	0,01	--
		Шкаф учета								
331	Ц0108-573-4	Шкаф учета	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
332	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 16	Шкаф металлический 700х750х170	1	4711,01	--	4711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
333	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		шт								
334	СПрайс-лист ТОО Усь-Камено горск Электрика стр 9	Счетчик э/э электронный Меркурий 230ART-5A	1	13460,02	--	13460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
335	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	1	1827,60	57,60	1828	58	723	4,00	4
				752,00	9,00	752	9	95	0,05	--
		шт								
336	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 12	Автоматический выключатель ВА57-39-34 400А	1	9646,35	--	9646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
337	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
				347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
		шт								
338	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 15	Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А	3	664,03	--	1992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Шт								
339	Ц0108-545-1	Блок зажимов	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
				479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
		шт								

340	СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ стр 32	Блок зажимов 3Н24 на 10 зажимов	1	420,85	--	421	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	5	13,90	6,30	70	32	41	0,04	--
		М		6,90	1,80	35	9	95	0,01	--
342	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,005	29000,00	--	145	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты тенге				10620839				
		В том числе накладные расходы, тенге				1281379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %, тенге				583535				
		Всего прямые затраты в ценах 2001 года				11204374				
343	СН РК8.02-02-2002	Глава 8 временные здания и сооружения				2446880				
		Временные здания и сооружения 3,4%								
		Глава 9 дополнительные затраты на строительство								
344	СН РК8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				1637110				
345	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%				744140				
346	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска0,4%				297660				

347	СН РК8.02-02-2002	Средства связанные с командированием работников				4068750				
348	СН РК8.02-05-2002	Затраты на транспорт местных материалов 74413,89/100x14,8x(0,36+0,04x13)/10				969170				

	Итого затраты в ценах 2001года	21368084
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	41689132
Решения правительства	НДС 12%	5002695
	Всего выполненных работ	46691827

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Сулейменов Д.С.

Технадзор:

ТОО «Сауле»

Директор ***Имангалиев Т.***

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859

ТОО «Алау»

Директор ***Найзабеков Г.И.***

109

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 09 августа 2012г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №4	10 530 616		10 530 616	
Всего	101 630 470	28 157 458	10 530 616	
НДС (12%)	12 195 656	3 378 894	12 636 674	
Итого :	113 826 126	31 536 352	11 794 290	
Аванс 30%	34 147 838	9 460 905	3 538 287	
Всего к оплате	79 678 288	22 075 447	8 256 003	

Заказчик: **Технадзор:** **Генподрядчик:**

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник **ТОО «Сауле»** **ТОО «Алау»**

Сулейменов Д.С. **Директор** **Имангалиев Т.** **Директор** **Найзабеков Г.И.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №4

Выполненных работ ТОО «Алау» на 09 августа 2012 года

По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-бытовой водопровод В1								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	15675,82	1,57	15676	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
2	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
3	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-40 мм	1	5860,00	--	5860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
5	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3590,00	--	10770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-107 прим	Переходы стальные д 50х40 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-57 прим	Краны шаровой Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-1 прим	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм, 20 мм	173	439,78	12,19	76082	2109	65783	1,64	284
		м		292,50	4,57	50603	791	128	0,02	4
10	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	11	336,95	7,90	3706	87	3305	1,29	14
		м		231,75	2,95	2549	32	128	0,01	--
11	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12	310,32	5,28	3724	63	2927	1,05	13
		м		188,55	1,98	2263	24	128	0,01	--

12	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	11	412,02	6,65	4532	73	3583	1,40	15
		м		252,00	2,50	2772	28	128	0,01	--
13	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	25	402,02	9,63	10051	241	7020	1,22	31
		м		215,78	3,60	5395	90	128	0,02	--
14	СПрайс-лист ТОО "Семейпластком"	Трубы водопроводные из полиэтилена Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16 мм	150	19,89	--	2984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв я20 мм	20,677	73,00	--	1509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25 мм	10,219	73,00	--	746	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

17	С130804-182 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32 мм	11,256	112,00	--	1261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-183 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 40 мм	10,307	174,00	--	1793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-184 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50 мм	23,65	276,00	--	6527	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-33	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб Dн 16 мм	14	659,00	--	9226	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-33 прим	Гибкая вставка из полиэтиленовых труб	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	57	350,00	--	19950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

23	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00	--	623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО "Жако Семей"	Втулка под фланец д 50 мм	1	419,04	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-2	Краны водоразборные КрН, Dy 15 мм	20	432,00	--	8640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.15 мм(15ч8р2 диам. 15мм 1шт,рукав 20м)	3	533,57	1,57	1601	5	207	0,30	1
		1кран		54,00	--	162	--	128	--	--
30	С131103-9 прим	Рукава резинотканевые, d 15 мм	60	362,00	--	21720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.15 мм(15ч8р2 диам. 15мм 1шт,рукав 1м)	1	533,57	1,57	534	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
32	С131103-9 прим	Рукава резинотканевые, d 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

33	С130810-45	Крепления для трубопроводов	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0117-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	1	29162,09	17,71	29162	18	464	2,01	2
		комплект		355,50	6,75	356	7	128	0,03	--
35	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,004	64249,36	8122,48	257	32	255	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	184	12	130	14,99	--
36	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	4	436,00	--	1744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4	244,98	0,28	980	1	765	0,84	3
		м		146,93	0,11	588	--	130	--	--
38	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ 76х3,5 мм	4	509,00	--	2036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод Т3

39	Е0116-14-1 прим	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	47	439,78	12,19	20670	573	17872	1,64	77
		м		292,50	4,57	13748	215	128	0,02	1

40	СПрайс-лист ТОО "Семейпластком"	Трубы водопроводные из полиэтилена Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16 мм	42,253	19,89	--	841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-602-2	Установка водонагревателя	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
42	СПрайс-лист ТОО "Автоматика сервис"	Электроводонагреватель Аристон 50 V	2	16880,66	--	33761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист ТОО "Автоматика сервис"	Электроводонагреватель Аристон 100 V	1	21159,16	--	21159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	20	350,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальник См-Ум-НКСА	8	1893,32	1,57	15147	13	1290	0,70	6
		шт		126,00	--	1008	--	128	--	--
46	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа СМ-Д-Шл	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,70	2
		шт		126,00	--	378	--	128	--	--
47	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки См-М-НН	7	1463,32	1,57	10243	11	1129	0,70	5
		шт		126,00	--	882	--	128	--	--
48	Е0117-2-3	Установка смесителей для раковины	1	1463,32	1,57	1463	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
49	С130904-57 прим	Краны шаровой Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3 Бытовая канализация К1								
51	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	89	620,54	0,64	55228	57	12127	0,58	52
		м		106,20	0,25	9452	22	128	--	--
52	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	116	748,88	1,43	86870	166	15282	0,56	65
		м		102,38	0,54	11876	63	128	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком" прим	Ревизия d-100 мм	6	269,20	--	1615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком"	Ревизия d-50 мм	3	134,60	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком" прим	Прочистка d-100 мм	8	269,20	--	2154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком" прим	Прочистка d-50 мм	12	22,43	--	269	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
58	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	14	9126,62	39,24	127773	549	7217	2,22	31
		комплект		387,00	15,75	5418	220	128	0,07	1
59	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	28	5750,28	21,53	161008	603	12741	1,95	55
		комплект		346,50	9,00	9702	252	128	0,04	1
60	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных душевых поддонов	3	3900,08	54,70	11700	164	717	0,99	3
		комплект		166,50	20,25	500	61	128	0,10	--
61	Е0117-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
		комплект		144,00	4,50	288	9	128	0,02	--
62	Е0126-10-1 прим	Изоляция трубопроводов диаметром до 100 мм	15	200,73	47,37	3011	711	1826	0,58	9
		Изоляция трубопроводов диаметром до 100 мм фольгоизовером		103,95	17,78	1559	267	100	0,09	1
63	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Фольгоизовер	0,39	14600,00	--	5694	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,008	243707,18	102058,18	1950	816	1601	615,00	5
		км		115425,00	38553,75	923	308	130	188,29	2

65	С130806-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	8	3280,00	--	26240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-47-1 прим	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
		м		146,93	0,11	1175	1	130	--	--
67	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,8	6470,00	--	5176	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация К3								
68	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,58	4
		м		106,20	0,25	743	2	128	--	--
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
		м		102,38	0,54	2048	11	128	--	--
70	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком" прим	Ревизия d-100 мм	2	269,20	--	538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком" прим	Прочистка d-100 мм	1	269,20	--	269	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО "Семейплстком" прим	Прочистка d-50 мм	3	22,43	--	67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
74	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	4	175,95	1,57	704	6	691	0,83	3
		1воронка		135,00	--	540	--	128	--	--
75	С130810-162	Воронка стальная д 100х50 мм 4 шт	0,00288	126700,00	--	365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	7	284,00	--	1988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-10-1 прим	Изоляция трубопроводов диаметром до 100 мм	5	200,73	47,37	1004	237	609	0,58	3
		Изоляция трубопроводов диаметром до 100 мм фольгоизовером		103,95	17,78	520	89	100	0,09	--
78	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Фольгоизовер	0,13	14600,00	--	1898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
		Монтажные работы								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--

2	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Прибор приемно-контрольный на 8 лучей ВЭРС-ПК8	1	6931,91	--	6932	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-121-6	Аккумулятор,1,2 а/ч 12в	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
				790,00	--	790	--	95	--	--
		шт								
4	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Аккумулятор на 12 вт 7 а/ч	1	969,12	--	969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,90	1,60	5179	22	4372	2,00	28
				347,00	--	4858	--	90	--	--
		шт								
6	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	52	153,50	--	7982	--	6739	1,00	52
				144,00	--	7488	--	90	--	--
		шт								
7	Ц0110-668-1 прим.	Извещатель ПС ручной	4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
				144,00	--	576	--	90	--	--
		шт								
8	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	36	702,30	--	25283	--	23561	4,00	144
				648,00	--	23328	--	101	--	--
		шт								
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые и кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	695	108,60	48,90	75477	33986	34201	0,22	153
				39,60	12,20	27522	8479	95	0,07	49

		м								
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	695	27,70	2,10	19252	1460	13337	0,10	70
		м		19,70	0,50	13692	348	95	--	2
		Материалы неучтенные ценником								
11	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор" прим.	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	14	355,55	--	4978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор" прим.	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М	52	88,89	--	4622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор" прим.	Извещатель ручной ИПР-3СУ	4	402,11	--	1608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	36	59,00	--	2124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"	Труба поливинилхлоридная диам. ПВХ 20мм	3,06	21,16	--	65	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

16	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	0,3672	650,00	--	239	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	680	7,20	--	4893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"	Кабельный канал 15х10мм	680	16,08	--	10937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.60повещение о пожаре								
		Монтажные работы								
19	Ц0110-386-7 прим.	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении(звуковой оповещатель)	11	332,40	--	3656	--	3522	2,00	22
		шт		317,00	--	3487	--	101	--	--
20	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	18	241,70	91,00	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131,00	25,70	2358	463	95	0,15	3
21	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Световое табло"Выход"НБО-12В-01	18	367,91	--	6622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

22	Ц0110-386-7 прим.	Устройство сигнально-комбинированное	4	332,40	--	1330	--	1281	2,00	8
				317,00	--	1268	--	101	--	--
		шт								
23	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	11	702,30	--	7725	--	7199	4,00	44
				648,00	--	7128	--	101	--	--
		шт								
24	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые и кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	285	108,60	48,90	30951	13937	14025	0,22	63
				39,60	12,20	11286	3477	95	0,07	20
		м								
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	285	27,70	2,10	7895	599	5469	0,10	29
				19,70	0,50	5615	143	95	--	1
		м								
		Материалы неучтенные ценником								
26	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Звуковой оповещатель"Маяк-12-3"	11	270,89	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Устройство сигнально-блокировочное"Маяк-1 2-КП"	4	507,93	--	2032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	11	59,00	--	649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	СПрайс-лист Торг.комплекс"Дозор"	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	280	7,20	--	2015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
30	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	0,153	650,00	--	99	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	80	12,70	--	1016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"	Кабельный канал 15х10мм	280	16,08	--	4504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Телефонизация								
33	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	7	978,90	--	6852	--	5966	7,00	49
		шт		947,00	--	6629	--	90	--	--
34	Спрайс-лист ТОО"PlATinuM-PV"прим .	Телефонный аппарат системы АТС КХ-Т2360	7	2422,80	--	16960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	7	5196,00	--	36372	--	31469	28,00	196
		шт		4995,00	--	34965	--	90	--	--

36	Спрайс-лист ALLO-SHOP прим.	Телефонный терминал с антеной,аккумуляторная батарея,кабель питания,телефонный кабель	7	11867,25	--	83071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Электрочасофикация,звонковая сигнализация								
		Монтажные работы								
37	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
		шт		581,00	--	581	--	90	--	--
38	СПрайс-лист ТД Таймер прим.	Часы электрические первичные показывающие ЧС-100В-школа(без НДС)	1	14215,94	--	14216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	4	279,70	--	1119	--	990	2,00	8
		шт		275,00	--	1100	--	90	--	--
40	СПрайс-лист Таймер прим.	Часы управляемые стрелочные вторичные ЕКО(без НДС)	4	5025,08	--	20100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	13	92,40	--	1201	--	1053	0,50	7
		шт		90,00	--	1170	--	90	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	85	66,80	18,10	5678	1539	1946	0,12	10
		м		20,30	3,80	1726	323	95	0,02	2
43	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	75	43,80	--	3285	--	1654	0,15	11

		м		24,50	--	1838	--	90	--	--
44	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	5	181,60	--	908	--	864	1,00	5
		шт		171,00	--	855	--	101	--	--
		Материалы неучтенные ценником								
45	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	13	59,00	--	767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,075	20800,00	--	1560	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0867	60500,00	--	5245	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-120 прим	Звонок DNS-206(DNS-212)	5	1160,00	--	5800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Озвучивание								
		Монтажные работы								
49	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении,усилитель	9	332,40	--	2992	--	2882	2,00	18
		шт		317,00	--	2853	--	101	--	--
50	СПрайс-лист ООО"Оптима "прим.	Колонка звуковая(Акустический модуль)ASC-310T	8	4711,01	--	37688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
51	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	135	43,80	--	5913	--	2977	0,15	20
		м		24,50	--	3308	--	90	--	--
52	СПрайс-лист ООО"Оптима "прим.	система звукоусиления с микрофоном BGM-800	1	18574,83	--	18575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	ССборн.2.2 стр6 п.41	микрофон настольный	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ССборн.5.5 стр90 п.5	магнитофон	1	12336,00	--	12336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	135	43,80	--	5913	--	2977	0,15	20
		м		24,50	--	3308	--	90	--	--
		Материалы неучтенные ценником								
56	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,135	6470,00	--	873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Телевидение								
		Монтажные работы								
57	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	1	805,30	--	805	--	805	4,00	4

		шт		797,00	--	797	--	101	--	--
58	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная(для комплекта)	1	805,30	--	805	--	805	4,00	4
		шт		797,00	--	797	--	101	--	--
59	СПрайс-лист ТС "Планета" прим.	Антенна телевизионная всеволновая DCRS.1730	1	1321,15	--	1321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист ТС "Планета" прим.	Антенна телевизионная широкополосная(для комплекта)	1	1015,00	--	1015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0110-513-6 прим.	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка телевизионная распределительная,антенная коробка	1	189,40	--	189	--	189	1,00	1
		шт		187,00	--	187	--	101	--	--
62	Ц0110-349-4 прим.	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная()	20	702,30	--	14046	--	13090	4,00	80
		шт		648,00	--	12960	--	101	--	--
63	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
		шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
64	СПрайс-лист ТС "Планета"прим.	Усилитель мультидиапозонный TERA HA-003	1	2923,52	--	2924	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	372	72,90	--	27119	--	17845	0,33	123
		м		53,30	--	19828	--	90	--	--
		Материалы не учтенные ценником								
66	СПрайс-лист прим ТС "Планета"	Коробка антенная модифицированная,распределител ьная,телевизионная	21	49,66	--	1043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151605-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	0,012	90300,00	--	1084	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151605-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/	0,36	66700,00	--	24012	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 7.Радиофикация

Монтажные работы

69	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	702,30	--	7023	--	6545	4,00	40
		шт		648,00	--	6480	--	101	--	--
70	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа.радиорозетка	7	107,30	--	751	--	700	1,00	7
		шт		99,00	--	693	--	101	--	--
71	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	7	332,40	--	2327	--	2241	2,00	14

		шт		317,00	--	2219	--	101	--	--
72	ССборн.5.3 стр16 п.280	Громкоговоритель	7	630,00	--	4410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	100	43,80	--	4380	--	2205	0,15	15
		м		24,50	--	2450	--	90	--	--
74	Ц0110-398-1 прим.	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20(слаботочный шкаФ)	2	2189,00	--	4378	--	1774	5,00	10
		шт		878,00	--	1756	--	101	--	--
75	СПрайс-лист	Слаботочный шкаф ЩЭСУ-01	2	1396,93	--	2794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы неучтенные ценником								
76	С151802-21 прим.	Коробка ответвительная универсальная УК-2П,УК-2Р	10	59,00	--	590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151802-22 прим.	Радиорозетка РПВ-1	7	222,00	--	1554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,1	6470,00	--	647	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 8.Компьютерные сети

		Монтажные работы								
79	Спрайс-лист ТОО"PLATINUM-PV"	Коммутатор 3 COM SUPER STOK 3/16 horts	1	3836,11	--	3836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Спрайс-лист ТОО"PLATINUM-PV"	Коммутатор 3 COM SUPER STOK 3/8 horts	1	1615,20	--	1615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Спрайс-лист Торговая компания"Дозор"	Розетка для передачи данных категории 5-е однопортовая	19	98,71	--	1875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Спрайс-лист Торговая компания"Дозор"	Коннектор сетевой RJ-45	38	7,18	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,60	64,10	3768	1923	1630	0,26	8
		м		41,40	15,80	1242	474	95	0,09	3
84	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	18	159,90	81,10	2878	1460	1279	0,35	6
		м		54,50	20,30	981	365	95	0,12	2
85	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	48	27,70	2,10	1330	101	921	0,10	5
				19,70	0,50	946	24	95	--	--

		м								
86	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	142	72,90	--	10352	--	6812	0,33	47
		м		53,30	--	7569	--	90	--	--
87	Ц0110-898-1 4 прим.	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной(Прокладка кабельного канала)	4	129,00	52,70	516	211	208	0,21	1
		м		33,80	13,50	135	54	110	0,08	--
		Материалы неучтенные ценником								
88	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	15,45	81,00	--	1251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	15,45	148,00	--	2287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	18,54	232,00	--	4301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист Торг.комплекс"Дозор"	Кабельный канал 100х60мм	4	289,94	--	1160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
92	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	19	244,00	--	4636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	СПрайс-лист Торг.комплекс"Дозор"	Кабель информационный UTP 5e cat	193,8	19,05	--	3691	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		РАЗДЕЛ 9.Заземление								
94	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	12	84,60	2,80	1015	34	372	0,17	2
				32,40	0,20	389	2	95	--	--
		м								
95	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	107,30	3,50	966	32	280	0,18	2
				32,40	0,40	292	4	95	--	--
		м								
96	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
				149,00	2,90	596	12	95	0,02	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
		Вытяжная В1								
1	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	1	2142,57	193,27	2143	193	2141	9,83	10
		шт		1599,41	73,24	1599	73	128	0,36	--
2	СПрайс-лист ТОО KORF	Вентилятор кнальный WRW 60-30 N 1,74 кВт	1	60828,03	--	60828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1309,04	7,30	2618	15	2492	6,04	12
		м2		970,99	2,36	1942	5	128	0,01	--

4	СПрайс-лист ТОО KORF	Вставка гибкая WG 60-30	2	2266,88	--	4534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
6	С131306-6 прим	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-18-10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 1000 мм	1	5723,97	31,54	5724	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
8	Е0120-3-11	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,59	1880,92	8,82	2991	14	323	0,96	2
		м2		155,22	3,31	247	5	128	0,02	--
9	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,75	1855,51	11,11	3247	19	544	1,48	3
		м2		238,61	4,16	418	7	128	0,02	--
10	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,55	1849,55	9,22	26911	134	2396	0,78	11
		м2		125,21	3,45	1822	50	128	0,02	--
11	Е0120-3-19	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	7,85	1679,20	9,10	13182	71	1197	0,72	6
		м2		115,76	3,40	909	27	128	0,02	--

12	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	13	355,85	16,96	4626	220	3224	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2426	92	128	0,03	--
13	Е0120-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм	1	1601,22	12,95	1601	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
14	Е0120-28-7 прим	Установка лючков для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов	4	446,25	85,69	1785	343	1439	1,32	5
		шт		248,06	33,07	992	132	128	0,16	1
15	С131306-2 прим	Лючок для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов	4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	2	107,97	1,26	216	3	24	0,05	--
		кг		8,96	0,47	18	1	128	--	--
17	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8	240,26	92,82	1922	743	1085	0,59	5
		м2		100,80	34,88	806	279	100	0,17	1
18	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240,00	--	2496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вытяжная В2								
19	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	1	3505,11	215,16	3505	215	3109	13,86	14
		шт		2348,33	80,33	2348	80	128	0,40	--
20	СПрайс-лист ТОО WAT	Проходной канальный вентилятор WK315 N 0,19 кВт	1	10800,32	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,36	1939,73	9,61	698	3	97	1,28	--
		м2		206,72	3,59	74	1	128	0,02	--
22	Е0120-3-7	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ диаметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,32	1549,73	9,61	496	3	86	1,28	--
		м2		206,72	3,59	66	1	128	0,02	--
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,7	1939,73	9,61	24635	122	3419	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2625	46	128	0,02	--
24	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,57	1490,92	8,82	8304	49	1130	0,96	5
		м2		155,22	3,31	865	18	128	0,02	--
25	С130810-66 прим	Быстросъемные хомуты	2	184,00	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
27	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Клапаны обратные общего назначения Dy 315 мм	1	1354,47	--	1354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х300 мм	9	355,85	16,96	3203	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
29	Е0120-28-7 прим	Установка лючков для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов	3	446,25	85,69	1339	257	1080	1,32	4

		шт		248,06	33,07	744	99	128	0,16	--
30	С131306-2 прим	Лючок для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0120-18-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 710 мм	1	2641,07	31,54	2641	32	311	1,42	1
		шт		231,52	11,81	232	12	128	0,06	--
32	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	15,12	107,97	1,26	1632	19	182	0,05	1
		кг		8,96	0,47	135	7	128	--	--
33	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6	240,26	92,82	1442	557	814	0,59	4
		м2		100,80	34,88	605	209	100	0,17	1
34	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,3	6240,00	--	1872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вытяжная В4								
35	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	1	3505,11	215,16	3505	215	3109	13,86	14
		шт		2348,33	80,33	2348	80	128	0,40	--
36	СПрайс-лист ТОО WAT	Проходной канальный вентилятор WK150 N 0,058 кВт	1	6431,65	--	6432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-3-8	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,36	1490,92	8,82	537	3	73	0,96	--
		м2		155,22	3,31	56	1	128	0,02	--

38	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1880,91	13,82	4702	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
39	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,85	1855,51	11,11	7144	43	1196	1,48	6
		м2		238,61	4,16	919	16	128	0,02	--
40	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,65	1490,92	8,82	8424	50	1146	0,96	5
		м2		155,22	3,31	877	19	128	0,02	--
41	С130810-66 прим	Быстросъемные хомуты	2	184,00	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
43	С130903-40 прим	Клапаны обратные общего назначения Dy 200 мм	1	39300,00	--	39300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
45	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153	9	327,89	--	2951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0120-28-7 прим	Установка лючков для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов	2	446,25	85,69	893	171	720	1,32	3
		шт		248,06	33,07	496	66	128	0,16	--

47	С131306-2 прим	Лючок для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов	2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	6,912	107,97	1,26	746	9	83	0,05	--
		кг		8,96	0,47	62	3	128	--	--
49	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
50	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7,6	240,26	92,82	1826	705	1031	0,59	4
		м2		100,80	34,88	766	265	100	0,17	1
51	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,38	6240,00	--	2371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вытяжная В5								
52	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	1	3505,11	215,16	3505	215	3109	13,86	14
		шт		2348,33	80,33	2348	80	128	0,40	--
53	СПрайс-лист ТОО WAT	Проходной канальный вентилятор WK125 N 0,058 кВт	1	6240,52	--	6241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-12-11 прим	Установка наружных вентиляционных решеток VK200 200x200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		Вытяжная В6								
55	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	1	3505,11	215,16	3505	215	3109	13,86	14
		шт		2348,33	80,33	2348	80	128	0,40	--

56	СПрайс-лист ТОО WAT	Проходной канальный вентилятор WK250 N 0,16 кВт	1	9361,00	--	9361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,9	1490,92	8,82	13269	78	1806	0,96	9
		м2		155,22	3,31	1381	29	128	0,02	--
58	Е0120-18-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 710 мм	1	2641,07	31,54	2641	32	311	1,42	1
		шт		231,52	11,81	232	12	128	0,06	--
59	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6	240,26	92,82	1442	557	814	0,59	4
		м2		100,80	34,88	605	209	100	0,17	1
60	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,3	6240,00	--	1872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вытяжная В7								
61	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	1	3505,11	215,16	3505	215	3109	13,86	14
		шт		2348,33	80,33	2348	80	128	0,40	--
62	СПрайс-лист ТОО WAT	Проходной канальный вентилятор WK125 N 0,058 кВт	1	6240,52	--	6241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0120-3-3	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,37	1855,51	11,11	687	4	115	1,48	1
		м2		238,61	4,16	88	2	128	0,02	--

64	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			2,86	1880,91	13,82	5379	40	970	1,62	5
		м2		259,88	5,18	743	15	128	0,03	--
65	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			4,2	1855,51	11,11	7793	47	1305	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1002	17	128	0,02	--
66	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			5,65	1810,91	13,82	10232	78	1917	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1468	29	128	0,03	--
67	С130810-66 прим	Быстросъемные хомуты								
			2	184,00	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
69	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Клапаны обратные общего назначения Dy 160 мм								
			1	2272,12	--	2272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм								
			10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
71	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153								
			10	327,89	--	3279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--

73	Е0120-28-7 прим	Установка лючков для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов								
			2	446,25	85,69	893	171	720	1,32	3
		шт		248,06	33,07	496	66	128	0,16	--
74	С131306-2 прим	Лючок для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов								
			2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов								
			10,8	107,97	1,26	1166	14	130	0,05	1
		кг		8,96	0,47	97	5	128	--	--
76	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			7,6	240,26	92,82	1826	705	1031	0,59	4
		м2		100,80	34,88	766	265	100	0,17	1
77	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,38	6240,00	--	2371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1, ВЕ2								
78	Е0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			11,6	1939,73	9,61	22501	111	3123	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2398	42	128	0,02	--
79	Е0120-3-7	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ диаметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			9,45	1549,73	9,61	14645	91	2544	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1954	34	128	0,02	--
80	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 140х300 мм								
			12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
		шт		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	--

81	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ прим	Вентиляционная решетка регулируемая 140х300								
			12	327,89	--	3935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм								
			1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--
83	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов								
			21,6	107,97	1,26	2332	27	261	0,05	1
		кг		8,96	0,47	193	10	128	--	--
84	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			11	240,26	92,82	2643	1021	1492	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
85	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,55	6240,00	--	3432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5								
86	Е0120-12-1	Установка дверных решеток 368х130 мм								
			2	338,79	16,96	678	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		ВЕ6								
87	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			10,4	1855,51	11,11	19297	116	3232	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2482	43	128	0,02	--
88	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			2,4	1880,92	8,82	4514	21	487	0,96	2
		м2		155,22	3,31	373	8	128	0,02	--

89	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	10	355,85	16,96	3558	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
90	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,28	1549,73	9,61	9732	60	1691	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1298	23	128	0,02	--
91	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
92	E0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	12,96	107,97	1,26	1399	16	156	0,05	1
		кг		8,96	0,47	116	6	128	--	--
93	E0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	10	240,26	92,82	2403	928	1357	0,59	6
		м2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
94	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5	6240,00	--	3120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ7								
95	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1880,91	13,82	1129	8	204	1,62	1
		м2		259,88	5,18	156	3	128	0,03	--
96	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,96	1855,51	11,11	9203	55	1541	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1184	21	128	0,02	--

97	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			3,14	1810,91	13,82	5686	43	1065	1,62	5
		м2		259,88	5,18	816	16	128	0,03	--
98	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм								
			3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
99	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153								
			3	327,89	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
101	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов								
			5,4	107,97	1,26	583	7	65	0,05	--
		кг		8,96	0,47	48	3	128	--	--
102	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			4,2	240,26	92,82	1009	390	570	0,59	2
		м2		100,80	34,88	423	146	100	0,17	1
103	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,21	6240,00	--	1310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ8								
104	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			3,55	1880,91	13,82	6677	49	1204	1,62	6
		м2		259,88	5,18	923	18	128	0,03	--

105	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			3,14	1549,73	9,61	4866	30	845	1,28	4
		м2		206,72	3,59	649	11	128	0,02	--
106	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм								
			2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
107	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153								
			2	327,89	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
109	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов								
			2,59	107,97	1,26	280	3	31	0,05	--
		кг		8,96	0,47	23	1	128	--	--
110	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			4,2	240,26	92,82	1009	390	570	0,59	2
		м2		100,80	34,88	423	146	100	0,17	1
111	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,21	6240,00	--	1310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ9								
112	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			7,7	1880,91	13,82	14483	106	2612	1,62	12
		м2		259,88	5,18	2001	40	128	0,03	--

113	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			3,77	1810,91	13,82	6827	52	1279	1,62	6
		м2		259,88	5,18	980	20	128	0,03	--
114	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм								
			4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
115	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153								
			4	327,89	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
117	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов								
			6,91	107,97	1,26	746	9	83	0,05	--
		кг		8,96	0,47	62	3	128	--	--
118	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
			6	240,26	92,82	1442	557	814	0,59	4
		м2		100,80	34,88	605	209	100	0,17	1
119	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,3	6240,00	--	1872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ10								
120	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			4,1	1855,51	11,11	7608	46	1274	1,48	6
		м2		238,61	4,16	978	17	128	0,02	--

121	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,65	1880,91	13,82	4984	37	899	1,62	4
		м2		259,88	5,18	689	14	128	0,03	--
122	Е0120-3-5 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,57	1645,51	11,11	9165	62	1731	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1329	23	128	0,02	--
123	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
124	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153	2	327,89	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	355,85	16,96	2135	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
126	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,2	1880,92	8,82	4138	19	446	0,96	2
		м2		155,22	3,31	341	7	128	0,02	--
127	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
128	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	12,96	107,97	1,26	1399	16	156	0,05	1
		кг		8,96	0,47	116	6	128	--	--
129	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8,8	240,26	92,82	2114	817	1194	0,59	5

		м2		100,80	34,88	887	307	100	0,17	1
130	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,44	6240,00	--	2746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ11								
131	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13	1855,51	11,11	24122	144	4040	1,48	19
		м2		238,61	4,16	3102	54	128	0,02	--
132	Е0120-3-19	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 1250 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	6,28	1679,20	9,10	10545	57	958	0,72	5
		м2		115,76	3,40	727	21	128	0,02	--
133	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	10	355,85	16,96	3558	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
134	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,67	1880,92	8,82	5022	24	542	0,96	3
		м2		155,22	3,31	414	9	128	0,02	--
135	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
136	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	17,28	107,97	1,26	1866	22	209	0,05	1
		кг		8,96	0,47	155	8	128	--	--
137	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	10	240,26	92,82	2403	928	1357	0,59	6

		м2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
138	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5	6240,00	--	3120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ12								
139	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,3	1855,51	11,11	19112	114	3201	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2458	43	128	0,02	--
140	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,28	1939,73	9,61	12182	60	1691	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1298	23	128	0,02	--
141	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	10	355,85	16,96	3558	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
142	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,67	1880,92	8,82	5022	24	542	0,96	3
		м2		155,22	3,31	414	9	128	0,02	--
143	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
144	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	17,28	107,97	1,26	1866	22	209	0,05	1
		кг		8,96	0,47	155	8	128	--	--
145	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	10	240,26	92,82	2403	928	1357	0,59	6

		м2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
146	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5	6240,00	--	3120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ13								
147	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1855,51	11,11	17813	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--
148	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,28	1939,73	9,61	12182	60	1691	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1298	23	128	0,02	--
149	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	10	355,85	16,96	3558	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
150	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,2	1880,92	8,82	4138	19	446	0,96	2
		м2		155,22	3,31	341	7	128	0,02	--
151	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
152	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	17,28	107,97	1,26	1866	22	209	0,05	1
		кг		8,96	0,47	155	8	128	--	--
153	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8,8	240,26	92,82	2114	817	1194	0,59	5

		м2		100,80	34,88	887	307	100	0,17	1
154	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,44	6240,00	--	2746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ14								
155	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,95	1855,51	11,11	9185	55	1538	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1181	21	128	0,02	--
156	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,28	1549,73	9,61	9732	60	1691	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1298	23	128	0,02	--
157	Е0120-3-11	Прокладка короба класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1880,92	8,82	3762	18	406	0,96	2
		м2		155,22	3,31	310	7	128	0,02	--
158	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
159	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	355,85	16,96	2847	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
160	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	10,8	107,97	1,26	1166	14	130	0,05	1
		кг		8,96	0,47	97	5	128	--	--
161	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	9,4	240,26	92,82	2258	873	1275	0,59	6

		м2		100,80	34,88	948	328	100	0,17	2
162	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,47	6240,00	--	2933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ15								
163	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,1	1880,91	13,82	5831	43	1052	1,62	5
		м2		259,88	5,18	806	16	128	0,03	--
164	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,2	1810,91	13,82	3984	30	746	1,62	4
		м2		259,88	5,18	572	11	128	0,03	--
165	Е0120-3-4 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,14	1670,91	13,82	5247	43	1065	1,62	5
		м2		259,88	5,18	816	16	128	0,03	--
166	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
167	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153	6	327,89	--	1967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	8,64	107,97	1,26	933	11	104	0,05	--
		кг		8,96	0,47	77	4	128	--	--

169	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5	240,26	92,82	1201	464	678	0,59	3
		м2		100,80	34,88	504	174	100	0,17	1
170	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,25	6240,00	--	1560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ16								
171	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1855,51	11,11	5010	30	839	1,48	4
		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
172	Е0120-3-4 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,93	1670,91	13,82	6567	54	1333	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1021	20	128	0,03	--
173	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
174	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
175	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	8,64	107,97	1,26	933	11	104	0,05	--
		кг		8,96	0,47	77	4	128	--	--
176	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5,2	240,26	92,82	1249	483	706	0,59	3

		м2		100,80	34,88	524	181	100	0,17	1
177	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,26	6240,00	--	1622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ17								
178	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1855,51	11,11	3897	23	653	1,48	3
		м2		238,61	4,16	501	9	128	0,02	--
179	Е0120-3-4 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,14	1670,91	13,82	5247	43	1065	1,62	5
		м2		259,88	5,18	816	16	128	0,03	--
180	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
181	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
182	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	8,64	107,97	1,26	933	11	104	0,05	--
		кг		8,96	0,47	77	4	128	--	--
183	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,2	240,26	92,82	1009	390	570	0,59	2
		м2		100,80	34,88	423	146	100	0,17	1

184	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,21	6240,00	--	1310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ18								
185	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1855,51	11,11	3897	23	653	1,48	3
		м2		238,61	4,16	501	9	128	0,02	--
186	Е0120-3-4 прим	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,14	1670,91	13,82	5247	43	1065	1,62	5
		м2		259,88	5,18	816	16	128	0,03	--
187	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
188	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
189	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	8,64	107,97	1,26	933	11	104	0,05	--
		кг		8,96	0,47	77	4	128	--	--
190	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	4,2	240,26	92,82	1009	390	570	0,59	2
		м2		100,80	34,88	423	146	100	0,17	1

191	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,21	6240,00	--	1310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1								
192	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1880,91	13,82	10157	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
193	Е0120-12-11 прим	Установка решеток регулирующих размером 148х153 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
194	СПрайс-лист ТОО СОВПЛИМ	Вентиляционная решетка регулируемая 148х153	1	327,89	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0120-19-1 прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
196	Е0120-30-1	Установка уголков для крепления воздуховодов	8,64	107,97	1,26	933	11	104	0,05	--
		кг		8,96	0,47	77	4	128	--	--
197	Е0126-12-1 прим	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	240,26	92,82	481	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
198	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,1	6240,00	--	624	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (60 м) м3 грунта	1661	9,24	9,24	15348	15348	4834	–	–
				–	3	–	4983	97	0,0115	19
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000; м3 грунта	8305	7,91	7,91	65693	65693	20704	–	–
				–	2,57	–	21344	97	0,00984	82
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т м3 уплотненного грунта	2511	14	14	35154	35154	11691	–	–
				–	4,8	–	12053	97	0,01567	39
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000; м3 уплотненного грунта	5022	1,39	1,39	6981	6981	2046	–	–
				–	0,42	–	2109	97	0,00137	7
5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	1470	50,87	48,38	74779	71119	23470	0,0166	24
				2,39	14,07	3513	20683	97	0,0481	71
6	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза т	2499	45	45	112455	112455	22491	–	–
				–	9	–	22491	100	0,0189	47

Раздел 2 Площадка для гимнастики S=600м2 Т.П.290-I-II

1	Е47-25-3	Подготовка почвы для газонов для спортивной площадки	135	39,58	0,34	5343	46	6856	0,2678	36
		м2		39,24	0,13	5297	18	129	0,0005	–
2	Е47-25-6	Посев газонов	135	19,01	–	2566	–	1429	0,0525	7
		м2		8,21	–	1108	–	129	–	–

3	Т1-9-46	Гимнастический городок - строительные работы	1	8140,4	631,25	8140	631	543	1,9	2
		турник		305,25	211,5	305	212	105	1	1
4	Т1-9-47	Гимнастический городок, – монтаж металлоконструкций	1	14909,27	20,61	14909	21	1330	8,6	9
		турник		1472,46	5,61	1472	6	90	0,021	–
5	80-1-10ССНЗ №5.5.стр.25 п.74	Стенка гимнастическая	3	9783		29349				
		шт								
6	80-1-9ССНЗ №5.1 стр.15 п.160	Шесты для лазания	1	1500		1500				
		шт								
7	Т1-7-2	Бум, – строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	903	4,8	5
		балансир		783,75	76,14	784	76	105	0,372	–
8	Т1-6-1	Брусья гимнастические – строительные работы	2	6122,01	295,8	12244	592	1146	2,7	5
		брусья		447,15	98,7	894	197	105	0,482	1
9	Т1-6-2	Брусья гимнастические – монтаж металлоконструкций	2	4829,33	–	9659	–	860	2,8	6
		брусья		478,13	–	956	–	90	–	–
10	80-1-8ССНЗ №5.1. стр.15 п.160	Снаряды для опорных прыжков (козел)	2	14400		28800				
		шт								
11	80-1-10ССНЗ №5.3. стр.17п.300	Скамейки гимнастические	5	1075		5375				
		шт								
12	80-1-11ССНЗ №5.1. стр.16 п.163	Перекладина гимнастическая	2	10200		20400				
		шт								
		Ограждение								
1	Т1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота	468	1125,06	132,69	526528	62099	70879	0,389	182

		1,2 м, тип М4А – строительные работы								
		м		64,19	43,99	30041	20587	140	0,215	101
2	Т1-32-16	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – монтаж металлоконструкций	468	1056,8	1,84	494582	861	52810	0,726	340
		м		124,82	0,56	58416	262	90	0,002	1
3	Т1-34-1	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – строительные работы	2	19881,2	1358,06	39762	2716	3807	5,5	11
		ворота		914,1	445,56	1828	891	140	2,2	4
4	Т1-34-2	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – монтаж металлоконструкций	2	16649,4	29,35	33299	59	3593	12	24
		ворота		1986,55	9,35	3973	19	90	0,035	–
5	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,007	–
6	Т1-34-42	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А – строительные работы	2	6886,44	–	13773	–	–	–	–
		калитка		–	–	–	–	140	–	–

Всего прямые затраты тенге	4303642
В т.ч. накладные расходы тенге	817261
Ненормируемые и непредвиденные	276645

	затраты 6%	
	тенге	
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	5397548
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	10530616
Решения правительства	*НДС 12%*	1263674
	Всего выполненных работ	11794290

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Сулейменов Д.С.

Технадзор:

ТОО «Сауле»

Директор ***Имангалиев Т.***

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859

ТОО «Алау»

Директор ***Найзабеков Г.И.***

т/ка

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 12 октября 2012г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №5	1 878 292		1 878 292	
Всего	103 508 762	28 157 458	1 878 292	
НДС (12%)	12 421 051	3 378 894	225 395	
Итого :	115 929 813	31 536 352	2 103 687	
Аванс 30%	34 778 943	9 460 905	631 106	
Всего к оплате	81 150 870	22 075 447	1 472 581	

Заказчик: **Технадзор:** **Генподрядчик:**

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

Начальник _____ **Литвинов И.**

ТОО «Сауле»
Директор _____ **Имангалиев Т.**

ТОО «Алау»
Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №5
Выполненных работ ТОО «Алау» на 12 октября 2012 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11. Внутренняя отделка								
453	Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	9,72979	5776,58	218,88	56205	2130		2,4	23
		м3		—	—	—	—		—	—
				351	115,89	3415	1128		0,5864	6
454	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	301,48	17,45	0,12	5261	36		0,092	28
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—		—	—
				13,73	0,05	4139	15		0,0002	–
455	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1088,49	273,52	2,33	297724	2536		0,26	283
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—		—	—

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27, РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Алау»
ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО «БТА Банк», БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859
Наименование : Строительство объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского районаВКО»
Договор №259 от 5 октября 2011г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 15 октября 2012г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт №6	14 697 349		14 697 349	
Всего	118 206 111	28 157 458	14 697 349	
НДС (12%)	14 184 733	3 378 894	1 763 682	
Итого :	132 390 844	31 536 352	16 461 031	
Аванс 30%	39 717 253	9 460 905	4 938 309	
Всего к оплате	92 673 591	22 075 447	11 522 722	

Заказчик: ***Технадзор:*** ***Генподрядчик:***

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник
Литвинов И.А.

ТОО «Сауле»
Директор Имангалиев Т.

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX

ТОО «Алау»
Директор Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ48070102KSN1801000;
РНН 181600242933,ТПК ГУ «Департамент казначейства Восточно-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан».
Адрес: ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27.
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ26319T010000402523.
АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №6
Выполненных работ ТОО «Алау» на 15 октября 2012 года
По строительству объекта «Школа на 80 мест в с.Карабуйрат Урджарского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 12.Наружная отделка (согласно тех.решению №2)										
16	**Е0108-15-1 Тех.решение №2**	**Кладка стен из керамического кирпича М125 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м**	**16,6**	**7201,93**	**305,80**	**119552**	**5076**		**6,41**	**106**
				1039,50	**114,75**	**17256**	**1905**	**118**	**0,56**	**9**
		м3								

17	Е0108-15-3	Кладка стен из керамического кирпича М125 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	250,96	7226,59	282,71	1813585	70949		5,53	1388
				902,25	105,75	226429	26539	118	0,52	130
		м3								
18	Е0106-47-16	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 50	61,54	4616,07	197,82	284073	12174		2,01	124
				283,50	107,95	17447	6643	105	0,55	34
		м3								
19	Е010332-А610	Транспорт лицевого керамического кирпича на 610км 702,5+410.2,8	133,24	1850,50	1850,50	246561	246561	13410	--	--
				--	370,10	--	49312	100	2,15	286
		т								
20	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая по кирпичу стен в 2 слоя	566,07	300,28	8,23	169979	4659	46004	0,47	265
				81,68	3,08	46237	1743	118	0,02	9
		м2								
21	Спрайс лист ТОО "AssET"	Пароизоляция изоспан В 90:1,951:1,12:1,02:1,06	1301,96	38,09	--	49597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
22	Е0126-31-1 прим	Утепление стен утеплителем ISOTERM П-75 толщиной 90мм	50,95	2139,46	330,46	106580	16837		10,58	539
				1809,00	123,75	92169	6305	100	0,60	31
		м3								
		м3								
24	Е0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном толщиной 12 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	566,07	918,74	4,85	520068	2743		1,29	729
				222,86	1,41	126154	798	105	0,01	4
		м2								
25	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	566,07	551,27	3,43	312057	1942		0,46	258

				73,73	1,31	41736	742	105	0,01	4
		м2								
26	Е0115-76-3	Облицовка откосов листами гипсокартонными при отделки под окраску	76,06	667,75	8,48	50789	645	20168	1,52	116
				247,50	5,03	18825	383	105	0,03	2
		м2								
27	Е0106-48-2	Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5	0,0228	8913,37	272,72	203	6	23	5,26	--
				821,25	136,23	19	3	105	0,69	--
		м3								
28	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	642,13	323,03	2,10	207428	1348	44378	0,39	250
				65,03	0,79	41758	507	105	--	3
		м2								

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=720м2

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	72	1644,88	73,75	118431	5310	3164	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1539	840	133	0,041	3
2	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	720	192,31	32,27	138463	23234	9959	0,0298	21
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	3319	4169	133	0,02078	15
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	720	398,94	5,88	287237	4234	8302	0,0451	32
		м2 покрытия		7,02	1,65	5054	1188	133	0,00618	4

4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	1440	64,43	0,02	92779	29	383	0,00136	2
		м2 покрытия		0,19	0,01	274	14	133	0,00003	–
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	205	552,17	6,63	113195	1359	30111	0,698	143
		м бортового камня		108,68	1,76	22279	361	133	0,0061	1
6	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,965	24600		220539				
		м3								
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожке S=213									
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	21,3	1644,88	73,75	35036	1571	936	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	455	249	133	0,041	1
8	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	213	192,31	32,27	40962	6874	2946	0,0298	6
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	982	1233	133	0,02078	4
9	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	213	398,94	5,88	84974	1252	2455	0,0451	10
		м2 покрытия		7,02	1,65	1495	351	133	0,00618	1
10	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	426	64,43	0,02	27447	9	113	0,00136	1
		м2 покрытия		0,19	0,01	81	4	133	0,00003	–

11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	142	552,17	6,63	78408	941	20858	0,698	99
		м бортового камня		108,68	1,76	15433	250	133	0,0061	1
12	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,272	24000		54528				
		м3								
	Раздел 3 Гравийное покрытие по проезду S=778м2									
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из гравийной смеси (толщиной 15см)	778	213,52	17,83	166119	13872	11878	0,0416	32
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	4987	3944	133	0,01827	14
14	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	23,34	1314,46	19,06	30679	445	77	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	58	133	0,0083	–
	Раздел 4 Гравийное покрытие по проезду по хоз.зоне S=500м2									
15	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из гравийной смеси (толщиной 15см)	500	213,52	17,83	106760	8915	7634	0,0416	21
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	3205	2535	133	0,01827	9
16	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	15	1314,46	19,06	19717	286	49	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	37	133	0,0083	–
	Раздел 5 Гравийное покрытие по проезду по прилегающей территории S=143м2									
17	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из гравийной смеси (толщиной 15см)	143	213,52	17,83	30533	2550	2184	0,0416	6
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	917	725	133	0,01827	3
18	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	4,29	1314,46	19,06	5639	82	15	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии								

		Малые архитектурные формы								
1	Т1-43-3	Скамья, тип I С-1Б – строительные работы скамья	4	– 9155,54	2,48 432,17	– 36622	11 1729	133 6044	0,0083 7,9	– 32
				1295,25	143,82	5181	575	105	0,702	3
2	Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы урна	6	3005,91	74,49	18035	447	5571	5,2	31
				864,6	19,74	5188	118	105	0,096	1
3	Т1-50-7	Флагшток, тип I – строительные работы флагшток	1	4773,02	136,04	4773	136	747	4,1	4
				676,5	33,84	677	34	105	0,165	–
4	Т1-39-4	Площадка для мусоросборника, тип 2 площадка	2	18263,76	63,54	36528	127	5055	11	22
				1881	19,74	3762	39	133	0,096	–
	0.1 Метеобудка школьная Т.П.310-4-1. Альбом 0, АС-21									
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
				218,93	–	263	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,4	134,1	–	54	–	61	0,972	–
				134,1	–	54	–	113	–	–
7	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин *м3 древесины в конструкции*	0,05	12593,89	327,33	630	16	193	20,1	1
				3105	123,75	155	6	120	0,6	–
8	Е10-3-1	Обшивка рубленых стен досками *м2 стен за вычетом проемов*	0,41	612,72	6,11	251	3	32	0,4	–
				63,9	2,32	26	1	120	0,0113	–
9	1-1-793	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий *комплект*	1	3440		3440				
10	Е10-5-1	Сборка элементов метеобудки *м3 древесины в конструкции*	0,016	22541,72	316,57	361	5	70	22,5	–
				3487,5	119,25	56	2	120	0,58	–
11	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад *м3 древесины в конструкций*	0,066	1979,95	14,17	131	1	24	1,88	–
				303,75	5,4	20	–	120	0,026	–

12	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,6	170,71	1,88	273	3	132	0,467	1
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	125	1	105	0,0035	–
	0.2 Осадкомер Т.П. 310-4-1 Альбом 0, АС-21									
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	219	–	113	–	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,4	134,1	–	54	–	61	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	54	–	113	–	–
15	Е10-5-2	Установка осадкомера	0,05	12593,89	327,33	630	16	193	20,1	1
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	155	6	120	0,6	–
16	Е15-163-1	Маслянная окраска деревянных конструкций	1,15	100,08	1,19	115	1	50	0,255	–
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	47	1	105	0,0022	–
17	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,05	1979,95	14,17	99	1	18	1,88	–
		м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	15	–	120	0,026	–
18	Е9-53-2	Монтаж металлоконструкций о садкомера	0,0103	9850,47	1162,94	101	12	69	46,6	–
		т конструкций		7357,5	108	76	1	90	0,53	–
19	2-1-132	Металлоконструкции осадкомера	0,0103	161100		1659				
		т								
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,28	26,45	0,02	7	–	1	0,0213	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
	0.3 Флюгер Т.П.310-4-1 Альбом 0, АС-21									
21	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	1,7	218,93	–	372	–	420	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	372	–	113	–	–
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
23	Е6-1-13	Устройство фундаментов из бетона М150	0,59	9977,75	95,97	5887	57	500	4,9	3

		под флюгер								
		м3								
				771,75	36,25	455	21	105	0,1771	–
24	Е9-24-1	Установка флюгера	0,077	13864,97	4022,39	1068	310	705	56,5	4
		т конструкций								
				9090	1071,86	700	83	90	3,81	–
25	2-1-132	Флюгер	0,077	161100		12405				
		т								
26	Е34-48-1	Подъем флюгера	1	11897,23	–	11897	–	5841	35,4	35
		опора								
				5782,5	–	5783	–	101	–	–
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,08	26,45	0,02	55	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–

Раздел 3 Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола S=480м2 Т.П.290-I-II

13	Т1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой – строительные работы	2	43444,34	1448,66	86889	2897	6926	18	36
		комплект								
				2937	360,96	5874	722	105	1,8	4
14	Т1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций	2	24816,12	36,22	49632	72	4437	14	28
		комплект								
				2454,1	11,22	4908	22	90	0,042	–
15	Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		стойка								
				2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
16	Т1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
		стойка								
				4527,38	13,09	9055	26	90	0,048	–

Озеленение

1	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	79	937,45	15,14	74059	1196	24065	1,632	129
		яма		230,4	5,74	18202	453	129	0,022	2
2	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	79	190,24	–	15029	–	19193	1,037	82
		шт		188,33	–	14878	–	129	–	–
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, береза, вяз, осина, рябина, боярка), без кома, высотой 1,5 м	79	649		51271				
		шт								
4	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с	72	356,44	12,39	25664	892	10508	0,761	55

		добавлением растительной земли до 100 %								
		яма		108,45	4,7	7808	338	129	0,018	1
5	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,7х0,5 м	72	35,28	–	2540	–	3260	0,211	15
		шт		35,1	–	2527	–	129	–	–
6	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень)	72	203		14616				
		шт								
7	Е47-19-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	330	611,29	6,06	201726	2000	74101	1,19	393
		м траншеи		171,23	2,84	56506	937	129	0,01	3
8	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	330	186,61	–	61581	–	79214	1,152	380
		м изгороди		186,08	–	61406	–	129	–	–
9	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без комаК=5,000;	1650	81		133650				
		шт								

10	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	68	316,04	–	21491	–	5969	0,467	32
		м2		68,04	–	4627	–	129	–	–
11	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	68	226,29	–	15388	–	18389	1,3501	92
		м2		209,63	–	14255	–	129	–	–
12	Е47-29-2	Исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветовК=-1,000;	-68	10,55	–	-717	–	-823	0,0688	-5
		м2		9,38	–	-638	–	129	–	–
13	99-1-5Прайс-лист ТОО "Спецавтобаза"	Астры	408	6		2448				
		шт								
14	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	500	6,1	0,34	3050	170	3799	0,0406	20
		м2		5,76	0,13	2880	65	129	0,0005	–
15	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	500	8,71	–	4355	–	5295	0,0525	26
		м2		8,21	–	4105	–	129	–	–

Исключить: *Согласно Техрешение №2*

1	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий из минераловатных плит насухо	133,06	-13053,46	-330,46	-1736959	-43973	-257181	-10,58	-1408
				-1809,00	-123,75	-240715	-16467	100	-0,60	-80
		м3								
2	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	487,1	-1905,05	-11,03	-927948	-5373	-59506	-0,60	-293
				-95,18	-4,14	-46362	-2017	123	-0,02	-10
		м2								
		Добавить :								
		Техрешение №2								
3	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий из пеноплистиролбетона толщиной 120 мм	204,03	2139,46	330,46	436520	67425	394345	10,58	2159
				1809,00	123,75	369096	25249	100	0,60	122
		м3								
4	СПрайс-лист ТОО "Спец Снаб УК"	Пенополистиролбетон 15000:1,12:1,02:1,06:1,951	208,11	6349,07	--	1321328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 23 мм	487,1	105,38	8,54	51330	4160	53820	0,55	266
				86,63	3,20	42197	1559	123	0,02	8
		м2								
6	С12069-59 к=1,17 тех.ч.таб1 0	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины(лиственницы) тип-1, толщиной 23 мм, шириной 68-118 мм	12,46	58149	--	724246	--	--	--	--
		м3								

Всего прямые затраты тенге	7035583
В т.ч. накладные расходы тенге	520033

	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	497656
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	7533239
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2011года	14697349
Решения правительства	*НДС 12%*	1763682
	Всего выполненных работ	16461031

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области»
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,27
РНН 181600242933 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Начальник

Литвинов И.А.

Технадзор:

ТОО «Сауле»

Директор ***Жангалиев Т.***

Генподрядчик:

ВКО,Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565 ИИК KZ26319T010000402523,
АО «БТА Банк» , БИК ABKZKZKX
БИН 980540002859

ТОО «Алау»

Директор ***Найзабеков Г.И.***

расценки проверили СТО

Абдиев Курманалиев А.Б. начальник отдела страхования

без тех решения Тоныбаев Е.Т. нач. СТО.

главный специалист отдела строительства Кусаинов А