Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Форма КС-
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Алау"
РНН 5114000000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор № 27 от 13 марта 2012 года

Наименование: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1	12 755 102	6 335 914	0	12 755 102	6 335 914	0
2	НДС 12 %	1 530 612			1 530 612		
3	**Всего**	**14 285 714**			**14 285 714**		
5	Погашение аванса 30%	4 285 714			4 285 714		
6	**Всего к оплате:**	**10 000 000**			**10 000 000**		

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ **Г.И.Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"
_____ **С.С.Тусупбеков**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Алау"**

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 200 мест в г.Аягоз Аягозского района ВКО"**

Договор : **№ 27 от 13 марта 2012г.**

Акт №1
выполненных работ за май
(локальная смета 2-1-2, техрешение №1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1589,57722	35,29	33,19	56096	52758	17315	0,0146	23
		м3 грунта		2,1	9,13	3338	14513	97	0,0317	50
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1604	50,82	48,38	81515	77602	25610	0,0166	27
		м3 грунта		2,39	14,07	3834	22568	97	0,0481	77
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2646,6	45	45	119097	119097	23819	–	–
		т		–	9	–	23819	100	0,0189	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1604	3,76	3,24	6031	5197	2489	0,00332	5
		м3 грунта		0,48	1,12	770	1796	97	0,00371	6
5	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка грунта) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	240,37699	467,1	–	112280	–	126876	2,976	715
		м3 грунта		467,1	–	112280	–	113	–	–
6	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (перемещение на 60м в резерв и для обратной засыпки)	2254,96	11,19	11,19	25233	25233	6693	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	6900	97	0,01	23
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=5,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	11274,8	7,99	7,99	90086	90086	23842	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	24579	97	0,00714	81
8	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	41,634	10700		445484				
		м3								
9	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	284,046	9860		2800694				
		м3								
		По техрешению №1 от мая2012г.								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	54,17	392,17	66,01	21244	3576	12552	1,35	73
		м3		195,75	24,93	10604	1350	105	0,1218	7
2	Е6-45-7	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на щебнеК=1,020;	55,2534	3903,18	178,83	215664	9881	26794	2,67	148
		м3		378	83,83	20886	4632	105	0,4405	24
3	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	176,28	1636,27	353,46	288442	62308	132994	3,6	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				585	133,52	103124	23537	105	0,6521	115
4	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебнеК=1,015;	178,9242	4917,42	178,83	879845	31997	86764	2,67	478
		м3								
				378	83,83	67633	14999	105	0,4405	79
5	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,94603	60500		117735				
		т								
		Всего прямые затраты				**5259446**	**477735**			**2104**
						322469	**138693**			**512**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4459242				
		Накладные расходы, тенге				485748				
		- заработная плата, тенге				72862				
		- трудоемкость, чел-ч				243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				344712				
		Всего				**6089906**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				109618				
		- сметная заработная плата, тенге				15423				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				136390				
		- сметная заработная плата, тенге				62606				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				381				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				61995				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24798				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6422707**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**12505001,5**				
		- материалы, тенге				8699981				
		- сметная заработная плата, тенге				1299339				
		Налог (2 %)				250100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12755102**				
		НДС (12 %)				1530612				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**14285714**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

Д. Сулейменов

Технадзор:
ТОО "ОблDORкомхоз"

С.Тусупбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Алау"

Г. Найзабеков

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года**

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №2	27 034 779	13 429 134	0	14 279 677	7 093 220	0
2	НДС 12 %	3 244 173			1 713 561		
3	**Всего**	**30 278 952**			**15 993 238**		
4	Погашение аванса 30%	9 083 685			4 797 971		
5	**Всего к оплате:**	**21 195 267**			**11 195 267**		

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д. С. Сулейменов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО "ОблDORкомхоз"
_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000

Подрядчик: ТОО "Алау"

РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор № 27 от 13 марта 2012 года

Наименование объекта: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

Акт №2
выполненных работ за август месяц 2012 года

Локальная смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м 9с наружной стороны)	170,60894	6,83	6,83	1165	1165	309	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	319	97	0,0061	1
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	240,38	134,1	–	32235	–	36426	0,972	234
		м3 грунта		134,1	–	32235	–	113	–	–
		Раздел 2 Фундаменты, стены и перегородки подвала								
3	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	197	355,13	172,69	69961	34020	37643	0,476	94
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	15027	11861	140	0.2371	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	275	492,77	243,37	135512	66927	73905	0,668	184
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	29392	23397	140	0,3375	93
5	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	238	743,59	389,08	176974	92601	96901	0,937	223
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	36628	32587	140	0,5542	132
6	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	228	1080,59	598,4	246375	136435	130773	1,18	269
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	44581	48828	140	0,911	208
7	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В15	55,36	8433,05	311,32	466854	17235	32471	2,82	156
		м3		441	117,61	24414	6511	105	0,5744	32
8	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	52,336	10700		559995				
		м3								
9	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	18,846	10300		194114				
		м3								
10	Е8-6-9	Кладка стен подвала и техподполья из силикатного кирпича (местная заделка)	39,687	6446,05	296,6	255824	11771	48047	5,95	236
		м3 кладки		915,75	110,25	36343	4375	118	0,54	21
11	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,12176	59579,65	422,15	7254	51	1208	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1005	19	118	0,77	–
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	544,374	245,44	3,82	133611	2080	24917	0,212	115
		м2 поверхности		37,35	1,44	20332	784	118	0,007	4
13	Е16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	5	4054,27	85	20271	425	2810	2,31	12
		м трубопровода		407,25	31,84	2036	159	128	0,1555	1
14	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	102	106,61	66,43	10874	6776	6812	0,148	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	2433	2433	140	0,1051	11
15	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,85	250,96	790	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	5,7096	23100		131892				
		м3								
17	Е9-25-1	Монтаж металлических балок и перемычек	0,3356	5030,5	2020,02	1688	678	839	14,1	5
		т конструкций								
				2272,5	502,43	763	169	90	1,79	1
18	Е9-62-2	Изготовление балок	0,12	79273,36	2622,65	9513	315	503	23,3	3
		т конструкций								
				4194	468,05	503	56	90	1,77	–
19	Е9-62-2	Изготовление перемычек	0,216	68461,36	2622,65	14788	566	906	23,3	5
		т конструкций								
				4194	468,05	906	101	90	1,77	–
	Раздел 3 Перекрытие над техподпольем и подвалом									
20	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1313,3034	2640		3467121				
		м2								
		Всего прямые затраты				**5936811**	**371547**			**1560**
						246859	**131775**			**552**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5318404				
		Накладные расходы, тенге				495082				
		- заработная плата, тенге				74262				
		- трудоемкость, чел-ч				248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				385914				
		Всего				**6817807**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				122721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				17304				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				98				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				152692				
		- сметная заработная плата, тенге				70238				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				428				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69405				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27762				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7190387**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**13999683,5**				
		- материалы, тенге				10376206				
		- сметная заработная плата, тенге				1243967				
		Налог (2 %)				279994				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14279677**				
		НДС (12 %)				1713561				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**15993238**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

Д. С. Сулейменов

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

С.С.Тусупбеков

29.08.17 г.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года**

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №2	27 034 779	13 429 134	0	14 279 677	7 093 220	0
2	НДС 12 %	3 244 173			1 713 561		
3	**Всего**	**30 278 952**			**15 993 238**		
4	Погашение аванса 30%	9 083 685			4 797 971		
5	**Всего к оплате:**	**21 195 267**			**11 195 267**		

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д. С. Сулейменов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО "ОблDORкомхоз"
_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000

Подрядчик: ТОО "Алау"

РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор № 27 от 13 марта 2012 года

Наименование объекта: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

Акт №2
выполненных работ за август месяц 2012 года

Локальная смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м 9с наружной стороны)	170,60894	6,83	6,83	1165	1165	309	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	319	97	0,0061	1
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	240,38	134,1	–	32235	–	36426	0,972	234
		м3 грунта		134,1	–	32235	–	113	–	–
		Раздел 2 Фундаменты, стены и перегородки подвала								
3	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	197	355,13	172,69	69961	34020	37643	0,476	94
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	15027	11861	140	0.2371	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	275	492,77	243,37	135512	66927	73905	0,668	184
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	29392	23397	140	0,3375	93
5	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	238	743,59	389,08	176974	92601	96901	0,937	223
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	36628	32587	140	0,5542	132
6	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	228	1080,59	598,4	246375	136435	130773	1,18	269
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	44581	48828	140	0,911	208
7	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В15	55,36	8433,05	311,32	466854	17235	32471	2,82	156
		м3		441	117,61	24414	6511	105	0,5744	32
8	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	52,336	10700		559995				
		м3								
9	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	18,846	10300		194114				
		м3								
10	Е8-6-9	Кладка стен подвала и техподполья из силикатного кирпича (местная заделка)	39,687	6446,05	296,6	255824	11771	48047	5,95	236
		м3 кладки		915,75	110,25	36343	4375	118	0,54	21
11	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,12176	59579,65	422,15	7254	51	1208	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1005	19	118	0,77	–
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	544,374	245,44	3,82	133611	2080	24917	0,212	115
		м2 поверхности		37,35	1,44	20332	784	118	0,007	4
13	Е16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	5	4054,27	85	20271	425	2810	2,31	12
		м трубопровода		407,25	31,84	2036	159	128	0,1555	1
14	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	102	106,61	66,43	10874	6776	6812	0,148	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	2433	2433	140	0,1051	11
15	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,85	250,96	790	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	5,7096	23100		131892				
		м3								
17	Е9-25-1	Монтаж металлических балок и перемычек	0,3356	5030,5	2020,02	1688	678	839	14,1	5
		т конструкций								
				2272,5	502,43	763	169	90	1,79	1
18	Е9-62-2	Изготовление балок	0,12	79273,36	2622,65	9513	315	503	23,3	3
		т конструкций								
				4194	468,05	503	56	90	1,77	–
19	Е9-62-2	Изготовление перемычек	0,216	68461,36	2622,65	14788	566	906	23,3	5
		т конструкций								
				4194	468,05	906	101	90	1,77	–
	Раздел 3 Перекрытие над техподпольем и подвалом									
20	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1313,3034	2640		3467121				
		м2								
		Всего прямые затраты				**5936811**	**371547**			**1560**
						246859	**131775**			**552**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5318404				
		Накладные расходы, тенге				495082				
		- заработная плата, тенге				74262				
		- трудоемкость, чел-ч				248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				385914				
		Всего				**6817807**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				122721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				17304				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				98				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				152692				
		- сметная заработная плата, тенге				70238				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				428				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69405				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27762				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7190387**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**13999683,5**				
		- материалы, тенге				10376206				
		- сметная заработная плата, тенге				1243967				
		Налог (2 %)				279994				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14279677**				
		НДС (12 %)				1713561				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**15993238**				

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д. С. Сулейменов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

29.05.12г.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г.**

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №3	65 981 433	30 888 427	1 912 731	38 946 654	17 459 293	1 912 731
2	НДС 12 %	7 917 771			4 673 598		
3	**Всего**	**73 899 204**			**43 620 252**		
4	Погашение аванса 30%	29 794 418			20 710 733		
5	**Всего к оплате:**	**44 104 786**			**22 909 519**		

Заказчик:
Зам. Начальника
ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **С. С. Шуашпаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"
_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Алау"
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
БИН980540002859

Договор № 27 от 13 марта 2012 года. Доп. соглашение №1 от 30 октября 2012г.
Наименование объекта: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

Акт №3
выполненных работ за декабрь 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 9обратная засыпка грейферным ковшом под полы) т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	937,4736	40,36	37,95	37836	35577	11685	0,01668	16
		м3 грунта		2,41	10,44	2259	9787	97	0,03625	34
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1108,08	21,55	4,52	23879	5009	18305	0,108	120
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	18871	–	97	–	–
3	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную т.ч. п.3.173: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	1461,7908	11,64	–	17015	–	16505	0,0738	108
		м2 спланированной площади		11,64	–	17015	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты, стены и перегородки подвала									
4	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	237,816	727,41	11,21	172990	2666	10021	0,201	48
		м2 поверхности		31,5	4,21	7491	1001	118	0,0205	5
5	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	237,82	240,8	4,19	57267	996	16734	0,382	91
		м2 поверхности		58,05	1,58	13805	376	118	0,0076	2
6	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	30,0245	873,82	34,73	26236	1043	8433	1,43	43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	6756	391	118	0,0635	2
	Раздел 3 Перекрытие над техподпольем и подвалом									
7	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	165	1492,76	373,54	246305	61634	138790	2,66	439
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	76849	22287	140	0,6052	100
8	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	9	920,66	200,77	8286	1807	4666	1,74	16
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2693	640	140	0,3052	3
9	30-17-60	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	28,3696	9		255				
		м2								
10	30-17-127	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	4,1382	117		484				
		м2								
11	30-17-225	Надбавка за пролет 5,56-5,85 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	851,3752	301		256264				
		м2								
12	30-17-245	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2	429,41	346		148576				
		м2								
13	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,07766	175710,1	1826,1	13646	142	956	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	629	54	140	3,37	–
14	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,1	16341,8	269,2	1634	27	150	8,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	30-3-26	Блоки из керамзитобетона класса В10 (М-150) (опорная балка-пояс ОБ-1, ОБ-2)	20,21	13300		268793				
		м3								
25	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	20,21	110		2223				
		м3								
26	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,46266	73000		33774				
		т								
27	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03851	62000		2388				
		т								
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,49784	67700		33704				
		т								
29	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,56	9953,91	213,01	65298	1397	7590	6,43	42
		м3		1021,5	80,46	6701	528	105	0,393	3
30	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,5498	64100		99342				
		т								
31	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,04707	64100		3017				
		т								
	Раздел 8 Разные работы									
	8.2 лестница спуска в подвал									
32	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	345,41	172,69	4145	2072	2293	0,476	6
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	915	723	140	0,2371	3
33	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	492,77	243,37	1971	973	1075	0,668	3
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
34	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,074	10700		22192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,624	10300		16727				
		м3								
36	Е6-1-13	Устройство местной заделки	0,2	8733,35	95,97	1747	19	169	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	154	7	105	0,1771	–
37	Е6-3-1	Устройство бетонных ступени и площадок схода в подвал	3	8619,91	260,48	25860	781	2217	3,94	12
		м3								
				614,25	89,46	1843	268	105	0,3512	1
8.3 крыльцо входа К-1 с пандусом										
38	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	18,32	8958,67	86,6	164123	1587	10064	3,06	56
		м3								
				490,5	32,72	8986	599	105	0,1598	3
39	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	18,32	170		3114				
		м3								
40	Е8-3-1	Устройство основания под крыльцо из ПГС	25,1524	1491,2	97,07	37507	2442	4407	0,78	20
		м3 основания								
				112,5	36	2830	905	118	0,18	5
41	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,882	14425,61	379,21	12723	334	2093	13	11
		м3								
				2117,25	143,26	1867	126	105	0,6996	1
42	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	2,869	8610,08	–	24702	–	2001	3,66	11
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1627	–	123	–	–
43	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,75	170		638				
		м3								
8.4 крыльцо входа К-2										
44	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	2,82	8958,67	86,6	25263	244	1549	3,06	9
		м3								
				490,5	32,72	1383	92	105	0,1598	–
45	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,82	170		479				
		м3								
46	Е8-3-1	Устройство основания под крыльцо из ПГС	8,6805	1491,2	97,07	12944	843	1521	0,78	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания								
				112,5	36	977	312	118	0,18	2
47	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,54	14425,61	379,21	7790	205	1281	13	7
		м3								
				2117,25	143,26	1143	77	105	0,6996	–
48	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	0,3375	8610,08	–	2906	–	235	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	191	–	123	–	–
49	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,88	170		150				
		м3								
8.5 крыльцо входа К-3										
50	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	1,35	8958,67	86,6	12094	117	741	3,06	4
		м3								
				490,5	32,72	662	44	105	0,1598	–
51	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,35	170		230				
		м3								
52	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	1,7658	1491,2	97,07	2633	171	310	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	199	64	118	0,18	–
53	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,2025	14425,61	379,21	2921	77	481	13	3
		м3								
				2117,25	143,26	429	29	105	0,6996	–
54	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	0,198	7559,48	–	1497	–	138	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	112	–	123	–	–
55	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4	170		68				
		м3								
8.6 крыльцо входа К-4										
56	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	1,35	8958,67	86,6	12094	117	741	3,06	4
		м3								
				490,5	32,72	662	44	105	0,1598	–
57	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,35	170		230				
		м3								
58	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	1,7658	1491,2	97,07	2633	171	310	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания								
				112,5	36	199	64	118	0,18	–
59	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,2025	14425,61	379,21	2921	77	481	13	3
		м3								
				2117,25	143,26	429	29	105	0,6996	–
60	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	0,198	7559,48	–	1497	–	138	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	112	–	123	–	–
61	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4	170		68				
		м3								
8.7 крыльцо входа К-5										
62	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	1,83	8958,67	86,6	16394	158	1006	3,06	6
		м3								
				490,5	32,72	898	60	105	0,1598	–
63	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,83	170		311				
		м3								
64	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	2,8672	1491,2	97,07	4276	278	503	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	323	103	118	0,18	1
65	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,27	14425,61	379,21	3895	102	642	13	4
		м3								
				2117,25	143,26	572	39	105	0,6996	–
66	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	0,26	7559,48	–	1965	–	181	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	147	–	123	–	–
67	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,53	170		90				
		м3								
8.8 крыльцо входа К-6										
68	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	2,91	8958,67	86,6	26070	252	1598	3,06	9
		м3								
				490,5	32,72	1427	95	105	0,1598	–
69	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,91	170		495				
		м3								
70	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	2,8672	1491,2	97,07	4276	278	503	0,78	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания								
				112,5	36	323	103	118	0,18	1
71	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,324	14425,61	379,21	4674	123	769	13	4
		м3								
				2117,25	143,26	686	46	105	0,6996	–
72	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	0,198	7559,48	–	1497	–	138	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	112	–	123	–	–
73	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,52	170		88				
		м3								
8.9 крыльцо входа К-7										
74	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	2,91	8958,67	86,6	26070	252	1598	3,06	9
		м3								
				490,5	32,72	1427	95	105	0,1598	–
75	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,91	170		495				
		м3								
76	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	2,8672	1491,2	97,07	4276	278	503	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	323	103	118	0,18	1
77	Е6-22-5	Устройство ступени крыльца	0,324	14425,61	379,21	4674	123	769	13	4
		м3								
				2117,25	143,26	686	46	105	0,6996	–
78	Е11-2-9	Устройство бетонной площадки крыльца	0,198	7559,48	–	1497	–	138	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	112	–	123	–	–
79	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,52	170		88				
		м3								
Раздел 11. Окна, витражи фрамуги										
321	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементые с одной поворотной створкой (ОП-5 одинарное остекление)	9,576	5088		48723				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (О-1, О-2, О-3, О-6, О-10, О-13 тройным остеклением) *м2*	334,6102	11805		3950073				
325	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой одноэлементные глухие *м2*	11,10963	3853		42805				
325	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой одноэлементные глухие (одинарное остекление) *м2*	42,9916	3853		165647				
	Раздел 12. Двери									
345	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (Д-18, Д-3) *м2*	24,6311	17272		425428				
	Раздел 14 Перекрытие									
7	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	2554,5342	2640		6743970				
8	30-17-127	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2 *м2*	22,8228	117		2670				
9	30-17-225	Надбавка за пролет 5,56-5,85 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2 *м2*	1720,5288	301		517879				
10	30-17-245	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2 *м2*	811,18	346		280668				
		Всего прямые затраты				**14339115**	**125580**			**1247**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						204006	**40677**			**174**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1831668				
		Накладные расходы, тенге				299798				
		- заработная плата, тенге				44970				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				878335				
		Всего 2-1-1				**15517248**				

Локальная смета 4-1-1

Раздел 1 КТПН-250

1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	30-19-61	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ 43-1	5	6030		30150				
		шт								
3	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3	2039,4	–	6118	–	1959	3,24	10
		м3 подстилающего слоя		531	–	1593	–	123	–	–
5	75-4-41	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-250 кВА; ВК/ВК	1	502900		502900				
		шт								
6	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1	1	323400		323400				
		шт								
7	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,01	230388,38	–	2304	–	303	175	2
		канало-километр трубопровода		27450	–	275	–	110	–	–

Раздел 2 Шкаф учета

8	Ц8-599-9	Шкаф учета, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	470	3	3
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				493	2,3	493	2	95	0,013	–
9	Ц11-31-1									
		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	6	68,91	–	413	–	340	0,5	3
		шт								
				63	–	378	–	90	–	–
10	80-1-1(пл)П/л Т	Счетчик электронный трехфазный "Меркурий230" на ток 5-7, 5А 230 ART-230-PCI	1	13460		13460				
		шт								
11	80-1-1(пл)П/л Т									
		Шкаф учета навесной габ. 485х745х140 с дверцей	1	3150		3150				
		шт								
12	80-1-1(пл)П/л Т	Трансформатор тока ТОП 250/5 к. т 0,5	3	1010		3030				
		шт								
13	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	5	20,37	–	102	–	86	0,09	–
		м								
				19,22	–	96	–	90	–	–
14	16-7-123									
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,005	29000		145				
		1000м								
15	80-1-1(пл)П/л Т	выключатель трехфазный ВА57-35 250А	1	6281		6281				
		шт								
16	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,984	218,93	–	2186	–	2470	1,54	15
		м3 грунта								
				218,93	–	2186	–	113	–	–
17	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10	122,18	–	1222	–	1381	0,885	9
		м3 грунта								
				122,18	–	1222	–	113	–	–
18	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20,8	51,7	2,8	1075	58	549	0,16	3
		м								
				27,5	0,3	572	6	95	0,002	–
19	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт								
				111	1,6	444	6	95	0,009	–
		Всего прямые затраты				**900259**	**1927**			**63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7754	**468**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				38357				
		оборудования, тенге				852221				
		Накладные расходы, тенге				8982				
		- заработная плата, тенге				1347				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3421				
		Всего 4-1-1				**912662**				

Локальная смета 4-1-2
ВЛ-10кВ

Раздел 1 Опора концевая А10-1 (№1 и №5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-2	Установка концевой опоры с одним подкосом ВЛ 10 кВ А10-1 (№1 и №5)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19500		78000				
		шт								
3	99-1-8(пл)ТОО	Опорная плита П-3и	4	931		3724				
		шт								
4	99-1-5(пл)ТОО	Траверса ТМ6	2	4683		9366				
		шт								
5	99-1-5(пл)ТОО	Накладка ОГ2	4	1510		6040				
		шт								
6	99-1-5(пл)ТОО	Накладка ОГ5	2	1107		2214				
		шт								
7	99-1-5(пл)ООО	Хомут Ч1	2	193		386				
		шт								
8	99-1-5(пл)ТОО	Кронштейн У1	2	3189		6378				
		шт								
9	99-1-5(пл)ТОО	Кронштейн У1Стяжка Г-1	4	2100		8400				
		шт								
10	99-1-8(пл)ООО	Проводник ЗП1	2	111		222				
		шт								
11	99-1-6(пл)ООО	Изолятор ШС10-Г	2	461		922				
		шт								
12	99-1-6(пл)ООО	Колпачок К-6	2	8		16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
13	99-1-7(пл)ООО	Зажим ПС-2	4	80		320				
		шт								
14	99-1-7(пл)ООО	Зажим ПА	6	96		576				
		шт								
15	99-1-1(пл)ООО	Болт Б-5	2	117		234				
		шт								
	Раздел 2 Опора промежуточная П10-1 (№2)									
16	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
17	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	19500		19500				
		шт								
18	99-1-5(пл)ТОО	Траверса ТМ1	1	3827		3827				
		шт								
19	99-1-5(пл)ООО	Хомут Х1	1	193		193				
		шт								
20	99-1-6(пл)ООО	Изолятор ШС10-Г	3	461		1383				
		шт								
21	99-1-6(пл)ООО	Колпачок К-6	3	8		24				
		шт								
22	99-1-7(пл)ООО	Зажим ПС-2	1	80		80				
		шт								
	Раздел 3 опора угловая анкерная ПУА-10-1 (№4)									
23	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
24	Е33-105-2	Установка двойных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	1	828,57	236,82	829	237	623	3,11	3
		оттяжка		519,75	73,44	520	73	105	0,3	–
25	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	61800		61800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	99-1-7(пл)ООО "АСПМК-519"									
		Опорная плита П-3и	1	931		931				
		шт								
27	99-1-8(пл)ТОО "АСПМК-519"									
		Анкер АЦ-1	1	4825		4825				
		шт								
28	99-1-5(пл)ТОО "AlageumEleetrik Shykent@									
		Траверса ТМ13	1	4122		4122				
		шт								
29	99-1-5(пл)ТОО "AlageumEleetrik Shykent@									
		Оголовок ОГ7	1	1621		1621				
		шт								
30	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Болт Б-1	1	91		91				
		шт								
31	99-1-5(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Хомут Х33	1	297		297				
		шт								
32	99-1-75(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Хомут Х34	1	321		321				
		шт								
33	99-1-5(пл)ТОО "AlageumEleetrik Shykent@									
		Оттяжка От4	1	6542		6542				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	99-1-5(пл)ТОО "AlageumEleetrik Shykent@									
		Оттяжка ОТ5	1	6542		6542				
		шт								
35	99-1-8(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Проводник ЗП1	2	111		222				
		шт								
36	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Изолятор Шф20-Г	6	209		1254				
		шт								
37	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Колпачок К-9	2	8		16				
		шт								
38	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Зажим ПС-2	6	80		480				
		шт								
39	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Зажим ПС-3	6	115		690				
		шт								
	Раздел 4 Опора промежуточная переходная ПП10-1 (№3)									
40	Е33-103-3									
		Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) переходная №3	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
41	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	19500		19500				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	30-19-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ 45	2	10200		20400				
		шт								
43	99-1-5(пл)ТОО "AlageumEleetrik Shykent@									
		Траверса ТМ3	1	4397		4397				
		шт								
44	99-1-5(пл)ТОО "AlageumEleetrik Shykent@									
		Хомут Х1	1	193		193				
		шт								
45	99-1-5(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Хомут Х25	4	800		3200				
		шт								
46	99-1-6(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Изолятор Шф20-Г	6	209		1254				
		шт								
47	99-1-6(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Колпачок К-6	6	8		48				
		шт								
48	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Зажим ПС-2	1	80		80				
		шт								
49	99-1-7(пл)ООО "ГК Кабель-трейд"									
		Зажим ПС-3	6	115		690				
		шт								

Раздел 9 Подвеска проводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е33-109-6									
		Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,15	41504,56	31105,06	6226	4666	2453	51,1	8
		км линии								
				9157,5	6414,57	1374	962	105	22,72	3
51	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	3	2673,15	2069,02	8019	6207	2335	2,12	6
		опора								
				393,75	347,67	1181	1043	105	1,16	3
52	16-7-28									
		Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,0675	315700		21310				
		т								
53	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		комплект								
				1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
54	80-1-5(пл)ТОО	Разъединитель наружной установки РЛНД1-10 с приводом ПРН3-10У1	2	18774		37548				
		шт								
	Раздел 11 Заземление опор									
55	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,05	389,25	–	409	–	462	2,48	3
		м3 грунта								
				389,25	–	409	–	113	–	–
56	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,05	134,1	–	141	–	159	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	141	–	113	–	–
57	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	5	53,87	12,24	269	61	165	0,18	1
		м шин заземления								
				29,25	2,25	146	11	105	0,01	–
58	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0039	46400		181				
		т								
59	Е33-26-2									
		Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	3	373,37	41,12	1120	123	361	0,67	2
		заземлитель								
				105,75	9	317	27	105	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	10	84,6	2,8	846	28	310	0,17	2
		м		32,4	0,2	324	2	95	0,001	–
61	4-1-4	Сталь гкруглая, d=6 мм	0,00222	50600		112				
		т								
		Всего прямые затраты				**375998**	**20708**			**68**
						11643	**4759**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				306098				
		оборудования, тенге				37548				
		Накладные расходы, тенге				17235				
		- заработная плата, тенге				2585				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21341				
		Всего 4-1-2				**414574**				

Локальная смета 4-2-1
Дизельная электростанция

2	80-1-16(пл)П/л	Дизельная станция контейнерного типа ДЭУ-160, 2РК-Я мощностью 160кВа полной автоматизации с аккумуляторо с контейнером	1	1022962		1022962				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1022962**	-			-
						-	-			-
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-				
		оборудования, тенге				1022962				
		Накладные расходы, тенге				-				
		- заработная плата, тенге				-				
		- трудоемкость, чел-ч				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-				
		Всего 4-2-1				**1022962**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-3-1								
		Наружная канализация								
Раздел 1 Наружные сети										
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	309,16771	35,29	33,19	10911	10261	3368	0,0146	5
		м3 грунта		2,1	9,13	649	2823	97	0,0317	10
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	9,56227	389,25	–	3722	–	4206	2,48	24
		м3 грунта		389,25	–	3722	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	249,49	6,83	6,83	1704	1704	453	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	467	97	0,0061	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	249,49	21,55	4,52	5377	1128	4122	0,108	27
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4249	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,56	134,1	–	1282	–	1449	0,972	9
		м3 грунта		134,1	–	1282	–	113	–	–
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм (примен)	0,1085	689295	36133,62	74789	3920	7259	247	27
		км трубопровода		41850	9612,9	4541	1043	130	37,3	4
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,675	1461,2	152,52	87197	9102	16355	1,02	61
		м3 основания		153,68	57,15	9171	3410	130	0,279	17
8	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,52	9008,48	2308,84	31710	8127	14418	13,869	49
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	8047	3044	130	4,223	15
9	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	5	10500		52500				
		комплект								
10	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	1,92325	1292,59	29,74	2486	57	102	0,233	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				32,85	11,23	63	22	120	0,0549	–
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,4	23900		33460				
		м3								
12	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	7,12	3760		26771				
		м								
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,93	3588		3337				
		м								
14	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы 9стремянка)	0,0581	133700		7768				
		т								
15	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3807,38	83,18	3807	83	3727	16,84	17
		врезка								
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	–
		Всего прямые затраты				**346821**	**34382**			**219**
						34559	**10841**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				277879				
		Накладные расходы, тенге				55459				
		- заработная плата, тенге				8319				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24137				
		Всего 6-3-1				**426417**				

Локальная смета 6-4-1

Жижесборник емкостью 75 м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	443,7459	35,29	33,19	15660	14728	4834	0,0146	6
		м3 грунта		2,1	9,13	932	4051	97	0,0317	14
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	13,72423	847,8	–	11635	–	13148	5,088	70
		м3 грунта		847,8	–	11635	–	113	–	–
		м3								
10	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5576	67700		37750				
		т								
11	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,447	68200		30485				
		т								
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0616	65900		4059				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0826	61200		5055				
		т								
14	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2686	62000		16653				
		т								
15	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0372	41200		1533				
		т								
19	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	6,112	19300		117962				
		м3								
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,11	118		721				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	6,11	548		3348				
22	4-1-129	Дополнитекльные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,06636	63800		4234				
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,066	40200		2653				
26	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	3,84	24400		93696				
27	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	3,84	119		457				
28	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 *м3*	3,84	129		495				
29	4-1-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,0332	63800		2118				
30	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0332	40200		1335				
34	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ-3, КЦО-1) *м*	1,3	3588		4664				
35	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-9) *м*	1,78	2870		5109				
		Всего прямые затраты				**359622**	**14728**			**76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						12567	**4051**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				332327				
		Накладные расходы, тенге				17982				
		- заработная плата, тенге				2697				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22656				
		Всего 6-4-1				**400260**				
		Всего по Акту				**18694123**				
		Всего по акту без оборудования				**16781392**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				302065				
		Итого с временными				**17083457**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				375836				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				170835				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				68334				
		Оборудование				1912731				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19611193**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**38182993,8**				
		Налог (2 %)				763660				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**38946654**				
		НДС (12 %)				4673598				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**43620252**				

Заказчик:
Зам. Начальника ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **С. С. Шуашпаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

23.12.12.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Алау"
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН980540002859

Договор: № 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013 г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1	14 522 355	7 213 766	0	14 522 355	7 213 766	0
2	НДС 12 %	1 742 683			1 742 683		
3	Всего	16 265 038			16 265 038		
4	Погашение аванса 30%	4 879 511			4 879 511		
5	Всего к оплате:	11 385 527			11 385 527		

Заказчик:
Зам. Начальника
ГУ "Управления строительства ВКО"
С. С. Шуашпаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"
С.С.Тусупбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
Подрядчик: ТОО "Алау"
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК АВКZKZKX БИН980540002859

Договор: № 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.
Наименование объекта: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

Акт №1
выполненных работ за апрель 2013

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 9 Стены и перегородки								
		9.0 Подраздел без наименования								
267	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	292,2591	5390,17	282,71	1575326	82625	347624	5,53	1616
		м3 кладки		902,25	105,75	263691	30906	118	0,52	152
268	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	57,30588	2139,46	330,46	122604	18937	110758	10,58	606
		м3 изоляции		1809	123,75	103666	7092	100	0,6	34
269	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	116,9022	14600		1706772				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е6-39-1									
		Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	8,77575	1475,75	160,59	12951	1409	2494	1,566	14
		м3 загрузки								
				210,06	60,66	1843	532	105	0,2963	3
273	Е8-15-1									
		Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	22,51342	5455,03	305,8	122811	6885	30663	6,41	144
		м3 кладки								
				1039,5	114,75	23403	2583	118	0,56	13
274	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	233,93563	5662,06	337,41	1324558	78932	219869	4,38	1025
		м3 кладки								
				670,5	126	156854	29476	118	0,62	145
275	Е8-12-1	Армирование кладки стен сеткой Д 3Вр-1	0,7878	72779,65	422,15	57336	333	7822	56,4	44
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	6505	124	118	0,77	1
276	Е8-12-1	Армирование кладки стен сеткой Д 5Вр-1	2,13615	49879,65	422,15	106550	902	21211	56,4	120
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	17639	336	118	0,77	2
277	Е8-12-1									
		Армирование кладки стен внутренних сеткой Д 5Вр-1	0,175	49879,65	422,15	8729	74	1738	56,4	10
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1445	28	118	0,77	–
283	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	302	106,61	66,43	32196	20062	20168	0,148	45
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	7203	7203	140	0,1051	32
284	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	394,85	250,96	4343	2761	3371	0,813	9
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	1438	970	140	0,3715	4
285	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	30,3596	23100		701307				
		м3								
		Всего прямые затраты				5775483	212920			3633
						583687	79250			386
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4978878				
		Накладные расходы, тенге				765718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				114858				
		- трудоемкость, чел-ч				383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				392472				
		Всего				6933673				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				124806				
		- сметная заработная плата, тенге				17598				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				155287				
		- сметная заработная плата, тенге				71432				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				435				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				70585				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28234				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7312585				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				14237603				
		- материалы, тенге				9713791				
		- сметная заработная плата, тенге				1883971				
		Налог (2 %)				284752				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14522355**				
		НДС (12 %)				1742683				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				16265038				

Заказчик:
Зам. Начальника
ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **С. С. Шуашпаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №2	40 032 559	16 491 919	3 439 309	25 510 204	9 278 153	3 439 309
2	НДС 12 %	4 803 907			3 061 224		
3	**Всего**	**44 836 466**			**28 571 428**		
4	Погашение аванса 30%	13 450 939			8 571 428		
5	**Всего к оплате:**	**31 385 527**			**20 000 000**		

Заказчик:
Зам. Начальника
ГУ "Управления строительства ВКО"
С.С. Шуашпаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"
С.С.Тусупбеков

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**
Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 20123г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 9 Стены и перегородки								
267	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	292,2591	5390,17	282,71	1575326	82625	347624	5,53	1616
		м3 кладки		902,25	105,75	263691	30906	118	0,52	152
268	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	57,30588	2139,46	330,46	122604	18937	110758	10,58	606
		м3 изоляции		1809	123,75	103666	7092	100	0,6	34
270	Е6-39-1	Заполнение рихтовочного зазора (пустот кладки) песком	8,77575	1475,75	160,59	12951	1409	2494	1,566	14
		м3 загрузки		210.06	60,66	1843	532	105	0.2963	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	233,88564	5662,06	337,41	1324275	78915	219822	4,38	1024
		м3 кладки		670,5	126	156820	29470	118	0,62	145
275	Е8-12-1	Армирование кладки стен сеткой Д 3Вр-1	0,7878	72779,65	422,15	57336	333	7822	56,4	44
		т металлических изделий		8257,5	157,5	6505	124	118	0,77	1
276	Е8-12-1	Армирование кладки стен сеткой Д 5Вр-1	2,13615	49879,65	422,15	106550	902	21211	56,4	120
		т металлических изделий		8257,5	157,5	17639	336	118	0,77	2
277	Е8-12-1	Армирование кладки стен внутренних сеткой Д 5Вр-1	0,175	49879,65	422,15	8729	74	1738	56,4	10
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1445	28	118	0,77	–
278	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (перегородки длинойболее 3м)	678,83	873,82	34,73	593175	23576	190651	1,43	971
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	152737	8832	118	0,0635	43
279	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	205,2	796,24	34,37	163388	7053	48880	1,21	248
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	38783	2641	118	0,0629	13
280	Е8-7-1	Кладка армированных двойных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 мК=2,000;	82,66	528,8	18,89	43711	1561	19694	1,24	102
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16106	584	118	0,0345	3
281	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (тамбур)	0,55445	24445,96	401,31	13554	223	2575	25,84	14
		м3 изоляции		4493,25	150,75	2491	84	100	0,74	–
282	Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (тамбур)	2,5113	21200,45	374,4	53241	940	7950	17,5	44
		м3 изоляции		3026,25	139,5	7600	350	100	0,69	2
283	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	302	106,61	66,43	32196	20062	20168	0,148	45
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,85	23,85	7203	7203	140	0,1051	32
284	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	394,85	250,96	4343	2761	3371	0,813	9
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	1438	970	140	0,3715	4
286	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорные плиты) массой до 0,5 т	6	411,54	24,15	2469	145	1518	1,03	6
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
287	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,136	17200		2339				
		м3								
288	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	9	636,39	292,42	5728	2632	5050	1,62	15
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	2673	934	140	0,4463	4
289	Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	4	918,61	394,75	3674	1579	3290	2,44	10
		шт сборных конструкций								
				447,75	139,72	1791	559	140	0,5978	2
290	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,4	18000		43200				
		м3								
291	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,428	17700		25276				
		м3								
292	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (перемычки) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,382	5257,75	2020,02	12524	4812	6436	15,51	37
		т конструкций								
				2499,75	502,43	5954	1197	90	1,79	4
293	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,3815	101700		242199				
		т								
294	95-1-1	Доплата к стоимости металлоконструкций	2,382	284		676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
	Раздел 11 Окна									
338	6-1-198									
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	201,7	5705		1150699				
		м								
	Раздел 14 Перекрытие									
424	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	167	1492,76	373,54	249291	62381	140472	2,66	444
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	77780	22557	140	0,6052	101
	Раздел 16 Отделочные работы									
526	Е15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2649,71	321,61	4,07	852173	10784	380187	0,74	1961
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	359513	2570	105	0,0517	137
527	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	244,36	460,43	4,55	112511	1112	57332	1,17	286
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	54321	281	105	0,0526	13
		Всего прямые затраты				**6814138**	**322816**			**7626**
						1281030	**117303**			**695**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5209616				
		Накладные расходы, тенге				1599043				
		- заработная плата, тенге				239856				
		- трудоемкость, чел-ч				800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				504750				
		Всего по лс 2-1-1				**8917931**				

Локальная смета 2-1-9

Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

1	80-1-1(пл)Сб	Тумбочка прикроватная 400*350*560	2	6880		13760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
2	80-1-1(пл)Сб	Кровать детская стационарная 1200*500*600	202	6235		1259470				
		шт								
3	80-1-1(пл)Сб	Стул детский	238	1398		332724				
		шт								
4	80-1-1(пл)Сб	Стол детский габр 700*700*480/600	55	3763		206965				
		шт								
5	80-1-1(пл)Сб	Стол воспитателя 1200*630*750	10	6450		64500				
		шт								
7	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для игрушек 1250*500*1300	22	3870		85140				
		шт								
8	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для одежды детей 4-х секционный 1085*500*1150	50	17845		892250				
		шт								
9	80-1-1(пл)Сб	Банкетка двухместная 740*400*460	100	4515		451500				
		шт								
14	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для посуды подвесной 1200*400*750 ЩПП	10	13300		133000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3439309**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				3439309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по лс 2-1-9				**3439309**				
		Итого по акту				**12357240**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				160511				
		- сметная заработная плата, тенге				22632				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				128				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				199711				
		- сметная заработная плата, тенге				91867				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				559				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				90778				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				36311				
		Оборудование				3439309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12844551**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**25010003,8**				
		- материалы, тенге				10163961				
		-оборудование				6710092				
		- сметная заработная плата, тенге				3667445				
		Налог (2 %)				500200				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**25510204**				
		НДС (12 %)				3061224				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**28571428**				

Заказчик:
Зам. Начальника
ГУ "Управления строительства ВКО"

С.С Шуашпаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

С.С.Тусупбеков

25.06.13г

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №3	66 684 684	23 184 730	10 075 224	26 652 125	6 692 811	6 635 915
2	НДС 12 %	8 002 162			3 198 255		
3	**Всего**	**74 686 846**			**29 850 380**		
4	Погашение аванса 30%	22 406 054			8 955 114		
5	**Всего к оплате:**	**52 280 792**			**20 895 266**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

Д.Б. Курмангалиев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

С.С.Тусупбеков

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**
Договор **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 9 Стены и перегородки								
		9.0 Подраздел без наименования								
113	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	54,14433	5455,03	305,8	295359	16557	73745	6,41	347
		м3 кладки		1039,5	114,75	56283	6213	118	0,56	30
114	99-1-95(пл)п/	Надбавка на разницу стоимости облицовочного цветного желтого и серого кирпича	21,4564	4480		96125				
		тыс.усл.шт								
120	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (перегородки длинойболее 3м)	452,55	873,82	34,73	395447	15717	127100	1,43	647
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	101824	5888	118	0,0635	29
121	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	137,13632	796,24	34,37	109193	4713	32667	1,21	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	25919	1765	118	0,0629	9
		Раздел 10 Лестницы и шахта лифта								
		10.1 Лестницы								
137	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1131,42	567,53	4526	2270	3807	2,92	12
		шт сборных конструкций								
				483,75	195,94	1935	784	140	0,7907	3
138	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	718,04	369,67	4308	2218	3513	1,75	11
		шт сборных конструкций								
				290,25	127,9	1742	767	140	0,5189	3
139	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	21,1302	2240		47332				
		м2								
140	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	19,152	1800		34474				
		м2								
		10.2 Шахта лифта								
142	Е8-6-7	Кладка стен шахты лифта при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,72926	5662,06	337,41	32439	1933	5384	4,38	25
		м3 кладки								
				670,5	126	3841	722	118	0,62	4
		Раздел 11 Окна, витражи фрамуги								
		11								
143	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	9,58	472,81	19	4530	182	2574	1,303	12
		м2 проемов								
				217,73	6,18	2086	59	120	0,0302	–
144	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	167,305	348,94	18,88	58379	3159	35652	1,0234	171
		м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				171,01	6,57	28611	1099	120	0,0321	5
145	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	11,10963	498,08	19,17	5533	213	3162	1,3822	15
		м2 проемов								
				230,97	6,18	2566	69	120	0,0302	–
146	Е10-91-1	Установка фрамужных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	10,75	498,08	19,17	5354	206	3059	1,3822	15
		м2 проемов								
				230,97	6,18	2483	66	120	0,0302	–
147	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	32,2426	378,27	18,53	12196	597	6277	0,934	30
		м2 проемов								
				156,07	6,18	5032	199	120	0,0302	1
	Раздел 14 Перекрытие									
149	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	920,66	200,77	921	201	518	1,74	2
		шт сборных конструкций								
150	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	168	1492,76	373,54	250784	62755	141313	2,66	447
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	78246	22692	140	0,6052	102
				299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
151	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,15052	175710,1	1826,1	26448	275	1852	42,7	6
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1219	104	140	3,37	1
152	Е6-22-9	Устройство монолитных участка из керамзитобетона	0,73	16341,8	269,2	11930	197	1098	8,21	6
		м3								
				1332	101,7	972	74	105	0,4966	–
153	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса керамзитобетона: выше 10 до 12,5	0,73	110		80				
		м3								
154	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-1, УМ-2) 10шт	7,3	10211,2	269,2	74542	1965	10989	8,21	60
		м3								
				1332	101,7	9724	742	105	0,4966	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,3492	45800		15993				
		т								
156	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-3) 4шт	1,12	10211,2	269,2	11437	302	1686	8,21	9
		м3		1332	101,7	1492	114	105	0,4966	1
157	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1228	45800		5624				
		т								
158	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-4, УМ-5) 4шт	2,8	10211,2	269,2	28591	754	4216	8,21	23
		м3		1332	101,7	3730	285	105	0,4966	1
159	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2044	45800		9362				
		т								
160	Е6-22-9									
		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-6) 1шт	1,96	10211,2	269,2	20014	528	2951	8,21	16
		м3		1332	101,7	2611	199	105	0,4966	1
161	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	2,76	5675,22	245,72	15664	678	1560	2,71	7
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1056	255	119	0,45	1
162	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01416	47400		671				
		т								
163	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,111	53000		5883				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,861	63600		54760				
		т								
165	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	2	375,5	30,89	751	62	488	1,23	2
		м2 проемов		191,93	11,68	384	23	120	0,057	–
166	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П;	2	12300		24600				
		м2								
167	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
168	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (опорная пояс-балка)) массой до 0,5 т	57	411,54	24,15	23458	1377	14421	1,03	59
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	9798	503	140	0,0405	2
169	30-3-26	Блоки из керамзитобетона класса В10 (М-150) (опорная балка-пояс ОБ-1, ОБ-2)	16,15	13300		214795				
		м3								
170	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	16,15	110		1777				
		м3								
171	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,3711	73000		27090				
		т								
172	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03081	62000		1910				
		т								
173	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,39844	67700		26974				
		т								
	Раздел 16 Отделочные работы									
178	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм kмат1=0,5;	1205,8625	217,87	3,43	262721	4136	95012	0,4552	549
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				73,73	1,31	88908	1580	105	0,0063	8
179	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	313,5475	110,75	1,19	34725	373	20000	0,37	116
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	18907	141	105	0,0022	1
180	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм kмат1=0,5;	604,665	270,13	3,94	163338	2382	65775	0,5535	335
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	61742	901	105	0,00729	4
		Всего прямые затраты				**2422798**	**123750**			**3088**
						511410	**45315**			**210**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1787642				
		Накладные расходы, тенге				658819				
		- заработная плата, тенге				98823				
		- трудоемкость, чел-ч				329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184897				
		Всего 2-1-1				**3266514**				

Локальная смета 2-1-2
Электроосвещение и электросиловое оборудование

Раздел 1 Комплектные устройства

1.1 Вводно распределительное устойство (ВРУ)

1	Ц8-572-4	Вводно- распределительногоый пункта (шкаф), устанавливаемый на стене, (ВРУ1-13-20)	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт								
				486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	80-2-32п/л Т	Вводной панель ВРУ1-13-20УХЛ4	1	88341		88341				
		шт								
3	Ц8-572-4	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ШР-73703-22У3	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт								
				486	40,5	486	41	95	0,237	–
4	80-2-33п/л К	Шкаф распределительный ШР-73703-22У3	1	21246		21246				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-572-4	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ШР-73509-22У3)	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
6	80-2-33п/л К	Шкаф распределительный ШР-73509-22У3	1	24238		24238				
		шт								
	1.2	**Щит распределительный (ЩР-1) в комплекте**								
7	Ц8-572-3	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
8	80-1-6п/л ТО	Пункт распределения на 30 модулей ПР-8-РУ-3207 31	1	22043		22043				
		шт								
9	80-2-4ТОО "	Выключатель автоматический 3 полюсный на ток 40А ВА69-29-3п-С40	1	251		251				
		шт								
10	80-2-4ТОО	Выключатель автоматический 1полюсный на 16А типа ВА69-29-1п-С16	13	79		1027				
		шт								
11	80-2-6п/л ТС	Устройство защитного отключения (УЗО) на ток 25А, диф 30мА 5SM1312-0	4	1050		4200				
		шт								
12	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	18	68,91	–	1240	–	1021	0,5	9
		шт		63	–	1134	–	90	–	–
	1.3	**Щит распределительный ЩР-2 в ком-те**								
13	Ц8-572-3	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
14	80-1-6п/л ТС	Пункт распределения на 30 модулей ПР-8-РУ-3207 31	1	22043		22043				
		шт								
15	80-2-4ТОО "	Выключатель автоматический 3 полюсный на ток 32А ВА69-29-3п-С32	1	251		251				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	80-2-4ТОО "	Выключатель автоматический 1полюсный на 16А типа ВА69-29-1п-С16	13	79		1027				
		шт								
17	80-2-6п/л ТС	Устройство защитного отключения (УЗО) на ток 25А, диф 30мА 5SM1312-0	2	1050		2100				
		шт								
18	Ц11-31-1									
		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	16	68,91	–	1103	–	907	0,5	8
		шт								
				63	–	1008	–	90	–	–
	1.4 Щит распределительный (ЩР-3) в ком-те									
19	Ц8-572-3									
		Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
20	80-1-6п/л АС	Пункт распределения на 12 модулей ПР-8-РУ-3202 20	1	18294		18294				
		шт								
21	80-2-4ТОО "	Выключатель автоматический 3 полюсный на ток 25А ВА69-29-3п-С25	1	218		218				
		шт								
22	80-2-4ТОО "	Выключатель автоматический 1полюсный на 16А типа ВА69-29-1п-С16	6	79		474				
		шт								
23	80-2-6п/л ТС	Устройство защитного отключения (УЗО) на ток 25А, диф 30мА 5SM1312-0	3	1050		3150				
		шт								
24	Ц11-31-1									
		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	10	68,91	–	689	–	567	0,5	5
		шт								
				63	–	630	–	90	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.14 Электромонтажные изделия									
59	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,7	16100		11270				
		1000шт								
60	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,3	18000		5400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
61	18-3-60									
		Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,16	28100		4496				
		1000шт								
62	Е21-2-7									
		Прокладка кабель канала габ. 16х16мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2500	72,29	6,92	180725	17300	131976	0,277	693
		м труб								
				44,55	4,33	111375	10825	108	0,0189	47
63	Е21-2-9	Прокладка кабел канала габ.40х25, 60х40мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	150	83,38	8,47	12507	1271	9330	0,335	50
		м труб								
				52,65	4,94	7898	741	108	0,0219	3
64	99-2-11П/л "Компания 220Вольт"	Шпилка для крепления светильников У632 УХЛЗ	890	16		14240				
		шт								
65	99-2-20П/л "Компания 220ВОЛЬТ"									
		Кабел канал 16х16мм МК16х16	2500	17		42500				
		шт								
66	99-2-20П/л ТОО "Компания 220 вольт"	Кабел канал 40х25мм	100	44		4400				
		шт								
67	99-2-20П/л ТОО "Компания 220 вольт"	Кабел канал 60х40мм	50	92		4600				
		шт								
	2.15 Электропроводка (провода, кабели)									
68	16-1-341									
		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	1,224	52100		63770				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,612	60500		37026				
70	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,204	99700		20339				
71	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,306	159700		48868				
72	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020; *1000м*	0,255	248700		63419				
73	99-2-7П/л "Компания 220ВОЛЬТ"	Кабель сечением 5х25мм2 ВВГ-660К=1,020; *м*	102	772		78744				
74	99-2-8П/л "Компания 220ВОЛЬТ"	Кабель сечением 5х35мм2 ВВГ-660К=1,020; *м*	40,8	1054		43003				
75	99-2-9П/л "Компания 220ВОЛЬТ"	Проводь сечением 3х2,5мм2 ПУНПК=1,020; *м*	3060	59		180540				
76	99-2-10П/л "Компания УстьКаменогорскЭлектрика"	Провод сечением 3х1,5мм2 ПУНПК=1,020; *м*	1530	36		55080				
77	99-2-10П/л Компания "220Волт"	Провод сечением 2х1,5мм2 ПУНПК=1,020;	816	26		21216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
78	Е21-15-1									
		Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 в каналах	1200	2,92	–	3504	–	3331	0,0147	18
		м провода								
				2,57	–	3084	–	108	–	–
79	Е21-15-2									
		Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	1350	4,06	–	5481	–	5410	0,0212	29
		м провода								
				3,71	–	5009	–	108	–	–
80	Е21-15-5									
		Прокладка проводов сечением до 185 мм2 в лотках	100	9,86	–	986	–	994	0,0547	5
		м провода								
				9,2	–	920	–	108	–	–
81	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг (ввод)	40	38,1	3,2	1524	128	1121	0,15	6
		м кабеля								
				28,8	0,7	1152	28	95	0,004	–
82	Е21-9-1									
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	5270	26,92	–	141868	–	140868	0,152	801
		м провода								
				24,75	–	130433	–	108	–	–
83	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	30	11,05	1,1	332	33	321	0,0581	2
		м								
				9,23	0,66	277	20	108	0,0029	–
		Всего прямые затраты				**1270217**	**19470**			**1641**
						265329	**11779**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				776518				
		оборудования, тенге				208903				
		Накладные расходы, тенге				298291				
		- заработная плата, тенге				44744				
		- трудоемкость, чел-ч				149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81576				
		Всего 2-1-2				**1650084**				

Локальная смета 2-1-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование, мебель и инвентарь								
6	80-1-1(пл)Сб	Стол полумягкий 460*480*800	39	2258		88062				
		шт								
12	80-1-1(пл)Сб	Стол для сбора отходов 1050*600*870	10	9702		97020				
		шт								
13	80-1-1(пл)Сб	Холодильник бытовой N=0,2 кВт 600*620*1400	1	33907		33907				
		шт								
16	80-1-1(пл)Сб	Стол врача 1100*630*750	2	12255		24510				
		шт								
19	80-1-1(пл)Сб	Стол палатный 800*800*750	3	3763		11289				
		шт								
20	80-1-1(пл)Сб	Вешалка для полотенец на 2 крючка 340*185*100	13	200		2600				
		шт								
21	80-1-1(пл)Сб	Ведро для отходов педальное 400*350*560	13	540		7020				
		шт								
23	80-1-1(пл)Сб	Вешалка напольная 4-х рожковая	6	2931		17586				
		шт								
32	80-1-1(пл)Сб	Ширма 2-х створчатая ШП-2	1	11825		11825				
		шт								
34	80-1-1(пл)Сб	Стол однотумбовый 1100*620*750	4	9675		38700				
		шт								
35	80-1-1(пл)Сб	Диван банкетка 1600*480*790	2	18598		37196				
		шт								
36	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для белья 900*400*1800	7	7525		52675				
		шт								
37	80-1-1(пл)Сб	Стол с выкатной тумбой 1200*600*760	3	4408		13224				
		шт								
38	80-1-1(пл)Сб	Машина швейная с электроприводом N=0,2 кВт класс 1022	2	6375		12750				
		шт								
39	80-1-1(пл)Сб	Доска гладильная 1600*475*800 СДУШ-1-68	1	1957		1957				
		шт								
40	80-1-1(пл)Сб	Электроутюг N0,6 кВт	1	1240		1240				
		шт								
41	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для одежды персонала, матерей 800*520*1900 Мод. 417	18	15480		278640				
		шт								
42	80-1-1(пл)Сб	Шкаф универсальный 1000*500*1900	1	19565		19565				
		шт								
47	80-1-1(пл)Сб	Стол производственный 1050*630*860 СИ-5	8	8600		68800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	80-1-1(пл)Сб	шкаф для хранения хлеба 1200*600*1750	шт 1	28595		28595				
50	80-1-1(пл)Сб	примен. Ванна моечная 2-х секционная 1550*800*870 ВСМ 2700	шт 2	30774		61548				
51	80-1-1(пл)Сб	Тележка грузовая грузопод 125 кг ТГ-125	шт 1	1200		1200				
52	80-1-1(пл)Сб	Стеллаж для кухонной посуды 1200*650*1600 ОКТН-1200/650Р	шт 2	10535		21070				
54	80-1-1(пл)Сб	Котел пищеварочный электрический 100л 940*920*1085 N=15 кВт КПЭ-100	шт 1	147437		147437				
56	80-1-1(пл)Сб	Плита электрическая 4-х конфорочная 1050*896*860 N=16.6 кВт ЭП4-ЖШ	шт 1	132233		132233				
58	80-1-1Сборн	Шкаф жарочный секционный 885*600*1520 N=9,5 кВт 885*800*1520 ШЖЭ-2	шт 1	129008		129008				
62	80-1-1(пл)Сб	секция-вставка с гладким столом 210*640*860 ВСМ	шт 1	5660		5660				
64	80-1-1(пл)Сб	Шкаф холодильный среднетемпературный 785*690*2040, N=0.38кВт "Артика 700"	шт 3	102424		307272				
66	80-1-1(пл)Сб	Камера холодильная сборно-разборная, V=4 м3 N=0,47кВт КХС 1360*1960*2000	шт 1	215090		215090				
68	80-1-1(пл)Сб	Мясорубка 840*282*480 N=1,1кВт М2	шт 1	42930		42930				
69	80-1-1(пл)Сб	Подтоварник 1050*860*280 Пт-2	шт 2	2800		5600				
70	80-1-1(пл)Сб	Ларь для овощей ЛО-1	шт 2	2840		5680				
71	80-1-1(пл)Сб	Стеллаж производственный 1000*500*1740 СК-2-5	шт 3	10535		31605				
73	80-1-1(пл)Сб	Машина картофелеочистительная 505*425*1000 Q=150 кг/ч N=0,37кВт МОК-150	шт 1	71415		71415				
75	80-1-1(пл)п/л	Машина универсальная кухонная1100*620*750	1	171615		171615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
77	80-1-1(пл)Ма	Машина овощерезательная универсальная 530*335*460 N=0,37кВт МРО-50-200	1	35893		35893				
		шт								
79	80-1-1(пл)Сб	Кипятильник электрический 508*376*730 Q=100 л/ч N=12кВт КНЭ-100Б	1	39163		39163				
		шт								
80	80-1-1(пл)Сб	Весы товарные грузоподъемностью 150 кг 1040*630*1680 РП-150Ц13Т	1	14600		14600				
		шт								
81	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для принадлежности уборки 450*500*2000	2	29670		59340				
		шт								
82	80-1-1(пл)Сб	Стол обеденный с 4-мя стульями	1	15910		15910				
		шт								
83	80-1-1(пл)Сб	Шкаф для учебно-наглядных пособий 2520*432*728	1	5805		5805				
		шт								
84	80-1-1(пл)Сб	Шкаф канцелярский 700*400*1900	1	16555		16555				
		шт								
85	80-1-1(пл)Сб	Стол двухтумбовый 1600*640*750	1	15050		15050				
		шт								
86	80-1-1(пл)Сб	Стол приставка 700*700*750	1	4300		4300				
		шт								
87	80-1-1(пл)Сб	Шкаф металлический-сейф СМЦ3 700*510*1500	1	9030		9030				
		шт								
88	80-1-1(пл)Сб	Шкаф комбинированный 2000*400*2500 ВСМ 2700	1	52675		52675				
		шт								
89	80-1-1(пл)Сб	Пианино	1	70000		70000				
		шт								
90	80-1-1(пл)Му	Музыкальный центр	1	35478		35478				
		шт								
91	80-1-1(пл)Сб	Стул винтовой для пианино	1	2258		2258				
		шт								
92	80-1-1(пл)Сб	Диапроектор	1	1892		1892				
		шт								
93	80-1-1Сборні	Тумба под аппаратуры	1	4300		4300				
		шт								
95	80-1-1(пл)Сб	Шкаф пристенный для музыкальных инструментов 4000*800*1700	1	19565		19565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	80-1-1(пл)Сб	Скамья для спортзала *шт*	1	1075		1075				
97	80-1-1(пл)Сб	Стенка гимнастическая *шт*	1	1935		1935				
98	80-1-1(пл)Сб	Примен. Башня для лазания *шт*	1	9700		9700				
99	80-1-1(пл)Сб	Стойка для игровых пособий *шт*	1	5000		5000				
100	80-1-1(пл)Сб	Стойка для прыжков *шт*	1	15050		15050				
101	80-1-1(пл)Сб	Магнитофон *шт*	1	5675		5675				
102	80-1-1(пл)Сб	Стеллаж производственный 1060*840*2200 *шт*	2	10535		21070				
104	80-1-1(пл)Сб	Машина стиральная с электроприводом 950*810*1250 Q=10 кг/ч N=17кВт Л-10-221 *шт*	2	420290		840580				
108	80-1-1(пл)Сб	Машина гладильная с электроподогревом 1050*2450*1110 N=16,7 кВт Q=20 кг/ч ЛК-20 *шт*	1	175695		175695				
110	80-1-1(пл)Сб	Барабан сушильный 875*885*1835 N=15кВт Q=30кг/ч ЛС-10 *шт*	1	175695		175695				
111	80-1-1(пл)Сб	Тележка для перевозки белья 805*510*1100 *шт*	2	15600		31200				
112	80-1-1(пл)Сб	Ларь для грязного белья 1000*800*1000 *шт*	2	13545		27090				
113	80-1-1(пл)Сб	Вешалка настенная с индивидуальными ячейками для детских полотенец 1000*800*1000 *шт*	20	800		16000				
114	80-1-1(пл)Сб	Копировальный аппарат- принтер *шт*	1	56215		56215				
115	80-1-1(пл)Сб	Компьютер N=0,3rdn *шт*	1	57760		57760				
116	80-1-1(пл)Сб	Аппарат ультрозвуковой терапии 315*104*285 N=0.66кВт Физиосон-Бейсик *шт*	1	39130		39130				
117	80-1-1 (пл)Сб	Стол-тумба 950*600*870 *шт*	1	4300		4300				
118	80-1-1 (пл)СН	Лампа "Соплюкс" настольная	1	9790		9790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
119	80-1-1(пл)СН	Ингалятор переносной ИП-211 П	1	24450		24450				
		шт								
120	80-1-1(пл)СН	Аппарат аэронотерапии (люстра Чижевского переносная)	1	60390		60390				
		шт								
121	80-1-1(пл)СН	Стол масажный 2000*700*450-950	1	66650		66650				
		шт								
122	80-1-1(пл)Сб	Стол под оргтехнику габ. 1100*550*750	1	25800		25800				
		шт								
123	80-1-1(пл)Сб	Кресло рабочее 685*600	1	7310		7310				
		шт								
124	80-1-1(пл)п/л	Кварцевая лампа	1	3814		3814				
		шт								
125	80-1-1(пл)Сб	Жесткий хозяйственный инвентарь	1	516357		516357				
		комплект								
126	80-1-1(пл)Сб	Мелкий хозяйственный инвентарь	1	364147		364147				
		шт								
129	80-1-1(пл)Сб	Спортивный и музыкальный инвентарь	1	719964		719964				
		шт								
130	80-1-1(пл)Сб	Технические средства информации	1	56664		56664				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5936844**				
		В том числе стоимость: материалов, тенге								
		оборудования, тенге				5936844				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)								
		Всего 2-1-9				**5936844**				

Локальная смета 7-1-4
Ограждение металлическое сетчатое

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М1Б – строительные работы	284,4	1918,69	135,73	545675	38602	56155	0,583	166
		м		96,2	44,84	27359	12752	140	0,219	62
2	Т1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М1Б – монтаж металлоконструкций	284,4	187,12	0,32	53217	91	5655	0,128	36
		м		22	0,09	6257	26	90	–	–
3	Т1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4056	13	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,042	–
4	Т1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б – монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4056	13	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,042	–
5	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,2	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,007	–
6	Т1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б – строительные работы	1	5008,32	–	5008	–	–	–	–
		калитка		–	–	–	–	140	–	–
		Всего прямые затраты				**684034**	**38834**			**257**
						43134	**12824**			**62**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				602065				
		Накладные расходы, тенге				70417				
		- заработная плата, тенге				10563				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				**6548739**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				**144072**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				65487				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26195				
		Оборудование				**6635915**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13420408**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**26129534,4**				
		Налог (2 %)				522591				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**26652125**				
		НДС (12 %)				3198255				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**29850380**				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

Д.Б. Курмангалиев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

С.С.Тусупбеков

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 г.

07.08.2013г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №4	103 227 134	41 194 145	3 583 771	36 542 450	18 009 415	144 462
2	НДС 12 %	12 387 256			4 385 094		
3	**Всего**	**115 614 390**			**40 927 544**		
4	Погашение аванса 30%	34 684 317			12 278 263		
5	**Всего к оплате:**	**80 930 073**			**28 649 281**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

_____ **Д. Б. Курмангалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**
Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 20123г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) от 07.08.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 13 Полы выше отм. 0,00								
		13.1 тип 240 S= 50,93м2								
364	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,186	1961,8	–	19983	–	5948	3,1	32
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	4836	–	123	–	–
365	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,093	8049,08	–	40994	–	3552	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2888	–	123	–	–
366	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05319	69339,08	327,33	3688	17	113	11,6	1
		т		1890	123,75	101	7	105	0,6	–
		13.4 тип 175 S =479,6м2								
388	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	479,5	239,64	9,95	114907	4771	32992	0,356	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		52,2	3,74	25030	1793	123	0,0182	9
389	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-479,5	37,41	0,67	-17938	-321	-519	0,0044	-2
		м2 стяжки		0,63	0,25	-302	-120	123	0,0012	-1
390	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит isover-OL-P толш 50мм	479,5	793,13	5,55	380306	2661	26570	0,258	124
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	20609	993	123	0,0102	5
391	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	479,5	239,64	9,95	114907	4771	32992	0,356	171
		м2 стяжки		52,2	3,74	25030	1793	123	0,0182	9
392	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	1438,5	37,41	0,67	53814	964	1557	0,0044	6
		м2 стяжки		0,63	0,25	906	360	123	0,0012	2
	13.5 тип 180	**S=37,55м2**								
395	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,55	239,64	9,95	8998	374	2583	0,356	13
		м2 стяжки		52,2	3,74	1960	140	123	0,0182	1
396	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит isover-OL-P толш. 30мм	37,55	501,13	5,55	18817	208	2081	0,258	10
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1614	78	123	0,0102	–
397	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	37,55	239,64	9,95	8998	374	2583	0,356	13
		м2 стяжки		52,2	3,74	1960	140	123	0,0182	1
398	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	150,2	37,41	0,67	5619	101	164	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	95	38	123	0,0012	–
399	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	37,55	340,45	18,42	12784	692	4288	0,416	16
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3227	259	123	0,0337	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	112,65	232,19	9,05	26156	1019	7517	0,251	28
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	5728	383	123	0,0165	2
	13.7 тип 132	**S=273,4м2**								
412	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (27мм)	273,4	239,64	9,95	65518	2720	18812	0,356	97
		м2 стяжки		52,2	3,74	14271	1023	123	0,0182	5
413	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	546,8	37,41	0,67	20456	366	592	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	344	137	123	0,0012	1
414	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит толш. 25мм	273,4	344,92	4,86	94301	1329	27172	0,497	136
		м2 покрытия		78,98	1,82	21593	498	123	0,0089	2
	13.8 тип 127	**S=8,6м2**								
418	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	8,6	340,45	18,42	2928	158	982	0,416	4
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	739	59	123	0,0337	–
419	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	147	232,19	9,05	34132	1330	9809	0,251	37
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	7475	500	123	0,0165	2
420	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (22мм)	8,6	239,64	9,95	2061	86	592	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	449	32	123	0,0182	–
421	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,6	37,41	0,67	322	6	9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–

<u>Раздел 15 Кровля</u>

15.1 крыша из металлочерепицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1295,292	180,33	15,94	233580	20647	62596	0,243	315
		м2 стяжки		34,65	5,96	44882	7720	119	0,0291	38
455	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	6476,46	6,56	0,14	42486	907	1233	0,0009	6
		м2 стяжки		0,11	0,05	712	324	119	0,0003	2
456	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1295,29	229,96	1,19	297865	1541	42312	0,155	201
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	34973	583	119	0,0022	3
457	Е26-30-2	Теплоизоляция перекрытий плитами isover OL-P толш. 18см на битуме	233,1522	18364,15	360,5	4281642	84051	468462	10,93	2548
		м3 изоляции		1874,25	135	436986	31476	100	0,66	154
458	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40см)	1295,292	180,33	15,94	233580	20647	62596	0,243	315
		м2 стяжки		34,65	5,96	44882	7720	119	0,0291	38
459	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	32382,3	6,56	0,14	212428	4534	6165	0,0009	29
		м2 стяжки		0,11	0,05	3562	1619	119	0,0003	10
460	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	27,15	22541,72	316,57	612008	8595	117509	22,5	611
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	94686	3238	120	0,58	16
461	Е10-14-1	Установка стропил	19,78	21304,82	334,28	421409	6612	83634	22,1	437
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	67203	2492	120	0,62	12
465	99-1-16П/л Т	Металлосайдинг с полимерным покрытием	180	656		118080				
		м2								

<u>Раздел 16 Отделочные работы</u>

16.1 отделочные работы

526	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	883,235	321,61	4,07	284057	3595	126729	0,74	654
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				135,68	0,97	119837	857	105	0,0517	46
527	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	81,455	460,43	4,55	37504	371	19111	1,17	95
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				222,3	1,15	18107	94	105	0,0526	4
528	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм kмат1=0,5;	2000	217,87	3,43	435740	6860	157584	0,4552	910
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	147460	2620	105	0,0063	13
529	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (под облицовки плитки)	500	110,75	1,19	55375	595	31894	0,37	185
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	30150	225	105	0,0022	1
530	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	500	1880,71	2,1	940355	1050	175240	2	1000
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	166500	395	105	0,0039	2
531	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм kмат1=0,5;	1200	270,13	3,94	324156	4728	130536	0,5535	664
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	122532	1788	105	0,00729	9
536	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов (формула362, 363)	186,2	673,87	6,33	125475	1179	61613	1,79	333
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	58234	445	105	0,0117	2
537	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм kмат1=0,5;	174,54	396,73	6,12	69245	1068	26337	0,8056	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	24678	405	105	0,01132	2

Раздел 19 Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19.1 лестницы Л 1									
561	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	12,9456	389,25	–	5039	–	5694	2,48	32
		м3 грунта								
				389,25	–	5039	–	113	–	–
562	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,74	134,1	–	904	–	1022	0,972	7
		м3 грунта								
				134,1	–	904	–	113	–	–
563	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты изх ПГС	4,32	1370,2	97,07	5919	419	758	0,78	3
		м3 основания								
				112,5	36	486	156	118	0,18	1
564	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	6935,76	–	3329	–	111	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
565	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,32	9141,35	95,97	12067	127	1120	4,9	6
		м3								
				771,75	36,25	1019	48	105	0,1771	–
566	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00588	93997,62	304,24	553	2	205	198	1
		т								
				33075	114,75	194	1	105	0,56	–
567	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (уголок)	0,0048	121637,97	11119,34	584	53	59	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	36	20	105	20,52	–
568	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00416	78239,08	327,33	325	1	9	11,6	–
		т								
				1890	123,75	8	1	105	0,6	–
569	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,8304	13711,46	5475,86	11386	4547	4928	28,9	24
		т конструкций								
				5040	1552,87	4185	1290	90	5,46	5
570	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,65452	14359,66	5522,03	9399	3614	4358	35,9	23
		т конструкций								
				6075	1322,37	3976	866	90	4,73	3
571	2-1-267	Площадки и лестницы с ограждением	1,4849	133700		198531				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой ь(за 2 раза)	1,4849	5940		8820				
		тн								
	19.2 лестницы Л 2									
573	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	12,9456	389,25	–	5039	–	5694	2,48	32
		м3 грунта								
				389,25	–	5039	–	113	–	–
574	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,74	134,1	–	904	–	1022	0,972	7
		м3 грунта								
				134,1	–	904	–	113	–	–
575	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты изх ПГС	4,32	1370,2	97,07	5919	419	758	0,78	3
		м3 основания								
				112,5	36	486	156	118	0,18	1
576	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	6935,76	–	3329	–	111	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
577	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,32	9141,35	95,97	12067	127	1120	4,9	6
		м3								
				771,75	36,25	1019	48	105	0,1771	–
578	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00588	93997,62	304,24	553	2	205	198	1
		т								
				33075	114,75	194	1	105	0,56	–
579	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (уголок)	0,0048	121637,97	11119,34	584	53	59	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	36	20	105	20,52	–
580	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00416	78239,08	327,33	325	1	9	11,6	–
		т								
				1890	123,75	8	1	105	0,6	–
581	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,8304	13711,46	5475,86	11386	4547	4928	28,9	24
		т конструкций								
				5040	1552,87	4185	1290	90	5,46	5
582	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,65452	14359,66	5522,03	9399	3614	4358	35,9	23
		т конструкций								
				6075	1322,37	3976	866	90	4,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	2-1-267	Площадки и лестницы с ограждением	1,4849	133700		198531				
		т								
584	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой ь(за 2 раза)	1,4849	5940		8820				
		тн								
	19.3 лестницы Л 3									
585	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	14,115	389,25	–	5494	–	6208	2,48	35
		м3 грунта								
				389,25	–	5494	–	113	–	–
586	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,63	134,1	–	755	–	853	0,972	5
		м3 грунта								
				134,1	–	755	–	113	–	–
587	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты изх ПГС	5,88125	1370,2	97,07	8058	571	1031	0,78	5
		м3 основания								
				112,5	36	662	212	118	0,18	1
588	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,56	6935,76	–	3884	–	130	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	110	14	105	0,1218	–
589	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,98	9141,35	95,97	18100	190	1680	4,9	10
		м3								
				771,75	36,25	1528	72	105	0,1771	–
590	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00882	93997,62	304,24	829	3	308	198	2
		т								
				33075	114,75	292	1	105	0,56	–
591	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (уголок)	0,0048	121637,97	11119,34	584	53	59	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	36	20	105	20,52	–
592	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00624	78239,08	327,33	488	2	14	11,6	–
		т								
				1890	123,75	12	1	105	0,6	–
593	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,81822	13711,46	5475,86	11219	4480	4856	28,9	24
		т конструкций								
				5040	1552,87	4124	1271	90	5,46	4
594	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,77774	14359,66	5522,03	11168	4295	5178	35,9	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций								
				6075	1322,37	4725	1028	90	4,73	4
595	2-1-267	Площадки и лестницы с ограждением	1,596	133700		213385				
		т								
596	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой ь(за 2 раза)	1,596	5940		9480				
		тн								
	19.4 лестницы Л 4									
597	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	12,9456	389,25	–	5039	–	5694	2,48	32
		м3 грунта								
				389,25	–	5039	–	113	–	–
598	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,74	134,1	–	904	–	1022	0,972	7
		м3 грунта								
				134,1	–	904	–	113	–	–
599	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты изх ПГС	4,362	1370,2	97,07	5977	423	765	0,78	3
		м3 основания								
				112,5	36	491	157	118	0,18	1
600	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	6935,76	–	3329	–	111	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
601	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,32	9141,35	95,97	12067	127	1120	4,9	6
		м3								
				771,75	36,25	1019	48	105	0,1771	–
602	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00588	93997,62	304,24	553	2	205	198	1
		т								
				33075	114,75	194	1	105	0,56	–
603	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (уголок)	0,0048	121637,97	11119,34	584	53	59	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	36	20	105	20,52	–
604	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00416	78239,08	327,33	325	1	9	11,6	–
		т								
				1890	123,75	8	1	105	0,6	–
605	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,04638	13711,46	5475,86	14347	5730	6209	28,9	30
		т конструкций								
				5040	1552,87	5274	1625	90	5,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,70441	14359,66	5522,03	10115	3890	4689	35,9	25
		т конструкций		6075	1322,37	4279	931	90	4,73	3
607	2-1-267	Площадки и лестницы с ограждением	1,7508	133700		234082				
		т								
608	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой ь(за 2 раза)	1,7508	5940		10400				
		тн								
	19.5 лестницы Л 5									
609	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	12,9456	389,25	–	5039	–	5694	2,48	32
		м3 грунта		389,25	–	5039	–	113	–	–
610	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,74	134,1	–	904	–	1022	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	904	–	113	–	–
611	Е8-3-1	Устройство основания под фундаменты изх ПГС	4,362	1370,2	97,07	5977	423	765	0,78	3
		м3 основания		112,5	36	491	157	118	0,18	1
612	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	6935,76	–	3329	–	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
613	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,32	9141,35	95,97	12067	127	1120	4,9	6
		м3		771,75	36,25	1019	48	105	0,1771	–
614	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00588	93997,62	304,24	553	2	205	198	1
		т		33075	114,75	194	1	105	0,56	–
615	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (уголок)	0,0048	121637,97	11119,34	584	53	59	42,5	–
		т		7560	4200,75	36	20	105	20,52	–
616	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00416	78239,08	327,33	325	1	9	11,6	–
		т		1890	123,75	8	1	105	0,6	–
617	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,04638	13711,46	5475,86	14347	5730	6209	28,9	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций								
				5040	1552,87	5274	1625	90	5,46	6
618	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,70441	14359,66	5522,03	10115	3890	4689	35,9	25
		т конструкций								
				6075	1322,37	4279	931	90	4,73	3
619	2-1-267	Площадки и лестницы с ограждением	1,7508	133700		234082				
		т								
620	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой ь(за 2 раза)	1,7508	5940		10400				
		тн								
		Всего прямые затраты				**11129336**	**236178**			**9840**
						1638238	**83113**			**438**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9254920				
		Накладные расходы, тенге				1850551				
		- заработная плата, тенге				277583				
		- трудоемкость, чел-ч				925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				778794				
		Всего 2-1-1				**13758681**				

Локальная смета 2-1-5

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 ниже отм. 0.00

1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	273	266,17	4,08	72664	1114	19324	0,30591	84
		м трубопровода								
				53,77	1,53	14679	418	128	0,00752	2
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	268	345,17	4,08	92506	1093	18970	0,30591	82
		м трубопровода								
				53,77	1,53	14410	410	128	0,00752	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	108	424,17	4,08	45810	441	7644	0,30591	33
		м трубопровода		53,77	1,53	5807	165	128	0,00752	1
4	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	51	608,51	8,19	31034	418	4602	0,38316	20
		м трубопровода		67,44	3,06	3439	156	128	0,01494	1
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	700	11,31	–	7917	–	9865	0,0516	36
		м трубопровода		11,01	–	7707	–	128	–	–
6	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	39	805,72	16,47	31423	642	6278	0,67568	26
		м трубопровода		119,58	6,17	4664	241	128	0,03008	1
7	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	39	11,45	–	447	–	549	0,0516	2
		м трубопровода		11,01	–	429	–	128	–	–
8	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	74	340		25160				
		шт								
9	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	66	331		21846				
		шт								
10	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	641		5128				
		шт								
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	77	21,8	0,05	1679	4	404	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	447	2	90	0,0001	–
12	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	154	20,81	0,02	3205	3	434	0,016	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				3,13	–	482	–	90	–	–
13	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	541	221,02	5,31	119572	2873	22889	0,24	130
		м трубопровода								
				40,28	2,03	21791	1098	100	0,01	5
14	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	108	245,5	5,47	26514	591	4642	0,24	26
		м трубопровода								
				40,95	2,03	4423	219	100	0,01	1
15	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	51	508,26	8,47	25921	432	2973	0,33	17
		м трубопровода								
				55,13	3,15	2812	161	100	0,015	1
16	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	39	494,47	9,39	19284	366	2457	0,35	14
		м трубопровода								
				59,4	3,6	2317	140	100	0,017	1
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	679	114,31	6,39	77616	4339	22006	0,192	130
		м трубопровода								
				29,93	2,48	20322	1684	100	0,012	8
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,246	185900		45731				
		1000м2								
19	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1625,76	200		325152				
		кг								
20	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,01806	14215,46	5475,86	257	99	115	31,79	1
		т конструкций								
				5544	1552,87	100	28	90	5,46	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,01806	133700		2415				
		т								
22	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
		шт								
	1.2 выше отм. 0.00									
23	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	234	266,17	4,08	62284	955	16563	0,30591	72
		м трубопровода		53,77	1,53	12582	358	128	0,00752	2
24	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	22,5	345,17	4,08	7766	92	1592	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1210	34	128	0,00752	–
26	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	83,3	4331,43	35,77	360808	2980	13339	0,70246	59
		кВт		111,7	13,4	9305	1116	128	0,06541	5
27	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	35	62,81	–	2198	–	1038	0,1236	4
		комплект		23,18	–	811	–	128	–	–
28	99-2-343АО	Теморегулятор RTD-21	29	2275		65975				
		шт								
30	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (гильзы для перехода через перекрытия Д45х2)	0,099	126700		12543				
		т								
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42,3	200		8460				
		кг								
	1.3 узел управления									
32	Е16-15-3	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	14	908,06	92,83	12713	1300	8888	2,678	37
		шт		461,18	34,76	6457	487	128	0,1648	2
33	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190		31140				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	6	6480		38880				
		шт								
35	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
36	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	12	377		4524				
		шт								
37	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	16	492		7872				
		шт								
38	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	3	940,29	21,42	2821	64	547	0,74675	2
		м трубопровода		134,42	8,02	403	24	128	0,03914	–
39	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	10	1245,29	21,42	12453	214	1823	0,74675	7
		м трубопровода		134,42	8,02	1344	80	128	0,03914	–
40	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	24	266,17	4,08	6388	98	1699	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1290	37	128	0,00752	–
43	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,3242	6
		узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,0927	–
44	99-1-58п/л Т	Насос ручной Р0.8-30-01	1	7613		7613				
		шт								
45	9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	8	586		4688				
		шт								
46	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	489		489				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
48	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	1570		1570				
		шт								
49	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	2	181		362				
		шт								
50	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	128	–	–
51	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	416,62	–	833	–	142	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	128	–	–
52	80-6-13ТОО	Установка и стоимость энергонезависмого теплосчетчик-регистратора "Взлет ТСР-100" с двумя расходомерами	1	143574		143574				
		шт								
53	Е20-30-1	Установка кронштейнов из рифленной стали Д20	27,17	107,97	1,26	2934	34	328	0,05271	1
		кг изделия		8,96	0,47	243	13	128	0,00231	–
54	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	–	954	–	90	–	–
55	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500		22500				
		шт								
56	80-6-133АО	Реле температурное РТ-25	1	888		888				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	4	429,13	14,54	1717	58	557	0,56959	2
		м трубопровода		103,36	5,45	413	22	128	0,02657	–
58	9-4-61	Примен. Краны регулирующие трехходовые, Dy 15 мм со штучером	12	278		3336				
		шт								
59	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25111,34	160,26	50223	321	1810	3,6874	7
		шт		646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
		Раздел 2 Обогреваемые полы в групповых 1этажа								
60	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	399	266,17	4,08	106202	1628	28242	0,30591	122
		м трубопровода		53,77	1,53	21454	610	128	0,00752	3
61	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	140	345,17	4,08	48324	571	9910	0,30591	43
		м трубопровода		53,77	1,53	7528	214	128	0,00752	1
62	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	539	11,31	–	6096	–	7596	0,0516	28
		м трубопровода		11,01	–	5934	–	128	–	–
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	81	–	90	0,0001	–
64	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза)К=2,000;	28	20,81	0,02	583	1	79	0,016	–
		м2		3,13	–	88	–	90	–	–
65	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	140	221,02	5,31	30943	743	5923	0,24	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				40,28	2,03	5639	284	100	0,01	1
66	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	140	114,31	6,39	16003	895	4537	0,192	27
		м трубопровода								
				29,93	2,48	4190	347	100	0,012	2
67	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,05	185900		9295				
		1000м2								
68	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	959,65	200		191930				
		кг								
69	Е18-18-3	Примен. Установка коллектора со смесительным узлом	3	3651,45	549,82	10954	1649	10136	13,699	41
		узел								
				2433,38	206,26	7300	619	128	1,0094	3
70	99-2-34п/л "I	Магистральный коллектор Д=25мм	3	9405		28215				
		ком								
71	99-2-34п/л "I	Смесительный узел ТМх-L3	3	46024		138072				
		ком								
72	99-2-34п/л "I	Комплект подключения трубы Д 20*2 к магистральному комплекту Д 25 мм (кран шаровый - 2, фитинги-2)	3	2489		7467				
		ком								
	Раздел 3 Магистральные трубопроводы									
73	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	162,7	1245,29	21,42	202609	3485	29664	0,74675	121
		м трубопровода								
				134,42	8,02	21870	1305	128	0,03914	6
75	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	7075,28	670,31	14151	1341	1923	3,11	6
		компенсатор								
				580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
76	Е7-53-11	Установка опорных подушек массой до 0,5 т	40	411,54	24,15	16462	966	10121	1,03	41
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	6876	353	140	0,0405	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (ОП 2)	0,2	17200		3440				
		м3								
78	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0072	107900		777				
		т								
79	2-1-262	Опоры скользящие	0,0584	107900		6301				
		т								
85	9-4-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	1230		2460				
		шт								
86	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430		860				
		шт								
	Раздел 4 Теплоснабжение калориферов приточных установок									
87	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	20	627,13	14,54	12543	291	2785	0,56959	11
		м трубопровода		103,36	5,45	2067	109	128	0,02657	1
88	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	18,5	805,72	16,47	14906	305	2977	0,67568	13
		м трубопровода		119,58	6,17	2212	114	128	0,03008	1
91	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
		шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
92	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3500		28000				
		шт								
93	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285		4560				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	149,27	200		29854				
		кг								
101	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
102	Ц12-805-2									
		Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на Ру 1,6-2,5 МПа, Dy 40-50 мм ktpp1=1,25; kзпр1=1,25;	2	719,55	96,1	1439	192	1155	3,75	8
		шт		618,75	22,5	1238	45	90	0,132	–
103	99-6-13(пл)п/									
		Клапан регулирующий чугунный д 40 мм 25ч940нж	2	42962		85924				
		шт								
	Раздел 5 Теплоснабжение водогревателей горячего водоснабжения									
104	Е18-4-1									
		Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	8	571,54	143,63	4572	1149	4247	2,1012	17
		секция		361,53	53,3	2892	426	128	0,2575	2
105	99-6-13п/л Т(	Водоводянной подогреватель скоростной 6-89х4000-Р-8 на 8секции	8	24965		199720				
		секц.								
106	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	6	627,13	14,54	3763	87	836	0,56959	3
		м трубопровода		103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–
107	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	11	805,72	16,47	8863	181	1770	0,67568	7
		м трубопровода		119,58	6,17	1315	68	128	0,03008	–
110	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
111	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
112	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3500		28000				
		шт								
113	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285		4560				
		шт								
120	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	79,03	200		15806				
		кг								
121	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1324	17355,76	2191,28	2298	290	1508	73,6	10
		т конструкций								
				12555	101,25	1662	13	90	0,49	–
122	2-1-263	Опоры под водоподогреватель	0,1324	107900		14286				
		т								
123	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,1324	5940		786				
		тн								
		Всего прямые затраты				**3194433**	**32725**			**1369**
						237844	**12037**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2779401				
		оборудования, тенге				144462				
		Накладные расходы, тенге				300475				
		- заработная плата, тенге				45071				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				201027				
		Всего 2-1-5				**3695935**				
		Итого по акту				**17454616**				
		Итого по акту без оборудования				**17310154**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**311583**				
		Итого с временными				**17621737**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				**387678**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				176217				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				70487				
		Оборудование				**144462**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18400581**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**35825931,2**				
		Налог (2 %)				716519				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**36542450**				
		НДС (12 %)				4385094				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**40927544**				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

_____ **Д. Б. Курмангалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

10.09.2013г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №6	134 511 899	56 729 359	3 583 771	15 306 122	7 598 058	0
2	НДС 12 %	16 141 428			1 836 735		
3	**Всего**	**150 653 327**			**17 142 857**		
4	Погашение аванса 30%	45 195 998			5 142 857		
5	**Всего к оплате:**	**105 457 329**			**12 000 000**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

_____ **Д. Б. Курмангалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**
Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 10.09.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 11 Окны, витражы и фрамуги								
193	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	167,305	348,94	18,88	58379	3159	35652	1,0234	171
		м2 проемов		171,01	6,57	28611	1099	120	0,0321	5
194	Е10-5-1	Установка каркаса из брусьев для монтажа оконных блоков	1,056	22541,72	316,57	23804	334	4571	22,5	24
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3683	126	120	0,58	1
195	1-5-56	Костыли сечением 12х12 мм	0,00213	58900		125				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (пластина)	0,15792	87100		13755				
		т								
197	4-1-50	Анкер А-1	0,1008	60300		6078				
		т								
198	E9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	26,34	965,99	28,84	25444	760	22216	4,98	131
		м2		927	10,15	24417	267	90	0,041	1
199	99-1-5ТОО "Т	Конструкции витражи из герметичных стеклопакетов в алюминевой обвязке (ВВ1, ВВ-2, ВВ-3, ВВ-5)	26,916	8690		233900				
		м2								
200	E26-30-1	Теплоизоляция по периметру проема изовером шириной 200мм толш 20мм на битуме	2,5684	7627,27	378,22	19590	971	9524	20,04	51
		м3 изоляции		3566,25	141,75	9160	364	100	0,69	2
201	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	2,57	18500		47545				
		м3								
202	E8-26-2	Укладка пластиковых подоконных плит	70,595	343,72	23,54	24265	1662	13874	0,98	69
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	11135	623	118	0,0431	3
		Всего прямые затраты				**452885**	**6886**			**446**
						77006	**2479**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				368993				
		Накладные расходы, тенге				85837				
		- заработная плата, тенге				12876				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32323				
		Всего по разделу 11				**571045**				

Раздел 13 Полы выше отм. 0,00

13.1 тип 240 S= 50,93м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	10,186	1505,06	11,72	15331	119	2207	1,06	11
		м2 покрытия		171,68	4,39	1749	45	123	0,0214	–
229	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54,2	257,43	0,32	13953	17	2782	0,236	13
		м плинтусов		41,63	0,11	2256	6	123	0,0006	–
	13.2 тип 152	**S = 540,67 м2**								
230	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (13мм)	540,67	239,64	9,95	129566	5380	37201	0,356	192
		м2 стяжки		52,2	3,74	28223	2022	123	0,0182	10
231	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-540,67	37,41	0,67	-20226	-362	-585	0,0044	-2
		м2 стяжки		0,63	0,25	-341	-135	123	0,0012	-1
232	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит isover OL-P толш. 70мм	540,67	1085,13	5,55	586697	3001	29959	0,258	139
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	23238	1119	123	0,0102	6
233	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	540,67	239,64	9,95	129566	5380	37201	0,356	192
		м2 стяжки		52,2	3,74	28223	2022	123	0,0182	10
234	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	2162,68	37,41	0,67	80906	1449	2341	0,0044	10
		м2 стяжки		0,63	0,25	1362	541	123	0,0012	3
	13.3 тип 189	**S=251,2м2**								
238	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	251,2	239,64	9,95	60198	2499	17284	0,356	89
		м2 стяжки		52,2	3,74	13113	939	123	0,0182	5
239	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	1004,8	37,41	0,67	37590	673	1087	0,0044	4
		м2 стяжки		0,63	0,25	633	251	123	0,0012	1
240	Е11-16-2	Устройство покрытия из жароупорного бетона толщиной 90 мм (50мм)	251,2	2193,85	13,73	551095	3449	28497	0,542	136
		м2 покрытия		87,08	5,15	21874	1294	123	0,0251	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е11-16-3	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетонаК=-4,000;	-1004,8	252,88	14,49	-254094	-14560	-66207	0,2	-201
		м2 покрытия		48,15	5,42	-48381	-5446	123	0,0265	-27
242	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит толш. 25мм	251,2	344,92	4,86	86644	1221	24965	0,497	125
		м2 покрытия		78,98	1,82	19840	457	123	0,0089	2
243	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит толш. 6мм	251,2	399,9	4,86	100455	1221	24965	0,497	125
		м2 покрытия		78,98	1,82	19840	457	123	0,0089	2
	13.4 тип 175	**S =479,6м2**								
247	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	119,57	1505,06	11,72	179960	1401	25895	1,06	127
		м2 покрытия		171,68	4,39	20528	525	123	0,0214	3
248	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	71,93	1443,86	11,72	103857	843	15578	1,06	76
		м2 покрытия		171,68	4,39	12349	316	123	0,0214	2
249	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	512,5	257,43	0,32	131933	164	26311	0,236	121
		м плинтусов		41,63	0,11	21335	56	123	0,0006	–
	13.5 тип 180	**S=37,55м2**								
250	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	15,55	1443,86	11,72	22452	182	3368	1,06	16
		м2 покрытия		171,68	4,39	2670	68	123	0,0214	–
251	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54,2	257,43	0,32	13953	17	2782	0,236	13
		м плинтусов		41,63	0,11	2256	6	123	0,0006	–
	13.6 тип 67	**S=883,2м2**								
252	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (13мм)	883,2	239,64	9,95	211650	8788	60769	0,356	314
		м2 стяжки		52,2	3,74	46103	3303	123	0,0182	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-883,2	37,41	0,67	-33041	-592	-956	0,0044	-4
		м2 стяжки		0,63	0,25	-556	-221	123	0,0012	-1
254	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	883,2	239,64	9,95	211650	8788	60769	0,356	314
		м2 стяжки		52,2	3,74	46103	3303	123	0,0182	16
255	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	2649,6	37,41	0,67	99122	1775	2867	0,0044	12
		м2 стяжки		0,63	0,25	1669	662	123	0,0012	3
256	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит толш. 25мм	883,2	344,92	4,86	304633	4292	87775	0,497	439
		м2 покрытия		78,98	1,82	69755	1607	123	0,0089	8
257	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	418,29	972,01	4,9	406582	2050	31050	0,382	160
		м2 покрытия		58,5	1,85	24470	774	123	0,009	4
	13.7 тип 132	**S=273,4м2**								
260	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементном растворе	96,92	1505,06	11,72	145870	1136	20989	1,06	103
		м2 покрытия		171,68	4,39	16639	425	123	0,0214	2
261	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12,48	1443,86	11,72	18019	146	2704	1,06	13
		м2 покрытия		171,68	4,39	2143	55	123	0,0214	–
262	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	281,2	257,43	0,32	72389	90	14437	0,236	66
		м плинтусов		41,63	0,11	11706	31	123	0,0006	–
	13.8 тип 127	**S=8,6м2**								
263	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,6	257,43	0,32	5046	6	1006	0,236	5
		м плинтусов		41,63	0,11	816	2	123	0,0006	–
		Всего прямые затраты				**3411756**	**38573**			**2608**
						389615	**14484**			**70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2983568				
		Накладные расходы, тенге				497041				
		- заработная плата, тенге				74556				
		- трудоемкость, чел-ч				249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				234528				
		Всего по разделу 13				**4143325**				
	Раздел 15 Кровля									
	15.1 крыша из металлочерепицы									
264	Е10-3-5	Устройство карнизов	94,62	767,86	7,54	72655	713	24697	1,43	135
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	20310	271	120	0,0139	1
265	Е10-3-5	Обшивка лобовой доски	27,5	767,86	7,54	21116	207	7178	1,43	39
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5903	79	120	0,0139	–
266	Е34-60-11	Облицовка карниза, лобовой доски и слухового окна металлосайдингом	174,75728	145,29	0,76	25390	133	25270	0,855	149
		м2 поверхности		142,88	0,29	24969	51	101	0,0014	–
267	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	46,93	573,75	28,11	26926	1319	7566	0,78	37
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	5808	497	120	0,052	2
268	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1776,6	20,49	0,91	36403	1617	10702	0,029	52
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	8314	604	120	0,00168	3
269	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	4886,47	81,61	9773	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
270	Е20-12-3	Установка стальных решеток продуха размером 200х200 мм	97	232,15	16,15	22519	1567	22908	1,07	104
		решетка		177,75	6,75	17242	655	128	0,03	3
271	Е9-62-8	Изготовление решеток продуха с сеткой	0,0765	88209,18	4444,95	6748	340	1411	110	8
		т конструкций		19800	697,37	1515	53	90	2,55	–
272	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	4,6	187		860				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	111	545,62	2,49	60564	276	1399	0,059	7
		м ограждения		9,68	0,92	1074	102	119	0,0045	1
274	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2раза)	0,51615	5940		3066				
		тн								
275	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	76,8	715,87	1,24	54979	95	14047	0,972	75
		м2 покрытия		153,23	0,47	11768	36	119	0,0023	–
	15.2 мягкая	**рулонная кровля**								
276	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	164,34	229,96	1,19	37792	196	5368	0,155	25
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	4437	74	119	0,0022	–
277	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	164,34	180,33	15,94	29635	2620	7941	0,243	40
		м2 стяжки		34,65	5,96	5694	979	119	0,0291	5
278	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	821,7	6,56	0,14	5390	115	156	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	90	41	119	0,0003	–
279	Е26-30-2	Теплоизоляция перекрытий плитами isover OL-P толш. 18см на битуме	29,5812	18364,15	360,5	543234	10664	59436	10,93	323
		м3 изоляции		1874,25	135	55443	3993	100	0,66	20
280	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенобетона для создания уклона на битумной мастике в один слой (20-180мм)	174,29	1590,03	4,93	277126	859	6450	0,186	32
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	5098	322	119	0,009	2
281	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)	174,2917	180,33	15,94	31430	2778	8423	0,243	42
		м2 стяжки		34,65	5,96	6039	1039	119	0,0291	5
282	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	4357,25	6,56	0,14	28584	610	829	0,0009	4
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,11	0,05	479	218	119	0,0003	1
283	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером	174,29	7,42	0,22	1293	38	1512	0,0446	8
		м2 кровли								
				7,2	0,09	1255	16	119	0,0004	–
284	99-1-16п/л ТО	Паймер битумный готовый	20,9148	143		2991				
		кг								
285	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	174,29	62,49	27,39	10891	4774	9408	0,196	34
		м2 кровли								
				35,1	10,26	6118	1788	119	0,0501	9
286	99-1-16П/л ТО	Верхный слой Бикрос ХКП	200,4335	145		29063				
		м2								
287	99-1-16п/л ТО	Нижний слой Бикрост ХПП	393,8954	163		64205				
		м2								
288	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (свесов кровли) из листовой оцинкованной стали	13,363	715,87	1,24	9566	17	2444	0,972	13
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2048	6	119	0,0023	–
289	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали	28,8	715,87	1,24	20617	36	5268	0,972	28
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	4413	14	119	0,0023	–
290	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм	38,18	372,63	3,73	14227	142	1842	0,231	9
		м примыканий								
				39,15	1,4	1495	53	119	0,0068	–
291	99-1-16П/л ТО	Верхный слой Бикрос ХКП	48,1068	145		6975				
		м2								
292	99-1-16п/л ТО	Нижний слой Бикрост ХПП	48,1068	163		7841				
		м2								
293	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,033	13711,46	5475,86	452	181	195	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	166	51	90	5,46	–
294	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,033	133700		4412				
		т								
295	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2раза)	0,033	5940		196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
296	Е10-3-5	Устройство карнизов	17,244	767,86	7,54	13241	130	4500	1,43	25
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	3701	49	120	0,0139	–
297	Е34-60-11	Облицовка карниза металлосайдингом	17,24	145,29	0,76	2505	13	2493	0,855	15
		м2 поверхности								
				142,88	0,29	2463	5	101	0,0014	–
298	99-1-16П/л ТО	Металлосайдинг с полимерным покрытием	17,7572	656		11649				
		м2								
299	Е12-10-1	Устройство свесов кровли из листовой оцинкованной стали	13,412	715,87	1,24	9601	17	2453	0,972	13
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2055	6	119	0,0023	–
	15.3 кровля	**над тамбурами**								
300	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	51,51	229,96	1,19	11845	61	1683	0,155	8
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	1391	23	119	0,0022	–
301	Е26-30-2	Теплоизоляция перекрытий плитами isover OL-P толш. 10см на битуме	5,151	18364,15	360,5	94594	1857	10349	10,93	56
		м3 изоляции								
				1874,25	135	9654	695	100	0,66	3
302	Е10-14-1	Установка стропил	0,68	21304,82	334,28	14487	227	2875	22,1	15
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	2310	86	120	0,62	–
303	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	73,08	1878,51	8,2	137282	599	24005	1,71	125
		м2 кровли								
				272,95	3,08	19947	225	119	0,015	1
304	99-1-16П/л ТО	Конек х/к с полимрным покрытиемК=1,030;	9,7335	498		4847				
		м2								
305	Е10-3-5	Устройство карнизов	12,285	767,86	7,54	9433	93	3206	1,43	18
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	2637	35	120	0,0139	–
306	Е34-60-11	Облицовка карниза металлосайдингом	12,28	145,29	0,76	1784	9	1777	0,855	10
		м2 поверхности								
				142,88	0,29	1755	4	101	0,0014	–
307	99-1-16П/л ТО	Металлосайдинг с полимерным покрытиемК=1,030;	12,6484	779		9853				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,68	573,75	28,11	390	19	109	0,78	1
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	84	7	120	0,052	–
309	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	73,08	20,49	0,91	1497	67	440	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	342	25	120	0,00168	–
310	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (парапетов.) из листовой оцинкованной стали	9,125	715,87	1,24	6532	11	1668	0,972	9
		м2 покрытия		153,23	0,47	1398	4	119	0,0023	–
	15.5 вентканалы									
316	Е7-53-9	Установка плит вентканала массой до 0,5 т	45	237,94	88,43	10707	3979	6111	0,389	18
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	2967	1398	140	0,1305	6
317	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты П2-15, П4-15	1,776	1130		2007				
		м2								
318	Е20-22-1	Установка зонтов над вентканалами	3,2	2691,49	31,61	8613	101	636	0,83	3
		м2 поверхности зонта		144	11,25	461	36	128	0,06	–
319	Е9-62-3	Изготовление каркаса короба из уголков для утепления вентканалов	0,25	88513,49	9375,11	22128	2344	4160	91	23
		т конструкций		16380	2107,33	4095	527	90	7,36	2
320	Е34-60-2	Облицовка каркасов короба плоским шифером толщиной 10 мм	40	774,52	1,79	30981	72	5936	0,92	37
		м2 поверхности		146,25	0,68	5850	27	101	0,0033	–
321	Е26-12-2	Изоляция венткоробов плитами минераловатными IZOVER OL-E	40	1055,32	50,15	42213	2006	4428	0,534	21
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	3681	747	100	0,092	4
322	Е26-12-2	Изоляция венткоробов из оцинкованной стали на высоту чердака плитами минераловатными IZOVER OL-E	35	1055,32	50,15	36936	1755	3875	0,534	19
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	3221	654	100	0,092	3
323	Е8-6-1	Кладка вентканалов из силикатного кирпича	26,52324	5984,04	335,84	158716	8908	25844	4,54	120
		м3 кладки		699,75	126	18560	3342	118	0,61	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**2108760**	**51728**			**1716**
						278176	**18900**			**71**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1778856				
		Накладные расходы, тенге				333385				
		- заработная плата, тенге				50008				
		- трудоемкость, чел-ч				167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146529				
		Всего по разделу 15				**2588674**				
		Всего по лс 2-1-1				**7303044**				
		Итого по акту				**7303044**				
		Итого по акту без оборудования				**7303044**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				131455				
		Итого с временными				**7434499**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				163559				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				74345				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29738				
		Оборудование				**0**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7702141**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**15006002,3**				
		Налог (2 %)				300120				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15306122**				
		НДС (12 %)				1836735				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**17142857**				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

_____ **Д. Б. Курмангалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ **Г. И. Найзабеков**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.С.Тусупбеков**

12.09.12.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**

Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

26.09.2013г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №7	147 402 093	55 469 939	3 644 731	12 890 194	6 338 638	60 960
2	НДС 12 %	17 688 251			1 546 823		
3	**Всего**	**165 090 344**			**14 437 017**		
4	Погашение аванса 30%	49 527 103			4 331 105		
5	**Всего к оплате:**	**115 563 241**			**10 105 912**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства,
архитектуры и градостроительства ВКО"
Д. Б. Курмангалиев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"
С.С.Тусупбеков

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"**
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
Подрядчик: **ТОО "Алау"**
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: **" Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"**
Договор: **№ 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.**

Акт № 7
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 26.09.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2 Фундаменты, стены и перегородки подвала								
40	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,12	21,8	0,05	264	1	63	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	70	–	90	0,0001	–
41	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-119	12,12	74,53	0,12	903	1	32	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	34	1	90	0,0002	–
		Раздел 7 Наружная отделка								
73	Е15-14-2	Облицовка поверхности опорных балка-поясов ОБ-1, ОБ-2 керамическими плитками на цементном растворе	39,9	1800,07	2,56	71823	102	19648	2,7	108
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	18673	39	105	0,0047	–
74	Е15-14-2	Облицовка цоколя до опорных балка-поясов керамическими плитками на цементном растворе (до отм. -0,35)	168,608	1800,07	2,56	303506	432	83027	2,7	455
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	78909	164	105	0,0047	1
		Раздел 8 Разные работы (ниже отм. 0,00)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.3 крыльцо входа К-1 с пандусом								
77	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	24,3474	1800,07	2,56	43827	62	11990	2,7	66
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	11395	24	105	0,0047	–
		8.4 крыльцо входа К-2								
80	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,076	5940		451				
		тн								
81	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	2,304	1800,07	2,56	4147	6	1134	2,7	6
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	1078	2	105	0,0047	–
		8.5 крыльцо входа К-3								
84	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,06	5940		356				
		тн								
85	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,062	1800,07	2,56	1912	3	523	2,7	3
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	497	1	105	0,0047	–
		8.6 крыльцо входа К-4								
88	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,06	5940		356				
		тн								
89	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,062	1800,07	2,56	1912	3	523	2,7	3
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	497	1	105	0,0047	–
		8.7 крыльцо входа К-5								
92	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,064	5940		380				
		тн								
93	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,03	1800,07	2,56	1854	3	507	2,7	3
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	482	1	105	0,0047	–
		8.8 крыльцо входа К-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,064	5940		380				
		тн								
97	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,242	1800,07	2,56	2236	3	611	2,7	3
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	581	1	105	0,0047	–
	8.9 крыльцо входа К-7									
100	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,064	5940		380				
		тн								
101	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,242	1800,07	2,56	2236	3	611	2,7	3
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	581	1	105	0,0047	–
	8.10 площадка П-1									
104	Е6-3-1	Устройство бетонных площадок толш. 30см	3	9364,51	260,48	28094	781	2217	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,3512	1
105	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3	170		510				
		м3								
106	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,5479	640,07	2,56	991	4	762	2,7	4
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	724	2	105	0,0047	–
	8.11 площадка П-2									
109	Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца	0,81009	8958,67	86,6	7257	70	445	3,06	2
		м3		490,5	32,72	397	27	105	0,1598	–
110	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,81	339		275				
		м3								
111	Е6-22-5	Устройство площадок и ступени крыльца	1	14425,61	379,21	14426	379	2373	13	13
		м3		2117,25	143,26	2117	143	105	0,6996	1
112	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1	339		339				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е8-3-1	Устройство основания под крыльцы из ПГС	4,32	1491,2	97,07	6442	419	758	0,78	3
		м3 основания		112,5	36	486	156	118	0,18	1
114	Е15-14-2	Наружная облицовка боковых поверхности площадки входа керамическими плитками на цементном растворе	1,89	1800,07	2,56	3402	5	931	2,7	5
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	885	2	105	0,0047	–
		8.12 оконные приямки по сеч.1-1 4шт								
117	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,448	7491,37	66,01	3356	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,1218	–
118	Е6-16-8	Устройство бетонных стен толщиной до 200 мм	1,04	11620,63	210,67	12085	219	1903	10,5	11
		м3		1662,75	79,58	1729	83	105	0,3887	–
119	Е16-10-5	Прокладка дренажных труб из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	4	1240,75	20,8	4963	83	708	0,725	3
		м трубопровода		130,5	7,79	522	31	128	0,038	–
120	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	2,4	239,64	9,95	575	24	165	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	125	9	123	0,0182	–
121	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,8	37,41	0,67	180	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
122	Е15-14-2	Облицовка оконных приямков керамическими плитками на цементном растворе	8	1800,07	2,56	14401	20	3940	2,7	22
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	3744	8	105	0,0047	–
123	Е6-39-2	Загрузка дренажа гравием	2	1079,98	161,51	2160	323	605	1,687	3
		м3 загрузки		227,03	61,02	454	122	105	0,298	1
		8.13 оконные приямки по сеч.3-3 3шт								
124	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,18125	7307,77	66,01	8632	78	273	1,35	2
		м3		195,75	24,93	231	29	105	0,1218	–
125	Е16-10-5	Прокладка дренажных труб из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	3	1240,75	20,8	3722	62	531	0,725	2
		м трубопровода		130,5	7,79	392	23	128	0,038	–
126	Е6-16-9	Устройство бетонных стен приямка толщиной до 300 мм	3,22875	10037,36	187,27	32408	605	4206	7,4	24
		м3		1170	70,74	3778	228	105	0,3455	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	4,8	239,64	9,95	1150	48	331	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	251	18	123	0,0182	–
128	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	9,6	37,41	0,67	359	6	10	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	6	2	123	0,0012	–
129	Е15-14-2	Облицовка оконных приямков керамическими плитками на цементном растворе	16,86	1800,07	2,56	30349	43	8301	2,7	46
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	7890	16	105	0,0047	–
130	Е6-39-2	Загрузка дренажа гравием	1,5	1079,98	161,51	1620	242	455	1,687	3
		м3 загрузки		227,03	61,02	341	92	105	0,298	–
	8.14 оконные приямки по сеч.4-4 2шт									
131	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,858	7491,37	66,01	6428	57	198	1,35	1
		м3		195,75	24,93	168	21	105	0,1218	–
132	Е16-10-5	Прокладка дренажных труб из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	355	0,725	1
		м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
133	Е6-16-9	Устройство бетонных стен приямка толщиной до 300 мм	4,032	10220,96	187,27	41211	755	5252	7,4	30
		м3		1170	70,74	4717	285	105	0,3455	1
134	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	3,2	239,64	9,95	767	32	220	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	167	12	123	0,0182	–
135	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	6,4	37,41	0,67	239	4	7	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–
136	Е15-14-2	Облицовка оконных приямков керамическими плитками на цементном растворе	15,84	1800,07	2,56	28513	41	7799	2,7	43
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	7413	15	105	0,0047	–
137	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0234	13711,46	5475,86	321	128	139	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	118	36	90	5,46	–
138	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0234	133700		3129				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,0234	5940		139				
		тн								
140	Е6-39-2	Загрузка дренажа гравием	1	1079,98	161,51	1080	162	302	1,687	2
		м3 загрузки								
				227,03	61,02	227	61	105	0,298	–
	8.15 лестница по сеч 5-5									
141	Е8-6-9	Кладка стен под лестницы из кирпича	0,11375	7943,65	296,6	904	34	138	5,95	1
		м3 кладки								
				915,75	110,25	104	13	118	0,54	–
142	Е8-3-1	Устройство основания под крыльца из ПГС	0,47775	1491,2	97,07	712	46	84	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	54	17	118	0,18	–
143	Е6-3-1									
		Устройство бетонных ступени и площадок крыльца	1,12	8803,51	260,48	9860	292	827	3,94	4
		м3								
				614,25	89,46	688	100	105	0,3512	–
	8.16 Лестница по сеч. 6-6									
144	Е8-6-9	Кладка стен под лестницы из кирпича	0,296	7943,65	296,6	2351	88	359	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	271	33	118	0,54	–
145	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	6	987,86	12,56	5927	75	1553	1,08	6
		м ступеней								
				180	4,75	1080	29	140	0,0232	–
146	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	106,61	66,43	213	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
147	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,114	23100		2633				
		м3								
148	Е7-20-3	Установка уголков массой до 20 кг	0,0098	175710,1	1826,1	1722	18	120	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	79	7	140	3,37	–
149	Е11-15-3									
		Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,5	241,23	9,95	362	15	80	0,269	–
		м2 покрытия								
				39,6	3,74	59	6	123	0,0182	–
150	Е7-60-4									
		Установка металлических ограждений без поручня	1,8	3801,23	5,89	6842	11	186	0,415	1
		м ограждений								
				71,78	2,23	129	4	140	0,0109	–
151	95-2-1									
		Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2раза)	0,0363	5940		216				
		тн								
	8.17 вентшахта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1944	7491,37	66,01	1456	13	45	1,35	–
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,1218	–
153	Е6-16-8	Устройство бетонных стен толщиной до 200 мм	0,33132	11620,63	210,67	3850	70	606	10,5	3
		м3		1662,75	79,58	551	26	105	0,3887	–
154	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,981	245,44	3,82	732	11	136	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	111	4	118	0,007	–
155	Е8-6-9	Кладка стен вентшахты из кирпича	1,06066	6251,65	296,6	6631	315	1284	5,95	6
		м3 кладки		915,75	110,25	971	117	118	0,54	1
156	Е7-53-9	Установка плит карниза массой до 0,5 т	1	237,94	88,43	238	88	136	0,389	–
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	66	31	140	0,1305	–
157	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (плита карниза)	0,09	17200		1548				
		м3								
158	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (рама обрамляющие РМ-1)	0,021	172169,94	1216,94	3616	26	189	31,4	1
		т стальных элементов		5940	459	125	10	140	2,25	–
159	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2 раза)	0,021	5940		125				
		тн								
161	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из бикроста ХКП в один слой	0,6448	141,96	1,19	92	1	20	0,155	–
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	17	–	119	0,0022	–
162	99-1-16п/л ТС	Бикрост ХКП	0,715	163		117				
		м2								
163	Е15-14-2	Облицовка стен вентшахты керамическими плитками на цементном растворе	1,596	1800,07	2,56	2873	4	786	2,7	4
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	747	2	105	0,0047	–
	8.18 воздухоприемная камера									
164	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13,604	1022,23	34,73	13906	472	3821	1,43	19
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	3061	177	118	0,0635	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	15,385	125,08	0,99	1924	15	219	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	178	6	119	0,0018	–
	8.21 отмостка									
174	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки с уплотнением трамбовками	21,504	7559,48	–	162559	–	14997	3,66	79
		м3 подстилающего слоя		567	–	12193	–	123	–	–
	Раздел 12 Двери									
204	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	34,53177	398,48	102,53	13760	3541	7763	0,899	31
		м2 проемов		151,65	35,67	5237	1232	120	0,1393	5
205	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	13,28145	634,99	31,85	8434	423	3233	1,15	15
		м2 проемов		190,8	12,04	2534	160	120	0,0587	1
206	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	47,81322	6390		305526				
		м2								
207	Е15-202-1	Остекление деревянных дверей оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	4,5	766,66	3,04	3450	14	639	0,837	4
		м2 площади остекления		134,33	1,15	604	5	105	0,0056	–
209	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	35,5376	328,76	20,41	11683	725	5602	0,7435	26
		м2 проемов		124,24	7,13	4415	253	120	0,0348	1
210	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,9065	17272		188377				
		м2								
211	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	6,98022	323,78	83,13	2260	580	1408	0,801	6
		м2 проемов		138,83	29,17	969	204	120	0,1169	1
212	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	78,38735	634,99	31,85	49775	2497	19080	1,15	90
		м2 проемов		190,8	12,04	14956	944	120	0,0587	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	160,05	634,99	31,85	101630	5098	38958	1,15	184
		м2 проемов		190,8	12,04	30538	1927	120	0,0587	9
214	Е10-23-4	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2	10,64797	495,01	31,37	5271	334	2287	0,987	11
		м2 проемов		167,18	11,86	1780	126	120	0,0579	1
215	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	33,48807	4250		142324				
		м2								
216	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	100,33995	4010		402363				
		м2								
217	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	4,84614	3760		18221				
		м2								
218	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	13,96045	3500		48862				
		м2								
219	Е15-202-1	Остекление деревянных дверей оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	4,4	766,66	3,04	3373	13	626	0,837	4
		м2 площади остекления		134,33	1,15	591	5	105	0,0056	–
220	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	90,34344	3540		319816				
		м2								
221	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	3,67305	3660		13443				
		м2								
224	Е10-92-1	Установка дверных блоков металлических в внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	6,2721	367,11	19,34	2303	121	1098	0,8342	5
		м2 проемов		139,39	6,57	874	41	120	0,0321	–
225	2-2-2	Двери стальные утепленные однопольные ДП3.07 огрунтованные и окрашенные	3	18617		55851				
		шт								
226	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	28,8	341,63	23,23	9839	669	4843	0,7898	23
		м2 проемов		131,98	8,17	3801	235	120	0,0399	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	3-1-30									
		Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	8	19300		154400				
		шт								
	Раздел 15 Кровля									
	15.4 козырьки тамбура									
312	Е9-24-1									
		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,44955	14773,97	4022,39	21416	5831	14443	62,15	90
		т конструкций		9999	1071,86	14494	1554	90	3,81	6
313	2-1-116	Стальные каркасы козырьков	1,45	122800		178060				
		т								
	15.5 вентканалы									
		Всего прямые затраты				**2990774**	**26857**			**1505**
						253241	**9275**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2710671				
		Накладные расходы, тенге				287664				
		- заработная плата, тенге				43150				
		- трудоемкость, чел-ч				144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196706				
		Всего 2-1-1				**3475144**				

Локальная смета 2-1-6

Внутренний водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный

1.1 ниже отм. 0,00

1	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	32	1240,75	20,8	39704	666	5664	0,725	23
		м трубопровода		130,5	7,79	4176	249	128	0,038	1
2	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	6	935,75	20,8	5615	125	1062	0,725	4
		м трубопровода		130,5	7,79	783	47	128	0,038	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	11	801,76	15,99	8819	176	1719	0,656	7
		м трубопровода		116,1	5,99	1277	66	128	0,0292	–
5	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	55	329,67	4,19	18132	230	4325	0,337	19
		м трубопровода		59,85	1,58	3292	87	128	0,0076	–
6	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	314	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	–
7	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	21	362,67	4,19	7616	88	1651	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1257	33	128	0,0076	–
8	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
9	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	94	693,07	10,34	65149	972	9724	0,433	41
		м трубопровода		76,95	3,87	7233	364	128	0,0189	2
28	Е16-15-3	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
29	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
30	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440				
		шт								
31	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	285		2280				
		шт								
32	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	6	492		2952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	61	200		12200				
		кг								
	1.2 выше отм. 0,00									
45	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	121	329,67	4,19	39890	507	9514	0,337	41
		м трубопровода		59,85	1,58	7242	191	128	0,0076	1
46	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	72	364,67	4,19	26256	302	5661	0,337	24
		м трубопровода		59,85	1,58	4309	114	128	0,0076	1
47	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
48	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	5	471,67	4,19	2358	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
49	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	22	693,07	10,34	15248	227	2276	0,433	10
		м трубопровода		76,95	3,87	1693	85	128	0,0189	–
51	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	112	350		39200				
		шт								
52	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	28	395		11060				
		шт								
53	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	500		1000				
		шт								
54	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	30	432		12960				
		шт								
55	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	83	659		54697				
		комплект								
59	80-1-25п/л СН	Огнетушитель порошковый ОПУ-5	24	2540		60960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
60	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	56	200		11200				
		кг								
		Раздел 2 Трубопроводы горячего водоснабжения								
		2.1 ниже отм. 0.00								
67	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	13	329,67	4,19	4286	54	1023	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	778	21	128	0,0076	–
68	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	76	364,67	4,19	27715	318	5976	0,337	26
		м трубопровода		59,85	1,58	4549	120	128	0,0076	1
69	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	50	362,67	4,19	18134	210	3932	0,337	17
		м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
70	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	80	471,67	4,19	37734	335	6290	0,337	27
		м трубопровода		59,85	1,58	4788	126	128	0,0076	1
71	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	56	596,67	4,19	33414	235	4403	0,337	19
		м трубопровода		59,85	1,58	3352	88	128	0,0076	–
72	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	16	693,07	10,34	11089	165	1655	0,433	7
		м трубопровода		76,95	3,87	1231	62	128	0,0189	–
78	9-4-6	Краны спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
80	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500		17500				
		шт								
81	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	10	285		2850				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	530		1590				
		шт								
83	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	745		2980				
		шт								
84	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	16	430		6880				
		шт								
85	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	325		5850				
		шт								
86	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
94	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,10541	185900		19596				
		1000м2								
95	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	62	200		12400				
		кг								
96	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
97	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	2300		2300				
		шт								
98	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
99	9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692		1384				
		шт								
2.2 выше отм. 0,00										
100	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	153	329,67	4,19	50440	641	12031	0,337	52
		м трубопровода								
				59,85	1,58	9157	242	128	0,0076	1
101	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	113	364,67	4,19	41208	473	8886	0,337	38
		м трубопровода								
				59,85	1,58	6763	179	128	0,0076	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	58	362,67	4,19	21035	243	4561	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3471	92	128	0,0076	–
104	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430		860				
		шт								
105	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	30	325		9750				
		шт								
106	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	57	280		15960				
		шт								
107	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	10	135,2	6,95	1352	70	1326	0,61	6
		шт		101,25	2,25	1013	23	128	0,01	–
108	11-1-47	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных труб неоцинкованные, двухвитковые, диаметром 32 мм, поверхность нагрева 0,42 м2	10	780		7800				
		шт								
110	11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	20	6270		125400				
		шт								
111	11-1-103	Смесители набортные для ванн и душа См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	13	3560		46280				
		комплект								
112	11-1-96	Смесители для умывальников и моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	54	1750		94500				
		комплект								
114	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2раза)К=2,000;	48,04	94,53	0,12	4541	6	187	0,023	1
		м2		4,28	0,05	206	2	90	0,0002	–
115	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	57	200		11400				
		кг								

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.0 Подраздел без наименования

116	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	118	620,54	0,64	73224	76	16079	0,584	69
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				106,2	0,25	12532	30	128	0,0012	–
117	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	412	748,88	1,43	308539	589	54276	0,56	231
		м трубопровода								
				102,38	0,54	42181	222	128	0,0026	1
118	99-1-25ИП "Кр	Ревизия и прочистка Д50	9	160		1440				
		шт								
119	99-1-25ИП "Кр	Ревизия и порочистка Д100	50	287		14350				
		шт								
120	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	32	284		9088				
		шт								
121	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным (детские)	30	7046,62	39,24	211399	1177	15466	2,22	67
		комплект								
				387	15,75	11610	473	128	0,07	2
122	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	14	9126,62	39,24	127773	549	7218	2,22	31
		комплект								
				387	15,75	5418	221	128	0,07	1
125	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	69	5930,28	21,53	409189	1486	31398	1,95	135
		комплект								
				346,5	9	23909	621	128	0,04	3
127	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	169	200		33800				
		кг								
		Всего прямые затраты				**2309566**	**10343**			**944**
						168426	**3997**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2069833				
		оборудования, тенге				60960				
		Накладные расходы, тенге				220621				
		- заработная плата, тенге				33093				
		- трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148154				
		Всего 2-1-6				**2678341**				
		Итого по акту				**6153485**				
		Итого по акту без оборудования				**6092525**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**109665**				
		Итого с временными				**6202190**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				**136448**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				62022				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24809				
		Оборудование				**60960**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6486429**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**12637444,8**				
		Налог (2 %)				252749				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12890194**				
		НДС (12 %)				1546823				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**14437017**				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства,
архитектуры и градостроительства ВКО"

Д. Б. Курмангалиев

Согласно данным технадзора

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

С.С.Тусупбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
РК, ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Алау"
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"

Договор: № 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

30.09.2013г.

№№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
		Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование	Всего	СМР - в ценах 2001 г	Оборудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №8	207 639 906	84 139 307	11 527 421	60 237 813	28 669 368	1 246 775
2	НДС 12 %	24 916 788			7 228 537		
3	**Всего**	**232 556 694**			**67 466 350**		
4	Погашение аванса 30%	69 767 008			20 239 905		
5	**Всего к оплате:**	**162 789 686**			**47 226 445**		

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства,
архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ Курмангалиев

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»

_____ Г. И. Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ С.С.Тусупбеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
РК. ВКО, г.Усть-Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000
Подрядчик: ТОО "Алау"
РНН 511400000565, ИИК KZ26319T010000402523, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX БИН 980540002859

Наименование объекта: " Строительство детского сада на 200 мест в г. Аягоз Аягозского района ВКО"
Договор: № 27 от 13 марта 2012 года Доп. Соглашение № 1 от 30 октября 2012г. Доп. Соглашение №2 от 3 января 2013г.

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) 30.09.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8 Разные работы (ниже отм. 0.00)								
		8.3 крыльцо входа К-1 с пандусом								
75	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,00684	176047,1	1941,97	1204	13	63	42,3	–
		т металлических изделий		6975	726,75	48	5	118	3,55	–
76	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (за 2 раза)	0,28	5940		1663				
		тн								
78	Е11-27-3	Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	25,65	301,46	11,72		301	5556	1,06	27
		м2 покрытия		171,68	4,39	4404	113	123	0,0214	1
79	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	26,94789	1270		34224				
		м2								
		8.4 крыльцо входа К-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	10.5	301,46	11,72	3165	123	2274		11
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	1803	46	123	0.0214	–
83	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"	11,0313	1270		14010				
		м2								
		8.5 крыльцо входа К-3								
86	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	4,14	301,46	11,72	1248	49	897	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	711	18	123	0,0214	–
87	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	4,2228	1270		5363				
		м2								
		8.6 крыльцо входа К-4								
90	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	4,14	301,46	11,72	1248	49	897	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	711	18	123	0,0214	–
91	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	4,2228	1270		5363				
		м2								
		8.7 крыльцо входа К-5								
94	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	5,45	301,46	11,72	1643	64	1181	1,06	6
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	936	24	123	0,0214	–
95	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	5,559	1270		7060				
		м2								
		8.8 крыльцо входа К-6								
98	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	5,355	301,46	11,72	1614	63	1160	1,06	6
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	919	24	123	0,0214	–
99	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	5,4672	1270		6943				
		м2								
		8.9 крыльцо входа К-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	5,355	301,46	11,72	1614	63	1160	1,06	6
		м2 покрытия		171,68	4,39	919	24	123	0,0214	–
103	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	5,4672	1270		6943				
		м2								
	8.10 площадка П-1									
107	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	5,58	301,46	11,72	1682	65	1208	1,06	6
		м2 покрытия		171,68	4,39	958	24	123	0,0214	–
108	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"	7,49078	1270		9513				
		м2								
	8.11 площадка П-2									
115	Е11-27-3									
		Устройство покрытий площадки, ступени и подступенков бетонной плиткой с шереховатой поверхностью на цементном растворе	16,53675	301,46	11,72	4985	194	3582	1,06	18
		м2 покрытия		171,68	4,39	2839	73	123	0,0214	–
116	99-1-49п/л ПК	Бетонная плитка "Ажур"К=1,020;	17,3808	1270		22074				
		м2								
	8.17 вентшахта									
160	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,7	715,87	1,24	1217	2	311	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	260	1	119	0,0023	–
	8.18 воздухоприемная камера									
166	Е26-30-4									
		Теплоизоляция перегородок изовером на битуме	0,769	21200,45	374,4	16303	288	2434	17,5	13
		м3 изоляции		3026,25	139,5	2327	107	100	0,69	1
167	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	4,011	125,08	0,99	502	4	57	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	46	2	119	0,0018	–
168	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,20055	24445,96	401,31	4903	80	931	25,84	5
		м3 изоляции		4493,25	150,75	901	30	100	0,74	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	15,38	1013,86	4,92	15593	76	3148	1,15	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2969	29	105	0,0091	–
170	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	4,011	1045,01	4,92	4192	20	920	1,28	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	868	8	105	0,0091	–
171	Е7-20-3	Установка рам обрамления массой до 20 кг	0,05128	175710,1	1826,1	9010	94	630	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	415	35	140	3,37	–
172	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,051	5940		303				
		тн								
173	Е11-2-9	Устройство керамзитобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,00275	13699,88	–	13738	–	700	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	–	569	–	123	–	–

Раздел 10 Лестницы и шахта лифта

10.1 лестницы

175	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	18,54	4208,73	7,69	78030	143	6266	1,34	25
		м ограждений		238,5	2,9	4422	54	140	0,0142	–
176	Е11-39-1	Установка деревянных дополнительных поручней на высоте 50см	13,2	170,44	0,46	2250	6	198	0,0765	1
		м плинтусов		12,04	0,18	159	2	123	0,0008	–
177	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	18,54	151,1	0,07	2801	1	2102	0,646	12
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2002	–	105	0,0001	–
178	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка)	0,068	13711,46	5475,86	932	372	404	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	343	106	90	5,46	–
179	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,068	133700		9092				
		т								
180	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,068	5940		404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
181	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита лестничных маршей, площадок на цементном растворе (ступени и подступенков)	54,38	1678,46	11,72	91275	637	11777	1,06	58
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	9336	239	123	0,0214	1
10.2 шахта лифта										
182	Е8-3-1	Устройство основания под полы шахты из ПГС	2,54592	1491,2	97,07	3796	247	446	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	286	92	118	0,18	–
183	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,91656	7491,37	66,01	6866	61	212	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	179	23	105	0,1218	–
184	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0128	70239,08	327,33	899	4	27	11,6	–
		т								
				1890	123,75	24	2	105	0,6	–
185	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	0,93375	239,64	9,95	224	9	64	0,356	–
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	49	3	123	0,0182	–
186	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	5,58	37,41	0,67	209	4	6	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	4	1	123	0,0012	–
187	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04614	93997,62	304,24	4337	14	1608	198	9
		т								
				33075	114,75	1526	5	105	0,56	–
188	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05118	70437,87	304,24	3605	16	526	58	3
		т								
				9675	114,75	495	6	105	0,56	–
189	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	106,61	66,43	426	266	266	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
190	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,13	23100		3003				
		м3								
191	Е7-20-3	Установка монтажных изделий шахты лифта массой до 20 кг	0,03108	175710,1	1826,1	5461	57	382	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	252	21	140	3,37	–
192	Е7-20-4	Установка монтажных изделий шахты лифта массой свыше 20 кг	0,08136	172169,94	1216,94	14008	99	728	31,4	3
		т стальных элементов								
				5940	459	483	37	140	2,25	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой *тн*	0,2068	5940		1228				
		Раздел 12 Двери								
208	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в зданиеК=2,000; *комплект*	18	2980		53640				
222	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	78	1380		107640				
223	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	38	1500		57000				
228	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	9	5500		49500				
		Раздел 13 Полы выше отм. 0,00								
		13.2 тип 152 S = 540,67 м2								
236	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	540,67	972,01	4,9	525537	2649	40134	0,382	207
				58,5	1,85	31629	1000	123	0,009	5
237	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	571,38	109,84	0,46	62760	263	8588	0,0765	44
				12,04	0,18	6879	103	123	0,0008	–
238	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	54,67	170,71	1,88	9333	103	4536	0,467	26
				78,3	0,72	4281	39	105	0,0035	–
		13.3 тип 189 S=251,2м2								
245	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	251,2	896,71	0,67	225254	168	18152	0,382	96
				58,5	0,25	14695	63	123	0,009	2
246	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	220,1	109,84	0,46	24176	101	3309	0,0765	17
				12,04	0,18	2650	40	123	0,0008	–
247	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	25,12	170,71	1,88	4288	47	2084	0,467	12
				78,3	0,72	1967	18	105	0,0035	–
		13.6 тип 67 S=883,2м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е11-36-2									
		Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	464.91	972.01	4.9	451897	2278	34510	0,382	178
		м2 покрытия								
				58.5	1.85	27197	860	123	0,009	4
259	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	801,2	109,84	0.46	88004	369	12042	0,0765	61
		м плинтусов								
				12,04	0,18	9646	144	123	0,0008	1
260	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	88,32	170,71	1,88	15077	166	7328	0.467	41
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	6915	64	105	0,0035	–
	Раздел 15 Кровля									
	15.4 козырьки тамбура									
314	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	38,25	1878,51	8,2	71853	314	12564	1,71	65
		м2 кровли								
				272,95	3,08	10440	118	119	0,015	1
315	Е15-37-9	Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе (низ и боковых поверхности козырька)	34,125	660,34	2,86	22534	98	10140	1,63	56
		м2								
				282,04	0,94	9625	32	105	0,0046	–
316	99-1-16П/л ТО									
		Металлосайдинг с полимерным покрытиемК=1,030;	35,1436	779		27377				
		м2								
	Раздел 16 Отделочные работы									
	16.1 отделочные работы									
325	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм kмат1=0,5;	963,5875	217,87	3.43	209937	3305	75922	0,4552	439
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	71045	1262	105	0,0063	6
326	Е15-64-1									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором (под облицовки плитки)	240,6425	110.75	1,19	26651	286	15350	0,37	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	14511	108	105	0,0022	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	254.19	1880.71	2.1	478058	534	89088	2	508
		м2 поверхности облицовки		333	0.79	84645	201	105	0,0039	1
328	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм kмат1=0,5;	483,995	270,13	3,94	130742	1907	52649	0,5535	268
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	49421	721	105	0,00729	4
329	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	2418,66	273,52	2,33	661552	5635	113088	0,26	629
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	105575	2128	105	0,0043	10
330	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	3354,25	268,04	1,88	899073	6306	139646	0,231	775
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	130581	2415	105	0,0035	12
331	Е15-180-9	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	407,27	323,13	2,1	131601	855	32282	0,422	172
		м2 окрашиваемой поверхности		74,7	0,79	30423	322	105	0,0039	2
332	Е15-165-10	Улучшенная окраска панели стен по подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1061,93	120,33	1,61	127782	1710	58639	0,31	329
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	55199	648	105	0,003	3
333	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов (формула362, 363)	62,1088	673,87	6,33	41853	393	20552	1,79	111
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	19425	148	105	0,0117	1
334	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5ммК=-1,000;	-58	645,94	6,12	-37465	-355	-8753	0,8056	-47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	-8201	-135	105	0,01132	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм kмат1=0,5;	116,36	396,73	6.12	46164	712	17558	0,8056	94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	16452	270	105	0,01132	1
336	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	260,1	268,04	1,88	69717	489	10829	0,231	60
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	10126	187	105	0,0035	1
337	Е15-165-10	Улучшенная окраска панели откосов по подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	30,8	120,33	1,61	3706	50	1701	0,31	10
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1601	19	105	0,003	–
338	Е15-17-1	Гладкая облицовка откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	19,4	1880,71	2,1	36486	41	6799	2	39
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	6460	15	105	0,0039	–
		16.2 подвесные потолки								
339	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	146,5	1006,87	2,86	147506	419	43530	1,63	239
		м2		282,04	0,94	41319	138	105	0,0046	1
340	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей подвесных потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм kмат1=0,2;	146,5	115,2	3,94	16877	577	15936	0,5535	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	14959	218	105	0,00729	1
341	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами подвесных потолков, подготовленных под окраску	146,5	273,52	2,33	40071	341	6850	0,26	38
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	6395	129	105	0,0043	1
		16.3 перегородки кабин санузлов								
342	Е10-33-1	Установка перегородок санкабин	23,24	192,63	30,43	4477	707	2831	0,62	14
		м2 деталей		90	11,5	2092	267	120	0,0561	1
343	6-7-16	Стенки перегородок санкабин из ДСП офанерованных с 2сторон (ПР-1, ПР-2, ПР-3)	23,24	1550		36022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
344	Е10-34-1	Установка дверных блоков санкабин	30	209.91	36.97	6297	1109	3961	0 628	19
		блок								
				96.08	13,95	2882	419	120	0,068	2
345	6-7-3	Блоки дверные санкабин однопольные	18	3450		62100				
		м2								
346	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	30	843		25290				
		комплект								
347	6-7-28	Брусок монтажный БМ 18; БМ 21	382	230		87860				
		м								
348	6-7-29	Штапики размер 19х19	413,96	42		17386				
		м								
349	8-10-45	Крепления для перегородок кабин санузлов (квадратные трубы, полосы, уголки)	77,08	200		15416				
		кг								
	16.4 ограждения радиаторов									
350	Е34-60-9	Облицовка каркасов ограждения радиаторов перфорированными плитами с декоративной отделкой, толщиной 12 мм	102,28	1149,16	6,13	117536	627	49982	3,06	313
		м2 поверхности								
				481,5	2,34	49248	239	101	0,0114	1
351	99-4-1СН РК 8	Облицовка шпоном строгонных твердых лиственных пород	102,28	456		46640				
		м2								
352	Е9-62-7	Изготовление каркаса для ограждения радиаторов	0,92	49326,74	16388,64	45381	15078	26877	161	148
		т конструкций								
				28980	3479,8	26662	3201	90	13,02	12
353	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,22098	59500		13148				
		т								
354	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,15973	59000		9424				
		т								
355	99-4-1п/л ТОС	Трубы квадратные 30х30*2,5мм	0,53905	71616		38605				
		м2								
356	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2раза)	0,92	5940		5465				
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 17 Наружная отделка									
357	Е15-14-2	Облицовка поверхности опорных балка-поясов ОБ-1 ОБ-2 керамическими плитками на цементном растворе	31,5	1800,07	2,56	56702	81	15512	2,7	85
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	14742	31	105	0,0047	–
358	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1723,036	31,04	0,05	53483	86	15828	0,049	84
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	13267	34	119	0,0001	–
	Раздел 19 Разные работы									
	19.6 Фундаменты под оборудования ФМ1-3									
359	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	1,86	8803,51	260,48	16375	484	1374	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1143	166	105	0,3512	1
360	Е6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,094	119.07	0,23	11	–	9	0,61	–
		м3		96,75	0,09	9	–	105	0.0004	–
	19.7 ограждение ОГ-1 для душевого поддона									
361	Е9-53-3	Монтаж ограждения душевого поддона, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,2078	16367,84	681,42	3401	142	2768	95	20
		т конструкций		14670	132,75	3048	28	90	0,65	–
362	95-2-4	Доплата к стоимости металлоконстркций за горячее никилирование при толщине слоя не менее 60мкм	0,208	30424		6328				
		тн								
363	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,208	172800		35942				
		т								
	19.8 венткоробы К1-К4									
364	Е15-37-9	Облицовка венткоробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	69,09	799,43	2,86	55233	198	20529	1,63	113
		м2		282.04	0,94	19486	65	105	0,0046	–
365	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,3896	58700		81570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
366	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей венткоробов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм kмат1=0,2:	138,3	86,3	3,43	11935	474	10897	0,4552	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	10197	181	105	0,0063	1
367	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами венткоробов, подготовленных под окраску	138,3	268,04	1,88	37070	260	5758	0,231	32
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	5384	100	105	0,0035	–
368	99-1-26п/л фи	Люки сантехнические пластмассовые разм 500х500	5	2675		13375				
		шт								
		Всего прямые затраты				**6162551**	**52491**			**5790**
						966278	**17273**			**78**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5143783				
		Накладные расходы, тенге				1053500				
		- заработная плата, тенге				158025				
		- трудоемкость, чел-ч				527				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				432963				
		Всего 2-1-1				**7649014**				

Локальная смета 2-1-2

Электроосвещение и электросиловое оборудование

Раздел 2 Монтажные работы

2.12 Светотехническое оборудование

98	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	31	325,07	92,47	10077	2867	8560	1,26	39
		шт		203,18	52,48	6299	1627	108	0,234	7
99	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	491	244,37	65,36	119986	32092	98685	0,946	464
		шт		151,65	34,45	74460	16915	108	0,1562	77
100	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	53	377,16	88,99	19989	4716	17683	1,61	85
		шт		258,75	50,17	13714	2659	108	0,224	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	148	169,86	57,56	25139	8519	19626	0.55	81
		шт		86,85	35,93	12854	5318	108	0,157	23
102	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	2	135,55	–	271	–	268	0,778	2
		шт		124,2	–	248	–	108	–	–
103	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	28	219,93	49,51	6158	1386	5485	0,883	25
		шт		151,65	29,74	4246	833	108	0,131	4
104	99-2-11П/л "Кс	Светильник ARS/R418-4x18	29	2321		67309				
		шт								
105	99-2-11П/л "Кс	Светильник ARS/S418-4x18	24	2527		60648				
		шт								
106	99-2-11Прайс ı	Светильник с указателем "EXIT" со встроенным аккумулятором с люминесцентной лампой на 1работы в отключен. режиме ОА-11	28	2134		59752				
		шт								
107	99-2-11Прайс ı	Блок аварийного питания для обеспечения бесперебойного освещения помещения светильниками с люминесценными лампами при непредвиденного отключения сети марка ESI	44	5252		231088				
		шт								
108	99-2-11П/л "Кс	Световой указатель НББ02-25	2	242		484				
		шт								
109	99-2-11П/л "Ус	Светильник потолочный на одну ламу накаливанил НПО03-100	87	349		30363				
		шт								
110	99-2-11Прайс ı	Светильник потолочный ЛПО11-1x36	31	1036		32116				
		шт								
111	99-2-11Прайс ı	Светильник потолочный ЛПО11-1x36	430	1403		603290				
		шт								
112	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	61	157		9577				
		шт								
113	99-2-11Прайс ı	Светильник подвесной на 2люминесцентные лампы ЛПП01-2x36	17	744		12648				
		шт								
114	99-2-11Прайс ı	Светильник подвесной на 2люминесцентные лампы ЛПП01-2x18	44	474		20856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
115	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18	300	82		24600				
		шт								
116	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
		шт								
117	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	925	99		91575				
		шт								
118	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	1225	14		17150				
		шт								
119	17-6-22	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК200-230-25	30	36		1080				
		шт								
120	17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	61	42		2562				
		шт								
121	17-6-60									
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	2	17		34				
		шт								
122	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	87	49		4263				
		шт								
	2.13 Электроустановочные изделия									
123	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	42	82,17	–	3451	–	2429	0,337	14
		шт								
				53,55	–	2249	–	108	–	–
124	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	110	35,4	–	3894	–	3502	0,187	21
		шт								
				29,48	–	3243	–	108	–	–
125	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	26	45,74	–	1189	–	872	0,198	5
		шт								
				31,05	–	807	–	108	–	–
126	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	78	29,13	–	2272	–	2274	0,171	13
		шт								
				27	–	2106	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	110	156		17160				
		шт								
128	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	26	182		4732				
		шт								
129	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	2	134		268				
		шт								
130	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	42	215		9030				
		шт								
131	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	76	195		14820				
		шт								
	2.16 Трубы.	**прокат, заземление и молиезащита кровли**								
157	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	30	36,51	–	1095	–	853	0,162	5
		м труб								
				26,33	–	790	–	108	–	–
158	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,3	664		199				
		10м								
159	Ц8-411-1	Металлический рукав. Dн до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
		м								
				48,8	0,5	98	1	95	0,003	–
160	99-2-7П/л "Ком	Металлорукава Д20ммК=1,020;	2,04	38		78				
		м								
161	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,02	230388,38	–	4608	–	604	175	4
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	549	–	110	–	–
162	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	200	88,9	3,1	17780	620	5358	0,16	32
		м								
				27,9	0,3	5580	60	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**1532706**	**50216**			**791**
						127243	**27413**			**123**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1355250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				166293				
		- заработная плата, тенге				24944				
		- трудоемкость, чел-ч				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101940				
		Всего 2-1-2				**1800939**				

Локальная смета 2-1-3

Автоматизация приточной системы

Раздел 1 Контроль и автоматика 2шт

1	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	2	1174,59	90,88	2349	182	1333	5	10
		шт		722,25	18	1445	36	90	0,10512	–
2	80-2-11П/л ТС	Щит автоматизации ШШМ габ. 1000*600*350мм	2	7977		15954				
		шт								
3	80-2-11П/л ТС	Выключатель автоматический 1фазный 6,3АА, 10А ВА47-29	12	71		852				
		шт								
4	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	2	105		210				
		шт								
5	80-1-6п/л ЗАО	Табло светосигнальная с лампой Ц220-10 ТСМ	6	269		1614				
		шт								
6	80-1-6п/л ЗАО	Переключатель универисальный УП5311-С225	4	875		3500				
		шт								
7	80-2-11П/л ТС	Выключатель кнопочный ПКЕ112-1 (черный, красный)	12	157		1884				
		шт								
8	80-1-6п/л ЗАО	Реле времени РЭП34-44-11,	26	561		14586				
		шт								
9	80-1-6п/л ЗАО	Реле времени РКВ11-43-111УХЛ4	4	695		2780				
		шт								
10	80-1-6п/л ЗАО	Реле времени ВП-66УХЛ4	2	2692		5384				
		шт								
11	80-1-6п/л ЗАО	Арматура светосигнальная, красная АМЕ 32122,12У2	2	49		98				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	80-1-6п/л Техн	Термометр показываюший, сигнализировающий электроконтактный от0гр. до100гр. ТПК-100ЭК *шт*	4	5427		21708				
13	80-1-6п/л Техн	Термометр, диаметрический, шкала от-30гр до40гр ТУДЭ-1 *шт*	4	2019		8076				
14	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	8	352		2816				
15	18-1-117	Звонок ЗВП-220 *шт*	2	362		724				
16	80-1-6п/л ЗАО	Пост 2шрифтовый с сигнальной лампой ПКУ15-21,131 *шт*	2	1683		3366				
17	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг *шт*	92	68,91	–	6340	–	5216	0,5	46
				63	–	5796	–	90	–	–
18	Ц11-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 1 кг *шт*	16	119,14	11,76	1906	188	745	0,5	8
				49,5	2,25	792	36	90	0,01314	–
19	80-1-6(пл)п/л С	Бобычки БП1-М27х2 *шт*	8	495		3960				
20	80-1-6(пл)п/л С	Бобычки БП1-М27х2 *шт*	4	612		2448				
21	80-1-6п/л Техн	Бобычки для установки термометроов *шт*	4	321		1284				
22	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах *м*	14	20,37	–	285	–	242	0,09	1
				19,22	–	269	–	90	–	–
23	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,01	9230		92				
24	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ2, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,004	9960		40				
25	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм *м*	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				48,8	0,5	976	10	95	0,003	–
26	99-1-6п/л ЗАС	Металлорукав Р3-Ц-х-20 Д20	20	33		660				
		м								
27	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	20	19,6	0,5	392	10	314	0,1	2
		м		16,4	0,1	328	2	95	0,001	–
28	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	176	175,2	75,7	30835	13323	15600	0,44	77
		м		72,7	20,6	12795	3626	95	0,12	21
29	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В. марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0,1071	28900		3095				
		1000м								
30	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,0867	74900		6494				
		1000м								
31	16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2К=1,020;	0,00612	83100		509				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**146529**	**13859**			**150**
						22401	**3710**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				22776				
		оборудования, тенге				87494				
		Накладные расходы, тенге				24387				
		- заработная плата, тенге				3658				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5005				
		Всего 2-1-3				**175921**				

Локальная смета 2-1-4

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт		7155	–	7155	–	90	–	–
2	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 и 12 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
3	80-1-1ПрайсТС									
		Прибор пожарный сигнализации 16 шлейфовый с блоком питания и АВР (ПОС) ВЭРС-ПК-24п	1	7582		7582				
		шт								
4	80-1-1Прайс Т									
		Прибор пожарный сигнализации 12 шлейфовый с блоком питания и АВР (ПОС) ВЭРС-ПК-12	1	7448		7448				
		шт								
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, в нормальном исполнении	190	369,9	1,6	70281	304	59337	2	380
		шт								
				347	–	65930	–	90	–	–
6	99-1-1Прайс Т	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41м	190	419		79610				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ИПР пожарный ручной	10	369,9	1,6	3699	16	3123	2	20
		шт								
				347	–	3470	–	90	–	–
8	99-1-3Прайс Т	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	10	487		4870				
		шт								
9	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	–	307	–	259	1	2
		шт								
				144	–	288	–	90	–	–
10	99-1-3Прайс Т									
		Извещатель пожарный тепловой ИП-103--2-А2-1М	2	55		110				
		шт								
11	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	108,6	48,9	109	49	49	0,22	–
		м								
				39,6	12,2	40	12	95	0,071	–
12	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (проход через трубу)	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
		м								
				49,5	18,3	495	183	95	0,107	1
13	8-4-118									
		Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм	0,1	508		51				
		10м								
14	8-4-121									
		Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм	1	2150		2150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
15	80-1-2ПрайсТС	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	5	987		4935				
		шт								
16	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	100	92,4	–	9240	–	8100	0,5	50
		шт								
				90	–	9000	–	90	–	–
17	99-1-2Прайс Т	Коробка УК-2П	100	28		2800				
		шт								
18	Ц10-669-1									
		Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт								
				1982	–	3964	–	90	–	–
19	80-1-3Прайс Т									
		Сигнальное устройство комбинированное БИЯ С-3	2	1121		2242				
		шт								
20	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло)	21	611	–	12831	–	8251	2	42
		шт								
				389	–	8169	–	101	–	–
21	99-1-4Прайс Т	Оповещатель охранно-пожарный комбинированное "Выход" НБО-2*1 12В-01К	21	466		9786				
		шт								
22	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие речевые объектовые	3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
		шт								
				1982	–	5946	–	90	–	–
23	80-1-3Прайс Т									
		Система речевого оповещение пожарная "Набат"	3	1436		4308				
		шт								
24	80-1-3Прайс Т	Динамик 3фазный без регулятора громкости	16	673		10768				
		шт								
25	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	80	175,2	75,7	14016	6056	7091	0,44	35
		м								
				72,7	20,6	5816	1648	95	0,12	10
26	16-1-593									
		Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,020;	0,0408	248700		10147				
		1000м								
27	16-1-342									
		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0408	60500		2468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
28	Ц8-409-1	Прокладка кабель канала сеч16х16мм	3300	108,6	48,9	358380	161370	162393	0,22	726
		м								
				39,6	12,2	130680	40260	95	0,071	234
29	Ц8-398-1	Провод в лотках. сечение до 6 мм2	3366	5,4	2,3	18176	7742	10232	0,01	34
		м								
				2,5	0,7	8415	2356	95	0,004	13
30	99-1-5Прайс Т	Кабель канал 16х16мм	3300	17		56100				
		м								
31	99-1-5Прайс Т	Кабель КСПВ-2х0,5мм2К=1,020;	3060	7		21420				
		м								
32	99-1-5Прайс Т	Кабель ШВВП 2х0,75ммК=1,020;	306	25		7650				
		м								
	0.1 Щиток пожарной сигнализации (ШПС)									
33	Ц8-599-1	Щит устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	95	0,013	–
34	80-1-6п/л ООС	Щит для о/п на 6 модулей с дверцей 160*132*93мм (з/шинаР40) "Tyco"-68026	1	273		273				
		шт								
35	80-2-4ТОО "У	Выключатель автоматический 1полюсный на 16А типа ВА69-29-1п-С16	3	80		240				
		шт								
36	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
37	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	6	68,91	–	413	–	340	0,5	3
		шт								
				63	–	378	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**747558**	**176302**			**1413**
						254433	**44461**			**258**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				279028				
		оборудования. тенге				37796				
		Накладные расходы, тенге				279419				
		- заработная плата, тенге				41913				
		- трудоемкость, чел-ч				140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего 2-1-4				1086328				

Локальная смета 2-1-5
Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.2 выше отм. 0.00

23	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	245	266,17	4,08	65212	1000	17343	0,30591	75
		м трубопровода		53,77	1,53	13174	375	128	0,00752	2
24	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	22,5	345,17	4,08	7766	92	1592	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1210	34	128	0,00752	–
25	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	524	11,31	–	5926	–	7384	0,0516	27
		м трубопровода		11,01	–	5769	–	128	–	–
26	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	84,461	4331,43	35,77	365837	3021	13524	0,70246	59
		кВт		111,7	13,4	9434	1132	128	0,06541	6
27	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	35	62,81	–	2198	–	1038	0,1236	4
		комплект		23,18	–	811	–	128	–	–
28	99-2-343АО	", Теморегулятор RTD-21	28	2275		63700				
		шт								
29	Е13-26-3	Окраска ст альных труб и радиатороава эмалью ЭП-51 (2раза)К=2,000;	640	94,53	0,12	60499	77	2494	0,023	15
		м2		4,28	0,05	2739	32	90	0,0002	–

1.3 узел управления

41	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	13	11,45	–	149	–	183	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	143	–	128	–	–
42	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	24	11,31	–	271	–	338	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	264	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Магистральные трубопроводы								
74	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	162,7	11,45	–	1863	–	2292	0,0516	8
		м трубопровода		11,01	–	1791	–	128	–	–
80	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,38	21,8	0,05	1164	3	280	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	310	1	90	0,0001	–
81	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза)К=2,000;	106,76	20,81	0,02	2222	2	301	0,016	2
		м2		3,13	–	334	–	90	–	–
82	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	162,7	610,24	11,17	99286	1817	11716	0,4	65
		м трубопровода		67,73	4,28	11020	696	100	0,02	3
83	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	162,7	150,76	9,01	24529	1466	7505	0,27	44
		м трубопровода		42,75	3,38	6955	550	100	0,016	3
84	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,102	185900		18962				
		1000м2								
		Раздел 4 Теплоснабжение калориферов приточных установок								
87	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	20	627,13	14,54	12543	291	2785	0,56959	11
		м трубопровода		103,36	5,45	2067	109	128	0,02657	1
88	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	20,5	805,72	16,47	16517	338	3299	0,67568	14
		м трубопровода		119,58	6,17	2451	126	128	0,03008	1
89	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	40	11,31	–	452	–	563	0,0516	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				11,01	–	440	–	128	–	–
90	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	39	11,45	–	447	–	549	0,0516	2
		м трубопровода								
				11,01	–	429	–	128	–	–
91	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
		шт								
				261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
94	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,49	21,8	0,05	490	1	118	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	131	–	90	0,0001	–
95	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза)К=2,000;	44,98	20,81	0,02	936	1	127	0,016	1
		м2								
				3,13	–	141	–	90	–	–
96	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	40	508,26	8,47	20330	339	2331	0,33	13
		м трубопровода								
				55,13	3,15	2205	126	100	0,015	1
97	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	39	494,47	9,39	19284	366	2457	0,35	14
		м трубопровода								
				59,4	3,6	2317	140	100	0,017	1
98	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	79	114,31	6,39	9030	505	2560	0,192	15
		м трубопровода								
				29,93	2,48	2364	196	100	0,012	1
99	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,038	185900		7064				
		1000м2								

Раздел 5 Теплоснабжение водогревателей горячего водоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е18-4-1	Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	8	571.54	143,63	4572	1149	4247	2.1012	17
		секция		361,53	53,3	2892	426	128	0.2575	2
105	99-6-13п/л ТОС	Водоводянной подогреватель скоростной 6-89х4000-Р-8 на 8секции	8	24965		199720				
		секц.								
106	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	6	627,13	14,54	3763	87	836	0,56959	3
		м трубопровода		103,36	5,45	620	33	128	0,02657	–
107	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	11	805,72	16,47	8863	181	1770	0,67568	7
		м трубопровода		119,58	6,17	1315	68	128	0,03008	–
108	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	11,31	–	136	–	169	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	132	–	128	–	–
109	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	22	11,45	–	252	–	310	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	242	–	128	–	–
111	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
		шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
114	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,94	21,8	0,05	217	–	52	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	58	–	90	0,0001	–
115	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза)К=2,000;	19,88	20,81	0,02	414	–	56	0,016	–
		м2		3,13	–	62	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	12	508.26	8.47	6099	102	700	0.33	4
		м трубопровода		55.13	3.15	662	38	100	0,015	–
117	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	22	494,47	9,39	10878	207	1386	0,35	8
		м трубопровода		59,4	3,6	1307	79	100	0,017	–
118	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	34	114,31	6,39	3887	217	1102	0,192	7
		м трубопровода		29,93	2,48	1018	84	100	0,012	–
119	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,018	185900		3346				
		1000м2								
		Раздел 6 Вентиляция								
124	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	2	838,48	12,95	1677	26	1814	4,221	8
		клапан		704,03	4,73	1408	9	128	0,021	–
		6.1 приточная установка П1								
125	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
126	99-6-13ТОО "А	Вентилятор радиальный ВР80-75 №4 N=0.75квт 1500об/мин	1	29070		29070				
		шт								
127	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,1135	5
		калорифер		819,79	44,89	820	45	128	0,2205	–
128	13-2-51	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2	1	26500		26500				
		шт								
129	99-6-13ТОО "П	Обводной клапан КП-3	1	23800		23800				
		шт								
130	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6	107,97	1,26	648	8	73	0,05271	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг изделия								
				8,96	0,47	54	3	128	0,00231	–
131	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,907	3379,04	7,3	3065	7	1130	6,0375	5
		м2								
				970,99	2,36	881	2	128	0,0105	–
132	Е20-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	4	262,05	0,57	1048	2	436	0,462	2
		виброизоляторов								
				85,05	0,24	340	1	128	0,00105	–
133	Е20-3-10	Диффузор с310*310 на 400*400 дл.500мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,8	1939,73	9,61	1552	8	215	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	165	3	128	0,01754	–
134	Е20-3-11	Конфузор с 574*751 на Д430 дл. 500мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,1	1880,92	8,82	2069	10	224	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				155,22	3,31	171	4	128	0,01617	–
135	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,6	1939,73	9,61	34139	169	4737	1,281	23
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	3638	63	128	0,01754	–
136	Е20-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1	1383,54	137,48	1384	137	992	4,557	5
		заслонка или клапан								
				722,93	51,98	723	52	128	0,252	–
137	13-6-8	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1000х1000Б	1	50500		50500				
		шт								
138	Е20-26-10	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	3	7421,31	18,6	22264	56	1234	1,911	6
		глушитель шума								
				314,21	7,09	943	21	128	0,0315	–
139	8-10-45	Крепления шумоглушителей (кронштейны, планки, хомуты)	26,8	200		5360				
		кг								
	6.2 приточная установка П2									
140	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор								
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	99-6-13ТОО "А	Вентилятор радиальный ВР80-75 №5 N=1 5квт 1500об/мин	1	39954		39954				
		шт								
142	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0.1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5.1135	5
		калорифер								
				819.79	44.89	820	45	128	0,2205	–
143	13-2-52	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2	1	32500		32500				
		шт								
144	99-6-13ТОО "П	Обводной клапан КП-3	1	23800		23800				
		шт								
145	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6	107,97	1,26	648	8	73	0,05271	–
		кг изделия								
				8,96	0,47	54	3	128	0,00231	–
146	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,126	3379,04	7,3	3805	8	1403	6,0375	7
		м2								
				970,99	2,36	1093	3	128	0,0105	–
147	Е20-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	5	262,05	0,57	1310	3	545	0,462	2
		виброизоляторов								
				85,05	0,24	425	1	128	0,00105	–
148	Е20-3-10	Диффузор с380*380 на 500*400 дл 500мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,9	1939,73	9,61	1746	9	242	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	186	3	128	0,01754	–
149	Е20-3-11	Конфузор с 699*751 на Д530 дл. 500мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,3	1880,92	8,82	2445	11	264	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				155,22	3,31	202	4	128	0,01617	–
150	Е20-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1	1383,54	137,48	1384	137	992	4,557	5
		заслонка или клапан								
				722,93	51.98	723	52	128	0,252	–
151	13-6-9	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1400х1400Б	1	53700		53700				
		шт								
152	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,2	1880.92	8,82	30471	143	3288	0,9639	16
		м2 поверхности воздуховодов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				155.22	3.31	2515	54	128	0,01617	–
153	Е20-26-10	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	3	7421.31	18,6	22264	56	1234	1.911	6
		глушитель шума								
				314.21	7.09	943	21	128	0,0315	–
154	8-10-45	Крепления шумоглушителей (кронштейны. планки. хомуты)	26,8	200		5360				
		кг								
	6.3 узел воздуховодов									
155	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		дверь или люк								
				394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
156	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм	10	358,43	16,96	3584	170	2479	1,1235	11
		решетка								
				186,64	7,09	1866	71	128	0,0315	–
	6.4 воздуховоды									
157	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	3	1566,5	270,95	4700	813	3983	5,2815	16
		вентилятор								
				935,55	101,59	2807	305	128	0,4935	1
158	13-1-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700		27700				
		комплект								
159	99-6-13ТОО "А	Вентиляторы крышные ВКР №3.15	1	26017		26017				
		шт								
160	Е20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	12	712,66	29,9	8552	359	10669	3,8325	46
		вентилятор								
				682,76	11,81	8193	142	128	0,0525	1
161	99-6-13п/л фи	Вентилятор вытяжной канальный N=25вт Styi150W,P с москитной сеткой	11	1134		12474				
		шт								
162	99-6-13ТОО "К	Вентилятор вытяжной канальный N=20вт Styi120W,P с москитной сеткой	1	847		847				
		шт								
163	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	19	355,85	16,96	6761	322	4712	1,1235	21
		решетка								
				186,64	7,09	3546	135	128	0,0315	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е20-12-10	Установка жалюзиинных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	17	320,85	16,96	5454	288	4216	1,1235	19
		решетка		186,64	7,09	3173	121	128	0,0315	1
165	Е20-12-10	Установка жалюзийных решеток размером 150х150 мм	30	241,85	16,96	7256	509	7439	1,1235	34
		решетка		186,64	7,09	5599	213	128	0,0315	1
166	Е20-12-11	Установка жалюзийных решеток размером 210х210 мм	57	241,85	16,96	13785	967	14134	1,1235	64
		решетка		186,64	7,09	10638	404	128	0,0315	2
167	99-6-13п/л фи	Решетка с москитной с сеткой 1515Р	30	111		3330				
		шт								
168	99-6-13фирма	Решетка с москитной с сеткой 2121Р	57	149		8493				
		шт								
169	Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	127,8	1805,51	11,11	230744	1420	39713	1,4805	189
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	30494	532	128	0,02037	3
170	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	74,4	1889,73	9,61	140596	715	20028	1,281	95
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	15380	267	128	0,01754	1
171	1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	1,25	353		441				
		м2								
172	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9,4828	1670,92	13,82	15845	131	3217	1,617	15
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2464	49	128	0,02531	–
173	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13,8474	1645,51	11,11	22786	154	4303	1,4805	21
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3304	58	128	0,02037	–
174	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,4	1880,92	13,82	38371	282	6922	1,617	33
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	5302	106	128	0,02531	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800.1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0 5 мм	29.7	1855.51	11.11	55109	330	9230	1,4805	44
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4.16	7087	124	128	0.02037	1
176	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44.9	1939.73	9.61	87094	431	12087	1,281	58
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	9282	161	128	0,01754	1
177	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1880,92	8,82	13543	64	1462	0,9639	7
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1118	24	128	0,01617	–
178	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2раза)К=2,000;	404,4	94,53	0,12	38228	49	1576	0,023	9
		м2		4,28	0,05	1731	20	90	0,0002	–
179	Е26-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	33,8	521,17	92,82	17616	3137	4586	0,59	20
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	3407	1179	100	0,17	6
180	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,034	185900		6321				
		1000м2								
181	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	12	345,17	4,08	4142	49	849	0,30591	4
		м трубопровода		53,77	1,53	645	18	128	0,00752	–
182	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	11,31	–	136	–	169	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	132	–	128	–	–
183	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	170,04	200		34008				
		кг								
184	Е20-22-1	Установка зонтов из оцинкованной стали над оборудованием	2,2	2700,27	33,19	5941	73	460	0,8715	2
		м2 поверхности зонта		151,2	11,81	333	26	128	0,063	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1070.1	7.3	1070	7	111	0.5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
186	Е20-3-18	Поддон Д500, высота 1000м из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	3,5325	1689,55	9,22	5968	33	581	0.7791	3
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	442	12	128	0,01691	–
187	99-1-75СН РКЕ	Тележка грузовая грузоподьемностью 250кг	1	15600		15600				
		шт								
188	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	2	838,48	12,95	1677	26	1814	4,221	8
		клапан		704,03	4,73	1408	9	128	0,021	–
189	99-6-13(пл)п/л	Клапан огнезадерживающий 250х250 АЗЕ 073-000-00	1	6186		6186				
		шт								
190	99-6-13(пл)п/л	Клапан огнезадерживающий 250х250 АЗЕ 073-000-00	1	7839		7839				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2362964**	**23157**			**1277**
						213998	**8817**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2211737				
		Накладные расходы, тенге				273473				
		- заработная плата, тенге				41021				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158186				
		Всего 2-1-5				**2794626**				

Локальная смета 2-1-6

Внутренний водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный

1.1 ниже отм. 0,00

4	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	49	11,13	–	545	–	671	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	524	–	128	–	–
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	182	10,99	–	2000	–	2491	0,0501	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				10,69	–	1946	–	128	–	–
11	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)								
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
12	11-2-6	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные ВТ-50	1	11400		11400				
		шт								
13	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	–
		комплект								
				56,25	–	56	–	128	–	–
14	Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
		фильтр								
				281,25	54	281	54	128	0,26	–
15	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
16	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	2300		2300				
		шт								
17	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
18	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	350		2450				
		шт								
19	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
		шт								
20	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
21	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
		шт								
22	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	5	7773,57	1,57	38868	8	346	0,3	2
		кран								
				54	–	270	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е10-35-1	Установка пожарных шкафов	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
		изделие		100,35	9,02	100	9	120	0,044	–
24	80-1-25ТОО "J	Шкаф пожарный вертикальный с отсеком для рукова и двух огнетушителей	1	9871		9871				
		шт								
25	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	13093,47	23,09	13093	23	214	0,9	1
		кран		157,5	9	158	9	128	0,04	–
26	80-1-25СН РК	Огнетушитель порошковый ОПУ-5	4	2540		10160				
		шт								
27	Е16-15-2	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
33	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,88	21,8	0,05	630	1	152	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	168	1	90	0,0001	–
34	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза)К=2,000:	57,76	20,81	0,02	1202	1	163	0,016	1
		м2		3,13	–	181	–	90	–	–
35	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	21	221,02	5,31	4641	112	889	0,24	5
		м трубопровода		40,28	2,03	846	43	100	0,01	–
36	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	245,5	5,47	1964	44	344	0,24	2
		м трубопровода		40,95	2,03	328	16	100	0,01	–
37	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	94	508,26	8,47	47776	796	5478	0,33	31
		м трубопровода		55,13	3,15	5182	296	100	0,015	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	11	494,47	9,39	5439	103	693	0,35	4
		м трубопровода		59,4	3,6	653	40	100	0,017	–
39	Е26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	6	550,39	10,09	3302	61	440	0,41	2
		м трубопровода		69,53	3,83	417	23	100	0,018	–
40	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	32	610,24	11,17	19528	357	2304	0,4	13
		м трубопровода		67,73	4,28	2167	137	100	0,02	1
41	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	134	114,31	6,39	15318	856	4343	0,192	26
		м трубопровода		29,93	2,48	4011	332	100	0,012	2
42	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	38	150,76	9,01	5729	342	1753	0,27	10
		м трубопровода		42,75	3,38	1625	128	100	0,016	1
43	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,08991	185900		16714				
		1000м2								
	1.2 выше отм. 0,00									
50	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	230	10,99	–	2528	–	3148	0,0501	12
		м трубопровода		10,69	–	2459	–	128	–	–
56	Е10-35-1	Установка пожарных шкафов	9	332,3	23,87	2991	215	1181	0,677	6
		изделие		100,35	9,02	903	81	120	0,044	–
57	80-1-25ТОО "J	Шкаф пожарный вертикальный с отсеком для рукова и двух огнетушителей	9	9871		88839				
		шт								
58	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	9	13093,47	23,09	117841	208	1919	0,9	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кран								
				157,5	9	1418	81	128	0.04	–
61	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2раза)К=2,000:	37,26	94,53	0,12	3522	4	145	0,023	1
		м2								
				4,28	0.05	159	2	90	0,0002	–
62	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
63	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	2300		2300				
		шт								
64	80-1-25(пл)ТОС	Клапан обратный 16кч3бр Д 40 мм	2	1058		2116				
		шт								
65	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	4	249		996				
		шт								
66	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
		Раздел 2 Трубопроводы горячего водоснабжения								
		2.1 ниже отм. 0.00								
73	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	291	10,99	–	3198	–	3982	0,0501	15
		м трубопровода								
				10,69	–	3111	–	128	–	–
74	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
75	11-2-10	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770		9770				
		шт								
76	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70.85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр								
				155,25	27	155	27	128	0,13	–
77	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
				56,25	–	113	–	128	–	–
79	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт								
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
87	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,98	21,8	0,05	719	2	174	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	192	1	90	0,0001	–
88	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза)К=2,000;	65,96	20,81	0,02	1373	1	185	0,016	1
		м2								
				3,13	–	206	–	90	–	–
89	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	139	221,02	5,31	30722	738	5881	0,24	33
		м трубопровода								
				40,28	2,03	5599	282	100	0,01	1
90	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	80	245,5	5,47	19640	438	3438	0,24	19
		м трубопровода								
				40,95	2,03	3276	162	100	0,01	1
91	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	56	280,02	6,01	15681	337	2608	0,26	15
		м трубопровода								
				44,33	2,25	2482	126	100	0,011	1
92	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	16	508,26	8,47	8132	136	932	0,33	5
		м трубопровода								
				55,13	3,15	882	50	100	0,015	–
93	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	291	114,31	6,39	33264	1859	9432	0,192	56
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТН-10	1	526		526				
		шт								
3	Ц10-55-7	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене оштукатуренной	280	10,1	–	2828	–	2245	0,06	17
		м провода								
				9,9	–	2772	–	81	–	–
4	99-2-32п/л ТО	Кабель КСПВ 1х2х0.4К=1,020;	285.6	9		2570				
		м								
5	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5	64	1	320	5	253	0,36	2
		шт								
				58,5	0,2	293	1	86	0,001	–
6	99-2-32п/л ТО	Розетка телефонная ТР-001 (ТУ-001)	5	119		595				
		шт								
		Всего прямые затраты				**7581**	**310**			**21**
						3463	**73**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3809				
		Накладные расходы, тенге				2963				
		- заработная плата, тенге				444				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				633				
		Всего 2-1-7				**11177**				

Локальная смета 2-1-8

Телевидение

1	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
		шт								
				1103	–	1103	–	101	–	–
2	Ц10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, дополнительные	1	805,3	–	805	–	805	4	4
		шт								
				797	–	797	–	101	–	–
3	99-5-1п/л антен	Антенны коллективные наружные АТКГ-1,1-1,4,+АТКГ-4,16-12,3	1	3345		3345				
		шт								
4	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская	2	189,4	–	379	–	378	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				187	–	374	–	101	–	–
5	18-2-13	Коробка распределительная КРТУ-10	2	526		1052				
		шт								
6	Е34-132-1	Установка телевизионной мачты	1	1389,68	–	1390	–	1283	6,53	7
		стойка								
				1165,5	–	1166	–	110	–	–
7	99-5-1п/л антен	Мачта телевизионная МТ-6	1	904		904				
		шт								
8	Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские	6	465,7	–	2794	–	2794	3	18
		шт								
				461	–	2766	–	101	–	–
9	99-5-1п/л антен	Разветвитель телевизионный на 3 направления РТВ-3	6	135		810				
		шт								
10	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: розетки	14	189,4	–	2652	–	2644	1	14
		шт								
				187	–	2618	–	101	–	–
11	99-5-1п/л антен	Розетка телевизионная для скрытой установки ТР2-003 (РА-001)	14	104		1456				
		шт								
12	Ц10-520-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	1	506,39	–	506	–	511	2,77	3
		усилитель								
				506,39	–	506	–	101	–	–
13	99-5-1п/л антен	Усилитель на 3 входа с блоком питания УТ-1,01	1	890		890				
		шт								
14	Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: устройство согласующие	2	189,4	–	379	–	378	1	2
		шт								
				187	–	374	–	101	–	–
15	99-5-1(пл)п/л г	Устройство согласующие КАС-1	1	334		334				
		шт								
16	99-5-1(пл)п/л г	Устройство согласующие КАС-2	1	419		419				
		шт								
17	Ц10-671-4	Прокладка телевизионного кабеля	875	56,1	–	49088	–	28350	0,2	175
		м линии								
				36	–	31500	–	90	–	–
18	16-5-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11 (ГОСТ 11326.8-79)	0,0153	30200		462				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные марка РК 75-9-13 (ГОСТ 11326.12-79)	0,8772	68500		60088				
		1000м								
20	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	865	0,9	5
		шт								
				149	2,9	894	17	95	0,017	–
21	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м								
				23	0,4	460	8	95	0,002	–
22	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	25	84,6	2,8	2115	70	774	0,17	4
		м								
				32,4	0,2	810	5	95	0,001	–
23	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм	9,875	28		277				
		кг								
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	805	–	113	–	–
25	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	6	389,25	–	2336	–	2640	2,48	15
		м3 грунта								
				389,25	–	2336	–	113	–	–
26	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм для защиты заземлителя	3	125,6	64,1	377	192	162	0,26	1
		м								
				41,4	15,8	124	47	95	0,093	–
27	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 ммК=1,020;	3,06	148		453				
		м								
		Всего прямые затраты				**139059**	**458**			**265**
						46633	**77**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				91967				
		Накладные расходы, тенге				44053				
		- заработная плата, тенге				6608				
		- трудоемкость, чел-ч				22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				10987				
		Всего 2-1-8				**194099**				

Локальная смета 2-1-9

Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

10	Е17-5-2	Установка моек на два отделения (примен)	10	593,78	61.65	5938	617	5242	2,26	23
		комплект		387	22,5	3870	225	128	0.11	1
11	80-1-1(пл)Сбор	Ванна моечная трехсекционная ВМ 300-3	10	30774		307740				
		шт								
15	80-1-1(пл)Сбор	Тележка для гостроемкостей 750*600*1050	12	9360		112320				
		шт								
17	80-1-1(пл)Сбор	Лампа настольная	1	1759		1759				
		шт								
18	80-1-1(пл)Сбор	Столик инструментальный 710*515*870 СИ-5	2	5590		11180				
		шт								
22	80-1-1(пл)Сбор	Кушетка смотровая 1900*650*500	1	6480		6480				
		шт								
24	80-1-1(пл)Сбор	Облучатель ртутно-кварцевый (настольный) 155*170*290, N=0.95кВт ОКН-11	1	9670		9670				
		шт								
25	80-1-1(пл)Сбор	Шкаф медицинский одностворчатый 530*440*1700	2	4730		9460				
		шт								
26	Ц34-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	1	2196,28	–	2196	–	1950	12	12
		комплект		2166,75	–	2167	–	90	–	–
27	80-1-1(пл)Сбор	Облучатель ртутно-кварцевый передвижной на штативе	1	19341		19341				
		шт								
28	80-1-1(пл)Сбор	Ростомер деревянный 550*350*2000	1	1700		1700				
		шт								
29	80-1-1(пл)Сбор	Весы медицинские напольные Предел взвеш. 2,5-150 кг габ. 500*400*138/805 РПГ-150кг	1	5276		5276				
		шт								
30	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
		комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–
31	80-1-1(пл)Сбор	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	10340		20680				
		шт								
33	Е17-1-2	Установка бытовых стальных ванн габ. 1500*750*460	1	9759,07	93,94	9759	94	470	1,95	2
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				330.75	36	331	36	128	0.17	–
43	У4-1-1	Лифт грузовой, грузоподъемность 100 кг. количество остановок 6, высота шахты 21 м (кол-во остановок 2, высота шахты-6,3)	1	387755.95	13082	387756	13082	85650	553	553
		лифт		89415	1239	89415	1239	94,48	7	7
44	У4-1-2	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановкуК=-1,000;	-4	9935,31	199	-39741	-796	-18092	29	-116
		остановка		4712	55	-18848	-220	94,88	–	–
45	У4-1-3	Добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахтыК=-1,000;	-14,7	3481,6	30	-51180	-441	-22536	10	-147
		м высоты шахты		1557	12	-22888	-176	97,71	–	–
46	У4-1-4	Добавлять или исключать за дополнительную шахтную дверьК=-1,000;	-4	2940	6	-11760	-24	-10452	18	-72
		дверь		2903	–	-11612	–	90,01	–	–
49	Е 17-5-2	Установка моек на два отделения	1	9183,78	61,65	18368	123	1048	2,26	5
		комплект		387	22,5	774	45	128	0,11	–
53	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
		шт		3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–
55	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
57	Ц28-927-9	Шкаф жарочный электрический, масса 0,26 т	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
		шт		3105	9	3105	9	90	0,05256	–
59	Ц28-932-1	Отсос местный вентиляционный, масса 0,075 т	3	459,49	7,01	1378	21	1215	3	9
		шт		447,75	2,25	1343	7	90	0.01314	–
60	80-1-1(пл)Сбор	Прим. Зонт вентиляционный 1250*800*450 ЗВЭ-800-2-П	1	25341		25341				
		шт								
61	80-1-1(пл)Сбор	Прим. Зонт вентиляционный 900*9000*450 ЗВЭ-900-1,5-П	2	25341		50682				
		шт								
63	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	3	1850,15	38	5550	114	4884	12	36
		шт		1793,25	15,75	5380	47	90	0,09198	–
65	Ц28-912-2	Камера холодильная, масса 0,56 т	1	2129,8	54,29	2130	54	1869	18	18
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2054 25	22 5	2054	23	90	0.1314	–
67	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт								
				958.5	2,25	959	2	90	0,01314	–
72	Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт								
				1068,75	2,25	1069	2	90	0,01314	–
74	Ц28-925-2	Машина универсальная	1	2071,8	73,74	2072	74	1802	12	12
		шт								
				1973,25	29,25	1973	29	90	0,17082	–
76	Ц28-921-14	Машина универсальная овощерезательная	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
		шт								
				1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–
78	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт								
				1127,25	–	1127	–	90	–	–
94	80-1-1(пл)Сбор	Экран свертывающий рази 2600*900	1	3371		3371				
		шт								
103	Ц36-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20	40
		шт								
				3172,5	96,75	6345	194	90	0,565	1
105	Ц36-1-1	Центрифуга автоматизированная, масса до 0,2 т	1	3600,75	200,32	3601	200	2876	20	20
		шт								
				3150	45	3150	45	90	0,263	–
106	80-1-1(пл)Сбор	Центрифуга 760*590*950 N=1.1кВт Q=60 кг/ч ЛЦ-10	1	86125		86125				
		шт								
107	Ц36-5-3	Машина гладильная	1	8408,98	1304,83	8409	1305	5855	37	37
		шт								
				6187,5	317,25	6188	317	90	1,853	2
109	Ц36-4-2	Барабан сушильный автоматизированный, масса до 1 т	1	7091,02	825,5	7091	826	5347	34	34
		шт								
				5737,5	202,5	5738	203	90	1,183	1
127	80-1-1(пл)Сбор	Медицинский инвентарь	1	39007		39007				
		Комплект								
128	80-1-1(пл)Сбор	Медицинский инструмент	1	178933		178933				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**1263889**	**16112**			**571**
						90749	**2048**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				250455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования, тенге				889065				
		Накладные расходы, тенге				86877				
		- заработная плата, тенге				12420				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27702				
		Всего 2-1-9				**1378468**				
		Локальная смета 4-1-1								
		КТПН -250-10/0,4кВ								
0.1 КТПН-250										
4	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		Всего прямые затраты				**4098**	**1460**			**12**
						2192	**442**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				447				
		Накладные расходы, тенге				2766				
		- заработная плата, тенге				415				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				412				
		Всего 4-1-1				**7276**				
		Локальная смета 4-1-3								
		Сети 0,4кв								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	12,96	389,25	–	5045	–	5701	2,48	32
		м3 грунта		389,25	–	5045	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,96	134,1	–	1738	–	1964	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1738	–	113	–	–
3	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	48	31,5	7,5	1512	360	976	0,12	6
		м кабеля		19,8	1,6	950	77	95	0,009	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	6	45	6 7	270	40	193	0,19	1
		м кабеля		32,2	1,6	193	10	95	0.009	–
5	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	160	34	4.6	5440	736	3891	0,16	26
		м кабеля		24,8	0,8	3968	128	95	0,005	1
6	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	56	93,4	32,3	5230	1809	2038	0,2	11
		м кабеля		31,3	7	1753	392	95	0,041	2
7	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	27	36,7	27,8	991	751	403	0,06	2
		м кабеля		8,8	6,9	238	186	95	0,04	1
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	27	11,2	7,9	302	213	136	0,02	1
		м кабеля		3,3	2	89	54	95	0,011	–
9	30-8-92	Песок природный	0,7	1050		735				
		м3								
10	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	24	32,4	23,7	778	569	331	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	206	142	95	0,034	1
11	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	24	18,8	14,2	451	341	182	0,03	1
		м кабеля		4,5	3,5	108	84	95	0,021	1
12	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100	0,16	12800		2048				
		1000шт								
13	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,006	234505,88	–	1407	–	208	201,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канало-километр трубопровода								
				31567,5	–	189	–	110	–	–
14	Ц8-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри зданий	80	328,9	95,9	26312	7672	16484	1,21	97
		м трассы								
				200	16,9	16000	1352	95	0,099	8
15	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	40	509		20360				
		шт								
16	18-3-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3	0,02	96400		1928				
		1000шт								
17	18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,04	43600		1744				
		1000шт								
18	16-1-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2К=1,020;	0,2295	673800		154637				
		1000м								
19	16-1-182	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х35 мм2	0,015	839700		12596				
		1000м								
20	16-3-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=1,020;	0,0357	86200		3077				
		1000м								
21	Ц8-165-3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ	6	2815	1781	16890	10686	7991	6	36
		шт								
				1008	394	6048	2364	95	2,301	14
22	16-10-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой,	6	3590		21540				
		комплект								
23	80-1-7ТОО "У	Наконечник кабельный 25-8-7-А	24	23		552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп. 48х3 мм	7,2	231		1663				
		м								
8	8-6-94	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп. 165х4 мм	1,8	1130		2034				
		м								
9	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 4мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (для изготовления косынки и фланца)	0,01104	63800		704				
		т								
10	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01632	149300		2437				
		т								
11	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества (для крышки)	0,00859	59000		507				
		т								
12	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	95	0,013	–
13	80-1-7ТОО "У	Выключатель автоматический 10А ВА47-29	12	72		864				
		м								
14	Ц8-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (для зарядки фонаря)	180	10,6	0,1	1908	18	1522	0,06	11
		м		8,8	0,1	1584	18	95	–	–
15	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,1836	26000		4774				
		1000м								
	0.2 светильник наружного освещения									
16	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	24	2148,14	1764,06	51555	42337	17206	2,3115	55
		светильник		382,95	299,82	9191	7196	105	1,0125	24
17	17-3-8	Светильники, тип ЖКУ06-125-001-УХЛ1	24	6490		155760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	80-1-7п/л Стр(	Лампа ДНАТ 125	24	310		7440				
		м								
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт								
				227	2,3	2724	28	95	0,013	–
20	80-1-7ТОО "У(	Выключатель автоматический 16А ВА47-29	12	72		864				
		м								
	0.3 прокладка кабеля									
21	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	104	389,25	–	40482	–	45745	2,48	258
		м3 грунта								
				389,25	–	40482	–	113	–	–
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	104	134,1	–	13946	–	15759	0,972	101
		м3 грунта								
				134,1	–	13946	–	113	–	–
23	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	260	26,4	3,1	6864	806	4841	0,11	29
		м кабеля								
				19,1	0,5	4966	130	95	0,003	1
24	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
		м кабеля								
				19,7	0,5	591	15	95	0,003	–
25	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	40	66,8	18,1	2672	724	916	0,12	5
		м кабеля								
				20,3	3,8	812	152	95	0,022	1
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	260	36,7	27,8	9542	7228	3878	0,06	16
		м кабеля								
				8,8	6,9	2288	1794	95	0,04	10
27	30-8-92	Песок природный	6,21	1050		6521				
		м3								
28	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	230	32,4	23,7	7452	5451	3168	0,06	14
		м кабеля								
				8,6	5,9	1978	1357	95	0,034	8
29	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100	1,725	12800		22080				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,03	234505.88	–	7035	–	1042	201.25	6
		канало-километр трубопровода		31567,5	–	947	–	110	–	–
31	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В. марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,3366	47500		15989				
		1000м								
32	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
		шт		288	2,3	288	2	95	0,013	–
33	80-1-7(пл)ООС	Выключатель пакетный ВП3х16(4)-У3	1	114		114				
		м								
		Всего прямые затраты				**575873**	**94932**			**796**
						130590	**18869**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				341069				
		оборудования, тенге				9282				
		Накладные расходы, тенге				153292				
		- заработная плата, тенге				22994				
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43193				
		Всего 4-1-4				**772358**				

Локальная смета 4-2-1

Дизельная электростанция

1	Ц8-482-10	Установка дизель генератора контейнорного типа	1	14383	3283	14383	3283	8803	44	44
		шт		8348	918	8348	918	95	5,365	5
		Всего прямые затраты				**14383**	**3283**			**44**
						8348	**918**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2752				
		Накладные расходы, тенге				8803				
		- заработная плата, тенге				1320				
		- трудоемкость, чел-ч				4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 00 %)				1391				
		Всего 4-2-1				**24577**				
			Локальная смета 5-1-1							
			Сети телефонизации							
1	Е34-106-4									
		Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, ККС-1	2	13860,05	575,55	27720	1151	1519	3,01	6
		колодец		544,5	146,03	1089	292	110	0,59	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	31,5	389,25	–	12261	–	13855	2,48	78
		м3 грунта		389,25	–	12261	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	31,5	134,1	–	4224	–	4773	0,972	31
		м3 грунта		134,1	–	4224	–	113	–	–
4	Е34-103-1									
		Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий в существуюшей канализации	0,105	621603,38	–	65268	–	2401	133	14
		канало-километр трубопровода		20790	–	2183	–	110	–	–
5	Е34-103-1									
		Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий в проектирумой канализации	0,21	621603,38	–	130537	–	4803	133	28
		канало-километр трубопровода		20790	–	4366	–	110	–	–
6	Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,315	38387	11520	12092	3629	7086	114	36
		км		18090	2363	5698	744	110	13,808	4
7	Ц8-146-1									
		Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	5	66,8	18,1	334	91	115	0,12	1
		м кабеля		20,3	3,8	102	19	95	0,022	–
8	16-6-15	Кабели телефонные станционные (ГОСТ 14354-79), марка МКППэП3, число элементов 5х2, диаметр жил 0,4 мм (применительно)	0,3264	41800		13644				
		1000м								
9	Е34-108-3									
		Установка кронштейна в существующих колодцах	5	737,19	–	3686	–	792	0,82	4
		шт		144	–	720	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е34-108-3	Установка консоли в существующих колодцах	5	207,19	–	1036	–	792	0,82	4
		шт		144	–	720	–	110	–	–
11	99-1-16Прайс	Консоль ККШ-3	5	259		1295				
		шт								
		Всего прямые затраты				**272097**	**4871**			**202**
						31363	**1055**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				235864				
		Накладные расходы, тенге				36136				
		- заработная плата, тенге				5420				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18494				
		Всего 5-1-1				**326727**				

Локальная смета 6-1-1

Тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	349,50302	35,29	33,19	12334	11600	3807	0,0146	5
		м3 грунта		2,1	9,13	734	3191	97	0,0317	11
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,80928	467,1	–	5049	–	5705	2,976	32
		м3 грунта		467,1	–	5049	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаной обсыпки трубопроводов	33,305	1461,2	152,52	48665	5080	9127	1,02	34
		м3 основания		153,68	57,15	5118	1903	130	0,279	9
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	216,69	6,83	6,83	1480	1480	393	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	405	97	0,0061	1
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	216,7	25,65	5,38	5558	1166	4261	0,129	28
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	4393	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,8	134,1	–	1448	–	1636	0,972	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		134,1	–	1448	–	113	–	–
		Раздел 2 Трубопроводы								
7	Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных предварительно теплоизолированных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,37	269279,13	80882,13	99633	29926	85067	858	317
		км трубопровода		156375	20479	57859	7577	130	97,15	36
8	8-6-358	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	370	2670		987900				
		м								
9	99-1-27Прайс	Теплоизолированный стальной отвод СТ108х4-90-ППУ-ПЭ	14	3573		50022				
		шт								
10	99-1-27Прайс	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000 (для Д108х4/Д200	37	2624		97088				
		шт								
11	99-1-28Прайс	Заглушка изоляции 108х150-2-ППУ-ПЭ	8	2914		23312				
		шт								
12	99-1-28Прайс	Амортизирующие прокладки б=45 мм (пенопакеты для Д100)	29	1121		32509				
		м2								
13	Е26-12-4	Изоляция поверхностей труб и арматуры матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	16	273,74	88,2	4380	1411	2646	0,744	12
		м2 поверхности изоляции		132,3	33,08	2117	529	100	0,161	3
14	1-3-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	0,96	3210		3082				
		м3								
15	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	18	262		4716				
		м2								
16	Е13-37-1	Первый оклеечный слой изолом на мастике	7	497,56	5,38	3483	38	1191	0,94	7
		м2		186,75	2,25	1307	16	90	0,01	–
17	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой изолом на мастике	7	275,9	1,57	1931	11	468	0,4	3
		м2		74,25	–	520	–	90	–	–
18	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены подвала и камер диаметром до 100 мм	12	770,63	–	9248	–	4631	1,8	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сальник								
				301,5	–	3618	–	128	–	–
19	Е22-33-5	Установка стальных гильзы из стальной трубы диаметром 100-250 мм	0,12348	247994,13	49389,75	30622	6099	13072	312,7	39
		т фасонных частей								
				62775	18657	7751	2304	130	91,12	11
20	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов гильзы	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
		футляр								
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
21	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4
		врезка								
				396	67,5	792	135	130	0,33	1
22	Е22-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 40 мм	0,016	27000,34	8426,72	432	135	330	69,9	1
		км трубопровода								
				12712,5	3183,75	203	51	130	15,55	–
		Раздел 3 Неподвижные опоры Н1, Н2, Н3, .Н4, Н5								
23	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	506,14	243,37	2531	1217	1343	0,668	3
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	534	425	140	0,3375	2
24	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,325	10700		14178				
		м3								
25	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (МН145-1)	0,119	63800		7592				
		т								
26	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,119	5940		707				
		тн								
		Раздел 4 Теплофикационная камера УТ 1								
		4.1 Общестоительные работы								
27	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	68,15189	35,29	33,19	2405	2262	742	0,0146	1
		м3 грунта								
				2,1	9,13	143	622	97	0,0317	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка) т.ч. п.3 180; ктрр1=1.2; кзпр1=1.2;	5.12957	467.1	–	2396	–	2707	2.976	15
		м3 грунта		467.1	–	2396	–	113	–	–
29	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	47,63	6,83	6,83	325	325	86	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	89	97	0,0061	–
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,15	134,1	–	691	–	781	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	691	–	113	–	–
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	47,63	21,55	4,52	1026	215	787	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	811	–	97	–	–
32	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	355,13	172,69	4262	2072	2293	0,476	6
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	915	723	140	0,2371	3
33	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	506,14	243,37	2531	1217	1343	0,668	3
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	534	425	140	0,3375	2
34	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 (М-100)	1,976	10700		21143				
		м3								
35	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,03	10300		20909				
		м3								
36	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок фундаментов бетонных	2,2	7945,85	311,32	17481	685	1290	2,82	6
		м3		441	117,61	970	259	105	0,5744	1
37	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	106,61	66.43	426	266	266	0.148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
38	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394.85	250,96	790	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций		130.73	88,22	261	176	140	0,3715	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,6568	23100		15172				
		м3								
40	Е7-3-6									
		Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2796,11	414,99	2796	415	657	2,01	2
		шт сборных конструкций								
				339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1
41	30-18-23									
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО1)	0,7	18100		12670				
		м3								
42	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,612	8049,08	–	4926	–	427	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	347	–	123	–	–
43	Е7-31-1									
		Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	0,1	2837,48	1856,11	284	186	197	4,933	–
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	81	60	140	2,3715	–
44	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,6	3588		2153				
		м								
45	Е23-24-1	Установка люка	2	8356,91	35,42	16714	71	580	1,31	3
		шт								
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
46	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по уклону 20-50мм)	5,4	180,33	15,94	974	86	261	0,243	1
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	187	32	119	0,0291	–
47	Е12-17-2									
		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000;	108	6,56	0,14	708	15	20	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	12	5	119	0,0003	–
48	Е6-19-2	Устройство фаски из цементно-песчанного раствора	0,315	7948,65	283,24	2504	89	275	4,15	1
		м3								
				722,25	106,99	228	34	105	0,5226	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	28,08	245,44	3,82	6892	107	1285	0,212	6
		м2 поверхности		37,35	1,44	1049	40	118	0,007	–
50	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,027	13711,46	5475,86	370	148	160	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	136	42	90	5,46	–
51	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,027	133700		3610				
		т								
52	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,027	5940		160				
		тн								
		4.2 узлы трубопроводов								
53	Е16-10-5	Прокладка в камерах трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	3	1240,75	20,8	3722	62	531	0,725	2
		м трубопровода		130,5	7,79	392	23	128	0,038	–
54	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы, труба Д-108мм дл. 0.4м, накладка)	0,01374	247994,13	49389,75	3407	679	1455	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	863	256	130	91,12	1
55	99-1-28Прайс ı	Стальной шаровый кран Д-100	2	14220		28440				
		шт								
		Раздел 5 Теплофикационная камера УТ2								
		5.1 строительные работы								
56	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	68,15189	35,29	33,19	2405	2262	742	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	143	622	97	0,0317	2
57	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1.2;	5,12957	467,1	–	2396	–	2707	2,976	15
		м3 грунта		467,1	–	2396	–	113	–	–
58	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	46,091	6,83	6,83	315	315	83	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	1,87	–	86	97	0,0061	–
59	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,13	134,1	–	688	–	777	0,972	5
		м3 грунта								
				134,1	–	688	–	113	–	–
60	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	46,09	21,55	4,52	993	208	761	0,108	5
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	785	–	97	–	–
61	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	355,13	172,69	6747	3281	3630	0,476	9
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	1449	1144	140	0,2371	5
62	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	506,14	243,37	3037	1460	1611	0,668	4
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
63	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,166	10700		33876				
		м3								
64	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0.5 до 0.3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,436	10300		25091				
		м3								
65	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок фундаментов бетонных	1,2	7945,85	311,32	9535	374	704	2,82	3
		м3								
				441	117,61	529	141	105	0,5744	1
66	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	106,61	66,43	320	199	202	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
67	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,85	250,96	790	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
68	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,6048	23100		13971				
		м3								
69	Е7-3-6									
		Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2796,11	414,99	2796	415	657	2,01	2
		шт сборных конструкций								
				339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО1)	0,7	18100		12670				
		м3								
71	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	8049,08	–	4829	–	418	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	340	–	123	–	–
72	Е7-31-1	Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	0,1	2837,48	1856,11	284	186	197	4,933	–
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	81	60	140	2,3715	–
73	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,58	3588		2081				
		м								
74	Е23-24-1	Установка люка	2	8356,91	35,42	16714	71	580	1,31	3
		шт								
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
75	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по уклону 20-50мм)	5,4	180,33	15,94	974	86	261	0,243	1
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	187	32	119	0,0291	–
76	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000;	108	6,56	0,14	708	15	20	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	12	5	119	0,0003	–
77	Е6-19-2	Устройство фаски из цементно-песчанного раствора	0,2475	7948,65	283,24	1967	70	215	4,15	1
		м3								
				722,25	106,99	179	26	105	0,5226	–
78	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	28,08	245,44	3,82	6892	107	1285	0,212	6
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1049	40	118	0,007	–
79	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,024	13711,46	5475,86	329	131	142	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	121	37	90	5,46	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	2-1-267	Ограждение лестничных проемов лестничные марши пожарные лестницы	0,024	133700		3209				
		т								
81	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,024	5940		143				
		тн								
	5.2 узлы трубопроводов									
82	99-1-27Прайс	Теплоизолированный стальной отвод СТ108х4-90-ППУ-ПЭ	2	3573		7146				
		шт								
	Раздел 6 Теплофикационная камера УТ3									
	6.1 строительные работы									
83	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	93,86878	35,29	33,19	3313	3116	1022	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	197	857	97	0,0317	3
84	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка) т.ч п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1.2;	7,06548	467,1	–	3300	–	3729	2,976	21
		м3 грунта		467,1	–	3300	–	113	–	–
85	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	67,536	6,83	6,83	461	461	122	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	126	97	0,0061	–
86	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,06	134,1	–	947	–	1070	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	947	–	113	–	–
87	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	67,54	25,65	5,38	1732	363	1328	0,129	9
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1369	–	97	–	–
88	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	37	355,13	172,69	13140	6390	7070	0,476	18
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2822	2228	140	0,2371	9
89	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	506,14	243,37	1012	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
90	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,13	10700		65591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
91	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0.5 до 0.3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,812	10300		8364				
		м3								
92	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок фундаментов бетонных	1,56	7945,85	311,32	12396	486	915	2.82	4
		м3								
				441	117,61	688	183	105	0,5744	1
93	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	106,61	66,43	320	199	202	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
94	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	394,85	250,96	790	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
95	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,792	23100		18295				
		м3								
96	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2796,11	414,99	2796	415	657	2,01	2
		шт сборных конструкций								
				339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1
97	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО1)	0,7	18100		12670				
		м3								
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	8049,08	–	4829	–	418	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	340	–	123	–	–
99	Е7-31-1	Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	0,1	2837,48	1856,11	284	186	197	4,933	–
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812.93	597,97	81	60	140	2,3715	–
100	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,6	3588		2153				
		м								
101	Е23-24-1	Установка люка	2	8356,91	35,42	16714	71	580	1.31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
102	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (по уклону 20-50мм)	5,4	180,33	15,94	974	86	261	0,243	1
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	187	32	119	0,0291	–
103	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=20,000;	108	6,56	0,14	708	15	20	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	12	5	119	0,0003	–
104	Е6-19-2	Устройство фаски из цементно-песчанного раствора	0,315	7948,65	283,24	2504	89	275	4,15	1
		м3								
				722,25	106,99	228	34	105	0,5226	–
105	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	35,1	245,44	3,82	8615	134	1607	0,212	7
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1311	51	118	0,007	–
106	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03	13711,46	5475,86	411	164	178	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	151	47	90	5,46	–
107	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03	133700		4011				
		т								
108	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,03	5940		178				
		тн								
	6.2 узлы трубопроводов									
109	Е16-10-1	Прокладка в камерах трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	16	425,7	14,12	6811	226	2164	0,553	9
		м трубопровода								
				100,35	5,29	1606	85	128	0,0258	–
110	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,013	388495,47	1984,82	5050	26	789	270	4
		км трубопровода								
				45900	749,25	597	10	130	3,66	–
111	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы, труба Д-45х2мм дл. 0,4м, накладка, тройник)	0,01147	247994,13	49389,75	2844	567	1214	312,7	4
		т фасонных частей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62775	18657	720	214	130	91.12	1
112	99-1-28Прайс	Стальной шаровый кран Д-40	2	4379		8758				
		шт								
Раздел 7 Подземный канал										
	7									
113	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	107	355,13	172,69	37999	18478	20446	0,476	51
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	8162	6442	140	0,2371	25
114	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	17,107	10700		183045				
		м3								
115	Е6-1-20	Устройство местных заделок бетонных	0,75	8433,05	311,32	6325	233	440	2,82	2
		м3								
				441	117,61	331	88	105	0,5744	–
116	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	106,61	66,43	426	266	266	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
117	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,2096	23100		4842				
		м3								
118	Е7-61-1	Устройство плит покрытия канала	7,804	1986,57	564,43	15503	4405	8331	3,33	26
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	4425	1526	140	0,7533	6
119	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,8	18100		141180				
		м3								
Раздел 8 Деформационный шов 900х600										
120	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,17024	7943,65	296,6	1352	50	207	5,95	1
		м3 кладки								
				915,75	110,25	156	19	118	0,54	–
121	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция рубероидом в 2 слоя	2,128	727,41	11,21	1548	24	90	0,201	–
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	67	9	118	0,0205	–
122	Е7-57-7	Заделка швов битумом	5,32	106,86	63,44	568	338	396	0,175	1
		м шва								
				29,25	23,96	156	127	140	0,117	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Сбросной колодец 2х2м								
123	Е1-12-15									
		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0.5 м3	165,49722	35.29	33,19	5840	5493	1803	0.0146	2
		м3 грунта		2,1	9,13	348	1511	97	0,0317	5
124	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,77405	467,1	–	5033	–	5687	2,976	32
		м3 грунта		467,1	–	5033	–	113	–	–
125	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	142,55478	6,83	6,83	974	974	259	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	267	97	0,0061	1
126	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,77	134,1	–	1444	–	1632	0,972	10
		м3 грунта		134,1	–	1444	–	113	–	–
127	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	142,55	21,55	4,52	3072	644	2355	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2428	–	97	–	–
128	Е23-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	9,57	10694,58	326,23	102347	3122	12549	5,535	53
		м3 конструкций колодцев		886,5	122,18	8484	1169	130	0,597	6
129	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2304	41200		9492				
		т								
130	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
131	Е10-55-1	Укладка щитов над горловиной	0,7693	1292,59	29,74	994	23	41	0,233	–
		м2		32.85	11,23	25	9	120	0,0549	–
132	30-18-23									
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО-1)	0,7	18100		12670				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-3, КСО-1)	0,72	3588		2583				
		м								
134	Е6-11-7	Установка гильз из труб весом до 4 кг	0,0046	93997,62	304,24	432	1	161	198	1
		т								
				33075	114,75	152	1	105	0,56	–
135	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	37,77266	245,44	3,82	9271	144	1729	0,212	8
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1411	54	118	0,007	–

Раздел 10 Разборка и восстановление а/бетонного покрытия

10.3 Разные работы

136	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,5	408,12	169,62	1428	594	1129	1,55	5
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	835	14	133	0,0136	–
137	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	35	209,69	34,3	7339	1201	689	0,0398	1
		м2 основания								
				6,01	8,8	210	308	133	0,03015	1
138	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной толщ 15см	5,25	1510,68	73,75	7931	387	230	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	112	61	133	0,041	–
139	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6см)	35	522,98	15,35	18304	537	512	0,0336	1
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	208	177	133	0,01766	1
140	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	140	62,46	–	8744	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	1	–	133	–	–
141	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,3	108,2	108,2	682	682	136	–	–
		т								
				–	21,64	–	136	100	0,04544	–
142	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,3	27,1	27,1	171	171	120	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	18,97	–	120	100	0,03984	–
		Всего прямые затраты				**2617461**	**130478**			**967**
						164592	**39338**			**160**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2322397				
		Накладные расходы, тенге				254877				
		- заработная плата, тенге				38232				
		- трудоемкость, чел-ч				127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172340				
		Всего 6-1-1				**3044678**				

Локальная смета 6-2-1
Наружный водопровод

Раздел 1 Наружные сети В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	447,87912	35,29	33,19	15806	14865	4879	0,0146	7
		м3 грунта		2,1	9,13	941	4089	97	0,0317	14
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы (доработка грунта) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	13,85196	678,24	–	9395	–	10616	4,0704	56
		м3 грунта		678,24	–	9395	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	447,88	6,83	6,83	3059	3059	813	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	838	97	0,0061	3
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	447,88	21,55	4,52	9652	2024	7398	0,108	48
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7627	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,85	134,1	–	1857	–	2098	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1857	–	113	–	–
6	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,062	501993,36	8122,48	31124	504	3947	254	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
				45900	3069	2846	190	130	14,99	1
7	Е22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,062	179860,41	29821,28	11151	1849	3773	203,8	13
		км трубопровода								
				35550	11265,75	2204	698	130	55,02	3
8	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,062	8170,63	–	507	–	647	51,5	3
		км трубопровода								
				8032,5	–	498	–	130	–	–
9	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт								
				288	13,5	288	14	130	0,07	–
10	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02784	247994,13	49389,75	6904	1375	2947	312,7	9
		т фасонных частей								
				62775	18657	1748	519	130	91,12	3
11	Е23-24-1	Установка люка	1	296,91	35,42	297	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
12	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
		комплект								
13	Е10-55-1	Укладка щитов над горловиной	0,38465	1292,59	29,74	497	11	20	0,233	–
		м2								
				32,85	11,23	13	4	120	0,0549	–
14	Е7-31-1	Установка колец диаметром до 1000 мм	0,07	2837,48	1856,11	199	130	139	4,933	–
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	57	42	140	2,3715	–
15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-3)	0,29	3588		1041				
		м								
16	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
17	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
18	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156.43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец								
				126	–	504	–	130	–	–
20	Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109.13	–	109	–	105	0,61	1
		шт								
				94,5	–	95	–	110	–	–
21	99-2-3п/л ТОС	Указатель местонахождения пожарных резервуаров флуоресцентный	1	931		931				
		шт								
22	Е22-38-2									
		Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1	764.92	120,17	765	120	529	1,86	2
		врезка								
				362,25	45	362	45	130	0,22	–
23	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	1	463		463				
		шт								
		Всего прямые затраты				**138710**	**24130**			**176**
						29108	**6467**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85471				
		Накладные расходы, тенге				39870				
		- заработная плата, тенге				5981				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10715				
		Всего 6-2-1				**189295**				

Локальная смета 7-1-1

Покрытие проездов, тратуаров, дорожек и площадок

0.1 Тип 1 по проезду и площадке S=1857м2

1	Е27-82-2									
		Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1447	33.43	29,06	48373	42050	21727	0,0093	13
		м2 корыта								
				1,03	10,26	1490	14846	133	0.0501	72
2	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	217,05	1510,68	73,75	327893	16007	9541	0,144	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	4641	2533	133	0,041	9
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1447	209,69	34,3	303421	49632	28502	0,0398	58
		м2 основания								
				6,01	8,8	8696	12734	133	0,03015	44
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6см)	1447	522,98	15,35	756752	22211	21170	0,0336	49
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	8595	7322	133	0,01766	26
5	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3К=4,000;	5788	62,46	–	361518	–	77	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	58	–	133	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	557	532,05	6,63	296352	3693	81815	0,698	389
		м бортового камня								
				108,68	1,76	60535	980	133	0,0061	3
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15, БР 100.30.18	24,626	23200		571323				
		м3								
	0.2 Тип 2 по дорожкам S=99м2									
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	129	19,95	15,58	2574	2010	1121	0,0093	1
		м2 корыта								
				1,03	5,5	133	710	133	0,02686	3
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной оптимальной смеси	12,9	1510,68	73,75	19488	951	568	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	276	151	133	0,041	1
10	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	129	421,58	–	54384	–	4247	0,144	19
		м2 покрытия								
				24,75	–	3193	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий т.ч. п 3.9: кмат1=0,86: т.ч. п 3.10: кмат2=0,33,	37	233,58	6,63	8642	245	5434	0,698	26
		м бортового камня		108,68	1,76	4021	65	133	0,0061	–
12	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	1,036	22600		23414				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2774134**	**136799**			**589**
						91638	**39341**			**158**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2545697				
		Накладные расходы, тенге				174202				
		- заработная плата, тенге				26130				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176900				
		Всего 7-1-1				**3125236**				

Локальная смета 7-1-2

Малые архитектурные формы

0.1 поз. 3-5 от 3 до 4лет

1	Т1-43-21	Скамья детская, тип II – строительные работы	9	12389,94	303,6	111509	2732	18575	11	99
		скамья		1881	84,6	16929	761	105	0,413	4
2	Т1-42-5	Столик для игр – строительные работы	6	8207,16	212,52	49243	1275	9763	7,9	47
		стол		1296,9	59,22	7781	355	120	0,289	2
3	Т1-38-2	Дворик песочный железобетонный, тип II – строительные работы	3	63229,27	1210,75	189688	3632	18166	33	99
		песочница		5428,5	338,4	16286	1015	105	1,7	5
4	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы	3	32989,16	551,12	98967	1653	6564	12	36
		балансир		1897,5	186,12	5693	558	105	0,909	3
5	Т1-19-15	Качалка-балансир, тип I – строительные работы	6	8542,17	887,4	51253	5324	7935	3,9	23
		качалка		648,45	296,1	3891	1777	140	1,4	8
6	Т1-19-16	Качалка-балансир, тип I – монтаж металлоконструкций	6	2184,14	2,5	13105	15	1931	2,1	13
		качалка		357,54	–	2145	–	90	–	–
7	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	3	5223,11	495,71	15669	1487	1316	1,5	5
		лиана								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				254,1	163,56	762	491	105	0,799	2
8	Т1-9-19	Лиана, тип I – монтаж металлоконструкций	3	14263,64	22,48	42791	67	6303	14	42
		лиана								
				2327,16	7,48	6981	22	90	0,028	–
9	Т1-43-4	Скамья, типы II строительные работы	3	5717,3	152,63	17152	458	2925	5,4	16
		скамья								
				889,35	39,48	2668	118	105	0,193	1
10	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=3,000;	4,3509	402,75	–	1752	–	1980	2,8	12
		м3 грунта								
				402,75	–	1752	–	113	–	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=3,000;	3,63774	122,18	–	444	–	502	0,885	3
		м3 грунта								
				122,18	–	444	–	113	–	–
12	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=3,000;	0,73749	8427,35	95,97	6215	71	626	4,9	4
		м3								
				771,75	36,25	569	27	105	0,1771	–
13	Е7-49-1	Установка стенки МЖ1-4 для рисованияК=3,000;	3	2219,25	822,44	6658	2467	3553	3,11	9
		шт сборных конструкций								
				551,25	294,68	1654	884	140	1,2575	4
14	30-21-27	Плиты (стенка МЖ1-4) для рисования из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуруК=3,000;	1,308	7810		10215				
		м3								
15	Е11-39-1	Установка деревянных реек для крепления линолеумаК=3,000;	7,8	134,08	0,46	1046	4	117	0,0765	1
		м плинтусов								
				12,04	0,18	94	1	123	0,0008	–
16	Е11-36-1	Устройство линолеума на эпоксидном клееК=3,000;	6,3	865,16	4,9	5451	31	469	0,382	2
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	369	12	123	0,009	–
0.2 поз. 6-6 от 4 до 5лет										
17	Т1-43-22	Скамья, тип III – строительные работы	9	11394,07	1081,84	102547	9737	13736	6,8	61
		скамья								
				1123,65	329,94	10113	2969	105	1,6	14
18	Т1-42-5	Столик для игр – строительные работы	6	8207,16	212,52	49243	1275	9763	7,9	47
		стол								
				1296,9	59,22	7781	355	120	0,289	2
19	Т1-38-2	Дворик песочный железобетонный, тип II – строительные работы	3	63229,27	1210,75	189688	3632	18166	33	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песочница								
				5428,5	338,4	16286	1015	105	1,7	5
20	Т1-9-20	Лиана, тип II – строительные работы	3	5136,18	492,06	15409	1476	1326	1,6	5
		лиана								
				257,4	163,56	772	491	105	0,799	2
21	Т1-9-21	Лиана, тип II – монтаж металлоконструкций	3	10726,09	15,61	32178	47	4768	10	30
		лиана								
				1760,18	5,61	5281	17	90	0,021	–
22	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы	3	32989,16	551,12	98967	1653	6564	12	36
		балансир								
				1897,5	186,12	5693	558	105	0,909	3
23	Т1-21-1	Качели – строительные работы	3	988,22	20,24	2965	61	382	0,7	2
		качели								
				115,5	5,64	347	17	105	0,028	–
24	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	3	24170,99	38,72	72513	116	10713	23	69
		качели								
				3956,17	11,22	11869	34	90	0,042	–
25	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	3	10586,92	720,67	31761	2162	3577	3,7	11
		горка								
				608,85	242,52	1827	728	140	1,2	4
26	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	3	16288,14	24,98	48864	75	7217	15	45
		горка								
				2665,66	7,48	7997	22	90	0,028	–
27	Т1-43-4	Скамья, типы II строительные работы	3	5717,3	152,63	17152	458	2925	5,4	16
		скамья								
				889,35	39,48	2668	118	105	0,193	1
28	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=3,000;	4,3509	402,75	–	1752	–	1980	2,8	12
		м3 грунта								
				402,75	–	1752	–	113	–	–
29	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=3,000;	3,63774	122,18	–	444	–	502	0,885	3
		м3 грунта								
				122,18	–	444	–	113	–	–
30	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=3,000;	0,73749	8427,35	95,97	6215	71	626	4,9	4
		м3								
				771,75	36,25	569	27	105	0,1771	–
31	Е7-49-1	Установка стенки МЖ1-4 для рисованияК=3,000;	3	2219,25	822,44	6658	2467	3553	3,11	9
		шт сборных конструкций								
				551,25	294,68	1654	884	140	1,2575	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	30-21-27	Плиты (стенка МЖ1-4) для рисования из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуруК=3,000;	1,308	7810		10215				
		м3								
33	Е11-39-1	Установка деревянных реек для крепления линолеумаК=3,000;	7,8	134,08	0,46	1046	4	117	0,0765	1
		м плинтусов		12,04	0,18	94	1	123	0,0008	–
34	Е11-36-1	Устройство линолеума на эпоксидном клееК=3,000;	6,3	865,16	4,9	5451	31	469	0,382	2
		м2 покрытия		58,5	1,85	369	12	123	0,009	–
	0.3 поз. 9,10	**от 5 до 6лет**								
35	Т1-43-22	Скамья детская, тип III – строительные работы	6	11394,07	1081,84	68364	6491	9158	6,8	41
		скамья		1123,65	329,94	6742	1980	105	1,6	10
36	Т1-42-5	Столик для игр – строительные работы	2	8207,16	212,52	16414	425	3254	7,9	16
		стол		1296,9	59,22	2594	118	120	0,289	1
37	Т1-38-2	Дворик песочный железобетонный, тип II – строительные работы	2	63229,27	1210,75	126459	2422	12111	33	66
		песочница		5428,5	338,4	10857	677	105	1,7	3
38	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы	2	32989,16	551,12	65978	1102	4375	12	24
		балансир		1897,5	186,12	3795	372	105	0,909	2
39	Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
		качели		115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
40	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–
41	Т1-9-5	Арка-туннель – строительные работы	2	25183,87	1146,37	50368	2293	6063	11	22
		арка		1782	383,52	3564	767	140	1,9	4
42	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
		горка		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
43	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4811	15	30
		горка		2665,66	7,48	5331	15	90	0,028	–
44	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	2	5223,11	495,71	10446	991	877	1,5	3
		лиана								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				254.1	163.56	508	327	105	0.799	2
45	Т1-9-19	Лиана. тип I – монтаж металлоконструкций	2	14263,64	22,48	28527	45	4202	14	28
		лиана								
				2327,16	7.48	4654	15	90	0.028	–
46	Т1-43-4	Скамья. типы II строительные работы	2	5717,3	152,63	11435	305	1951	5,4	11
		скамья								
				889,35	39.48	1779	79	105	0,193	–
47	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=2,000;	2,9006	402,75	–	1168	–	1320	2,8	8
		м3 грунта								
				402,75	–	1168	–	113	–	–
48	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=2,000;	2,42516	122,18	–	296	–	334	0,885	2
		м3 грунта								
				122,18	–	296	–	113	–	–
49	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=2,000;	0,49166	8427,35	95,97	4143	47	417	4.9	2
		м3								
				771,75	36,25	379	18	105	0,1771	–
50	Е7-49-1	Установка стенки МЖ1-4 для рисованияК=2,000;	2	2219,25	822,44	4439	1645	2369	3,11	6
		шт сборных конструкций								
				551,25	294,68	1103	589	140	1,2575	3
51	30-21-27	Плиты (стенка МЖ1-4) для рисования из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуруК=2,000;	0,872	7810		6810				
		м3								
52	Е11-39-1	Установка деревянных реек для крепления линолеумаК=2,000:	5,2	134,08	0,46	697	2	79	0,0765	–
		м плинтусов								
				12,04	0,18	63	1	123	0,0008	–
53	Е11-36-1	Устройство линолеума на эпоксидном клееК=2,000;	4,2	865,16	4,9	3634	21	312	0,382	2
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	246	8	123	0,009	–
0.4 поз. 11,12 от 6 до 7лет										
54	Т1-43-23	Скамья, тип IV – строительные работы	6	10444,09	1065,25	62665	6392	8654	6,4	38
		скамья								
				1049,4	324,3	6296	1946	105	1.6	10
55	Т1-42-5	Столик для игр – строительные работы	2	8207,16	212,52	16414	425	3254	7.9	16
		стол								
				1296,9	59,22	2594	118	120	0,289	1
56	Т1-38-2	Дворик песочный железобетонный, тип II – строительные работы	2	63229,27	1210,75	126459	2422	12111	33	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песочница								
				5428,5	338,4	10857	677	105	1,7	3
57	Т1-7-3	Балансир, тип III – строительные работы	2	17218,96	258,97	34438	518	2038	5,4	11
		балансир								
				882,75	87,42	1766	175	105	0,427	1
58	Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
		качели								
				115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
59	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
		горка								
				608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
60	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4811	15	30
		горка								
				2665,66	7,48	5331	15	90	0,028	–
61	Т1-9-5	Арка-туннель – строительные работы	2	25183,87	1146,37	50368	2293	6063	11	22
		арка								
				1782	383,52	3564	767	140	1,9	4
62	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	2	5223,11	495,71	10446	991	877	1,5	3
		лиана								
				254,1	163,56	508	327	105	0,799	2
63	Т1-9-19	Лиана, тип I – монтаж металлоконструкций	2	14263,64	22,48	28527	45	4202	14	28
		лиана								
				2327,16	7,48	4654	15	90	0,028	–
64	Т1-43-4	Скамья, типы II строительные работы	2	5717,3	152,63	11435	305	1951	5,4	11
		скамья								
				889,35	39,48	1779	79	105	0,193	–
65	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=2,000;	2,9006	402,75	–	1168	–	1320	2,8	8
		м3 грунта								
				402,75	–	1168	–	113	–	–
66	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=2,000;	2,42516	122,18	–	296	–	334	0,885	2
		м3 грунта								
				122,18	–	296	–	113	–	–
67	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=2,000;	0,49166	8427,35	95,97	4143	47	417	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	379	18	105	0,1771	–
68	Е7-49-1	Установка стенки МЖ1-4 для рисованияК=2,000;	2	2219,25	822,44	4439	1645	2369	3,11	6
		шт сборных конструкций								
				551,25	294,68	1103	589	140	1,2575	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	30-21-27	Плиты (стенка МЖ1-4) для рисования из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуруК=2,000;	0,872	7810		6810				
		м3								
70	Е11-39-1	Установка деревянных реек для крепления линолеумаК=2,000;	5,2	134,08	0,46	697	2	79	0,0765	–
		м плинтусов								
				12,04	0,18	63	1	123	0,0008	–
71	Е11-36-1	Устройство линолеума на эпоксидном клееК=2,000;	4,2	865,16	4,9	3634	21	312	0,382	2
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	246	8	123	0,009	–
0.5	**общая**	**физкультурная площадка**								
72	Т1-8-5	Горка-скат, тип IIБ – строительные работы	1	12976,85	1004,36	12977	1004	1401	4,1	4
		горка								
				668,25	332,76	668	333	140	1,6	2
73	Т1-8-6	Горка-скат, тип IIБ – монтаж металлоконструкций	1	15594,06	24,98	15594	25	2310	15	15
		горка								
				2559,88	7,48	2560	7	90	0,028	–
74	Т1-5-1	Брусья-лабиринт, тип I – строительные работы	1	9088,77	394,35	9089	394	1154	6,1	6
		брусья-лабиринт								
				999,9	98,7	1000	99	105	0,482	–
75	Т1-5-2	Брусья-лабиринт, тип I – монтаж металлоконструкций	1	9891,75	13,74	9892	14	872	5,6	6
		брусья-лабиринт								
				964,71	3,74	965	4	90	0,014	–
76	Т1-9-1	Арка – гимнастическая лестница – строительные работы	1	16622,21	979,64	16622	980	1845	6	6
		арка								
				988,35	329,94	988	330	140	1,6	2
77	Т1-9-2	Арка – гимнастическая лестница – монтаж металлоконструкций	1	1511,73	2,5	1512	3	223	1,4	1
		арка								
				247,53	–	248	–	90	–	–
78	Т1-43-22	Скамья детская, тип III – строительные работы	2	11394,07	1081,84	22788	2164	3052	6,8	14
		скамья								
				1123,65	329,94	2247	660	105	1,6	3
79	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	1	5223,11	495,71	5223	496	439	1,5	2
		лиана								
				254,1	163,56	254	164	105	0,799	1
80	Т1-9-19	Лиана, тип I – монтаж металлоконструкций	1	14263,64	22,48	14264	22	2101	14	14
		лиана								
				2327,16	7,48	2327	7	90	0,028	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	11	1343,73	16,59	14781	182	2009	1	11
		урна		168,3	5,64	1851	62	105	0,028	–
82	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	11	1471,62	2,5	16188	28	4106	2,1	23
		урна		355,42	–	3910	–	105	–	–
83	Т1-7-3	Балансир, тип III – строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,4	5
		балансир		882,75	87,42	883	87	105	0,427	–
84	Т1-50-9	Флагшток, тип II – строительные работы	1	5041,98	143,34	5042	143	781	4,3	4
		флагшток		709,5	33,84	710	34	105	0,165	–
85	Т1-50-10	Флагшток, тип II – монтаж металлоконструкций	1	22850,63	36,22	22851	36	3380	22	22
		флагшток		3744,61	11,22	3745	11	90	0,042	–
86	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы	2	7984,53	519,6	15969	1039	1467	3,2	6
		рукоход		529,65	169,2	1059	338	105	0,826	2
87	Т1-9-41	Рукоход, тип I – монтаж металлоконструкций	2	9226,09	13,74	18452	27	2729	8,8	18
		рукоход		1512,65	3,74	3025	7	90	0,014	–
88	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=2,000;	5,488	402,75	–	2210	–	2497	2,8	15
		м3 грунта		402,75	–	2210	–	113	–	–
89	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=2,000;	4,712	122,18	–	576	–	651	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	576	–	113	–	–
90	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=2,000;	0,768	8427,35	95,97	6472	74	652	4,9	4
		м3		771,75	36,25	593	28	105	0,1771	–
91	Е9-53-3	Монтаж конструкций гимнастического городка, закрепляемых на фундаментахК=2,000;	0,5162	189167,84	681,42	97648	352	6878	95	49
		т конструкций		14670	132,75	7573	69	90	0,65	–
92	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слойК=2,000;	0,516	5940		3065				
		тн								
93	80-1-15СНРК8	Подвеска блочноая с гимнастическими кольцамиК=2,000;	2	2000		4000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пар								
94	80-1-15СНРК8	Канат для лазанияК=2,000;	8	9700		77600				
		шт								
95	80-1-15СНРК8	Перекладина гимнастическаяК=2,000;	2	15000		30000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2675171**	**83757**			**1660**
						275419	**26224**			**127**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2204394				
		оборудования, тенге				111600				
		Накладные расходы, тенге				319517				
		- заработная плата, тенге				47928				
		- трудоемкость, чел-ч				160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172985				
		Всего 7-1-2				**3167673**				

Локальная смета 7-1-3
Озеленение территории участка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-11-8	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 50 %	49	588,29	–	28826	–	18688	2,054	101
		яма		295,65	–	14487	–	129	–	–
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	49	151,76	–	7436	–	9472	0,821	40
		шт		149,85	–	7343	–	129	–	–
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	49	649		31801				
		шт								
4	Е47-15-8	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 50 %	30	219,05	–	6572	–	3919	0,703	21
		яма		101,25	–	3038	–	129	–	–
5	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	30	27,63	–	829	–	1063	0,166	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				27,45	–	824	–	129		
6	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, жимолость), без кома	30	203		6090				
		шт								
7	Е47-19-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	305	206,74	6,06	63056	1848	19089	0,317	97
		м траншеи								
				45,68	2,84	13932	866	129	0,01	3
8	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	305	66,92	–	20411	–	26204	0,404	123
		м изгороди								
				66,6	–	20313	–	129	–	–
9	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	610	56		34160				
		шт								
10	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2521	225,58	0,34	568687	857	128035	0,2678	675
		м2								
				39,24	0,13	98924	328	129	0,0005	1
11	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2521	19,01	–	47924	–	26699	0,0525	132
		м2								
				8,21	–	20697	–	129	–	–
12	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см (15см)	82	316,04	–	25915	–	7197	0,467	38
		м2								
				68,04	–	5579	–	129	–	–
13	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники	-82	69,9	–	-5732	–	-836	0,0542	-4
		м2								
				7,9	–	-648	–	129	–	–
14	Е47-25-6	Посев многолетних цветников вручную	82	19,01	–	1559	–	868	0,0525	4
		м2								
				8,21	–	673	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**837534**	**2705**			**1232**
						185162	**1194**			**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				649667				
		Накладные расходы, тенге				240398				
		- заработная плата, тенге				36060				
		- трудоемкость, чел-ч				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				64676				
		Всего 7-1-3				**1142608**				
		Локальная смета 7-1-4								
		Ограждение металлическое сетчатое								
1	Т1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М1Б – строительные работы	180,51	1918,69	135,73	346343	24501	35643	0,583	105
		м		96,2	44,84	17365	8094	140	0,219	40
2	Т1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,6 м, тип М1Б – монтаж металлоконструкций	180,51	187,12	0,32	33777	58	3588	0,128	23
		м		22	0,09	3971	16	90	–	–
		Всего прямые затраты				**380120**	**24559**			**128**
						21336	**8110**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				334225				
		Накладные расходы, тенге				39231				
		- заработная плата, тенге				5885				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25161				
		Всего 7-1-4				**444512**				
		Локальная смета 7-1-5								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	7705	1,81	1,81	13946	13946	2990	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	3082	97	0,00134	10
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1977	11,19	11,19	22123	22123	5869	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	3 06	–	6050	97	0.01	20
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2.000;	3954	9,4	9,4	37168	37168	9857	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	10162	97	0,0084	33
4	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1977	11.12	11.12	21984	21984	7614	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3,97	–	7849	97	0,0135	27
5	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	1977	0,88	0,88	1740	1740	767	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,4	–	791	97	0,0018	4
		Всего прямые затраты				**96961**	**96961**			**–**
						–	**27934**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				27097				
		- заработная плата, тенге				4065				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7443				
		Всего 7-1-5				**131501**				
		Итого по акту				**28802982**				
		Итого по акту без оборудования				**27556207**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**496012**				
		Итого с временными				**28052219**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				**617149**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				280522				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				112209				
		Оборудование				**1246775**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**30308874**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**59056679,1**				
		Налог (2 %)				1181134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				60237813				
		НДС (12 %)				7228537				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				67466350				

Заказчик:
И.о. заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства,
архитектуры и градостроительства ВКО"
_____ Д.Е.Курмангалиев

Согласено

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"
_____С.Тусупбеков _