Счет-фактура № 9 от 24 октября 2012 г. (1)

Поставщик: ТОО "РиГ Строй" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430100244877, БИН: 060940004392, Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр.29, дом № 21, к.74,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0002658, от 25.12.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ788560000003140516, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 31 от 08.06.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

(7)

(8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430300211031, БИН: 090240008256, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ32070103KSN4303000, Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение за октябрь 2012г. Строительство насосной станции с установкой двух резервуров по 1000м3 на станции Жетыбай и насосной станции в поселке Мунайши	тг	1	15 864 010,71	15 135 780,36	12%	1 816 293,64	16 952 074,00	0	
Всего по счету:					**15 135 780,36**		**1 816 293,64**	**16 952 074,00**		

Руководитель: Нугиманов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

РиГ Строй МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 9 от 24 октября 2012 г.

Исполнитель **ТОО "РиГ Строй"**

Заказчик: **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и**

Основание: **договор № 31 от 08.06.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение за октябрь 2012г. Строительство насосной станции с установкой двух резервуров по 1000м3 на станции Жетыбай и насосной станции в поселке Мунайши	1	тг	16 952 074,00	16 952 074,00

Итого: 16 952 074,00

В том числе НДС 1 816 293,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 16 952 074,00 KZT

Шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьдесят четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "РиГ Строй"

РНН: 430100244877
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр.29, дом № 21, к.74
Расчетный счет: KZ788560000003140516 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

РНН: 430300211031
Адрес:

Расчетный счет: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Договор №31 от "08" 06 2012 Г
Генеральный подрядчик: ТОО "РиГ Строй "

АКТ

по объекту: Строительство насосной станции с установкой двух резервуаров по 1000м3 на станции Жетыбай и насосной станции в поселке Мунайшы" за октябрь месяц 2012года

№п.п по смете	шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	количество	Стоимость ед-цы,тенге		Общая стоимость		Накладные расходы	Затраты труда,чел-ч.рабочих строителей	
				Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Насосная станция в п Мунайшы Благоустройство. Ограждение из камня ракушечника с металлической калиткой и воротами. 7-5									
26	С11011-819	Петля накладная, шт	6	40		240				
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ021,м2	13,3	21,8	0,05	290	1	70	0,03	0
				5,81	0,02	77		90		
28	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ115 за 2 раза,м2	13,3	69,45	0,04	924	1	100	0,04	1
				8,32		111		90		
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ021,м2	3,52	21,8	0,05	77		18		0,03
				5,81	0,02	20		90		
36	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ115 за 2 раза,м2	3,52	69,45	0,04	244		26	0,04	
				8,32		29		90		
		итого				1775				
		Накладные расходы						214		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы						119			
		итого				**2108**				
	Насосная станция в Мунайшы.Покрытие дорожек и тротуаров 7-2									
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытии	237,6	450,43	17,83	107022	4235	3627	0,04	10

		изПГС толщиной 12см,м3		6,41	5,07	1523	1204	133	0,02	4
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 100мм,м3	1,93	2256,76	68,13	4356	131	88	0,14	
				21,36	12,76	41	25	133	0,04	
4	Спрайс	Брусчатка толщиной 4см,м2	19,3	905,88		17484				
6	С143-003-9	Камни бетонные бортовые,м3	0,608	26400		16051				
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из ПГС толщиной 12см,м3	87,26	3584,68	73,75	312814	6436	3836	0,14	13
				21,38	11,67	1866	1018	133	0,04	4
8	Т0127-23-1	Устройство однослойных покрытии изщебня фр 40-70мм толщиной 15см,м2	727,2	836,02	27,83	607950	20235	13998	0,03	24
				5	9,47	3636	6889	133	0,03	24
15	С143003-9	Камни бортовые БР,м3	0,18	26400		4752				
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин иесчано гравийной смесью толщиной 10см,м2	646,4	379,84	20,37	245526	13168	8757	0,03	20
				4,79	5,4	3096	3488	133	0,02	13
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчаное гравийной смеси толщиной 150мм,м3	92,1	3584,68	73,75	330149	6793	4048	0,14	13
				21,38	11,67	1969	1075	133	0,04	4
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных основании толщиной 15см из щебня фр 40-70мм,м2	614	836,02	27,83	513313	17085	11819	0,03	20
				5	9,47	3070	5817	133	0,03	21
23	Е0101-35-1	Досыпка обочин бульдозерами с перемещением грунта 1 группы,м3	304	10,85	10,85	3298	3298	1110		
					3,76		1144	97	0,01	4
24	Е0110-35-4	Добавлять на каждые последующие 10 перемещения,м3	304	4,41	4,41	1341	1341	451		
					1,53		465	97	0,01	2
25	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийное-песчаной смесью 10см,м2	818,67	379,84	20,37	310960	16677	11091	0,03	26
				4,79	5,4	3921	4418	133	0,02	17

		итого				2475016				
		Накладные расходы						58825		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					152030				
		итого				**2685871**				
	Резервуарный парк в Мунайшы									
8	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных труб Д325х7мм(узлы ввода),км	0,003	204666,8	85907,16	614	258	500	504	2
				95850	32451,75	288	97	130	158,5	
9	С130806-113	Трубы электросварные 325х7мм,м	3,01	3630		10934				
10	Е0122-47-1	Протаскивание через футляр стальных труб 108х4мм,м	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				146,93	0,11	441		130		
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб 108х4мм с гидравлическим испытанием,км	0,0068	70153,47	10674,97	475	72	466	270	2
				48825	4032	331	27	130	19,69	
12	Ц0112-162-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцем Д108мм,т	0,0745	27517	4544	2049	338	1568	152	11
				22500	899,98	1675	67	90	5,22	
13	С130806-79	Трубы электросварные 108х4мм,м	16,06	714		11470				
14	С130810-79	Отводы ду 100 108х4мм,шт	4	401		1604				
22	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные 219х6мм,м	24,1	2250		54216				
23	С130810-125	Переходы 273х6-159х4,5мм,шт	1	939		939				
24	С130810-125	Переходы 273х6-219,х6мм,шт	1	939		939				
25	С130810-85	Отводы 219х6мм,ш	2	1610		3220				

26	С12021-262	Опоры ОПП100,219(2шт),т	0,0052	1079000		561				
28	С130902-29	Задвижки клиновые Д250мм,шт	1	58300		58300				
30	С130809-40	Фланцы плоские Д250мм,шт	2	1780		3560				
32	С130902-13	Задвижки клиновые Д150мм,шт	2	22100		44200				
34	С130809-38	Фланцы плоские Д150мм,шт	4	881		3524				
49	С11031-77	Маты минераловатные,м3	3	4590		13770				
	итого					**211110**				
	Накладные расходы							**3107**		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					**12853**				
	итого					**227070**				
	Внутриплощадочная кабельная сеть Насосная Мунайшы ЛС4-1									
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал,м3	604,5	18,51	17,5	11191	10581	3176	0,01	4
				1,01	4,41	611	2664	97	0,02	9
2	Е0101-164-1	Доработка грунта ,м3	19	200,88		3817		4813	1,42	27
				200,88		3817		113		
13	С143008-92	Песок строительный,м3	22,4	1970		44128				
14	С151601-589	Кабели силовые 4х6мм2,1000м	0,1122	285100		31988				
15	С151601-387	Кабели силовые 4х35мм2,1000м	0,153	651600		99695				

16	С161601-383	Кабели силовые 3х6мм2,1000м	0,2958	112400		33248				
17	С151601-381	Кабели силовые 3х2,5мм2,1000м	0,051	63700		3249				
18	С151601-365	Кабели силовые 2х1,5мм2,1000м	0,0051	36500		186				
19	Спрайс	Автоматический переключатель,шт	1	6420,71		6421				
		итого				168687				
		Накладные расходы						7989		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					10600,56				
		итого				187277				
	Раздел 2 Освещение 5шт									
31	Е010332--А40	Транспорт ж/б конструкции, т	5,63	278,16	278,16	1565	1565	313		
					55,63		313	100	1,17	7
43	С143019-96	Стойки вибрированные СВ164-12,шт	5	59900		299500				
44	С12021-237	Конструкции металлические, т	0,3697	154400		57074				
45	С12021-237	Крепежные элементы, т	0,0024	154400		371				
46	С130806-8	Трубы стальные сварные 25х8мм,м	8,5	148		1258				
47	С151601-381	Кабели силовые 3х2,5мм2,1000м	0,102	63700		6497				
48	Прайс	Прожектор EUROFLOOD,шт	10	17100		171000				
		итого				537265				

		Накладные расходы						313		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					32255				
		итого				**569833**				
	Электрооборудование и электроосвещение здания КПП в п Мунайшы ЛС 3-2-2									
2	Ц0108-102-1	Ящик управления освещением, шкаф	1	3227,5	521,85	3228	522	2383	13,65	14
				2386,65	121,28	2387	121	95	0,7	1
6	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей, м	55	36,84	10,08	2026	554	1319	0,14	8
				22,16	3,09	1219	170	95	0,02	1
8	Прайс	Шкаф распределительный с автоматами,шт	1	46199,33		46199				
9	Прайс	Ящик управления ЯУО,шт	1	33272,21		33272				
10	С151701-92	Светильники с рассеивателем,шт	2	342		684				
11	С151701-14	Светильник настенный,шт	1	871		871				
16	С151803-52	Коробки ответвительные,1000шт	0,005	60400		302				
17	С151607-178	Провода силовые 3х4мм2,1000м	0,0155	58200		899				
18	С151607-176	Провода силовые 3х2,5мм2,1000м	0,0052	39800		1435				
19	С151607-166	Провода силовые 2х1,5мм2,1000м	0,0052	16600		85				
20	Прайс	Обогреватель 1,5кВт,шт	2	2708,77		5418				
		итого				94419				
		Накладные расходы						3702		

	Непредвиденные и ненормируемые расходы					5887				
		итого				**104008**				
	Наливная эстакада Насосной в п Мунайшы ЛС№2-3									
1	E0101-165-1	Копание ям грунтах 1 группы,м3	0,51	261		133		150	1,81	1
				261		133		113		
3	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом,м2	1,45	395,38	12,28	573	18	44	0,13	
				19,92	4,6	29	7	123	0,02	
4	E0106-1-13	Устройство бетонных столбов ,м3	0,6	17441,4	95,97	10465	58	509	4,9	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	
5	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости по сульфатостойкости цемента,м3	0,612	183		112				
6	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости цемента по влагостойкости,м3	0,612	519		318				
10	C12021-237	М/К стоек из прокатных профилей массой до 0,1т,т	0,4448	154400		68677				
14	C12021-237	М/К балок, т	0,2572	154400		39712				
18	C12021-237	М/К связей, т	0,31	154400		47864				
22	C12022-16	Ограждения площадок, м	4,1	1340		5494				
24	C11011-870	Сталь листовая ПВ506,т	0,0738	43100		3181				
28	C12021-264	Лестничные марши, т	0,207	133700		27676				
		итого				204205				
		Накладные расходы						703		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					12294				
		итого				**217202**				

	Насосная станция в п. мунайшы Здание КПП ЛС№ 3-2-1									
7	Е010333-А15	Подвозка грунта для обратной засыпки, т	32,21	129,84	129,84	4182	4182	836		
					25,97		836	100	0,55	18
8	Е0101-27-2	Обратная засыпка,м3	17,8	6,48	6,48	115	115	36		
					2,1		37	97	0,01	
11	Е0101-166-2	Обратная засыпка,м3	0,5	134,1		67		76	0,97	
				134,1		67		113		
37	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкции кровли,м3	0,71	25300,76	334,28	17964	237	3002	22,1	16
				3397,5	126	2412	89	120	0,62	
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции,м3	0,71	573,75	28,11	407	20	114	0,78	1
				123,75	10,58	88	8	120	0,05	
39	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицой,м2	51,7	1811,04	8,2	93631	424	16982	1,71	88
				272,95	3,08	14112	159	119	0,02	1
40	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки,м2	51,7	20,48	0,91	1059	47	311	0,03	1
				4,68	0,34	242	18	120		
41	Е0110-53-3	Антисептирование водными составами,м2	51,7	131,98	0,55	6823	28	414	0,04	2
				6,48	0,2	335	10	120		
42	Е0110-3-4	Устройство лобовой доски,м2	18	846,32	8,67	15234	156	2330	0,68	12
				104,63	3,26	1883	59	120	0,02	
43	Е0110-53-1	Антисептирование водными составами,м2	18	186,45	0,8	3356	14	207	0,06	1
				9,25	0,32	167	6	120		
44	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции,м3	0,36	573,75	28,11	207	10	58	0,78	
				123,75	10,58	45	4	120	0,05	
45	Е0115-165-1	Улучшенная окраска лобовой доски,м2	18	183,41	1,61	3301	29	1687	0,53	10
				88,65	0,61	1596	11	105		
46	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, т	0,0396	13010,1	1826,1	515	72	487	42,7	2
				8100	690,75	321	27	140	3,37	

47	С12021-237	Стоимость уголка,т	0,0396	154400		6114				
48	Е0107-20-1	Установка скруток из арматуры, т	0,0064	41008,57	2434,57	262	16	295	170	1
				31950	920,25	204	6	140	4,49	
49	С12041-4	Арматурные заготовки, т	0,0064	50600		324				
50	Е0112-15-1	Устройство оклеенной пароизоляции в один слой,м2	16,72	229,96	1,19	3845	20	546	0,16	3
				27	0,45	451	8	119		
51	Е0112-14-2	Утепление покрытии керамзитом,м3	2,84	5435,23	245,72	15431	698	1604	2,71	8
				382,5	92,25	1086	262	119	0,45	1
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих слоев 15мм,м2	16,7	282,07	15,94	4711	266	807	0,24	4
				34,65	5,96	579	100	119	0,03	
53	Е0112-17-2	Добавлять на последующие 1мм до 30мм,м2	16,7	172,05	2,1	2873	35	48	0,01	
				1,65	0,75	28	13	119		
54	Е0110-91-6	Установка оконных блоков,м2	4,8	346,04	18,87	1661	91	823	0,82	4
				136,44	6,39	655	31	120	0,03	
55	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ ,м2	4,8	8050		38640				
56	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконников,м2	4,8	146,02	5,58	701	27	554	0,59	3
				94,05	2,12	451	10	120	0,01	
57	С12061-198	Доски подоконные,м2	1,8	4890		8802				
58	Е0110-23-1	Установка блоков дверных,м2	1,89	400,6	102,53	757	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	
59	С12063-1	Блоки дверные,м2	1,89	5470		10338				
60	С11011-790	Скобяные изделия, кт	1	1960		1960				
61	Е0111-13-3	Устройство битумощебеночной подготовки,м2	16,7	1265,21	39,28	21129	656	1611	0,42	7
				63,73	14,72	1064	246	123	0,07	1
62	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой изоляции,м3	1,34	5895,06	261,86	7876	350	984	3,44	5
				499,5	99	667	132	123	0,48	1
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых бетонных слоев,м3	1,34	16841,08		22500		932	3,66	5
				567		758		123		
64			16,7	327,36	9,95	5467	166	1149	0,36	6

67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек,м2	16,7	52,2	3,74	872	62	123	0,02	
68	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей,м2	16,7	154,65	1,42	2583	24	1260	0,45	8
				71,33	0,54	1191	9	105		
70	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное стен,м2	47,64	386,87	4,07	18430	194	6836	0,74	35
				135,68	0,97	6464	46	105	0,05	2
72	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка наружных стен фасада,м2	65,1	331,99	1,96	21612	128	7475	0,61	40
				108,9	0,45	7089	29	105	0,03	2
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом,м2	2,2	1265,21	39,28	2783	86	212	0,42	1
				63,73	14,72	140	32	123	0,07	
75	Е0106-1-20	Устройство крыльца ,м3	0,32	16903,7	311,32	5409	100	188	2,82	1
				441	117,61	141	38	105	0,57	
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек,м2	1,8	327,36	9,95	589	18	124	0,36	1
				52,2	3,74	94	7	123	0,02	
78	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом,м2	23,6	1581,51	49,1	37324	1159	2846	0,53	12
				79,66	18,4	1880	434	123	0,09	2
		итого				388982				
		Накладные расходы						55259		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					26654				
		итого				**470895**				
Электрооборудование и электроосвещение здания операторской винасосной станции п Мунайшы ЛС 2-2-2										
3	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей ,м	95	36,84	10,08	3499	958	2278	0,14	13
				22,16	3,09	2105	293	95	0,02	2
14	С151702-11	Светильники потолочные ,шт	3	4770		14310				
17	С151701-92	Светильник с рассеваетелем,шт	1	342		342				
18	С151701-14	Светильник настенный,шт	1	871		871				
22	Прайс	Обогреватель электрический,шт	3	2708,77		8126				
		итого				27148				
		Накладные расходы						2278		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					1766				

		итого				31192				
	Насосная станция в п Мунайшы Здание операторной ЛС№ 2-2-1									
10				6,48	6,48	62	62	19		
	Е0101-27-2	Обратная засыпка ,м3	9,5		2,1		20	97	0,01	
13				134,1		40		45	0,97	
	Е0101-166-2	Обратная засыпка ,м3	0,3	134,1		40		113		
30		Устройство оклеечной		229,96	1,19	4162	22	591	0,16	3
	Е0112-15-1	пароизоляции,м2	18,1	27	0,45	489	8	119		
31				189,45	4,72	3429	85	1565	0,4	7
	Е0112-13-3	Утепление плитами из минваты,м2	18,1	70,88	1,78	1283	32	119	0,01	
32				4260		7942				
	С11031-100	Плиты минераловатные,м3	1,86							
33		Устройство выравнивающих слоев		247,8	15,94	4485	289	875	0,24	4
	Е0112-17-1	15мм,м2	18,1	34,65	5,96	627	108	119	0,03	1
34				45,93	0,7	831	13	17		
	Е0112-17-2К=2	Добавлять на каждые последующие 1мм до 20мм,м2	18,1	0,55	0,25	10	5	119		
35		Устройство кровель из 3 слоев		827,37	7,62	14975	138	929	0,24	4
	Е0112-1-2	рулонных материалов,м2	18,1	40,28	2,86	729	52	119	0,01	
36				876,46	4,29	15513	76	1508	0,42	7
	Е0112-4-2	Устройство примыкании, м	17,7	69,98	1,6	1329	28	119	0,01	
37				31,04	0,05	2197	4	650	0,05	3
	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах, м	70,8	7,7	0,02	545	1	119		
38				272,5	88,43	4088	1326	2037	0,39	6
	Е0107-53-9	Установка парапета,шт	15	65,93	31,06	989	466	140	0,13	2
39				2310		28274				
	С143017-9	Сплошные плиты,м2	12,24							
40				17567,65	316,01	668	12	59	8,25	
	Е0106-19-1	Устройство монолитных участков,м3	0,038	1368	119,39	52	5	105	0,58	
41				1609,82	15,48	1046	10	96	0,75	
	Е0112-9-1	Устройство системы водостока, м	0,65	117,68	5,81	76	4	119	0,03	

42				828,63	71,29	5966	513	2570	1,64	12
	Е0110-16-1	Установка оконных блоков,м2	7,2	272,25	25,25	1960	182	120	0,1	1
43	С12061-59	Блоки оконные ОРС,м2	7,2	5460		39312				
44	С11011-807	Скобяные изделия, кт	4	1020		4080				
45				1526,63	3,04	10992	22	538	0,45	3
	Е0115-201-4	Остекление окон,м2	7,2	69,98	1,15	504	8	105	0,01	
46		Установка деревянных		246,18	5,58	1773	40	831	0,59	4
	Е0110-22-2	подоконников,м2	7,2	94,05	2,12	677	15	120	0,01	
47	С12069-13	Доски подоконные,м2	5,6	701		3926				
48				400,6	102,53	2860	732	1605	0,9	6
	Е0110-23-1	Установка дверных блоков,м2	7,14	151,65	35,67	1083	255	120	0,14	1
49				5610		21206				
	С12063-17	Блоки дверные,м2	3,78							
50				1960		3920				
	С11011-790	Скобяные изделия, кт	2							
51				4250		14280				
	С12062-2	Блоки дверные ДГ21-8П,м2	3,36							
52				1380		2760				
	С11011-791	Скобяные изделия, кт	2							
53		Устройство щебеночной подготовки с	17,34	1581,51	49,1	27423	851	2091	0,53	9
	Е0111-13-3	пропиткой битумом,м2		79,66	18,4	1381	319	123	0,09	2
54		Устройство бетонных покрытии		563,03	14,76	9763	256	1236	0,36	6
	Е0111-15-1	30мм,м2	17,34	52,43	5,54	909	96	123	0,03	
55				1494,08	4,9	20080	66	998	0,38	5
	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 80мм,м2	17,34	58,5	1,85	786	25	123	0,01	

60				386,87	4,07	26802	282	9940	0,74	51
	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное стен,м2	69,28	135,68	0,97	9400	67	105	0,05	4
63		Улучшенная штукатурка наружных		331,99	1,96	19242	114	6655	0,61	35
	Е0115-51-1	стен,м2	57,96	108,9	0,45	6312	26	105	0,03	2
65				15539,23	100,65	3729	24	46	0,97	
	Е0106-1-15	Устройство крыльца,м3	0,24	146,25	38,03	35	9	105	0,19	
66		Устройство щебеночной подготовки с		790,75	24,55	15182	471	1158	0,26	5
	Е0111-13-3	пропиткой битумом,м2	19,2	39,83	9,2	765	177	123	0,04	1
		итого				321008		36059		
		Накладные расходы						36059		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					21424				
		итого				**378491**				
	Водоснабжение Здания насосной в п. Мунайшы									
5			4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
	Ц0112-698-1	Штуцер для манометра,шт		133		532		90		
7			16	1677,79	19,35	26845	310	2844	0,75	12
	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов 108х4мм,м		131,63	7,25	2106	116	128	0,04	1
8	С130810-138	Тройники 108х4мм,шт	1	741		741				
9	С130810-79	Отводы 108х4м, под углом 90град ,шт	8	401		3208				
11	С130810-79	Отводы 108х4м, под углом 45град ,шт	4	401		802				
15	С12021-263	Опоры ОПБ-108	т	0,0034	107900		363			
16			7	4520,66	41	31645	286	2637	1,62	11

	Е116-11-6	Прокладка труб Д219х6мм,м		279	15	1953	107	128	0,07	1
17	С130810-141	Тройники 219х6мм,шт	4	2250		9000				
18	С130810-85	Отводы 219х6мм,шт	13	1610		20930				
19	С130810-124	Переходы 219х6-108х4мм,шт	2	750		1500				
22	С12021-263	Опоры, т	0,0115	107900		1235				
		итого				97653				
		Накладные расходы						5960		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					6216,78				
		итого				**109830**				
	Электроосвещение и электрооборудование здания насосной в п. Мунайшы ЛС2-1-2									
8	Ц0108-407-7	Трубы стальные в полу, м	10	51,28	5,14	513	51	336	0,21	2
				34,23	1,1	342	11	95	0,01	
9	Ц108-412-4	Металлические рукава, м	2	117,23	8,19	234	16	98	0,3	1
				51,24	0,55	102	1	95		
10	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные рукава, м	12	20,45	0,53	245	6	198	0,11	1
				17,22	0,11	207	1	95		
11	Ц0108-4081-1	Кабели с креплением накладными скобами, м	68	182,62	79,49	12418	5405	6398	0,46	31
				76,34	22,71	5191	1544	95	0,13	9
12	Прайс	Щит силовой,шт	1	103553,27		103553				
13	Прайс	Ящик управления двигателем,шт	2	18645,17		37290				
14	С151701-21	Светильник подвесной,шт	8	716		5728				
16	С151701-4	Светильник настенный,шт	1	871		871				
19	С151801-141	Розетка,шт	2	46		92				

20	Прайс	Счетчик электронный,шт	1	4427,82		4428				
21	Прайс	Кронштейн,шт	8	1636,98		1312				
22	Прайс	Держатель трубный,шт	8	13,83		111				
24	С151803-52	Коробки ответвительные,1000шт	0,012	60400		725				
25	С130806-22	Трубы стальные Д40х3,5ммм,м	10	270		2700				
26	Прайс	Металлические рукава, м	2	227,19		454				
27	С151601-589	Кабели силовые 4х6мм2,1000м	0,0306	285100		8724				
28	С151601-381	Кабели силовые 3х2,5мм2,1000м	0,0459	63700		2924				
29	С151601-365	Кабели силовые 2х1,5мм2,1000м	0,0051	36500		186				
		итого				173784				
		Накладные расходы						7030		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					10849				
		итого				**191663**				
	пос. Мунайшы Насосная станция Здание насосной									
		Локальная смета 2-1-1 На Строительно-монтажные работы								
9	Е010333-А15	Подвозка грунта для обратной засыпки автомобиля-самосвалами, расстояние перевозки 15 км м3	52,98	129,84	129,84	6878	6878	1376	0,55	29
		Приямок ПР1 (1 шт)								
65	Е0111-33-3	Устройство щебеночной подготовки 50мм с пропиткой битумом,м2	1	790,75	24,55	791	25	60,0	0,26	
				39,83	9,2	40	9	123,0	0,04	
67	С12041-73	Каркасы и сетки плоские А3Д12мм,т	0,0207	65900		1361				

68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,3045	183		56				
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,345	519		158				
70	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1 т		64092,87	304,24	3856	18	218	20	1
			0,0602	3330	114,75	200	7	105	0,56	
72	73	Сталь листовая просечно-вытежная ПВ506х600х600 т	0,0021	43100		92				
73	С12041-5 Изм.и	Сталь гладкая класса А-1, d8 мм т	0,0002	47400		9				
		Покрытие								
87	Е0109-18-1	Монтаж балки Б1 массой до 1 т, на отметке до 25 м т		7285,83	3593,45	1970	972	817	14,3	4
			0,2704	2385	971,06	645	263	90	3,51	1
88	С12021-237	М/к балки из прокатных профилей т	0,2704	154400		41750				
92	Спрайс-лист	Стоимость тали Q 0,5 т шт	1	110515		110515				
		Кровля								
93	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2		229,96	1,19	9106	47	1294	0,16	6
			39,6	27	0,45	1069	18	119,0		
94	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.150 мм м3		5435,23	245,72	32285	1460	3356	2,71	16
			5,94	382,5	92,25	2272	548	119,0	0,45	3
95	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2		247,8	15,94	9813	631	1914,0	0,24	10
			39,6	34,65	5,96	1372	236	119	0,03	1

96	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ.40 мм м2		229,63	3,5	9093	139	188	0,02	1
			39,6	2,75	1,25	109	50	119,0	0,01	
97	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антесептированной мастике м2		1127,16	9,15	44636	362	2303	0,26	10
			39,6	45,45	3,42	1800	135	119	0,02	1
98	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м		876,46	4,29	22262	109	2164	0,42	11
			25,4	69,98	1,6	1777	41	119	0,01	
99	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		715,87	1,24	28348	49	7243	0,97	38
			39,6	153,23	0,47	6068	19	119		
		Окна								
101	Е0110-16-2	Установка в общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренных в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 м2		593,71	59,17	1336	133	593	1,18	3
			2,25	198,45	21,16	447	48	120,0	0,09	
102	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15, окрашенные м2	2,25	4860		10935				
103	11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двустворными переплетами и форточкой комплект	1	879		879				

104	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	2,25	1526,63	3,04	3435	7	168	0,45	1
				69,98	1,15	157	3	105	0,01	
		Двери								
105	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	400,6	102,53	757	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	
106	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9П, окрашенные м2	1,89	5610		10603				
107	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960		1960				
		Полы								
108	Е0111-13-3	ти1 Устройство битумощебеночной подготовки,м2	35,94	790,75	24,55	28420	882	2167	0,26	9
				39,83	9,2	1431	331	123	0,04	2
109	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных 140м,м3	4,6	16841,08		94310		3905	3,66	20
				567		3175		123		
110	Е0106-11-10	Армирование бетонного слоя, т	0,3863	5239,08	327,33	2024	126	817	11,6	4
				1890	123,75	730	48	105	0,6	
111	С12041-5 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,3863	65900		25456				
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек,м2	35,94	327,36	9,95	11765	358	2473	0,36	13
				52,2	3,74	1876	134	123	0,02	1
		Внутренняя отделка								
114	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное стен м2	76,2	386,87	4,07	29479	310	10933	0,74	56

114	Е0115-01-5	Оштукатуривание улучшенное стен,м2	76,2	13,73	0,05	544	2	105		
		Наружная отделка								
116	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка стен наружных,м2	100,1	331,99	1,96	33232	196	11493	0,61	61
				108,9	0,45	10901	45	105	0,03	3
		Отмостка								
118	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками щебеночных слоев,м3	3,26	5700,5		18584		2129	3,24	11
				531		1731		123		
	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.50 мм из бетона кл.В12,5 м3	1,63	16433,08		26786		1137	3,66	6
				567		924		123		
		итого				622940				
		Накладные расходы						57173,00		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					40807				
		итого				**720920**				
Насосная станция на ст Жетыбай Благоустройство ЛС 7-1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок										
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытии из песчано гравийной смеси,м2	391,24	450,43	17,83	176225	6974	5972	0,04	16
				6,41	5,07	2508	1983	133	0,02	7
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из ПГС толщиной 15см,м3	50,53	3584,68	73,75	181120	3726	2221	0,14	7
				21,38	11,67	1080	590	133	0,04	2
3	Е0127-23-1	Устройство однослойных основании из щебня фр 40-70мм толщ 15см,м2	336,84	836,02	27,83	281603	9373	6484	0,03	11
				5	9,47	1684	3191	133	0,03	11
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих основании из ПГС 120мм,м3	197,07	3584,68	73,75	706434	14535	8662	0,14	28
				21,38	11,67	4213	2300	133	0,04	8
		итого				1345382				
		Накладные расходы						23339		
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					82123				
		итого				**1450844**				

		Всего выполнено за текущий месяц				7347199				
		Временные здания и сооружения 4,3%				315930				
		итого				7663129				
		Допзатраты в зимнее время 0,84%				64370				
		Выслуга лет 1%				76631				
		Допотпуска 0,4%				30653				
		итого				171654				
		всего				7834783				
		В текущих ценах с договорным К=1,89399				14839000				
		Налоги сборы платежи 2%				296780				
		итого				15135780				
		НДС 12%				1816294				
		Всего выполнено за текущий месяц				16952074				

Работу принял: ГУ Каракиянский районный отдел архитектуры,

Начальник отдела _____ Г.Қылаубаева.

Инженер технадзора ТОО "Мурадар" _____ /Койланов Т.

Работу сдал: ТОО "РиГ Строй"

Директор _____ Нугиманов К.К.